



MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de Obras Públicas

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario de Obras Públicas
2. Dirección General de Asuntos Jurídicos
3. Oficina del Subsecretario de Infraestructura de obra
4. Dirección General de Obras Públicas
5. Dirección General de Caminos y Puentes
6. Dirección General de Obras Educativa
7. Oficina del Subsecretario de Evaluación y Seguimiento de obra
8. Dirección General de Proyectos
9. Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obras Públicas

Avances físicos

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas		Unidad Administrativa: Oficina de la Secretaría de Obras Públicas
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 1. Gobierno
	Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	Función: 1.8 Otros Servicios Generales
		Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Proyecto: 1. Fortalecimiento de la infraestructura del estado de Morelos

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1.Variación de giras de trabajo realizadas	Porcentaje	10.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje reportado corresponde a 48 giras realizadas en el año 2017 con relación a 28 giras realizadas en el año 2016
			10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	
Avance programado del proyecto			169.00%	328.00%	48.00%	171.00%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
			422.5%	1640.0%	360.0%	1710.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C.P. ROSAURA ALONSO TAPIA
 CONTADOR PÚBLICO

C.P. GEORGINA CHAVEZ FIGUEROA
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

11/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución:

Unidad de Asuntos Jurídicos en Materia de Obra Pública

Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 5.7 Salvaguardar los intereses del estado y que las funciones y acciones del Poder Ejecutivo cumplan con lo dispuesto por la Constitución Federal, Estatal y demás leyes aplicables.

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.5 Asuntos Jurídicos

Proyecto: 2. Evaluación, análisis, respuesta y seguimiento de asuntos jurídicos en materia de obra pública.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de Asuntos Contenciosos Atendidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	222 ASUNTOS CONTENCIOSOS, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN 3 DILIGENCIAS JUDICIALES, SE PRESENTAON 18 INFORMES JUDICIALES, SE LLEVÓ EL SEGUIMIENTO DE 139 JUICIOS , DE LOS CUALES SE CONCLUYERON 36, 9 NUEVOS, QUEDANDO 112 EN PROCESO, SE ATENDIO UNA QUEJA PRESENTADA ANTE DERECHOS HUMANOS Y SE DIERON POR CONCLUIDAS 12 CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
2. Porcentaje de Asuntos no Contenciosos Atendidos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	172 ASUNTOS NO CONTENCIOSOS, COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN, 71 CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, 2 CONVENIOS MODIFICATORIOS ADICIONALES AL MONTO Y/O PLAZO A CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, 2 CONVENIOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, 3 CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS CON OTRAS DEPENDENCIAS, SE ATENDIERON 70 PETICIONES DE APOYO REMITIDAS A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS YA SEA POR PARTICULARES Y/O OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SE DIÓ SEGUIMIENTO A 24 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA DE LOS CUALES SE CONCLUYERON 14
3. Porcentaje de solicitudes Atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA FUERON ATENDIDAS 43 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS CUALES, 40 FUERON INGRESADAS A TRAVES DEL SISTEMA INFOMEX, Y 3 FUERON INGRESADAS DIRECTAMENTE EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. SE ATENDIÓ 1 RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO ANTE EL IMPE.
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

NANCY RODRÍGUEZ ABUNDEZ
ASISTENTE

LIC. HERNÁN PONCE SANTIAGO
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Subsecretario de Infraestructura de Obra

Vinculación al Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.9 Otros

Proyecto: 3. Seguimiento a los Proyectos de Inversión de las Direcciones Geniales Adscritas a la Subsecretaria de Infraestructura de Obra

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de Solicitudes de Liberación de Recursos Tramitadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizó 428 tramites de elaboración de Solicitudes de Liberaciones de Recursos de las 428 Solitudes de Liberación de Recursos Trmitadas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Tiempo promedio de gestión en las solicitudes de liberación de recursos para obra publica	Días	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	Sumatoria de días transcurridos del total de solicitudes de liberación de Recursos: 813. Total de Solicitudes de Liberación de Recursos: 428.
			3.15	3.17	2.11	1.89	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			20.4%	40.8%	73.0%	102.9%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C. ARLENEE GARCIA TAPIA
AUXILIAR TECNICO

ING. VICTOR MANUEL ESCOBAR LAGUNAS
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DE OBRA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Obras Públicas

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 2. Desarrollo social

Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.1 Urbanización

Proyecto: 4. Supervisión de las Obras Contratadas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de obras supervisadas de las obras en proceso ejecutadas por contrato.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se supervisaron 82 obras de las 82 obras en proceso.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			25%	50%	75%	100%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. LUIS ALBERTO NAVA VALLE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO ADMINISTRATIVO

ING. LUCERO CAMPOS MERCADO
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Obras Públicas

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 2. Desarrollo social

Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.

Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad

Subfunción: 2.2.1 Urbanización

Proyecto: 10. Infraestructura Urbana

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de obras concluidas de infraestructura urbana.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se concluyeron 5 obra de Infraestructura Urbana de 15 obras iniciadas.
			0.00%	40.00%	75.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			100.00%	25.00%	33.00%	33.33%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	40%	75%	100%	Verde (Menor a 20%)
			100%	25%	33%	33%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. LUIS ALBERTO NAVA VALLE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO ADMINISTRATIVO

ING. LUCERO CAMPOS MERCADO
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Obras Públicas

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje estratégico:

1. Morelos Seguro y Justo

Finalidad: 2. Desarrollo social

Objetivo:

1.1 Garantizar la paz, la integridad física, los derechos y el patrimonio de los morelenses, en un marco de respeto a la ley y los derechos humanos.

Función: 1.1 Legislación

Subfunción: 1.7.1 Policía

Proyecto: 11. Infraestructura de Seguridad Pública

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de seguridad publica	Porcentaje	100.00%	0.00%	30.00%	75.00%	80.00%	Se concluyeron 11 obras de Infraestructura de Seguridad Pública de 26 obras iniciadas.
Avance programado del proyecto			0%	30%	75%	80%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			100%	50%	13%	42%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

LIC. LUIS ALBERTO NAVA VALLE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO ADMINISTRATIVO

ING. LUCERO CAMPOS MERCADO
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Obras Públicas	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje Estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 2. Desarrollo social	
	Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad	
		Subfunción: 2.2.1 Urbanización	

Proyecto: 16. Infraestructura Electrica

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de obras concluidas de infraestructura electrica	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se concluyeron 9 obras de Infraestructura Electrica de 11 obras iniciadas.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	50%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	82%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. LUIS ALBERTO NAVA VALLE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO ADMINISTRATIVO

ING. LUCERO CAMPOS MERCADO
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Obras Públicas
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje Estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 2. Desarrollo social
	Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
		Subfunción: 2.4.1 Deporte y Recreación

Proyecto: 17.-Infraestructura Deportiva

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de obras concluidas de infraestructura deportiva	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	75.00%	100.00%	Se concluyeron 7 obras de Infraestructura Deportiva de 12 obras iniciadas.
Avance programado del proyecto			0%	0%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	13%	58%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

LIC. LUIS ALBERTO NAVA VALLE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO ADMINISTRATIVO

ING. LUCERO CAMPOS MERCADO
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Obras Públicas	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje Estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 2. Desarrollo Social	
	Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	Función: 2.4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	
		Subfunción: 2.4.2 Cultura	

Proyecto: 18. Infraestructura de Cultura

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de cultura	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se concluyeron 4 obras de Infraestructura de Cultura de 6 obras iniciadas.
			0.00%	0.00%	75.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			100.00%	0.00%	50.00%	66.66%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	75%	100%	Verde (Menor a 20%)
			100%	0%	50%	67%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. LUIS ALBERTO NAVA VALLE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO ADMINISTRATIVO

ING. LUCERO CAMPOS MERCADO
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Obras Públicas	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje Estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 2. Desarrollo Social	
	Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	Función: 3.7 Turismo	
		Subfunción: 3.7.1 Turismo	

Proyecto: 19. Infraestructura Turística

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de Turismo.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se concluyeron 7 obras de Infraestructura Turística de 8 obras iniciadas.
			0.00%	0.00%	75.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0%	0%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	0%	88%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. LUIS ALBERTO NAVA VALLE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO ADMINISTRATIVO

ING. LUCERO CAMPOS MERCADO
DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas		Unidad Administrativa: Dirección General de Obras Públicas
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad: 1. Gobierno
	Objetivo: 2.11 Garantizar el derecho a la salud.	Función: 2.3. Salud
		Subfunción: 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

Proyecto: 20. Infraestructura de Salud

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de obras concluidas de infraestructura de salud	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	No se ha concluido la obra de Infraestructura de Salud de 1 obra iniciada.
			0.00%	0.00%	75.00%	100.00%	
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. LUIS ALBERTO NAVA VALLE
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DEL GASTO ADMINISTRATIVO

ING. LUCERO CAMPOS MERCADO
 DIRECTORA GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas		Unidad Administrativa: Dirección General de Caminos y Puentes
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	Función: 3.5 Transporte
		Subfunción: 3.5.1 Transporte por Carretera

Proyecto: 5. Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de solicitudes de obra atendidas en materia de vialidades	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	De un total de 49 obras aprobadas 45 de estas se encuentran en proceso y/o finalizadas
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			9.09%	54.50%	82.92%	91.80%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			9.1%	54.5%	82.9%	91.8%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

M.I. AUGUSTO TRUJILLO CARRETO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTTO. DE RED CARRETERA

ING. JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas	Unidad Administrativa: Dirección General de Caminos y Puentes
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
	Finalidad: 3. Desarrollo Económico
	Función: 3.5 Transporte
	Subfunción: 3.5.1 Transporte por Carretera
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	

Proyecto: 12. Construcción, Conservación y Mantenimiento de Vialidades y Carreteras

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de obras de caminos concluidas	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	De un total de 49 obras aprobadas, 45 de estas se encuentran en proceso y/o finalización
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			9.09%	54.50%	82.92%	91.80%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			9.1%	54.5%	82.9%	91.8%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

M.I. AUGUSTO TRUJILLO CARRETO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MANTTO. DE RED CARRETERA

ING. JOSE LUIS MARTINEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

04/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas	Unidad Administrativa: Dirección General de Obra Educativa
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Función: 2.5. Educación
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	Subfunción: 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Proyecto: 6. Supervisión de las Obras Contratadas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de obras en proceso supervisadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 496 obras supervisadas de un total de 534 obras solicitadas, cabe señalar que las obras corresponden a los ejercicios: 2014, 2015, 2016 y 2017.
			91.55%	54.24%	67.90%	92.88%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			22.9%	27.1%	50.9%	92.9%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. EDUARDO AGUILAR APAEZ
PROFESIONAL EJECUTIVO D

ING. SERGIO DEL AGUILA PIÑA
DIRECTOR GENERAL DE OBRA EDUCATIVA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

04/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas		Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Obra Educativa
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje Estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	Función: 2.5. Educación
		Subfunción: 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Proyecto: 13. Infraestructura Educativa de Nivel Básico

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de obras construidas de infraestructura básica	Porcentaje	100.00%	0.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 433 obras ejecutadas de 459 solicitadas, cabe señalar que corresponden a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.
			0.00%	0.00%	68.89%	94.33%	
Avance programado del proyecto			0%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	69%	94%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. EDUARDO AGUILAR APAEZ
PROFESIONAL EJECUTIVO D

ING. SERGIO DEL AGUILA PIÑA
DIRECTOR GENERAL DE OBRA EDUCATIVA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

04/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Obra Educativa

Vinculación al Plan Eje Estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.

Función: 2.5. Educación

Subfunción: 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Proyecto: 14. Infraestructura Educativa de Nivel Medio Superior

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de obras construidas de infraestructura media superior	Porcentaje	100.00%	0.00%	50.00%	75.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 34 obras ejecutadas de 47 solicitadas, cabe señalar que corresponden a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017.
			0.00%	0.00%	50.00%	72.34%	
Avance programado del proyecto			0%	50%	75%	100%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0%	0%	50%	72%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. EDUARDO AGUILAR APAEZ
PROFESIONAL EJECUTIVO D

ING. SERGIO DEL AGUILA PIÑA
DIRECTOR GENERAL DE OBRA EDUCATIVA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

04/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas	Unidad Administrativa: Dirección General de Obra Educativa
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Finalidad: 2. Desarrollo Social
Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Función: 2.5. Educación
Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	Subfunción: 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes

Proyecto: 15. Infraestructura Educativa de Nivel Superior

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de obras en proceso supervisadas	Porcentaje	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 29 obras ejecutadas de un total de 37 solicitadas, cabe señalar que obras corresponden a los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	40.9%	78.4%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. EDUARDO AGUILAR APAEZ
PROFESIONAL EJECUTIVO D

ING. SERGIO DEL AGUILA PIÑA
DIRECTOR GENERAL DE OBRA EDUCATIVA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución:

Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento de Obra

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
	Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.

Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.8 Otros Servicios Generales
Subfunción:	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

Proyecto: 7. Administración de los Recursos Materiales y Financieros

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje promedio de Avance Físico de las Obras Contratadas	Porcentaje	100.00%	20.00%	40.00%	70.00%	100.00%	Algunas obras aún se encuentran en proceso de ejecución. El avance reflejado es de un total de 206 obras contratadas.
2. Porcentaje promedio de Avance Financiero de las Obras Contratadas	Porcentaje	100.00%	20.00%	40.00%	70.00%	100.00%	Este porcentaje corresponde a un total de 206 obras contratadas.
Avance programado del proyecto			20.0%	40.0%	70.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			30.3%	39.4%	64.0%	88.8%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

C. ITZEL YULIANA FITZ CANALES
PROFESIONAL EJECUTIVO A

C. JOSÉ GONZALO MARISCAL ÁLVAREZ
SUBSECRETARIO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Proyectos

Vinculación al

Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Finalidad: 2. Desarrollo Social

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.

Función: 1.8 Otros Servicios Generales

Subfunción: 1.8.5 Otros

Proyecto: 8. Supervision de Proyectos Ejecutivos Aprobados

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de anteproyectos y proyectos ejecutivos elaborados, supervisados y validados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se elabora 1 anteproyecto de 1 solicitado.
			0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
2. Porcentaje de levantamientos topograficos elaborados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizan 2 levantamientos topograficos de 2 solicitados.
			0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
3. Porcentaje de precios unitarios atipicos por obra conciliados y presupuestos de obra revisados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se concilian 70 precios unitarios atipicos por obra de 70 solicitados y se revisan 70 presupuestos de obra de 70 solicitados.
			0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
4. Porcentaje de tramites y/o permisos gestionados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se gestionaron 300 tramites y permisos de 300 elaborados.
			0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	50.0%	75.0%	0.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Sergio Martínez Aguilar
Jefe de Departamento de Control del Gasto Operativo de Obra

Jesús Antonio Ojeda Ruíz
Director General de Proyectos

Gobierno del Estado de Morelos
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas		Unidad Administrativa: Dirección General de Proyectos
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador	Finalidad: 2. Desarrollo Social
	Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.	Función: 2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad
		Subfunción: 2.2.1 Urbanización

Proyecto: 19. Realización de Pagos para Publicación de Convocatorias de Obras Publicas y Pago de Derechos de Ingreso de Estudios de Impacto Ambiental de las obras Autorizadas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de Pagos de Convocatorias y Derechos de Ingreso de Estudios de Impacto Ambiental de Obras Publicas realizados con respecto a los Pagos de Convocatorias y Derechos de Ingreso de Estudios de Impacto Ambiental de Obras Publicas Solicitados	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se realizan seis pagos de convocatorias, y dos pagos de derechos de ingreso de estudios de impacto ambiental, de cuatro pagos de convocatorias solicitados y de dos pagos de derechos de ingreso de estudios de impacto ambiental solicitados.
			0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
			0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	0.0%	50.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Sergio Martínez Aguilar
 Jefe de Departamento de Control del Gasto Operativo de Obra

Jesús Antonio Ojeda Ruíz
 Director General de Proyectos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Obras Públicas

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Publica

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 3. Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador
	Objetivo: 3.14 Consolidar la infraestructura física del estado a través de obra pública.

Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.8 Otros Servicios Generales
Subfunción:	1.8.5 Otros

Proyecto: 9. Elaboración de Expedientes Técnicos y Aplicación de Adjudicaciones de Obras Publicas

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados y Aprobados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje de avance reportado corresponde a 354 expedientes elaborados y aprobados con relación a un total de 354 expedientes requeridos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de de obras públicas con Procesos Licitatorios federales y estatales realizados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje de avance reportado corresponde a 331 obras licitadas con relación a un total de 354 obras aprobadas.
			95.00%	87.32%	100.00%	93.50%	
3. Porcentaje de Obras Publicas contratadas (Federales y Estatales)	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje de avance reportado corresponde a 292 obras contratadas con relación a un total de 331 obras licitadas
			70.18%	83.87%	98.18%	88.21%	
4. Porcentaje de expedientes únicos de obra validados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje de avance reportado corresponde a 283 expedientes validados y regulados con relación a un total de 292 expedientes requeridos
			97.50%	83.87%	90.90%	96.92%	
Avance programado del proyecto			100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			90.7%	88.8%	97.3%	94.7%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

C. EDUARDO ISRAEL OJEDA BAHENA
PROFESIONAL EJECUTIVO

LIC. HUGO RIVERA TOVAR
DIRECTOR GENERAL DE LICITACIONES Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre.

Dependencia:		Secretaría de Obras Públicas				Fecha:		17/01/2018	
Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones	
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total
			Estatal	Federal			Estatal	Federal	
6-1-1. Oficina del Secretario de Obras Públicas	1. Fortalecimiento de la infraestructura del Estado de Morelos.	4,970.1			4,970.1	5,105.4			5,105.4
6-1-4. Unidad de Asuntos Jurídicos	2. Evaluación, análisis, respuesta y seguimiento de asuntos jurídicos en materia de obra pública.	1,874.4			1,874.4	1,694.2			1,694.2
6-3-5. Oficina del Subsecretario de Infraestructura de Obra	3. Seguimiento a los Proyectos de Inversión de las Direcciones Generales Adscritas a la Subsecretaría de Infraestructura de Obra	5,886.6			5,886.6	5,307.5			5,307.5
6-3-6. Dirección General de Obras Públicas	4. Supervisión de las obras contratadas	11,338.6			11,338.6	9,917.2			9,917.2
	10. Infraestructura Urbana	0.0	23,800.5	0.0	23,800.5	0.0	23,800.5	0.0	23,800.5
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		23,800.5		23,800.5		23,800.5		23,800.5
	11. Infraestructura de Seguridad Pública	0.0	27,045.1	3,981.9	31,027.0	0.0	6,427.8	279.2	6,707.0
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		27,045.1		27,045.1		6,427.8		6,427.8
	<i>Ramo 33, Fondo VII</i>			3,981.9	3,981.9			279.2	279.2
	16. Infraestructura Eléctrica	0.0	826.0	6,506.5	7,332.5	0.0	823.1	4,539.8	5,362.8
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		826.0		826.0		823.1		823.1
	<i>Ramo 33, Fondo III</i>			6,506.5	6,506.5			4,539.8	4,539.8
	17. Infraestructura Deportiva	0.0	10,290.2	11,027.3	21,317.5	0.0	6,360.8	3,393.5	9,754.3
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		10,290.2		10,290.2		6,360.8		6,360.8
	<i>Otros programas Federales</i>			11,027.3	11,027.3			3,393.5	3,393.5
	18. Infraestructura de Cultura	0.0	151,233.3	60,000.0	211,233.3	0.0	131,637.6	59,251.5	190,889.1
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		151,233.3		151,233.3		131,637.6		131,637.6
	<i>Otros programas Federales</i>			60,000.0	60,000.0			59,251.5	59,251.5
	19. Infraestructura Turística	0.0	5,500.0	15,500.0	21,000.0	0.0	4,809.7	18,337.8	23,147.5
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		5,500.0		5,500.0		4,809.7		4,809.7
<i>Otros programas Federales</i>			15,500.0	15,500.0			18,337.8	18,337.8	
20. Infraestructura de Salud	0.0	0.0	9,890.0	9,890.0	0.0	0.0	7,904.8	7,904.8	
<i>Otros programas Federales</i>			9,890.0	9,890.0			7,904.8	7,904.8	
6-3-7. Dirección General de Caminos y Puentes	5. Operación de la Dirección General de Caminos y Puentes	4,985.0			4,985.0	3,570.4			3,570.4
	16. Construcción, conservación y mantenimiento de vialidades y carreteras	0.0	181,088.0	47,286.5	228,374.5	0.0	220,728.5	20,051.4	240,779.9
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		181,088.0		181,088.0		220,728.5		220,728.5
	<i>Ramo 23</i>			47,286.5	47,286.5		20,051.4	20,051.4	

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre.

Dependencia:	Secretaría de Obras Públicas	Fecha:	17/01/2018
--------------	-------------------------------------	--------	-------------------

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones		
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión			
			Estatal	Federal			Estatal		Federal	
6.3.9. Dirección General de Obra Educativa	6. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros	3,931.0			3,931.0	3,566.0			3,566.0	
	13.-Infraestructura Educativa de Nivel Básico	0.0	1,300.0	106,826.0	108,126.0	0.0	296.0	21,905.0	22,201.0	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		1,300.0	0.0	1,300.0		296.0		296.0	
	<i>Ramo 33, Fondo V</i>			75,421.0	75,421.0			13,450.0	13,450.0	
	<i>Otros programas Federales</i>			31,405.0	31,405.0			8,455.0	8,455.0	
	14.-Infraestructura Educativa de Nivel Medio Superior	0.0	558.0	13,733.0	14,291.0	0.0	0.0	4,018.0	4,018.0	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		558.0	0.0	558.0		0.0		0.0	En Proceso de Contratación
	<i>Ramo 33, Fondo V</i>			2,182.0	2,182.0			1,074.0	1,074.0	
	<i>Otros programas Federales</i>			11,551.0	11,551.0			2,944.0	2,944.0	
	15.-Infraestructura Educativa de Nivel Superior	0.0	2,908.0	0.0	2,908.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		2,908.0	0.0	2,908.0		0.0		0.0	Proceso de Contratación	
6-4-10. Subsecretaría de Evaluación y Seguimiento de Obra	7. Administración de los Recursos Materiales y Financieros	2,099.3			2,099.3	2,148.6			2,148.6	
6-4-11. Dirección General de Proyectos	8. Supervisión de Proyectos Ejecutivos aprobados.	4,697.6			4,697.6	3,022.6			3,022.6	
	19. Realización de Pagos para Publicación de Convocatorias de Obras Públicas y Pago de Derechos de Ingreso de Estudios de Impacto Ambiental de las obras Autorizadas		1,175.0	0.0	1,175.0	0.0	220.0	0.0	220.0	
	<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		1,175.0	0.0	1,175.0		220.0		220.0	
	<i>CONAVIN Y FASP</i>				0.0				0.0	Proceso de Reintegro de Saldos no ejercidos
6-4-12. Dirección General de Licitaciones y Contratación de Obra Pública	9. Elaboración de Expedientes Técnicos y Aplicación de Adjudicaciones de Obras Públicas	4,031.8			4,031.8	3,841.8			3,841.8	
Total		43,814.2	405,724.1	274,751.2	724,289.5	38,173.7	395,103.9	139,681.0	572,958.6	

Recursos ejercidos por Fuente de Financiamiento								
<i>Gasto corriente</i>	43,814.2	-	-	43,814.2	38,173.7	-	-	38,173.7
<i>Programa de Inversión Pública Estatal</i>		405,724.1	-	405,724.1	-	395,103.9	-	395,103.9
<i>Ramo 33, Fondo III</i>		-	6,506.5	6,506.5	-	-	4,539.8	4,539.8
<i>Ramo 33, Fondo V</i>		-	77,603.0	77,603.0	-	-	14,524.0	14,524.0
<i>Ramo 33, Fondo VII</i>		-	3,981.9	3,981.9	-	-	279.2	279.2
<i>Ramo 23</i>		-	47,286.5	47,286.5	-	-	20,051.4	20,051.4
<i>Otros programas Federales</i>	-	-	139,373.3	139,373.3	-	-	100,286.6	100,286.6
Total	43,814.2	405,724.1	274,751.2	724,289.5	38,173.7	395,103.9	139,681.0	572,958.6

C.P. Rosaura Alonso Tapia
Contador Público

C.P. Georgina Chavez Figueroa
Encargada de Despacho de la Unidad de Enlace Financiero y Administrativo