

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR00160300781677	Proyecto de inversión	142035.33	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142035.33, modificado:0.0}}	Drenaje Sanitario Calle Tetecala - 299211	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	299211	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TETECALA PUEBLO JONACATEPEC, 62930 JONACATEPEC, JONACATEPEC, MORELOS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE CARRIZAL, CALLE ZACATECAS SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-98.79903608, lat:18.6899522}}	20-06-2016	19-08-2016	0	0	0	0	0
2019	2	MOR00160300781688	Proyecto de inversión	671679.56	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671679.56, modificado:0.0}}	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Francisco Morazan - 295846	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	295846	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO MORAZAN PUEBLO TETELLILLA, 62940 TETELLILLA, JONACATEPEC, MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CAMINO JONACATEPEC-TETELLILLA SE ENCUENTRA, lon:-98.7723543, lat:18.6171292}}	05-07-2016	03-10-2016	0	0	0	0	0
2019	2	MOR00160300781689	Proyecto de inversión	85000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:0.0}}	Ampliación De Techumbre En Escuela Primaria Jose Ma Morelos Y Pavon - 252220	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO	252220	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE PLAZA CONSTITUCIÓN COLONIA TETELLILLA, 62940 TETELLILLA, JONACATEPEC, MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, SE ENCUENTR, lon:-98.77161352, lat:18.61289206}}	25-06-2016	22-09-2016	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006079	Proyecto de inversión	216575.48	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216575.48, modificado:0.0}}	Rehabilitación De Los Pozos Iztacohuatl Uno Y Dos De La Colonia Iztacohuatl Del Municipio De Cuautla Morelos - 284004	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	284004	N	2000	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO NACIONAL INTERIOR S/N COLONIA IZTACOHUATL, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA, MORELOS ENTRE CALLE ARMADO LEON BEJARANO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-98.91138673, lat:18.80393285}}	09-11-2017	08-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006081	Proyecto de inversión	404242.28	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404242.28, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Herradura De La Colonia Narciso Mendoza Del Municipio De Cuautla Morelos - 277503	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	277503	N	315	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HERRADURA INTERIOR S/N COLONIA NARCISO MENDOZA, 62756 CUAUTLA, CUAUTLA, MORELOS ENTRE AVENIDA DE LAS TORRES Y CALLE HERRADURA, CALLE HERRADURA E, lon:-98.9703544, lat:18.87969376}}	09-11-2017	08-12-2017	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR171704 01006097	Proyecto de inversión	739907.94	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739907.94, modificado:0.0}}	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En La Calle Jumiltepec De La Colonia Vicente Guerrero En El Municipio De Cuautla Morelo - 273762	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	273762	N	538	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JUMILTEPEC INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACION VICENTE GUERRERO, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE MIGUEL HIDA, lon:-98.94731978, lat:18.85837245}}	09-10-2017	07-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR171704 01006103	Proyecto de inversión	365208.63	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365208.63, modificado:0.0}}	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Omeyatlmatine En La Colonia Tierra Larga En El Municipio De Cuautla - 217961	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	217961	N	180	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR S/N COLONIA TIERRA LARGA, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 2 DE ABRIL, JARDIN DE NIÑO, lon:-98.94580683, lat:18.86578038}}	05-06-2017	03-08-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR171704 01006134	Proyecto de inversión	248445.42	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248445.42, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Campanulas De La Colonia Polvorin Del Municipio De Cuautla Morelos - 278033	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	278033	N	175	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:124, direccion:CALLE CAMPANULAS INTERIOR S/N COLONIA POLVORIN, 62756 EL POLVORIN, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE AVIONETAS Y CALLE NARDOS, CALLE CAMPANULAS ENTRE LA CAL, lon:-98.95930438, lat:18.86867042}}	08-11-2017	07-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR181802 01105685	Proyecto de inversión	370002	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370002.0, modificado:369252.0}}	Ampliación De Red De Electrificación En Calle Ampliación Miguel Hidalgo - 117005	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMIXCO	117005	N	130	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:70, direccion:AMPLIACION MIGUEL HIDALGO COL MIGUEL HIDALGO, 62585 COL MIGUEL HIDALGO, SE LOCALIZA LA CALLE A UN COSTADO DE WALMART PARAIÑO PASANDO LA UVM CAMPUS CUERNAVACA, ENTRE LOS FRACC. PUNTA FLORI Y CONDOMINIO PUNTA DEL SOL, lon:-99.2132457, lat:18.82653931}}	18-06-2018	01-12-2018	369252	369252	369252	369252	369252
2019	2	MOR180301 307868	Proyecto de inversión	1743941.1	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743941.1, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y ABASOLO COLONIA REVOLUCION EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA - 175758	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUTLA	175758	N	255	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA REVOLUCION, 62748CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LAS CALLES MORELOS Y EMILIANO ZAPATA COLONIA REVOLUCION CP. 62748 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.94857493, lat:18.85004847}}	26-03-2018	25-05-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180301323242	Proyecto de inversión	385183.02	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385183.02, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAS ROSAS COLONIA DOCE DE DICIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 243523	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	243523	N	267	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS INTERIOR S/N COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 62757CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTREROSAS ENTRE LAS CALLES VILLA DE LAS FLORES Y LAURELES COLONIA 12 DE DICIEMBRE CP. 62757 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.93975662, lat:18.87293875}}	15-07-2018	13-08-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301340798	Proyecto de inversión	567462.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567462.64, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANGEL COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 293500	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	293500	N	406	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL COLONIA VICENTE GUERRERO, 62747CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTRERRETERA CUAUTLA - OAXTEPEC Y CALLE JUMILTEPEC CALLE ANGEL ENTRE LA CARRETERA MEXICO - CUAUTLA Y LA CALLE JUMILTEPEC COLONIA VICENTE GUERRERO CP. 62747 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.95118707, lat:18.86469299}}	11-07-2018	09-08-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301341687	Proyecto de inversión	1070708.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070708.48, modificado:0.0}}	REHABILITACION DE BAÑOS Y CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA - 295338	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	295338	N	1220	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:157.06, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PATZCUARO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62757CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTRERRETERA JIQUILPAN Y CALLE MORELIA, CALLE PATZCUARO ENTRE AV. JIQUILPAN Y CALLE MORELIA COLONIA LAZARO CARDENAS CP. 62757 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.93416083, lat:18.85995509}}	22-03-2018	20-05-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180401430925	Proyecto de inversión	9000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE VADO EN CALLE MELCHOR OCAMPO - 319855	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	319855	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO TETELILLA, 62940 TETELILLA, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA AV 5 DE MAYO, CALLE ANTIGIO A JONACATEPEC SE ENCUENTRA EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO A 20 METROS DE KI, lon:-98.77421533, lat:18.61163896}}	07-05-2018	05-06-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401457679	Acción	4621.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621.06, modificado:0.0}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 401884	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle		Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	401884	N	0	{meta1: (unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.803223, lat:18.68069}}	04-06-2018	31-10-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR190201545710	Proyecto de inversión	643907.56	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643907.56, modificado:643907.56}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LIMONES COLONIA VEINTIOCHO DE AGOSTO - 92258	Morelos	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	92258	S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRIVADA LIMONES COLONIA 28 DE AGOSTO, 62763 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE DE LA CRUZ LA OBRA INICIA EN LA CALLE CINCO DE MAYO ESQUINA CON DE LA CRUZ COLONIA VEINTIOCHO DE AGOSTO COMO, lon:-99.19689122, lat:18.86138505}}	20-05-2019	18-07-2019	0	0	0	0	0
2019	2	MOR190201553858	Proyecto de inversión	1460147.61	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460147.61, modificado:1460147.61}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y PUENTE VEHICULAR - 109432	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUTLA	109432	S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.0, meta_modificada:1265.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA CASASANO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A SANTA INES Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE DEL BOSQUE LA OBRA SE LOCALIZA INCIANDO LA CALLE EMILIANO ZAPATA A 15 METROS D. lon:-98.96059983, lat:18.8469125}}	01-07-2019	31-12-2019	730074	0	0	0	0
2019	2	MOR190201555668	Proyecto de inversión	2581515.99	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2581515.99, modificado:2581515.99}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA DE LA SALUD ESQUINA AVENIDA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA - 113531	Morelos	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	113531	S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:432.0, meta_modificada:432.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:52, direccion:AVENIDA DE LA SALUD COLONIA PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ), 62765 PARAJE PALO ESCRITO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE AVENIDA SALUD Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA AVENIDA DE LA SALUD COLONIA PALO ESCRITO, lon:-99.19689762, lat:18.84663546}}	08-07-2019	08-11-2019	2581515.99	0	0	0	0
2019	2	MOR190201556215	Proyecto de inversión	560304.93	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560304.93, modificado:560304.93}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ALDAMA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 114796	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	114796	S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA DONDE INICIA LA OBRA SE LOCALIZA UN TALLER DE OJA, lon:-98.96079526, lat:18.8634286}}	01-07-2019	31-12-2019	280152	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201556289	Proyecto de inversión	478332.19	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478332.19, modificado:478332.19}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 114960	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	114960	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA IZTACCHUATL, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE AMATE AMARILLO, CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCU, lon:-98.9143691, lat:18.7983304}}	01-07-2019	31-12-2019	239166	0	0	0	0
2019	2	MOR190201556319	Proyecto de inversión	1753724.08	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753724.08, modificado:1753724.08}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL EJIDO TRAMO DRENAJE COLAPSADO - 115040	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	115040	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DEL EJIDO INTERIOR SN COLONIA BISNAGA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DEL EJIDO Y CALLE CRISTO REY, CALLE BUGAMBILIAS UBICADA EN CALLE EJIDO ENTRE CALLES BUGAMBILIAS Y CRISTO REY CERCA DE LA CAPILLA PECEBRES, lon:-98.93677225, lat:18.78899472}}	01-07-2019	31-12-2019	876862	0	0	0	0
2019	2	MOR190201556344	Proyecto de inversión	16389.22	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16389.22, modificado:16389.22}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MARGEN DE LA CARRETERA MEXICO CUAUTLA - 115082	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	115082	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MARGEN DE LA CARRETERA MEXICO-OAXACA INTERIOR SN COLONIA MARGEN DE LA CARRETERA MEXICO-OAXACA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALENANA Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE MEXICO-OAXACA TRAZO Y NIVELACIÓN EXCAV, lon:-98.91060285, lat:18.79197882}}	01-07-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0
2019	2	MOR190201556365	Proyecto de inversión	2743159.12	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2743159.12, modificado:2743159.12}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HUEXCA - 115121	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUTLA	115121	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3150.0, meta_modificada:3150.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HUEXCA INTERIOR SN COLONIA IZTACCHUATL, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE HUEXCA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CARRETERA FED CUAUTLA JANTETELCO UBICADA EN CALLE HUEXCA ENTRE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y LA C, lon:-98.91018484, lat:18.80462028}}	01-07-2019	31-12-2019	1850000	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR00160300781673	Proyecto de inversión	818018.46	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818018.46, modificado:0.0}}	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Puebla Colonia La Capilla Municipio De Jonacatepec - 298524	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	298524	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO LA CAPILLA, 62933 JONACATEPEC, JONACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE ZACATECAS, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA EN C, lon:-98.79787737, lat:18.69245466}}	06-06-2016	04-09-2016	0	0	0	0	0
2019	2	MOR00160300781679	Proyecto de inversión	4609922.23	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929922.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:3670000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:0.0}}	Ampliación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal Primera Etapa De Cinco Etapas Coscomata Y Etapa - 293761	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	293761	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA CUAUTLA-AXOCHIAPAN PUEBLO JONACATEPEC, 62930 JONACATEPEC MORELOS ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE, lon:-98.80937033, lat:18.66875555}}	18-03-2016	31-12-2016	0	0	0	0	0
2019	2	MOR00160300781681	Acción	67500	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:0.0}}	Adquisición De Equipo De Computo - 251751	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO	251751	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.803223, lat:18.68069}}	06-06-2016	06-06-2016	0	0	0	0	0
2019	2	MOR00170300931863	Proyecto de inversión	874432.96	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874432.96, modificado:0.0}}	Construcción De Banquetas Guarniciones Y Balizamiento En Calle Tepoztlan - 104111	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	104111	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TEPOZTLAN PUEBLO JONACATEPEC, 62930 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE YECAPITLA Y CALLE ZACATEPEC,, lon:-98.80334068, lat:18.69441274}}	16-01-2017	15-02-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR00170401005519	Proyecto de inversión	2480199.22	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304935.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175263.36, modificado:0.0}}	Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal Barrio De Veracruz Y Centro Ampliación De Red - 252728	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	252728	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO JONACATEPEC, 62930 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO Y E BARRIO VERAC, lon:-98.80051053, lat:18.68168535}}	20-04-2017	31-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006065	Proyecto de inversión	354630.89	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354630.89, modificado:0.0}}	Rehabilitación Del Colector Sanitario Amate Amarillo - 310863	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	310863	N	181	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AMATE AMARILLO INTERIOR SIN COLONIA 5 DE FEBRERO, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AMAT, lon:-98.93559297, lat:18.80963292}}	17-04-2017	18-05-2017	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR17170401006069	Proyecto de inversión	204405.22	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204405.22, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Niño Artillero De La Colonia Vicente Guerrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 284979	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	284979	N	155	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO INTERIOR S/N COLONIA VICENTE GUERRERO, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE JUMILTEPEC Y CALLE SALINAS DE GORTARI, CALLE NI, lon:-98.95403603, lat:18.86511385}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006089	Proyecto de inversión	70681.49	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70681.49, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Cerrada Hill Novcientos Diez De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 279872	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	279872	N	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CERRADA 1910 INTERIOR S/N COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE XOCHIPILLI Y CALLE VICENTE GUERRERO, CERRADA 1910 ENTRE L, lon:-98.94433307, lat:18.79669355}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006102	Proyecto de inversión	1418503.81	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418503.81, modificado:0.0}}	Construcción De Colector Sanitario Del Margen De La Carretera Cuautla Tlayecac Y Las Calles Tulipanes Jacarandas Bugambillas Y Tabachin - Z18529	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	218529	N	1040	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CUAUTLA-TLAYECAC Y LAS CALLES TULIPANES JACARANDAS BUGAMBILLAS Y TABACHINES INTERIOR S/N COLONIA IZTACCHUATL, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA, lon:-98.91155818, lat:18.79328245}}	23-03-2017	06-05-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006106	Proyecto de inversión	396916.5	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396916.5, modificado:396916.5}}	Construcción De Aula En Telesecundaria Luis Donaldo Colosio Ubicada En La Colonia Iztacchuatl En El Municipio De Cuautla Morelos - 218162	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	218162	N	600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR S/N COLONIA IZTACCHUATL, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE LAURO ORTEGA, SECUNDARIA LUIS D, lon:-98.90850897, lat:18.80134172}}	21-07-2017	03-09-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006130	Proyecto de inversión	352446.18	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352446.18, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Tabachines Y Alcanfores De La Colonia Tres De Mayo En El Municipio De Cuautla Morelos - 272931	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	272931	N	293	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE TABACHINES Y ALCANFORES INTERIOR S/N COLONIA 3 DE MAYO, 62755 3 DE MAYO, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CAÑAVERAL Y CALLE PROLONGACION TABACHINES, lon:-98.99454106, lat:18.82753809}}	21-06-2017	20-07-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR18180201135858	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	Construcción De Techumbre A Base De Arcoteco En Cancha De Usos Múltiples, Col. Ocho Montaña, En El Municipio De Jiutepec, Morelos.	Morelos	Jiutepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.-021-2018	N	750	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:648.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1481498.58	1481498.58	1481498.58	1481498.58	1481498.58

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180301327214	Proyecto de inversión	516847	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516847.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMAPOLAS COLONIA BISNAGA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 261696	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	261696	N	357	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.55, meta_modificada:0.0}}	1	(geot: {cve_municipio:6, localidad:110, direccion:CALLE AMAPOLA COLONIA AMPLIACIÓN LA BISNAGA, 62743AMPLIACIÓN BISNAGA UNO, CUAUTLA MORELOSENTRECALLE JACARANDAS Y CALLE FLOR DE DALIAS,CALLE AMAPOLA ENTRE LAS CALLES FLOR DE DALIAS Y JACARANDAS COLONIA LA BISNAGA CP. 62743 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.93011858, lat:18.78936381})	09-07-2018	07-08-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301341838	Proyecto de inversión	412290.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412290.55, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAURELES Y TULIPANES COLONIA GABRIEL TEPEPA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 295575	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	295575	N	283	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.2, meta_modificada:0.0}}	1	(geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES Y TULIPANES COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTRECALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LOS AMATES,CALLES LAURELES Y TULIPANES ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y LOS AMATES COLONIA GABRIEL TEPEPA CP. 62742 CUAUTLA M, lon:-98.93936423, lat:18.80315792})	05-07-2018	03-08-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301346745	Proyecto de inversión	484907.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484907.86, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FLOR DE DALIA COLONIA BISNAGA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 304181	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	304181	N	329	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:263.0, meta_modificada:0.0}}	1	(geot: {cve_municipio:6, localidad:110, direccion:CALLE FLOR DE DALIA COLONIA AMPLIACIÓN LA BISNAGA, 62743AMPLIACIÓN BISNAGA UNO, CUAUTLA MORELOSENTRECALLE LOS PINOS Y TAMARINDOS CALLE FLOR DE DALIA ENTE LAS CALLES LOS PINOS Y TAMARINDOS COLONIA BISNAGA CP. 62743 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.9300864, lat:18.79137998})	11-07-2018	09-08-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301346753	Proyecto de inversión	489206.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489206.97, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANGARES COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 304194	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	304194	N	353	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.6, meta_modificada:0.0}}	1	(geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ANGARES COLONIA VICENTE GUERRERO, 62747CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTRECALLE DE LAS AVIONETAS Y CALLE NIÑO ARTILLERO,CALLE ANGARES ENTRE LAS CALLES DE LAS AVIONETAS Y NIÑO ARTILLERO COLONIA VICENTE GUERRERO CP. 62747 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.95648986, lat:18.86451486})	12-07-2018	10-08-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401430311	Proyecto de inversión	5000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}}	REPARACION DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 318220	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	318220	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO JONACATEPEC, 62930 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE BRAVO, CARRETERA CUAUTLA-AXOCHIAPAN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE JONACATEPEC FREN, lon:-98.80370243, lat:18.68094348}}	28-05-2018	26-06-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180401432365	Proyecto de inversión	1458209.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458209.92, modificado:1458209.92}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS COLONIAS - 326285	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	326285	S	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:14.0, meta_modificada:14.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSE BERRUECOS LINARES 16 DE SEPTIEMBRE, MIRADOR, GALEANA, PRIMERO DE MAYO, BUGAMBILIAS, GUADALUPE JUAREZ ALLENDE, MARTIRES DEL RIO BLANCO, 20 DE NOVIEMBRE, MEXICO, CAMINO A HUITZILAC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BUEN, lon:-99.30799515, lat:18.94184661}}	21-09-2018	19-12-2018	1454170.25	1454170.25	1454170.25	1454170.25	1454170.25
2019	2	MOR180401434175	Acción	9540	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9540.0, modificado:0.0}}	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 338588	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	JONACATEPEC	338588	N	0	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.803223, lat:18.680699}}	01-01-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR190101514286	Proyecto de inversión	150000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. RAMONA ORTIZ EN EL MUNICIPIO DE TETECALA.	Morelos	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	21-ZR-0416-2018	N	135	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle de Matamoros 31, Tetecala, Mor., México, lon:-99.39833701, lat:18.72902953}}	17-12-2018	15-01-2019	150000	150000	148513.78	148513.77	148513.77
2019	2	MOR190201545225	Proyecto de inversión	1141726.37	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141726.37, modificado:1141726.37}}	CONSTRUCCIÓN DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA HERRADURA PALMAS LAS PRADERAS BOSQUES PRADERA PERTENECIENTE A COL PAPAGAYO MUNICIPIO DE AX - 91432	Morelos	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	91432	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:868.22, meta_modificada:868.22}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HERRADURA PALMAS, BOSQUES PUEBLO AXOCHIAPAN, 62950 AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE HERRADURA Y CALLE PALMAS, CALLE PRADERA COLONIA PAPAGAYO MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN MORELOS, lon:-98.74959955, lat:18.48998473}}	20-02-2019	22-03-2019	1141726.37	1141726.37	1141726.37	1141726.37	1136805.14

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201548114	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:255200.0}}	MANTENIMIENTO A LA RED DE ALCANTARILLADO JANTETELCO - 95456	Morelos	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JANTETELCO	95456	S	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA GALEANA ESQ CALLE ALLENDE PUEBLO SAN PEDRO JANTETELCO, 62970 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE REFORMA LA UBICACIÓN DE LA OBRA SERA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JANT, lon:-98.77925325, lat:18.71654978}}	17-06-2019	28-06-2019	0	255200	0	0	0
2019	2	MOR190201548391	Proyecto de inversión	4050000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4050000.0, modificado:4050000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA Y PRIMER MÓDULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES AMAYUCA DOS - 95850	Morelos	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE MORELOS	95850	S	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE C - TRAMO AMAYUCA - JONACATEPEC KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CARRETERA MEXICO - OAXACA Y CARRETERA SAN JOSÉ MARÍA ESCRIBA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITAR, lon:-98.79534411, lat:18.71706907}}	24-06-2019	20-12-2019	2025000	4050000	2025000	2025000	2025000
2019	2	MOR190201548704	Proyecto de inversión	592681.11	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592681.11, modificado:592681.11}}	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO VILLANUEVA VEIRA - 96274	Morelos	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JANTETELCO	96274	S	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE C - TRAMO MEXICO - OAXACA KILÓMETRO 123 + 000 PUEBLO AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE ALONDRA Y CALLE EL PESCADOR, CARRETERA AMAYUCA - JONACATEPEC LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA A UN CO, lon:-98.79745266, lat:18.71599164}}	05-08-2019	15-11-2019	0	592681.11	0	0	0
2019	2	MOR190201551444	Proyecto de inversión	909346.36	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909346.36, modificado:909346.36}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE RÍO TLAZALA EMILIANO ZAPATA A ESQUINÁ AVILA CAMACHO COLONIA BENITO JUÁREZ - 103623	Morelos	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	103623	S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:545.0, meta_modificada:545.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE RÍO TLAZALA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE JOSE MARIA MORELOS EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE DE ACCESO A LA COLONIA, lon:-99.23753978, lat:18.79115786}}	13-05-2019	31-07-2019	909346.36	909346.36	905426.76	905426.76	905426.76

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPOGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201553669	Proyecto de inversión	380000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TULIPANES - 108992	Morelos	Tlaquitenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	108992	S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES INTERIOR SN COLONIA CELERINO MANZANARES, 62984 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE GARDENIAS, CALLE LAURELES A UNA CUADRA HACIA EL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA CELERINO MANZANAREZ Y DEL, lon:-99.1561547, lat:18.61893703}}	15-07-2019	31-07-2019	0	0	0	0	0
2019	2	MOR190201555991	Proyecto de inversión	40000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}}	ALUMBRADO PUBLICO CAMINO CAMPO TEMECATES COL TEMECATES - 114245	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	114245	S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO AL CAMPO TEMECATE COLONIA JUAN MORALES, 62826 YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA IZUCAR DE MATAMOROS Y , A UN LADO DEL TECNOLÓGICO, lon:-98.91926802, lat:18.82919393}}	01-07-2019	15-07-2019	40000	40000	0	0	0
2019	2	MOR190201556118	Proyecto de inversión	823189.23	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823189.23, modificado:823189.23}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DEL ANGEL SAN ANGEL Y JUMILTEPEC PRIMER TRAMO - 114576	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	114576	S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DEL ANGEL SAN ANGEL Y JUMILTEPEC INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE TETELCINGO Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE CHAPULTEPEC LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE EXPENDIO DE CARNITAS , lon:-98.95153576, lat:18.86440872}}	01-07-2019	31-12-2019	411595	0	0	0	0
2019	2	MOR190201556189	Proyecto de inversión	663725.67	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663725.67, modificado:663725.67}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GOBERNADORES Y PINOS - 114739	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	114739	S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GOBERNADORES Y PINOS INTERIOR SN COLONIA BISNAGA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE GOBERNADORES Y CALLE PINOS, CALLE CAMINO REAL UBICADA EN LAS CALLES GOBERNADORES ESQUINA PINOS ENTRANDO POR LA CALLE CAMINO REAL CE, lon:-98.93343555, lat:18.79498955}}	01-07-2019	31-12-2019	331863	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201556709	Proyecto de inversión	1299448.39	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299448.39, modificado:1299448.39}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAURELES SALINAS DE GORTARI AGUSTIN DE ITURBIDE Y NIÑO ARTILLERO - 115914	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	115914	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:509.0, meta_modificada:509.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES NIÑO ARTILLERO SALINAS DE GORTARI Y AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE NIÑO ARTILLERO UBICADA EN LAS CALL, lon:-98.95172626, lat:18.85903239}}	01-07-2019	31-12-2019	850000	0	0	0	0
2019	2	MOR16160300732442	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:986889.5}}	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Preparatoria Por Cooperación Andrés Quintana Roo, Col. Chamilpa, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	Morelos	Cuernavaca	Otros proyectos de Inversión	Educación	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	51608	N	0	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: Col. Chamilpa, perteneciente al Municipio de Cuernavaca, Morelos, lon: 99.234166, lat:18.918611}}	01-09-2016	01-12-2016	986889.5	986889.5	907194.31	907194.31	907194.31
2019	2	MOR00160300781676	Proyecto de inversión	475523.28	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475523.28, modificado:0.0}}	Rehabilitación De Camino De Saca Santa Clara Montefalco Perteneciente Al Municipio De Jonacatepec - 295354	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	295354	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO JONACATEPEC, 62930 JONACATEPEC, JONACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE MIRAFLORES, CAMINO CAMINO A SANTA CLARA SE ENCUENTRA EN L, lon:-98.79368699, lat:18.68585236}}	25-07-2016	23-10-2016	0	0	0	0	0
2019	2	MOR00160300781686	Proyecto de inversión	485200	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485200.0, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo De Tetelilla - 370735	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	370735	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO TETELILLA, 62940 TETELILLA, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MAT, lon:-98.77269177, lat:18.61145587}}	22-08-2016	21-10-2016	0	0	0	0	0
2019	2	MOR00160300781690	Proyecto de inversión	1210000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210000.0, modificado:1210000.0}}	Construcción De Techumbre En Primaria Rural Carlos Pacheco - 294883	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	294883	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE JULIAN PACHECO PUEBLO TLAYCA, 62937 TLAYCA, JONACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE JULIAN PACHECO Y CALLE MORELOS, SE ENCUENTRA EN AL SALIDA HACIA, lon:-98.85131563, lat:18.7023358}}	29-02-2016	29-05-2016	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
2019	2	MOR17170401005559	Proyecto de inversión	192718.86	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192718.86, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Amapola De La Colonia Ampliación Biznaga Del Municipio De Cuautla Morelos - 280555	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	280555	N	120	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:110, direccion:CALLE AMAPOLA INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACIÓN LA BIZNAGA, 62743 AMPLIACIÓN BIZNAGA UNO, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE TAMARINDOS Y CALLE DE LAS TORRES, lon:-98.93022581, lat:18.78925201}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2019	2	MOR17170401006068	Proyecto de inversión	987050.76	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:987050.76, modificado:0.0}}	Construcción De Pavimento Drenaje Y Agua Potable De La Calle Veinti Seis De Marzo Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 286714	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUTLA	286714	N	218	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 26 DE MARZO INTERIOR S/N COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 8 DE DICIEMBRE Y CALLE SANTA MARIA, CALLE 26 DE MARZ, lon:-98.9510391, lat:18.79490804}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006087	Proyecto de inversión	299194.42	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299194.42, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Cerrada Laureles De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280754	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	280754	N	230	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA LAURELES INTERIOR S/N COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE AMATES, CALLE CERRADA LAURELES, lon:-98.93869897, lat:18.80343207}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006122	Proyecto de inversión	422781.63	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422781.63, modificado:0.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Quince De Septiembre De La Colonia El Hospital Del Municipio De Cuautla Morelos - 286292	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUTLA	286292	N	47	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR S/N COLONIA EL HOSPITAL, 62755 EX-HACIENDA EL HOSPITAL, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BALDIA, lon:-98.99944314, lat:18.83500358}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0	0
2019	2	MOR18180201136713	Proyecto de inversión	958146	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958146.0, modificado:0.0}}	Construcción De Pavimento Hidráulico Privada Jazmín, Colonia Federación, Delegación Antonio Barona, Cuernavaca Morelos	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Privada Jazmín, Colonia Federación, Delegación Antonio Barona, Cuernavaca Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	0	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301340714	Proyecto de inversión	600946.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600946.47, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA IZTACCHUATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 293294	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	293294	N	415	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:331.8, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA IZTACCHUATL, 62743CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES 13 DE SEPTIEMBRE Y FRANCISCO MARQUEZ COLONIA IZTACCHUATL CP 62743 CUAUTLA MOR, lon:-98.90471025, lat:18.80156034}}	09-07-2018	07-08-2018	0	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBOAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180301341768	Proyecto de inversión	1537385.22	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1537385.22, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET Y BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ABEJITAS DE LAS COLONIAS GABRIEL TEPEPA - 295444	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	295444	N	110	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.5, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO NUEVO DE CAMPO NUEVO COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LOS LAURELES, CALLE CAMPO NUEVO DEL CAMPO NUEVO ENTRE LAS CALLES LOS LAURELES Y VICENTE GUERRERO COLONIA GABRIEL TEPEPA CP., lon:-98.93991676, lat:18.80477276}}	19-03-2018	17-05-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301346757	Proyecto de inversión	487200.38	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487200.38, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GOBERNADORES Y PINOS COLONIA PLAN DE AYALA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 304202	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	304202	N	330	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.8, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PINOS Y GOBERNADORES COLONIA PLAN DE AYALA 62743CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTE CALLE DEL EJIDO Y CALLE CAMINO REAL, CALLES GOBERNADORES Y PINOS ENTRE LAS CALLES DEL EJIDO Y CAMINO REAL COLONIA PLAN DE AYALA CP. 62743 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.93507269, lat:18.79574935}}	13-07-2018	11-08-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180401437972	Acción	20000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:0.0}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 361453	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Otros Proyectos	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	361453	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL lon:-98.803223, lat:18.68069}}	01-01-2018	30-04-2018	0	0	0	0	0	
2019	2	MOR190101512308	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE BARRA PERIMETRAL EN PRIMARIA SITIO DE CUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	06-ZU-0307-2018	N	362	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.42, meta_modificada:45.42}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle del Gral Guadalupe Victoria 19, Cuautlaxco, 62749 Cuautla, Mor., México, lon:-98.93745303, lat:18.8349167}}	27-11-2018	04-02-2019	350000	350000	349081.77	349081.76	349081.76
2019	2	MOR190101514304	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	REHABILITACIÓN GENERAL DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN.	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	24-ZU-0372-2018	N	191	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.29, meta_modificada:167.29}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:99, direccion:Constitución del 57 13, El Mirador, 62776 Santa Rosa Treinta, Mor., México, lon:-99.18688506, lat:18.67509037}}	15-11-2018	13-01-2019	400000	400000	396861.44	396861.44	396861.44

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201549476	Proyecto de inversión	1008387.61	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008387.61, modificado:1008387.61}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMPEDRADA LOCALIDAD ATLACAHUALOYA AXOCHIAPAN MORELOS - 98292	Morelos	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	98292	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.6, meta_modificada:872.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE CALLE EMPEDRADA PUEBLO ATLACAHUALOYA, 62963 ATLACAHUALOYA, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CAMINO SACA COSECHA, CALLE AMAPOLA CALLE EMPEDRADA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CAMINO DE SACA COSECHA, lon:-98.7288924, lat:18.54228587}}	11-03-2019	10-04-2019	1008387.61	1008387.61	1008387.61	1008387.61	1004041.11
2019	2	MOR190201552086	Proyecto de inversión	843037.1	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843037.1, modificado:843037.1}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE TELIXTAC MUNI - 105242	Morelos	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	105242	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.95, meta_modificada:236.95}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO TELIXTAC, 62965 TELIXTAC, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MATAMOROS, CALLE MORELOS CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MATAMOROS, lon:-98.76982486, lat:18.56135114}}	22-04-2019	22-05-2019	843037.1	843037.1	843037.1	843037.1	838821.91
2019	2	MOR190201553142	Proyecto de inversión	1800000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA EN PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS TONALLI - 107802	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	107802	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN COLONIA EMPLEADO MUNICIPAL, 62754 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE JUMILTEPEC Y CALLE MARGARITAS, CALLE JUAN BARRERA LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL EXPENDIO COMERCIAL CARINITAS OZUMBA, lon:-98.95294224, lat:18.8645283}}	01-07-2019	31-12-2019	1200000	0	0	0	0
2019	2	MOR190201555073	Proyecto de inversión	4657669.31	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4657669.31, modificado:4657669.31}}	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA Y SANEAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA INCLUYE REHABILITACION DE PAVIMENTO COL PROGRESO AXOCHI - 112129	Morelos	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	112129	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.32, meta_modificada:340.32}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AXOCHIAPAN, 62950 AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BASICOS AGUA Y SANEAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA (INCLUYE R, lon:-98.74869355, lat:18.49747542}}	30-04-2019	28-08-2019	4657669.31	4657669.31	4657669.31	2947476.75	2947476.75

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR19020155492	Proyecto de inversión	629154.59	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629154.59, modificado:629154.59}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 113110	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	113110	S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA GABRIEL TETEPÁ, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DOCE DE OCTUBRE Y CALLE LAS AGUILAS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA TOMANDO LA CALLE LA RAMIREZ FERRARA VILCHIS Y HUMA, lon:-98.94062898, lat:18.80207373}}	01-07-2019	31-12-2019	314577	0	0	0	0
2019	2	MOR19020155729	Proyecto de inversión	1260000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260000.0, modificado:1260000.0}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRETIPO INEIM EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PLEAGET - 113658	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	113658	S	0	{meta1: (unidad_medida:Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA MEXICO-OAXACA INTERIOR SN COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMPO NUEVO, CALLE MEXICO-OAXACA DIRIGETE AL SUR POR PADRE SAMANO HACIA CAP. BOLLAS SIN CABEZA, lon:-98.93975046, lat:18.80580868}}	01-07-2019	31-12-2019	950000	0	0	0	0
2019	2	MOR19020155770	Proyecto de inversión	909000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909000.0, modificado:909000.0}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 113765	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	113765	S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CUITZEO INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 62754 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CUITZEO Y CALLE MORELIA, CALLE PATZCUARO UBICADA ENTRE LAS CALLES CUITZEO PAZCUARO Y MORELIA ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL CUAUTLA M, lon:-98.93442926, lat:18.86024495}}	01-07-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0
2019	2	MOR190201556224	Proyecto de inversión	425420.46	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425420.46, modificado:425420.46}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PINOS Y CERRADA DE LOS PINOS - 114812	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	114812	S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PINOS Y CERRADA DE LOS PINO INTERIOR SN COLONIA CUAUTLIXCO, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE PINOS Y CALLE CERRADA DE LOS PINOS, CALLE BOSQUE VIEJO UBICADA EN LAS CALLES PINOS Y CERRADA DE LOS PINOS ENTRANDO POR LA, lon:-98.95790014, lat:18.84613826}}	01-07-2019	31-12-2019	212710	0	0	0	0
2019	2	MOR190201562726	Acción	1474500	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474500.0, modificado:1474500.0}}	Proyecto ejecutivo de alcantarillado y saneamiento de la cabecera municipal de Xochitepec.	Morelos	Xochitepec		Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996-E11-2019	N	19164	{meta1: (unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Xochitepec, Mor., México, lon:-99.2314492, lat:18.7955184}}	20-06-2019	16-12-2019	0	1474500	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR00160300781678	Proyecto de inversión	269224.11	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269224.11, modificado:0.0}}	Drenaje Sanitario Calle Carrizal - 298887	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	298887	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CARRIZAL PUEBLO JONACATEPEC, 62930 JONACATEPEC, JONACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE TETECALA Y BRECHA NIGROMANTE, CAMINO MONTEFALCO SE ENCUENTRA E, lon:-98.7960356, lat:18.69220959}}	20-06-2016	19-08-2016	0	0	0	0	0
2019	2	MOR00160300781682	Acción	137000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137000.0, modificado:0.0}}	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 252038	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO	252038	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.803223, lat:18.680699}}	10-10-2016	10-10-2016	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006062	Proyecto de inversión	247733.97	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247733.97, modificado:0.0}}	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Luis Donaldo Colosio De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 308860	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	308860	N	188	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR S/N COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAURELES, CALLE LU, lon:-98.94008299, lat:18.79828278}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006111	Proyecto de inversión	903683.34	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903683.34, modificado:0.0}}	Rehabilitación Y Construcción De Sanitarios De La Escuela Primaria Plan De Ayala Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata En El Municipio De Cuautla - 206590	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	206590	N	600	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR S/N COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62744 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO MAYA Y AVENIDA INSURGENTES, ESCUELA, lon:-98.95036658, lat:18.82113912}}	26-06-2017	24-08-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006133	Proyecto de inversión	2013318.78	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013318.78, modificado:0.0}}	Construcción De Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Col Ampliación Sur Galeana Del Municipio De Cuautla Morelos - 276582	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	276582	N	2000	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:122, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACION HERMENEGILDO GALEANA, 62743 AMPLIACION HERMENEGILDO GALEANA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIE, lon:-98.91279998, lat:18.79122219}}	09-10-2017	08-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006135	Proyecto de inversión	287958.55	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287958.55, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Girasoles De La Colonia Polvorin Del Municipio De Cuautla Morelos - 279322	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	279322	N	215	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:124, direccion:CALLE GIRASOLES INTERIOR S/N COLONIA POLVORIN, 62756 EL POLVORIN, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE AVIONETAS Y CALLEJON GIRASOLES, CALLE GIRASOLES ENTRE LA, lon:-98.9605965, lat:18.86859935}}	08-11-2017	07-12-2017	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201106795	Proyecto de inversión	346754.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346754.15, modificado:346754.15}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Privada Alta Tension - 39737	Morelos	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39737	N	115	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:PRIVADA ALTA TENSION COLONIA SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-99.19986361, lat:18.85743302}}	20-08-2018	31-10-2018	346754.15	346754.15	346754.15	346754.15	346754.15
2019	2	MOR180301305560	Proyecto de inversión	1444160.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444160.17, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA COLONIA POLVORIN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 165836	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUTLA	165836	N	248	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.5, meta_modificada:0.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE REFORMA COLONIA POLVORIN, 62756PEÑA FLORES (PALO VERDE), CUAUTLA MORELOSENTRRE CALLE REFORMA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE POLVORIN CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES CUAUHTEMOC Y POLVORIN COLONIA EL POLVORIN CP. 62756 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.96649061, lat:18.86708647}}	26-03-2018	25-05-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301307072	Proyecto de inversión	416187.13	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416187.13, modificado:0.0}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE ENBOCADERO Y REFORMA COLONIA TRES DE MAYO - 172793	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	172793	N	450	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.8, meta_modificada:0.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE ENBOCADERO COLONIA 3 DE MAYO, 62755 DE MAYO, CUAUTLA MORELOSENTRRE CALLE ENBOCADERO Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE 1 DE MAYO CALLE ENBOCADERO ENTRE LAS CALLES 13 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE MAYO COLONIA 3 DE MAYO CP. 62755 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.9989775, lat:18.82938633}}	22-03-2018	20-05-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301323231	Proyecto de inversión	656336.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656336.24, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 243455	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	243455	N	443	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:354.24, meta_modificada:0.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR S/N COLONIA SANTA BARBARA, 62757CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTRRE CARRETERA FEDERAL MEXICO - CUAUTLA Y CALLE DEL FERROCARRIL, CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO - CUAUTLA Y CALLE DEL FERROCARRIL CP. 627, lon:-98.92013279, lat:18.87634376}}	15-07-2018	13-08-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2019	2	MOR180301323268	Proyecto de inversión	422874.97	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422874.97, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JACARANDAS COLONIA BISNAGA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 243629	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	243629	N	280	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACIÓN LA BISNAGA, 62743CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTE CALLE SAGRADO CORAZÓN DE JESUS Y CALLE CIPRES CALLE JACARANDAS ENTRE LAS CALLES SAGRADO CORAZON DE JESUS Y CIPRES COLONIA LA BISNAGA CP. 62743 CUAUTL, lon:-98.93367159, lat:18.78633578}}	10-07-2018	08-08-2018	0	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301327097	Proyecto de inversión	154101.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154101.29, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA CERRADA MIGUEL ALEMAN COLONIA GABRIEL TEPEPA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 261078	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	261078	N	98	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.9, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 2DA CERRADA MIGUEL ALEMAN COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PAROTAS, CALLE 2DA CERRADA MIGUEL ALEMAN ENTRE LAS CALLES PAROTAS E INDEPENDENCIA COLONIA GABRIEL TEPEPA CUAUTLA MORELOS CP. 62, lon:-98.94534555, lat:18.80357999}}	06-07-2018	04-08-2018	0	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301327228	Proyecto de inversión	1561095.11	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561095.11, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO IZTACCHUATL Y HERMENEGILDO GALEANA SOBRE EL MARGEN DE LA BARRANCA COLONIAS IZTACCHUATL Y HERMENEGILDO G - 261757	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	261757	N	3000	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:862.58, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:135, direccion:CALLE 1 DE MAYO COLONIA AMPLIACIÓN HERMENEGILDO GALEANA, 62743AMPLIACIÓN GALEANA SUR, CUAUTLA MORELOSENTE CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA TLAYECA - CUAUTLA, CALLE 1 DE MAYO ENTRE LA CARRETERA TLAYECAC - CUAUTLA Y CALLES 30 DE SEPTIEMBRE COLON, lon:-98.9107804, lat:18.79081519}}	06-07-2018	04-08-2018	0	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180401431244	Proyecto de inversión	169364.6	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169364.6, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CONSTITUCION COLONIA GABRIEL TEPEPA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 321337	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	321337	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.2, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:134, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA, 62742 AMPLIACIÓN GABRIEL TEPEPA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE LAS CRUCES Y CALLE LAS ROSAS, ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE LAS CALLES LAS CRUCES Y LAS ROSAS C, lon:-98.93050259, lat:18.78502264}}	05-07-2018	03-08-2018	0	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401438057	Proyecto de inversión	130391.59	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130391.59, modificado:0.0}}	DRENAJE PLUVIAL CALLE EL CARRIZAL COLONIA LA CAPILLA - 361731	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	361731	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EL CARRIZAL PUEBLO JONACATEPEC, 62930 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE ZACATECAS, CALLE TETECALA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EL CARRIZAL COLONIA LA CAPILLA EN EL MUNI, lon:-98.79580677, lat:18.6930137}}	29-10-2018	27-11-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR190101513366	Proyecto de inversión	1850000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1850000.0}}	REHABILITACIÓN EN PRIMARIA NIÑOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE JANTETELCO	Morelos	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	10-ZR-0306-2018	N	107	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.75, meta_modificada:58.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:Av. Miguel Hidalgo, Tepexco, Mor., México, lon:-98.75125408, lat:18.62078327}}	27-11-2018	24-03-2019	1850000	1850000	1848374.62	1848374.62	1848374.62
2019	2	MOR190201550564	Proyecto de inversión	464934.74	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464934.74, modificado:450294.37}}	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE DE LAS BARRANCAS - 101454	Morelos	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101454	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE DE LAS BARRANCAS COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE LAS BARRANCAS, EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO ESQ. CON CALLE DE LAS BARRA, lon:-98.80095155, lat:18.73126912}}	05-08-2019	30-08-2019	0	450294.37	0	0	0
2019	2	MOR190201550588	Proyecto de inversión	215972.29	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215972.29, modificado:215972.29}}	MEJORAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA PREESCOLAR CAIC YACAPITZAHUAC COL MIXTLALCINGO - 101524	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	101524	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA MIXTLALCINGO, 62826 MIXTLALCINGO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , ENTRAN A COLONIA POR LA AVENIDA HUEVA DOBLAR EN CALLE HIDALGO, lon:-98.89685578, lat:18.80591624}}	01-03-2019	22-05-2019	215972.29	215972.29	0	0	0
2019	2	MOR190201551690	Proyecto de inversión	808353.79	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808353.79, modificado:808353.79}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEOPOLDO REYNOSO CENTRO MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 104251	Morelos	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	104251	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:242.0, meta_modificada:242.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LEOPOLDO REYNOSO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE REPUBLICA DE HONDURAS Y CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA, CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA CALLE JOS, lon:-99.2312025, lat:18.76358096}}	13-05-2019	30-08-2019	808353.79	808353.79	803023.69	803023.69	803023.69

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201551876	Proyecto de inversión	688198.89	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688198.89, modificado:688198.89}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE Y PRIVADA NUEVO MÉXICO - 104720	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMIXCO	104720	S	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO COLONIA SANTA MONICA, 62590 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y PRIVADA NUEVO MEXICO, LA CALLE Y PRIVADA NUEVO MEXICO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA MONICA AL LADO ORIENTE DEL AEROPUERTO MARI, lon:-99.25324019, lat:18.83430346}}	02-07-2019	30-12-2019	344098	0	0	0	0
2019	2	MOR190201551901	Proyecto de inversión	268711.39	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268711.39, modificado:268711.39}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA LOS REYES DE LA LOCALIDAD DE AXOCHIAPAN MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN MORELOS - 104799	Morelos	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	104799	S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:134.85, meta_modificada:134.85)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JON BARRANCA LOS REYES PUEBLO AXOCHIAPAN, 62950 AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE LOS REYES Y CALLE INDUSTRIAL, CALLE RAFAEL ALDUCIN SOBRE BARRANCA LOS REYES ENTRE CALLE LOS REYES T CALLE INDUSTRIAL, lon:-98.75960843, lat:18.50878167}}	12-04-2019	02-05-2019	268711.39	268711.39	268711.39	268711.39	267553.15
2019	2	MOR190201553373	Proyecto de inversión	130000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 108346	Morelos	Tlaquitenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	108346	S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA LOS PRESIDENTES, 62980 TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ A UNA CUADRA DEL NEGOCIO COMERCIO, lon:-99.15822705, lat:18.63955417}}	01-07-2019	15-07-2019	0	0	0	0	0
2019	2	MOR190201555115	Proyecto de inversión	393376.8	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393376.8, modificado:393376.8}}	PAVIMENTACIÓN CALLE NIÑO PERDIDO LOC LOS LIMONES - 112229	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	112229	S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:6, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO LOS LIMONES, 62825 LOS LIMONES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 2DA CERRADA NIÑO PERDIDO, DOMICILIO CONOCIDO CALLE DE LA AYUDANTÍA, lon:-98.84220997, lat:18.78859767}}	01-07-2019	30-08-2019	393376.8	393376.8	393376.8	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201555219	Proyecto de inversión	954519.82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954519.82, modificado:954519.82}}	CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 112435	Morelos	Cuautla	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUTLA	112435	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1079.0, meta_modificada:1079.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CERRADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE LIBERTAD TOMANDO COMO REFERENCIA LA ALAMEDA CENTRAL, lon:-98.96263786, lat:18.85580658}}	01-07-2019	31-12-2019	650000	0	0	0	0
2019	2	MOR190201556084	Proyecto de inversión	945000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:945000.0}}	CONSTRUCCION DE BARRA EN EL J N ANGELINA OCAMPO CASTREJON - 114494	Morelos	Cuautla	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	114494	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PATZCUARO INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CUITZEO Y CALLE PATZCUARO, CALLE CAMECUARO UBICADA ENTRE CALLE CUITZEO PATZCUARO ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL CUAUTLA MEXICO, lon:-98.93327033, lat:18.85830531}}	01-07-2019	31-12-2019	472500	0	0	0	0
2019	2	MOR190201556220	Proyecto de inversión	438566.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438566.71, modificado:438566.71}}	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO EN CALLE LEOPOLDO REYNOSO CENTRO XOCHITEPEC - 114805	Morelos	Xochitepec	Proyecto de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	114805	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.01, meta_modificada:914.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LEOPOLDO REYNOSO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE REPUBLICA DE HONDURAS Y CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA, CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA CALLE JOSE, lon:-99.23113369, lat:18.78387201}}	03-06-2019	30-08-2019	438566.71	438566.71	430000	430000	430000
2019	2	MOR190201556590	Proyecto de inversión	294425.29	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294425.29, modificado:294425.29}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PAREDONES - 115622	Morelos	Cuautla	Proyecto de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	115622	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PAREDONES INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE PAREDONES Y CALLE CAMINO LA VIA, CALLE SANTA CRUZ UBICADA EN CALLE PAREDONES ENTRE LAS CALLES CAMINO A LA VIA Y SANTA CRUZ ENTRANDO POR CAM, lon:-98.93126043, lat:18.84268653}}	01-07-2019	31-12-2019	147213	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR00160300781683	Acción	46899.99	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46899.99, modificado:0.0}}	Adquisición De Equipo Multifuncional Runner - 251565	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO	251565	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.803223, lat:18.68069}}	16-02-2016	16-02-2016	0	0	0	0	0
2019	2	MOR00160300781687	Proyecto de inversión	101920.2	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101920.2, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Julian Pacheco De Tetelilla - 356108	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	356108	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE JULIAN PACHECO PUEBLO TETELILLA, 62940 TETELILLA, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y , CALLE MORELOS SE ENCUENTRA EN, lon:-98.76933364, lat:18.61537042}}	11-03-2016	09-06-2016	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401005558	Proyecto de inversión	1510489	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510489.0, modificado:0.0}}	Construcción De Colector Sanitario En La Ampliación Villa De Las Flores De La Colonia Biznaga Del Municipio De Cuautla Morelos - 280092	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	280092	N	970	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:110, direccion:CALLE HILGERILLA INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACIÓN LA BIZNAGA, 62743 AMPLIACIÓN BIZNAGA UNO, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE TAMARINDOS, , lon:-98.93124504, lat:18.78869337}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006012	Proyecto de inversión	297260.79	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297260.79, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle San Jeronimo De La Colonia Narciso Mendoza Del Municipio De Cuautla Morelos - 286488	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	286488	N	106	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:111, direccion:CALLE SAN JERONIMO INTERIOR S/N COLONIA NARCISO MENDOZA, 62756 AMPLIACIÓN NARCISO MENDOZA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE LAS CRUCES Y CALLE LAS TORRES, , lon:-98.96999197, lat:18.88042329}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006076	Proyecto de inversión	676883.81	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676883.81, modificado:0.0}}	Construcción De Pavimento Con Concreto Híraulico De La Calle Tehuantepec De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 278165	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUTLA	278165	N	110	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TEHUANTEPEC INTERIOR S/N COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE TEHUANTEPE, lon:-98.94334187, lat:18.79889217}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006077	Proyecto de inversión	288568.41	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288568.41, modificado:0.0}}	Rehabilitación De Baños En La Esc Prim Diez De Abril De La Colonia Revolución Del Municipio De Cuautla Morelos - 284702	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	284702	N	3000	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR S/N COLONIA REVOLUCIÓN, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA, CA, lon:-98.95034512, lat:18.84766232}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR17170401006080	Proyecto de inversión	81654.2	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81654.2, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Toluca De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280030	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	280030	N	65	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TOLUCA INTERIOR S/N COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE CUAUTLA, CALLE TOLUCA ENTRE LA CALLE OAXACA, lon:-98.94607505, lat:18.79905467}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006084	Proyecto de inversión	425017.45	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425017.45, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ave De Paraíso De La Colonia Vicente Guerrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 284113	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	284113	N	315	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AVE DE PARAISO INTERIOR S/N COLONIA VICENTE GUERRERO, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DE LAS AVIONETAS Y CALLE JUMILTEPEC, CALLE AVE , lon:-98.95753363, lat:18.86089036}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006086	Proyecto de inversión	95111.02	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95111.02, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Huétamo De La Colonia Lázaro Cárdenas Del Municipio De Cuautla Morelos - 275209	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	275209	N	65	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HUETAMO INTERIOR S/N COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE JANITZIO Y CALLE PROLONGACION HUETAMO, CALLE HUETAMO EN, lon:-98.93773746, lat:18.86001255}}	01-11-2017	30-11-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006096	Proyecto de inversión	210682.69	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210682.69, modificado:0.0}}	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Potable De La Calle Miguel Hidalgo De La Colonia Año De Juárez Del Municipio De Cuautla More - 272864	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	272864	N	528	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR S/N COLONIA AÑO DE JUÁREZ, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA CUAUTLA OAXTEPEC Y CALLE JUMILTEPEC, CAL, lon:-98.94726595, lat:18.8598157}}	09-10-2017	07-11-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006099	Proyecto de inversión	501132.37	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501132.37, modificado:0.0}}	Construcción De Red De Agua Potable En Las Calles Casarubias Calle Jazmines Y Calle Arealias En Las Colonias Puxtla Cuautlilco Y Narciso M - 221939	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	221939	N	965	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ARALIAS INTERIOR S/N COLONIA CUAUTLILCO, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE BOSQUE VIEJO, CALLE ARALIAS ENTRE LA CALL, lon:-98.95674136, lat:18.84247268}}	01-09-2017	30-10-2017	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR171704 01006110	Proyecto de inversión	327122.7	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327122.7, modificado:0.0}}	Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria Federal Heroes De Chapultepec Ubicada En La Colonia El Hospital En El Municipio De Cuautla Mo - 206304	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	206304	N	670	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR S/N COLONIA EL HOSPITAL, 62755 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CHAPULTEPEC, ESCUELA PRIMARIA FEDERAL, lon:-98.99556717, lat:18.8326953}}	28-07-2017	25-09-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR171704 01006112	Proyecto de inversión	181253.19	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181253.19, modificado:0.0}}	Construcción De Barda Perimetral En La Telesecundaria Pablo Torres Burgos Ubicada En La Colonia El Hospital En El Municipio De Cuautla Morel - 206346	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	206346	N	600	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR S/N COLONIA EL HOSPITAL, 62755 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CHAPULTEPEC, ESCUELA TELESECUNDARIA P, lon:-98.99561008, lat:18.832807}}	27-07-2017	24-09-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR171704 01006116	Proyecto de inversión	85395.49	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85395.49, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Otilio Montaño - 56671	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	56671	N	100	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO INTERIOR S/N COLONIA NIÑO ARTILLERO, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO BOCA NEGRA Y AVENIDA NIÑO ARTILLERO, CA, lon:-98.93779239, lat:18.81424361}}	22-05-2017	22-06-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR171704 01006120	Proyecto de inversión	72019.33	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72019.33, modificado:0.0}}	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Agustín Melgar - 309932	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUTLA	309932	N	75	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR INTERIOR S/N COLONIA EL HOSPITAL, 62755 EX-HACIENDA EL HOSPITAL, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 13 DE SEPTI, lon:-98.99907836, lat:18.83075901}}	25-11-2017	15-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR171704 01006125	Proyecto de inversión	305299.51	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305299.51, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Las Torres De La Colonia Empleado Municipal Del Municipio De Cuautla Morelos - 283679	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	283679	N	225	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CALLE DE LAS TORRES INTERIOR S/N COLONIA EMPLEADO MUNICIPAL, 62754 EMPLEADO MUNICIPAL, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE PALO DULCE Y CALLE AGUSTIN MELGAR, lon:-98.90641428, lat:18.78417892}}	06-11-2017	07-12-2017	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR17170401006128	Proyecto de inversión	1179781.56	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179781.56, modificado:0.0}}	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Marte R Gomez De La Colonia Peña Flores Del Municipio De Cuautla Morelos - 277312	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUTLA	277312	N	155	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE MARTE R GOMEZ INTERIOR S/N COLONIA PEÑA FLORES, 62756 PEÑA FLORES (PALO VERDE), CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE MANUEL JUAREZ., lon:-98.97010616, lat:18.86545185}}	02-08-2017	30-09-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006137	Proyecto de inversión	249212.66	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249212.66, modificado:0.0}}	Reparación De Bardas Perimetrales En El Jardín De Niños Federico Frobel Ubicado En Casasano Y En La Esc Prim Insurgentes En La Colonia Mig - 308822	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	308822	N	475	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:142, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO INTERIOR S/N COLONIA CASASANO, 62748 CASASANO, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DEL CAMPESINO, CALLE NIÑO ARTILL., lon:-98.96085286, lat:18.85100692}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301323257	Proyecto de inversión	163634.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163634.75, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PACHUCO COLONIA SANTA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 243582	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	243582	N	104	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:82.9, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DEL PACHUCO INTERIOR S/N COLONIA SANTA CRUZ, 62747CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTR CALLE CAMINO REAL A YECAPIXTLA Y CALLE FERROCARIL,CALLE DEL PACHUCO ENTRE LAS CALLES CAMINO REAL A YECAPIXTLA Y FERROCARIL COLONIA SANTA CRUZ CP. 62747 CUAUTLA, lon:-98.93211873, lat:18.84257991}}	16-07-2018	14-08-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301323302	Proyecto de inversión	480988.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480988.52, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES CEDROS Y PINOS COLONIA EMPLEADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA - 243740	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	243740	N	333	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:266.6, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:CALLE CEDRO Y PINOS INTERIOR S/N COLONIA EMPLEADO MUNICIPAL, 62754EMPLEADO MUNICIPAL, CUAUTLA MORELOSENTR CALLE LAS TORRES Y CARRETERA CUAUTLA - JANTETELCO,CALLES LOS CEDROS Y PINOS ENTRE LA CALLE LAS TORRES Y CARRETERA CUAUTLA - JANTETELCO COL. lon:-98.90543265, lat:18.78431358}}	14-07-2018	17-08-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180301327275	Proyecto de inversión	173929.65	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173929.65, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NOCHE BUENA COLONIA PARAISO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 262142	Morelos	Cuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	262142	N	125	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.6, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CALLE NOCHE BUENA COLONIA PARAISO, 62743COLONIA EL PARAISO, CUAUTLA MORELOSENTRE CALLE AMAPOLAS Y CALLE HUAPANGO CALLE NOCHE BUENA ENTRE LAS CALLES AMAPOLAS Y HUAPANGO COLONIA PARAISO CP 62743 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.9303011, lat:18.82624715}}	13-07-2018	11-08-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301341552	Proyecto de inversión	1172674.8	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172674.8, modificado:0.0}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL MARGEN DE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA COLONIA REVOLUCION Y CASASANO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA - 295036	Morelos	Cuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	295036	N	650	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:518.6, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CUAUTLA - CUERNAVACA COLONIA REVOLUCION, 62748CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE EMPERADOR MOCTEZUMA, CARRETERA CUAUTLA - CUERNAVACA ENTRE LA AVENIDA BENITO JUAREZ Y EMPERADOR MOCTEZUMA COLONIA REVOLUCION, lon:-98.95290402, lat:18.84851022}}	09-07-2018	06-09-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301346821	Proyecto de inversión	499826.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499826.67, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PIRUL Y VISTA HERMOSA COLONIA TRES DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 304343	Morelos	Cuatla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	304343	N	285	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.5, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE VISTA HERMOSA Y PIRUL COLONIA 3 DE MAYO, 627553 DE MAYO, CUAUTLA MORELOSENTRE CALLE CARNAVERAL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLES VISTA HERMOSA Y PIRUL ENTRE LAS CALLES CAÑAVERAL E INDEPENDENCIA COLONIA 3 DE MAYO CP. 62755 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.99379011, lat:18.82111514}}	06-07-2018	04-08-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301393202	Proyecto de inversión	7472400	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7472400.0, modificado:0.0}}	Casa de Estudiantes el Carnero Col. Santa Veracruz, Cuernavaca	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Cuernavaca		N	96	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Del Arroyo 19, Gualupita, 62280 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.23400879, lat:18.92837147}}	19-09-2018	19-12-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180401434151	Proyecto de inversión	457403.8	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457403.8, modificado:0.0}}	SEGUNDO MODIFICATORIO DE L CONVENIO EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 338380	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	338380	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO JONACATEPEC, 62930 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN A CABECERA MUNICIPAL DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS, lon:-98.79578765, lat:18.68006233}}	01-01-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401485606	Proyecto de inversión	1199944	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599972.0, modificado:599972.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599972.0, modificado:599972.0}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNOS - 434435	Morelos	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	434435	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.5, meta_modificada:1240.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA 28 DE AGOSTO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE MODESTO LINARES Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE MODESTO LINARES Y CALLE HIDALGO COLONIA 28 DE AGOSTO., lon:-99.19966972, lat:18.86470897}}	05-11-2018	12-12-2018	599972	599972	599972	599972	599972
2019	2	MOR190201544288	Proyecto de inversión	1601053.34	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601053.34, modificado:1601053.34}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA PUERTO VALLARTA - 90139	Morelos	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	90139	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRIVADA PUERTO VALLARTA COLONIA LOMA SUR, 62763 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA A MORELOS ENTRE CALLE ARBIDA A LOMA SUR Y CALLE CAMINO A LOMA SUR, LA OBRA SE INICIA EN LA PRIVADA PUERTO VALLARTA ESQUINA CON CAMINO A LOMA SUR CER, lon:-99.19057597, lat:18.85756025}}	05-06-2019	19-07-2019	1601053.34	1601053.34	480316	480316	480316
2019	2	MOR190201548788	Proyecto de inversión	356275.67	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356275.67, modificado:356275.67}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMPEDRADA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y EL RIO DE ATLACAHUALOYA MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN MORE - 96413	Morelos	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	96413	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE EMPEDRADA PUEBLO ATLACAHUALOYA, 62963 ATLACAHUALOYA, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE RIO AMAZINAC, CALLE CONSTITUCION REHABILITACIÓN DE DRENAJE CALLE EMPEDRADA., lon:-98.72890124, lat:18.54240209}}	11-03-2019	26-03-2019	356275.67	356275.67	356275.67	356275.67	354740
2019	2	MOR190201551466	Proyecto de inversión	2316520	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2316520.0, modificado:2316520.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PIEDRA POMA COLONIA EL PEDREGAL LÁZARO CARDENAS MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 103675	Morelos	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	103675	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:476.0, meta_modificada:476.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE PIEDRA POMA INTERIOR SN COLONIA EL PEDREGAL, 62790 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CAMINO REAL EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO AEROPUERTO TEPETZINGO EN , lon:-99.2047175, lat:18.79296031}}	13-05-2019	30-08-2019	2316520	2316520	2037004.48	2037004.48	2037004.48

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201551659	Proyecto de inversión	102601.91	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102601.91, modificado:102601.91}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERNÁN CORTÉS ATLACHOLOAYA CENTRO MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 104174	Morelos	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	104174	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.01, meta_modificada:67.01}}	1	(geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:PRIVADA HERNÁN CORTÉS INTERIOR SN PUEBLO ATLACHOLOAYA, 62790 ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE AMÉRICA CENTRAL, CALLE MARQUEZ EL PROYECTO SE UBICA A 30 METROS DEL JARDÍN CENTRAL DEL SOBRE CALLE HERNÁN CO, lon:-99.22705258, lat:18.74309482})	13-05-2019	31-07-2019	102601.91	102601.91	101778.66	101778.66	101778.66
2019	2	MOR190201554857	Proyecto de inversión	648029.79	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648029.79, modificado:648029.79}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GOLONDRINAS COLONIA LOMA BONITA - 111600	Morelos	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	111600	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.8, meta_modificada:190.8}}	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE GOLONDRINAS COLONIA LOMA BONITA, 62767 TEZOYUCA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CANARIOS Y BOULEVARD DE LOS PADRES, LA OBRA ESTA UBICADA ENTRE CANARIOS Y BOULEVARD DE LOS PADRES COLONIA LOMA BONITA, lon:-99.1988451, lat:18.81032109})	08-07-2019	29-11-2019	648029.79	0	0	0	0
2019	2	MOR190201555000	Proyecto de inversión	4955814.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4955814.88, modificado:4955814.88}}	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA Y SANEAMIENTO EN CALLE ALLENDE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO COL CUAUHTEMOC AXOCHIAPAN - 111932	Morelos	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	111932	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.0, meta_modificada:344.0}}	1	(geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA AXOCHIAPAN, 62950 AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE RAYON, CALLE DEL DEPOSITO CALLE ALLENDE ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE RAYON, lon:-98.75531363, lat:18.50727796})	30-04-2019	28-08-2019	4955814.88	4955814.88	4955814.88	0	0
2019	2	MOR190201555350	Proyecto de inversión	603089.22	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603089.22, modificado:603089.22}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ALTA TENSION SEGUNDA ETAPA - 112790	Morelos	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	112790	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}}	1	(geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:PRIVADA ALTA TENSION COLONIA SAN JOSÉ DE LAS CUMBRES, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE ALTA TENSION Y CALLE JOAQUIN MAGDALENO GONZALEZ, LA OBRA ES SOBRE LA PRIVADA ALTA TENSION, lon:-99.19940227, lat:18.85925547})	08-07-2019	29-11-2019	603089.22	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR19020155554	Proyecto de inversión	797147.82	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797147.82, modificado:797147.82}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE - 113262	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	113262	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA IZTACCHUATL, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE HUEXCA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PICO DE ORIZABA UBICADA ENTRE LAS CALLES HUEXCA Y CALLE INDEPENDENCIA CERCA DE MATERIAL, lon:-98.90437551, lat:18.80224698}}	01-07-2019	31-12-2019	398574	0	0	0	0
2019	2	MOR190201555638	Proyecto de inversión	1391289.67	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391289.67, modificado:1391289.67}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES XOCHITL MIGUEL HIDALGO Y EJERCITO NACIONAL - 113449	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	113449	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:584.0, meta_modificada:584.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:137, direccion:CALLE XOCHITL MIGUEL HIDALGO Y EJERCITO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA IZTACCHUATL, 62743 AMPLIACIÓN IZTACCHUATL, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE AMATE AMARILLO Y CALLE LAURO ORTEGA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA ESQUINA DE DONDE CO, lon:-98.91238626, lat:18.80294484}}	01-07-2019	31-12-2019	695645	0	0	0	0
2019	2	MOR190201555681	Proyecto de inversión	821848.1	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821848.1, modificado:821848.1}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL EJIDO - 113559	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	113559	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL EJIDO INTERIOR SN COLONIA LA BIZNAGA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO A LA BIZNAGA Y CALLE 26 DE MARZO, CALLE CRISTO REY UBICADA ENTRE LAS CALLES CRISTO REY CAMINO A LA BIZNAGA Y CRISTO REY CERCA, lon:-98.93668026, lat:18.79305608}}	01-07-2019	31-12-2019	410924	0	0	0	0
2019	2	MOR190201555945	Proyecto de inversión	2503391.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2503391.97, modificado:2503391.97}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AS CALLES IZTACCHUATL Y HERMENEGILDO GALEANA SOBRE EL MARGEN DE LA BARRANCA - 114134	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	114134	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE IZTACCHUATL Y HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DOCE DE OCTUBRE Y CALLE TRECIE DE SEPTIEMBRE, CALLE 10 DE MAYO TOMA CARR. TLAYCAC - CUAUTLA HACIA AVENI, lon:-98.9114627, lat:18.79019309}}	01-07-2019	31-12-2019	1251296	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBOAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2019	2	MOR190201556131	Proyecto de inversión	710209.2	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710209.2, modificado:710209.2}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HANGAR - 114600	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	114600	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HANGAR INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE HANGAR Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE DE LAS AVIONETAS UBICADA EN CALLE HANGAR ENTRE LAS CALLES NIÑO ARTILLERO Y DE LAS AVIONETAS ENTRAND, lon:-98.95664007, lat:18.86451486}}	01-07-2019	31-12-2019	550000	0	0	0	0	
2019	2	MOR190201556135	Proyecto de inversión	147494.85	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147494.85, modificado:147494.85}}	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO EN CALLE LEOPOLDO REYNOSO CENTRO DE XOCHITEPEC - 114610	Morelos	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE XOCHITEPÉ C	114610	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:498.18, meta_modificada:498.18}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LEOPOLDO REYNOSO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE REPUBLICA DE HONDURAS Y CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA, CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA CALLE JOSE, lon:-99.23118104, lat:18.7837638}}	03-06-2019	30-08-2019	147494.85	147494.85	140000	140000	140000	
2019	2	MOR190201556158	Proyecto de inversión	286553.25	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286553.25, modificado:286553.25}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SALINAS DE GORTARI - 114667	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	114667	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SALINAS DE GORTARI INTERIOR SN COLONIA SALINAS DE GORTARI, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALENANA Y CALLE LAURO ORTEGA, CALLE SALINAS DE GORTARI TRAZO Y NIVELACION EXCAVACIÓN DE CEPAL, CARGA Y, lon:-98.91837492, lat:18.79191016}}	01-07-2019	31-12-2019	143277	0	0	0	0	
2019	2	MOR190201556223	Acción	1994797	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994797.0, modificado:1994797.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000000.0, modificado:4000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:4000000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:4000000.0}}	Modernización y sectorización de la red de agua potable en la zona centro de la cabecera municipal de Tlaltizapán de Zapata, primera etapa.	Morelos	Tlaltizapán de Zapata		Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996-E3-2019	N	10563	{meta1: {unidad_medida:Kilometro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:Centro, 62770 Tlaltizapán, Mor., México, lon:-99.1220962, lat:18.6847072}}	20-06-2019	16-12-2019	0	1994797	0	0	0	
2019	2	MOR16160200687899	Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1000000.0, modificado:4000000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:4000000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:4000000.0}}	Mejoramiento De La Unidad Medica Básica De Rehabilitación - 129106	Morelos	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE XOCHITEPE C		129106	N	5800	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LA CALERA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE GRAL. GUILLERMO GALVAN GALVAN Y CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE KAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, lon:-99.24248599, lat:18.78788636}}	01-08-2016	31-12-2016	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR17170401006064	Proyecto de inversión	347353.17	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347353.17, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Circuito De La Colonia Hermenegildo Galeana Del Municipio De Cuautla Morelos - 311092	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	311092	N	230	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO INTERIOR SIN COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BARRANCA, CALLE CIRCUITO, lon:-98.91719168, lat:18.80262395}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006078	Proyecto de inversión	263243.2	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263243.2, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Tres De Mayo De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 277767	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	277767	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACIÓN GABRIEL TETEPÁ, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE HOCHIPILLI Y CALLE CAMINO REAL, CALLE 3 DE , lon:-98.94750596, lat:18.7958304}}	09-11-2017	08-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006083	Proyecto de inversión	192124.37	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192124.37, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario Ayala De La Colonia Itzacocuil Del Municipio De Cuautla Morelos - 277711	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	277711	N	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO AYALA INTERIOR S/N COLONIA IZTACCHUATL, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCI, lon:-98.90910488, lat:18.80037443}}	09-11-2017	08-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006085	Proyecto de inversión	526132.43	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:526132.43, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De Las Calles Margaritas Y Laureles De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280283	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	280283	N	410	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS Y LAURELES INTERIOR S/N COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE AMATES Y CALLE LAURELES, CALLES MARGARITAS, lon:-98.93861314, lat:18.80092854}}	09-11-2017	08-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006098	Proyecto de inversión	256762.55	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256762.55, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ficus De La Colonia Vicente Guerrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 273830	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	273830	N	195	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FICUS INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 18 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE, lon:-98.95619253, lat:18.8581897}}	01-11-2017	30-11-2017	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR171704 01006108	Proyecto de inversión	255602.79	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255602.79, modificado:0.0}}	Rehabilitación De Baños En La Escuela Primaria Insurgentes Ubicada En La Colonia Miguel Hidalgo En El Municipio De Cuautla Morelos - 218122	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	218122	N	600	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS INSURGENTES INTERIOR S/N COLONIA MIGUEL HIDALGO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE NICOLAS BRAVO, PRIMARIA INSU, lon:-98.94280275, lat:18.84344854}}	12-07-2017	09-09-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR171704 01006109	Proyecto de inversión	60997.06	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60997.06, modificado:0.0}}	Rehabilitación De Baños En El Jardín De Niños Santa Bárbara En El Municipio De Cuautla Morelos - 206607	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	206607	N	300	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DEL FERROCARIL INTERIOR S/N COLONIA SANTA BÁRBARA, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, JARDIN DE , lon:-98.91801914, lat:18.87396307}}	27-07-2017	24-09-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR171704 01006131	Proyecto de inversión	624992.36	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624992.36, modificado:0.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De La Calle Niño Artillero De La Colonia Diez Y Nueve De Febrero Del Municipio De Cuautla Morelos - 283857	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	283857	N	165	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:51, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO INTERIOR S/N COLONIA 19 DE FEBRERO, 62756 19 DE FEBRERO DE 1812, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE GABRIEL TEPEP, lon:-98.96715136, lat:18.87658161}}	17-11-2017	17-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301 305543	Proyecto de inversión	1195163.27	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195163.27, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMAVERA COLONIA DOCE DE DICIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 165753	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUTLA	165753	N	220	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1047.2, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DE LA PRIMAVERA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 62757CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTRER CALLE DE LA PRIMAVERA Y CALLE CAMINO A CALDERÓN, CALLE VILLA DE LAS FLORES CALLE DE LA PRIMAVERA ENTRE LAS CALLES CAMINO A CALDERON Y CALLE VILLA DE LAS FLORES COL, lon:-98.93750357, lat:18.87124336}}	26-03-2018	25-05-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180301305766	Proyecto de inversión	8000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 166635	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	166635	N	2963	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2742.5, meta_modificada:2742.5}}	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:CALLE CAMINO REAL SOL LUNA SIN NOMBRE ESTACIONES, LUCERO, HERRADURA, ORQUIDEAS, TEPOZTECO, TLAHUACAS, AZTECAS, TOLTECAS, CAMINO REAL A TEPOZTLAN, LAUREL, OLMECAS INTERIOR DOMICILIO COLONIA ANTONIO BARONA CENTRO, 62320COLONIA LOS CERRITOS, CUERNAVA, lon:-99.19248885, lat:18.95655379}}	22-05-2018	28-09-2018	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000
2019	2	MOR180301323135	Proyecto de inversión	614218.57	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614218.57, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DEL EJIDO COLONIA BISNAGA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 243039	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	243039	N	427	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.1, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DEL EJIDO INTERIOR S/N COLONIA LA BISNAGA, 62743CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTE REY, CALLE DEL EJIDO ENTRE LAS CALLES REFORMA Y CRISTO REY COLONIA LA BISNAGA CP. 62743 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.93684732, lat:18.78997204}}	10-07-2018	07-08-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301327067	Proyecto de inversión	1778473.74	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778473.74, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 260916	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	260916	N	1280	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1024.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA LAZARO CÁRDENAS, 62757CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE LAS CALLES NIÑO ARTILLERO Y 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA, lon:-98.94032446, lat:18.86335907}}	13-07-2018	09-09-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301327248	Proyecto de inversión	332735.2	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332735.2, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE YUCA COLONIA EL POLVORIN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 261885	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	261885	N	192	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.5, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:124, direccion:CALLE YUCA COLONIA POLVORIN, 62756EL POLVORIN, CUAUTLA MORELOSENTE CALLE GRANADOS Y AVIENETA LAS AVIENETAS, CALLE YUCA ENTRE LA CALLE GRANADOS Y AV. DE LAS AVIENETAS COLONIA EL POLVORIN CUAUTLA MORELOS, lon:-98.95683681, lat:18.86655626}}	12-07-2018	10-08-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180301327296	Proyecto de inversión	243632.49	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243632.49, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GRANADOS COLONIA EL POLVORIN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 262239	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	262239	N	150	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:56, direccion:CALLE GRANADOS COLONIA POLVORIN, 62756COLONIA POLVORIN 18 DE SEPTIEMBRE 94, CUAUTLA MORELOSENTE AVENIDA DE LAS AVIONETAS Y CALLE GUAYABOS.CALLE GRANADOS ENTRE LAS CALLES GUAYABOS Y AVENIDA DE LAS AVIONETAS COLONIA EL POLVORIN CP. 62756 CUAUTLA , lon:-98.95666344, lat:18.86714641}}	12-07-2018	10-08-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301341185	Proyecto de inversión	520935.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520935.7, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL HIDALGO COLONIA NIÑO ARTILLERO EN EL MUNICIPIO - 294424	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	294424	N	385	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.5, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL HIDALGO COLONIA NIÑO ARTILLERO, 62743CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTE CALLE RAFAEL MERINO Y CALLE ALLENDE.CALLES LUIS DONALDO COLOSIO EMILIANO ZAPATA Y MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES RAFAEL MERIN, lon:-98.93359211, lat:18.8193441}}	14-07-2018	12-08-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301393248	Proyecto de inversión	881027.95	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881027.95, modificado:0.0}}	Cancha de Usos Múltiples, Colonia Milpillal, Cuernavaca	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Cuernavaca		N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:123, direccion:Av. Plan de Ayala 110, Amatlán, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.22988892, lat:18.92707243}}	19-09-2018	19-12-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180401425300	Proyecto de inversión	227599.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227599.47, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FLAMINGO COLONIA PARAISO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 308015	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	308015	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.6, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CALLE FLAMINGO COLONIA PARAISO, 62743 COLONIA EL PARAISO, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DE LOS PATOS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE FLAMINGO ENTRE LAS CALLES DE LOS PATOS Y BUGAMBILIAS COLONIA EL PARAISO CP. 62743 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.93140535, lat:18.82328191}}	13-07-2018	11-08-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201545223	Proyecto de inversión	191727.56	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191727.56, modificado:191727.56}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA DE HIDALGO COL CENTRO AXOCHIAPAN MORELOS - 91430	Morelos	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	91430	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.36, meta_modificada:85.36}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO AXOCHIAPAN, 62950 AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, ANDADOR BENITO JUAREZ COL. CENTRO MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN MORELOS. lon:-98.75296025, lat:18.5023613}}	14-02-2019	20-02-2019	191727.56	191727.56	191727.56	191727.56	190801.15
2019	2	MOR190201550548	Proyecto de inversión	265409.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265409.86, modificado:265409.86}}	MEJORAMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE EMILIANO ZAPATA Y ROBLES - 101424	Morelos	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	101424	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA LOCALI, lon:-98.79496502, lat:18.7246605}}	08-07-2019	31-07-2019	0	265409.86	0	0	0
2019	2	MOR190201552941	Proyecto de inversión	1206068.15	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206068.15, modificado:1206068.15}}	PAVIMENTACIÓN CALLE NICOLAS BRAVO - 107318	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	107318	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.3, meta_modificada:1154.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO AMADOR SALAZAR, 62776 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, LA UBICACION SE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALLA, lon:-99.17990088, lat:18.71069862}}	08-04-2019	30-06-2019	0	0	0	0	0
2019	2	MOR190201553510	Proyecto de inversión	110250	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110250.0, modificado:110250.0}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ALVAREZ - 108638	Morelos	Tlaquitenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	108638	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA LOS PRESIDENTES, 62980 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE SIN NOMBRE POSTERIOR AL CENTRO DE SALUD PUBLICA Y SOBRE LA ENTRADA PRINCI, lon:-99.15626903, lat:18.64348331}}	01-07-2019	15-07-2019	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201555050	Proyecto de inversión	219278.19	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219278.19, modificado:219278.19}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE COL XALPA UNO - 112060	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	112060	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:CALLE DE LA ESTACIÓN COLONIA XALPA, 62828 XALPA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE DE LA ESTACIÓN Y , EN PARAJE CONOCIDO COMO LA ESTACIÓN, lon:-98.87825414, lat:18.89640286}}	21-03-2019	31-07-2019	0	0	0	0	0
2019	2	MOR19020156279	Proyecto de inversión	596279.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596279.27, modificado:596279.27}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JACONA Y CERRADA JACONA - 114936	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	114936	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JACONA INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE JACONA Y CALLE CERRADA JACONA, CALLE 10 DE ABRIL, UBICADA EN LAS CALLES JACONA Y CERRADA JACONA ENTRANDO POR LA CALLE 10 DE ABRIL CERCA DE, lon:-98.9356202, lat:18.86344633}}	01-07-2019	31-12-2019	298140	0	0	0	0
2019	2	MOR190201562653	Acción	1632691.62	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632691.62, modificado:1632691.62}}	Construcción del sistema de agua potable en la cabecera municipal de Zacualpan (tercera etapa)	Morelos	Zacualpan de Amilpas		Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996-E-2019	N	3492	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.2, meta_modificada:2.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Zacualpan de Amilpas, Mor., México, lon:-98.7673929, lat:18.7885026}}	20-06-2019	17-12-2019	0	1632691.62	0	0	0
2019	2	MOR190201562744	Acción	923313.6	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923313.6, modificado:923313.6}}	Estudio para el fortalecimiento de los servicios hídricos en el municipio de Emiliano Zapata	Morelos	Emiliano Zapata		Agua y saneamiento	COMISION ESTATAL DEL AGUA	LO-917021996-E12-2019	N	83485	{meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Emiliano Zapata, Mor., México, lon:99.1843676, lat:18.8478608}}	20-06-2019	16-12-2019	0	923313.6	0	0	0
2019	2	MOR16160300732431	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:784292.0}}	Electrificación En Calle Miguel Hidalgo Col. Ajonjolinar Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	Morelos	Cuernavaca	Otros proyectos de Inversión	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SI605	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Col. Ajonjolinar Perteneciente al Municipio de Cuernavaca, Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	01-09-2016	01-12-2016	784292	784292	711199	711199	711199
2019	2	MOR00160300781675	Proyecto de inversión	803384.16	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803384.16, modificado:0.0}}	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Palmas Colonia Amatitas Municipio De Jonacatepec - 298664	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	298664	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS PUEBLO JONACATEPEC, 62930 JONACATEPEC, MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE SANTA CLARA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUIEN, lon:-98.79396594, lat:18.68422622}}	15-08-2016	09-11-2016	0	0	0	0	0
2019	2	MOR00160300781675	Proyecto de inversión	522993.38	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522993.38, modificado:0.0}}	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Calle Palmas Colonia Amatitas Segunda Etapa - 298795	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	298795	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS PUEBLO JONACATEPEC, 62930 JONACATEPEC, MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE SANTA CLARA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUIEN, lon:-98.79421271, lat:18.68370789}}	05-07-2016	03-10-2016	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR00160300781685	Proyecto de inversión	267070.15	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267070.15, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Independencia De Tetelilla - 371072	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	371072	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TETELILLA, 62940 TETELILLA, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JULIAN PACHECO, SE ENCUEN, lon:-98.7775412, lat:18.61574661}}	11-03-2016	09-06-2016	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006071	Proyecto de inversión	1985045.78	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985045.78, modificado:0.0}}	Construcción De Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Col El Mirador Del Municipio De Cuautla Morelos - 286327	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	286327	N	2000	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIA INTERIOR S/N COLONIA 10 DE ABRIL, 62744 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO A PUXTLA Y CALLE GERANIO, CALLE BUGAMBILIA ENTRE, lon:-98.97180145, lat:18.81854191}}	09-10-2017	08-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006082	Proyecto de inversión	116019.41	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116019.41, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Francisco Javier Mina De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla Morelos - 279342	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	279342	N	75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR S/N COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO RAYON, CALLE, lon:-98.94343039, lat:18.80345746}}	16-10-2017	14-11-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006093	Proyecto de inversión	665553.41	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665553.41, modificado:0.0}}	Construcción De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Tunsukuchetti De La Colonia Las Cruces Jardín De Niños Narciso Mendoza De La Colo - 277405	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	277405	N	284	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR S/N COLONIA LAS CRUCES, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE TEZAHUAPAN Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE ALVARO OBREG, lon:-98.92844757, lat:18.87746039}}	02-10-2017	30-11-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006094	Proyecto de inversión	258762.45	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258762.45, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Aldama De La Colonia Vicente Guerrero En El Municipio De Cuautla Morelos - 273748	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	273748	N	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACION VICENTE GUERRERO, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CLARA CORDOBA, CALLE, lon:-98.9599047, lat:18.85542808}}	25-10-2017	23-11-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006095	Proyecto de inversión	1069167.87	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069167.87, modificado:1069167.87}}	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable De La Calle Camino A Casasano De Las Colonias Doce De Diciembre Y Lazaro Cardenas - 273785	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	273785	N	1720	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CASASANO INTERIOR S/N COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA CUAUTLA OAXTEPEC Y CALLE PARAISO, C, lon:-98.94256544, lat:18.86017499}}	10-10-2017	08-11-2017	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR17170401006104	Proyecto de inversión	618928.61	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618928.61, modificado:0.0}}	Construccion De Obras Complementarias Y De Rehabilitacion En Las Varias Escuelas Del Municipio De Cuautla Morelos Cuautemec Yoloxucheti - 217939	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	217939	N	2740	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CARRTERA MEXICO-CUAUTLA INTERIOR S/N COLONIA TETELINGO, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RIO FRIO, ESCUELA P, lon:-98.92616135, lat:18.87158546}}	27-07-2017	24-09-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006105	Proyecto de inversión	368960.56	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368960.56, modificado:0.0}}	Construccion De Aula En La Escuela Primaria Romulo F Hernandez De La Colonia Narciso Mendoza En El Municipio De Cuautla - 218065	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	218065	N	180	{meta1: (unidad_medida:Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LAS TORRES INTERIOR S/N COLONIA NARCISO MENDOZA, 62756 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE AVES DE LAS TORRES Y CALLE CALDERON, ESCUELA PRIMARI, lon:-98.97851905, lat:18.87256717}}	19-06-2017	17-08-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR18180201106796	Proyecto de inversión	454000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454000.0, modificado:454000.0}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Grecia Tramo Alcantares Y Belem - 39703	Morelos	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39703	N	192	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE GRECIA COLONIA LOMAS DE TRUJILLO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE PINO, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CALLE ALCANFORES, lon:-99.20689559, lat:18.85906407}}	23-07-2018	28-09-2018	454000	454000	454000	454000	454000
2019	2	MOR180301304107	Proyecto de inversión	1094106.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094106.48, modificado:0.0}}	REHABILITACION GENERAL EN EL JARDIN DE NIÑOS EL PIPILA COLONIA PABLO TORRES BURGOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 158762	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	158762	N	141	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ INTERIOR S/N COLONIA PABLO TORRES BURGOS, 62742CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTECALL E SINALOA Y CALLE DURANGO, JARDIN DE NIÑOS EL PIPILA UBICADA EN CALLE VERACRUZ S/N ENTRE LA CALLE SINALOA Y DURANGO COL. PABLO TORRES BURGOS CP. 62742 , lon:-98.95575252, lat:18.80597684}}	19-03-2018	17-05-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301305375	Proyecto de inversión	1255341.24	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255341.24, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES PRIMERO DE MAYO TRECE Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y GENARO LEZAMA COLONIA H GALEANA - 165051	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	165051	N	1705	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1364.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACIÓN HERMENEGILDO GALEANA, 62743CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTECALL E 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE 13 DE ABRIL, ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES , lon:-98.91223351, lat:18.79264509}}	26-03-2018	25-05-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180301305891	Proyecto de inversión	1578426.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578426.73, modificado:0.0}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE LA AMPLIACION PEDREGOZA CASTILLO DE LA COLONIA IZTACCHUATL Y FRANCISCO VILLA DE LA COLON - 167201	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	167201	N	1876	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.6, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA AÑO DE JUÁREZ, 62748CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTRRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JAZMINES CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y JAZMINES COLONIA AÑO DE JUAREZ CP. 62748, lon:-98.95052564, lat:18.85457834}}	22-03-2018	20-05-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301307869	Proyecto de inversión	1017363.26	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017363.26, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES DE GERANIO BUGAMBILIAS Y CAMINO A PUXTLA COLONIA PUXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 175760	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	175760	N	1184	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:947.2, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:CALLE GERANIO BUGAMBILIAS Y CAMINO A PUXTLA COLONIA PUXTLA, 62755PUXTLA, CUAUTLA MORELOSENTRRE CALLE GERANIO BUGAMBILIAS Y CAMINO A PUXTLA Y CALLE ROSAS, CALLE LOS REYES CALLES GERANIO BUGAMBILIAS Y CAMINO A PUXTLA ENTRE LAS CALLES ROSAS Y LOS RE, lon:-98.97306209, lat:18.81873098}}	22-03-2018	20-05-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301323154	Proyecto de inversión	152515.32	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152515.32, modificado:0.0}}	COSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CERRADA DOCE DE DICIEMBRE COLONIA PARAISO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA - 243154	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	243154	N	104	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.6, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:133, direccion:CERRADA 12 DE DICIEMBRE INTERIOR S/N COLONIA PARAISO, 62743COLONIA EL PARAISO, CUAUTLA MORELOSENTRRE CALLE ORQUIDIAS Y CALLE FLOR DE TULIPANES, CALLE 12 DE DICIEMBRE ENTRE LAS CALLES ORQUIDIAS Y FLOR DE TULIPANES COLONIA EL PARAISO CP. 62743 CUAUT, lon:-98.92640379, lat:18.82463761}}	15-07-2018	13-08-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301327031	Proyecto de inversión	643717.83	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643717.83, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES LAURELES SALINAS DE GORTARI Y AGUSTIN DE INTURBIDE DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 260757	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	260757	N	244	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.2, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLES LAURELES SALINAS DE GORTARI Y AGUSTIN DE INTURBIDE INTERIOR S/N COLONIA VICENTE GUERRERO, 62747CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTRRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y AVENIDA TELONINGO, CALLES LAURELES SALINAS DE GORTARI Y AGUSTIN DE INTURBIDE ENTRE LAS CAL, lon:-98.95543844, lat:18.86516462}}	16-07-2018	14-08-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180301327261	Proyecto de inversión	205146.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205146.42, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HIGUERILLAS COLONIA BISNAGA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 262063	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	262063	N	131	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:105.31, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:110, direccion:CALLE HIGUERILLAS COLONIA AMPLIACION LA BISNAGA, 62743AMPLIACION BISNAGA UNO, CUAUTLA MORELOS,ENTRE Y CALLE LOS PINOS,CALLE HIGUERILLAS ENTRE LAS CALLES TAMARINDOS Y LOS PINOS COLONIA BISNAGA CP. 62743 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.92795136, lat:18.7901459}}	11-07-2018	09-08-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301347271	Proyecto de inversión	3291218.05	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291218.05, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE AMPLIACION POTRERO SECO COLONIA CUAUTLIXCO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 305318	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	305318	N	2345	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1875.7, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE EL POTRERO COLONIA CUAUTLIXCO, 62747CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS,ENTRE CALLE RANCHO NUEVO Y CALLE RIO CUAUTLA,CALLE POTRERO ENTRE LAS CALLES RANCHO NUEVO Y RIO CUAUTLA COLONIA CUAUTLIXCO CP. 62747 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.92919866, lat:18.82935452}}	16-07-2018	12-10-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180401457505	Proyecto de inversión	16097.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16097.7, modificado:0.0}}	NIVELACIÓN DE TIERRA PARA ASOLEADERO DE COSECHA - 401699	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	401699	S	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JONACATEPEC - TETELLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 2 + 300 PUEBLO JONACATEPEC, 62930 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMPO DE JONACATEPE DE LEANDRO VALLE , lon:-98.79166778, lat:18.68516441}}	05-11-2018	04-12-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180401487534	Acción	126780.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126780.47, modificado:126780.47}}	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 147481	Morelos	Tlalizapán de Zapata	Otros Proyectos		TESORERÍA MUNICIPAL	147481	N	0	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.118179, lat:18.682962}}	02-04-2018	01-06-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR190101512320	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA ABRAHAM RIVERA SANDOVAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DGOE	06-ZU-0442-2018	N	251	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.58, meta_modificada:49.58)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Mármol, Piedra Blanca, 62749 Cuautla, Mor., México, lon:-98.92785072, lat:18.85437128}}	15-11-2018	13-01-2019	250000	250000	249980.27	249980.27	249980.27

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201548588	Proyecto de inversión	240000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:240000.0}}	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE JANTETELCO PROYECTO EJECUTIVO - 96112	Morelos	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DEL ESTADO DE MORELOS	96112	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA GALEANA PUEBLO SAN PEDRO JANTETELCO, 62970 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE Y , SE REALIZARA EL PROYECTO EJECUTIVO O ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL POBLADO DE JANTETE, lon:-98.77719332, lat:18.71601123}}	24-06-2019	20-12-2019	120000	240000	120000	120000	120000
2019	2	MOR19020154944	Proyecto de inversión	194232.57	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194232.57, modificado:194232.57}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DIE DE SEPTIEMBRE Y CALLE PROL ZARAGOZA EN LA COLONIA PROGRESO DEL - 99850	Morelos	Axochiapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	99850	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.05, meta_modificada:63.05}}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO AXOCHIAPAN, 62950 AXOCHIAPAN, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LIBERTAD REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE , lon:-98.74861554, lat:18.50086619}}	20-03-2019	04-04-2019	194232.57	194232.57	194232.57	194232.57	193395.36
2019	2	MOR190201550505	Proyecto de inversión	11368	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11368.0, modificado:11368.0}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCAL MIXTLALCINGO - 101310	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	101310	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:CALLE FRESNO COLONIA MIXTLALCINGO, 62826 MIXTLALCINGO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE JACARANDAS, DOMICILIO CONVOCIDO CERCA DE LA PRIMARIA DE LA COLONIA, lon:-98.90759791, lat:18.80912524}}	12-02-2019	28-02-2019	11368	11368	0	0	0
2019	2	MOR190201550986	Acción	223999.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223999.48, modificado:223999.48}}	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE - 102443	Morelos	Tlaquiltenango			DIRECCION DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	102443	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.162662, lat:18.63003}}	05-04-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0
2019	2	MOR190201552629	Proyecto de inversión	271324.23	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271324.23, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS - 106504	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMIXCO	106504	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.5, meta_modificada:63.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA LOMAS DEL CARRIL, 62583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALZADA DE GUADALUPE, CALLE 2 DE ABRIL SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA DE TOROS DE LOMAS DEL CARRIL Y DEL JARDIN DE NI, lon:-99.22757671, lat:18.85370375}}	02-07-2019	30-12-2019	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201556550	Proyecto de inversión	573880.76	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573880.76, modificado:573880.76}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS - 115534	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	115534	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA PEÑA FLORES, 62757 PEÑA FLORES (PALO VERDE), CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE PABLO PEÑA VEGA, CALLE ING MARTE R GOMEZ UBICADA EN CALLE JOSE MARIA M, lon:-98.96854519, lat:18.8709088}}	01-07-2019	31-12-2019	286940	0	0	0	0
2019	2	MOR190201556568	Proyecto de inversión	688425.94	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688425.94, modificado:688425.94}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE PARAISO - 115582	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	115582	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.89, meta_modificada:296.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DE PARAISO INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE NIÑO ARTILLEROS, CALLE DE LAS AVIONETAS EN LA UBICACION DONDE SE REALIZARA LA OBRA NO EXISTE MAS QUE TERRACERIA Y, lon:-98.95567447, lat:18.86276861}}	01-07-2019	31-12-2019	344213	0	0	0	0
2019	2	MOR190201556679	Proyecto de inversión	378462.79	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378462.79, modificado:378462.79}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FICUS - 115837	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	115837	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FICUS INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE FICUS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GARDENIAS UBICADA EN CALLE FICUS ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y GRADENIAS ENTRANDO POR CARRETERA YAUT, lon:-98.95339996, lat:18.85435185}}	01-07-2019	31-12-2019	189231	0	0	0	0
2019	2	MOR00160300781684	Proyecto de inversión	287929.2	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287929.2, modificado:0.0}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo De Tetetilla - 370850	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	370850	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO PROLONGACION TETETILLA, 62940 TETETILLA, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUARE, lon:-98.77537398, lat:18.61320472}}	22-08-2016	21-10-2016	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006063	Proyecto de inversión	94005.25	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94005.25, modificado:0.0}}	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Guerrero De La Colonia Bisnaga Del Municipio De Cuautla Morelos - 308808	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	308808	N	84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR SIN COLONIA LA BIZNAGA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE GUERRERO ENTRE LA, lon:-98.93514673, lat:18.79013956}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR17170401006066	Proyecto de inversión	2871587.51	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871587.51, modificado:0.0}}	Construcción De Electrificación De Varias Calles Del Municipio De Cuautla - 309773	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUAUTLA	309773	N	5500	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DE MARZO INTERIOR S/N COLONIA LA BIZNAGA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE 21 DE MARZO ENTRE L, lon:-98.93317799, lat:18.79454258}}	21-10-2017	21-11-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006067	Proyecto de inversión	227610.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227610.68, modificado:0.0}}	Costrucción De Drenaje Sanitario De La Calle Laureles - 299530	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	299530	N	181	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES INTERIOR S/N COLONIA PARAISO, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 1 RA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FLOR SILVESTRE, CALLE LAURELES E, lon:-98.92483299, lat:18.82066178}}	03-04-2017	03-05-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006088	Proyecto de inversión	1089518.97	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089518.97, modificado:0.0}}	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco Javier Mina De La Colonia Gabriel Tepepa Del Municipio De Cuautla M - 280641	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUTLA	280641	N	175	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR S/N COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO RAYON, CALLE, lon:-98.94271156, lat:18.80429534}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006090	Proyecto de inversión	1020184.4	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020184.4, modificado:0.0}}	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Cerrada Acueducto De La Colonia Santa Rosa Del Municipio De Cuautla Morelos - 280407	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUTLA	280407	N	195	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA ACUEDUCTO INTERIOR S/N COLONIA SANTA ROSA, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DEL APANTLE Y CALLE ACUEDUCTO, CERRADA ACUEDUCTO E, lon:-98.94242724, lat:18.83029883}}	17-11-2017	16-12-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR17170401006091	Proyecto de inversión	288811.39	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288811.39, modificado:0.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario De Las Calles Cda Emiliano Zapata Y Cda De Los Pinos De La Colonia Cuautlixco Del Municipio De Cu - 277194	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	277194	N	190	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CERRADA EMILIANO ZAPATA Y LOS PINOS INTERIOR S/N COLONIA CUAUTLIXCO, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE BOSQUE VIEJO Y CALLE APANTLE, CERRADAS, lon:-98.95831849, lat:18.8462448}}	01-11-2017	30-11-2017	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR171704 01006092	Proyecto de inversión	151644.46	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151644.46, modificado:0.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Vicente Guerrero De La Colonia Santa Cruz Del Municipio De Cuautla Morelos - 276791	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	276791	N	100	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACION SANTA CRUZ, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE PAREDONES Y CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE V, lon:-98.93741871, lat:18.84054906}}	01-11-2017	30-11-2017	0	0	0	0	0
2019	2	MOR181802 01136535	Proyecto de inversión	2300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:0.0}}	Pavimentación Asfáltico En Caliente Calle Antigua Camino A La Carpa, Paraje La Alambrada, Poblado De Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca Morelos	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Paraje la Alambrada, Poblado de Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca Morelos, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-05-2018	01-12-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301 305394	Proyecto de inversión	1085230.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085230.89, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS CORONEL INSURGENTES FRANCISCO AYALA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA - 165130	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	165130	N	270	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.88, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSA DEL AGUA COLONIA CENTRO, 62740CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTRER CALLE DEFENSA DEL AGUA Y AVENIDA REFORMA, CALLE AYUNTAMIENTO 1829 EL JARDIN DE NIÑOS SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DEFENSA DEL AGUA ENTRE LAS CALLES AYUNTAMIENTO 1829 Y, lon:-98.94935498, lat:18.81460779}}	19-03-2018	17-05-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301 307867	Proyecto de inversión	351567.6	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351567.6, modificado:0.0}}	REHABILITACION GENERAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTERO ESLEGUEL COLONIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 175755	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	175755	N	160	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.6, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MIATLACAN COLONIA MORELOS, 62744CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTRER CALLE MIATLACAN Y CALLE JONACATEPEC, CALLE PUENTE DE IXTLA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTERO ESLEGUEL ENTRE LAS CALLES JONACATEPEC Y PUENTE DE IXTLA COL. MORELOS CUAUTLA MORELOS CP., lon:-98.95948616, lat:18.81323828}}	19-03-2018	17-05-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301 323289	Proyecto de inversión	252372.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252372.33, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AZUCENAS COLONIA BISNAGA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 243696	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	243696	N	154	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:122.89, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:110, direccion:CALLE AZUCENAS INTERIOR S/N COLONIA AMPLIACION LA BISNAGA, 62743AMPLIACION BISNAGA UNO, CUAUTLA MORELOSENTRER CALLE LAURELES Y CALLE TAMARINDOS, CALLE AZUCENAS ENTRE LAS CALLES TAMARINDOS Y LAURELES COLONIA LA BISNAGA, CP. 62743 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.92889013, lat:18.79007988}}	10-07-2018	08-08-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180301327047	Proyecto de inversión	358835.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358835.78, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES CEDROS Y CAMINO REAL A COCOYOC COLONIA NARCISO MENDOZA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 260829	Morelos	Cuautila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	260829	N	234	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.5, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:111, direccion:CALLES CEDROS Y CAMINO REAL A COCOYOC COLONIA NARCISO MENDOZA, 62756AMPLIACIÓN NARCISO MENDOZA, CUAUTLA MORELOSENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE LAS GRANJAS,CALLES CAMINO AREAL A COCOYOC Y CEDROS ENTRE LAS CALLES LAS TORRES Y LAS GRANJAS COLONIA NA, lon:-98.97935831, lat:18.87132222}}	12-07-2018	10-08-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301340892	Proyecto de inversión	665318.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665318.55, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA TETELCINGO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 293725	Morelos	Cuautila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	293725	N	468	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.4, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA TETELCINGO, 62757CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTRE CALLE GENERAL ALVARO OBREGON Y CALLE COLORINES,CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLES DEL GENERAL ALVARO OBREGON Y COLORINES COLONIA TETELCINGO CP. 62757 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.93252459, lat:18.87486159}}	15-07-2018	13-08-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180301341282	Proyecto de inversión	1172482.09	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172482.09, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES XOCHITL MIGUEL HIDALGO Y EJERCITO NACIONAL COLONIA IZTACCHUATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA - 294549	Morelos	Cuautila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	294549	N	735	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:586.6, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE XOCHITL MIGUEL HIDALGO Y EJERCITO NACIONAL COLONIA IZTACCHUATL, 62743CUAUTLA, CUAUTLA MORELOSENTRE CALLE AMATE AMARILLO Y CALLE LAURO ORTEGA,CALLES XOCHITL MIGUEL HIDALGO Y EJERCITO NACIONAL ENTRE LAS CALLES AMATE AMARILLO Y LAURO ORTEGA , lon:-98.91088233, lat:18.8011996}}	09-07-2018	05-09-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR180401425316	Proyecto de inversión	283408.11	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283408.11, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PARAISO COLONIA BISNAGA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA MORELOS - 308031	Morelos	Cuautila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	308031	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.4, meta_modificada:0.0}}	1	{geot: {cve_municipio:6, localidad:110, direccion:CALLE PARAISO COLONIA LA BISNAGA, 62743 AMPLIACIÓN BISNAGA UNO, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE TAMARINDOS, CALLE PARAISO ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y TAMARINDOS COLONIA LA BISNAGA CP. 62743 CUAUTLA MORELOS, lon:-98.93035462, lat:18.79192338}}	10-07-2018	08-08-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401487600	Acción	1267159.44	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1267159.44, modificado:0.0}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 170266	Morelos	Cuernavaca		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	170266	N	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-02-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0
2019	2	MOR190201544596	Proyecto de inversión	1632108.4	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632108.4, modificado:1632108.4}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CINCO DE MAYO - 90592	Morelos	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	90592	S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:31, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA BENITO JUÁREZ, 62765 PALO ESCRITO (COLONIA BENITO JUÁREZ), EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE PUENTE BLANCO Y CALLE 12 DE OCTUBRE. LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA CON CALLE PUENTE BLANCO FRENTE AL RASTR, lon:-99.1896969, lat:18.83446553}}	05-06-2019	02-09-2019	1632108.4	1632108.4	489632.52	489632.52	489632.52
2019	2	MOR190201548684	Proyecto de inversión	1259807.77	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259807.77, modificado:1259807.77}}	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD TELIXTAC MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN MORELOS - 96246	Morelos	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE AXOCHIAPAN	96246	S	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:109.31, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TELIXTAC, 62965 TELIXTAC, AXOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUEREZ, CALLE MORELOS PUENTE VEHICULAR CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-99.77450082, lat:18.55827414}}	05-02-2019	27-02-2019	1259807.77	1259807.77	1259807.77	1259807.77	1253508.73
2019	2	MOR190201552748	Proyecto de inversión	175000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GABRIEL TEPEPA - 106848	Morelos	Tlaquitenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	106848	S	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL TEPEPA INTERIOR SN COLONIA TLAQUILTENANGO, 62980 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE CAMPO EL CHILAR Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE PIPILA OBRA A REALIZARSE EN LA CALLE GABRIEL TEPEPA ALN COSTADO DEL PA, lon:-99.15811373, lat:18.62401155}}	01-07-2019	15-07-2019	0	0	0	0	0
2019	2	MOR190201553303	Proyecto de inversión	283000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4}, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283000.0, modificado:283000.0}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANDRÉS NÚÑEZ - 108190	Morelos	Tlaquitenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	108190	S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ANDRÉS NÚÑEZ INTERIOR SN COLONIA TLAQUILTENANGO, 62980 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE LORENZO VAZQUEZ Y CALLE EUTIMIO RODRIGUEZ, CALLE JESUS CERRILLO UNA CUADRA HACIA EL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CE, lon:-99.15458117, lat:18.61999364}}	15-07-2019	30-07-2019	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201554909	Proyecto de inversión	150000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	MEJORAMIENTO DE AULA DIDÁCTICA PRIM JOSÉ GUADALUPE GARFÍAS PÉREZ COL MIXTLALCINGO - 111735	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	111735	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:CALLE FRESNO COLONIA MIXTLALCINGO, 62826 MIXTLALCINGO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE JACARENDAS, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-98.9080771, lat:18.80979133}}	01-03-2019	31-07-2019	141401.57	141401.57	0	0	0
2019	2	MOR19020155298	Proyecto de inversión	1991298.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991298.48, modificado:1991298.48}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL CERRITOS - 112652	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUAUTLA	112652	S	0	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 62747 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE LEONA VICARIO, AVENIDA DEL FERROCARRIL ENTRE CALLES JAIME NUNO Y LEONA VICARIO ENTRANDO POR LA AVENIDA DEL FE, lon:-98.93485764, lat:18.84510755}}	01-07-2019	31-12-2019	995649	0	0	0	0
2019	2	MOR19020155555	Proyecto de inversión	695220.88	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695220.88, modificado:695220.88}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE RUIZ CORTINEZ COL JUAN MORALES - 113263	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	113263	S	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:438.0, meta_modificada:438.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ COLONIA JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE EUFEMIO ZAPATA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE ATRÁS DE CDC, lon:-98.9175544, lat:18.81094825}}	20-06-2019	31-07-2019	695220.88	695220.88	0	0	0
2019	2	MOR190201556337	Proyecto de inversión	849859.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849859.27, modificado:849859.27}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES ALLENDE ESPERANZA Y DOCE DE OCTUBRE - 115066	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	115066	S	0	{unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE ESPERANZA Y 12 DE OCTUBRE INTERIOR SN COLONIA GABRIEL TETEPÁ, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE VICENTE GUERRERO EN CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA ABARROTES LEO, lon:-98.94145367, lat:18.79878814}}	01-07-2019	31-12-2019	424930	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR19020156647	Proyecto de inversión	1875801.13	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875801.13, modificado:1875801.13}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TACAMBARO - 115759	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	115759	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:751.0, meta_modificada:751.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE TACAMBARO INTERIOR SN COLONIA TIERRA LARGA, 62754 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE TACAMBARO Y CALLE CAMINO A CALDERON, CALLE CAMINO A CASASANO UBICADA EN CALLE TACAMBARO ENTRE CALLES CAMINO A CALDERON Y A CASASANO CERCA, lon:-98.93841552, lat:18.86618752}}	01-07-2019	31-12-2019	937901	0	0	0	0
2019	2	MOR19020156754	Proyecto de inversión	151556.7	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151556.7, modificado:151556.7}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HUETAMO - 116025	Morelos	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUAUTLA	116025	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HUETAMO INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 62754 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE HUETAMO Y CALLE JANITZIO, CALLE PATZCUARO UBICADA EN LA CALLE HUETAMO ENTRE LAS CALLES JANITZIO Y PATZCUARO ENTRANDO POR LA CARRETERA ME, lon:-98.93720781, lat:18.86067594}}	01-07-2019	31-12-2019	75778	0	0	0	0
2019	2	MOR16160300732427	Proyecto de inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:439938.0}}	Rehabilitación De Baños Y Oficinas En El Mercado Municipal De La Col. Alta Vista Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	Morelos	Cuernavaca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SI604	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Mercado de Alta Vista, Col. Altavista, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	01-09-2016	01-12-2016	439938	439938	439938	439938	439938
2019	2	MOR17170100838592	Proyecto de inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}}	Auditorio De Usos Múltiples En La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos	Morelos	Cuernavaca	Otros proyectos de Inversión	Educación	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SI601	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:UAEM, COLONIA CHAMPLPA 1000, CUERNAVACA MORELOS, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	30-03-2017	01-12-2017	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
2019	2	MOR17170200899898	Proyecto de inversión	9762142	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9762142.0, modificado:9461599.81}}	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Tetela, Colonia Tetela Del Monte, Cuernavaca, Morelos - 5112019	Morelos	Cuernavaca	Otros proyectos de Inversión	Deporte	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	5112019 - SIE23	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:18.964477; -99.262193, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	9461599.81	9461599.81	9461599.81	9461599.81	9461599.81
2019	2	MOR17170200899899	Proyecto de inversión	2300000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2190814.63}}	Drenaje Sanitario Calle Sauce, Colonia Lomas De Ahuatlan, Cuernavaca, Morelos. - 5593069	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	5593069 - SIE13	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:18.948759; -99.252264, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	2190814.63	2190814.63	2190814.63	2190814.63	2190814.63
2019	2	MOR17170300960063	Proyecto de inversión	3744519	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3744519.0, modificado:3620124.44}}	Pavimento Asfáltico En Calle En Av. Nacional, Santa María Ahuacatlán En El Municipio De Cuernavaca, Morelos - 5112217 - 2379	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	2379 - SIE36	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geot1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:(18.991689; -99.258337) (18.991191; -99.257922), lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	3620124.44	3620124.44	3620124.44	3620124.44	3620124.44

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR17170401005238	Proyecto de inversión	126993.56	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126993.56, modificado:126993.56}}	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Los Amates - 294157	Morelos	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	294157	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL CARRETERA FEDERAL 11 INTERIOR 11 COLONIA TETECALA, 62620 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL ALPUYECA GRUTAS Y CALL, lon:-99.40584424, lat:18.72898356}}	13-03-2017	14-04-2017	126993.56	126993.56	126993.56	126993.56	126993.56
2019	2	MOR17170401006145	Proyecto de inversión	1587398.82	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587398.82, modificado:2087565.75}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Lirio Ejido Noche Buena Narciso Adelfa Geranio Y Del Paraíso - 305253	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	305253	N	2084	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LIRIO EJIDO, NOCHE BUENA, NARCISO, ADELFA, GERANIO Y DEL PARAISO COLONIA MILPILLAS, 62387 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE CEDRO Y CAL, lon:-99.18575286, lat:18.94214359}}	15-12-2017	31-12-2017	2087565.75	2087565.75	2087565.75	2087565.75	2087565.75
2019	2	MOR17170401006151	Proyecto de inversión	1058823.54	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058823.54, modificado:1037554.19}}	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Colonias Segunda Etapa - 304351	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	304351	N	53	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:36, direccion:CALLE PALO ESCRITO MIGUEL HIDALGO, AZCAPOTZALCO, AMATES, FRESNO, LIRIOS SIN NOMBRE, CEREZOS, LIMÓN COLONIA LA UNIÓN, 62037 LA UNIÓN, CUERNAVACA MORELO, lon:-99.2512946, lat:18.90151428}}	11-12-2017	31-12-2017	1037554.19	1037554.19	1037554.19	1037554.19	1037554.19
2019	2	MOR17170401051897	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1085663.07}}	Introducción D Servicios Básicos De Infraestructura Basica En Calle Dalías	Morelos	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	DOP-R23-1722-03-2017	N	600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:795.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:24, direccion:UBICADA EN CALLE DALIAS, lon:-99.387222, lat:18.735}}	13-12-2017	01-01-2018	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
2019	2	MOR18180101071992	Proyecto de inversión	1100000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1085663.07}}	Construcción De Aula Audivisual En Escuela Secundaria Técnica, Número 4, Col. Azteca, Temixco, Morelos /	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMIXCO	PDR-02/2018, 1092	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:87.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:(18.842279; -99.234688) (18.842299; -99.234685), lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-01-2018	01-12-2018	1085663.07	1085663.07	1085663.07	1085663.07	1085663.07
2019	2	MOR18180101073074	Proyecto de inversión	962180.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962180.75, modificado:951596.76}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Rehabilitación De Cancha Fut7 Unidad Fidel Diaz, Municipio De Yecapixtla /	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	1088	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1728.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:(18.873202; -98.863182), lon:-98.868144, lat:18.86342}}	01-01-2018	01-12-2018	951596.76	951596.76	951596.76	951596.76	951596.76
2019	2	MOR18180101078135	Proyecto de inversión	4337671	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4337671.0, modificado:4333333.51}}	Construcción De Camellón Central E Iluminación De Carretera La Perseverancia Yauatepec, Morelos	Morelos	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	1	N	10000	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CARRETERA LA PERSEVERANCIA, lon:-99.060555, lat:18.885833}}	31-03-2018	01-12-2018	4333333.51	4333333.51	4333333.51	4333333.51	4333333.51
2019	2	MOR18180201105667	Proyecto de inversión	980005.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980005.04, modificado:979505.04}}	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Jazmines Jazmin Y Casahuate - 116075	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMIXCO	116075	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:384.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA LA JAZMINES COLONIA LA RIVERA, 62586 TEMIXCO, MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JUAN N ALVAREZ, lon:-99.22934652, lat:18.81229841}}	18-06-2018	01-12-2018	979505.04	979505.04	979505.04	979505.04	979505.04

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201105673	Proyecto de inversión	935135.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935135.55, modificado:934696.7}}	Rehabilitación De Biblioteca Candelaria Juárez Jardon - 107649	Morelos	Temixco	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMIXCO	107649	N	300	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:185.24}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA ALTA PALMIRA, 62583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TAXCO CUERNAVACA Y LA ALTURA DEL PUENTE DEL POLLO, lon:-99.22828093, lat:18.87185311}}	02-07-2018	01-12-2018	934696.7	934696.7	934696.7	934696.7	934696.7
2019	2	MOR18180201105682	Proyecto de inversión	324710.4	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324710.4, modificado:323928.85}}	Construcción De Interconexión De Pozo De Santa Ursula A Línea De Conducción De Av Aeropuerto Col Santa Ursula - 102428	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMIXCO	102428	N	1200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:172.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:AV AEROPUERTO COL SANTA URSULA, 62595 COL SANTA URSULA, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE TULPANES Y CALLE LOS SABINOS, AV AEROPUERTO EL SITIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A UNA DISTANCIA DE 4.00 KM DEL AEROPUERTO , lon:-99.27776728, lat:18.89031102}}	02-07-2018	01-12-2018	323928.85	323928.85	323928.85	323928.85	323928.85
2019	2	MOR18180201105684	Proyecto de inversión	564476.29	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564476.29, modificado:563976.29}}	Construcción De Red De Electrificación En Calle Puebla - 117332	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMIXCO	117332	N	150	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:44, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA ETERNA PRIMAVERA, 62595 ETERNA PRIMAVERA, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE GUERRERO, CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL AEROPUERTO DE CUERNAVACA MORELOS, lon:-99.26095054, lat:18.84300102}}	31-07-2018	01-12-2018	563976.29	563976.29	563976.29	563976.29	563976.29
2019	2	MOR18180201105928	Proyecto de inversión	2176001.43	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176001.43, modificado:2165121.43}}	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable - 53654	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	53654	N	4846	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLES GRANDES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62080 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE SIN NOMBRE SE UBICA EN LA COLONIA EL AJONJOLINAR DE LA DELEGACIÓN LAZARO CARDENAS MUY CER, lon:-99.24656305, lat:18.84564348}}	21-05-2018	21-08-2018	2165121.43	2165121.43	2165121.43	2165121.43	2165121.43
2019	2	MOR18180201135998	Proyecto de inversión	848676.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848676.61, modificado:839341.16}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Centro Recreativo Yecapixtla, Yecapixtla Morelos)	Morelos	Yecapixtla	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	30PDR-04-2018	N	600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Tres Norte,, Yecapixtla, Morelos, México, lon:-98.9026626, lat:18.8841024}}	01-01-2018	01-12-2018	839341.16	839341.16	839341.16	839341.16	839341.16

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201141233	Proyecto de inversión	2296800	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296800.0, modificado:2294503.2}}	Construccion De Barda Perimetral De Claustro Universitario	Morelos	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	-	N	1000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE BUENA VISTA COLONIA BUENA VISTA, lon:-99.060555, lat:18.885833}}	01-06-2018	01-08-2018	2294503.2	2294503.2	2294503.2	2294503.2	2294503.2
2019	2	MOR180301306156	Proyecto de inversión	2662761	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2662761.0, modificado:2622819.59}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PRIMAVERA ZENZONTLE FAISAN PRIVADA DEL AGUILA Y CALLE AHUATEPEC - 168408	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	168408	N	3289	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:672.0, meta_modificada:672.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA ZENZONTLE, FAISAN, PRIVADA DEL AGUILA Y AHUATEPEC INTERIOR DOMICILIO COLONIA LOMA BONITA, 62808CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE PERICOS AUSTRALIANOS Y CALLE FLAMINGOS, CARRETERA MEXICO-ACAPULCO SE UBICA EN LA COLONIA LOMA, lon:-99.21218598, lat:18.95800716}}	06-06-2018	04-08-2018	2622819.59	2622819.59	2622819.59	2622819.59	2622819.59
2019	2	MOR180401431265	Proyecto de inversión	538611.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538611.73, modificado:535918.67}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES ARQUITECTOS SEDESOL Y LOMA BONITA - 321381	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	321381	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ARQUITECTOS DE SEDESOL Y LOMA BONITA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, 62340 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE PERICOS AUSTRALIANOS Y , CALLE J. GUADALUPE JUÁREZ SE UBICA EN LA COLONIA BOSQU, lon:-99.21124677, lat:18.95505669}}	07-06-2018	04-09-2018	535918.67	535918.67	535918.67	535918.67	535918.67
2019	2	MOR180401433588	Proyecto de inversión	97089.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97089.64, modificado:96869.14}}	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PRIVADA LAS MORAS - 334110	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	334110	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA LAS MORAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS GRANJAS, 62460 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO SE UBICA EN LA COLONIA LAS GRANJAS AL ORIENTE DEL MUNI, lon:-99.20108392, lat:18.90831459}}	30-10-2018	18-12-2018	96869.14	96869.14	96869.14	96869.14	96869.14
2019	2	MOR180401434500	Acción	683993.18	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683993.18, modificado:682154.08}}	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 340795	Morelos	Temixco		Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMIXCO	340795	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-03-2018	31-12-2018	682154.08	682154.08	682154.08	682154.08	682154.08
2019	2	MOR180401501366	Adquisición	3136574.77	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136574.77, modificado:3136574.77}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS (UPEMOR)	Morelos	Jiutepec	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	11-ZU-0214-2018/400168	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.0, meta_modificada:741.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:61, direccion:México 160 198, Lomas del Texcal, Progreso, Mor., México, lon:-99.14096832, lat:18.89114199}}	01-06-2018	29-08-2018	3136574.77	3136574.77	3136574.77	3136574.77	3136574.77

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201551531	Proyecto de inversión	88391.96	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88391.96, modificado:88391.96}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA HERNÁN CORTES ATLACHOLOAYA CENTRO MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 103842	Morelos	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	103842	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:67.01, meta_modificada:67.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:PRIVADA HERNÁN CORTES INTERIOR SN PUEBLO ATLACHOLOAYA, 62790 ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE AMÉRICA CENTRAL, CALLE MARQUEZ EL PROYECTO SE UBICA A 30 METROS DEL JARDÍN CENTRAL DEL SOBRE CALLE HERNÁN CO, lon:-99.22703649, lat:18.74317102}}	13-05-2019	31-07-2019	88391.96	88391.96	88391.96	88391.96	88391.96
2019	2	MOR190201552697	Proyecto de inversión	734001.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734001.01, modificado:734001.01}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ALDAMA PRIMERA ETAPA - 106723	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA	106723	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.1, meta_modificada:688.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO AMADOR SALAZAR, 62776 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES ALLENDE Y NICOLAS BRAVO, lon:-99.18030723, lat:18.71110819}}	15-04-2019	30-06-2019	734001.01	734001.01	734001.01	734001.01	734001.01
2019	2	MOR16160300732438	Proyecto de inversión	450000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:440096.0}}	Rehabilitación De Baños Y Rehabilitación Eléctrica En 8 Aulas, Escuela Secundaria Federal No. 2 Francisco González Bocanegra, Col. Altavista, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	Morelos	Cuernavaca	Otros proyectos de Inversión	Educación	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SI607	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Col. Altavista, perteneciente al Municipio de Cuernavaca, Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	01-09-2016	01-12-2016	440096	440096	440096	440096	440096
2019	2	MOR17170200887968	Proyecto de inversión	1733915.32	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733915.32, modificado:1711879.53}}	Construcción De Andador, Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Calle Ignacio Comonfort	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMIXCO	PDR-08/2017	N	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:858.66}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Ignacio Comonfort.8, 62583, Temixco, Morelos, México, lon:-99.2289548, lat:18.8615555}}	18-07-2017	01-12-2017	1711879.53	1711879.53	1711879.53	1711879.53	1711879.53
2019	2	MOR17170200898259	Proyecto de inversión	3641355	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3641355.0, modificado:3528948.66}}	Pavimento Asfáltico En Caliente Calle Francisco I. Madero, Colonia Miraval, Cuernavaca, Morelos - 5112555	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	5112555 - SI619	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:INICIO ENTRE CALLE PERICON; 18.93648; -99.238107 FINAL ENTRE CALLE CUAUTLA; 18.932806; -99.237785, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	3528948.66	3528948.66	3528948.66	3528948.66	3528948.66
2019	2	MOR17170200898262	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:958161.46}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Callejón De Los Amates, Tetela Del Monte, Cuernavaca, Morelos. - 5592871	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	5592871 - SI614	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:INICIO CALLE POPOTLA; 18.967419; -99.267858 FINAL CALLE DE LA CRUZ, 18.969266; -99.265509, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	958161.46	958161.46	958161.46	958161.46	958161.46

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR17170200900747	Proyecto de inversión	2849842	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2849842.0, modificado:2761772.98}}	Pavimento Asfáltico En Caliente Calle Rio Balsas, Colonia Mojonera, Cuernavaca, Morelos - 5112341	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	5112341 - S1615	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:INICIO ENTRE CALLE AZALEA; 18.972078; -99.24496 FINAL ENTRE CALLE NARDO; 18.972088; -99.24363, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	2761772.98	2761772.98	2761772.98	2761772.98	2761772.98
2019	2	MOR00170300931862	Proyecto de inversión	869539.21	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869539.21, modificado:869539.21}}	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica De Baja Tensión En Calle Juan Alvarez - 104197	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	104197	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ PUEBLO JONACATEPEC DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, MORELOS ENTRE CALLE JIMENEZ VILLAGRAN Y CALLE, lon:-96.80526341, lat:18.68251876}}	06-02-2017	07-04-2017	869539.21	869539.21	869539.21	869539.21	869539.21
2019	2	MOR17170401005235	Proyecto de inversión	357638.38	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357638.38, modificado:357638.38}}	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Tecolotes - 293857	Morelos	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	293857	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CUAUTLITA 1 S/N INTERIOR 1 1 EJIDO TETECALA; 62620 TETECALA; TETECALA MORELOS ENTRE CAMINO CAMINO A CUAUTLITA Y CAMINO CALLE CAMPO LA V, lon:-99.385894, lat:18.72817859}}	13-03-2017	14-04-2017	357638.38	357638.38	357638.38	357638.38	357638.38
2019	2	MOR18180101071964	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1480989.56}}	Pavimentación Asfáltica Avenida Brisas De Florida, En El Municipio De Temixco, Morelos /	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMIXCO	PDR-03/2018, 773	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:(TERMINA BRISAS DE FLORIDA, ALTURA CON GASOLINERA; 18.844836; -99.218725) (INICIA EN BRISAS DE FLORIDA ESQUINA BRISAS COZUMEL; 18.846772; -99.220236) , lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-01-2018	01-12-2018	1480989.56	1480989.56	1480989.56	1480989.56	1480989.56
2019	2	MOR18180101076217	Proyecto de inversión	1150322.56	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150322.56, modificado:1148978.01}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Aldaco Cuentepec, Temixco, Morelos	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORTAFI N01/2018	N	1000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:875.53}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ALLENDE Y LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN CUENTEPEC, TEMIXCO, lon:-99.326388, lat:18.860277}}	01-06-2018	01-12-2018	1148978.01	1148978.01	1148978.01	1148978.01	1148978.01
2019	2	MOR18180201105664	Proyecto de inversión	1899759.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899759.39, modificado:1899203.11}}	Ampliación De Red De Electrificación De Varias Calles De La Colonia Morelos - 130834	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMIXCO	130834	N	270	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CHINAMECA COL MORELOS, 62588 TEMIXCO, MORELOS ENTRE FRANCISCO VILLA Y CUAUHTEMOC, EL NORTE SE TOMA LA CALLE FRANCISCO VILLA HASTA LLEGAR AL CRUCE CON LA CALLE CHINAMECA Y DE AHI HASTA LA CALLE DIVISION DEL NORTE , lon:-99.24686735, lat:18.86558666}}	02-07-2018	01-12-2018	1899203.11	1899203.11	1899203.11	1899203.11	1899203.11

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201105681	Proyecto de inversión	1491520.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491520.48, modificado:1490465.63}}	Construccion De Aula Didactica Y Rehabilitacion De Sanitarios En Jardin De Niños Vicente Guerrero Col Santa Ursula - 130288	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMIXCO	130288	N	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:75.89}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:CALLE ORQUIDEA COL SANTA URSULA, 62595 COL SANTA URSULA, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y, SE TOMA EL CAMINO A SANTA URSULA Y EN EL KM 5.2 SE ENCUENTRA LA DERIVACION DE LA CALLE ORQUIDEAS, lon:-99.27368379, lat:18.88119073}}	25-06-2018	01-12-2018	1490465.63	1490465.63	1490465.63	1490465.63	1490465.63
2019	2	MOR18180201105931	Proyecto de inversión	2879935.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2879935.64, modificado:2877542.73}}	Construccion De Tanque Elevado De Agua Potable - 53592	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	53592	N	3289	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA AHUATEPEC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA BONITA, 62080 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE FLAMINGOS, CALLE FAISAN SE UBICA EN LA COLONIA LOMA BONITA COLINDANTE CON LA AUTOPISTA CIUDAD DE MEXICO-CUERNAVACA KM 9, lon:-99.21123141, lat:18.95851655}}	21-05-2018	21-08-2018	2877542.73	2877542.73	2877542.73	2877542.73	2877542.73
2019	2	MOR18180201105937	Proyecto de inversión	1733076.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733076.42, modificado:1723008.19}}	Mejoramiento De Extension De Línea Y Acometida Electrica Para El Bombeo Del Pozo Profundo De Agua Potable - 36237	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	36237	N	4846	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLES GRANDES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACION AMPLIACION LAZARO CÁRDENAS DEL RIO, 62507 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS, CALLE FLAMINGOS SE UBICA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO EN LA AMPLIACION LAZARO CÁRDENAS DE LA COLONIA AJONJOLINAR, lon:-99.24835194, lat:18.84413664}}	28-05-2018	26-07-2018	1723008.19	1723008.19	1723008.19	1723008.19	1723008.19
2019	2	MOR18180201105945	Proyecto de inversión	1350265.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350265.85, modificado:1330011.86}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco I Madero Segunda Etapa - 33176	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	33176	N	600	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MINA CINCO, 62070 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA DURAZNO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO. INGRESANDO POR AVENIDA MORELOS A LA AL, lon:-99.23211401, lat:18.89136296}}	21-05-2018	21-08-2018	1330011.86	1330011.86	1330011.86	1330011.86	1330011.86

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201135569	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Techumbre En Canchas De Usos Múltiples De La Unidad Deportiva La Gran Fuerza De Xochitepec	Morelos	Xochitepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	RAMO GENERAL 23-004/18	N	4200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1111.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-ACAPULCO Y OBREGON, ALPUYECA XOCHITEPEC, C.P. 62790, lon:-99.258055, lat:18.743611}}	04-06-2018	01-08-2018	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
2019	2	MOR18180201136353	Proyecto de inversión	1600000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1582399.79, modificado:1582399.79}}	Proyectos De Infraestructura Social En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Construcción De Techumbre Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano En Yauatepec)	Morelos	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	-	N	1000	{meta1: {unidad_medida:Lot, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ESTHER CASARIEGO SN BARRIO DE RANCHO NUEVO, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1582399.79	1582399.79	1582399.79	1582399.79	1582399.79
2019	2	MOR18180201136652	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1493243.58}}	Construcción De Aula De Medios En La Secundaria Federal Miguel Salinas No. 10, Poblado De Acapatzingo, Cuernavaca Morelos	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Poblado de Acapatzingo, Cuernavaca Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	1493243.58	1493243.58	1493243.58	1493243.58	1493243.58
2019	2	MOR180401424075	Proyecto de inversión	1548627.62	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548627.62, modificado:1542461.47}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES CANARIOS PERICOS ZENZONTLE JILGUEROS Y ANTONIO RIVAPALACIO LOPEZ - 305785	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	305785	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:CALLE CANARIOS PERICOS, ZENZONTLE, JILGUEROS Y ANTONIO RIVAPALACIO LOPEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA UNIÓN, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE PALO ESCRITO, CALLE ROBLES SE UBICA EN LA COLONIA, lon:-99.25078769, lat:18.89945777}}	06-08-2018	03-11-2018	1542461.47	1542461.47	1542461.47	1542461.47	1542461.47
2019	2	MOR180401490999	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ARCOTECHO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, COL OTILIO MONTAÑO, EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC, MORELOS.	Morelos	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	8840599	N	585	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: , lon:-99.171229, lat:18.922272}}	24-05-2018	21-08-2018	1483500	1483500	1483500	1483500	1483500
2019	2	MOR180401503661	Adquisición	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	CONSTRUCCION DE COMPUAULA EN EL EMSAD 05 HUEYAPAN	Morelos	Tetela del Volcán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	22-ZU-0396-2018/400276	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:110.0, meta_modificada:110.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:Amayuca - Tlascotepec, San Bartolo, 62810 Hueyapan, Mor., lon:-98.730066, lat:18.893525}}	13-12-2018	12-03-2019	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
2019	2	MOR190201546325	Proyecto de inversión	514891.8	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514891.8, modificado:514891.8}}	BALIZAMIENTO Y COLOCACION DE VIALETAS EN TRAMOS CARRETEROS - 92975	Morelos	Janitelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JANITELCO	92975	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.18, meta_modificada:25.18}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE C TRAMO AMAYUCA - JONACATEPEC KILOMETRO 0 + 100 PUEBLO AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANITELCO MORELOS ENTRE AVENIDA MORELOS ORIENTE Y AVENIDA SAN JOSE MARIA ESCRIBA, EL PUNTO DE PARTIDA INICIA EN LA GLORI, lon:-98.79471504, lat:18.72285407}}	04-02-2019	22-02-2019	514891.8	514891.8	514891.8	514891.8	514891.8

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201550354	Proyecto de inversión	261424.22	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261424.22, modificado:261424.22}}	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE COL LOMA BONITA - 100895	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	100895	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:CALLE LA CARTONERA COLONIA LOMA BONITA, 62826 YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE TABACHINES Y CALLE BUGAMBILIAS, EN EL INTERIOR DE LA COLONIA, lon:-98.91324069, lat:18.81542009}}	25-02-2019	25-03-2019	261424.22	261424.22	261424.22	261424.22	261424.22
2019	2	MOR190201553798	Proyecto de inversión	54246.19	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54246.19, modificado:54246.19}}	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE TRAMO TECNOLÓGICO CARR LA CARTONERA DE LA COL LOMA BONITA - 109303	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	109303	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:AVENIDA CARRETERA LOS CERRITOS COLONIA LOMA BONITA, 62826 LOMA BONITA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CAMINO A LOS TEMECATES Y CAMINO CARRETERA LA CARTONERA, DEL TRAMO DEL TECNOLÓGICO HASTA LA ENTRADA DE LA COLONIA LOMA BONITA, lon:-98.9187214, lat:18.81804804}}	03-04-2019	07-05-2019	54246.19	54246.19	54246.19	54246.19	54246.19
2019	2	MOR17170200899090	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:958149.15}}	Ampliación De Ayudantía Municipal En Tlaltenango, Cuernavaca Morelos, - 5593515	Morelos	Cuernavaca	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	5593515 - Si618	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:18.946084; -99.243351, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	958149.15	958149.15	958149.15	958149.15	958149.15
2019	2	MOR17170401005234	Proyecto de inversión	150000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	Rehabilitación De Drenaje En Av Juárez Y Limpieza De Colectores - 293971	Morelos	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	293971	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. JUAREZ 25 25 INTERIOR 25 25 COLONIA TETECALA, 62620 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE VIC GUERRERO Y CALLE TABACHINES, CALLE JAZMINEZ, lon:-99.39128427, lat:18.73074891}}	06-11-2017	30-11-2017	150000	150000	150000	150000	150000
2019	2	MOR00170401005523	Proyecto de inversión	307724.55	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307724.55, modificado:307724.55}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Melchor Ocampo De Tetelilla Segunda Etapa - 214396	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	214396	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA TETELILLA, 62940 TETELILLA, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE ANTIGUA A JONACATEPEC, lon:-98.77272396, lat:18.61136436}}	10-07-2017	08-08-2017	307724.55	307724.55	307724.55	307724.55	307724.55
2019	2	MOR171704010053801	Proyecto de inversión	2892986.27	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892986.27, modificado:2887766.37}}	Rehabilitación De Techumbre E Instalaciones De La Unidad Deportiva Gloria Almada De Bejarano, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Si637	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	31-10-2017		2887766.37	2887766.37	2887766.37	2887766.37	2887766.37
2019	2	MOR18180101075805	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino De Saca En Texcala, Yecapixtla, Morelos	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	30FFI-01-2018	N	1441	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:974.69}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:Calle Morelos, Texcala, Yecapixtla Morelos, lon:-98.794722, lat:18.934444}}	01-06-2018		1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201105671	Proyecto de inversión	1251343.69	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251343.69, modificado:1250674.45}}	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Portugal - 117461	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMIXCO	117461	N	140	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:287.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PORTUGAL COLONIA SANTA MONICA, 62590 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA SANTA URSULA Y CALLE VENEZUELA, CALLE PARAGUAY TOMANDO AVENIDA SANTA URSULA SOBRE LA COL-SANTA MONICA, lon:-99.25499543, lat:18.84027214}}	02-07-2018	01-12-2018	1250674.45	1250674.45	1250674.45	1250674.45	1250674.45
2019	2	MOR18180201105935	Proyecto de inversión	141068	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141068.0, modificado:140560.37}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada Victor Rosas - 36314	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	36314	N	120	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR ROSAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVA SANTA MARIA, 62028 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE COPAL Y CALLE LAS ROSAS, CALLE LAUREL UBICADO AL SUR DEL MUNICIPIO CERCANO A LA COLONIA LAGUNILLA DEL SALTO A APROXIMADAMENTE U, lon:-99.24806306, lat:18.91381156}}	28-05-2018	25-08-2018	140560.37	140560.37	140560.37	140560.37	140560.37
2019	2	MOR18180201105938	Proyecto de inversión	165647.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165647.67, modificado:165114.86}}	Mejoramiento De Sanitarios En El Jardín De Niños Andres Quintana Roo - 35988	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	35988	N	200	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62466 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE VILLA DE AYALA Y CALLE ANEQUEUILCO, CALLE ZEFERINO ORTEGA UBICADO AL ORIENTE DEL MUNICIPIO CERCANA A LA AUTOPISTA CHILPANCINGO-, lon:-99.20335239, lat:18.91211038}}	28-05-2018	25-08-2018	165114.86	165114.86	165114.86	165114.86	165114.86
2019	2	MOR18180201135778	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1186800.0}}	Construcción De Techumbre Tipo Iniehm Kinder De Col. Jardín Juárez, Jiutepec, Morelos.	Morelos	Jiutepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO JUITEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.-020-2018	N	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1186800	1186800	1186800	1186800	1186800
2019	2	MOR18180201135835	Proyecto de inversión	1600000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1582399.79}}	Proyectos De Infraestructura Social En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Construcción De Techumbre En Esc. Sec. Tec. No. 7, .)	Morelos	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	-	N	500	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:CARR YAUTEPEC-TLAYACAPAN POBLADO DE OAXTEPEC, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1582399.79	1582399.79	1582399.79	1582399.79	1582399.79
2019	2	MOR18180201136543	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:995740.67}}	Construcción De Techumbre En La Ayudantía De Santa María Ahuacatlán	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Santa Maria Ahuacatlán, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-05-2018	01-12-2018	995740.67	995740.67	995740.67	995740.67	995740.67

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201136723	Proyecto de inversión	1253796	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253796.0, modificado:1251323.45}}	Reencarpetamiento De Pavimento Asfáltico En Calle Hernán Cortés, Colonia Vista Hermosa, Delegación Benito Juárez, Cuernavaca, Morelos	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2502.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Hernán Cortés, Colonia Vista Hermosa, Delegación Benito Juárez, Cuernavaca, Morelos, lon: 99.234166, lat:18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	1251323.45	1251323.45	1251323.45	1251323.45	1251323.45
2019	2	MOR180301392784	Proyecto de inversión	2084028	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084028.0, modificado:2084028.0}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ - 277583	Morelos	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	277583	N	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3913.0, meta_modificada:3913.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:57, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MODESTO RANGEL, 62766COLONIA MODESTO RANGEL, EMILIANO ZAPATA MORELOSENTRE CALLE EXHACIENDA DE DOLORES Y CALLE JUAREZ LA OBRA INICIA EN CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON LA CALLE EXHACIENDA DE DOLORES Y TERMINA EN ESQUIN, lon:-99.18534452, lat:18.82734025}}	20-04-2018	20-07-2018	2084028	2084028	2084028	2084028	2084028
2019	2	MOR180401470573	Proyecto de inversión	513548.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513548.16, modificado:513528.16}}	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EL MIRADOR - 416369	Morelos	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	416369	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:137, direccion:CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO LEONEL, 62735 AMPLIACIÓN ÁLVARO LEONEL (REVOLUCIÓN DEL SUR), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE ESCONDDA, CALLE DE LAS ROSAS TOMANDO LA CARRETERA CUERNAVACA CUAUTLA A MANO , lon:-99.11344616, lat:18.88773018}}	30-07-2018	01-09-2018	513528.16	513528.16	513528.16	513528.16	513528.16
2019	2	MOR180401500511	Proyecto de inversión	9932340	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9932340.0, modificado:9898146.48}}	CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN TRAMO DE LA CARRETERA YAUTEPEC-OACALCO 2DA. ETAPA	Morelos	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	2	N	2500	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carr Yauatepec-Tlayacapan, Oacalco Mor., México, lon:-99.0329655, lat:18.9243663}}	26-09-2018	24-12-2018	9898146.48	9898146.48	9898146.48	9898146.48	9898146.48
2019	2	MOR190201546611	Proyecto de inversión	247048.89	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247048.89, modificado:247048.89}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUILLERMO PRIETO SUR - 93371	Morelos	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JANTETELCO	93371	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.7, meta_modificada:324.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO SUR COLONIA CENTRO, 62970 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL DE JANTETELCO CERC, lon:-98.77779949, lat:18.71398399}}	04-02-2019	21-02-2019	247048.89	247048.89	247048.89	247048.89	247048.89

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201546720	Proyecto de inversión	440887.27	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440887.27, modificado:440887.27}}	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GUILLERMO PRIETO SUR - 93498	Morelos	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JANTELCO	93498	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.2, meta_modificada:279.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO SUR COLONIA CENTRO, 62970 JANTELCO, JANTELCO MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GUILLERMO PRIETO SUR A UN COSTADO DE LA PRESIDE, lon:-98.77780085, lat:18.71397473}}	11-02-2019	06-03-2019	440887.27	440887.27	440887.27	440887.27	440887.27
2019	2	MOR190201547516	Proyecto de inversión	1278155.28	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278155.28, modificado:1278155.28}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUILLERMO PRIETO SUR - 94668	Morelos	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE JANTELCO	94668	S	0	{meta1: {unidad_medida:Cuadrados, meta:1658.5, meta_modificada:1658.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO SUR COLONIA CENTRO, 62970 JANTELCO, JANTELCO MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CERCA DEL PARQUE Y L, lon:-98.77780185, lat:18.71396754}}	11-03-2019	03-05-2019	1278155.28	1278155.28	1278155.28	1278155.28	1278155.28
2019	2	MOR190201555474	Proyecto de inversión	44068.4	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44068.4, modificado:44068.4}}	MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL DESAZOLVE CDA DOCE DE DICIEMBRE COL MEXQUEMECA - 113075	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	113075	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA MEXQUEMECA, 62827 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SALTO DE AGUA, UNA CUADRA ANTES DE LA CALLA AYUDANTIA, lon:-98.85356781, lat:18.87542869}}	20-05-2019	01-07-2019	44068.4	44068.4	44068.4	44068.4	44068.4
2019	2	MOR00160200687855	Proyecto de inversión	1331600.52	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331600.52, modificado:874432.96}}	Pavimentacion Banquetas Y Guarniciones En Calle Tepoztlan - 137672	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO	137672	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TEPOZTLAN PUEBLO JONACATEPEC, 62930 JONACATEPEC, JONACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE YECAPIXTLA Y CALLE ZACATEPEC, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA ENTRE CALLE YECAPIXTLA Y CALLE ZACATEPEC A UN COSTADO DE LA CARRETERA CUAUTLA-AXOCHIAPAN, lon:-98.80322267, lat:18.69445339}}	25-01-2016	24-04-2016	874432.96	874432.96	874432.96	874432.96	874432.96

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR00170300931864	Proyecto de inversión	145000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}}	Construcción De Colector Y Drenaje Pluvial En Calle Independencia Y Julian Pacheco - 106317	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	106317	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TETELILLA, 62940 TETELILLA, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE 5 MAYO Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ SE ENC, lon:-98.77762084, lat:18.61508771}}	17-04-2017	17-05-2017	145000	145000	145000	145000	145000
2019	2	MOR00170300931866	Proyecto de inversión	478227.68	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478227.68, modificado:478227.68}}	Sustitución De Tecnología En Iluminación Urbana En La Localidad De Tetelilla - 104237	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	104237	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:PUEBLO TETELILLA, 62940 TETELILLA, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE Y SE REALIZO CAMBIO DE LUMINARIA EN LA COMUNIDAD DE TETELILLA PERTENEC, lon:-98.77484207, lat:18.61408112}}	13-03-2017	12-05-2017	478227.68	478227.68	478227.68	478227.68	478227.68
2019	2	MOR17170401006916	Proyecto de inversión	1468402.73	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468402.73, modificado:1465711.13}}	Rehabilitación De Drenaje En Calle Veinte De Noviembre Dieciocho De Marzo Y Privada Vista Hermosa - 286471	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	286471	N	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:130, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 18 DE MARZO Y PRIVADA VISTA HERMOSA COLONIA BENITO JUÁREZ (LAGUNILLA), 62037 COLONIA BENITO JUÁREZ, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CAL, lon:-99.23954349, lat:18.90198495}}	13-11-2017	31-12-2017	1465711.13	1465711.13	1465711.13	1465711.13	1465711.13
2019	2	MOR17170401053794	Proyecto de inversión	8999270.51	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8999270.51, modificado:8988921.43}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles En El Poblado De Chamilpa	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	51639	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	29-12-2017		8988921.43	8988921.43	8988921.43	8988921.43	8988921.43
2019	2	MOR18180101072843	Proyecto de inversión	418249	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418249.0, modificado:406437.06}}	Construcción De Pavimento Asfáltico Calle Magnolia, / Cuernavaca, Morelos. /	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1095	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:(MIRADOR; 18.968322; -99.256671) (JAZMIN; 18.967045; -99.256095) lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	406437.06	406437.06	406437.06	406437.06	406437.06
2019	2	MOR18180201105677	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999449.99}}	Construcción De Red De Electrificación Varias Calles En La Colonia Benito Juárez - 133401	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMIXCO	133401	N	200	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE MIRADOR COLONIA BENITO JUÁREZ, 62593 BENITO JUÁREZ (LA MONERA), TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE SAN RAMON, lon:-99.2691234, lat:18.6156258}}	02-07-2018	01-12-2018	999449.99	999449.99	999449.99	999449.99	999449.99

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201106946	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1493751.02}}	Ampliación De Drenaje Sanitario En Camino Antiguo A Santa Martha Primera Etapa - 53043	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	53043	N	1137	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:107, direccion:CALLE CAMINO ANTIGUO A SANTA MARTHA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CERRITOS DE GARCÍA, 62324 CERRITOS DE GARCÍA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE LAJUREL Y CALLE OYAMEL, CALLE GUACAMAYAS SE UBICA EN LA COLONIA CERRITOS DE GARCÍA AL NOR-ORIENTE DEL , lon:-99.18301539, lat:18.9515867}}	21-05-2018	21-08-2018	1493751.02	1493751.02	1493751.02	1493751.02	1493751.02
2019	2	MOR18180201106493	Proyecto de inversión	551000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551000.0, modificado:551000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Altamirano Colonia Jardín Juárez En El Municipio De Jiutepec Morelos - 94703	Morelos	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	94703	N	171	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:190.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE ALTAMIRANO INTERIOR S/N COLONIA JARDÍN JUÁREZ, 62576 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VERACRUZ, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA IGLESIA DEL SEÑOR DE LA COSECHA, lon:-99.1398894, lat:18.8793217}}	01-03-2018	31-12-2018	551000	551000	551000	551000	551000
2019	2	MOR18180201136539	Proyecto de inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4940055.0}}	Proyectos De Infraestructura Urbana En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Rehabilitación De Avenida Estacion Vieja, Del Poblado De Oaxtepec)	Morelos	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	-	N	10000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:AVENIDA ESTACION VIEJA, DEL POBLADO DE OAXTEPEC, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	4940055	4940055	4940055	4940055	4940055
2019	2	MOR18180201136530	Proyecto de inversión	1209142	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209142.0, modificado:1207932.86}}	Techado De Cancha De Usos Múltiples, Colonia Primero De Mayo	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Colonia Primero de Mayo, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-05-2018	01-12-2018	1207932.86	1207932.86	1207932.86	1207932.86	1207932.86
2019	2	MOR18180201136686	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2494434.92}}	Construcción De Muro De Contención En Calle Lidio Mancilla, Colonia Lázaro Cárdenas, Poblado De Chipiltan, Cuernavaca Morelos	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Colonia Lázaro Cárdenas, Poblado de Chipiltan, Cuernavaca Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	2494434.92	2494434.92	2494434.92	2494434.92	2494434.92
2019	2	MOR18180201136695	Proyecto de inversión	1253160	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253160.0, modificado:1250338.3}}	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Ocuitlan Del Poblado De Tetela Del Monte, Cuernavaca, Morelos	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Ocuitlan del Poblado de Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	1250338.3	1250338.3	1250338.3	1250338.3	1250338.3
2019	2	MOR18180201136764	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994512.17}}	Rehabilitación De La Ayudantía Municipal Del Poblado De Chapultepec, Cuernavaca Morelos	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ayudantía Municipal del Poblado de Chapultepec, Cuernavaca Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	994512.17	994512.17	994512.17	994512.17	994512.17

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201141541	Proyecto de inversión	6001921.14	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6001921.14, modificado:5993421.13}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Chichen Itza Y Caminante Del Mayab, Colonia Granjas Mérida, Municipio De Temixco, Morelos	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMIXCO	PR-01/2018	N	2500	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3984.54)}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLES CHICHEN ITZA Y CAMINANTE DEL MAYAB, COLONIA GRANJAS MÉRIDA, CP 62585, TEMIXCO, lon:-99.227222, lat:18.854444}}	17-07-2018	01-12-2018	5993421.13	5993421.13	5993421.13	5993421.13	5993421.13
2019	2	MOR180301302569	Proyecto de inversión	3500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3499125.48}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VARIAS CALLES DE LA SECCION MINAS PRIMERA ETAPA COLONIA LOMAS DEL CARRIL - 148500	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMIXCO	148500	N	214	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:383.599)}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:60, direccion:CALLE 8 DE MAYO COLONIA LOMAS DEL CARRIL, 62583, LOMAS DEL CARRIL, TEMIXCO MORELOSENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE ESMER ROSAS DEL CENTRO DE TEMIXCO SE TOMA LA AVENIDA GUADALUPE HACIA LAS MINAS HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 DE DICIEMBRE SE DERIVA, lon:-99.23702631, lat:18.86798674}}	02-07-2018	31-12-2018	3499125.48	3499125.48	3499125.48	3499125.48	3499125.48
2019	2	MOR180301305760	Proyecto de inversión	2559621.45	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559621.45, modificado:2534025.36}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA UNO Y TRES PRIVADA NOCHE BUENA CALLES AMATES Y POTRERITOS - 166610	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	166610	N	500	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADAS 1 Y 3 PRIVADA NOCHE BUENA CALLE AMATES Y POTRERITOS INTERIOR DOMICILIO COLONIA TETELA DEL MONTE, 62130, CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOSENTRE CALLE OCUILAN Y CALLE POPOTLA, CALLE DE LOS AMATES UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA COL, lon:-99.26705741, lat:18.96914661}}	10-05-2018	08-07-2018	2534025.36	2534025.36	2534025.36	2534025.36	2534025.36
2019	2	MOR180301306296	Proyecto de inversión	1758065	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758065.0, modificado:1750090.97}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES COLIBRI CANARIOS GOLONDRINAS COQUENAS GORRIONES GAVIOTAS GARZAS FRESNO JAZMIN EUCALIPTO HALCON Y - 169311	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	169311	N	1171	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2173.0, meta_modificada:2173.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:CALLE COLIBRI CANARIOS, GOLONDRINAS, COQUENAS, GORRIONES, GAVIOTAS, GARZAS, FRESNO, JAZMIN, EUCALIPTO, HALCON Y PALOMA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 62324, COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, CUERNAVACA MORELOSENTRE CALLE VIADUCTO PEMEX Y CALLE TULIPANES, CALLE, lon:-99.1864713, lat:18.9523426}}	01-08-2018	31-10-2018	1750090.97	1750090.97	1750090.97	1750090.97	1750090.97
2019	2	MOR180301390199	Proyecto de inversión	9499395	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9499395.0, modificado:9394901.65}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE EVARISTO NAVA LOC. COL. CENTRO MUNICIPIO DE YECAPITLA, MORELOS	Morelos	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YECAPITLA		S	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0)}	2	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EVARISTO NAVA, lon:-98.868144, lat:18.88342}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EVARISTO NAVA, lon:-98.868144, lat:18.88342}}	17-10-2018	31-12-2018	9394901.65	9394901.65	9394901.65	9394901.65	9394901.65

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180401453239	Proyecto de inversión	674804.48	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674804.48, modificado:831699.28}}	CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS EN VARIAS COLONIAS - 396535	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	396535	S	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO SEGUNDA PRIVADA 10 DE DICIEMBRE Y PRIVADA LAS MORAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS GRANJAS, 62460 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE 10 DE DICIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO SE UBIC, lon:-99.20100898, lat:18.90808942}}	30-10-2018	19-12-2018	831699.28	831699.28	831699.28	831699.28	831699.28
2019	2	MOR180401485442	Proyecto de inversión	886095	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886095.0, modificado:886095.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA TOMA - 434118	Morelos	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	434118	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA TOMA COLONIA CENTRO, 62760 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE AVENIDA NO REELECCION Y CALLE CRISTOBAL COLON, LA OBRA SE INICIA EN CALLE DE LA TOMA ESQUINA NO REELECCION Y TERMINA EN LA CALLE CRISTOBAL COLON., lon:-99.1830631, lat:18.84204911}}	04-10-2018	12-11-2018	886095	886095	886095	886095	886095
2019	2	MOR190201546671	Proyecto de inversión	154511.3	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154511.3, modificado:154511.3}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO SEGUNDA ETAPA - 93442	Morelos	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JANTETELCO	93442	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO CERC, lon:-98.7999685, lat:18.72620373}}	04-02-2019	15-03-2019	154511.3	154511.3	154511.3	154511.3	154511.3
2019	2	MOR190201548353	Proyecto de inversión	108689.95	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108689.95, modificado:108689.95}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSE PERDIZ - 95785	Morelos	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JANTETELCO	95785	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JOSE PERDIZ COLONIA CENTRO, 62970 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE SAN JUAN, CALLE MARIANO MATAMOROS LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COL. MANUEL ALARCÓN O TAMB, lon:-98.77226878, lat:18.71734238}}	24-04-2019	11-05-2019	108689.95	108689.95	108689.95	108689.95	108689.95

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201551400	Proyecto de inversión	350304.2	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350304.2, modificado:350304.2}}	CONSTRUCCIÓN Y O REHABILITACIÓN DE DRENAJE CALLE REFORMA - 103467	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	103467	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.5, meta_modificada:89.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE CALLE REFORMA COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL JOJUTLA -ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, PRIVADA PRIVADA REFORMA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN, lon:-99.18543285, lat:18.69932473}}	01-02-2019	15-02-2019	350304.2	350304.2	350304.2	350304.2	350304.2
2019	2	MOR190201551776	Proyecto de inversión	428228.42	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428228.42, modificado:428228.42}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE LEOPOLDO REYNOSO CENTRO MUNICIPIO DE XOCHITEPEC - 104458	Morelos	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	104458	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:275.0, meta_modificada:275.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LEOPOLDO REYNOSO INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE REPUBLICA DE HONDURAS Y CALLE REPUBLICA DE NICARAGUA, CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA CALLE JOS, lon:-99.23120013, lat:18.78370659}}	13-05-2019	31-07-2019	428228.42	428228.42	428228.42	428228.42	428228.42
2019	2	MOR190201551920	Proyecto de inversión	140442.35	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140442.35, modificado:140442.35}}	CONSTRUCCIÓN Y O REHABILITACIÓN DE DRENAJE CARRETERA JOJUTLACUERNAVACA - 104843	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	104843	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.1, meta_modificada:57.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:AVENIDA JOJUTLA-CUERNAVACA COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL JOJUTLA - CUERNAVACA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA JOJUTLA-CUERN, lon:-99.18450757, lat:18.70437764}}	01-04-2019	30-04-2019	140442.35	140442.35	140442.35	140442.35	140442.35
2019	2	MOR190201553865	Proyecto de inversión	145725	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145725.0, modificado:145725.0}}	PAVIMENTACIÓN CALLE DE LA FORTUNA DE LA LOCALIDAD DE TECAJEC - 109446	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	109446	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:14, direccion:CALLE DE LA FORTUNA PUEBLO TECAJEC, 62825 TECAJEC, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE DE JESUS Y , EN CALLE DE LA FORTUNA, lon:-98.81724001, lat:18.79590215}}	15-02-2019	01-03-2019	145725	145725	145725	145725	145725
2019	2	MOR16160300732435	Proyecto de inversión	220000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219713.0}}	Rehabilitación De Firme En Explanada Principal En Escuela Secundaria Técnica No. 1 Gral Lázaro Cárdenas Del Río, Col. Palmira, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	Morelos	Cuernavaca	Otros proyectos de Inversión	Educación	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SI606	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Col. Palmira, perteneciente al Municipio de Cuernavaca, Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	01-09-2016	01-12-2016	219713	219713	219713	219713	219713

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR16170100834409	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2994506.07}}	Construcción De Segundo Nivel En El Instituto De Ciencias De La Educación Edificio 28-29, En El Campus Chamilpa, Cuernavaca Morelos	Morelos	Cuernavaca	Otros proyectos de Inversión	Educación	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SI612	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Campus Chamilpa, Cuernavaca Morelos, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	27-12-2016	01-02-2017	2994506.07	2994506.07	2994506.07	2994506.07	2994506.07
2019	2	MOR17170200990902	Proyecto de inversión	1361376	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361376.0, modificado:1320777.03}}	Rehabilitación De Unidad Deportiva Uaern Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. - 5592536	Morelos	Cuernavaca	Otros proyectos de Inversión	Deporte	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	5592536-SI611	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:18.962759; -99.234089, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	1320777.03	1320777.03	1320777.03	1320777.03	1320777.03
2019	2	MOR17170200901557	Proyecto de inversión	5141535	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5141535.0, modificado:4983284.04}}	Pavimento De Concreto Asfáltico En Caliente Blvd. Juan Pablo II, Col. Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos - 5112151	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	5112151-SI620	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:INICIO ENTRE CALLE JUNO; 18.941585; -99.207745 FINAL ENTRE CALLE ALICIA; 18.94611; -99.208657, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	4983284.04	4983284.04	4983284.04	4983284.04	4983284.04
2019	2	MOR17170200901558	Proyecto de inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4806022.01}, {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4389364.0, modificado:4254794.97}}	Infraestructura Pública Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Rehabilitación Del Parque El Farolito Col Amatitlan Cuernavaca Morelos) - 5738999	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	5738999-SI630	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:18.921732; -99.230736, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	4806022	4806022	4806022	4806022	4806022
2019	2	MOR17170200902317	Proyecto de inversión	4389364	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4389364.0, modificado:4254794.97}}	Rehabilitación De La Unidad Deportiva, Colonia Zodiaco En El Municipio De Cuernavaca, Morelos - 5111953	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	5111953-SI624	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:18.927275; -99.185319, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	4254794.97	4254794.97	4254794.97	4254794.97	4254794.97
2019	2	MOR00170401005522	Proyecto de inversión	688050.5	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688050.5, modificado:688050.5}}	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Camino Antiguo A Jonacatepec Primera Etapa - 252487	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	252487	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:AVENIDA CAMINO ANTIGUO A JONACATEPEC PUEBLO TETELILLA, 62940 TETELILLA, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE LOS LAURELES Y AVENIDA CAMINO, lon:-98.77591922, lat:18.61746376}}	12-10-2017	11-11-2017	688050.5	688050.5	688050.5	688050.5	688050.5
2019	2	MOR17170401006148	Proyecto de inversión	434467.19	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434467.19, modificado:433800.21}}	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Segunda Etapa Buenavista Del Monte - 277952	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	277952	N	30	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:CALLE CUERNAVACA EL MIRADOR Y JOSE BERRUECOS LINARES COLONIA BUENAVISTA DEL MONTE, 62508 BUENAVISTA DEL MONTE, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL H., lon:-99.30782838, lat:18.94192311}}	13-11-2017	31-12-2017	433800.21	433800.21	433800.21	433800.21	433800.21
2019	2	MOR17170401048230	Proyecto de inversión	2300000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2295916.37}}	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria, Colonia Azteca, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORTAFI N01/2017	N	1400	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:205.92}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JUAN FLORES Y CALLE JUAN VARGAS, lon:-99.227222, lat:18.854444}}	05-12-2017	01-12-2017	2295916.37	2295916.37	2295916.37	2295916.37	2295916.37

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR17170401051898	Proyecto de inversión	3461500	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3461500.0, modificado:3461500.0}}	Construccion De Andador Peatonal Actopan-Tetecala	Morelos	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	DOP-R23-1722-04-2017	N	2150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:SOBRE LA CARRETERA FEDERAL ALPUYUCA GRUTAS EN LA COLONIA CATOPAN A TETECALA, lon:-99.408404, lat:18.731019}}	13-12-2017	01-03-2018	3461500	3461500	3461500	3461500	3461500
2019	2	MOR18180101072224	Proyecto de inversión	233902.3	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233902.3, modificado:218878.1}}	Infraestructura Y Des Mpal Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Prim. Fed. Enrique Pestalozzi Turno Mat Y Maria W. Benavides Turno Vesp) /	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1292	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:(18.922728; -99.237877), lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	218878.1	218878.1	218878.1	218878.1	218878.1
2019	2	MOR18180101072425	Proyecto de inversión	559236	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559236.0, modificado:542252.15}}	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Calle Gardenia Rancho Cortes, Cuernavaca, Morelos. /	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1093	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:(CLAVEL; 18.989306; -99.233302) (XAL; 18.971791; -99.256046), lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	542252.15	542252.15	542252.15	542252.15	542252.15
2019	2	MOR18180101072493	Proyecto de inversión	700000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:691411.77}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 10 De Enero Colonia 10 De Abril, Temixco, Morelos. /	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE TEMIXCO	PDR-01/2018, 998	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:536.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:(INICIA TRAMO EN CRUCE CON CALLE 3 DE MAYO; 18.824574; -99.240657) (TERMINA TRAMO CASI ESQUINA CALLE EMILIANO ZAPATA; 18.825369; -99.240837), lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-01-2018	01-12-2018	691411.77	691411.77	691411.77	691411.77	691411.77
2019	2	MOR18180101073164	Proyecto de inversión	1219947.46	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219947.46, modificado:1181116.77}}	Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Pavimento De Concreto Hidráulico Calle Bugambilia Y Calle Pino) /	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1293	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:(AV. ALTA TENSION; 18.962753; -99.227837) (BUGAMBILIA; 18.962679; -99.227221) (BUGAMBILIA; 18.96123; -99.226919) (PINO; 18.962672; -99.227216), lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1181116.7	1181116.7	1181116.7	1181116.7	1181116.7
2019	2	MOR00180201105548	Proyecto de inversión	1571200	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571200.0, modificado:1571200.0}}	Programa Municipal De Mejoramiento A La Vivienda Muro Techo Y Piso Firme - 40058	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	40058	N	774	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO JONACATEPEC, 62930 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, lon:-98.80269702, lat:18.68607911}}	02-01-2018	02-03-2018	1571200	1571200	1571200	1571200	1571200

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201105666	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2999234.64}}	Construcción De Segunda Etapa Equipamiento En Pozo De Agua Potable En Colonia Alta Palmira - 116513	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMIXCO	116513	N	540	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA ALTA PALMIRA, 62583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA ALTA PALMIRA, lon:-99.23213081, lat:18.87456877}}	02-07-2018	01-12-2018	2999234.64	2999234.64	2999234.64	2999234.64	2999234.64
2019	2	MOR18180201105674	Proyecto de inversión	1403715.25	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403715.25, modificado:1402439.02}}	Construcción De Puente Vehicular En Calle Guadalupe Victoria - 39841	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMIXCO	39841	N	281	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:170.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COL 10 DE ABRIL, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE 10 DE ABRIL, AV GUADALUPE VICTORIA, lon:-99.23689048, lat:18.81938691}}	04-06-2018	01-12-2018	1402439.02	1402439.02	1402439.02	1402439.02	1402439.02
2019	2	MOR18180201105675	Proyecto de inversión	1263909.85	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263909.85, modificado:1263428.16}}	Construcción De Drenaje Sanitario Privada Violetas - 39764	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMIXCO	39764	N	252	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:119.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA VIOLETAS COLONIA MORELOS, 62588 TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA VIOLETAS, CALLE JUAN BATALLA LA PRIVADA VIOLETAS ESTA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO, lon:-99.24580443, lat:18.85969131}}	04-06-2018	01-12-2018	1263428.16	1263428.16	1263428.16	1263428.16	1263428.16
2019	2	MOR18180201105676	Proyecto de inversión	2450000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.0, modificado:2448717.5}}	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Lázaro Cárdenas - 41826	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMIXCO	41826	N	490	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:219.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA AZTECA, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA CONALEP Y CALLE JUAN FLORES, CALLE GONZALO SANCHEZ SE EN ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA CON LA AV. CONALEP, lon:-99.2333027, lat:18.8485619}}	04-06-2018	01-12-2018	2448717.5	2448717.5	2448717.5	2448717.5	2448717.5

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201105932	Proyecto de inversión	1633849.54	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633849.54, modificado:1633157.79}}	Ampliacion De Red Electrica En Calles Primavera Golondrinas Jilgueros Y Bugambillas - 35197	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	35197	N	2536	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA GOLONDRINAS, JILGUEROS Y BUGAMBILLAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA BONITA, 62115 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE ARQUITECTOS SEDESOL Y CALLE CAMINO ANTIGUO A AHUATEPEC, CALLE FAISAN CERCANO A LA AUTOPISTA CIUDAD, lon:-99.21250384, lat:18.95590172}}	21-05-2018	21-08-2018	1633157.79	1633157.79	1633157.79	1633157.79	1633157.79
2019	2	MOR18180201105940	Proyecto de inversión	409734.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409734.04, modificado:407685.36}}	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Oculan - 36284	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	36284	N	552	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OCULAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TETELA DEL MONTE, 62130 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS, CALLE POPOTLA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA TETELA DEL MONTE MUY CERCA A LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 7 FRANCISCO ZARCO Y A LA UNID, lon:-99.27062548, lat:18.97185582}}	28-05-2018	26-07-2018	407685.36	407685.36	407685.36	407685.36	407685.36
2019	2	MOR18180201105942	Proyecto de inversión	1400873	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400873.0, modificado:1393868.63}}	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario En Calle De Las Maquinas - 33814	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	33814	N	300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS MAQUINAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PATIOS DE LA ESTACIÓN, 62285 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE DE LA ESTACIÓN Y CALLE VIA DEL FERROCARRIL, CALLE VIA DEL FERROCARRIL SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO FRENTE A, lon:-99.22779494, lat:18.93024951}}	21-05-2018	21-08-2018	1393868.63	1393868.63	1393868.63	1393868.63	1393868.63
2019	2	MOR18180201136675	Proyecto de inversión	1202788	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:1, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202788.0, modificado:1201583.7}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Colonia Tenochtitlan, Pueblo de Tlaltenango, Cuernavaca Morelos	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Colonia Tenochtitlan, Pueblo de Tlaltenango, Cuernavaca Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	1201583.7	1201583.7	1201583.7	1201583.7	1201583.7

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2019	2	MOR180301290490	Proyecto de inversión	299999.81	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299999.81, modificado:289148.63}}	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL SOLIDARIDAD TEMIXCO - 298831	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	298831	N	150	{unidad_medida:Citros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:32, direccion:CALLE JUAN CARLOS JARQUIN COLONIA SOLIDARIDAD, 62595SOLIDARIDAD, TEMIXCO MORELOSENTE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JUAN CARLOS JARQUIN INTERIOR COLONIA SOLIDARIDAD, CP. 62595 SOLIDARIDAD, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE BEN, lon:-99.26909306, lat:18.85942161}}	14-06-2018	12-08-2018	289148.63	289148.63	289148.63	289148.63	289148.63	
2019	2	MOR180301290426	Proyecto de inversión	850000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:125543.23}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:125543.24}}	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REHABILITACIÓN FÍSICA DE POZO EL TECOLOTE - 299619	Morelos	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	299619	N	1631	{unidad_medida:Citros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE E. C. ALPIUYECA - GRUTAS DE CACAHUAMILPA PUEBLO TETECALA, 62620TETECALA, TETECALA MORELOSENTE CALLE LOS AMATES Y CALLE E. C. ALPIUYECA - GRUTAS DE CACAHUAMILPA INTERIOR PUEBLO TETECALA, CP. 62620 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE LOS AM, lon:-99.40906556, lat:18.7337766}}	17-08-2018	15-11-2018	251086.47	251086.47	251086.47	251086.47	251086.47	
2019	2	MOR180301306433	Proyecto de inversión	1397372.76	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397372.76, modificado:1396950.81}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LOMA BONITA SEGUNDA ETAPA Y J GUADALUPE JUAREZ - 170046	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	170046	N	354	{unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BONITA J. GUADALUPE JUAREZ ALBATROS COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, 62340CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOSENTE CALLE MARGARITA OCAMPO Y CALLE ARQUITECTOS DE SEDESOL, CALLE ALBATROS SE UBICA EN LA COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA AL NORTE D, lon:-99.21000048, lat:18.95469556}}	01-08-2018	31-10-2018	1396950.81	1396950.81	1396950.81	1396950.81	1396950.81	
2019	2	MOR180301306900	Acción	293124.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293124.04, modificado:293124.0}}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 172037	Morelos	Temixco			PRODIM	MUNICIPIO DE TEMIXCO	172037	N	0	{unidad_medida:Equipamiento, meta:22.0, meta_modificada:22.0}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	02-07-2018	31-12-2018	293124	293124	293124	293124	293124
2019	2	MOR180301306905	Acción	96825.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96825.92, modificado:96825.91}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 172065	Morelos	Temixco			PRODIM	MUNICIPIO DE TEMIXCO	172065	N	0	{unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:5.0}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	02-07-2018	31-12-2018	96825.91	96825.91	96825.91	96825.91	96825.91

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180301307752	Acción	30000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION SOBRE PRECIOS UNITARIOS DSOMILDIECIOCHO - 175523	Morelos	Atlatlahucan		PRODIM	MUNICIPIO DE ATLATLAHU CAN	175523	N	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.899175, lat:18.936271}}	04-06-2018	31-08-2018	30000	30000	30000	30000	30000
2019	2	MOR190201553642	Proyecto de inversión	125959.71	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125959.71, modificado:125959.71}}	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCAL TEZONTETELCO - 108931	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	108931	S	0	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO RANCHERIA TEZONTETELCO, 62823 YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA ACHICHIPICO Y CARRETERA XOCHITLAN, DESDE EL POZO DE AGUA, lon:-98.80391976, lat:18.93316425}}	12-03-2019	30-03-2019	125959.71	125959.71	125959.71	125959.71	125959.71
2019	2	MOR16160200671650	Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3996000.0}}	Electrificación Componentes Electromecánicos Y Automatización Del Pozo Lomas De La Selva	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SI602	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Colonia Lomas de la Selva, municipio de Cuernavaca, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	29-04-2016	01-12-2016	3996000	3996000	3996000	3996000	3996000
2019	2	MOR16160300732446	Proyecto de inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4995000.0}}	Construcción Y Rehabilitación Parque Vicente Guerrero	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SI609	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuernavaca Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	01-09-2016	01-12-2016	4995000	4995000	4995000	4995000	4995000
2019	2	MOR16160400817100	Proyecto de inversión	24450554.92	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:48, modalidad:R, prog_pres:70, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.445055492E7, modificado:2.445055492E7}}	Rescate, Mantenimiento Y Restauración Integral Del Conjunto Catedral, Cuernavaca	Morelos	Cuernavaca	Otros proyectos de Inversión	Cultura y turismo	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SI500	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:CENTRO DE CUERNAVACA, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	30-12-2016		24450554.92	24450554.92	24450554.92	24450554.92	24450554.92
2019	2	MOR17170200898260	Proyecto de inversión	2702301	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702301.0, modificado:2619123.22}}	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Los Pinos, Colonia Satélite, Cuernavaca, Morelos - 5112085	Morelos	Cuernavaca	Otros proyectos de Inversión	Deporte	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	5112085 - SI622	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:18.918786; -99.207541, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	2619123.22	2619123.22	2619123.22	2619123.22	2619123.22
2019	2	MOR17170300932226	Proyecto de inversión	177890.62	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177890.62, modificado:176370.52}}	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Federal Josefa Ortiz De Dominguez - 108373	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	108373	N	200	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CERRADA LUIS G. URBINA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA CAROLINA, 62190 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE LA CUMBRE, lon:-99.24193531, lat:18.93183801}}	01-08-2017	29-12-2017	176370.52	176370.52	176370.52	176370.52	176370.52
2019	2	MOR17170300932227	Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3993028.39}}	Construcción De Red De Agua Potable Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable - 108198	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	108198	N	3092	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL ÁGUILA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA BONITA, 62080 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE FAISAN Y CALLE FLAMINGOS, AVENIDA, lon:-99.21132438, lat:18.95788114}}	01-08-2017	29-12-2017	3993028.39	3993028.39	3993028.39	3993028.39	3993028.39

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR17170300971068	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:984956.3}}	Rehabilitación, Remodelación Y Ampliación De La Glorieta De Bellas Artes, Colonia San Luis Amatitlan, Cuernavaca, Morelos	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	SI631	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Colonia San Luis Amatitlan, Cuernavaca, Morelos, lon: 99.234897, lat:18.921783}}	20-10-2017		984956.3	984956.3	984956.3	984956.3	984956.3
2019	2	MOR00170401005521	Proyecto de inversión	88212.21	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88212.21, modificado:88212.21}}	Construcción Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario En El Mercado Municipal - 109535	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	109535	N	0	{meta1: (unidad_medida:0.0, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO JONACATEPEC, 62930 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE LICIASA Y CALLE ABASOLO, CALLE LEANDRO VALLE , lon:- 98.80257047, lat:18.67937058}}	17-04-2017	16-06-2017	88212.21	88212.21	88212.21	88212.21	88212.21
2019	2	MOR17170401048262	Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3994313.41}}	Rehabilitación De Drenaje , Agua Potable En El Fraccionamiento Los Arcos, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORTAFI N02/2017	N	3800	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:800.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PLUTARCO ELIAS CALLES - FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS, TEMIXCO, lon:-99.227222, lat:18.854444}}	15-12-2017	01-12-2017	3994313.41	3994313.41	3994313.41	3994313.41	3994313.41
2019	2	MOR18180101072249	Proyecto de inversión	3050000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3016450.0}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Jiutepec, Morelos // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Insurgentes En El Municipio De Jiutepec, Morelos) /	Morelos	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-IM-I.R.008-2018	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:6311.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:(INICIA PASEO CUAUHNAHUAC, 18.097278, -99.169265) (TERMINA CALLE CERRILLERA , 18.890563; -99.172835), lon:- 99.177198, lat:18.881974}}	21-03-2018	01-12-2018	3016450	3016450	3016450	3016450	3016450
2019	2	MOR18180201105665	Proyecto de inversión	1550521.86	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550521.86, modificado:1549901.31}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Manuel Altamirano - 132304	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMIXCO	132304	N	82	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1390.82)}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA , lon:- 99.23946129, lat:18.82883032}}	02-07-2018	01-12-2018	1549901.31	1549901.31	1549901.31	1549901.31	1549901.31
2019	2	MOR18180201105668	Proyecto de inversión	311331.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311331.75, modificado:311250.5}}	Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada Bugamblias - 115969	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMIXCO	115969	N	70	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:74.83)}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS COLONIA LA RIVERA, 62586 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE TABACHINES Y, SOBRE CALLE TABACHINES Y ENTRONCA CON LA PRIVADA BUGAMBILIAS, lon:- 99.23270404, lat:18.81454416}}	18-06-2018	01-12-2018	311250.5	311250.5	311250.5	311250.5	311250.5

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201105669	Proyecto de inversión	253732.33	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253732.33, modificado:253145.53}}	Construcción De Drenaje Sanitario Prolongación Ruiz Cortínez - 117639	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMIXCO	117639	N	65	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:67.27}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PROLONGACION RUIZ CORTINEZ COLONIA ALTA PALMIRA, 62583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE DE LOS ANGELES Y CALLE DE LA CUEVA, CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLE NICOLAS BRAVO Y DE LOS ANGELES, lon:-99.2333378, lat:18.87265766}}	18-06-2018	01-12-2018	253145.53	253145.53	253145.53	253145.53	253145.53
2019	2	MOR18180201105672	Proyecto de inversión	1470840.11	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470840.11, modificado:1470024.13}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Primera Privada Guadalupe Victoria - 105005	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMIXCO	105005	N	294	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:169.83}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA GUADALUPE VICTORIA COLONIA 10 DE ABRIL, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE PRIVADA 1RA GUADALUPE VICTORIA Y TOMANDO LA PRIVADA 1RA GUADALUPE VICTORIA, lon:-99.23406419, lat:18.81747574}}	02-07-2018	01-11-2018	1470024.13	1470024.13	1470024.13	1470024.13	1470024.13
2019	2	MOR18180201105680	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999199.99}}	Ampliación De Red De Electrificación En Varias Calles Colonia Santa Ursula - 129859	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMIXCO	129859	N	200	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:CALLE CIRUELOS COLONIA SANTA URSULA, 00000 COLONIA SANTA URSULA, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA SANTA URSULA Y, SE LLEGA POR LA AVENIDA AEROPUERTO HACIA LA COLONIA SANTA URSULA, lon:-99.27543178, lat:18.88459318}}	02-07-2018	01-12-2018	999199.99	999199.99	999199.99	999199.99	999199.99
2019	2	MOR18180201105686	Proyecto de inversión	1251226.61	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251226.61, modificado:1250720.63}}	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 107360	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMIXCO	107360	N	250	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:420.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:70, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COL MIGUEL HIDALGO, 62585 COL MIGUEL HIDALGO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y, ESCUELA UBICADA A UN COSTADO DEL CONDOMINIO PUNTA DEL SOL, lon:-99.21298626, lat:18.82598979}}	02-07-2018	01-12-2018	1250720.63	1250720.63	1250720.63	1250720.63	1250720.63
2019	2	MOR18180201106494	Proyecto de inversión	580000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:580000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Gran Alianza Colonia Luis Donaldo Colosio En El Municipio De Jiutepec Morelos - 94959	Morelos	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	94959	N	180	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE GRAN ALIANZA INTERIOR S/N COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 62575 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 5 DE SEPTIEMBRE, CALLE DIANA LAURA RIOJAS LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA AYUDANTIA DE LA COLONIA, lon:-99.1329017, lat:18.88248039}}	01-03-2018	31-12-2018	580000	580000	580000	580000	580000

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201106496	Proyecto de inversión	1408000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408000.0, modificado:1408000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez Colonia Jardín Juárez En El Municipio De Jutepec Morelos - 94413	Morelos	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JUTEPEC	94413	N	396	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:440.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR S/N COLONIA JARDIN JUÁREZ, 62576 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JESUS AVITIA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, lon:-99.14258213, lat:18.87874409}}	01-03-2018	31-12-2018	1408000	1408000	1408000	1408000	1408000
2019	2	MOR18180201106783	Proyecto de inversión	1286640	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286640.0, modificado:1286640.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario Privada Los Pinos - 39655	Morelos	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39655	N	376	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:307.51)}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA VILLA MORELOS, 62766 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CARRETERA ZAPATA-TEZOYUCA Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN ESQUINA CON LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA- TEZOYUCA, lon:-99.1835801, lat:18.8264298}}	04-06-2018	24-08-2018	1286640	1286640	1286640	1286640	1286640
2019	2	MOR18180201136055	Proyecto de inversión	10000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9861642.36}}	Proyectos De Infraestructura Urbana En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Pavimentación Camino Viejo A Yauatepec)	Morelos	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	-	N	10000	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:141, direccion:CAMINO VIEJO A YAUTEPEC, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	9861642.36	9861642.36	9861642.36	9861642.36	9861642.36
2019	2	MOR18180201136067	Proyecto de inversión	321169.83	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321169.83, modificado:309398.25}}	(Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Federal Benito Juárez Turno Matutino Y Gregorio Torres Quintero Turno Vespertino)	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	309398.25	309398.25	309398.25	309398.25	309398.25
2019	2	MOR18180201136638	Proyecto de inversión	901024	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901024.0, modificado:757329.09}}	Construcción De Alumbrado Público En Calle Galeana, Colonia Lázaro Cárdenas Del Río, Delegación Lázaro Cárdenas Del Río, Cuernavaca Morelos	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	N	0	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Colonia Lázaro Cárdenas del Río, Delegación Lázaro Cárdenas del Río, Cuernavaca Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	01-03-2018	01-12-2018	757329.09	757329.09	757329.09	757329.09	757329.09
2019	2	MOR180301306177	Proyecto de inversión	420964.23	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420964.23, modificado:417592.87}}	REHABILITACION ELECTRICA DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 168727	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	168727	N	3000	{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:CALLE S/N INTERIOR DOMICILIO COLONIA LA UNIÓN, 62037LA UNIÓN, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE PIRAMIDE DEL SOL Y CALLE NARANJO, SE UBICA EN LA COLONIA UNIÓN AL SUR-POINTE DEL MUNICIPIO. COLINDANTE CON LA COLONIA LAGUNILLA DEL SALTO Y LA COLONIA , lon:-99.24858835, lat:18.90228019}}	01-08-2018	31-10-2018	417592.87	417592.87	417592.87	417592.87	417592.87

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR180301306408	Proyecto de inversión	1675714.36	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675714.36, modificado:1675589.84}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PERICOS AUSTRALIANOS GOLONDRINAS COLIBRI Y JILGUEROS - 169874	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	169874	N	320	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:456.0, meta_modificada:456.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PERICOS AUSTRALIANOS GOLONDRINAS, COLIBRI Y JILGUEROS COLONIA LOMA BONITA, 62080CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOSENTRE CALLE CAMINO ANITGUO A AHUATEPEC Y CALLE ARQUITECTOS SEDESOL, CALLE GAVILÁN SE UBICA EN LA COLONIA LOMA BONITA AL NORTE DEL, lon:-99.2128537, lat:18.9564771}}	01-08-2018	31-10-2018	1675589.84	1675589.84	1675589.84	1675589.84	1675589.84
2019	2	MOR180301307724	Acción	120134.15	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120134.15, modificado:120134.15}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS - 175448	Morelos	Atlatlahucan		PRODIM	MUNICIPIO DE ATLATLAHU CAN	175448	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.899175, lat:18.936271}}	11-06-2018	20-07-2018	120134.15	120134.15	120134.15	120134.15	120134.15
2019	2	MOR180301387445	Proyecto de inversión	9799151.67	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9799151.67, modificado:9708676.72}}	Pavimentación Varias Calles en la Ciudad de Cuernavaca, En los Poblados de Ocoteppec, Chapultepec, Tetela del Monte, Santa María Ahuacatlán, Buena Vista del Monte, Amatlán, Acapantzingo, Chamilpa y Tlaltenango Primera Etapa, en el Estado de Morelos	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Cuernavaca	51648	N	1000	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ocoteppec, 62220 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.2203687, lat:18.9667177}}	13-08-2018	19-12-2018	9708676.72	9708676.72	9708676.72	9708676.72	9708676.72
2019	2	MOR180401431399	Proyecto de inversión	259537.92	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259537.92, modificado:259495.54}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALHELI - 321736	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	321736	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.28, meta_modificada:73.28}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALHELI INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 62507 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ALCATRAZ, CALLE BUGAMBILIAS SE UBICA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ACCESANDO POR LA, lon:-99.22412026, lat:18.87424703}}	15-10-2018	28-12-2018	259495.54	259495.54	259495.54	259495.54	259495.54
2019	2	MOR180401500426	Proyecto de inversión	9924711	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9924711.0, modificado:9786228.57}}	CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN TRAMO DE LA CARRETERA YAUTEPEC-OACALCO 1A. ETAPA	Morelos	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	1	N	2500	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Carr Yautepec-Tlayapan, Jose Ortiz, Oaxtepec, Mor., México, lon:-98.9819106, lat:18.9147177}}	26-09-2018	24-12-2018	9786228.57	9786228.57	9786228.57	9786228.57	9786228.57

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201550336	Proyecto de inversión	33872	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33872.0, modificado:33872.0}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE COL ADOLFO LOPEZ M - 100831	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	100831	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:21, direccion:CALLE A PAZULCO COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 62328 ADOLFO LOPEZ MATEOS, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE VIA VIEJA Y CALLE VIA ANCHA, EN LA CALLE PRINCIPAL LUGAR DE COMUN DE REUNION, lon:-98.91554086, lat:18.88320758}}	25-02-2019	30-03-2019	33872	33872	33872	33872	33872
2019	2	MOR190201550386	Proyecto de inversión	203796.97	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203796.97, modificado:203796.97}}	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE CALLE DALIA Y CLAVELES COL YECAPIXTLA - 100974	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	100974	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:556.0, meta_modificada:556.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE DALIA COLONIA YECAPIXTLA, 62828 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLES DALIA CLAVELES, lon:-98.89678394, lat:18.88432971}}	11-03-2019	18-03-2019	203796.97	203796.97	203796.97	203796.97	203796.97
2019	2	MOR190201550595	Acción	46400	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0, modificado:46400.0}}	33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 101543	Morelos	Jantetelco	Otros Proyectos		MUNICIPIO DE JANTETELCO	101543	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.777301, lat:18.715206}}	04-03-2019	26-04-2019	46400	46400	46400	46400	46400
2019	2	MOR17170200900746	Proyecto de inversión	2131172	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2131172.0, modificado:2065401.02}}	Pavimento Asfáltico En Caliente Av. Reforma Sur-Norte, Cuernavaca, Morelos - 5112621	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	5112621 - 51625	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:INICIO TRAMO ENTRE GLORIETA DIANA CAZADORA; 18.938093; -99.225559 TRAMO FINAL ENTRE CALLE TLAQUILTENANGO; 18.939398; -99.224331, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	2065401.02	2065401.02	2065401.02	2065401.02	2065401.02
2019	2	MOR00170300931865	Proyecto de inversión	357978.9	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357978.9, modificado:357978.9}}	Ampliación De La Red De Agua Potable En Colonia San Martín Localidad De Tetelilla - 106062	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	106062	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:51, direccion:COLONIA TETELILLA, 62940 TETELILLA, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CAMINO JONACATEPEC SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD, lon:-98.7774599, lat:18.61633831}}	12-04-2017	12-05-2017	357978.9	357978.9	357978.9	357978.9	357978.9
2019	2	MOR17170300932210	Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:1925124.77}}	Construcción Y Equipamiento De Pozo Profundo De Agua - 135795	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	135795	N	1100	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LA PERLA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 62507 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE RUBI Y CALLE E, lon:-99.245166, lat:18.84153512}}	14-08-2017	31-12-2017	1925124.77	1925124.77	1925124.77	1925124.77	1925124.77

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR00170401005520	Proyecto de inversión	2112515.42	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112515.42, modificado:2475059.3}}	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Amatitón Jonacatepec - 241866	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	241866	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO JONACATEPEC - TETELLA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 300 PUEBLO JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO V, lon:-98.79902402, lat:18.67620077}}	06-06-2017	06-09-2017	2475059.3	2475059.3	2475059.3	2475059.3	2475059.3
2019	2	MOR00170401005525	Proyecto de inversión	831560.27	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831560.27, modificado:831560.27}}	Red De Drenaje Sanitario Y Red De Agua Potable De La Calle Santos Degollado - 241902	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	241902	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:55, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO PUEBLO JONACATEPEC, 62930 COLONIA LAS CUEVAS, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, MORELOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE IGUALDAD, SE EN, lon:-98.80093848, lat:18.67375938}}	11-09-2017	10-11-2017	831560.27	831560.27	831560.27	831560.27	831560.27
2019	2	MOR17170401006147	Proyecto de inversión	837879.14	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837879.14, modificado:834461.88}}	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Hermosillo - 218237	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	218237	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUNVALACION ZUMPANGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ADOLFO RUIZ CORTINES, 62159 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE ZEMPOALA Y CA, lon:-99.264758, lat:18.9438616}}	12-10-2017	31-12-2017	834461.88	834461.88	834461.88	834461.88	834461.88
2019	2	MOR17170401006150	Proyecto de inversión	724112	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724112.0, modificado:724075.0}}	Construcción De Cisternas Para Agua Potable Segunda Etapa Santa Clara - 278428	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	278428	N	36	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:55, direccion:CALLE AEROPUERTO TABACHINES, CRISANTEMOS, MIGUEL HIDALGO, 20 DE NOVIEMBRE, SABINOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DE SANTA CLARA, 0000 LOM, lon:-99.27670131, lat:18.8921381}}	13-11-2017	31-12-2017	724075	724075	724075	724075	724075
2019	2	MOR17170401048334	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2995956.13}}	Instalación De Luminarias Para Alumbrado Público En Diversas Calles Del Municipio De Temixco	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORTAFI N04/2017	N	3500	{meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, modificado:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	05-01-2018	23-03-2018	2995956.13	2995956.13	2995956.13	2995956.13	2995956.13
2019	2	MOR18180101071837	Proyecto de inversión	224980.41	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224980.41, modificado:214824.7}}	Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Construcción De Drenaje Sanitario En La Escuela Profr. Estanislao Rojas Zuñiga) /	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1291	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, modificado:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:(18.94005, -99.22084), lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	214824.7	214824.7	214824.7	214824.7	214824.7

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201105663	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999887.4}}	Pavimentacion Asfaltica En La Calle Adolfo Lopez Mateos De La Colonia Pueblo Viejo - 133642	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMIXCO	133642	N	69	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1075.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PUEBLO VIEJO, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON, CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE REFORMA AGRARIA Y EL CORRAL DE TOROS, lon:-99.24887078, lat:18.87017213}}	02-07-2018	01-10-2018	999887.4	999887.4	999887.4	999887.4	999887.4
2019	2	MOR18180201105678	Proyecto de inversión	2681502.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681502.47, modificado:2680364.46}}	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable De Varias Calles De La Col Milpillas - 107802	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMIXCO	107802	N	600	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1214.02}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00000 TRAMO ALPULTECA - GRUTAS DE CACAHUAMILPA KILÓMETRO 7 2 PUEBLO MILPILLAS, 00000 SANTA CRUZ MILPILLAS, TEMIXCO MORELOS, lon:-99.28550454, lat:18.78210998}}	02-07-2018	01-12-2018	2680364.46	2680364.46	2680364.46	2680364.46	2680364.46
2019	2	MOR18180201105679	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499338.9}}	Mejoramiento De Señalética Reductores De Velocidad En Colonia Campo Sotelo - 140509	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE TEMIXCO	140509	N	211	{unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:843.39}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:CALLE EMILIZANO ZAPATA - CUERNAVACA COLONIA CAMPO SOTELO, 62585 CAMPO SOTELO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE EMILIZANO ZAPATA - CUERNAVACA Y SE ENCUENTRA DONDE DIVIDE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO CON COLONIA CAMPO SOTELO, lon:-99.21452531, lat:18.83628903}}	02-07-2018	01-12-2018	499338.9	499338.9	499338.9	499338.9	499338.9
2019	2	MOR18180201105683	Proyecto de inversión	528141.09	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528141.09, modificado:527541.09}}	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Olivos - 129364	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMIXCO	129364	N	180	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:368.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:44, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA ETERNA PRIMAVERA SECCIÓN LA PAROTA, 62595 ETERNA PRIMAVERA, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA SANTA URSULA Y CALLE JACARANDAS, CALLE SELVA TOMANDO AVENIDA SANTA URSULA ENCUENTRAS A LA DERECHA CALLE OLIVOS, lon:-99.26855959, lat:18.86587331}}	25-06-2018	01-12-2018	527541.09	527541.09	527541.09	527541.09	527541.09
2019	2	MOR18180201136215	Proyecto de inversión	808390.75	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808390.75, modificado:799498.45}} {ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3696300.0}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Centro Recreativo De La Localidad De Tezontetelco, Yecapixtla Morelos)	Morelos	Yecapixtla	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	30PDR-03-2018	N	300	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:420.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Ayuntamiento, Tezontetelco, Morelos, México, lon:-98.8025742, lat:18.9344138}}	01-01-2018	01-12-2018	799498.45	799498.45	799498.45	799498.45	799498.45
2019	2	MOR18180201141244	Proyecto de inversión	3700000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3700000.0, modificado:3696300.0}}	Pavimentación Calle Niños Heroes	Morelos	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	-	N	5000	{unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE NIÑOS HEROES, lon:-99.024166, lat:18.887222}}	01-06-2018	01-12-2018	3696300	3696300	3696300	3696300	3696300

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201141503	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999867.4}}	Pavimentación Asfáltica En Calle Adolfo Lopez Mateos De La Colonia Pueblo Viejo, Temixco Morelos	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE TEMIXCO	170181ME001/18-CP-23/2018	N	84	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1075.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Adolfo Lopez Mateos, Colonia Pueblo Viejo, CP 62588 Temixco, lon:-99.227222, lat:18.854444}}	17-07-2018	01-12-2018	999867.4	999867.4	999867.4	999867.4	999867.4
2019	2	MOR180301306419	Proyecto de inversión	769419.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769419.64, modificado:764876.0}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DIECINUEVE DE MARZO - 169927	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	169927	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 19 DE MARZO COLONIA FEDERACIÓN, 62294CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOSENTERE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SARH, CALLE CAMINO ANTIGUO A AHUATEPEC SE UBICA EN LA COLONIA FEDERACIÓN AL NORTE DEL MUNICIPIO COLINDANTE CON LAS COLONIAS LOMA BONITA LAS FL, lon:-99.21366185, lat:18.95467336}}	01-08-2018	31-10-2018	764876	764876	764876	764876	764876
2019	2	MOR180401431397	Proyecto de inversión	226345.99	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226345.99, modificado:272263.41}}	REHABILITACION DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE INDEPENDENCIA - 321726	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	321726	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:119, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, 62100 SANTA MARÍA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA Y CALLE MORELOS, CALLE AGUA ZARCA SE UBICA EN LA COLONIA SANTA, lon:-99.25370018, lat:18.97745721}}	15-10-2018	28-12-2018	272263.41	272263.41	272263.41	272263.41	272263.41
2019	2	MOR180401432454	Proyecto de inversión	150370.98	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150370.98, modificado:150281.9}}	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE ALHELÍ - 326749	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	326749	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALHELÍ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 62507 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ALCATRAZ, CALLE BUGAMBILIAS SE UBICA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS ACCESANDO POR LA, lon:-99.2241127, lat:18.87426979}}	31-10-2018	31-12-2018	150281.9	150281.9	150281.9	150281.9	150281.9
2019	2	MOR180401473181	Acción	47612.17	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47612.17, modificado:45426.03}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 419474	Morelos	Jantetelco	Otros Proyectos		H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	419474	N	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.777301, lat:18.715206}}	06-02-2018	30-12-2018	45426.03	45426.03	45426.03	45426.03	45426.03

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR190201547561	Proyecto de inversión	214080	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214080.0, modificado:214080.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 94732	Morelos	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE JANTETELCO	94732	S	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE SAN FRANCISCO PUEBLO AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE DE SEPTIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE SAN FRANCISCO CERCA DE LA IGLESIA QUE LLEVA lon:-98.79731494, lat:18.72607673}}	01-02-2019	27-03-2019	214080	214080	214080	214080	214080
2019	2	MOR190201548753	Proyecto de inversión	503172.17	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503172.17, modificado:520749.86}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN CALLE SAN JUAN - 96325	Morelos	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JANTETELCO	96325	S	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN COLONIA CENTRO, 62970 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS NORTE Y CALLE DE LOS CAJONES, 62970 TEPIXTOCO, AVENIDA GALEANA LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE JANTETELCO Y DE LA OFICINA DE OBRAS P, lon:-98.77548538, lat:18.71763302}}	20-05-2019	19-06-2019	520749.86	520749.86	520749.86	520749.86	520749.86
2019	2	MOR16160300735816	Proyecto de inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4859741.38}}	Construccion De Ciclovía Teopanzolco - 1747	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	2275252	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:DE CALLE NUEVA INGLATERRA A CALLE RIO TEPOZTECO, 18.951445; -99.225841}, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2016	01-12-2016	4859741.38	4859741.38	4859741.38	4859741.38	4859741.38
2019	2	MOR17170200896637	Proyecto de inversión	2641290	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641290.0, modificado:2612235.81}}	Rehabilitacion Del Boulevard Lic. Benito Juárez, Col. Centro Cuernavaca - 5735991	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	5735991 - 51628	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Entre Miguel Hidalgo ; 18.920917; -99.233703 entre mariano abasolo; 18.918842; -99.233741, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	2612235.81	2612235.81	2612235.81	2612235.81	2612235.81
2019	2	MOR17170200897451	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:959305.0}}	Rehabilitacion De Camellon Av. Ruiz Cortinez Del Poblado De Acapatzingo, Cuernavaca, Morelos. - 5592781	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	5592781 - 51621	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:inicio entre las calle de independencia ; 18.901698; -99.219552 tramo final calle narcizo mendoza; 18.903769; -99.219407, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	959305	959305	959305	959305	959305
2019	2	MOR17170200898261	Proyecto de inversión	1794155	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794155.0, modificado:1707137.89}}, {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3849368.0, modificado:3730810.0}}	Construcción De Banquetas Calle Laurel En El Municipio De Cuernavaca, Morelos - 5111887	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	5111887 - 51626	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:18.90943; -99.238212 18.908692; -99.238697, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	1707137.89	1707137.89	1707137.89	1707137.89	1707137.89
2019	2	MOR17170200899089	Proyecto de inversión	3849368	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3849368.0, modificado:3730810.0}}	Pavimento Asfaltico En Caliente Calle Otilio Montaño, Colonia Alta Vista, Cuernavaca, Morelos - 5112407	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	5112407 - 51616	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:18.925327; -99.250247 18.926824; -99.251229, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	3730810	3730810	3730810	3730810	3730810

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR00170300931861	Proyecto de inversión	161303.43	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:161303.43, modificado:161303.43}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Cerrada Rivapalacios En El Barrio De Veracruz - 109435	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	109435	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CERRADA ANTONIO RIVAPALACIO PUEBLO JONACATEPEC, 62930 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE Y CALLE ANTONIO RIVAPAL, lon:-98.7932996, lat:18.67461257}}	17-04-2017	17-05-2017	161303.43	161303.43	161303.43	161303.43	161303.43
2019	2	MOR17170300932202	Proyecto de inversión	2307863.15	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:2307863.15, modificado:2292863.17}}	Construcción De Red De Agua Potable Calle Lazaro Cardenas - 135512	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	135512	N	350	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JIQUILPAN, 62170 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE EUGENIO CAÑAS Y AVENIDA PASEO, lon:-99.23983274, lat:18.94766199}}	14-08-2017	31-12-2017	2292863.17	2292863.17	2292863.17	2292863.17	2292863.17
2019	2	MOR17170300971070	Proyecto de inversión	707471.8	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:707471.8, modificado:703607.45}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, En Calle Camino Al Panteón, En La Localidad Buena Vista Del Monte, Municipio De Cuernavaca Morelos	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	51627	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Localidad Buena Vista del Monte, Municipio de Cuernavaca Morelos, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	20-10-2017		703607.45	703607.45	703607.45	703607.45	703607.45
2019	2	MOR00170401005524	Proyecto de inversión	106793.31	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:106793.31, modificado:106793.31}}	Colector Pluvial En Calle La Soledad - 214264	Morelos	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	AYUNTAMIENTO DE JONACATEPEC	214264	N	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:13, localidad:7, direccion:CALLE DE LA SOLEDAD COLONIA TLAYCA, 62937 TLAYCA, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SE ENCUENTRA EN LA, lon:-98.84961511, lat:18.70693419}}	10-07-2017	08-08-2017	106793.31	106793.31	106793.31	106793.31	106793.31
2019	2	MOR17170401048300	Proyecto de inversión	999986.27	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:999986.27, modificado:997646.26}}	Techumbre En La Colonia El Estribo, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORTAFI N03/2017	N	500	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:186.76}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLONIA EL ESTRIBO, lon:-99.227222, lat:18.854444}}	05-12-2017	01-12-2017	997646.26	997646.26	997646.26	997646.26	997646.26
2019	2	MOR18180101071646	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:2000000.0, modificado:1978000.0}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Jiutepec, Morelos // (Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 24 De Febrero Colonia Lomas Del Texcal) /	Morelos	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-IM-LR.-007-2018	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:870.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:(18.88206; -99.145874) (18.882676; -99.145936), lon:-99.177198, lat:18.881974}}	21-03-2018	01-12-2018	1978000	1978000	1978000	1978000	1978000
2019	2	MOR18180101071744	Proyecto de inversión	2380751.89	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:2380751.89, modificado:2354563.62}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Rehabilitación De Plaza Principal De La Col. Juan Morales, Yecapixtla, Mor.) /	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	1087	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:922.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:Libramiento Cuautla-yecapixtla,,62820,Yecapixtla,Morelos,México, lon:-98.8634351, lat:18.8736706}}	01-01-2018	01-12-2018	2354563.62	2354563.62	2354563.62	2354563.62	2354563.62
2019	2	MOR18180101072270	Proyecto de inversión	10000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}, monto:1.0E7, modificado:9849821.93}}	Proyectos De Infraestructura Social En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Construcción De Gimnasio "San Carlos" En El Poblado De Los Arcos) /	Morelos	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	1478	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:(18.890882; -99.021928), lon:-99.060754, lat:18.886062}}	01-01-2018	01-12-2018	9849821.93	9849821.93	9849821.93	9849821.93	9849821.93

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180101073213	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	Construcción De Techumbre A Base De Arcolite En Carretera De Usos Múltiples, Col. Campanario, En El Municipio De Jiutepec, Morelos /	Morelos	Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Deporte	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.010-2018	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:422.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:CALLE OROQUIDEA S/N COL. CAMPANARIO, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	21-03-2018	01-12-2018	1483500	1483500	1483500	1483500	1483500
2019	2	MOR18180201105670	Proyecto de inversión	603247.04	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603247.04, modificado:602552.78}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Revolución Cubana - 117771	Morelos	Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE TEMIXCO	117771	N	90	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:240.56}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION CUBANA COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE Y CALLE NUEVA, CALLE REVOLUCION MEXICANA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE NUEVA Y LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, lon:-99.2409663, lat:18.83204321}}	02-07-2018	01-10-2018	602552.78	602552.78	602552.78	602552.78	602552.78
2019	2	MOR18180201105929	Proyecto de inversión	472500	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472500.0, modificado:470137.5}}	Drenaje Sanitario En Privada Meneses - 53783	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	53783	N	103	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA MENESES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62080 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE PRIVADA ZAHUAYO Y AVENIDA ESTADO DE PUEBLA, CALLE MINERIA SE UBICA EN LA COLONIA LAZARO CÁRDENAS AL SUR DEL MUNICIPIO COLINDANTE AL ORIENT, lon:-99.22436122, lat:18.87203922}}	21-05-2018	26-07-2018	470137.5	470137.5	470137.5	470137.5	470137.5
2019	2	MOR18180201105933	Proyecto de inversión	1878479.2	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878479.2, modificado:1874827.66}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Mina - 35754	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	35754	N	800	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 62507 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 2DO. 18 DE MARZO, CALLE PASEO DE LAS ROSAS UBICADO AL SUR-PONIENTE DEL MUNICIPIO CERCANO AL RIO, lon:-99.24316906, lat:18.84490729}}	28-05-2018	25-08-2018	1874827.66	1874827.66	1874827.66	1874827.66	1874827.66
2019	2	MOR18180201105941	Proyecto de inversión	338637.84	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338637.84, modificado:336944.65}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calles Dieciocho De Marzo Treinta De Septiembre Y Calle Sin Nombre - 33106	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	33106	N	500	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO 30 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MINA CINCO, 62070 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE PRIVADA AGRARISTA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO CERCANO A LA AVENIDA , lon:-99.23092729, lat:18.89066811}}	21-05-2018	21-08-2018	336944.65	336944.65	336944.65	336944.65	336944.65

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201105944	Proyecto de inversión	456373.94	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456373.94, modificado:456373.94}}	Ampliación De Drenaje Sanitario En Calle Tabachin - 33804	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	33804	N	150	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TABACHIN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, 62028 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE ALCATRAZ, CALLE AMATE SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO COLINDANTE CON LA COLONIA LAGUNILLA Y LA COLONIA ALTAVISTA, lon:-99.24980381, lat:18.91236017}}	21-05-2018	21-08-2018	456373.94	456373.94	456373.94	456373.94	456373.94
2019	2	MOR18180201106774	Proyecto de inversión	2916978.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916978.21, modificado:2887172.9}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pino Paraje Madroño Primera Etapa - 33256	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	33256	N	130	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:119, direccion:CALLE PINO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, 62100 SANTA MARÍA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE ROBLE, CALLE COLOTEPEC SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO CERCANO A LA ESCUELA PRIMARA ADOLFO LOPEZ MATEOS AL NORTE, lon:-99.25797044, lat:18.96228886}}	21-05-2018	21-08-2018	2887172.9	2887172.9	2887172.9	2887172.9	2887172.9
2019	2	MOR18180201106775	Proyecto de inversión	488977	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488977.0, modificado:488977.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sexta De Capulin - 39413	Morelos	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39413	N	117	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:98.82}}	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA DE CAPULIN COLONIA EL CAPULIN, 62765 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE CAPULIN, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DEL PANTEON Y CALLE CAPULIN, lon:-99.18707517, lat:18.84887917}}	14-05-2018	27-07-2018	488977	488977	488977	488977	488977
2019	2	MOR18180201106778	Proyecto de inversión	306126	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306126.0, modificado:306126.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Azaleas - 39625	Morelos	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39625	N	100	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:82.5}}	1	{geot: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE AZALEAS COLONIA LOMA SUR, 62763 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE BOULEVARD BUGAMBILIAS Y CALLE LAS LOMAS, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE BOULEVARD BUGAMBILIAS Y CALLE LAS LOMAS DE LA COLONIA LOMA SUR, lon:-99.19331928, lat:18.85708875}}	22-03-2018	20-04-2018	306126	306126	306126	306126	306126
2019	2	MOR18180201135705	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2414908.32}}	Rehabilitación Del Mercado Adolfo López Mateos En El Municipio De Cuernavaca, Morelos	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:945.0}}	1	{geot: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MERCADO ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	2414908.32	2414908.32	2414908.32	2414908.32	2414908.32

DESTINO DEL GASTO 2DO. TRIMESTRE 2019 (MUNICIPIOS)
 FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2019	2	MOR18180201136739	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498462.64}}	Rehabilitación De Camellón Central De Potrero Verde, Poblado De Amatitlán, Cuernavaca, Morelos	Morelos	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	N	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:690.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Camellón Central de Potrero Verde, Poblado de Amatitlán, Cuernavaca, Morelos, lon: 99.234897, lat:18.921783}}	03-04-2018	01-12-2018	1498462.64	1498462.64	1498462.64	1498462.64	1498462.64
2019	2	MOR180301290534	Proyecto de inversión	1300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:646862.57}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:646862.57}}	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REHABILITACIÓN DE POZO Y TRES CÁRCAMOS DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE JUMILTEPE - 299748	Morelos	Ocutuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	299748	N	3859	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO JUMILTEPEC, 62860JUMILTEPEC, OCUITUCO MORELOSENTE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE 5 DE MAYO 62860, OCUITUCO, MORELOS, ENTRE CALLES INDEPENDENCIA Y IGNACIO ZARAGOZA, lon:-98.77509564, lat:18.91289846}}	22-08-2018	19-11-2018	1293725.14	1293725.14	1293725.14	1293725.14	1293725.14
2019	2	MOR180401472951	Acción	57894.01	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57894.01, modificado:57893.99}}	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 419220	Morelos	Janotelco		PRODIM	H AYUNTAMIENTO DE JANATELCO MORELOS	419220	N	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.777301, lat:18.715206}}	02-01-2018	30-12-2018	57893.99	57893.99	57893.99	57893.99	57893.99
2019	2	MOR180401491036	Proyecto de inversión	1800000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1780196.82}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, RECONSTRUCCION DE CANCHA Y MALLA PERIMETRAL EN AYUDANTIA, YAUTEPEC, MORELOS	Morelos	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	9728256	N	850	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:lon:-99.068025, lat:18.889724}}	29-11-2018	27-12-2018	1780196.82	1780196.82	1780196.82	1780196.82	1780196.82
2019	2	MOR180401498455	Adquisición	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DOS AULAS MOVILES Y DIRECCION C.E.P.I. XOCHTLAMACHTILE, LOCALIDAD LOMA BONITA, MUNICIPIO CIUDAD AYALA	Morelos	Ayala	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	400278	S	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:165.0, meta_modificada:165.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:4, localidad:84, direccion:Camino a La Bomba, Centro, Cd Ayala, Mor., México, lon:-98.9720337, lat:18.76981481}}	01-12-2018	31-12-2018	250000	250000	250000	250000	250000
2019	2	MOR190201550291	Proyecto de inversión	381877.8	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381877.8, modificado:381877.8}}	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD TEZONTETELCO - 100718	Morelos	Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	100718	S	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO RANCHERIA TEZONTETELCO, 62823 TEZONTETELCO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA ACHICHIPICO Y CALLE AYUNTAMIENTO, ATRÁS DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.80354635, lat:18.93388223}}	25-02-2019	11-03-2019	381877.8	381877.8	381877.8	381877.8	381877.8

