

RESUMEN DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR20202120893	Proyecto de inversión	851031.1	[R1] [sido_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_poa.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.851031.78, modificado.850113.82]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSAS - 112747	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temeco	112747		[meta1: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.528.0, meta_modificada.545.69 ]]	[geot: [ov: municipio.18, localidad.5, direccion.CALLE ROSAS COLONIA MORELOS, 6288 TEMECO, TEMECO MORELOS ENTRE CALLE LUANA Y CALLE TULANES, CALLE ROSAS LA CALLE ROSAS DE ENCUNTRIA EN LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE TEMECO ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL TULANES, lon-99.23670742, lat.18.46160706]]	22-08-2022	10-10-2022	850113.81	850113.81	850113.81	850113.81	850113.81
2022	5	MOR20202163427	Proyecto de inversión	1184790.0	[R1] [sido_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_poa.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1184790.0, modificado.1381765.0]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUTUPIC MORELOS EN LA COLONIA AMPLIACION BISAMBILLAS EN CALLE PASO DEL CANAL - 299035	17	Morelos	11	Ajutepac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ajutepac	299035		[meta1: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.843.0, meta_modificada.843.0 ]]	[geot: [ov: municipio.11, localidad.5, direccion.CALLE PASO DEL CANAL INTERIOR EN COLONIA AMPLIACION BISAMBILLAS, 6277 JUTUPIC, TEMECO MORELOS ENTRE CALLE PASO DEL CANAL, CALLE GRANADOS CALLE PASO DEL CANAL, ENTRE CALLE PASO DE LOS GRANADOS, lon-99.2805819, lat.18.9058166]]	01-09-2022	31-12-2022	1381765	1381765	1381765	1381765	1381765
2022	5	MOR20202140236	Proyecto de inversión	500000.0	[R1] [sido_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_poa.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.500000.0, modificado.498886.67]	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación de Esplanada en Escuela Telesecundaria Juana Victoria Ubicada en la Localidad de Pueblo Viejo, Municipio de Tlaxiuhimingo, Morelos. CCT: 1707V0018V	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos		23	[meta1: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0 ]]	[geot: [ov: municipio.25, localidad.55, direccion.SANAGORTA, Mor. lon-99.19167348, lat.18.5168732]]	19-07-2022	24-12-2022	498886.67	498886.67	498886.67	498886.67	149665.69
2022	5	MOR20204219745	Proyecto de inversión	280000.0	[R1] [sido_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_poa.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.280000.0, modificado.2798578.2]	Construcción de Banda Perimetral y Muras de Contención Segunda Etapa en el jardín de Niños Las Palmas Ubicada en el Municipio de Xochitlaxac en la localidad de Ajopuca. CCT: 170IND68C.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400412	69	[meta1: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0 ]]	[geot: [ov: municipio.28, localidad.2, direccion.CALLE BAJA CALIFORNIA SUR, lon-99.27068749, lat.18.7466258]]	01-11-2022	31-01-2023	2798578.2	2798578.2	2798578.2	111943.28	0
2022	5	MOR20204220490	Proyecto de inversión	42000.0	[R1] [sido_recurso.2022, ramo.40, modalidad.5, prog_poa.281, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.42000.0, modificado.385284.78]	Restauración de la Capilla del Calvario, segunda etapa, ubicada en la localidad de Cuautla, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060109		[meta1: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.126.04, meta_modificada.126.04 ]]	[geot: [ov: municipio.6, localidad.3, direccion.Avenida Tabasco 184, Villa de Cuautla, 6757 Cuautla, Mor. lon-98.82295926, lat.18.8078714]]	02-01-2023	05-03-2023	385284.78	385284.78	385284.78	385284.78	385284.78
2022	5	MOR20203219939	Adquisición	7772356.0	[R1] [sido_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_poa.8, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.7772356.0, modificado.7772356.0]	EQUIPAMIENTO DEL CAMPUS NORTE	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Estado de Morelos		11445	[meta1: [unidad_medida.Equipamiento, meta.185.0, meta_modificada.185.0 ]]	[geot: [ov: municipio.7, localidad.1, direccion.BIBLIOTECA CENTRAL UDEM, lon-99.23934864, lat.18.9939322], geot2: [ov: municipio.7, localidad.1, direccion.CALCATED DE NUTRICION UDEM, lon-99.23237945, lat.18.9929549], geot3: [ov: municipio.7, localidad.1, direccion.CALCATED DE CIENCIAS DEL DEPORTE UDEM, lon-99.23879711, lat.18.98550912]]	03-06-2022	31-12-2022	7772356	7772356	7772356	724844.75	724844.75





DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402203031	Proyecto de inversión	1873904.83	(R1) [ciclo_recurso2022, tipo_recursoESTATAL, prog_estatal_mun_IPF, monto:393952.42, modificado393952.42], (R2) [ciclo_recurso2022, ramo:16, modalidad:5, prog_gres:74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393952.42, modificado393952.42]	Reposición de 144 bombas de agua potable incluye adquisición e instalación.	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOB.CEAGUA.ADH.DH-2022-E37	272387	[meta1: Unidad_medida Equipamiento, meta:144.0], [meta_modificado:144.0]	[goal: [civ_municipio:7, localidad:5, direccion plan de ayala, lon:-99.2180145, lat:18.9244073]]	17-11-2022	21-12-2022	1873904.83	1873904.83	1873904.83	1873904.83	1873904.83
2022	5	MOR220402205144	Proyecto de inversión	900000.00	(R1) [ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.00, modificado900000.00]	Contrucción de Banda Perimetral (2da etapa) de Contrucción de Vialidad, Obras Complementarias y Puente Vehicular en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata en la Localidad de Palo Escrito del Municipio de Emiliano Zapata en el Estado de Morelos. CCT:17MSU00242.	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400476	105	[meta1: Unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0]	[goal: [civ_municipio:8, localidad:31, direccion Av. Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 62760, lon:-99.20567113, lat:18.85046661]]	16-01-2023	30-04-2023	9191622.69	9191622.69	9191622.69	919162.27	0
2022	5	MOR220402199350	Adquisición	2162115.00	(R1) [ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162115.00, modificado2162115.00]	EQUIPAMIENTO DEL CAMPUS ORIENTE	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Estado de Morelos		4461	[meta1: Unidad_medida Equipamiento, meta:76.0], [meta_modificado:76.0]	[goal: [civ_municipio:2, localidad:5, direccion ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ATLATLANHUCAN UAHM, lon:-98.89918888, lat:18.94416669], goal2: [civ_municipio:10, localidad:5, direccion ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE YECAPITLA, lon:-98.8629974, lat:18.8529542], goal3: [civ_municipio:15, localidad:1, direccion ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TEPALCINGO UAHM, lon:-98.8388889, lat:18.40178064]]	03-06-2022	31-12-2022	2162115	2162115	2162115	2145872.39	2145872.39
2022	5	MOR220402161339	Proyecto de inversión	1960260.15	(R1) [ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1960260.15, modificado1960260.15]	REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, LOCALIDAD DE YAUTEPEC DE ZARAGOZA, EN LA CALLE DE LAS CARMERAS DE LA COLONIA OSMILKALCA, DESDE LA CALLE 3 DE MAYO HASTA LA CARRETERA YAUTEPEC OACALCO-247771	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yautepec	247771	0	[meta1: Cuadrados, meta:2822.0, meta_modificado:2822.0]	[goal: [civ_municipio:28, localidad:1, direccion CALLE DE LAS CARMERAS COLONIA OSMILKALCA, 62732 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC, MORELOS, ENTRE CALLE PERSEVERANCA Y CALLE ANACU, CALLE SAN MIGUEL SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LEGANDO POR LA CALLE 3 DE MAYO QUE P, lon:-99.05398478, lat:18.89933932]]	20-10-2022	31-12-2022	1960260.15	1960260.15	1960260.15	1960260.15	1960260.15
2022	5	MOR220402197642	Proyecto de inversión	900000.00	(R1) [ciclo_recurso2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gres:8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.00, modificado9191622.69]	Contrucción de Banda Perimetral (2da etapa) de Contrucción de Vialidad, Obras Complementarias y Puente Vehicular en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata en la Localidad de Palo Escrito del Municipio de Emiliano Zapata en el Estado de Morelos. CCT:17MSU00242.	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	1/2211/O/7875-10056	3795	[meta1: Unidad_medida Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificado:1.0]	[goal: [civ_municipio:8, localidad:31, direccion Av. Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 62760, lon:-99.20567113, lat:18.84951739]]	09-13-2022	05-05-2023	9191622.69	9191622.69	919162.27	919162.27	0
2022	5	MOR220402190511	Proyecto de inversión	910484.16	(R1) [ciclo_recurso2022, ramo:40, modalidad:1, prog_gres:40, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910484.16, modificado910484.16]	Rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones del inmueble ubicada en Cuautla, Morelos, donde se establecerá el centro de atención a niños, niñas y adolescentes migrantes adscrito al sistema DIF Morelos.	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	090061	0	[meta1: Unidad_medida Kilometros Cuadrados, meta:1025.0, meta_modificado:1025.0]	[goal: [civ_municipio:6, localidad:1, direccion Tuxtlan 5, Pablo Torres Burgos, 52742 Cuautla, Mor., lon:-98.9598805, lat:18.9038991]]	30-08-2022	30-11-2022	910484.16	0	0	0	0

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402219743	Proyecto de inversión	200000	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pncv7, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 200000.0, modificado 2798769.96)	Construcción de Banda Perimetral y Muro de Contención Primeros Espas en la escuela primaria 17 de abril de 1969 ubicada en la localidad Alpuexca, Municipio de Xochitlanpec, Estado de Morelos, CCT: 170PR0091E	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400411		(meta1: 160 límitad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot: (ov: municipio28, localidad: 2, direccion: CALLE LAZARO CARDENAS, lon: -99.27038291, lat: 18.74585676))	01-11-2022	30-12-2022	2798769.96	2798769.96	2798769.96	1399384.98	0
2022	5	MOR220402204580	Proyecto de inversión	2963285.26	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pncv11, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2963285.26, modificado 3346554.76)	Mejoramiento de instalaciones en la Ciudad Judicial de Cuautla, Municipio de Cuautla, Estado de Morelos	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Fort de Ping Phortinos de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	000048		(meta1: 0 límitad_medida: Lotes, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot: (ov: municipio6, localidad: 5, direccion: Pinalco Martínez, 62746 Cuautla, Mor., lon: -98.895904, lat: 18.80958)	01-08-2022	29-10-2022	3346554.76	3346554.76	3346554.76	3346554.76	3346554.76
2022	5	MOR220402208945	Proyecto de inversión	323074.85	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pncv7, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 323074.85, modificado 330036.32)	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (ETA) ETAPA	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	2022-ECONOMIASNOGCIEN-10-E-C09		(meta1: 0 límitad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot: (ov: municipio6, localidad: 2, direccion: Calle Benito Juárez No. 5, Colonia 5 de Febrero, Cuautla, Cuautla, Morelos, C.P. 62745, lon: -98.833497, lat: 18.809584))	24-05-2022	21-08-2022	330036.32	330036.32	330036.32	330036.32	214071.35
2022	5	MOR220402202094	Proyecto de inversión	115400.0	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pncv7, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 115400.0, modificado 1151522.21)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "San Benito Juárez García", ubicada en la localidad de Chipitlán, del Municipio de Cuernavaca del estado de Morelos, CCT: 170PR0226A.	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400195		(meta1: 442 límitad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot: (ov: municipio7, localidad: 5, direccion: C. Ignacio Maya 80, Chipitlan, 62070 Cuernavaca, Mor., lon: -99.2283708, lat: 18.8962382))	26-09-2022	26-09-2022	1149834.78	1149834.78	1149834.78	1149834.78	1149834.78
2022	5	MOR220402205138	Proyecto de inversión	280000.0	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pncv7, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 280000.0, modificado 2798769.96)	Construcción de banda perimetral y muro de contención primeros espas en la escuela primaria 17 de abril de 1969 ubicada en la localidad Alpuexca, Municipio de Xochitlanpec, Estado de Morelos, CCT: 170PR0091E	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400411		(meta1: 0 límitad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot: (ov: municipio28, localidad: 2, direccion: CALLE LAZARO CARDENAS, ALPUEXCA, XOCHITLANPEC, 62790, MORELOS, lon: -99.258144, lat: 18.749282))	01-11-2022	01-01-2023	2798769.96	1399384.98	1399384.98	1399384.98	0

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR2020302115171	Proyecto de inversión	317777.21	[R1] [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pna-4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317777.21, modificado:316828.72]	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HERCÓLES-124725	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temeco	124725		0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0], meta_modificado:342.0]		15-07-2022	28-08-2022	316828.72	316828.72	316828.72	316828.72	316282.72
2022	5	MOR2020302124235	Proyecto de inversión	3974487.03	[R1] [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pna-4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3974487.03, modificado:3974487.03]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EL EIDO -181547	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	181547		0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2042.7], meta_modificado:1700.0]		29-04-2022	27-06-2022	3974487.03	3974487.03	3974487.03	3974487.03	3974487.03
2022	5	MOR2020402159885	Proyecto de inversión	702890.59	[R1] [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pna-4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702890.59, modificado:718905.6]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS, CERCITO V. LIBRADO EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, PARACAL, ATILAHUACAN Y OTULLO MONTAÑO -246540	17	Morelos	29	Yautepac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepac	246540		0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:423.0], meta_modificado:5423.0]		15-10-2022	31-12-2022	718905.6	718905.6	718905.6	718905.6	718905.6
2022	5	MOR2020302073956	Proyecto de inversión	910672.92	[R1] [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pna-4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910672.92, modificado:910672.92]	REHABILITACION DE DRENAJE DE CALLE MISION CULTURAL COL. SANTA BARBARA, ATILAHUACAN, MORELOS. -40315	17	Morelos	2	Atlahuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlahuacan	40315		0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0], meta_modificado:334.0]		14-09-2022	13-10-2022	910672.92	910672.92	910672.92	910672.92	910672.92
2022	5	MOR2020302073667	Proyecto de inversión	2726649.67	[R1] [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pna-4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726649.67, modificado:2726649.67]	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO Y EMPEDRADO DE CALLE MISION CULTURAL ENTRE DR. BILLY MARTIN DE CHINAMECA COL. SANTA BARBARA, ATILAHUACAN, MORELOS. -43862	17	Morelos	2	Atlahuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlahuacan	43862		0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1249.0], meta_modificado:1249.0]		14-10-2022	30-11-2022	2726649.67	2726649.67	2726649.67	2726649.67	2726649.67

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202030279236	Proyecto de inversión	1333570.45	(FI) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pneu_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333570.45, modificado:1333570.45)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANQUILLO AGRICOLICO PASO DEL AGUILA, BARRIO SAN MIGUEL, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS - 77533.	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	77533	(meta:1) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pneu_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333570.45, modificado:1333570.45)	(meta:1) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pneu_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333570.45, modificado:1333570.45)		23-05-2022	21-07-2022	1333570.45	1333570.45	1333570.45	1333570.45	1333570.45
2022	5	MOR202030281737	Proyecto de inversión	2475270.47	(FI) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pneu_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475270.47, modificado:2475270.47)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TLUATZAPAN DE ZAPATA LOCALIDAD BARRANCA HONDA EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 90446	17	Morelos	24	Tlutzapan de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlutzapan de Zapata	90446	(meta:1) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pneu_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475270.47, modificado:2475270.47)	(meta:1) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pneu_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475270.47, modificado:2475270.47)		14-03-2022	08-04-2022	2475270.47	2475270.47	2475270.47	2475270.47	2475270.47
2022	5	MOR202030281873	Proyecto de inversión	900000.00	(FI) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pneu_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.00, modificado:1207511.21)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN COATLAN DEL RIO LOCALIDAD COATLAN DEL RIO, CALLE BENITO JUAREZ - 91166	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coatlán del Río	91166	(meta:1) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pneu_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.00, modificado:1207511.21)	(meta:1) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pneu_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.00, modificado:1207511.21)		06-06-2022	08-08-2022	1207511.2	1207511.2	1207511.2	1207511.2	1207511.2
2022	5	MOR202030209972	Proyecto de inversión	2860000.03	(FI) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A5, prog_pneu_74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860000.03, modificado:2860000.03), (FI) (sido_recurso_2022, tipo_recurso_ESTATAL, prog_estado_mun_1PE, monto:2397000.95, modificado:2397000.95)	Proyecto integral ejecutivo de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el municipio de Hueyapan	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-SROP-PRDAGUA_2022-E12	(meta:1) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A5, prog_pneu_74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860000.03, modificado:2860000.03)	(meta:1) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A5, prog_pneu_74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860000.03, modificado:2860000.03)		01-07-2022	27-11-2022	2860000.03	2860000.03	2860000.03	2860000.03	2860000.03
2022	5	MOR2020302108363	Proyecto de inversión	1300000.00	(FI) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pneu_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.00, modificado:1300000.00)	CONSTRUCCION DE BEBES Y SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA CUACAMILCO, LOCALIDAD DE SAN PEDRO TILAMMILLUPAN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS - 100643	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	100643	(meta:1) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pneu_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.00, modificado:1300000.00)	(meta:1) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pneu_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.00, modificado:1300000.00)		11-05-2022	21-05-2022	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000
2022	5	MOR2020302108758	Proyecto de inversión	6000000.00	(FI) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pneu_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.00, modificado:6000000.00)	REHABILITACION DE CAMINOS DE ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE OCUILCO, MORELOS - 112015	17	Morelos	16	Ocuilco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocuilco	112015	(meta:1) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pneu_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.00, modificado:6000000.00)	(meta:1) (sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pneu_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.00, modificado:6000000.00)		30-05-2022	28-06-2022	6000000	6000000	6000000	6000000	6000000





DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020202111963	Proyecto de inversión	624243.2	(R1) \$606_recurso.2022, ramo 33, modalidad I, prog_pme.4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624243.2, modificado:623712.541	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE COSTA RICA - 140550	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temico	126550			(@est: {ov: municipio:18, localidad:5, direccion:CALE COSTA RICA COLONIA SANTA MONICA, ES290 TEMICO, TEMICO MORELOS ENTRE CALLE BRAN Y CALLE ITALIA, CALI NUEVO MEXICO LA CALLE COSTA RICA, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTA MONICA ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL FRANCIA, lon:-99.2532062, lat:18.8924741})	15-07-2022	28-08-2022	625732.54	625732.54	625732.54	625732.54	625732.54
2022	5	MOR2020202112050	Proyecto de inversión	818074.9	(R1) \$606_recurso.2022, ramo 33, modalidad I, prog_pme.4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818074.9, modificado:817182.343	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALUCO EN LA CALLE RIO CHICO - 120784	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temico	126784			(@est: {ov: municipio:18, localidad:5, direccion:CALE RIO CHICO COLONIA 30 DE ABRIL, ES287 TEMICO, TEMICO MORELOS ENTRE CALLE RIO CHICO Y CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN, CERRADA ADOXA LA CALLE RIO CHICO SE ENCUENTRA POR LA CALLE JUAN RUIZ DE ALARCÓN Y ENTRE LA PRIV. RIO CHICO, lon:-99.2534805, lat:18.817633881})	13-07-2022	30-10-2022	817182.14	817182.14	817182.14	817182.14	817182.14
2022	5	MOR2020202112052	Proyecto de inversión	224604.28	(R1) \$606_recurso.2022, ramo 33, modalidad I, prog_pme.4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224604.28, modificado:225827.831	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA 10 DE ABRIL 2DA - 127054	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temico	127054			(@est: {ov: municipio:18, localidad:8, direccion:PRIVADA 10 DE ABRIL 2DA COLONIA SAN AGUSTIN TETLAMA, 2DA SAN AGUSTIN TEMICO MORELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y LA PRIVADA SE ENCUENTRA EN LA AV. 10 DE ABRIL Y EL LA 2DA PRIVADA EN EL POBLADO DE SAN AGUSTIN TETLAMA, lon:-99.2863455, lat:18.890259771})	19-07-2022	01-09-2022	225827.83	225827.83	225827.83	225827.83	225827.83
2022	5	MOR2020202112596	Proyecto de inversión	767112.49	(R1) \$606_recurso.2022, ramo 33, modalidad I, prog_pme.4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767112.49, modificado:766384.941	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CUARTA PRIVADA 2DA CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE DEL PISAPÍ - 129674	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temico	129674			(@est: {ov: municipio:18, localidad:5, direccion:PRIVADA 4TA PRIVADA COLONIA EUGAMBILIAS, ES288 TEMICO MORELOS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE DEL PISAPÍ, LA CALLE CUARTA PRIVADA NICOLÁS BRAVO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EUGAMBILIAS, lon:-99.23344651, lat:18.828459381})	26-07-2022	13-10-2022	766384.94	766384.94	766384.94	766384.94	766384.94
2022	5	MOR2020202115635	Proyecto de inversión	537249.24	(R1) \$606_recurso.2022, ramo 33, modalidad I, prog_pme.4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537249.24, modificado:537249.241	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COLONIA LA CAPILLA, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE - 142878	17	Morelos	11	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	142878			(@est: {ov: municipio:18, localidad:5, direccion:PRIVADA 4TA PRIVADA COLONIA EUGAMBILIAS, ES288 TEMICO MORELOS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE DEL PISAPÍ, LA CALLE CUARTA PRIVADA NICOLÁS BRAVO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EUGAMBILIAS, lon:-99.23344651, lat:18.828459381})	27-04-2022	05-06-2022	537249.24	537249.24	537249.24	537249.24	537249.24
2022	5	MOR2020202118432	Proyecto de inversión	2095114.28	(R1) \$606_recurso.2022, ramo 33, modalidad I, prog_pme.4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095114.28, modificado:2095114.281	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUCO EN MAACATLAN, EN CALLE LOS INFANTES DE LA COL. LA TOMA - 154743	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Miacatlán	154743			(@est: {ov: municipio:15, localidad:20, direccion:CALE LOS INFANTES INTERIOR SN COLONIA LA TOMA, ES205 EL MIRADOR, MANGATLAN MORELOS ENTRE CARRETERA FEDERAL LIBERTAD Y CALLE LAS PALMAS, CALLE SIVENTINHO ROSAS LA CALLE LOS INFANTES DE LA COLONIA LA TOMA DEL MUNICIPIO DE MANGATLAN, lon:-99.36020765, lat:18.7711282771})	01-08-2022	29-09-2022	2095114.28	2095114.28	2095114.28	2095114.28	2095114.28

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302112022	Proyecto de inversión	609736.95	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_poa 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 609736.95, modificado 357923.40)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRANTICO EN XOCHITLPEC, COLONIA LOMA BONITA, CALLE GIRASOL - 162806	17	Morelos	28	Xochitlpec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitlpec	162806			(@c): (ov_municipio:28, localidad:85, direccion: CALLE GIRASOL, COLONIA LOMA BONITA, 62790 COLONIA LOMA BONITA, XOCHITLPEC MORELOS ENTRE CALLE LLAMARADAS Y CALLE GARDENAS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE LLAMARADAS Y GARDENAS PARA MAYOR REFERENCIA ESTA A 3 CU, lon: -99.2630948, lat: 18.81543096)	26-09-2022	25-10-2022	597923.6	597923.6	597923.6	597923.6	597923.6
2022	5	MOR2020302112025	Proyecto de inversión	978623.64	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_poa 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 978623.64, modificado 978623.64)	BACHO CON ASFALTO EN CABRITERAS DEL MUNICIPIO DE JANITTELCO - 168952	17	Morelos	10	Janitlpetec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Janitlpetec	163952			(@c): (ov_municipio:10, localidad:2, direccion: CABRITERA ESTATAL LIBRE A 4 TRANCIO AMATUYCA - JONACATEPEC KILOMETRO 10 + 000 PUEBLO AMATUYCA, JANITLPEC MORELOS ENTRE CABRITERA AV. MORELOS Y CABRITERA SAN JOSE MARIA ESCRIVA, CABRITERA LA LAA, TENANGO LAS CABRITERA, lon: -99.7659232, lat: 18.7182373)	04-07-2022	02-08-2022	978623.64	978623.64	978623.64	978623.64	978623.64
2022	5	MOR2020302112253	Proyecto de inversión	1597087.64	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_poa 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1597087.64, modificado 1792204.77)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRANTICO EN XOCHITLPEC, COLONIA LAZARO GARDENAS, CALLE DE LAS TORRES - 172106	17	Morelos	28	Xochitlpec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitlpec	172106			(@c): (ov_municipio:28, localidad:109, direccion: CALLE DE LAS TORRES, COLONIA LAZARO GARDENAS, 62790 COLONIA LAZARO GARDENAS, XOCHITLPEC MORELOS, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRER, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE GUERRER, lon: -99.2354684, lat: 18.7819397)	05-09-2022	04-10-2022	1792204.77	1792204.77	1792204.77	1792204.77	1792204.77
2022	5	MOR2020302117429	Proyecto de inversión	21764.08	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_poa 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 21764.08, modificado 21764.08)	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION CERRADA SAN MARCOS, LOCALIDAD YECAPITLA - 197237	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	197237			(@c): (ov_municipio:30, localidad:1, direccion: CERRADA SAN MARCOS, BARRIO YECAPITLA, 62820 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CABRITERA CUAUTLA OCUILTECO Y CALLE ANTONIO CANO A CUAUTLA, LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN MARCOS LAZO SUR, lon: -99.80289146, lat: 18.87474874)	28-07-2022	30-11-2022	21764.08	21764.08	21764.08	21764.08	21764.08
2022	5	MOR2020302110323	Proyecto de inversión	80794.86	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_poa 8, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 80794.86, modificado 796029.78)	Construcción de banda parimetal en Preparatoria no. 1 ubicada en la localidad de Cuernavaca del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos. CCT: 17UBH00156.	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400232			(@c): (ov_municipio:7, localidad:1, direccion: Blvd. Eusebio Cuernavaca 3006, Venustiano Carrillo, 62460 Cuernavaca, Mor., lon: -99.39557272, lat: 18.9359378)	23-09-2022	23-09-2022	796029.78	796029.78	796029.78	796029.78	796029.78
2022	5	MOR2020302110397	Proyecto de inversión	151500.11	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_poa 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 151500.11, modificado 1488105.11)	Construcción de aula didáctica y banda parimetal en la escuela Secundaria General	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400158			(@c): (ov_municipio:20, localidad:1, direccion: Privada Tepeotlán, Mor., lon: -99.0599232, lat: 18.9640393)	08-07-2022	30-11-2022	1488105.11	1488105.11	1488105.11	1488105.11	1488105.11

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220302110409	Proyecto de inversión	129700.0	(R1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_gro7, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129700.0, modificado:3293778.9)	Rehabilitación General, Rehabilitación de banda perimetral y establecimiento de salud para protección en el Jardín de Niños Rosaura Zapata en la localidad de Centrose, del Municipio 44 Cuernavaca, Morelos, CCT:170IND0482.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	47	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: ([ov_municipio:7, localidad:1, direccion:Palmita, Cuernavaca, Mor., lon:99.22070366, lat:18.88042103]))	01-08-2022	03-09-2022	3293778.9	3293778.9	3293778.9	3293778.9	3293778.9	
2022	5	MOR220302110484	Proyecto de inversión	40000.0	(R1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_gro7, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:375672.61)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	101	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: ([ov_municipio:8, localidad:2, direccion:Regido Mariana 7-13, San Francisco, 52760 Emiliano Zapata, Mor., lon:99.1798663, lat:18.84953806]))	19-09-2022	24-12-2022	375672.61	375672.61	375672.61	375672.61	375672.61	
2022	5	MOR220302110488	Proyecto de inversión	150000.0	(R1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_gro7, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:1499450.45)	Construcción de banda perimetral en la escuela primaria "Luis Donaldo Collier" ubicada en la localidad de Santa Rosa 30, del Municipio de Tlaxiahuacán del Estado de Morelos, CCT:170PR10252.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400213	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: ([ov_municipio:24, localidad:13, direccion:Cam. Real 445, Emiliano Zapata, 01712 Santa Rosa Fronte, Mor., lon:99.1819476, lat:18.60285478]))	01-08-2022	03-09-2022	1499450.45	1499450.45	1499450.45	1499450.45	1499450.45	
2022	5	MOR220302111136	Proyecto de inversión	150000.0	(R1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_gro7, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149317.29)	Rehabilitación en Sanitarios en Secundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400194	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: ([ov_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida Universidad s/n, Chantelco, 52760 Cuernavaca, Mor., lon:99.2247912, lat:18.9780444]))	01-08-2022	03-09-2022	149317.29	149317.29	149317.29	149317.29	149317.29	
2022	5	MOR220302113555	Proyecto de inversión	351224.34	(R1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_gro8, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351224.34, modificado:347794.98)	Rehabilitación de Módulos Sanitarios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, Plantel 03, Ubicada en la Localidad de Ocasingo del Municipio de Yaupepec del Estado de Morelos, CCT:170E00030	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400219	(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geot: ([ov_municipio:29, localidad:22, direccion:C. Roberto Melgosa 9, 62757 Ocasingo, Mor., lon:99.03154793, lat:18.0218421]))	22-08-2022	22-12-2022	347794.99	347794.99	347794.99	347794.99	347794.99	

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220302117097	Proyecto de Inversión	55000	[R1] [sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pncs-7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 55000.0, modificado 544482.82]	Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria Felipe Carrillo Puerto, Ubicada en la localidad de Michapa, del Municipio de Cuatlar del Río del Estado de Morelos. CCT: 170V6079K	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400373		[meta1: Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[geot: [ov_municipio, 5, localidad 2, direccion Cuatlar del Río, Mor., lon=89.4798005, lat=18.70041971]]	23-08-2022	24-10-2022	544482.82	544482.82	544482.82	544482.82	544482.82
2022	5	MOR220302117281	Proyecto de Inversión	90000	[R1] [sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pncs-7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 90000.0, modificado 895627.16]	Rehabilitación General y Construcción de Bodega Perimetral en la Escuela Telesecundaria (20 de Noviembre), Ubicada en la localidad de Cuabartadero, del Municipio de Amixtlahuacan, del Estado de Morelos. CCT: 170V6037J	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400292		[meta1: Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[geot: [ov_municipio, 3, localidad 5, direccion Calle Mariano Matamoros, Cuabartadero, Mor., lon=89.7935073, lat=18.52641384]]	26-08-2022	17-12-2022	895627.16	895627.16	895627.16	895627.16	895627.16
2022	5	MOR220302117734	Proyecto de Inversión	35000	[R1] [sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pncs-7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 35000.0, modificado 347091.93]	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Cuadriga Victoria", Ubicada en la localidad de Tepetztlahuacán, del Municipio de Emiliano Zapata del Estado de Morelos. CCT: 170N6299A	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400307		[meta1: Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[geot: [ov_municipio, 8, localidad 2, direccion Calle Emiliano Zapata, Cuabartadero, Mor., lon=89.1788924, lat=18.78613293]]	14-09-2022	17-12-2022	347091.93	347091.93	347091.93	347091.93	347091.93
2022	5	MOR220302119151	Proyecto de Inversión	26000	[R1] [sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pncs-7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 26000.0, modificado 25436.96]	Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria "La Paz de Morelos" Ubicada en la localidad de Amayuca, del Municipio de Jalisco del Estado de Morelos. CCT: 170N6202D	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400340		[meta1: Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[geot: [ov_municipio, 10, localidad 2, direccion Av. Gakana 41, Amayuca, 62972 Jalisco, Mor., lon=89.7753179, lat=18.74923571]]	15-09-2022	18-11-2022	25436.96	25436.96	25436.96	25436.96	25436.96
2022	5	MOR220302119327	Proyecto de Inversión	30000	[R1] [sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pncs-7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30000.0, modificado 294810.06]	Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria "La Paz de Morelos" Ubicada en la localidad de Chimalucan, del Municipio de Tlaxiahuacán del Estado de Morelos. CCT: 170V6093C	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400331		[meta1: Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[geot: [ov_municipio, 25, localidad 5, direccion Carre. Valle De Valquez Chimalucan Km 10, Chimalucan, Tlaxiahuacán, lon=90.0665992, lat=18.46470011]]	23-08-2022	23-12-2022	294810.06	294810.06	294810.06	294810.06	294810.06

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402148339	Proyecto de inversión	840000.0	(R1) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pmx.3, 999_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.840000.0, modificado.8352637.49)	CONSTRUCCIÓN DE ACANTIBARRIAO RED DE ATARJEAS EN LA LOCALIDAD DE ANEQUECULO MUNICIPIO DE AYALA MORELOS - 263249	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	263249		(meta.1) [unidad_medida:Kilomet no formal, meta.1.8, meta_modificada.1.8]	(@est: [ov_municipio:4, localidad:4, direccion:CALE DE LAS FLORES PUEBLO ANEQUECULO CENTRO, 6710 ANEQUECULO, AYALA MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE DIVISION DEL SUR, CALLE PORTER CALLE DE LAS FLORES INTERIOR PUEBLO ANEQUECULO CENTRO, CI 6710 ANEQUECULO, AYALA, lsn: 98.991382, lat:18.70633])	15-11-2022	31-12-2022	8352637.49	8352637.49	8352637.49	8352637.49	8352637.49
2022	5	MOR220402148792	Proyecto de inversión	1484700.0	(R1) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pmx.4, 999_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1484700.0, modificado.1484700.0)	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CERRADA NO RESECCIÓN NO. 1, CERRADA NO RESECCIÓN NO. 2 Y CERRADA NO RESECCIÓN NO. 3-7064	17	Morelos	17	Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	7064		(meta.1) [unidad_medida:Pasos, meta.10.0, meta_modificada.10.0]	(@est: [ov_municipio:17, localidad:135, direccion:AVENIDA NO RESECCION COLONIA EMILIANO ZAPATA, 6366 COLONIA EMILIANO ZAPATA, FUENTE DE OTLA MORELOS ENTRE Y CALLE VIA CENTRAL DEL CENTRO DEL MUNICIPIO EN DIRECCION AL SUR CARRETERA HACIA EL MPD. DE AMACLUACI A SI MET, lsn: 99.33251366, lat:18.61553877])	10-04-2022	11-05-2022	1484700	1484700	1484700	1484700	1484700
2022	5	MOR220402151022	Proyecto de inversión	287455.75	(R1) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pmx.4, 999_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.287455.75, modificado.287455.75)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTARNO EN AVE. MORELOS - 13981	17	Morelos	25	Tlaquililango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquililango	13981		(meta.1) [unidad_medida:Metros lineales, meta.80.0, meta_modificada.80.0]	(@est: [ov_municipio:25, localidad:5, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA MIGUEL HIDALGO, 6286 TLAQUILILANGO, MORELOS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE FLORES MAGLÓN, CALLE NARCISO HENDOCZA LINEA DE DRENAJE SOBRE AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE FLORES M, lsn: 99.15586517, lat:18.64797108])	22-07-2022	22-08-2022	287455.75	287455.75	287455.75	287455.75	287455.75
2022	5	MOR220402151930	Proyecto de inversión	1036757.46	(R1) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pmx.4, 999_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1036757.46, modificado.1036757.46)	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PONCIANO ARRAGA ENTRE CAMINO A PIZOTLAN Y MIRADOR COL. EMILIANO ZAPATA, TEPALCINGO MORELOS - 160123	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepalcingo	160123		(meta.1) [unidad_medida:Metros cuadrados, meta.840.0, meta_modificada.840.0]	(@est: [ov_municipio:19, localidad:43, direccion:CALLE PONCIANO ARRAGA BARRIO EMILIANO ZAPATA, 6280 COLONIA EMILIANO ZAPATA, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE MIRADOR, CALLE ANDRÉS QUINTA ROO LA CALLE DE ENCUENTRA AL MONUMENTO DE LA POBLACION DE TEPALCINGO AL lsn: 98.8274561, lat:18.58956711])	03-08-2022	15-09-2022	1036757.46	1036757.46	1036757.46	1036757.46	1036757.46
2022	5	MOR220402152814	Proyecto de inversión	890500.0	(R1) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pmx.4, 999_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.890500.0, modificado.890500.0)	REHABILITACION DE DRENAJE SANTARNO EN LA CALLE JESUS NAVARRO PRIMERA ETAPA - 177385	17	Morelos	17	Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	177385		(meta.1) [unidad_medida:Metros lineales, meta.392.26, meta_modificada.187.0]	(@est: [ov_municipio:17, localidad:3, direccion:CALE JESUS NAVARRO INTERIOR SN PUEBLO TIZAPANITLA, 6260 TIZAPANITLA, PUENTE DE OTLA MORELOS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ORENDO VAQUITEJ, CALLE OTLA MONTAÑO A LINDOS 200 METROS DE LA LANCHA DEPORTIVA, lsn: 99.202496, lat:18.4925823])	18-07-2022	16-08-2022	890500	890500	890500	890500	890500
2022	5	MOR220402152980	Proyecto de inversión	1644570.0	(R1) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pmx.4, 999_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1644570.0, modificado.1644570.0)	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COL. LOS PINOS - 18064	17	Morelos	17	Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	18064		(meta.1) [unidad_medida:Pasos, meta.1.6, meta_modificada.1.0]	(@est: [ov_municipio:17, localidad:3, direccion:CALE REFORMA INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 6260 PUENTE DE OTLA, PUENTE DE OTLA MORELOS ENTRE CAMINO REAL Y CALLE AGUATINA NEGA DE LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COLONIA DE LOS PINOS FRENTE A LA EMPACADORA DE ANGI, lsn: 99.33812139, lat:18.62678453])	18-07-2022	16-08-2022	1644570	1644570	1644570	1644570	1644570

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402155641	Proyecto de inversión	488700.9	(R1) [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_priv_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:488700.9, modificado:488700.9]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CALLE 5 PONENTE, LOCALIDAD DE YECAPITICA - 217941	17	Morelos	30	Yecapitca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapitca	217941	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificado:792.0]	{@es: [ow_municipio:30, localidad:5, direccion:CALE 5 PONENTE COLONIA YECAPITICA, 62628 YECAPITICA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE 2 PONENTE Y CALLE 4 PONENTE, TRAMO DN DESDE CALLE 2 PONENTE ESQUINA COLONNATE CON LA CASA DE SALUD Y AYUDANTIA HASTA, lon:-98.8047795, lat:18.8022744]} [meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificado:792.0]	01-08-2022	19-08-2022	488700.9	488700.9	488700.9	488700.9	488700.9
2022	5	MOR202402156687	Proyecto de inversión	545880.2	(R1) [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_priv_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:545880.2, modificado:545880.2]	MANTENIMIENTO EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE JUAN MORALES - 223682	17	Morelos	30	Yecapitca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yecapitca	223682	0	[meta:1] [unidad_medida:Acta, meta:5.0, meta_modificado:5.0]	{@es: [ow_municipio:30, localidad:5, direccion:CALE BENITO JUÁREZ COLONIA JUAN MORALES, 6326 JUAN MORALES, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE PROLONGACION MARIBANO CAL Y CALLE VALENTIN GÓMEZ FARAS LA PRIMARIA HÉRCLES DEL SUR SE UBICA EN CALLE BENITO JUÁREZ ESQUINA CALLE R, lon:-98.92320872, lat:18.81203132]} [meta:1] [unidad_medida:Acta, meta:5.0, meta_modificado:5.0]	16-05-2022	31-08-2022	545880.2	545880.2	545880.2	545880.2	545880.2
2022	5	MOR202402157719	Proyecto de inversión	282377.52	(R1) [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_priv_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:282377.52, modificado:279752.7]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN XICOTEPPEC, COLONIA LOMA BONITA, CALLE EMILIANO ZAPATA - 228406	17	Morelos	28	Xicoteppec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xicoteppec	228406	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificado:165.0]	{@es: [ow_municipio:28, localidad:5, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOMA BONITA, 67760 COLONIA LOMA BONITA, XICOTEPPEC MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 1 DE FEBRERO PARA MAYOR REFERENCIA S, lon:-98.21749988, lat:18.81087771]} [meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificado:165.0]	21-11-2022	20-12-2022	279752.7	279752.7	279752.7	279752.7	279752.7
2022	5	MOR202402157800	Acción	264000	(R1) [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_priv_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:264000.0, TIC - 228847 modificado:264000.0]	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Presonal, Técnica y en TIC - 228847	17	Morelos	17	Puerto de Ixtla	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	228847	0	[meta:1] [unidad_medida:SERVICIO, meta:1.0, meta_modificado:1.0]	{@es: [ow_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.1233701, lat:18.6168750]} [meta:1] [unidad_medida:SERVICIO, meta:1.0, meta_modificado:1.0]	01-03-2022	30-12-2022	264000	264000	264000	264000	264000	
2022	5	MOR202402160820	Proyecto de inversión	182596.02	(R1) [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_priv_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:182596.02, modificado:182596.02]	CONSTRUCCION DE DRENE SANITARIO DE LA CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA NIÑO ARTILLERO - 245763	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	245763	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:62.5, meta_modificado:62.5]	{@es: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE NARCISO MENDOZA INTERIOR EN COLONIA NIÑO ARTILLERO, 62343 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SOBRE LA CARRETERA ENCO GANACA EN SENTIDO OESTE A ESTE EN LA GASOLINERA PARA AGUI, lon:-98.83462424, lat:18.81425281]} [meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:62.5, meta_modificado:62.5]	17-08-2022	15-10-2022	182596.02	182596.02	182596.02	182596.02	182596.02
2022	5	MOR202402161817	Proyecto de inversión	2193477.74	(R1) [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_priv_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2193477.74, modificado:2193477.74]	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AUCIA, COL. DELICIAS, 250815	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	250815	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:464.13, meta_modificado:464.13]	{@es: [ow_municipio:7, localidad:1, direccion:CALE AUCIA, COLONIA DELICIAS, 62320 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA SAN DIEGO Y AVENIDA HELICTROPO, CALLE HELICTROPO (I) POR VISTA HERMOSA SOBRE TODA LA AVENIDA SAN DIEGO HASTA LLEGAR A LA GLOBETRA CON HELICTROPO, lon:-98.20266214, lat:18.94422051]} [meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:464.13, meta_modificado:464.13]	20-10-2022	31-12-2022	2193477.74	2193477.74	2193477.74	2193477.74	2193477.74

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402163747	Proyecto de inversión	519927.00	(FI_1) (S010_recursos_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pnec_4) (999_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) monto: 519927.00, modificado: 518810.03	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN JUTUPPEC MORELOS EN LA COLONIA CIVIC TREINTA Y DOS NORTE - 260866	17	Morelos	11	Jutupepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutupepec	260486		[meta:1] 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0]	{@ot:1} (0= municipio:11, localidad:1, direccion:CALE TREINTA Y DOS NORTE INTERIOR EN COLONIA CIVIC JA SECCION, 62578 JUTUPPEC, JUTUPPEC MORELOS ENTRE CALLE CUATRO ESTE Y CALLE PROLONGACION SES ESTE, CALLE TREINTA NORTE, CALLE TREINTA Y DOS NORTE ENTRE CALLE CUATRO ESTE Y CA, lon--99.865907, lat:18.91950353)	01-10-2022	31-12-2022	518810.03	518810.03	518810.03	518810.03	518810.03
2022	5	MOR202402164361	Proyecto de inversión	150358.58	(FI_1) (S010_recursos_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pnec_4) (999_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) monto: 150358.58, modificado: 150358.58	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PANTON EN COLONIA MANDANANES - 264132	17	Morelos	25	Tlaquilangango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquilangango	264132		[meta:1] 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0]	{@ot:1} (0= municipio:25, localidad:52, direccion:CALE CERRADA DEL PANTON COLONIA CLEBRIND MANDANANES, COLONIA MANDANANES, TLAQUILANGANGO MORELOS ENTRE CALLE GABRIEL TRIFIN Y CALLE REVOLUCION MEXICANA, CALLE FRANCISCA CARTA DE ENCUENTRA EN LA CERRADA DEL PANTON FRENTE, lon--99.15848076, lat:18.62275399)	07-11-2022	26-11-2022	150358.58	150358.58	150358.58	150358.58	150358.58
2022	5	MOR202402165790	Proyecto de inversión	302625.84	(FI_1) (S010_recursos_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pnec_4) (999_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) monto: 302625.84, modificado: 303698.54	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN JUTUPPEC MORELOS EN LA COLONIA SAN FRANCISCO TEOCAPAN EN CALLE LIMON SEGUNDA ETAPA - 269283	17	Morelos	11	Jutupepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutupepec	269283		[meta:1] 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:126.0]	{@ot:1} (0= municipio:11, localidad:5, direccion:CALE LIMON INTERIOR EN COLONIA SAN FRANCISCO TEOCAPAN, 62573 JUTUPPEC, JUTUPPEC MORELOS ENTRE CALLE OPIRES Y CALLE CAMINO REAL A YUTUPPEC, CALLE BUGAMBILIA CALLE LIMON ENTRE CALLE OPIRES Y CALLE CAMINO REAL A YUTUPPEC EN LA CO, lon--99.15669588, lat:18.89442707)	01-09-2022	31-12-2022	303698.54	303698.54	303698.54	303698.54	303698.54
2022	5	MOR202402165321	Proyecto de inversión	229263.17	(FI_1) (S010_recursos_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pnec_4) (999_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) monto: 229263.17, modificado: 229263.17	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES LOCALIDAD TECACAC - 209465	17	Morelos	30	Yecapetla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	209465		[meta:1] 0 [unidad_medida:Kilometros lineales, meta:9.0, meta_modificada:9.0]	{@ot:1} (0= municipio:30, localidad:14, direccion:CALE DE JESUS RANCHERIA TECACAC, 62825 TECACAC, YECAPETLA MORELOS ENTRE CALLE REAL DEL COMERCIO Y CALLE DE JESUS, TRAMO 1 DE CAMARON REHABILITAN ES DESDE EQUINA CALLE REAL DEL COMERCIO Y GUERRERO HASTA CALLE DE JESUS LA, lon--98.81158795, lat:18.80297171)	13-06-2022	10-10-2022	229263.17	229263.17	229263.17	229263.17	229263.17
2022	5	MOR202402169924	Proyecto de inversión	192087.06	(FI_1) (S010_recursos_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pnec_4) (999_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) monto: 192087.06, modificado: 192087.06	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE LA PRESA GUILPINTADA A HUANITLA EN TLAQUILANGANGO LOCALIDAD HUANITLA - 293372	17	Morelos	25	Tlaquilangango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquilangango	293372		[meta:1] 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0]	{@ot:1} (0= municipio:25, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO PRESA DE AGUA LA CALLE INTABA--DEPOSITO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE HUANITLA MARLEN DERECHO KILOMETRO 3 738 PUEBLO HUANITLA, 62990 HUANITLA, TLAQUILANGANGO MORELOS ENTRE Y A TRES CUARDA DE LA CAPILLA DE, lon--99.02570862, lat:18.44471549)	21-11-2022	21-12-2022	192087.06	192087.06	192087.06	192087.06	192087.06
2022	5	MOR202402171383	Proyecto de inversión	1990705.00	(FI_1) (S010_recursos_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pnec_4) (999_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) monto: 1990705.00, modificado: 1990705.00	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERIDOS DE LA CALLE HERIDOS - 299923	17	Morelos	17	Puerto de Ixtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	299923		[meta:1] 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1007.0]	{@ot:1} (0= municipio:17, localidad:2, direccion:CALE HERIDOS HERIDOS INTERIOR EN RANCHERIA, RAUQUETZIMCO, 62865 AHUQUETZIMCO, PUNTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FLURBIDE ALON COSTADO DEL LADON DE NIÑOS Y A LINOS 50 METROS AL S, lon--99.38869021, lat:18.68041184)	11-10-2022	09-11-2022	1990705.00	1990705.00	1990705.00	1990705.00	1990705.00

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402172846	Proyecto de inversión	282629.01	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282629.01, modificado:282629.01)	REHABILITACION DE RIO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE NORTE BARRIO SAN AGUSTIN - 307513	17	Morelos	27	Tototlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tototlan	307513				26-08-2022	26-09-2022	282629.01	282629.01	282629.01	282629.01	282629.01
2022	5	MOR202402179636	Proyecto de inversión	196569.6	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196569.6, modificado:196569.6)	CONSTRUCCION DE 2 CUartos DORMITORIOS DE 3.00 X 4.00 M EN MACATLAN, COL. LINARES - 336531	17	Morelos	15	Miacatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Miacatlan	336531				29-12-2022	29-12-2022	196569.6	196569.6	196569.6	196569.6	196569.6
2022	5	MOR202402180004	Proyecto de inversión	161585.17	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161585.17, modificado:161585.17)	REHABILITACION DE CAMINO SICA COSECHAS, LOCALIDAD ACHICHIPCO - 336709	17	Morelos	30	Yecapista	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Yecapista	336709				01-09-2022	14-09-2022	161585.17	161585.17	161585.17	161585.17	161585.17
2022	5	MOR202402183388	Proyecto de inversión	250170.89	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250170.89, modificado:250170.89)	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN COATLAN DEL RIO LOCALIDAD COATLAN DEL RIO EN CAMINO VECINA A TILANCINGO - 342440	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coatlán del Río	342440				01-11-2022	20-11-2022	250170.89	250170.89	250170.89	250170.89	250170.89
2022	5	MOR202402183200	Proyecto de inversión	120045.29	(FI) (Solo_recurso_2022, tipo_recurso_MUNICIPAL, prog_estatal_mun_Programa Municipal, monto:120045.29, modificado:0.0), (FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103045.29, modificado:103045.29)	SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTORES AUTOCOMPRABLE CAPACIDAD DE 600 L. - CABRERA OQUITUCO TECACAC, PTA.R - 345850	17	Morelos	14	Mazatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mazatepec	342989				07-11-2022	07-12-2022	103045.29	103045.29	103045.29	103045.29	103045.29
2022	5	MOR202402183250	Proyecto de inversión	796002.72	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pres_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796002.72, modificado:796002.72)	CONSTRUCCION DE EMISOR DE DRENAJE SANITARIO EN LOCALIDAD DE OQUITUCO, CABRERA OQUITUCO TECACAC, PTA.R - 345850	17	Morelos	16	Ocuilco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocuilco	345850				09-08-2022	07-09-2022	796002.72	796002.72	796002.72	796002.72	796002.72





DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402304821	Proyecto de Inversión	250000.0	[R1] [Solo_recurso_2022, ramo_48, modalidad_5, prog_pmx202, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0]	"Puerto Grande Las Animas" Municipio de Yucatá, Morelos.	17	Morelos	30	Yucatá	Otros Programas de Inversión	Cultura y Turismo	Sin Identificar	Municipio de Yucatá	30-ZU-0267-2022		[meta:1] [unidad_medida:Paquetes], meta:1.0, [meta_modificada:1.0]	[gest:1] [ow_municipio:30, localidat:5, direccion:CALE DEFENSA SIN NUMERO, lon:-98.86228], lat:18.879278]	27-10-2022	01-03-2023	250000	250000	250000	250000	250000
2022	5	MOR220402305277	Proyecto de Inversión	551603.2	[R1] [Solo_recurso_2022, ramo:3, modalidad:1, prog_pmx:5, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551603.2, modificado:551603.2]	BAIJAMIENTO EN CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE MEXICALTUN	17	Morelos	15	Mexicaltun	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Mexicaltun	MM/DP01yQP/AD39/OP38/2022		[meta:1] [unidad_medida:Metros Lineales], meta:5072.0, [meta_modificada:6800.0]	[gest:1] [ow_municipio:15, localidat:2, direccion:Corregidora 322, Centro, 6200 Mexicaltun, Mor., lon:-98.366978, lat:18.708537]	01-12-2022	30-12-2022	551603.2	551603.2	551603.2	551603.2	551603.2
2022	5	MOR220302071120	Proyecto de Inversión	489694.64	[R1] [Solo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmx:4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489694.64, modificado:489694.64]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CON 16 DE SEPTIEMBRE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AMELINGO, MUNICIPIO DE TEMOAC, MORELOS. - 29610	17	Morelos	33	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Temoaac	29610		[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:524.0, [meta_modificada:524.0]	[gest:1] [ow_municipio:33, localidat:2, direccion:CALEON 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO AMELINGO, 628MS AMELINGO, TEMOAC MORELOS, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE SINCRO BARBET, UBA CUADRA AL SUR DEL PANTON DE AMELINGO, lon:-98.7792034, lat:18.7485296]	07-03-2022	31-03-2022	489694.64	489694.64	489694.64	489694.64	489694.64
2022	5	MOR220302080518	Proyecto de Inversión	901036.0	[R1] [Solo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmx:4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901036.0, modificado:901036.0]	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE INGENIO SANANONA, #3480	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y Vialidades	Sin Identificar	Municipio de Zacatepec	83480		[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:551.0, [meta_modificada:551.0]	[gest:1] [ow_municipio:31, localidat:1, direccion:CALE INGENIO SANANONA COLONIA LAZARO CARDENAS, 6780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC CALLE ACTOPAN Y CALLE INGENIO DEL CALLE INGENIO EL DONADO SE UBICA A UN COSTADO DEL OXMO DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS DE, lon:-98.1880307, lat:18.8487094]	21-07-2022	21-09-2022	901036	901036	901036	901036	901036
2022	5	MOR220302084281	Proyecto de Inversión	158400.0	[R1] [Solo_recurso_2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pmx:4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158400.0, modificado:158242.7]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICHTENCO COLONIA APODZONALCO MUNICIPIO DE XICHTECUILA. - 32298	17	Morelos	35	Xicoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y Saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Xicoxtla	102268		[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:320.0, [meta_modificada:320.0]	[gest:1] [ow_municipio:35, localidat:1, direccion:CALE XICHTENCO COLONIA APODZONALCO, 628MS COLONIA APODZONALCO, XICHTECUILA MORELOS, ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE AGUA DULCE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE XICHTENCO ENTRE LAS CALLES LA CRUZ Y AGUA DULCE DE LA COLONIA APODZONAL. lon:-98.2783058, lat:18.6923960]	16-05-2022	31-12-2022	158242.7	158242.7	158242.7	158242.7	158242.7
2022	5	MOR220302088871	Adquisición	5925534.8	[R1] [Solo_recurso_2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pmx:8, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5925534.8, modificado:5849265.88]	CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON CARACTER DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE INFANCIA MIGRANTE, CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL, ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES Y LUGARES HABITADOS, QUE OPERAN LOS SISTEMAS DIF ESTATALES.	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin Identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS		[meta:1] [unidad_medida:Dinero], meta:1.0, [meta_modificada:1.0]	[gest:1] [ow_municipio:6, localidat:1, direccion:CALE MANANTIAL 3 S/N CASAS DEL ESTADO CASAS DEL RIO C.P. 62742, lon:-98.395868, lat:18.80397]	01-07-2022	31-12-2022	5849265.88	5849265.88	5849265.88	5849265.88	5849265.88	

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202030210848	Proyecto de inversión	1549113.45	(F1) (S016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549113.45, modificado:1549601.92)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRANTEO EN XOCOTPEC, COLONIA LA CRUZ, CALLE LA PERA - 101226	17	Moravia	28	Xochitpec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitpec	101226		(meta:1) [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.0, meta_modificada:573.13] (gest: [ovr_municipio:28, localidad:10], direccion:CALE LA PERA COLONIA LA CRUZ, 62790 COLONIA LA CRUZ, XOCOTPEC MORLOS, ENTRE CALLE LA IMAGEN Y CALLE SIN NOMBRE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LA IMAGEN Y LA CALLE SIN NOMBRE PARA MAYOR REFERENCIA SE ENCUENTRA A DOL, lon: -99.21869515, lat:18.40199375)		28-07-2022	25-09-2022	1408601.92	1408601.92	1408601.92	1408601.92	1408601.92
2022	5	MOR2020302108815	Proyecto de inversión	26780	(F1) (S016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26780.0, modificado:26780.0)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA 2, PARA REBOMBEO DE AGUA EN LA VIBORA EN OQUITLICO, COLONIA S DE MAYO - 112480	17	Moravia	16	Ocuituco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocuituco	112480		(meta:1) [unidad_medida:Pisetas, meta:1.0, meta_modificada:1.0] (gest: [ovr_municipio:16, localidad:1], direccion:CAMINO TRONCO OQUITLICO COLONIA S DE MAYO MANLEN DIRECCO BUQUETEO 2 + 130 COLONIA S DE MAYO, OQUITLICO MORLOS, ENTRE CALLE AGARRISMO Y CALLE EVERARDO GONZALEZ, CALLE PANAMONZA DESDE EL CENTRO DE OQUITLICO RUMBO, lon:-98.78081319, lat:18.86529319)		31-03-2022	29-04-2022	26780	26780	26780	26780	26780
2022	5	MOR2020302108917	Proyecto de inversión	547881.95	(F1) (S016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547881.95, modificado:547881.95)	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AMALCIZAC COL. PROGRESO - 112839	17	Moravia	1	Amazacac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amazacac	112839		(meta:1) [unidad_medida:Metros lineales, meta:169.0, meta_modificada:169.0] (gest: [ovr_municipio:1, localidad:1], direccion:CALE AMALCIZAC COLONIA PROGRESO, 62643 MORLOS, ENTRE CALLE PABLO GALIANA Y CALLE CORRIGIONA, ACCESO SOBRE CARRITERA FEDERAL, TANGCO CUERNAVACA A LA ALTURA DEL KM 95 EN EC. PANAMONZA PROGRESO GRAMOS A MANA DE, lon: -99.3705623, lat:18.4066811)		04-05-2022	13-05-2022	547881.95	547881.95	547881.95	547881.95	547881.95
2022	5	MOR2020302109136	Acción	157411.39	(F1) (S016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157411.39, modificado:157411.39)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 113550	17	Moravia	19	Tepatlalcingo	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepatlalcingo	113550		(meta:1) [unidad_medida:PROYECTOS, meta:1.0, meta_modificada:1.0] (gest: [ovr_municipio:19, localidad:1], direccion:DAÑO QUE ES GASTO INDEBIDO ES PROYECTO SE UBICA EN LA CARRITERA MUNICIPAL, lon: -98.8484571, lat:18.5947381)		30-04-2022	12-05-2022	157411.39	157411.39	157411.39	157411.39	157411.39	
2022	5	MOR2020302109306	Proyecto de inversión	212446.32	(F1) (S016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212446.32, modificado:206498.56)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCOTPEC, COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE NOROCCO DIAZ - 114254	17	Moravia	28	Xochitpec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitpec	114254		(meta:1) [unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0] (gest: [ovr_municipio:18, localidad:10], direccion:CALE POPIRRO DIAZ COLONIA LAZARO CARDENAS, XOCOTPEC MORLOS, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PROLONGACION DE LOS PROCC, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y PROLONGACION DE LO, lon: -99.2029854, lat:18.7853854)		27-06-2022	26-07-2022	206498.56	206498.56	206498.56	206498.56	206498.56
2022	5	MOR2020302110031	Proyecto de inversión	164900	(F1) (S016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164900.0, modificado:163900.0)	REHABILITACION DE ESCALINATA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD AMPLIACION LAGUNILLA EN CALLE BOLIVIA - 117266	17	Moravia	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	117266		(meta:1) [unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0] (gest: [ovr_municipio:7, localidad:1], direccion:CALE BOLIVIA COLONIA AMPLIACION LAGUNILLA, 62019 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORLOS, ENTRE CALLE BOLIVIA Y AVENIDA MARIANO MATAMOROS, CALLE LAUREL, TOMAMOS CALLE LAUREL EN DIRECCION A COLONIA LA LAGUNILLA ENTRONCANDO EN AVENIDA MARI, lon: -99.248485, lat:18.9081522)		20-07-2022	30-12-2022	163900	163900	163900	163900	163900

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	
2022	5	MOR2020302110032	Proyecto de inversión	48866.77	(FI) (Sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 48866.46, modificado: 48842.72)	AMPLIACIÓN DE RED AGUA POTABLE EN CALLES GLADIOLA Y RAUL ORTIZ - 117316	17	Moravia	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temico	117316		0	[meta: 0] [unidad_medida: Metros lineales, meta: 475.0, meta_modificada: 615.4]	[gest: (ov, municipio: 18, localidad: 32, direccion: CALLE GLADIOLA COLONIA SOLIDARIAD, 6295 SOLIDARIAD, TEMICO MORELOS ENTRE CALLE JUAN CARLOS JARQUIN Y CALLE RAUL ORTIZ, CALLE TUMAS DIGRIT, LA CALLE GLADIOLA Y RAUL ORTIZ SE ENCUENTRAN POR LA CALLE JUAN CARLOS JARQUIN MORELA, lon: -99.2664141, lat: 18.85516959)]	08-07-2022	21-08-2022	488242.72	488242.72	488242.72	488242.72	488242.72
2022	5	MOR2020302112652	Proyecto de inversión	91995.82	(FI) (Sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 91995.81, modificado: 919045.82)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FICUS - 130098	17	Moravia	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temico	130098		0	[meta: 0] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 108.0, meta_modificada: 528.0]	[gest: (ov, municipio: 18, localidad: 3, direccion: CALLE FICUS COLONIA ARBOLEDAS, 6206 TEMICO MORELOS ENTRE CALLE FREDY Y CALLE LA PALMA, CALLE DE LA CALLE FICUS SE UBICA ENTRE LA CALLE PALMA Y LA SEGUNDA PRIVADA PALMA DE LA COLONIA ARBOLEDAS, lon: -99.28072875, lat: 18.82754805)]	26-07-2022	13-10-2022	919045.82	919045.82	919045.82	919045.82	919045.82
2022	5	MOR2020302117077	Proyecto de inversión	49992.72	(FI) (Sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 49992.72, modificado: 49992.72)	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA SÉPTICA EN UNIDAD DEPORTIVA DR. ROBERTO ROS EJUNDO EN COATLAN DEL RIO LOCALIDAD COCOTVILA - 148774	17	Moravia	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Coatlán del Río	148774		0	[meta: 0] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 34.0, meta_modificada: 34.0]	[gest: (ov, municipio: 5, localidad: 5, direccion: CALLE ERNESTO ZEDILLO INTENDEN EN PUEBLO COCOTVILA, RDISE COCOTVILA, COATLAN DEL RIO MORELOS ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CAMINO CAMINO DE SACAL CAMPO LA CRUZ CARRETERA ALPATECA - GRUTAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ERNE, lon: -99.4833876, lat: 18.79521383)]	20-06-2022	17-09-2022	49992.72	49992.72	49992.72	49992.72	49992.72
2022	5	MOR2020302120166	Proyecto de inversión	142474.31	(FI) (Sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 142474.31, modificado: 142474.31)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ECLIADOR - 162581	17	Moravia	14	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mazatepec	162581		0	[meta: 0] [unidad_medida: Metros lineales, meta: 87.7, meta_modificada: 87.7]	[gest: (ov, municipio: 14, localidad: 3, direccion: CALLE ECLIADOR COLONIA JUSTO SIERRA, 6284 MAZATEPEC, MAZATEPEC, ENTRE CALLE BRUCEY Y CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR, CALLE ARGENTINA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ECUADOR DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC MORELOS, lon: -99.36231784, lat: 18.72270271)]	10-08-2022	09-09-2022	142474.31	142474.31	142474.31	142474.31	142474.31
2022	5	MOR2020302122093	Proyecto de inversión	237675.19	(FI) (Sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 237675.19, modificado: 237675.19)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE S DE AYO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AMICINGO, MUNICIPIO DE TEMAC, MORELOS - 166470	17	Moravia	33	Temac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temac	166470		0	[meta: 0] [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 1525.6, meta_modificada: 1525.6]	[gest: (ov, municipio: 33, localidad: 3, direccion: CALLE S DE MAYO PUEBLO AMICINGO, 6285 AMICINGO, TEMAC MORELOS ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE LIBERTAD, CALLE LEANDRO VALLE SE ENCUENTRA A 20 METROS AL NORTE DE LA AVUADANTIA DE LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE AMICINGO MO, lon: -98.76946096, lat: 18.74445632)]	13-05-2022	15-07-2022	237675.19	237675.19	237675.19	237675.19	237675.19
2022	5	MOR2020302123717	Proyecto de inversión	462434.12	(FI) (Sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 462434.45, modificado: 462434.12)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN XOCHITPEC, COLONIA CENTRO CALLEON 20 DE NOVIEMBRE - 169262	17	Moravia	28	Xochitpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitpec	169262		0	[meta: 0] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 315.05, meta_modificada: 333.05]	[gest: (ov, municipio: 28, localidad: 115, direccion: CALLEON 20 DE NOVIEMBRE COLONIA XOCHITPEC CENTRO, 62790 XOCHITPEC, XOCHITPEC MORELOS ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE DEL ESTUQUIANTE, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA Y CALLE DEL 5715 lon: -99.22808062, lat: 18.78478654)]	05-10-2022	03-11-2022	462434.12	462434.12	462434.12	462434.12	462434.12

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202032123801	Proyecto de inversión	145621.02	(R1) \$000_recursos2022, ramo33, modalidad4, prog_pnc4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145621.02, modificado:145621.02(1)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MACATLAN, EN PRIVADA ZACATECAS, COL. EL ROSERO - 17903	17	Morelos	15	Macatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macatlan	179503			{geot: [ovr_municipio:15, localidad:8], direccion:PRIVADA ZACATECAS,INTERIOR SIN COLUMNA EL ROSERO, CASOS EL ROSERO, MACATLAN,MORELLOS ENTRE CALLE AYUQUACALIENTE Y CALLE NUEVO MEXICO, BOLIVARDO LAURELES LA PRIVADA ZACATECAS SE LOCALIZA EN LA COLUMNA EL ROSERO ENTRE LA CALLE ADALCA, lon=-99.31603084, lat=18.78214064}}	13-08-2022	26-08-2022	145621.02	145621.02	145621.02	145621.02	145621.02
2022	5	MOR202032124056	Proyecto de inversión	514319.15	(R1) \$000_recursos2022, ramo33, modalidad4, prog_pnc4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514319.15, modificado:514319.15(1)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO DE LA COLUMNA 28 DE AGOSTO - 180903	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	180903			{geot: [ovr_municipio:8, localidad:2], direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLUMNA 28 DE AGOSTO, 82103 EMILIANO ZAPATA, MORELLOS ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE JOYEROS, CALLE 8 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZA EN EL CIRCUITO DE CALLE 12 DE OCTUBRE Y JOYEROS, lon=-99.20207020, lat=18.80766107}}	02-05-2022	31-05-2022	514319.15	514319.15	514319.15	514319.15	514319.15
2022	5	MOR202032127516	Proyecto de inversión	193646.74	(R1) \$000_recursos2022, ramo33, modalidad4, prog_pnc4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193646.74, modificado:193646.74(1)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE LOS CEDROS, LOCALIDAD TIAMOMILCO - 197576	17	Morelos	30	Tecapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tecapetla	197576			{geot: [ovr_municipio:30, localidad:17], direccion:CALLE CEDROS RANCHERA TIAMOMILCO, 62828 TIAMOMILCO, YECAPETLA MORELLOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y EN EL CENTRO DE LA POBLACION EN LA ESQUINA DE LA AYUQUANTA MUNICIPAL CALLE AL SUR, lon=-99.80638669, lat=18.87542337}}	28-07-2022	30-11-2022	193646.74	193646.74	193646.74	193646.74	193646.74
2022	5	MOR202032130043	Acción	14985.72	(R1) \$000_recursos2022, ramo33, modalidad4, prog_pnc4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14985.72, modificado:14985.72(1)	52 Cámaras Fotográficas y de Video - 208807	17	Morelos	21	Tecateca	Otros Proyectos		Sin identificar	Municipio de Tecateca	208807			{geot: [ovr_municipio:21, localidad:1], direccion:DADO QUE ES GASTO INDEBIDO EL PROYECTO SE LIBERA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon=-99.398183, lat=18.728807}}	12-08-2022	01-12-2022	14985.72	14985.72	14985.72	14985.72	14985.72
2022	5	MOR202032130417	Proyecto de inversión	50000.0	(R1) \$000_recursos2022, ramo33, modalidad4, prog_pnc7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:483614.01(1)	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General, en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos				{geot: [ovr_municipio:11, localidad:1], direccion:Carretera Emiliano Zapata s/n, Miguel Alemán, 62500 Autzen, Mor., lon=-99.12551818, lat=18.87562341}}	13-06-2022	26-07-2022	483614.01	483614.01	483614.01	483614.01	483614.01
2022	5	MOR202032130586	Proyecto de inversión	60000.0	(R1) \$000_recursos2022, ramo33, modalidad4, prog_pnc7, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:640017.3(1)	Rehabilitación general y colocación de malla colónica en la escuela secundaria técnica número 46, ubicada en la localidad de Lomas de Ahuatlan, del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos. CCT:1705700620.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400209			{geot: [ovr_municipio:7, localidad:14], direccion:Lomas de Ahuatlan, Terrazo de Ahuatlan, 62130 Ahuatlan, Mor., lon=-99.23002305, lat=18.9552886}}	25-07-2022	13-08-2022	640017.3	640017.3	640017.3	640017.3	640017.3

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202032131477	Proyecto de inversión	250000	[FI: [solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_gmcs7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_249108.14]]	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Escuela Nacional", Ubicada en la Localidad Los Hidros, del Municipio de Conventos, monto 249108.14]] CCT:170FN00329	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400242		[meta: 24 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ovr_municipio1, localidad:2, direccion:Simamand Jose H. Perez, 62550 Jutzpac, Mor., lon: -99.34431042, lat:18.57958853]]	22-08-2022	22-12-2022	249108.14	249108.14	249108.14	249108.14	249108.14
2022	5	MOR202032131780	Proyecto de inversión	180000	[FI: [solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_gmcs7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_180000.0, modificado_170861.26]]	Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Prof. Santiago Estrada Ayala", Ubicada en la Localidad de Dr. José Ferrer, del Municipio de Jutzpac, del Estado de Morelos, CCT:170FN00330.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400169		[meta: 79 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ovr_municipio11, localidad:1, direccion:Del Trabajo 5, Jose H. Perez, 62550 Jutzpac, Mor., lon: -99.34493716, lat:18.48791212]]	22-08-2022	22-12-2022	170861.26	170861.26	170861.26	170861.26	170861.26
2022	5	MOR202032138967	Adquisición	700000	[FI: [solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_gmcs7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_700000.0, modificado_678140.37]]	Rehabilitación en Secundaria Técnica No.23, Ubicada en la Localidad de Antonio Barona, del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, CCT:170FN00332	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	4000222		[meta: 578 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ovr_municipio7, localidad:2, direccion:Salvador Morelos S/N, Antonio Barona, 62320 Cuernavaca, Mor., lon: -99.35981621, lat:18.94941103]]	03-08-2022	24-12-2022	678140.37	678140.37	678140.37	678140.37	678140.37
2022	5	MOR202032138990	Proyecto de inversión	200000	[FI: [solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_gmcs7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_200000.0, modificado_285756.8]]	Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400245		[meta: 64 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ovr_municipio11, localidad:71, direccion:C. Tabachi, San Francisco Texacojón 62320 Jutzpac, Mor., lon: -99.3441165, lat:18.48931011]]	03-08-2022	24-12-2022	285756.8	285756.8	285756.8	285756.8	285756.8
2022	5	MOR202032137263	Proyecto de inversión	800000	[FI: [solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_gmcs7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_800000.0, modificado_793049.71]]	Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria (Benito Juárez), Ubicada en la Localidad de Amilngio, del Municipio de Temocac del Estado de Morelos, CCT:170FN00336	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400338		[meta: 186 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ovr_municipio33, localidad:2, direccion:Leandro Valle 174, 62085 Amilngio, Mor., lon: -98.77078209, lat:18.74566002]]	26-08-2022	17-12-2022	793049.71	793049.71	793049.71	793049.71	793049.71

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302117369	Proyecto de Inversión	50000	[R1] [socio_recursos.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pnes.7, tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.500000.0, modificado.49529.49]	Rehabilitación General en el Jardín de Niños Chuchucalli, Ubicado en la Localidad de Cuauhtémoc, del Municipio de Motozintla del Estado de Morelos. CCT: 170IND076	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400281	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ov: municipio:14, localidad:2, direccion:Cuauhtémoc a, Mor., lon: -99.1774212, lat:18.46400498]]	05-09-2022	20-12-2022	49529.49	49529.49	49529.49	49529.49	49529.49	
2022	5	MOR2020302118402	Proyecto de Inversión	80000	[R1] [socio_recursos.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pnes.7, tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.800000.0, modificado.783747.42]	Rehabilitación General en el Jardín de Niños Ramón Quintana Báñez, Ubicado en la Localidad de el Caracol (Campo Cuatrecasas), del Municipio de Yaxtepec del Estado de Morelos. CCT:170IND058A	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400327	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ov: municipio:20, localidad:4, direccion:Cam. al Caracol de Morelos, lon:-99.03139677, lat:18.87213121]]	19-09-2022	18-12-2022	783747.42	783747.42	783747.42	783747.42	783747.42	
2022	5	MOR2020302118456	Proyecto de Inversión	40000	[R1] [socio_recursos.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pnes.7, tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.400000.0, modificado.39569.97]	Rehabilitación General y Construcción de Banda Perimetral, en el Centro de Atención Múltiple (No. 4), Ubicado en la Localidad Rancho Nuevo, del Municipio de Yaxtepec del Estado de Morelos. CCT:170IND058A	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400376	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ov: municipio:20, localidad:3, direccion:Del Garabato, Rancho Nuevo, 62730 Yaxtepec de Zaragoza, Mor., lon:-99.06780022, lat:18.88050428]]	19-09-2022	18-12-2022	39569.97	39569.97	39569.97	39569.97	39569.97	
2022	5	MOR2020302119155	Proyecto de Inversión	50000	[R1] [socio_recursos.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pnes.7, tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.500000.0, modificado.482100.12]	Rehabilitación General en el Jardín de Niños Chitaras de Chilo, Ubicado en la Localidad Centro, del Municipio de Jamiltepec del Estado de Morelos. CCT:170IND0637U	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400328	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ov: municipio:10, localidad:3, direccion:Av. Galeana 13, Ameyuca, 62912 Jamiltepec, Mor., lon:-99.78025462, lat:18.71206712]]	14-05-2022	17-11-2022	482100.12	482100.12	482100.12	482100.12	482100.12	
2022	5	MOR2020302119320	Proyecto de Inversión	38000	[R1] [socio_recursos.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pnes.7, tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.380000.0, modificado.377420.24]	Rehabilitación general en la escuela telesecundaria Ubicado en la Localidad Centro, del Municipio de Jamiltepec del Estado de Morelos. CCT:170IND0637U	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400289	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ov: municipio:12, localidad:3, direccion:C. Asuncion 10, Las Cabrerías, Tlaxiachi, Mor., lon:-99.38746087, lat:18.59781388]]	23-08-2022	23-12-2022	377420.24	377420.24	377420.24	377420.24	377420.24	

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202032119551	Proyecto de inversión	104040.00	(FI) (Sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pnc=7, Tpe_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104040.00, modificado:1037216.89)	Construcción de Párrafo Banda Perimetral y Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Ma. Elena Chanen"	17	Morritos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400223		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0]]	[gest: [ow: municipio:6, localidad:5, direccion:Av Reforma 507, Cuauhtlaxca Victoria, Cuauhtlaxca, Mor., lon=-98.9450989, lat=18.82951269]]	23-08-2022	23-12-2022	1037216.89	1037216.89	1037216.89	1037216.89	1037216.89
2022	5	MOR202032119553	Proyecto de inversión	80000.00	(FI) (Sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pnc=7, Tpe_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.00, modificado:792305.98)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morritos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400260		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0]]	[gest: [ow: municipio:6, localidad:5, direccion:Antigua Carrtera México-Cuauhtlaxca, Rta de Cuauhtlaxca, 62796 Cuauhtlaxca, Mor., lon=-98.92033358, lat=18.86747787]]	23-08-2022	23-12-2022	792305.98	792305.98	792305.98	792305.98	792305.98
2022	5	MOR2020402149392	Proyecto de inversión	203000.00	(FI) (Sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pnc=3, Tpe_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203000.00, modificado:202903.13)	REHABILITACIÓN FÍSICA Y MECÁNICA DEL PODO LA JOYA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN DE AMILUPAS MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMILUPAS - 261138	17	Morritos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal del Agua	261138		[meta1: [unidad_medida:Postos], meta:1.0, meta_modificada=1.0]]	[gest: [ow: municipio:32, localidad:5, direccion:PUERTO ZACUALPAN DE AMILUPAS, 6280 ZACUALPAN DE AMILUPAS, ZACUALPAN DE AMILUPAS MORELOS ENTRE Y CALLE CAMINO AL CAMPIO LA JOYA INTERIOR PUERTO ZACUALPAN DE AMILUPAS CP. 6280 ZACUALPAN DE AMILUPAS ZACUALPAN DE AMILUPAS MORELOS, lon=-98.777302, lat=18.80147]]	15-11-2022	31-12-2022	229293.13	229293.13	229293.13	229293.13	229293.13
2022	5	MOR2020402149537	Proyecto de inversión	844623.00	(FI) (Sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pnc=3, Tpe_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844623.00, modificado:843291.95)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN N. ALVAREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS. CCT: 170ES00491-385906	17	Morritos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	385906		[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada=80.0]]	[gest: [ow: municipio:8, localidad:5, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD 3 INTERIOR EN COLONIA DIEZ, 62765 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE DE LA CALSA Y CALLE PRESSES DE LAS ARBOLEAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS AVENIDA UNIVERSIDAD 3 INTERIOR COLONIA DIEZ, lon=-99.28878841, lat=18.8883761]]	05-13-2022	31-12-2022	843291.95	843291.95	843291.95	843291.95	843291.95
2022	5	MOR2020402149565	Proyecto de inversión	228737.22	(FI) (Sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pnc=3, Tpe_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228737.22, modificado:2276702.86)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO 2 FRANCISCO GONZALEZ BOSCA NEGRA EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA CT 170ES00155 - 388575	17	Morritos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	388575		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada=3000.0]]	[gest: [ow: municipio:7, localidad:5, direccion:CALE OTILAO MONTAÑO INTERIOR EN COLONIA ALFONSO, 62470 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE PINTO Y MANRIQUE CALLE OTILAO MONTAÑO EN INTERIOR EN COLONIA ALFONSO CP. 62, lon=-99.2880976, lat=18.9359727]]	04-12-2022	31-12-2022	2276702.86	2276702.86	2276702.86	2276702.86	2276702.86



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402147568	Proyecto de inversión	80000	[F1] [S1]o_recurso_2022, ramo_33, modalidad_I, prog_gov_3, [F9]o_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 80000.0, modificado: 897078.141]	MANTENIMIENTO DE ALÍAS EN SECCIONAMA NO 4 FARIAS EN CUERNAVACA MORELOS CCT 170100201 - 388929	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	388929		[meta] 0 [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta: 226.0, meta_modificada: 226.0]	CHALCATZINGO, LOCALIDAD 5, DIRECCION AVENIDA JOSE MARIA MORELOS 38 INTERSECCION COLONIA CHIPTLAN, 62070 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CARRETERA MORELOS Y CALLE RUIB, CARRETERA CHIAPANANGO CUERNAVACA AVENIDA JOSE MARIA MORELOS 38 INTERSECCION COLONIA, lon: -99.228849, lat: 18.89516421]	04-12-2022	31-12-2022	897078.54	897078.54	897078.54	897078.54	897078.54
2022	5	MOR202402150293	Proyecto de inversión	2266236.46	[F1] [S1]o_recurso_2022, ramo_33, modalidad_I, prog_gov_4, [F9]o_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2266236.46, modificado: 2266236.46]	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN AV. SAN JOSE MARIA ESCOBAR, 122885	17	Morelos	10	Jantetelo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jantetelo	122885		[meta] 0 [unidad_medida] Metros lineales, meta: 324.0, meta_modificada: 324.0]	CHALCATZINGO, 62977 CHALCATZINGO, ANTIPTICO MORELOS ENTRE CAL LAJUNO ORTEGA Y CALLE HONDARRIENCA DEL CRUCERO DE 4 CAMINOS TOMA LA CARRETERA JONACATEPEC LEGANDO AL ARCO DE JONACATEPEC, lon: -99.267798, lat: 18.69200363]	03-03-2022	02-05-2022	2266236.46	2266236.46	2266236.46	2266236.46	2266236.46
2022	5	MOR202402151219	Proyecto de inversión	640232.73	[F1] [S1]o_recurso_2022, ramo_33, modalidad_I, prog_gov_4, [F9]o_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 640232.73, modificado: 640232.73]	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE NOCHE FRÍSTE, EN LA LOCALIDAD DE LOS SAUCES, TEPALCINGO, MORELOS. - 154211	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepalcingo	154211		[meta] 0 [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta: 462.5, meta_modificada: 462.5]	CHALCATZINGO, LOCALIDAD 5, DIRECCION CALLE MORELOS ENTRE LOS SAUCES, 62977 LOS SAUCES, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE NOCHE FRÍSTE Y CALLE ENCUENTRA AL NW DE LA PAVACION DE LOS SAUCES, lon: -99.267798, lat: 18.89209863]	08-08-2022	17-08-2022	640232.73	640232.73	640232.73	640232.73	640232.73
2022	5	MOR202402152535	Proyecto de inversión	636205.9	[F1] [S1]o_recurso_2022, ramo_33, modalidad_I, prog_gov_4, [F9]o_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 636205.9, modificado: 636205.9]	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES GUILLERMO PRIETO Y CAMINO A LA CAÑADA SAN SEBASTIAN LA CAÑADA - 172338	17	Morelos	27	Tototlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tototlan	172338		[meta] 0 [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta: 850.0, meta_modificada: 850.0]	CHALCATZINGO, LOCALIDAD 3, DIRECCION CALLE GUILLERMO PRIETO Y CAMINO A LA CAÑADA PUEBLO LA CAÑADA SAN SEBASTIAN, 62855 LA CAÑADA SAN SEBASTIAN, TOTOTLAN MORELOS ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE PORFIRIO DIAZ TRAMOS DE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y CAMINO, lon: -99.267798, lat: 18.89209863]	01-06-2022	30-06-2022	636205.9	636205.9	636205.9	636205.9	636205.9
2022	5	MOR202402154510	Proyecto de inversión	1525651.76	[F1] [S1]o_recurso_2022, ramo_33, modalidad_I, prog_gov_4, [F9]o_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1525651.76, modificado: 1525651.76]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 206513	17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amacuzac	206513		[meta] 0 [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta: 1245.2, meta_modificada: 1245.2]	CHALCATZINGO, LOCALIDAD 5, DIRECCION CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MANIUTLAN EL CUJIL, 6287 MANIUTLAN EL CUJIL, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE TERRETES Y TERCERA A LA ENTRADA A LA PAVACION DE INCORPORARA A LA CALLE MIGUEL HIDALGO REC, lon: -99.3521821, lat: 18.58908741]	30-05-2022	30-06-2022	1525651.76	1525651.76	1525651.76	1525651.76	1525651.76

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402156133	Proyecto de inversión	1082031.54	(FI) (S000_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pncv.4, fpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082031.54, modificado:1082031.54)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIERRENGUA DE LA LOCALIDAD BOSQUES DE CUERNAVACA EN LA CALLE PRIMAVERA-22043	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	22043		[meta] 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0]	{@es: (ov_municipio:7, localidad:5, direccion:CALE PRIMAVERA COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, 42340 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS) [meta] 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0]	31-10-2022	29-12-2022	1082031.54	1082031.54	1082031.54	1082031.54	1082031.54
2022	5	MOR202402156185	Proyecto de inversión	427260.48	(FI) (S000_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pncv.4, fpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427260.48, modificado:427260.48)	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICIA BT Y MT EN CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA ATLACAHUALDYA-MAR CELINA RODRIGUEZ, LOCALIDAD DE ATLACAHUALDYA, MUNICIPIO DE AXOCHAPAN, MORELOS.- 120751	17	Morelos	3	Asochapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Asochapan	220751		[meta] 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0]	{@es: (ov_municipio:3, localidad:3, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ATLACAHUALDYA, 6293 ATLACAHUALDYA, AXOCHAPAN MORELOS) [meta] 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0]	11-08-2022	29-09-2022	427260.48	427260.48	427260.48	427260.48	427260.48
2022	5	MOR202402157956	Proyecto de inversión	554474.34	(FI) (S000_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pncv.4, fpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554474.34, modificado:548012.0)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHITEPEC, COLONIA LAS FLORES, CALLE AZULEAS-228305	17	Morelos	28	Xochitapec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitapec	228305		[meta] 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:164.0]	{@es: (ov_municipio:28, localidad:111, direccion:CALE AZULEAS COLONIA LAS FLORES, XOCHITEPEC MORELOS) [meta] 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:164.0]	21-11-2022	20-12-2022	548012	548012	548012	548012	548012
2022	5	MOR202402160265	Proyecto de inversión	1031410.57	(FI) (S000_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pncv.4, fpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031410.57, modificado:1031410.57)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN COATLÁN DEL RÍO LOCALIDAD COATLÁN DEL RÍO ZAP 0089 EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL CIRIBITO CALLE EZEQUIEL CRUZ ORTIZ PUERMA ETAPA - 242527	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coatlán del Río	242527		[meta] 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.0, meta_modificada:751.0]	{@es: (ov_municipio:5, localidad:3, direccion:CALE EZEQUIEL CRUZ ORTIZ COLONIA EL CIRIBITO, COATLÁN DEL RÍO, COATLÁN DEL RÍO MORELOS) [meta] 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.0, meta_modificada:751.0]	04-07-2022	01-09-2022	1031410.57	1031410.57	1031410.57	1031410.57	1031410.57
2022	5	MOR202402160460	Proyecto de inversión	395406.14	(FI) (S000_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pncv.4, fpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395406.14, modificado:395406.14)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE LAS BEJANAS, LOCALIDAD TIAMOMULCO - 243613	17	Morelos	30	Yecapetla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	243613		[meta] 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.0, meta_modificada:686.0]	{@es: (ov_municipio:30, localidad:17, direccion:CALE LAS BEJANAS SANCRISTINA TIAMOMULCO, 02828 TIAMOMULCO, MORELOS) [meta] 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:686.0, meta_modificada:686.0]	15-08-2022	31-08-2022	395406.14	395406.14	395406.14	395406.14	395406.14
2022	5	MOR202402160742	Proyecto de inversión	1650000.00	(FI) (S000_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pncv.4, fpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA TABASCO/PRIMAVERA ETAPA - 244889	17	Morelos	17	Puerto de Ixtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	244889		[meta] 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0]	{@es: (ov_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE TABASCO INTERIOR EN COLONIA LOMA LINDA, CERRO PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA, MORELOS) [meta] 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0]	18-10-2022	30-11-2022	1650000	1650000	1650000	1650000	1650000

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR220402164348	Proyecto de inversión	421688.74	(F1) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog_pna.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.421688.74, modificado.419839.38)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BUJEPES MORELOS EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO ANADADOR HIMNO NACIONAL - 264063	17	Moravitos	11	BuJepes	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de BuJepes	264063		(meta:1) (meta:0) (meta:1) (meta:0.5) (meta_modificada:55.0)	(geo: (ovr_municipio:11, localidad:5, direccion:ANADADOR HIMNO NACIONAL INTERIOR DE COLONIA MIGUEL HIDALGO, 6256 BUJEPES BUJEPES MORELOS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE COLOMBIA, AVENIDA EMILIANO ZAPATA ANADADOR HIMNO NACIONAL EQUINA CALLE ITURBIDE EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, loc: 19.1730102, lat:18.87364060))		01-10-2022	31-12-2022	419839.38	419839.38	419839.38	419839.38	419839.38
2022	5	MOR220402169267	Proyecto de inversión	69941.96	(F1) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog_pna.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.69941.96, modificado.69941.96)	REHABILITACIÓN DE TANQUE EXISTENTE PARA AMACENAMIENTO DE AGUA PLUVIAL EN LOCALIDAD DE CHIMALCATLAN - 290319	17	Moravitos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	290319		(meta:1) (meta:0) (meta:1) (meta:1.0) (meta_modificada:1.0)	(geo: (ovr_municipio:25, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO CARCAJO DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - LINEA DE DISTRIBUCION MARGEN DE OPERACION TLUQUETENANGO 2 + 145 INTERIOR DN FEDERAL CHIMALCATLAN, TLAKUITENANGO MORELOS ENTRE Y, LA LINEA DE CONDUCCION, lon:99.08845337, lat:18.46193589))		21-11-2022	30-12-2022	69941.96	69941.96	69941.96	69941.96	69941.96
2022	5	MOR220402169429	Proyecto de inversión	2848755.97	(F1) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog_pna.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.2848755.97, modificado.2848755.97)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CORTEZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUAZULCO, MUNICIPIO DE TEMOAC, MORELOS. - 291066	17	Moravitos	33	Temoac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temoc	291066		(meta:1) (meta:0) (meta:1) (meta:2808.0) (meta_modificada:2808.0)	(geo: (ovr_municipio:33, localidad:3, direccion:CALE CORTEZ PUEBLO HUAZULCO, 6288 HUAZULCO, TEMOAC, MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA A ANGONCINGO, CALLE NACIONAL A UN COSTADO DE CASA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION EL AGUACATLO, lon:98.77701914, lat:18.74711741))		22-07-2022	22-09-2022	2848755.97	2848755.97	2848755.97	2848755.97	2848755.97
2022	5	MOR220402172901	Proyecto de inversión	437428.21	(F1) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog_pna.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.437428.21, modificado.437428.21)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS LOCALIDAD SANTA BARBARA - 307793	17	Moravitos	27	Totolapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Totolapan	307793		(meta:1) (meta:0) (meta:1) (meta:561.27) (meta_modificada:561.27)	(geo: (ovr_municipio:27, localidad:1, direccion:CALE SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA SANTA BARBARA, 6280 TOTOLAPAN, MORELOS ENTRE CALLE CONTINUACION LAS FLORES Y CALLE SAN SORNO, LA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE CONTINUACION LAS FLORES Y CALLE SAN SORNO EN, lon:98.822751, lat:18.975401))		15-09-2022	04-10-2022	437428.21	437428.21	437428.21	437428.21	437428.21
2022	5	MOR220402173207	Proyecto de inversión	430180.35	(F1) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog_pna.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.430180.35, modificado.430180.35)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN GABRIEL LOCALIDAD SANTA BARBARA - 309362	17	Moravitos	27	Totolapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Totolapan	309362		(meta:1) (meta:0) (meta:1) (meta:548.9) (meta_modificada:542.9)	(geo: (ovr_municipio:27, localidad:1, direccion:CALE SAN GUILLERMO COLONIA SANTA BARBARA, 62830 TOTOLAPAN, MORELOS ENTRE CALLE LA PURISIMA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, LA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE LA PURISIMA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS EN LA CALLE SAN, lon:98.819026, lat:18.978251))		19-09-2022	19-09-2022	430180.35	430180.35	430180.35	430180.35	430180.35
2022	5	MOR220402173252	Proyecto de inversión	814982.27	(F1) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog_pna.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.814982.27, modificado.814982.27)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE GALERAN Y AV. ROSA MARIA MORELOS Y PASADEN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL VITELEO EL GRANDE MUNICIPIO DE TEPEALCINGO MOR - 318617	17	Moravitos	19	Tepealcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepealcingo	318617		(meta:1) (meta:0) (meta:1) (meta:701.04) (meta_modificada:701.04)	(geo: (ovr_municipio:19, localidad:5, direccion:CALE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN MIGUEL OTILICO EL GRANDE, 62920 VITELEO EL GRANDE, TEPEALCINGO MORELOS ENTRE CALLE GALERAN Y CALLE ROSA MARIA MORELOS Y CALLE EDOIC LA CALLE SE ENCUENTRA AL NOROCCIDENTE DE LA POBLACION DE S, lon:98.8495599, lat:18.52889323))		31-10-2022	10-12-2022	814982.27	814982.27	814982.27	814982.27	814982.27

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_LIQUIDADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402175705	Proyecto de inversión	1240861.02	(FI) \$600_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240861.02, modificado:1240861.02))	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE MUÑECAS - 32099	17	Morelos	1	Amazacac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amazacac	32099		[meta:1] [unidad_medida:Medros] 0 Cuadrados, meta:1005.5, meta_modificada:1005.5]	(geot: [ow_municipio:1, localidad:7] direccion:CALE LAS MUÑECAS,PUEBLO RANCHO NUEVO, 62633 RANCHO NUEVO, AMALCENA MODELOS ENTRE TERACERIA LA MORELINA Y CAMINO CAMINO RANCHO NUEVO A 200 METROS DEL CENAL, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO SE IN, lon:-99.36279345, lat:18.55021713)	25-07-2022	07-09-2022	1240861.02	1240861.02	1240861.02	1240861.02	1240861.02
2022	5	MOR220402176325	Proyecto de inversión	1220986.35	(FI) \$600_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220986.35, modificado:1220986.35))	CONSTRUCCIÓN DE DRENE PLUVIAL DE LAS CALLES BALLEARTE Y BELIZARDO DOMÍNGUEZ, COLONIA OTILIO MONTAÑO - 323719	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	323719		[meta:1] [unidad_medida:Medros] 0 metros, meta:180.0, meta_modificada:180.0]	(geot: [ow_municipio:6, localidad:5] direccion:CALE BALLEARTE Y BELIZARDO DOMÍNGUEZ COLONIA OTILIO MONTAÑO, 62746 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE BALLEARTE DEL CENAL, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON AL LLEGAR A LA COMUNIDAD DE HOTEL VACIO A LA COSTA, lon:-98.9492402, lat:18.81442523)	21-11-2022	20-12-2022	1220986.35	1220986.35	1220986.35	1220986.35	1220986.35
2022	5	MOR220402176340	Proyecto de inversión	245763.79	(FI) \$600_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245763.79, modificado:245763.79))	CONSTRUCCIÓN DE DRENE SANITARIO DE LA CALLE 30 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA BIZNAGA - 323741	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	323741		[meta:1] [unidad_medida:Medros] 0 lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0]	(geot: [ow_municipio:6, localidad:5] direccion:CALE 30 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA BIZNAGA 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DEL EDOO Y CALLE 35 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOS PINOS, SOBRE LA CARRETERA MEXICO QUANQUA A LA ESTACION DE LA GASOLINERA DE AGUA HEDIONDA AL SUR SUR, lon:-98.93531651, lat:18.79328844)	24-10-2022	07-12-2022	245763.79	245763.79	245763.79	245763.79	245763.79
2022	5	MOR220402178543	Proyecto de inversión	98196.21	(FI) \$600_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98196.21, modificado:98196.21))	CONSTRUCCIÓN DE DRENE SANITARIO CALLE 2 ABIL, LOCALIDAD DE YECAPITLA - 322243	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	322243		[meta:1] [unidad_medida:Medros] 0 lineales, meta:7.0, meta_modificada:60.0]	(geot: [ow_municipio:30, localidad:2] direccion:CALE 2 DE ABIL, COLONIA YECAPITLA, 62620 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE CUANTERINCO, CALLE FRENTE A ACCESO SUR DE LA PLAZA LIBERTAD, lon:-98.8663038, lat:18.88067757))	10-10-2022	21-10-2022	98196.21	98196.21	98196.21	98196.21	98196.21
2022	5	MOR220402182001	Proyecto de inversión	523649.59	(FI) \$600_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523649.59, modificado:523649.59))	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE AIDAMA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y GALEANA EN LA LOCALIDAD DE HUTCHILA MUNICIPIO DE TEPALENGO MOR - 339682	17	Morelos	19	Tepealingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepealingo	339582		[meta:1] [unidad_medida:Medros] 0 Cuadrados de construcción, meta:396.0, meta_modificada:396.0]	(geot: [ow_municipio:19, localidad:5] direccion:CALE AIDAMA,PUEBLO HUTCHILA, 62923 HUTCHILA, TEPALENGO MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO MENDOZA PALMA LA CALLE AIDAMA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA PAVIMENTACION A UN KILOMETRO D, lon:-98.341096, lat:18.63447453)	03-11-2022	03-12-2022	523649.59	523649.59	523649.59	523649.59	523649.59
2022	5	MOR220402183894	Proyecto de inversión	327787.26	(FI) \$600_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327787.26, modificado:327787.26))	CONSTRUCCION DE BARDA PERMETRAL EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD XOCHICALCO, TETELA DEL VOLCAN - 342479	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	342479		[meta:1] [unidad_medida:Medros] 0 Cuadrados, meta:40.03, meta_modificada:40.03]	(geot: [ow_municipio:22, localidad:2] direccion:CALE BENITO JUAREZ COLONIA XOCHICALCO, 62800 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE CUANTERINCO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE AIDAMA CARDENAS INICIAMOS EN LA ENTRADA AL MUNICIPIO SOBRE LA AVENIDA LOPEZ AVEL, lon:-98.73839548, lat:18.88732927))	03-11-2022	02-12-2022	327787.26	327787.26	327787.26	327787.26	327787.26

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402183912	Proyecto de inversión	386386.31	(F1) \$600_recursos2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnra4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 386386.31, modificado: 386386.31)	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VILLA NICOLAS ZAPATA.	17	Morritos	27	Tototlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tototlan	342541		[meta1: 0] [unidad_medida: Cámeta dorada], meta 28.0, meta_modificada: 28.0	[gest: (ovr_municipio:27, localidad:6, direccion:PUEBLO VILLA NICOLAS ZAPATA, 2832 VILLA NICOLAS ZAPATA TOTOLAPAN MORELOS) ENTRE 1 Y 3 CALLE CALZADONES UBICACION ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AQUILES SERDAN LADO OESTE 1 EN CALLE MIGUEL HIDALGO 1 AQUILES SERDAN 6 CALLE MIRA, lon: -98.912861, lat:19.038]	24-10-2022	24-11-2022	386386.31	386386.31	386386.31	386386.31	386386.31
2022	5	MOR202402183275	Proyecto de inversión	481159.94	(F1) \$600_recursos2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnra4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 481159.94, modificado: 481159.94)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE HERÓ HÉRENDE, COL. EL MIRADOR - 343998	17	Morritos	1	Amauzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amauzac	343998		[meta1: 0] [unidad_medida: Metros lineales], meta 342.3, meta_modificada: 342.3	[gest: (ovr_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE NIÑOS HERÓES INTERIOR 62646 PUEBLO SAN GABRIEL LAS PALMAS CENTRO, 62646 SAN GABRIEL LAS PALMAS, MORELOS) ENTRE CALLE CALLE FRANCISCO SARRAÑA Y CALLE EMILIO RIVA PALACIO, 70484 LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO COMO, lon: -99.35291583, lat:18.51268057)	18-10-2022	18-11-2022	481159.94	481159.94	481159.94	481159.94	481159.94
2022	5	MOR202402186488	Proyecto de inversión	243256.76	(F1) \$600_recursos2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnra4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 243256.76, modificado: 243256.76)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA FRESNOS COLONIA	17	Morritos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	356780		[meta1: 0] [unidad_medida: Metros lineales], meta 52.0, meta_modificada: 52.0	[gest: (ovr_municipio:8, localidad:37, direccion:PRIVADA FRESNOS COLONIA VILLA MORELOS, 62766 IMA, SECCIÓN COLONIA VILLA MORELOS, EMILIANO ZAPATA MORELOS) ENTRE CALLE CALZADONES Y CALLE CARRETERA ZAPATA - TEOHUACÁN, CALLE ROSALES LA OBRA SE REALIZA EN PRIVADA FRESNOS SOBRE LA CARRETER, lon: -99.2528972, lat:18.81462764)	14-10-2022	14-11-2022	243256.76	243256.76	243256.76	243256.76	243256.76
2022	5	MOR202402195567	Proyecto de inversión	3226712.84	(F1) \$600_recursos2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnra4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3226712.84, modificado: 3226712.84)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE S DE MAYOL, COL. NABUARTE - 383932	17	Morritos	34	Cautinico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cautinico	383312		[meta1: 0] [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta 2212.0, meta_modificada: 2212.0	[gest: (ovr_municipio:34, localidad:5, direccion:CALLE S DE MAYO INTERIOR 62066 COLONIA NABUARTE, 62066 COATELCO CENTRO, COATELCO MORELOS) ENTRE CALLE NIÑOS HERÓES Y CALLE BONETE, AVENIDA MORELOS AUN CONTINUA DE LA UNIDAD DEPORTIVA RIVERA ENTRE CALLE NIÑOS HERÓES Y AV. MOR, lon: -99.33464791, lat:18.7214388)	19-09-2022	20-12-2022	3226712.84	3226712.84	3226712.84	3226712.84	3226712.84
2022	5	MOR202402197662	Proyecto de inversión	400000.00	(F1) \$600_recursos2022, ramo 48, modalidad E, prog_pnra12, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 400000.00, modificado: 3794473.46)	Reconstrucción de la Casa Estatal de Tlaxiuhimingo, Ubicada en la Colonia Centro del Municipio de Tlaxiuhimingo, Morelos.	17	Morritos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060072		[meta1: 0] [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta 137.35, meta_modificada: 137.35	[gest: (ovr_municipio:26, localidad:5, direccion:CAUHEMOC 7, Centro, 62980 Tlaxiuhimingo, Mor., lon: -99.162318, lat:18.628611)	08-09-2022	31-12-2022	3794473.46	3794473.46	3794473.46	3794473.46	3794473.46
2022	5	MOR202402202513	Proyecto de inversión	1066132.8	(F1) \$600_recursos2022, tipo_recurso ESTATAL, prog_govr282, monto: 533066.4, modificado: 533066.4), (F2) \$600_recursos2022, ramo 14, modalidad 5, prog_pnra74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 533066.4, modificado: 533066.4)	Adquisición de 8200 kilogramos de hipoclorito de calcio (PCL)	17	Morritos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	LA-917021996-E36-2022	95488	[meta1: 0] [unidad_medida: Otros], meta 8200.0, meta_modificada: 8200.0	[gest: (ovr_municipio:7, localidad:5, direccion:COMISSAO, lon: -99.193598, lat:18.959851)	17-11-2022	21-12-2022	1066132.8	1066132.8	1066132.8	1066132.8	1066132.8
2022	5	MOR202402204044	Proyecto de inversión	150000.00	(F1) \$600_recursos2022, ramo 48, modalidad 5, prog_govr282, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 150000.00, modificado: 1490397.72)	Rehabilitación del Molino de Arraz San José, segunda etapa, ubicada en la localidad de Jiquila, municipio de Jiquila, del Estado de Morelos.	17	Morritos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060138		[meta1: 0] [unidad_medida: Metros Cuadrados], meta 128.66, meta_modificada: 128.66	[gest: (ovr_municipio:12, localidad:5, direccion:C. Benito Juárez, 62000 Jiquila de Juárez, Mor., lon: -99.882378, lat:18.6226261)	02-01-2023	05-03-2023	1490397.72	1490397.72	1490397.72	1490397.72	1490397.72

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202042234482	Proyecto de inversión	250000.00	[R1: [solo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:5, prog_pnc:282, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.00, modificado:2496590.48]]	Rehabilitación del Acueducto de Toluque; tercera etapa, ubicado en la localidad de Tecuajic, municipio de Yacapitla, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060107		[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3178.62, meta_modificada:3178.62]]	[geo: [ov: municipio:33, localidad:5, direccion:Alcaldeato las arces, Morelos, lon: -98.8247466, lat: 18.7851244], geo:2: [ov: municipio:33, localidad:5, direccion:carretera Temuco, Morelos, lon: -98.8244365, lat: 18.7672295]]	02-01-2023	05-03-2023	2496590.48	2496590.48	2496590.48	2496590.48	2496590.48
2022	5	MOR202052232390	Proyecto de inversión	250000.00	[R1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:5, prog_pnc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.00, modificado:249061.62]]	Rehabilitación General en el Jardín de Niños (No Costatecoatl), Ubicado en la Localidad de Joaquín Camacho, del Municipio de Anuchagan, Morelos, CCT: 170180276	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400231		[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [ov: municipio:3, localidad:6, direccion:Paseo Emiliano Zapata s/n, Colonia Centro Joaquín Camacho, Anuchagan, Morelos, C.P. 62050, lon:-98.7517852, lat:18.5040317]]	08-08-2022	23-12-2022	249061.62	249061.62	249061.62	249061.62	249061.62
2022	5	MOR2020102061763	Proyecto de inversión	377888.07	[R1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:5, prog_pnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377888.07, modificado:342639.8]]	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE VIA CENTRAL - 5947	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	5947		[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0]]	[geo: [ov: municipio:31, localidad:7, direccion:CALE 04A CENTRAL COLONIA BENTO SUAREZ, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC DE HIDALGO, ENTRE CALLE BENITO GARCIA Y CALLE LEONARDO VALLE, CALLE GONZALEZ ORTEGA SE UBICA A 100 METROS AL NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA BEN, lon:-98.19073097, lat:18.46901765]]	10-04-2022	10-05-2022	342639.8	342639.8	342639.8	342639.8	342639.8
2022	5	MOR2020102061776	Proyecto de inversión	373627.66	[R1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:5, prog_pnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373627.66, modificado:362421.51]]	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE IGNACIO RAMIREZ - 6028	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	6028		[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:74.0]]	[geo: [ov: municipio:31, localidad:7, direccion:CALE IGNACIO RAMIREZ COLONIA BENTO SUAREZ, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ENTRE CALLE FRANCISCO ZARAGOZA Y CALLE VA CENTRAL, VEREDA CAMPO BENTO SUAREZ SE UBICA A 50 METROS A 100 METROS AL NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL BENTO, lon:-98.18072365, lat:18.46743612]]	20-04-2022	15-05-2022	362421.51	362421.51	362421.51	362421.51	362421.51
2022	5	MOR2020102061785	Proyecto de inversión	1558971.68	[R1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:5, prog_pnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558971.68, modificado:1558971.68]]	REHABILITACION DE ANDADOR URBANO - 6142	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Tangentes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	6142		[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.0, meta_modificada:100.8]]	[geo: [ov: municipio:31, localidad:7, direccion:ANDADOR ANDADOR NUEVA ALJANCA COLONIA ALJANCA, 62785 SAN NICOLAS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS, ENTRE CALLE PRINTE DE TLA Y CALLE VAUTEPPEC, CALLE TLAQUILITRANCO EL ANDADOR SE UBICA FRENTE LA INTERSECCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE, lon:-98.23449057, lat:18.45439723]]	30-04-2022	30-06-2022	1558971.68	1558971.68	1558971.68	1558971.68	1558971.68
2022	5	MOR202010207777	Acción	83960.00	[R1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:5, prog_pnc:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83960.00, modificado:83960.00]]	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 69419	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	69419		[meta:1: [unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo: [ov: municipio:02, localidad:5, direccion:CAMPO QUE ES GASTO INDEBIDO EN PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.770066, lat:18.893525]]	03-01-2022	30-12-2022	83960.00	83960.00	83960.00	83960.00	83960.00

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202032028363	Proyecto de inversión	94305.76	(FI) \$610_recurso_2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pna-4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 94305.76, modificado 94305.46(1)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHITEPEC, COLONIA BENTON JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA - 100577	17	Morelos	28	Xochitpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitpec	100577		0	límite1: 0 límite2: 0 límite3: 0 límite4: 0 límite5: 0 límite6: 0 límite7: 0 límite8: 0 límite9: 0 límite10: 0 límite11: 0 límite12: 0 límite13: 0 límite14: 0 límite15: 0 límite16: 0 límite17: 0 límite18: 0 límite19: 0 límite20: 0 límite21: 0 límite22: 0 límite23: 0 límite24: 0 límite25: 0 límite26: 0 límite27: 0 límite28: 0 límite29: 0 límite30: 0 límite31: 0 límite32: 0 límite33: 0 límite34: 0 límite35: 0 límite36: 0 límite37: 0 límite38: 0 límite39: 0 límite40: 0 límite41: 0 límite42: 0 límite43: 0 límite44: 0 límite45: 0 límite46: 0 límite47: 0 límite48: 0 límite49: 0 límite50: 0 límite51: 0 límite52: 0 límite53: 0 límite54: 0 límite55: 0 límite56: 0 límite57: 0 límite58: 0 límite59: 0 límite60: 0 límite61: 0 límite62: 0 límite63: 0 límite64: 0 límite65: 0 límite66: 0 límite67: 0 límite68: 0 límite69: 0 límite70: 0 límite71: 0 límite72: 0 límite73: 0 límite74: 0 límite75: 0 límite76: 0 límite77: 0 límite78: 0 límite79: 0 límite80: 0 límite81: 0 límite82: 0 límite83: 0 límite84: 0 límite85: 0 límite86: 0 límite87: 0 límite88: 0 límite89: 0 límite90: 0 límite91: 0 límite92: 0 límite93: 0 límite94: 0 límite95: 0 límite96: 0 límite97: 0 límite98: 0 límite99: 0 límite100: 0	13-06-2022	27-07-2022	94305.46	94305.46	94305.46	94305.46	94305.46
2022	5	MOR202032029962	Proyecto de inversión	30958.0	(FI) \$610_recurso_2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pna-4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30958.0, modificado 30958.0(1)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 59772	17	Morelos	14	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mazatepec	59772		0	límite1: 0 límite2: 0 límite3: 0 límite4: 0 límite5: 0 límite6: 0 límite7: 0 límite8: 0 límite9: 0 límite10: 0 límite11: 0 límite12: 0 límite13: 0 límite14: 0 límite15: 0 límite16: 0 límite17: 0 límite18: 0 límite19: 0 límite20: 0 límite21: 0 límite22: 0 límite23: 0 límite24: 0 límite25: 0 límite26: 0 límite27: 0 límite28: 0 límite29: 0 límite30: 0 límite31: 0 límite32: 0 límite33: 0 límite34: 0 límite35: 0 límite36: 0 límite37: 0 límite38: 0 límite39: 0 límite40: 0 límite41: 0 límite42: 0 límite43: 0 límite44: 0 límite45: 0 límite46: 0 límite47: 0 límite48: 0 límite49: 0 límite50: 0 límite51: 0 límite52: 0 límite53: 0 límite54: 0 límite55: 0 límite56: 0 límite57: 0 límite58: 0 límite59: 0 límite60: 0 límite61: 0 límite62: 0 límite63: 0 límite64: 0 límite65: 0 límite66: 0 límite67: 0 límite68: 0 límite69: 0 límite70: 0 límite71: 0 límite72: 0 límite73: 0 límite74: 0 límite75: 0 límite76: 0 límite77: 0 límite78: 0 límite79: 0 límite80: 0 límite81: 0 límite82: 0 límite83: 0 límite84: 0 límite85: 0 límite86: 0 límite87: 0 límite88: 0 límite89: 0 límite90: 0 límite91: 0 límite92: 0 límite93: 0 límite94: 0 límite95: 0 límite96: 0 límite97: 0 límite98: 0 límite99: 0 límite100: 0	06-06-2022	30-06-2022	30958	30958	30958	30958	30958
2022	5	MOR202032026109	Proyecto de inversión	133468.59	(FI) \$610_recurso_2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pna-4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 133468.59, modificado 133468.59(1)	CONSTRUCCION DE EXPLANADA PARA CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, SAN PEDRO TULAMILLUPAN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS - 61961	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	61961		0	límite1: 0 límite2: 0 límite3: 0 límite4: 0 límite5: 0 límite6: 0 límite7: 0 límite8: 0 límite9: 0 límite10: 0 límite11: 0 límite12: 0 límite13: 0 límite14: 0 límite15: 0 límite16: 0 límite17: 0 límite18: 0 límite19: 0 límite20: 0 límite21: 0 límite22: 0 límite23: 0 límite24: 0 límite25: 0 límite26: 0 límite27: 0 límite28: 0 límite29: 0 límite30: 0 límite31: 0 límite32: 0 límite33: 0 límite34: 0 límite35: 0 límite36: 0 límite37: 0 límite38: 0 límite39: 0 límite40: 0 límite41: 0 límite42: 0 límite43: 0 límite44: 0 límite45: 0 límite46: 0 límite47: 0 límite48: 0 límite49: 0 límite50: 0 límite51: 0 límite52: 0 límite53: 0 límite54: 0 límite55: 0 límite56: 0 límite57: 0 límite58: 0 límite59: 0 límite60: 0 límite61: 0 límite62: 0 límite63: 0 límite64: 0 límite65: 0 límite66: 0 límite67: 0 límite68: 0 límite69: 0 límite70: 0 límite71: 0 límite72: 0 límite73: 0 límite74: 0 límite75: 0 límite76: 0 límite77: 0 límite78: 0 límite79: 0 límite80: 0 límite81: 0 límite82: 0 límite83: 0 límite84: 0 límite85: 0 límite86: 0 límite87: 0 límite88: 0 límite89: 0 límite90: 0 límite91: 0 límite92: 0 límite93: 0 límite94: 0 límite95: 0 límite96: 0 límite97: 0 límite98: 0 límite99: 0 límite100: 0	05-05-2022	06-06-2022	133468.59	133468.59	133468.59	133468.59	133468.59
2022	5	MOR202032020842	Proyecto de inversión	436927.29	(FI) \$610_recurso_2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pna-4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 436927.29, modificado 425042.82(1)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCHITEPEC, COLONIA LA CRUZ, CALLE LA PENA - 61126	17	Morelos	28	Xochitpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitpec	101126		0	límite1: 0 límite2: 0 límite3: 0 límite4: 0 límite5: 0 límite6: 0 límite7: 0 límite8: 0 límite9: 0 límite10: 0 límite11: 0 límite12: 0 límite13: 0 límite14: 0 límite15: 0 límite16: 0 límite17: 0 límite18: 0 límite19: 0 límite20: 0 límite21: 0 límite22: 0 límite23: 0 límite24: 0 límite25: 0 límite26: 0 límite27: 0 límite28: 0 límite29: 0 límite30: 0 límite31: 0 límite32: 0 límite33: 0 límite34: 0 límite35: 0 límite36: 0 límite37: 0 límite38: 0 límite39: 0 límite40: 0 límite41: 0 límite42: 0 límite43: 0 límite44: 0 límite45: 0 límite46: 0 límite47: 0 límite48: 0 límite49: 0 límite50: 0 límite51: 0 límite52: 0 límite53: 0 límite54: 0 límite55: 0 límite56: 0 límite57: 0 límite58: 0 límite59: 0 límite60: 0 límite61: 0 límite62: 0 límite63: 0 límite64: 0 límite65: 0 límite66: 0 límite67: 0 límite68: 0 límite69: 0 límite70: 0 límite71: 0 límite72: 0 límite73: 0 límite74: 0 límite75: 0 límite76: 0 límite77: 0 límite78: 0 límite79: 0 límite80: 0 límite81: 0 límite82: 0 límite83: 0 límite84: 0 límite85: 0 límite86: 0 límite87: 0 límite88: 0 límite89: 0 límite90: 0 límite91: 0 límite92: 0 límite93: 0 límite94: 0 límite95: 0 límite96: 0 límite97: 0 límite98: 0 límite99: 0 límite100: 0	13-06-2022	27-07-2022	425042.82	425042.82	425042.82	425042.82	425042.82
2022	5	MOR202032020935	Proyecto de inversión	224540.0	(FI) \$610_recurso_2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pna-4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 224540.0, modificado 224976.1(1)	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD TETELA DEL MONTE EN LA CALLE DE LA CRUZ - 114491	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	114491		0	límite1: 0 límite2: 0 límite3: 0 límite4: 0 límite5: 0 límite6: 0 límite7: 0 límite8: 0 límite9: 0 límite10: 0 límite11: 0 límite12: 0 límite13: 0 límite14: 0 límite15: 0 límite16: 0 límite17: 0 límite18: 0 límite19: 0 límite20: 0 límite21: 0 límite22: 0 límite23: 0 límite24: 0 límite25: 0 límite26: 0 límite27: 0 límite28: 0 límite29: 0 límite30: 0 límite31: 0 límite32: 0 límite33: 0 límite34: 0 límite35: 0 límite36: 0 límite37: 0 límite38: 0 límite39: 0 límite40: 0 límite41: 0 límite42: 0 límite43: 0 límite44: 0 límite45: 0 límite46: 0 límite47: 0 límite48: 0 límite49: 0 límite50: 0 límite51: 0 límite52: 0 límite53: 0 límite54: 0 límite55: 0 límite56: 0 límite57: 0 límite58: 0 límite59: 0 límite60: 0 límite61: 0 límite62: 0 límite63: 0 límite64: 0 límite65: 0 límite66: 0 límite67: 0 límite68: 0 límite69: 0 límite70: 0 límite71: 0 límite72: 0 límite73: 0 límite74: 0 límite75: 0 límite76: 0 límite77: 0 límite78: 0 límite79: 0 límite80: 0 límite81: 0 límite82: 0 límite83: 0 límite84: 0 límite85: 0 límite86: 0 límite87: 0 límite88: 0 límite89: 0 límite90: 0 límite91: 0 límite92: 0 límite93: 0 límite94: 0 límite95: 0 límite96: 0 límite97: 0 límite98: 0 límite99: 0 límite100: 0	20-07-2022	30-12-2022	224976.1	224976.1	224976.1	224976.1	224976.1
2022	5	MOR2020320211089	Proyecto de inversión	1291837.71	(FI) \$610_recurso_2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pna-4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1291837.71, modificado 1290989.14(1)	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MOCTEZUMA - 122381	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temico	122381		0	límite1: 0 límite2: 0 límite3: 0 límite4: 0 límite5: 0 límite6: 0 límite7: 0 límite8: 0 límite9: 0 límite10: 0 límite11: 0 límite12: 0 límite13: 0 límite14: 0 límite15: 0 límite16: 0 límite17: 0 límite18: 0 límite19: 0 límite20: 0 límite21: 0 límite22: 0 límite23: 0 límite24: 0 límite25: 0 límite26: 0 límite27: 0 límite28: 0 límite29: 0 límite30: 0 límite31: 0 límite32: 0 límite33: 0 límite34: 0 límite35: 0 límite36: 0 límite37: 0 límite38: 0 límite39: 0 límite40: 0 límite41: 0 límite42: 0 límite43: 0 límite44: 0 límite45: 0 límite46: 0 límite47: 0 límite48: 0 límite49: 0 límite50: 0 límite51: 0 límite52: 0 límite53: 0 límite54: 0 límite55: 0 límite56: 0 límite57: 0 límite58: 0 límite59: 0 límite60: 0 límite61: 0 límite62: 0 límite63: 0 límite64: 0 límite65: 0 límite66: 0 límite67: 0 límite68: 0 límite69: 0 límite70: 0 límite71: 0 límite72: 0 límite73: 0 límite74: 0 límite75: 0 límite76: 0 límite77: 0 límite78: 0 límite79: 0 límite80: 0 límite81: 0 límite82: 0 límite83: 0 límite84: 0 límite85: 0 límite86: 0 límite87: 0 límite88: 0 límite89: 0 límite90: 0 límite91: 0 límite92: 0 límite93: 0 límite94: 0 límite95: 0 límite96: 0 límite97: 0 límite98: 0 límite99: 0 límite100: 0	05-09-2022	22-11-2022	1290989.14	1290989.14	1290989.14	1290989.14	1290989.14

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202030211168	Proyecto de inversión	6960	[R1] [Subv_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.pnc.4, subv_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960.0, modificado:6960.0]	REPARACION Y CONEXION DE DRENAJE URBANO EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA - 122736	17	Moravia	10	Janteteco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Janteteco	122736		[meta1] [unidad_medida:Conexio nes], meta:2.0, meta_modificada:2.0]	[gest: [ow_municipio:10, localidad:2, direccion:CALE MEXCO DAMACA PUERTO AMAYUCA, CDTD AMAYUCA, JANTETECO MORALES, ENTRE CALLE RIVA PACOY CALLE JOSE EREND, CALLE MARIANO RUAS, AL LLEGAR A LA GIROBITA DE AMAYUCA TOMA LA CARRETERA A JANTETECO, A SID M. A LA DIRECCION DE, lon=-98.7918259], lat:18.7164556]	17-03-2022	31-03-2022	6960	6960	6960	6960	6960
2022	5	MOR2020302112034	Proyecto de inversión	1107075	[R1] [Subv_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.pnc.4, subv_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107075.0, modificado:1106188.24]	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANTIAGO EN CALLE ACAMAPOTLI - 127059	17	Moravia	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temico	127059		[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:164.3, meta_modificada:164.3]	[gest: [ow_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE ACAMAPOTLI COLONIA RUBEN JAMAMILLO, 6207 TEMICO, TEMICO MORELOS, ENTRE AVENIDA SALVADORA ALLENDE Y CALLE HUAZOTLI, CALLE LOCATI, ESTANDO SOBRE LA AV. PUTENCIO ELIAS CALLES Y FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA PREPARAT, lon=-98.257737, lat:18.858041]	20-07-2022	07-10-2022	1106188.24	1106188.24	1106188.24	1106188.24	1106188.24
2022	5	MOR2020302113179	Proyecto de inversión	1151906.52	[R1] [Subv_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.pnc.4, subv_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1151906.52, modificado:1151906.52]	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL C.C. SOLIDARIDAD CON CAJUE SEP 12610079 S - 132370	17	Moravia	31	Zacatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	132370		[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:197.0, meta_modificada:197.0]	[gest: [ow_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA POZA HONDA, 62780 COLONIA POZA HONDA, ZACATEPEC MORELOS, ENTRE CALLE GABRIELA CUERNAVACA Y CALLE VICENTE GUERRERO, lon=-99.1900778, lat:18.82941043]	30-09-2022	31-12-2022	1151906.52	1151906.52	1151906.52	1151906.52	1151906.52
2022	5	MOR2020302114030	Proyecto de inversión	140352.0	[R1] [Subv_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.pnc.4, subv_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140352.0, modificado:1380796.91]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE AMBUJACION LAGUNILLAS DE LA CALLE DE LAS AMERICAS - 138616	17	Moravia	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	136616		[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:3456.0, meta_modificada:3456.0]	[gest: [ow_municipio:7, localidad:1, direccion:CALE DE LAS AMERICAS COLONIA LAGUNILLA DEL SALTO, 6200 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS, ENTRE CALLE DE LAS AMERICAS Y AVENIDA LAUREL, TOMAMOS CALLE LAUREL, INCORPORANDOS HACIA AVENIDA MARIANO MATAAMOROS, lon=-98.422227, lat:18.908162]	20-07-2022	30-12-2022	1380796.91	1380796.91	1380796.91	1380796.91	1380796.91
2022	5	MOR2020302115631	Proyecto de inversión	1459118.59	[R1] [Subv_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.pnc.4, subv_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459118.59, modificado:1459118.59]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE PINO SUAREZ, COLONIA SAN MARTIN, LOCALIDAD TETELILLA - 142865	17	Moravia	13	Jonasaptec de Leandro Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jonasaptec de Leandro Valle	142865		[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:1382.8, meta_modificada:1282.8]	[gest: [ow_municipio:13, localidad:0, direccion:CALE PINO SUAREZ PUERTO TETELILLA, 62940 TETELILLA, JONCATEPEC DE LEANDRO VALLE, MORELOS, ENTRE CALLE JONCATEPEC TETELILLA Y CALLE ADAMA, CALE HIDALGO EN CALLE PINO SUAREZ A PARTIR DE LA CARRETERA JONCATEPEC TETELILLA, lon=-98.7744075], lat:18.6387228]	11-04-2022	16-05-2022	1459118.59	1459118.59	1459118.59	1459118.59	1459118.59
2022	5	MOR2020302120698	Proyecto de inversión	1665336.9	[R1] [Subv_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.pnc.4, subv_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665336.9, modificado:1665336.9]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MELICION OCAMPO, COLONIA AJO DE JUAREZ - 164734	17	Moravia	6	Cuautea	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautea	164734		[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:1992.0, meta_modificada:1992.0]	[gest: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE MELICION OCAMPO INTERIOR EN COLONIA AJO DE JUAREZ, 62788 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA CALLE MORELOS ES UNA AVENIDA RECTILINEA HACIA EL NORTE SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVA, lon=-98.8491233, lat:18.8246218]	15-07-2022	12-09-2022	1665336.9	1665336.9	1665336.9	1665336.9	1665336.9



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302120209	Proyecto de inversión	198700.35	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc-4, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:198700.35, modificado:198700.35)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE HENRI-HERDES, COLONIA AÑO DE JUAREZ.- 165605	17	Morelos	6	Cauacta	Proyecto de inversión de Transportes y Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cauacta	165605			@loc: (ov_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE NIÑOS HERDES COLONIA AÑO DE JUAREZ, 62748 CUACTIA, CUACTIA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JAMINEZ, SOBRE LA CARRETERA CUACTIA CUERNAVACA DE LADO NORTE, ENTRANDO POR LA CALLE PERICUAL, EMILIANO ZAPATA, (lon: -98.8662125, lat:18.8566514))	15-07-2022	12-09-2022	198700.35	198700.35	198700.35	198700.35	198700.35	
2022	5	MOR2020302121153	Proyecto de inversión	547122.09	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc-4, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:547122.09, modificado:547122.09)	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE CERRARRO Y AVENIDA PUEBLA, LOCALIDAD TEKALA.- 165725	17	Morelos	30	Yecapetla	Proyecto de inversión de Transportes y Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	165725			@loc: (ov_municipio:30, localidad:55, direccion:AVENIDA PUEBLA BANCHEIRA TEXCALA, 53223 TEXCALA, YECAPETLA MORELOS ENTRE CALLE DE LOS POFETAS Y CALLE ALVARO ORBIGNON, LA UBICACION ES DESDE CARRETERA DENOMINADA AV. DE LOS POETAS PRIMER CUARTEL A LA DQUJERDA A PARTIR DE LA CA. (lon:-98.7808067, lat:18.9354461))	22-06-2022	05-08-2022	547122.09	547122.09	547122.09	547122.09	547122.09	
2022	5	MOR2020302121454	Proyecto de inversión	402057.14	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc-4, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:402057.14, modificado:402057.14)	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DEL CARACOL UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEMOAC, MORELOS.- 168141	17	Morelos	33	Temoac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Temoc	168141			@loc: (ov_municipio:33, localidad:1, direccion:CERRADA DEL CARACOL, PUEBLO TEMOAC, 62820 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE SONDULEZ ORTEGA Y CALLE 12 DE MAYO, CALLE DEL BIENESTAR 600 METRO AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD DE TEMOAC MORELOS, (lon: -98.7753875, lat:18.766392))	17-06-2022	08-07-2022	402057.14	402057.14	402057.14	402057.14	402057.14	
2022	5	MOR20203021214240	Proyecto de inversión	39975.85	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc-4, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:39975.85, modificado:39975.85)	CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SAN SEBASTIAN.- 183174	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Totolapan	183174			@loc: (ov_municipio:27, localidad:1, direccion:COLONIA AMPLIACION SAN SEBASTIAN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y. LAS ESTUFAS SE REALIZARAN 2 SOBRE CALLE NIÑOS HERDES Y EN CALLE AÑO VIEJO DE LA LOCALIDAD DE APLICACION SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE TOTOLAPAN M, (lon: -98.925278, lat:18.906833))	09-09-2022	28-09-2022	39975.85	39975.85	39975.85	39975.85	39975.85	
2022	5	MOR20203021214830	Proyecto de inversión	1150836.29	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc-4, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1150836.29, modificado:1150836.29)	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN TALTIZAPAN DE ZAPATA COL. CENTRO CALLE LEONA VICARIO.- 184046	17	Morelos	24	Taltizapan de Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Taltizapan de Zapata	184046			@loc: (ov_municipio:24, localidad:1, direccion:CALE LEONA VICARIO COLONIA TALTIZAPAN CENTRO, 62770 TALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRANCO Y CALLE CORREGIDORA LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 MTS DEL PANTION MUNICIPAL DE TALTIZAPAN DE , (lon: -98.1223002, lat:18.6818648))	23-05-2022	03-06-2022	1150836.29	1150836.29	1150836.29	1150836.29	1150836.29	
2022	5	MOR20203021217467	Proyecto de inversión	31119.41	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc-4, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:31119.41, modificado:31119.41)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION GUERRERO, COLONIA RANCHO VALDEPIÑA, LOCALIDAD YECAPITLA.- 197382	17	Morelos	30	Yecapetla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	197382			@loc: (ov_municipio:30, localidad:1, direccion:CALE VICENTE GUERRERO COLONIA YECAPITLA, 62820 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JAMINEZ, SOBRE LA CARRETERA CUACTIA CUERNAVACA DE LADO NORTE, ENTRANDO POR LA CALLE PERICUAL, EMILIANO ZAPATA, (lon: -98.8662125, lat:18.8566514))	28-07-2022	30-11-2022	31119.41	31119.41	31119.41	31119.41	31119.41	

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202032128182	Proyecto de inversión	2928610.5	(RT: §(6) recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. pncv 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2928610.5, modificado 2928610.5)	REHABILITACIÓN DE CALLE YECAPITLA ACHICHICCO, COLIMA YECAPITLA - 201121	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Tangenciales Y Utilidades	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	201121		[meta1: unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0] [geot: (ove_municipio:30, localidad:1, direccion CALLE YECAPITLA ACHICHICCO, COLIMA YECAPITLA, 6220 YECAPITLA, DIRECCION NOBELS ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE REVOLUCION DEL SUR, TRAMO UBICADO INICIANDO LA ESQUINA DE AVENIDA LAS PALMAS ESQUINA CALLE YECAPITLA ACH, lon=-98.8617486, lat=18.8856179)]	01-08-2022	01-09-2022	2928610.5	2928610.5	2928610.5	2928610.5	2928610.5	
2022	5	MOR202032130203	Acción	12887	(RT: §(6) recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. pncv 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 12887.0, modificado 12887.0)	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 20985	17	Morelos	21	Tezcala	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tezcala	20985		[meta1: meta 1.0, meta_modificada 1.0] [geot: (ove_municipio:21, localidad:1, direccion DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EN PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA CARRERA MUNICIPAL, lon=-99.388183, lat=18.729047)]	02-05-2022	12-08-2022	12887	12887	12887	12887	12887		
2022	5	MOR202032130404	Proyecto de inversión	4000353	(RT: §(6) recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. pncv 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 400000.0, modificado 389837.77)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	4000353		[meta1: unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0] [geot: (ove_municipio:7, localidad:1, direccion PDA PROCUINTO 6442 22, 62070 Cuernavaca, Morelos - 78, lon=-99.277646, lat=18.895888)]	19-09-2022	09-12-2022	389837.77	389837.77	389837.77	389837.77	389837.77	
2022	5	MOR202032130415	Proyecto de inversión	50000	(RT: §(6) recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. pncv 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 500000.0, modificado 489779.02)	Construcción de banda perimetral y rehabilitación de esplanadas en primaria Epifanio Perdomo ubicada en la localidad de Pueblo Viejo, municipio de Tlaquehempan, Morelos, CCT:170P903146	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	62		[meta1: unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0] [geot: (ove_municipio:25, localidad:15, direccion Pueblo Viejo, Mor, lon=-99.1819136, lat=19.128563)]	11-07-2022	11-08-2022	489779.02	489779.02	489779.02	489779.02	489779.02	
2022	5	MOR202032130513	Proyecto de inversión	2960285.26	(RT: §(6) recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. pncv 11, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2960285.26, modificado 334654.76)	Mejoramiento de instalaciones en la Ciudad Judicial de Cuautla, Municipio de Cuautla, Estado de Morelos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Seguridad	Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Secretaría de Obras Públicas			[meta1: unidad_medida Equipamiento, meta 2.0, meta 2.0, meta_modificada 2.0] [meta2: unidad_medida Metros Cuadrados de construcción, meta 94.0, meta_modificada 94.0] [geot: (ove_municipio:6, localidad:1, direccion Pueblo Viejo, lon=-99.1819136, lat=18.809158)]	09-08-2022	31-10-2022	334654.76	334654.76	334654.76	334654.76	334654.76	
2022	5	MOR202032130553	Proyecto de inversión	333311.78	(RT: §(6) recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. pncv 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 333000.0, modificado 333311.78)	Rehabilitación General en el Centro de Atención Múltiple No. 197, Ubicado en la Localidad de Pro Hogar, del Municipio de Emiliano Zapata del Estado de Morelos, CCT:170M00111	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400332		[meta1: unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0] [geot: (ove_municipio:8, localidad:1, direccion Av. Emiliano Zapata, Pro Hogar, 62705 Emiliano Zapata, Mor, lon=-99.1807263, lat=18.84567919)]	19-09-2022	17-12-2022	333311.78	333311.78	333311.78	333311.78	333311.78	

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO
2022	5	MOR20203211317	Proyecto de inversión	130000	(R1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pnes_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 130000.0, modificado 1279673.12)	Rehabilitaciones Generales y de Sanitarios en Secundaria No.5	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400251	668	(meta1: Unidad_medida_Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot: (ov: municipio:7, localidad:1, direccion: C. Porción, Morélos, 62210 Cuernavaca, Mor., lon: -99.3845175, lat: 18.9650078))	22-08-2022	22-11-2022	1279673.12	1279673.12	1279673.12	1279673.12	1279673.12
2022	5	MOR202032113771	Proyecto de inversión	300000	(R1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pnes_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 300000.0, modificado 299101.41)	Rehabilitación general en el jardín de niños "Los pinos", ubicado en la localidad de los pinos, del Municipio de Judapez del Estado de Morelos, CCT: 170IN0397.	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400211	81	(meta1: Unidad_medida_Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot: (ov: municipio:11, localidad:1, direccion: Jardines de Los Pinos Judapez, 62563 Judapez, Mor., lon: -99.3845175, lat: 18.8958743))	22-08-2022	22-12-2022	299101.41	299101.41	299101.41	299101.41	299101.41
2022	5	MOR202032113839	Proyecto de inversión	250000	(R1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pnes_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 250000.0, modificado 247967.5)	Rehabilitación General en el jardín de Niños	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400298	62	(meta1: Unidad_medida_Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot: (ov: municipio:10, localidad:1, direccion: Con. Data, Tlanajay, Mor., lon: -98.7605734, lat: 18.62681867))	14-09-2022	02-11-2022	247967.5	247967.5	247967.5	247967.5	247967.5
2022	5	MOR202032113940	Proyecto de inversión	40000	(R1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pnes_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 400000.0, modificado 392017.97)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños (Escuela No.1), ubicado en la Localidad de la Capilla, del Municipio de Jeremeño del Estado de Morelos, CCT: 170IN001276.	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400371	117	(meta1: Unidad_medida_Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot: (ov: municipio:13, localidad:1, direccion: Morélos 111, La Capilla, 62933 Jeremeño, Mor., lon: -98.8004873, lat: 18.6027699))	15-09-2022	18-11-2022	392017.97	392017.97	392017.97	392017.97	392017.97
2022	5	MOR202032113957	Proyecto de inversión	120000	(R1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pnes_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 120000.0, modificado 119648.55)	Rehabilitación General en la Escuela Inicial Indígena (María Juana Ortiz de Domínguez), ubicada en la Localidad de Cuentepec, del Municipio de Temecac del Estado de Morelos, CCT: 170IN000101.	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400375	389	(meta1: Unidad_medida_Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0)	(geot: (ov: municipio:16, localidad:1, direccion: Cuentepec, Mor., lon: -99.3200304, lat: 18.86514268))	26-08-2022	13-10-2022	119648.55	119648.55	119648.55	119648.55	119648.55

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202042119317	Proyecto de inversión	2795364.38	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad, prog_previ, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2795364.38, modificado:2795364.38)	Rehabilitación general, construcción de cancha de pasto y ampliación en la escuela secundaria	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400234	582	[meta1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1: (ov_municipio:12, localidad:1, direccion:Carretera Universidad 104, Centro, 62000 Ajuyta de Juárez, Mor., lat:19.38467224, lon:18.60863771)]	23-08-2022	23-12-2022	2794583.81	2794583.81	2794583.81	2794583.81	2794583.81
2022	5	MOR202042141234	Proyecto de inversión	150000.00	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad, prog_previ, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.00, modificado:149946.76)	TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAL SANTIANO EN LA LOCALIDAD PALO GRANDE MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS - 85533	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	9553	[meta1: Unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0]	[geo1: (ov_municipio:25, localidad:53, direccion:CALE PERILES NANABERIA PALO GRANDE, 62084 PALO GRANDE, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE Y CALLE COLIBRI CALLE LAS AGUILAS CALLE PERILES, C.P. 62084 DE LA LOCALIDAD PALO GRANDE MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE, lon:19.148287, lat:18.597922)]	15-11-2022	31-12-2022	149946.76	149946.76	149946.76	149946.76	149946.76	
2022	5	MOR202042143944	Proyecto de inversión	700000.00	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad, prog_previ, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.00, modificado:7188106.00)	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMARU MORELOS - 26332	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	26332	[meta1: Unidad_medida:Kilometros lineales, meta:1.04, meta_modificada:2.04]	[geo1: (ov_municipio:32, localidad:6, direccion:CALE GENOVEVO DE LA O PUEBLO TLACOTEPEC, 62003 TLACOTEPEC, ZACUALPAN DE AMARU MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO AVER MINA CALLE GENOVEVO DE LA O INTERIOR PUEBLO TLACOTEPEC CP. 62003, lon:18.807776, lat:18.807415)]	15-11-2022	31-12-2022	7188106	7188106	7188106	7188106	7188106	
2022	5	MOR202042146038	Proyecto de inversión	3538652.34	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad, prog_previ, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3538652.34, modificado:3538652.34)	SUSTITUCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE JUTEPEC MUNICIPIO DE JUTEPEC - 31240	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	31240	[meta1: Unidad_medida:Tanques, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1: (ov_municipio:11, localidad:5, direccion:COLE 24 DE FEBRERO COLONIA PROGRESO, 62574 PROGRESO, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE HEBERTO CASTILLO Y PRIVADA 1 DE FEBRERO, CALLE MORELOS CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR COLONIA PROGRESO CP. 62574 PROGRESO, JUTEPEC MORELOS ENTRE, lon:19.155115, lat:18.877807)]	01-12-2022	31-12-2022	3538652.34	3538652.34	3538652.34	3538652.34	3538652.34	
2022	5	MOR202042147547	Proyecto de inversión	1181686.2	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad, prog_previ, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181686.2, modificado:1175487.87)	MANTENIMIENTO DE PRIMARIA U HOMOLOGO CENTRO DE ATENCION MULTIREN EN LA ALA EN EL MUNICIPIO DE JUTEPEC CALLE DE LA ESCUELA 170M10217F-386479	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	386479	[meta1: Unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0]	[geo1: (ov_municipio:11, localidad:5, direccion:AVENIDA PAR VAL 4 INTERIOR SN COLONIA ATACAMAJEJO, 62500 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE CANONAL JUTEPEC Y CALLE 18A DE PAR VAL, CALLE ANHÉS DE TAPA AVENIDA PAR VAL 4 INTERIOR SN COLONIA ATACAMAJEJO CP. 62500 JUTEPEC, lon:19.20432325, lat:18.90255821)]	05-12-2022	31-12-2022	1175487.87	1175487.87	1175487.87	1175487.87	1175487.87	1175487.87
2022	5	MOR202042147594	Proyecto de inversión	483614.03	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad, prog_previ, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483614.03, modificado:483614.03)	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General, en la Escuela Primaria	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400206	352	[meta1: Unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geo1: (ov_municipio:11, localidad:5, direccion:CALE CARRETERA A EMILIANO ZAPATA, lon:19.168976, lat:18.801602)]	19-07-2022	22-12-2022	483614.03	483614.03	483614.03	483614.03	483614.03

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402150380	Proyecto de inversión	283401.94	[R1] [0606_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.283401.94, modificado.283401.94]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA EL RECUERO, BARRIO SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS - 124943	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	124943	[meta.1, [unidad_medida.Metros Cuadrados,meta.630.0], meta_modificada.630.0]	[@es: [ov, municipio.22, localidad.1, direccion.CALLE PRIVADA DEL RECUERO BARRIO SAN MIGUEL, BARRIO TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA ESPALDAS DE LA ESCUELA JOSE NAVEZ AVANAR, lsn-98.820906, lnt.18.90791876]]	11-07-2022	20-08-2022	283401.94	283401.94	283401.94	283401.94	283401.94	
2022	5	MOR2204021513498	Proyecto de inversión	516647.71	[R1] [0606_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.516647.71, modificado.516647.71]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTOS DISOLUADO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS - 171718	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepalcingo	171718	[meta.1, [unidad_medida.Metros O lineales,meta.242.17], meta_modificada.95.17]	[@es: [ov, municipio.19, localidad.2, direccion.CALLE SANTOS DISOLUADO PUEBLO ATOTONILCO, 62925 ATOTONILCO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE CAYENDE Y CALLE CAYENDE LA OBRA DE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZA AL SUPERIOR DE LA POBLACION, lsn-98.83052002, lnt.18.94883322]]	04-08-2022	20-08-2022	516647.71	516647.71	516647.71	516647.71	516647.71	
2022	5	MOR2204021512807	Proyecto de inversión	903640.00	[R1] [0606_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.903640.00, modificado.903640.00]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, LOCALIDAD 171718	17	Morelos	17	Puerta de Ixtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Puerta de Ixtla	171718	[meta.1, [unidad_medida.Metros Cuadrados,meta.4519.6], meta_modificada.2602.0]	[@es: [ov, municipio.17, localidad.8, direccion.CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SIN COLONIA SAN JOSE VISTA HERMOSA, 63270 SAN JOSE VISTA HERMOSA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE GUAYALES VICTORIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AUN COSTADO DE LAS OFICINAS DEL COMISARIADO MUNIC, lsn-99.26277216, lnt.18.66487983]]	20-06-2022	17-09-2022	903640.00	903640.00	903640.00	903640.00	903640.00	
2022	5	MOR2204021517322	Proyecto de inversión	321051.50	[R1] [0606_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.321051.50, modificado.321051.50]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE BUENA VISTA, LOCALIDAD ACHICHIPECO - 225850	17	Morelos	30	Yecapacta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapacta	225850	[meta.1, [unidad_medida.Metros lineales,meta.293.0], meta_modificada.199.0]	[@es: [ov, municipio.30, localidad.2, direccion.CALLE BUENA VISTA COLONIA ACHICHIPECO, 62823 ACHICHIPECO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE MÉRICO Y CALLE HEREDIA UBICACION DE TRAMO ENTRADA POR CALLE BENITO JUÁREZ HASTA CALLE MÉRICO DOS CUADRAS A LA DERECHA, LADO DERECHO, lsn-98.83051763, lnt.18.94930833]]	13-07-2022	10-08-2022	321051.50	321051.50	321051.50	321051.50	321051.50	
2022	5	MOR2204021519505	Acción	665840.00	[R1] [0606_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.665840.00, modificado.665840.00]	333 Servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 238055	17	Morelos	11	Izatepec	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Izatepec	238055	[meta.1, [unidad_medida.Otros,meta.1.0], meta_modificada.1.0]	[@es: [ov, municipio.11, localidad.1, direccion.DADO QUE ES GASTO INDETERMINADO, PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lsn-99.177198, lnt.18.88193743]]	01-03-2022	31-12-2022	665840.00	665840.00	665840.00	665840.00	665840.00		
2022	5	MOR220402160270	Proyecto de inversión	255543.29	[R1] [0606_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.255543.29, modificado.255543.29]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE MARCIDO BANCHELA LOCALIDAD, LOS LIMONES - 242584	17	Morelos	30	Yecapacta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapacta	242584	[meta.1, [unidad_medida.Metros Cuadrados,meta.372.88], meta_modificada.372.88]	[@es: [ov, municipio.30, localidad.6, direccion.CALLE NARCISO BANCHELA LOS LIMONES, 62925 LOS LIMONES, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE NARCISO BANCHELA Y CALLE ESPERANZA, CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD T4 CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL, lsn-98.84037906, lnt.18.7864999]]	20-07-2022	26-09-2022	255543.29	255543.29	255543.29	255543.29	255543.29	
2022	5	MOR220402160547	Proyecto de inversión	362654.18	[R1] [0606_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.362654.18, modificado.362654.18]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE 5 DE MAYO, LOCALIDAD AMACUTLAPILCO - 242043	17	Morelos	11	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	242043	[meta.1, [unidad_medida.Metros lineales,meta.176.0], meta_modificada.176.0]	[@es: [ov, municipio.13, localidad.2, direccion.CALLE 5 DE MAYO PUEBLO AMACUTLAPILCO, 62937 AMACUTLAPILCO, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ESPERANZA, CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE AMACUTLAPILCO A PARTIR DE LA MATTAD DE LA CALLE HASTA lsn-98.83109064, lnt.18.701487482]]	20-06-2022	06-07-2022	362654.18	362654.18	362654.18	362654.18	362654.18	

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR202402161652	Proyecto de inversión	2271828.96	(R1) (S1) (R) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. prev. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2271828.96, modificado 2271828.96)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON PIEDRA CORTADA DE LAS CALLES RINCON. POBLADO DE TETELTECINGO - 249549	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Transportes e Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautla	249549				19-09-2022	02-12-2022	2271828.96	2271828.96	2271828.96	2271828.96	2271828.96	
2022	5	MOR202402161652	Proyecto de inversión	2271828.96	(R1) (S1) (R) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. prev. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2271828.96, modificado 2271828.96)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON PIEDRA CORTADA DE LAS CALLES RINCON. POBLADO DE TETELTECINGO - 249549	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Transportes e Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautla	249549				19-09-2022	02-12-2022	2271828.96	2271828.96	2271828.96	2271828.96	2271828.96	
2022	5	MOR202402161652	Acción	330000.00	(R1) (S1) (R) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. prev. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 330000.00, modificado 330000.00)	335 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 251099	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	251089					01-04-2022	31-12-2022	330000	330000	330000	330000	330000	
2022	5	MOR202402161652	Proyecto de inversión	667356.00	(R1) (S1) (R) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. prev. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 667356.00, modificado 667356.00)	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE SANTOS DEGOLLADO, BARRIO DE VERACRUZ LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE - 251370	17	Morelos	11	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	251370					01-07-2022	25-07-2022	667356	667356	667356	667356	667356
2022	5	MOR202402161652	Proyecto de inversión	206010.73	(R1) (S1) (R) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. prev. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 206010.73, modificado 206010.73)	CONSTRUCCIÓN DE PUNTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CUL SA 0704, LOCALIDAD YECAPITLA - 266095	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	266095					28-06-2022	29-08-2022	206010.73	206010.73	206010.73	206010.73	206010.73
2022	5	MOR202402161652	Proyecto de inversión	330184.51	(R1) (S1) (R) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. prev. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 330184.51, modificado 330184.51)	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LAS FLORES Y CENOS NACIONALES, BARRIO SANTIAGO, TETELA DEL VOLCÁN - 206213	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	206213					21-07-2022	19-08-2022	330184.51	330184.51	330184.51	330184.51	330184.51
2022	5	MOR202402170849	Proyecto de inversión	923826.76	(R1) (S1) (R) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. prev. 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 923826.76, modificado 923826.76)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, MANZANA 1 Y 2 LOCALIDAD SANTA CRUZ - 297447	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Transportes e Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	297247					19-10-2022	17-11-2022	923826.76	923826.76	923826.76	923826.76	923826.76



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402180529	Proyecto de Inversión	161585.17	[F1: [5000_recursos.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pncv.4, Tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161585.17, modificado:161585.17]]	REHABILITACIÓN DE CAMINOS CARCA COSECHAS, COL. MEXQUERMECA - 33787	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Yecapitla	337187		[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0]]	[geot: [ovw_municipio:30, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO COLUMBIA, 62823 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y COL. MEXQUERMECA DESDE LA CALLE HIDALGO HASTA LAS GRANAS, longitud: 600.0000, lat:18.87545613]]	16-10-2022	31-10-2022	161585.17	161585.17	161585.17	161585.17	161585.17
2022	5	MOR202402182312	Proyecto de Inversión	1711755.48	[F1: [5000_recursos.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pncv.4, Tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711755.48, modificado:1711755.48]]	REHABILITACION DEL CALCA ABETA, COLONIA FUENTE GUERRERO - 340248	17	Morelos	6	Cuautea	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Cuautea	340248		[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:548.65, meta_modificada:548.65]]	[geot: [ovw_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA FUENTE GUERRERO, 62748 CUAUTLA CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE JUMITEPEC Y CALLE CARLOS SALINAS CALLE NIÑO ARTILERO SOBRE LA GARRETA CUAUTLA CUERNAVACA A LA ALTURA DE LA ZONA CONOCIDA COMO A, longitud: 548.650000, lat:18.86476177]]	17-10-2022	30-11-2022	1711755.48	1711755.48	1711755.48	1711755.48	1711755.48
2022	5	MOR202402182699	Proyecto de Inversión	2386505.45	[F1: [5000_recursos.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pncv.4, Tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386505.45, modificado:2386505.45]]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISCADAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, COL. CUAUHTEMOC - 341796	17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Amacuzac	341796		[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:578.1, meta_modificada:578.1]]	[geot: [ovw_municipio:1, localidad:1, direccion:CALE LAZARO CARDENAS INTERIOR SOBRE PUEBLO SAN GABRIEL LAS PALMAS CENTRO, 62965300, GABRIEL LAS PALMAS, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, INGRESA POR LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO, longitud: 578.100000, lat:18.81260171]]	07-10-2022	07-11-2022	2386505.45	2386505.45	2386505.45	2386505.45	2386505.45
2022	5	MOR202402183344	Proyecto de Inversión	322751.23	[F1: [5000_recursos.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pncv.4, Tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322751.23, modificado:322751.23]]	REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL Y PITUBA EN JARDIN DE NIÑOS XOCHICALCO, LOCALIDAD XOCHICALCO, TETELA DEL VOLCAN - 342287	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Municipio de Tetela del Volcán	342287		[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:36.8, meta_modificada:36.8]]	[geot: [ovw_municipio:22, localidad:1, direccion:CALE LUIS DONALDO COLOSO COLONIA XOCHECALCO, 62800 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GABRIEL TEPEPA AL LLEGAR AL MONUMENTO SE TRANSITA SOBRE LA AVENIDA LÓPEZ ÁVILA HASTA PASAR LA 9B 733088A, longitud: 36.800000, lat:18.86487151]]	24-10-2022	22-11-2022	322751.23	322751.23	322751.23	322751.23	322751.23
2022	5	MOR202402187905	Proyecto de Inversión	2382819.00	[F1: [5000_recursos.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pncv.4, Tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382819.00, modificado:2382819.00]]	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCHITEPEC, LOCALIDAD ATLACHOLOYATA, CALLE CUAHTEMOC - 361095	17	Morelos	28	Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Xochitepec	361095		[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:115.0]]	[geot: [ovw_municipio:28, localidad:1, direccion:CALE CUAHTEMOC PUEBLO ATLACHOLOYATA, 62793 ATLACHOLOYATA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE AMERICA CENTRAL Y CALLE AMERICA CENTRAL PASANDO LA CALLE MORELOS PARA MAYOR REFERENCIA, longitud: 202.0000, lat:18.75543991]]	21-11-2022	20-12-2022	2382819.00	2382819.00	2382819.00	2382819.00	2382819.00
2022	5	MOR202402187989	Proyecto de Inversión	548354.5	[F1: [5000_recursos.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pncv.4, Tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548354.5, modificado:548354.5]]	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL 15 DE MAYO PARA LA ESCALERA MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS - 399308	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Tetela del Volcán	399308		[meta:1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0]]	[geot: [ovw_municipio:22, localidad:1, direccion:CALE 15 DE MAYO BARRIO SANTAGO, 6280 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE LOS CUMES Y CAMINO A LAS GRANAS, CALLE 20 DE ENERO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SANTAGO DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRADO POR, longitud: 6000.0000, lat:18.72887193, lat:18.90019271]]	08-10-2022	07-11-2022	548354.5	548354.5	548354.5	548354.5	548354.5



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402287632	Proyecto de Inversión	350000	(R1: [sido_recurso2022, ramo33, modalidad4, prog_pnv4, tpe_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:348949.47])	Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria (Junto Sierra Ubicada en la localidad Tepetitlan, del Municipio de Totolapan del Estado de Morelos, C.T. 170Y0056V.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400313	103	[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[@es1: [ow: municipio27, localidad5, direccion:CALE BENITO JUAREZ S/N, lbn-08.024226], lat:18.964364]]	05-09-2022	18-12-2022	348949.47	348949.47	348949.47	348949.47	348949.47
2022	5	MOR220402204498	Proyecto de Inversión	499997.77	(R1: [sido_recurso2022, ramo48, modalidad5, prog_pnv28], tpe_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499997.77, modificado:499486.33])	Rehabilitación de casa de Cultura de Totolapan, segunda etapa, ubicado en la localidad de Totolapan, municipio de Totolapan, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y Turismo	Sin Identificar	Secretaría de Obras Públicas	060106	0	[meta1: [unidad_medida:Litro, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[@es1: [ow: municipio37, localidad1, direccion:Morelos, lbn-08.024470], lat:18.9745793]]	02-01-2023	05-03-2023	499486.33	499486.33	499486.33	499486.33	499486.33
2022	5	MOR220402205122	Proyecto de Inversión	786389.16	(R1: [sido_recurso2022, ramo33, modalidad4, prog_pnv5, tpe_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786389.16, modificado:786389.16])	REHABILITACION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA UBICADO EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de inversión de inmuebles	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Totolapan	27-FORTAMUND/2022/01/02/2021	12750	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:294.73, meta_modificada:294.73]]	[@es1: [ow: municipio27, localidad5, direccion:CALE GRANADAS, lbn-08.024470], lat:18.96238]]	01-11-2022	23-12-2022	786389.16	786389.16	786389.16	786389.16	786389.16
2022	5	MOR220502234181	Proyecto de Inversión	750000	(R1: [sido_recurso2022, ramo33, modalidad4, prog_pnv7, tpe_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:746741.27])	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17DES0050Y	438	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[@es1: [ow: municipio24, localidad13, direccion:San Echeverria, lbn-08.023791, lat:18.998463]]	20-09-2022	09-12-2022	746741.27	746741.27	746741.27	746741.27	746741.27
2022	5	MOR220502235845	Proyecto de Inversión	338042.8	(R1: [sido_recurso2022, ramo33, modalidad4, prog_pnv5, tpe_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338042.8, modificado:338042.8])	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LOCALIDAD DE JUMILTEPEC, CABecera JUMILTEPEC, HUECAHUASCO	17	Morelos	16	Ocuilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin Identificar	Municipio de Ocuilco	F4-05-22	80	[meta1: [unidad_medida:Posto, meta:4.0, meta_modificada:4.0]]	[@es1: [ow: municipio16, localidad5, direccion:CABecera JUMILTEPEC, lbn-08.780316, lat:18.9256801]]	27-10-2022	25-11-2022	338042.8	338042.8	338042.8	338042.8	338042.8
2022	5	MOR220302073650	Proyecto de Inversión	577363.06	(R1: [sido_recurso2022, ramo33, modalidad4, prog_pnv4, tpe_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577363.06, modificado:577363.06])	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE MISION CULTURAL, COL. SANTA BARBARA, ATLATLANCACION, MORELOS. - 4379	17	Morelos	2	Atlatlanhucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Atlatlanhucan	43779	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0]]	[@es1: [ow: municipio2, localidad1, direccion:CALE MISION CULTURAL, BARRIO SANTA BARBARA, 62840 ATLATLANCACION ATLATLANCACION MORELOS ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE INDEPENDENCIA, lbn-08.780316, lat:18.93728019]]	15-08-2022	13-09-2022	577363.06	577363.06	577363.06	577363.06	577363.06

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR20202027888	Proyecto de inversión	735385	(R1) {Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A, prog_pma.4, spm_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.735385.0} modificado:735385.0}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INGENERO EL POTRERO - 68950	17	Moravia	31	Zacatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	68950		{meta:1 0 Cuartelados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}	{@ot: {ow_municipio:31, localidad:5, direccion:CALLE INGENERO EL POTRERO COLONIA LAZARO CARDENAS, 52780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORALES ENTRE CALLES INGENERO SANALONIA Y CALLE NAVAYATO, CALLE MOCHOS EL PROYECTO DE OBRA SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA Pte. Ite-- 99.18070492, lat:18.45022121}}	21-06-2022	22-09-2022	735385	735385	735385	735385	735385
2022	5	MOR20202027787	Proyecto de inversión	3593296.38	(R1) {Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A, prog_pma.4, spm_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3593296.38} modificado:3593296.38}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA - 69502	17	Moravia	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	69502		{meta:2 0 Cuartelados, meta:1645.0, meta_modificada:1645.0}	{@ot: {ow_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA CENTRO, 62760 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE CRISTINA COLON, CALLE MORELOS LA OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA AVENI Ite-- 99.18148733, lat:18.89936333}}	19-04-2022	17-06-2022	3593296.38	3593296.38	3593296.38	3593296.38	3593296.38
2022	5	MOR202020279960	Acción	76075.51	(R1) {Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A, prog_pma.4, spm_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76075.51, modificado:76075.51}	212 Materiales y otros de impresión y reproducción - 80393	17	Moravia	25	Tlaquilambango	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tlaquilambango	80393			{meta:1 0 Cuartelados, meta:1645.0, meta_modificada:1645.0}	{@ot: {ow_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INHIBERENTE DE PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA MUNICIPAL Ite-- 99.182362, lat:18.40063}}	23-05-2022	23-07-2022	76075.51	76075.51	76075.51	76075.51	76075.51
2022	5	MOR202020283827	Proyecto de inversión	360533.03	(R1) {Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A, prog_pma.4, spm_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360533.03, modificado:360533.03}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO PROFUNDO LA PRESA, EN MINICATLAN, COL. VISTA HERMOSA - 100436	17	Moravia	15	Miacatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Miacatlan	100436		{meta:1 0 Cuartelados, meta:158.42, meta_modificada:158.42}	{@ot: {ow_municipio:15, localidad:49, direccion:AVENIDA CASTILLO INTERIOR SIN COLONIA VISTA HERMOSA, MIACATLAN COLONIA VISTA HERMOSA, MIACATLAN MORIGAS ENTRE CALLE NARDO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CARRETERA A CASTILLO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A CASTILLO ENTRE CAL, Ite-- 99.350242, lat:18.75845291}}	13-06-2022	30-06-2022	360533.03	360533.03	360533.03	360533.03	360533.03
2022	5	MOR202020283943	Proyecto de inversión	607071.92	(R1) {Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A, prog_pma.4, spm_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607071.92, modificado:607071.92}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KOCHITPEC, COLONIA LA CRUZ, CALLE LA PERA - 100927	17	Moravia	28	Kochitpec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Kochitpec	100927		{meta:1 0 Cuartelados, meta:158.0, meta_modificada:158.42}	{@ot: {ow_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE LA PERA COLONIA LA CRUZ, 62790 COLONIA LA CRUZ, KOCHITPEC CALLE LA IMAGEN Y CALLE DEL DEPÓSITO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LA IZQUIERDA DE LA CALLE DE LA PERA Y LLEGA HASTA LA CALLE SIN NOMBRE, Ite-- 99.2228973, lat:18.80170493}}	13-06-2022	27-07-2022	594322.36	594322.36	594322.36	594322.36	594322.36
2022	5	MOR202020284265	Proyecto de inversión	442056.52	(R1) {Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A, prog_pma.4, spm_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442056.52, modificado:442056.52}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE KOCHITPEC COLONIA APODZINHALCO MUNICIPIO DE XIXOCOTLA - 102228	17	Moravia	35	Ximocotla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ximocotla	102228		{meta:1 0 Cuartelados, meta:2380.0, meta_modificada:2380.0}	{@ot: {ow_municipio:35, localidad:13, direccion:CALLE KOCHITPEC COLONIA APODZINHALCO, 62485 COLONIA APODZINHALCO, XIXOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE RIO AZUL Y CALLE LA CRUZ, CALLE AGUA DULCE LA OBRA SE REALIZA EN CALLE KOCHITPEC ENTRE LAS CALLES DE RIO AZUL Y LA CRUZ INTERIOR, Ite-- 99.2378679, lat:18.69226231}}	16-05-2022	31-12-2022	4442056.52	4442056.52	4442056.52	4442056.52	4442056.52

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302088561	Adquisición	60000	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad 5, prog_ges 38, fso_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 60000.0, modificado 596240.0)	ADQUISICIÓN Y DONACIÓN DE PROTESIS PARA PACIENTES AMPUTADOS DE EXTREMIIDADES INFERIORES DEL CEEE DEL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin Identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	PCD20221701		(meta:1: 9) Unidad_medida:Otro, meta:0.0, meta_modificada:0.0)	(ges:1: (ov: municipio:8, localidad:5, direccion:AVENIDA DE LA SALUD S/N, COLONIA PAZO ECHTIO C.P. 8796, lon: -99.20005, lat:18.84718))	01-01-2022	31-12-2022	596240	596240	596240	596240	596240
2022	5	MOR202030208830	Proyecto de Inversión	154341.13	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_ges 4, fso_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 154341.13, modificado 1541484.79)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DE LAS ROSAS - 12546	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Temico	112546		(meta:1: 0) Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:123.1	(ges:1: (ov: municipio:18, localidad:5, direccion:PRIVADA DE LAS ROSAS COLONIA MORELOS, 6288 TEMICÓ, MORELOS ENTRE CALLE ROS Y PRIVADA DE LAS ROSAS, AVENIDA FRANCISCO VILLA LA PRIVADA LAS ROSAS SE ENCUENTRA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y ENTRE LA CALLE FRANCISCO V. LON: -99.24575888, lat:18.80287411))	23-08-2022	30-10-2022	1541484.79	1541484.79	1541484.79	1541484.79	1541484.79
2022	5	MOR2020302050268	Proyecto de Inversión	376864.67	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_ges 4, fso_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 376864.67, modificado 377614.61)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO SERA ETAPA - 144012	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Temico	114012		(meta:1: 0) Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:24.26	(ges:1: (ov: municipio:18, localidad:5, direccion:PRIVADA VICENTE GUERRERO COLONIA MORELOS, 6288 TEMICÓ, TEMICÓ MORELOS ENTRE CALLE MAURICHE Y PRIVADA PARA LLEGAR A ESTA ESTANDO EN EL ZECALDO DE LA COLONIA PUEBLO VIEJO ESQUINA CON LAS CALLES MIGUEL HID, LON: -99.2484434, lat:18.80402088))	07-07-2022	21-08-2022	377614.61	377614.61	377614.61	377614.61	377614.61
2022	5	MOR2020302112051	Proyecto de Inversión	134018.92	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_ges 4, fso_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 134018.92, modificado 1340184.92)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARCOS 1 ERA ETAPA - 126786	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Temico	126786		(meta:1: 0) Cuadrados, meta:863.1, meta_modificada:877.34	(ges:1: (ov: municipio:18, localidad:5, direccion:CALLE NARCOS COLONIA 10 DE ABRIL, 6287 TEMICÓ, TEMICÓ MORELOS ENTRE CALLE 3 DE JUNIO Y CALLE 1 DE MARZO, CALLE PLAN DE AYALA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO POR LA AV. PLAN DE AYALA SE TOMA LA CALLE 3 DE JUNIO, LON: -99.2807004, lat:18.81647777))	13-07-2022	20-09-2022	1340184.92	1340184.92	1340184.92	1340184.92	1340184.92
2022	5	MOR2020302112053	Proyecto de Inversión	240542.24	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_ges 4, fso_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 240542.24, modificado 240642.24)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA VIVEROS - 127058	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Temico	127058		(meta:1: 0) Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:162.0)	(ges:1: (ov: municipio:18, localidad:8, direccion:PRIVADA VIVEROS COLONIA SAN AGUSTIN TETLAMA, 6206 SAN AGUSTIN TETLAMA, TEMICÓ MORELOS ENTRE CALLE VIVEROS Y LA PRIVADA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL VIVEROS ESTA PRIVADA A TRAVES DE LA CALLE PRINCIPAL YA MENCIONADA EN, LON: -99.28152701, lat:18.82402040))	19-07-2022	01-09-2022	240642.24	240642.24	240642.24	240642.24	240642.24
2022	5	MOR2020302112637	Proyecto de Inversión	502741	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad 1, prog_ges 4, fso_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 502741.0, modificado 502741.0)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES PRIMERA ETAPA AL SUR - 129947	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Zacatepec	129947		(meta:1: 0) Unidades_medida:Metros, meta:57.0, meta_modificada:57.0)	(ges:1: (ov: municipio:31, localidad:5, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA ZACATEPEC DE HIDALGO CENTRO, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION AGUERA Y CALLE REEFLECCION, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A UNA CUADRA DEL PUENTE DEL SEGURO SOCIAL, LON: -99.39079462, lat:18.60437340))	30-09-2022	31-12-2022	502741	502741	502741	502741	502741

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APRISADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202032113495	Acción	945509.76	(R1) [sólo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945509.76, modificado:864000.18]	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 134035	17	Morelos	18	Temico	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Temico	134035			[gest: [ovr_municipio.18, localidad.5, direccion:DIADO QUE ES GASTO INHIBICTO EL CUI], meta.1.0, meta_modificada.1.0]]	[gest: [ovr_municipio.18, localidad.5, direccion:DIADO QUE ES GASTO INHIBICTO EL CUI], meta.1.0, meta_modificada.1.0]]	02-05-2022	30-12-2022	864000.18	864000.18	864000.18	864000.18	864000.18
2022	5	MOR202032118505	Proyecto de inversión	220000.00	(R1) [sólo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.00, modificado:220000.00]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INGENIERO CUAUTOTOLAPAN - 151219	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	151219		[gest: [ovr_municipio.31, localidad.5, direccion:CALE INGENIERO CUAUTOTOLAPAN COLONA LAZARO CARDENAS, 6780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE INGENIERO EL POTRERO, CALLE INGENIERO ATENUNGUÉ Y CALLE INGENIERO SE LIBICA A UNA CUADRA DEL INGENIERO SETA SAN MIGU], lon: -99.3893985, lat:18.5069243]]	[gest: [ovr_municipio.31, localidad.5, direccion:CALE INGENIERO CUAUTOTOLAPAN COLONA LAZARO CARDENAS, 6780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE INGENIERO EL POTRERO, CALLE INGENIERO ATENUNGUÉ Y CALLE INGENIERO SE LIBICA A UNA CUADRA DEL INGENIERO SETA SAN MIGU], lon: -99.3893985, lat:18.5069243]]	30-09-2022	31-12-2022	220000	220000	220000	220000	220000
2022	5	MOR202032118850	Proyecto de inversión	151510.64	(R1) [sólo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151510.64, modificado:151510.64]]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUADALUPE LOCALIDAD CHICHICASTILES - 151718	17	Morelos	30	Yecapetla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	151718		[gest: [ovr_municipio.30, localidad.23, direccion:CALE TULPANES COCOBA LOS CHICHICASTILES, 6328 LOS CHICHICASTILES, YECAPETLA MORELOS ENTRE Y. SU UBICACION EN ENTRADE A UN COSTADO DEL ARCO DE BIENVENIDA LADO IZQUIERDO Y A UNA CUADRA A LA IZQUIERDA, DESPUÉS CUATRO CUAD, lon: -98.90297467, lat:18.89254937]]	[gest: [ovr_municipio.30, localidad.23, direccion:CALE TULPANES COCOBA LOS CHICHICASTILES, 6328 LOS CHICHICASTILES, YECAPETLA MORELOS ENTRE Y. SU UBICACION EN ENTRADE A UN COSTADO DEL ARCO DE BIENVENIDA LADO IZQUIERDO Y A UNA CUADRA A LA IZQUIERDA, DESPUÉS CUATRO CUAD, lon: -98.90297467, lat:18.89254937]]	10-06-2022	27-06-2022	151510.64	151510.64	151510.64	151510.64	151510.64
2022	5	MOR202032120498	Proyecto de inversión	646145.02	(R1) [sólo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646145.02, modificado:638286.1]]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN KICHITREC LOCALIDAD ATLICHILDUBA, CALLE TEZOZOMOC - 163821	17	Morelos	28	Xochitpec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitpec	163821		[gest: [ovr_municipio.28, localidad.3, direccion:CALE TEZOZOMOC, PUEBLO ATLACHILDUBA, 62793 ATLACHILDUBA, XICHITREC MORELOS ENTRE CALLE CONTINENTE AMERICANO Y CALLE MORELIA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE CONTINENTE AMERICANO EN EL MAPA DE LA MIDOS SE CONOCE, lon: -99.2666074, lat:18.7468552]]	[gest: [ovr_municipio.28, localidad.3, direccion:CALE TEZOZOMOC, PUEBLO ATLACHILDUBA, 62793 ATLACHILDUBA, XICHITREC MORELOS ENTRE CALLE CONTINENTE AMERICANO Y CALLE MORELIA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE CONTINENTE AMERICANO EN EL MAPA DE LA MIDOS SE CONOCE, lon: -99.2666074, lat:18.7468552]]	22-08-2022	20-09-2022	638286.1	638286.1	638286.1	638286.1	638286.1
2022	5	MOR202032121389	Proyecto de inversión	114801.92	(R1) [sólo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114801.92, modificado:114801.92]]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA EN CALLE IBERICO ALLENDE BARRIO SAN AGUSTIN - 16785	17	Morelos	27	Tototlán	Proyecto de inversión de Transportes y Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Tototlán	16785			[gest: [ovr_municipio.27, localidad.5, direccion:CALE IBERICO ALLENDE BARRIO SAN AGUSTIN, 62830 TOTOTLAN, TOTOTLAN MORELOS ENTRE CALLE MARAMBO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, SE UBICA EN CALLE IBERICO ALLENDE TOVAR CON CALLE MARAMBO MATAMOROS, lon: -98.9296402, lat:18.9924702]]	[gest: [ovr_municipio.27, localidad.5, direccion:CALE IBERICO ALLENDE BARRIO SAN AGUSTIN, 62830 TOTOTLAN, TOTOTLAN MORELOS ENTRE CALLE MARAMBO MATAMOROS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, SE UBICA EN CALLE IBERICO ALLENDE TOVAR CON CALLE MARAMBO MATAMOROS, lon: -98.9296402, lat:18.9924702]]	25-04-2022	25-05-2022	114801.92	114801.92	114801.92	114801.92	114801.92
2022	5	MOR202032123306	Proyecto de inversión	225561.79	(R1) [sólo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225561.79, modificado:225561.79]]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE FLOR DE DURAZNO, COLONA PARAISO - 177106	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Transportes y Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cuautla	177106			[gest: [ovr_municipio.6, localidad.5, direccion:CALE FLOR DE DURAZNO COLONA PARAISO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE FLOR DE DURAZNO Y CALLE FLOR DE CASTILLA, SOBRE EL LIRRAMIENTO CUAUTLA ANTI TELCO TOMAMAMOS A BARRIO DE HERCULO CALLE FLOR DE DURAZNO A BARRIO IZQUE, lon: -98.9281892, lat:18.8261956]]	[gest: [ovr_municipio.6, localidad.5, direccion:CALE FLOR DE DURAZNO COLONA PARAISO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE FLOR DE DURAZNO Y CALLE FLOR DE CASTILLA, SOBRE EL LIRRAMIENTO CUAUTLA ANTI TELCO TOMAMAMOS A BARRIO DE HERCULO CALLE FLOR DE DURAZNO A BARRIO IZQUE, lon: -98.9281892, lat:18.8261956]]	01-08-2022	14-10-2022	225561.79	225561.79	225561.79	225561.79	225561.79

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR20203202124634	Proyecto de inversión	267911.73	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_psvs-4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 267911.73, modificado: 267911.73)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CERRADA VICENTE GUERRERO, LOCALIDAD ACHICHIPICO - 183306	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	183306		(meta) <ul style="list-style-type: none"> <li>unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 363.41, meta_modificada: 363.41</li> </ul>	(geot: <ul style="list-style-type: none"> <li>loc: municipio:30, localidad:2, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ACHICHIPICO, 5282 ACHICHIPICO, YECAPITLA MORELOS</li> </ul> ) (meta) <ul style="list-style-type: none"> <li>unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 363.41, meta_modificada: 363.41</li> </ul>	(geot: <ul style="list-style-type: none"> <li>loc: municipio:30, localidad:2, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO UNA CUADRILLA NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COLONIA, km-18.588464, lat:18.95079243</li> </ul> )	19-07-2022	10-08-2022	267911.73	267911.73	267911.73	267911.73	267911.73
2022	5	MOR20203202124841	Proyecto de inversión	522000.00	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_psvs-4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 522000.00, modificado: 522000.00)	REHABILITACION DE DRENAJE EN TUALTZAPAPA DE SANTA LOCALIDAD, SANTA ROSA 30 CALLE REFORMA - 184076	17	Morelos	24	Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaltizapán de Zapata	184076		(meta) <ul style="list-style-type: none"> <li>unidad_medida: Metros lineales, meta: 51.4, meta_modificada: 93.41</li> </ul>	(geot: <ul style="list-style-type: none"> <li>loc: municipio:24, localidad:53, direccion: CALLE REFORMA COLONIA SANTA ROSA TRENTEA, 5272 SANTA ROSA TRENTEA, TALTIZAPAPA DE ZAPATA MORELOS</li> </ul> ) (meta) <ul style="list-style-type: none"> <li>unidad_medida: Metros lineales, meta: 51.4, meta_modificada: 93.41</li> </ul>	(geot: <ul style="list-style-type: none"> <li>loc: municipio:24, localidad:53, direccion: CALLE REFORMA COLONIA SANTA ROSA TRENTEA, 5272 SANTA ROSA TRENTEA, TALTIZAPAPA DE ZAPATA MORELOS</li> </ul> ) (meta) <ul style="list-style-type: none"> <li>unidad_medida: Metros lineales, meta: 51.4, meta_modificada: 93.41</li> </ul>	20-06-2022	01-07-2022	522000	522000	522000	522000	522000
2022	5	MOR20203202125757	Proyecto de inversión	367878.24	(FI) (SIS) recurso 2022, tipo_recurso MUNICIPAL, prog_estado, mun: Programa Municipal, monto: 36789.94, modificado: 36789.94, (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_psvs-4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 33000.00, modificado: 33000.00)	REHABILITACION DE BANDEJAS EN CALLE ITZOCATL - 188860	17	Morelos	18	Temecoc	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temecoc	188860		(meta) <ul style="list-style-type: none"> <li>unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 346.5, meta_modificada: 343.39</li> </ul>	(geot: <ul style="list-style-type: none"> <li>loc: municipio:18, localidad:5, direccion: CALLE ITZOCATL COLONIA RUBEN JARAMILLO, 6287 TEMECOC, TEMECOC MORELOS</li> </ul> ) (meta) <ul style="list-style-type: none"> <li>unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 346.5, meta_modificada: 343.39</li> </ul>	(geot: <ul style="list-style-type: none"> <li>loc: municipio:18, localidad:5, direccion: CALLE ITZOCATL COLONIA RUBEN JARAMILLO, 6287 TEMECOC, TEMECOC MORELOS</li> </ul> ) (meta) <ul style="list-style-type: none"> <li>unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 346.5, meta_modificada: 343.39</li> </ul>	01-09-2022	15-10-2022	367878.24	367878.24	367878.24	367878.24	367878.24
2022	5	MOR20203202125800	Proyecto de inversión	160512.29	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_psvs-4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 160512.29, modificado: 160512.29)	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE LA CASCADA BARRIO SAN AGUSTIN - 189103	17	Morelos	27	Tototlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tototlán	189103		(meta) <ul style="list-style-type: none"> <li>unidad_medida: Metros lineales, meta: 124.0, meta_modificada: 124.00</li> </ul>	(geot: <ul style="list-style-type: none"> <li>loc: municipio:27, localidad:5, direccion: CALLE DE LA CASCADA BARRIO SAN AGUSTIN, 6280 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS</li> </ul> ) (meta) <ul style="list-style-type: none"> <li>unidad_medida: Metros lineales, meta: 124.0, meta_modificada: 124.00</li> </ul>	(geot: <ul style="list-style-type: none"> <li>loc: municipio:27, localidad:5, direccion: CALLE DE LA CASCADA BARRIO SAN AGUSTIN, 6280 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS</li> </ul> ) (meta) <ul style="list-style-type: none"> <li>unidad_medida: Metros lineales, meta: 124.0, meta_modificada: 124.00</li> </ul>	19-08-2022	19-09-2022	160512.29	160512.29	160512.29	160512.29	160512.29
2022	5	MOR20203202129585	Proyecto de inversión	243968.78	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_psvs-4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 243968.78, modificado: 225663.53)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MACATLAN, EN CALLE CUARTEMOC CENTRO - 206904	17	Morelos	15	Mixtlaclán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mixtlaclán	206904		(meta) <ul style="list-style-type: none"> <li>unidad_medida: Metros lineales, meta: 200.0, meta_modificada: 194.00</li> </ul>	(geot: <ul style="list-style-type: none"> <li>loc: municipio:15, localidad:5, direccion: CALLE CUARTEMOC INTERIOR EN COLONIA MACATLAN, 62600 MACATLAN</li> </ul> ) (meta) <ul style="list-style-type: none"> <li>unidad_medida: Metros lineales, meta: 200.0, meta_modificada: 194.00</li> </ul>	(geot: <ul style="list-style-type: none"> <li>loc: municipio:15, localidad:5, direccion: CALLE CUARTEMOC INTERIOR EN COLONIA MACATLAN, 62600 MACATLAN</li> </ul> ) (meta) <ul style="list-style-type: none"> <li>unidad_medida: Metros lineales, meta: 200.0, meta_modificada: 194.00</li> </ul>	19-09-2022	20-10-2022	225663.53	225663.53	225663.53	225663.53	225663.53
2022	5	MOR20203202129859	Proyecto de inversión	53808.80	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_psvs-4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 53808.00, modificado: 53808.80)	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN MACATLAN, EN CALLE MORELOS Y BENTO JUAREZ, COLONIA CUARTEMOC CENTRO - 207942	17	Morelos	15	Mixtlaclán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mixtlaclán	207942		(meta) <ul style="list-style-type: none"> <li>unidad_medida: Metros lineales, meta: 270.0, meta_modificada: 270.00</li> </ul>	(geot: <ul style="list-style-type: none"> <li>loc: municipio:15, localidad:5, direccion: CALLE MORELOS Y BENTO JUAREZ INTERIOR EN COLONIA VISTA HERMOSA, 62600 MACATLAN MORELOS</li> </ul> ) (meta) <ul style="list-style-type: none"> <li>unidad_medida: Metros lineales, meta: 270.0, meta_modificada: 270.00</li> </ul>	(geot: <ul style="list-style-type: none"> <li>loc: municipio:15, localidad:5, direccion: CALLE MORELOS Y BENTO JUAREZ INTERIOR EN COLONIA VISTA HERMOSA, 62600 MACATLAN MORELOS</li> </ul> ) (meta) <ul style="list-style-type: none"> <li>unidad_medida: Metros lineales, meta: 270.0, meta_modificada: 270.00</li> </ul>	19-09-2022	10-10-2022	53808.8	53808.8	53808.8	53808.8	53808.8

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202022120132	Proyecto de inversión	889600	(FI) (SISO_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pna_4) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 889600.0, modificado 85151.68	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MICATILAN, EN CALLE CANTARRANAS, COL. CENTRO - 20933	17	Morelos	15	Micatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Micatlán	20933		(meta) (unidad_medida) Metros lineales, meta 290.0, meta_modificada 290.00	(gest) (ov_municipio) 15, localidad 1, direccion CALLE CANTARRANAS INTERIOR SN COLONIA MICATILAN, 62600 MICATILAN, MICATILAN MORELOS BYTNE CALLE ERNACIO ALLENDE Y CARRTERA ALPUTECA GRUAS CUERNAVACA NORTE, CALLE CUADRTENOC LA CALLE CANTARRANAS DE LA COL. CENTRO DE MICATILAN, km--99.353865, lat:18.77257948	20-09-2022	20-10-2022	85151.68	85151.68	85151.68	85151.68	85151.68
2022	5	MOR202022120131	Proyecto de inversión	682600	(FI) (SISO_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pna_4) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 682600.0, modificado 592836.19	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN MICATILAN, EN CALLE CUADRTENOC, COL. CENTRO - 20962	17	Morelos	15	Micatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Micatlán	20962		(meta) (unidad_medida) Metros lineales, meta 290.0, meta_modificada 290.00	(gest) (ov_municipio) 15, localidad 1, direccion CALLE CUADRTENOC INTERIOR SN COLONIA MICATILAN, 62600 MICATILAN, MICATILAN MORELOS ENTRE AVENIDA AV. TOLUCA SURRAGAO EFECTIVO NO REELECCION Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE NO REELECCION LA CALLE CUADRTENOC DE LA COL. CENTRO DE MI, km--99.35621823, lat:18.77274060	20-09-2022	20-10-2022	592836.19	592836.19	592836.19	592836.19	592836.19
2022	5	MOR202022120336	Proyecto de inversión	400000	(FI) (SISO_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pna_7) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 400000.0, modificado 394197.72	Construcción de aulas didácticas y rehabilitación general en la Escuela Primaria "Jose Ma. Morelos y Paeon", ubicada en la localidad de Huazulco, del Municipio de Temoac del Estado de Morelos, CCT: 170N06825	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400159	329	(meta) (unidad_medida) Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.00	(gest) (ov_municipio) 33, localidad 1, direccion Miguel Hidalgo, Cuadrt Tenoc, 62748 Huazulco, Mor., km--98.77484711, lat:18.75393883	28-07-2022	23-12-2022	394197.72	394197.72	394197.72	394197.72	394197.72
2022	5	MOR2020221213509	Proyecto de inversión	341300	(FI) (SISO_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pna_8) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 341300.0, modificado 338155.98	Construcción de Banda Perimetral en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, Plantel 04, Ubicado en la localidad de Cuasanao del Municipio de Cuauhtlan del Estado de Morelos, CCT: 170C0004	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400284	2100	(meta) (unidad_medida) Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.00	(gest) (ov_municipio) 6, localidad 1, direccion Cuernavaca-Cuauhtlan, Cn. Cuasanao, 62748 Cuauhtlan, Mor., km--98.95081712, lat:18.85072703	22-08-2022	22-12-2022	338155.98	338155.98	338155.98	338155.98	338155.98
2022	5	MOR2020221213735	Proyecto de inversión	350000	(FI) (SISO_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pna_7) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 350000.0, modificado 339794.45	Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Lic. Adolfo López Mateo", Ubicado en la Localidad de Ahuacpac del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, CCT: 170N04428	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400235	188	(meta) (unidad_medida) Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.00	(gest) (ov_municipio) 7, localidad 1, direccion 62300, Aguah de Barillo 26, Ahuacpac, Cuernavaca, Mor., km--99.20661873, lat:18.96807783	22-08-2022	22-12-2022	339794.45	339794.45	339794.45	339794.45	339794.45
2022	5	MOR202022120457	Proyecto de inversión	250000	(FI) (SISO_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pna_7) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto 250000.0, modificado 246897.64	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400236	855	(meta) (unidad_medida) Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.00	(gest) (ov_municipio) 11, localidad 1, direccion 18 de Junio 202 135, Ocho Moravia, 62377 Jitotzac, Mor., km--91.7427942, lat:18.92813158	09-08-2022	24-12-2022	246897.64	246897.64	246897.64	246897.64	246897.64

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202032118824	Proyecto de inversión	40000	[R1] [s00o_recurso2022, ramo33, modalidad4f1, prog_pncs7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:413124.95]	"Rehabilitación General, en la Escuela Secundaria Técnica "No. 4" Ubicada en la Localidad Joya del Agua, del Municipio de Jutzupac del Estado de Morelos. CCT: 1705T0014L. "	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400246	613	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [ove_municipio:11, localidad:2, direccion:C. Domitilo Compeñista, Huertas del Llano, Joya del Agua, 62054 Jutzupac, Mor., lon: -91.2816645, lat:18.870279353]	03-08-2022	24-12-2022	443224.95	443224.95	443224.95	443224.95	443224.95
2022	5	MOR202032118952	Proyecto de inversión	60000	[R1] [s00o_recurso2022, ramo33, modalidad4f1, prog_pncs7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0]	Rehabilitación General en el Jardín de Niños (Iva Simara de López Mateos, Ubicada en la Localidad Centro, del Municipio de Mazatepec del Estado de Morelos. CCT: 1705N0456E	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400259	94	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [ove_municipio:15, localidad:1, direccion:No Renovación Sur 55, Centro, 62009 Mazatlán, Mor., lon: -91.9922312, lat:18.7659131]	15-08-2022	16-12-2022	594509.01	594509.01	594509.01	59409.01	594509.01
2022	5	MOR202032117368	Proyecto de inversión	75000	[R1] [s00o_recurso2022, ramo33, modalidad4f1, prog_pncs7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:748970.95]	Rehabilitación General en la Escuela Primaria (Martín de Chismacua, Ubicada en la Localidad de Santa Cruz Vieja Alegre, del Municipio de Mazatepec del Estado de Morelos. CCT: 1705P0700Q	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400265	166	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [ove_municipio:14, localidad:3, direccion:Camino 587, Tetzuala, Mor., lon: -91.9849061, lat:18.7306116]	05-09-2022	20-12-2022	748970.95	748970.95	748970.95	748970.95	748970.95
2022	5	MOR202032118871	Proyecto de inversión	30000	[R1] [s00o_recurso2022, ramo33, modalidad4f1, prog_pncs7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298881.7]	Construcción de Cisterna y Rehabilitación General, en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400341	116	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [ove_municipio:35, localidad:1, direccion:Centro, 62680 Xuxocotla, Mor., lon: -91.2620464, lat:18.68931794]	14-09-2022	17-12-2022	298881.7	298881.7	298881.7	298681.7	298681.7
2022	5	MOR202032118820	Proyecto de inversión	35000	[R1] [s00o_recurso2022, ramo33, modalidad4f1, prog_pncs7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:349209.98]	Rehabilitación General, Construcción de Muro de Acercamiento y Colocación de Alaquén en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400177	580	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [ove_municipio:8, localidad:5, direccion:Centro Federal 11, Tré de Mayo, 62763 Tré de Mayo, Mor., lon: -91.2675178, lat:18.86711653]	15-09-2022	03-11-2022	349209.98	349209.98	349209.98	349209.98	349209.98

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR20203218988	Proyecto de inversión	89780	[R1: [solo_recurso:2022, ramo:15, modalidad:5, prog_pnia:7], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386691.04] modificado:386691.04	Sustitución de 5 equipos de bombeo para reducir el consumo de energía eléctrica en pozos: Pula Flores 1 (de 15 HP a 200 volts para un gasto de 30 LP y una (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386691.04) modificado:386691.04	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-ADO-DI-PROG-2022-130	15355	[meta1: [unidad_medida:Equipo, meta:5.0], meta_modificada:5.0]	[goal: [ow_municipio:6, localidad:5, direccion:DIRMAGA, lon:18.71116, lat:18.7153174]]	01-09-2022	30-10-2022	89780	89780	89780	89780	89780
2022	5	MOR202032189546	Proyecto de inversión	90000	[R1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnia:7], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0] modificado:89574.63	Contribución de Módulo de Sanitarios y Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos		305	[meta1: [unidad_medida:Maestros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[goal: [ow_municipio:31, localidad:5, direccion:Centro, 62780 Zacatepec, Mor., lon:99.38989863, lat:18.65432574]]	23-08-2022	23-12-2022	89574.63	89574.63	89574.63	89574.63	89574.63
2022	5	MOR202032189623	Proyecto de inversión	80000	[R1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnia:7], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0] modificado:79744.33	Construcción de un Muro de Contención y Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos		219	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0], meta_modificada:1.0]	[goal: [ow_municipio:12, localidad:5, direccion:Escuela Cardenas, Centro, 62930 Tehuacan, Mor., lon:99.270018, lat:18.55532588]]	23-08-2022	23-12-2022	79744.33	79744.33	79744.33	79744.33	79744.33
2022	5	MOR202042141536	Proyecto de inversión	790782.26	[R1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnia:3], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790782.26] modificado:7726782.262	MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COATEPELCO MUNICIPIO DE COATEPELCO, SESIONA ETAPA - 95611	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	95611	0	[meta1: [unidad_medida:Kilometros lineal, meta:4.6], meta_modificada:4.6]	[goal: [ow_municipio:34, localidad:5, direccion:CALE DE LA AMARGURA PUEBLO COATEPELCO CENTRO, 6296 COATEPELCO CENTRO, COATEPELCO MORELOS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE INTERIOR PUEBLO COATEPELCO CENTRO, CP. 6296 COATEPELCO, lon:99.32668, lat:18.726758]]	15-11-2022	31-12-2022	7726782.26	7726782.26	7726782.26	7726782.26	7726782.26
2022	5	MOR202042143936	Proyecto de inversión	130000	[R1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnia:3], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0] modificado:150251.17	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN FLUJAL EN LAS CALLES SAN SALVADOR Y NUEVA INDIATERIA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA MUNICIPIO DE CUERNAVACA, - 26300	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	26300	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0], meta_modificada:126.0]	[goal: [ow_municipio:7, localidad:5, direccion:CALE NUEVA INDIATERIA COLONIA LOMAS DE CORTEZ, 6296 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE ANTIGUO CAMINO AHUALTEPEC Y CALLE SAN SALVADOR, CALLE NUEVA DINAMARCA CALLE CUERNAVACA INTERIOR COLONIA LOMAS DE CORTEZ, CP., lon:99.217947, lat:18.950884]]	15-11-2022	31-12-2022	150251.17	150251.17	150251.17	150251.17	150251.17
2022	5	MOR202042148683	Proyecto de inversión	695890	[R1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pnia:4], tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695890.0] modificado:695890.0	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ LOCALIDAD DE CUERNAVACA MUNICIPIO DE CUERNAVACA, - 62448	17	Morelos	17	Puerto de India	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Puerto de India	65448	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:6.0], meta_modificada:6.0]	[goal: [ow_municipio:17, localidad:6, direccion:CALE BENITO JUAREZ INTERIOR SN. BANCHELA TIGRA, 6296 LA TIGRA, PUENTE DE OTLA MORELOS ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE RAFAEL BANHELA CALLE LAZARO CARDENAS A LINOS SI METROS HACIA EL SUR DE LA FUENTEANTA MUNICIPAL, lon:99.33294657, lat:18.52091267]]	10-04-2022	11-05-2022	695890	695890	695890	695890	695890



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR202402149736	Proyecto de inversión	982409.11	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 982409.11, modificado 982409.11]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ATOTONILCO, SAN JUAN Y CARMEN SERBAN, EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO - 112698	17	Morelos	19	Tepalcatingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepalcatingo	112698		0	metas: (ove_municipio:19, localidad:2, direccion CALLE ATOTONILCO PUEBLO ATOTONILCO, OZCOT ATOTONILCO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE IGUACIO ZARAGOZA Y CALLE CARMEN SERBAN, CALLE PASCUA OROZCO EN OBRAS SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA POMICION EN LA PARTE MAS ELEVADA DE CERRO SAN JUAN, lat:18.83169137, lon:18.85502118)]		18-05-2022	30-06-2022	982409.11	982409.11	982409.11	982409.11	982409.11
2022	5	MOR202402149772	Proyecto de inversión	2294426.09	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2294426.09, modificado 2294426.09]	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE CABRETERA Y CALLE REVOLUCION, LOCALIDAD DE ZACAPALCO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MOR. - 113487	17	Morelos	19	Tepalcatingo	Proyecto de Inversión de Transportes e Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepalcatingo	113487		0	metas: (ove_municipio:19, localidad:1, direccion CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO ZACAPALCO, OZCOT TEPALCINGO MORELOS ENTRE CABRETERA Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y FRONTERA LA OBRAS SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO SENDO, lon:18.83082005, lat:18.84383754)]		23-05-2022	22-07-2022	2294426.09	2294426.09	2294426.09	2294426.09	2294426.09
2022	5	MOR202402151349	Proyecto de inversión	1887874.8	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1887874.8, modificado 1887874.8)]	CONSTRUCCION DE TECHOS EN ESPACIO MULTISPORTIVO EN TLAJALTEMANGILO CALIDAD ARCHITECTAN - 172055	17	Morelos	25	Tlaquehuango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlaquehuango	172055		0	metas: (ove_municipio:25, localidad:2, direccion CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA, ARCHITECTAN, OZCOT TLAQUEHUANGO MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AGUILAS SERBAN, CALLE OSORIO LABRADOR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA FRENTE AL CENTRO DE, lon:18.8758871, lat:18.46161291)]		22-08-2022	22-10-2022	1887874.8	1887874.8	1887874.8	1887874.8	1887874.8
2022	5	MOR202402152971	Proyecto de inversión	1668080	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1668080.0, modificado 1668080.0)]	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COL. NORTE - 185558	17	Morelos	17	Puerto de Ixtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	185558		0	metas: (ove_municipio:17, localidad:1, direccion AVENIDA MEXICO INTERSECCION DE COLUMNA NORTE, OZCOT PUENTE DE IXTLA, MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA Y A UNOS 50 METROS DE LA GASOLINERA QUE ESTA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL QUE VA HACIA E, lon:98.32333427, lat:18.83252471)]		18-07-2022	16-08-2022	1668080	1668080	1668080	1668080	1668080
2022	5	MOR202402155801	Proyecto de inversión	641253.87	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 641253.87, modificado 641253.87)]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y DISCADAS DOMICILIARIAS EN CALLES GUERRERO, MORELOS, LOCALIDAD DE TLAJALVO, MUNICIPIO DE ARCHIAPAN, MORELOS. - 118756	17	Morelos	3	Asuchapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Asuchapan	118756		0	metas: (ove_municipio:3, localidad:1, direccion CALLE GUERRERO PUEBLO TLAJALVO, OZCOT MORELOS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE PASAJA DE LA CONSTITUCION, CALLE LAS PALMAS CALLE GUERRERO PUEBLO TLAJALVO C.P. 62955 TLAJALVO ARCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE PASAJA DE LA CONSTITUCION, lon:98.7959117, lat:18.50479359)]		17-08-2022	30-09-2022	641253.87	641253.87	641253.87	641253.87	641253.87
2022	5	MOR202402159875	Proyecto de inversión	679099.84	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 679099.84, modificado 679099.84)]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES, BARRIO SAN AGUSTIN, TETELA DEL VOLCAN. - 240480	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	240480		0	metas: (ove_municipio:22, localidad:1, direccion CALLE INSURGENTES BARRIO SAN AGUSTIN, OZCOT TETELA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LA PRESA, CALLE LAIBOR ORTEGA PARA LEGAR A TAL PUNTO DE PARTIDA DONDE SE REALIZO EL DRENAJE INSURGENTE DRENAJE, lon:98.7250152, lat:18.88192971)]		27-07-2022	25-08-2022	679099.84	679099.84	679099.84	679099.84	679099.84

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402165792	Proyecto de inversión	50029.76	(R1) \$1000 recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_gm4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 50029.76, modificado: 4980564.66	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE CONCRETO ARMADO DE 1000M3 DE CAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA TIERRA BLANCA - 271818	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepec	271838		[meta] 0 [unidad_medida] Metros cúbicos, meta 3000.0 [meta_modificada] 3000.0	[gest] (ov, municipio:28, localidad:139, direccion:CALE YAUTU COLONIA LOMAS DEL POTERO Y TIERRA BLANCA, 00001 GRANMA REGINA(TIERRA BLANCA), YAUTEPEC MORELOS ENTRE Y CALLE CAVA VIEJO LA OTRA LE UNICA SOBRE LA CALLE YAUTU AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL, lon:-99.08648119, lat:18.89154293)	01-11-2022	31-12-2022	4980564.66	4980564.66	4980564.66	4980564.66	4980564.66
2022	5	MOR220402165927	Proyecto de inversión	157800.01	(R1) \$1000 recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_gm4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 157800.01, modificado: 157800.01	MANTENIMIENTO DE ACCESO EN CALLE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CONDOMINIOS DEL BOSQUE LOCALIDAD TLACOTITLÁN - 272460	17	Morelos	30	Yacajapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yacajapa	272450		[meta] 0 [unidad_medida] Plantas/m² [meta_modificada] 1.00	[gest] (ov, municipio:30, localidad:57, direccion:CALE PASEO SALDADES COLONIA TLACOTITLÁN, 62380 TLACOTITLÁN, 62380 TECAPITLAN MORELOS ENTRE Y CALLE PASEO SALDADES EN TABLA POR ACCESOS PRINCIPAL CALLE PASEO TABACHINES A LA DERECHA HASTA LA SIGUINA EN CALLE, lon:-98.87174512, lat:18.87947631)	24-08-2022	15-10-2022	157800.01	157800.01	157800.01	157800.01	157800.01
2022	5	MOR220402167581	Proyecto de inversión	600000	(R1) \$1000 recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_gm4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 600000.00, modificado: 600000.00	REHABILITACIÓN DE ACCESO EN CALLE GUERRERO CON HIDRAULICO, LOCALIDAD SAN PEDRO TLAXIMILILPAN - 281669	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	281669		[meta] 0 [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 300.0 [meta_modificada] 300.00	[gest] (ov, municipio:22, localidad:3, direccion:CALE GUERRERO COLONIA TLAXIMILILPAN (SAN PEDRO), 62802 TLAXIMILILPAN (SAN PEDRO), 62802 VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HIDALGO NOS OTORGANDO COMO PUNTO IMPORTANTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMI, lon:-98.748875, lat:18.956383)	15-08-2022	23-09-2022	600000	600000	600000	600000	600000
2022	5	MOR220402170282	Proyecto de inversión	158821.39	(R1) \$1000 recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_gm4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 158821.39, modificado: 158821.39	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD BOSQUES DE CUERNAVACA EN LA CALLE GAVOTA - 295280	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	295280		[meta] 0 [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta 1440.0 [meta_modificada] 1440.0	[gest] (ov, municipio:7, localidad:1, direccion:CALE GAVOTA COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, 62340 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y CALLE LOMAS DE COHETES, CALLE DAPULIN TOMA LA AVENIDA MEXICO HASTA LLEGAR A LA CALLE LOMAS DE COHETES SOBRE LA DERECHA SIGUE, lon:-99.20739779, lat:18.95578271)	15-11-2022	30-12-2022	158821.39	158821.39	158821.39	158821.39	158821.39
2022	5	MOR220402170657	Proyecto de inversión	212525.26	(R1) \$1000 recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_gm4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 212525.26, modificado: 212525.26	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 10 DE ABRIL COLONIA OTILLO MONTAÑO - 295555	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	295555		[meta] 0 [unidad_medida] Metros lineales, meta 50.0 [meta_modificada] 50.0	[gest] (ov, municipio:6, localidad:1, direccion:CALE 10 DE ABRIL, COLONIA OTILLO MONTAÑO, 62786 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE ZANIGOS Y CALLE ALVARO OBREGON, PARTIENDO DE AV REFORMA EQZ CON DOCTOR PARRIS HACIA EL ORIENTE CREANDO EL PUENTE SIGUIENDO SOBRE AV MORE, lon:-98.8882836, lat:18.82288283)	14-09-2022	13-10-2022	212525.26	212525.26	212525.26	212525.26	212525.26
2022	5	MOR220402170951	Proyecto de inversión	672509.42	(R1) \$1000 recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_gm4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 672509.42, modificado: 672509.42	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE TERCERA PRIVADA JULIAN PACHECO Y LAURELES, LOCALIDAD TETELILLA - 297535	17	Morelos	11	Jonasfajep de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonasfajep de Leandro Valle	297535		[meta] 0 [unidad_medida] Kilometros lineal, meta 206.0 [meta_modificada] 206.00	[gest] (ov, municipio:11, localidad:0, direccion:CALE TERCERA PRIVADA JULIAN PACHECO Y LAURELES PUEBLO TETELILLA, 62940 TETELILLA, 62940 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, MORELOS ENTRE CALLE JULIAN PACHECO Y CALLE SEGUNDA PRIVADA JULIAN PACHECO, AVENIDA MORELOS A PARTIR DE LA CALLE JUL, lon:-98.7742084, lat:18.61581452)	14-11-2022	30-11-2022	672509.42	672509.42	672509.42	672509.42	672509.42

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR20240217404	Proyecto de inversión	259982.82	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pna-4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 259982.82, modificado: 259982.82)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 15 DE MAYO COLONIA LEONARDO VALLE, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE. 300001	17	Moravia	13	Jonacatepec de Leonar do Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leonar do Valle	300001		0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta 90.0, meta_modificada=90.0]]	[eqs: [eqv_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO PUEBLO JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE MORELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE ANTONIO HUMARACAO, CALLE 15 DE MAYO COLONIA LEONARDO VALLE, lon=-98.7922032, lat=18.8765533]]	07-11-2022	25-11-2022	259982.82	259982.82	259982.82	259982.82	259982.82
2022	5	MOR20240217435	Proyecto de inversión	610881.53	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pna-4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 610881.53, modificado: 610881.53)	CONSTRUCCION DE ELECTRICIFICACION DE LA ESCUELA GABRILO BARRELA, COLONIA EUSEBIO AUREGUE - 302223	17	Moravia	6	Cauahtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cauahtla	302223		0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta 255.0, meta_modificada=255.0]]	[eqs: [eqv_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE ANDADOR GUADALUPE INTERIOR EN COLONIA EUSEBIO AUREGUE, 62748 CAUAHTLA, CUAUHTLA MORELOS ENTRE CALLE GUAMAC Y CALLE HUMAYUCA, SOBRE LA CALLE ANTIGUO CAMINO AL HOSPITAL 18 EL ACENTAMIENTO CONISTO CONADO CASAS GEO SANTA INE, lon=-98.9620992, lat=18.8124688]]	19-09-2022	17-11-2022	610881.53	610881.53	610881.53	610881.53	610881.53
2022	5	MOR202402174561	Proyecto de inversión	62307.67	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pna-4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 62307.67, modificado: 62307.67)	REHABILITACIÓN DE VIVIENDA, LOCALIDAD XICHITLÁN. 314958	17	Moravia	30	Yecapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	314958		0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados, meta 25.0, meta_modificada=25.0]]	[eqs: [eqv_municipio:30, localidad:31, direccion:CALE MARIANO MATAMOROS RANCHERIA XICHITLÁN, 6282 XICHITLÁN, YECAPETLA MORELOS ENTRE CALLE DE LOS MANTENES Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION VIVIENDA LIBERADA SOBRE CALLE MARIANO MATAMOROS ATRAS DE PREESCOLAR, lon=-98.884075, lat=18.8876988]]	05-09-2022	12-10-2022	62307.67	62307.67	62307.67	62307.67	62307.67
2022	5	MOR202402175360	Proyecto de inversión	570995.43	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pna-4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 570995.43, modificado: 567450.12)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN XICHTITLÁN, COLONIA CENTRO, PRIVADA MORELOS - 325270	17	Moravia	28	Xichitlapec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xichitlapec	315270		0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta 146.0, meta_modificada=146.75]]	[eqs: [eqv_municipio:30, localidad:115, direccion:PRIVADA MORELOS, COLONIA XICHI CENTRO, 62790 XICHTITLÁN, XICHTITLÁN MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA AV. MORELOS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA AV. MORELOS PARA MAYOR REFERENCIA ESTA, lon=-99.2206624, lat=18.7871082]]	21-11-2022	20-12-2022	567450.12	567450.12	567450.12	567450.12	567450.12
2022	5	MOR202402176095	Proyecto de inversión	206204.7	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pna-4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 206204.7, modificado: 206204.7)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA - 322905	17	Moravia	27	Tototlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tototlan	322905		0	[meta1: [unidad_medida:Calentadores, meta 15.0, meta_modificada=15.0]]	[eqs: [eqv_municipio:27, localidad:3, direccion:COLONIA SANTA BARBARA, 62830 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN MORELOS ENTRE XICHI Y OTRA SE REALIZARA EN 15 CALIENTADORES EN LA CALLE SANTA ROSA DE LIMA, 4 EN CALLE SANTA MARGARITA, 2 EN CALLE MIRADOS LOS REYES, 2 EN CALLE LA ASUNCIÓN, 1 E, lon=-98.80661, lat=18.80661]]	18-10-2022	18-11-2022	206204.7	206204.7	206204.7	206204.7	206204.7
2022	5	MOR202402179129	Proyecto de inversión	1717377.31	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pna-4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1717377.31, modificado: 1717377.31)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CONSTITUCION DE 1937, BARRIO SAN MIGUEL, TETELA DEL VOLCAN - 334981	17	Moravia	12	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	334981		0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1500.0, meta_modificada=1500.0]]	[eqs: [eqv_municipio:22, localidad:1, direccion:CALE CONSTITUCION DE 1917 BARRIO SAN MIGUEL, 62804 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS VOZCAN MORELOS ENTRE CAL REJOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE DEL TUNEL, CALLE PACIFICA UNA EQUINA DESPUES DE LA PRESIDENCIA SOBRA CALLE 5 DE MAYO A MANC, lon=-98.7225596, lat=18.80238968]]	03-11-2022	02-12-2022	1717377.31	1717377.31	1717377.31	1717377.31	1717377.31

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR220402179567	Proyecto de inversión	172431.17	(FI) \$606_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pncv.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172431.17, modificado:172431.17)	REHABILITACION DE CARRANDECA COSECHAS, COLUMNA ASHILES SERDIAN - 13848	17	Morelos	30	Yecapetla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	34183		0	{meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0], meta_modificada:650.0}	{geo:1, [ove_municipio:30, localidad:1, direccion:CALE CAMPOS DEL AYER LA COLUMNA ASHILES SERDIAN, 62823 YECAPETLA MORELOS ENTRE Y CAMINO CAMPOS DE AYER LA, lon:-98.85245145, lat:18.90093333]}	14-09-2022	30-09-2022	172431.17	172431.17	172431.17	172431.17	172431.17
2022	5	MOR220402182912	Proyecto de inversión	750000	(FI) \$610_recurso.2022, tipo_recurso.ESTATAL, prog.estatal.mun.CCA02A, monto:6291485.5, modificado:6291485.5}, (FI) \$610_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pncv.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208564.5, modificado:1208564.5}	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMACUAC, MUNICIPIO DE AMACUAC, PRIMERA ETAPA DE CUATRO - 345578	17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	345578		0	{unidad_medida:Kilometros lineal, meta:8.85, meta_modificada:8.85}	{geo:1, [ove_municipio:1, localidad:1, direccion:CALE JOSE MARIA MORELOS COLUMNA AMACUAC CENTRO, 62940 AMACUAC, AMACUAC MORELOS ENTRE CALLE MARANO ABASOLO, CALLE ATAMIRANO CALLE JOSE MARIA MORELOS C.P. 62840 DE LA LOCALIDAD DE AMACUAC MUNICIPIO DE, lon:-99.30886505, lat:18.40187953]}	01-07-2022	27-11-2022	750000	750000	750000	750000	750000
2022	5	MOR220402182935	Proyecto de inversión	340154.7	(FI) \$610_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pncv.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340154.7, modificado:340154.7}	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NICARAGUA ENTRE CALLE GALEANA Y PLAN DE AYALA EN LA LOCALIDAD DE HUITCHILA, MUNICIPIO DE TEPALCINGO MOR. - 340145	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepalcingo	340145		0	{unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:278.8, meta_modificada:278.8}	{geo:1, [ove_municipio:19, localidad:1, direccion:CALE NICARAGUA PUEBLO HUITCHILA, 62923 HUITCHILA, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE NICARAGUA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA CARRETERA TEPALCINGO TEMPLILA, lon:-98.92343211, lat:18.43521444]}	08-11-2022	13-12-2022	340154.7	340154.7	340154.7	340154.7	340154.7
2022	5	MOR220402185971	Proyecto de inversión	1622504.18	(FI) \$606_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pncv.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1622504.18, modificado:1622504.18}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTUARIO EN CALLE MODESTO LINARES TRAMO DE ORJUEGAS A CALLE FRANCISCO VILLA - 355209	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	355209		0	{meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0]}, {meta:2, [unidad_medida:Metros lineales, meta:142.55, meta_modificada:142.55]}	{geo:1, [ove_municipio:8, localidad:1, direccion:CALE MODESTO LINARES COLUMNA 38 DE AGOSTO, 62763 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE ORJUEGAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAURO ORTEGA LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE MODESTO LINARES ENTRE CALLES ORJUEGAS Y, lon:-99.10771506, lat:18.86489738]}	30-09-2022	31-10-2022	1622504.18	1622504.18	1622504.18	1622504.18	1622504.18
2022	5	MOR220402186057	Proyecto de inversión	524695.74	(FI) \$610_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pncv.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524695.74, modificado:524695.74}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTUARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO DE LAURO ORTEGA A CALLE MODESTO LINARES - 355346	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	355346		0	{meta:1, [unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0]}, {meta:2, [unidad_medida:Metros lineales, meta:142.55, meta_modificada:142.55]}	{geo:1, [ove_municipio:8, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO VILLA COLUMNA 38 DE AGOSTO, 62763 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE LAURO ORTEGA Y CALLE MODESTO LINARES, CALLE ROMERO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LAS CALLES LAURO ORT, lon:-99.10655646, lat:18.86523077]}	03-10-2022	08-11-2022	524695.74	524695.74	524695.74	524695.74	524695.74
2022	5	MOR220402186230	Proyecto de inversión	1245376.92	(FI) \$610_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pncv.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245376.92, modificado:1245376.92}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TULPAINES - 356915	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	356915		0	{meta:1, [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.3, meta_modificada:649.8]}	{geo:1, [ove_municipio:8, localidad:1, direccion:CALE FRANCISCO VILLA LOMA SUR, 62763 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE PASO DE LAS BUGAMBILIAS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE TULPAINES A UN COSTADO DEL PASO DE LAS BU, lon:-99.12918936, lat:18.86819191]}	07-09-2022	07-11-2022	1245376.92	1245376.92	1245376.92	1245376.92	1245376.92



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR2020202074968	Proyecto de inversión	955630.49	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955630.49, modificado:955630.49)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALENE, BARRIO SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE TETLA DEL VOLCAN - 53304	17	Morélos	22	Tetla del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetla del Volcán	53304			(eqs: [ov: municipio:22, localidad:1, direccion:CALE IGNACIO ALENE BARRIO SAN BARTOLO, 6280 TETLA DEL VOLCAN, TETLA DEL VOLCAN MORELOS Cuadrado, meta:422.0], meta_modificado:422.0)	(eqs: [ov: municipio:22, localidad:1, direccion:CALE IGNACIO ALENE BARRIO SAN BARTOLO, 6280 TETLA DEL VOLCAN, TETLA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE AVENIDA LOPAZ AVILA Y CALLE REFORMA, CALLE BENTO JUAREZ A 30 METROS DEL ARCO REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO, lon:-98.7532797, lat:18.886613011]	02-05-2022	10-06-2022	955630.49	955630.49	955630.49	955630.49	955630.49
2022	5	MOR2020202075780	Proyecto de inversión	1682090.43	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682090.43, modificado:1682090.43)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MACATLAN, EN LA CALLE ALMA DE LA VIRGEN COL. LOS LINARES - 58858	17	Morélos	15	Miacatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Miacatlán	58858			(eqs: [ov: municipio:15, localidad:23, direccion:CALE ALMA DE LA VIRGEN ANTERIOR SIN COLUMNA LOS LINARES, 62605 LOS LINARES, MACATLAN MORELOS, ENTRE CARRTERA CUERNAVACA GRUTAS Y CALLE ALMA DE LA VIRGEN, BARRERA CUERNAVACA GRUTAS CALLE ALMA DE LA VIRGEN DE LA COLUMNA LOS LI, lon:-99.3239498, lat:18.773817713]	(eqs: [ov: municipio:15, localidad:23, direccion:CALE ALMA DE LA VIRGEN ANTERIOR SIN COLUMNA LOS LINARES, 62605 LOS LINARES, MACATLAN MORELOS, ENTRE CARRTERA CUERNAVACA GRUTAS Y CALLE ALMA DE LA VIRGEN, BARRERA CUERNAVACA GRUTAS CALLE ALMA DE LA VIRGEN DE LA COLUMNA LOS LI, lon:-99.3239498, lat:18.773817713]	20-04-2022	18-06-2022	1682090.43	1682090.43	1682090.43	1682090.43	1682090.43
2022	5	MOR2020202078254	Proyecto de inversión	442278.3	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442278.3, modificado:442278.3)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EL PORVENIR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAZULCO, MUNICIPIO DE TEMOAC, MORELOS - 72141	17	Morélos	33	Temoac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temoc	72141			(eqs: [ov: municipio:33, localidad:3, direccion:CALE EL PORVENIR PUEBLO HUAZULCO, 62880 HUAZULCO, TEMOAC, MORELOS, ENTRE CALLE AMAYOCA ENTRE CALLE 10 DE MAYO, CALLE 2 DE MARZO Y CALLE 10 DE MAYO, 100 METROS AL NORTE DEL ARCO DE BIENVINDA DEL MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS, AL COSTADO COLIBRERO 3, lon:-98.78406421, lat:18.74025744]	(eqs: [ov: municipio:33, localidad:3, direccion:CALE EL PORVENIR PUEBLO HUAZULCO, 62880 HUAZULCO, TEMOAC, MORELOS, ENTRE CALLE AMAYOCA ENTRE CALLE 10 DE MAYO, CALLE 2 DE MARZO Y CALLE 10 DE MAYO, 100 METROS AL NORTE DEL ARCO DE BIENVINDA DEL MUNICIPIO DE TEMOAC MORELOS, AL COSTADO COLIBRERO 3, lon:-98.78406421, lat:18.74025744]	21-03-2022	15-04-2022	442278.3	442278.3	442278.3	442278.3	442278.3
2022	5	MOR2020202081550	Proyecto de inversión	104980	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104980.0, modificado:104980.0)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y MURDO DE CONTENCION EN LA CALLE GABRIEL TEPEPA - 89433	17	Morélos	31	Zacatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	89433			(eqs: [ov: municipio:31, localidad:2, direccion:CALE GABRIEL TEPEPA, COLONIA ALAJANO CARDENAS, 62785 SAN NICOLAS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE NOBRECOS Y CALLE TIERRA Y HERBADO, EL PROYECTO DE OBRA SE UBICA FRENTE AL CRTS 233 DE LA COLONIA LAZARO CARBARRAS EN, lon:-99.266507476, lat:18.53925454]	(eqs: [ov: municipio:31, localidad:2, direccion:CALE GABRIEL TEPEPA, COLONIA ALAJANO CARDENAS, 62785 SAN NICOLAS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE NOBRECOS Y CALLE TIERRA Y HERBADO, EL PROYECTO DE OBRA SE UBICA FRENTE AL CRTS 233 DE LA COLONIA LAZARO CARBARRAS EN, lon:-99.266507476, lat:18.53925454]	21-07-2022	21-09-2022	104980	104980	104980	104980	104980
2022	5	MOR2020202081742	Proyecto de inversión	1396041.07	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396041.07, modificado:1396041.07)	CONSTRUCCION DE BORDADEROS EN TALTITZAPAN DE ZAPATA LOCALIDAD BARRANCA HONDA EN CALLE SOR JUANAS DE LA CRUZ - 94955	17	Morélos	24	Taltitziapán de Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Taltitziapán de Zapata	94955			(eqs: [ov: municipio:24, localidad:4, direccion:CALE SOR JUANAS DE LA CRUZ PUEBLO BARRANCA HONDA, 62773 BARRANCA HONDA, TALTITZAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE AVENIDA DE TURIBIDE Y CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A SIDMITS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA FL, lon:-99.10628317, lat:18.81450411]	(eqs: [ov: municipio:24, localidad:4, direccion:CALE SOR JUANAS DE LA CRUZ PUEBLO BARRANCA HONDA, 62773 BARRANCA HONDA, TALTITZAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE AVENIDA DE TURIBIDE Y CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A SIDMITS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA FL, lon:-99.10628317, lat:18.81450411]	28-03-2022	20-04-2022	1396041.07	1396041.07	1396041.07	1396041.07	1396041.07
2022	5	MOR2020202084269	Proyecto de inversión	4323456.71	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4323456.71, modificado:4323456.71)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN Y DAVID PRIMERA ETAPA - 102233	17	Morélos	35	Xicoxtotla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xicoxtotla	102233			(eqs: [ov: municipio:35, localidad:1, direccion:CALE JUAN Y DAVID COLONIA XICOXCOTLA CENTRO, XICOXCOTLA 6280 XICOXCOTLA CENTRO, XICOXCOTLA MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALALPAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JUAN Y DAVID ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, lon:-99.2464607, lat:18.8608811]	(eqs: [ov: municipio:35, localidad:1, direccion:CALE JUAN Y DAVID COLONIA XICOXCOTLA CENTRO, XICOXCOTLA 6280 XICOXCOTLA CENTRO, XICOXCOTLA MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALALPAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE JUAN Y DAVID ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, lon:-99.2464607, lat:18.8608811]	16-05-2022	31-12-2022	4323456.71	4323456.71	4323456.71	4323456.71	4323456.71

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202020209256	Proyecto de inversión	1025926.93	{(FI: {socio_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:IFE, monto:34343.46, modificado:34343.46}, FI2: {socio_recurso:2022, ramo:16, modalidad:5, prog_gnra:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822927.47, modificado:822927.47})	Proyecto ejecutivo de obra pública en la localidad de Cuahutlan, municipio de Amacuzac.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-SROP-PROAGUA-2022-64	1915	{(meta1: {unidad_medida:Estado de preservación, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	{(gco: {ov: municipio:1, localidad:1, direccion:CASAHUATA de preservación, meta:1.0, meta_modificada:1.0})	01-07-2022	27-11-2022	1025926.93	1025926.93	1025926.93	1025926.93	1025926.93
2022	5	MOR202020209297	Proyecto de inversión	351935.81	{(FI: {socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gnra:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351935.64, modificado:349954.82})	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 134221	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temico	134221	0	{(unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:98.91)	{(gco: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA COLONIA PUEBLO VIEJO, 62588 TEMISCO, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO MATAZACOS LA CALLE E. ZARATE SE ENCUENTRA POR LA CALLE FRANCISCO VILLA Y ENTRE LA CA. nom- 99.24621003, lat:18.80760223})	07-07-2022	20-08-2022	349954.82	349954.82	349954.82	349954.82	349954.82
2022	5	MOR202020209693	Proyecto de inversión	622927.78	{(FI: {socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gnra:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622927.78, modificado:609806.0})	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN XOCHITLÉ, COLONIA LOMA BONITA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA - 115992	17	Morelos	28	Xochitléc	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Xochitléc	115992	0	{(unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:9.81)	{(gco: {ov: municipio:28, localidad:85, direccion:CALE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LOMA BONITA, 62790 COLONIA LOMA BONITA, ELECTRICOS MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE 24 DE FEB. nom- 99.25283338, lat:18.811028381})	11-07-2022	24-08-2022	609806	609806	609806	609806	609806
2022	5	MOR2020202110308	Proyecto de inversión	426111.88	{(FI: {socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gnra:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:426111.88, modificado:424946.85})	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA DE SEAYO Y JUAN SALGADO BRITO - 118629	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temico	118629	0	{(unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:5.0)	{(gco: {ov: municipio:18, localidad:10, direccion:CALE 1 DE MAYO COLONIA SOLIDARIDAD, 62595 SOLIDARIDAD, TEMISCO AVENIDA JUAN CARLOS CARLOS AMARGURA PRIMERA CUADRA A LA DERECHA ESTABA LA CALLE JUAN SALGADO BRITO DONDE SE COLOCARON nom- 99.26453814, lat:18.84799577})	11-07-2022	24-08-2022	424946.85	424946.85	424946.85	424946.85	424946.85
2022	5	MOR2020202110396	Proyecto de inversión	1102928.23	{(FI: {socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gnra:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102928.23, modificado:1102928.23})	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUCO EN MACATLAN, EN LA PRIVADA AMARGURA DE LA COL. CENTRO - 119060	17	Morelos	15	Macatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macatlan	119060	0	{(unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:587.0, meta_modificada:987.0)	{(gco: {ov: municipio:15, localidad:1, direccion:PRIVADA AMARGURA INTERIOR EN COLONIA MACATLAN, 62600 MACATLAN, AMACATLAN MORELOS ENTRE PRIVADA PROGRESO Y CALLE AMARGURA, CALLE DEL OBRERO, SE LOCALIZA ENTRE LA PRIVADA PROGRESO Y CALLE DEL OBRERO, PERPENDICULAR A LA CALLE AMARG, nom- 99.36299887, lat:18.76615391})	14-06-2022	28-07-2022	1102928.23	1102928.23	1102928.23	1102928.23	1102928.23
2022	5	MOR2020202110652	Proyecto de inversión	295751.7	{(FI: {socio_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gnra:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295751.7, modificado:295751.7})	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA - 120318	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temico	120318	0	{(unidad_medida:Metros lineales, meta:284.0, meta_modificada:292.1)	{(gco: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LOS PRESIDENTES, 62583 TEMISCO, TEMISCO MORELOS ENTRE CALLE ABELARDO L. BORGES Y CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO, BRIGADA ACUOYO LOPEZ MATEOS UBICANDO LA CAPILLA SAN JUDAS TUDOS AVANZANDO UNOS 45 M, nom- 99.22682127, lat:18.862364021})	12-07-2022	25-08-2022	295751.7	295751.7	295751.7	295751.7	295751.7





DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202032113204	Proyecto de Inversión	541889.94	(R1: \$)Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad, prog_pne7, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541889.0, El RODEO -209921, modificado:541889.94)	REHABILITACION DE PODD DE AGUA PROFUNDO EL RODEO, EN MIQUATIAN, CQL. EL RODEO -209921	17	Morelos	15	Miucatán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Miucatán	209921		(meta:1, unidad_medida:Posición, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: [ov: municipio:15, localidad:10, direccion:CONTINUACION CAMINO AL CAMPO NEIPA INTERIOR EN COLONIA EL RODEO, EJIDO EL RODEO, MIQUATIAN MORELOS ENTRE CALLE AGUILES Y CALLE PUENTE COLONADO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PUDO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DEL RODEO (en: 09.323426N, lat:18.78657043E)	20-09-2022	04-10-2022	541889.94	541889.94	541889.94	541889.94	541889.94
2022	5	MOR202032113118	Proyecto de Inversión	5054163.33	(R1: \$)Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad, prog_pne7, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506213.0, modificado:5054163.33)	Rehabilitación General y Estabilización de Taluz Para Protección en Secundaria No.10	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400209		(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: [ov: municipio:7, localidad:5, direccion:Carretera Brava DL San Miguel Apaxtzingo, 62047 Cuernavaca, Mor., lon: -99.233137E, lat:18.50459595E)	19-09-2022	23-12-2022	5054163.33	5054163.33	5054163.33	5054163.33	5054163.33
2022	5	MOR202032113134	Proyecto de Inversión	800000.00	(R1: \$)Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad, prog_pne7, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:178679.7)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Gloria Armada de Baviera", ubicado en la localidad de Barrio de la Aurora, del Municipio de Atlixtlahuacán del Estado de Morelos, CCT:17DIN0062T	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400221		(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: [ov: municipio:9, localidad:7, direccion:Tres Marías, 62121 Tres Marías, Mor., lon: -99.2420827E, lat:18.0549778E)	22-08-2022	22-12-2022	178679.7	178679.7	178679.7	178679.7	178679.7
2022	5	MOR202032113473	Proyecto de Inversión	163568.67	(R1: \$)Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad, prog_pne7, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:163568.67)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Escudo Nacional", Ubicada en la Localidad Los Idiós, del Municipio de Puente de Ixtá del Estado de Morelos. CCT:17DIN0063P	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400242		(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: [ov: municipio:17, localidad:22, direccion:Municipio de Puente de Ixtá, Mor., lon: -99.286496E, lat:18.5308814E)	22-08-2022	22-12-2022	163568.67	163568.67	163568.67	163568.67	163568.67
2022	5	MOR202032113648	Proyecto de Inversión	397684.66	(R1: \$)Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad, prog_pne7, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:397684.66)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "St. Adolfo López Mateos" Ubicada en la Localidad Centro, Municipio de Jitotpec del Estado de Morelos. CCT:17DIN0619W	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400189		(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: [ov: municipio:11, localidad:5, direccion:Insurgentes SN Centro, 62150 Jitotpec, Mor., lon: -99.177134E, lat:18.89191317E)	03-08-2022	24-12-2022	397684.66	397684.66	397684.66	397684.66	397684.66

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302117216	Proyecto de Inversión	200000	(P1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pme7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 200000.0, modificado 137853.970	Rehabilitación General en la Escuela Primaria Indígena (Terneco) Ubicada en la Localidad de Santa Úrsula, del Municipio de Termeo del Estado de Morelos. CCT:170PR0006Q	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400374	151	[meta1: Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.00]	[geo1: (ove_municipio=18, localidad=31, direccion=Orizables 57N, Morelos, Col Santa Úrsula, Mor., lon=-98.2754212, lat=18.88716868)]	26-08-2022	28-10-2022	197853.97	197853.97	197853.97	197853.97	197853.97
2022	5	MOR2020302117734	Proyecto de Inversión	350000	(P1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pme7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 350000.0, modificado 341653.620	Rehabilitación General en la Escuela Primaria Quetzalcóatl Ubicada en la Localidad de Santa Úrsula, del Municipio de Termeo del Estado de Morelos. CCT:170PR0006Q	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400296	124	[meta1: Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.00]	[geo1: (ove_municipio=28, localidad=11, direccion=E. la Alarja 6, La Cruz, 62790 Tlachayote, Mor., lon=-98.22791214, lat=18.79855)]	14-09-2022	17-12-2022	341653.62	341653.62	341653.62	341653.62	341653.62
2022	5	MOR2020302118343	Proyecto de Inversión	700000	(P1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pme7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 700000.0, modificado 690584.550	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Rafael Ramírez" Ubicada en la Localidad 20.30, del Municipio de Tlaxianguan del Estado de Morelos. CCT: 170M6538	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400316	185	[meta1: Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.00]	[geo1: (ove_municipio=24, localidad=1, direccion=López de Nave 13, Viento Tercero, 62775 Tlaxianguan, Mor., lon=-98.2288463, lat=18.6814127)]	06-10-2022	18-12-2022	690584.55	690584.55	690584.55	690584.55	690584.55
2022	5	MOR2020302118357	Proyecto de Inversión	450000	(P1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pme7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 450000.0, modificado 446858.750	Rehabilitación General en el Jardín de Niños Ubicada en la Localidad de Nohes con Tabachmezu, Ubicada en la Localidad Atshuyuan, del Municipio de Yucunepac del Estado de Morelos. CCT:170M6538	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400276	53	[meta1: Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.00]	[geo1: (ove_municipio=24, localidad=22, direccion=62773 Tlaxianguan, Mor., lon=-98.2282376, lat=18.7624874)]	06-10-2022	18-12-2022	446858.75	446858.75	446858.75	446858.75	446858.75
2022	5	MOR2020302118375	Proyecto de Inversión	400000	(P1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pme7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 400000.0, modificado 399284.50	Construcción de Banda Patrimonial y Rehabilitación General en el Jardín de Niños con Tabachmezu, Ubicada en la Localidad Atshuyuan, del Municipio de Yucunepac del Estado de Morelos. CCT:170M6538	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400308	80	[meta1: Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.00]	[geo1: (ove_municipio=20, localidad=5, direccion=Emiliano Zapata, 62733 Yucunepac de Saraguan, Mor., lon=-98.07762183, lat=18.86747125)]	19-09-2022	18-12-2022	399284.5	399284.5	399284.5	399284.5	399284.5

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR202032119072	Proyecto de inversión	746000.64	[FI: [sólo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:IFE, monto:373000.32, modificado:373000.32], FI2: [sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:R, modificado:5, prog_gov:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373000.32, modificado:373000.32]]	Adquisición de hidrónimo de catino (HC)	0	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOB-CBAJUA-ADD-DA-2022-433	144449	[meta1: [unidad_medida:Otro, meta:5040.0, meta_modificada:5040.0]]	[goal: [ov: municipio:7, localidad:5, direccion:CIERRENAVACA, lon:09.23721281, lat:18.94745578]]		01-09-2022	20-09-2022	746000.64	746000.64	746000.64	746000.64	746000.64
2022	5	MOR202042146037	Proyecto de inversión	400000.00	[FI: [sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:R, prog_gov:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:3997997.99]]	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO E INTERCONEXIÓN EN LA LOCALIDAD DE COATELLO MUNICIPIO DE COATELLO - 312435	0	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	312435	[meta1: [unidad_medida:Tanque], meta:1, meta_s:0, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov: municipio:34, localidad:5, direccion:PUELO COATELLO CENTRO, 6205 COATELLO CENTRO, COATELLO MORELOS ENTRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR PUELO COATELLO CENTRO, CP. 6206 COATELLO CENTRO, COATELLO MORELOS ENTRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon:99.325329, lat:18.739701]]		01-12-2022	31-12-2022	3997997.99	3997997.99	3997997.99	3997997.99	3997997.99	
2022	5	MOR202042152256	Proyecto de inversión	239372.62	[FI: [sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:R, prog_gov:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239372.62, modificado:239372.62]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AZTECA - 167202	1	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amacuzac	167202	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1320.5, meta_modificada:1320.5]]	[goal: [ov: municipio:1, localidad:4, direccion:CALE AZTECA PUELO CONSUELA, 6265 COMHUXTLA, AMACUZAC-MORELOS ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE RUBEN JARAMILLO CAMPOMADAMENTE A 300 MTS MIGRANDO A LA COMUNIDAD HASTA LLEGAR A LA IGLESIA DEL F, lon:99.39692308, lat:18.57587523]]		25-05-2022	29-06-2022	239372.62	239372.62	239372.62	239372.62	239372.62	
2022	5	MOR202042152327	Proyecto de inversión	1052000.00	[FI: [sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:R, prog_gov:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052000.0, modificado:1052000.0]]	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POXTLAN, MUNICIPIO DE TEMOAC, MORELOS. - 168794	33	Morelos	33	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temocac	168794	[meta1: [unidad_medida:Poste], meta:1, meta_modificada:1.0]]	[goal: [ov: municipio:33, localidad:4, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO PUELO POXTLAN BARRIO DE SANTO TOMÁS, 62075 POXTLAN (BARRIO SANTO TOMÁS), TEMOAC-MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENTO JUAREZ, CALLE HIDALGO ZARAGOZA SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA PRESA DE LA, lon:98.76318231, lat:18.70613941]]		25-07-2022	15-08-2022	1052000	1052000	1052000	1052000	1052000	
2022	5	MOR202042158480	Proyecto de inversión	723600.00	[FI: [sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:R, prog_gov:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723600.0, modificado:723600.0]]	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN MIACATLAN, PRIMARIA CORNEL JUAN URQUIZA, LOCALIDAD, TLAXTLA - 232522	15	Morelos	15	Miacatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Miacatlan	232522	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14610, meta_modificada:14610]]	[goal: [ov: municipio:15, localidad:11, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA INTERIOR EN COLONIA TLAXTLA, 62068 TLAXTLA, MIACATLAN MORELOS ENTRE CALLE CUARTELMOC Y CALLE DE LA AMIGUEIRA, CALLE ANILIANO ZAPATA LA ESCUELA PRIMARIA CORNEL JUAN URQUIZA SE LOCALIZA EN CALLE EMILIANO 2, lon:99.39800206, lat:18.87583031]]		24-10-2022	08-12-2022	723600	723600	723600	723600	723600	
2022	5	MOR202042162654	Proyecto de inversión	90769.96	[FI: [sólo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:R, prog_gov:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90769.96, modificado:90769.96]]	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO SAN MARCOS, LOCALIDAD YECAPITLA, - 254874	30	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	254874	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0]]	[goal: [ov: municipio:30, localidad:3, direccion:CALE DE LA DEFENSA CULIUNA YECAPITLA, 6830 YECAPITLA, ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE GUAYABO TRUJILLO, CALLE SAN JUAN CASA DE BLOCK APARENTE CALLE DEFENSA ENTRE EL PUENTE CHOUFOCA A 100 M ANTES DE LA CALLE, lon:98.86119461, lat:18.87576981]]		15-05-2022	30-05-2022	90769.96	90769.96	90769.96	90769.96	90769.96	

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR220402162865	Proyecto de inversión	251721.07	(F1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc-4, fse_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251721.07, modificado:251721.07)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MATAGOROS, TRAMO CALLE MARIANO CALLE ADAMA - 251798	17	Moravia	26	Tlayacapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlayacapan	251798		0	metas: 100.46 línea: 100.46 meta_modificada:100.46	0601: (ov, municipio:26, localidad:1, direccion: CALLE MARIANO MATAGOROS BARRIO TLAYACAPAN CENTRO, 62540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE ARAGUO Y CALLE ADAMA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SANTA ANA EN EL CENTRO DE TLAYACAPAN MORELOS, lon: -98.98847, lat:18.95824593)	05-05-2022	01-06-2022	251721.07	251721.07	251721.07	251721.07	251721.07
2022	5	MOR220402162867	Proyecto de inversión	4122436.18	(F1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc-4, fse_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4122436.18, modificado:4122436.18)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE FEBRERO, PINO SUREZ, FRANCISCO MADERO Y CASCADA - 25580	17	Moravia	26	Tlayacapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlayacapan	25580		0	metas: 626.00 línea: 626.00 meta_modificada:626.00	0601: (ov, municipio:26, localidad:6, direccion: CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA NACATONGO, 62544 NACATONGO, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PINO SUREZ, CALLE FRANCISCO MADERO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE NACATONGO DE TLAYACAPAN MORELOS, lon: -98.98847, lat:18.94379373)	12-05-2022	10-07-2022	4122436.18	4122436.18	4122436.18	4122436.18	4122436.18
2022	5	MOR220402162899	Proyecto de inversión	717044.15	(F1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc-4, fse_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717044.15, modificado:717044.15)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD CHIMALACATAN - 261873	17	Moravia	25	Tlaquiltenango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	261873		0	metas: 550.00 línea: 550.00 meta_modificada:550.00	0601: (ov, municipio:25, localidad:6, direccion: CALLE NO TIENE NOMBRE BANCHEHA CHIMALACATAN, 62986 CHIMALACATAN, TLAQUILTENANGO ENTRE CALLE EMILIANO Y CALLE FRANCISCO J. MADERO, SE INCLUYE TUBERIA LA PERPENDICULAR A CALLE EMILIANO ZAPATA Y PARALELA A CALLE FRAN, lon: -99.88739, lat:18.46425933)	07-11-2022	26-11-2022	717044.15	717044.15	717044.15	717044.15	717044.15
2022	5	MOR220402164480	Proyecto de inversión	37890.24	(F1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc-4, fse_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37890.24, modificado:37890.24)	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES LOCALIDAD PARASO DE LAS FLORES - 260013	17	Moravia	30	Yecapetla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	260013		0	metas: 30.00 línea: 30.00 meta_modificada:30.00	0601: (ov, municipio:30, localidad:300, direccion: CALLE CIRCUITO DE LAS FLORES COLONIA PARASO LAS FLORES, 62824 COLONIA PARASO LAS FLORES, YECAPETLA MORELOS ENTRE CALLE MANGUETES Y CARRTERA YECAPETLA CRUCE DE LIMA, VIVIENDA FRENTE A LA PRIMARIA ESCOLINA CALLE MARIACUYÁ, lon: -98.8307983, lat:18.85538073)	01-06-2022	12-06-2022	37890.24	37890.24	37890.24	37890.24	37890.24
2022	5	MOR220402164820	Proyecto de inversión	887500.6	(F1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc-4, fse_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887500.6, modificado:887500.6)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BUJEPREC MORELOS EN LA COLONIA ESMERALDA EN AVENIDA PAR VAL LAZARO CARDENAS - 265405	17	Moravia	11	Jutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jutepec	265405		0	metas: 19.00 línea: 19.00 meta_modificada:19.00	0601: (ov, municipio:11, localidad:5, direccion: AVENIDA PAR VAL LAZARO CARDENAS INTERIOR EN COLONIA ESMERALDA, 62535 JUTEPEC, JUTEPEC, MORELOS ENTRE CALLE CDVA DE OCHO Y CALLE CAMARON DE SAN GASPAR, AVENIDA EMILIANO ZAPATA AVENIDA PAR VAL LAZARO CARDENAS DE CALLE CANIN, lon: -98.1725968, lat:18.80942933)	01-10-2022	31-12-2022	887500.6	887500.6	887500.6	887500.6	887500.6
2022	5	MOR220402165029	Proyecto de inversión	1885265.7	(F1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc-4, fse_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885265.7, modificado:1885265.7)	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN BUJEPREC MORELOS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN CALLE LUIS DONALDO COLDSIO - 267660	17	Moravia	11	Jutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jutepec	267660		0	metas: 1090.00 línea: 1090.00 meta_modificada:1090.00	0601: (ov, municipio:11, localidad:1, direccion: CALLE LUIS DONALDO COLDSIO INTERIOR EN COLONIA FRANCISCO VILLA, 62535 JUTEPEC, JUTEPEC, MORELOS ENTRE CALLE CDVA DE OCHO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CAMINO EJIDAL CALLE LUIS DONALDO COLDSIO ENTRE CALLE CDVA DE OCHO Y CALLE EN, lon: -98.1697797, lat:18.86278807)	01-10-2022	31-12-2022	1885265.7	1885265.7	1885265.7	1885265.7	1885265.7

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402165242	Proyecto de inversión	293675.70	(FI) \$606_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, 199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 293675.99, modificado: 289181.31	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN JUJUTPEC MORELOS EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CALLE FARMIBUNDO MARTI - 20022	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutepec	260022			(geot: (ov: municipio 11, localidad 1, direccion CALLE FARMIBUNDO MARTI INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 22570 JUTEPPEC, JUTEPPEC MORELOS, meta 210.0, meta_modificada: 210.0))	01-09-2022	31-12-2022	289181.2	289181.2	289181.2	289181.2	289181.2
2022	5	MOR220402165771	Proyecto de inversión	1112379.2	(FI) \$606_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, 199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1112379.2, modificado: 1112379.21	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ECUADOR PRIMERA ETAPA - 271764	17	Morelos	14	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mazatepec	271764			(geot: (ov: municipio 14, localidad 1, direccion CALLE ECUADOR COLONIA JUSTO SIERRA, 6264 MAZATEPEC, MORELOS, meta 498.21, meta_modificada: 498.21))	10-08-2022	29-09-2022	1112379.2	1112379.2	1112379.2	1112379.2	1112379.2
2022	5	MOR220402166897	Proyecto de inversión	148743.0	(FI) \$606_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, 199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 148743.0, modificado: 148743.01	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VENEZUELA - 277806	17	Morelos	14	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mazatepec	277806			(geot: (ov: municipio 14, localidad 1, direccion CALLE VENEZUELA COLONIA JUSTO SIERRA, 6264 MAZATEPEC, MORELOS, meta 100.0, meta_modificada: 100.0))	07-11-2022	22-11-2022	148743	148743	148743	148743	148743
2022	5	MOR220402167634	Proyecto de inversión	475435.48	(FI) \$606_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, 199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 475435.48, modificado: 475435.481	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA CERRONES CAMPO LIDAL LOCALIDAD DE SAN PEDRO TSIAMMULLUPAN - 281963	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	281963			(geot: (ov: municipio 22, localidad 22, direccion COLONIA TSIAMMULLUPAN SAN PEDRO, 62602 TETELA DEL VOLCAN MORELOS, meta 600.0, meta_modificada: 600.0))	09-04-2022	21-05-2022	475435.48	475435.48	475435.48	475435.48	475435.48
2022	5	MOR220402167782	Proyecto de inversión	985245.45	(FI) \$606_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, 199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 985245.45, modificado: 985245.451	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MORELOS, LOCALIDAD DE XICHIMCALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 282578	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	282578			(geot: (ov: municipio 22, localidad 22, direccion CALLE MORELOS COLONIA XICHIMCALCO, 62600 TETELA DEL VOLCAN, MORELOS, meta 150.0, meta_modificada: 150.0))	17-08-2022	15-09-2022	985245.45	985245.45	985245.45	985245.45	985245.45
2022	5	MOR220402168397	Proyecto de inversión	1366997.35	(FI) \$606_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, 199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1366960.88, modificado: 1366997.351	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA CENTRO EN AVENIDA PAR VAL LADARO CARDENAS - 285572	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutepec	285572			(geot: (ov: municipio 11, localidad 1, direccion AVENIDA PAR VAL LADARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA CENTRO, JUTEPPEC, 62560 JUTEPPEC, JUTEPPEC MORELOS, meta 82.0, meta_modificada: 82.0))	01-09-2022	31-12-2022	1366997.35	1366997.35	1366997.35	1366997.35	1366997.35

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUNTEI_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402168823	Proyecto de inversión	821570.41	(FI) (Sub_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821570.40, modificado:819917.41)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUSICO EN JUTEPIC, MORELOS EN LA COLONIA CENTRO EN CALLE INDIA BONITA - 287727	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Jutepec	287727			(geot: (ow: municipio=11, localidad=1, direccion=CALLE INDIA BONITA INTERIOR SN COLONIA CENTRO JUTEPIC, C/500 JUTEPIC, JUTEPIC (meta: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.0, meta_modificada:422.0])	01-09-2022	31-12-2022	819917.41	819917.41	819917.41	819917.41	819917.41	
2022	5	MOR202402168837	Proyecto de inversión	328749.99	(FI) (Sub_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328749.99, modificado:328749.99)	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LOS ELOTES SAN MIGUEL DE LOS ELOTES- 287911	17	Morelos	25	Tlaquilzalongo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Tlaquilzalongo	287911			(geot: (ow: municipio=25, localidad=7, direccion=INTERIOR SN RANCHO LOS ELOTES SAN MIGUEL DE LOS ELOTES, 6287 LOS ELOTES (SAN MIGUEL DE LOS ELOTES), Cuadradas de construcción, meta:74.0, meta_modificada:74.0])	21-11-2022	21-12-2022	328749.99	328749.99	328749.99	328749.99	328749.99	
2022	5	MOR202402169133	Proyecto de inversión	1011274.79	(FI) (Sub_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011274.79, modificado:931246.57)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ROFRIO, PUEBLO DE TELTELINGO.- 289556	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cuautla	289556			(geot: (ow: municipio=6, localidad=1, direccion=CALLE RIO FRIO INTERIOR SN COLONIA TELTELINGO, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS (meta: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.0, meta_modificada:243.0])	11-08-2022	10-09-2022	931246.57	931246.57	931246.57	931246.57	931246.57	
2022	5	MOR202402169160	Proyecto de inversión	960084.67	(FI) (Sub_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960084.67, modificado:960084.67)	CONSTRUCCION DE VADO EN TRAZADO TENANGO, LOCALIDAD RANCHO VIEJO - 289666	17	Morelos	25	Tlaquilzalongo	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Tlaquilzalongo	289666			(geot: (ow: municipio=25, localidad=17, direccion=CALLE CARRETERA A HUALTLA RANCHERA RANCHO VIEJO, 62994 RANCHO VIEJO, TLAQUILITENANGO MORELOS ENTRE Y CAMINO PROF. RAFAEL RAMIREZ, VEREDA CAMPOS DE CULTIVOS LOCALIZADA SOBRE LA CARRETERA A HUALTLA CERCANA A ESCUELA PRIMARIA RAFAEL, ton=59.0248950, lat=18.42387669])	15-11-2022	30-12-2022	960084.67	960084.67	960084.67	960084.67	960084.67	
2022	5	MOR202402172056	Proyecto de inversión	1796330.32	(FI) (Sub_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796330.32, modificado:1521667.31)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA, COLONIA VICENTE GUERRERO - 297805	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cuautla	297805			(geot: (ow: municipio=6, localidad=1, direccion=AVENIDA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA COLONIA VICENTE GUERRERO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y AVENIDA DE LAS AVONETAL, SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA EN EL TRAMO ENTRE AV AVONETAL Y CALLE 21, ton=98.50066685, lat=18.86180265])	22-08-2022	04-11-2022	1521667.31	1521667.31	1521667.31	1521667.31	1521667.31	
2022	5	MOR202402172023	Proyecto de inversión	1484996.48	(FI) (Sub_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484996.48, modificado:1484996.48)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD CLUB DE GOLF DE LA AVENIDA LAUREL - 297936	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	297936			(geot: (ow: municipio=7, localidad=1, direccion=AVENIDA LAUREL COLONIA CLUB DE GOLF, 62038 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE AVONETAL, AVENIDA MARIANO MATAMOROS LA UBICACION DE ENCUENTRA POR LA AVENIDA MORELOS DIRECCION NORTE DESPUES DEL INDO ARTILLE, ton=90.22794156, lat=18.91201461)	15-11-2022	22-12-2022	1484996.48	1484996.48	1484996.48	1484996.48	1484996.48	

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	RECIPIENTARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR20402173217	Proyecto de inversión	782219.24	(R1) (S10) recurso 2022, ramo 33, modalidad A4, prog_pna 4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 782219.24, modificado 782219.24(1)	CONSTRUCCION DE ELECTRICIFICACION DE LA CALLE ACARANDAS Y TABACONES, COLONIA TEPICAC, 304285	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuautla	304285	[meta1] [unidad_medida] Metros lineales, meta 148.0, meta_modificada: 148.0(1)	[gest:] [ov_municipio:6, localidad:1, direccion] CALLE JACARANDAS Y TABACONES COLONIA TEPICAC, 6794 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CERROA BUGAMBILLAS Y CALLE BUGAMBILLAS, PARTENDO DE AV REFORMA 150 CON DOCTOR PARRAS SOBRE STA CALLE HACIA EL ORIENTE PASANDO EL PUENTE Y km= 08.93414505, lat=18.42656931(1)			05-09-2022	04-10-2022	782219.24	782219.24	782219.24	782219.24	782219.24
2022	5	MOR20402172862	Proyecto de inversión	175598.75	(R1) (S10) recurso 2022, ramo 33, modalidad A4, prog_pna 4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 175598.75, modificado 175598.75(1)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMANDANCIA DE AUCHITLAN, MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO, MORELOS - 307615	17	Moravia	25	Tlaquiltenango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	307615	[meta1] [unidad_medida] Pwca, meta 2.0, meta_modificada: 2.0(1)	[gest:] [ov_municipio:25, localidad:2, direccion] RANCHERIA AUCHITLAN, 62999 AUCHITLAN, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE P. A UNA CUADRA DE LA ESCUELA NUESTRASO EUFEMIO ZAPATA, km= 08.97249156, lat=18.4646732(1)			23-08-2022	23-09-2022	175598.75	175598.75	175598.75	175598.75	175598.75
2022	5	MOR20402173537	Proyecto de inversión	155993.02	(R1) (S10) recurso 2022, ramo 33, modalidad A4, prog_pna 4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 155993.02, modificado 155993.02(1)	MANTENIMIENTO EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES - 311191	17	Moravia	30	Yecapetla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	311191	[meta1] [unidad_medida] Adu, meta 3.0, meta_modificada: 3.0(1)	[gest:] [ov_municipio:30, localidad:0, direccion] CALLE NARCISO MENDOZA RANCHERIA LOS LIMONES, 62925 LOS LIMONES, YECAPETLA MORELOS ENTRE P. EL PREESCOLAR SE UBICA EN CALLE NARCISO MENDOZA DOMICILIO CONOCIDO CASI EQUINA GUERRERO LA PRIMARIA SE UBICA EN CALLE NARCISO MEN, km=08.84448545, lat=18.78756499(1)			13-07-2022	15-11-2022	155993.02	155993.02	155993.02	155993.02	155993.02
2022	5	MOR20402173660	Proyecto de inversión	1790742.57	(R1) (S10) recurso 2022, ramo 33, modalidad A4, prog_pna 4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1790742.57, modificado 1790742.57(1)	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, LOCALIDAD HUENCA - 311835	17	Moravia	30	Yecapetla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	311835	[meta1] [unidad_medida] Metros cuadrados, meta 1484.0, meta_modificada: 1484.0(1)	[gest:] [ov_municipio:30, localidad:0, direccion] CALLE 15 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA HUENCA, 62925 HUENCA, YECAPETLA MORELOS ENTRE CALLE MARA MORELOS Y, A UNA COTADADA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD ATRES DEL PREESCOLAR JUDINI Y DE LA TELESECUNDARIA, km= 08.87220327, lat=18.80447481(1)			29-10-2022	15-11-2022	1790742.57	1790742.57	1790742.57	1790742.57	1790742.57
2022	5	MOR20402176364	Proyecto de inversión	683933.8	(R1) (S10) recurso 2022, ramo 33, modalidad A4, prog_pna 4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 683933.8, modificado 683933.8(1)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTARIO DE LA CALLE VALEDO TRUJANO, COLONIA OTACACHATL, 62749 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JOSE MARIA BUSTAMANTE, SOBRE EL LIBRAMIENTO CUAUTLA EN EL SENTIDO DE SUR A NORTE A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA CALLE MA, km= 08.80815952, lat=18.79914443(1)	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	32821	[meta1] [unidad_medida] Metros lineales, meta 356.0, meta_modificada: 356.0(1)	[gest:] [ov_municipio:6, localidad:1, direccion] CALLE VALEDO TRUJANO COLONIA OTACACHATL, 62749 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JOSE MARIA BUSTAMANTE, SOBRE EL LIBRAMIENTO CUAUTLA EN EL SENTIDO DE SUR A NORTE A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA CALLE MA, km= 08.80815952, lat=18.79914443(1)			24-10-2022	07-12-2022	683933.8	683933.8	683933.8	683933.8	683933.8
2022	5	MOR20402183053	Proyecto de inversión	1421551.37	(R1) (S10) recurso 2022, ramo 33, modalidad A4, prog_pna 4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1421551.37, modificado 1421551.37(1)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTARIO EN CALLE BUGAMBILLAS - 339701	17	Moravia	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	339701	[meta1] [unidad_medida] Metros lineales, meta 225.0, meta_modificada: 225.0(1)	[gest:] [ov_municipio:8, localidad:0, direccion] CALLE BUGAMBILLAS COLONIA EL GIJANTE, 67964 CUAUTLA A LUANTE, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE AZUCENAS, CALLE LOS RIOS LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE BUGAMBILLAS CALLE PERIFONEAL A LA CALLE 12 DE, km= 09.1734096, lat=18.85681251(1)			22-08-2022	21-09-2022	1421551.37	1421551.37	1421551.37	1421551.37	1421551.37

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402180801	Proyecto de inversión	1618921.11	(FI) (Sido_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pme4_tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618921.11, modificado:1618921.11)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMAVERA-35562	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	35562		[meta1] [unidad_medida]Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0]	{@eq: [ow_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA TRES DE MAYO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VERANO LA OBRAS SE REALIZA EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLES REVOLUCION Y VERANO CALLE PEDRINUCILKAR, lon.: -99.21182643, lat.:18.86294001]}	05-10-2022	04-11-2022	1618921.11	1618921.11	1618921.11	1618921.11	1618921.11
2022	5	MOR220402194173	Proyecto de inversión	636205.05	(FI) (Sido_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pme4_tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636205.05, modificado:636205.05)	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE TEPELUMITA - 179172	17	Morelos	27	Tototlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tototlán	379172		[meta1] [unidad_medida]Pisos, meta:16.0, meta_modificada:16.0]	{@eq: [ow_municipio:17, localidad:5, direccion:COLONIA TEPELUMITA, 63884 TOTOTLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y 2 CISTERNA MORDLOS 7 EN CAMINO REAL 2 CALLE CHUELOS 2 EMILIANO ZAPATA 1 CONTINUACION LAS FUENTES 3 CALLE ON NOMBRE 5 CALLE REVOLUCION EN, lon.: -99.52229247, lat.:18.97711637]}	12-08-2022	12-10-2022	636205.05	636205.05	636205.05	636205.05	636205.05
2022	5	MOR220402197624	Proyecto de inversión	120000.00	(FI) (Sido_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pme7_tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:117297.25)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400318		[meta1] [unidad_medida]Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	{@eq: [ow_municipio:18, localidad:6, direccion:CALLE COLA DE PURPURO, lon.: -99.21285979, lat.:18.83254143]}	27-10-2022	10-12-2022	117297.25	117297.25	117297.25	117297.25	117297.25
2022	5	MOR220402197634	Proyecto de inversión	350000.00	(FI) (Sido_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1_prog_pme7_tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:341652.48)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400320		[meta1] [unidad_medida]Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	{@eq: [ow_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE VIOLETA, lon.: -99.2882316, lat.:18.79387563]}	09-09-2022	12-12-2022	341652.48	341652.48	341652.48	341652.48	341652.48
2022	5	MOR220402200719	Proyecto de inversión	907461.84	(FI) (Sido_recurso_2022_tpo_recurso_ESTATAL, prog_estad_munifre, monto:136129.28, modificado:136129.28); (FI) (Sido_recurso_2022_ramo_16_modalidad_5_prog_pme74_tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771342.56, modificado:771342.56)	Proyecto ejecutivo de alcantarillado y saneamiento de la localidad Colonia General Emiliano Zapata (El Cheteno), municipio de Ayala, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	LO-917011996-E34-2022		[meta1] [unidad_medida]Estudio de pre-inversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	{@eq: [ow_municipio:4, localidad:80, direccion:CARRETERO, lon.: -98.99487, lat.:18.02030]}	18-11-2022	28-12-2022	907461.84	907461.84	907461.84	907461.84	907461.84
2022	5	MOR220402204423	Proyecto de inversión	1500000.00	(FI) (Sido_recurso_2022_ramo_40_modalidad_5_prog_pme285_tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1438737.75)	Restauración del Museo de la Independencia 3ª Etapa, Uto de Cuautla, ubicado en la localidad de Cuautla, del municipio de Cuautla, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060113		[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0]	{@eq: [ow_municipio:6, localidad:5, direccion:Carretera 19 de Febrero de 1812, Centro, 62740 San Pedro Apeteco, Mor., lon.: -98.95400184, lat.:18.81521042]}	03-01-2023	05-03-2023	1438737.75	1438737.75	1438737.75	1438737.75	1438737.75



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202050223826	Proyecto de inversión	455650.02	(R1) (S016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455650.02, modificado:455650.02)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCUILTICO, LOCALIDAD DE JUMILTEPEC, CALLE ACAPULCO	17	Morritos	16	Ocuilteco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Ocuilteco	F4-01-22		[meta:1] [unidad_medida:Posto, meta:70, meta_modificada:70]	[gest:1] (ovr_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE ACAPULCO JUMILTEPEC, lon:-98.774369, lat:18.907493)	07-03-2022	06-05-2022	455650.02	455650.02	455650.02	455650.02	455650.02
2022	5	MOR2020302073773	Proyecto de inversión	1076250.00	(R1) (S016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076250.00, modificado:1076250.00)	CONSTRUCCIÓN DE ALTA TPO REGIONAL EN PRIMARIA BENTO JAMES BARRIO DE LA ASUNCIÓN, ATLATLILHUCAN, MORELOS.- 44672	17	Morritos	2	Atlaltlahucan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Atlaltlahucan	44672		[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0]	[gest:1] (ovr_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE EQUADOR INTERIOR SN BARRIO LA ASUNCIÓN, C2860 ATLATLILHUCAN, ATLATLILHUCAN, CALLE GALIANA Y CALLE LIBERTAD, SOBRE LA CALLE DE LA ESCUELA SE ENCUENTRA UNA PAPELERIA CON FACONADA ROSA LLAMADA BUGAM, lon:-98.9027034, lat:18.9330071)	15-07-2022	12-09-2022	1076250	1076250	1076250	1076250	1076250
2022	5	MOR2020302075838	Proyecto de inversión	486166.92	(R1) (S016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486166.92, modificado:486166.92)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON - 50097	17	Morritos	25	Tlaquilhango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquilhango	50097		[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0]	[gest:1] (ovr_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR C2980 COLONIA GABRIEL TERENA, C2980 TLAQUILIHANGO, TLAQUILIHANGO MORELOS, ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SANTOS CRISTÓBAL, LA UBICACION DE LA ACCION SE ENCUENTRA ENTRE LAS CA, lon:-98.84210715, lat:18.94018791)	09-05-2022	09-06-2022	486166.92	486166.92	486166.92	486166.92	486166.92
2022	5	MOR2020302075852	Proyecto de inversión	349564.48	(R1) (S016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349564.48, modificado:349564.48)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALLENDE, BARRIO SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 64384	17	Morritos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	64384		[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0]	[gest:1] (ovr_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO SAN BARTOLO, C2600 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS, ENTRE CALLE CLENGUITA Y AVILA Y CALLE BENTO JAMES, CALLE REFORMA A 50 METROS DEL ARCO PRINCIPAL DE ENTRADA AL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, lon:-98.73128238, lat:18.88690778)	02-05-2022	14-05-2022	349564.48	349564.48	349564.48	349564.48	349564.48
2022	5	MOR2020302077850	Proyecto de inversión	2638166.73	(R1) (S016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2638166.73, modificado:2638166.73)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE TEMALACA Y PRIVADA CLAVELLINOS - 70002	17	Morritos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	70002		[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1370.0, meta_modificada:1370.0]	[gest:1] (ovr_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TEMALACA COLONIA GUADALUPE DE LAS ARENAS, C2705 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS, ENTRE CALLE CLENGUITA Y CALLE LAS PALMAS, CALLE CLAVELLINOS LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE TEMALACA Y PRIVADA CLAVELLINOS LA CALLE, lon:-98.35956680, lat:18.89649773)	26-04-2022	24-06-2022	2638166.73	2638166.73	2638166.73	2638166.73	2638166.73
2022	5	MOR2020302078299	Proyecto de inversión	1022890.00	(R1) (S016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022890.00, modificado:1022890.00)	MANTENIMIENTO DE POCO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COMISARIADO DE HUAZULCO, MUNICIPIO DE TENOC, MORELOS.- 72377	17	Morritos	33	Temoac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temoc	72377		[meta:1] [unidad_medida:Posto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[gest:1] (ovr_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE EL PORVENIR PUEBLO HUAZULCO, C2860 HUAZULCO, TEMOAC MORELOS, ENTRE CALLE EL PORVENIR Y CARRITERA AMATELUCATEMOAC, CALLE DE MAYO 500 METROS AL NORTE DEL ARCO DE BIENVENIDA, lon:-98.7634644, lat:18.74699346)	01-04-2022	30-04-2022	1022890	1022890	1022890	1022890	1022890



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302120572	Proyecto de inversión	302891.7	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnc4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 302891.7, modificado 295394.7)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XICHTERUC LOCALIDAD ATLACHOQUILLA, CALLE TEZOZOMOC - 164188	17	Morelos	28	Xicchtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xicchtepec	164188			(geo: (ov: municipio:28, localidad:3, direccion: CALLE TEZOZOMOC, PUEBLO ATLACHOQUILLA, 52073 ATLACHOQUILLA, XICHTERUC, MORELOS ENTRE CALLE CONTINENTE AMERICANO Y CALLE MORELIA, ESTA OBRA ESTA UBICADO ENTRE LA CALLE CONTINENTE AMERICANO EN LA ZONA CONOCIDA COMO AMERICA CENTRAL, longitud: 2066342, lat: 18.7469528))	05-09-2022	04-10-2022	295394.7	295394.7	295394.7	295394.7	295394.7
2022	5	MOR2020302121316	Proyecto de inversión	877938.22	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnc4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 877938.22, modificado 877938.22)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HOMOGENEO DE LA CALLE FELIX FRANCO, COLONIA CASASAND - 176544	17	Morelos	6	Cuautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautepec	176544			(geo: (ov: municipio:6, localidad:5, direccion: CALLE FELIX FRANCO, COLONIA CASASAND, 52788 CUAUTLA, CUATLA MORELOS ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE NIÑO OTTELENO, SOBRE LA CARRETERA CUATLA VAUTEPEC (ENTRANDO POR LA AV. PRINCIPAL DEL POBLADO DE CASASAND AV. DEL LIC. BEN, longitud: 98.96028268, lat: 18.8513303))	01-07-2022	29-08-2022	877938.22	877938.22	877938.22	877938.22	877938.22
2022	5	MOR20203021226281	Proyecto de inversión	86242.03	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnc4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 86242.03, modificado 86242.03)	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN RUSTEPIC MORELOS EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN CALLE COPA DE ORO - 191322	17	Morelos	11	Autepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Autepec	191322			(geo: (ov: municipio:11, localidad:5, direccion: CALLE COPA DE ORO, ENTRE EN SU COLONIA FRANCISCO VILLA, 2203 RUSTEPIC, ENTRE CALLE COPA DE ORO Y CALLE TULCANES, EL PUENTE SE ENCUENTRA EN LA CALLE COPA DE ORO APROXIMADAMENTE A 30 METROS DEL JARDON DE NIÑOS, longitud: 98.123962, lat: 18.8641354))	01-09-2022	31-12-2022	86242.03	86242.03	86242.03	86242.03	86242.03
2022	5	MOR2020302122656	Proyecto de inversión	277086.59	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnc4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 277086.59, modificado 277086.59)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CRISTOBAL COLON, BARRIO SAN AGUSTIN - 193110	17	Morelos	27	Tototlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tototlán	193110			(geo: (ov: municipio:27, localidad:5, direccion: CALLE CRISTOBAL COLON, BARRIO SAN AGUSTIN, 2080 TOTOTLAN, TOTOTLAN, MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE REALIZARA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO M, longitud: 98.820775, lat: 18.96454)	24-08-2022	24-09-2022	277086.59	277086.59	277086.59	277086.59	277086.59
2022	5	MOR2020302130245	Acción	150000.04	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnc7, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 150000.04, modificado 150000.04)	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 299447	17	Morelos	21	Tetelcila	Otros Proyectos		Sin identificar	Municipio de Tetelcila	209447			(geo: (ov: municipio:31, localidad:5, direccion: 3205 QUE ES GASTO INDEBIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA MUNICIPAL, longitud: 99.38658, lat: 18.728847))	18-04-2022	22-08-2022	150000.04	150000.04	150000.04	150000.04	150000.04
2022	5	MOR2020302130425	Proyecto de inversión	530000.0	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnc7, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 530000.0, modificado 5299731.61)	Rehabilitación general y rehabilitación de banda peatonal y establecimiento de un Centro de Atención Multiservicios en la localidad de Cuernavaca, del Municipio de Cuernavaca, Morelos. CCT: 170640054.	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos			(geo: (ov: municipio:7, localidad:5, direccion: Av. Patria 181, Cuernavaca, Mor., longitud: 99.220394, lat: 18.87659688))	11-07-2022	13-08-2022	5299731.61	5299731.61	5299731.61	5299731.61	5299731.61	

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302110462	Proyecto de Inversión	50000	(R1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pncs.7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 50000.0, modificado 490338.74	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morélos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400379		(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: (ov: municipio:25, localidad:4, direccion:Francisco I. Madero, Cuernavaca, Mor., lon: -99.38170563, lat:18.4021312))	19-09-2022	24-12-2022	490338.74	490338.74	490338.74	490338.74	490338.74
2022	5	MOR2020302111494	Proyecto de Inversión	20000	(R1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pncs.7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 20000.0, modificado 198532.99	Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Olivia Almeida de Rojasano", ubicado en la localidad de Barro de la Asunción, del Municipio de Atlahuilcan del Estado de Morelos. CCT:170N0602T	17	Morélos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400168		(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: (ov: municipio:2, localidad:1, direccion:Abasco 47, Al Barrio de la Asunción, 62840 Atlahuilcan, Mor., lon: -99.88644334, lat:18.9359742))	22-08-2022	22-10-2022	198532.99	198532.99	198532.99	198532.99	198532.99
2022	5	MOR2020302113532	Proyecto de Inversión	259623	(R1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pncs.8, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 259623.198, modificado 259621.98	Rehabilitación de Instalación Eléctrica en Aula del Centro de Computo de televisas en el Edificio "C" en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, Plantel (D), Ubicado en la Localidad de Tenilla del Municipio de Jonacapan del Estado de Morelos. CCT:17E18005B	17	Morélos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400166		(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: (ov: municipio:13, localidad:6, direccion:Morelos, lon: -98.82938104, lat:18.6795494))	22-08-2022	22-12-2022	259621.98	259621.98	259621.98	259621.98	259621.98
2022	5	MOR2020302113682	Proyecto de Inversión	244000	(R1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pncs.7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 244000.0, modificado 243770.67	Rehabilitación General y Construcción de Banda Perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica " No. 2", Ubicado en la Localidad Centro, del Municipio de Ajólla, Morelos. CCT:17D570002G	17	Morélos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400301		(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: (ov: municipio:12, localidad:1, direccion:Av Instituto Técnico Industrial y Comercial, Centro, 62000 Ajólla de Juárez, Mor., lon: -99.17286059, lat:18.61867794))	22-08-2022	22-12-2022	243770.67	243770.67	243770.67	243770.67	243770.67
2022	5	MOR2020302113740	Proyecto de Inversión	35000	(R1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pncs.7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 35000.0, modificado 340011.13	Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Religioso", Ubicado en la Localidad de Barro Juárez, del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos. CCT:170N05186U	17	Morélos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400243		(meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0])	(geo1: (ov: municipio:7, localidad:1, direccion:Revolución 11, Barro Juárez, 62224 Cuernavaca, Mor., lon: -99.2614841, lat:18.90425498))	22-08-2022	22-12-2022	340011.13	340011.13	340011.13	340011.13	340011.13

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202020213744	Proyecto de inversión	250000	[R1] [solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_gro7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_250000.0, modificado 245633.9]	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Felipe Yañ", Ubicada en la Localidad de Lomas de la Selva, del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, CCT: 170R06048.	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400186	464	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ov: municipio:7, localidad:1, direccion:Cal. de Calentor Valle Oca 202, Guadalupe, 02000 Cuernavaca, Mor., lon:-99.251874, lat:18.9119884]]	22-08-2022	22-12-2022	245633.9	245633.9	245633.9	245633.9	245633.9
2022	5	MOR202020213776	Proyecto de inversión	245000	[R1] [solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_gro7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_245000.0, modificado 226272.79]	Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda", Ubicado en la Localidad de Otilio Montaño, del Municipio de Zautepac del Estado de Morelos, CCT:170N0211K.	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400191	157	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ov: municipio:11, localidad:5, direccion:Av. Lario Ortega 85-99, Otilio Montaño, 62017 Zautepac, Mor., lon:-99.1746617, lat:18.80793671]]	22-08-2022	22-12-2022	226272.79	226272.79	226272.79	226272.79	226272.79
2022	5	MOR2020202138955	Proyecto de inversión	400000	[R1] [solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_gro7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_400000.0, modificado 396295.57]	Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda" Ubicado en la Localidad de San Nicolás Galena, del Municipio de Zautepac del Estado de Morelos, CCT:170N0046B.	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400214	107	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ov: municipio:31, localidad:54, direccion:Calentor Manzanera 43, Centro, 62785 San Nicolás Galena, Mor., lon:-99.20905, lat:18.640636]]	23-08-2022	23-12-2022	396295.57	396295.57	396295.57	396295.57	396295.57
2022	5	MOR2020202138980	Proyecto de inversión	350000	[R1] [solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_gro7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_350000.0, modificado 347140.67]	Construcción de sistema de captación de agua pluvial en el jardín de niños	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400170	15	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ov: municipio:25, localidad:54, direccion:Nepea, Mor., lon:-99.14812909, lat:18.5396431]]	03-08-2022	24-12-2022	347140.67	347140.67	347140.67	347140.67	347140.67
2022	5	MOR2020202137249	Proyecto de inversión	200000	[R1] [solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_gro7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_200000.0, modificado 198460.7]	Rehabilitación General en el Centro de Atención Múltiple (No. 29), Ubicado en la Localidad Centro, del Municipio de Temixco del Estado de Morelos, CCT: 170M4020B.	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400357	25	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geo1: [ov: municipio:18, localidad:5, direccion:Car. Hualadero SA, Centro, 62060 Temixco, Mor., lon:-99.2421245, lat:18.84851309]]	26-08-2022	28-10-2022	198460.7	198460.7	198460.7	198460.7	198460.7

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302117376	Proyecto de Inversión	50000	(F1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pme7, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 50000.0, modificado 499702.06	Construcción de de Banda Normativa y Rehabilitación general en la Secundaria Técnica No. 6, ubicada en la Localidad Centro, del Municipio de Tlaxcapam del Estado de Morelos.	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400267	347	(meta1) Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.0)	(geot: (ov: municipio 26, localidad 1, direccion Del Tepanate SH, San Lorenzo, 62540 Tlaxcapam, Mor., lon=-98.98599317, lat=18.95187594))	05-09-2022	20-12-2022	499702.06	499702.06	499702.06	499702.06	499702.06
2022	5	MOR2020302117729	Proyecto de Inversión	40000	(F1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pme7, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 40000.0, modificado 39392.97	Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Cofe Juana Inés de la Cruz"	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400294	92	(meta1) Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.0)	(geot: (ov: municipio 26, localidad 1, direccion Tabachines, Real del Puente, 62790 Tlaxcapam, Mor., lon=-98.2138089, lat=18.8004897))	14-09-2022	17-12-2022	39392.97	39392.97	39392.97	39392.97	39392.97
2022	5	MOR2020302118395	Proyecto de Inversión	55000	(F1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pme7, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 55000.0, modificado 541358.43	Construcción de Centro Banda Primaria y Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Cecilia Ortíz de Domínguez", ubicada en la Localidad de Cuauhtemoc del Municipio de Yauhtepac del Estado de Morelos.	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400282	219	(meta1) Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.0)	(geot: (ov: municipio 26, localidad 1, direccion Xicotelmca, Cuauhtemoc, 62730 Yauhtepac de Zaragoza, Mor., lon=-99.06382804, lat=18.8704548))	19-09-2022	18-12-2022	541358.43	541358.43	541358.43	541358.43	541358.43
2022	5	MOR2020302118915	Proyecto de Inversión	75000	(F1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pme7, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 75000.0, modificado 746741.27	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400383	438	(meta1) Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.0)	(geot: (ov: municipio 24, localidad 13, direccion Santa Rosa Trébol del Santillan Rios - Reforma, lon=-98.185906, lat=18.89954))	15-09-2022	13-12-2022	746741.27	746741.27	746741.27	746741.27	746741.27
2022	5	MOR2020302119556	Proyecto de Inversión	20000	(F1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pme7, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 20000.0, modificado 198984.75	Rehabilitación General en el "Centro de Atención Múltiple No. 12" ubicado en la Localidad del Entabado Municipal del Municipio de Cuauhtlaxtlan del Estado de Morelos.	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400264	28	(meta1) Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.0)	(geot: (ov: municipio 6, localidad 20, direccion Del Empleado, 62794 Cuauhtlaxtlan, Mor., lon=-98.90881321, lat=18.7843109))	23-08-2022	23-12-2022	198984.75	198984.75	198984.75	198984.75	198984.75



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR202402155703	Proyecto de inversión	162945.25	(FI) (Solo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pna 4, 599_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 162945.25, modificado: 162945.25)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE MARIA MORELOS EN COL. 3 DE MAYO - 218175	17	Morelos	25	Tlaquilangango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquilangango	218175		0	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, meta 218.0, meta_modificada: 110.00]	[gpo1: (ovr_municipio:25, localidad:25, direccion CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA 3 DE MAYO (EL TERPOLO), 62083 COLOMIA 3 DE MAYO (EL TERPOLO), TLAQUILANGANGO ENTRE CALLE DR. LAURO ORTEGA Y CALLE CONREGACION SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE ACUEDUCTO, lon=99.4493000, lat=18.6864000)	17-10-2022	17-11-2022	162945.25	162945.25	162945.25	162945.25	162945.25
2022	5	MOR202402156341	Proyecto de inversión	260971.88	(FI) (Solo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pna 4, 599_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 260971.88, modificado: 260971.88)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCHITLPEC HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, ANDADOR 203 - 226955	17	Morelos	28	Xochitlpec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitlpec	226955		0	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, meta 237.0, meta_modificada: 210.00]	[gpo1: (ovr_municipio:28, localidad:30, direccion ANDADOR 203 UNIDAD HABITACIONAL MORELOS 18A SECCION, 62790 INMOB) HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, XOCHITLPEC ENTRE CALLE TLAUDC Y CALLE XOCHITLPEC, ESTA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE TLAUDC Y LA CALLE HOCA, lon=99.25453391, lat=18.821972799)	21-11-2022	20-12-2022	260971.88	260971.88	260971.88	260971.88	260971.88
2022	5	MOR202402157365	Proyecto de inversión	1262702.36	(FI) (Solo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pna 4, 599_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1262702.36, modificado: 1262702.36)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HERRAMISCO EN MACATLAN, EN CALLE 5 DE MAYO, DE XOCHICALCO - 227810	17	Morelos	15	Mixtlatón	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mixtlatón	227810		0	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 861.0, meta_modificada: 811.00]	[gpo1: (ovr_municipio:15, localidad:3, direccion CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 3N COLONIA XOCHICALCO CIRENO LONGINES, 6290 XOCHICALCO, 6290 XOCHICALCO, CIRENO LONGINES, MACATLAN MORELOS ENTRE CALLE CHALCATZINGO Y CALLE COCA, CARRETERA LAS RUINAS XOCHICALCO LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD, lon=99.28973461, lat=18.78015161)	18-10-2022	03-10-2022	1262702.36	1262702.36	1262702.36	1262702.36	1262702.36
2022	5	MOR202402157703	Proyecto de inversión	456470.16	(FI) (Solo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pna 4, 599_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 456470.16, modificado: 449106.64)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN XOCHITLPEC, LOCALIDAD ALPHATECA, COLONIA LAS PALMAS, CALLE ESPERANZA - 22825	17	Morelos	28	Xochitlpec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitlpec	22825		0	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, meta 111.0, meta_modificada: 102.40]	[gpo1: (ovr_municipio:28, localidad:2, direccion CALLE ESPERANZA PUEBLO ALPHATECA 62797 XOCHITLPEC, XOCHITLPEC MORELOS ENTRE CALLE DE LA CORDONA Y CALLE DEL AGUANTE EN UNA DE LAS PRIVADAS DE LA CALLE DE LA CORDONA Y LA CALLE DEL CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE ALPHATECA, lon=99.2613057, lat=18.74576014)	21-11-2022	20-12-2022	449106.64	449106.64	449106.64	449106.64	449106.64
2022	5	MOR202402157717	Proyecto de inversión	81898.76	(FI) (Solo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pna 4, 599_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 81898.76)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCHITLPEC, LOCALIDAD CHICONCUAC, PRIVADA AGUSTIN PRO - 228399	17	Morelos	28	Xochitlpec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitlpec	228399		0	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, meta 61.0, meta_modificada: 96.50]	[gpo1: (ovr_municipio:28, localidad:6, direccion PRIVADA AGUSTIN PRO PUEBLO ATLAHOLDAYA, 62793 CHICONCUAC, XOCHITLPEC MORELOS ENTRE CALLE AGUSTIN PRO Y ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA DE LAS PRIVADAS DE LA CALLE AGUSTIN PRO PARA MAYOR REFERENCIA SE ENCUENTRA A 250 METROS, lon=99.19299860, lat=18.76689711)	21-11-2022	20-12-2022	81898.76	81898.76	81898.76	81898.76	81898.76
2022	5	MOR202402158679	Proyecto de inversión	279116.45	(FI) (Solo recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pna 4, 599_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 279116.45, modificado: 279116.45)	AMPLIACION RED DE AGUA EN MACATLAN, CALLE MESA RICA, COL. EL MIRADOR - 233748	17	Morelos	15	Mixtlatón	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mixtlatón	233748		0	[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, meta 145.0, meta_modificada: 105.00]	[gpo1: (ovr_municipio:15, localidad:30, direccion CALLE MESA RICA INTERIOR 3N COLONIA EL MIRADOR, 6205 EL MIRADOR, MIXTLATAN MORELOS ENTRE CALLE DEL AGUANTE Y CALLE MESA RICA SE LOCALIZA ENTRE CALLE DEL AGUANTE Y CONTINUACION, lon=99.34627981, lat=18.77735467)	24-10-2022	12-11-2022	279116.45	279116.45	279116.45	279116.45	279116.45



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402165254	Proyecto de Inversión	324896.15	[F1: sólo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pmi.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.324896.15, modificado.308252.51]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGNACIO RAYON, COLONIA ITZACHUALTIL, 248703	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	248703		[meta: 0 [unidad_medida.Metros lineales, meta.542.4, meta_modificada.162.4]]	[@es: [ov: municipio.6, localidad.1, direccion.CALLE IGNACIO RAYON INTERIOR SN COLONIA ITZACHUALTIL, 42749 CUNTLA, CUANTLA MORELOS ENTRE CALLE IRENEAS, meta.542.4, meta_modificada.162.4]]	17-08-2022	15-10-2022	308252.51	308252.51	308252.51	308252.51	308252.51
2022	5	MOR202402165263	Acción	71449.21	[F1: sólo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pmi.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.71449.21, modificado.71449.21]	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 254874	17	Moravia	11	Jutepec	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Jutepec	254874			[meta: 0 [unidad_medida.Piezas, meta.1.0, meta_modificada.1.0]]	[@es: [ov: municipio.11, localidad.1, direccion.DADO QUE ES PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon.-99.177306, lat.18.881974]]	01-10-2022	31-12-2022	71449.21	71449.21	71449.21	71449.21	71449.21
2022	5	MOR202402165268	Proyecto de Inversión	864227.24	[F1: sólo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pmi.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.864227.24, modificado.864227.24]	CONSTRUCCION DE CANCHA DE LOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA - 255802	17	Moravia	26	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tlayacapan	255802		[meta: 0 [unidad_medida.Metros cuadrados, meta.1021.5, meta_modificada.1011.5]]	[@es: [ov: municipio.26, localidad.1, direccion.CALLE JUSTO SIERRA BARRIO TLAYACAPAN CENTRO, 42540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS INSURGENTES Y CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE TLAYACAPAN MORELOS CERCA DEL ERCAADO MUNICIPAL, lon.-98.96264811, lat.18.97823146]]	09-08-2022	07-09-2022	864227.24	864227.24	864227.24	864227.24	864227.24
2022	5	MOR202402165427	Proyecto de Inversión	374708.23	[F1: sólo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pmi.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.374708.23, modificado.374708.23]	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CALLE JUSTO CAMPOS DE AVELAR, COLONIA ADULES SERDAN - 270175	17	Moravia	30	Tecapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecapetla	270175		[meta: 0 [unidad_medida.Plantales, meta.1.0, meta_modificada.1.0]]	[@es: [ov: municipio.30, localidad.1, direccion.CALLE CAMPOS DE AVELAR COLONIA ADULES SERDAN, 6323 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SE UBICA SOBRE CALLE VICENTE ROJAS HASTA ESCUINA CALLE SIN NOMBRE LADO DERECHO PRIMER ESCUINA, lon.-98.88375149, lat.18.89337402]]	17-08-2022	15-10-2022	374708.23	374708.23	374708.23	374708.23	374708.23
2022	5	MOR202402165700	Proyecto de Inversión	365507.57	[F1: sólo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pmi.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.365507.57, modificado.364307.51]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN JUTEPREC MORELOS EN LA COLONIA CENTRO EN PRIVADA VINTE DE NOVIEMBRE - 279420	17	Moravia	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutepec	279420		[meta: 0 [unidad_medida.Metros lineales, meta.65.0, meta_modificada.65.0]]	[@es: [ov: municipio.11, localidad.1, direccion.PRIVADA VINTE DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA CENTRO JUTEPREC, 42550 JUTEPREC, JUTEPREC MORELOS ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE VINTE DE NOVIEMBRE, CALLE GENERAL GUADALUPE VICTORIA PRIVADA VINTE DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE MIRADOR, lon.-99.1767342, lat.18.97880193]]	01-09-2022	31-12-2022	364307.51	364307.51	364307.51	364307.51	364307.51
2022	5	MOR2024021657935	Proyecto de Inversión	696887.45	[F1: sólo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pmi.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.696887.45, modificado.696887.45]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA TLACOHICALCO, BARRIO DE SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 283137	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	283137		[meta: 0 [unidad_medida.Metros lineales, meta.249.4, meta_modificada.249.4]]	[@es: [ov: municipio.22, localidad.1, direccion.BARRIO SAN BARTOLO, CERCA TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE TLACOHICALCO Y CALLE MARINERO MATAMOROS, CALLE MORELOS PARA LLEGAR A LA OBRA PATRIMONIO DEL MERCADO MUNICIPAL SOBRE LA AV. LOPEZ AVELAR, CULIAMAES, lon.-98.725327, lat.18.89246626]]	17-08-2022	15-09-2022	696887.45	696887.45	696887.45	696887.45	696887.45

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	
2022	5	MOR202402158411	Proyecto de Inversión	7281775.4	(RT) \$000_recursos2022, tipo_recurso2022, prog_kerfdd_mun,COMISION ESTATA DEL AGUA, monto:6281775.4, modificado:6281775.4); (RT) \$000_recursos2022, ramo_33, modalidad, prog_gov-k, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6281775.4, modificado:6281775.4); (RT) \$000_recursos2022, ramo_33, modalidad, prog_gov-k, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6281775.4, modificado:6281775.4)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TETECAL, MUNICIPIO DE TETECAL, - 28504	17	Morelos	21	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Tetecala	28504		0	límite_d_mediad_Metros límite_m, meta 1710.2 meta_modificado:1710.2	gest: (ov_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE REYESLON FRANCISCO I MASERO, GOBIERNO ALTERNAN O, MATAMOROS. PEDRO ASCENCIO Y FCO VILA CUADRA TETECAL, 62620 TETECAL, TETECAL, MORELOS ENTRE CALLE JAZANO GARIBAY Y CALLE MATAMOROS, CALLE CONREGGODORA LA CONSTRUCCION, lon-- 99.38819198, lat:18.79056393)	01-09-2022	29-12-2022	7281775.4	7281775.4	7281775.4	7281775.4	7281775.4
2022	5	MOR202402158870	Proyecto de Inversión	521308.51	(RT) \$000_recursos2022, ramo_33, modalidad, prog_gov-k, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521308.51, modificado:521308.51)	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JUTITEPEC MORELOS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN CUERNAVACA, CUERNAVACA, CUERNAVACA Y CALLE RAMON MAYA - 29324	17	Morelos	11	Jutitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Jutitepec	29324		0	límite_d_mediad_Metros límite_m, meta 1586.0 meta_modificado:1586.0	gest: (ov_municipio:11, localidad:26, direccion:BOULEVARD CUERNAVACA CAJUTLA INTERIOR EN COLONIA INDEPENDENCIA, 52575 INDEPENDENCIA, JUTITEPEC MORELOS, ENTRE CALLE LEONDO DE TEJADA Y CALLE RAMON MAYA, CALLE PRIMERA NORTE BOULEVARD CUERNAVACA CAJUTLA CALLE LEONDO TEJADA CALLE, lon-- 99.12797903, lat:18.80537863)	01-10-2022	31-12-2022	5207489.98	5207489.98	5207489.98	5207489.98	5207489.98
2022	5	MOR202402170793	Proyecto de Inversión	94224.58	(RT) \$000_recursos2022, ramo_33, modalidad, prog_gov-k, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94224.58, modificado:94224.58)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTARDO, MANZANA 1, LOCALIDAD SANTA CRUZ, - 297059	17	Morelos	11	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	297059		0	límite_d_mediad_Metros límite_m, meta 36.0 meta_modificado:36.0	gest: (ov_municipio:13, localidad:37, direccion:CALLE MANZANA 1 COLONIA SANTA CRUZ, 29700 SANTA CRUZ, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE ENTRE CALLE MANGANA 2, CALLE PRINCIPAL, MANZANA 1 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MUNICIPIO DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, lon-- 98.8897296, lat:18.85912603)	19-10-2022	03-11-2022	94224.58	94224.58	94224.58	94224.58	94224.58
2022	5	MOR202402170968	Proyecto de Inversión	2064871.07	(RT) \$000_recursos2022, ramo_33, modalidad, prog_gov-k, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064871.07, modificado:2064871.07)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD FEDERACION Y BOSQUES DE CUERNAVACA, CUERNAVACA DE LA AVENIDA CAMINO ANTIGUO A AHUALTEPEC, - 297578	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Cuernavaca	297578		0	límite_d_mediad_Metros límite_m, meta 4938.9 meta_modificado:4938.9	gest: (ov_municipio:7, localidad:5, direccion:AVENIDA CAMINO ANTIGUO A AHUALTEPEC COLONIA FEDERACION, 6104 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE SAN SALVACION, CAMINO CUERNAVACA - CDMS POR LA AVENIDA MEXICO DIRECCION NORTE HACIA EL CHICERO CON LA CA, lon-- 99.254347, lat:18.95537963)	15-11-2022	22-12-2022	2064871.07	2064871.07	2064871.07	2064871.07	2064871.07
2022	5	MOR202402173382	Proyecto de Inversión	317901.82	(RT) \$000_recursos2022, ramo_33, modalidad, prog_gov-k, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317901.82, modificado:317901.82)	AMPLIACION DE DRENAJE SANTARDO CALLE HIDALGO, COLONIA LOS REYES, - 319408	17	Morelos	30	Tecapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Tecapetla	319408		0	límite_d_mediad_Metros límite_m, meta 216.0 meta_modificado:216.0	gest: (ov_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA LOS REYES, 6313 YECAPETLA, MORELOS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE EVARISTO NARANZA AVENIDA NACIONAL LA UBICACION DE LA CALLE ES FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA TRAMO, lon-- 98.8554314, lat:18.8786084)	01-11-2022	15-11-2022	317901.82	317901.82	317901.82	317901.82	317901.82
2022	5	MOR202402176240	Proyecto de Inversión	556108.62	(RT) \$000_recursos2022, ramo_33, modalidad, prog_gov-k, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556108.62, modificado:556108.62)	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, CALLE GUERRERO, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE - 32947	17	Morelos	11	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	32947		0	límite_d_mediad_Metros límite_m, meta 370.0 meta_modificado:370.0	gest: (ov_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE CENTRO, 62990 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BRAVO, CALLE PRIMERA CALLE DE MISOPRANTE CALLE GUERRERO A FRATER DE, lon-- 98.8025846, lat:18.86980251)	03-11-2022	18-12-2022	556108.62	556108.62	556108.62	556108.62	556108.62

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR20240217679	Proyecto de inversión	75435.94	(FI) (SISD) recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pnc4, tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75435.94, modificado:75435.94(1)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES PINGUICOS Y BISAMBULLAS, COLONIA GABRIEL TERPENA - 323869	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	323869		(meta1) [unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0(1)]	(gest) [(ov_municipio:6, localidad:5, direccion:CALE PINGUICOS Y BISAMBULLAS,COLONIA GABRIEL TERPENA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE SANTA MARIA, SOBRE LA CARRETERA ENXICO CANACA EN EL SENTIDO PONIENTE ORIENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD DE PORTUVA, lon:-88.84820225, lat:18.70388141)]	17-10-2022	30-11-2022	756435.94	756435.94	756435.94	756435.94	756435.94
2022	5	MOR202402177030	Proyecto de inversión	158466.1	(FI) (SISD) recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pnc4, tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158466.1, modificado:158466.1(1)	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE LA MINA, BARRIO SAN MIGUEL, TETELA DEL VOLCAN - 326431	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	326431		(meta1) [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.57, meta_modificada:48.57(1)]	(gest) [(ov_municipio:22, localidad:5, direccion:CALE LA MINA, BARRIO SAN MIGUEL, SOBRE TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE ORIENTE, CALLE EMILIANO ZAPATA COMO PLANTO DE PARTIDA INCLAMOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE ESTA UBICADO SOBRE L, lon:-88.73393207, lat:18.89429493)]	06-06-2022	30-11-2022	158466.1	158466.1	158466.1	158466.1	158466.1
2022	5	MOR202402186939	Proyecto de inversión	50000	(FI) (SISD) recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pnc4, tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0(1)	MANTENIMIENTO DE PINTURA EN SALAS DE ESCUELA PRIMARIA JOSE NABEZ ALVAREZ, BARRIO SAN MIGUEL, TETELA DEL VOLCAN - 327954	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	327954		(meta1) [unidad_medida:Area, meta:12.0, meta_modificada:12.0(1)]	(gest) [(ov_municipio:22, localidad:5, direccion:CALE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BARRIO SAN MIGUEL, 6284 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE DEL RECUERDO Y CALLE CONETI TUCON DE 1917 CALLE PROGRESO COMO PLANTO DE PARTIDA INCLAMOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE E, lon:-88.72300005, lat:18.90513836)]	30-10-2022	30-11-2022	50000	50000	50000	50000	50000
2022	5	MOR202402187840	Proyecto de inversión	566714.17	(FI) (SISD) recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pnc4, tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566714.17, modificado:566714.17(1)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EUFEMIO - 360855	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	360855		(meta1) [unidad_medida:Metros lineales, meta:167.57, meta_modificada:167.57(1)]	(gest) [(ov_municipio:8, localidad:35, direccion:CALE EUFEMIO,COLONIA EL ORGANITO, 63766 CAMPO ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE OTILLUO ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE OTILLUO ZAPATA, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE EUFEMIO DE LA COLONIA EL ORGANITO, CALLE PERPENDICULAR A LA CALLE, lon:-89.12764618, lat:18.82976164)]	02-09-2022	02-10-2022	566714.17	566714.17	566714.17	566714.17	566714.17
2022	5	MOR202402197622	Proyecto de inversión	280000	(FI) (SISD) recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog_pnc7, tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280756.8(1)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400245		(meta1) [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0(1)]	(gest) [(ov_municipio:11, localidad:31, direccion:CALE CEDRO, lon:-89.13425495, lat:18.88061131)]	03-08-2022	10-12-2022	285756.8	285756.8	285756.8	285756.8	285756.8
2022	5	MOR202402204231	Proyecto de inversión	2700000	(FI) (SISD) recurso 2022, ramo 48, modalidad I, prog_pnc281, tpo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2700000.0(1)	"Casa de Cultura (anexo posterior de Templo y Escoramento)" Municipio de Tecapetla, Morelos.	17	Morelos	30	Tecapetla	Otros Programas de Inversión	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Tecapetla	30-ZU-0266-2022		(meta1) [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:474.26, meta_modificada:474.26(1)]	(gest) [(ov_municipio:30, localidad:31, direccion:Carretera 2 de abril, lon:-88.864866, lat:18.88128131)]	27-10-2022	01-03-2023	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020223356	Adquisición	67341	(R1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad, prog_gov4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67341.0, modificado:654588.0)	Equipamiento y Rehabilitación en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (CONALEP), Plantel Cuernavaca, en la Localidad de Cuernavaca del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos. CCT:17SP10004H	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17OPT0004H		[meta1: (unidad_medida:Equipa_muestr,meta:99.0, meta_modificada:99.0)]	[@es: (ov_municipio:7, localidad:1, direccion:Km. 94, Mexico-Aguascalientes, Cd. Cuernavaca, Mor., lsn-09.2350307, lat:18.896661473)]	02-01-2023	10-03-2023	654588	654588	654588	65488	65488
2022	5	MOR202022079651	Proyecto de inversión	2229086.81	(R1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad, prog_gov4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229086.81, modificado:2229086.81)	REENCABETAMIENTO CON CONCRETO ASFALTADO DE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE AMILCINGO, MUNICIPIO DE TEMOAC, MORELOS.- 27285	17	Morelos	33	Temoac	Proyecto de Inversión de Transportes e Infraestructura Social	vialidades	Sin identificar	Municipio de Temoc	27285		[unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:4200.0, meta_modificada:4200.0]	[@es: (ov_municipio:33, localidad:3, direccion:CALE CARRETERA A AMILCINGO PUEBLO HUADILCO, 62880 HUADILCO, TEMOAC, MORELOS ENTRE CARRETERA AMILCINGO-METEMOAC Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA, 300 METROS AL NORTE DEL ARCO DE BIENVENIDA DEL MUNICIPIO DE TEMOAC, MOREL, lsn-08.7830465, lat:18.746748999)]	27-01-2022	28-02-2022	2229086.81	2229086.81	2229086.81	2229086.81	2229086.81
2022	5	MOR202020274829	Proyecto de inversión	1682171.55	(R1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad, prog_gov4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682171.55, modificado:1682171.55)	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERDES DE MACOZAR 128 ETAPA.- 52285	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Transportes e Infraestructura Social	vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	52285		[unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1320.0, meta_modificada:1320.0]	[@es: (ov_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE HERDES DE MACOZAR COLONIA ANGELE HEDALGO, 62081 TLAQUILTENANGO, MORELOS ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALLE LA VÍA, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COLONIA ANGELE HEDALGO ENTRE lsn-09.1679540, lat:18.65203741)]	16-05-2022	16-08-2022	1682171.55	1682171.55	1682171.55	1682171.55	1682171.55
2022	5	MOR202020277616	Proyecto de inversión	315203.06	(R1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad, prog_gov4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315203.06, modificado:315203.06)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SOCAVON EN CARRETERA EJUTILLA VALTEPEC.- 68450	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	68450		[unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[@es: (ov_municipio:25, localidad:2, direccion:AVENIDA DEL ROSAL INTERIOR 62980 COLONIA ALFREDO V. BONFI, CHACAMPALCO, 62981 CHACAMPALCO, MORELOS ENTRE CALLE LAS CAMELIAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE ENCUENTRA UBICADA, lsn-09.1530006, lat:18.65769323)]	11-05-2022	11-07-2022	315203.06	315203.06	315203.06	315203.06	315203.06
2022	5	MOR202020277797	Acción	110000	(R1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad, prog_gov4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0)	355 Reparación y Mantenimiento de Faltas de Transporte. 69584	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	69584		[unidad_medida:Vehiculos,meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[@es: (ov_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lsn-08.780566, lat:18.893925)]	03-01-2022	30-12-2022	110000	110000	110000	110000	110000	
2022	5	MOR202020278552	Acción	122844.49	(R1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad, prog_gov4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122844.49, modificado:122844.49)	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión. 73815	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	73815		[unidad_medida:SERVICIO,meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[@es: (ov_municipio:22, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lsn-08.780566, lat:18.893925)]	01-06-2022	30-12-2022	122844.49	122844.49	122844.49	122844.49	122844.49	

ESTADO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202032105391	Proyecto de inversión	331885.81	(FI) \$600_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_prua 4, 199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 331885.81, modificado 331885.81)	CONSTRUCCION DE DISEÑO SANITARIO EN LA CALLE SANTO DOMINGO - 42656	17	Morelos	14	Matlatzaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Matlatzaco	42656		[meta: 0 [unidad_medida: Metros lineales, meta 109.0, meta_modificada: 109.0]]	[geot: [ov: municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLE SANTO DOMINGO COLONIA JUSTO SIERRA, 42654 MATLATZACO, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE PANAMA Y CALLE EN AVIUECA GRUTAS, LA OMBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SANTO DOMINGO DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC MORELOS, lon: -99.36490775, lat: 18.75621778]]	05-05-2022	04-07-2022	331885.81	331885.81	331885.81	331885.81	331885.81
2022	5	MOR202032107558	Proyecto de inversión	47639.56	(FI) \$600_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_prua 4, 199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 47639.56, modificado 47639.56)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE LA AV MORELOS Y CALLES CIRCUNDADES A.L.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN AMPLIACION PRESIDENTES - 88769	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	88769		[meta: 0 [unidad_medida: Metros lineales, meta 500.0, meta_modificada: 500.0]]	[geot: [ov: municipio: 25, localidad: 81, direccion: AVENIDA MORELOS COLONIA LOS PRESIDENTES, 88800 LOS PRESIDENTES, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE AGUDO DE LA HUERTA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LOS PINOS LA OMBRA SE ENCUENTRA EN LAV. MORELOS CALLE AGUILFO HUERTA Y VENUS, lon: -99.1560241, lat: 18.4630441]]	01-06-2022	01-08-2022	47639.56	47639.56	47639.56	47639.56	47639.56
2022	5	MOR202032109050	Acción	25000.00	(FI) \$600_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_prua 4, 199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 25000.00, modificado 25000.00)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 113253	17	Morelos	16	Ocuiltepec	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ocuiltepec	113253			[meta: 0 [unidad_medida: PROYECTOS, meta 1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geot: [ov: municipio: 16, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES PROYECTO DE SECA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -98.75468, lat: 18.877693]]	09-06-2022	28-06-2022	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00
2022	5	MOR202032109540	Acción	122261.09	(FI) \$600_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_prua 4, 199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 122261.09, modificado 122261.09)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 113558	17	Morelos	19	Tepatlatingo	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepatlatingo	113558			[meta: 0 [unidad_medida: PROYECTOS, meta 1.0, meta_modificada: 1.0]]	[geot: [ov: municipio: 19, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES PROYECTO DE SECA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -98.84452, lat: 18.594736]]	16-05-2022	31-05-2022	122261.09	122261.09	122261.09	122261.09	122261.09
2022	5	MOR202032111283	Proyecto de inversión	90998.78	(FI) \$600_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_prua 4, 199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 90998.78, modificado 90987.12)	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO - 121255	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temico	121255		[meta: 0 [unidad_medida: Piezas, meta 5.0, meta_modificada: 5.0]]	[geot: [ov: municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE FRANCISCO MADRERO COLONIA AZTECA, 5288 TEMICO, TEMICO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JUAN N. ALVAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESC. SEC. TEC. N 4 DE LA COL. lon: -99.28703762, lat: 18.8461411]]	05-09-2022	23-11-2022	90987.12	90987.12	90987.12	90987.12	90987.12
2022	5	MOR202032111853	Proyecto de inversión	721810.00	(FI) \$600_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_prua 4, 199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 721810.00, modificado 721810.00)	BALZAMIENTO EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE JANTETILCO - 126110	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jantetelco	126110		[meta: 0 [unidad_medida: Metros lineales, meta 327350.0, meta_modificada: 327350.0]]	[geot: [ov: municipio: 10, localidad: 2, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE A 4 TRANCO AMAYUECA JANTETILCO VILMARTI 33 - 750 PUEBLO AMAYUECA, 62972 AMAYUECA, JANTETILCO MORELOS ENTRE CARRETERA MEXICO QUERETARO CARRETERA SAN JOSEHARRA ESCUELA CARRETERA SIGLO XXI EL BALZAMIENTO FU lon: -98.7954284, lat: 18.7179784]]	06-04-2022	05-05-2022	721810.00	721810.00	721810.00	721810.00	721810.00



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202032112547	Proyecto de Inversión	458324.71	(R1: [solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 458324.71, modificado 458076.55])	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD - 188393	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Temeco	188393		[meta: 0 [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 158.0, meta_modificada: 198.00]]	[geot: [ov: municipio:18, localidad:1, direccion: CALLE LIBERTAD COLONIA PUEBLO NUEVO, 52088 TEMANCO, TEMANCO MORELOS ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE RIO BRAVO, CALLE CUARTEMAC ESTANDO EN EL LOCAL DE LA COLONIA PUEBLO VIEJO ESQUINA CON VICENTE GUERRERO SE DESPLAZA HAC, lon: -99.24876379, lat: 18.86572099]]	01-09-2022	16-10-2022	458076.55	458076.55	458076.55	458076.55	458076.55
2022	5	MOR2020321130430	Proyecto de Inversión	116000.00	(R1: [solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 116000.00, modificado 1158848.14])	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400330		[meta: 188 [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.00]]	[geot: [ov: municipio:24, localidad:7, direccion: CALLE MARTINES 11 DE AGOSTO, COL. HUATECALCO CP 42770, MORELOS, lon: -99.13889006, lat: 18.4800314]]	19-09-2022	23-12-2022	1158848.14	1158848.14	1158848.14	1158848.14	1158848.14
2022	5	MOR2020321130487	Proyecto de Inversión	405000.00	(R1: [solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 405000.00, modificado 4039568.75])	Estabilización de talud, barda perimetral y rehabilitación general, en el	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400207		[meta: 64 [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.00]]	[geot: [ov: municipio:7, localidad:5, direccion: Av. Palmaria 181, Palmaria, 62400 Cuernavaca, Mor., lon: -99.22282292, lat: 18.87612657]]	11-07-2022	13-08-2022	4039568.75	4039568.75	4039568.75	4039568.75	4039568.75
2022	5	MOR2020321131471	Proyecto de Inversión	50000.00	(R1: [solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 50000.00, modificado 499279.4])	Rehabilitación General en el Centro de Atención Múltiple, No. 17, Ubicado en la Localidad Tilapaopa, del Municipio de Puente de Ixtla del Estado de Morelos, CCT:170M402006	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400257		[meta: 19 [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.00]]	[geot: [ov: municipio:17, localidad:5, direccion: Municipio de Puente de Ixtla, Mor., lon: -99.28020876, lat: 18.496151]]	23-08-2022	22-12-2022	499279.4	499279.4	499279.4	499279.4	499279.4
2022	5	MOR2020321138838	Proyecto de Inversión	60000.00	(R1: [solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 60000.00, modificado 56678.06])	Construcción General en la Escuela Secundaria Técnica No. 20, Ubicada En La Localidad Constitución, del Municipio de Ixtapetlac del Estado de Morelos, CCT:1705T0038BV	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400270		[meta: 469 [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.00]]	[geot: [ov: municipio:11, localidad:5, direccion: Emiliano Zapata, Constitución, 52523 Ixtapetlac, Mor., lon: -99.18170273, lat: 18.90089131]]	03-08-2022	24-12-2022	56678.06	56678.06	56678.06	56678.06	56678.06

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302117000	Proyecto de inversión	3350000	[R1: [solo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pna7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3290570.38]]	Construcción de Aula de Computo y Rehabilitación General en la Secundaria Técnica no. 56, Ubicada en la Localidad Centro, del Municipio de Huatlalac del Estado de Morelos. CCT:1705170616	0	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400172	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta1: [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]]	[meta1: [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]]	02-08-2022	24-12-2022	3290570.38	3290570.38	3290570.38	3290570.38	3290570.38
2022	5	MOR2020302118288	Proyecto de inversión	4980155.26	[R1: [solo_recurso2022, tipo_recursoESTATAL, prog_estad_mun_IPE, monto:2490277.63, modificado:2490277.63], [R2: [solo_recurso2022, ramo36, modalidad5, prog_pna7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2490277.63, modificado:2490277.63]]]	Segunda etapa de obra de la modernización del sistema de agua potable en Tapachingo, municipio de Tapachingo, Morelos.	0	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROAGUA-ZU-2022-E14	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2231.0, meta_modificada:2231.0]]	[meta1: [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19, meta_modificada:19]]]	[meta1: [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19, meta_modificada:19]]]	11-07-2022	07-12-2022	4980155.26	4980155.26	4980155.26	4980155.26	4980155.26
2022	5	MOR2020302118382	Proyecto de inversión	40000	[R1: [solo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pna7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:399284.5]]]	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en el Jardín de Niños (Los Tabachme), Ubicada en la Localidad Atihuyan, del Municipio de Yauquepec del Estado de Morelos. CCT:170960382	0	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400308	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta1: [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]]	[meta1: [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]]	19-09-2022	18-12-2022	399284.5	399284.5	399284.5	399284.5	399284.5
2022	5	MOR2020302118396	Proyecto de inversión	30000	[R1: [solo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pna7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:297635.25]]]	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	0	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400361	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[meta1: [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]]	[meta1: [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]]	23-08-2022	23-12-2022	297635.25	297635.25	297635.25	297635.25	297635.25
2022	5	MOR2020420147524	Proyecto de inversión	105376.7	[R1: [solo_recurso2022, ramo33, modalidad1, prog_pna7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105376.7, modificado:105376.7]]]	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE AVILA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS. CCT:170250048-38478	0	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	385478	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1107.0, meta_modificada:1107.0]]	[meta1: [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8, meta_modificada:8]]]	[meta1: [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8, meta_modificada:8]]]	05-12-2022	31-12-2022	105371.7	105371.7	105371.7	105371.7	105371.7



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402147552	Proyecto de inversión	2132565.46	(R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 3, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2132565.46, modificado 2132565.46)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 6 PROF. OSCAR SANCHEZ SANCHEZ MUNICIPIO DE JUTEPEC DEL ESTADO DE MORELOS, CCT17560970-386739	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	386739		(meta 1) [unidad_medida Metros cuadrados de construcción, meta 2790.0, meta_modificada=2790.0] (R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 3, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2132565.46, modificado 2132565.46)	05-12-2022	31-12-2022	2132565.46	2132565.46	2132565.46	2132565.46	2132565.46	
2022	5	MOR202402148266	Proyecto de inversión	2509980.39	(R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2509980.39, modificado 2509980.39)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIGIENIZADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE TELIXTAC, MUNICIPIO DE ANCHIHUAPAN, MORELOS. - 43840	17	Morelos	3	Anchihupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Anchihupan	43840		(meta 1) [unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1892.16, meta_modificada=1892.16] (R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2509980.39, modificado 2509980.39)	25-03-2022	25-04-2022	2509980.39	2509980.39	2509980.39	2509980.39	2509980.39	
2022	5	MOR202402150920	Acción	96040	(R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 96040.0, modificado 96040.0)	212 Materiales y ofiles de impresión y reproducción - 137568	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Otros Proyectos	Sin Identificar	Municipio de Tetela del Volcán	137568		(meta 1) [unidad_medida Puntos, meta 1.0, meta_modificada=1.0] (R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 96040.0, modificado 96040.0)	01-07-2022	30-12-2022	96040	96040	96040	96040	96040		
2022	5	MOR202402151393	Proyecto de inversión	438189.59	(R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 438189.59, modificado 438189.59)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y DISCADAS SANITARIAS EN CALLE NAZARIT COL PROGRESO, MUNICIPIO DE ANCHIHUAPAN, MORELOS. - 147086	17	Morelos	3	Anchihupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Anchihupan	147086		(meta 1) [unidad_medida Metros lineales, meta 154.5, meta_modificada=154.5] (R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 438189.59, modificado 438189.59)	21-06-2022	01-08-2022	438189.59	438189.59	438189.59	438189.59	438189.59	
2022	5	MOR202402151532	Proyecto de inversión	350928.42	(R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 350928.42, modificado 350928.42)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISCADAS DOMICILIARIAS EN CALLE MOCTEZUMA, COL INDUSTRIAL EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE ANCHIHUAPAN, MORELOS. - 150927	17	Morelos	3	Anchihupan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Anchihupan	150927		(meta 1) [unidad_medida Metros lineales, meta 195.63, meta_modificada=195.63] (R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 350928.42, modificado 350928.42)	28-06-2022	27-07-2022	350928.42	350928.42	350928.42	350928.42	350928.42	
2022	5	MOR202402162547	Proyecto de inversión	310642.84	(R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 310642.84, modificado 310642.84)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE NOCHE TRISTE, BARRIO DE SANTA LUCIA OCOYONCO JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE - 254351	17	Morelos	11	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	254351		(meta 1) [unidad_medida Metros lineales, meta 98.0, meta_modificada=98.0] (R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 310642.84, modificado 310642.84)	26-08-2022	10-09-2022	310642.84	310642.84	310642.84	310642.84	310642.84	

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
5	MOR202402164877		Proyecto de inversión	668956.29	(F1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 668956.29, modificado 668956.29(1)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLES JUVENTINO ROSAS BELLOTAS Y NUCLES EN LA COLONIA LAS ARRIOLAS, MUNICIPIO DE ANOCHAPAN, MORELOS - 206813	17	Morelos	3	Anochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Anochapan	206813			(gest: (ov: municipio-3, localidad-1, direccion CALLE JUVENTINO ROSAS SAUCES Y NUCLES COLONIA LAS ARRIOLAS, 62953 ANOCHAPAN, ACCOCHAPAN, MORELOS ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS SAUCES Y CALLE NUCLES, CALLE EJERCITO LIBERTADOR DEL SUR CALLE JUVENTINO ROSAS SAUCES Y NUCLES COLONIA LAS ARRIOLAS, 98.70228710, lon:18.40260511))	19-09-2022	18-10-2022	668956.29	668956.29	668956.29	668956.29	668956.29
5	MOR202402165039		Proyecto de inversión	480717.83	(F1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 480717.83, modificado 480717.83(1)	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLONIA GIRASOLES CAMPO EL AGUILAR - 207702	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	207702			(gest: (ov: municipio-30, localidad-94, direccion CALLE AZULES COLONIA GIRASOLES CAMPO EL GUAYE, 62627 COLONIA GIRASOLES CAMPO EL GUAYE, YECAPITLA, MORELOS ENTRE CALLE MARGARITAS, ENTRADA POR CALLE CAMINO REAL HASTA CALLE AZULES COLONIA CON BARRANDILLA, lon: 98.82404155, lat:18.80098871))	10-08-2022	17-10-2022	480717.83	480717.83	480717.83	480717.83	480717.83
5	MOR202402165107		Proyecto de inversión	711180.79	(F1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 711180.79, modificado 711180.79(1)	REMODELACION DE MODULOS SANITARIOS EN CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL EN COATLAN DEL RIO, LOCALIDAD COATLAN DEL RIO - 268294	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Coatlán del Río	268294			(gest: (ov: municipio-5, localidad-5, direccion CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA COATLAN DEL RIO, CSIO COATLAN DEL RIO, COATLAN DEL RIO, MORELOS ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE ESCOBEDA, CALLE ENRIQUENO ZAPATA CALLE ABASOLO CANCHA DE BASQUETBOL COATLAN DEL RIO, lon: 99.41184332, lat:18.74899191))	03-10-2022	21-11-2022	711180.79	711180.79	711180.79	711180.79	711180.79
5	MOR202402165343		Proyecto de inversión	1413831.26	(F1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1413831.26, modificado 1413831.26(1)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO MORELOS EN LA COLONIA SAN FRANCISCO TEXCALPAN EN CALLE LIMON SEGUNDA ETAPA - 209557	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jutepec	209557			(gest: (ov: municipio-11, localidad-5, direccion CALLE LIMON INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO TEXCALPA, 6273 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE OPIRES Y CALLE CAMINO REAL Y JUTEPEC, CALLE BUGAMBILIA CALLE LIMON ENTRE CALLE OPIRES Y CALLE CAMINO REAL A JUTEPEC, lon:99.156667, lat:18.80457010))	01-09-2022	31-12-2022	1413831.26	1413831.26	1413831.26	1413831.26	1413831.26
5	MOR202402165505		Proyecto de inversión	82866.07	(F1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 82866.07, modificado 82866.07(1)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL PRIM NIVENTO SANCHEZ, LOCALIDAD TEXCALA - CONVENDOS, monto 82866.07, 270534 modificado 82866.07(1)	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	270534			(gest: (ov: municipio-30, localidad-25, direccion CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERA TEXCALA, 62823 TEXCALA, YECAPITLA, MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CALLEÓN DE LOS BARRIOS SE ENCUENTRA AL LADO DE LA TECHAMBE DE LA PLAZA PRINCIPAL ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon: 98.7958420, lon:98.7958420, lat:18.94451010))	16-08-2022	10-10-2022	82866.07	82866.07	82866.07	82866.07	82866.07
5	MOR202402170060		Proyecto de inversión	4980155.26	(F1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 125000.00, (F2) (S06) recurso 2022, prog_estad, mun Programa Estatal, monto 1240077.63, modificado 1240077.63, (F3) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 3, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2490077.63, modificado 2490077.63(1)	SEGUNDA ETAPA DE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPALCINGO - 294131	17	Morelos	19	Tepalcigó	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	294131			(gest: (ov: municipio-10, localidad-5, direccion CALLE GUADALUPE BARRIO SAN FRANCISCO, 6200 TEPALCINGO, TEPALCINGO, MORELOS ENTRE CALLE OREGON Y CALLE GUANAJUATO, ZARAGOZA, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION DE TEPALCINGO CALLE GUADALUPE, lon: 98.84475605, lon:98.84475605, lat:18.58922591))	11-07-2022	07-12-2022	4980155.26	4980155.26	4980155.26	4980155.26	4980155.26

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402170641	Proyecto de inversión	711294.15	(R1) (S000_recursos.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pna.4, Tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711294.15, modificado:711294.15)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE DURANGO, CAMPECHE Y SAN LUIS POTOSI, COLONIA LA CAPILLA LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE - 2364V	17	Morelos	11	Jonacatepec de Leonardo Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leonardo Valle	296476		(meta:1) 0 (unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0)	(geot: (ov: municipio-13, localidad:1, direccion: CALLE DURANGO CAMPECHE Y SAN LUIS POTOSI) PUEBLO JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE CENTRO, CENSO JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE MORELOS ENTRE CALLE OAGACA Y CALLE PUEBLA, CALLE DURANGO CAMPECHE Y SAN LUIS, lon:-98.7876281, lat:18.69440711)	06-10-2022	19-11-2022	711294.15	711294.15	711294.15	711294.15	711294.15
2022	5	MOR202402171354	Proyecto de inversión	2033398.64	(R1) (S000_recursos.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pna.4, Tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033398.64, modificado:2033398.64)	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN MICACATAN EN CARRETERA AV. TOLUCA MICACATAN PALPAN, TRAMO DE PALM GIGANTE SA. ETAPA - 2997B3	17	Morelos	15	Micacatan	Proyecto de inversión de Transportes y Infraestructura Social	viabilidad	Sin identificar	Municipio de Micacatan	299783		(meta:1) 0 (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0)	(geot: (ov: municipio-15, localidad:5, direccion:AVENIDA CARRETERA AVENIDA TOLUCA MICACATAN PALPAN INTERSECCION PALM GIGANTE, MICACATAN MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE LOS FERROVIA, CARRETERA MICACATAN PALPAN LA CARRETERA AVENIDA TOLU, lon:-99.4245376, lat:18.83378649))	20-11-2022	20-12-2022	2033398.64	2033398.64	2033398.64	2033398.64	2033398.64
2022	5	MOR202402171589	Proyecto de inversión	8090862.49	(R1) (S000_recursos.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pna.4, Tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8090862.49, modificado:8090862.49)	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA PUENTE DE INTLA TLUHUALTA PRIMERA ETAPA - 3006B8	17	Morelos	17	Puerto de Intla	Proyecto de inversión de Transportes y Infraestructura Social	viabilidad	Sin identificar	Municipio de Puerto de Intla	300688		(meta:1) 0 (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0)	(geot: (ov: municipio-17, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA PUENTE DE INTLA-TEHUACUA, CARRETERA PUENTE DE INTLA, PUENTE DE INTLA CENTRO, SISMO PUENTE DE INTLA, PUENTE DE INTLA MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE TABASCO, CALLE BENTO JUAREZ/COCHICALCO A 100 METROS AL ESTE CON, lon:-99.32044821, lat:18.62256124))	07-11-2022	06-12-2022	8090862.49	8090862.49	8090862.49	8090862.49	8090862.49
2022	5	MOR202402172206	Proyecto de inversión	437815.17	(R1) (S000_recursos.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pna.4, Tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437815.17, modificado:437815.17)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE 30 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LA RINMAGA - 304256	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuautla	304256		(meta:1) 0 (unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0)	(geot: (ov: municipio-6, localidad:1, direccion: CALLE 30 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA RINMAGA, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DEL SERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA TAPACACA LA ALTURA DE LA GASQUENEA DE AGUA REDONDA HACIA EL SUR SE TOMA, lon:-98.93542799, lat:18.79498245))	19-09-2022	17-11-2022	437815.17	437815.17	437815.17	437815.17	437815.17
2022	5	MOR202402173011	Proyecto de inversión	2628198.96	(R1) (S000_recursos.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pna.4, Tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628198.96, modificado:2628198.96)	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE INTILCO EL CHICO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS - 308511	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tepalcingo	308511		(meta:1) 0 (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1350.6, meta_modificada:1350.6)	(geot: (ov: municipio-19, localidad:4, direccion: CALLE DE LA CRUZ PUEBLO INTILCO EL CHICO, 62906 INTILCO EL CHICO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE GALERANA Y CALLE MATAMOROS, CALLE CUANTHINAC LA OBRA SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA POBLACION EN LA PARTE BAJA, FERRONTECALA A LA R, lon:-98.84965601, lat:18.55738657))	28-10-2022	17-12-2022	2628198.96	2628198.96	2628198.96	2628198.96	2628198.96
2022	5	MOR202402175125	Proyecto de inversión	1793576.21	(R1) (S000_recursos.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pna.4, Tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793576.21, modificado:1793576.21)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRAMBUENO EN CALLE IXCATEopan PRIMERA ETAPA, ENTRE CALLES TONALI Y TEOCALLI, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE XOXOCOTLA MORELOS - 317995	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de inversión de Transportes y Infraestructura Social	viabilidad	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	317995		(meta:1) 0 (unidad_medida:Metros cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0)	(geot: (ov: municipio-35, localidad:1, direccion: CALLE IXCATEOPAN COLONIA XOXOCOTLA CENTRO, SISMO XOXOCOTLA CENTRO, XOXOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE NIROS HERODES Y CALLE TONALI, CARRETERA ALPAQUEA COUETLA LA CALLE IXCATEOPAN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE NIROS HERODES Y MAURILLO, lon:-99.220465, lat:18.681605))	01-12-2022	31-12-2022	1793576.21	1793576.21	1793576.21	1793576.21	1793576.21

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2022	5	MOR202402182390	Acción	33060	(R)   \$id= recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, \$tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.33060.0, modificado.33060.0	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 344052	17	Morelos	30	Yecapitla	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	344052		0	@loc: [ov= municipio.30, localidad.5, direccion.DADO QUE ES GASTO INDEBIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA MUNICIPAL, km= 98.868144, lat=18.881942]	0	[meta1: [unidad_medida=Metros lineales, meta.1.0], meta_modificada.1.0]	01-08-2022	23-08-2022	33060	33060	33060	33060	33060	
2022	5	MOR202402184741	Proyecto de inversión	526000	(R)   \$id= recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, \$tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.526000.0, modificado.526000.0	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. MÉXICO TRAMO ENTRONQUE CON LA CARRETERA FEDERAL - 181066	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	351066		0	@loc: [ov= municipio.17, localidad.5, direccion.AVENIDA NORTE INTERIOR SN COLONIA NORTE, CD655 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA Y AVENIDA MEXICO, EN LA DESVIACION DE LA CARRETERA FEDERAL DE CUERNAVACA HACIA LA ENTRADA, km= 09.329032, lat=18.83261618]	0	[meta1: [unidad_medida=Metros lineales, meta.10.0], meta_modificada.10.0]	01-11-2022	31-12-2022	526000	526000	526000	526000	526000
2022	5	MOR202402188013	Proyecto de inversión	405515.12	(R)   \$id= recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, \$tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.405515.12, modificado.405515.12	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA LOMAS DEL POTRERO. - 361518	17	Morelos	29	Yautepac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepac	361518		0	@loc: [ov= municipio.29, localidad.5, direccion.COLONIA LOMAS DEL POTRERO, 62732 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CAMINO VIEJO Y CALLE MONTECARLO EL UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA LOMAS DEL POTRERO AL PONIENTE DE LA CARRETERA MUNICIPAL EN DIRE, km= 06.980265, lat=18.88621491]	0	[meta1: [unidad_medida=Metros lineales, meta.300.0], meta_modificada.367.0]	01-12-2022	31-12-2022	405515.12	405515.12	405515.12	405515.12	405515.12
2022	5	MOR202402195731	Proyecto de inversión	86230.71	(R)   \$id= recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, \$tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.86230.71, modificado.86230.71	REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRALCO EN CALLE ALLENDE, BARRIO SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN MORELOS. - 383794	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	383794		0	@loc: [ov= municipio.22, localidad.5, direccion.CALLE ALLENDE PUEBLO SAN AGUSTIN, COLON TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE FERRER Y CALLE ALDAMA, CALLE GALEANA PARA LLEGAR A LA OBRA, REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRALCO EN CALLE ALLENDE BARRIO SAN, km= 06.729998, lat=18.88673088]	0	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta.72.5], meta_modificada.72.5]	02-12-2022	23-12-2022	181200.03	181200.03	181200.03	181200.03	181200.03
2022	5	MOR202402196151	Proyecto de inversión	542097.41	(R)   \$id= recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, \$tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.542097.41, modificado.542097.41	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PARA EL LOMAS DEL VOLCAN MORELOS. - 385060	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	385060		0	@loc: [ov= municipio.22, localidad.5, direccion.AVENIDA LA PAZ BARRIO TETELA DEL VOLCAN, 62800 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE DEL PANTICON Y CALLE DEL PANTICON, CALLE HIGUAYENES PARTIMOS DE LA PRESIDENCIA HACIA LA AVENIDA DE MAYO SIN HACER PARADAS, km= 06.72882144, lat=18.88678811]	0	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta.7080.0], meta_modificada.7080.0]	12-09-2022	11-10-2022	542097.41	542097.41	542097.41	542097.41	542097.41
2022	5	MOR202402196159	Proyecto de inversión	692920.57	(R)   \$id= recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pna.4, \$tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.692920.57, modificado.692920.57	REHABILITACION DE CAMINO RURAL PARA EL CACAPOLA MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN. - 385113	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	385113		0	@loc: [ov= municipio.22, localidad.5, direccion.AVENIDA S DE MAYO BARRIO BARRIO SAN JERONIMO, 62800 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE AVENIDA DE MAYO Y CALLE AMADOR SANCHEZ, ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO DE SAN JERONIMO A UN COSTADO DEL CENTRO LOGIST, km= 08.7462584, lat=18.89121853]	0	[meta1: [unidad_medida=Metros Cuadrados, meta.6000.0], meta_modificada.6000.0]	13-09-2022	12-10-2022	692920.57	692920.57	692920.57	692920.57	692920.57

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402287436	Acción	122844.15	[FI: [sól]o_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pncs_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 122844.00, modificado 122844.15]	332 Servicios de infraestructura, ingeniería y actividades relacionadas - 389106	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	389106			[meta: 0] [unidad_medida:METROS Cuadrados, meta: 1152.72, meta_modificada: 1152.72]	[gest: [ov: municipio_22, localidad: 5, direccion: DADO QUE ES GASTO INDEBIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, km- 98.780066, lat: 18.893523]]	07-11-2022	30-12-2022	122845.15	122845.15	122845.15	122845.15	122845.15
2022	5	MOR202402293935	Proyecto de inversión	2943931.00	[FI: [sól]o_recurso_2022, ramo_48, modalidad_5, prog_pncs_281, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 2943931.00, modificado 2931723.71]	REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS DARIOS OCACIONADOS POR EL SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA ZONA DEL MUSEO DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA	17	Morelos	7	Cuernavaca	Programa de Inversión de Mantenimiento	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	07461	366320	[meta: 1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1152.72, meta_modificada: 1152.72]	[gest: [ov: municipio_7, localidad: 5, direccion: AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAGON ESQUINA CON CALLEJON BORJA, km- 99.2375, lat: 18.920441]]	01-10-2022	31-12-2022	2931723.71	2931723.71	2931723.71	2931723.71	2931723.71
2022	5	MOR202402204367	Proyecto de inversión	2000000.00	[FI: [sól]o_recurso_2022, ramo_48, modalidad_5, prog_pncs_281, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 2000000.00, modificado 1982876.26]	Rahabilitación de la Hacienda Vija de Zacatepec, zona etapa, ubicada en la localidad de Zacatepec de Hidalgo, municipio de Zacatepec, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060114	0	[meta: 1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 630.21, meta_modificada: 630.21]	[gest: [ov: municipio_31, localidad: 5, direccion: Hacienda Vija 27, Centro, 0780 Zacatepec de Hidalgo, More, km- 98.19214016, lat: 18.0683778]]	03-01-2023	05-03-2023	1982876.26	1982876.26	1982876.26	1982876.26	1982876.26
2022	5	MOR202402204517	Proyecto de inversión	150000.00	[FI: [sól]o_recurso_2022, ramo_48, modalidad_5, prog_pncs_281, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 150000.00, modificado 1492346.6]	Rahabilitación del Centro Regional de Cultura Ing. Francisco León Guzmán, segunda etapa, ubicada en la localidad de Zacatepec, municipio de Zacatepec, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060110	0	[meta: 1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 2319.65, meta_modificada: 2319.65]	[gest: [ov: municipio_31, localidad: 5, direccion: 27, Hacienda Vija 27, Centro, 0780 Zacatepec de Hidalgo, More, km- 98.19214016, lat: 18.067793]]	02-01-2023	05-03-2023	1492346.6	1492346.6	1492346.6	1492346.6	1492346.6
2022	5	MOR20240224986	Adquisición	1061329.00	[FI: [sól]o_recurso_2022, ramo_23, modalidad_8, prog_pncs_141, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 1061329.00, modificado 998371.4]	Adquisición de Maquinaria Pesada para Mantenimiento, Carreteras y Rahabilitación de la Carretera en el Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas		0	[meta: 1] [unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta: 9.00, meta_modificada: 9.00]	[gest: [ov: municipio_7, localidad: 526, direccion: av universidad No. 25 col chambla, km- 99.240711, lat: 18.975656]]	01-11-2022	31-12-2022	998371.4	998371.4	998371.4	998371.4	998371.4
2022	5	MOR202020273585	Proyecto de inversión	20347.25	[FI: [sól]o_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pncs_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 20347.25, modificado 20347.25]	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE DANIEL HERNANDEZ BARRIO SAN LUCAS ATATLAHUCAN, MORELOS - 43296	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	43296	0	[meta: 1] [unidad_medida:Metros lineales, meta: 204.00, meta_modificada: 204.00]	[gest: [ov: municipio_2, localidad: 5, direccion: CALLE DANIEL HERNANDEZ BARRIO SAN LUCAS, 0380 ATATLAHUCAN, MORELOS ENTRE CALLE DEL REY Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE BACHILLERES SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL COLGIO DE BACHILLERES PLANTEL 09 Y 01, km- 98.89780993, lat: 18.930841]]	15-08-2022	13-09-2022	20347.25	20347.25	20347.25	20347.25	20347.25
2022	5	MOR202020273660	Proyecto de inversión	1076250.00	[FI: [sól]o_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pncs_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 1076250.00, modificado 1076250.00]	CONSTRUCCION DE ALIA TIPO REGIONAL EN SECUNDARIA GENERAL, ATATLAHUCAN, COLONA EL MIRADOR, ATATLAHUCAN, MORELOS - 43814	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	43814	0	[meta: 1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 75.00, meta_modificada: 75.00]	[gest: [ov: municipio_2, localidad: 5, direccion: CALLE DANIEL CAMINO ANTIGUO A LA VIA DEL TRON INTERIOR SIN COLONIA EL MIRADOR, 0380 ATATLAHUCAN, MORELOS ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE REAL, AVENIDA KM 88 SE UBICA A 100 METROS APROXIMADOS DE UN ACCESO DE ESCALERAS CERCA, km- 98.89780993, lat: 18.93611922]]	15-07-2022	12-09-2022	1076250.00	1076250.00	1076250.00	1076250.00	1076250.00

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202020207350	Proyecto de inversión	1736025.68	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. priv. A, 199, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1736025.68, modificado: 1736025.68	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO, ENTRE MISION CULTURAL Y LA PAZ, ATLATLALHUACAN, MORELOS - 4406	17	Morelos	2	Atlaltlahuacan	Proyecto de inversión de Transportes y Infraestructura Social	validados	Sin identificar	Municipio de Atlaltlahuacan	4406	(meta:1) 0 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 785.0) meta_modificada=785.0)	(geot: (ov: municipio-2, localidad=5, direccion=CALLE HIDALGO BARRIO LOS REYES, CS40 ATLATLALHUACAN, ATLATLALHUACAN, MORELOS, ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CUADRADOS, meta: 785.0) meta_modificada=785.0)	18-10-2022	30-11-2022	1736025.68	1736025.68	1736025.68	1736025.68	1736025.68	
2022	5	MOR202020207360	Proyecto de inversión	1821506.16	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. priv. A, 199, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1821506.16, modificado: 1821506.16	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO, ENTRE DE LA PAZ Y CRUZ VERDE, ATLATLALHUACAN, MORELOS - 4409	17	Morelos	2	Atlaltlahuacan	Proyecto de inversión de Transportes y Infraestructura Social	validados	Sin identificar	Municipio de Atlaltlahuacan	4409	(meta:1) 0 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 841.0) meta_modificada=841.0)	(geot: (ov: municipio-2, localidad=5, direccion=CALLE HIDALGO BARRIO SANTO TOMAS, CS40 ATLATLALHUACAN, ATLATLALHUACAN, MORELOS, ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CUADRADOS, meta: 841.0) meta_modificada=841.0)	18-10-2022	30-11-2022	1821506.16	1821506.16	1821506.16	1821506.16	1821506.16	
2022	5	MOR2020202073783	Proyecto de inversión	2214941.24	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. priv. A, 199, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2214941.24, modificado: 2214941.24	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO Y EMPEDRADO MISION CULTURAL ENTRE MARTIN DE CHINAMECA E INSURGENTES, COL. SANTA BARBARA, ATLATLALHUACAN, MORELOS - 44748	17	Morelos	2	Atlaltlahuacan	Proyecto de inversión de Transportes y Infraestructura Social	validados	Sin identificar	Municipio de Atlaltlahuacan	44748	(meta:1) 0 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1008.0) meta_modificada=1008.0	(geot: (ov: municipio-2, localidad=5, direccion=CALLE MISION CULTURAL BARRIO SANTA BARBARA, CS40 ATLATLALHUACAN, ATLATLALHUACAN, MORELOS, ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE INSURGENTES, CALLE INSURGENTES LA CALLE QUESTION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS DE TIENDA DE BONA MUSICA Y C, loc= 88.89724617, lat=18.59772512)	14-10-2022	30-11-2022	2214941.24	2214941.24	2214941.24	2214941.24	2214941.24	
2022	5	MOR2020202073978	Proyecto de inversión	1651461.54	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. priv. A, 199, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1651461.54, modificado: 1651461.54	CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COXTLAN DEL RIO LOCALIDAD TILMANGICO EN JARDIN DE NIÑOS TERESA TRUJILLO - 46230	17	Morelos	5	Coxtlan del Rio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Coxtlan del Rio	46390	(meta:1) 0 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 252.0) meta_modificada=252.0)	(geot: (ov: municipio-5, localidad=10, direccion=CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR EN TILMANGICO, CS15 TILMANGICO, COXTLAN DEL RIO MORELOS, ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADRUGA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ANTES DEL POZO D, loc= 99.46202049, lat=18.74205242)	01-03-2022	29-04-2022	1651461.54	1651461.54	1651461.54	1651461.54	1651461.54	
2022	5	MOR2020202073918	Proyecto de inversión	831235.04	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. priv. A, 199, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 831235.04, modificado: 831235.04	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA - 69766	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	69766	(meta:1) 0 (unidad_medida:Metros lineales, meta: 240.0) meta_modificada=240.0)	(geot: (ov: municipio-8, localidad=1, direccion=AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA ENTRE LOS 62760 EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA DONDE SE, loc= 99.18130761, lat=18.89077860)	25-04-2022	24-05-2022	831235.04	831235.04	831235.04	831235.04	831235.04	
2022	5	MOR2020202073923	Proyecto de inversión	474725.62	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. priv. A, 199, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 474725.62, modificado: 474725.62	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE LON 16 DE SEPTIEMBRE - 71021	17	Morelos	25	Tlaquililpan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y viaductos	Sin identificar	Municipio de Tlaquililpan	71021	(meta:1) 0 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 495.0) meta_modificada=495.0)	(geot: (ov: municipio-25, localidad=1, direccion=CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA GABRIEL TIEFEN, CS080 TLAQUILILPAN, MORELOS ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE MORELOS, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN, loc= 99.36245368, lat=18.64683901)	16-05-2022	16-08-2022	474725.62	474725.62	474725.62	474725.62	474725.62	

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR20203208705	Proyecto de Inversión	204034.71	(R1) (S016_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1, prog_pmx4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204034.71, modificado:2022289.02)	PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN XCHITLPEC, LOCALIDAD ATLACHOYAYA, CALLE CAUARI - 8452	17	Moravia	28	Xochitpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitpec	8452		(meta:1) [meta]_medida.Metros Cuadrados, meta:923.0, meta_modificada:923.0	(goal: [ove_municipio:28, localidad:1, direccion: CALLE CALVARIO PUEBLO ATLACHOYAYA, 62793 ATLACHOYAYA, XCHITLPEC MORELOS ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE ENLILANDO ZAPATA, LA CALLE CAUARI DE ENCUNTHA UBICADA ENTRE LA CALLE ANAHUAC Y LA CALLE ENLILANDO ZAPATA PARA MAYOR BIEN, lon=-99.22415674, lat=18.74592291])		04-07-2022	17-08-2022	2022289.02	2022289.02	2022289.02	2022289.02	2022289.02
2022	5	MOR202032082027	Proyecto de Inversión	784355.2	(R1) (S016_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1, prog_pmx4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784355.2, modificado:784355.2)	CONSTRUCCION DE ALA TPO RE EN ESC. PRIM. BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 86019	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	86019		(meta:1) [meta]_medida.Metros Cuadrados, meta:77.5, meta_modificada:77.5	(goal: [ove_municipio:22, localidad:1, direccion: CALLE CERRADA DE PAZ BARRIO SAN ERONIMO, 6304 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE DE LA PAZ Y CALLE DEL ENCUENTRO, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL BARR, lon=-98.72051596, lat=18.88500001])		23-05-2022	21-07-2022	784355.2	784355.2	784355.2	784355.2	784355.2
2022	5	MOR202032084275	Proyecto de Inversión	282427.47	(R1) (S016_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1, prog_pmx4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282427.47, modificado:2851434.72)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE XOXOCOTLA - 102241	17	Moravia	35	Xoxocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	102241		(meta:1) [meta]_medida.Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0	(goal: [ove_municipio:35, localidad:1, direccion: CALLE BENITO JUAREZ COLONIA, XOXOCOTLA CENTRO, XOXOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y CANAL DE R, lon=-99.228249, lat=18.897499])		16-05-2022	31-12-2022	2851434.72	2851434.72	2851434.72	2851434.72	2851434.72
2022	5	MOR2020320209394	Proyecto de Inversión	171739.0	(R1) (S016_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1, prog_pmx4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171739.0, modificado:1720529.49)	Mantenimiento en Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico ubicado en la localidad de Palmar de Muñiz, Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, CCT:1371005W	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	2022-SE-INEIEM-FANISU/2022-IP-003-DF		(meta:1) [meta]_medida.Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	(goal: [ove_municipio:7, localidad:1, direccion: Intersección Palmar de Muñiz y S/N, Palmar de Muñiz, Cuernavaca, Morelos, lon=-99.2398833, lat=18.8767889])		16-05-2022	24-07-2022	1710529.49	1710529.49	1710529.49	1710529.49	1710529.49
2022	5	MOR202032082025	Proyecto de Inversión	326407.52	(R1) (S016_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1, prog_pmx4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326407.52, modificado:326407.52)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO EN CALLE REPUBLICA SUR SAN PEDRO TILAMILLIPAN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS - 99252	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	99252		(meta:1) [meta]_medida.Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0	(goal: [ove_municipio:22, localidad:1, direccion: CALLE REPUBLICA SUR PUEBLO TILAMILLIPAN SAN PEDRO, 6202 TILAMILLIPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE AADAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE SOLEDAD, LA OBRA SE UBICA EN LA TORTILLERIA UBICADA EN CA, lon=-98.7911209, lat=18.8027922])		03-05-2022	02-07-2022	326407.52	326407.52	326407.52	326407.52	326407.52
2022	5	MOR20203208832	Proyecto de Inversión	5254657.32	(R1) (S016_recurso_2022_ramo_33_modalidad_1, prog_pmx4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5254657.32, modificado:5254657.32)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. 5 DE MARZO AL TRAMO 0 A MAS ODO AL TRAMO 0 A MAS 750 DEL CA. CABARETEA TETELA HUERAPAN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 100254	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	100254		(meta:1) [meta]_medida.Metros Cuadrados, meta:4760.0, meta_modificada:4760.0	(goal: [ove_municipio:22, localidad:2, direccion: AVENIDA 5 DE MARZO COLONIA TILAMAMOCAN, 62803 TILAMAMOCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE ENLILANDO ZAPATA Y CALLE DEL ORIENTE PUNTO DE PARTIDA DE LA AYUDANTIA MUNICIPAL HACIA LA CALLE HERNANDEZ RODRIGO EN, lon=-98.7483329, lat=18.89130801])		15-04-2022	30-05-2022	5254657.32	5254657.32	5254657.32	5254657.32	5254657.32

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVINGADO	ERECIDO	PAGADO	
2022	5	MOR2020302109617	Proyecto de inversión	161000.00	(FI) (Sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_govc-A, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_351000.00, modificado:1894101.12)	REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD TITULA DEL MONTE EN LA CALLE POPOTLA - 115682	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	115682			(@=): (ov_municipio:7, localidad:5, direccion:CALE POPOTLA COLONIA TITULA DEL MONTE, 62158 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS (meta:1, @unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.6, meta_modificada:285.6))	0	20-07-2022	30-12-2022	1894201.12	1894101.12	1894101.12	1894101.12	1894101.12
2022	5	MOR2020302109714	Proyecto de inversión	456900.00	(FI) (Sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_govc-A, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_456900.00, modificado:456900.00)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DEL CERRO - 116077	17	Morelos	14	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mazatepec	116077			(@=): (ov_municipio:14, localidad:5, direccion:CALE DEL CERRO COLONIA, 6264 MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOS (meta:1, @unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0))	0	23-05-2022	07-07-2022	456902	456902	456902	456902	456902
2022	5	MOR2020302110052	Proyecto de inversión	939541.83	(FI) (Sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_govc-A, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939541.83, modificado:937782.21)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 5 DE SANJO Y LAURO ORTEGA - 117482	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temico	117482			(@=): (ov_municipio:18, localidad:32, direccion:CALE 5 DE MAYO COLONIA SOLIDARIDAD, 62995 SOLIDARIDAD, TEMICO MORELOS (meta:1, @unidad_medida:Pasos, meta:8.0, meta_modificada:8.0))	0	24-08-2022	11-11-2022	937782.21	937782.21	937782.21	937782.21	937782.21
2022	5	MOR2020302110142	Proyecto de inversión	201290.00	(FI) (Sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_govc-A, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201290.00, modificado:298711.53)	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE TENDIDO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE ALTA VISTA MERCADO MUNICIPAL - 117932	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	117932			(@=): (ov_municipio:7, localidad:5, direccion:AVENIDA OTILIO MONTAÑO COLONIA ALTAVISTA, 62030 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS (meta:1, @unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.5, meta_modificada:435.5))	0	20-07-2022	30-12-2022	198711.53	198711.53	198711.53	198711.53	198711.53
2022	5	MOR2020302110758	Proyecto de inversión	337326.59	(FI) (Sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_govc-A, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337326.59, modificado:335248.24)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO BASTANONES, INBURGENTES Y LINDA VICARIO - 120851	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temico	120851			(@=): (ov_municipio:18, localidad:4, direccion:CALE MARIANO BASTANONES, 62006 CUERTEPEC, TEMICO MORELOS (meta:1, @unidad_medida:Metros lineales, meta:388.0, meta_modificada:388.0))	0	12-07-2022	25-08-2022	335248.24	335248.24	335248.24	335248.24	335248.24
2022	5	MOR2020302112058	Proyecto de inversión	983080.76	(FI) (Sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_govc-A, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984060.76, modificado:983264.24)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRIDADO EN PRIVADA CHINAMECA - 120996	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temico	120996			(@=): (ov_municipio:18, localidad:5, direccion:PRIVADA CHINAMECA COLONIA 01 DE ABRIL, 62937 TEMICO, TEMICO MORELOS (meta:1, @unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.0, meta_modificada:685.16))	0	28-08-2022	15-11-2022	983264.24	983264.24	983264.24	983264.24	983264.24



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020202112030	Proyecto de inversión	387407.31	(R1: \$000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pms4, tip_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387407.31, modificado:386824.4)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ROSAS - 126999	17	Moravia	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temico	126999		[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0], [meta_modificada:251.6]	@loc: [ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALE ROSAS COLONIA 10 DE ABRIL, C297 TEMICO, TEMICO MORELOS ENTRE CALLE RIO CHICO Y CALLE ROSAS SE UNICA ENTRE LA CALLE RIO CHICO EN LA COLONIA 10 DE ABRIL, lon:-99.23813496, lat:18.81797547]	18-08-2022	31-08-2022	386824.4	386824.4	386824.4	386824.4	386824.4
2022	5	MOR2020202112297	Acción	342650	(R1: \$000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pms4, tip_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342650.0, modificado:342649.99)	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 126260	17	Moravia	18	Temico	Otros Proyectos		Sin identificar	Municipio de Temico	126260		[meta:1, unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	@loc: [ov: municipio:18, localidad:1, direccion:DIADO QUE ES GASTO INHIBIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA MUNICIPAL, lon:-99.221415, lat:18.8452731]	11-07-2022	15-12-2022	342649.99	342649.99	342649.99	342649.99	342649.99
2022	5	MOR2020202112345	Proyecto de inversión	927691.16	(R1: \$000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pms4, tip_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927691.16, modificado:926848.46)	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES NICOLAS BRAVO Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS - 128822	17	Moravia	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temico	128822		[meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:225.54]	@loc: [ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALE NICOLAS BRAVO COLONIA CAMARONERO MEDIANO, 62987 TEMICO, MORELOS ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO POR LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA TANCOS A UNOS, lon:-99.22619704, lat:18.83379663]	22-07-2022	09-10-2022	926848.46	926848.46	926848.46	926848.46	926848.46
2022	5	MOR2020202112788	Acción	221359	(R1: \$000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pms4, tip_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221359.0, TIC - 130388, modificado:221359.0)	383 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 130388	17	Moravia	19	Tepehigo	Otros Proyectos		Sin identificar	Municipio de Tepehigo	130388		[meta:1, unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	@loc: [ov: municipio:19, localidad:1, direccion:DIADO QUE ES GASTO INHIBIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA MUNICIPAL, lon:-98.864805, lat:18.5947361]	07-07-2022	31-12-2022	221359	221359	221359	221359	221359
2022	5	MOR2020202115640	Proyecto de inversión	280854.25	(R1: \$000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pms4, tip_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280854.25, modificado:280854.25)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE LAURELES LOCALIDAD AMACUTLAPILCO. - 142899	17	Moravia	11	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	142899		[meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0]	@loc: [ov: municipio:15, localidad:2, direccion:CALE LAURELES PUEBLO AMACUTLAPILCO, 62957 AMACUTLAPILCO, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE S DE MAVO, HIERBANO A AMACUTLAPILCO POR LA CALLE TIPOZITLAN DAN NEUELA A LA DERECHA EN CALLE MIGUEL, lon:-98.80950736, lat:18.70199090]	25-06-2022	04-07-2022	280854.25	280854.25	280854.25	280854.25	280854.25
2022	5	MOR2020202119977	Proyecto de inversión	225253.34	(R1: \$000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pms4, tip_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225253.34, modificado:225452.34)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BOHITEREC COLONIA LOMA BONITA CALLE GIRASOL - 161571	17	Moravia	28	Bohitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Bohitepec	161571		[meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:63.5, meta_modificada:63.11]	@loc: [ov: municipio:28, localidad:85, direccion:CALE GIRASOL COLONIA LOMA BONITA, 62790 COLONIA LOMA BONITA, BOHITEREC MORELOS ENTRE CALLE LLAMARADAS Y CALLE GARDENAS EN LA CALLE LLAMARADAS Y LA CALLE GARDENAS PARA MAYOR REFERENCIA A LA CUADRA, lon:-99.2638996, lat:18.81541323]	22-08-2022	20-09-2022	220452.34	220452.34	220452.34	220452.34	220452.34

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020321120074	Proyecto de inversión	225547.13	(RT) (600_recursos.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pnea.4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 225547.13, modificado: 225547.13)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ECUADOR	17	Morelos	14	Mazatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mazatepec	162064		(meta: 0 [unidad_medida: Metros lineales, meta: 87.7], meta_modificada: 87.7)	(geot: (ov_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE ECUADOR COLONIA JUSTO SIERRA, 62364 MAZATEPEC MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE BELICE Y CALLE FERRELLA DEL SALVADOR, CALLE ARGENTINA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE ECUADOR DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC MORELOS, km: 09.3628026, lat: 18.72272571))	10-08-2022	09-09-2022	225547.13	225547.13	225547.13	225547.13	225547.13
2022	5	MOR2020321120438	Proyecto de inversión	195000.00	(RT) (600_recursos.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pnea.4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 195000.00, modificado: 195000.00)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SAN DIEGO	17	Morelos	14	Mazatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mazatepec	163616		(meta: 0 [unidad_medida: Metros lineales, meta: 92.0], meta_modificada: 92.0)	(geot: (ov_municipio:14, localidad:1, direccion: PRIVADA SAN DIEGO COLONIA JUSTO SIERRA, 62364 MAZATEPEC MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE ECUADOR Y CARRETERA MAZATEPEC A PUENTE DE GUATEMALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRIVADA SAN DIEGO DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC MORE, km: 09.36447174, lat: 18.72442988))	22-08-2022	21-09-2022	195000.00	195000.00	195000.00	195000.00	195000.00
2022	5	MOR2020321124275	Proyecto de inversión	209495.48	(RT) (600_recursos.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pnea.4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 209495.48, modificado: 209495.48)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA LASIMOS CARBENAL, CALLE VALERIO TRIJANO	17	Morelos	28	Xochitlapec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitlapec	181741		(meta: 0 [unidad_medida: Metros lineales, meta: 131.0], meta_modificada: 131.0)	(geot: (ov_municipio:28, localidad:109, direccion: CALLE VALERIO TRIJANO COLONIA LAZARO CARDENAS, 62790 COLONIA LAZARO CARDENAS, XOCHITLAPPEC MORELOS ENTRE CALLE PROLONGACION DE LOS PINOS Y CALLE TABACHINEL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE PROLONGACION DE LOS PINO, km: 09.2165677, lat: 18.77561607))	19-09-2022	18-10-2022	202540.48	202540.48	202540.48	202540.48	202540.48
2022	5	MOR2020321124564	Proyecto de inversión	161248.42	(RT) (600_recursos.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pnea.4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 161248.42, modificado: 1597183.14)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORTALISCO EN XOCHITLAPPEC, COLONIA LASIMOS CARBENAL, CALLE VALERIO TRIJANO	17	Morelos	28	Xochitlapec	Proyecto de inversión de Transportes y Infraestructura Social	Transportes y utilidades	Sin identificar	Municipio de Xochitlapec	182948		(meta: 0 [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 828.0], meta_modificada: 828.0)	(geot: (ov_municipio:28, localidad:109, direccion: CALLE VALERIO TRIJANO COLONIA LAZARO CARDENAS, 62790 COLONIA LAZARO CARDENAS, XOCHITLAPPEC MORELOS ENTRE CALLE PROLONGACION DE LOS PINOS Y CALLE TABACHINEL, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PROLONGACION DE LOS PINOS Y LA C, km: 09.2165678, lat: 18.77561788))	24-10-2022	22-11-2022	1597183.14	1597183.14	1597183.14	1597183.14	1597183.14
2022	5	MOR2020321124592	Proyecto de inversión	1962717.16	(RT) (600_recursos.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pnea.4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1962717.16, modificado: 1962717.16)	REHABILITACION DEL CENTRO RUA SAMARNO DE LOPEZ MATEOS, CENTRO HISTORICO	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuautla	183079		(meta: 0 [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 648.45], meta_modificada: 648.45)	(geot: (ov_municipio:6, localidad:1, direccion: CALLE CODONES MARIANO BARRAZ FERRAZ 19 INTERIOR EN COLONIA CENTRO, 62746 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE AVENIDA CALLE LA CALERA INTERIOR EN COLONIA LOMAS DE TLANAHUAN, 62514 JUTEPPEC, JUTEPPEC MORELOS ENTRE AVENIDA AGUIYAN EL CAÑO PROPIA EVA SAMARNO DE LOPEZ MATEOS ESTA UBICADO EN EL, km: 08.9524295, lat: 18.81482347))	15-06-2022	13-08-2022	1962717.16	1962717.16	1962717.16	1962717.16	1962717.16
2022	5	MOR2020321129852	Proyecto de inversión	890205.40	(RT) (600_recursos.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pnea.4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 890205.40, modificado: 890205.40)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JUTEPPEC MORELOS EN LA COLONIA LOMAS DE TLANAHUAN EN AVENIDA CERRILERA	17	Morelos	11	Juteppec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Juteppec	207762		(meta: 0 [unidad_medida: Pasos, meta: 19.0], meta_modificada: 19.0)	(geot: (ov_municipio:11, localidad:1, direccion: AVENIDA CERRILERA INTERIOR EN COLONIA LOMAS DE TLANAHUAN, 62514 JUTEPPEC, JUTEPPEC MORELOS ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CALLE DEL BOSQUE, AVENIDA CERRILERA EN LA AVENIDA INSURGENTES Y CALLE GASCUNERA Y CALLE DEL BOSQUE ENTRENADA A, km: 09.1672117, lat: 18.89065068))	01-09-2022	31-12-2022	890205.40	890205.40	890205.40	890205.40	890205.40

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302110159	Acción	35000	(RT) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pnc4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0)	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotostudiado e impresión -20583	17	Morelos	21	Tezcuca	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tezcuca	200583	0	[meta1] [unidad_medida]Otros, meta 1.0, meta_modificada:1.0]	{geot: [ov_municipio:21, localidad: dirección DADO QUE ES GASTO INDETECTO DE PROYECTO SE UBICA EN LA CATEGORIA MUNICIPAL, lon: -99.398548, lat:18.728647]}	02-05-2022	12-08-2022	35000	35000	35000	35000	35000	
2022	5	MOR2020302111127	Proyecto de inversión	186583.5	(RT) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186583.5, modificado:1865003.62)	Construcción de banda perimetral, porfeco y sistema en la escuela primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400171	83	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0]	{geot: [ov_municipio:18, localidad: dirección C288 Tamaul, Mor., lon: -99.253421, lat:18.87289906]}	18-07-2022	13-08-2022	1865003.62	1865003.62	1865003.62	1865003.62	1865003.62
2022	5	MOR2020302111189	Proyecto de inversión	460000	(RT) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:448580.63)	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400197	32	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0]	{geot: [ov_municipio:1, localidad: dirección Coahuatla, Mor., lon: -99.36633807, lat:18.57468793]}	22-08-2022	22-12-2022	448580.63	448580.63	448580.63	448580.63	448580.63
2022	5	MOR2020302111192	Proyecto de inversión	460000	(RT) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:439507.05)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Progreso", ubicada en la localidad de Progreso, del Municipio de Amacuzac del Estado de Morelos. CCT: 170P068180.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400200	178	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0]	{geot: [ov_municipio:1, localidad: dirección CABRETERA FEDERAL, Cuernavaca - Tlaxca 903, Amacuzac, Mor., lon: -99.37110137, lat:18.60314548]}	22-08-2022	22-12-2022	439507.05	439507.05	439507.05	439507.05	439507.05
2022	5	MOR2020302113460	Proyecto de inversión	50000	(RT) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pnc7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:497504.16)	Rehabilitación General en la Primaria "Lázaro Cárdenas del Río", ubicada en la localidad Valle Bonito, del Municipio de Puente de Ixta del Estado de Morelos. CCT: 170P020598	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400215	50	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.0]	{geot: [ov_municipio:17, localidad: dirección Municipio de Puente de Ixta, Mor., lon: -99.34676569, lat:18.45489797]}	05-10-2022	05-10-2022	497504.16	497504.16	497504.16	497504.16	497504.16

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR20203218959	Proyecto de inversión	40000	(F1) (sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_ges7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_40000.0, modificado_387416.93)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400258	218	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[@01: [ov: municipio:11, localidad:1, direccion:La Paz De Vicente Guerrero, 62570 Atzacan, Mor., lon: -99.1586139, lat:18.9025534]]	03-08-2022	24-12-2022	387416.93	387416.93	387416.93	387416.93	387416.93
2022	5	MOR20203218957	Proyecto de inversión	15558289.34	(F1) (sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_5, prog_ges74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_15558289.34, modificado_700120.21, f2: [sólo_recurso_2022, monto_700120.21, f2: [sólo_recurso_2022, prog_estat_mun:IFC CLUPON CBO, monto_855709.13, modificado_855709.13])	Equipamiento de Pozo profundo "El Camital", construcción de línea de conducción y rehabilitación del tanque "Las Iguanas". En la localidad de Santa Rosa Treinta, municipio de Tlaxiahuacan, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PRODAGUA-2022-E18	6300	[meta1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[@01: [ov: municipio:04, localidad:13, direccion:Santa rosa 30, lon:-99.18726591, lat:18.6992057]]	25-07-2022	21-12-2022	15558289.34	15558289.34	15558289.34	15558289.34	15558289.34
2022	5	MOR20203218961	Proyecto de inversión	1498720	(F1) (sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_5, prog_ges74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_149872.82, modificado_69462.62), f2: [sólo_recurso_2022, tipo_recurso_MUNICIPAL, prog_estat_mun:MUNICIPAL, monto_122677.0], f3: [sólo_recurso_2022, tipo_recurso_ESTATAL, prog_estat_mun:PRODD, monto_57590.38, modificado_57590.38])	Sustitución de 3 equipos de Bomba para reducir el consumo de energía eléctrica en zonas: Lienzo Charro (de 40 HP a 440 volts para un gasto de 30 LPS y una CDT de 40 ml, Flaming 1 (de 85 HP a 440 volts para un gasto de 33 LPS y una CDT de 293 ml) y modelo Brevé de (de 40 HP a 440 volts para un gasto de 14 LPS y una CDT de 135 ml) en el municipio de Jujutla.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-ADO-DI-PROD-2023-E29	15500	[meta1: [unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0]]	[@01: [ov: municipio:12, localidad:1, direccion:FINDO CHARRO, lon: -99.1599968, lat:18.8184913]]	01-09-2022	30-10-2022	1498720	1498720	1498720	1498720	1498720
2022	5	MOR20203218954	Proyecto de inversión	350000	(F1) (sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_ges7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_350000.0, modificado_349825.64)	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400263	253	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[@01: [ov: municipio:31, localidad:1, direccion:Veracruzana Carranza 4, Bundo Juarez, 62780 Zapotitlan de Hidalgo, Mor., lon: -99.1846992, lat:18.6713811]]	23-08-2022	23-12-2022	349825.64	349825.64	349825.64	349825.64	349825.64
2022	5	MOR202040215824	Proyecto de inversión	634132.14	(F1) (sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_ges4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_634132.14, modificado_634132.14)	CONSTRUCCION DE CANCHA DE LOSO MULTILES SEGUNDA ETAPA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL FUERTE. - 158047	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin Identificar	Municipio de Totolapan	158047	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.92, meta_modificada:376.92]]	[@01: [ov: municipio:32, localidad:4, direccion:CALLE 10 DE SEPTIEMBRE PUEBLO EL FUERTE SAN MIGUEL, SOBRE EL FUERTE (SAN MIGUEL), TOTOLAPAN MORELOS, ENTRE CALLE CONCEPCION RESOLUCION Y CALLE TILMANGO ZAPATA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 10 DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD SAN MIGUEL, hov: 98.989646, lat:18.986463]]	18-04-2022	11-07-2022	634132.14	634132.14	634132.14	634132.14	634132.14

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR20402155735	Proyecto de inversión	2566237.23	[R1] [0606_recurso.2022, ramo 33, modalidad F, prog_gov4, Tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2566237.23, modificado: 2566237.23]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ABASOLO, LOCALIDAD DE MANCUELINO RODRIGUEZ MUNICIPIO DE MOCHIMAPAN, MORELOS - 218349	17	Morelos	3	Asochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Asochapan	218349		[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1729.0, meta_modificada: 1729.0]	[@ot: [ow_municipio:3, localidad:7, direccion: CALLE ABASOLO PUEBLO MANCUELINO RODRIGUEZ SAN IGNACIO, CORDO MANCUELINO RODRIGUEZ (SAN IGNACIO), MOCHIMAPAN MORELOS ENTRE CALLE MORLOS Y CALLE ORIBGON, CALLE MATAMOROS CALLE ABASOLO PUEBLO MANCUELINO RODRIGUEZ SAN IGNACIO CP. 629, lon: -98.3470055, lat: 18.580213488]	16-08-2022	24-10-2022	2566237.23	2566237.23	2566237.23	2566377.23	2566377.23
2022	5	MOR20402156926	Proyecto de inversión	2726357.4	[R1] [0606_recurso.2022, ramo 33, modalidad F, prog_gov4, Tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2726357.4, modificado: 2726357.4]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD DE CHAMILPA, CALLE MIGUEL HIDALGO - 225003	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	225003		[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1507.2, meta_modificada: 1507.2]	[@ot: [ow_municipio:7, localidad:1, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CHAMILPA, 6220 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA LA UBICACIÓN DE LA CALLE SE ENCUENTRA PARALELA A LA CALLE HERMENEGILDO, lon: -98.22881343, lat: 18.97533364]	04-10-2022	31-12-2022	2726357.4	2726357.4	2726357.4	2726357.4	2726357.4
2022	5	MOR20402156959	Proyecto de inversión	2257532.98	[R1] [0606_recurso.2022, ramo 33, modalidad F, prog_gov4, Tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2257532.98, modificado: 2257532.98]	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE AGUAFRANCO EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 30 MIGUEL SALINAS - 225207	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	225207		[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 2391.7, meta_modificada: 2391.7]	[@ot: [ow_municipio:7, localidad:1, direccion: CALLE NICOLÁS BRAGO COLONIA AGUAFRANCO, 62493 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MENDOZA, CALLE NICOLÁS BRAGO POR LA AVENIDA MORELOS DIRECCIÓN SUR HASTA LEGAL AL LIBRAMIENTO, POR LA DIREC, lon: -98.2249544, lat: 18.90453837]	04-10-2022	31-12-2022	2257532.98	2257532.98	2257532.98	2257532.98	2257532.98
2022	5	MOR20402158408	Proyecto de inversión	510000	[R1] [0606_recurso.2022, ramo 33, modalidad F, prog_gov4, Tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 510000.0, modificado: 510000.0]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AMÉRICA, LOCALIDAD DE SAN PEDRO TLALMILULPAN, TETEA DEL VOLCAN, MORELOS. - 23094	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	232094		[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 868.0, meta_modificada: 868.0]	[@ot: [ow_municipio:22, localidad:3, direccion: CALLE AMERICA COLONIA TLALMILULPAN (SAN PEDRO), G292 TLALMILULPAN (SAN PEDRO), TETEA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CAL SE DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE MANCERO PARA LLEGAR A LA OBRA PARTIMOS DEL PUERTO PRINCIPAL QUE ES L, lon: -98.302255, lat: 18.91548888]	18-07-2022	18-08-2022	510000	510000	510000	510000	510000
2022	5	MOR20402160582	Proyecto de inversión	242923.72	[R1] [0606_recurso.2022, ramo 33, modalidad F, prog_gov4, Tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 242923.72, modificado: 242923.72]	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD ACHICHIPICO - 244050	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	244050		[meta1] [unidad_medida:Pasos/1, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]	[@ot: [ow_municipio:30, localidad:3, direccion: CARRETERA ESTATAL LIBRE 1 TRAMO YECAPITLA-ACHICHIPICO KLOMETRO 2 + 857 COLONIA ACHICHIPICO, 62923 ACHICHIPICO, ENTRE CAL SE DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE EN EL PUERTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ACHICHIPICO, lon: -98.802042, lat: 18.50707929]	01-06-2022	15-06-2022	242923.72	242923.72	242923.72	242923.72	242923.72
2022	5	MOR20402160596	Proyecto de inversión	769482.21	[R1] [0606_recurso.2022, ramo 33, modalidad F, prog_gov4, Tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 769482.21, modificado: 769482.21]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ESTUBANDA, VICTORIA Y MANANTIALES, COLONIA IZTACCHUALT - 244260	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	244260		[meta1] [unidad_medida:Metros lineales, meta: 395.0, meta_modificada: 395.0]	[@ot: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion: CALLE GUADALUPE VICTORIA Y MANANTIALES INTERSECCION EN COLONIA IZTACCHUALT, 62743 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO AMERICA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DONRIGUEZ ENTRE EL LIBRAMIENTO AMERICA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE D, lon: -98.31415943, lat: 18.79044941]	23-08-2022	04-11-2022	769482.21	769482.21	769482.21	769482.21	769482.21

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR220402160566	Proyecto de inversión	1417502.3	(R1) (S106_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog.prima.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417502.3, modificado:1417502.3)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LOMAS DE TEPANZOLCO ENTRE CALLE NUEVA ITALIA Y CALLE FRANCA. - 24484	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	24484			{@loc: (loc_municipio:7, localidad:5, direccion:AVENIDA TEPANZOLCO COLONIA LOMAS DE CORTES, 6240 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA TEPANZOLCO Y CALLE NUEVA ITALIA, CALLE NUEVA FRANCA UBICACION EN AVENIDA TEPANZOLCO ENTRE LAS CALLES NUEVA ITALIA Y NUEVA FRANCA, lon: -99.2264648, lat:18.9454968)}		15-10-2022	31-12-2022	1417502.3	1417502.3	1417502.3	1417502.3	1417502.3
2022	5	MOR220402160808	Proyecto de inversión	189072.22	(R1) (S106_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog.prima.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189072.22, modificado:189072.22)	MANTENIMIENTO EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, PREESCOLAR PRIMARIA Y TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE TECAJIC. - 245187	17	Morelos	30	Yecapetla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	245187			{@loc: (loc_municipio:30, localidad:14, direccion:CALLE DEL NORTE RANCHERIA TECAJIC, 0285 TECAJIC, YECAPETLA MORELOS ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JOSÉ MARIA MORELOS, EL DESAGUADERO UBICA EN CALLE DEL NORTE ESCOLAR CALLE REAL DEL COMERCIO LA PRIMARIA SE UBICA EN CALLE 1, lon: -98.8227704, lat:18.8001199)}		16-05-2022	08-08-2022	189072.22	189072.22	189072.22	189072.22	189072.22
2022	5	MOR220402162057	Proyecto de inversión	2514635.91	(R1) (S106_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog.prima.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514635.91, modificado:2514635.91)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO LEIVA, COLONIA CENTRO, DELEGACION BENTO JUAREZ, CUERNAVACA MORELOS, PRIMERA ETAPA. - 252092	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	252092			{@loc: (loc_municipio:7, localidad:5, direccion:CALE FRANCISCO LEIVA COLONIA CUERNAVACA CENTRO, 6200 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE BOULEVARD INSURGENTES Y CALLE HUMBERTO, CALLE PRIMERA NUNO LA CALLE SE ENCUENTRA PARALELA ENTRE LA CALLE HUMBERTO Y BOULEVARD, lon: -99.2188814, lat:18.9186399)}		20-10-2022	31-12-2022	2514635.91	2514635.91	2514635.91	2514635.91	2514635.91
2022	5	MOR220402162181	Proyecto de inversión	260934.02	(R1) (S106_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog.prima.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260934.02, modificado:260934.02)	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SANITARIOS DE LAS CASAS EN CUERNAVACA LOCALIDAD ACAPANTZINGO CALLE 5 DE FEBRERO - 252734	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	252734			{@loc: (loc_municipio:7, localidad:5, direccion:CALE 5 DE FEBRERO COLONIA SAN MIGUEL ACAPANTZINGO, 62446 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE 5 DE FEBRERO TOMAMOS LA AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CON DIRECCION AL CEN, lon: -99.2265807, lat:18.9460113)}		04-10-2022	02-12-2022	260934.02	260934.02	260934.02	260934.02	260934.02
2022	5	MOR220402162687	Proyecto de inversión	325496	(R1) (S106_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog.prima.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325496.0, modificado:325496.0)	AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN MACATLAN EN CALLE TULIPANES, COL. CAMPESINA. - 27682	17	Morelos	15	Mixtlacán	Proyecto de inversión de Infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mixtlacán	27682			{@loc: (loc_municipio:15, localidad:10, direccion:CALE TULIPANES INTERIOR EN COLONIA LA CAMPESINA COLONIA LOS TULIPANES, 62600 LA CAMPESINA (COLONIA LOS TULIPANES) MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 24 DE FEBRERO LA CALLE TULIPANES, lon: -99.3652606, lat:18.7632051)}		07-11-2022	06-12-2022	325496	325496	325496	325496	325496
2022	5	MOR220402162766	Proyecto de inversión	252381.74	(R1) (S106_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog.prima.4, 199_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252381.74, modificado:252381.74)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SUDORIBARRIO, BARRIO SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN. - 28204	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	28204			{@loc: (loc_municipio:22, localidad:8, direccion:CALE SOLDADO BARRIO SAN BARTOLO, 62000 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INSURGENTES, AVENIDA LOPEZ AVELAR PARA LLEGAR A DONDE SE REALIZA LA OBRA LLEGAMOS AL MERCADO MUNICIPAL NOS, lon: -98.7282622, lat:18.8935071)}		05-09-2022	09-10-2022	252381.74	252381.74	252381.74	252381.74	252381.74

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402169450	Proyecto de inversión	166275.35	[R1] \$sido_recurso2022, ramo 33, modalidad, prog_gro4, \$tpe_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166275.35, modificado:1663922.33]]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN JUJUPÉC MORELOS EN LA COLONIA TLAHUAPAN EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA - 291161	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutepec	291161	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0]]	[[[eqs: [ov: municipio-11, localidad-1, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR EN COLONIA TLAHUAPAN, 291161 JUTEPEC, JUJUPÉC MORELOS ENTRE AVENIDA PROLONGACION DNEO DE MAYO Y AVENIDA AVENIDA PROLONGACION DNEO DE MAYO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA PROLONGA, lon--99.889005, lat:18.9118405]]]]	01-10-2022	31-12-2022	1663922.33	1663922.33	1663922.33	1663922.33	1663922.33
2022	5	MOR202402171228	Proyecto de inversión	202115.17	[R1] \$sido_recurso2022, ramo 33, modalidad, prog_gro4, \$tpe_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202115.17, modificado:202115.17]]	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA 2DA. ETAPA, LOCALIDAD PARASO DE LAS FLORES- 298932	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	298932	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.17, meta_modificada:90.17]]	[[[eqs: [ov: municipio-30, localidad-20, direccion:CALLE CIRCUITO DE LAS FLORES COLONIA PARASO LAS FLORES, 6284 COLONIA PARASO LAS FLORES, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE MANCAYOTL Y CALLE PASEO PARASO UBICACION FRENTE A LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EN CAL CIRCUITO DE LAS, lon--98.830946, lat:18.8562749]]]]	13-09-2022	26-10-2022	202115.17	202115.17	202115.17	202115.17	202115.17
2022	5	MOR202402172488	Proyecto de inversión	699842.0	[R1] \$sido_recurso2022, ramo 33, modalidad, prog_gro4, \$tpe_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699842.0, modificado:699842.0]]	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 305774	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	305774	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.0, meta_modificada:701.0]]	[[[eqs: [ov: municipio-31, localidad-2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA TETEPÁ, 62780 DACATPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE SERRANOS BELTRAN Y CALLE UNGA A EN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA TITEL, lon--99.2020896, lat:18.66374845]]]]	20-11-2022	31-12-2022	699842	699842	699842	699842	699842
2022	5	MOR202402172714	Proyecto de inversión	915629.72	[R1] \$sido_recurso2022, ramo 33, modalidad, prog_gro4, \$tpe_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915629.72, modificado:915629.72]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE JUAN MOHALES, LOCALIDAD YECAPITLA - 306803	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	306803	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1202.0, meta_modificada:1202.0]]	[[[eqs: [ov: municipio-30, localidad-1, direccion:CALLE JUAN MOHALES COLONIA YECAPITLA, 62820 YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE FAVARITO NAVA, TRANO EN CALLE JUAN MOHALES ENTRE CALLE EVARISTO NUN HERRERA EMILIO CARRANZA, lon--98.8615762, lat:18.8606931]]]]	01-09-2022	31-10-2022	915629.72	915629.72	915629.72	915629.72	915629.72
2022	5	MOR202402180279	Proyecto de inversión	918186.4	[R1] \$sido_recurso2022, ramo 33, modalidad, prog_gro4, \$tpe_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918186.4, modificado:918186.4]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN OCUTLICO, LOCALIDAD DE JUMITPEFC, CALLE NIÑOS HERÓES - 312377	17	Morelos	16	Ocuilco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocuilco	312377	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.0, meta_modificada:725.0]]	[[[eqs: [ov: municipio-16, localidad-5, direccion:CALLE NIÑOS HERÓES INTERIOR 62860 PUEBLO JUMITPEFC, 62860 JUMITPEFC, OCUTLICO MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NICOLÁS BRAVO, CALLE GUERRERO ENTRONQUE CARRETERA JUMITPEFC/OCUTLICO, lon--98.7382084, lat:18.91457548]]]]	11-07-2022	24-08-2022	918186.4	918186.4	918186.4	918186.4	918186.4
2022	5	MOR202402180829	Proyecto de inversión	470758.08	[R1] \$sido_recurso2022, ramo 33, modalidad, prog_gro4, \$tpe_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470758.08, modificado:470758.08]]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIMONES - 357671	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	357671	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.17, meta_modificada:117.17]]	[[[eqs: [ov: municipio-8, localidad-1, direccion:CALLE LIMONES COLONIA LOMA SUR, 62783 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE SUBIDA LOMA SUR Y CALLE CHIELOS, CALLE PEDREGAL LA OBRA DE REALIZA EN LA CALLE LIMONES ENTRE CALLE SUBIDA LOMA SUR Y CHIELOS PARALELA, lon--99.18014041, lat:18.85873920]]]]	17-10-2022	16-11-2022	470758.08	470758.08	470758.08	470758.08	470758.08

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020402187974	Proyecto de inversión	857571.28	(FI) [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pms.4, [999_recurso]FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857571.28, modificado:857571.28]	CONSTRUCCIÓN DE ASIA EN OCUTLUCCO, LOCALIDAD DE OCUTLUCCO, CABINETERA OCUTLUCCO LOS LIMONES KM. 2.5, CRTA 150 - 361363	17	Morelos	16	Ocutlucco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocutlucco	361363		[meta: 0 [unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[@01: [ov_municipio:16, localidad:1, direccion:CABINETERA MUNICIPAL LIBRE 62850 TRAMO OCUTLUCCO - LOS LIMONES RUMBO TR 2 + 500 OCUIMBA DE MAYO, 62850 OCUTLUCCO, OCUTLUCCO MORELOS ENTRE Y, CABINETERA OCUTLUCCOTEACAC, km-18, 7054749, lat:18.857575888]]	29-09-2022	12-12-2022	857571.28	857571.28	857571.28	857571.28	857571.28
2022	5	MOR2020502255833	Proyecto de inversión	361364.05	(FI) [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pms.5, [999_recurso]FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361364.05, modificado:361364.05]	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN OCUTLUCCO, LOCALIDAD DE JUMILTEPEC, CABINETERA JUMILTEPEC, OCUTLUCCO	17	Morelos	16	Ocutlucco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Ocutlucco	14-03-22		[meta: 90 [unidad_medida:Posto, meta:A.0, meta_modificada:4.0]]	[@01: [ov_municipio:16, localidad:5, direccion:CABINETERA JUMILTEPEC OCUTLUCCO, km-18, 779282, lat:18.864699]]	06-10-2022	04-11-2022	361364.05	361364.05	361364.05	361364.05	361364.05
2022	5	MOR2020202071107	Proyecto de inversión	2471806.5	(FI) [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pms.4, [999_recurso]FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471806.5, modificado:2471806.5]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HIDRÁULICO, MUNICIPIO DE TEMOAC, MORELOS - 29567	17	Morelos	33	Temoac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temoc	29567		[meta: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224670.0, meta_modificada:224670.0]]	[@01: [ov_municipio:33, localidad:3, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS PUEBLO HUALQUILLO, 6280 HUALQUILLO, TEMOAC MORELOS ENTRE CABINETERA AMATUCA TEMOAC Y CALLE 20 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UNA CUADRA AL SUR DE LA GASQUINERA DE PEMEX DE HUALQUILLO, km-18, 7803574, lat:18.75483883]]	23-03-2022	31-03-2022	2471806.5	2471806.5	2471806.5	2471806.5	2471806.5
2022	5	MOR2020202074934	Proyecto de inversión	889245.8	(FI) [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pms.4, [999_recurso]FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889245.8, modificado:889245.8]	REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL EN BARRANCA LOPEZ AVILA LOCALIDAD XOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 52984	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	52984		[meta: 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0]]	[@01: [ov_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ AVILAR PUEBLO XOCHICALCO, 6880 TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE INFO PERODIDO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ A 150 METROS DE LA GASQUINERA, km-18, 7283993, lat:18.88467119]]	29-04-2022	28-05-2022	889245.8	889245.8	889245.8	889245.8	889245.8
2022	5	MOR2020202077789	Proyecto de inversión	208225	(FI) [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pms.4, [999_recurso]FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208225.0, modificado:208225.0]	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS -69400	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	69400		[meta: 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0]]	[@01: [ov_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS, COLONIA TETEPÁ, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE VENEZUELA DEL CAMPO Y CALLE MORELOS PRINCIPAL, SE UBICAN DOS CUADRAS DEL BARRIO GUANAJU RUMBO A LA CALLE QUE SE CONOCE COMO CALLEON EL LUANO, km-09, 2028183, lat:18.6530733]]	20-07-2022	20-09-2022	208225	208225	208225	208225	208225
2022	5	MOR2020302077829	Proyecto de inversión	2967916.28	(FI) [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pms.4, [999_recurso]FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967916.28, modificado:2967916.28]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA TEMOAC - 69867	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	69867		[meta: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1411.2, meta_modificada:1411.2]]	[@01: [ov_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA TEMOAC COLONIA EMILIANO ZAPATA CENTRO, 62760 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA DE LA CRUZ Y CALLE DEL RELECCO, CALLE VENEZUELA ENTRE LA OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA TEMOAC DEL CENTRO DE EMILIANO, km-09, 2864628, lat:18.8386105]]	22-04-2022	20-06-2022	2967916.28	2967916.28	2967916.28	2967916.28	2967916.28



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR202020207961	Acción	50000	(R1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_I, prog_pna-4, fpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - B0405	17	Morelos	25	Tlaquehuango	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tlaquehuango	80405					23-05-2022	23-08-2022	50000	50000	50000	50000	50000	
2022	5	MOR202020208043	Proyecto de inversión	346468.95	(R1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_I, prog_pna-4, fpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346468.95, modificado:346468.95)	AVIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CELERINO MANZANARES IER ETAPA - B869	17	Morelos	25	Tlaquehuango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquehuango	80869					25-05-2022	25-07-2022	346468.95	346468.95	346468.95	346468.95	346468.95
2022	5	MOR202020208039	Proyecto de inversión	854092.69	(R1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_I, prog_pna-4, fpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854092.69, modificado:843115.96)	CONSTRUCCION DE DRENE SANITARIO EN KOCHITEPEC, LOCALIDAD ATLACHOQUAYA, CALLE CALVARIO - 8408	17	Morelos	28	Kochitpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Kochitpec	84008					30-05-2022	28-06-2022	843115.96	843115.96	843115.96	843115.96	843115.96
2022	5	MOR202020208172	Proyecto de inversión	1380758.0	(R1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_I, prog_pna-4, fpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380758.0, modificado:1380758.0)	CONSTRUCCION DE DRENE SANITARIO CON TUBERIA PAD EN TALTIZAPAN DE ZAPATA COL. CENTRO EN CALLE LEONA VICARIO - 90377	17	Morelos	24	Taltizapan de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Taltizapan de Zapata	90377					21-03-2022	11-03-2022	1380758	1380758	1380758	1380758	1380758
2022	5	MOR2020202081739	Proyecto de inversión	453394.64	(R1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_I, prog_pna-4, fpp_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453394.64, modificado:453394.64)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TALTIZAPAN DE ZAPATA COL. CENTRO EN CALLE LEONA VICARIO - 90452	17	Morelos	24	Taltizapan de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Taltizapan de Zapata	90452					14-03-2022	29-04-2022	453394.64	453394.64	453394.64	453394.64	453394.64
					</																					

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202020284272	Proyecto de inversión	1127492.00	(F1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_prea_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127492.00, modificado:1099227.41)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUISO EN CALLE 10 DE ABRIL COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE XOXCOTLA - 102236	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	102236		0	(@eq1: (ovr_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL COLONIA XOXCOTLA CENTRO, 6280 XOXCOTLA CENTRO, XOXCOTLA MORELOS ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA CUBA SE REALIZA EN LA CALLE 10 DE ABRIL ENTRE LAS CALLES HERREROS Y MIGUEL HIDALGO, lon:-99.249706, lat:18.480727))	16-05-2022	31-12-2022	1099227.41	1099227.41	1099227.41	1099227.41	1099227.41
2022	5	MOR202020285119	Proyecto de inversión	400000.00	(F1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_prea_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.00, modificado:3972362.71)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUISO EN CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE XOXCOTLA - 104975	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	104975		0	(@eq1: (ovr_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION BENITO JUAREZ COLONIA XOXCOTLA CENTRO, 6280 XOXCOTLA CENTRO, XOXCOTLA MORELOS ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA CUBA SE REALIZA EN LA PROLONGACION BENITO JUAREZ ENTRE CALLE CON, lon:-99.238796, lat:18.487469))	16-05-2022	31-12-2022	3972362.71	3972362.71	3972362.71	3972362.71	3972362.71
2022	5	MOR202020209392	Proyecto de inversión	429342.00	(F1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_prea_8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429342.00, modificado:4.281160477)	Construcción de Banda Perimetral del Terreno y a Unidad Académica Departamental Taji II en Centro Nacional de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico ubicado en la localidad de Atlixchuy del Municipio de	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	2022-SE-INIEM-FANSP/2022-IP-002-OP	150	(@eq1: (ovr_municipio:7, localidad:1, direccion:Interior Intermedio Palma 5/N, Palma, 62400 Cuernavaca, Mor., lon:-99.2199908, lat:18.970705))	16-05-2022	10-12-2022	4281160.64	4281160.64	4281160.64	4281160.64	4281160.64	
2022	5	MOR202020209511	Proyecto de inversión	1380677.46	(F1) (Solo_recurso_2022, tipo_recurso_ESTATAL, prog_estatal_mun_IPE, monto:690338.73, modificado:690338.73), (F2) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_5, prog_prea_74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690338.73, modificado:690338.73)	Proyecto ejecutivo de abastecimiento y saneamiento de la localidad de Huilabato del municipio de Zapata, Morelos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-SROP-PROAGUA-2023-E9	3729	(@eq1: (ovr_municipio:24, localidad:7, direccion:01HUATECALCO, lon:-99.1378821, lat:18.8000404))	01-07-2022		1380677.46	1380677.46	1380677.46	1380677.46	1380677.46	
2022	5	MOR202020209554	Proyecto de inversión	156868.24	(F1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_5, prog_prea_74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156868.66, modificado:535600.66), (F2) (Solo_recurso_2022, tipo_recurso_ESTATAL, prog_estatal_mun_IPE, monto:82129.58, modificado:1146340.89)	Prueba de exploración para determinar la fuente de abastecimiento para las localidades de Juan Morales y coma Bonita, municipio de Yecapetla	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-SROP-PROAGUA-2023-E11	13431	(@eq1: (ovr_municipio:30, localidad:32, direccion:COMA BONITA, lon:-98.9227769, lat:18.8152443), @eq2: (ovr_municipio:30, localidad:8, direccion:JUAN MORALES, lon:-98.92150785, lat:18.81267616))	01-07-2022	27-11-2022	1681919.55	1681919.55	1681919.55	1681919.55	1681919.55	
2022	5	MOR202020208790	Proyecto de inversión	284127.36	(F1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_prea_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284127.36, modificado:282548.64)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 12370	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temico	112370		0	(@eq1: (ovr_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MORELOS, CUBA TEMICCO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAS ROSAS, PRIVADA DE LAS ROSAS LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA ENTRE LA CALLE ROSAS Y FRANCISCO VILLA Y DE REFERENCIA, lon:-99.24632301, lat:18.80331201))	05-07-2022	19-08-2022	282549.64	282549.64	282549.64	282549.64	282549.64

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202030208754	Proyecto de inversión	1930291.4	(R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pnea 4, (R9) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1930291.4, modificado: 1930291.4)	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA TIACHICA, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MICH.	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	deporte	Sin identificar	Municipio de Tepalcingo	112398				18-05-2022	16-07-2022	1930291.4	1930291.4	1930291.4	1930291.4	1930291.4
2022	5	MOR2020302109536	Proyecto de inversión	105099.30	(R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pnea 4, (R9) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 105099.30, modificado: 1066145.37)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD ALPHUCA, CALLE MARIANO MATAZACHOS - 12580	17	Morelos	28	Nochtepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Nochtepec	15380				06-06-2022	06-07-2022	1066145.37	1066145.37	1066145.37	1066145.37	1066145.37
2022	5	MOR2020302112070	Proyecto de inversión	1615491.81	(R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pnea 4, (R9) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1615491.81, modificado: 1614619.44)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS REYES 1ERA ETAPA - 127580	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temico	127180				20-07-2022	07-10-2022	1614619.44	1614619.44	1614619.44	1614619.44	1614619.44
2022	5	MOR2020302112325	Proyecto de inversión	1233963.7	(R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pnea 4, (R9) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1233963.7, modificado: 1233152.64)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA DOA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 128415	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temico	128415				22-07-2022	09-10-2022	1233152.64	1233152.64	1233152.64	1233152.64	1233152.64
2022	5	MOR2020302112442	Proyecto de inversión	496207.7	(R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pnea 4, (R9) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 496207.7, modificado: 494241.12)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ARDEULES - 128952	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temico	128952				19-07-2022	01-09-2022	494241.12	494241.12	494241.12	494241.12	494241.12
2022	5	MOR2020302112462	Proyecto de inversión	364217.43	(R1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pnea 4, (R9) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 364217.43, modificado: 363275.2)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA PRIVADA DEL PINO - 129057	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temico	129057				19-07-2022	01-09-2022	363275.2	363275.2	363275.2	363275.2	363275.2

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302117796	Proyecto de inversión	609179.46	(FI) (SISO_RECURSO_2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 4, 999_RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 609179.46, modificado: 609179.46)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COATLAN DEL RIO LOCALIDAD COATLAN DEL RIO 2AP-0099 EN CALLES SIN NOMBRE DEL CERROITO - 153771	17	Morelos	5	Coatlan del Rio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Coatlan del Rio	153771		(meta1) 0 (unidad_medida_Metros lineales, meta 133.0, meta_modificada: 272.0)	(gest: (ov, municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMINICO CONOCIDO COLUMA EL CERROITO, 6207 COATLAN DEL RIO, COATLAN DEL RIO, MORELOS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE IGNACIO BLENDE, LA OBRAS SE REALIZAN EN LAS DOS CALLES HAYE AL COMA DE TONOS Y SE CONECTAN AL DRENAJE EN, lon:-99.4564396, lat:18.7528862)	06-06-2022	25-07-2022	609179.46	609179.46	609179.46	609179.46	609179.46
2022	5	MOR2020302118294	Proyecto de inversión	812608	(FI) (SISO_RECURSO_2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 4, 999_RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 812608.0, modificado: 812608.0)	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO GENERAL DE LA COLUMA POZA HONDA - 154091	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	154091		(meta1) 0 (unidad_medida_Metros lineales, meta 133.0, meta_modificada: 133.0)	(gest: (ov, municipio:31, localidad:1, direccion:COLUMA POZA HONDA, 42 780 COLUMA POZA HONDA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE GABRIELA MISTRAL, SE UBICA EN EL CAMPO DE LOS MULTIPLES DE LA COLUMA HAYE AL CAC SOLIDARIDAD DE LA COLUMA POZA HONDA, lon:-99.3905884, lat:18.4819339)	30-09-2022	31-12-2022	812608	812608	812608	812608	812608
2022	5	MOR2020302112062	Proyecto de inversión	1351022.83	(FI) (SISO_RECURSO_2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 4, 999_RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1351022.83, modificado: 1351022.83)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MEDIZUARO, COLUMA LAZARO CARDENAS - 166315	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautla	166315		(meta1) 0 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 1189.1, meta_modificada: 1189.1)	(gest: (ov, municipio:6, localidad:1, direccion:CALE PATZCUARO COLDNA LAZARO CARDENAS, 6277 CUAUTLA CUAUTLA MORELOS ENTRE AVENIDA JUJUAN Y CALLE CANCUNERO, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA AMERICANA DEL LADO ORIENTE ESQUINA CON EL PARQUE Y LA AYUDANTIA DE LA, lon:-98.9856507, lat:18.888542)	15-07-2022	12-09-2022	1351022.83	1351022.83	1351022.83	1351022.83	1351022.83
2022	5	MOR2020302112042	Proyecto de inversión	511723.95	(FI) (SISO_RECURSO_2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 4, 999_RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 511723.95, modificado: 511723.95)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CALLE CIRCUITO EXTERIOR, COLUMA FRANCISCO MADRERO - 147290	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	147290		(meta1) 0 (unidad_medida_Metros lineales, meta 491.5, meta_modificada: 491.5)	(gest: (ov, municipio:30, localidad:1, direccion:CALE CIRCUITO EXTERIOR COLUMA FRANCISCO MADRERO, 62827 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE NIÑO INTERIOR Y CALLE CIRCUITO INTERIOR, CALLE ANDADOR LETRA EFE UBICACIÓN HASTA EL FONDO DE CALLE ANDADOR CIRCUITO INTERI, lon:-98.8693206, lat:18.8725891)	28-06-2022	11-08-2022	511723.95	511723.95	511723.95	511723.95	511723.95
2022	5	MOR2020302112426	Proyecto de inversión	1302388.36	(FI) (SISO_RECURSO_2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 4, 999_RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1302388.36, modificado: 1302388.36)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 20A EXAM EN CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN SEBASTIAN - 17884	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Totolapan	172804		(meta1) 0 (unidad_medida_Metros lineales, meta 158.5, meta_modificada: 158.5)	(gest: (ov, municipio:27, localidad:1, direccion:CALE BENITO JUAREZ BARRIO SAN SEBASTIAN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE NIÑO INTERIOR Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, LA OBRAS SE REALIZAN EN CALLE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS, lon:-98.923389, lat:18.968950)	23-06-2022	23-08-2022	1302388.36	1302388.36	1302388.36	1302388.36	1302388.36
2022	5	MOR2020302113320	Proyecto de inversión	2092410.63	(FI) (SISO_RECURSO_2022, ramo 33, modalidad 1, prog_pnea 4, 999_RECURSO FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2092410.63, modificado: 2092410.63)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE INVERNADEROS, COLUMA CUAUTLUXCO - 176734	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautla	176734		(meta1) 0 (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 1452.0, meta_modificada: 1452.0)	(gest: (ov, municipio:6, localidad:1, direccion:CALE INVERNADEROS, COLUMA CUAUTLUXCO, 6274 CUAUTLA CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE CIPRIANES, SOBRE LA OBRAS SE REALIZAN EN HACIA EL PONENTE TOMAR LA AV. MIGUEL NEGRETTE HASTA LA CALLE PRIMAVERA MANO ZIGZAGERA A TOL, lon:-98.9503855, lat:18.9426961)	08-08-2022	06-10-2022	2092410.63	2092410.63	2092410.63	2092410.63	2092410.63

HECHOS DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO
2022	5	MOR202202124833	Proyecto de inversión	5341348.11	(R1) [socio_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pna.4, tpo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5341348.11, modificado:5341348.11]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TALTIZAPAN DE ZAPATA LOCALIDAD HUATECALCO EN AV. MIGUEL HIDALGO - 184056	17	Morelos	24	Taltizapan de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Taltizapan de Zapata	184056				06-06-2022	29-07-2022	5341348.11	5341348.11	5341348.11	5341348.11	5341348.11
2022	5	MOR202202124849	Proyecto de inversión	576748.12	(R1) [socio_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pna.4, tpo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576748.12, modificado:576748.12]	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN TALTIZAPAN DE ZAPATA, COLONIA EMILIANO ZAPATA EN CALLES MIGUEL HIDALGO Y CAMINO VIEJO A SANTA ROSA - 184092	17	Morelos	24	Taltizapan de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Taltizapan de Zapata	184092				10-10-2022	04-11-2022	576748.12	576748.12	576748.12	576748.12	576748.12
2022	5	MOR202202124851	Proyecto de inversión	1447725.83	(R1) [socio_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pna.4, tpo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1447725.83, modificado:1447725.83]	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PRECUBARIAS EN TALTIZAPAN DE ZAPATA COL. CENTRO - 184095	17	Morelos	24	Taltizapan de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Taltizapan de Zapata	184095				16-05-2022	29-07-2022	1447725.83	1447725.83	1447725.83	1447725.83	1447725.83
2022	5	MOR202202126311	Proyecto de inversión	281439.18	(R1) [socio_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pna.4, tpo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281439.08, modificado:280297.04]	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN JUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA PORVENIR EN CALLE MARIA MAGDALENA ESQUINA CALLE SAN MIGUEL, CALLE SANTIAGO ESQUINA CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN ANDRES ESQUINA CALLE SAN FRANCISCO, CALLE PORVENIR ESQUINA CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE GUERRERO LA CIBRA SE ENCUENTRA A 500 M. - 184095	17	Morelos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutepec	191471				01-09-2022	31-12-2022	280297.04	280297.04	280297.04	280297.04	280297.04
2022	5	MOR202202126223	Proyecto de inversión	825095.89	(R1) [socio_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pna.4, tpo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825095.89, modificado:825095.89]	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TETECACA COLONIA FRANCISCO SAMBIA EN CALLE DEL AMATE - 207052	17	Morelos	21	Tetecaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetecaca	207052				25-07-2022	07-09-2022	825095.89	825095.89	825095.89	825095.89	825095.89
2022	5	MOR20220213454	Proyecto de inversión	300000	(R1) [socio_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog_pna.7, tpo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299185.33]	Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria "Amado Nervo", ubicada en la localidad de San Gabriel Las Palmas, del Municipio de Amacuzac del Estado de Morelos. CCT:17010088	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400201				22-08-2022	22-12-2022	299185.33	299185.33	299185.33	299185.33	299185.33

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302115146	Proyecto de inversión	170972.38	(F1) [sólido_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog_grupo.8, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.170972.38] modificado 170972.38)	Rehabilitación de Módulos Sanitarios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, Plantel 09, Ubicada en la Localidad de Atlatahuacan del Municipio de Atlatahuacan del Estado de Morelos. CCT: 17CIB0011X	0	Morelos	17	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400218		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ov: municipio:2, localidad:1, direccion:quinta con, Bachilleres 8 Del Rey, Ejecución del Rey, C240 Atlatahuacan, Mor. [lon: -98.8921548, lat:18.9120577]]	22-08-2022	22-12-2022	170972.38	170972.38	170972.38	170972.38	170972.38
2022	5	MOR2020302115151	Proyecto de inversión	170972.5	(F1) [sólido_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog_grupo.8, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.170972.5] modificado 127368.12)	Rehabilitación de Módulos Sanitarios en el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, Plantel 10, Ubicada en la Localidad de Santa Rosa Trinita del municipio de Tlatilpán del Estado de Morelos. CCT:17CIB0012W	0	Morelos	17	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400183		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ov: municipio:04, localidad:1, direccion:Cam. Maz L, Emiliano Zapata, 6272 Santa Rosa Trinita, Mor. [lon: -99.188196, lat:18.68929317]]	22-08-2022	22-12-2022	127368.12	127368.12	127368.12	127368.12	127368.12
2022	5	MOR2020302117027	Proyecto de inversión	40000	(F1) [sólido_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog_grupo.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.40000.0] modificado 397076.27)	Rehabilitación General en la Escuela de Educación Inicial indígena "C.E.I. Tlaximil", Ubicada en la Localidad de Bahijón del Municipio de Yaşapayán del Estado de Morelos. CCT:17DIN001X	0	Morelos	17	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400212		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ov: municipio:30, localidad:1, direccion:Zahualtlan, Vialcorta, Mor. [lon: -98.84092571, lat:18.88248811]]	15-08-2022	16-12-2022	397076.27	397076.27	397076.27	397076.27	397076.27
2022	5	MOR2020302117259	Proyecto de inversión	131200	(F1) [sólido_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog_grupo.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.131200.0, modificado 130234.97)]	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en el Centro de Atención Múltiple (No. 18), Ubicada en la Localidad de Jonacatepec del Municipio de Jonacatepec del Estado de Morelos. CCT: 17DIN002IM	0	Morelos	17	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400291		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ov: municipio:13, localidad:1, direccion:diante, Doguillo, Barro de Veracruz, 62300 Jonacatepec, Mor. [lon: -98.79710476, lat:18.47641212]]	26-08-2022	17-12-2022	130234.97	130234.97	130234.97	130234.97	130234.97
2022	5	MOR2020302117268	Proyecto de inversión	100000	(F1) [sólido_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog_grupo.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.100000.0, modificado 99804.34)]	Rehabilitación General en la Escuela Primaria (20 de Noviembre), Ubicada en la Localidad de Buenos Aires, Municipio de Tepicatingo del Estado de Morelos. CCT: 17DIN00218U	0	Morelos	17	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400361		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[geot: [ov: municipio:10, localidad:1, direccion:Juan de La Barra 20 Buenos Aires, 62900 Tepicatingo, Mor. [lon: -98.84510491, lat:18.58521091]]	26-08-2022	17-12-2022	99804.34	99804.34	99804.34	99804.34	99804.34

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202030213773	Proyecto de inversión	150000	(R1) [sido_recurso.2022, ramo.3, modalidad.F, prog_pncv.7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.150000.0, modificado.1488962.38]	Construcción de Muro de Contención en Cancha de Liso Multigras, Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en la Escuela Primaria Cuatro Sierrita, Ubicada en la Localidad de Huixtla, del Municipio de Tepehualco del Estado de Morelos, CCT: 170P0300U	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400339	145	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0]]	[gest: [ow_municipio.18, localidad.3, direccion:Wigand Hidalgo 11, 62923 Huixtla, Mor., lon-99.2556065, lat.18.63941578]]	26-08-2022	17-12-2022	1488962.38	1488962.38	1488962.38	1488962.38	1488962.38
2022	5	MOR202030213741	Proyecto de inversión	350000	(R1) [sido_recurso.2022, ramo.3, modalidad.F, prog_pncv.7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.350000.0, modificado.349315.71]	Rehabilitación General en el Jardín de Niños (Estado de Zacatecas), Ubicada en la Localidad de Contalco, del Municipio de Texcalca del Estado de Morelos, CCT: 170M0124	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400312	17	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0]]	[gest: [ow_municipio.21, localidad.4, direccion:Morelos, lon-99.4873379, lat.18.6584381]]	05-09-2022	20-12-2022	349315.71	349315.71	349315.71	349315.71	349315.71
2022	5	MOR202030213705	Proyecto de inversión	250000	(R1) [sido_recurso.2022, ramo.3, modalidad.F, prog_pncv.7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.250000.0, modificado.245091.91]	Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400340	118	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0]]	[gest: [ow_municipio.8, localidad.4, direccion:Marco Antonio 31, Amatlán, 67907 Tepeyac, Mor., lon-99.204788, lat.18.8188279]]	14-09-2022	17-12-2022	245091.91	245091.91	245091.91	245091.91	245091.91
2022	5	MOR202030213708	Proyecto de inversión	689060	(R1) [sido_recurso.2022, ramo.3, modalidad.F, prog_pncv.7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.689060.0, modificado.689060.31]	Rehabilitación General en la Escuela Primaria (CS de Septiembre), Ubicada en La Localidad de Tecpaca, del Municipio de Emiliano Zapata del Estado de Morelos, CCT: 170P098620	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400290	210	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0]]	[gest: [ow_municipio.8, localidad.4, direccion:Marco Antonio, Amatlán, 67907 Tepeyac, Mor., lon-99.204788, lat.18.818827]]	14-09-2022	17-12-2022	689060.31	689060.31	689060.31	689060.31	689060.31
2022	5	MOR202030213824	Proyecto de inversión	12540149	(R1) [sido_recurso.2022, tipo_recurso/ESTATAL, prog_estado.mun.9C, monto.502665.95, modificado.12540149.95, (R2) [sido_recurso.2022, ramo.16, modalidad.S, prog_pncv.74, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.690000.0, modificado.7524089.95]	Construcción de red de alcantarillado sanitario, primera etapa de obras en la colonia La Unión, municipio de Cuernavaca, Mor.	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROCAGUA-26-2022-E13	1450	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1381.5]]	[gest: [ow_municipio.7, localidad.86, direccion:la union, lon-99.293009, lat.18.304042]]	11-07-2022	27-12-2022	12540149.9	12540149.9	12540149.9	12540149.9	12540149.9

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202032118336	Proyecto de inversión	561527	[R1] [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_grupo:8, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561527.0, modificado:564460.06]	R rehabilitación del campo experimental de la especialidad de cultivos y fertilizantes en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CICYTE), en la localidad de Tenetepango del Municipio de Ayala del Estado de Morelos. CCT:1XETC0001F	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400147		[meta:1] [unidad_medida:Medros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal:1] [ovr_municipio:4, localidad:26, direccion:Carreteronación Nra. 2, Tenetepango, 62725 Tenetepango, Mor., lon.-99.95311203, lat:18.73045131]	06-10-2022	18-12-2022	564460.06	564460.06	564460.06	564460.06	564460.06
2022	5	MOR202032118358	Proyecto de inversión	350000	[R1] [solo_recurso:2022, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:342324.91]	R rehabilitación General en la Escuela Primaria "Solelunas de la República", ubicada en la Localidad 20 de Noviembre, del Municipio de Zauzamer del Estado de Morelos. CCT:1XDP90051F.	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400239		[meta:1] [unidad_medida:Medros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal:1] [ovr_municipio:31, localidad:5, direccion:Emiliano Zapata 984, 20 de Noviembre, 62780 Zauzamer del Estado de Morelos, lon.-99.39619811, lat:18.65179028]	23-08-2022	23-12-2022	342324.91	342324.91	342324.91	342324.91	342324.91
2022	5	MOR202032119392	Proyecto de inversión	350000	[R1] [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_grupo:7, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:345863.06]	R rehabilitación general en la Escuela "Tobacandera	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400263		[meta:1] [unidad_medida:Medros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal:1] [ovr_municipio:31, localidad:5, direccion:Tenepa, 62780 Zauzamer del Estado de Morelos, lon.-99.20917625, lat:18.84914121]	23-08-2022	23-12-2022	346863.08	346863.08	346863.08	346863.08	346863.08
2022	5	MOR2020402140073	Proyecto de inversión	1000000	[R1] [solo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:5, prog_grupo:285, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0]	EX HACIENDA DE AYUDANTIA DE TEBOMATE (REHABILITACION)	24	Tlaxiagan de Zapata			Proyecto de inversión de inmuebles	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Tlaxiagan de Zapata	MTZ-DIROP-P88/01/22		[meta:1] [unidad_medida:Medros Cuadrados, meta:208.05, meta_modificada:208.05]	[goal:1] [ovr_municipio:24, localidad:12, direccion:AV. MORELOS, COL. CENTRO, lon.-99.118771, lat:18.762148], [goal:2] [ovr_municipio:24, localidad:12, direccion:0605 HEREDIA SIN. COL. CENTRO, lon.-99.118808, lat:18.76227], [goal:3] [ovr_municipio:24, localidad:12, direccion:PL. PRINCIPAL, COL. CENTRO, lon.-99.118706, lat:18.764911]	06-11-2022	10-03-2023	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2022	5	MOR2020402141533	Proyecto de inversión	4799217.31	[R1] [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_grupo:8, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4799217.31, modificado:4774504.91]	CONSTRUCCIÓN DE DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE MACATLAN MORELOS. - 9546	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	95546		[meta:1] [unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0]	[goal:1] [ovr_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE MACATLAN PALPAN PUEBLO MACATLAN, 62600 TALTIZAPÁN, ENTRE CALLE DEL COCO meta:02.0, CALLE DE LA PUYECA CRISTAS DE CAGAHUAMILPA, CALLE CANTARRANAS, CALLE MACATLAN PALPAN INTERIOR PUEBLO MACATLAN, CP. 62600 MACA, lon.-99.35292, lat:18.738911]	15-11-2022	31-12-2022	4774504.91	4774504.91	4774504.91	4774504.91	4774504.91
2022	5	MOR2020402141538	Proyecto de inversión	750000	[R1] [solo_recurso:2022, tpo_recurso:MUNICIPAL, prog_grupo:1, monto:1000000.0, modificado:1000000.0], [R2] [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_grupo:1, tpo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:6281775.4]	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TETECALA, MUNICIPIO DE TETECALA. - 95672	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	95672		[meta:1] [unidad_medida:Kilometros lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7]	[goal:1] [ovr_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO TETECALA, 6260 TETECALA, TETECALA, MONTELOS ENTRE CALLE MINA Y CALLE BRAVO, CALLE BARRAJONES CALLE GUERRERO INTERIOR PUEBLO TETECALA, CP. 6260 MONTELOS ENTRE CALLE MINA Y CALLE BRAVO, CALLE, lon.-99.399865, lat:18.730611]	01-09-2022	31-12-2022	7281775.4	7281775.4	7281775.4	7281775.4	7281775.4



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402147567	Proyecto de inversión	200000	(FI) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.3, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:2786502.04)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 28, MUNICIPIO DE JUIFTEPEC DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 11ST03017W - 38829	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	38829		[meta:1] [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3284.0, meta_modificada:3284.0 ]	[geot: (ov: municipio:11, localidad:51, direccion:CALE PASEO DE LAS FUENTES 2 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PONTAL DE LAS FUENTES, L2355 AMPLIACION DE LAS FUENTES, JUIFTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE OLIVO, CALLE HIGUERA CALLE PASEO DE LAS FUENTES 2, INTERIOR FRACCION, lon:19.28566694, lat:18.87622075)]	05-12-2022	31-12-2022	2786502.04	2786502.04	2786502.04	2786502.04	2786502.04
2022	5	MOR220402148258	Proyecto de inversión	694224.17	(FI) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694224.17, modificado:694224.17)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUSO EN CALLE QUINTA CERRADA C. LA GRANJA, LOCALIDAD DE QUEBANTADERO, MUNICIPIO DE ADOCHAPAN, MORELOS. - 4871	17	Morelos	3	Asuchapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Asuchapan	43671		[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.65, meta_modificada:608.65 ]	[geot: (ov: municipio:3, localidad:9, direccion:CALE QUINTA CERRADA C. LA GRANJA PUEBLO QUEBANTADERO, 6295, QUEBANTADERO, ADOCHAPAN MORELOS ENTRE CALLE DE LA GRANJA Y CERRADA QUINTA, CALLE VERDUGO, CALLE QUINTA CERRADA C. LA GRANJA PUEBLO QUEBANTADERO CP. 6295) lon:18.78615147, lat:18.51909478)]	03-03-2022	14-03-2022	694224.17	694224.17	694224.17	694224.17	694224.17
2022	5	MOR220402148260	Proyecto de inversión	75484.4	(FI) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75484.4, modificado:75484.4)	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E HIDROTOMAS EN CALLE ADOENA ENTRE GIRASOLES Y CARRETERA, LOCALIDAD DE MARCELINO ROMONQUEZ, MUNICIPIO DE ADOCHAPAN, MORELOS. - 4377	17	Morelos	3	Asuchapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Asuchapan	43777		[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:124.8, meta_modificada:124.8 ]	[geot: (ov: municipio:3, localidad:7, direccion:CALE ADOENA PUEBLO MARCELINO ROMONQUEZ SAN JONICO, 6292 MARCELINO ROMONQUEZ SAN JONICO, CARRETERA TENANGO TETELILLA Y CALLE GIRASOL, CALLE CLAVES CALLE ADOENA PUEBLO MARCELINO ROMONQUEZ SAN JL, lon:18.74224227, lat:18.57158683)]	07-03-2022	08-03-2022	75484.4	75484.4	75484.4	75484.4	75484.4
2022	5	MOR220402150921	Proyecto de inversión	921978.31	(FI) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921978.31, modificado:921978.31)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE LA CALLE AZTECA - 13754	17	Morelos	1	Amazacac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amazacac	13754		[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:238.4, meta_modificada:238.4 ]	[geot: (ov: municipio:1, localidad:4, direccion:CALE AZTECA PUEBLO COMAHUITLA, 6283 COMAHUITLA, AMANALCO MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PUERTO AMANALCO, GIRAN A LA DZ. JERENDA SOBRE EL CAMINO DIRECTO PUENTE DE VITA (SUAJA SOBRE EL RUMORÉ TO 13 CONTINUA SOBRE, lon:19.30219584, lat:18.57423466)]	17-05-2022	26-05-2022	921978.31	921978.31	921978.31	921978.31	921978.31
2022	5	MOR220402151545	Proyecto de inversión	153151.04	(FI) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153151.04, modificado:153151.04)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPLANTACION DE EDUCACIÓN FISICA, CIVICAS Y CULTURALES DE LA ESPRANADA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE TELIXTAC, MUNICIPIO DE ADOCHAPAN, MORELOS. - 51289	17	Morelos	3	Asuchapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Asuchapan	151289		[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.8, meta_modificada:380.8 ]	[geot: (ov: municipio:3, localidad:10, direccion:CALE PLAZA LEONA VICARIO PUEBLO TELIXTAC, 6296, TELIXTAC, ADOCHAPAN MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLEON DEL OLIVERO, ADOCHAPAN MORELOS ENTRE CALLE MATAMOROS CALLE PLAZA LEONA VICARIO PUEBLO TELIXTAC CP. 6296 TELIXTAC ADOCHAPAN MORELOS ENTRE CAL, lon:18.73023217, lat:18.56044453)]	30-06-2022	12-08-2022	153151.04	153151.04	153151.04	153151.04	153151.04
2022	5	MOR220402151373	Proyecto de inversión	259000	(FI) (Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259000.0, modificado:259000.0)	REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE SERVICIOS - 190570	17	Morelos	17	Puerto de Ixtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	190570		[meta:1] [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:170.0, meta_modificada:161.00 ]	[geot: (ov: municipio:17, localidad:1, direccion:CALE HIDALGO INTERIOR SN COLUMA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62460 PUENTE DE IXTLA, MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO AUN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y ENFRETE DE LAS OFIC, lon:19.23402396, lat:18.61640404)]	17-08-2022	16-10-2022	259000	259000	259000	259000	259000

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402153624	Proyecto de inversión	839755.38	[F1: \$500_recurso2022, ramo33, modalidad41, prog_pna4, \$99_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839755.38, modificado:839755.38]	AMPLIACIÓN DE DRENEJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE AHUAKTIA, MUNICIPIO DE AXICHAPAN, MORELOS. - 194630	17	Morelos	3	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Axochiapan	194630		[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:461.6, meta_modificada:461.60]	{@lat: {ow_municipio:3, localidad:2, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA, PUEBLO AHUAKTIA, 52995 AHUAKTIA, AXOCHAPAN MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL PROUD'HOMME, CALLE SEBASTIAN ESTUILLON CALLE ENRIQUE ZAPATA PUEBLO AHUAKTIA CP 42956 AHUAKTIA AXOCHAPAN MORELOS E, lon:-98.78678175, lat:18.47881192}}	15-08-2022	18-10-2022	839755.38	839755.38	839755.38	839755.38	839755.38
2022	5	MOR220402153763	Proyecto de inversión	217026.97	[F1: \$500_recurso2022, ramo33, modalidad41, prog_pna4, \$99_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217026.97, modificado:217026.97]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANDILETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INBURGENTES, LOCALIDAD DE ATLACAHUALOYA, MUNICIPIO DE AXOCHAPAN, MORELOS. - 218492	17	Morelos	3	Axochiapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Axochiapan	218492		[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1767.3, meta_modificada:1767.30]	{@lat: {ow_municipio:3, localidad:3, direccion: CALLE INSURGENTES PUEBLO ATLACAHUALOYA, 62963 ATLACAHUALOYA, AXOCHAPAN MORELOS ENTRE CALLE INDO GUERRERO Y CALLE ALLENDE, CALLE JERONÓN CALLE INSURGENTES PUEBLO ATLACAHUALOYA CP 42963 ATLACAHUALOYA AXOCHAPAN MORELOS ENTRE, lon:-98.78719864, lat:18.54279451}}	02-08-2022	30-09-2022	217026.97	217026.97	217026.97	217026.97	217026.97
2022	5	MOR220402155786	Proyecto de inversión	738700.8	[F1: \$500_recurso2022, ramo33, modalidad41, prog_pna4, \$99_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738700.8, modificado:738700.8]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE AMBROSIO SANTA CRUZ 1ER ETAPA. - 218682	17	Morelos	25	Tlaquililango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlaquililango	218682		[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.0, meta_modificada:814.00]	{@lat: {ow_municipio:25, localidad:12, direccion: CALLE AMBROSIO COLUMBA LORENDO VÁZQUEZ SANTA CRUZ, 62986 LORENDO VÁZQUEZ TLAQUILILANGO MORELOS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NIÑOS HEROES CALLE PERIFONEALAR A LA CALLE 21 DE MARZO SE ENCUENTRA, lon:-99.07238029, lat:18.57519765}}	17-10-2022	17-11-2022	738700.8	738700.8	738700.8	738700.8	738700.8
2022	5	MOR220402156937	Proyecto de inversión	750953.56	[F1: \$500_recurso2022, ramo33, modalidad41, prog_pna4, \$99_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750953.56, modificado:750953.56]	CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AHUACATITLÁN EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 15 HERMANO NACIONAL MEXICANO. - 225049	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	225049		[meta:1] [unidad_medida:Tanque, meta:1.0, meta_modificada:1.00]	{@lat: {ow_municipio:7, localidad:1, direccion: CALLE IBÁÑICO ALDAMA COLONIA SANTA MARIA AHUACATITLÁN, 62300 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA AVENIDA MORELOS NORTE Y CALLE NOBLE, CALLE IBÁÑICO ALDAMA UBICACIÓN SOBRE LA AVENIDA MORELOS NORTE HASTA EL KILOMETRO 95, lon:-99.35582979, lat:18.97904242}}	04-10-2022	31-12-2022	750953.56	750953.56	750953.56	750953.56	750953.56
2022	5	MOR220402157699	Proyecto de inversión	1182299.7	[F1: \$500_recurso2022, ramo33, modalidad41, prog_pna4, \$99_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182299.7, modificado:1182299.7]	CONSTRUCCIÓN DE DRENEJE SANITARIO EN ROSOTEPIC, LOCALIDAD ALFUYECA, COLONIA 1 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE. - 228118	17	Morelos	28	Xochitlapec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitlapec	228118		[meta:1] [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:292.37, meta_modificada:292.07]	{@lat: {ow_municipio:28, localidad:2, direccion: CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 3 DE MAYO, 62790 ALFUYECA, ROSOTEPIC MORELOS ENTRE CALLE LAZARDO CARDENAS Y CALLE LA PRADERA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LAZARDO CARDENAS Y LA CALLE LA PRADERA EN LA COLONIA 1 DE MAYO, lon:-99.25271376, lat:18.74951176}}	24-10-2022	22-11-2022	1182299.7	1182299.7	1182299.7	1182299.7	1182299.7
2022	5	MOR220402160394	Proyecto de inversión	2397017.96	[F1: \$500_recurso2022, ramo33, modalidad41, prog_pna4, \$99_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397017.96, modificado:2397017.96]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON PIEDRA CORTADA DE LA CALLE SOLEDAD ANAYA, POBLADO DE TETELCINGO. - 34341	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautla	243241		[meta:1] [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1415.1, meta_modificada:1415.10]	{@lat: {ow_municipio:6, localidad:1, direccion: CALLE SOLEDAD ANAYA INTERIOR EN COLONIA TETELCINGO, 62737 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA MEXICO CUAUTLA Y CALLE INDEPENDENCIA, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA EN EL SENTIDO DE NORTE A SUR LA AUTOMA DEL P, lon:-98.92855351, lat:18.87091851}}	05-09-2022	18-11-2022	2397017.96	2397017.96	2397017.96	2397017.96	2397017.96



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR20240217058	Proyecto de inversión	413354	[FI] [sólido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prev:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413354.4] modFolio:413354.4]	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION, CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL AMATITLO, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE.	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	297814		[meta:1] 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0] meta_modificada:356.0]	[gest: [ov_municipio:13, localidad:5, direccion:CALE BUGAMBILIAS PUEBLO JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE CENTRO, 63000 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, MORELOS ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE CAMINO A SANTA CLARA, CALLE BUGAMBILIAS COLONIA EL AMATITLO (En lín- 98.79379358, lat:18.48172773)]	07-11-2022	06-12-2022	413354.4	413354.4	413354.4	413354.4	413354.4
2022	5	MOR20240217180	Proyecto de inversión	168000	[FI] [sólido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prev:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0] modFolio:168000.0]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, EN LA LOCALIDAD COLONIA LOTES ALEGRIA, EN LAS CALLES RAMON RODRIGO, FELIPE ENTRE RODRIGO Y ALEGRIA, ALEGRIA Y ALFREDO V. BONFIL.	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	298758		[meta:1] 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:1114.0] meta_modificada:1114.0]	[gest: [ov_municipio:7, localidad:5, direccion:CALE RAMON RODRIGO, FELIPE ALEGRIA Y ALFREDO V. BONFIL, COLONIA LOTES ALEGRIA, 2409 CUERNAVACA, MORELOS ENTRE BOLEVARD CUAUHNAHUAC Y CALLE HEREDIA NACQZARI, CALLE FELIPE SOBRE EL PASO CUAUHNAHUAC, DIRECCIÓN, lón- 19.2234817, lat:18.9236183]	15-11-2022	22-12-2022	168000	168000	168000	168000	168000
2022	5	MOR202402171345	Proyecto de inversión	261623.79	[FI] [sólido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prev:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261623.79] modFolio:261623.79]	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA EN MACATLAN, EN CALLE MATOS, CAMINO AL BARRIO DE RAJAPAN DE BARRANDA.	17	Morelos	15	Mixtlatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mixtlatlan	299747		[meta:1] 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0] meta_modificada:192.0]	[gest: [ov_municipio:15, localidad:5, direccion:CALE ADOLFO LOPEZ MATEOS CAMINO AL BARRIO INTERIOR EN COLONIA PALMAS DE BARRANDA, 2808 PALMAN DE BARRANDA, MIXTLATLAN, MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE HIDALGO, CAMINO AL RINCÓN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CAMINO AL RIN, lón- 19.4268297, lat:18.8654123]	01-12-2022	15-12-2022	261623.79	261623.79	261623.79	261623.79	261623.79
2022	5	MOR202402173730	Proyecto de inversión	1009914.51	[FI] [sólido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prev:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009914.51] modFolio:1009914.51]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LOMAS DE AHUALTLAN CALLE CAZAHUATE.	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	312251		[meta:1] 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0] meta_modificada:180.0]	[gest: [ov_municipio:7, localidad:125, direccion:CALE CAZAHUATE COLONIA LOMAS DE AHUALTLAN, 6207 FRACCIONAMIENTO LOMAS DE AHUALTLAN, CUERNAVACA, MORELOS ENTRE CALLE CAZAHUATE Y CALLE LOMAS DE AHUALTLAN, AVENIDA REYES DE AHUALTLAN ENTORNOS EN CALZADA DE LOS REYES HACIA FUENTE, lón- 19.2238863, lat:18.9493675]	31-10-2022	14-12-2022	1009914.51	1009914.51	1009914.51	1009914.51	1009914.51
2022	5	MOR202402176219	Proyecto de inversión	2039308.31	[FI] [sólido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prev:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modFolio:300000.0], [FI2: [sólido_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL PARA CONDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES A LA FICHA CENTENARIO, monto:719619.94] modFolio:719760.16], [FI3: [sólido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prev:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.029651905E7] modFolio:1.029651905E7]	CONSTRUCCION DE COLECTOR XOCOMILCATZINGO PARA CONDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES A LA FICHA CENTENARIO, MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS- 32424	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	328424		[meta:1] 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0] meta_modificada:1200.0]	[gest: [ov_municipio:6, localidad:5, direccion:CALE CASASANO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA, MORELOS ENTRE CALLE CAMINO A SANTA INES Y CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA AL LA ALTA EN EL POBLADO DE CASASANO EN EL SENTIDO CUAUTLA A CUERNAV, lón- 18.805939E, lat:18.85181629]	15-08-2022	27-12-2022	20363500.31	20363500.31	20363500.31	20363500.31	20363500.31
2022	5	MOR202402176373	Proyecto de inversión	1571973.56	[FI] [sólido_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_prev:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571973.56] modFolio:1571973.56]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES ADAMA, ROBE, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CERBADA CAMPESINOS, COLONIA VICENTE GUERRERO - 323854	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	328854		[meta:1] 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:707.0] meta_modificada:707.0]	[gest: [ov_municipio:6, localidad:5, direccion:CALE ADAMA ROBE, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CERBADA CAMPESINOS, COLONIA VICENTE GUERRERO, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA, MORELOS ENTRE AVENIDA AVONNETAS Y CALLE 21 DE MARZO, CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CU, lón- 18.86342527]	21-11-2022	20-12-2022	1571973.56	1571973.56	1571973.56	1571973.56	1571973.56

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402179035	Proyecto de inversión	197615.74	[R1: \$isole_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog_grupo.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197615.74, modificado:197615.74]	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS, LOCALIDAD XICHTILAN - 333747	17	Morelos	30	Yecapetla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	333747		[meta: 0   unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0]	{@: [ove_municipio:30, localidad:3, direccion:CALE DE LAS AVANAS NANCHEPETA XICHTILAN, E2623 XICHTILAN, TEPICPIPIA MORELOS ENTRE Y, TRAMO DESDE CALLE DEL FONTEON HASTA CAMINO SACA COSECHAS LA ZONA ZAP TAMBLEN ES BENEFICIARIA DE POR EDO QUE SE HACE REFERENCIA DE ZAP F, lon:18.8190063, lat:18.8877482]	01-10-2022	15-10-2022	197615.74	197615.74	197615.74	197615.74	197615.74
2022	5	MOR202402179025	Proyecto de inversión	643087.41	[R1: \$isole_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog_grupo.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643087.41, modificado:643087.41]	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN BOULEVARD - 336458	17	Morelos	1	Amazacac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Amazacac	336458		[meta: 0   unidad_medida:Metros cuadrados, meta:544.75, meta_modificada:544.75]	{@: [ove_municipio:1, localidad:3, direccion:BOULEVARD CONSTITUCION DE 1917 PUEBLO CASAHUATLAN, E2654 CASAHUATLAN, AMALIZAC MORELOS ENTRE CALLE CONSTITUCION DE 1917 Y CAJAL HICARDO FLORES MAGON, SE SIRVEN SOBRE LA AUTOPISTA CUERNAVACA GUANAJUATO HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD, lon:19.3858761, lat:18.5732366]	26-09-2022	25-10-2022	643087.41	643087.41	643087.41	643087.41	643087.41
2022	5	MOR202402182285	Proyecto de inversión	188972.29	[R1: \$isole_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog_grupo.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188972.29, modificado:188972.29]	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COATLAN DEL RIO LOCALIDAD COATLAN DEL RIO EN CALLE MATAMOROS A UN COSTADO DE LA BARRANCA - 343686	17	Morelos	5	Cuatlan del Rio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuatlan del Rio	343686		[meta: 0   unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	{@: [ove_municipio:5, localidad:5, direccion:CALE MATAMOROS PUEBLO COATLAN DEL RIO, SAN COATLAN DEL RIO, COATLAN DEL RIO MORELOS ENTRE CALLE SAN BENITO JIMENEZ, CALLE BENITO JIMENEZ, CARRETERA ANDUYECA GRUPOS A UN COSTADO DE LA BARRANCA DE AGUAS PRECALZAS EN LA CALLE MATAMOROS, lon:19.4003242, lat:18.7422233]	01-10-2022	14-11-2022	188972.29	188972.29	188972.29	188972.29	188972.29
2022	5	MOR202402183236	Proyecto de inversión	707649.68	[R1: \$isole_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog_grupo.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707649.68, modificado:707649.68]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CON CONCRETO EN TETECACA COLONA CERRO EN CALLE LAS CRUCES - 346462	17	Morelos	21	Tetecaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetecaca	346462		[meta: 0   unidad_medida:Metros cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0]	{@: [ove_municipio:21, localidad:5, direccion:CALE LAS CRUCES COLONA EL CERRO CERRO DE LAS CRUCES, E2620 TETECACA, TETECACA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA EN CALLE LAS CRUCES ENTRE CALLA FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZA, lon:18.8020319, lat:18.8225993]	04-11-2022	02-12-2022	707649.68	707649.68	707649.68	707649.68	707649.68
2022	5	MOR202402183450	Proyecto de inversión	569884.08	[R1: \$isole_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog_grupo.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569884.08, modificado:569884.08]	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN OCUTLICO, COLONIA S DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SEGUNDA ETAPA - 347145	17	Morelos	16	Ocutlaco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Ocutlaco	347145		[meta: 0   unidad_medida:Centros de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	{@: [ove_municipio:16, localidad:5, direccion:CALE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR CASO COLONIA S DE MAYO, E2602 OCUTLICO, OCUTLICO MORELOS ENTRE CALLE S DE MAYO Y CALLE EVERARDO GONZALEZ, CARRETERA OCUTLICO-TETECACA A UN COSTADO DE LA AVENIDA DE LA COLONIA S DE MAYO, lon:18.7787788, lat:18.8675643]	07-09-2022	05-11-2022	569884.08	569884.08	569884.08	569884.08	569884.08
2022	5	MOR202402186858	Proyecto de inversión	3640237.42	[R1: \$isole_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog_grupo.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640237.42, modificado:3640237.42]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN OCUTLICO, LOCALIDAD DE AMALTEPEC - 374527	17	Morelos	16	Ocutlaco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocutlaco	374527		[meta: 0   unidad_medida:Metros lineales, meta:1455.0, meta_modificada:1455.0]	{@: [ove_municipio:16, localidad:5, direccion:CALE S DE MAYO INTERIOR, E2602 AMALTEPEC, OCUTLICO MORELOS ENTRE CALLE ATILIANO S Y EN LA FALDA DEL SACROMONTE, lon:18.763665, lat:18.90426653]	07-09-2022	05-12-2022	3640237.42	3640237.42	3640237.42	3640237.42	3640237.42

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402187628	Proyecto de Inversión	189832.37	(FI) (SISO_RECURSO_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnc4, (SISO_RECURSO_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 189832.37, modificado: 189832.37)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y RED DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE ELÉCTRICA PARA DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA Y ELÉCTRICIDAD EN ESC. TELESUCUNBARIA HERMANOS BERRAL, COLONIA ZAHUATLÁN - 360129	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	360129			(geot: (ov: municipio:30, localidad:5, direccion: CALÉ DEL ORIENTE COLONIA ZAHUATLÁN, 2912 YECAPITLA, YECAPITLA, MORELOS ENTRE AVENIDA NACIONAL, CALLE MARGARITAS, ENTRADA POR AVENIDA NACIONAL, HASTA LA CALLE DEL ORIENTE, DOMICILIO CONOCIDO, lon: -98.84020311, lat: 18.87682991)	02-11-2022	15-11-2022	189832.37	189832.37	189832.37	189832.37	189832.37
2022	5	MOR220402189314	Proyecto de Inversión	814283.7	(FI) (SISO_RECURSO_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnc4, (SISO_RECURSO_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 814283.7, modificado: 814283.7)	CONSTRUCCION DE DRENE SANITARIO EN CALLE TEMALACA - 365383	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	365383			(geot: (ov: municipio:8, localidad:5, direccion: CALLE TEMALACA COLONIA EL VIGILANTE, 62766 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE PUENTE BLANCO Y CALLE DOMINGO VALTERRA QUEVEDO, LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE TEMALACA AL FONDOS DE LA CALLE ENTRE CALLE FUENTE, lon: -99.19978661, lat: 18.87949791)	07-10-2022	07-11-2022	814283.7	814283.7	814283.7	814283.7	814283.7
2022	5	MOR220402190489	Proyecto de Inversión	1228967.24	(FI) (SISO_RECURSO_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnc4, (SISO_RECURSO_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1228967.24, modificado: 1228967.24)	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 368730	17	Morelos	27	Tototlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tototlán	368730			(geot: (ov: municipio:27, localidad:5, direccion: CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION COLONIA CENTRO, 62890 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE DE LA CONSTITUCION Y CALLE PAZ DE LA CONSTITUCION, CALLE ORINOCO, ADJANÁ LA OBRA SE UBICA EN LA ESPANAMA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE, lon: -98.82094795, lat: 18.89733881)	09-06-2022	24-10-2022	1228967.24	1228967.24	1228967.24	1228967.24	1228967.24
2022	5	MOR220402195693	Proyecto de Inversión	307325.62	(FI) (SISO_RECURSO_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnc4, (SISO_RECURSO_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 307325.62, modificado: 307325.62)	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, FOSA Y CISTERNA EN CANCHA DEPORTIVA EN CD. CUATLAN DEL RÍO LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 363679	17	Morelos	5	Cuatlan del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuatlan del Río	363679			(geot: (ov: municipio:5, localidad:5, direccion: CALLE MORELOS COLONIA BENITO JUAREZ, 62614 BENITO JUAREZ, CUATLAN DEL RIO MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LA PRINCIPAL, CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PRINCIPAL EN LA CANCHA DEPORTIVA DE LA CD. BENITO, lon: -98.45351003, lat: 18.60355443)	15-11-2022	14-12-2022	307325.62	307325.62	307325.62	307325.62	307325.62
2022	5	MOR220402197612	Proyecto de Inversión	50000.0	(FI) (SISO_RECURSO_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnc7, (SISO_RECURSO_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 50000.0, modificado: 49211.78)	Rehabilitación General y Construcción de Bario Neomaterial y Rampas en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400187			(geot: (ov: municipio:1, localidad:5, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO DEM. EXT. 13, lon: -99.3677805, lat: 18.58200211)	03-08-2022	30-11-2022	49211.78	49211.78	49211.78	49211.78	49211.78
2022	5	MOR220402204556	Proyecto de Inversión	910484.16	(FI) (SISO_RECURSO_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnc23, (SISO_RECURSO_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 910484.16, modificado: 910484.16)	Rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones del inmueble ubicado en Cuatlan, Morelos, donde se establecerá el centro de atención a niños, niñas y adolescentes migrantes adscrito al sistema DIF Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	050061			(geot: (ov: municipio:6, localidad:5, direccion: Cuatlan 5, Pablo Torres Burgin, 62746 Cuatlan, Mor., lon: -98.959787, lat: 18.80582751)	16-08-2022	13-11-2022	910484.16	910484.16	910484.16	910484.16	910484.16

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202020224151	Proyecto de inversión	20000	(R1) [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.prim.0, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:199695.55]	Rehabilitación General, en la Escuela Telesecundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17070081X		[meta: 438 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[ges: [ov: municipio:16, localidad:1, direccion:Referencia Cuadrados, meta:1.0, 62588 Tamaulipas, Mar., lun:09.230606, lat:18.869700]]	23-09-2022	07-11-2022	199695.55	199695.55	199695.55	199695.55	199695.55
2022	5	MOR202020261734	Proyecto de inversión	106153.71	(R1) [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.prim.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106153.71, modificado:106153.71]	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE FELIPE MOGNERO 5678	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	5678		[meta: 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0]]	[ges: [ov: municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE MOGNERO COLONIA PLAN DE AYALA, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE CUESTAS DE SOGA Y CALLE IGNACIO ALFREDO AVENIDA EMILIANO ZAPATA SE UBICA A DOS CUADROS A. SUR DE LA GACERA DE LA COLONIA PLAN, lun:09.18673161, lat:18.66491588]]	14-04-2022	15-05-2022	106153.71	106153.71	106153.71	106153.71	106153.71
2022	5	MOR202020207752	Proyecto de inversión	443708	(R1) [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.prim.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443708.0, modificado:443708.0]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y MANTENIMIENTO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE GABRIEL TEPEPA - 69326	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	69326		[meta: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.0, meta_modificada:289.0]]	[ges: [ov: municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE GABRIEL TEPEPA COLONIA LAZARO CARRERAS 6736 SAN NICOLAS ALEJANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE NO TIERRA Y LIBERTAD, EL PROYECTO DE OBRA SE UBICA FRENTE A LA CARIS 233 DE LA COLONIA LAZARO CARRERAS EN, lun:09.20694244, lat:18.63921465]]	21-07-2022	21-09-2022	443708	443708	443708	443708	443708
2022	5	MOR202020208072	Proyecto de inversión	218375.43	(R1) [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.prim.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218375.43, modificado:218375.43]	REHABILITACION DE RED DE AGUA, ENTUBADA EN TETECALA COLONIA CIRIBITO CALLE PEDRO ASCENSO - 84160	17	Morelos	21	Tetecala	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetecala	84160		[meta: 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0]]	[ges: [ov: municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ASCENSO COLONIA CENTRO, 62620 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE DE GUERRERO Y CALLE DE MATAMOROS, COLONIA EL ALBINO SE ENCUENTRA EN CALLE PEDRO ASCENSO EN LA COLONIA CIRIBITO CA, 62620 DEL MUNICIPIO DE TETECALA, lun:09.40258208, lat:18.70483693]]	09-05-2022	23-05-2022	218375.43	218375.43	218375.43	218375.43	218375.43
2022	5	MOR2020202080757	Proyecto de inversión	1600000	(R1) [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.prim.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. MORELOS EN AVIRACION LOS PRESIDENTES - 84670	17	Morelos	25	Tlaquehuango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquehuango	84670		[meta: 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:441.0, meta_modificada:441.0]]	[ges: [ov: municipio:25, localidad:81, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA LOS PRESIDENTES, 62880 LOS PRESIDENTES, TLAQUEHUANGO MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE FRANCISCO J. MADRDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL DENOMR, lun:09.15420093, lat:18.44682268]]	27-05-2022	27-08-2022	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000
2022	5	MOR2020202083397	Proyecto de inversión	3831940.84	(R1) [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.prim.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3831940.84, modificado:3831940.84]	CONSTRUCCION DE TECHAMBE METALICA EN TELESECUNDARIA YANILUX TOTLANES EN XOXOCOTLA MORELOS COLONIA CENTRO - 98536	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	98536		[meta: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0]]	[ges: [ov: municipio:35, localidad:23, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TECHCHICO, 62080 PROLOCACION BENTO JUAREZ, XOXOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA OBRA SE REALIZARA EN LA TELESECUNDARIA YANILUX TOTLANES EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lun:09.30200881, lat:18.69340256]]	16-05-2022	31-12-2022	3831940.84	3831940.84	3831940.84	3831940.84	3831940.84

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302100941	Proyecto de inversión	215612.82	(F1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pmv_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215612.82, modificado:215612.82)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SANTO DOMINGO - 59143	17	Moravia	14	Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mazatepec	59143		(meta: 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0])	(@ps): (ov_municipio:14, localidad:1, direccion:CALE SANTO DOMINGO COLONIA JUSTO SERRA, 62594 MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE PANAMA Y CARRETERA ALPATECA CRUCEL, LA OBRAS SE ENCUENTRA EN CALLE SANTO DOMINGO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC MORELOS, lon:-99.3603095, lat:18.72623123)	05-05-2022	04-07-2022	215612.82	215612.82	215612.82	215612.82	215612.82
2022	5	MOR20203021008763	Proyecto de inversión	422941.27	(F1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pmv_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422941.27, modificado:422941.27)	REHABILITACION DE CAMINO DE SACACOSECHAS PRODUCCION EMILIANO ZAPATA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PRONORTE PRONANCIADA, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPALCO, MUNICIPIO DE TEPICONGOL, MOR. - 112111	17	Moravia	19	Tepicongo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepicongo	112111		(meta: 0 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:456.0, meta_modificada:456.0])	(@ps): (ov_municipio:19, localidad:1, direccion:PRODUCCION EMILIANO ZAPATA PUBLICO ZACAPALCO, 62927 ZACAPALCO, TEPICONGOL MORELOS ENTRE CALLEON LAS TORTOLAS Y CALLEON SACON RIVERO, CALLE PINO SUAREZ EL CAMINO DE SACOSECHAS SE ENCUENTRA UBICADO AL OESTE DE LA POBLACION, lon:-98.8549498, lat:18.42969363)	11-05-2022	31-05-2022	422941.27	422941.27	422941.27	422941.27	422941.27
2022	5	MOR20203021009132	Acción	127438.39	(F1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pmv_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127438.39, modificado:127438.39)	312 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 113540	17	Moravia	19	Tepicongo	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepicongo	113540		(meta: 0 [unidad_medida:PROYECTOS], meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(@ps): (ov_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDEBIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CATEGORIA MUNICIPAL, lon:-98.8549498, lat:18.42969363)	14-04-2022	29-04-2022	127438.39	127438.39	127438.39	127438.39	127438.39	
2022	5	MOR20203021009126	Proyecto de inversión	1832475.08	(F1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pmv_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832475.08, modificado:1832475.08)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD - 114823	17	Moravia	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temico	114823		(meta: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.0, meta_modificada:1180.4])	(@ps): (ov_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE LIBERTAD COLONIA PUERTO VIEJO, 62588 TEMICO, TEMICO MORELOS ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE MIGUEL ALMELM, CALLE CUATROCENTOS ESTANDO EN EL ZÓCALO DE LA COLONIA PUERTO VIEJO ESQUINA CON VICENTE GUERRERO SE DESPLAZA, lon:-98.2487071, lat:18.8052394)	29-08-2022	16-11-2022	1832475.08	1832475.08	1832475.08	1832475.08	1832475.08
2022	5	MOR20203021009134	Proyecto de inversión	196687	(F1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pmv_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196687.0, modificado:196687.0)	AMRACION DE ELECTRICACION EN CALLE NICOLAS BRAVO - 113178	17	Moravia	14	Mazatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mazatepec	113178		(meta: 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:135.0])	(@ps): (ov_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE NICOLAS BRAVO COLONIA, 62610 MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALZADA DEL CALVARIO Y CALLE ACACUACEL, LA OBRAS SE ENCUENTRA EN CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC MORELOS, lon:-99.3603095, lat:18.72624088)	23-05-2022	07-07-2022	196687	196687	196687	196687	196687
2022	5	MOR20203021009988	Proyecto de inversión	1354261.53	(F1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pmv_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354261.53, modificado:1354261.53)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CIRUELOS Y PRIVADA GIRARQUES - 117106	17	Moravia	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temico	117106		(meta: 0 [unidad_medida:Pares, meta:9.0, meta_modificada:10.0])	(@ps): (ov_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE CIRUELOS COLONIA SANTA URSLA, 62915 COLONIA SANTA URSLA, TEMICO MORELOS ENTRE CALZADA AEROPUERTO Y AVENIDA SANTA URSLA, PRIVADA TABACONES AL AEROPUERTO SANTA URSLA Y FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESC. TELESEC, lon:-99.2602815, lat:18.8668158)	24-08-2022	11-11-2022	1353261.53	1353261.53	1353261.53	1353261.53	1353261.53



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202032110044	Acción	108527.59	(R1) (S016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog.preci.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108527.59, modificado:108527.59)	332 Servicios de diseño arquitectónico, ingeniería y actividades relacionadas - 117384	17	Morelos	19	Tepalcingo	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepalcingo	117384					29-03-2022	13-04-2022	108527.59	108527.59	108527.59	108527.59	108527.59
2022	5	MOR202032110058	Proyecto de inversión	205000	(R1) (S016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog.preci.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000, modificado:219587.32)	REHABILITACIÓN DE ESCALINATA DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN LAGUNILLA EN LA CALLE COSTA RICA - 117473	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	validados	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	117473				20-07-2022	30-12-2022	219587.32	219587.32	219587.32	219587.32	219587.32
2022	5	MOR202032110209	Proyecto de inversión	108205.54	(R1) (S016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog.preci.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108205.54, modificado:108384.54)	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 5 DE MAYO, HERMENEGILDO GALEANA, FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUÁREZ - 117736	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	urbanización	Sin identificar	Municipio de Temico	117736				29-08-2022	16-11-2022	108384.54	108384.54	108384.54	108384.54	108384.54
2022	5	MOR202032110590	Proyecto de inversión	1149948.93	(R1) (S016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog.preci.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149948.93, modificado:1149948.93)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIFLÓN - 119952	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	validados	Sin identificar	Municipio de Temico	119952				31-08-2022	18-11-2022	1149948.93	1149948.93	1149948.93	1149948.93	1149948.93
2022	5	MOR202032112079	Proyecto de inversión	1001723.24	(R1) (S016_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A1, prog.preci.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001723.24, modificado:1001723.24)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ANDADOR EN CALLE MANGO - 127215	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y validados	Sin identificar	Municipio de Temico	127215				21-07-2022	06-10-2022	1001723.24	1001723.24	1001723.24	1001723.24	1001723.24



RESUMEN DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202032124836	Proyecto de inversión	2718163.71	(FI) (S000_recursos.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pncv.4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2718163.71, modificado: 2718163.71)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TALTIZAPÁN DE ZAPATA EN LA CABRERA EMILIANO ZAPATA TRAMO PUENTE DE FIERRO - 19402	17	Morélos	24	Taltizapán de Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Taltizapán de Zapata	184002			(geot: (ov: municipio:24, localidat:5, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA COLONIA TEMIPPA VIEJO, 4274 TEMIPPA VIEJO, TALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CABRERA EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA A SO MENOS DE LA LINDA REPORTADA DE TEMIPPA VIEJO, lon: -99.307985, lat:18.70099121)	20-06-2022	16-07-2022	2718163.71	2718163.71	2718163.71	2718163.71	2718163.71
2022	5	MOR202032127497	Proyecto de inversión	88899.36	(FI) (S000_recursos.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pncv.4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 88899.36, modificado: 88899.36)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CABRERA YECAPITLA OCUILTICO, COLONIA MEXQUÉMECA - 197513	17	Morélos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	197513			(geot: (ov: municipio:30, localidat:3, direccion:CALE OCUILTICO YECAPITLA COLONIA MEXQUÉMECA, 42827 YECAPITLA YECAPITLA MORELOS ENTRE CABRERA OCUILTICO YECAPITLA Y EL ACCESO ES POR LA CABRERA YECAPITLA OCUILTICO EN 0M 50.75 HACIA EL SUR, lon: -98.8382282, lat:18.8676727)	28-07-2022	30-11-2022	88899.36	88899.36	88899.36	88899.36	88899.36
2022	5	MOR202032128042	Proyecto de inversión	1354483.95	(FI) (S000_recursos.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pncv.4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1354483.95, modificado: 1354483.95)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 200525	17	Morélos	14	Masatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Masatepec	200525			(geot: (ov: municipio:14, localidat:1, direccion:CALE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA JUSTO SIERRA, 4034 MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE HATITI Y PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC MORELOS, lon: -99.35880341, lat:18.79400431)	27-06-2022	26-08-2022	1354483.95	1354483.95	1354483.95	1354483.95	1354483.95
2022	5	MOR202032130209	Proyecto de inversión	2181897.07	(FI) (S000_recursos.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pncv.4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2181897.07, modificado: 2181897.07)	CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO CENTRAL EN CALLE BENTO JUAREZ C/D. CENTRO EN EL MUNICIPIO DE COATEPELCO MORELOS - 209959	17	Morélos	34	Cuatlatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuatlatlan	209959			(geot: (ov: municipio:34, localidat:1, direccion:CALE BENTO JUAREZ INTERIOR EN COLONIA COATEPELCO CENTRO, 4206 COATEPELCO CENTRO, COATEPELCO MORELOS ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA HENDIA, CALLE PATRIA FRENTE AL DIOCAL MUNICIPAL, lon: -99.3270786, lat:18.75900328)	16-04-2022	14-07-2022	2181897.07	2181897.07	2181897.07	2181897.07	2181897.07
2022	5	MOR202032130248	Proyecto de inversión	1598310	(FI) (S000_recursos.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pncv.4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1598310.0, modificado: 1598310.0)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN MACATLÁN, EN CALLE MORELOS, LOCALIDAD EL RINCÓN - 210165	17	Morélos	15	Miacatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Miacatlan	210165			(geot: (ov: municipio:15, localidat:5, direccion:CALE MORELOS INTERIOR EN COLONIA EL RINCÓN, 4208 EL RINCÓN, MACATLÁN MORELOS ENTRE CAMINO A PALPAN Y CAMINO A RANCHO VIEJO, LA CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DEL RINCÓN SE UBICA ENTRE EL CAMINO A PALPAN DE BARANDA Y CAMINO, lon: -99.3874853, lat:18.8621151)	20-09-2022	09-11-2022	1598310	1598310	1598310	1598310	1598310
2022	5	MOR202032130408	Proyecto de inversión	1473549.61	(FI) (S000_recursos.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pncv.7, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1500000.0, modificado: 1473549.61)	Rehabilitación General y Construcción de Baria en el jardín de Niños	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos		201		(geot: (ov: municipio:7, localidat:1, direccion:Camino Mas 79 Chiptlan, 42070 Cuatlatlan, Morelos, lon: -99.228454, lat:18.89587974)	29-09-2022	23-12-2022	1473549.61	1473549.61	1473549.61	1473549.61	1473549.61

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302110434	Proyecto de Inversión	65000	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pncs_7, tpa_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 65000.0, modificado: 648141.49)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Sábana Celeste", Ubicada en la Localidad Ahuacita, del Municipio de Jiquila del Estado de Morelos, CCT: 170P00364E	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos		120	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]}	{@eq1: [ove_municipio: 12, localidad: 8, direccion: Emiliano Zapata SNC, Alta Vista, 62019 Puelo Amaro, Mor., lon: -99.36883014, lat: 18.403519423]}	19-09-2022	22-12-2022	648141.49	648141.49	648141.49	648141.49	648141.49
2022	5	MOR2020302111161	Proyecto de Inversión	50000	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pncs_7, tpa_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 50000.0, modificado: 495003.46)	Rehabilitación General y Reparación de Barde Perimetral en el Jardín de Niños Ahahuapip, Ubicado en la Localidad San Miguel, del Municipio de Hueyapan del Estado de Morelos, CCT: 170N0219C	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400255	90	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]}	{@eq1: [ove_municipio: 36, localidad: 1, direccion: Paseo 14, San Miguel, 62010 Hueyapan, Mor., lon: -98.465605, lat: 18.8844678]}	22-08-2022	22-12-2022	495003.46	495003.46	495003.46	495003.46	495003.46
2022	5	MOR2020302117203	Proyecto de Inversión	50000	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pncs_7, tpa_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 50000.0, modificado: 497022.71)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria indígena (Miguel Obón de Memilabá), Ubicada en la Localidad de Cuentepec, del Municipio de Temicmo del Estado de Morelos, CCT: 170P00303J	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400337	277	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]}	{@eq1: [ove_municipio: 18, localidad: 4, direccion: Miguel Hidalgo Ochoa 981, 62036 Cuentepec, Mor., lon: -99.32413769, lat: 18.8616034]}	26-08-2022	28-10-2022	497022.71	497022.71	497022.71	497022.71	497022.71
2022	5	MOR2020302118153	Proyecto de Inversión	35000	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pncs_7, tpa_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 35000.0, modificado: 347227.56)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria (20 de Septiembre), Ubicada en la Localidad de Rinconada Acololpa, del Municipio de Rinconada Acololpa, del Estado de Morelos, CCT: 170N0656C	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos		186	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]}	{@eq1: [ove_municipio: 28, localidad: 30, direccion: Maravillas, Popocatepetal, Obraje, 62790 San José María Morelos y Pardo, Mor., lon: -99.2523005, lat: 18.81969338]}	14-09-2022	17-12-2022	347227.56	347227.56	347227.56	347227.56	347227.56
2022	5	MOR2020302118245	Proyecto de Inversión	50000	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_pncs_7, tpa_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 50000.0, modificado: 495404.25)	Rehabilitación en el Jardín de Niños (Acololpa), Ubicado en la Localidad de Rinconada Acololpa, del Municipio de Rinconada Acololpa, del Estado de Morelos, CCT: 170N0656C	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400360	74	{meta1: [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]}	{@eq1: [ove_municipio: 30, localidad: 102, direccion: Rinconada de Acololpa, 62039 J.P. Rinconada Acololpa, Mor., lon: -99.23251212, lat: 18.80852053]}	19-09-2022	08-12-2022	495404.25	495404.25	495404.25	495404.25	495404.25

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202032118350	Proyecto de inversión	250000	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pnc7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 248963.041	Rehabilitación General en el Jardín de Niños Luis M. Serradell, ubicada en la Localidad de Tiayucac, del Municipio de Ciudad Ayala, del Estado de Morelos. CCT:1350N03795	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400315		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geol: [ow: municipio:4, localidad:2, direccion:Tiayucac, Mor., lon:-88.88181897, lat:18.76564625]]	19-09-2022	18-11-2022	248963.04	248963.04	248963.04	248963.04	248963.04
2022	5	MOR202032118746	Proyecto de inversión	500000	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pnc7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 500000.0, modificado 495993.191	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400350		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geol: [ow: municipio:14, localidad:1, direccion:Vigilapay 5, Libertad, 6204, Antón, Mor., lon:-99.9832512, lat:18.72841938]]	15-09-2022	18-11-2022	495993.19	495993.19	495993.19	495993.19	495993.19
2022	5	MOR202032119561	Proyecto de inversión	500000	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pnc7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 500000.0, modificado 495256.291	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400390		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geol: [ow: municipio:17, localidad:1, direccion:Mexico, Nor19, 2065, Puenle de Ista, Mor., lon:-99.3283936, lat:18.42076571]]	23-08-2022	23-12-2022	495256.29	495256.29	495256.29	495256.29	495256.29
2022	5	MOR202032119580	Proyecto de inversión	550000	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pnc7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 550000.0, modificado 54441.831	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400324		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geol: [ow: municipio:6, localidad:1, direccion:Puerta de Ista 550, Morelos, 62744 Cuatla, Mor., lon:-88.9641406, lat:18.81860461]]	23-08-2022	23-12-2022	54441.83	54441.83	54441.83	54441.83	54441.83
2022	5	MOR202032119594	Proyecto de inversión	450000	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad, prog_pnc7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 48003.941, modificado 448003.941	Rehabilitación General en el Jardín de Niños Profra, Celia Muñoz Escobar	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400305		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geol: [ow: municipio:12, localidad:0, direccion:Yacore Guerrero 945, Pedro Amaro, 62019 Pedro Amaro, Mor., lon:-99.1736276, lat:18.99580531]]	23-08-2022	23-12-2022	448003.94	448003.94	448003.94	448003.94	448003.94

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402141100	Proyecto de inversión	200000	(FI) [ciclo_recursos2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pncv7, tpo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:355093.38]	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400238	167	[meta1: [unidad_medida:Kilometros], meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [ow_municipio:11, localidat:5, direccion:CALLE 30 DE MAYO NUM. EXT. 11, jalisco, jalisco, lon:-99.145335, lat:18.8861813]]	03-08-2022	24-12-2022	195093.18	195093.18	195093.18	195093.18	195093.18
2022	5	MOR220402141521	Proyecto de inversión	1800000	(FI) [ciclo_recursos2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pncv3, tpo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.788401346E7]	CONSTRUCCIÓN DE SIGUNDA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA - 95443	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal del Agua	95443	0	[meta1: [unidad_medida:Kilometros], meta:4.2, meta_modificada:4.2]	[geot: [ow_municipio:7, localidat:54, direccion:CALLE VIA LACTEA COLONIA EL UNIVERSO, 0234 TEPALCINGO, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE DE LOS PUNTAL, CALLE COMETA CALLE VIA LACTEA INTERIOR COLONIA EL UNIVERSO, OF. 0234 FRACCIONAMIENTO UNIVERSO, CUERNAVACA M., lon:-99.189354, lat:18.904111]]	01-12-2022	31-12-2022	17884013.46	17884013.46	17884013.46	17884013.46	17884013.46
2022	5	MOR220402141848	Proyecto de inversión	1400000	(FI) [ciclo_recursos2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pncv3, tpo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.398799925E7]	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS - 307645	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin Identificar	Comisión Estatal del Agua	307645	0	[meta1: [unidad_medida:Personas], meta:175.0, meta_modificada:175.0]	[geot: [ow_municipio:7, localidat:5, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, ZONA CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE FRENDO, CALLE CEDROS CALLE JACARANDAS INTERIOR COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, OF. 0208 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS, lon:-99.246168, lat:18.913185]]	01-12-2022	31-12-2022	13987999.25	13987999.25	13987999.25	13987999.25	13987999.25
2022	5	MOR2204021448261	Proyecto de inversión	1080790.21	(FI) [ciclo_recursos2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pncv4, tpo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080790.21, modificado:1080790.21]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AZUCENA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CABRETERA, LOCALIDAD DE MARCELINO RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE ATOCHAPAN, MORELOS. - 43792	17	Morelos	3	Atochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Atochapan	43792	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:945.18, meta_modificada:945.18]	[geot: [ow_municipio:3, localidat:7, direccion:CALLE AZUCENA NUEVO MARCELINO RODRIGUEZ SAN JERONIMO, 0292 MARCELINO RODRIGUEZ SAN JERONIMO (ONACI), ATOCHAPAN MORELOS ENTRE CALLE GIRASOL, CABRETERA TENANGO TETELILLA ATOCHAPAN, CALLE CLAVILES CALLE AZUCENA NUEVO MARCELINO RODRIGUEZ, lon:-98.7421991, lat:18.91217268]]	08-02-2022	29-03-2022	1080790.21	1080790.21	1080790.21	1080790.21	1080790.21
2022	5	MOR2204021448262	Proyecto de inversión	2001343.89	(FI) [ciclo_recursos2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pncv4, tpo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2001343.89, modificado:2001343.89]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD JOAQUÍN CAMAÑO, MUNICIPIO DE ATOCHAPAN, MORELOS. - 43803	17	Morelos	3	Atochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Atochapan	43803	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta:1653.9, meta_modificada:1653.9]	[geot: [ow_municipio:3, localidat:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO JOAQUIN CAMAÑO, 02957 JOAQUIN CAMAÑO, ATOCHAPAN MORELOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PROGRESO, CALLE ESPERANZA CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO JOAQUIN CAMAÑO OF. 02957 JOAQUIN CAMAÑO, ATOCHAPAN MORELOS, lon:-98.7965241, lat:18.5001664]]	21-02-2022	21-04-2022	2001343.89	2001343.89	2001343.89	2001343.89	2001343.89
2022	5	MOR220402151342	Proyecto de inversión	606908.58	(FI) [ciclo_recursos2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pncv4, tpo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606908.58, modificado:606908.58]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y ESCARGAS SANITARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD DE JOAQUÍN CAMAÑO, MUNICIPIO DE ATOCHAPAN, MORELOS. - 146889	17	Morelos	3	Atochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Atochapan	146889	0	[meta1: [unidad_medida:Kilometros], meta:272.0, meta_modificada:272.0]	[geot: [ow_municipio:3, localidat:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO JOAQUIN CAMAÑO, 02957 JOAQUIN CAMAÑO, ATOCHAPAN MORELOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CABRETERA RAMAL A CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO JOAQUIN CAMAÑO OF. 02957 JOAQUIN CAMAÑO, lon:-98.7964475, lat:18.4998611]]	31-05-2022	04-07-2022	606908.58	606908.58	606908.58	606908.58	606908.58

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR220402151537	Proyecto de inversión	135992.31	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pna_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:135992.31, modificado:135992.31)	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN, CONDUCCIÓN E HENDI TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE MOCTEZUMA, COL. INDUSTRIAL, CARRERA DEL MUNICIPIO DE ATOCHIAPAN, MORELOS. - 151091	17	Morelos	3	Atochiapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Atochiapan	151091		(meta:1 [unidad_medida:Kilometros, meta:197.63, meta_modificada:197.63])	(geot: (ow_municipio:3, localidad:5, direccion:CALE MOCTEZUMA COLONIA INDUSTRIAL, 62952 ATOCHIAPAN, ATOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE BAYON Y CALLE RAFAEL ALDUCON, 62916 SEPTIMARI CALLE MOCTEZUMA COLONIA INDUSTRIAL CP. 62952 ATOCHIAPAN ATOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE RA, lon:-98.766537, lat:18.5056537))		28-06-2022	27-07-2022	135992.31	135992.31	135992.31	135992.31	135992.31
2022	5	MOR220402151543	Proyecto de inversión	184493.35	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pna_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:184493.35, modificado:184493.35)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MOCTEZUMA COL. INDUSTRIAL EN CARRERA DEL MUNICIPIO DE ATOCHIAPAN, MORELOS. - 151214	17	Morelos	3	Atochiapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Atochiapan	151214		(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1609.3, meta_modificada:1609.3])	(geot: (ow_municipio:3, localidad:5, direccion:CALE MOCTEZUMA COLONIA INDUSTRIAL, 62952 ATOCHIAPAN, ATOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE BAYON Y CALLE RAFAEL ALDUCON, 62916 SEPTIMARI CALLE MOCTEZUMA COLONIA INDUSTRIAL CP. 62952 ATOCHIAPAN ATOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE RA, lon:-98.766537, lat:18.5056764))		29-06-2022	12-08-2022	184493.35	184493.35	184493.35	184493.35	184493.35
2022	5	MOR220402151370	Proyecto de inversión	194687.33	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pna_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:194687.33, modificado:194687.33)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CALLE ESPERANZA CONOCIDA COMO XOCHICUAPAN, LOCALIDAD AMACULTAPILCO, 197077	17	Morelos	11	Jonacatepec de Landrau Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Jonacatepec de Landrau Valle	197077		(meta:1 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1315.0, meta_modificada:1315.0])	(geot: (ow_municipio:13, localidad:3, direccion:CALE ESPERANZA PUEBLO AMACULTAPILCO, 62937 AMACULTAPILCO, JONACATEPEC DE LANDRAU VALLE MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ESPERANZA CONOCIDA COMO XOCHICUAPAN ENTAR POR AVENIDA TENEXTLAN HASTA LLEGAR A CALLE EM, lon:-98.81389203, lat:18.8968378))		23-06-2022	22-08-2022	194687.33	194687.33	194687.33	194687.33	194687.33
2022	5	MOR2204021515669	Proyecto de inversión	311523.84	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pna_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:311523.84, modificado:311523.84)	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN E HENDI TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE MARCELO, LOCALIDAD DE MARCELO RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE ATOCHIAPAN, MORELOS. - 218033	17	Morelos	3	Atochiapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Atochiapan	218033		(meta:1 [unidad_medida:Kilometros, meta:279.0, meta_modificada:279.0])	(geot: (ow_municipio:3, localidad:7, direccion:CALE ABASOLO PUEBLO MARCELO RODRIGUEZ SAN IGNACIO, 62962 MARCELO RODRIGUEZ SAN IGNACIO, ATOCHIAPAN MORELOS ENTRE CALLE OBRERON, CALLE MATAMOROS CALLE ABASOLO PUEBLO MARCELO RODRIGUEZ SAN IGNACIO CP. 629, lon:-98.7469526, lat:18.58017933))		29-07-2022	26-09-2022	311523.84	311523.84	311523.84	311523.84	311523.84
2022	5	MOR2204021515759	Proyecto de inversión	198109.18	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pna_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:198109.18, modificado:198109.18)	MANUTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, COLONIA FRANCISCO I. MADRERO - 218467	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Yecapitla	218467		(meta:1 [unidad_medida:Postos], meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: (ow_municipio:3, localidad:7, direccion:CALE CIRCUITO EXTERIOR COLONIA FRANCISCO I MADRERO, 18227 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CARRETERA OBRERON Y CALLE OCUITLCO Y CIRCUITO EXTERIOR, EL POZO SE UBICABA EN EL ACCESO A LA COLONIA FRANCISCO I MADRERO EN CALLE, lon:-98.86231454, lat:18.87570745))		06-06-2022	27-07-2022	198109.18	198109.18	198109.18	198109.18	198109.18
2022	5	MOR2204021517967	Proyecto de inversión	125904.94	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_pna_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:125904.94, modificado:125904.94)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD XOCHITLÁN - 225994	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Yecapitla	225994		(meta:1 [unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0])	(geot: (ow_municipio:30, localidad:5, direccion:CALZADA NACIONAL RANCHERA XOCHITLAN, 62823 XOCHITLAN, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE CHICANTENCO Y ENTUBADA A POBLADO DE XOCHITLAN POR ZARAVATLAN AL LADO DE TALLER MECANICO LOS CEDOS, lon:-98.82454845, lat:18.87981499))		15-06-2022	28-06-2022	125904.94	125904.94	125904.94	125904.94	125904.94

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402160286	Proyecto de inversión	149808.9	(R1) \$600_recursos2022_ramo33_modidadad1_prog_pme4_199_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149808.9, modificado:149808.9)	MANTENIMIENTO CON PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN LAS ALAS DEL JARDIN DE NIÑOS REPUBLICA DE ELIADOR EN CONTAR EN LA LOCALIDAD CHAVARRA - 242669	17	Morelos	5	Cuatlan del Rio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuatlan del Rio	242669	[meta:1] 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:536.0,meta_modificado:634.0]	{@eq: (ovw_municipio:5, localidad:5, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO FUERTE CHAVARRA, CDMX CHAVARRA, COLTAN DEL RIO MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, AVENIDA ALPUYECA - GRITAS JARDIN DE NIÑOS REPUBLICA DE ELIADOR UBICADO EN CALLE HIDALGO D CAMINO A C. Ixm-08.474386, lat:18.7240014)}	05-08-2022	05-09-2022	149808.9	149808.9	149808.9	149808.9	149808.9	
2022	5	MOR202402162123	Proyecto de inversión	1423649.47	(R1) \$600_recursos2022_ramo33_modidadad1_prog_pme4_199_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423649.47, modificado:1423649.47)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD OCOYEREC DE LA AVENIDA ALTA TENSIO 01 - 252402	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	252402	[meta:1] 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1900.0,meta_modificado:1900.0]	{@eq: (ovw_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA ALTA TENSION COLONIA OCOYEREC, 5220 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA ALTA TENSION Y CARRETERA TIPOZTLAN ACARACEO, TRAMADO CARRETERA MEXICO ACARACEO TOMAMOS LA AUTOPISTA MEXICO ACAPULCO EN DIRECCION A BUENA VISTA, Ixm-09.2207704, lat:18.9713046)}	26-09-2022	24-11-2022	1423649.47	1423649.47	1423649.47	1423649.47	1423649.47	
2022	5	MOR202402162860	Proyecto de inversión	556269.89	(R1) \$600_recursos2022_ramo33_modidadad1_prog_pme4_199_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556269.89, modificado:556269.89)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO MATANGONES, TRAMO CALLE ABASOLO CALLE AEDANA - 355772	17	Morelos	26	Tlayacapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlayacapan	255772	[meta:1] 0 [unidad_medida:Metros lineales,meta:203.46,meta_modificado:203.46]	{@eq: (ovw_municipio:26, localidad:1, direccion:CALE MARIANO MATANGONES COLONIA TLAYACAPAN CENTRO, 62540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE MARIANO MATANGONES Y CALLE ABASOLO, CALLE AEDANA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SANTA ANA EN TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE AB, Ixm-08.8601102, lat:18.9570386)}	08-03-2022	21-04-2022	556269.89	556269.89	556269.89	556269.89	556269.89	
2022	5	MOR202402165823	Proyecto de inversión	546274.0	(R1) \$600_recursos2022_ramo33_modidadad1_prog_pme4_199_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546274.0, modificado:546274.0)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE BOUYA Y HATI COLONIA JUSTO SIERRA - 271965	17	Morelos	14	Mazatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mazatepec	271965	[meta:1] 0 [unidad_medida:Metros lineales,meta:343.0,meta_modificado:343.0]	{@eq: (ovw_municipio:14, localidad:1, direccion:CALE BOUYA Y HATI COLONIA JUSTO SIERRA, 62614 MAZATEPEC, MAZATEPEC ARGENTINA Y CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BOUYA Y HATI EN LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC MOR, Ixm-09.8601891, lat:18.7249747)}	07-11-2022	07-12-2022	546274	546274	546274	546274	546274	
2022	5	MOR202402168497	Proyecto de inversión	7736794.14	(R1) \$600_recursos2022_ramo33_modidadad1_prog_pme4_199_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7736794.14, modificado:7736794.14)	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN JUITEPEC MORELOS EN LA COLONIA CENTRO EN AVENIDA PARA VIAL LAZARO CARDENAS - 286047	17	Morelos	11	Juitepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Juitepec	286047	[meta:1] 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:16742.0,meta_modificado:16742.0]	{@eq: (ovw_municipio:11, localidad:1, direccion:AVENIDA PARA VIAL LAZARO CARDENAS INTERIOR EN COLONIA CENTRO JUITEPEC, 62550 JUITEPEC, JUITEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA PARA VIAL LAZARO CARDENAS Y CALLE CAPULIN, CALLE EUGALITO AVENIDA PARA VIAL LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE CAPULIN, Ixm-09.1663666, lat:18.8640204)}	01-09-2022	31-12-2022	7736794.14	7736794.14	7736794.14	7736794.14	7736794.14	
2022	5	MOR20240217090	Proyecto de inversión	132187.51	(R1) \$600_recursos2022_ramo33_modidadad1_prog_pme4_199_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132187.51, modificado:132187.51)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE PLAYA VILA DEL MAR, COL. MEXICALINGO - 298096	17	Morelos	30	Yecapixtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapixtla	298096	[meta:1] 0 [unidad_medida:Metros lineales,meta:325.0,meta_modificado:325.0]	{@eq: (ovw_municipio:30, localidad:40, direccion:CALE VILLA DEL MAR COLONIA MEXICALINGO, 62826 MEXICALINGO, MEXICALINGO ENTRE AVENIDA UNICAD Y CALLE ALLENDE, CALLE SIERRA, ENTRADA POR AVENIDA HUERCA HASTA CALLE VILLA DEL MAR LADO IZQUIERDO TRAMO DE AVENIDA, Ixm-08.8613760, lat:18.8649616)}	24-10-2022	15-11-2022	132187.51	132187.51	132187.51	132187.51	132187.51	



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2040217453	Proyecto de inversión	49077.76	[R1: \$[id6_recursos.2022, ramo.33, modalidad.1, prog.pnc.4, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.49077.76, modificado.49077.76]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CALLE PRIVADA SANTOS DEGOLLADO, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE - 30037	17	Morelos	11	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	300327		[meta1: 0 [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.390.0], meta_modificada.390.0]]	[geo: [ov: municipio.13, localidad.1, direccion.CALLE CERRADA SANTOS DEGOLLADO PUEBLO JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE CENTRO, C.P.3900 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE TEPICHUANI Y CALLE FRENO, CERRADA SANTOS DE GOLLADO A PARTIR DE TL, lon=-98.80812, lat=18.6758618]]	14-11-2022	30-11-2022	49077.66	49077.66	49077.66	49077.66	49077.66
2022	5	MOR20402172466	Proyecto de inversión	119562.27	[R1: \$[id6_recursos.2022, ramo.33, modalidad.1, prog.pnc.4, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.119562.27, modificado.119562.27]]	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, COLONIA AGUILAS SERDAN - 305680	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	305680		[meta1: 0 [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.100.0], meta_modificada.100.0]]	[geo: [ov: municipio.30, localidad.1, direccion.CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AGUILAS SERDAN, 6283 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE AMADOR MORALES Y CALLE VICENTE ROJAS, EL PRECINTO DE ENCUENTRA EN LA LA CALLE AMADOR SALAZAR ESQUINA CALLE REVOLUCIÓN DEL SUR LA, lon=-98.8613960, lat=18.8900346]]	09-09-2022	15-11-2022	119562.27	119562.27	119562.27	119562.27	119562.27
2022	5	MOR20402172583	Proyecto de inversión	235455.48	[R1: \$[id6_recursos.2022, ramo.33, modalidad.1, prog.pnc.4, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.235455.48, modificado.235455.48]]	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO RAYON BARRIO SAN AGUSTIN - 306186	17	Morelos	27	Tototlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tototlan	306186		[meta1: 0 [unidad_medida.Metros Lineales, meta.30.0], meta_modificada.30.0]]	[geo: [ov: municipio.27, localidad.1, direccion.CALLE IGNACIO RAYON BARRIO SAN AGUSTIN, SOMO TOTOTLAN, TOTOTLAN MORELOS ENTRE CALLE GRAL FRANCISCO JAVIER JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE GRAL FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JOSE, lon=-98.93003, lat=18.9463]]	26-08-2022	19-09-2022	235455.48	235455.48	235455.48	235455.48	235455.48
2022	5	MOR20402172677	Acción	238703.01	[R1: \$[id6_recursos.2022, ramo.33, modalidad.1, prog.pnc.4, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.238703.01, modificado.238703.01]]	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 306605	17	Morelos	19	Tepatlengo	Otros Proyectos		Sin identificar	Municipio de Tepatlengo	306605		[meta1: 0 [unidad_medida.PROYECTOS, meta.1.0], meta_modificada.1.0]]	[geo: [ov: municipio.19, localidad.1, direccion.CALLE DEL PROYECTO ES UN PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon=-98.844157, lat=18.594736]]	03-10-2022	04-11-2022	238703.01	238703.01	238703.01	238703.01	238703.01
2022	5	MOR20402176086	Proyecto de inversión	429446.02	[R1: \$[id6_recursos.2022, ramo.33, modalidad.1, prog.pnc.4, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.429446.02, modificado.429446.02]]	REHABILITACIÓN DE CALLES LA ESPERANZA LA NORIA LAS FLORES, CON CUICHTIL, COLONIA AGUILAS SERDAN - 322882	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	322882		[meta1: 0 [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.94.0], meta_modificada.94.0]]	[geo: [ov: municipio.30, localidad.1, direccion.CALLE LA ESPERANZA COLONIA AGUILAS SERDAN, 62823 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE LAS FLORES, CALLE 2da. CDA DE MONTENEGRO SUIUCACIÓN ES EN CABECERA A KCHICHERO, CALLE LA ESPERANZA A 6370.55 KM DE, lon=-98.86619014, lat=18.8664278]]	20-09-2022	01-12-2022	429446.02	429446.02	429446.02	429446.02	429446.02
2022	5	MOR20402177217	Proyecto de inversión	589708.81	[R1: \$[id6_recursos.2022, ramo.33, modalidad.1, prog.pnc.4, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.589708.81, modificado.589708.81]]	CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 4.00 M EN MACATLAN, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 327132	17	Morelos	15	Micactlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Micactlan	327132		[meta1: 0 [unidad_medida.Cuartos], meta.6.0], meta_modificada.6.0]]	[geo: [ov: municipio.15, localidad.1, direccion.CALLE 36 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA MACATLAN, C.000 MACATLAN, MACATLAN MORELOS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 30 DE ABRIL, AVENIDA CARRETERA A CUATITLCO EL MECHAMENTO DE VIVIENDA SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MU, lon=-98.9383802, lat=18.76123656]]	29-11-2022	29-12-2022	589708.81	589708.81	589708.81	589708.81	589708.81

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_LAPROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402178604	Proyecto de inversión	64064.34	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_U, prog_gov_4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64064.34, modificado:64064.34)	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS, LOCALIDAD XOCHTLÁN - 332482	17	Morelos	30	Yecapixtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Yecapixtla	332482		0 Cuadrados de construcción, meta 60.0, meta_modificada:60.0	(gest: (ov_municipio:30, localidad:18, direccion:CALE REFORMA C/ INTERIOR SAN RANCHA XOCHTLÁN, CDR23 XOCHTLÁN, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLEON DE LAS FLORES, FINANCIADA LA BASE DE LAS COMBRIS, lat:18.8514194, lon:18.8858973))	12-10-2022	31-10-2022	64064.34	64064.34	64064.34	64064.34	64064.34
2022	5	MOR220402181501	Proyecto de inversión	2165984.98	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_U, prog_gov_4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2165984.98, modificado:2165984.98)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRIDO EN CALLE BUGAMBILIAS - 34109	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	341096		0 Cuadrados, meta 1200.0, meta_modificada:1302.8	(gest: (ov_municipio:8, localidad:60, direccion:CALE BUGAMBILIAS COLOMA EL GUANTE, 62764 COLOMA EL GUANTE, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE ADZICENAS, CALLE LAS ROSAS LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE BUGAMBILIAS PERPENDICULAR A CALLE 12 DE DICIEMBRE, lat:19.1717729, lon:18.8583786))	21-09-2022	05-11-2022	2165984.98	2165984.98	2165984.98	2165984.98	2165984.98
2022	5	MOR220402182019	Proyecto de inversión	202150.26	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_U, prog_gov_4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202150.26, modificado:202150.26)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN PARAJE SAN PABLO, EN EJIDO DE XICHICALCO, LOCALIDAD DE XICHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN - 342886	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	342886		0 Unidad_medida Metros lineales, meta 640.0, meta_modificada:7.00	(gest: (ov_municipio:22, localidad:48, direccion:AVENIDA TETELA TACOTEPAC COLOMA XICHICALCO, 62800 SAN PABLO, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE Y PARA LLEGAR A BOQUE SE REALIZA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN PARAJE SAN PABLO EN EJIDO DE XICHICALCO, LOCAL, lon:18.7716273, lat:18.8648738))	28-09-2022	28-10-2022	202150.26	202150.26	202150.26	202150.26	202150.26
2022	5	MOR220402188357	Proyecto de inversión	3848733.24	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_U, prog_gov_4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3848733.24, modificado:3848733.24)	CONSTRUCCIÓN DE DIENAS SANTIANO BOULEVARD LAS PALMAS TRAMO SUR, LOCALIDAD YECAPIXTLA - 362506	17	Morelos	30	Yecapixtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapixtla	362506		0 Unidad_medida Metros lineales, meta 640.0, meta_modificada:640.00	(gest: (ov_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS PALMAS PUEBLO YECAPIXTLA, CDR20 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA A ACHICHPICO Y CALLE DE LA BOMBA, TRAMO A REHABILITAR EN TRAMO SUR DEL BOULEVARD DESDE CARRETERA A ACHICHPICO HASTA CALLE LA RD, lon:18.87149214, lat:18.86568412))	15-10-2022	30-11-2022	3848733.24	3848733.24	3848733.24	3848733.24	3848733.24
2022	5	MOR220402197561	Proyecto de inversión	1000000.00	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_4, modalidad_U, prog_gov_6, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.00, modificado:9989258.43)	Construcción de la Primera Etapa del Centro Especializado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas			0 Cuadrados, meta 3573.0, meta_modificada:3573.0	(gest: (ov_municipio:26, localidad:21, direccion:localidad Santa Ru, Xochitlanc, Morelos, lon:19.243523, lat:18.750936))	17-10-2022	31-12-2022	9989258.43	9989258.43	9989258.43	9989258.43	9989258.43
2022	5	MOR220502135840	Proyecto de inversión	354742.65	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_U, prog_gov_5, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354742.65, modificado:354742.65)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN OCUTUCO, LOCALIDAD DE JUMILTEPEC, CARRETERA JUMILTEPEC, OCUNATEPEC	17	Morelos	16	Ocuteuco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Ocuteuco	F4-04-22	80	0 Unidad_medida Postes, meta 3.0, meta_modificada:3.00	(gest: (ov_municipio:16, localidad:5, direccion:CARRETERA JUMILTEPEC OCUTUCO, lon:18.76287402, lat:18.92649471))	13-10-2022	11-11-2022	354742.65	354742.65	354742.65	354742.65	354742.65
2022	5	MOR22030207851	Proyecto de inversión	2443423.06	(FI) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_U, prog_gov_4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2443423.06, modificado:2443423.06)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALIZO EN CALLE DANIEL HERNANDEZ BARRIO SAN LUCAS ATLATZAHUCAN, MORELOS - 48474	17	Morelos	2	Atlatzahuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atlatzahuacan	48474		0 Cuadrados, meta 1576.0, meta_modificada:1576.0	(gest: (ov_municipio:2, localidad:1, direccion:CALE DANIEL HERNANDEZ BARRIO SAN LUCAS, CDR40 ATLATZAHUCAN, ATLATZAHUCAN MORELOS ENTRE CALLE DEL REY Y CALLE LEONA YECANO, CALLE BACHILLERES SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 500 METROS DEL COLEJO DE BACHILLERES PLANTEL D O Y, lon:18.889381504, lat:18.95681943))	14-09-2022	28-10-2022	2443423.06	2443423.06	2443423.06	2443423.06	2443423.06

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR20202027039	Proyecto de inversión	2064012.66	(FI) \$idto_recurso2022, ramo33, modalidadF, prog_gpo4, 999_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064012.66, modificado:2064012.66)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN MICACITLAN EN LA CALLE CAMPESINA, PUENTE TAPADO, DE LA COL. EMILIANO ZAPATA - 65293	17	Moravia	15	Micacitlan	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Micacitlan	65293			@post: [ov_municipio:15, localidad:20, direccion:CALE CAMPESINA PUENTE TAPADO INTERIOR 30 COLONIA EMILIANO ZAPATA, 6505 @meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1279.0, meta_modificada:1279.0] @unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1279.0, meta_modificada:1279.0 @unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1279.0, meta_modificada:1279.0	EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE EMILIANO ROSAS Y PRIVADA TERCERA PRIMERA, CAMINO CALLEJON PUENTE TAPADO CALLE CAMPESINA CONOCIDA COMO P. lon: -99.303465, lat:18.76000989)	03-05-2022	20-06-2022	2064012.66	2064012.66	2064012.66	2064012.66	2064012.66
2022	5	MOR20202027054	Proyecto de inversión	811326.75	(FI) \$idto_recurso2022, ramo33, modalidadF, prog_gpo4, 999_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811326.75, modificado:811326.75)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TULIPANES - 65337	17	Moravia	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	65337			@post: [ov_municipio:25, localidad:23, direccion:CALE TULIPANES COLONIA ALFREDO V. BONPLI, CHACAMPALCO, 6280 @meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:347.0, meta_modificada:347.0] @unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:347.0, meta_modificada:347.0	EMILIANO ROSAS Y CALLE AMARILLAS, CALLE JARDIN COME CALLE DEL ROSAL TULIPANES A UN COSTADO, lon: -99.1342945, lat:18.6567047)	09-05-2022	09-07-2022	811326.75	811326.75	811326.75	811326.75	811326.75
2022	5	MOR20202027081	Proyecto de inversión	1384884.45	(FI) \$idto_recurso2022, ramo33, modalidadF, prog_gpo4, 999_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384884.45, modificado:1384884.45)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 65415	17	Moravia	25	Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	65415			@post: [ov_municipio:25, localidad:23, direccion:CALE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA ALFREDO V. BONPLI, CHACAMPALCO, 6280 @meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1290.0, meta_modificada:1290.0] @unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:1290.0, meta_modificada:1290.0	TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALLE OROIDEAS Y CALLE 24 DE FEBRERO, AVENIDA DEL ROSAL LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 24 DE FE, lon:-99.13314801, lat:18.6560218)	11-05-2022	11-08-2022	1384884.45	1384884.45	1384884.45	1384884.45	1384884.45
2022	5	MOR20202027085	Acción	32057.00	(FI) \$idto_recurso2022, ramo33, modalidadF, prog_gpo4, 999_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32057.0, modificado:32057.0)	523 Camaras Fotografica y de Video - 69956	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	69956			@post: [ov_municipio:22, localidad:5, direccion:DADO QUE ES GASTO INDEBIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CATEGORIA MUNICIPAL, lon:-98.72006, lat:18.89325]	03-01-2022	30-12-2022	32057	32057	32057	32057	32057	
2022	5	MOR202020270384	Proyecto de inversión	445955.01	(FI) \$idto_recurso2022, ramo33, modalidadF, prog_gpo4, 999_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445955.01, modificado:445955.01)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DE MAYO URBECA EN LA LOCALIDAD DE AMILCINGO, MUNICIPIO DE TEMOAC, MORELOS - 72315	17	Moravia	33	Temoac	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Temoc	72315			@post: [ov_municipio:33, localidad:2, direccion:CALEJON 5 DE MAYO PUEBLO AMILCINGO, 6288 AMILCINGO, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LEROO DE TEMOAC, meta:488.0, meta_modificada:488.0] @unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:488.0, meta_modificada:488.0	LENONDO VALLE 50 METROS DETRAS DE LA AYUDANTIA DEL PUEBLO DE AMILCINGO MORELOS, lon: -98.76931574, lat:18.7443332)	28-03-2022	28-04-2022	445955.01	445955.01	445955.01	445955.01	445955.01
2022	5	MOR202020270645	Proyecto de inversión	157784.97	(FI) \$idto_recurso2022, ramo33, modalidadF, prog_gpo4, 999_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157784.97, modificado:157784.97)	CONSTRUCCION DE ALIVIAMIENTO PUBLICO AVENIDA DE LA ESTACION, COLONIA XALPA - 78875	17	Moravia	30	Tecapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Sin identificar	Municipio de Tecapetla	78875			@post: [ov_municipio:30, localidad:57, direccion:AVENIDA DE LA ESTACION COLONIA XALPA, 6282 VALLE REAL Y CALLE LA ESTACION, SE UBICA EN EL CAMINO DE LA ESTACION DESDE LA PRINER CALLE LAMADA CAMINO R, lon:-98.8773564, lat:18.89216599)	TECAPETLA MORELOS lon: -98.8773564, lat:18.89216599)	18-04-2022	17-05-2022	157784.97	157784.97	157784.97	157784.97	157784.97

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR202032082332	Proyecto de inversión	719473.8	(R1) \$600_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pnc4-999_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 719473.8, modificado: 719473.8	CONSTRUCCION DE RED DRENAL SANITARIO EN TETECALA COLONIA CERRO CALLE PEDRO AGENCIO - 93564	17	Morelos	21	Tetecala	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetecala	93564			@est: [ov_municipio:21, localidad:1, direccion: CALLE PEDRO AGENCIO COLONIA EL CERRO CERRO DE LAS CRUCES, 02623 TETECALA, TETECALA [meta:1: 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0], meta_modificada:216.0]]	@est: [ov_municipio:21, localidad:1, direccion: CALLE PEDRO AGENCIO COLONIA EL CERRO CERRO DE LAS CRUCES, 02623 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE DE GUERRERO Y CALLE DE MATAMOROS, CALLE ALTAMIRANO 16 ENCLINTRA ENTRE CALLE DE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS Y POSTERIOR A, lon--99.4003008, lat:18.73043306]]	13-05-2022	27-05-2022	719473.8	719473.8	719473.8	719473.8	719473.8
2022	5	MOR202032104533	Proyecto de inversión	3983808.52	(R1) \$600_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pnc4-999_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3983808.52, modificado: 3983808.52	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS COLONIAS PARASO, LAS CEBA, OTULO MONTAÑO Y LAS PARASO, CALLE PASO TLAHUICA, DESDE LA CALLE DEL GANADO HASTA LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO - 13063	17	Morelos	29	Yautepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepec	13063			@est: [ov_municipio:29, localidad:1, direccion: AVENIDA PASO TLAHUICA, COLONIA PARASO, 0729 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC, MORELOS, ENTRE AVENIDA CUERNAVACA, CALLE DEL DOLGANADO, EN EL ACCESO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA CUERNAVACA LAUTLA MAY CERCANO A LA CLINICA MED, lon--99.0399991, lat:18.87600089]]	@est: [ov_municipio:29, localidad:1, direccion: AVENIDA PASO TLAHUICA, COLONIA PARASO, 0729 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC, MORELOS, ENTRE AVENIDA CUERNAVACA, CALLE DEL DOLGANADO, EN EL ACCESO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA CUERNAVACA LAUTLA MAY CERCANO A LA CLINICA MED, lon--99.0399991, lat:18.87600089]]	11-04-2022	08-08-2022	3983808.52	3983808.52	3983808.52	3983808.52	3983808.52
2022	5	MOR202032105957	Proyecto de inversión	1613003.49	(R1) \$600_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pnc4-999_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1613003.49, modificado: 1613003.49	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTO DOMINGO - 5967	17	Morelos	14	Mazatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Mazatepec	5967			@est: [ov_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE SANTO DOMINGO COLONIA JUSTO SERRA, 0264 MAZATEPEC, MAZATEPEC, MORELOS ENTRE CALLE PANAMA Y CARRETERA ALPHUCA BRUJAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SANTO DOMINGO DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC, MORELOS, lon--99.3860217, lat:18.75222383]]	@est: [ov_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE SANTO DOMINGO COLONIA JUSTO SERRA, 0264 MAZATEPEC, MAZATEPEC, MORELOS ENTRE CALLE PANAMA Y CARRETERA ALPHUCA BRUJAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SANTO DOMINGO DE LA LOCALIDAD DE MAZATEPEC, MORELOS, lon--99.3860217, lat:18.75222383]]	05-05-2022	05-08-2022	1613003.49	1613003.49	1613003.49	1613003.49	1613003.49
2022	5	MOR202032106114	Proyecto de inversión	148208.29	(R1) \$600_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pnc4-999_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 148208.29, modificado: 148208.29	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE, SAN PEDRO TLAMMULLIPAN, TETECALA DEL VOLCAN, MORELOS - 62047	17	Morelos	22	Tetecala del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tetecala del Volcán	62047			@est: [ov_municipio:22, localidad:1, direccion: CALLE HIDALGO NUEVO TLAMMULLIPAN SAN PEDRO, 6202 TLAMMULLIPAN (SAN PEDRO), TETECALA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE NERO PERIBO Y CALLE AMERICA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN UN PREDIO PERTENECIENTE A LA ESCUELA, lon--98.74266028, lat:18.91682297]]	@est: [ov_municipio:22, localidad:1, direccion: CALLE HIDALGO NUEVO TLAMMULLIPAN SAN PEDRO, 6202 TLAMMULLIPAN (SAN PEDRO), TETECALA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE NERO PERIBO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN UN PREDIO PERTENECIENTE A LA ESCUELA, lon--98.74266028, lat:18.91682297]]	16-05-2022	16-06-2022	148208.29	148208.29	148208.29	148208.29	148208.29
2022	5	MOR202032106887	Proyecto de inversión	158293.92	(R1) \$600_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pnc4-999_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 158293.92, modificado: 158293.92	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MADEIRO TRAMADO 7660	17	Morelos	22	Tetecala del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetecala del Volcán	7660			@est: [ov_municipio:22, localidad:1, direccion: CALLE HIDALGO NUEVO TLAMMULLIPAN SAN PEDRO, 6202 TLAMMULLIPAN (SAN PEDRO), TETECALA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE NERO PERIBO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN UN PREDIO PERTENECIENTE A LA ESCUELA, lon--98.74266028, lat:18.91682297]]	@est: [ov_municipio:22, localidad:1, direccion: CALLE HIDALGO NUEVO TLAMMULLIPAN SAN PEDRO, 6202 TLAMMULLIPAN (SAN PEDRO), TETECALA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE NERO PERIBO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN UN PREDIO PERTENECIENTE A LA ESCUELA, lon--98.74266028, lat:18.91682297]]	04-07-2022	15-08-2022	158293.92	158293.92	158293.92	158293.92	158293.92
2022	5	MOR202032110198	Proyecto de inversión	498839.26	(R1) \$600_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pnc4-999_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 498839.26, modificado: 498839.26	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE TOMAS OSORIO Y PROLONGACION JUAN CARLOS JARDIN - 11817	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temico	11817			@est: [ov_municipio:18, localidad:1, direccion: CALLE TOMAS OSORIO COLONIA SOLIDARIDAD, 6205 SOLIDARIDAD, TEMICO [meta:1: 0 [unidad_medida:Pasos, meta:3.0], meta_modificada:4.0]]	@est: [ov_municipio:18, localidad:1, direccion: CALLE TOMAS OSORIO COLONIA SOLIDARIDAD, 6205 SOLIDARIDAD, TEMICO AVENIDA JUAN CARLOS CARLOS JARDIN 16 TOMA LA AVENIDA JUAN CARLOS JARDIN Y SE ENCONTRA LA PROLONGA, lon--99.3860217, lat:18.84897643]]	11-07-2022	24-08-2022	498839.26	498839.26	498839.26	498839.26	498839.26

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR202032110775	Proyecto de inversión	530584.46	[R1] [Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pna.4, [R1]_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530584.46, modificado:529624.82]	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE INDEPENDENCIA OESTE - 120990	17	Moravia	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temisco	120990		[meta1] [unidad_medida.Metros lineales, meta.92.0, meta_modificada.98.60]	[geot: [ov: municipio.18, localidad.4, direccion.CALLE INDEPENDENCIA OESTE PUEBLO CUENTERPEC, 6258 CUENTERPEC, TEMISCO MORELOS ENTRE CALLE LEONORO VALLE Y PRIVADA RIO TEMISQUE - SE ENCUENTRA UNA CALLE PARALELA HACIA EL NORTE DEL ZOCALLO ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO OESTE Y E, lon.-99.3278068, lat.18.86234393]		13-07-2022	25-08-2022	529624.82	529624.82	529624.82	529624.82	529624.82
2022	5	MOR202032110824	Proyecto de inversión	152085.35	[R1] [Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pna.4, [R1]_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152085.35, modificado:1519927.2]	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE LEONORO VALLE- 121198	17	Moravia	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temisco	121198		[meta1] [unidad_medida.Metros lineales, meta.200.0, meta_modificada.274.45]	[geot: [ov: municipio.18, localidad.4, direccion.CALLE LEONORO VALLE PUEBLO CUENTERPEC, 6258 CUENTERPEC, TEMISCO MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE LEONORO VALLE ENTRANDO POR LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA EL CRUCE CON LA CALLE VICENTE GUERRERO, lon: -99.32754363, lat:18.86418059]		31-08-2022	18-11-2022	1519927.2	1519927.2	1519927.2	1519927.2	1519927.2
2022	5	MOR202032110848	Proyecto de inversión	452933.73	[R1] [Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pna.4, [R1]_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452933.73, modificado:452933.73]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. GALEANA - 121297	17	Moravia	10	Janteteco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Janteteco	121297		[meta1] [unidad_medida.Metros lineales, meta.105.8, meta_modificada.105.80]	[geot: [ov: municipio.10, localidad.5, direccion.AVENIDA GALEANA COLONIA JANTETECO CENTRO, 6270 JANTETECO, JANTETECO MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN JUAN, CALLE REFORMA LLEGANDO A LA GLORIETA DE AMAYACA TOMA LA AVENIDA MORELOS CON RUMBO A JANTETECO AVANZA, lon:-88.78131224, lat:18.71292718]		14-03-2022	02-04-2022	452933.73	452933.73	452933.73	452933.73	452933.73
2022	5	MOR202032111138	Proyecto de inversión	783037.6	[R1] [Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pna.4, [R1]_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783037.6, modificado:782176.42]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIBRIDICO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 122564	17	Moravia	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temisco	122564		[meta1] [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.370.0, meta_modificada.364.54]	[geot: [ov: municipio.18, localidad.5, direccion.CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, 6258 TEMISCO, TEMISCO ENTRE CALLE LUIS PEÑA Y RETORNO DE PARAJE ESCONDIDO, CALLE PODER EJECUTIVO ESTANDO FRENTE A AL ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESC. PRIM. FED. lon: -99.21211265, lat:18.85392753]		05-09-2022	23-11-2022	782176.42	782176.42	782176.42	782176.42	782176.42
2022	5	MOR202032111183	Proyecto de inversión	354772.28	[R1] [Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pna.4, [R1]_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354772.28, modificado:353957.84]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AIDAMA - 122797	17	Moravia	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temisco	122797		[meta1] [unidad_medida.Metros lineales, meta.246.0, meta_modificada.255.53]	[geot: [ov: municipio.18, localidad.5, direccion.CALLE AIDAMA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, 6258 TEMISCO, TEMISCO ENTRE CALLE LUIS PEÑA Y RETORNO DE PARAJE ESCONDIDO, ESTANDO FRENTE A AL ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESC. PRIM. FED. MAT. VALEIRO HELJANO DE LA COLONIA LOMAS D, lon -99.23228818, lat:18.85529493]		14-07-2022	27-08-2022	353957.84	353957.84	353957.84	353957.84	353957.84
2022	5	MOR202032110779	Proyecto de inversión	417855.26	[R1] [Solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pna.4, [R1]_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417855.26, modificado:416892.84]	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA CHINAMECA - 126586	17	Moravia	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temisco	126586		[meta1] [unidad_medida.Metros lineales, meta.104.00]	[geot: [ov: municipio.18, localidad.5, direccion.PRIVADA CHINAMECA COLONIA SI DE ABRI, 6287 TEMISCO, TEMISCO MORELOS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y AVIANTIA DE LA COLONIA SI DE ABRI, ENTRANDO POR LA AVENIDA PLAN DE AYALA, lon: -99.24073966, lat:18.83887913]		15-07-2022	28-08-2022	416892.84	416892.84	416892.84	416892.84	416892.84

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR202032112028	Proyecto de inversión	68646.7	(F1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_ges4, Tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68646.7, modificado:684877.54]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL. - 127031	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temeco	127031		0 Cuadrados, meta:433.8, meta_modificada:437.93	(@eq1: [ov= municipio=18, localidad=5, direccion=CALLE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL COLONIA LAS ANIMAS, 62683 TEMECO, TEMECO MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRANDO POR LA AV. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL DESPUES DE EVENTO], lon=-99.2218334, lat=18.85039093)		18-07-2022	31-08-2022	684877.54	684877.54	684877.54	684877.54	684877.54
2022	5	MOR202032112485	Proyecto de inversión	930475.44	(F1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_ges4, Tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930475.44, modificado:930475.44]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA DEL PINO - 129135	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temeco	129135		0 Cuadrados, meta:738.87, meta_modificada:682.92	(@eq1: [ov= municipio=18, localidad=5, direccion=PRIVADA DEL PINO COLONIA CASA BLANCA, 62687 TEMECO, TEMECO MORELOS ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y VIALIDAD DEL CENTRO DEL PUEBLO DE ACATUPA Y SOBRE LA CALLE], lon=-99.23489304, lat=18.82000202)		02-09-2022	20-11-2022	930475.44	930475.44	930475.44	930475.44	930475.44
2022	5	MOR202032114044	Proyecto de inversión	792000.0	(F1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_ges4, Tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792000.0, modificado:776468.67]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD ALARCÓN EN CALLE ALARCÓN - 136677	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	136677		0 Cuadrados, meta:518.4, meta_modificada:518.4]	(@eq1: [ov= municipio=7, localidad=5, direccion=CALLE ALARCÓN COLONIA ALARCÓN, 62300 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE ALARCÓN Y CARRETERA FEDERAL TEPOTZTLAN CAMINO AL MONTE TOMAMOS LA CARRETERA FEDERAL TEPOTZTLAN EN DIRECCIÓN A TEPOTZTLAN PASANDO AV. lon=-99.2826558, lat=18.97732693)		20-07-2022	30-12-2022	776468.67	776468.67	776468.67	776468.67	776468.67
2022	5	MOR202032114664	Proyecto de inversión	610000.0	(F1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_ges4, Tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610000.0, modificado:604700.27]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA LOCALIDAD DE ACAPANZINGO EN LA CALLE MERCADO MENDOZA TRAMO ENTRE PROLONGACIÓN DIAZ ORDAZ Y CALLE S DE FEBRERO - 138668	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	138668		0 Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:97.0]	(@eq1: [ov= municipio=7, localidad=5, direccion=CALLE MERCADO MENDOZA COLONIA SAN MIGUEL ACAPANZINGO, 62446 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE MERCADO MENDOZA Y AVENIDA ADOFO RUIZ CLIFFINES, CARRETERA MEXICO ACAPULCO TOMAMOS AUTOPISTA MEXICO ACAPULCO EN DIRECCIÓN A, lon=-99.223202, lat=18.964217493)		20-07-2022	30-12-2022	604700.27	604700.27	604700.27	604700.27	604700.27
2022	5	MOR202032118250	Proyecto de inversión	131080.0	(F1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_ges4, Tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131080.0, modificado:131080.0]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL LOCALIDAD HUERCA - 153056	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	153056		0 Cuadrados, meta:1223.3, meta_modificada:500.0]	(@eq1: [ov= municipio=30, localidad=5, direccion=CALLE GUERRERO PUEBLO HUERCA, 62625 HUERCA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PARADISO UBICADO DESDE LA CALLE 5 DE MAYO HASTA LA CALLE PARADISO AL LADO DE RINCON], lon=-98.8688842, lat=18.80349816)		13-05-2022	20-05-2022	131080	131080	131080	131080	131080
2022	5	MOR202032113250	Proyecto de inversión	1311447.19	(F1) (S06) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_ges4, Tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1311447.19, modificado:1311447.19]	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PINOS, COLONIA EMILIANO ZAPATA - 176880	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautla	176880		0 Cuadrados, meta:1223.3, meta_modificada:1223.3	(@eq1: [ov= municipio=6, localidad=5, direccion=CALLE PINOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62744 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE AV. FRANCISCO INSURGENTES TOMAMOS LA CALZADA SANTA INES, APROXIMADAMENTE A 500 METROS, AVANCO DUEHERA LLEGAMOS A LAC], lon=-98.95824982, lat=18.82762793)		01-06-2022	29-10-2022	1311447.19	1311447.19	1311447.19	1311447.19	1311447.19

RESUMEN DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR202202125476	Proyecto de inversión	248364.99	(R1) \$idto_recurso.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pru4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248364.99, modificado:248364.99)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEON CENTENARIO ENTRE CALLE 5 MAYO, BARRIO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE TEPALCINGO, MORELOS.	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepalcingo	187536			{eqst: [ov: municipio:19, localidad:5, direccion:CALEON CENTENARIO BARRIO GUADALUPE, 62020 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS] cuadrado de 0 construcion, meta:215.18, meta_modificada:210.18}	{eqst: [ov: municipio:19, localidad:5, direccion:CALEON CENTENARIO BARRIO GUADALUPE, 62020 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS] ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEON CENTENARIO EN CALLE GUADALUPE, CALLE CALLEON DE ENCUENTRA AL NOROESTE DEL CENTRO DE LA POBLACION DE TEPALCINGO MORELOS, loc:18.8470003, lat:18.59822853}	08-08-2022	31-08-2022	248364.99	248364.99	248364.99	248364.99	248364.99
2022	5	MOR202202128437	Proyecto de inversión	2627419.07	(R1) \$idto_recurso.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pru4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2627419.07, modificado:2627419.07)	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIPROPOSITO Y DE BIEN PUBLICO, LOCALIDAD AGUILAS SERDAN - 202177	17	Morelos	30	Yecapitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapitlan	202177			{eqst: [ov: municipio:30, localidad:5, direccion:CALE VENTISIANO CABRANZA COLONIA AGUILAS SERDAN, 62823 YECAPITLAN, YECAPITLAN] meta:726.0, meta_modificada:726.0}	{eqst: [ov: municipio:30, localidad:5, direccion:CALE VENTISIANO CABRANZA COLONIA AGUILAS SERDAN, 62823 YECAPITLAN, YECAPITLAN] meta:726.0, meta_modificada:726.0}	15-08-2022	30-09-2022	2627419.07	2627419.07	2627419.07	2627419.07	2627419.07
2022	5	MOR202202129828	Proyecto de inversión	352104.39	(R1) \$idto_recurso.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pru4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352104.39, modificado:352104.39)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MACATLAN, EN CALLE CANTARRANAS, COL. CENTRO - 207803	17	Morelos	15	Miacatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Miacatlan	207803			{eqst: [ov: municipio:15, localidad:5, direccion:CALE CANTARRANAS INTERIOR EN COLONIA MACATLAN, 62600 MACATLAN] meta:290.0, meta_modificada:290.0}	{eqst: [ov: municipio:15, localidad:5, direccion:CALE CANTARRANAS INTERIOR EN COLONIA MACATLAN, 62600 MACATLAN] meta:290.0, meta_modificada:290.0}	19-09-2022	19-10-2022	352104.39	352104.39	352104.39	352104.39	352104.39
2022	5	MOR202202130249	Proyecto de inversión	2184924.05	(R1) \$idto_recurso.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pru4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199587.75, modificado:2184924.05)	CONSTRUCCION DEL PUENTE MORELOS EN AV MORELOS COL. BENTO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE COATELCO, MORELOS - 210275	17	Morelos	34	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coatepec	210275			{eqst: [ov: municipio:34, localidad:6, direccion:AVENIDA MORELOS INTERIOR 6266 COLONIA BENTO JUAREZ, 62600 COATEPELCO MORELOS] meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{eqst: [ov: municipio:34, localidad:6, direccion:AVENIDA MORELOS INTERIOR 6266 COLONIA BENTO JUAREZ, 62600 COATEPELCO MORELOS] meta:1.0, meta_modificada:1.0}	13-06-2022	11-08-2022	2184924.05	2184924.05	2184924.05	2184924.05	2184924.05
2022	5	MOR202202130264	Proyecto de inversión	1298740.35	(R1) \$idto_recurso.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pru4, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298740.35, modificado:1298740.35)	CONSTRUCCION DEL CENTRO INVESTIGADOR DE DESARROLLO COL. BENTO JUAREZ COATELCO MORELOS PRIMERA ETAPA - 202237	17	Morelos	34	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Coatepec	210237			{eqst: [ov: municipio:34, localidad:6, direccion:CALE CANTARRANAS INTERIOR COLONIA BENTO JUAREZ, 62600 COATEPELCO MORELOS] meta:130.0, meta_modificada:130.0}	{eqst: [ov: municipio:34, localidad:6, direccion:CALE CANTARRANAS INTERIOR COLONIA BENTO JUAREZ, 62600 COATEPELCO MORELOS] meta:130.0, meta_modificada:130.0}	04-07-2022	01-10-2022	1298740.35	1298740.35	1298740.35	1298740.35	1298740.35
2022	5	MOR202202130427	Proyecto de inversión	50000	(R1) \$idto_recurso.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pru7, tpo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:492013.18)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Bo Yagu", Ubicada en la Localidad de Asapantzingo, del Municipio de Cuernavaca, Morelos. CCT: 170UN0072	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400355			{eqst: [ov: municipio:7, localidad:3, direccion:C. 14 de Septiembre, 62440 Asapantzingo, 62440 Cuernavaca, Mor., loc:19.2251007, lat:18.91342939]}	{eqst: [ov: municipio:7, localidad:3, direccion:C. 14 de Septiembre, 62440 Asapantzingo, 62440 Cuernavaca, Mor., loc:19.2251007, lat:18.91342939]}	19-09-2022	30-12-2022	492013.18	492013.18	492013.18	492013.18	492013.18

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020321130583	Proyecto de inversión	250000	(R1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnc=7, Tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 250000.0, modificado 249283.65	Construcción de Pórtico y Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Teófilo Domínguez" Ubicada en la localidad el Mirador, del Municipio de Tultitlán del Estado de Morelos, CCT: 170P0521E	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400208	191	(meta1: Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.0)	(gest: (ov: municipio 04, localidad 09, direccion Calle El Mirador, 62776 Santa Rosa Tlalima, Mor., lon=98.3869443, lat=18.67513393))	16-08-2022	20-09-2022	249283.65	249283.65	249283.65	249283.65	249283.65
2022	5	MOR2020321136486	Proyecto de inversión	200000	(R1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnc=7, Tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 200000.0, modificado 195093.18	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos" Ubicada en la Localidad Centro, del Municipio de Tlaxiaco del Estado de Morelos, CCT: 170P06199W	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400238	167	(meta1: Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.0)	(gest: (ov: municipio 11, localidad 5, direccion C. 31 de Mayo 4, Cuauhtlan, 62173 Tlaxiaco, Mor., lon=98.34155514, lat=18.8869865))	03-08-2022	24-12-2022	195093.18	195093.18	195093.18	195093.18	195093.18
2022	5	MOR2020321137062	Proyecto de inversión	320000	(R1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnc=7, Tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 320000.0, modificado 30671.22	Rehabilitación General en el Jardín de Niños (Ella Chona de Saldivar), Ubicado en la Localidad Centro, del Municipio de Cuicatlan del Estado de Morelos, CCT: 170N00069M	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400334	141	(meta1: Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.0)	(gest: (ov: municipio 34, localidad 8, direccion Emiliano Zapata 6, Centro, 62006 Cuicatlan, Mor., lon=98.33073034, lat=18.7286238))	23-08-2022	24-10-2022	30671.22	30671.22	30671.22	30671.22	30671.22
2022	5	MOR2020321137374	Proyecto de inversión	650000	(R1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnc=7, Tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 650000.0, modificado 649604.71	Rehabilitación General en el Jardín de Niños (Tomashilán), Ubicado en la Localidad de Sonora, del Municipio de Tenejapa del Estado de Morelos, CCT: 170M08181G	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400266	25	(meta1: Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.0)	(gest: (ov: municipio 21, localidad 24, direccion Col Sonora, Mor., lon=99.41349527, lat=18.793794))	05-09-2022	20-12-2022	649604.71	649604.71	649604.71	649604.71	649604.71
2022	5	MOR2020321137408	Proyecto de inversión	280000	(R1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnc=7, Tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 280000.0, modificado 279867.61	Construcción de Cátedra y Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria (Virgilia Fabregas), Ubicada en la Localidad de San José de los Laureles, del Municipio de Tlaxiaco del Estado de Morelos, CCT: 170V0057H	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400368	215	(meta1: Unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada=1.0)	(gest: (ov: municipio 26, localidad 4, direccion 2541 Los Laureles, Mor., lon=98.9862046, lat=18.976237))	05-09-2022	20-12-2022	279867.61	279867.61	279867.61	279867.61	279867.61



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR2020302117505	Proyecto de inversión	60000	(R1: [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pncv.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.60000.0, modificado.596277.24])	Rehabilitación General, Cisterna, Construcción de Marquetina y Banda Perimetral, en el Jardín de Niños (J. N. Acuña); Ubicada en la Localidad de El Florido, del Municipio de Matatepec del estado de Morelos, CCT: 170VW6626	0	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos			[meta1: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0]]	[geo1: [ow_municipio.14, localidad.8, direccion.Col of Florido, Mor., lon.-99.36855411, lat.18.7462912]]	05-09-2022	15-12-2022	596277.24	596277.24	596277.24	596277.24	596277.24	
2022	5	MOR2020302118155	Proyecto de inversión	35000	(R1: [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pncv.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.35000.0, modificado.341652.48])	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	0	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400329		[meta1: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0]]	[geo1: [ow_municipio.28, localidad.2, direccion.Victoria, Benito Juárez, 6290 Xochitlan, Mor., lon.-99.2683306, lat.18.7932079]]	14-09-2022	17-12-2022	341652.48	341652.48	341652.48	341652.48	341652.48	
2022	5	MOR2020302118393	Proyecto de inversión	40000	(R1: [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pncv.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.40000.0, modificado.399284.5])	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en la Escuela Telavacuandria (Justo Sierra), Ubicada en la Localidad Itzamastlán, del Municipio de Yaniquep del Estado de Morelos, CCT: 170VW6310	0	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400378		[meta1: [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.1.0, meta_modificada.1.0]]	[geo1: [ow_municipio.29, localidad.8, direccion.Morelos, lon.-99.02523289, lat.18.9124674]]	19-09-2022	18-12-2022	399284.5	399284.5	399284.5	399284.5	399284.5	
2022	5	MOR2020302119058	Proyecto de inversión	138949.12	(R1: [solo_recurso.2022, ramo.16, modalidad.5, prog_pncv.7A, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.69474.56, modificado.69474.56], R2: [solo_recurso.2022, tipo_recurso.MUNICIPAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.347487.28, modificado.347487.28], R3: [solo_recurso.2022, tipo_recurso.ESTATAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.347487.28, modificado.347487.28])	Adquisición e instalación de 700 micromedidores de 1/2" claro múltiple, clase b en las bombas de suoto fija a servicio medido; incluye cuadro de instalación válvula antirreflujo y válvula de expulsión de aire en el municipio de Yaniquep del Estado de Morelos	0	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-ADDI-PROCO-2022-E11	2800		[meta2: [unidad_medida.Piezas, meta.700.0, meta_modificada.700.0]]	[geo1: [ow_municipio.29, localidad.1, direccion."AUITEPEC", lon.-99.0707956, lat.18.8807839]]	05-09-2022	03-12-2022	138949.12	138949.12	138949.12	138949.12	138949.12
2022	5	MOR2020302119197	Proyecto de inversión	35000	(R1: [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pncv.8, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.35000.0, modificado.35000.0])	Mantenimiento para la Escuela de Estudios Superiores de Yaniquep subdele Anochichapan.	0	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin Identificar	Universidad Autónoma del Estado de Morelos			[meta1: [unidad_medida.Metros, meta.152.7, meta_modificada.152.7]]	[geo1: [ow_municipio.3, localidad.1, direccion.HOSPITAL NUEVO DE ANOCHICHAPAN, lon.-98.75238294, lat.18.48459417], geo2: [ow_municipio.3, localidad.1, direccion.SIAEM ANOCHICHAPAN, lon.-98.74990603, lat.18.48377612], geo3: [ow_municipio.1, localidad.0, direccion.ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CINACATPEC, SUBDELE ANOCHICHAPAN, lon.-98.74884387, lat.18.4830383]]	15-07-2022	29-07-2022	35000	35000	35000	35000	35000	

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402141525	Proyecto de inversión	400000.00	(R1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnc=3, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.00, modificado:3739980.35	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS - 9579	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	9579	0	[unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0]	(geot: [ow_municipio:27, localidad:1, direccion:CALE NIÑO PERDIDO PUEBLO TOTOLAPAN, 62380 CHICOMILAC, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE LICENCIADO BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑO PERDIDO CALLE SUREZ CALLE NIÑO PERDIDO INTENDE PUEBLO TOTOLAPAN CP. 62380 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELO, lon:-98.9239, lat:18.986569])	01-12-2022	31-12-2022	3739980.35	3739980.35	3739980.35	3739980.35	3739980.35
2022	5	MOR220402140950	Proyecto de inversión	160000.00	(R1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnc=3, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.00, modificado:1536001.19	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE TLAINEPANTLA, MUNICIPIO DE TLAINEPANTLA - 307703	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	307703	0	[unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0]	(geot: [ow_municipio:23, localidad:1, direccion:CALE CENTENARIO PUEBLO CENTRO TLAINEPANTLA, 6238 TLAINEPANTLA, TLAINEPANTLA, MORELOS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DE MARY, CALLE SUREZ CALLE CENTENARIO INTERIOR PUEBLO CENTRO TLAINEPANTLA CP. 6238 TLAINEPANTLA, lon:-98.994094, lat:18.008699])	01-12-2022	31-12-2022	1536001.19	1536001.19	1536001.19	1536001.19	1536001.19
2022	5	MOR220402147556	Proyecto de inversión	280000.00	(R1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnc=3, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.00, modificado:2785395.68	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA N.4, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JIUTLA DEL MUNICIPIO DE JIUTLA DEL ESTADO DE MORELOS. CCT 17UBH003AC - 386935	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	386935	0	[unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0]	(geot: [ow_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD 4 INTERIOR EN COLONIA JIUTLA CENTRO, 62000 JIUTLA, JIUTLA, MORELOS ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CARRETERA JIUTLA CHINAMECA, AVENIDA UNIVERSIDAD 202, INTERIOR EN COLONIA JIUTLA CENTRO, CP. 62000 JI, lon:-98.18401964, lat:18.61667973])	05-12-2022	31-12-2022	2785395.68	2785395.68	2785395.68	2785395.68	2785395.68
2022	5	MOR220402148263	Proyecto de inversión	176235.78	(R1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnc=4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176235.78, modificado:176235.78	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE E HIDROTOMOS EN CALLE MUÑOZ PAVÁN, LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE AXICHAPAN, MORELOS - 43816	17	Morelos	3	Axochiapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Axochiapan	43816	0	[unidad_medida:Metros lineales, meta:167.7, meta_modificada:167.7]	(geot: [ow_municipio:3, localidad:0, direccion:CALE MUÑOZ PAVAN PUEBLO PALO BLANCO, 62956 PALO BLANCO, AXICHAPAN MORELOS ENTRE Y CARRETERA AXICHAPAN A CHIUTLA, CALLE FLORENTINO SOLANO CALLE MUÑOZ PAVAN PUEBLO PALO BLANCO CP. 62956 PALO BLANCO AXICHAPAN MORELOS ENTRE, lon:-98.72879998, lat:18.46787263])	12-05-2022	10-06-2022	176235.78	176235.78	176235.78	176235.78	176235.78
2022	5	MOR220402148264	Proyecto de inversión	1354667.73	(R1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnc=4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1354667.73, modificado:1354667.73	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MUÑOZ PAVÁN, LOCALIDAD DE PALO BLANCO, MUNICIPIO DE AXICHAPAN, MORELOS - 43823	17	Morelos	3	Axochiapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Axochiapan	43823	0	[unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1006.7, meta_modificada:1006.7]	(geot: [ow_municipio:3, localidad:0, direccion:CALE MUÑOZ PAVAN PUEBLO PALO BLANCO, 62956 PALO BLANCO, AXICHAPAN MORELOS ENTRE CARRETERA AXICHAPAN A CHIUTLA Y CALLE FLORENTINO SOLANO CALLE MUÑOZ PAVAN PUEBLO PALO BLANCO CP. 62956 PALO BLANCO AXICHAPAN MORELOS ENTRE, lon:-98.7281466, lat:18.4679952])	23-05-2022	01-07-2022	1354667.73	1354667.73	1354667.73	1354667.73	1354667.73
2022	5	MOR220402148152	Proyecto de inversión	316264.58	(R1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnc=4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316264.58, modificado:316264.58	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTUARIO EN CALLE DON HERNAN CORTES. 85360	17	Morelos	25	Tlaquililpan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquililpan	85340	0	[unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0]	(geot: [ow_municipio:25, localidad:0, direccion:CALE HERNAN CORTES COLONIA GUABRIEL TEPAL, 62580 TLAQUILITLIPAN, TLAQUILITLIPAN, MORELOS ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALLE IGNACIO MAYA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA DE ENCUESTA ENTRE CALLE DEL ROSAL E IGNACIO MAYA, EQUINA CON CAL, lon:-98.5603952, lat:18.64482812])	30-05-2022	30-07-2022	316264.58	316264.58	316264.58	316264.58	316264.58

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR220402151508	Proyecto de inversión	1034402.06	(R1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gmex_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034402.06, modificado:1034402.06)	AMPLIACIÓN DE DRENE SANFABIO EN CALLE LAS PALMAS LOCALIDAD DE TALAPIO, MUNICIPIO DE ANOCHAPAN MORELOS. - 140204	17	Morelos	3	Anochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Anochapan	146204		(meta: 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:352.3, meta_modificada:352.3])	(eqs: [ov: municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE LAS PALMAS PUEBLO TALAPIO, 62955 TALAPIO, ANOCHAPAN MORELOS ENTRE CALLE MAYA Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO CALLE LAS PALMAS PUEBLO TALAPIO CP. 62955 TALAPIO, ANOCHAPAN MORELOS ENTRE CALLE MAYA Y CALLE HIDALGO CALLE QUE, lon: -98.70713581, lat:18.50158892])	03-03-2022	21-04-2022	1034402.06	1034402.06	1034402.06	1034402.06	1034402.06	1034402.06
2022	5	MOR220402151213	Proyecto de inversión	1191038.00	(R1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gmex_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1191038.00, modificado:1191038.00)	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEMOAC, MORELOS. - 166031	17	Morelos	33	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temoc	166031		(meta: 0 [unidad_medida:Pasos], meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(eqs: [ov: municipio:33, localidad:22, direccion:CALLE DEL AGRARISTA PUEBLO TEMOAC, 62670 BARRIO SAN MARTIN, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE MARIQUILAN Y CALLE S DE FEBERO, CALLE LA PAZ 30 METROS AL OESTE DEL CITA 39 DE TEMOAC MORELOS, lon: -98.78809973, lat:18.77961467])	01-04-2022	30-04-2022	1191038	1191038	1191038	1191038	1191038	
2022	5	MOR2204021512600	Proyecto de inversión	367933.56	(R1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gmex_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367933.56, modificado:367933.56)	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CERRADA EL MORAL BARRIO SAN MARCOS - 17480	17	Morelos	27	Tototlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tototlan	174180		(meta: 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0])	(eqs: [ov: municipio:27, localidad:22, direccion:CERRADA EL MORAL BARRIO SAN MARCOS, 62832 TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CAMINO EL MORAL Y EN CALLE CERRADA EL MORAL BARRIO SAN MARCOS, lon: -98.920778, lat:18.993])	23-06-2022	23-07-2022	367933.56	367933.56	367933.56	367933.56	367933.56	
2022	5	MOR2204021515389	Proyecto de inversión	634190.27	(R1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gmex_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634190.27, modificado:634190.27)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON ORADOR ENTRE CAMINO TEPALCINGO TEMUJA EN LA LOCALIDAD DE HUTCHILIA TEPALCINGO MORELOS. - 216969	17	Morelos	18	Tepekiango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepekiango	216969		(meta: 0 [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:464.55, meta_modificada:464.55])	(eqs: [ov: municipio:18, localidad:3, direccion:CALLEJON ORADOR PUEBLO HUTCHILIA, 62933 HUTCHILIA TEPALCINGO MORELOS ENTRE CAMINO TEPALCINGO TEMUJA Y CALLE NAHUA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ EL CALLEJON DE ENCUENTRA A UN KILOMETRO AL NOROESTE DE LA PLANTILLA DE HUTCHILIA, lon: -98.9300389, lat:18.64070561])	07-09-2022	21-10-2022	634190.27	634190.27	634190.27	634190.27	634190.27	
2022	5	MOR2204021516297	Proyecto de inversión	484973.31	(R1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gmex_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484973.31, modificado:477597.26)	REHABILITACION DE DRENE SANFABIO EN NOCHITEPEC COLONA LAS FLORES, CALLE OYAMELES - 221339	17	Morelos	28	Nochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nochtepec	221339		(meta: 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:18.12, meta_modificada:151.3])	(eqs: [ov: municipio:28, localidad:111, direccion:CALLE OYAMELES COLONA LAS FLORES, 62790 COLONA LAS FLORES, NOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE NOCHITEPEC Y CALLE CIRUELOS, ESTA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE ANHUETTE Y LA CALLE CIRUELOS PARA MAYOR REFERENCIA SE ENCUENTRA A, lon: -99.2528472, lat:18.82052886])	19-09-2022	18-10-2022	477597.26	477597.26	477597.26	477597.26	477597.26	
2022	5	MOR2204021517785	Acción	220000.00	(R1) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_gmex_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.00, modificado:200000.00)	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Convencios, monto:220000.00, TTC - 228664	17	Morelos	17	Puerto de Ixtla	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	228664		(meta: 0 [unidad_medida:SERVICIOS], meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(eqs: [ov: municipio:17, localidad:1, direccion:DAÑO QUE ES GASTO INDEBIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -99.1232197, lat:18.616975])	01-03-2022	30-12-2022	220000	220000	220000	220000	220000		

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MORJ20402158001	Proyecto de inversión	151945	(RT) (S000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pms4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151945.0, 230424, modificado:151945.0)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CELEBRINO MANGARRANES - 230424	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	230424			(gest: (ov_municipio31, localidad1, direccion CALLE CELEBRINO MANGARRANES COLOMIA LAZARO CARDENAS, 6736 SAN NICOLAS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE ENRIQUINO ZAPATA SE UBICA A UNA CUADRA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA, lon=-99.2320209, lat=18.6384712))	30-10-2022	31-12-2022	151945	151945	151945	151945	151945
2022	5	MORJ20402158474	Proyecto de inversión	13109.53	(RT) (S000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pms4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13109.53, modificado:13109.53)	CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA FEDERAL MEXICO ADOLFO L. MATEOS - 232480	17	Morelos	30	Yecapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	232480			(gest: (ov_municipio30, localidad21, direccion CALLE 2 DE FEBRERO COLOMIA ADOFO LOPEZ MATEOS, 62828 ADOLFO LOPEZ MATEOS, TERCERETA MORELOS ENTRE CALLE CUATRO MEXICO CUATLA Y CALLE DE LOS REYES, ENTRADA A CALLE 2 DE FEBRERO AL LADO DEL HOTEL LUNA Y SOBRE LA CARRETERA FEDERAL, lon=-98.9337346, lat=18.8813313))	01-08-2022	08-08-2022	13109.53	13109.53	13109.53	13109.53	13109.53
2022	5	MORJ20402160429	Proyecto de inversión	210812.59	(RT) (S000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pms4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210812.59, modificado:210812.59)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CUERNAVACA, DE LA LOCALIDAD SANTA MARIA ANIMACATLÁN, EN LA CALLE MARCO MINOZZA PRIMERA ETAPA. - 242396	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	242396			(gest: (ov_municipio7, localidad1, direccion CALLE MARCO MINOZZA COLONIA SANTA MARIA ANIMACATLÁN, 62300 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y AVENIDA NACIONAL, CALLE CAMPO FLORIDO LA CALLE DE ENCUENTRA ENTRE LAS AVENIDAS NACIONAL Y AVENIDA UNIVERS, lon=-98.2472036, lat=18.9751033))	31-10-2022	29-12-2022	210812.59	210812.59	210812.59	210812.59	210812.59
2022	5	MORJ20402161552	Proyecto de inversión	242561.68	(RT) (S000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pms4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242561.68, modificado:242561.68)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE UNO, COLONIA HERMINEGILDO GALEANA. - 248983	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	248983			(gest: (ov_municipio6, localidad1, direccion CALLE UNO INTERIOR EN COLONIA HERMINEGILDO GALEANA, 62743 CUATLA, CUATLA MORELOS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO AMARUCA Y CALLE POPURRO DIAZ, SOBRE EL LIBRAMIENTO CUATLA EN EL SENTIDO NORTE A SUR SOBRE LA LATERAL ANTES DE LEGAR, lon=-98.9286062, lat=18.79865472))	17-08-2022	15-10-2022	242561.68	242561.68	242561.68	242561.68	242561.68
2022	5	MORJ20402165203	Proyecto de inversión	480942.54	(RT) (S000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pms4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480942.54, modificado:480942.54)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISCADAS DOMICILIARIAS EN CALLE DOLOROS COL. EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE AXOCHAPAN, MORELOS. - 268923	17	Morelos	3	Axochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Axochapan	268923			(gest: (ov_municipio3, localidad1, direccion CALLE DOLOROS COLOMIA EMILIANO ZAPATA, 62954 AXOCHAPAN, AXOCHAPAN MORELOS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CAJEDON FRANCISCO VILA, CALLE MADRE SEVA, CALLE DOLOROS COLOMIA EMILIANO ZAPATA, CP. 62954 AXOCHAPAN, AXOCHAPAN MORELOS ENT, lon=-98.76546685, lat=18.4994213))	19-09-2022	28-10-2022	480942.54	480942.54	480942.54	480942.54	480942.54
2022	5	MORJ20402165233	Proyecto de inversión	2537844.91	(RT) (S000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pms4, tipo_recursosFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2537844.91, modificado:2537844.91)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO AL INTERIOR DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN CARRETERA DEL MUNICIPIO DE AXOCHAPAN, MORELOS. - 268973	17	Morelos	3	Axochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Axochapan	268973			(gest: (ov_municipio3, localidad1, direccion CALLE MANUEL NUZ RODAS COLONIA INDUSTRIAL, 62952 AXOCHAPAN, AXOCHAPAN MORELOS ENTRE CALLE LOS CORTES Y CALLE SIDESOL, CALLE JARDINES DE MORELOS CALLE MANUEL NUZ RODAS COLOMIA INDUSTRIAL, CP. 62952 AXOCHAPAN, AXOCHAPAN MORELOS, lon=-98.76288695, lat=18.50962079))	19-09-2022	07-12-2022	2537844.91	2537844.91	2537844.91	2537844.91	2537844.91

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402187340	Proyecto de inversión	80432.41	[R1] [Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 80432.41, modificado: 803924.42]	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO Y DIVISION DEL NORTE - 279695	17	Moravia	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Temico	279695		[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta 511.6, meta_modificada:507.00]	[geot: [ovr_municipio:18, localidad:1, direccion:CALE NICOLAS BRAVO COLONIA PUEBLO VIEJO, 6288 TEMICO, TENCICO MORELOS ENTRE CALLE CALLE CHIRAMECA, CALLE AGUDO OPEZ MATOS TRANSMITIDO POR LA AVENIDA FRANCISCO VILLA DE LIEGA A LA CALLE NICOLAS BRAVO RUEL, lon:-99.34797576, lat:18.86541211]	10-11-2022	31-12-2022	803924.42	803924.42	803924.42	803924.42	803924.42
2022	5	MOR220402187638	Proyecto de inversión	265712.62	[R1] [Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 265712.62, modificado: 2656263.62]	PERFORACION, ENTUBADO Y ACODO DE POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS EN EL CAMPO LOS HUALES, YAUTEPEC DE ZARAGOZA - 181973	17	Moravia	29	Yautepac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Yautepac	281973		[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta 1.0, meta_modificada:1.00]	[geot: [ovr_municipio:26, localidad:178, direccion:COLONIA OTAHUACAN 67323 CAMPO LOS HUALES, YAUTEPEC MORELOS ENTRE BOULEVARD LA PERSEFRANCA Y LA CALLE SIN NOMBRE A NOROCCIDENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA OTAHUACAN EN EL DENOMINADO, lon:-99.0669233, lat:18.8977631]	07-11-2022	31-12-2022	2656263.62	2656263.62	2656263.62	2656263.62	2656263.62
2022	5	MOR220402189546	Proyecto de inversión	396572.71	[R1] [Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 396572.71, modificado: 3960277.41]	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN JUTUPEC MORELOS EN LA CALLE GENERAL GONZALO ZARAGOZA - 291796	17	Moravia	11	Jutupac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Jutupac	291796		[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta 332.0, meta_modificada:332.00]	[geot: [ovr_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE GENERAL GONZALO ZARAGOZA INTERIOR EN COLONIA CENTRO JUTUPEC 62506 INDIA BONITA Y CALLE GENERAL GONZALO ZAPATA, CALLE GENERAL VALENTIN GONZALEZ CALLE GENERAL LENACHO ZARAGOZA E, lon:-99.17207281, lat:18.884237061]	01-10-2022	31-12-2022	3960277.41	3960277.41	3960277.41	3960277.41	3960277.41
2022	5	MOR220402170601	Proyecto de inversión	267548.23	[R1] [Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 267548.23, modificado: 267548.23]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CALLE PINO SUAREZ, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD TETEUILLA - 296317	17	Moravia	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	296317		[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta 178.0, meta_modificada:178.00]	[geot: [ovr_municipio:13, localidad:6, direccion:CALE PINO SUAREZ PUEBLO TETEUILLA, 6290 TETEUILLA, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE JONACATEPEC Y CALLE PRIMERA PRIVADA PINO SUAREZ, AVENIDA MORELOS CALLE PINO SUAREZ EN COLONIA CENTRO A PARTIR DE C, lon:-98.7798555, lat:18.613626331]	28-04-2022	24-06-2022	267548.23	267548.23	267548.23	267548.23	267548.23
2022	5	MOR220402170650	Proyecto de inversión	178996.54	[R1] [Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 178996.54, modificado: 178996.54]	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE PINO SUAREZ, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD TETEUILLA - 296341	17	Moravia	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	296341		[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta 178.0, meta_modificada:178.00]	[geot: [ovr_municipio:13, localidad:6, direccion:CALE PINO SUAREZ PUEBLO TETEUILLA, 6290 TETEUILLA, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE JONACATEPEC Y CALLE PRIMERA PRIVADA PINO SUAREZ, AVENIDA MORELOS CALLE PINO SUAREZ A PARTIR DE CALLE JONACATEPEC HACIA EL CER, lon:-98.7798555, lat:18.613626331]	28-04-2022	24-06-2022	178996.54	178996.54	178996.54	178996.54	178996.54
2022	5	MOR220402170814	Proyecto de inversión	538096.26	[R1] [Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pna_4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 538096.26, modificado: 538096.26]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA 12 DE DICIEMBRE - 297121	17	Moravia	6	Cuautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Cuautepec	297121		[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta 237.5, meta_modificada:237.50]	[geot: [ovr_municipio:6, localidad:83, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 62757 COLONIA 12 DE DICIEMBRE, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CAMANO A CALDERON Y CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRENADO A UN COSTADO DE PASEO ATENAS AGUIRRE LA AUTOPISTA MEXICO CUAUTLA IVA, lon:-98.93454372, lat:18.87102488]	21-09-2022	30-11-2022	538096.26	538096.26	538096.26	538096.26	538096.26

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402172834	Proyecto de inversión	330209.5	(F1) - \$000_recursos2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 330209.5, modificado: 330209.5)	REHABILITACIÓN DE CAMINO, LOCALIDAD HUEKCA - 307414	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	307414		0	0	05-07-2022	26-10-2022	330209.5	330209.5	330209.5	330209.5	330209.5
2022	5	MOR220402175966	Acción	20000	(F1) - \$000_recursos2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 20000.0, modificado: 20000.0)	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 322128	17	Morelos	1	Amacuzac	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Amacuzac	322128		0	0	28-03-2022	30-12-2022	20000	20000	20000	20000	20000	
2022	5	MOR220402175983	Proyecto de inversión	637211.19	(F1) - \$000_recursos2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 637211.19, modificado: 637211.19)	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE PRESA AGUA DE LOS BUENOS A TANQUE DE REGULACIÓN EN ETAPA - 322776	17	Morelos	25	Tlaquililango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaquililango	322776		0	0	21-11-2022	21-12-2022	637211.19	637211.19	637211.19	637211.19	637211.19
2022	5	MOR220402175988	Proyecto de inversión	3515125.2	(F1) - \$000_recursos2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3515125.2, modificado: 3515125.2)	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO SOBRE AVENIDA PRINCIPAL - 322399	17	Morelos	1	Amacuzac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amacuzac	322399		0	0	07-07-2022	11-09-2022	3515125.2	3515125.2	3515125.2	3515125.2	3515125.2
2022	5	MOR220402176425	Proyecto de inversión	761702.4	(F1) - \$000_recursos2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 761702.4, modificado: 761702.4)	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MACATLAN, EN PRIVADA BUENVIDO ROSAS, COLONIA EMILIANO ZAPATA - 324004	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Miacatlán	324004		0	0	25-11-2022	15-12-2022	761702.4	761702.4	761702.4	761702.4	761702.4
2022	5	MOR220402177054	Proyecto de inversión	125330.25	(F1) - \$000_recursos2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna-4, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 125330.25, modificado: 125330.25)	MAINTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS, DISEÑO DE PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 17090387, LOCALIDAD AMACUTLAPILCO - 326314	17	Morelos	13	Sanzacatepec de Leandro Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Zacatepec de Leandro Valle	326314		0	0	19-09-2022	07-10-2022	125330.25	125330.25	125330.25	125330.25	125330.25

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402182252	Proyecto de inversión	1187535.51	(RT) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnrc_4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187535.51, modificado:1187535.51)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROFESOR BELLMARD BENITEZ CRUZ.-	17	Morelos	17	Puerto de Ixtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	343597		[meta:1] 0 [unidad_medida_Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:100.0]	[gpo:1] [ov: municipio:17, localidad:5, direccion CALLE PROFESOR BELLMARD BENITEZ CRUZ INTERIOR SN COLONIA MANUFACTURAS INDONES DE LA HERADABA, BARRIO DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA, MORELOS ENTRE CALLE COUBRY Y CARRITERA, PUENTE DE IXTLA- TENCOSTA DE LA GASQUINERA DE LA COL, lon:-99.33024669, lat:18.63169383]	28-11-2022	31-12-2022	1187535.51	1187535.51	1187535.51	1187535.51	1187535.51
2022	5	MOR202402184711	Proyecto de inversión	600000	(RT) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnrc_4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0)	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 5 DE MAYO -	17	Morelos	17	Puerto de Ixtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	351000		[meta:1] 0 [unidad_medida_Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:6.0]	[gpo:1] [ov: municipio:17, localidad:5, direccion CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 4266 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA, MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ARMANDO RODRIGUEZ, CALLE MANUEL ANTONIO CAMACHO LA REJILLA SE ENCUENTRA PRESTA A LAS INSTALACIONE, lon:-99.33186287, lat:18.62163651]	01-11-2022	31-12-2022	600000	600000	600000	600000	600000
2022	5	MOR202402184753	Proyecto de inversión	1467310.65	(RT) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnrc_4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467310.65, modificado:1467310.65)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN OCUTUCO. LOCALIDAD DE JAMILTEPEC, CAC. HÉNERG DE MOHLOS.-	17	Morelos	16	Ocutuco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Ocutuco	351085		[meta:1] 0 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0]	[gpo:1] [ov: municipio:16, localidad:5, direccion CALLE NEDES HÉNERG SI INTERIOR PUERTO JAMILTEPEC, OCUTUCO MORELOS Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0]	09-06-2022	07-08-2022	1467310.65	1467310.65	1467310.65	1467310.65	1467310.65
2022	5	MOR202402184881	Proyecto de inversión	407811.3	(RT) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnrc_4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407811.3, modificado:407811.3)	CAMPO DEPORTIVO TRES DE MAYO -	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	351463		[meta:1] 0 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:4760.0, meta_modificada:4760.0]	[gpo:1] [ov: municipio:8, localidad:5, direccion AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA TRES DE MAYO, 62360 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA AMBRIELOS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE ORECA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZA EN EL CANTO DE LA COLONIA TRES DE MAYO LOCALIDAD, lon:-99.20436134, lat:18.89465544]	05-09-2022	05-10-2022	407811.3	407811.3	407811.3	407811.3	407811.3
2022	5	MOR202402184987	Proyecto de inversión	153987.99	(RT) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnrc_4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153987.99, modificado:153987.99)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN FINCA DA PALOMAS -	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	351774		[meta:1] 0 [unidad_medida_Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:41.25]	[gpo:1] [ov: municipio:8, localidad:5, direccion PRIVADA PALOMAS COLONIA LOMA BONITA, 62762 LOMA BONITA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE PALOMAS Y CALLE GUACAMARAS LA OBRA SE REALIZA EN PRIVADA PALOMAS ENTRE CALLES GUACAMARAS Y GUACONDIRNAS ADELANTE DE, lon:-99.19977007, lat:18.81067846]	09-09-2022	10-10-2022	153987.99	153987.99	153987.99	153987.99	153987.99
2022	5	MOR202402185097	Proyecto de inversión	341999.16	(RT) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnrc_4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341999.16, modificado:341999.16)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUACAMARAS -	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	352089		[meta:1] 0 [unidad_medida_Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:101.5]	[gpo:1] [ov: municipio:8, localidad:5, direccion CALLE GUACAMARAS COLONIA LOMA BONITA, 62762 LOMA BONITA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CANABOIS, CALLE LOS PINOS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE GUACAMARAS ADELANTE DE LA SUBESTACION ELECTRICA DEL POBIA, lon:-99.1996177, lat:18.81099851]	14-09-2022	14-10-2022	341999.16	341999.16	341999.16	341999.16	341999.16

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402185731	Proyecto de inversión	211884.46	(F1) [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnes_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 211884.46, modificado: 211884.46]	MANTENIMIENTO A DRENE SANITARIO GENERAL, LOCALIDAD JUAN MORALES - 35493	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	35493		0 lineales, meta 1500.0	(geot: [ov: municipio:30, localidad:5, direccion:CALE 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA JUAN MORALES, 62926 JUAN MORALES, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE RIVAPAL, CALLE VICENTE GUERRERO SE REALIZAN LOS TRABAJOS EN LAS CALLES 13 DE SEPTIEMBRE RIVAPAL, lon=-98.92228691, lat=18.81287467])	07-09-2022	15-12-2022	211884.46	211884.46	211884.46	211884.46	211884.46
2022	5	MOR202402186566	Proyecto de inversión	347720.46	(F1) [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnes_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 347720.46, modificado: 347720.46]	CONSTRUCCIÓN DE DRENE SANITARIO EN CALLE OMACA - 35705	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	35705		0 lineales, meta 150.99	(geot: [ov: municipio:8, localidad:5, direccion:CALE OMACA COLONIA TRES DE MAYO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE MEXICO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE OMACA EL TRAMO DE CALLE COAHUILA Y CHIHUAHUA DE LA COLONIA T, lon=-98.268061, lat=18.87143407])	26-09-2022	25-10-2022	347720.46	347720.46	347720.46	347720.46	347720.46
2022	5	MOR202402187950	Proyecto de inversión	1262354.28	(F1) [sólo_recurso_2022, tipo_recurso_MUNICIPAL, prog_estatal_mun, Programa Municipal, monto: 200000.0, modificado: 200000.0], (F2) [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnes_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1062354.28, modificado: 1062354.28]	REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDIFORTIVO LAS PUAS, COLONIA MIGUEL LÓPEZ DE OBRA, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE - 361290	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	361290		0 Cuadrados, meta 909.66	(geot: [ov: municipio:13, localidad:1, direccion:CALE MULTISPEC PUERBLO JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE CENTRO, 63990 JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE NIGROMANTE Y CALLE OJUILA, CARRETERA CUAPITLA-ANCHOAHAPAN ESPACIO MULTIDIFORTIVO LAS PUAS, lon=-98.802065, lat=18.8975388])	03-11-2022	18-12-2022	1262354.28	1262354.28	1262354.28	1262354.28	1262354.28
2022	5	MOR202402188204	Proyecto de inversión	323999.09	(F1) [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnes_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 323999.09, modificado: 323999.09]	CONSTRUCCIÓN DE DRENE SANITARIOS EN CALLES CONCEPCION Y SAN MORALES, LOCALIDAD YECAPITLA - 362094	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	362094		0 lineales, meta 200.0	(geot: [ov: municipio:30, localidad:5, direccion:CALE CONCEPCION PUERBLO YECAPITLA, 62920 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE JUAN MORALES Y CALLE EMILIO CARRANZA, LA PRIME CALLE A INTERVENIR CALLE CONCEPCION DE LIBRA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CUAHUETÁMDC Y LA 5, lon=-98.8617857, lat=18.8803787])	06-09-2022	30-09-2022	323999.09	323999.09	323999.09	323999.09	323999.09
2022	5	MOR202402193662	Acción	77155.51	(F1) [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnes_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 77155.51, modificado: 77155.51]	336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 377998	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	377998		0 ODL, meta 1.0	(geot: [ov: municipio:22, localidad:5, direccion:CAMINO QUE ES GASTO INDEBIDO ES PROYECTO DE LICIA EN LA CARRETERA MUNICIPAL, lon=-98.72006, lat=18.893525])	01-06-2022	30-12-2022	77155.51	77155.51	77155.51	77155.51	77155.51	
2022	5	MOR202402195712	Proyecto de inversión	625402.04	(F1) [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnes_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 625402.04, modificado: 625402.04]	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA BASTREDO, NIVELACION Y CUNETAS EN CAMINO BUENA LAS GRANANAS, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS - 383749	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	383749		0 Cuadrados, meta 3846.0	(geot: [ov: municipio:22, localidad:5, direccion:CALE CAMINO LAS GRANANAS BARRIO SANTAGO, 62800 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE 20 DE MAYO Y CALLE BUENTO JUAREZ, CAMINO 15 DE MAYO EL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SANTIAGO ENTRANDO POR LA CAL, lon=-98.7200656, lat=18.9043737])	23-08-2022	23-09-2022	625402.04	625402.04	625402.04	625402.04	625402.04



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODEREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402195751	Proyecto de inversión	731091.36	(R1) (Sicla_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pra.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731091.36, modificado:742311.48)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUARTEMOC COL CENTRO - 38387	17	Morritos	34	Coahuila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Coahuila	38387		0	(geo: (ov: municipio.34, localidad.5, direccion.CALLE CUARTEMOC INTERIOR DE COLONIA COATEPELCO CENTRO, C306 COATEPELCO CENTRO, COATEPELCO MORELOS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE PATNA, CALLE AMARGURA CALLE CUARTEMOC COL CENTRO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE DE LA AM, lon: -99.32517445, lat:18.7319392))	17-10-2022	30-11-2022	742311.48	742311.48	742311.48	742311.48	742311.48
2022	5	MOR220402195786	Proyecto de inversión	1027941.32	(R1) (Sicla_recurso.2022, tipo_recurso.MUNICIPAL, prog_estad. (m: Programa Municipal, monto:241397.46, modificado:255994.42), (R1) (Sicla_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pra.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786543.86, modificado:873502.03))	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE COL CENTRO - 38398	17	Morritos	34	Coahuila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Coahuila	38398		0	(geo: (ov: municipio.34, localidad.5, direccion.CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR C306 COLONIA COATEPELCO CENTRO, C306 COATEPELCO CENTRO, COATEPELCO MORELOS ENTRE CALLE FRUJBEDE Y CALLE AMARGURA, AVENIDA MIGUEL HIDALGO CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CENTRO, lon: -99.3242335, lat:18.7307369))	21-11-2022	30-12-2022	1089496.45	1089496.45	1089496.45	1089496.45	1089496.45
2022	5	MOR220402197655	Proyecto de inversión	205000.00	(R1) (Sicla_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pra.7, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.00, modificado:249108.14)	Rehabilitación General #19 la Televidencia	17	Morritos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400210		24	(geo: (ov: municipio.1, localidad.2, direccion.CALLE 20 DE NOVIEMBRE, lon: 99.34431395, lat:18.5795500))	03-08-2022	30-11-2022	249108.14	249108.14	249108.14	249108.14	249108.14
2022	5	MOR220402204448	Proyecto de inversión	644263.35	(R1) (Sicla_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pra.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644263.35, modificado:624263.35)	CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CAMINO A TIPOYNILLO COL 3 DE MAYO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COL GUAL RENO SAAVEDRA - 38359	17	Morritos	34	Coahuila	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Coahuila	38359		0	(geo: (ov: municipio.34, localidad.5, direccion.CERRADA 10 DE MAYO INTERIOR C306 COLONIA 3 DE MAYO, ISOR COLONIA 3 DE MAYO, CAMINO TIPOYNILLO, AVENIDA CABR.COATEPELCO-MICATLAN AHI COSTADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA NO, lon: -99.32425, lat:18.73925))	03-10-2022	01-11-2022	624263.35	624263.35	624263.35	624263.35	624263.35
2022	5	MOR220402207658	Proyecto de inversión	115778.89	(R1) (Sicla_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pra.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115778.89, modificado:115778.89)	REHABILITACION DE DRENE SANITARIO EN CALLE PROCORO CASTRAN - 5332	17	Morritos	31	Zacatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	5332		0	(geo: (ov: municipio.31, localidad.1, direccion.CALLE PROCORO CASTRAN COLONIA PLAN DE AYALA, C2780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE CORONEL CECILIO ROSA Y CALLE GENERAL MARULLO MEAL, AVENIDA EMILIANO ZAPATA SE UBICA A DOS CUADROS AL NORTE DEL CRUCERO, lon: -99.184974, lat:18.6029231))	10-04-2022	30-04-2022	115778.89	115778.89	115778.89	115778.89	115778.89
2022	5	MOR220402207658	Proyecto de inversión	518768.67	(R1) (Sicla_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog_pra.4, tipo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518768.67, modificado:518768.67)	REHABILITACION DE CANCHAS DE JOCOS MULTIPLES EN LA COL CENTRO, -43075	17	Morritos	25	Tlaquililango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Municipio de Tlaquililango	43075		0	(geo: (ov: municipio.25, localidad.1, direccion.AVENIDA MORELOS INTERIOR C2980 COLONIA TLAQUILITENANGO, C2980 TLAQUILITENANGO, TLAQUILITENANGO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRERO Y CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESQUINA ENTRE AV. MOREL, lon: -99.3654732, lat:18.0006962))	25-04-2022	25-05-2022	518768.67	518768.67	518768.67	518768.67	518768.67

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020202073764	Proyecto de Inversión	1076250	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_31, modalidad_A, prog_pna_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1076250.0, modificado: 1076250.0)	CONSTRUCCION DE ALIA TIPO REGIONAL EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS PUNTA OB. CIL. CAMPO DEPORTIVO, ATLATLALHUCAN, MORELOS. - 44568	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	44568			(eqst: (ov: municipio:2, localidad:1, direccion:CALE BACHILLERES INTERIOR SN COLONA CAMPO DEPORTIVO, 6240 ATLATLALHUCAN ATLATLALHUCAN MORELOS ENTRE CALLE DANIEL MANRIQUETA Y CALLE DEL REY, AVENIDA DEL SOL, SE UBICA A 100 METROS AFROMADOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO, km- 98.88744977, lat:18.9325946)	15-07-2022	12-09-2022	1076250	1076250	1076250	1076250	1076250
2022	5	MOR2020202079514	Proyecto de Inversión	4008603.0	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_31, modalidad_A, prog_pna_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4008603.0, modificado: 3722781.14)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD LAGUNILLA DEL SALTO DE LA AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y 30 DE ABRIL, DELEGACION MARIANO MATAMOROS. - 53595	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	59595			(eqst: (ov: municipio:7, localidad:1, direccion:AVENDA MARIANO MATAMOROS Y 30 DE ABRIL, COLONA LAGUNILLA DEL SALTO, 6209 CUERNAVACA, MORELOS ENTRE CALLE MARIARITA MAZA DE JUMPEY AVENIDA MARIANO MATAMOROS, CALLE 30 DE ABRIL, TOMAMOS CALLE REQUENITA MAZA DE JUMPE, km- 98.24500125, lat:18.9075369)	01-06-2022	30-12-2022	3722781.14	3722781.14	3722781.14	3722781.14	3722781.14
2022	5	MOR202020207624	Proyecto de Inversión	325599.0	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_31, modalidad_A, prog_pna_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 325599.0, modificado: 325599.0)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TULIPANES - 68485	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	68485			(eqst: (ov: municipio:31, localidad:0, direccion:CALE TULIPANES COLONA PANAJO, 62780 COLONA EL PANAJO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE BUGAMBILIAS, SE HIGRISA LA COLONIA POR LA CALLE PALMAS EN DIRECCION SUR Y APROXIMADAMENTE A 180 METROS SE UBICA LA, km-98.30202936, lat:18.6804637)	20-07-2022	20-09-2022	325599	325599	325599	325599	325599
2022	5	MOR2020202077795	Proyecto de Inversión	414977.0	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_31, modalidad_A, prog_pna_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 414977.0, modificado: 414977.0)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS - 69569	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	69569			(eqst: (ov: municipio:31, localidad:1, direccion:CALE LAZARO CARDENAS COLONA BUENA VISTA, 62780 BUENAVISTA HELMETRO 1.5, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE PLAN DE AGUA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DEL OXO QUE SE UBICA FRENTE A LA ENTRADA DE LA, km-98.22484908, lat:18.6268543)	20-07-2022	20-09-2022	414977	414977	414977	414977	414977
2022	5	MOR2020202083992	Proyecto de Inversión	3835637.0	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_31, modalidad_A, prog_pna_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3835637.0, modificado: 4187331.83)	REHABILITACION DE PODO DE AGUA POTABLE UBICADO EN CAMPO LA JOYA, MUNICIPIO XOXOCOTLA MORELOS - 98518	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	98518			(eqst: (ov: municipio:35, localidad:2, direccion:CALE CAMPO LA JOYA COLONA AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRE, 62860 AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRE, 62860 XOXOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE NORFINO DIAZ Y LA OBRA SE REALIZA EN LAS INSTALACIONES DEL PODO DE AGUA EN EL CAMPO LA JOYA E, km-98.275780, lat:18.607498)	16-05-2022	31-12-2022	4187331.83	4187331.83	4187331.83	4187331.83	4187331.83
2022	5	MOR2020202099519	Proyecto de Inversión	2592676.76	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_5, modalidad_5, prog_pna_7A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1145446.29, modificado: 1145446.29), (FI) (Solo_recurso_2022, tipo_recurso_ESTATAL, prog_estat_mun:IFE, monto: 1447230.51, modificado: 1447230.51)	Proyecto integral ejecutivo de abastecimiento y saneamiento de la localidad de Tiquiamempo, municipio de Tiquiamempo, Morelos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-SROP-PRDAGUA-2022-E7	18342		(eqst: (ov: municipio:25, localidad:1, direccion:TRACUATELA NIG, km-100.002045, lat:18.633372)	01-01-2022	27-11-2022	2592676.76	2592676.76	2592676.76	2592676.76	2592676.76

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2022	5	MOR202032009540	Proyecto de inversión	1908947.05	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_5, prog_pna_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554473.53, modificado:554473.53), (F2) (Solo_recurso_2022, tpo_recurso_ESTATAL, prog_estad_mun_IPE, monto:554473.53, modificado:554473.53)	Proyecto ejecutivo de rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en las localidades de Huauclilla y Amilcingoh, en el municipio de Temoac, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-SROP-PRCAGUA.2022-510-		(meta:1, unidad_medida:Estado de planeación, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(geot: (ov: municipio:33, localidad:2, direccion:AMILINGO, lora:98.77148022, lon:17.715351), (geot: (ov: municipio:33, localidad:3, direccion:HUACLILLA, lora:98.77618803, lon:18.75201448))		01-07-2022	27-11-2022	1908947.05	1908947.05	1908947.05	1908947.05	1908947.05	1908947.05
2022	5	MOR202032108876	Proyecto de inversión	1058479.31	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pna_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058479.31, modificado:105797.44)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, 185A ETAPA - 123893	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temeco	112693		(meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.6, meta_modificada:63.6)	(geot: (ov: municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MORELOS, 6208 TEMECO, TEMECO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAS ROSAS, PRIVADA DE LAS ROSAS LA CALLE EMILIANO ZAPATA B. UBICA ENTRE LA CALLE ROSAS Y FRANCISCO VILLA Y DE REFERENCIA, lora:99.24627136, lon:18.80212497))		22-08-2022	30-10-2022	105797.44	105797.44	105797.44	105797.44	105797.44	
2022	5	MOR202032109472	Proyecto de inversión	122305.92	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pna_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122305.92, modificado:121516.24)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA PAZ - 115071	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temeco	115071		(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:83.8)	(geot: (ov: municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA BENTO JUAREZ LA PAZ COLONIA MORELOS, 6293 BENTO JUAREZ (LA NOCHE), TONTOCO MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GARDENAS, CALLE MARIANA ESTANDO SOBRE LA AV. LAURO ORTEGA Y FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE, lora:99.28441959, lon:18.82266511)		08-07-2022	21-08-2022	121516.24	121516.24	121516.24	121516.24	121516.24	
2022	5	MOR202032109558	Proyecto de inversión	932096.0	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pna_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932096.0, modificado:92478.23)	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES 21 DE MARZO, CAHAHUATE Y SAN RAMÓN - 115457	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temeco	115457		(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:7.0)	(geot: (ov: municipio:18, localidad:24, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA BENTO JUAREZ LA MORENA, 6293 BENTO JUAREZ (LA NOCHE), TONTOCO MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CAZAHUATES, CALLE DANICA SE TOMARA LA CALLE GUADALUPANA QUE ES PARALELA A LA CALLE CAZA, lora:99.28284859, lon:18.83370481)		24-08-2022	11-11-2022	92478.23	92478.23	92478.23	92478.23	92478.23	
2022	5	MOR202032109685	Proyecto de inversión	360769.69	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pna_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360769.69, modificado:360769.69)	CONSTRUCCIÓN DE DRENE SANITARIO CALLE LINÓN, COLONIA JUAN MORALES - 115950	17	Morelos	30	Xicapotita	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xicapotita	115950		(meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:230.3, meta_modificada:230.3)	(geot: (ov: municipio:30, localidad:8, direccion:CALECÓN UNIÓN COLONIA JUAN MORALES, 6292 JUAN MORALES, VICERREYTA MORELOS ENTRE CALLE NICOLÁS BRIVIO Y CALLE LAUREL, EL TRAMO INTERVENIDO, COMPENSA SOBRE LA CALLE UNIÓN DESDE LA CALLE NICOLÁS BRIVIO PASANDO POR CALLE URBOS Y, lora:99.8202076, lon:18.82633357))		21-04-2022	16-05-2022	360769.69	360769.69	360769.69	360769.69	360769.69	360769.69
2022	5	MOR202032110532	Proyecto de inversión	49039.84	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pna_4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49039.84, modificado:48937.82)	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA PRIVADA DE LOS MANGOS 18A - 119687	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temeco	119687		(meta:1, unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:4.0)	(geot: (ov: municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LOS MANGOS 18A COLONIA ALTA PALMIRA, 62588 TEMECO, TEMECO MORELOS ENTRE CALLE EIROD Y CALLE PRIVADA LOS MANGOS, PRIVADA JOSE AMARO SE TOMA CALLA EIROD Y SE ENCONTRA LA PRIVADA MANGOS 18A, lora:99.23000973, lon:18.86770986))		11-07-2022	24-08-2022	48937.82	48937.82	48937.82	48937.82	48937.82	



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	REALIZADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302114029	Proyecto de Inversión	1200000.00	(R1) \$idto_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pna4_199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.00, modificado:1200000.00	REHABILITACION DE ESTADO DE FUTBOL GINERAL EMILIANO ZAPATA - 180684	17	Moravia	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	180684			{@es: {ov_municipio:8, localidad:5, direccion:CALE CODONIA EMILIANO ZAPATA CENTRO, 62150 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, CALLE LA TOMA, LA OBRERA SE REALIZA EN EL ESTADO DE FUTBOL GINERAL EMILIANO ZAP, lon=-99.1811791, lat=18.8094667}}	04-07-2022	02-08-2022	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
2022	5	MOR2020302114227	Proyecto de Inversión	934742.98	(R1) \$idto_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pna4_199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934742.98, modificado:934113.98	CONSTRUCCION DE DISEÑO SANITARIO EN KOCHITPEC, COLONA BENTO JUAREZ, CALLE VIOLETA - 181527	17	Moravia	28	Kochitpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Kochitpec	181527			{@es: {ov_municipio:28, localidad:105, direccion:CALE VIOLETA COLONA BENTO JUAREZ, 62790 BENTO JUAREZ, CALA, KOCHITPEC, MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y, ESTA OBRERA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA PARA MAYOR REFERENCIA A ESTA FRENTE AL MONUM, lon=-99.23846207, lat=18.79123071}}	05-09-2022	04-10-2022	934113.98	934113.98	934113.98	934113.98	934113.98
2022	5	MOR2020302115117	Proyecto de Inversión	443462.63	(R1) \$idto_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pna4_199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443462.63, modificado:443462.63	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACION CALLE LA AMARGURA, LOCALIDAD TEZONTLECO - 185577	17	Moravia	30	Yecapetit	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapetit	185577			{@es: {ov_municipio:30, localidad:16, direccion:CALE AMARGURA RANCHERIA TEZONTLECO, 62823 TEZONTLECO, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE CAMPESINOS Y CALLE LEONA VICARIO, SE UBICA EN CALLE AMARGURA EN LA RANCHERIA ZACAHUACATLA QUE POR SU UBICACION FRICA SE ENCUENTRA DENTR, lon=-99.91551257, lat=18.91551257}}	01-07-2022	19-07-2022	443462.63	443462.63	443462.63	443462.63	443462.63
2022	5	MOR2020302117972	Proyecto de Inversión	1692088.52	(R1) \$idto_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pna4_199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692088.52, modificado:1692088.52	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA AA, ETAPA, LOCALIDAD LOS CAPULINES - 205152	17	Moravia	30	Yecapetit	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapetit	205152			{@es: {ov_municipio:30, localidad:20, direccion:CALE CAMPESINOS RANCHERIA LOS CAPULINES, 62823 LOS CAPULINES, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CAMETERA A KACHICHICO, EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD ANTES DE LAS ESCUELAS, lon=-99.8149994, lat=18.9058146}}	30-08-2022	30-11-2022	1692088.52	1692088.52	1692088.52	1692088.52	1692088.52
2022	5	MOR2020302118021	Acción	12112.96	(R1) \$idto_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pna7_199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12112.96, modificado:12112.96	212 Materiales y otros de impresión y reproducción - 210022	17	Moravia	21	Tezcuila	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin identificar	Municipio de Tezcuila	210022			{@es: {ov_municipio:21, localidad:5, direccion:GASTO INDEBIDO QUE ES PROYECTO SE OBLIGA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon=-99.398888, lat=18.728887}}	01-05-2022	12-08-2022	12112.96	12112.96	12112.96	12112.96	12112.96
2022	5	MOR2020302118661	Proyecto de Inversión	1200000.00	(R1) \$idto_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pna7_199_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.00, modificado:1197879.75	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria "María del Carmen Prada Anst", Ubicada en la localidad de Tezcuila, del Municipio de Emiliano Zapata del Estado de Morelos, CCT:1704500582	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400249			{@es: {ov_municipio:8, localidad:5, direccion:Philegmos 16, Tezcuila, Mor., lon=-99.2099882, lat=18.8058887}}	03-08-2022	24-12-2022	1197879.75	1197879.75	1197879.75	1197879.75	1197879.75

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202032117363	Proyecto de inversión	800000	[R1: [sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_gmcs7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799695.14]]	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria (Ignacio Mena), Ubicada en la Localidad Zapacolo, del Municipio de Tapachula del Estado de Morelos, CCT: 17070070R	0	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400324	283	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen1: [ovc_municipio:19, localidad:21, direccion:Zacpacolo, Mor., lon:-98.36977734, lat:18.64177795]]	26-08-2022	17-12-2022	799695.14	799695.14	799695.14	799695.14	799695.14
2022	5	MOR202032117506	Proyecto de inversión	500000	[R1: [sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_gmcs7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:493687.85]]	Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria y Tierra y Libertad, Ubicada en la Localidad de Cuauchohmetlá, del Municipio de Matías Romero del Estado de Morelos, CCT: 17070001C	0	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400362	116	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen1: [ovc_municipio:14, localidad:2, direccion:Unamed Road, Cuauchohmetla, Mor., lon:-98.3693394, lat:18.46197129]]	05-09-2022	15-12-2022	493687.85	493687.85	493687.85	493687.85	493687.85
2022	5	MOR202032117511	Proyecto de inversión	400000	[R1: [sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_gmcs7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:256927.69]]	Rehabilitación General en la Escuela Primaria Chavero de la Hacienda, Ubicada en la Localidad de Cuauchohmetlá, del Municipio de Ocuiltepec del Estado de Morelos, CCT: 170706003W	0	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400293	123	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen1: [ovc_municipio:16, localidad:2, direccion:Cuadador 30, 62867 Huacahualco, Mor., lon:-98.78201658, lat:18.93782157]]	05-09-2022	06-11-2022	256927.69	256927.69	256927.69	256927.69	256927.69
2022	5	MOR202032118151	Proyecto de inversión	350000	[R1: [sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_gmcs7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:347061.27]]	Rehabilitación General en el Jardín de Niños	0	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400381	169	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen1: [ovc_municipio:28, localidad:30, direccion:Salco, Morelos, 62790 Temoaco, Mor., lon:-99.2494964, lat:18.823858]]	14-09-2022	17-12-2022	347061.27	347061.27	347061.27	347061.27	347061.27
2022	5	MOR202032119398	Proyecto de inversión	200000	[R1: [sido_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_gmcs7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:19825.01]]	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Mariano Escobedo", Ubicada en la Localidad de Plan de Ayala, del Municipio de Zacapala del Estado de Morelos, CCT:170706039B	0	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400250	362	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen1: [ovc_municipio:31, localidad:36, direccion:Fin Quinto Calle 6, Plan de Ayala, 62780 Zacapala, Mor., lon:-99.1887327, lat:18.69973447]]	23-08-2022	23-12-2022	19825.01	19825.01	19825.01	19825.01	19825.01

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APRISADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	ERECIDO	PAGADO
2022	5	MOR22032140232	Proyecto de inversión	564000.00	(FI) (solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad, prog_prev.7, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564000.0, modificado:5617601.81)	Estación de Suelo y Rehabilitación General en Secundaria No.4 "Santiago Gómez Farfán" Ubicada en la Localidad de Chupín, del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos.	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400279	797	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: (ov: municipio:7, localidad:5, direccion: José María Morelos y Pardo Nte. Cuernavaca, Mor., lon:-99.2280752, lat:18.8564946)]	19-07-2022	24-12-2022	5617601.81	5617601.81	5617601.81	5617601.81	5617601.81
2022	5	MOR22042141532	Proyecto de inversión	410000.00	(FI) (solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad, prog_prev.3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:4238522.4)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA EN SAN GABRIEL LAS PALMAS MUNICIPIO DE AMACUZAC MORELOS - 9517	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal del Agua	9517	[meta:1] [unidad_medida:Kilometros lineal, meta:1.08, meta_modificada:1.08]	[geot: (ov: municipio:1, localidad:8, direccion: CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SAN GABRIEL LAS PALMAS CENTRO, 2046 DE FEBRERO, AMACUZAC MORELOS, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE EMILIO RIVERA PALACIOS CALLE NIÑOS HERCULES CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR PL. lon:-99.346246, lat:18.633841)]	15-11-2022	31-12-2022	4238522.4	4238522.4	4238522.4	4238522.4	4238522.4	
2022	5	MOR22042140952	Proyecto de inversión	800000.00	(FI) (solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad, prog_prev.3, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:8493587.06)	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEPOZTLÁN MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN - 307735	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Comisión Estatal del Agua	307735	[meta:1] [unidad_medida:Kilometros lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5]	[geot: (ov: municipio:20, localidad:5, direccion: CALLE 22 DE FEBRERO COLONIA TEPOZTLÁN CENTRO, 4250 TEPOZTLÁN, TEPOZTLÁN MORELOS, ENTRE CALLE PÉREZ Y CALLE RIVERA HORTIL, CALLE DE BUENAVISTA CALLE 22 DE FEBRERO INTERIOR COLONIA TEPOZTLÁN CENTRO, CP. 62520 TEPOZTLÁN, TEPOZTLÁN, lon:-99.58624, lat:18.985601)]	01-12-2022	31-12-2022	8493587.06	8493587.06	8493587.06	8493587.06	8493587.06	
2022	5	MOR22042148204	Proyecto de inversión	1630912.39	(FI) (solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad, prog_prev.4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630912.39, modificado:1630912.39)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑO ARTILERO, LOCALIDAD DE ATACAHUALOYA, MUNICIPIO DE ATOCHAPAPAN, MORELOS. - 41891	17	Morelos	3	Atochapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Atochapan	41891	[meta:1] [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1328.2, meta_modificada:1328.2]	[geot: (ov: municipio:3, localidad:5, direccion: CALLE NIÑO ARTILERO PUEBLO ATACAHUALOYA, 62961 ATACAHUALOYA, ATOCHAPAPAN MORELOS, ENTRE CALLE INGRESANTES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LA VERDE, CALLE NIÑO ARTILERO PUEBLO ATACAHUALOYA CP. 62963 ATACAHUALOYA ATOCHAPAPAN MORELOS E, lon:-98.2780506, lat:18.54612007)]	03-02-2022	28-03-2022	1630912.39	1630912.39	1630912.39	1630912.39	1630912.39	
2022	5	MOR22042148639	Proyecto de inversión	250000.00	(FI) (solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad, prog_prev.4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO - 62158	17	Morelos	17	Puerto de India	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Puerto de India	62158	[meta:1] [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:1389.0, meta_modificada:1389.0]	[geot: (ov: municipio:17, localidad:7, direccion: CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA TIZIAPOTLA, 62960 TIZIAPOTLA, PUNTE DE INDIA, MORELOS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE IGNACIO MAYA A CUARENTA METROS HACIA EL OESTE DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-99.2756598, lat:18.49236506)]	10-04-2022	11-05-2022	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00	
2022	5	MOR22042152258	Proyecto de inversión	555103.59	(FI) (solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad, prog_prev.4, tipo_recurso/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555103.59, modificado:555103.59)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO AL CENTRO DE SALUD, TLAQUILTENANGO, LOCALIDAD COATILTLÁN - 167272	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Tlaquiltenango	167272	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0]	[geot: (ov: municipio:25, localidad:4, direccion: CALLE DEL CENTRO DE SALUD BANQUERA COATILTLÁN, 62988 COATILTLÁN, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, SE ENCUENTRA ENTRE EL CENTRO DE SALUD Y CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LOS LÍMITES CON GUERRERO PARALELO , lon:-99.17903006, lat:18.46527293)]	23-08-2022	22-10-2022	555103.59	555103.59	555103.59	555103.59	555103.59	

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402212273	Proyecto de inversión	672076.53	(FI) (S000_recursos.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnea-4, tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672076.53, modificado:672076.53)	MANTENIMIENTO DE PLAZO PERMANENTE DE AGUA POTABLE BARRIO DE SANTA LUCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEMOAC, MORELOS - 167831	17	Morelos	33	Temoac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temocac	167831		(meta:1, (unidad_medida:Porcentaje), meta:1.0, meta_modificada:1.0)	(gest: (ow_municipio:33, localidad:5, direccion:CALE SANTA LUCIA PUEBLO TEMOAC, 32870 TEMOAC, TEMOAC-MORELOS ENTRE CARRETERA AMATECA-TEMOAC Y CALLE SANTA LUCIA, CALLE 17 DE MARZO 200 METROS AL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL DE TEMOAC, MORELOS, lon: -98.77964171, lat:18.76893751)	16-05-2022	03-08-2022	672076.53	672076.53	672076.53	672076.53	672076.53
2022	5	MOR202402215337	Proyecto de inversión	3837829.19	(FI) (S000_recursos.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnea-4, tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3837829.19, modificado:3837829.19)	CONSTRUCCION DE COMERCIO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE TEPALCINGO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS - 216761	17	Morelos	19	Tepalcigo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Tepalcigo	216761		(meta:1, (unidad_medida:Metros cuadrados), meta:107.02, meta_modificada:107.02)	(gest: (ow_municipio:16, localidad:5, direccion:CALE PROFESOR OTILIO MONTAÑO PUEBLO PALM REYNOLTO, 6290 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE TEZOZOMOC Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MARIANO JIMENEZ SE ENCUENTRA A DIEZ MINUTOS DEL ZOCALO, lon:-98.84274843, lat:18.50254602)	22-08-2022	15-12-2022	3837829.19	3837829.19	3837829.19	3837829.19	3837829.19
2022	5	MOR202402216052	Proyecto de inversión	678202.43	(FI) (S000_recursos.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnea-4, tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678202.43, modificado:678202.43)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SOLEDAD ANAYA, POBLADO DE TETELCINGO - 243968	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	243968		(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales), meta:230.0, meta_modificada:230.0)	(gest: (ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE SOLEDAD ANAYA INTERIOR SN COLONIA TETELCINGO, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CARRETERA MEXICO CUAUTLA Y CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE LA CARRETERA MEXICO CUAUTLA Y CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO DE TETELCINGO MORELOS, lon: -98.92833893, lat:18.87041698)	11-08-2022	10-09-2022	678202.43	678202.43	678202.43	678202.43	678202.43
2022	5	MOR202402216060	Proyecto de inversión	4698376.61	(FI) (S000_recursos.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnea-4, tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4698376.61, modificado:4698376.61)	CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CUERNAVACA, MORELOS DE LA LOCALIDAD NITOS DE LA ESTACION EN CALLE PROLONGACION LEONARDO VALLE Y AVENIDA VEA DEL FERROCARRIL PRIMERA ETAPA - 244179	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	244179		(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales), meta:195.0, meta_modificada:195.0)	(gest: (ow_municipio:7, localidad:1, direccion:CALE PROLONGACION LEONARDO VALLE COLONIA NITOS DE LA ESTACION, 62385 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE LEONARDO VALLE Y CALLE DE FERROCARRIL, AVENIDA PLAN DE AYALTA SIBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA INGRESANDO, lon:-99.22370906, lat:18.93127358)	24-10-2022	07-12-2022	4698376.61	4698376.61	4698376.61	4698376.61	4698376.61
2022	5	MOR202402216064	Proyecto de inversión	565206.79	(FI) (S000_recursos.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnea-4, tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565206.79, modificado:565206.79)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE MARZO COLONIA LA BIENAGA - 244235	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	244235		(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales), meta:299.0, meta_modificada:299.0)	(gest: (ow_municipio:6, localidad:5, direccion:CALE 16 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LA BIENAGA, 6274 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 16 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LA CALLE 16 DE MAYO Y CALLE 30 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA BIENAGA CUAUTLA, lon:-98.99303522, lat:18.70256977)	05-09-2022	03-11-2022	565206.79	565206.79	565206.79	565206.79	565206.79
2022	5	MOR2024022160655	Proyecto de inversión	2439740.83	(FI) (S000_recursos.2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnea-4, tipo_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439740.83, modificado:2439740.83)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE LOMAS DE CORTEZ, BOSQUES DE CUERNAVACA, DELEGACION ANTONIO BARRONA, CUERNAVACA, MORELOS - 244429	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	244429		(meta:1, (unidad_medida:Metros lineales), meta:775.0, meta_modificada:775.0)	(gest: (ow_municipio:7, localidad:1, direccion:CALE LOMAS DE CORTEZ COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE JARDINES DE LOS BOSQUES Y CALLE MEXICO, CALLE LOMAS DE CORTEZ LEONARDO VALLE JARDINES DE LOS BOSQUES DE LAS DEUCIAS SOBRE LA CALLE MEXICO Pa, lon:-99.20521313, lat:18.95225408)	15-10-2022	31-12-2022	2439740.83	2439740.83	2439740.83	2439740.83	2439740.83



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR220402162644	Proyecto de Inversión	216208.15	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A4, prog_gro4, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 216208.15, modificado 216208.15)	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DOMINIO, LOCALIDAD YECAPITLA - 254920	17	Morélos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	254920		0	(@c0: (ov: municipio 30, localidad 5, direccion BOULEVARD LAS PALMAS PUEBLO YECAPITLA, CDMX YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS, ENTRE CALLE LA BOMBINA Y, PRIVADA LA BOMBINA EL LADO DE DONDE ERA EL CENTRO DE VERIFICACION VEHICULAR, lon: -98.87261014, lat: 18.88650161)		11-05-2022	29-08-2022	216208.15	216208.15	216208.15	216208.15	216208.15
2022	5	MOR2204021626056	Proyecto de Inversión	332895.53	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A4, prog_gro4, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 332895.53, modificado 332895.53)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD PARASO ESCONDIDO - 273070	17	Morélos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	273070		0	(@c0: (ov: municipio 30, localidad 27, direccion CALLE CANARDI HERRERA YECAPITLA COLONIA PARASO ESCONDIDO, 62827 COLONIA PARASO ESCONDIDO, YECAPITLA MORELOS, ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ACACAHUANA SU UBICACION AL LADO DE LA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, lon: -98.91953779, lat: 18.86042141)		06-10-2022	09-11-2022	332895.53	332895.53	332895.53	332895.53	332895.53
2022	5	MOR2204021627622	Proyecto de Inversión	221676.12	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A4, prog_gro4, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 221676.12, modificado 220458.23)	MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSCION DE AGUAS PLUVIALES EN JUTUPPEC MORELOS EN LA COLONIA TELAPA EN CALLE DE LA AGUACION - 281934	17	Morélos	11	Jutupepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutupepec	281934		0	(@c0: (ov: municipio 11, localidad 5, direccion CALLE DE LA AGUACION INTERIOR SN COLONIA TELAPA, 6279 JUTUPPEC, JUTUPPEC MORELOS, ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE DE LA AGUACION, CALLE ZACATECO CALLE DE LA AGUACION ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE ZACATECO A UN CO, lon: -99.18660609, lat: 18.91050171)		01-01-2022	31-12-2022	220458.23	220458.23	220458.23	220458.23	220458.23
2022	5	MOR2204021627976	Proyecto de Inversión	142023.44	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A4, prog_gro4, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 142023.44, modificado 142023.44)	CONSTRUCCION DE OLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARQUE EL CALABAZO, BARRIO DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN, MORELOS - 283268	17	Morélos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	283268		0	(@c0: (ov: municipio 22, localidad 18, direccion PARQUE EL CALABAZO, OMBEL CALABAZO, TETELA DEL VOLCAN MORELOS, ENTRE AVENIDA LOPEZ AVILA Y, PARA LLEGAR A DONDE SE REALIZO LA OBRA LLEGAMOS AL ARCO REPRESENTATIVO DEL MUNICIPIO AVANZANDO SOBRE LA AV. LOPEZ AVILA HASTA LLE, lon: -98.22939784, lat: 18.87361806)		01-08-2022	30-08-2022	142023.44	142023.44	142023.44	142023.44	142023.44
2022	5	MOR2204021628061	Proyecto de Inversión	281571.03	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A4, prog_gro4, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 281571.03, modificado 281571.03)	REHABILITACION DE DRENAJE SANTARIO EN JUTUPPEC MORELOS EN LA COLONIA CIVAC LOS ROBLES EN SEGUNDA PRIVADA DIECICOCHO NORTE - 289311	17	Morélos	11	Jutupepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutupepec	289311		0	(@c0: (ov: municipio 11, localidad 5, direccion PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DIECICOCHO NORTE INTERIOR SN COLONIA CIVAC LOS ROBLES, 6279 JUTUPPEC, JUTUPPEC MORELOS, ENTRE CALLE ANAHUAC CALLE ANAHUAC CENTRAL, PRIVADA TERCERA DIECICOCHO NORTE, SEGUNDA PRIVADA DIECICOCHO NORTE, lon: -99.16691903, lat: 18.92184522)		01-10-2022	31-12-2022	281571.03	281571.03	281571.03	281571.03	281571.03
2022	5	MOR2204021628695	Proyecto de Inversión	507263.03	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A4, prog_gro4, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 507263.03, modificado 507263.03)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JUTUPPEC MORELOS EN LA COLONIA GABRIEL TERPESA - 292633	17	Morélos	25	Tlaqueiltango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tlaqueiltango	292633		0	(@c0: (ov: municipio 25, localidad 5, direccion INTERIOR SN COLONIA GABRIEL TERPESA, 62580 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS, ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CALLE ANAHUAC, CALLE MIGUEL HIDALGO A TRÁS CLASDAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO MONTO ROMERUELO, lon: -99.16135003, lat: 18.64333378)		20-11-2022	20-12-2022	507263.03	507263.03	507263.03	507263.03	507263.03
2022	5	MOR2204021628832	Proyecto de Inversión	1091717.3	(F1) (S0) recurso 2022, ramo 33, modalidad A4, prog_gro4, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1091717.3, modificado 1091717.3)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANTARIO EN JUTUPPEC MORELOS EN CALLE JUAN DE LA CRUZ ENTRE CALLE DRENAJE Y CALLE BENITO JUAREZ - 293072	17	Morélos	11	Jutupepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutupepec	293072		0	(@c0: (ov: municipio 11, localidad 5, direccion CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA ANTON JUAERZ, 62576 PROGRESO, JUTUPPEC MORELOS, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ORIZABERA, CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE DRENAJE Y CALLE BENITO JUAREZ, lon: -99.13946475, lat: 18.87909421)		01-10-2022	31-12-2022	1091717.3	1091717.3	1091717.3	1091717.3	1091717.3

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR22040217409	Proyecto de inversión	53671.99	(FI) \$idlo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.pncv.4, \$iso_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.53671.99, modificado.53671.99)	CONSTRUCCIÓN DE COTENA PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PRESERVA LA AGUA, LOCALIDAD HUENCA - 300035	17	Moravia	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	300035		0	(\$eta1: \$unidad_medida.Metros cúbicos, meta.14.0, meta_modificada.14.0)	(\$eta: (ov_municipio.30, localidad.5, direccion.CALLE 15 DE SEPTIEMBRE BANCHEIRA HUENCA, 62925 HUENCA, ENTRE PRIVADA LA OJANA Y PRIVADA MORILLOS, A UN COSTADO DE LA TELECOMUNICACION DE LA LOCALIDAD DOMICILIO CONJUNTO, lon=-98.8732714, lat=18.40375686)	10-10-2022	18-10-2022	53671.99	53671.99	53671.99	53671.99	53671.99
2022	5	MOR22040217416	Proyecto de inversión	97500.00	(FI) \$idlo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.pncv.4, \$iso_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.97500.00, modificado.97500.00)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN CON CONCRETO HORMIGADO DE LA CALLE BENITO JUAREZ - 300064	17	Moravia	17	Puerto de Ixtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	300064		0	(\$eta1: \$unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.730.0, meta_modificada.730.0)	(\$eta: (ov_municipio.17, localidad.5, direccion.CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN BANCHEIRA EL ESTUDIANTE, 62697 EL ESTUDIANTE, PUENTE DE LA MORELOS, ENTRE CALLE MORELOS BRAVO DEL PARADISO DEL ESTUDIANTE A 500 METROS AL OESTE Y A UNOS 50 METROS AL NORTE DE, lon=-98.28579142, lat=18.57698311)	01-11-2022	30-11-2022	97500.00	97500.00	97500.00	97500.00	97500.00
2022	5	MOR22040217493	Proyecto de inversión	43732.34	(FI) \$idlo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.pncv.4, \$iso_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.43732.34, modificado.43732.34)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE GIRASOLES COLONIA 12 DE DICIEMBRE - 301443	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuautla	301443		0	(\$eta1: \$unidad_medida.Metros lineales, meta.157.0, meta_modificada.157.0)	(\$eta: (ov_municipio.6, localidad.1, direccion.CALLE GIRASOLES INTERIOR SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 62757 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CALDERON Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, ENTRE LA CALLE CAMINO REAL A CALDERON Y CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA 12 DE DICE, lon=-98.8828295, lat=18.87050954)	19-09-2022	17-11-2022	43732.34	43732.34	43732.34	43732.34	43732.34
2022	5	MOR22040217212	Proyecto de inversión	769153.67	(FI) \$idlo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.pncv.4, \$iso_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.769153.67, modificado.769153.67)	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE 6 EN EL CALLE REFORMA AGRARIA Y DE 4 EN CALLE RIBU PEÑA VEGA Y PLAN DE AYALA, COLONIA PEÑA FLORES - 304155	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	304155		0	(\$eta1: \$unidad_medida.Metros lineales, meta.646.0, meta_modificada.646.0)	(\$eta: (ov_municipio.6, localidad.32, direccion.CALLE PABLO PEÑA VEGA CALLE PLAN DE AYALA, CALLE REFORMA AGRARIA COLONIA PEÑA FLORES PALO VERDE, 62756 PEÑA FLORES (PAD PALO VERDE), CUAUTLA MORELOS ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE PABLO PEÑA VEGA, SONE LA CARRETERA CUAUTLA CU, lon=-98.8629902, lat=18.86699933)	21-09-2022	10-11-2022	769153.67	769153.67	769153.67	769153.67	769153.67
2022	5	MOR22040217481	Proyecto de inversión	279451.11	(FI) \$idlo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.pncv.4, \$iso_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.279451.11, modificado.279451.11)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS EN LA CALLE RIBU DESDE LA CALLE HUANUCO HASTA LA CALLE MAURICIO OTTEGUI COLONIA JOVITO SERRANO - 315197	17	Moravia	29	Yautepac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yautepac	315197		0	(\$eta1: \$unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.120.0, meta_modificada.120.0)	(\$eta: (ov_municipio.29, localidad.32, direccion.CALLE RIBU COLONIA JOVITO SERRANO, 62718 YAUTEPEC DE SANAGORDA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE HUANUCO Y CALLE MAURICIO OTTEGUI, CALLE SIENITA SE URICA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DETENANDO POR LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVAC, lon=-90.06249957, lat=18.86731818)	17-11-2022	31-12-2022	279451.11	279451.11	279451.11	279451.11	279451.11
2022	5	MOR220402174861	Proyecto de inversión	435865.76	(FI) \$idlo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.f, prog.pncv.4, \$iso_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.435865.76, modificado.435865.76)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE 1 DE ABRIL, LOCALIDAD YECAPITLA - 316838	17	Moravia	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	316838		0	(\$eta1: \$unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.458.0, meta_modificada.458.0)	(\$eta: (ov_municipio.30, localidad.32, direccion.CALLE 2 DE ABRIL, COLONIA YECAPITLA, 62630 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE CUAMPITENDE Y CALLE CARMONA, 45800 ATRAS DEL HUERTO DEL ENCONTRADO SAN JUAN BAUTISTA FRENTE AL ACCESO SAN DE LA PLAZA LIBERTAD, lon=-98.8655152, lat=18.88090231)	04-10-2022	18-10-2022	435865.76	435865.76	435865.76	435865.76	435865.76



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR22040219706	Proyecto de inversión	1461575.27	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc=4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461575.27, modificado:1459527.52)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 10 DE MAYO, COLONIA 3 DE MAYO-381730	17	Morelos	34	Cuatlatelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuatlatelco	383730		[meta1: [unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0]]	(geot: (ow_municipio:34, localidad:5, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA 3 DE MAYO, CUATELATLCO MORELOS ENTRE CARRETERA CAMR CUATELATLCO, MIKATLAN, CALLE 10 DE MAYO CALLE 10 DE MAYO ANTES CAMINO AL TIENDONCILLO ENTRE C. (on-99.3245446, lat:18.74241716))	03-10-2022	01-12-2022	1459527.52	1459527.52	1459527.52	1459527.52	1459527.52
2022	5	MOR220402197618	Proyecto de inversión	50000.0	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc=7, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:493497.41)	Rehabilitación en Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400248		[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geot: (ow_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO NUMA EXT. 1, (on-99.20021151, lat:18.9488022))	03-08-2022	10-12-2022	493497.41	493497.41	493497.41	493497.41	493497.41
2022	5	MOR220402197627	Proyecto de inversión	80000.0	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc=7, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:794969.32)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400221		[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geot: (ow_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE ZIMPOALLA NUMA EXT. 2, (on-99.14182024, lat:18.05450157))	02-08-2022	29-11-2022	794969.32	794969.32	794969.32	794969.32	794969.32
2022	5	MOR220402197633	Proyecto de inversión	25000.0	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc=7, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:245093.91)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Carmen Olvera"	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400340		[meta1: [unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geot: (ow_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE NANCISO MENDOZA, (on-99.208139, lat:18.91552793))	14-09-2022	12-12-2022	245093.91	245093.91	245093.91	245093.91	245093.91
2022	5	MOR220502232122	Proyecto de inversión	290000.0	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_12, modalidad_1, prog_pnc=40, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:2892277.65)	Segunda etapa de la rehabilitación del inmueble donde se estableció el centro de atención de niños, niñas y adolescentes migrantes, anexo al sistema DIF Morelos, ubicado en el municipio de Cuautla, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060119		[meta1: [unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:3343.0, meta_modificada:3343.0]]	(geot: (ow_municipio:6, localidad:1, direccion:Vucarán 5, Pabon Torres Buzanti, 62742 Cuautla, Mor., (on-98.897608, lat:18.80385911))	06-07-2023	06-07-2023	2892277.65	2892277.65	2892277.65	2892277.65	2892277.65
2022	5	MOR220502232420	Proyecto de inversión	114491287.7	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_31, modalidad_1, prog_pnc=3, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114491287.7, modificado:1142906774)	Banda Perimetral del Instituto Tecnológico de Cuautla.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400286		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	(geot: (ow_municipio:30, localidad:1, direccion:Car. Libramiento Cuautla Oaxaca Km 35 S. P. B. TECNOLOGICO, Juan Morales, 62826 Cuautla, Mor., (on-98.9210083, lat:18.82699728))	20-04-2022	10-10-2022	11429067.74	11429067.74	11429067.74	11429067.74	11429067.74

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR22052235847	Proyecto de inversión	338042.8	(FI) (Sicfo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A, prog_pna.5, fop_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.338042.8) modificado.338042.8	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCUTILCO, LOCALIDAD DE HUACAMANCO, CABEZA DE HUACAMANCO-METITEPEC	17	Morelos	16	Ocutilco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Ocutilco	F4-07-22		[meta: 60 [unidad_medida:Posit, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	[geot: [ov: municipio.16, localidad.2, direccion:CARBETERA JUMATEPEC, lon:-98.71863, lat:18.933559]]	03-11-2022	02-12-2022	338042.8	338042.8	338042.8	338042.8	338042.8
2022	5	MOR22052235848	Proyecto de inversión	607294.6	(FI) (Sicfo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A, prog_pna.5, fop_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.607294.6) modificado.607294.6	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCUTILCO, LOCALIDAD DE METITEPEC	17	Morelos	16	Ocutilco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Ocutilco	F4-08-22		[meta: 79 [unidad_medida:Posit, meta:7.0, meta_modificada:7.0]]	[geot: [ov: municipio.16, localidad.6, direccion:METITEPEC Ocutilco, lon:-98.709292, lat:18.8790541]]	15-11-2022	14-12-2022	607294.6	607294.6	607294.6	607294.6	607294.6
2022	5	MOR22032023740	Proyecto de inversión	794993.25	(FI) (Sicfo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A, prog_pna.6, fop_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.794993.25, modificado.794993.25)	REHABILITACION DE DRENAJE DE CALLE HIRADO, ENTRE MISION CULTURAL Y CALZ VERDE, ATLATLANCAN, MORELOS - 44317	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	44317		[meta: 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0]]	[geot: [ov: municipio.2, localidad.1, direccion:CALE HIDALGO BARRIO LOS REYES, CDHO ATLATLANCAN, ATLATLANCAN MORELOS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE INSURGENTES, CALLE CRUZ VERDE SOMER LA CALLE DE OBRA SE ENCUENTRA UN LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS BDO SALUD Y UNA TIEN, bon-18.8898461, lat:18.9379749]]	14-09-2022	13-10-2022	794993.25	794993.25	794993.25	794993.25	794993.25
2022	5	MOR220320276459	Proyecto de inversión	4967173.12	(FI) (Sicfo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A, prog_pna.4, fop_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.4967173.12, modificado.4912997.21)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICO EN CUERNAVACA DE LA LOCALIDAD TOMAS DE CORTES EL VELADERO DE LAS AVENIDAS CAMINO ANTIGUO A AHUATEPEC SAN SALVADOR, MEXICO Y NUEVA SUECIA. - 62322	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	62322		[meta: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9500.0, meta_modificada:9500.0]]	[geot: [ov: municipio.7, localidad.1, direccion:AVENIDA NUEVA SUECIA MEXICO Y CAMINO ANTIGUO A AHUATEPEC COLONIA LOMAS DE CORTES, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA NUEVA SUECIA Y CALLE CAMINO ANTIGUO A AHUATEPEC SAN SALVADOR, AVENIDA MEXICO TOMASOS AVENIDA T, lon:-98.2259432, lat:18.9647345]]	01-06-2022	30-12-2022	4912997.21	4912997.21	4912997.21	4912997.21	4912997.21
2022	5	MOR220320207741	Proyecto de inversión	762526	(FI) (Sicfo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.A, prog_pna.4, fop_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.762526.0, modificado.762526.0)	AMPLIACION DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION DE GUARDERIAS Y BANQUETA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 69243	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	69243		[meta: 0 [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.0, meta_modificada:529.0]]	[geot: [ov: municipio.31, localidad.1, direccion:CALE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA BENTO SUAREZ, 62790 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC DE HIDALGO, lon:-98.1840204, lat:18.66688657]]	20-07-2022	20-09-2022	762526	762526	762526	762526	762526

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020202080692	Proyecto de inversión	293841.36	(F1) (Subs_recursos_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnrc_4, Tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293841.36, modificado:288788.36)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCHITEPEC, LOCALIDAD ATLACHOLOYA, CALLE CALVARIO - 84291	17	Morelos	28	Xochitlapec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitlapec	84291				30-05-2022	28-06-2022	288788.36	288788.36	288788.36	288788.36	288788.36
2022	5	MOR2020202080771	Proyecto de inversión	1282881.05	(F1) (Subs_recursos_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnrc_4, Tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282881.05, modificado:1282881.05)	CONSTRUCCION DE DISEÑO SANITARIO EN CALLE PRIVADA COLONA EIDAL, BARRIO DE SAN AGUSTIN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS. - 84729	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	84729				30-05-2022	13-07-2022	1282881.05	1282881.05	1282881.05	1282881.05	1282881.05
2022	5	MOR2020202083240	Proyecto de inversión	1061035.18	(F1) (Subs_recursos_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnrc_4, Tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061035.18, modificado:1046665.8)	CONSTRUCCION DE DISEÑO SANITARIO EN XOCHITEPEC, COLONIA LAS FLORES, CALLE TULIPAN. - 97885	17	Morelos	28	Xochitlapec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitlapec	97885				13-06-2022	12-07-2022	1046665.8	1046665.8	1046665.8	1046665.8	1046665.8
2022	5	MOR2020202083409	Proyecto de inversión	2556423.92	(F1) (Subs_recursos_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnrc_4, Tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2556423.92, modificado:2552462.92)	CONSTRUCCION DE TECHAMBE METALICA EN CENTRO DE ATENCION MULTIRE NO 16 UBICADA EN BARRIO DE XIXOCOTLA MORELOS, COLONIA CENTRO. - 86567	17	Morelos	35	Xicocotla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Xicocotla	98567				16-05-2022	31-12-2022	2555262.92	2555262.92	2555262.92	2555262.92	2555262.92
2022	5	MOR2020202083800	Proyecto de inversión	330698.42	(F1) (Subs_recursos_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnrc_4, Tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330698.42, modificado:325071.7)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCHITEPEC, COLONIA LAS FLORES, CALLE TULIPAN. - 100310	17	Morelos	28	Xochitlapec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitlapec	100310				13-06-2022	12-07-2022	325071.7	325071.7	325071.7	325071.7	325071.7

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR2020302099533	Proyecto de inversión	1991507.63	(FI) (SIS) recurso 2022, tipo_recurso=ESTATAL, prog_estatal_mun=PE, monto=372460.14, modificado=372460.14; (FI) (SIS) recurso 2022, ramo=16, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=201947.41, modificado=201947.41	Proyecto Integral Ejecutivo de agua potable, alcantarado y saneamiento de la localidad de la Mezquitera del Atlilero y La Carpas, municipio de Tlaquiltemang, Morelos	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-SROP-PRODIGUA-2023-E8		(meta) 337 (unidad_medida=Estado de promoción, meta=1.0, meta_modificada=1.0)	(geo: (ov: municipio=25, localidad=43, direccion=LAS CAMPAS, lon=-99.1347742), (ov: municipio=25, localidad=18, direccion=MEZQUITERA, lon=-99.2202008, lat=18.56116053))		01-07-2022	27-11-2022	1991507.63	1991507.63	1991507.63	1991507.63	1991507.63
2022	5	MOR2020302112068	Proyecto de inversión	381571.64	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo=33, modalidad=1, prog_gov=4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=381571.17, modificado=381571.64)	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN CALLE MAÑONOLIAS Y MOCTEZUMA. 122312	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temico	122312		(meta) 1 (unidad_medida=Plaza, meta=4.0, meta_modificada=4.0)	(geo: (ov: municipio=18, localidad=1, direccion=CALLE MAGOROLA COLONIA LOMAS DEL CARBIL, CDS=TEMICO, TEMICO MORELOS ENTRE CALLE MINAY Y CALLE MOCTEZUMA, PROLONGACION MAGOROLA PARTENDO DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRIMARIA GILBERTA ALVARO DE BERRANDO AVANZANDO 227 M HACIA, lon=-99.2385851, lat=18.86481352))		14-07-2022	27-08-2022	381571.64	381571.64	381571.64	381571.64	381571.64
2022	5	MOR2020302114154	Proyecto de inversión	2203942.83	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo=33, modalidad=1, prog_gov=4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=220492.62, modificado=2203942.83)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMOLOGICO EN CALLE PUEBLA. 123824	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temico	123824		(meta) 1 (unidad_medida=Metros Cuadrados, meta=1066.0, meta_modificada=133.8)	(geo: (ov: municipio=18, localidad=44, direccion=CALLE PUEBLA COLONIA ETERNA PRIMARIA, CDS=ETERNA PRIMARIA, ENTRE CALLE MOHILES ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA SANTA URSLA, CALLE MORELOS SE UBICA ENTRE CALLE ENRIQUETZ Y AVENIDA SANTA URSLA, lon=-99.2273894, lat=18.84699739))		07-09-2022	25-11-2022	2203942.83	2203942.83	2203942.83	2203942.83	2203942.83
2022	5	MOR2020302111719	Proyecto de inversión	673786	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo=33, modalidad=1, prog_gov=4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=673786.0, modificado=673786.0)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MACATLAN, EN PRIVADA DE LA AMARGURA, PRIVADA PROGRESO Y CALLE AMARGURA, LOCALIDAD MACATLAN. 125513	17	Morelos	15	Mixatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mixatlán	125513		(meta) 1 (unidad_medida=Metros lineales, meta=252.0, meta_modificada=252.0)	(geo: (ov: municipio=15, localidad=1, direccion=PRIVADA AMARGURA PROGRESO Y CALLE AMARGURA INTERIOR EN COLONIA MACATLAN, CDS=MACATLAN, ENTRE CALLE MOHILES ENTRE CALLE ATILILERO Y CALLE CHILES, CALLE DEL OBRERO SE LOCALIZA EN LAS PRIVADAS AMARGURA PROGRESO Y CALLE AMARGURA, lon=-99.36261943, lat=18.7654269))		27-06-2022	10-08-2022	673786	673786	673786	673786	673786
2022	5	MOR2020302114119	Acción	22039.52	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo=33, modalidad=1, prog_gov=4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=22039.52, modificado=22039.52)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 137193	17	Morelos	25	Tlaquiltemang	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltemang	137193		(meta) 1 (unidad_medida=SERVICIO, meta=1.0, meta_modificada=1.0)	(geo: (ov: municipio=25, localidad=1, direccion=DADO QUE ES GASTO INGRESO EL PROYECTO SE UBICA EN LA OFICINA MUNICIPAL, lon=-99.20562, lat=18.63003))		25-07-2022	25-08-2022	22039.52	22039.52	22039.52	22039.52	22039.52	
2022	5	MOR2020302118270	Proyecto de inversión	320063	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo=33, modalidad=1, prog_gov=4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=320063.0, modificado=320063.0)	REHABILITACION DE DISEÑO SANITARIO EN LA CALLE INGENIO EL DONADO - 133990	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	133990		(meta) 1 (unidad_medida=Metros lineales, meta=47.0, meta_modificada=47.0)	(geo: (ov: municipio=31, localidad=1, direccion=CALLE INGENIO EL DONADO COLONIA LAZARDO CÁRDENAS, CDS=ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE INGENIO EL POTRERO Y CALLE CUATROTORO, CALLE BAVOSATO LA CALLE SE UBICA FRENTE A LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRI, lon=-99.26062, lat=18.65081196))		30-09-2022	31-12-2022	320063	320063	320063	320063	320063

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302123763	Proyecto de inversión	172388.65	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc_4, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172388.65, modificado:172388.65)	CONSTRUCCIÓN DE DRENALÉ SANITARIO CALLE FRANCISCO J. MADERO, LOCALIDAD YECAPITLA - 170391	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	170291	0	[meta:1] 0 [unidad_medida_Metros lineales, meta:16.16, meta_modificada:16.16]	(@loc: [loc_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO J. MADERO 62820 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GILBERTERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, UNICADA EN LÍMITES DE RANCHO VALDEPIENA ENTERRADA EN PRIVADA EMILIA, lon:-98.8591405, lat:18.8662943)	01-06-2022	30-06-2022	172388.65	172388.65	172388.65	172388.65	172388.65
2022	5	MOR2020302124846	Proyecto de inversión	534798.38	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc_4, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534798.38, modificado:534798.38)	CONSTRUCCION DE DRENALÉ SANITARIO EN TALTIZAPÁN DE ZAPATA LOCALIDAD: SANTA ROSA 30 EN CALLE E. ZAPATA - 184088	17	Morelos	24	Taltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Taltizapán de Zapata	184088	0	[meta:1] 0 [unidad_medida_Metros lineales, meta:164.2, meta_modificada:164.2]	(@loc: [loc_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TRENTEA, TALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE AV. REFORMA, CALLE 10 DE ABRIL. LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DEL CENTRO COMERCIAL HUANANDA E. lon:-98.1804236, lat:18.49889674)	19-09-2022	14-10-2022	534798.38	534798.38	534798.38	534798.38	534798.38
2022	5	MOR2020302126497	Proyecto de inversión	289632.04	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc_4, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289632.04, modificado:289632.04)	REHABILITACION DE RED DE DRENALÉ SANITARIO EN CALLE GALEANA BARRIO SAN AGUSTIN - 150296	17	Morelos	27	Tototlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tototlán	150296	0	[meta:1] 0 [unidad_medida_Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0]	(@loc: [loc_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA BARRIO SAN AGUSTIN, 62880 TOTOTLÁN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE DE LA CASCAÑA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GALEANA. LA OBRA SE REALIZARA ENTRE LAS CALLES DE LA CASCAÑA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA CALLE GAL, lon:-98.917471, lat:18.903137)	24-08-2022	24-09-2022	289632.04	289632.04	289632.04	289632.04	289632.04
2022	5	MOR2020302127701	Proyecto de inversión	14840.64	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc_4, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14840.64, modificado:14840.64)	CONSTRUCCIÓN ALUMBRADO PUBLICO CALLE PRINCIPALES, LOCALIDAD YECAPITCA - 198807	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	198807	0	[meta:1] 0 [unidad_medida_Pasos, meta:14.0, meta_modificada:14.0]	(@loc: [loc_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE COLONIA YECAPITCA, 62828 YECAPITCA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE TRES ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, LAS CALLES SON PONIENTE ESQUINA 3 NORTE HUESA 4 PONIENTE Y 4 NORTE Y TRES ORIENTE DESDE 3 PONIENTE HASTE lon:-98.80497165, lat:18.81517933)	01-08-2022	09-08-2022	14840.64	14840.64	14840.64	14840.64	14840.64
2022	5	MOR2020302130494	Proyecto de inversión	57449.52	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc_7, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57449.52, modificado:57449.52)	Construcción de Berda Perimetral y Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400321	75	[meta:1] 75 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	(@loc: [loc_municipio:24, localidad:2, direccion:62778 Adreñita, Mor., lon:-98.15759293, lat:18.71917458)	19-09-2022	17-12-2022	57449.52	57449.52	57449.52	57449.52	57449.52
2022	5	MOR2020302130495	Proyecto de inversión	846724.65	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnc_7, fpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846724.65, modificado:846724.65)	Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria "Mariano Matamoros" Ubicada en la localidad Barranca Honda, del Municipio de Taltizapán del Estado de Morelos. CCT: 135Y0274N	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400380	72	[meta:1] 72 [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	(@loc: [loc_municipio:24, localidad:4, direccion:62773 Barranca Honda, Mor., lon:-98.12878997, lat:18.81624881)	26-09-2022	16-12-2022	846724.65	846724.65	846724.65	846724.65	846724.65



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCULADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202030211155	Proyecto de Inversión	80000	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 31, modalidad, prog_pnc7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 80000.0, modificado 795260.2)	Rahabilitación General en la Escuela Secundaria No. 14	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400254	482	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0]]	[geot: [ov: municipio=7, localidad=5, direccion=C. Pericos, Miraval, 62270 Cuernavaca, Mor., lon=-99.21686081, lat=18.99695099]]	22-08-2022	22-10-2022	795260.2	795260.2	795260.2	795260.2	795260.2
2022	5	MOR202030211165	Proyecto de Inversión	65000	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 31, modalidad, prog_pnc7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 65000.0, modificado 646813.68)	Rahabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400256	275	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0]]	[geot: [ov: municipio=36, localidad=5, direccion=623012, C. 5 de Mayo 43, San Andrés, Huayapan, Mor., lon=-98.86424936, lat=18.88770246]]	22-08-2022	22-12-2022	646813.68	646813.68	646813.68	646813.68	646813.68
2022	5	MOR202030211505	Proyecto de Inversión	44115	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 31, modalidad, prog_pnc8, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 44115.36, modificado 439658.14)	Rahabilitación de Instalación Eléctrica en el colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, Planaltel, Ubicado en la Localidad de Chamilpa del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos. CCT: 17ECB00032.	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400182	2289	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0]]	[geot: [ov: municipio=7, localidad=5, direccion=Domingo Díaz Sn, Chamilpa, 62000 Cuernavaca, Mor., lon=-99.21846394, lat=18.9639337]]	22-08-2022	22-12-2022	439658.14	439658.14	439658.14	439658.14	439658.14
2022	5	MOR202030215835	Proyecto de Inversión	40000	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 31, modalidad, prog_pnc7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 40000.0, modificado 395145.43)	Rahabilitación General en la Escuela Secundaria Técnica No. 29, Ubicada en la Localidad Pedregal de las Flores, del Municipio de Jilotepec del Estado de Morelos. CCT: 17O5T0037W	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400388	650	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0]]	[geot: [ov: municipio=11, localidad=51, direccion=Amp las Flores, Mor., lon=-99.26337395, lat=18.87674671]]	03-08-2022	24-12-2022	395145.43	395145.43	395145.43	395145.43	395145.43
2022	5	MOR202030213750	Proyecto de Inversión	87000	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 31, modalidad, prog_pnc7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 87000.0, modificado 846042.58)	Rahabilitación General en el Jardín de Niños Chetro Infanzuz, Ubicado en la Localidad La Toma, del Municipio de Misantlán del Estado de Morelos. CCT: 17DNC347Y	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400314	58	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada=1.0]]	[geot: [ov: municipio=15, localidad=5, direccion=Miguel Hidalgo 22, Centro, 62003 Misantlan, Mor., lon=-99.34584732, lat=18.7356771]]	05-09-2022	20-11-2022	846042.58	846042.58	846042.58	846042.58	846042.58

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202030213771	Proyecto de inversión	100000	(FI) [silo_recurso2022, ramo31, modalidad1, prog_pncv7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:49910.84]	Rehabilitación en Primaria "18 de Marzo", Ubicada en la localidad de Prohuro de Tlaxiangua, del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, CCT:170P00281W.	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400275	344	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [ov_municipio:7, localidad:5, direccion:Emiliano Zapata 405, Tlaxiangua, 62170 Cuernavaca, Mor., lat:19.24379588, lat:18.94673301]	14-09-2022	17-12-2022	49910.84	49910.84	49910.84	49910.84	49910.84
2022	5	MOR2020302138299	Proyecto de inversión	250000	(FI) [silo_recurso2022, ramo31, modalidad1, prog_pncv7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:248963.04]	Rehabilitación General en el Jardín de Niños Cuauhtémoc, Ubicada en la localidad de Tianguac, del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, CCT:170ND53795	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400315	78	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [ov_municipio:4, localidad:27, direccion:Av. Emiliano Zapata 405, Tlaxiangua, 62170 Cuernavaca, Mor., lat:19.24379588, lat:18.75599261]	12-10-2022	12-10-2022	248963.04	248963.04	248963.04	248963.04	248963.04
2022	5	MOR2020302138442	Proyecto de inversión	6934729.93	(FI) [silo_recurso2022, tipo_recurso_ESTATAL, prog_estatal_mun:IFE CLUPON CERD, monto:2207999.98, modificado:2207999.98, fi2: [silo_recurso2022, ramo36, modalidad5, prog_pncv74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4726729.95, modificado:4726729.95]	Construcción de drenaje sanitario para perteneciente a la localidad de Chiconcuac en el municipio de Xochitlapan, Morelos. Segundo etapa de cuatro	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROCAGUA-ZU-2022-E15	840	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:2212.27, meta_modificada:2212.27]	[geot: [ov_municipio:26, localidad:6, direccion:chiconcuac, lat:19.29025153, lat:18.7830113]	11-07-2022	07-12-2022	6934729.93	6934729.93	6934729.93	6934729.93	6934729.93
2022	5	MOR2020302138498	Proyecto de inversión	680446.16	[silo_recurso2022, tipo_recurso_ESTATAL, prog_estatal_mun:IFE CLUPON CERD, monto:198300.00, modificado:211727.94, fi2: [silo_recurso2022, ramo36, modalidad5, prog_pncv74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488946.66, modificado:500353.73]	Construcción de sistemas domiciliarios y captaciones de agua pluvial en techumbres, sanitario ecológico y sistema de tratamiento (biogestor), sanitarios ecológicos prefabricados en zonas rurales, en la localidad de Zoquitlan, municipio de Amilcing, primera etapa de 605	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROCAGUA-ZU-2022-E16	350	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta:700, meta_modificada:70.0]	[geot: [ov_municipio:1, localidad:30, direccion:el zoquitlan, lat:18.52077493]	11-07-2022	07-12-2022	7820181.67	7820181.67	7820181.67	7820181.67	7820181.67
2022	5	MOR2020302138577	Proyecto de inversión	50000	(FI) [silo_recurso2022, ramo31, modalidad1, prog_pncv7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:496991.19]	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria "General Emiliano Zapata", Ubicada en la localidad de Jote Sierra, del Municipio de Miahuatlan del Estado de Morelos, CCT:170E90009H.	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400350	403	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [ov_municipio:14, localidad:5, direccion:Brigway 5, Libertad, 6204, Amilcing, Mor., lat:18.533972, lat:18.7830113]	15-09-2022	18-12-2022	496991.19	496991.19	496991.19	496991.19	496991.19

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302118908	Proyecto de inversión	20363500.00	(R1) {silo_recurso:2022, ramo:56, modalidad:4, prog_ges:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20363500.00, modificado:651030.11, (R2) {silo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:IFE CUJON CERO, monto:1.22183001967, modificado:1.88403666870}}	Construcción de colector de alcantarillado para conducir las aguas residuales a la PTAR Centenario, municipio de Cuautla, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROGUA.2U-2022-E27	13170	{meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:2365.0, meta_modificada:2365.0}	{ges:1, {ow_municipio:6, localidad:1, direccion:CAJASANO, direccion:CAJASANO, lon:-98.92549263, lat:18.85249261}}	15-08-2022	27-12-2022	23361585.79	23361585.79	23361585.79	23361585.79	23361585.79
2022	5	MOR2020302118923	Proyecto de inversión	5806099.27	(R1) {silo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:4, prog_ges:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5806099.27, modificado:2903049.64, (R2) {silo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:IFE CUJON CERO, monto:2903049.64, modificado:2903049.64}}	Rehabilitación de la red de agua potable en la localidad de Tlatilión, del municipio de Zapata, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROGUA.2U-2022-E28	855	{meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:5806.27, meta_modificada:1633.73}	{ges:1, {ow_municipio:24, localidad:1, direccion:13113237AN, lon:-99.1208458, lat:18.48714733}}	22-08-2022	29-12-2022	5806099.27	5806099.27	5806099.27	5806099.27	5806099.27
2022	5	MOR2020302119294	Proyecto de inversión	35000.00	(R1) {silo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_ges:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.00, modificado:34820.13}	Rehabilitación General en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", Ubicada en la Localidad de Zacastrón de Hidalgo, del Municipio de Zacastrón del Estado de Morelos. CCT:170PR0474K	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400261	288	{meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{ges:1, {ow_municipio:31, localidad:1, direccion:Morelos 20, Telefono: 01300 Zacastrón de Hidalgo, Mor., lon:-99.20191291, lat:18.61035946}}	23-08-2022	23-12-2022	34820.13	34820.13	34820.13	34820.13	34820.13
2022	5	MOR2020302119558	Proyecto de inversión	550000.00	(R1) {silo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_ges:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.00, modificado:546721.08}	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400271	726	{meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{ges:1, {ow_municipio:6, localidad:1, direccion:Pablo Grande, Cuicatlan, 02747 Cuicatlan, Mor., lon:-98.94919831, lat:18.834919831}}	23-08-2022	23-12-2022	546721.08	546721.08	546721.08	546721.08	546721.08
2022	5	MOR2020302119587	Proyecto de inversión	560000.00	(R1) {silo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_ges:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.00, modificado:55854.6}	Construcción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	455	{meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}	{ges:1, {ow_municipio:6, localidad:1, direccion:Esc. Prim. Revolución Turno Matutino, Esc. Prim. Juan Barrios, Turno Nocturno, Av. del Sr. Benito Juárez, Cuicatlan, 02749 Cuicatlan, Mor., lon:-98.94919831, lat:18.85110381}}	23-08-2022	23-12-2022	55854.6	55854.6	55854.6	55854.6	55854.6	

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202042119621	Proyecto de inversión	110000.00	(FI) (sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_gov_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:1008938.08)	Construcción de Módulo de Sanitarios Estructura No. 66 y Rehabilitación General en la Escuela Primaria José Ma. Morelos y Pavón	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400330		[meta:19] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0] [meta_modificada:1.0]	[gest: (ove_municipio:17, localidad:1, direccion:Del Zapote, Huitzilacuar, Mor., lsm-09.1270463, lat:18.47034232)]	23-08-2022	23-12-2022	1098938.08	1098938.08	1098938.08	1098938.08	1098938.08
2022	5	MOR202042140593	Proyecto de inversión	410000.00	(FI) (sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_gov_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410000.0, modificado:4222904.63)	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE BENTO MUNICIPIO DE HUITZILAC MORELOS- 307772	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	307772		[meta:0] [unidad_medida:Pasos, meta:54.0] [meta_modificada:54.0]	[gest: (ove_municipio:9, localidad:1, direccion:CALE BENTO JUAREZ PUEBLO HUITZILAC 6250 HUITZILAC, HUITZILAC MORELOS ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE NEZAHUALCOYOTL, CALLE IGNACIO LOPIZ PAVON INTERIOR PUEBLO HUITZILAC CP. 6250 HUITZILAC HUITZILAC MORELOS ENTRE CALLE, lsm-09.172454, lat:19.029445)]	01-12-2022	31-12-2022	4222904.63	4222904.63	4222904.63	4222904.63	4222904.63
2022	5	MOR202042146050	Proyecto de inversión	201000.00	(FI) (sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_gov_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201000.0, modificado:2495491.93)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFERIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUAZULCO DEL MUNICIPIO DE TLAVACAPAN- 313528	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	313528		[meta:0] [unidad_medida:Pasos, meta:25.0] [meta_modificada:25.0]	[gest: (ove_municipio:26, localidad:1, direccion:CALE OHEB COLONIA ERICO, 0000 COLONIA ERICO, 0000 COLONIA ERICO, CALLE OHEB INTERIOR COLONIA ERICO CP. 0000 COLONIA ERICO TLAVACAPAN MORELOS ENTRE CALLE MONTE SNAH, lsm-08.952860, lat:18.955822)]	01-12-2022	31-12-2022	2495491.93	2495491.93	2495491.93	2495491.93	2495491.93
2022	5	MOR202042147544	Proyecto de inversión	250000.00	(FI) (sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_gov_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:2488896.51)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFERIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUAZULCO DEL MUNICIPIO DE TEMACAC DEL ESTADO DE MORELOS. CCT:129P06815-386229	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	386229		[meta:0] [unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0] [meta_modificada:243.0]	[gest: (ove_municipio:33, localidad:1, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO HUAZULCO, 62970 HUAZULCO, TEMACAC MORELOS, ENTRE CALLE BENTO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JUAN ALDAMA CALLE BENTO JUAREZ SN INTERIOR PUEBLO HUAZULCO CP. 6370 HUAZULCO TEMO, lsm-08.734007, lat:18.73377013)]	05-12-2022	31-12-2022	2488896.51	2488896.51	2488896.51	2488896.51	2488896.51
2022	5	MOR202042147562	Proyecto de inversión	280000.00	(FI) (sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A1, prog_gov_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:279654.65)	MANTENIMIENTO DE ALIÁS EN PREPARATORIA NO.1, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS. CCT:129P06815-387766	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	387766		[meta:0] [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:384.0] [meta_modificada:384.0]	[gest: (ove_municipio:7, localidad:1, direccion:BOULEVARD CUARNUNHUAC SN INTERIOR SN COLONIA VICENTE ESTRADA CAIGAL, 6460 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE HENRI TROPO Y CALLE DIVISION DE SAN BOLEAVARD CUARNUNHUAC, 6461.5 COLONIA VICENTE ESTRADA CAIGAL CP. CAIGAL, lsm-09.1918884, lat:18.91919739)]	05-12-2022	31-12-2022	279654.65	279654.65	279654.65	279654.65	279654.65

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402147566	Proyecto de inversión	548170.11	(FI) (SISD) recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. pnv.3, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 548170.11, modificado: 548170.11	MANTENIMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEFENSORAS DE LA REPUBLICA, UBICADA EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC DEL ESTADO DE MORELOS. CCT 170P000157 - 388735	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	388735		[meta1: 0 [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 578.0, meta_modificada: 578.0]]	[geot: (ov: municipio: 31, localidad: 1, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 67782 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC DEL ESTADO DE MORELOS ENTRE CALLE NO REAFILOCION Y CALLE FLUPE ANGLIELA, CALLE NO REAFILOCION CALLE EMILIANO ZAPATA SN INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOV., 09.28079797, lat: 18.46182623)]	05-12-2022	31-12-2022	548176.11	548176.11	548176.11	548176.11	548176.11
2022	5	MOR202402148861	Proyecto de inversión	249250.0	(FI) (SISD) recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. pnv.4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 249250.0, modificado: 249250.0	PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMOLOGADO DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE - 64183	17	Morelos	17	Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Transportes e Infraestructura Social	vialidades	Sin identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	64183		[meta1: 0 [unidad_medida: Metros cuadrados de construcción, meta: 1200.0, meta_modificada: 1200.0]]	[geot: (ov: municipio: 17, localidad: 3, direccion: CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, BANCHEHA DEL COCO, PUENTE DE OTLA MORELOS ENTRE CALLE 15 DE FEBRERO Y CALLE 30 DE SEPTIEMBRE A 300 METROS DE LA AVENIDA PRINCIPAL HACIA EL OESTE LA OBRA EMPIEZA A UNOS 10 METROS DEL RECT. loc: -98.31472041, lat: 18.59282031)]	10-04-2022	31-05-2022	249250.00	249250.00	249250.00	249250.00	249250.00
2022	5	MOR202402150209	Proyecto de inversión	1591532.86	(FI) (SISD) recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. pnv.4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1591532.86, modificado: 1591532.86	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN AV. SAN JOSE MARIA ESCRIBANA - 12395	17	Morelos	10	Ixmiquilpan	Proyecto de inversión de Transportes e Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ixmiquilpan	12395		[meta1: 0 [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 877.8, meta_modificada: 877.8]]	[geot: (ov: municipio: 10, localidad: 3, direccion: AVENIDA SAN JOSE MARIA ESCRIBANA PUEBLO CHALCATZINGO, 62977 CHALCATZINGO, ANTIQUELO MORELOS ENTRE CALLE LUIS ORTEGA Y CALLE HIDALGO, LLEGANDO AL CRUCE DE CASTRO CAMBROS, TOMA LA CARRETERA A ZONACATEPEC LLEGANDO AL MARCO D. loc: -98.78169437, lat: 18.69021538)]	03-05-2022	30-06-2022	1591532.86	1591532.86	1591532.86	1591532.86	1591532.86
2022	5	MOR202402151370	Proyecto de inversión	492182.25	(FI) (SISD) recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. pnv.4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 492182.25, modificado: 492182.25	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PROL. ZARAGOZA, COL. PROGRESO EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE AXOCHAPAN, MORELOS - 147460	17	Morelos	3	Axochiapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Axochiapan	147460		[meta1: 0 [unidad_medida: Metros lineales, meta: 192.38, meta_modificada: 192.38]]	[geot: (ov: municipio: 3, localidad: 1, direccion: CALLE PROLONGACION ZARAGOZA COLOMNA PROGRESO, 62963 AXOCHAPAN, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CALLE MIGUEL VERGARA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE PROLONGACION ZARAGOZA COLOMNA PROGRESO CP. 62063 AXOCHAPAN AX. loc: -98.78110086, lat: 18.50079893)]	22-06-2022	21-07-2022	492182.25	492182.25	492182.25	492182.25	492182.25
2022	5	MOR202402151404	Proyecto de inversión	53998.15	(FI) (SISD) recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. pnv.4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 53998.15, modificado: 53998.15	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION HIDRO TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑO PERDIDO, LOCALIDAD DE ATACAHUALOYA, MUNICIPIO DE AXOCHAPAN, MORELOS - 148097	17	Morelos	3	Axochiapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Axochiapan	148097		[meta1: 0 [unidad_medida: Metros lineales, meta: 280.7, meta_modificada: 280.7]]	[geot: (ov: municipio: 3, localidad: 1, direccion: CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO ATACAHUALOYA, 62963 AXOCHAPAN MORELOS ENTRE CALLE LA YESERA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO ATACAHUALOYA CP. 62963 ATACAHUALOYA AXOCHAPAN MOR, loc: -98.776074, lat: 18.54595983)]	25-06-2022	22-07-2022	53998.15	53998.15	53998.15	53998.15	53998.15
2022	5	MOR202402151705	Proyecto de inversión	842896.6	(FI) (SISD) recurso 2022, ramo 33, modalidad I, prog. pnv.4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 842896.6, modificado: 842896.6	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 175757	17	Morelos	1	Amazacac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amazacac	175757		[meta1: 0 [unidad_medida: Metros lineales, meta: 280.7, meta_modificada: 280.7]]	[geot: (ov: municipio: 1, localidad: 6, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO AXOCHAPAN EL CUJ, CSM7 MANHUALTEL (LIL CUIJI), AMAZACAC MORELOS ENTRE CALLE TERESITAS Y TERRACERA EL TECNIBRAL, AL LEGAR A LA ENTRADA A LA FIBRACION SE INCORPORARA A LA CALLE MIGUEL HIDALGO REC. loc: -98.18217026, lat: 18.58081181)]	11-05-2022	31-05-2022	842896.6	842896.6	842896.6	842896.6	842896.6

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402153036	Proyecto de inversión	1030020.65	(FI) (S) (R) recurso 2022, ramo 33, modalidad 4, prog. prev. 4, 199, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1030020.65, modificado 1030020.65)	CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDREGAL - 181763	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	181763		[meta: 0 Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 405.0, meta_modificada: 500.0]	{@es: { [ov: municipio: 8, localidad: 5, direccion: CALLE PEDREGAL COLONIA 28 DE AGOSTO, 62163 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE INSGURANTES Y CALLE CUADRADOS, meta: 405.0, meta_modificada: 500.0]}}	13-07-2022	26-08-2022	1030020.65	1030020.65	1030020.65	1030020.65	1030020.65
2022	5	MOR202402152921	Proyecto de inversión	1576610.29	(FI) (S) (R) recurso 2022, ramo 33, modalidad 4, prog. prev. 4, 199, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1576610.29, modificado 1576610.29)	REHABILITACION DE PRESA DEL SALTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, TITULADO EL GRANDE, TEPALCINGO, MOR. - 216616	17	Morelos	19	Tepehuingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tepehuingo	216616		[meta: 0 Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1713.0, meta_modificada: 1713.0]	{@es: { [ov: municipio: 19, localidad: 5, direccion: CAMINO TRONCO 0300- CAMINO PRESA DEL SALTO, MARIEN DE REYES CUENTRO 4 R 17 PUEBLO TITULADO EL GRANDE, 2018, TITULADO EL GRANDE, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE CALAANA, CALLE ORZABA LA PRESA DEL SALTO, lon: 98.8340563, lat: 18.5286998]}	08-08-2022	27-08-2022	1576610.29	1576610.29	1576610.29	1576610.29	1576610.29
2022	5	MOR202402155553	Proyecto de inversión	148596.0	(FI) (S) (R) recurso 2022, ramo 33, modalidad 4, prog. prev. 4, 199, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 148596.0, modificado 148596.0)	REHABILITACION DE INVERNADERO EN MACATLAN, DENTRO DEL KAMTEL EDUCATIVO CITA CONVENIOS, monto: 148596.0, modificado 148596.0)	17	Morelos	15	Macatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Macatlan	217561		[meta: 0 Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 372.0, meta_modificada: 372.0]	{@es: { [ov: municipio: 15, localidad: 60, direccion: CALLE CERRO DE LA TRILLA INTERIOR EN COLONIA LA TRILLA, 6207 COLONIA TRILLA, MACATLAN MORELOS ENTRE Y, LA CALLE CERRO DE LA TRILLA SE LOCALIZA EN CAMPO CONOCIDO COMO LA TRILLA QUE CONLACE DESDE LA CARRETERA APULEYECA, lon: 99.3782646, lat: 18.7918138]}	04-11-2022	20-11-2022	148596	148596	148596	148596	148596
2022	5	MOR202402157442	Proyecto de inversión	1653096.0	(FI) (S) (R) recurso 2022, ramo 33, modalidad 4, prog. prev. 4, 199, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1653096.0, modificado 1653096.0)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MACATLAN, EN CALLE CAMINO AL BINCON, PRIMERA ETAPA, COL. PALMAN DE BARANDA - 227259	17	Morelos	15	Macatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macatlan	227259		[meta: 0 Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1164.0, meta_modificada: 1164.0]	{@es: { [ov: municipio: 15, localidad: 60, direccion: CALLE CAMINO AL BINCON ADOLEF LOPEZ MATEOS INTERIOR EN PUEBLO PALM GRANDE, 6208 PALMAN DE BARANDA, MACATLAN MORELOS ENTRE CARRETERA MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CARRETERA A MACATLAN LA CALLE ADOLEF LOPEZ MATEOS TAMBI, lon: 99.4883374, lat: 18.86816004]}	14-10-2022	28-11-2022	1653096	1653096	1653096	1653096	1653096
2022	5	MOR202402157721	Proyecto de inversión	115000.0	(FI) (S) (R) recurso 2022, ramo 33, modalidad 4, prog. prev. 4, 199, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 115000.0, modificado 1149999.99)	CONSTRUCCION DE DRENE SANITARIO PARA LA COLONIA LAZARO CARDENAS PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE XICHTERIC, MORELOS, SEGUNDA ETAPA DE CUARTO - 228408	17	Morelos	28	Xichtepac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xichtepac	228408		[meta: 0 Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 481.36, meta_modificada: 3978.2]	{@es: { [ov: municipio: 28, localidad: 109, direccion: CALLE MICHOACAN MORELOS, DANICA, TEPETATES, SOLEDAD SUR, BUGAMBILIAS, MORETO RANDEL, BENTO JUANEZ, FCOI MORELOS, PERBA VERACRUZ, SUIIDAD, SONORA, DURANGO, COLIMA, JUAN ADARNA, TABACHINS, VALERIO TRUJANO COLONIA LAZARO CARDENAS, lon: 99.2105055, lat: 18.78220853]}	11-07-2022	07-12-2022	1149999.99	1149999.99	1149999.99	1149999.99	1149999.99
2022	5	MOR202402159038	Proyecto de inversión	207830.24	(FI) (S) (R) recurso 2022, ramo 33, modalidad 4, prog. prev. 4, 199, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 207830.24, modificado 207830.24)	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA INTUBADA, COLONIA GIRASOLES - 235748	17	Morelos	30	Yecapetla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	235748		[meta: 0 Unidad_medida: Posos, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]	{@es: { [ov: municipio: 30, localidad: 39, direccion: CALLE LIMONES COLONIA GIRASOLES CAMPO EL GUATE, 6267 COLONIA GIRASOLES CAMPO EL GUATE, YE CAPETLA MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE TULPANS, ENTRADA POR CAMPO EN CAMPO REAL HASTA CALLE LIMONES AL LADO DE TANQUE EL, lon: 98.8657142, lat: 18.85802143]}	15-08-2022	22-08-2022	207830.24	207830.24	207830.24	207830.24	207830.24

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402160203	Proyecto de inversión	103240	(FI)   (SIS)   recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, 199_   recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.103240.0, modificado.103240.0)	REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO AMATE PRETO EN COATLAN DEL RIO LOCALIDAD DE CHAVARRA PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE MICHAFA - 242753	17	Morélos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Coatlán del Río	242753		(meta: 0   unidad_medida:Metros lineales, meta.1.0, meta_modificada:1.0)	(eqs:   (ov: municipio.5, localidad.5, direccion:ERIDO COCOYOTLA 42654 CHAVARRA, COATLAN DEL RIO MORELOS ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL ZAPOTE Y POZO AMATE PRETO UBICADO EN EL SIDO DE COCOYOTLA COLUMNA CHAVARRA PAGO SIMONIS DE AGUA A MICHAFA Y CUERNAVACA, lon: -99.48205983, lat:18.79201464)	06-09-2022	17-09-2022	103240	103240	103240	103240	103240
2022	5	MOR202402160629	Proyecto de inversión	473929.97	(FI)   (SIS)   recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, 199_   recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.473929.97, modificado.473929.97)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAL SANTIAGO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CHAMUPA CALLE NARCISO MENDOZA - 244293	17	Morélos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	244293		(meta: 0   unidad_medida:Metros lineales, meta.107.0, meta_modificada:107.0)	(eqs:   (ov: municipio.7, localidad.7, direccion:CALE NARCISO MENDOZA COLUMNA CHAMUPA, 6230 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CARRETERA MENCO ACAPULCO Y CARRIETA LA TIPOZTLAN, CALLE DE LA SITUACION SIGUIENDO LA CARRETERA MEXCO ACAPULCO A LA ALTURA DE LA PACHA DE LA PA, lon: -99.26026396, lat:18.96873233)	15-10-2022	31-12-2022	473929.97	473929.97	473929.97	473929.97	473929.97
2022	5	MOR202402160371	Proyecto de inversión	199998.92	(FI)   (SIS)   recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, 199_   recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.199998.92, modificado.199998.92)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE AERISIA COLPRADOS DE CUERNAVACA, - 251879	17	Morélos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	251879		(meta: 0   unidad_medida:Metros lineales, meta.146.0, meta_modificada:146.0)	(eqs:   (ov: municipio.7, localidad.7, direccion:CALE AERISIA COLUMNA PRADOS DE CUERNAVACA, 6239 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y CALLE NUEVA FRANCIA, CALLE NUEVA ITALIA LA CALLE SE UBICA SUBIENDO POR LA AVENIDA VICENTE GUERRERO AL LEGAR A LA, lon: -99.23140123, lat:18.94695171)	20-10-2022	31-12-2022	199998.92	199998.92	199998.92	199998.92	199998.92
2022	5	MOR202402162866	Proyecto de inversión	287051.13	(FI)   (SIS)   recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, 199_   recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.287051.13, modificado.287051.13)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRALUSO EN CALLE MATAMOROS, TRAMO CALLE ABASCO CALLE AIDAMA - 255799	17	Morélos	26	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlayacapan	255799		(meta: 0   unidad_medida:Metros lineales, meta.947.05, meta_modificada:947.05)	(eqs:   (ov: municipio.26, localidad.5, direccion:CALE MARIANO MATAMOROS RAMO TLAYACAPAN CENTRO, 6246 TLAYACAPAN, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE ABASCO Y CALLE FULMIRA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SANTA ANA EN EL CENTRO DE TLAYACAPAN MORELOS, lon: -98.98909293, lat:18.95834939)	05-05-2022	17-08-2022	287051.13	287051.13	287051.13	287051.13	287051.13
2022	5	MOR202402163534	Proyecto de inversión	17478.7	(FI)   (SIS)   recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, 199_   recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.17478.39, modificado.17478.7)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN JISTEPIC MORELOS EN LA COLONIA AMPLIACION BUGAMBILIAS EN CALLE PASEO DEL CANAL - 299479	17	Morélos	11	Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jutepec	29473		(meta: 0   unidad_medida:Metros lineales, meta.147.0, meta_modificada:147.0)	(eqs:   (ov: municipio.11, localidad.5, direccion:CALE PASEO DEL CANAL, INTERIOR EN COLONIA AMPLIACION BUGAMBILIAS 62977 JISTEPIC, MORELOS ENTRE CALLE GRANADOS Y CALLE PASEO DEL CANAL, CALLE GRANADOS CALLE PASEO DEL CANAL, ENTRE CALLE PASEO DE LOS GRANADO, lon: -98.3893799, lat:18.9027793)	01-10-2022	31-12-2022	17347.7	17347.7	17347.7	17347.7	17347.7
2022	5	MOR202402165859	Proyecto de inversión	409738	(FI)   (SIS)   recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc.4, 199_   recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.409738.0, modificado.409738.0)	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MT Y BT AL INTERIOR DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE AXOCHAPAN, MORELOS - 172117	17	Morélos	3	Axochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Axochapan	272117		(meta: 0   unidad_medida:Metros lineales, meta.300.0, meta_modificada:300.0)	(eqs:   (ov: municipio.3, localidad.5, direccion:CALE MANUEL RUIZ ROSAS COLUMNA INDUSTRIAL, 6292 AXOCHAPAN, AXOCHAPAN MORELOS ENTRE CALLE LOS CHITES Y CALLE DEERON, CALLE JARDINES DE MORELOS CALLE MANUEL RUIZ ROSAS COLUMNA INDUSTRIAL, 6292 AXOCHAPAN, AXOCHAPAN MOREL, lon: -98.76273167, lat:18.5060604)	20-09-2022	23-11-2022	409738	409738	409738	409738	409738

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402157236	Proyecto de inversión	2752962.31	[R1: \$0.00_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pnrc.4, \$00_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2752962.31, modificado:2749919.93]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALUCO EN JUTUPEC, MORELOS EN LA COLONIA JARDIN JUAREZ EN CALLE BENITO JUAREZ	17	Morelos	11	Jutupepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jutupepec	279682		[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2022.0, meta_modificada:2022.0] [meta:2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2022.0, meta_modificada:2022.0]	[geo:1: [ow_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA JARDIN JUAREZ, 62576, PROGRESO, JUTUPEC, MORELOS ENTRE CALLE TEBOL Y CALLE BENITO JUAREZ, 62576, OROQUINDA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE TEBOL Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA ROTA Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA C, lon: -99.14093793, lat:18.86051243]	01-09-2022	31-12-2022	2749919.93	2749919.93	2749919.93	2749919.93	2749919.93
2022	5	MOR220402171237	Acción	10000	[R1: \$0.00_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pnrc.4, \$00_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0]	355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 28846	17	Morelos	6	Cuautla	Otros Proyectos		Sin identificar	Municipio de Cuautla	28849		[meta:1: [unidad_medida:Vehiculos, meta:2.0, meta_modificada:1.0]	[geo:1: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion:DAZADO QUE ES GASTO INDEBIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -98.95245, lat:18.812788]	01-09-2022	31-12-2022	10000	10000	10000	10000	10000
2022	5	MOR220402172771	Proyecto de inversión	160625.43	[R1: \$0.00_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pnrc.4, \$00_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160625.43, modificado:160625.43]	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, LOCALIDAD LOS LIMONES - 30704	17	Morelos	30	Yecapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapetla	30704		[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo:1: [ow_municipio:30, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO RURAL, BANCHEIRA LOS LIMONES, 62825 LOS LIMONES, TECAPETLA, MORELOS ENTRE CARRETERA CRUZ DE LIMA A TETICAC Y CALLE MORELOS, TRAMOS DESDE CALLE MORELOS HASTA CARRETERA CRUZ DE LIMA A TETICAC, lon: -98.82057328, lat:18.81374648]	23-06-2022	15-10-2022	160625.43	160625.43	160625.43	160625.43	160625.43
2022	5	MOR220402173015	Proyecto de inversión	474245.08	[R1: \$0.00_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pnrc.4, \$00_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474245.08, modificado:474245.08]	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ROBERTO MONTE RODRIGUEZ - 308520	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	308520		[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]	[geo:1: [ow_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MAYA COLONIA SAGRBI TIERPA, 62880 TLAQUILTENANGO, MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE RODOO DE ENCIENTA UBICADA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO ENTRE CALLE IGNACIO MAYA, lon: -99.1807381, lat:18.84877931]	18-05-2022	18-06-2022	474245.08	474245.08	474245.08	474245.08	474245.08
2022	5	MOR220402174944	Proyecto de inversión	558021.81	[R1: \$0.00_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pnrc.4, \$00_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558021.81, modificado:689175.91]	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREAS OBRERO POPULAR, AVENIDA CRISANTEMOS - 31736	17	Morelos	28	Xochitlapepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xochitlapepec	317186		[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.76, meta_modificada:829.77]	[geo:1: [ow_municipio:28, localidad:30, direccion:AVENIDA CRISANTEMOS COLONIA OBRERA POPULAR, 62795 XICHITLAPPEC, HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, XICHITLAPPEC, MORELOS ENTRE CALLE MARAVILLAS Y CALLE NANCOSI, LA OBRA DE ENCIENTA DEL LADO DE LA CALLE MARAVILLAS Y LA CALLE NAR, lon: -99.26110936, lat:18.81992920]	21-11-2022	20-12-2022	689175.91	689175.91	689175.91	689175.91	689175.91
2022	5	MOR220402175136	Proyecto de inversión	1598610.86	[R1: \$0.00_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog_pnrc.4, \$00_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598610.86, modificado:1598610.86]	CONSTRUCCION DE TECHOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN COATLAN DEL RIO LOCALIDAD APANCINGO EN ESC. PRIM. RESURGIMIENTO - 318037	17	Morelos	5	Cuatlan del Rio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuatlan del Rio	318037		[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0]	[geo:1: [ow_municipio:5, localidad:2, direccion:AVENIDA GUSTAVO DIAZ ORDAZ PUEBLO APANCINGO, COLONIA APANCINGO, COATLAN DEL RIO MONTELOS ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA 1 DE MAYO, ETC. PRIM. RESURGIMIENTO UBICADA EN LA AV. GUSTAVO DIAZ ORDAZ FRENTE AL JARDIN DE NIOS RIO PAN, lon: -99.46372064, lat:18.87862743]	20-10-2022	18-11-2022	1598610.86	1598610.86	1598610.86	1598610.86	1598610.86



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	RECIPIENTARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402176200	Proyecto de inversión	396378.54	[F1] [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnc.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.396378.54, modificado.396378.54]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GUERRERO LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE - 323378	17	Moravia	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	323378	[meta.1, [unidad_medida.Metros lineales, meta.185.0, meta_modificada.185.0]]	[gest: [ovr_municipio.13, localidad.1, direccion.CALLE GUERRERO PUEBLO JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE CENTRO, CSRO JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BRAVO, CALLE PERIFERIA CALLE DE HIGUAMANTE CALLE GUERRERO A PARTIR DE, lon=98.80232565, lat=18.48120883]]	03-11-2022	18-12-2022	396378.54	396378.54	396378.54	396378.54	396378.54	
2022	5	MOR220402177113	Proyecto de inversión	674637.51	[F1] [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnc.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.674637.51, modificado.674637.51]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALCADO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSO, BARRIO SANTIAGO, TETELA DEL VOLCAN - 326939	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Transportes y Infraestructura Social	viales	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	326939	[meta.1, [unidad_medida.Metros cuadrados, meta.747.51, meta_modificada.747.51]]	[gest: [ovr_municipio.12, localidad.1, direccion.CALLE LUIS DONALDO COLOSO BARRIO SANTIAGO, CSRO TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE HENRIQUEZ, CALLE 15 DE MAYO INCLUIDO COMO PUNTO DE PARTIDA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE EST, lon=98.7302328, lat=18.0249731]]	06-06-2022	06-08-2022	674637.51	674637.51	674637.51	674637.51	674637.51	
2022	5	MOR220402179290	Proyecto de inversión	674637.51	[F1] [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnc.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.674637.51, modificado.674637.51]	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE LA ESCALERA, BARRIO SANTIAGO, TETELA DEL VOLCAN - 334654	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	334654	[meta.1, [unidad_medida.Metros cubicos, meta.120.0, meta_modificada.120.0]]	[gest: [ovr_municipio.22, localidad.1, direccion.CALLE LIBERTAD BARRIO SANTIAGO, 6300 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE CALLE 5 DE MAYO EN DIRECCION EN CALLE INDEF, lon=98.7302328, lat=18.0249731]]	26-09-2022	25-11-2022	625402.04	625402.04	625402.04	625402.04	625402.04	
2022	5	MOR220402180659	Proyecto de inversión	613289.57	[F1] [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnc.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.613289.57, modificado.613289.57]	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA, COL. AGUILAS SERDAN - 338831	17	Moravia	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	338831	[meta.1, [unidad_medida.Metros Cuadrados, meta.627.0, meta_modificada.627.0]]	[gest: [ovr_municipio.30, localidad.1, direccion.CALLE NO RELECCION COLONIA AGUILAS SERDAN, 42623 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ENRIQUETA, CALLE REVOLUCION DEL SUR PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE, lon=98.1137320, lat=18.8062813]]	01-11-2022	12-12-2022	613289.57	613289.57	613289.57	613289.57	613289.57	
2022	5	MOR220402182572	Proyecto de inversión	302735.08	[F1] [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnc.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.302735.08, modificado.302735.08]	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA, COLONIA JUAN MORALES - 344594	17	Moravia	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	344594	[meta.1, [unidad_medida.Metros lineales, meta.396.0, meta_modificada.396.0]]	[gest: [ovr_municipio.30, localidad.1, direccion.CALLE LIBRAMIENTO JUAN MORALES COLONIA JUAN MORALES, 62926 JUAN MORALES, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BUGAMBILIAS, TRANSITO DE CALLE BUGAMBILIAS DE LAS COLONIAS JUAN MORALES Y CALLE GARDENAS DE LA COL., lon=98.82167002, lat=18.81648087]]	01-11-2022	30-11-2022	302735.08	302735.08	302735.08	302735.08	302735.08	
2022	5	MOR220402183839	Proyecto de inversión	997246.84	[F1] [solo_recurso.2022, tpo_recurso.MUNICIPAL, prog_estado_mun.Programa Municipal, monto.997246.84, modificado.997246.84], [F2] [solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pnc.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.997246.84, modificado.997246.84]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA GARITON MEXICO DAMACA, COLONIA HEMENEGILDO GALEANA - 345344	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	345344	[meta.1, [unidad_medida.Metros lineales, meta.652.0, meta_modificada.652.0]]	[gest: [ovr_municipio.6, localidad.1, direccion.CALLE CARRETERA MEXICO DAMACA COLONIA HEMENEGILDO GALEANA, 6242 CHAUTLA, CHAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DEL CITO Y CARRETERA DISTRIBUIDOR VIAL LIBRAMIENTO CAUTLA AMATUCA, SOBRE LA CARRETERA MEXICO DAMACA PANAMCO LA CALLE Y P, lon=98.8220967, lat=18.79891315]]	30-11-2022	19-12-2022	1782144.51	1782144.51	1782144.51	1782144.51	1782144.51	

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR22040218690	Proyecto de inversión	996258.4	[R1: \$0.00 recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 996258.4, modificado 996258.4]	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO EMILIANO ZAPATA-357872	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de infraestructura social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	357872		[meta 1: unidad_medida Metros Cuadrados, meta 473.5, meta_modificada 494.04]	[@ot: [ov: municipio 8, localidad 5, direccion CIRCUITO EMILIANO ZAPATA PUEBLO TETECALITA, 62768 TETECALITA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE BENTON IZAHZ, CALLE HIERRO NACIONAL NORTE LA OMA SE REALIZA EN EL CIRCUITO EMILIANO ZAPATA ANTES DE LLEGAR, lon-99.239624, lat-18.7683217]]	21-10-2022	18-11-2022	996258.4	996258.4	996258.4	996258.4	996258.4
2022	5	MOR22040218690	Proyecto de inversión	1163593.42	[R1: \$0.00 recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1163593.42, modificado 1163593.42]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALIZO EN CALLE FRAMBOYANES-358153	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	358153		[meta 1: unidad_medida Metros Cuadrados, meta 636.0, meta_modificada 636.0]	[@ot: [ov: municipio 8, localidad 5, direccion CALLE FRAMBOYANES COLONIA TRES DE MAYO, 62653 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE SONORA Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE CANCHEN LA OMA SE REALIZA EN LA CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLES CHIHUAHUA Y SONORA DE LA COLONIA T, lon-99.2046597, lat-18.8752616]]	01-09-2022	31-10-2022	1163593.42	1163593.42	1163593.42	1163593.42	1163593.42
2022	5	MOR22040218824	Proyecto de inversión	837727.96	[R1: \$0.00 recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 837727.96, modificado 837727.96]	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRALIZO EN OCUILTUCO, LOCALIDAD DE JUMILTEPEC, CALLE NIÑOS HÉRCLES ESTRONQUE CABRETERA-361846	17	Morelos	16	Ocuilteco	Proyecto de inversión de infraestructura social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ocuilteco	361846		[meta 1: unidad_medida Metros Cuadrados, meta 574.0, meta_modificada 574.0]	[@ot: [ov: municipio 16, localidad 5, direccion CALLE NIÑOS HÉRCLES PUEBLO JUMILTEPEC, 62880 JUMILTEPEC, OCUILTUCO MORELOS ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GUERRERO INTONQUE CABRETERA A OCUILTUCO JUMILTEPEC, lon-99.775865, lat-18.9156115]]	13-09-2022	12-10-2022	837727.96	837727.96	837727.96	837727.96	837727.96
2022	5	MOR22040219767	Proyecto de inversión	150000.0	[R1: \$0.00 recurso 2022, ramo 48, modalidad A, prog_pna 12, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 150000.0, modificado 1421713.93]	Reconstrucción del Aseado, Ubicado en la Colonia Centro del Municipio de Tlaxianguillo, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	000073		[meta 1: unidad_medida Metros Cuadrados, meta 183.0, meta_modificada 183.0]	[@ot: [ov: municipio 25, localidad 2, direccion Cuauhtémoc, Centro, 62980 Tlaxianguillo, Mor., lon-99.362865, lat-18.629496]]	08-09-2022	31-12-2022	1421713.93	1421713.93	1421713.93	1421713.93	1421713.93
2022	5	MOR22050220599	Proyecto de inversión	892500.0	[R1: \$0.00 recurso 2022, ramo 48, modalidad A, prog_pna 285, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 892500.0, modificado 892500.0]	ESCUELA SECUNDARIA MOSES SAENZ GARCIA	17	Morelos	29	Yauaque	Proyecto de inversión de inmuebles	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Yauaque	17-029-PWR-001	105780	[meta 1: unidad_medida Lote, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[@ot: [ov: municipio 29, localidad 1, direccion CALLE EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA CENTRO JUMILTEPEC, MORELOS, lon-99.062025, lat-18.867557]]	31-12-2022	31-03-2023	892500.0	892500.0	892500.0	892500.0	892500.0
2022	5	MOR220502213408	Proyecto de inversión	116000.0	[R1: \$0.00 recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog_pna 7, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 116000.0, modificado 1132559.46]	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria General	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400317	447	[meta 1: unidad_medida Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[@ot: [ov: municipio 35, localidad 1, direccion CALLE EMILIANO ZAPATA S/N Juárez 20, 62883 San José María Herrera, Mor., lon-99.24662109, lat-18.08477016]]	19-09-2022	19-12-2022	1132559.46	1132559.46	1132559.46	1132559.46	1132559.46

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR20200223831	Proyecto de inversión	572425.8	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 572425.8, modificado 572425.8)	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN OCUTUICO, OCUTUICO, JUMITEPEC, CALLE NOCTUIDANA	17	Morritos	16	Ocutuico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Ocutuico	F4-02-22		(meta1) 90 [unidad_medida:Posit, meta_modificada:7.00]	(geot: (ov: municipio:16, localidad:5, direccion: CALLE NOCTUIDANA JUMITEPEC C. loc=08.72086, lat:18.91058038)	10-03-2022	08-04-2022	572425.8	572425.8	572425.8	572425.8	572425.8
2022	5	MOR202002061311	Proyecto de inversión	1012122.47	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1012122.47, modificado 1012122.47)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAN DE AYALA - 844	17	Morritos	31	Zacatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	944		(meta1) 0 [unidad_medida:Metros cuadrados, meta_modificada:646.00]	(geot: (ov: municipio:31, localidad:2, direccion: CALLE PLAN DE AYALA INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 62780 ZACATEPEC DE MORELOS ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE FACUL ORCOSO LA CALLE SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA PARTE POSTERIOR DE , loc=09.1341781, lat:18.6584976)	20-04-2022	20-06-2022	1012122.47	1012122.47	1012122.47	1012122.47	1012122.47
2022	5	MOR202002073714	Proyecto de inversión	481256.42	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 481256.42, modificado 481256.42)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE HIDALGO, ENTRE MISION CULTURAL Y CRUZ VERDE ATLATLHUACAN, MORELOS - 44128	17	Morritos	2	Atlatlhuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atlatlhuacan	4428		(meta1) 0 [unidad_medida:Metros lineales, meta_modificada:334.00]	(geot: (ov: municipio:2, localidad:2, direccion: CALLE HIDALGO BARRIO LOS REYES, 62840 ATLATLHUACAN, ATLATLHUACAN, MORELOS ENTRE CALLE CONCORDIA Y CALLE INSURGENTES, CALLE CRUZ VERDE SOBREA LA CALLE DE OBRA SE ENCUENTRA UN LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS BIO SALUD Y UNA TIEN, loc=08.8884905, lat:18.93797422)	15-08-2022	13-09-2022	481256.42	481256.42	481256.42	481256.42	481256.42
2022	5	MOR202002075937	Proyecto de inversión	4654504.34	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4654504.34, modificado 5493927.34)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD ATLA VISTA DE LA AVENIDA CIUDAD MONTEAJO, CIRCUNVALACION DISECCION PLUTARCO ELIAS CALLES - 59718	17	Morritos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	59718		(meta1) 0 [unidad_medida:Metros cuadrados, meta_modificada:8995.00]	(geot: (ov: municipio:7, localidad:1, direccion: AVENIDA OTIZO MONTAJO CHICOMANILACION COLONIA ALTA VISTA, CUERNAVACA, MORELOS ENTRE CALLE CIERDOS Y AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, AVENIDA CIUDAD MONTEAJO TOMAMOS CALZADA DE LOS DOCTORES CON DIRECCION A AL.P, loc=09.25056327, lat:18.92579844)	01-06-2022	30-12-2022	5493927.34	5493927.34	5493927.34	5493927.34	5493927.34
2022	5	MOR202002077052	Proyecto de inversión	835625.8	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 835625.8, modificado 835625.8)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MACATLAN EN CUERNAVACA SUR DE LA COL. AVIADO OBREGON - 65327	17	Morritos	15	Macatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Macatlan	65327		(meta1) 0 [unidad_medida:Metros cuadrados, meta_modificada:612.88]	(geot: (ov: municipio:15, localidad:1, direccion: PRIVADA CUARTA PRIVADA CUERNAVACA SUR INTERIOR SN COLONIA AVIADO OBREGON, 62600 MACATLAN, CUERNAVACA, MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO ALLENDE Y CALLE LADINO GARDUAS, AVENIDA CUERNAVACA SUR SE LOCALIZA EN LA CUARTA PRIVADA CUERNAVACA, loc=09.3024208, lat:18.75784873)	02-05-2022	30-06-2022	835625.8	835625.8	835625.8	835625.8	835625.8
2022	5	MOR202002078267	Proyecto de inversión	980535.95	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pna 4, 999_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 980535.95, modificado 980535.95)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CERRADA 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMICINGO, MUNICIPIO DE TEMACAC, MORELOS - 72231	17	Morritos	33	Temacac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temacac	72231		(meta1) 0 [unidad_medida:Metros cuadrados, meta_modificada:650.00]	(geot: (ov: municipio:33, localidad:2, direccion: CERRADA 20 DE NOVIEMBRE PUERTO AMICINGO, 62850 AMICINGO, TEMACAC MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE 18 DE SEPTIEMBRE 100 METROS AL STE DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL GUILLERMO ZAPATA, loc=08.7718847, lat:18.73887138)	25-03-2022	25-04-2022	980535.95	980535.95	980535.95	980535.95	980535.95

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOJEO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202202083411	Proyecto de inversión	135670.0	(R1) \$idto_recurso2022, ramo33, modalidadA1, prog_gov4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135670.0, modificado:332928.0)	CONSTRUCCION DE TECHAMBE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS ROBERTA VAZQUEZ VAZQUEZ EN XOCOTITLA MORELOS, COLONIA APOZOMALCO - 98573	17	Morelos	35	Xicoxcotla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Xicoxcotla	98573			@eqs: {ov: municipio:35, localidad:23, direccion:CALE XOCOTENCO COLONIA APOZOMALCO, CODIG COLONIA APOZOMALCO, RDC:CUA MORELOS ENTRE CALLE XOCOTENCO Y CALLE RIO AZUL, LA OBRA SE REALIZARA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROBERTA VAZQUEZ UBICADA EN LA CALLE XOCOTENCO ADLA, lon: -99.233502, lat:18.490298}	16-05-2022	31-12-2022	132928	132928	132928	132928	132928
2022	5	MOR202202083840	Proyecto de inversión	234050.0	(R1) \$idto_recurso2022, ramo33, modalidadA1, prog_gov4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234050.82, modificado:233050.8)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRIDALCO EN XOCOTITPEC, COLONIA LAS FLORES, CALLE TULSIAN - 100470	17	Morelos	28	Xicoxtapec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xicoxtapec	100470			@eqs: {ov: municipio:28, localidad:11, direccion:CALE TULSIAN COLONIA LAS FLORES, 62790 COLONIA LAS FLORES, XOCOTITPEC MORELOS ENTRE CALLE INARIANO Y CALLE GUADALUPE LA OBRA DE LA CALLE TULSIAN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE HERRANDEY CALCÓLAS A ESPALDAS SE ENCUENTRA U, lon:-99.264509, lat:18.82300784}	13-07-2022	10-09-2022	233050.8	233050.8	233050.8	233050.8	233050.8
2022	5	MOR20220208818	Proyecto de inversión	403467.52	(R1) \$idto_recurso2022, ramo33, modalidadA1, prog_gov4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403467.52, modificado:4021879.52)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE DE LA BOMBA - 112489	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temico	112489			@eqs: {ov: municipio:18, localidad:5, direccion:CALE DE LA BOMBA COLONIA MORELOS, 62588 TEMICO, TEMICO MORELOS ENTRE CALLE ISOR JUANA INES Y CALLE GUADALUPE, LA OBRA DE LA BOMBA SE ENCUENTRA POR LA CALLE SONRIANAINES DE LA CRUZ Y ENTRE LA, lon:-99.2462047, lat:18.86949393}	06-07-2022	24-08-2022	401879.52	401879.52	401879.52	401879.52	401879.52
2022	5	MOR202202109342	Proyecto de inversión	976984.21	(R1) \$idto_recurso2022, ramo33, modalidadA1, prog_gov4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976984.15, modificado:976984.21)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRIDALCO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 154413	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temico	154413			@eqs: {ov: municipio:18, localidad:5, direccion:CALE EMILIANO ZAPATA COLONIA PUEBLO VIEJO, 62088 TEMICO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MARIANO MATAMOROS A CALLE E ZAPATA SE ENCUENTRA POR LA CALLE FRANCISCO VILLA Y ENTRE LA CAL, lon:-99.24690777, lat:18.86756261}	29-08-2022	16-11-2022	976984.21	976984.21	976984.21	976984.21	976984.21
2022	5	MOR202202109535	Proyecto de inversión	2436614.53	(R1) \$idto_recurso2022, ramo33, modalidadA1, prog_gov4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304000.0, modificado:2436614.53)	CONSTRUCCION DE TECHAMBE DE LA CANCHA DE LOS MULTIPLES EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO BARONA EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD - 115379	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	115379			@eqs: {ov: municipio:7, localidad:3, direccion:CALE 18 DE SEPTIEMBRE COLONIA ANTONIO BARONA CENTRO, 62300 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE 18 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENTO JUAREZ, AVENIDA LAZARO CARDENAS AVENIDA LAZARO CARDENAS INCORPORANDONOS CALLE 18 DE, lon:-99.1898043, lat:18.94622031}	25-07-2022	30-12-2022	2436614.53	2436614.53	2436614.53	2436614.53	2436614.53

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202032120941	Proyecto de inversión	520459.00	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pma 4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 520459.51, modificado 511270.00	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN XICHTIPEC, COLONIA FRANCISCO VILA, PRIVADA CASCALOTE-15375	17	Morelos	28	Xicthipec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Xicthipec	115775		0	(@eq1: (ov= municipio:28, localidad:5, direccion PRIVADA CASCALOTE COLONIA FRANCISCO VILA, 6290 FRANCISCO VILA, XICHTIPEC, MORELOS ENTRE AVENIDA CASCALOTE Y , ESTA OMA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A AVENIDA CASCALOTE PARA MAYOR REFERENCIA SE ENCUENTRA EN DIRECCION AL IA, lon: -99.2650845, lat:18.79256734))	11-07-2022	24-08-2022	511270	511270	511270	511270	511270
2022	5	MOR202032110071	Proyecto de inversión	159482.75	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pma 4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 159482.75, modificado 159482.75	INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. NOBERTO LOPEZ AVELAR-13764	17	Morelos	10	Iantetelo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Iantetelo	117544		0	(@eq1: (ov= municipio:10, localidad:5, direccion AVENIDA NOBERTO LOPEZ AVELAR COLONIA MARIANO MATAKMOHOL, 62970 IANTETELO, ANTIPTILO MORELOS Y CALLE SAN JUAN Y CALLE MARIANO MATAKMOHOL, CALLE MARIANO ROJAS LLEGANDO AL CRUCEO DE 4 CAMINOS TOMA LA ENTRADA HACIA MONICA DEL, lon: -98.78412975, lat:18.71855128))	25-02-2022	11-03-2022	159482.75	159482.75	159482.75	159482.75	159482.75
2022	5	MOR202032111366	Proyecto de inversión	454238.72	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pma 4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 454238.72, modificado 453281.82	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA BUGAMBILIAS Y CALLE BUGAMBILIAS-12867	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temico	12867		0	(@eq1: (ov= municipio:18, localidad:5, direccion PRIVADA BUGAMBILIAS COLONIA AZTECA, 62588 TEMICO, TEMICO MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE BELLO, CALLE PRIMAVERA, ARTENIDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA GRESA INDIA, DE LA COLONIA AZTECA, CAMINO DE LA AZT, lon: -99.24259379, lat:18.85423049))	14-07-2022	27-08-2022	453281.82	453281.82	453281.82	453281.82	453281.82
2022	5	MOR202032111384	Proyecto de inversión	409338.58	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pma 4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 409338.58, modificado 408641.92	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TLACALPA-12317	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temico	12317		0	(@eq1: (ov= municipio:18, localidad:4, direccion CALLE TLACALPA COLONIA ETERNA PRIMAVERA, 62590 ETERNA PRIMAVERA, TEMICO MORELOS ENTRE CALLE VERACRUZ, CALLE DISTRITO FEDERAL, LA CALLE TLACALPA SE ENCUENTRA POR LA CALLE VERACRUZ Y LA CALLE PROGRESO, lon: -99.2602065, lat:18.84427293))	14-07-2022	27-08-2022	408641.92	408641.92	408641.92	408641.92	408641.92
2022	5	MOR202032111567	Proyecto de inversión	278654.54	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pma 4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 278654.55, modificado 277645.54	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA CRUZ-124709	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temico	124709		0	(@eq1: (ov= municipio:18, localidad:4, direccion CALLE DE LA CRUZ COLONIA AGRUPAMIENTO, 62590 TEMICO, TEMICO MORELOS ENTRE CALLE BUENOS AIRES, AVENIDA CAMERON SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE BUENOS AIRES Y LA AVENIDA LIBRAMIENTO AL REPOERTO, lon: -99.25209563, lat:18.85060343))	15-07-2022	28-08-2022	277645.54	277645.54	277645.54	277645.54	277645.54
2022	5	MOR202032112537	Proyecto de inversión	604842.97	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. pma 4, 199_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 605712.13, modificado 604842.97	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ADUCEÑA-129958	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temico	129328		0	(@eq1: (ov= municipio:18, localidad:5, direccion CALLE ADUCEÑA COLONIA LAS ROSAS, 62588 TEMICO, TEMICO MORELOS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, lon: -99.25209563, lat:18.82246409))	20-07-2022	02-09-2022	604842.97	604842.97	604842.97	604842.97	604842.97

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302110957	Proyecto de inversión	1089658.81	[R1: [idno_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pna:4, 190_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089658.81, modificado:1089658.81]]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HIDRALCULO EN MAACATLAN, EN CALLE ZACATECAS, PRIMERA ETAPA, COL. EL RODEO - 149375	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Miacatlán	149375		[meta:1: [unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:479.6]]	[@eq: [ov: municipio:15, localidad:10, direccion:CALLE ZACATECAS INTERIOR SIN COLONIA EL RODEO, 62605 EL RODEO, MARCATLAN MORELOS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO RODEO, CALLE LAURELES LA CALLE ZACATECAS DE LA COL. EL RODEO SE LOCALIZA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y LA, lon: -99.33636802, lat:18.7817687]]	25-07-2022	12-09-2022	1089658.81	1089658.81	1089658.81	1089658.81	1089658.81
2022	5	MOR2020302117084	Proyecto de inversión	295970.3	[R1: [idno_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pna:4, 190_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295970.3, modificado:295970.3]]	CONSTRUCCION DE CANAL PARA ESCALAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN COATLAN DEL RIO, LOCALIDAD EL AMATE - 148787	17	Morelos	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Coatlán del Río	148787		[meta:1: [unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:1026.5, meta_modificada:130.0]]	[@eq: [ov: municipio:5, localidad:27, direccion:INTERIOR SIN COLONIA EL AMATE, 6262 EL AMATE, COATLAN DEL RIO MORELOS, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUAYABITOS, CALLE LIMONES SE UBICA SOBRE LA BARRANCA NATURAL DE DEAGUJE FLUYVA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y GUAYAB, lon: -99.44230515, lat:18.74934799]]	23-05-2022	07-07-2022	295970.3	295970.3	295970.3	295970.3	295970.3
2022	5	MOR20203021120674	Proyecto de inversión	3072661.66	[R1: [idno_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pna:4, 190_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3072661.66, modificado:3072661.66]]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALCULO 3BA ETAPA EN CARRETERA MUNICIPAL - 164654	17	Morelos	27	Totolapán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Totolapán	164654		[meta:1: [unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:1026.5, meta_modificada:102.6]]	[@eq: [ov: municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CONSTITUCION DE 1910 E IGNACIO ALLENDE BARRIO SAN AGUSTIN, 62830 TOTOLAPAN, TUTUCAPAN MORELOS ENTRE CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LA CONSTITUCION DE 1910, FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL, lon: -98.82033669, lat:18.98773088]]	01-04-2022	30-05-2022	3072661.66	3072661.66	3072661.66	3072661.66	3072661.66
2022	5	MOR20203021123211	Proyecto de inversión	1189149.54	[R1: [idno_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pna:4, 190_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189149.54, modificado:1176221.56]]	CONSTRUCCION DE DRENJE SANITARIO EN XOCHITEPEC, LOCALIDAD CHICHONCUAC, COLONA LOMAS DEL MANANTIAL, CALLE MALLORCA - 172297	17	Morelos	28	Xochitpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitpec	172297		[meta:1: [unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:422.17, meta_modificada:402.4]]	[@eq: [ov: municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE MALLORCA PUEBLO CHICHONCUAC, 62795 CHICHONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CARRETERA ESTATAL TEJALPA-ESTATAL 422.17, CAMINO REAL DE TEOXUCA, ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CARRETERA ESTATAL TEJALPA ZACATEPEC Y L, lon: -99.2044072, lat:18.79591468]]	05-09-2022	04-10-2022	1176221.56	1176221.56	1176221.56	1176221.56	1176221.56
2022	5	MOR20203021123978	Proyecto de inversión	567445.80	[R1: [idno_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pna:4, 190_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567445.80, modificado:567445.80]]	REHABILITACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINGO - 180490	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	180490		[meta:1: [unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:2080.5, meta_modificada:2080.5]]	[@eq: [ov: municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TEPETZINGO, 62768 TEPETZINGO, EMILIANO ZAPATA MORELOS, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA POR LA ENTRADA A LA LOCAL, lon: -99.2695173, lat:18.7832361]]	20-04-2022	19-05-2022	567445.80	567445.80	567445.80	567445.80	567445.80
2022	5	MOR20203021124848	Proyecto de inversión	699973.24	[R1: [idno_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pna:4, 190_recursos/FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699973.24, modificado:699771.24]]	REHABILITACION DE LINEA DE DRENJE EN TALTIZAPAN DE HUATECALCO EN CALLE LA VIA - 184091	17	Morelos	24	Taltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Taltizapán de Zapata	184091		[meta:1: [unidad_medida:Metros 0 Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0]]	[@eq: [ov: municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE LA VIA COLONIA HUATECALCO, 62777 HUATECALCO, TALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS, ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE REFORMA, CALLE TORMA Y LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA ESCUELA PREESCOLAR LEONARDO DA VINCI, lon: -99.2349382, lat:18.6795637]]	15-08-2022	02-09-2022	699973.24	699973.24	699973.24	699973.24	699973.24

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDADADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220302122937	Proyecto de inversión	381421.92	[R1: \$000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pna4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381421.92, modificado:381421.92]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE TETECALA - 205751	17	Morelos	21	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetecala	205751				25-07-2022	02-09-2022	381421.92	381421.92	381421.92	381421.92	381421.92
2022	5	MOR220302122943	Proyecto de inversión	153785.42	[R1: \$000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pna4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153785.42, modificado:153785.42]	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DEL MUNICIPIO DE TETECALA - 207150	17	Morelos	21	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetecala	207150				05-07-2022	01-09-2022	153785.42	153785.42	153785.42	153785.42	153785.42
2022	5	MOR220302130272	Proyecto de inversión	78209.32	[R1: \$000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pna4, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78209.32, modificado:78209.32]	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TETECALA COLONIA CERBITO CALLE LAS CRUCES - 210291	17	Morelos	21	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetecala	210291				19-09-2022	30-09-2022	78209.32	78209.32	78209.32	78209.32	78209.32
2022	5	MOR220302130421	Proyecto de inversión	250000.00	[R1: \$000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pna7, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.00, modificado:248596.47]	Construcción de Banda Patrimonial y Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos					19-09-2022	24-12-2022	248596.47	248596.47	248596.47	248596.47	248596.47
2022	5	MOR220302130428	Proyecto de inversión	400204.00	[R1: \$000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pna7, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400204.00, modificado:387238.36]	Rehabilitación General en el Jardín de Niños Sarrea, Ubicada en la Localidad de San Miguel Acapantleng, del Municipio de Cuernavaca, Morelos, CCT: 170N0588W	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos					19-09-2022	17-12-2022	387238.36	387238.36	387238.36	387238.36	387238.36
2022	5	MOR220302131129	Proyecto de inversión	560000.00	[R1: \$000_recursos2022, ramo33, modalidad1, prog_pna7, tipo_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560000.00, modificado:545707.78]	Rehabilitación General de Secundaria Juan N. Álvarez, ubicada en la localidad de Emiliano Zapata, del Municipio de Emiliano Zapata del Estado de Morelos, CCT: 170E0049P.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400204				11-07-2022	13-08-2022	545707.78	545707.78	545707.78	545707.78	545707.78

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020211766	Proyecto de inversión	285000	[R1] [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:A1, prog_pncv:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:281769.03]	Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Sa. de Los Angeles Palacios Montes de Oca" Ubicada en la Localidad Maravillas, del Municipio de Jutiapac del Estado de Morelos, CCT:170164932	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400244	71	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal:1] [ov: municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Mariano Matamoros 69-64, Morelos, C2377, Jutiapac, Mor., lon: -91.2624616, lat:18.92681889]	22-08-2022	22-12-2022	281769.03	281769.03	281769.03	281769.03	281769.03
2022	5	MOR20202116667	Proyecto de inversión	500000	[R1] [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:A1, prog_pncv:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:483070.21]	Construcción de banda Primaria y Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria "Juan Enrique Peralta" Ubicada en la localidad de Cavatlan, del Municipio de Tlaxiuhimingo del Estado de Morelos, CCT:170160999w	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400190	22	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal:1] [ov: municipio:26, localidad:4, direccion:Cavatlan, Mor., lon:-99.18238084, lat:18.4495977]	03-08-2022	24-12-2022	483070.21	483070.21	483070.21	483070.21	483070.21
2022	5	MOR20202117504	Proyecto de inversión	350000	[R1] [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:A1, prog_pncv:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:343364.9]	Rehabilitación General en la Escuela Primaria (Prof. Otilio E. Montañez), Ubicada en la Localidad Centro, del Municipio de Ciudad Ayala, del Estado de Morelos, CCT:170160276	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400274	530	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal:1] [ov: municipio:4, localidad:1, direccion:Paseo Civica Francisco Ayala, Centro, 62700 Cd Ayala, Mor., lon:-98.9627628, lat:18.76681776]	05-09-2022	15-12-2022	345364.9	345364.9	345364.9	345364.9	345364.9
2022	5	MOR20202117730	Proyecto de inversión	350000	[R1] [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:A1, prog_pncv:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:346530.95]	Rehabilitación General en el Jardín de Niños "Través de Quiroga" Ubicada en la Localidad Centro, del Municipio de Ciudad Ayala, del Estado de Morelos, CCT:170160276	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400295	44	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal:1] [ov: municipio:28, localidad:5, direccion:Tercero Cuernavaca Km. 93.5, Francisco Villa, 62700 Xochitlapeac, Mor., lon:-98.24412953, lat:18.78836841]	14-09-2022	17-12-2022	346530.95	346530.95	346530.95	346530.95	346530.95
2022	5	MOR20202118355	Proyecto de inversión	200000	[R1] [solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:A1, prog_pncv:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:199431.02]	Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria Ubicada en la Localidad Centro, del Municipio de Ciudad Ayala, del Estado de Morelos, CCT:170160276	0	17	Morelos	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin Identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400333	40	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[goal:1] [ov: municipio:24, localidad:2, direccion:Calle Miguel Hidalgo, 62777 Huixtla, Mor., lon:-98.146781, lat:18.07643833]	06-10-2022	18-12-2022	199431.02	199431.02	199431.02	199431.02	199431.02



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302118414	Proyecto de inversión	300000	(R1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_gmcc7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299806.41)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria Vicente Guerrero, Ubicada en la Localidad Álamo Leonal, del Municipio de Pánuco del Estado de Morelos. CCT:170900330	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400319	188	[meta1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: (ovw_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo, Anexo Leonel, 62730 La Joya, Mor., (lon:99.1229428), lat:18.8642018)]	19-09-2022	18-12-2022	299806.43	299806.43	299806.43	299806.43	299806.43
2022	5	MOR2020302119301	Proyecto de inversión	200000	(R1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_gmcc7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:196695.55)	Rehabilitación General, en la Escuela Telesecundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400326	177	[meta1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: (ovw_municipio:18, localidad:1, direccion:Tomaco, Mor., (lon:99.25061156), lat:18.8017045)]	19-09-2022	06-11-2022	196695.55	196695.55	196695.55	196695.55	196695.55
2022	5	MOR2020302119927	Proyecto de inversión	620000	(R1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_gmcc8, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620000.0, modificado:620000.0)	Adecuaciones y mejora campus norte (Biblioteca central)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Sin identificar	Universidad Autónoma del Estado de Morelos	2747	2747	[meta1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3853.3, meta_modificada:3853.3]	[geot: (ovw_municipio:7, localidad:1, direccion:BIBLIOTECA CENTRAL LAENA, (lon:99.2303798), lat:18.98373492), geot2: (ovw_municipio:7, localidad:1, direccion:ESCUELA DE TECNICOS LABORATORISTAS, (lon:99.2359184), lat:18.9842275), geot3: (ovw_municipio:7, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS, (lon:99.2316418), lat:18.9818189)]	16-07-2022	31-12-2022	620000	620000	620000	620000	620000
2022	5	MOR2020302119932	Proyecto de inversión	200000	(R1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_gmcc7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197853.97)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria indígena (Ternero), Ubicada en la Localidad de Santa Úrsula, del Municipio de Temoac del Estado de Morelos. CCT:170900062	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400374	151	[meta1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: (ovw_municipio:18, localidad:1, direccion:Orizaba S/N, Morelos, Col Santa Úrsula, (lon:99.2755477), lat:18.88775349)]	26-08-2022	26-10-2022	197853.97	197853.97	197853.97	197853.97	197853.97
2022	5	MOR2020302119549	Proyecto de inversión	400000	(R1) (solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_gmcc7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:437054.12)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400302	184	[meta1: Unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: (ovw_municipio:6, localidad:1, direccion:Av Insurgentes 795 Cuernavaca, Mor., (lon:98.84485292), lat:18.93325839)]	23-08-2022	23-12-2022	437054.12	437054.12	437054.12	437054.12	437054.12

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_LAPROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020402119558	Proyecto de inversión	500000	(RT) (sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnes_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:540241.0)	Rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400272	87	unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	(ges): (inv_municipio:17, localidad:1, direccion:Agustin Cuadras, 62665 Puente de Ixtla, Mor., lat:-19.32226358, lon:18.62643493)	23-08-2022	23-12-2022	540241	540241	540241	540241	540241
2022	5	MOR2020402119558	Proyecto de inversión	500000	(RT) (sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnes_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498090.2)	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400273	52	unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	(ges): (inv_municipio:17, localidad:1, direccion:Manuel Ávila Camacho, Guadalupe Victoria, 62662 Puente de Ixtla, Mor., lat:-19.31902526, lon:18.62688793)	23-08-2022	23-12-2022	498090.2	498090.2	498090.2	498090.2	498090.2
2022	5	MOR2020402147560	Proyecto de inversión	200000	(RT) (sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnes_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:2796563.07)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 1 PROF. FROILAN PARSONS GARCIA, UBICADA EL MIRAVALL DE HUENICHO DE CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS. CCT 1702-S005P-38730	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	38730	0	construcción, meta:38730.0, meta_modificada:38730.0	(ges): (inv_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PERCON 300 INTERIOR SIN COLONIA MIRAVALL, 62720 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y CALLE PERCON, CALLE ESCALPITO CALLE PERCON 300, INTERIOR COLONIA MIRAVALL, CP 62720 CUERNAVACA, CLER, lat:-19.23988333, lon:18.39546868)	05-12-2022	31-12-2022	2796563.07	2796563.07	2796563.07	2796563.07	2796563.07
2022	5	MOR2020402149957	Proyecto de inversión	1395520	(RT) (sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnes_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395520.0, modificado:1395520.0)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. CELEBRIO MANZANARES CAMPO EL CHILAR HER ETAPA - 115454	17	Morelos	25	Tlaquiltenango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	115454	0	unidad_medida:Pasos, meta:14.0, meta_modificada:14.0	(ges): (inv_municipio:25, localidad:52, direccion:AMPLIACION CELEBRIO MANZANARES COLONIA CELEBRIO MANZANARES, 62084 COLONIA MANZANARES, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE GABRIEL TEPEPA Y DIAGONAL ANDREZ NUÑEZ CAMINO CAMPO EL CHILAR SE LOCALIDA ENTRE CALLE GABRIEL TEPEPA Y RL, lat:-19.15570787, lon:18.619271823)	08-07-2022	08-10-2022	1395520	1395520	1395520	1395520	1395520
2022	5	MOR2020402150004	Proyecto de inversión	94411.52	(RT) (sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnes_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94411.52, modificado:94411.52)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRIDICO DE CALLE LAVADEROS - 117230	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jantetelco	117230	0	unidad_medida:Metros lineales, meta:972.03, meta_modificada:972.03	(ges): (inv_municipio:10, localidad:6, direccion:LAJAS LAVADEROS COLONIA EMILIANO ZAPATA (LA GRANJA), 62978 TENANGO (SANTA ANA), JANTETELCO MORELOS ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE DOCTORES CALLE NIÑOS HEREDOS A LA ORBA SE LLEGA A TRAVES DE LA CARRETERA LA LAJA TENANGO QH, lat:-18.74020917, lon:18.61790808)	25-03-2022	10-04-2022	94411.52	94411.52	94411.52	94411.52	94411.52
2022	5	MOR2020402150079	Proyecto de inversión	183674.57	(RT) (sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_pnes_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183674.57, modificado:183674.57)	REHABILITACION DE DRENE SANFABIANO EN CALLE LAVADEROS - 121208	17	Morelos	10	Jantetelco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jantetelco	121208	0	unidad_medida:Metros lineales, meta:82.0, meta_modificada:82.0	(ges): (inv_municipio:10, localidad:6, direccion:LAJAS LAVADEROS COLONIA EMILIANO ZAPATA (LA GRANJA), 62978 TENANGO (SANTA ANA), JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE DOCTORES Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE NIÑOS HEREDOS A LA ORBA SE LLEGA POR LA CARRETERA LA LAJA TENANGO QUE MAS ADE, lat:-18.74046716, lon:18.61790808)	07-03-2022	21-03-2022	183674.57	183674.57	183674.57	183674.57	183674.57

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR22040215286	Proyecto de inversión	911930.18	(FI: \$600_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.4, \$600_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.911930.18, modificado.911930.18)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, LOCALIDAD DE PAULBACAN, MUNICIPIO DE ATOCHAPAPAN, MORELOS - 145789	17	Morelos	3	Atochapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atochapan	145789		0 lineales, meta.389.07, meta_modificada.389.07	(geot: {ovw_municipio:3, localidad:8, direccion:CALE IGNACIO ALLENDE, PUEBLO PAUL BLANCO, 6295 PAUL BLANCO, ATOCHAPAPAN MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA E.C. AMATEUCA - BAMBANCA DEL ALFARERO, HURHUTLAN, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE IGNACIO ALLENDE, PUEBLO PAUL B. lon: -98.22497949, lat:18.46592663})	06-06-2022	20-07-2022	911930.18	911930.18	911930.18	911930.18	911930.18
2022	5	MOR220402151401	Proyecto de inversión	1976088.7	(FI: \$600_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.4, \$600_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1976088.7, modificado.1976088.7)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BARRIDOS EN CALLE PROL. ZARAGOZA, COL. PROGRESO EN CARRERA DEL MUNICIPIO DE ATOCHAPAPAN, MORELOS - 148021	17	Morelos	3	Atochapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Atochapan	148021		0 lineales, meta.1321.8, meta_modificada.1321.8	(geot: {ovw_municipio:3, localidad:7, direccion:CALE PROLONGACION ZARAGOZA COLONIA PROGRESO 62913 ATOCHAPAN, ATOCHAPAPAN MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS MARCELO VENGARRA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE PROLONGACION ZARAGOZA ATOCHAPAN CP. 62910 ATOCHAPAN ATOCHAPAN, lon: -98.75110792, lat:18.50079161})	23-06-2022	05-08-2022	1976088.7	1976088.7	1976088.7	1976088.7	1976088.7
2022	5	MOR220402152962	Proyecto de inversión	1480420.0	(FI: \$600_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.4, \$600_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1480420.0, modificado.1480420.0)	MAINTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION SAN MATEO - 180373	17	Morelos	17	Puerto de Ixtla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	180373		0 lineales, meta.1.0, meta_modificada.1.0	(geot: {ovw_municipio:17, localidad:1, direccion:CALE CALLE DE LA AYUDANTIA INTERIOR EN COLONIA SAN MATEO, 62966 FUENTE DE IXTLA, FUENTE DE IXTLA, MORELOS ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE OREGUILLAN DE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA ALTURA DEL PARQUE DE SAN MATEO 300 ME, lon:-99.32262736, lat:18.62800881})	18-07-2022	16-08-2022	1480420	1480420	1480420	1480420	1480420
2022	5	MOR220402155623	Proyecto de inversión	715741.67	(FI: \$600_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.4, \$600_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.715741.67, modificado.715741.67)	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y DISCARIAS DOMICILIARIAS CALLE ABASOLO, LOCALIDAD DE MARCELO RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE ATOCHAPAPAN, MORELOS - 217941	17	Morelos	3	Atochapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atochapan	217941		0 lineales, meta.230.0, meta_modificada.230.0	(geot: {ovw_municipio:3, localidad:7, direccion:CALE ABASOLO PUEBLO MARCELO RODRIGUEZ SAN IGNACIO, 62962 MARCELO RODRIGUEZ (SAN IGNACIO), ATOCHAPAPAN MORELOS ENTRE CALLE OREGUILLAN CALLE MATAAMOROS CALLE ABASOLO PUEBLO MARCELO RODRIGUEZ SAN IGNACIO CP. 629, lon: -98.74757982, lat:18.58063601})	27-07-2022	29-09-2022	715741.67	715741.67	715741.67	715741.67	715741.67
2022	5	MOR220402155623	Proyecto de inversión	260046.91	(FI: \$600_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.4, \$600_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.260046.91, modificado.260046.91)	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE TERREROS, LOCALIDAD PIZUCCO - 223368	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	223368		0 lineales, meta.250.0, meta_modificada.250.0	(geot: {ovw_municipio:30, localidad:30, direccion:CALE TERREROS RANCHERIA PIZUCCO, 62928 PIZUCCO, YECAPITLA MORELOS ENTRE AVENIDA DEL VOLCAN Y CALLE DEL TRABAJO, EL TRAMO COMPRENDE A UN COSTADO DE LA BARRANQUILLA DESDE LOS VIVEROS HASTA CALLE DEL TRABAJO, lon:-98.88016207, lat:18.88077960})	22-07-2022	08-08-2022	260046.91	260046.91	260046.91	260046.91	260046.91
2022	5	MOR220402157581	Proyecto de inversión	635890	(FI: \$600_recurso.2022, ramo.33, modalidad.F, prog.prim.4, \$600_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.635890.0, modificado.635890.0)	CONSTRUCCION DE BANDA PERIFERICA EN MIACATLAN, PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS TLAPALCA, COL. ALVARO OBRERON - 217990	17	Morelos	15	Miacatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Miacatlan	227890		0 lineales, meta.145.0, meta_modificada.145.0	(geot: {ovw_municipio:15, localidad:1, direccion:CALE CARRETERA A CUATEPELCO INTERIOR EN COLONIA ALVARO OBRERON CUARO MIACATLAN, MIACATLAN MORELOS ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE FRANCISCO VILLA EL JARDIN DE NIÑOS TLAPALCA SE LOCALIZA EN LA CALLE CONOCIDA, lon: -99.33832079, lat:18.76017321})	20-10-2022	04-12-2022	635890	635890	635890	635890	635890

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUNTELEFINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402157632	Proyecto de inversión	53607.07	[FI] [solo_recurso-2022, ramo-33, modalidad-1, prog_gro-4, 199_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53607.07, modificado:53607.07]	CONSTRUCCION DE BANDA PERIFERICA EN MIACATLAN, PRIMARIA ALVARO OBREGON, COL CAMPESINA - 228010	17	Morritos	15	Miacatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Miacatlan	228010		[meta:1] [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada=99.71]	[@eq:1] [ov: municipio-15, localidad-1, direccion-CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LA CAMPESINA COCONA LOS TULPINES, 5200 MIACATLAN, ENTRE CALLE 18 DE MAYO Y CALLE 18 DE SEPTIEMBRE, CALLE 6 DE ENERO LA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE LOCALIDAD EN LA CA, lsn=09.383626, lnt=18.761484]	27-10-2022	11-12-2022	530573.25	530573.25	530573.25	530573.25	530573.25
2022	5	MOR220402157716	Proyecto de inversión	190435.36	[FI] [solo_recurso-2022, ramo-33, modalidad-1, prog_gro-4, 199_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190435.36, modificado:188116.74]	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCITLALCOYAN, LOCALIDAD ATACHOQUAYIA, CALLE AMERICA CENTRAL - 228394	17	Morritos	28	Xochitlaco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitlaco	228394		[meta:1] [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada=180.0]	[@eq:1] [ov: municipio-18, localidad-3, direccion-CALLE AMERICA CENTRAL PUERTO ATACHOQUAYIA, 62793 XOCITLALCOYAN, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE MORELOS PARA BAYO REFERENCIA ESTA OBRA, lsn=09.227058, lnt=18.73728831]	21-11-2022	20-12-2022	188116.74	188116.74	188116.74	188116.74	188116.74
2022	5	MOR220402160600	Proyecto de inversión	211423.22	[FI] [solo_recurso-2022, ramo-33, modalidad-1, prog_gro-4, 199_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211423.22, modificado:211423.22]	REHABILITACION DE TANQUE MADRO, CALLE FRANCISCO I. MADRO, COL MIRAVALL, CUERNAVACA, MORELOS - 244409	17	Morritos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	244409		[meta:1] [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta:758.4, meta_modificada=758.4]	[@eq:1] [ov: municipio-7, localidad-5, direccion-CALLE FRANCISCO I MADRO COLONIA MIRAVALL, 62270 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS, ENTRE CALLE FRANCISCO I MADRO Y CALLE CUAUHTEMOC SUBIRNO POR LA CALLE FRANCISCO I MADRO EN EL ENTRENQUE CON LA CALLE PERICÓN ANTES, lsn=09.237986, lnt=18.9562959]	15-10-2022	31-12-2022	211423.22	211423.22	211423.22	211423.22	211423.22
2022	5	MOR220402161492	Proyecto de inversión	504622.53	[FI] [solo_recurso-2022, ramo-33, modalidad-1, prog_gro-4, 199_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504622.53, modificado:504622.53]	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA NACIONAL, LOCALIDAD XOCHITLAN - 248618	17	Morritos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	248618		[meta:1] [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada=354.0]	[@eq:1] [ov: municipio-30, localidad-58, direccion-AVENIDA NACIONAL BANCHEIRA XOCHITLAN, 62823 XOCHITLAN, YECAPITLA MORELOS ENTRE Y TRAZADO DE TANGUE DE AGUA POTABLE HASTA CERROJA NACIONAL, lsn=08.853336, lnt=18.88064141]	19-09-2022	06-10-2022	504622.53	504622.53	504622.53	504622.53	504622.53
2022	5	MOR220402162081	Proyecto de inversión	254191.56	[FI] [solo_recurso-2022, ramo-33, modalidad-1, prog_gro-4, 199_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254191.56, modificado:254191.56]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, LOCALIDAD MIXTLALCINGO - 252213	17	Morritos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	252213		[meta:1] [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta:282.7, meta_modificada=282.7]	[@eq:1] [ov: municipio-30, localidad-40, direccion-CALLE SIENITA COLOMBIA MIXTLALCINGO, 62826 MIXTLALCINGO, YECAPITLA MORELOS ENTRE AVENIDA HUERCA Y CALLE PLAYA ENCANTADA, CALLE DE LUAR SE UBICA UNA CALLE ATRES DE LA AVULGANTIA DESDE AV. HUERCA HASTA CASI PARA ENCANTADA, lsn=08.80384137, lnt=18.80446441]	05-08-2022	23-08-2022	254191.56	254191.56	254191.56	254191.56	254191.56
2022	5	MOR220402162216	Proyecto de inversión	23158.24	[FI] [solo_recurso-2022, ramo-33, modalidad-1, prog_gro-4, 199_recurso-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23158.24, modificado:23158.24]	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, LOCALIDAD ADULES SIEMAN - 252412	17	Morritos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	252412		[meta:1] [unidad_medida-Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada=35.0]	[@eq:1] [ov: municipio-30, localidad-5, direccion-CALLE NEZAHUALCOYOTL COLONIA ADULES SIEMAN, 62823 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE ORADOR Y CALLE NO REBUCCION, CALLE VICENTE GUERRERO SE UBICA A UN COSTADO DE LA GANCHA DE FUTBOL, lsn=08.802541, lnt=18.88977822]	02-05-2022	16-05-2022	23158.24	23158.24	23158.24	23158.24	23158.24

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020402162954	Asción	9023.52	(FI: \$000_recursos_2022, ramo_33, modalidad_A41, prog_pnc4, tip_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9023.52, modificado:9023.52)	212 Materiales y otros de imprenta y reproducción - 26210	17	Morelos	11	Ixtapetec	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ixtapetec	256210			(@est: [ow_municipio:11, localidad:1, direccion: DADO QUE ES GASTO INDETERMINADO PROYECTO SE UBICA EN LA CATEGORIA MUNICIPAL, lon: -99.177196, lat:18.881941])		01-10-2022	31-12-2022	9023.52	9023.52	9023.52	9023.52	9023.52
2022	5	MOR2020402165155	Proyecto de inversión	4029912.82	(FI: \$000_recursos_2022, ramo_33, modalidad_A41, prog_pnc4, tip_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4029912.82, modificado:4029912.82)	PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NIÑO ARTILERO ENTRE CARRETERA TEMPLA TERPACINGO Y CALLE REVOLUCION EN LA COLONIA DE ZACAPALCO MUNICIPIO DE TERPACINGO MOR - 26575	17	Morelos	19	Tepealcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepealcingo	268575		(@est: [ow_municipio:16, localidad:11, direccion: CALLE NIÑO ARTILERO RUBIO ZACAPALCO, 62027 ZACAPALCO, TERPACINGO MORELOS ENTRE CARRETERA TEMPLA TERPACINGO Y CALLE REVOLUCION, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑO ARTILERO SENCDO EL ACCESO PRINCIPAL A LA, lon:-98.9603789, lat:18.6488721])		27-10-2022	26-12-2022	4029912.82	4029912.82	4029912.82	4029912.82	4029912.82
2022	5	MOR2020402165504	Proyecto de inversión	297911.2	(FI: \$000_recursos_2022, ramo_33, modalidad_A41, prog_pnc4, tip_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297911.2, modificado:297911.2)	REHABILITACION DE POZO DE AGUA PROFUNDO EN TERREJO, EN MASCATLAN, COL. EL TERREJO - 27086	17	Morelos	15	Mixtactlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Mixtactlan	27086		(@est: [ow_municipio:15, localidad:30, direccion: CONTINUACION CAMINO AL TERREJO INTERIOR EN COLONIA EL TERREJO, 62027 EL TERREJO, MASCATLAN MORELOS ENTRE CALLE DEL OBRERO Y CAMINO AL TERREJO, CAMINO AL LINDO EL POZO DE AGUA PROFUNDO EL TERREJO SE LOCALIZA EN EL CAMINO AL TERREJO, lon:-99.37605126, lat:18.7689712])		01-11-2022	15-11-2022	297911.2	297911.2	297911.2	297911.2	297911.2
2022	5	MOR2020402165982	Proyecto de inversión	1904922.4	(FI: \$000_recursos_2022, ramo_33, modalidad_A41, prog_pnc4, tip_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904922.4, modificado:1904922.4)	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION, DISTRIBUCIONES E HORNOS TOMAS DOMICILIARIAS AL INTERIORES MERCADO PUBLICO MUNICIPAL EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE ATOCHIHUAN, MORELOS. - 27272	17	Morelos	3	Atochihuan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Atochihuan	27272		(@est: [ow_municipio:3, localidad:3, direccion: CALLE MANUEL RUIZ ROSAS COLONIA INDUSTRIAL, 62052 ATOCHIHUAN, ATOCHIHUAN MORELOS ENTRE BARRERA LOS COTES Y CALLE SEÑEOL, CALLE BARRERAS DE MORELOS CALLE MANUEL RUIZ ROSAS COLONIA INDUSTRIAL CP. 62052 ATOCHIHUAN ATOCHIHUAN MORE, lon:-98.7637444, lat:18.5086192])		21-09-2022	09-11-2022	1904922.4	1904922.4	1904922.4	1904922.4	1904922.4
2022	5	MOR2020402165848	Proyecto de inversión	1266192.49	(FI: \$000_recursos_2022, ramo_33, modalidad_A41, prog_pnc4, tip_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1266192.49, modificado:1266192.49)	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN IUTIFREC MORELOS EN LA COLONIA ATACAMONICO EN CALLE DEL PANTEON - 27769	17	Morelos	11	Ixtapetec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ixtapetec	27769		(@est: [ow_municipio:11, localidad:1, direccion: CALLE DEL PANTEON INTERIOR SN COLONIA ATACAMONICO, 62560 IUTIFREC, IUTIFREC MORELOS ENTRE AVENIDA PAR VAL Y CALLE FAUSTINO BUSTAMANTE, AVENIDA PAR VAL CALLE DEL PANTEON ENTRE AVENIDA PAR VAL Y CALLE FAUSTINO BUSTAMANTE EN LA, lon:-99.2065050, lat:18.9089197])		01-09-2022	31-12-2022	1266192.49	1266192.49	1266192.49	1266192.49	1266192.49
2022	5	MOR2020402167536	Proyecto de inversión	1931118.1	(FI: \$000_recursos_2022, ramo_33, modalidad_A41, prog_pnc4, tip_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1931118.1, modificado:1931118.1)	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN IUTIFREC MORELOS EN LA COLONIA TELAJUA EN CALLES DE LA ASUNCION CINCO DE FEBRERO CINCO DE MAYO MIGUEL HIDALGO Y CAMINO REAL DE YAUTEPEC - 28148	17	Morelos	11	Ixtapetec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ixtapetec	28148		(@est: [ow_municipio:11, localidad:1, direccion: CALLE DE LA ASUNCION INTERIOR SN COLONIA TELAJUA, 6270 IUTIFREC, IUTIFREC MORELOS ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE DE LA ASUNCION ENTRE CALLES CINCO DE FEBRERO CINCO DE MAYO MIGUEL, lon: -99.1862989, lat:18.9188487])		01-09-2022	31-12-2022	1938042.03	1938042.03	1938042.03	1938042.03	1938042.03

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402169205	Proyecto de inversión	1139903.35	(FI) \$600_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pna4_199_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1139903.35, modificado: 1139903.35	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 1 DE ENERO, LOCALIDAD SAN JOSÉ DE PALA - 289841	17	Morelos	25	Tlaquehuango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlaquehuango	289841		[meta: 0 límite_d_medicados Metros lineales, meta: 395.0, meta_modificada: 395.0]	(@eq: [ov: municipio:25, localidad:18, direccion: CALLE 1 DE ENERO BANCHELA SAN JOSÉ DE PALA, 62386 SAN JOSÉ DE PALA, TLAQUEHUANGO MORELOS ENTRE CALLE 11 DE OCTUBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE CENTRO DE SALUD Y PARQUE DE LA COMUNIDAD, lon: -99.0339021, lat: 18.5665873])	21-11-2022	30-12-2022	1139903.35	1139903.35	1139903.35	1139903.35	1139903.35
2022	5	MOR202402170764	Proyecto de inversión	747200.35	(FI) \$600_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pna4_199_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 747200.35, modificado: 747200.35	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CALLE TONATLIL COLONA MIGUEL LÓPEZ DE OJEDA, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE - 295969	17	Morelos	11	Jonacatepec de Leonardo Valle	Proyecto de inversión de Transportes e Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leonardo Valle	295969		[meta: 0 límite_d_medicados Metros Cuadrados, meta: 636.0, meta_modificada: 636.0]	(@eq: [ov: municipio:15, localidad:1, direccion: CALLE TONATLIL PUEBLO JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE CENTRO, 62990 JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE, JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE MORELOS ENTRE CALLE ITZACHILIL Y CALLE TONATLIL A PARTIR DE CALLE ITZACHILIL EN LA COLONIA MIGUEL, lon: -98.80252168, lat: 18.091367])	17-10-2022	15-11-2022	747200.35	747200.35	747200.35	747200.35	747200.35
2022	5	MOR202402174565	Proyecto de inversión	334505.72	(FI) \$600_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pna4_199_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 334505.72, modificado: 334505.72	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CALLE CONCEPCION, LOCALIDAD YECAPITLA - 315848	17	Morelos	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Transportes e Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	315848		[meta: 0 límite_d_medicados Metros Cuadrados, meta: 479.4, meta_modificada: 479.4]	(@eq: [ov: municipio:30, localidad:1, direccion: CALLE CONCEPCION COLONIA YECAPITLA, 62820 YECAPITLA, YECAPITLA, MORELOS ENTRE CALLE CUARENTÉRIC Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALA ALUMADO DE PUENTE GRANDE HASTA CALLE EMILIO CARRANZA, lon: -98.8020315, lat: 18.0769661])	06-09-2022	01-11-2022	334505.72	334505.72	334505.72	334505.72	334505.72
2022	5	MOR202402175965	Proyecto de inversión	636205.05	(FI) \$600_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pna4_199_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 636205.05, modificado: 636205.05	CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTISPORTIVOS EN LA LOCALIDAD AHUATLAN - 322127	17	Morelos	27	Tototlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tototlan	322127		[meta: 0 límite_d_medicados Metros Cuadrados, meta: 662.36, meta_modificada: 662.36]	(@eq: [ov: municipio:27, localidad:2, direccion: CALLE ESCONDIDA PUEBLO AHUATLAN (ASIGNACION AHUATLAN), 62834 AHUATLAN (ASIGNACION AHUATLAN), TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE DE LA CONCEPCION, A OBRAS SE REALIZARA ENTRE LA AVIGUANTA Y CANCHA DE LOS MULTIPLES EN CA, lon: -98.02995188, lat: 18.0942242])	18-07-2022	31-08-2022	636205.05	636205.05	636205.05	636205.05	636205.05
2022	5	MOR202402176194	Proyecto de inversión	1694891.02	(FI) \$600_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pna4_199_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1694891.02, modificado: 1694891.02	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, CALLE GUERRERO, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE - 323369	17	Morelos	11	Jonacatepec de Leonardo Valle	Proyecto de inversión de Transportes e Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leonardo Valle	323369		[meta: 0 límite_d_medicados Metros Cuadrados, meta: 1165.0, meta_modificada: 1165.0]	(@eq: [ov: municipio:13, localidad:1, direccion: CALLE GUERRERO PUEBLO JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE CENTRO, 62990 JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BRAVO, CALLE PERIBARRA CALLE DE NEGROMANTE CALLE GUERRERO A PARTIR DE , lon: -98.8025790, lat: 18.0810161])	03-11-2022	18-12-2022	1694891.02	1694891.02	1694891.02	1694891.02	1694891.02
2022	5	MOR202402182143	Proyecto de inversión	395246	(FI) \$600_recursos2022_ramo33_modalidad1_prog_pna4_199_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 395246.0, modificado: 395246.0	CONSTRUCCION DE RED DRENALJE SANITARIO EN TETECALA COLONIA CERRO CALLE LAS CRUCES - 345266	17	Morelos	21	Tetecala	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetecala	345266		[meta: 0 límite_d_medicados Metros lineales, meta: 83.0, meta_modificada: 83.0]	(@eq: [ov: municipio:21, localidad:1, direccion: CALLE LAS CRUCES COLONIA EL CERRO DE BESO, TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA EN CALLE LAS CRUCES ENTRE CALA FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO Z, lon: -99.6020694, lat: 18.7329039])	29-09-2022	04-11-2022	395246	395246	395246	395246	395246

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA_LABRADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402184074	Proyecto de inversión	166199.2	(FI) (S000_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pna.4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.166199.2, modificado.166199.2)	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN BARRANCA TOCHTILCO COL. PROGRESO MUNICIPIO DE ADOCHAPAN, MORELOS., - 394261	17	Morelos	3	Asochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Asochapan	349261			{@eq: {ov: municipio.3, localidad.1, direccion=CALEON BARRANCA TOCHTILCO COLONIA PROGRESO, C2953 ADOCHAPAN, ADOCHAPAN MORELOS ENTRE CALLE PADREA Y CALLE TOCHTILCO, CALLE FRANCISCO VILLA CALLEON BARRANCA TOCHTILCO COLONIA PROGRESO CP. 62953 ADOCHAPAN ADOCHAPAN MOR, loc=98.747850, lat=18.4963734}}	24-10-2022	07-12-2022	166199.2	166199.2	166199.2	166199.2	166199.2
2022	5	MOR220402184883	Proyecto de inversión	224000	(FI) (S000_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pna.4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.224000.0, modificado.224000.0)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MANUEL ÁLBA CAMACHO - 351474	17	Morelos	17	Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	351474			{@eq: {ov: municipio.17, localidad.1, direccion=CALLE MANUEL ALBA CAMACHO INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 62967 PUNTE DE IXTLA, PUNTE DE IXTLA, MORELOS ENTRE CALLE MANUEL RODRIGUEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE REFORMA ALN COSTADO DE LA BARRANCA DE LA VIBORA, loc=98.597286, lat=18.6028178}}	01-11-2022	31-12-2022	224000	224000	224000	224000	224000
2022	5	MOR220402184930	Acción	320000	(FI) (S000_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pna.4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.320000.0, modificado.320000.0)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 351595	17	Morelos	16	Oaxtepec	Otros Proyectos	Sin identificar	Instituto Morelense de las Personas Adultas y Jóvenes		351595			{@eq: {ov: municipio.16, localidad.1, direccion=PROYECTO DE OBRAS DE LA CARRERA MUNICIPAL, loc=98.779984, lat=18.874993}}	11-07-2022	24-08-2022	320000	320000	320000	320000	320000
2022	5	MOR220402185448	Proyecto de inversión	196569.6	(FI) (S000_recurso.2022, tipo_recurso=MUNICIPAL, prog_estad_cmu=Programa Municipal, monto.14916.96, modificado.0.0), (FI) (S000_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pna.4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.181652.62, modificado.196569.6)	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DOMITORIOS DE 3.00 X 4.00 M. EN MACACLAN, COL. EL RODEO - 356680	17	Morelos	15	Mixtactán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Mixtactán	356680			{@eq: {ov: municipio.15, localidad.10, direccion=CALLE CAMPECHE INTERIOR SN COLONIA EL RODEO, 62965 MIXTACTAN MORELOS ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA CUERNAVACA GRUPTAS LOS CUARTOS DOMITORIOS SE REALIZARAN EN CALLE CAMPECHE Y CALLE DEL CANAL, loc=98.3287682, lat=18.7791801}}	05-13-2022	29-12-2022	196569.6	196569.6	196569.6	196569.6	196569.6
2022	5	MOR220402185443	Proyecto de inversión	151084.78	(FI) (S000_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pna.4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.151084.78, modificado.151084.78)	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SAN SEBASTIAN - 365681	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Totolapan	365681			{@eq: {ov: municipio.27, localidad.1, direccion=AMPLIACION AMPLIACION SAN SEBASTIAN, 62980 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE V. 2 CALENTADOR UBICADO EN CALLE DE LA EDUINA 4 ENTRE LOS CALLES CAMINO REAL Y AÑO NUEVO Y AÑO VIEJO 2 ENTRE AÑO VIEJO 2 Y CAMINO REAL, CONTINUAC, loc=98.829206, lat=18.981833}}	27-10-2022	15-11-2022	151084.78	151084.78	151084.78	151084.78	151084.78
2022	5	MOR220402195877	Proyecto de inversión	257096.74	(FI) (S000_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_pna.4, tipo_recurso=FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.257096.74, modificado.257096.74)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA COLONIA EIDAL, BARRIO DE SAN AGUSTIN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS. CONTRATO INDICATORIO. - 384229	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	384229			{@eq: {ov: municipio.22, localidad.1, direccion=CALLE PRIVADA BARRIO SAN AGUSTIN, CON CALLE DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE ROSARIO DE LOS INDIANOS SOBRE LA AVENIDA LOPEZ VELAZQUEZ, CIRCULARIOS SOBRE ELA HASTA PASAR EL ARCO R, loc=98.7266641, lat=18.8933336}}	03-05-2022	13-07-2022	228281.05	128281.05	128281.05	128281.05	128281.05

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402202504	Proyecto de inversión	747031.17	[F1: \$600_recurso.2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_municipio, monto:112054.88, modificado:112054.88], [F2: \$600_recurso.2022, ramo:16, modalidad:5, prog_gov:174, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634976.49, modificado:634976.49]	Proyecto ejecutivo de planta de tratamiento de aguas residuales para la Unión municipio de Cuernavaca, Mor. (CONVENIOS)	17	Morélos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-SROP-PRODIGUA.2022.E30		[meta:1, unidad_medida:Estado 1 de promoción, meta_modificada:1.0]	[goal: [ov: municipio:7, localidad:8], direccion:Av. Inter, lon: 99.22209, lat:18.90267083]	22-11-2022	28-12-2022	747031.17	747031.17	747031.17	747031.17	747031.17
2022	5	MOR220402203356	Proyecto de inversión	203753.70	[F1: \$600_recurso.2022, ramo:41, modalidad:5, prog_gov:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203753.70, modificado:203753.70]	CASA DE CULTURA (RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTONICOS)	17	Morélos	13	Jonacatepec de Leandro Valle	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Municipio de Jonacatepec de Leandro Valle	302102		[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.74, meta_modificada:670.74]	[goal: [ov: municipio:13, localidad:5], direccion:PLAZA EMILIANO ZAPATA S/N, COLONIA CENTRO, lon: 98.80385434, lat:18.47911311]	11-10-2022	31-12-2022	203753.70	203753.70	203753.70	203753.70	203753.70
2022	5	MOR220302071135	Proyecto de inversión	831125.13	[F1: \$600_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gov:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831125.13, modificado:831125.13]	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEMOAC, MORELOS. - 29673	17	Morélos	33	Temoac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temocac	29673		[meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:579.0, meta_modificada:579.0]	[goal: [ov: municipio:33, localidad:1], direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE TEMOAC, 42870 TEMOAC, TEMOAC, MORELOS ENTRE CALLE REA Y CALLES DE ACOSTO, CALLE S DE MAYO 150 METROS AL SUR DE LA CARRETERA DE ENTRADA A FONTLUN A UN COSTADO DEL BALNEARIO TEMOAC, lon: 98.77044, lat:18.7622253]	15-03-2022	15-04-2022	831125.13	831125.13	831125.13	831125.13	831125.13
2022	5	MOR220302075863	Proyecto de inversión	591642.00	[F1: \$600_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gov:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591642.17, modificado:478800.00]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CUERNAVACA EN LA LOCALIDAD LAGUNILLA DEL SALTO DE LA ANONIMA MARIANO MATAMOROS Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ, DELEGACION MARIANO MATAMOROS. - 58281	17	Morélos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	59281		[meta:1, unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9709.0, meta_modificada:9709.0]	[goal: [ov: municipio:7, localidad:5], direccion:AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COLONIA LAGUNILLA DEL SALTO, 6209 CUERNAVACA, MORELOS ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE LAUREL, AVENIDA MARIANO MATAMOROS TOMAMOS AUTOPISTA MEXICO - SAN JUAN, lon: 99.2425081, lat:18.97841461]	01-06-2022	30-12-2022	478800.00	478800.00	478800.00	478800.00	478800.00
2022	5	MOR220302077841	Proyecto de inversión	552869.02	[F1: \$600_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gov:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552869.02, modificado:552869.02]	CONSTRUCCION DE DRENE SANITARIO EN AVENIDA TEMOAC-6942	17	Morélos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	69942		[meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0]	[goal: [ov: municipio:8, localidad:5], direccion:AVENIDA TEMOAC COLUMA EMILIANO ZAPATA CENTRO, 43760 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE VENANCIO JIMENEZ LA OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA TEMOAC A UNA CUADRA DEL MERCADO, lon: 99.1844702, lat:18.93862053]	27-04-2022	26-05-2022	552869.02	552869.02	552869.02	552869.02	552869.02
2022	5	MOR220302081735	Proyecto de inversión	340415.99	[F1: \$600_recurso.2022, ramo:33, modalidad:1, prog_gov:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340415.99, modificado:340415.99]	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN TALTIZAPAN DE ZAPATA LOCALIDAD BARRANCA HONDA EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ - 90436	17	Morélos	24	Taltizapán de Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Taltizapán de Zapata	90436		[meta:1, unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0]	[goal: [ov: municipio:24, localidad:4], direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO BARRANCA HONDA, 62778 BARRANCA HONDA, TALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS ENTRE AVENIDA AV DE TUMBURIS Y CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 MET. DE LA CANCHA DE FUTBOL Y DE LA PL, lon: 99.1880227, lat:18.814809921]	28-03-2022	11-03-2022	340415.99	340415.99	340415.99	340415.99	340415.99



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020202083462	Proyecto de inversión	117531.79	(FI) \$000_recursos.2022, ramo 38, modalidad 61, prog_pnea 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 117531.79, modificado 117531.79	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORITIVO Y BIENES PUBLICOS, LOCALIDAD TECAEC-94230	17	Moravia	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	94230	0	[meta: 1] [unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 60.0] [meta_modificada: 60.0]	[gest: (ov: municipio:30, localidad:54, direccion: CALLE REAL DEL COMERCIO PUEBLO TECAEC, CUBES TECAEC, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE INSURGENTES, CALLE VICENTE GUERRERO SU UBICACION ES ENFRENTE DE LAS OFICINAS DEL COMISARIADO LUDAL, FRENTE AL JARDIN DE N. loc=18.81247506, lat=18.7966117)]	18-04-2022	25-04-2022	117531.79	117531.79	117531.79	117531.79	117531.79
2022	5	MOR2020202083403	Proyecto de inversión	1115975.1	(FI) \$000_recursos.2022, ramo 38, modalidad 61, prog_pnea 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 1115975.1, modificado 1115975.1	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA ITC, EN EL PUEBLO DE INDIGENA KAUOMEM, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE MOHELOS - 9852	17	Moravia	35	Xucucuba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Xucucuba	9852	0	[unidad_medida: Aula, meta: 1.0] [meta_modificada: 1.0]	[gest: (ov: municipio:35, localidad:5, direccion: CALLE ALAPAN COLONIA XOXOCOTLA CENTRO, 6280 XOXOCOTLA CENTRO, XOXOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE JUAN Y DAVID Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 21 DE MARZO LA OBRAS SE REALIZABA EN LA CALLE ALAPAN UBICADA A UN LADO DEL CENTRO DESALUD O, loc=18.251561, lat=18.477892)]	16-05-2022	31-12-2022	1115975.03	1115975.03	1115975.03	1115975.03	1115975.03
2022	5	MOR2020202083404	Proyecto de inversión	1363695.42	(FI) \$000_recursos.2022, ramo 38, modalidad 61, prog_pnea 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 1363695.42, modificado 1363695.42	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HERCDES PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE XOXOCOTLA MORELOS - 9856	17	Moravia	35	Xucucuba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xucucuba	9856	0	[unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 826.0] [meta_modificada: 893.0]	[gest: (ov: municipio:35, localidad:5, direccion: CALLE NIÑOS HERCDES COLONIA XOXOCOTLA CENTRO, 6280 XOXOCOTLA CENTRO, XOXOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE ALAPAN Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRAS SE REALIZABA EN LA CALLE NIÑOS HERCDES PAGANDO EL CENTRO DE ATENCION MU, loc=18.251561, lat=18.477892)]	16-05-2022	31-12-2022	1363695.67	1363695.67	1363695.67	1363695.67	1363695.67
2022	5	MOR2020202083504	Proyecto de inversión	1775950.94	(FI) \$000_recursos.2022, ramo 38, modalidad 61, prog_pnea 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 1775950.94, modificado 1749537.57	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TONALI COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE XOXOCOTLA - 9855	17	Moravia	35	Xucucuba	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xucucuba	9855	0	[unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 940.0] [meta_modificada: 940.0]	[gest: (ov: municipio:35, localidad:5, direccion: CALLE TONALI COLONIA XOXOCOTLA CENTRO, 6280 XOXOCOTLA CENTRO, XOXOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HERCDES Y CARRETERA SAN JOSE VISTA HERMOSA - XOXOCOTLA LA OBRAS SE REALIZABA EN LA CALLE TONALI UBICADA ENTRE LA CARRETERA XOXOC, loc=18.250543, lat=18.482135)]	16-05-2022	31-12-2022	1749537.57	1749537.57	1749537.57	1749537.57	1749537.57
2022	5	MOR202020208825	Proyecto de inversión	12847999.53	(FI) \$000_recursos.2022, ramo 38, modalidad 61, prog_pnea 7A, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 12847999.76, modificado 6423999.76, IZ: \$000_recursos.2022, modificado 5423999.77, prog_estatal_mun:IFE CLUPON CERQ, monto: 5423999.77, modificado 6423999.77	Modernización del sistema de agua potable en la localidad de Amatepec, primera etapa de cuatro.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-PROAGUA-OP-2022-14	4750	[meta: 1] [unidad_medida: Kilometros lineal, meta: 1.19, meta_modificada: 1.19]	[gest: (ov: municipio:1, localidad:5, direccion: AMATEPEC, loc=19.37908, lat=18.40154)]	01-07-2022	27-11-2022	12847999.53	12847999.53	12847999.53	12847999.53	12847999.53
2022	5	MOR202020208843	Proyecto de inversión	5849979.13	(FI) \$000_recursos.2022, ramo 38, modalidad 5, prog_pnea 7A, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto: 2724989.56, modificado 2724989.56, IZ: \$000_recursos.2022, modificado 2724989.57, prog_estatal_mun:IFE CLUPON CERQ, monto: 2724989.57, modificado 3224989.57	Contrucción de la primera de cinco etapas de red de alcantarillado sanitario en la localidad 10 de Abril, municipio de Zacatepec.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	MOR-CEAGUA-PROAGUA-OP-2022-15	280	[meta: 1] [unidad_medida: Kilometros lineal, meta: 1.15, meta_modificada: 1.15]	[gest: (ov: municipio:11, localidad:10, direccion: COLONIA 10 DE ABRIL, loc=19.19176, lat=18.4892)]	01-07-2022	27-11-2022	5849979.13	5849979.13	5849979.13	5849979.13	5849979.13

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	DEBERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR2020302208341	Proyecto de Inversión	272878.09	(FI) \$000_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnrc 4, 999_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 272878.09, modificado: 272878.09	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIBRIDICO EN CALLE EL ENCINAL, SAN PEDRO TAMAMULIPAN, TETEA DEL VOLCAN, MORELOS - 300438	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	100438		0	@met: {ov: municipio:22, localidad:3, direccion: CALLE ENCINAL COLONIA TAMAMULIPAN SAN PEDRO, 62802 TAMAMULIPAN SAN PEDRO, TETEA DEL VOLCAN MORELOS CUADRADOS, meta: 168.0}, @met: {ov: municipio:22, localidad:3, direccion: CALLE ENCINAL, SAN PEDRO, TETEA DEL VOLCAN, MORELOS, meta: 100.0}, @met: {ov: municipio:22, localidad:3, direccion: CALLE ENCINAL, PUNTO DE PARTIDA DE LA SIQUENTA MUNICIPAL HACIA LA CALLE HIDALGO, km: 98.79327132, lat:18.52362513}	01-06-2022	30-06-2022	272878.09	272878.09	272878.09	272878.09	272878.09
2022	5	MOR2020302208902	Proyecto de Inversión	117383.84	(FI) \$000_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnrc 4, 999_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 117383.84, modificado: 117383.84	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES EMILIANO ZAPATA Y VICTORIANO HUERTA - 112854	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temico	112854		0	@met: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MORELOS, 62588 TEMICO, TEMISCO MORELOS, ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELAZQUEZ Y CALLE VICTORIANO HUERTA, PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA AV. SEC. TEC. N 4 DE LA COLONIA ADICIA AVANZA UNO 2.8 K, km: 99.2410307, lat:18.8073368}	20-08-2022	07-11-2022	117348.42	117348.42	117348.42	117348.42	117348.42
2022	5	MOR2020302208959	Proyecto de Inversión	73259.45	(FI) \$000_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnrc 4, 999_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 73259.45, modificado: 73259.45	REHABILITACION DE CANAL AGRIICOLA EN LA CALLE INGENDO SANACIONA - 112987	17	Morelos	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	112987		0	@met: {ov: municipio:31, localidad:1, direccion: CALLE INGENDO SANACIONA COLONIA LAZARO CARDENAS, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC CUADRADOS, meta: 12.6}, @met: {ov: municipio:31, localidad:1, direccion: CALLE ACTOPAN Y CALLE INGENDO OCAJOCO, CALL INGENDO ATENINGO LA OBRA SE UBICA AL UN COSTADO DEL OXIDO DE LA ZONA CONCORDIA COMO, km: 99.18899237, lat:18.0484606}	01-10-2022	31-12-2022	73259.45	73259.45	73259.45	73259.45	73259.45
2022	5	MOR2020302208995	Proyecto de Inversión	145920.26	(FI) \$000_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnrc 4, 999_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 145920.26, modificado: 145796.42	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRIDICO EN CALLE VICENTE GUERRERO 1ERA ETAPA - 113087	17	Morelos	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temico	113087		0	@met: {ov: municipio:18, localidad:1, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA MORELOS, 62588 TEMICO, TEMISCO MORELOS, ENTRE CALLE LA MAJALICHE Y PRIVADA PARA LLEGAR A ESTA ESTANDO EN EL ESCALO DE LA COLONIA PUEBLO VIEJO ESQUINA CON LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, km: 99.24954127, lat:18.8041703}	29-08-2022	16-11-2022	145796.42	145796.42	145796.42	145796.42	145796.42
2022	5	MOR20203022100279	Proyecto de Inversión	573279.51	(FI) \$000_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnrc 4, 999_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 573279.51, modificado: 558594.38	CONSTRUCCION DE DRENTE SANTIAGO EN NOCHTEPEC, COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLE PORTIRIO DIAZ - 114081	17	Morelos	28	Nochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Nochtepec	114081		0	@met: {ov: municipio:18, localidad:109, direccion: CALLE POYERRO CALLE COLONIA LAZARO CARDENAS, 62780 COLONIA LAZARO CARDENAS, NOCHTEPEC MORELOS, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PROLONGACION DE LOS PIRIOS, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y PROLONGACION DE LO, km: 99.20270985, lat:18.78537039}	27-06-2022	26-07-2022	558594.38	558594.38	558594.38	558594.38	558594.38
2022	5	MOR20203022100725	Proyecto de Inversión	587958.24	(FI) \$000_recursos_2022, ramo 33, modalidad A, prog_pnrc 4, 999_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 587958.24, modificado: 578340.00	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN XXOCHTEPEC, COLONIA LOMA BONITA, CALLE 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA - 116097	17	Morelos	28	Nochtepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Nochtepec	116097		0	@met: {ov: municipio:28, localidad:65, direccion: CALLE 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA LOMA BONITA, 63790 COLONIA LOMA BONITA, NOCHTEPEC, COLONIA LOMA BONITA, ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE FRANCISCO VILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES ILIAN ESCUTIA Y FRANCISCO, km: 99.25204884, lat:18.81054957}	11-07-2022	24-08-2022	578340	578340	578340	578340	578340

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR2020302110503	Proyecto de inversión	872826.40	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_pna 4, sep_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 872826.40, modificado 871969.62)	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EMILIANO ZAPATA - 131066	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Temeco	119586			(eqs: (ov: municipio 18, localidad 1, direccion ANDADOR EMILIANO ZAPATA COLONIA ALTA PALMIRA, 6238 TEMECO, TEMECO Cuadrados, meta 98.0, meta_modificada 507.0))		31-08-2022	18-11-2022	871969.62	871969.62	871969.62	871969.62	871969.62
2022	5	MOR2020302112027	Proyecto de inversión	207862.40	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_pna 4, sep_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 207862.40, modificado 206964.42)	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA BUGAMBILIAS - 127028	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Temeco	127028			(eqs: (ov: municipio 18, localidad 1, direccion PRIVADA BUGAMBILIAS COLONIA LAS BRISAS, 6288 TEMECO, TEMECO MORLEDS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA, lno=99.22716675, lat=18.86902931))		18-07-2022	31-08-2022	206964.42	206964.42	206964.42	206964.42	206964.42
2022	5	MOR2020302112044	Proyecto de inversión	612005.02	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_pna 4, sep_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 612005.02, modificado 609211.44)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENALÉ SANITARIO EN CALLE MARIANO ABAZOLA - 127087	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Temeco	127087			(eqs: (ov: municipio 18, localidad 1, direccion CALLE MARIANO ABAZOLA COLONIA RUBEN JARAMILLO, 6287 TEMECO, TEMECO CALLE IGNACIO ADAMAY Y AVENIDA CALDON ALLENDE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESTANDO SOBRE LA AV. PLUTARCO ELIAS CALLES Y FRENTE A LA ENTRADA PRINC, lno=99.22689009, lat=18.83687666))		19-07-2022	01-09-2022	609211.44	609211.44	609211.44	609211.44	609211.44
2022	5	MOR2020302112454	Proyecto de inversión	984982.17	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_pna 4, sep_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 984982.17, modificado 984104.72)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HOMOLOGADO EN CALLE ABEDULES - 128999	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin Identificar	Municipio de Temeco	128999			(eqs: (ov: municipio 18, localidad 1, direccion CALLE ABEDULES COLONIA LOS SABINOS, 6238 TEMECO, TEMECO MORLEDS ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE SABINOS, CALLE ALANCO, LA CALLE ABEDULES ESTA UBICADA AL FINAL DE LA CALLE ACACIAS EN LA COLONIA SABINOS, lno=99.22007171, lat=18.81042493))		03-09-2022	20-11-2022	984104.72	984104.72	984104.72	984104.72	984104.72
2022	5	MOR2020302112552	Proyecto de inversión	830276.02	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_pna 4, sep_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 830276.02, modificado 830276.02)	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENALÉ SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MATAMOROS - 129402	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Temeco	129402			(eqs: (ov: municipio 18, localidad 1, direccion CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA LAS ROSAS, 6286 TEMECO, TEMECO MORLEDS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, CALLE VENTA VICENTE GUERRERO LA CALLE MARIANO MATAMOROS SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES VICENTE ELIE, lno=99.22743958, lat=18.82130543))		26-07-2022	13-10-2022	830276.02	830276.02	830276.02	830276.02	830276.02
2022	5	MOR2020302112563	Proyecto de inversión	687678.22	(R1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_pna 4, sep_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 687678.22, modificado 687678.22)	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENALÉ SANITARIO EN CALLE PRIVADA NICOLAS BRAVO - 120443	17	Morelos	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin Identificar	Municipio de Temeco	120443			(eqs: (ov: municipio 18, localidad 1, direccion PRIVADA 4TA NICOLAS BRAVO COLONIA BUGAMBILIAS, 6238 TEMECO, TEMECO MORLEDS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUARTA PRIVADA NICOLAS BRAVO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA BUGAMBILIAS DEL MUNICIPIO DE T, lno=99.221804, lat=18.82951888))		20-07-2022	02-09-2022	687678.22	687678.22	687678.22	687678.22	687678.22

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APRADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR202032114076	Proyecto de inversión	1200543.28	(FI) \$600_recursos2022, ramo 33, modalidad F, prog_pms4, 599_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1200543.28, modificado 1200543.28	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRATADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AMACUZAC, COL. PROGRESO - 136886	17	Moravia	1	Amacuzac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amacuzac	136886		0	[[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 804.88, meta_modificada: 804.88}]]	{gest: {ov: municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE AMACUZAC COLONIA PROGRESO, 25413 AMACUZAC, AMACUZAC, MORELOS ENTRE CALLE PABLO GALERANA Y CALLE BRANIBLANIA, ACCESO SOBRE CARRITERA FEDERAL CUERNAVACA TANCOS A LA ALTURA DEL KM 95 EN E.C. PRIMERA PROGRESO GRAMOS A MANO D, lon: -99.3397817, lat: 18.406654051}}	05-05-2022	03-08-2022	1200543.28	1200543.28	1200543.28	1200543.28	1200543.28
2022	5	MOR202032117993	Proyecto de inversión	361637.77	(FI) \$600_recursos2022, ramo 33, modalidad F, prog_pms4, 599_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 361637.77, modificado 361637.77	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN TETECA COLONIA FRANCISCO SARABIA EN CALLE EL AMATE - 153118	17	Moravia	21	Tetecala	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetecala	152118		0	[[meta1: {unidad_medida: Metros lineales, meta: 159.0}]]	{gest: {ov: municipio:21, localidad:1, direccion: CALLE EL AMATE COLONIA FRANCISCO SARABIA, 62925 TETECA, TETECA, MORELOS ENTRE CALLE LOS CAMPOS Y CALLE INDEPENDENCIA, SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE EL AMATE ENTRE CALLE LOS CAMPOS Y CALLE MULLILLAS Y PORTERO, lon: -99.4023036, lat: 18.728298393}}	15-07-2022	12-08-2022	361637.77	361637.77	361637.77	361637.77	361637.77
2022	5	MOR202032119492	Proyecto de inversión	1384923.32	(FI) \$600_recursos2022, ramo 33, modalidad F, prog_pms4, 599_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1384923.32, modificado 1384923.32	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AYUDANTIA DE GABRIEL TEPEPA, TLANQUILITENANGO. - 159222	17	Moravia	25	Tlaquililango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlaquililango	159222		0	[[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 627.0, meta_modificada: 627.0}]]	{gest: {ov: municipio:25, localidad:1, direccion: CALLE NICOLAS BARRON COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62980 TLANQUILITENANGO, TLANQUILITENANGO, MORELOS ENTRE CALLE 21 DE NOVIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO EL ACCESO PRINCIPAL ES POR LA CALLE NICOLAS SE ENCUENTRA A UN COST. lon: -99.1642037, lat: 18.637769363}}	15-08-2022	15-10-2022	1384923.32	1384923.32	1384923.32	1384923.32	1384923.32
2022	5	MOR202032123222	Proyecto de inversión	1823415.26	(FI) \$600_recursos2022, ramo 33, modalidad F, prog_pms4, 599_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1823415.26, modificado 1823415.26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HONRIFICO DE LA CALLE LA ANGOSTURA, COLONIA EUSEBIO JAUREGUI - 176770	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautla	176770		0	[[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 1653.9, meta_modificada: 1653.9}]]	{gest: {ov: municipio:6, localidad:1, direccion: CALLE ANGOSTURA COLONIA EUSEBIO JAUREGUI, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA, MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA VIRGENIA, SOBRE AV. HGUARENTES TOMAMOS AV. SANTA INES HASTA LLEGAR A LA HACIENDA TOMAMOS A LA IZQUIERDA Y LUEGO A, lon: -98.9692645, lat: 18.890211331}}	01-08-2022	01-10-2022	1823415.26	1823415.26	1823415.26	1823415.26	1823415.26
2022	5	MOR202032123930	Proyecto de inversión	436883.12	(FI) \$600_recursos2022, ramo 33, modalidad F, prog_pms4, 599_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 436883.12, modificado 436883.12	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA LOCALIDAD DE TETECAUITA - 180232	17	Moravia	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	180232		0	[[meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta: 997.49, meta_modificada: 997.49}]]	{gest: {ov: municipio:8, localidad:6, direccion: AVENIDA BENITO JUAREZ PUERTO TETECAUITA, 62748 TETECAUITA, EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO JAVIER SIMA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A, lon: -99.1296219, lat: 18.77250733}}	19-04-2022	18-05-2022	436883.12	436883.12	436883.12	436883.12	436883.12
2022	5	MOR202032124129	Proyecto de inversión	27854.99	(FI) \$600_recursos2022, ramo 33, modalidad F, prog_pms4, 599_recursos FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 27854.99, modificado 27854.99	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SAN SEBASTIAN - 182127	17	Moravia	27	Tototlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tototlan	182127		0	[[meta1: {unidad_medida: Piezas, meta: 7.0, meta_modificada: 7.0}]]	{gest: {ov: municipio:27, localidad:1, direccion: COLONIA AMPLIACION SAN SEBASTIAN, 62800 TOTOTLAN, TOTOXILAPAN, MORELOS ENTRE Y - TRIS CISTERNAS SE REALIZARAN EN CALLE CAMINO AL LUNA EN CALLE NIÑO HERODES UNA EN CALLE DE LA COUSA, UNA EN CALLE AÑO NUEVO Y UNA EN CALLE AÑO, lon: -98.80844, lat: 18.3981}}	07-09-2022	26-09-2022	27854.99	27854.99	27854.99	27854.99	27854.99

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO	
2022	5	MOR202030212526	Proyecto de inversión	414658.15	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414658.15, modificado:414658.15)	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION CERADA CUAHUTEMOC, LOCALIDAD YECAPOTLA - 187739	17	Morelos	30	Yecapotta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapotta	187739		0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0]	{@0: [ov: municipio:30, localidad:5, direccion:CALE CUAHUTEMOC PUELO YECAPOTLA, 6200 YECAPOTLA, YECAPOTLA MORELOS CUAHUTEMOC YENTRE CALLE CUAHUTEMOC, AVENIDA LAS PALMAS ENTRADA DEL CALLE CUAHUTEMOC CALLE INTNA DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SUCHEENTE, lon:-98.871208, lat:18.88163621]}	28-07-2022	30-11-2022	414658.15	414658.15	414658.15	414658.15	414658.15
2022	5	MOR2020302125241	Proyecto de inversión	203140.8	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203140.8, modificado:203140.8)	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION CALLE DE LA FORTUNA, LOCALIDAD TECAHC - 191050	17	Morelos	30	Yecapotta	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yecapotta	191050		0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0]	{@0: [ov: municipio:30, localidad:54, direccion:CALE DE LA FORTUNA RANCHERA TECAHC, 6205 TECAHC, YECAPOTLA MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE ESUS, EL TRAMO A REALIZAR SE UBICA EN LA CALLE FRENTE AL PUZO DE AGUA POTABLE DESDE CALLE VICENTE GUERRERO PSAN, lon:-98.8716618, lat:18.79587733]}	28-07-2022	30-11-2022	203140.8	203140.8	203140.8	203140.8	203140.8
2022	5	MOR2020302129568	Proyecto de inversión	1340279.9	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc4, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340279.66, modificado:1340036.06)	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO COL GIAL PEDRO SAABERIA COATELCO MORELOS PRIMER A ETAPA - 206812	17	Morelos	34	Coateetco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Coateetco	206812		0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.78, meta_modificada:96.78]	{@0: [ov: municipio:34, localidad:6, direccion:CALE GUERRERO INTERIOR SN COLUMA GENERAL, PEDRO SAABERIA, 6206 COLUMA BENTO JUAREZ, COATELCO MORELOS ENTRE CALLE DE LA AMANGURAY CALLE DEL BOQUE, AVENIDA HIDALGO #1 CUANTIA MUNICIPAL, lon:-99.32292976, lat:18.7359568]}	01-07-2022	27-09-2022	1340036.06	1340036.06	1340036.06	1340036.06	1340036.06
2022	5	MOR2020302130496	Proyecto de inversión	68000.0	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc7, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.0, modificado:654862.68)	Rahabiltación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400384		116	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	{@0: [ov: municipio:25, localidad:5, direccion:Nicolás Bravo Cuadrados, 6204 ZNA, Gabriel Tarapaa, 6206 Tlaxiuhcemp, Mor., lon:-99.36396427, lat:18.6774743]}	19-09-2022	23-12-2022	654862.68	654862.68	654862.68	654862.68	654862.68
2022	5	MOR2020302130554	Proyecto de inversión	25000.0	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc7, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:226712.17)	Rahabiltación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400372		39	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	{@0: [ov: municipio:24, localidad:30, direccion:Puerto Nuevo, Mor., lon:-99.352952, lat:18.69944725]}	19-09-2022	24-12-2022	226712.17	226712.17	226712.17	226712.17	226712.17
2022	5	MOR2020302136620	Proyecto de inversión	50000.0	(FI) (Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_f, prog_pnc7, tpo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:490250.94)	Rahabiltación en Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400188		73	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	{@0: [ov: municipio:7, localidad:5, direccion:C. Atacamas 107, Antonio Barón, 6210 Cuernavaca, Mor., lon:-99.38988863, lat:18.94623443]}	03-08-2022	24-12-2022	490250.94	490250.94	490250.94	490250.94	490250.94

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202032117033	Proyecto de inversión	600000	(FI) (solo_recurso_2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pvez 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 600000.0, modificado 394162.72)	Rahabilitación General en la Escuela Secundaria "No. 5", Ubicada en la localidad Centro, del Municipio de Yacapita del Estado de Morelos, CCT:1705T00050	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400216	542	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [ov: municipio:01, localidad:0, direccion:C. Juan Morales, Centro, 62020 Yucapita, Mor., lon:-98.85888042, lat:18.88479415]]	15-08-2022	16-12-2022	594162.72	594162.72	594162.72	594162.72	594162.72
2022	5	MOR202032117740	Proyecto de inversión	580000	(FI) (solo_recurso_2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pvez 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 580000.0, modificado 564252.15)	Rahabilitación General en la Escuela Telesecundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400297	228	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [ov: municipio:08, localidad:0, direccion:Av Independencia R. San Francisco, 62795 Xochitlapac, Mor., lon:-98.19797151, lat:18.70583]]	14-09-2022	17-12-2022	564252.15	564252.15	564252.15	564252.15	564252.15
2022	5	MOR202032118408	Proyecto de inversión	350000	(FI) (solo_recurso_2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pvez 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 350000.0, modificado 349666.79)	Rahabilitación General en la Escuela Primaria (Lc. Agustín Valdez, Ubicada en la localidad El Roso, del Municipio de Yachape del Estado de Morelos, CCT:170PR00648	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400352	52	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [ov: municipio:03, localidad:74, direccion:Las Flores 130, El Roso, 62730 Yachape de Zaragoza, Mor., lon:-99.0759212, lat:18.85302471]]	19-09-2022	18-12-2022	349666.79	349666.79	349666.79	349666.79	349666.79
2022	5	MOR202032118519	Proyecto de inversión	2378252.86	(FI) (solo_recurso_2022, tipo_recurso ESTATAL, prog_estatal_mun:IFE, monto:1189126.43, modificado 1189126.43), (FI) (solo_recurso_2022, ramo 16, modalidad 5, prog_pvez 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189126.43, modificado 1189126.43)	Supervisión Técnica	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-SHOP-PROAGUA-21-28-2022-C10	1	[meta:1: [unidad_medida:Litros, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [ov: municipio:7, localidad:0, direccion:cuarmanaca, lon:-99.2274228, lat:18.93110793]]	28-07-2022	30-12-2022	2378252.86	2378252.86	2378252.86	2378252.86	2378252.86
2022	5	MOR202032118867	Proyecto de inversión	547520	(FI) (solo_recurso_2022, ramo 16, modalidad 5, prog_pvez 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237963.48, modificado 237963.48), (FI) (solo_recurso_2022, tipo_recurso ESTATAL, prog_estatal_mun:IFE, monto:310216.52, modificado 310216.52)	Sustitución de equipo de bombeo para reducir el consumo de energía eléctrica en el pozo Tlacotalta (de 100 HP a 400 volts) para un gasto de 40 LPS y una CDT de 108 m) del municipio de Emiliano Zapata.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-ADDI-PRG00-2022-C13	4675	[meta:1: [unidad_medida:Equipos, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[geot: [ov: municipio:8, localidad:0, direccion:metecaltla, lon:-98.17520486, lat:18.71216886]]	08-08-2022	06-10-2022	547520	547520	547520	547520	547520

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR20202119602	Proyecto de inversión	50000	(R1) (solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.prim.7, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.50000.0, modificado.498090.2)	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400273		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[epci: [ov: municipio.17, localidad.1, direccion:Matamoros Camacho, Guadalupe Victoria, 62662 Puente de la Mer., lon: -99.31896675, lat:18.03136771]]	23-08-2022	23-12-2022	498090.2	498090.2	498090.2	498090.2	498090.2
2022	5	MOR20202119650	Proyecto de inversión	40000	(R1) (solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.prim.7, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.40000.0, modificado.393585.96)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400348		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[epci: [ov: municipio.17, localidad.1, direccion:México 11, No. 2260 Puente de la Mer., lon: -99.320555, lat:18.03048423]]	23-08-2022	23-12-2022	393585.96	393585.96	393585.96	393585.96	393585.96
2022	5	MOR20202148638	Acción	85200	(R1) (solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.prim.4, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.85200.0, modificado.85200.0)	325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 62151	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Puente de Ixtla	62151		[meta1: [unidad_medida:Vehiculos, meta:3.0, meta_modificada:3.0]]	[epci: [ov: municipio.17, localidad.1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CATEGORIA MUNICIPAL, lon: -99.323705, lat:18.0368751]]	03-01-2022	31-12-2022	85200	85200	85200	85200	85200	
2022	5	MOR20202149744	Proyecto de inversión	2175190.82	(R1) (solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.prim.4, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.2175190.82, modificado.2175190.82)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE DOCTORES LOCALIDAD DE TENANGO, MUNICIPIO DE JANITELCO - 112861	17	Morelos	20	Janitelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Janitelco	112861		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2226.0, meta_modificada:2226.0]]	[epci: [ov: municipio.17, localidad.10, direccion:CALLE DOCTORES COLONIA EMILIANO ZAPATA LA GRANJA, 62978 TENANGO (SANTO ANA), JANITELCO MORELOS ENTRE CALLE LAVADORES Y CALLE EL TUNEL, AVENIDA MIGUEL HIDALGO A LA OBRA SE LLEGA POR LA CORRETA LA LATA TENANGO QUE MAS ADELANTE, lon: -99.7049462, lat:18.036827151]]	25-03-2022	10-04-2022	2175190.82	2175190.82	2175190.82	2175190.82	2175190.82
2022	5	MOR20202149931	Proyecto de inversión	323362.12	(R1) (solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.prim.4, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.323362.12, modificado.323362.12)	CONSTRUCCION DE ALBERGADO PUBLICO EN CALLE ANDRES BUNIER ETANA - 115686	17	Morelos	25	Tlaquehuango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tlaquehuango	115686		[meta1: [unidad_medida:Personas, meta:23.0, meta_modificada:23.0]]	[epci: [ov: municipio.25, localidad.1, direccion:CALLE ANDRES NUÑEZ CONRINTO HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA, 6294 LINDAD HABITACIONAL EMILIANO ZAPATA, TLAQUEHUANGO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO J. MANDERO Y CALLE LORENDO VAZQUEZ, CALLE JESUS CARRILLO CALLE DE LA COLONIA MANZA, lon: -99.22305366, lat:18.01941193]]	08-07-2022	08-09-2022	323362.12	323362.12	323362.12	323362.12	323362.12
2022	5	MOR20202150374	Proyecto de inversión	590730.5	(R1) (solo_recurso.2022, ramo.33, modalidad.I, prog.prim.4, tipo_recursos.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.590730.5, modificado.590730.5)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANDA DE TAP EN CALLE VICENTE GUERRERO, BARRIO SAN JERONIMO, JERONIMO, TETELA DE VOLCAN, MORELOS - 124826	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	124826		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0]]	[epci: [ov: municipio.22, localidad.1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO, BARRIO SAN JERONIMO, 6284 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO J. MANDERO Y CALLE LORENDO VAZQUEZ, CALLE JESUS CARRILLO CALLE DE LA COLONIA MANZA, lon: -99.22305366, lat:18.01941193]]	02-06-2022	23-07-2022	590730.5	590730.5	590730.5	590730.5	590730.5





DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402160530	Proyecto de inversión	264916.74	(FI) (S) Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_porc_4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:264916.74, modificado:264916.74)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRALCALO EN CALLEZON NETAHUALCOYOTL ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y DE MAYO BARRIO DE GUANAJUATO EN LA LOCALIDAD DE TEPALCINGO MORELOS.- 243855	17	Morelos	19	Tepalcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepalcingo	243855			(gest: (ov: municipio=19, localidad=5, direccion=CALEZON NETAHUALCOYOTL BARRIO GUADALUPE, 52900 TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE DE MAYO EL CALLEZON NETAHUALCOYOTL SE ENCUENTRA PERPENDICULAR A LA NETAHUALCOYOTL EN LA CD, lon=-98.8447386, lat=18.9722288))	12-09-2022	17-10-2022	264916.74	264916.74	264916.74	264916.74	264916.74
2022	5	MOR220402160578	Proyecto de inversión	1571084.81	(FI) (S) Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_porc_4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1571084.81, modificado:1571084.81)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD LOMAS DEL TROPICANTE EN CALLE GUAYABOS AGRIOS.- 244034	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	244034			(gest: (ov: municipio=7, localidad=5, direccion=CALE GUAYABOS AGRIOS COLONIA LOMAS DE ZOMPANTECA, 62157 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE VIEJA Y CALLE GALIANA, CALLE SAN CARLOS SE LLEGA SUBIENDO POR LA CALLE VIEJA HASTA LA CALLE GUAYABOS A LA LQZHERBA HASTA, lon=-99.2572091, lat=18.9752438))	03-10-2022	14-12-2022	1571084.81	1571084.81	1571084.81	1571084.81	1571084.81
2022	5	MOR220402161032	Proyecto de inversión	1291742.34	(FI) (S) Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_porc_4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:1291742.34, modificado:1291742.34)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA PERA FLORES.- 246229	17	Morelos	6	Cuautepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautepec	246229			(gest: (ov: municipio=6, localidad=2, direccion=AVENIDA DEL FERROCARRIL Y CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SIN COLONIA PERA FLORES PALO VERDE, 62750 PERA FLORES (PALO VERDE), CUAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE GUAYABOS Y CALLE JACARANDAS, SOBRE LA CARRETERA CUATEPEC CUERNAVACA A LA ALTURA, lon=-98.876622, lat=18.87064712))	15-07-2022	27-09-2022	1203291.83	1203291.83	1203291.83	1203291.83	1203291.83
2022	5	MOR220402161053	Proyecto de inversión	816525	(FI) (S) Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_porc_4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:816525.0, modificado:816525.0)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CUERNAVACA, LOCALIDAD CHAMULPA CALLE IGNACIO ALLENDE.- 249888	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	249888			(gest: (ov: municipio=7, localidad=5, direccion=CALE IGNACIO ALLENDE COLONIA CHAMULPA, 62310 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CARRETERA A TEPICUTLA Y CALLE DE LA ESTACION, CALLE NARCISO MENDOZA LA UBICACION DE LA CALLE SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA CUERNAVACA (lon=-99.2565684, lat=18.9626491))	24-10-2022	22-11-2022	816525	816525	816525	816525	816525
2022	5	MOR2204021610512	Proyecto de inversión	2381004.62	(FI) (S) Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_porc_4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:2381004.62, modificado:2375962.61)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALCALO EN CALLEZON MORELOS EN LA COLONIA JOSIFA ORE DE DOMAMBUZ EN CALLE FARABUNDO MARTI.- 20871	17	Morelos	11	Ajutec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Ajutec	20871			(gest: (ov: municipio=11, localidad=5, direccion=CALE FARABUNDO MARTI INTERIOR SIN COLONIA JOSEFA ORE DE DOMINGUEZ, 62570 AJUTEC, AJUTEC MORELOS ENTRE CALLE INDOLENTES Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE JOSE MARTI CALLE FARABUNDO MARTI ENTRE CALLE INDOLENTES Y CALLE HIMNO, lon=-99.1552090, lat=18.9051344))	01-09-2022	31-12-2022	2375962.61	2375962.61	2375962.61	2375962.61	2375962.61
2022	5	MOR2204021610658	Proyecto de inversión	960063.69	(FI) (S) Solo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_A, prog_porc_4, 999_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:960063.69, modificado:960063.69)	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA GLORIETA.- 276505	17	Morelos	1	Amazac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amazac	276505			(gest: (ov: municipio=1, localidad=5, direccion=RETORNO LA GLORIETA COLONIA LA GLORIETA, 6244 AMACUZAC, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE DE LA VARELA Y CARRETERA A CUERNAVACA, AL LLEGAR AL OXOJO DE AMACUZAC SE INICIA EN LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA TLANCO KM45 CON DIRE, lon=-98.3792041, lat=18.6429707))	09-06-2022	09-07-2022	960063.69	960063.69	960063.69	960063.69	960063.69



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402179530	Proyecto de inversión	294854.4	(FI) (SISB) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. priv.4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294854.4 modificado:294854.4)	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIOS DE 3.00 X 4.00 M. EN MACATLAN, COL. EL MIRADOR. 333317	17	Morelos	15	Macatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Macatlan	35337		(meta:1) 0 (unidad_medida:Cuadril, meta:1.0, meta_modificada:3.00)	(geot: (ov: municipio:15, localidad:29, direccion:PRIVADA PRIVADA SIN NOMBRE INTERIOR EN COLONIA EL MIRADOR, 6205 EL MIRADOR, MACATLAN, MORELOS ENTRE CALLE JUVENTUD ROSAS Y CALLE DE LOS INFANTES, CABIENNA ALPATECA GRUPOS CUERNAVACA NORTE LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, ton:39.3468666, lat:18.77193781))	29-12-2022	29-12-2022	294854.4	294854.4	294854.4	294854.4	294854.4
2022	5	MOR202402180725	Proyecto de inversión	1236660.28	(FI) (SISB) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. priv.4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236660.28 modificado:1236660.28)	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO PUEBLO NUEVO, LOCALIDAD XICOTILAN. 338830	17	Morelos	30	Xicotapala	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Xicotapala	338830		(meta:1) 0 (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0)	(geot: (ov: municipio:30, localidad:38, direccion:CALE REFORMA FRANCISCA XICOTILAN, 62823 XICOTILAN, TETECAPILLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y, UBICACION ENTRE LA CAPILLA DE PUEBLO NUEVO Y EL CENTRO DE SALUD, ton:18.8224984, lat:18.8860111))	01-11-2022	10-12-2022	1236660.28	1236660.28	1236660.28	1236660.28	1236660.28
2022	5	MOR202402181942	Proyecto de inversión	836603.83	(FI) (SISB) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. priv.4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836603.83, modificado:836603.83)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DISCADOR DOMICILIARIAS DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LUIS DONALDO COLODO, COL. EL MIRADOR. 342058	17	Morelos	1	Amazacac	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Amazacac	342058		(meta:1) 0 (unidad_medida:Metros lineales, meta:252.2, meta_modificada:252.2)	(geot: (ov: municipio:1, localidad:6, direccion:CALE BENITO JUAREZ INTERIOR 62846 PUEBLO SAN GABRIEL LAS PALMAS CENTRO, 62846 SAN GABRIEL LAS PALMAS, AMAZACAC, MORELOS ENTRE CALLE JOSEFA O. DE CONNERY Y CALLE FRANCISCO SARABIA, TOMA LA CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO C, ton:10.3239902, lat:18.61433353))	10-10-2022	30-11-2022	836603.83	836603.83	836603.83	836603.83	836603.83
2022	5	MOR202402185139	Proyecto de inversión	1697742.2	(FI) (SISB) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. priv.4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697742.2, modificado:1697742.2)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE S DE FEBRERO Y PRIVADA JUAN DE LA BARRERA 352181	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	352181		(meta:1) 0 (unidad_medida:Metros lineales, meta:131.85, meta_modificada:131.85)	(geot: (ov: municipio:8, localidad:5, direccion:CALE S DE FEBRERO Y PRIVADA JUAN DE LA BARRERA COLONIA BENITO JUAREZ, 62705 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE JOSEFA O. DE CONNERY Y CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCOBILLA, CALLE MEXICO LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE S DE FEBRERO, ton:10.2923461, lat:18.8852298))	19-09-2022	19-10-2022	1697742.2	1697742.2	1697742.2	1697742.2	1697742.2
2022	5	MOR202402183360	Proyecto de inversión	792727.77	(FI) (SISB) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. priv.4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792727.77, modificado:1449329.47)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 352861	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	352861		(meta:1) 0 (unidad_medida:Metros lineales, meta:256.50, meta_modificada:256.50)	(geot: (ov: municipio:8, localidad:5, direccion:CALE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO TETECAPULA, 62768 TETECAPULA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE LAS PALMAS, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CALLE PE, ton:39.1778461, lat:18.7096468))	28-09-2022	28-10-2022	1449329.47	1449329.47	1449329.47	1449329.47	1449329.47
2022	5	MOR202402190975	Proyecto de inversión	1164595.92	(FI) (SISB) recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. priv.4, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164595.92, modificado:1164595.92)	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COXTLAN DEL RIO, LOCALIDADES VARIAS, ASENTAMIENTO COXTLAN DEL RIO. 370233	17	Morelos	5	Coxtlan del Rio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Coxtlan del Rio	370233		(meta:1) 0 (unidad_medida:Pasos, meta:150.0, meta_modificada:150.0)	(geot: (ov: municipio:5, localidad:8, direccion:PUEBLO CHAVARRA, 62614 CHAVARRA, COXTLAN DEL RIO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILA Y CALLE CALLE DE LAS AMERICAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE REALIZA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO INCANANDO EN CHAVARRA COCOTITLA, COL, ton:19.41307705, lat:18.72732718))	23-05-2022	20-08-2022	1164595.92	1164595.92	1164595.92	1164595.92	1164595.92

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	ERECIDO	PAGADO
2022	5	MOR20240219529	Proyecto de inversión	2031396.06	[F1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modificado:1, prog_pnea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2031396.06, modificado:2031396.06]]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO CD. NAVARRETE - 383196	17	Morelos	34	Cuatriciclo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuatriciclo	383196		[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0]]	[ges: [ov: municipio:34, localidad:5, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 62066 COCINA NAVARRETE, 62068 COATELICO CENTRO, COATELICO MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BONITE, AVENIDA MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA MORELOS ESTA A UN COSTADO DE LA AVENIDA DEL NIÑO: 99.31284991, lat:18.72920991]]	10-09-2022	20-12-2022	2031396.06	2031396.06	2031396.06	2031396.06	2031396.06
2022	5	MOR20240219524	Proyecto de inversión	61909.11	[F1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modificado:1, prog_pnea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61909.11, modificado:61909.11]]	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MORELOS, BARRIO SAN BARTOLO, MUNICIPIO DE TETELA CONVENIOS, monto:61909.11	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	383484		[meta:1: [unidad_medida:Pasos, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	[ges: [ov: municipio:22, localidad:5, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PASEO PUEBLO SAN BARTOLO, 62800 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MARINO MATAMOROS ENTAMOS SOBRE LA AVENIDA LOPIZ AVELAR AVANZANDO JARRON: 99.75267847, lat:18.80091796]]	01-12-2022	14-12-2022	61909.11	61909.11	61909.11	61909.11	61909.11
2022	5	MOR20240219585	Proyecto de inversión	512762.35	[F1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modificado:1, prog_pnea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512762.35, modificado:512762.35]]	EQUIPAMIENTO DE BIODEGESTORES PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CABRERA TETELA TLAOCATEPEC, BARRIO SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 383658	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	383658		[meta:1: [unidad_medida:Pasos, meta:5.0, meta_modificada:5.0]]	[ges: [ov: municipio:22, localidad:36, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 62804 TRAMO TETELA DEL VOLCAN: TLAOCATEPEC KILOMETRO 9 + 400, PUEBLO SAN AGUSTIN, ENTRE EL CALVARIO, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE AVENIDA LOPIZ AVELAR Y CALLE INSURGENTES, CALLE GALLAN PARA LLEGAR, JARRON: 98.2585961, lat:18.88171095]]	03-11-2022	02-12-2022	512762.35	512762.35	512762.35	512762.35	512762.35
2022	5	MOR202402195812	Proyecto de inversión	2344641.24	[F1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modificado:1, prog_pnea:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2344641.24, modificado:2403827.6]]	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, REABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE SACA EN EL MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN - 384022	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	384022		[meta:1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:8600.0, meta_modificada:8600.0]]	[ges: [ov: municipio:22, localidad:5, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CUIDO TETELA DEL VOLCAN, 62800 TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE TODO EL MUNICIPIO Y CALLE TODO EL MUNICIPIO, CALLE TODO EL MUNICIPIO LA OBRA SE DIVIDE EN DIFERENTES PARAMES QUE, JARRON: 98.72951328, lat:18.80261771]]	01-03-2022	16-12-2022	2403827.6	2403827.6	2403827.6	2403827.6	2403827.6
2022	5	MOR202402203097	Proyecto de inversión	288810.68	[F1: [solo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAI, prog_estatal_mun:IFE, monto:144405.34, modificado:144405.34], [F2: [solo_recurso:2022, ramo:34, modificado:5, prog_pnea:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144405.34, modificado:144405.34]]	Adquisición e instalación nueva de 16 tipolectoras (ETI)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOB.CEA/GUA-ADD-A-2022-438	10297	[meta:1: [unidad_medida:Equipos, meta:16.0, meta_modificada:16.0]]	[ges: [ov: municipio:7, localidad:5, direccion:plan de ayala, JARRON:233891, lat:18.9246]]	17-12-2022	21-12-2022	288810.68	288810.68	288810.68	288810.68	288810.68
2022	5	MOR202402232229	Proyecto de inversión	1081346.66	[F1: [solo_recurso:2022, ramo:33, modificado:1, prog_pnea:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1081346.66]]	Construcción de barda perimetral y construcción de fernes en Centro de Atención Múltiple (CAM) ubicado en la localidad Centro, del Municipio de Tlaquililpanango del Estado de Morelos. CCT: 130AM0000-	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400203	85	[meta:1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[ges: [ov: municipio:25, localidad:5, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS, CDL TLAQUILITLIPANANGO CENTRO, CD: 62068 TLAQUILITLIPANANGO, MORELOS, JARRON: 99.16476488, lat:18.62651249]]	22-07-2022	25-12-2022	1081346.66	1081346.66	1081346.66	1081346.66	1081346.66

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MORJ20220206790	Proyecto de inversión	22948950.88	(FI) (S000_recursos_2022, ramo 33, modalidad F, prog_pncv 4, fpo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2.394895088E7, modificado 2.394895088E7)	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC, MORELOS, COLONIAS PARACAS, LA CEIBA, OTILLO MONTAÑO Y LAS PARACAS, CALLE PASO TLAHUACA, DESDE LA CALLE DEL GANADO HASTA LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO CUERNAVACA, CUATULA - 18990	17	Morelos	29	Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Yauatepec	18990		0	(geo: (ov_municipio 29, localidad 1, direccion AVENIDA PASO TLAHUACA, COLONIA PARACAS, 6733 YAUATEPEC DE JARAMILLO, YAUATEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA CUERNAVACA, CUATULA Y CALLE DEL GANADO, EN EL ACCESO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA CUERNAVACA/CUATULA MUY CERCA A LA CLINICA MD, telefono 03900004, lat 18.87606383))		25-05-2022	22-09-2022	22948950.88	22948950.88	22948950.88	22948950.88	22948950.88
2022	5	MORJ202202073850	Proyecto de inversión	349502.29	(FI) (S000_recursos_2022, ramo 33, modalidad F, prog_pncv 4, fpo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 349502.29, modificado 349502.29)	REHABILITACION DE CASA DE SALUD - 45278	17	Morelos	2	Atlatlahucan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Municipio de Atlatlahucan	45278		0	(geo: (ov_municipio 2, localidad 1, direccion CALLE GALEANA INTERIOR SIN BARRIO LA ASUNCION, 5286 ATLATLAHUACA, ATLATLAHUACA MORELOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ESCURION, CALLE DEL FERROCARRIL, SE UBICA JUNTO A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MARTINES DE GIBB HENRIE A, telefono 80063364, lat 18.93751081))		15-07-2022	15-08-2022	349502.29	349502.29	349502.29	349502.29	349502.29
2022	5	MORJ202202075345	Acción	210000.00	(FI) (S000_recursos_2022, ramo 33, modalidad F, prog_pncv 4, fpo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 210000.00, modificado 210000.00)	333 Servicios de Consultoría Administrativa, Proceso, Técnica y en TIC - 55978	17	Morelos	6	Cuautla	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cuautla	55978		0	(geo: (ov_municipio 6, localidad 1, direccion DADO QUE ES GASTO INDEBIDO QUE ES PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA MUNICIPAL, telefono 80063364, lat 18.812788))		28-04-2022	31-12-2022	210000.00	210000.00	210000.00	210000.00	210000.00	
2022	5	MORJ20220209956	Acción	75081.01	(FI) (S000_recursos_2022, ramo 33, modalidad F, prog_pncv 4, fpo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 75081.01, modificado 75081.01)	211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 80372	17	Morelos	25	Tlaquehuango	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tlaquehuango	80372		0	(geo: (ov_municipio 25, localidad 1, direccion GASTO INDEBIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA MUNICIPAL, telefono 362662, lat 18.8003))		23-05-2022	23-07-2022	75081.01	75081.01	75081.01	75081.01	75081.01	
2022	5	MORJ202202084268	Proyecto de inversión	2857946.73	(FI) (S000_recursos_2022, ramo 33, modalidad F, prog_pncv 4, fpo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2857946.73, modificado 2857946.73)	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA EN CALLE PROLONGACION VICENTE GUERRERO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE XOXOCTLA - 102231	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xoxocotla	102231		0	(geo: (ov_municipio 35, localidad 1, direccion PROLONGACION VICENTE GUERRERO PROLONGACION VICENTE GUERRERO, CENTRO, XOXOCTLA MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CARRETERA ALPULTEPEC/JOUTLA, CALLE LOS SAN JUANES LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE PROLONGACION VICE, telefono 3453454, lat 18.67819823))		16-05-2022	31-12-2022	2857946.73	2857946.73	2857946.73	2857946.73	2857946.73
2022	5	MORJ2022020208800	Proyecto de inversión	158224.00	(FI) (S000_recursos_2022, ramo 33, modalidad F, prog_pncv 4, fpo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 158224.00, modificado 158224.00)	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADON DE BOMBA 2, EN CARRIZO DE BOMBON, EN OCUTLICO, COLONIA 5 DE MAYO, PISO LA VIBORA - 112419	17	Morelos	16	Ocuilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ocuilco	112419		0	(geo: (ov_municipio 16, localidad 1, direccion CAMINO TRAMO OCUTLICO COLONIA 5 DE MAYO MARGEN DERECHO BLOQUETE 2 + 150 COLONIA 5 DE MAYO, OBRA OCUTLICO, ENTRE CALLE HERREROS Y CALLE AVERARDO GONZALEZ, CALLE JAMAZIDA, CALLE EL CENTRO DE OCUTLICO BUNDO, telefono 46 78882179, lat 18.86264098))		17-05-2022	24-05-2022	158224.00	158224.00	158224.00	158224.00	158224.00



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CILO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR2020302112673	Proyecto de inversión	1083945.3	(F1) (S000_recurso_2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1083945.3, modificado.1083945.3)	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 2DA NICOLAS BRAVO Y CALLE DEL HUALE - 12022	17	Moravia	18	Temico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temico	130212		0	(meta1: [unidad_medida:Pasiv, meta:8.0, meta_modificada:12.0])	(ges1: (ov: municipio:18, localidad:1, direccion:CALE 2DA NICOLAS BRAVO COLONIA RIGUAMBIAS, 6208 TEMICO, TEMICO MORELOS ENTRE CALLE CUARTA PRIVADA NICOLAS BRAVO Y , SE TOMA LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA SE TOMA LA CALLE 4TA PRIVADA NICOLAS BRAVO Y SE ENCONTRARIA LA 20 990, lon:-99.31230634, lat:18.80961852))	22-07-2022	13-10-2022	1083945.3	1083945.3	1083945.3	1083945.3	1083945.3
2022	5	MOR2020302113031	Proyecto de inversión	658016.97	(F1) (S000_recurso_2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.658016.97, modificado.658016.97)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LORENDO VAZQUEZ NORTE - 118181	17	Moravia	31	Zacatepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	118183		0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0])	(ges1: (ov: municipio:31, localidad:1, direccion:CALE LORENDO VAZQUEZ COLONIA MIGUEL ALEMAN, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE GENERAL AMADOR SALAZAR Y CALLE GENERAL ANTONIO BARONA, CALLE EDENRAL, GUINDO MGAÑA SE UBICA SOBRE LA CALLE QUE LLEVA AL D, lon:-99.38904722, lat:18.6003373))	30-09-2022	11-12-2022	658016.97	658016.97	658016.97	658016.97	658016.97
2022	5	MOR2020302113804	Proyecto de inversión	1995458.89	(F1) (S000_recurso_2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1995458.89, modificado.1995458.89)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE DIAZ ORDAZ, LOCALIDAD JUAN MORALES - 16062	17	Moravia	30	Tecapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecapetla	16062		0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1975.4, meta_modificada:1975.4])	(ges1: (ov: municipio:30, localidad:8, direccion:CALE DIAZ ORDAZ COLONIA JUAN MORALES, TECAPETLA MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, UBICACION DE CALLE EN CALLE DE ACCESO EN EL LIBRAMIENTO EN CALLE 5 DE MAYO 2 CUADRAS LADO DERECHO, lon:-98.91784996, lat:18.8098835))	23-06-2022	20-08-2022	1995458.89	1995458.89	1995458.89	1995458.89	1995458.89
2022	5	MOR20203021120430	Proyecto de inversión	1190977.41	(F1) (S000_recurso_2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1190977.41, modificado.1161183.8)	MAINTENIMIENTO, INSTALACION Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO ENCABETERIA ESTATAL ZAPATA ZACATEPEC, TRAMO TERTINGO CHICHONLAC, XICHITPEC, MORELOS - 16352	17	Moravia	28	Xichitpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Xichitpec	16352		0	(meta1: [unidad_medida:Pasiv, meta:53.0, meta_modificada:53.0])	(ges1: (ov: municipio:28, localidad:6, direccion:CABETERIA ESTATAL LIBRE 62795 TRAMO ZAPATA, ZACATEPEC, RUMMETRO 6 + 1A PUEBLO CHICHONLAC, 62795 CHICHONLAC, XICHITPEC, MORELOS ENTRE CALLE REAL DEL PUENTE Y CALLE SIGO X0, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE REAL DEL P, lon:-99.2062871, lat:18.7959293))	15-08-2022	13-09-2022	1161183.8	1161183.8	1161183.8	1161183.8	1161183.8
2022	5	MOR20203021120915	Proyecto de inversión	1204871.72	(F1) (S000_recurso_2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.1204871.72, modificado.1204871.72)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE AZNAR, COLONIA EMILIANO ZAPATA - 10552	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautla	16552		0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:1022.2, meta_modificada:1022.2])	(ges1: (ov: municipio:6, localidad:1, direccion:CALE JAZMINES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 6274 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE PRIVADA DE LOS PINOS Y CALLE REVOLUCION, SOBRE LA CALZADA SANTA NES DERIVA HACIA LA CALLE SECUNDARIA PINOS 2 CUADRAS ESQUINA CON LARDON DE RI, lon:-98.96405167, lat:18.82477344))	01-07-2022	29-08-2022	1204871.72	1204871.72	1204871.72	1204871.72	1204871.72
2022	5	MOR2020302112056	Proyecto de inversión	604882	(F1) (S000_recurso_2022, ramo.33, modalidad.F, prog.pnc4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto.604882.0, modificado.604882.0)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA JOSE MARIA MORELOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUADILCO MUNICIPIO DE TEMOAC, MORELOS - 166102	17	Moravia	33	Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temoac	166102		0	(meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:444.2, meta_modificada:444.2])	(ges1: (ov: municipio:33, localidad:3, direccion:AVENIDA JOSE MARIA MORELOS PUEBLO HUADILCO, 62880 HUADILCO, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA AMATUCA-TEMOAC SE ENCUENTRA A CINCUENTA METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUADILCO MUNICIPIO, lon:-98.7802002, lat:18.75484033))	15-04-2022	16-05-2022	604882	604882	604882	604882	604882

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR2020302112675	Proyecto de Inversión	191328.20	(F1) Solo_recurso_2022, ramo 33, modalidad, prog_pms4, (F09_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 191328.21, modificado 188282.94)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN XOCHITEPEC, COLONIA CENTRO, CALLEON 20 DE NOVIEMBRE - 10092	17	Morélos	28	Xochitpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Xochitpec	16082			(@c: (ov: municipio:28, localidad:15, direccion: CALLEON 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA XOCHITEPEC CENTRO, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC, MORELOS (revisa, meta: 97.0, meta_modificada: 95.81))	(@c: (ov: municipio:28, localidad:15, direccion: CALLEON 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA XOCHITEPEC CENTRO, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC, MORELOS (revisa, meta: 97.0, meta_modificada: 95.81))	05-09-2022	04-10-2022	188282.94	188282.94	188282.94	188282.94	188282.94
2022	5	MOR2020302112221	Proyecto de Inversión	150496.79	(F1) Solo_recurso_2022, ramo 33, modalidad, prog_pms4, (F09_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 150496.79, modificado 150496.79)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE OCULTUCO XALAPA, COLONIA XALPA II - 171428	17	Morélos	30	Tecapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tecapetla	171428			(@c: (ov: municipio:30, localidad:57, direccion: CALLE OCULTUCO QUATEPEC, COLONIA XALPA I, 62828 VALLE XALPA EL CRUCERO DEL LIBRAMIENTO), TECAPETLA, MORELOS (revisa, meta: 200.16, meta_modificada: 200.16))	(@c: (ov: municipio:30, localidad:57, direccion: CALLE OCULTUCO QUATEPEC, COLONIA XALPA I, 62828 VALLE XALPA EL CRUCERO DEL LIBRAMIENTO), TECAPETLA, MORELOS (revisa, meta: 200.16, meta_modificada: 200.16))	12-07-2022	30-08-2022	150496.79	150496.79	150496.79	150496.79	150496.79
2022	5	MOR2020302112958	Proyecto de Inversión	934455.54	(F1) Solo_recurso_2022, ramo 33, modalidad, prog_pms4, (F09_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 934455.54, modificado 934455.54)	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON BARRIO SAN MARCOS - 175136	17	Morélos	27	Tototlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tototlán	175136			(@c: (ov: municipio:27, localidad:1, direccion: CALLE ALVARO OBREGON BARRIO SAN MARCOS, 62882 TOTOTLAN, MORELOS (revisa, meta: 76.1, meta_modificada: 85.0))	(@c: (ov: municipio:27, localidad:1, direccion: CALLE ALVARO OBREGON BARRIO SAN MARCOS, 62882 TOTOTLAN, MORELOS (revisa, meta: 76.1, meta_modificada: 85.0))	06-07-2022	06-09-2022	934455.54	934455.54	934455.54	934455.54	934455.54
2022	5	MOR2020302130436	Proyecto de Inversión	120000.0	(F1) Solo_recurso_2022, ramo 33, modalidad, prog_pms7, (F09_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 120000.0, modificado 1179355.48)	Contrucción de Banda Perimetral y Rehabilitación General en la Escuela Secundaria	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos				(@c: (ov: municipio:10, localidad:1, direccion: Laura Ortega Martínez Sa. Mariano Matamoros, 62700 Jantimé, Mor., (lon: -98.79705183, lat: 21.1439977))	(@c: (ov: municipio:10, localidad:1, direccion: Laura Ortega Martínez Sa. Mariano Matamoros, 62700 Jantimé, Mor., (lon: -98.79705183, lat: 21.1439977))	19-09-2022	23-12-2022	1179355.48	1179355.48	1179355.48	1179355.48	1179355.48
2022	5	MOR2020302130535	Proyecto de Inversión	188645.53	(F1) Solo_recurso_2022, ramo 33, modalidad, prog_pms11, (F09_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 188645.54, modificado 188645.53)	Rehabilitación en tercera etapa de infraestructura del conjunto	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	00054			(@c: (ov: municipio:18, localidad:0, direccion: (Chilpancingo-Cuernavaca, Granjas María, 62700 Tlanimolco, Mor., (lon: -99.218388, lat: 18.818913))	(@c: (ov: municipio:18, localidad:0, direccion: (Chilpancingo-Cuernavaca, Granjas María, 62700 Tlanimolco, Mor., (lon: -99.218388, lat: 18.818913))	09-08-2022	31-10-2022	188645.53	188645.53	188645.53	188645.53	188645.53
2022	5	MOR2020302131119	Proyecto de Inversión	50000.0	(F1) Solo_recurso_2022, ramo 33, modalidad, prog_pms7, (F09_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 50000.0, modificado 488095.47)	Construcción de Femes y Rehabilitación General en la Escuela Secundaria "Grat. No. 2 Francisco González Baca Negra" Ubicada en la Localidad Alta Vista, del Municipio de Cuernavaca, Morelos. CCT:170000055	17	Morélos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400356			(@c: (ov: municipio:7, localidad:0, direccion: (Alta Vista, 0200 Cuernavaca, Mor., (lon: -99.21705623))	(@c: (ov: municipio:7, localidad:0, direccion: (Alta Vista, 0200 Cuernavaca, Mor., (lon: -99.21705623))	25-07-2022	25-08-2022	488095.47	488095.47	488095.47	488095.47	488095.47



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202030213771	Proyecto de Inversión	185000	(R1) {solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:1841824.52}	R rehabilitación General en la Escuela Secundaria Técnica No.1, Ubicada en la Localidad de Palmira, del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400280	473	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geot: [ov: municipio:7, localidad:1, direccion:Av. Palmira 181, Palmira, 62050 Cuernavaca, Mor., lon:-99.20203989, lat:18.80213976]}	22-08-2022	22-12-2022	1841824.52	1841824.52	1841824.52	1841824.52	1841824.52
2022	5	MOR202030213747	Proyecto de Inversión	950000	(R1) {solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:936710.71}	R rehabilitación General en la Escuela Primaria "Prof. Rufael Ramirez", Ubicada en la Localidad de las Águilas, del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400269	115	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geot: [ov: municipio:7, localidad:1, direccion:CuaMimoc 116, Amiguelón Chahuatlpec, 62460 Cuernavaca, Mor., lon:-99.2132715, lat:18.90712699]}	22-08-2022	22-12-2022	936710.71	936710.71	936710.71	936710.71	936710.71
2022	5	MOR2020302137507	Proyecto de Inversión	400000	(R1) {solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:388003.64}	R rehabilitación General en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, Ubicada en la Localidad El Roble, del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400306	169	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geot: [ov: municipio:15, localidad:10, direccion:0205 El Roble, Mor., lon:-99.2320241, lat:18.7795034]}	05-09-2022	20-11-2022	388003.64	388003.64	388003.64	388003.64	388003.64
2022	5	MOR2020302139336	Proyecto de Inversión	670000	(R1) {solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:665762.65}	Construcción de Banda Patrimonial y Rehabilitación General en la Escuela Secundaria "Dr. Lauro Ortega Martínez", Ubicada en la Localidad Cuauhtémoc, del Municipio de Otulaco del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400284	103	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geot: [ov: municipio:16, localidad:7, direccion:Calle Velasco No. 6, Localidad Cuauhtémoc, Ocuiltepec, Ocuiltepec, Morelos, lon:-99.756678, lat:18.91112699]}	23-08-2022	23-12-2022	665762.65	665762.65	665762.65	665762.65	665762.65
2022	5	MOR2020302139565	Proyecto de Inversión	400000	(R1) {solo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_porc:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398607.4}	R rehabilitación General en el Jardín de Niños	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400304	152	{meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]}	{geot: [ov: municipio:12, localidad:2, direccion:Riva Policia 400, Cuauhtémoc, 62900 Joyata de Juárez, Mor., lon:-99.1812941, lat:18.42051284]}	23-08-2022	23-12-2022	398607.4	398607.4	398607.4	398607.4	398607.4

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR202042119625	Proyecto de inversión	580002	(F1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pncv-3, f00) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 580002.1, modificado 577219.22)	Rehabilitación General y Construcción de Baria Perimetral en Jardín de Niños (civiliz indígena huasteca)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400233		(meta1: 20 Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada: 1.0)	(post: (ov: municipio:6, localidad:5, direccion: Cuauhtemoc, Cuadrados, meta 1.0, lon: 98.9277602, lat: 18.864952)		23-08-2022	23-12-2022	577219.22	577219.22	577219.22	577219.22	577219.22
2022	5	MOR202042147564	Proyecto de inversión	103459.14	(F1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pncv-3, f00) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 103459.14, modificado 102820.14)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, CCT 170PR0268 - 388452	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	388452		(meta1: 0 Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1342.0, meta_modificada: 1342.0)	(post: (ov: municipio:7, localidad:5, direccion: CALLE IGNACIO MAYA 80 INTERIOR EN COLONIA CHIPTLAN, 62070 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS, ENTE CALLE ANAHO ACACAYAN, CALLE RUIE, CALLE POCURUNTO GALZ SE FRITA POR LA CALLE DE IGNACIO MAYA, lon: 99.2370388, lat: 18.8660159)		04-12-2022	31-12-2022	102820.14	102820.14	102820.14	102820.14	102820.14
2022	5	MOR202042147570	Proyecto de inversión	412154.38	(F1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pncv-3, f00) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 412154.38, modificado 409498.34)	MANTENIMIENTO DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, CCT170PR0428 - 389142	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de infraestructura social	Educación	Sin identificar	Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Morelos	389142		(meta1: 0 Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 367.0, meta_modificada: 367.0)	(post: (ov: municipio:7, localidad:5, direccion: CALLE FUMIDE INTERIOR EN COLONIA ANAHATEPEC, 62300 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS, ENTE CALLE MELUÉL FRANCISCO MADERO FUMIRE ESCOLINA HIDALGO AHUATEPEC C.P. 62300 CUERNAVACA MORELOS, lon: 99.2682925, lat: 18.9679965)		04-12-2022	31-12-2022	409498.34	409498.34	409498.34	409498.34	409498.34
2022	5	MOR202042148265	Proyecto de inversión	394542.41	(F1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pncv-4, f00) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 394542.41, modificado 394542.41)	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MTY 8T EN CALLE ALLENDE, LOCALIDAD DE ATACAHUALDYA, MUNICIPIO DE ATOCCHAPAN, MORELOS - 43829	17	Morelos	3	Atochapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Atochapan	43829		(meta1: 0 Unidad_medida: Metros lineales, meta 282.0, meta_modificada: 282.0)	(post: (ov: municipio:3, localidad:3, direccion: CALLE ALEJANDRO PUEBLO ATACAHUALDYA, 62060 ATACAHUALDYA, ATOCCHAPAN MORELOS, ENTE CALLE DEL VENADO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE ALEJANDRO PUEBLO ATACAHUALDYA CP 62063 ATACAHUALDYA ATOCCHAPAN MORELOS, ENTE CALLE DEL VENADO Y, lon: 98.2566953, lat: 18.5367924)		24-02-2022	29-04-2022	394542.41	394542.41	394542.41	394542.41	394542.41
2022	5	MOR202042150290	Proyecto de inversión	1315380.58	(F1) (S00) recurso 2022, ramo 33, modalidad A1, prog_pncv-4, f00) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1315380.58, modificado 1315380.58)	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACIA COSCOPAL, CONSTRUCCION DE REDANAS DE CONCRETO HIDRALUGO EN EJIDO DE LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO, MUNICIPIO DE TETELA DE VOLCAN, MORELOS - 12259	17	Morelos	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de infraestructura social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	12259		(meta1: 0 Unidad_medida: Metros Cuadrados, meta 1252.5, meta_modificada: 1252.5)	(post: (ov: municipio:22, localidad:4, direccion: CAMINO TRAMO CARRETERA TETELA - TLACOTEPEC - TECAMACHALCO MANRIEN BERECHO KILOMETRO 6 + 600 EJIDO XOCHICALCO, 62060 EL ESPINAL, TETELA DEL VOLCAN MORELOS, ENTE Y LA ENTRADA A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN KILOMETRO, lon: 98.79188215, lat: 18.8568841)		13-06-2022	27-07-2022	1315380.58	1315380.58	1315380.58	1315380.58	1315380.58



DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	PUNTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402167334	Proyecto de inversión	1009138.83	[R1] [folio_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_gov.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763541.1, modificado:763541.1]	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VIGUAS BRAVO - 283302	17	Moravia	18	Temico	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temico	283302		[meta:1] [unidad_medida.Metros lineales, meta:254.04, meta_modificada:254.44]	[geot: [ow_municipio:18, localidad:1, direccion.CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA PUEBLO VIEJO, CDMX TEMICO TEMICO MORELOS MATOS PROGRESO CALLE ADDO FIO DREZ CALLES TRANQUILIDAD POR LA AVENIDA FRANCISCO VILLA LE LLEGA A LA CALLE NICOLAS BRAVO NUESTRO TRIA, lon: -99.24753051, lat:18.86203023]	10-11-2022	31-12-2022	1009138.83	1009138.83	1009138.83	1009138.83	1009138.83
2022	5	MOR202402168150	Acción	170000	[R1] [folio_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_gov.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0]	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 283939	17	Moravia	6	Cuautla	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cuautla	283939		[meta:1] [unidad_medida.PROYECTOS, meta:1.00, meta_modificada:1.00]	[geot: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion.DADO QUE ES GASTO INDETECTABLE PROYECTO DE LICENCIA EN LA CATEGORIA MUNICIPAL, lon: -98.952265, lat:18.832381]	01-06-2022	31-12-2022	170000	170000	170000	170000	170000	
2022	5	MOR202402169004	Proyecto de inversión	511409.1	[R1] [folio_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_gov.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511409.1, modificado:511409.1]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 10 DE ABRIL, LOCALIDAD QUIRAMULA - 288885	17	Moravia	25	Tlaquiltenango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	288885		[meta:1] [unidad_medida.Metros cuadrados, meta:505.08, meta_modificada:505.08]	[geot: [ow_municipio:25, localidad:1, direccion.CALLE 10 DE ABRIL, BANCHEIRA QUIRAMULA, 62886 QUIRAMULA, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE LORENDO VAZQUEZ, CALLE 10 DE ABRIL A DOS CUADRAS DEL DORSAL DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon: -99.0282946, lat:18.51133543]	21-11-2022	21-12-2022	511409.1	511409.1	511409.1	511409.1	511409.1
2022	5	MOR202402169070	Proyecto de inversión	140207.71	[R1] [folio_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_gov.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140207.71, modificado:140207.71]	REHABILITACION DE LÍNEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN RUTIFEC MORELOS EN LA COLONIA CIVAC LOS ROBLES EN SEGUNDA PRIVADA DIEGOCHO NORTE - 289341	17	Moravia	11	Jaliscopec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Jaliscopec	289341		[meta:1] [unidad_medida.Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0]	[geot: [ow_municipio:11, localidad:1, direccion.PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DIEGOCHO NORTE INTERIOR SIN COLONIA CIVAC LOS ROBLES, RUTIFEC MORELOS ENTRE CALLE DIEGOCHO NORTE Y CALLE ANADOR CENTRAL PRIVADA TERCERA DIEGOCHO NORTE SEGUNDA PRIVADA DIEGOCHO NORTE, lon: -99.3698514, lat:18.92188563]	01-10-2022	31-12-2022	140207.71	140207.71	140207.71	140207.71	140207.71
2022	5	MOR202402169880	Proyecto de inversión	744285.31	[R1] [folio_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_gov.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744285.31, modificado:744285.31]	CONSTRUCCIÓN DE ALIAS DOMICILIOS Y CERCADO PERIMETRAL EN TELEBACHILLARATO COMUNITARIO ENSIAD DE PUEBLO VIEJO, LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 293825	17	Moravia	25	Tlaquiltenango	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Tlaquiltenango	293825		[meta:1] [unidad_medida.Metros cuadrados, meta:406.42, meta_modificada:406.42]	[geot: [ow_municipio:25, localidad:1, direccion.CALLE ACACIA INTERIOR COMERCIO CONOCIDO PUEBLO PUEBLO VIEJO, 62957 PUEBLO VIEJO, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE ACACIA Y CALLE TILIBAN AVENIDA BENTO RAMBEZA UN COSTADO DEL LINDERO DE AÑOS REPUBLICA DE PERU, lon: -99.38942187, lat:18.51690588]	21-11-2022	21-12-2022	744285.31	744285.31	744285.31	744285.31	744285.31
2022	5	MOR202402171287	Proyecto de inversión	180837.72	[R1] [folio_recurso.2022, ramo.33, modalidad.1, prog_gov.4, tpo_recurso.FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180837.72, modificado:180837.72]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE UNO, CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE DOS, COLONIA HERMENEGILDO GALEANA - 299148	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	299148		[meta:1] [unidad_medida.Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:345.00]	[geot: [ow_municipio:6, localidad:1, direccion.CALLE UNO CALLE DOS, CALLE LIBRAMIENTO COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 62746 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE POPOTERO DIAZ Y CALLE LIBRAMIENTO AMARILLA EN EL SENTIDO NORTE A SUR SOBRE EL LIBRAMIENTO CUAUTLA AMARILLA EN LA, lon: -98.91649396, lat:18.79821966]	05-09-2022	04-10-2022	180837.72	180837.72	180837.72	180837.72	180837.72

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GDIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR202402172188	Proyecto de inversión	20021319.4	[FI] [SISB] recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. prev. 4, [SISB] recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2.00213194, modificado: 2.00213194(7)	AMPLIACION DE 4 A 8 CARRILES DE LA CARRETERA MERCIO OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA- 304197	17	Morritos	6	Cuautepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautepec	304197	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta: 13762.0, meta_modificada: 13762.0	[gest] [ow_municipio] 6, localidad: 1, direccion AVENIDA CARRETERA MERCIO OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 0748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 6 NORTE, 76 CARRETERA MERCIO OAXACA MICHOACÁN, ORIENTE DE CUAUTLA SALIDA A OAXACA A LA ALTURA DE LA CALLE DEL CB, km: 18.5093984, lat: 18.802466741	06-07-2022	02-12-2022	20021319.4	20021319.4	20021319.4	20021319.4	20021319.4	
2022	5	MOR202402175223	Proyecto de inversión	891565.94	[FI] [SISB] recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. prev. 4, [SISB] recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 891565.94, modificado: 891565.941	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN COTATLAN DEL RIO LOCALIDAD COTATLAN DEL RIO ZAP-0089 CALLE ADAMA- 318468	17	Morritos	5	Cuatlan del Rio	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuatlan del Rio	318468	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta: 322.25, meta_modificada: 322.25	[gest] [ow_municipio] 5, localidad: 5, direccion CALLE ADAMA PUEBLO COTATLAN DEL RIO, 62638 COTATLAN DEL RIO, COTATLAN DEL RIO MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER ANA Y CALLE CALLE DEL CANAL, CALLE ALLEGRE LA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER ANA Y LA CALLE DEL C, km: 99.43802795, lat: 18.747088441	19-08-2022	27-09-2022	891565.94	891565.94	891565.94	891565.94	891565.94	
2022	5	MOR202402176311	Proyecto de inversión	478705.55	[FI] [SISB] recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. prev. 4, [SISB] recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 478705.55, modificado: 478705.551	CONSTRUCCION DE DISEÑO SANITARIO DE LA CALLE OTILDO MONTAÑO, COLONIA PERA FLORES - 323687	17	Morritos	6	Cuautepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautepec	323687	[meta] [unidad_medida] Metros lineales, meta: 158.0, meta_modificada: 158.0	[gest] [ow_municipio] 6, localidad: 32, direccion CALLE OTILDO MONTAÑO COLONIA PERA FLORES PAUL VIREDI, 62769 PERA FLORES (PAUL VIREDI), CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE OTILDO MONTAÑO Y CALLE FELIPE NEREA CALLE PABLO PERA VIELA SOBRE LA CARRETERA CUAUTLA CUERNAVACA A LA ALTURA DEL PO, km: 98.8698904, lat: 18.869117821	17-10-2022	30-11-2022	478705.55	478705.55	478705.55	478705.55	478705.55	
2022	5	MOR202402176421	Proyecto de inversión	594128.8	[FI] [SISB] recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. prev. 4, [SISB] recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 594128.8, modificado: 594128.8	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MACATLAN, PRIVADA FRANCISCO VILLA, COL. ALVARO OBRERON - 323981	17	Morritos	15	Macatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Macatlan	323981	[meta] [unidad_medida] Metros lineales, meta: 300.0, meta_modificada: 460.0	[gest] [ow_municipio] 15, localidad: 28, direccion PRIVADA FRANCISCO VILLA INTERIOR EN COLONIA ALVARO OBRERON, 6260 COLONIA ALVARO OBRERON, MACATLAN MORELOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE FRANCISCO VILLA LA PRIVADA FRANCISCO VILLA SE LOCALIZA EN LA, km: 99.3502739, lat: 18.756313751	25-11-2022	10-12-2022	594128.8	594128.8	594128.8	594128.8	594128.8	
2022	5	MOR202402176435	Proyecto de inversión	617099.12	[FI] [SISB] recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. prev. 4, [SISB] recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 617099.12, modificado: 617099.121	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MACATLAN, EN CALLE IGNACIO ALLENDE, COLONIA CENTRO - 324029	17	Morritos	15	Macatlan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macatlan	324029	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta: 366.0, meta_modificada: 366.0	[gest] [ow_municipio] 15, localidad: 15, direccion CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR EN COLONIA MACATLAN, 62600 MACATLAN, MACATLAN MORELOS ENTRE CALLE CHERNAVACA NORTE ALPAPUCA GRUESA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE NO RESELECCION NORTE LA CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA CENTRO DEL, km: 99.3552592, lat: 18.77071131	25-11-2022	15-12-2022	617099.12	617099.12	617099.12	617099.12	617099.12	
2022	5	MOR202402176836	Proyecto de inversión	745850.49	[FI] [SISB] recurso 2022, ramo 33, modalidad A, prog. prev. 4, [SISB] recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 745850.49, modificado: 745850.491	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PUENTE SANTA MARIA, COLONIA BENITO JUANEZ - 325791	17	Morritos	6	Cuautepec	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautepec	325791	[meta] [unidad_medida] Metros Cuadrados, meta: 29.25, meta_modificada: 29.251	[gest] [ow_municipio] 6, localidad: 1, direccion CALLE BEYONA COLONIA BENITO JUANEZ, 62748 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE JUAN IGNACIO TABADA, PARTIENDO DE AV REFORMA ESG, CON DOCTOR G PARRIS HANGA EL CHIENTE POR G PARRIS CRUZANDO EL PUNTE Y SIGUIENDO km: 98.98315315, lat: 18.81676221	31-10-2022	14-12-2022	745850.49	745850.49	745850.49	745850.49	745850.49	

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALCADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR220402179070	Proyecto de inversión	609038.89	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog. pna 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 609038.89, modificado 609038.89)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LA PAZ LIBRAMIENTO, BARRIO SAN JERONIMO, TETELA DEL VOLCAN. - 333866	17	Moravia	22	Tetela del Volcán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán	33866		0 [meta 1, unidad_medida Metros lineales, meta 200.0, meta_modificada=200.0]	(geot: [ovr_municipio=22, localidad=1, direccion CALLE LA PAZ LIBRAMIENTO BARRIO SAN JERONIMO, CDMX TETELA DEL VOLCAN, TETELA DEL VOLCAN, MORELOS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE DEL INGENIERO AVENIDA 5 DE MAYO A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ENCONTRAMOS LA AV. 5 DE, lon=-88.72165449, lat=18.89058471])	24-10-2022	22-11-2022	609038.89	609038.89	609038.89	609038.89	609038.89
2022	5	MOR220402181258	Proyecto de inversión	1442639.39	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog. pna 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1442639.39, modificado 1523118.3)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PREPARACION PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL TRAMO CEBIS, DISTRIBUIDOR MAL, COLDNA HERMENEGILDO GALEANA - 340365	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Cuautla	340365		0 [meta 1, unidad_medida Metros cuadrados, meta 2150.0, meta_modificada=2150.0]	(geot: [ovr_municipio=6, localidad=1, direccion CALLE CARRITERA MEXICO OAXACA COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, 6274 CUAUTLA, CUAUTLA DEL CERRO Y CARRITERA LIBRAMIENTO CUAUTLA AMAYUCA, AL ORIENTE DE LA CIUDAD SOBRE LA CARRITERA MEXICO OAXACA EN EL TRAMO C, lon=-98.92167313, lat=18.79852624])	24-10-2022	07-12-2022	1523118.3	1523118.3	1523118.3	1523118.3	1523118.3
2022	5	MOR220402182635	Proyecto de inversión	698454.82	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog. pna 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 698454.82, modificado 698454.82)	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y GALEANA EN LA LOCALIDAD DE HUCHIHA MUNICIPIO DE TEPALCINGO MOR - 34757	17	Moravia	19	Tepalcingo	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tepalcingo	34757		0 [meta 1, unidad_medida Metros cuadrados de construcción, meta 537.5, meta_modificada=537.5]	(geot: [ovr_municipio=19, localidad=3, direccion CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE HUCHIHA, 6293 HUCHIHA, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE GALEANA, CALLE HIDALGO A CALLE ENCUENTRA CIENTO CUARENTA METROS LINEALES PERPENDICULAR A LA CARRITERA TEPALCINGO TEM, lon=-98.92849, lat=18.63847034])	05-11-2022	10-12-2022	698454.82	698454.82	698454.82	698454.82	698454.82
2022	5	MOR220402183972	Proyecto de inversión	605465.33	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog. pna 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 605465.33, modificado 605465.33)	REHABILITACION DE DRENAJE Y DESCARGAS SANITARIAS EN CALLE LIBERTAD COL. PROGRESO, MUNICIPIO DE AXUCHIHUAN, MORELOS. - 348934	17	Moravia	3	Axuchihuan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Axuchihuan	348934		0 [meta 1, unidad_medida Metros lineales, meta 287.5, meta_modificada=1.0]	(geot: [ovr_municipio=3, localidad=1, direccion CALLE LIBERTAD COLONIA PROGRESO, 6293 AXUCHIHUAN, AXUCHIHUAN MORELOS ENTRE CALLE MARCELO VERGARA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ZARAGOZA CALLE LIBERTAD COLONIA PROGRESO CP 62993 AXUCHIHUAN AXUCHIHUAN MORELOS ENTRE CALLE MAR, lon=-98.7890202, lat=18.49545944])	27-09-2022	25-11-2022	605465.33	605465.33	605465.33	605465.33	605465.33
2022	5	MOR220402184237	Proyecto de inversión	23200	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog. pna 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 23200.0, modificado 23200.0)	EQUIPAMIENTO DE POCO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, COLONIA LOS REYES - 349685	17	Moravia	30	Yecapitla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yecapitla	349685		0 [meta 1, unidad_medida Pozos, meta 1.0, meta_modificada=1.0]	(geot: [ovr_municipio=30, localidad=1, direccion CALLE AYUDANTIA COLONIA LOS REYES, 6283 YECAPITLA, YECAPITLA MORELOS ENTRE CALLE CERES Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AYUDANTIA ALAN COSTADO DE LA AYUDANTIA MUNICIPAL, lon=-98.85449951, lat=18.80294181])	01-12-2022	15-12-2022	23200	23200	23200	23200	23200
2022	5	MOR220402185643	Proyecto de inversión	362860.1	(FI) (SIS) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog. pna 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 362860.1, modificado 362860.1)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAGNOLIAS - 36966	17	Moravia	8	Emiliano Zapata	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	36966		0 [meta 1, unidad_medida Metros lineales, meta 100.0, meta_modificada=100.0]	(geot: [ovr_municipio=8, localidad=1, direccion CALLE MAGNOLIAS COLONIA LOMA SUR, 62783 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CALLE CHUELOS, CALLE HAYDÉN OMA SE REALIZA EN CALLE MAGNOLIAS ENTRANDO POR EL PASO DE LAS BUGAMBLIAS DE LA CO, lon=-99.2939471, lat=18.8546013])	23-09-2022	22-10-2022	362860.1	362860.1	362860.1	362860.1	362860.1

DETALLE DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBALE_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2022	5	MOR202402188329	Proyecto de inversión	556742	(F1) (500) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnc4, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 556742.0, modificado 606123.78)	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC MORELOS EN LA COLONIA JOSE ORTIZ EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 36189	17	Morelos	29	Yautepac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Yautepac	36189		0	(meta1) [unidad_medida:Metros lineales, meta 400.0, meta_modificada=400.0]	(@c1) (ov_municipio29, localidad 508, direccion CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA JOSE ORTIZ SAN MARTIN, 62738 JOSE ORTIZ (SAN MARTIN), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE HERRERA Y CALLE SOLIDARIDAD SI UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA JOSE ORTIZ AL NOROCCIDENTE. El teléfono 98 9848499, lat:18.59693360)	01-12-2022	31-12-2022	606123.78	606123.78	606123.78	606123.78	606123.78
2022	5	MOR202402190543	Proyecto de inversión	326822	(F1) (500) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnc4, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 326822.68, modificado 326822.68)	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN AGUSTIN - 367610	17	Morelos	27	Tototlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tototlan	367610		0	(meta1) [unidad_medida:Carromos, meta 1.0, meta_modificada=1.0]	(@c1) (ov_municipio27, localidad 6380, direccion BARRIO SAN AGUSTIN, 6380 TOTOTLAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO ALACON NORTE ADJUNA JOSE MARIA MORELOS OBREGON IGNACIO BAYON FRANCISCO JAVIER MONTE GALEANA RODRIGUEZ, teléfono 98 9206981, lat:18.98374033)	25-10-2022	25-11-2022	326822.68	326822.68	326822.68	326822.68	326822.68
2022	5	MOR202402195672	Proyecto de inversión	331524	(F1) (500) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnc4, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 331524.21, modificado 331524.21)	CONSTRUCCIÓN DE RESERVA DE AGUA POTABLE EN CALLE 10 DE MAYO ECL 3 DE MAYO - 388020	17	Morelos	34	Coatepeque	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Coatepeque	388020		0	(meta1) [unidad_medida:Metros lineales, meta 200.0, meta_modificada=200.0]	(@c1) (ov_municipio34, localidad 5, direccion CALLE 10 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA LIE MAYO, 6206 COLONIA 3 DE MAYO, COATEPEQUE MORELOS ENTRE CARRETERA INTERLAGOS Y CARRETERA CARR COATEPEQUE-MACATLAN, TERNALENA, 10 DE MAYO TERNALERA 10 DE MAYO ENTRE CARRETERA INTERLAGO, teléfono 99 32337316, lat:18.70473483)	03-10-2022	01-12-2022	331524.21	331524.21	331524.21	331524.21	331524.21
2022	5	MOR202402195783	Proyecto de inversión	678832	(F1) (500) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnc4, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 678832.46, modificado 678832.46)	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, CONSTRUCCION DE RODADAS CON CONCRETO HERRALDO EN CAMINOS SACACOCHEMAS PARA ZACALACUAYA LA JOYA - 383968	17	Morelos	22	Tehuacan	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tehuacan	383968		0	(meta1) [unidad_medida:Metros cuadrados, meta 2075.3, meta_modificada=2075.3]	(@c1) (ov_municipio22, localidad 23, direccion CALLE 5 DE MAYO PARA TETEA DEL VOLCAN, 6280 TLAXAMANGON, TETEA DEL VOLCAN MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ORIENTE, CALLE ORIENTE Y PUNTO DE PARTIDA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMINAMOS HACIA LA CALLE 5 DE MAYO EN teléfono 7172046, lat:18.80269383)	28-07-2022	05-08-2022	678832.46	678832.46	678832.46	678832.46	678832.46
2022	5	MOR202402197617	Proyecto de inversión	500000	(F1) (500) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnc7, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 500000.0, modificado 490250.94)	Rehabilitación en Jardín de Niños	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400188		73	(meta1) [unidad_medida:Metros lineales, meta 1.0, meta_modificada=1.0]	(@c1) (ov_municipio7, localidad 3, direccion CALLE CUATRO CAMINOS, teléfono 98 94607081)	03-08-2022	19-12-2022	490250.94	490250.94	490250.94	490250.94	490250.94
2022	5	MOR202402197630	Proyecto de inversión	550000	(F1) (500) recurso 2022, ramo 33, modalidad F, prog_pnc7, (F0) recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 550000.0, modificado 546721.08)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria	17	Morelos		Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400271		726	(meta1) [unidad_medida:Metros lineales, meta 1.0, meta_modificada=1.0]	(@c1) (ov_municipio6, localidad 1, direccion CALLE INOCENTES NUM. EXT. 757, teléfono 98 9899379, lat:18.83471320)	23-08-2022	20-12-2022	546721.08	546721.08	546721.08	546721.08	546721.08

ESTRUCTURA DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2022 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEODIFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECALIDAD	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO
2022	5	MOR22040229765	Proyecto de inversión	480000	[R1: [sólo_recurso_2022, ramo_48, modalidad_4, prog_ges_12, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_480000.0, modificado_4551932.97]]	Reconstrucción de la Nueva Presidencia (Ex Hacienda de San Juan Rafael), ubicada en la Colonia Centro del Municipio de Tlaxiuhimengo, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	050071		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_2178.05, meta_modificada=2178.05]]	[geot: [ovg_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Emiliano Zapata s/n, Centro, 62060 Tlaxiuhimengo, Mor., tel:-(01) 562812, tel:18 6296 35]]	15-09-2022	31-12-2022	4551932.97	4551932.97	4551932.97	4551932.97	4551932.97
2022	5	MOR22040220428	Proyecto de inversión	1000000	[R1: [sólo_recurso_2022, ramo_48, modalidad_5, prog_ges_282, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_1000000.0, modificado_999685.37]]	Rehabilitación de Primera Lica Real de Cuauhtla, actual Palacio Municipal, tercera etapa, ubicada en la localidad de Cuauhtla, municipio de Cuauhtla, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060112		[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_695.15, meta_modificada=695.15]]	[geot: [ovg_municipio:6, localidad:1, direccion:Apuntamiento 131, Centro, 62740 Cuauhtla, Mor., tel:-(01) 9523234, tel:18 812657233]]	03-01-2023	05-03-2023	999685.37	999685.37	999685.37	999685.37	999685.37
2022	5	MOR220502235846	Proyecto de inversión	396734.79	[R1: [sólo_recurso_2022, ramo_33, modalidad_1, prog_ges_5, 199_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_396734.79, modificado_396734.79]]	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LOCALIDAD DE JUMILTEPEC CABRETERA SAN MIGUEL HUAPALCALCO	17	Morelos	15	Ocuilco	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Seguridad	Sin identificar	Municipio de Ocuilco	F4-05-22		[meta1: [unidad_medida:Postos, meta_4.0, meta_modificada=4.0]]	[geot: [ovg_municipio:16, localidad:5, direccion:CABRETERA JUMILTEPEC SAN MIGUEL HUAPALCALCO, tel:-(01) 760888, tel:18 946053]]	01-11-2022	30-11-2022	396734.79	396734.79	396734.79	396734.79	396734.79