

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR2402245441	Proyecto de inversión	678932.4	[FI: Ictis_recurso2024, ramo:13, modificado:1, prog_primA: CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN EL ENTORNO DE LAS CALLES DEL CENTRO DEL VENADO, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON. monto:678932.4, modificado:678932.4)]	CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN EL ENTORNO DE LAS CALLES DEL CENTRO DEL VENADO, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON. 25219	17	Moravia	35	Resacaota	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Resacaota	25219	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Cuadrados_metro, meta:70000, meta_modificada:70000]] [meta2: [unidad_medida:Metricas Cuadrados_metro, meta:70000, meta_modificada:70000]]	[geo1: [sw: municipio:25, localidad:1, direccion:COLONIA CENTRO DEL VENADO, 62000 CENTRO DEL VENADO, MOROLEON, MICHOOACITLA] [meta1: MOROLEON ENTRE Y CALLE CENTRAL ACCESORIA DIVISION EN LA AVANADA DE BERRIO EN EL CENTRO DEL VENADO LIBERADO ENTRE LA CARRETERA ENTRADA GENERAL, km-99.2288984, lat:18.6361714]]	01-04-2024	30-09-2024	678932.4	678932.4	200445.72	200445.72	200445.72
2024	2	MOR240224604	Proyecto de inversión	136689.13	[FI: Ictis_recurso2024, ramo:13, modificado:1, prog_primA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO MOROLEON, EN LA CALLE BENTO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CAONES, MUNICIPIO DE AMATEUC. monto:136689.13, modificado:136689.13)]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO MOROLEON, EN LA CALLE BENTO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CAONES, MUNICIPIO DE AMATEUC. 32769	17	Moravia	1	Amateuc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Amateuc	32769	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Cuadrados_metro, meta:945.39, meta_modificada:945.39]] [meta2: [unidad_medida:Metricas Cuadrados_metro, meta:945.39, meta_modificada:945.39]]	[geo1: [sw: municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE BENITO SUAREZ FUERTE CAONES, 6205 CAONES, AMATEUC MOROLEON ENTRE CALLE BENTO SUAREZ Y CALLE VIA CENTRAL ACCESORIA EN LA LOCALIDAD DE AV. MORLOS Y AVANADA PARA LLEGAR AL CENTRO DE LA LOCALIDAD COMO PUNTO DE REFER. km-99.3459211, lat:18.5797922]]	20-11-2023	23-12-2023	136689.13	136689.13	136689.13	136689.13	136689.13
2024	2	MOR24022481070	Proyecto de inversión	1498126.58	[FI: Ictis_recurso2024, ramo:13, modificado:1, prog_primA: IMPULSION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES YUCALAN Y LAJON DE BARRA. monto:1498126.58, modificado:1498126.58)]	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES YUCALAN Y LAJON DE BARRA. 10871	17	Moravia	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temeco	10871	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas metros, meta:12.0, meta_modificada:12.0]] [meta2: [unidad_medida:Metricas metros, meta:12.0, meta_modificada:12.0]]	[geo1: [sw: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE YUCATAN COLONIA ALBERTO GONZALEZ, 62000 TEMECO, TEOACAC MOROLEON ENTRE CALLE AVENIDA AL NOROCCIDENTE Y CALLE BUJANIBILLA, PATIENCIA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL SERVICIO MARIANO MATAMOROS EN TEMECO MOROLEON AVANZ. km-99.238892, lat:18.8283621]]	26-09-2024	29-11-2024	89475.95	1494930.29	747405.14	747405.14	747405.14
2024	2	MOR2402248051	Proyecto de inversión	1862236.22	[FI: Ictis_recurso2024, ramo:13, modificado:1, prog_primA: PAVIMENTACION CON CONCRETO MOROLEON, EN LA CALLE NARCOS SIA ETAPA. 46235. monto:1862236.22, modificado:1862236.22)]	PAVIMENTACION CON CONCRETO MOROLEON, EN LA CALLE NARCOS SIA ETAPA. 46235	17	Moravia	18	Temeco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Temeco	46235	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Cuadrados_metro, meta:538.69, meta_modificada:538.69]] [meta2: [unidad_medida:Metricas Cuadrados_metro, meta:538.69, meta_modificada:538.69]]	[geo1: [sw: municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NARCOS COLONIA 10 DE ABRIL, 6205 TEMECO, TEOACAC MOROLEON ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE TOPALCO, PATIENCIA DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DIRECCION HACIA LA SUR ENCONTRANDO LA CALLE NARCOS EN km-99.238892, lat:18.81420051]]	22-04-2024	30-09-2024	1117341.73	186514.05	928237.03	928237.03	928237.03
2024	2	MOR2402248293	Proyecto de inversión	200000	[FI: Ictis_recurso2024, ramo:13, modificado:1, prog_primA: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COSTAS DEL RIO LOCALIDAD ECOTURISTICA DE PUENTES CUATRES HACIA EL RESERVOIR SECUNDA ETAPA. 15639. monto:200000.0, modificado:200000.0)]	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COSTAS DEL RIO LOCALIDAD ECOTURISTICA DE PUENTES CUATRES HACIA EL RESERVOIR SECUNDA ETAPA. 15639	17	Moravia	5	Cuatlan del Rio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuatlan del Rio	15639	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas metros, meta:1455.7, meta_modificada:1455.7]] [meta2: [unidad_medida:Metricas metros, meta:1455.7, meta_modificada:1455.7]]	[geo1: [sw: municipio:5, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 156 TRAMO ALPATECA, CRUZA RUCHEMOT 33 + 610 PUERTO EL CINCO, 62015 EL CINCO, EN TRAYecto Y AVANADA DE TRAYecto Y CINCO, COSTAS DEL RIO MOROLEON ENTRE CALLE NIÑO ARTALEDO Y CALLE UJANA BONTA, km-99.60454627, lat:18.74218821]]	12-03-2024	30-09-2024	128670.8	128670.8	128670.8	128670.8	128670.8
2024	2	MOR24022482705	Proyecto de inversión	2922299.87	[FI: Ictis_recurso2024, ramo:13, modificado:1, prog_primA: PAVIMENTACION EN CALLE VICENTE GUERRERO COL. GONZALO SAUTERA, PEDRO SAUTERA, MUNICIPIO DE COATELCO. monto:2922299.87, modificado:2922299.87)]	PAVIMENTACION EN CALLE VICENTE GUERRERO COL. GONZALO SAUTERA, PEDRO SAUTERA, MUNICIPIO DE COATELCO. 451049	17	Moravia	34	Coatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Coatepec	451049	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0]] [meta2: [unidad_medida:Metricas metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0]]	[geo1: [sw: municipio:34, localidad:12, direccion:CALLE GUERRERO INTERIOR EN COLONIA GENERAL PEDRO SAUTERA, PEDRO SAUTERA, MUNICIPIO DE COATELCO SAUTERA, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE GUERRERO COLONIA PEDRO SAUTERA COATELCO MOROLEON, km-99.3229073, lat:18.7527789]]	30-08-2023	27-12-2023	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENCIONES

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOK24020236737	Proyecto de inversión	106836.77	(FI) Isola_recurso_2024, ramo:31, modificado:1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_estim_mun_FAD municipal, monto:106836.77, modificado:1061701.35)	ARMACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES TAMACHINES, ROSA RECORRIDOS, ITALIA Y LAURO ORTEGA - 87883	17	Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tehuacan	6783	0		(geo:1: bvs_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TAMACHINES COLONIA SANTA MONICA, 62390 TEHUACAN, TEHUACAN MEXICO ENTRE CALLE LAURO ORTEGA Y CALLE OLINDO, CALLE LAURO ORTEGA ESTANDO SOBRE LA CALLE LAURO ORTEGA Y FRENTE A LA ENTRADA FRANCIA DEL AEROPUERTO MARIBARO MATIAS), lon:-99.2678075, lat:18.87052488)	02-05-2024	30-09-2024	639714.46	1081701.39	130850.68	130850.68	130850.68
2024	2	MOK24020236074	Acción	163681.8	(FI) Isola_recurso_2023, ramo:31, modificado:1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:163681.8, modificado:155477.0)	355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 37852	17	Moravia	7	Cuernavaca	Otros Proyectos	Si identificar	Municipio de Cuernavaca	37852	0			(geo:1: bvs_municipio:7, localidad:1, direccion:OMDO CDE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABecera MUNICIPAL, lon:-99.2348897, lat:18.921761)	15-11-2023	31-12-2023	155047	155047	155047	155047	155047
2024	2	MOK24020238406	Proyecto de inversión	134832.55	(FI) Isola_recurso_2024, ramo:31, modificado:1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_estim_mun_FAD municipal, monto:134832.55, modificado:131200.1)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALCIZO EN LA CALLE PROY. DA ETAPA Y PRIVADA OROON - 7098	17	Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tehuacan	7298	0		(geo:1: bvs_municipio:18, localidad:1, direccion:OMDO CDE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABecera MUNICIPAL, lon:-99.2348897, lat:18.8277099)	01-08-2024	29-11-2024	79487.53	132300.1	0	0	0
2024	2	MOK24020238405	Proyecto de inversión	820780.21	(FI) Isola_recurso_2024, ramo:31, modificado:1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_estim_mun_FAD municipal, monto:820780.21, modificado:820780.21)	RECONSTRUCCION DE ORENALE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TAUATEC MEXICO, COLONIA BENTON JARRE CALLE REFORMA DESDE CALLE LA PALMA VIRGINIA HARRIS - 11895	17	Moravia	29	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tehuacan	11895	0		(geo:1: bvs_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA BENTON JARRE ENTRE CALLE VALTIERRA Y CALLE BRANCO, VUELTIERRA MORLOS ENTRE CALLE DEL ROSERO Y CALLE VIRGINIA HARRIS, CALLE REVOLUCION DEL SUR SE UBICA EN LA CALLE REFORMA AL NORTE DE LA CABecera MUNICIPAL, lon:-99.2678075, lat:18.8820755)	11-03-2024	18-04-2024	820780.21	820780.21	64009.61	64009.61	64009.61
2024	2	MOK24020239121	Proyecto de inversión	888389.18	(FI) Isola_recurso_2024, ramo:31, modificado:1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_estim_mun_FAD municipal, monto:888389.18, modificado:887389.12)	CONSTRUCCION DE RED DE ORENALE SANITARIO EN LAS CALLES NICOLAS BRAVO, DIVISION DEL NORTE Y VICENTE GUERRERO DDA ETAPA - 6060	17	Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tehuacan	4060	0		(geo:1: bvs_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA PUERTO VIEJO, ROSA RECORRIDOS, TEHUACAN MORLOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILA Y CALLE PROGRESO, AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS PARTIENDO DE LA SOCIEDAD PRIMARIA AVENIDU PROGRESO, UNA CUADRA AL DESTE SOBRE L, lon:-99.2488828, lat:18.8669488)	22-04-2024	30-08-2024	533021.51	887389.12	44364.56	44364.56	44364.56
2024	2	MOK24020234517	Proyecto de inversión	418483.12	(FI) Isola_recurso_2024, ramo:31, modificado:1, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog_estim_mun_FAD municipal, monto:418483.12, modificado:418483.12)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALCIZO EN CALLE LOS SAN JUANES PRIMERA ETAPA, COLONIA CENTRO, MORLOS - 2509	17	Moravia	35	Nevoitza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Nevoitza	2509	0		(geo:1: bvs_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LOS SAN JUANES COLONIA JONDICITA CENTRO, 6388 JONDICITA CENTRO, JONDICITA ALAJAN Y CALLE DE FRENTE, CALLE CAROLINA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE LOS SAN JUANES DE LA COLONIA CENTRO MORLOS, lon:-99.2488828, lat:18.8709968)	01-04-2024	30-05-2024	418483.12	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ASECUidora	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR4020234524	Proyecto de inversión	3136452.25	(F) Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A, prog. prin A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto 3136452.25, modificado 3136452.25)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMOGENEO EN CALLE DE LAS AMALIAS, COLONIA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS - 23100	17	Morelos	35	Ximocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Ximocotla	23100	0	(meta1: bmv_municipio35, bmv_muni35, direccion: CALLE 30 DE ABRIL, COLONIA XIMOCOTLA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS ENTRE CALLE DE LAS AMALIAS, COLONIA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS, meta 1050.0, meta_modificada 1050.0)	(geo1: bmv_municipio35, bmv_muni35, direccion: CALLE 30 DE ABRIL, COLONIA XIMOCOTLA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS ENTRE CALLE DE LAS AMALIAS, COLONIA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS, meta 1050.0, meta_modificada 1050.0)	01-04-2024	30-05-2024	3136452.25	0	0	0	0
2024	2	MOR4020237314	Proyecto de inversión	449590.09	(F) Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A, prog. prin A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto 449590.09, modificado 449590.09)	CONSTRUCCION DE BANCA PERMANENTE EN FRECUENCIA MANUEL AGUIAR, LOCALIDAD TEXCALA, 92818	17	Morelos	30	Yucapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Municipio de Yucapetla	92818	0	(meta1: bmv_municipio30, bmv_muni30, direccion: AVENIDA CENTENARIO, RANCHERIA TEXCALA, 92818 TEXCALA, YUCAPETLA, MORELOS ENTRE CALLE DE LAS AMALIAS, COLONIA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS, meta 105.0, meta_modificada 105.0)	(geo1: bmv_municipio30, bmv_muni30, direccion: AVENIDA CENTENARIO, RANCHERIA TEXCALA, 92818 TEXCALA, YUCAPETLA, MORELOS ENTRE CALLE DE LAS AMALIAS, COLONIA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS, meta 105.0, meta_modificada 105.0)	06-05-2024	31-07-2024	39418.67	39418.67	39418.67	39418.67	39418.67
2024	2	MOR4020231932	Proyecto de inversión	608903.8	(F) Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A, prog. prin A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto 608903.8, modificado 608903.8)	RECONSTRUCCION DE RED DE OBRERA SANABAR EN LA PROXIMA CERRADA DE LOS LIMONES - 48005	17	Morelos	18	Temoaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temaco	48005	0	(meta1: bmv_municipio18, bmv_muni18, direccion: CERRADA DE LOS LIMONES, COLONIA ARBOLEDA, 42827 TEMOACO, TEMOACO, MORELOS ENTRE CALLE DE LAS AMALIAS, COLONIA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS, meta 105.0, meta_modificada 105.0)	(geo1: bmv_municipio18, bmv_muni18, direccion: CERRADA DE LOS LIMONES, COLONIA ARBOLEDA, 42827 TEMOACO, TEMOACO, MORELOS ENTRE CALLE DE LAS AMALIAS, COLONIA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS, meta 105.0, meta_modificada 105.0)	22-09-2024	30-09-2024	30542.38	608903.99	0	0	0
2024	2	MOR4020234545	Proyecto de inversión	4031379.95	(F) Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A, prog. prin A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto 4031379.95, modificado 4031379.95)	CONSTRUCCION DE TECHAMBE METALICA EN ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS 122, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE XIMOCOTLA, MORELOS - 23100	17	Morelos	35	Ximocotla	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Municipio de Ximocotla	23100	0	(meta1: bmv_municipio35, bmv_muni35, direccion: CALLE CON BENITO JUAREZ, COLONIA XIMOCOTLA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA OBRERA, LOCALIDAD DE XIMOCOTLA, MORELOS, meta 525.0, meta_modificada 525.0)	(geo1: bmv_municipio35, bmv_muni35, direccion: CALLE CON BENITO JUAREZ, COLONIA XIMOCOTLA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA OBRERA, LOCALIDAD DE XIMOCOTLA, MORELOS, meta 525.0, meta_modificada 525.0)	01-04-2024	30-05-2024	4031379.95	0	0	0	0
2024	2	MOR4020233200	Proyecto de inversión	1044036.26	(F) Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A, prog. prin A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto 1044036.26, modificado 1044036.26)	MANUTENIMIENTO DE ALAJAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROPR. FACULTAD NOBIA BEYNGOURT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XIMOCOTLA CENTRO, MUNICIPIO DE XIMOCOTLA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 17P090307 - 3000	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	35001	0	(meta1: bmv_municipio35, bmv_muni35, direccion: CALLE CONSTITUYENTES INTERIOR DE COLONIA XIMOCOTLA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS ENTRE CALLE DE LAS AMALIAS, COLONIA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS, meta 275.0, meta_modificada 275.0)	(geo1: bmv_municipio35, bmv_muni35, direccion: CALLE CONSTITUYENTES INTERIOR DE COLONIA XIMOCOTLA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS ENTRE CALLE DE LAS AMALIAS, COLONIA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS, meta 275.0, meta_modificada 275.0)	24-04-2024	23-05-2024	1044036.76	1044036.76	0	0	0
2024	2	MOR4020233203	Proyecto de inversión	191876.56	(F) Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad A, prog. prin A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man.FAS municipal, monto 191876.56, modificado 191734.49)	MANUTENIMIENTO DE ALAJAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BEYNGOURT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XIMOCOTLA CENTRO, MUNICIPIO DE XIMOCOTLA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 17P090307 - 3000	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	35539	0	(meta1: bmv_municipio35, bmv_muni35, direccion: CALLE CONSTITUYENTES INTERIOR DE COLONIA XIMOCOTLA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS ENTRE CALLE DE LAS AMALIAS, COLONIA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS, meta 275.0, meta_modificada 275.0)	(geo1: bmv_municipio35, bmv_muni35, direccion: CALLE CONSTITUYENTES INTERIOR DE COLONIA XIMOCOTLA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS ENTRE CALLE DE LAS AMALIAS, COLONIA CENTRO, XIMOCOTLA, MORELOS, meta 275.0, meta_modificada 275.0)	24-04-2024	23-05-2024	191734.49	191734.49	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GICRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR4020235268	Proyecto de inversión	294887.58	tipos_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AGUAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR AGUSTIN GONZALEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLAGUILTENANGO, EN EL MUNICIPIO DE TLAGUILTENANGO, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 17050558 - 15801	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	35601	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0]]	[leg1: bve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS 267 INTERIOR SIN COLONIA TLAGUILTENANGO, 82980 TLAGUILTENANGO, TLAGUILTENANGO EMILIO PORTALES DEL Y CALLE SIERRA DE AZACAR, CALLE 2A CONDESBONA AVENIDA MORELOS 20267 COLONIA CENTRO C.P. 691, lon=-98.5173799, lat=18.64151588]	24-04-2024	23-05-2024	2980471.79	2980471.79	0	0	0
2024	2	MOR4020235269	Proyecto de inversión	248816.79	tipos_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AGUAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ENRIQUE GONZALEZ AMARAL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HERRAJES EN EL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 17050558-35799	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	35729	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2397.0, meta_modificada:2397.0]]	[leg1: bve_municipio:11, localidad:1, direccion:CAJALTEPEC CENTRO, 67189 ZACATEPEC DE HERRAJES, AZACAPEC MORELOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE J.M. MORELOS, CALLE INTERIO DEL DORADO CALLE INTERIO SANALONIA COLONIA CENT, lon=-98.18954581, lat=18.6464761]	24-04-2024	23-05-2024	2484746.35	2484746.35	0	0	0
2024	2	MOR4020235261	Proyecto de inversión	325781.52	tipos_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE INSERCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE AGUAS Y RENOVACIÓN DE SANITARIOS EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA NÚM. 36 TEMICÓ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEMICÓ, DEL MUNICIPIO DE TEMICÓ, EN EL ESTADO DE MORELOS, CCT 17070504 - 35770	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	35770	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados de construcción, meta:420.00, meta_modificada:420.00]]	[leg1: bve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA CONASAP INTERIOR DE COLONIA ATECA, 82588 TEMICÓ, TEMICÓ MORELOS ENTRE CALLE INDO REDEDA PRONIA CALERITO, CALLE INCANAGACERO AVENIDA CONASAP COLONIA ATECA C.P. 6208 TEMICÓ, lon=-98.2328260, lat=18.84180931]	24-04-2024	23-05-2024	3236133.39	3236133.39	0	0	0
2024	2	MOR4020235263	Proyecto de inversión	117128.88	tipos_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AGUAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA PLANTA INTERIO EN LA LOCALIDAD DE HERRAJES EN EL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 17070504 - 35840	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	35840	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1385.0, meta_modificada:1385.0]]	[leg1: bve_municipio:11, localidad:1, direccion:CAJALTEPEC INTERIOR SIN COLONIA EMERALDA, 82555 AUTPEC, AUTPEC MORELOS ENTRE CALLE ACACA Y CAMARRO EDGAR ARRIOLA 27, CALLE OROQUERA CALLE ESCOBARICA SIN COLONIA LA EMERSONIA C.P. 6200 AUTPEC MORELOS, lon=-98.21245476, lat=18.86782157]	24-04-2024	23-05-2024	2174308.47	2174308.47	0	0	0
2024	2	MOR4020235261	Proyecto de inversión	2103821.7	tipos_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	MANTENIMIENTO DE AGUAS EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS Y TECNOLOGÍAS DEL ESTADO DE MORELOS PLANTA VECAPITLA UNIDAD SISE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VECAPITLA, DEL MUNICIPIO DE VECAPITLA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 19170308 - 8236	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	37136	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0]]	[leg1: bve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA VEINTE NOVA INTERIOR SIN COLONIA VECAPITLA, 82820 VECAPITLA, VECAPITLA MORELOS MONALDO Y PRIVADA MONALDO PRIVADA VICENTE ROSAS AVENIDA ADRIAN SERRAN C.P. 8236 VECAPITLA MORELOS, lon=-98.8888694, lat=18.88180931]	24-04-2024	23-05-2024	2108872.75	2108872.75	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR24020231904	Proyecto de inversión	2429346.1	(FI) línea_recurso_2024, ramo_33, modificado_61, prog_prog_1, tipo_recurso_FEDERALES, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS, entidades_monto_2429346.1, modificado_2429346.1	MANTENIMIENTO DE AGUAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 38, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TRES DE MARZO DEL MUNICIPIO DE FANEGARÁN, ZAPATA, DEL ESTADO DE MORELOS, C.T. 17051004M - 72642	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	72642	0	[meta1] [unidad_medida_Phas, meta_200.0], meta_modificada_393.0(0)	[gen1] [linea_municipio_6, localidad_6, direccion]CALLE ESTADO DE FUERBA INTERIORES EN COLONIA LOMAS DE TRILLO, DE TRES TRES DE MARZO, MUNICIPIO DE ZAPATA MORELOS, ENTRE CALLES SUAREZ Y CALLE JARDINES, CALLE GARDENAS, CALLE ESTADOS DE RUJILLA, BUNGOS 18 COLONIA LOMAS DE TRILLO, 6276, lon_99.21188291, lat_18.85945286(0)	15-05-2024	24-06-2024	2423625.46	242825.46	0	0	0
2024	2	MOR24020231905	Proyecto de inversión	4620056.66	(FI) línea_recurso_2024, ramo_33, modificado_61, prog_prog_1, tipo_recurso_FEDERALES, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS, entidades_monto_4620056.66, modificado_4620056.66	MANTENIMIENTO DE AGUAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NÚM. 59, 5925, BEJAMÁN NÚÑEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLA, DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DEL ESTADO DE MORELOS, C.T. 17052000C - 72645	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	72645	0	[unidad_medida_Phas, meta_555.0], meta_modificada_550.0(0)	[gen1] [linea_municipio_6, localidad_6, direccion]CALLE REVOLUCION NACIONAL 5 INTERIOR EN COLONIA CASASANO, 6274 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS, ENTRE CALLE SITO DE CUAUTLA Y CARRETERA CUERNAVACA CUERNAVACA CUAUTLA, CALLE FERRERON, MOCTEZUMA COLONIA CASASANO, C.P. 62746, lon_99.25280076, lat_18.83061011(0)	15-05-2024	24-06-2024	4606474.42	4606474.42	0	0	0
2024	2	MOR24020230981	Proyecto de inversión	323036.61	(FI) línea_recurso_2024, ramo_33, modificado_61, prog_prog_1, tipo_recurso_FEDERALES, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS, municipios_monto_323036.61, modificado_323036.61	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA PRIVADA 2 Y BRIGADAS PRIVADA DE LA CRUZ 133879	17	Morelos	7	Comunera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Comunera	133879	0	[unidad_medida_Metros lineales, meta_115.0], meta_modificada_115.0(0)	[gen1] [linea_municipio_7, localidad_7, direccion]PRIVADA PRIVADA DE LA CRUZ COLONIA LA GUNILLA, BRIG CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS, ENTRE CALLE LAUREL Y AVENIDA MARIANO MATAMOROS, PRIVADA DE LA CRUZ, LLEGAR A LA OBRA SE TOMA FOTOGRAFIA, AVENIDA MORELOS CENTRO LA CALLE LAUREL, lon_99.2688562, lat_18.92067288(0)	28-05-2024	31-12-2024	323036.61	0	0	0	0
2024	2	MOR24020231133	Proyecto de inversión	2468461.93	(FI) línea_recurso_2024, ramo_33, modificado_61, prog_prog_1, tipo_recurso_FEDERALES, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS, municipios_monto_2468461.93, modificado_2468461.93	REHABILITACIÓN DE LA CALLE ROBLE - 154001	17	Morelos	7	Comunera	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Comunera	154001	0	[unidad_medida_Metros Cuadrados, meta_1083.0], meta_modificada_1083.0(0)	[gen1] [linea_municipio_7, localidad_7, direccion]CALLE ROBLE PUERTO SANTA ANA, ANAHCATLÁN, 62300 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS, ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CUERNAVACA CUERNAVACA MORELOS, CALLE RIBBE DIRECCIÓN CENTRO NORTE DE CUERNAVACA SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL A CUERNAVACA, lon_99.2647702, lat_18.98228597(0)	28-05-2024	31-12-2024	2468461.93	2468461.93	0	0	0
2024	2	MOR24020234500	Proyecto de inversión	2097486.53	(FI) línea_recurso_2024, ramo_33, modificado_61, prog_prog_A, tipo_recurso_FEDERALES, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS, municipios_monto_2097486.53, modificado_2097486.53	PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMOLOGADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO PRIMARIA ETAPA, COLONIA CENTRO, MORELOS - 25089	17	Morelos	35	Xicoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Xicoxtla	25089	0	[unidad_medida_Metros Cuadrados, meta_1083.0], meta_modificada_1400.0(0)	[gen1] [linea_municipio_15, localidad_15, direccion]CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA XICOXTLA CENTRO, 6280 XICOXTLA CENTRO, XICOXTLA MORELOS, ENTRE CALLE REYES Y CALLE CON. BENITO JARNEZ, CALLE DE LOS BAÑOS, OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO LA CUA SE UBICA ENTRE, lon_99.3662772, lat_18.68689991(0)	01-04-2024	30-09-2024	2097486.53	2097486.53	1946680.61	1946830.61	1946680.61
2024	2	MOR240202340095	Proyecto de inversión	5287255.87	(FI) línea_recurso_2024, ramo_33, modificado_61, prog_prog_C, tipo_recurso_FEDERALES, (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS, municipios_monto_5287255.87, modificado_5287255.87	CONSTRUCCION DE AGUAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA (DIA ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA TRINIDAD DEL MUNICIPIO DE TALTAMAPAN DE ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, C.T. 17098810M	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17040/170988-20080	200	[meta1] [unidad_medida_Area, meta_30], meta_modificada_3.0(0)	[gen1] [linea_municipio_14, localidad_14, direccion]DIA ETAPA, Avenida 17, Santa Rosa Trinidad, Mor. lon_99.1799811, lat_18.6882194(0)	10-06-2024	29-07-2024	5287255.03	5287255.03	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_LICITADORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	
2024	2	MOR20202379139	Proyecto de inversión	138000.00	[F]: [entidad_recurso:2024, ramo:13, modalidad:6.1, prog_pra:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [municipio_recurso:138000.00, modificado:0.00]	REHABILITACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA DE LOS PUEBLOS EN MANICUALAN LOCALIDAD EL BOCAYO 104313	17	Moravia	15	Manicualán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Manicualán	104313	0	[meta:1] [entidad_modificada:Moravia, monto:138000.00, meta_modificada:0.00]	Igné:1, bve_municipio:15, localidad:10, direccion:ANDADOR DE LOS PUEBLOS INTERIOR EN COLONIA EL BOCAYO 11 BOCAYO, MANICUALAN MORAVIA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BERNAL, AVENIDA ALVARO OCHOA EN EL LOCALIDAD EN EL ANDADOR DE LOS PUEBLOS DEL CAÑAL PEREY, loc=90.202603, lat=18.77508044	27-05-2024	20-06-2024	0	0	0	0	0	
2024	2	MOR20202354391	Proyecto de inversión	1335409.72	[F]: [entidad_recurso:2024, ramo:13, modalidad:6.1, prog_pra:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [municipio_recurso:1335409.72, modificado:1335409.7277]	REHABILITACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE FÚTBOL UBICADO EN LA COLONIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE JUTEPEC, MORELOS. 137330	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	127730	0	[meta:1] [entidad_modificada:Moravia, monto:1335409.72, meta_modificada:0.00]	Igné:1, bve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALE JUAN ESCUTIA SUE INTERIOR EN COLONIA MORELOS, C/2077 JUTEPEC, JUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE VERDUGUERO Y CALLE CARABANZA Y CALLE LAZARO CABERNAL, CALLE SERRANO ALFREDO CALLE JUAN ESCUTIA SUE COLONIA MORELOS C/2077 JUTEPEC MOR, loc=90.1920315, lat=18.8779230	01-07-2024	30-09-2024	0	0	0	0	0	
2024	2	MOR20202354448	Proyecto de inversión	13003000	[F]: [entidad_recurso:2024, ramo:13, modalidad:6.1, prog_pra:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [municipio_recurso:13003000, modificado:1.217]	ECUIPAMIENTO DE POCOS PROFUNDOS, REBOMBO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE MORELOS. 137305	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	137305	0	[meta:1] [entidad_modificada:Moravia, monto:13003000, meta_modificada:300.00]	Igné:1, bve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALE MIGUEL HIDALGO INTERIOR EN PUEBLO TOTOLAPAN, C/2077 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BIELO, CALLE GUERRERO CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADO EN LA LOCALIDAD TOTOLAPAN MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORE, loc=90.27712, lat=18.862955	02-07-2024	30-09-2024	13000000	0	0	0	0	
2024	2	MOR20202357740	Proyecto de inversión	1508188.79	[F]: [entidad_recurso:2024, ramo:13, modalidad:6.1, prog_pra:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [municipio_recurso:1508188.79, modificado:150240.18]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALCAL EN LA CALLE GERANIOS Y PUEBLO SAN ADOLFO LÓPEZ MATEOS. 33714	17	Moravia	18	Ternuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ternuco	33714	0	[meta:1] [entidad_modificada:Moravia, monto:1508188.79, meta_modificada:940.81]	Igné:1, bve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALE GERANIOS COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE PRIVADO ANDRÉS LÓPEZ MATEOS Y CALLE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADO EN LA CALLE MATTEO DE LA AGUINAL SAN ANDRÉS APOTTEL SOBRE LA CARRETE, loc=90.234337, lat=18.8389411	22-04-2024	30-09-2024	903711.27	150240.18	751120.09	751120.09	751120.09	751120.09
2024	2	MOR20202387103	Proyecto de inversión	119382.37	[F]: [entidad_recurso:2024, ramo:13, modalidad:6.1, prog_pra:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [municipio_recurso:119382.37, modificado:15648.60]	REHABILITACIÓN DE CRENSAL SANFABRO EN CALLE NICOLÁS BRAVO, COLONIA AJAN MORALES. 133883	17	Moravia	30	Yucapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Yucapitla	133883	0	[meta:1] [entidad_modificada:Moravia, monto:119382.37, meta_modificada:62.42]	Igné:1, bve_municipio:30, localidad:2, direccion:CALE NICOLÁS BRAVO COLONIA AJAN MORALES, YUCAPITLA MORELOS ENTRE CALLE ALJUZ CORTINES Y CALLE ALONSO OBREGÓN, ESTE PROYECTO SE UBICA EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE SALDÍER, CARRERA Y PAZ CORTINES, loc=90.2414428, lat=18.81207991	01-07-2024	31-07-2024	49202.19	49202.19	49202.19	49202.19	49202.19	
2024	2	MOR20202387130	Proyecto de inversión	317909.02	[F]: [entidad_recurso:2024, ramo:13, modalidad:6.1, prog_pra:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)], [municipio_recurso:317909.02, modificado:315864.1]	CONSTRUCCIÓN DE CRENSAL SANFABRO DE LA CALLE RIO VERDE, COLONIA ATACACHILTL. 86313	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	86313	0	[meta:1] [entidad_modificada:Moravia, monto:317909.02, meta_modificada:97.42]	Igné:1, bve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALE RIO VERDE COLONIA ATACACHILTL, 86313 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE CHICHONAL, COME EL URBANISMO PRINCIPAL UBICANDOSE SOBRE EL URBANISMO CUAUTLA AMATELCA A LA NATURA DE LA ENTRADA DE LA COLA, loc=90.2627784, lat=18.80549722	01-04-2024	15-05-2024	315994.1	315994.1	315994.1	0	0	

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GEDAR_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	2	MOR	2023030807	129611.73	Proyecto de inversión	(F1) (010) (recurso 2024, ramo 31, modalidad E1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) prog. anual, modificado municipal, monto 129611.73, modificado 129611.73	17	Morelos	18	Temuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Temuco	4388	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Iniciales, meta 48.8, meta_modificada 48.8]	[ops1: [sw: municipio 18, localidad 1, direccion CALLE LAUREL COLUMA AZTECA, 1088 TEMUCO, TEMUCO MORELOS ENTRE CALLE DAMAZONA Y CALLE LAZARO GARDIAS, PRIVADA FRANCISCO I MANDUJANO, LOCALIDAD A LA CALLE LAUREL DE LA CDM. AZTECA DEL MUNICIPIO DE TEMUCO SE UBICA EL SALON ACT, lon: -99.2260796, lat: 18.85820447]	23-04-2024	30-09-2024	137467.04	138865.39	0	0	0	0
2024	2	MOR	202378137	450289.96	Proyecto de inversión	(F1) (010) (recurso 2024, ramo 31, modalidad E1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) prog. anual, modificado municipal, monto 450289.96, modificado 450289.96	17	Morelos	15	Maucatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Maucatlán	10333	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Iniciales, meta 133.5, meta_modificada 0.0]	[ops1: [sw: municipio 15, localidad 1, direccion CALLE 11 DE AGOSTO INTERIOR DE COLUMA MAUCATLAN, 6300 MAUCATLAN, MAUCATLAN MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 3 DE MARZO, CALLE 24 DE FEBRERO A CALLE 16 DE AGOSTO SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE MARZO, lon: 99.31725584, lat: 18.79368154]	27-05-2024	15-06-2024	0	0	0	0	0	
2024	2	MOR	202328206	509972.56	Proyecto de inversión	(F1) (010) (recurso 2024, ramo 31, modalidad E1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) prog. anual, modificado municipal, monto 509972.56, modificado 509972.56	17	Morelos	18	Temuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Temuco	11432	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Iniciales, meta 100.36, meta_modificada 100.36]	[ops1: [sw: municipio 18, localidad 1, direccion PRIVADA SEGUNDA 16 DE SEPTIEMBRE COLUMA 30 DE ABRIL, 6287 TEMUCO, TEMUCO MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE 10, INDIANOS DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO GUASQUILCO ADOLFO LOPEZ MATEOS, DIRECCION VIAL DEL SUR, LA ALTURA, lon: 99.23725304, lat: 18.81272828]	27-05-2024	30-09-2024	309483.54	508056.33	0	0	0	0
2024	2	MOR	2023233868	5025014.39	Proyecto de inversión	(F1) (010) (recurso 2024, ramo 31, modalidad E1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) prog. anual, modificado municipal, monto 5025014.39, modificado 5025014.39	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	42755	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta 27403, meta_modificada 27403]	[ops1: [sw: municipio 7, localidad 1, direccion CARRETERA FEDERAL CUOTA SIN TRAMO MEXICO - ACAPULCO KILOMETRO 38 + 10 INTERIOR DE COLUMA CHIHTILAN, ESTE CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE BELGA Y CALLE CALABANCA, AVENIDA PALMIRA AUTOPISTA MEXICO ACAPULCO KM. 38+10, lon: 99.22622152, lat: 18.80962481]	24-04-2024	23-05-2024	5042000.07	5041200.07	0	0	0	0
2024	2	MOR	2023480227	2417572.68	Proyecto de inversión	(F1) (010) (recurso 2024, ramo 31, modalidad E1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)) modificado 367025.07, F2: (010) (recurso 2024, tipo recurso ESTATAL, PE ESTATAL, monto 1050431.61, modificado 1450261.61)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Comisión Estatal del Agua	MOR.CEAGUA-OP-11	0	[meta1: [unidad_medida:Equipo montes, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[ops1: [sw: municipio 29, localidad 1, direccion CALACALCO, CALACALCO, HUAHUETEC MORELOS, lon: -99.838626, lat: 18.9244990]	20-06-2024	17-09-2024	2417572.68	2417572.68	2417572.68	0	0	

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GICDA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR24020340229	Proyecto de inversión	176339.13	[P]: fondo_recurso_2024, ramo_33, modaldad_1, prog_pem_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_anah_mun_PAS municipal, monto 176339.13, modificado 176339.13	Rehabilitación General en la Escuela Primaria Gral. Francisco Vda. ubicada en la Localidad de Arriaga, del Municipio de Juárez, del Estado de Morelos, CCT: 1205085X	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17402/03/28.2018	315	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1322.0, meta_modificada 1322.0]	[gen:1] [meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1322.0, meta_modificada 1322.0]	09-04-2024	29-04-2024	176241.95	176339.13	0	0	0
2024	2	MOR24020350224	Proyecto de inversión	146337.83	[P]: fondo_recurso_2024, ramo_33, modaldad_1, prog_pem_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_anah_mun_PAS municipal, monto 146337.83, modificado 139337.83	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO MODIFICADO DE LAS CALLES LAUREL 1, 2 DE MAYO Y COAHUILTE, COLONIA EL POLVORIN 18 DE SEPTIEMBRE 4045	17	Morelos	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	Municipio de Cuautla	4045	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 546.96, meta_modificada 532.53]	[gen:1] [meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 546.96, meta_modificada 532.53]	29-04-2024	12-06-2024	139870.85	139870.85	139870.85	43945.26	43945.26
2024	2	MOR24020369902	Proyecto de inversión	412374.07	[P]: fondo_recurso_2024, ramo_33, modaldad_1, prog_pem_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_anah_mun_PAS municipal, monto 412374.07, modificado 400000.00	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HERBALIZADO EN CALLETON MARIANOS - 7088	17	Morelos	18	Temascal	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	Municipio de Temascal	7551	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 291.39, meta_modificada 291.39]	[gen:1] [meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 291.39, meta_modificada 291.39]	01-08-2024	29-11-2024	246764.44	493200.8	204600.39	204600.39	204600.39
2024	2	MOR24020387221	Proyecto de inversión	80000	[P]: fondo_recurso_2024, ramo_33, modaldad_1, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_anah_mun_PAS municipal, monto 80000.00, modificado 80000.00	CONSTRUCCIÓN DE CANTILAN DEL RÍO, LOCALIDAD PLANICION EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 13767	17	Morelos	5	Cuatián del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	sin identificar	Municipio de Cuatián del Río	13767	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 234.40, meta_modificada 234.40]	[gen:1] [meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 234.40, meta_modificada 234.40]	01-03-2024	31-05-2024	68438	68438	68438	68438	68438
2024	2	MOR24020353533	Proyecto de inversión	220319.37	[P]: fondo_recurso_2024, ramo_33, modaldad_1, prog_pem_5, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_anah_mun_PAS municipal, monto 220319.37, modificado 220319.37	MANTENIMIENTO DE ALIAGA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUATLA, DEL MUNICIPIO DE CUATLA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 1205085X-69946	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	69946	0	[meta:1] [unidad_medida:Personas, meta 335.0, meta_modificada 335.0]	[gen:1] [meta:1] [unidad_medida:Personas, meta 335.0, meta_modificada 335.0]	13-05-2024	24-06-2024	220370.66	220370.66	0	0	0
2024	2	MOR24020353534	Proyecto de inversión	218762.82	[P]: fondo_recurso_2024, ramo_33, modaldad_1, prog_pem_5, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_anah_mun_PAS municipal, monto 218762.82, modificado 218762.82	MANTENIMIENTO DE ALIAGA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MOTOTRE NÚM. 4, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE VAUTEREC DE SANAGÜTES DEL MUNICIPIO DE VAUTEREC DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 1205085X-69999	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	69999	0	[meta:1] [unidad_medida:Personas, meta 246.0, meta_modificada 246.0]	[gen:1] [meta:1] [unidad_medida:Personas, meta 246.0, meta_modificada 246.0]	15-05-2024	24-06-2024	2184697.53	2184697.53	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECUNDARIA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADORAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR2023270415	Proyecto de inversión	178225.21	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad 661, prog. priv. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 178225.21, modificado 178225.21	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRAJUICO EN CALLE MARCELINA CALA LAURELES, SOCIEDAD EL RODOO - 7900	17	Moravia	15	Mucuatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Mucuatlan	7800	0	[meta1] [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 1344.0, meta_modificada 1344.0] [meta2] [unidad_medida:Metrica metros, meta 1344.0, meta_modificada 1344.0]	[gen1]- Bvz_municipio15, localidat.1, direccion: CALLE LAURELES INTERIOR EN CUERNA EN RODOO, 8205 EL RODOO, MARCANTEL MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JACQUES LA CALE LAURELES DE SECHU, PRIBANCA DE GALONERA DEL RODOO ENTRE LA CALLE MORELOS Y PRIVADA SIN NUMERO AL LINDERO 3150500, lat:18.7934679)	12-05-2024	12-07-2024	178220.4	0	0	0	0
2024	2	MOR2023270231	Proyecto de inversión	159870.5	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad 661, prog. priv. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 159870.5, modificado 159870.5	REHABILITACION DE RED DE CENANEA SANEAMIENTO EN LA CALLE AGRAFIADO SAN ESTAN - 10463	17	Moravia	18	Ternaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Ternaco	10465	0	[unidad_medida:Metrica metros, meta 244.0, meta_modificada 244.0]	[gen1]- Bvz_municipio16, localidat.1, direccion: CALLE AGRAFIADO CUERNA RIBES AMARILLO, 6204 TERNACO, TEMACO MORELOS ENTRE CALLE TRINIDAD Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE FRANCISCO VIAL DE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES INDEPENDIENTES Y 1 DE MAYO DENTRO DE LA CUERNA RIBES AMARILLO, lndero 2424007, lat:18.8277066)	27-05-2024	30-09-2024	71902.3	197008.28	309102.48	850102.48	350102.48
2024	2	MOR2023235973	Proyecto de inversión	43238.4	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad 661, prog. priv. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 43238.4, modificado 70336.86)	AMPLIACION DE ELECTRICACION DE LA CALLE CERRADA BUAMAMILLA CUERNA ANGLANO ZAPATA - 9409	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Cuautla	3940	0	[unidad_medida:Metrica metros, meta 239.0, meta_modificada 239.0]	[gen1]- Bvz_municipio6, localidat.1, direccion: CALLE CERRADA BUAMAMILLA CUERNA ANGLANO ZAPATA, 6747 CUERNA CUANTLA MORELOS ENTRE CALLE BUENOS AIRES DEL CALVARIO Y AVENIDA OSCAR MORA MORELOS, UBICANDOSE SOBRE LA AVENIDA INDEPENDIENTES EN LA ZONA CONOCIDA COMO MAMANTA, lindero 8030004, lat:18.8294709)	05-04-2024	30-05-2024	70336.86	70336.86	70336.86	0	0
2024	2	MOR2023235488	Proyecto de inversión	333649.37	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad 661, prog. priv. 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS estatal, monto 333649.37, modificado 333649.48)	MANTENIMIENTO DE ALFAR EN EL COLEGIO DE NIÑOS DEL ESTADO DE MORELOS PLANTEL NÚM. 4, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPICHTLA, DEL MUNICIPIO DE AJUTLA, DEL ESTADO DE MORELOS CCI 1700007 - 107191	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Educativa	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	107191	0	[unidad_medida:Metrica cuadrados de construcción, meta 2750.0, meta_modificada 2750.0]	[gen1]- Bvz_municipio12, localidat.1, direccion: PRIVADA COBARSA Y TERRENO EN COLONA AZULCHERA, 8204 TEPICHTLA, AJUTLA MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL ANHANA Y CARRERA TEGUQUETENCO TEPICHTLA, CALLE TUPANES PRIVADA COBARSA 1024 AZULCHERA, 8204 TEPICHTLA AJUTLA MORELOS, lindero 3704007, lat:18.5712862)	27-05-2024	08-07-2024	333104.14	333104.14	0	0	0
2024	2	MOR2023235405	Proyecto de inversión	452404.27	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad 661, prog. priv. 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS estatal, monto 452404.27, modificado 457187.35)	MANTENIMIENTO DE ALFAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA PABLO TORRES BURCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCI 1700041 - 107895	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	107895	0	[unidad_medida:Metrica cuadrados de construcción, meta 3738.0, meta_modificada 3530.0]	[gen1]- Bvz_municipio7, localidat.1, direccion: CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR EN CUERNA TEPICHTLA, 6303 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE CUERNAVACA Y CALLE GALIANA CALLE 5 CALLE 5 DE FEBRERO EN CUERNA TEPICHTLA CUERNAVACA MORELOS, EN FRENTE DE, lindero 092777326, lat:18.9880444)	27-05-2024	08-07-2024	457187.35	457187.35	0	0	0
2024	2	MOR2023236261	Proyecto de inversión	131291.06	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad 661, prog. priv. 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 131291.06, modificado 1311260.18)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRAJUICO EN CALLE COPA DE ORO SAN ESTAN - 1684	17	Moravia	18	Ternaco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Ternaco	6184	0	[meta1] [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta 831.0, meta_modificada 831.0]	[gen1]- Bvz_municipio16, localidat.1, direccion: CALLE COPA DE ORO CUERNA UMAS DEL CARRIL, 6205 TERNACO, TEMACO MORELOS ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE GRASOLES, CALLE GRASOLES EN LA TIENDA DE ABROTES LA PORNITA QUE ESTA EN ESQUINA DE LA CALLE CONSTITUCION Y, lindero 092817806, lat:18.8304741)	01-07-2024	29-11-2024	789171.84	1311290.18	393187.05	393187.05	393187.05

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE APORTEACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOKR4020231178	Proyecto de inversión	43705.48	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLADO EN LA CALLE LAUREL 28A ESQ. A- 43719	17	Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Se identificar	Municipio de Tehuacan	43719	0	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 238.5, meta_modificada: 238.0]	[proj1] [proj1: [bve_municipio:18, localid:1, direccion:CALLE LAUREL COLUMA AZTECA, 13088 TEHUACÁN, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE JAMAJAZA Y CALLE LA OBRA DE LOS CARRETEROS PRIVADA FRANCISCO BARRON, meta: 238.5, meta_modificada: 238.0] A LA CALLE LAUREL DE LA OLA AZTECA DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO DE UBICA EL SALÓN ACT., tel.: 99.3806771, lat:18.85898538]]	30-05-2024	31-10-2024	362611.29	436684.69	0	0	0
2024	2	MOKR40202327274	Proyecto de inversión	580985.62	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE COATEPELCO, EN EL MUNICIPIO DE COATEPELCO. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Se identificar	Comisión Estatal del Agua	MORCEAGA-OP-PR03AGUA-01-2023-N-15	957	[meta1] [unidad_medida:Existentes km lineal, meta: 8.0, meta_modificada: 8.92]	[proj1] [proj1: [bve_municipio:14, localid:1, direccion:COATEPELCO, tel: 99.350255, lat:18.729444]]	31-08-2023	29-12-2023	4371827.04	4371827.04	4371827.04	4371827.04	4371827.04
2024	2	MOKR402023400714	Proyecto de inversión	1817126.27	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO	PAVIMENTACIÓN DE LA RAMA 13, MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LOS CERRITOS EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Se identificar	Secretaría de Obras Públicas	000309	0	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 980.0, meta_modificada: 980.0]	[proj1] [proj1: [bve_municipio:7, localid:102, direccion:Col. Los Cerritos, 6226 Col. Los Cerritos, Mor., Serio-30, 38874, tel:18.953874, lat:18.953874]]	13-05-2024	10-08-2024	1671489.22	1671489.22	1671489.22	1671489.22	1671489.22
2024	2	MOKR40202359517	Proyecto de inversión	2000773.67	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIPROPOSITO Y BIENES PUBLICOS EN LOCALIDAD DE CUERNAVACA. (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17	Moravia	5	Cuatlan del Rio	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Se identificar	Municipio de Cuatlan del Rio	64271	0	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 600.0, meta_modificada: 600.0]	[proj1] [proj1: [bve_municipio:5, localid:611, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUERNAVACA, 6214 CUERNAVACA, COATLÁN DEL RÍO MORELOS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMARÓN AL CAMPO EN LA CANCHA DEPORTIVA DE BARQUET BELA UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL A LA ENTRADA DEL F. SERIO 30, 38811, tel:18.953873]]	01-03-2024	29-05-2024	1672496.17	1672496.17	1672496.17	1672496.17	1672496.17
2024	2	MOKR4020236670	Proyecto de inversión	154395.04	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALLADO EN LA PRIVADA CERENA DE LOS LIMONES 54804 municipal, meta: 154395.04, modificado: 151100.08	17	Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Se identificar	Municipio de Tehuacan	64804	0	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1051.2, meta_modificada: 1051.2]	[proj1] [proj1: [bve_municipio:16, localid:1, direccion:PRIVADA CERENA DE LOS LIMONES COLONIA ARBOREDA, 6287 TEHUACÁN, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE FERRAS Y PRIVADA DE LAS ROCAS PARTIENDO DE LA IGLESIA SAN ANDRES APOTEXA CON OBREROS AL CESTE SE CONTINUA POR LA CALLE LA PALMA, tel.: 99.23844131, lat:18.83878686]]	24-06-2024	29-11-2024	90859.02	0	0	0	0
2024	2	MOKR4020238020	Proyecto de inversión	3000000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SACCA COCHICHE EN LA ZONA FRONTERIZA, REPARADORA, CASAPLATE MACHO Y CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYALCUALMEXCO PRO DE XONOCOTLA, MORELOS. 10889	17	Moravia	35	Xicoxtitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Se identificar	Municipio de Xicoxtitla	109999	0	[meta1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 46000, meta_modificada: 46000]	[proj1] [proj1: [bve_municipio:35, localid:11, direccion:CALLE CAMINO DE SACCA COCHICHES EN NOROCCIDENTE COLUMA ARBOREDA, 6285 COCHILN ARROYALCUALMEXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE TOTTE CAMINO DE LA OBRA Y LA OBRA DE XONOCOTLA Y LA OBRA DE XONOCOTLA EN LA CALLE CAMINO DE SACCA COCHICHES AL ESTO DEL BARRIO PRETO REPARADORA, tel.: 99.2724065, lat:18.68957394]]	05-06-2024	01-08-2024	3000000	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES INICIATIVAS SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR340202384945	Proyecto de inversión	507646.98	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. pjm A, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto municipal, monto 507646.98, modificado 507646.98	REHABILITACIÓN DE RED DE SERVIDOR SANITARIO A AGUA POTABLE EN LA PRIVADA VERACRUZ	17	Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tehuacan	122115	0	[meta]: [unidad_medida]Metros lineales, meta 158.7, meta_modificada 158.7	[ge1]: [localidad]I, direccionPRIVADA VERACRUZ COLONIA ARBOLEDAS, 62100 TEMEHC, TEMEHC MORELELOS, CDMX ATENIDA CANCUN Y PANTERA CANCUN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA ARBOLEDAS UBICADA SOBRE LA AVENIDA CANCUN A 200 METROS GRUAMOS HACIA EL SUROESTE CUB, lon=-99.2997385, lat=18.8298044	27-09-2024	30-09-2024	305048.19	50247.48	0	0	0
2024	2	MOR340202372277	Proyecto de inversión	1252937.75	[F] Estado, recurso 2023, tipo recurso ESTATAL, prog. estatal, monto 866366.75, modificado 1133282.7677, [F] Estado, recurso 2023, tipo recurso MUNICIPAL, monto 425000.0, modificado 380205.96, [F] Estado, recurso 2023, ramo 16, modalidad 5, prog. pjm 74, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 326440.96, modificado 326440.96	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA SOCIEDAD DE COATELCOLO EN EL MUNICIPIO DE COATELCOLO	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOE-DIAGN-OP-PROGASIA-2023-N-37	9872	[meta]: [unidad_medida]Plantas l, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[ge1]: [localidad]I, direccionCARRERA 1, lon=-99.232056, lat=18.794441	12-09-2023	25-12-2023	1552500.28	1527050.28	1527050.28	1527050.28	1527050.28
2024	2	MOR340202381569	Proyecto de inversión	1031300.47	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. pjm A, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 1031300.47, modificado 1031300.47	CONSTRUCCION DE ANDADOR ESCOLAR CON CONCRETO HOMOLOGADO ESTAMPADO, EN CALLE CONSTITUCIONALES, COLONIA CENTRO, XIMOCOTLA MORELOS	17	Moravia	35	Ximocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Ximocotla	4710	0	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 400.0, meta_modificada 400.0	[ge1]: [localidad]I, direccionCARRERA 1, lon=-99.2499152, lat=18.0882540	03-06-2024	01-08-2024	1031300.47	0	0	0	0
2024	2	MOR340202381703	Proyecto de inversión	28545.59	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. pjm A, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 28545.59, modificado 28087.64	REHABILITACIÓN DE RED DE SERVIDOR SANITARIO EN LA PRIVADA CERRADA DE LOS SARMOS 47143	17	Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tehuacan	4783	0	[meta]: [unidad_medida]Metros lineales, meta 179.2, meta_modificada 179.4	[ge1]: [localidad]I, direccionCERRADA DE LOS SARMOS COLONIA ARBOLEDAS, 62107 TEMEHC, TEMEHC MORELOS ENTRE CALLE TERCERO Y PRIVADA DE LAS ROSAS PATRÓNDO DE LA UNIDAD SAN ANDRES APOTECA CON OBREROS AL ESTE SE CONTINUA POR LA CALLE LA PALMA HASTA 1, lon=-99.2383318, lat=18.8298097	23-04-2024	30-09-2024	168887.35	28087.64	0	0	0
2024	2	MOR340202384305	Proyecto de inversión	70280.71	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. pjm A, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 70280.71, modificado 70213.58	REHABILITACIÓN DE RED DE SERVIDOR SANITARIO EN LA CALLE DONACIO ALLENDE 63125	17	Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tehuacan	63125	0	[meta]: [unidad_medida]Metros lineales, meta 216.4, meta_modificada 216.4	[ge1]: [localidad]I, direccionCALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LOS PRESIDENTES, 62103 TEMEHC, TEMEHC MORELOS ENTRE CALLE ULTRABO RANOS Y CALLE AGUSTIN DE TURIBIDE, CALLE PO QUINTO PATRÓNDO DE LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVACAQUILCO D DIRECCION SUR A 20 MET, lon=-99.2392307, lat=18.8150074	29-04-2024	28-09-2024	475714.43	70823.58	236705.88	236705.88	236705.88
2024	2	MOR340202386240	Proyecto de inversión	1797099.97	[F] Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. pjm A, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 1797099.97, modificado 1791600.793	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON HOMOLOGADO EN LA CALLE DONACIO ALLENDE 63111	17	Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tehuacan	63111	0	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1104.8, meta_modificada 1104.8	[ge1]: [localidad]I, direccionCALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LOS PRESIDENTES, 62103 TEMEHC, TEMEHC MORELOS ENTRE CALLE ULTRABO RANOS Y CALLE AGUSTIN DE TURIBIDE, CALLE PO QUINTO PATRÓNDO DE LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVACAQUILCO D DIRECCION SUR A 20 MET, lon=-99.2392308, lat=18.8150076	31-05-2024	31-10-2024	1078799.98	173000.79	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDORA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR24020237302	Proyecto de inversión	27293.49	[FI: Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, prog. prev. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 27293.49, modificado 27280.02]	REHABILITACIÓN DE RÍO DE AGUA POTABLE EN MARCATLÁN EN AJENADA CUERNAVACA SUR, LOCALIDAD ALVARO OBREGÓN 83704	17	Moravia	15	Mecatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Mecatlan	83704	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta 111.1, meta_modificada 115.0]]	[gen1: [municipio 15, localidad 1, direccion:AVENIDA CUERNAVACA SUR INTERIOR DE COCINA ALVARO OBREGON, 62000 COCINA ALVARO OBREGON, COCINA PLAN MORELOS INTER PRINADA TATECA CUERNAVACA SUR Y PRIVADA CUARTEA SUR, CALLE LAZARO CARDENAS Y LOCALIDAD S, lot: 99.8633912, lot:18.79023262]]	15-05-2024	30-05-2024	227360	227360	227360	227360	0
2024	2	MOR24020236296	Proyecto de inversión	154985	[FI: Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 154985.0, modificado 131464.83]	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN MARCATLÁN EN AV. CUERNAVACA SUR, LOCALIDAD MARCATLÁN, ASIENTAMIENTO COCINA CAMPESINA-51598	17	Moravia	15	Mecatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Mecatlan	51598	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta 133.8, meta_modificada 131.8]]	[gen1: [municipio 15, localidad 1, direccion:AVENIDA CUERNAVACA SUR INTERIOR SA COCINA MARCATLAN, 62000 MARCATLAN, ENTRE CALLE 25 DE DICIEMBER Y CALLE CABRETTA A, CAMINO AL CITA 184 LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE 25 DE DICIEMBER Y CABRETTA, lot: 99.8613038, lot:18.79439166]]	29-04-2024	29-05-2024	313666.8	0	0	0	0
2024	2	MOR24020236315	Proyecto de inversión	1131706.85	[FI: Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, prog. prev. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 1131706.85, modificado 1131706.85]	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COCINA LAS CRUCES-83058	17	Moravia	6	Cauclilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Cauclilla	83058	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta 413.0, meta_modificada 412.4]]	[gen1: [municipio 6, localidad 1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COCINA LAS CRUCES, 62707 CUAUTLA, CUAUTLA, MORELOS, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE TERNILAPANA, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CUAUTLA MEXICO A LA ALTURA DEL PASEO DE TETELINGO DONDE SE ENCUENTRAN LAS O, lot: 98.8632766, lot:18.88018093]]	25-03-2024	23-05-2024	1131706.85	1131706.85	1131706.85	27636.83	27636.83
2024	2	MOR24020236545	Proyecto de inversión	9130220.37	[FI: Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, prog. prev. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 9130220.37, modificado 920981.73]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL EJIDO DON ESTAN, COLONIAS PLAN DE AYALA Y COCINA LA BOMBACA-8028	17	Moravia	6	Cauclilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Cauclilla	8028	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 3249.1, meta_modificada 3042.0]]	[gen1: [municipio 6, localidad 1, direccion:CALLE DEL EJIDO COCINA PLAN DE AYALA, 6270 CUAUTLA, CUAUTLA, MORELOS, ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE TERAPIANA, SOBRE LA CARRETERA MEXICO CUERNAVACA A LA ALTURA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA EN EL CRUCE DEL AVENIDA EN EL SENTIDO ORIENTE NOROCCIDENTE, lot: 98.835805, lot:18.79617593]]	25-03-2024	06-07-2024	920981.73	920981.73	920981.73	0	0
2024	2	MOR24020236613	Proyecto de inversión	352389.29	[FI: Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, prog. prev. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 352389.29, modificado 148852.64]	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1 ORIENTE, COCINA PLAN DE AYALA-63981	17	Moravia	6	Cauclilla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Cauclilla	63981	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1783.8, meta_modificada 1783.8]]	[gen1: [municipio 6, localidad 1, direccion:CALLE 1 ORIENTE COCINA PLAN DE AYALA, 62703 CUAUTLA, CUAUTLA, MORELOS, ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE NORTE, TERMINOS COMO REFERENCIA LA CARRETERA MEXICO CANACA A LA ALTURA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA EN EL CRUCE DEL AVENIDA EN EL SENTIDO DE LA CAJONERA, lot: 98.8333481, lot:18.80959993]]	25-03-2024	22-06-2024	314882.84	314882.84	314882.84	0	0
2024	2	MOR24020238008	Proyecto de inversión	125378.8	[FI: Estado, recurso 2024, ramo 11, modalidad A, prog. prev. A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 125378.8, modificado 120881.82]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA VERACRUZ-32284	17	Moravia	18	Temicco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Temicco	32284	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 854.99, meta_modificada 854.99]]	[gen1: [municipio 18, localidad 1, direccion:PRIVADA VERACRUZ COCINA AEROPUERTO, 62000 TEMICCO, TEMICCO, CANCUN Y CALLE CUERNAVACA, ENTRE CALLE DE LA COCINA AEROPUERTO UBICADA SOBRE LA AVENIDA CANCUN A 200 METROS GRANOS LIVIAMENTE N, lot: 99.2302876, lot:18.82499662]]	01-08-2024	29-11-2024	752256.28	120081.82	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BIENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	2	MCR24020238111	Proyecto de inversión	654225	[F]: [Ente_recurso:2024, ramo:13, modificado:6], [prog_primaria]: [Ente_recurso:FEDERALES], [aportaciones_subsidios_y_convenios]: [Ente_recurso:SUBSIDIOS Y CONVENIOS], [ingreso_fiscal_municipio]: [Ente_recurso:1542120], modificado:654225(0)]	SUMINISTRO DE LAMPARAS Y LUMINARIAS CON NUEVAS TECNOLOGIAS ACORDES CON EL DESEMPEÑO SUSTENTABLE Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA RURAL.	17	Moravia	17	Puente de Italia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Puente de Italia	124137	0	[meta]: [Entidad_modificada:Metros Cuadrados, meta:200(0), meta_modificada:200(0)]	[Ente]: [Ente_recurso:17, localidad:7, direccion:CALLE SONDICO BARRAGUA INTERIOR 38 RANCHERIA TLAZAPOTLA, 62060 TLAZAPOTLA, QUERÉTARO] PUNTE DE ITALIA, MORELOS ENTRE CALLE GRAL FILIPE BELTRAN Y CARRETERA CARRETERA TLAZAPOTLA-CANTILLAN, CALLE BUENA VISTA 10 METROS DE LA AVICUENTA MORAVI, lon: 99.27442288, lat:18.4860294(0)]	03-06-2024	03-07-2024	654225	654225	0	0	0	0
2024	2	MCR24020238105	Proyecto de inversión	328000	[F]: [Ente_recurso:2024, ramo:13, modificado:6], [prog_primaria]: [Ente_recurso:FEDERALES], [aportaciones_subsidios_y_convenios]: [Ente_recurso:SUBSIDIOS Y CONVENIOS], [ingreso_fiscal_municipio]: [Ente_recurso:328000], modificado:328000(0)]	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANCALLETAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 124304	17	Moravia	17	Puente de Italia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Puente de Italia	124304	0	[meta]: [Entidad_modificada:Metros Cuadrados, meta:345(0), meta_modificada:345(0)]	[Ente]: [Ente_recurso:17, localidad:7, direccion:CALLE LORERDO VANDERZEE INTERIOR 38 RANCHERIA TLAZAPOTLA, 62060 TLAZAPOTLA, QUERÉTARO] PUNTE DE ITALIA, MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO PUECO Y CALLE REVOLUCION, CALLE ELIS AVANARDO BUN-COJEDOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y A 300 M. lon: 99.2698832, lat:18.486772(0)]	10-06-2024	19-07-2024	328000	328000	0	0	0	0
2024	2	MCR24020238103	Proyecto de inversión	65638.22	[F]: [Ente_recurso:2024, ramo:13, modificado:6], [prog_primaria]: [Ente_recurso:FEDERALES], [aportaciones_subsidios_y_convenios]: [Ente_recurso:SUBSIDIOS Y CONVENIOS], [ingreso_fiscal_municipio]: [Ente_recurso:65638.22], modificado:65638.22(96)]	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALMAS - 146437	17	Moravia	18	Ternuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Ternuco	146437	0	[meta]: [Entidad_modificada:Metros Cuadrados, meta:546.85(0), meta_modificada:546.85(0)]	[Ente]: [Ente_recurso:18, localidad:5, direccion:CALLE PALMAS COLONIA LAURELES, 62070 TERNUCO, MORELOS] ENTRE CALLE GUAYARDO Y CALLE GUERRERO, CALLE AMATES SOBRE LA AVENIDA ANEXOPUERTO PRO DIRECCION HACIA EL NORTE SE ENCONTRA CON LA CALLE LAUREL EN LA CUAL SE INSEREA UN, lon: 99.2509951, lat:18.8181117(0)]	24-06-2024	31-10-2024	303908.73	65342.96	0	0	0	0
2024	2	MCR24020236468	Proyecto de inversión	1459483.05	[F]: [Ente_recurso:2024, ramo:13, modificado:6], [prog_primaria]: [Ente_recurso:FEDERALES], [aportaciones_subsidios_y_convenios]: [Ente_recurso:SUBSIDIOS Y CONVENIOS], [ingreso_fiscal_municipio]: [Ente_recurso:1459483.05], modificado:1459483.05(70)]	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO FÍSICOQUÍMICO EN PASEADA ZAROTE - 66084	17	Moravia	18	Ternuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Ternuco	66084	0	[meta]: [Entidad_modificada:Metros Cuadrados, meta:992.38(0), meta_modificada:992.38(0)]	[Ente]: [Ente_recurso:18, localidad:5, direccion:FRONTERA ZAROTE COLONIA ARBOLEDAS, 62037 TERNUCO, MORELOS] ENTRE CALLE TERNUCO, TERNUCO SEGUNDA PASEADA INSURGENTES DE LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA-TIERRA DIRECCION HACIA EL NOR ALA ALCALDIA DE LA ISLETA SAN ANDRES APDO, lon: 99.2508886, lat:18.827051(0)]	08-07-2024	31-10-2024	875677.83	146024.76	0	0	0	0
2024	2	MCR24020236468	Proyecto de inversión	847239.22	[F]: [Ente_recurso:2024, ramo:13, modificado:6], [prog_primaria]: [Ente_recurso:FEDERALES], [aportaciones_subsidios_y_convenios]: [Ente_recurso:SUBSIDIOS Y CONVENIOS], [ingreso_fiscal_municipio]: [Ente_recurso:847239.22], modificado:847239.22(44)]	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON 20 DE MAYO, CALLE GUILERMO PRIETO Y CALLE 20 DE	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuautla	68139	0	[meta]: [Entidad_modificada:Metros Cuadrados, meta:226.75(0), meta_modificada:226.75(0)]	[Ente]: [Ente_recurso:18, localidad:6, direccion:CALLE DON 10 DE MAYO COLONIA AÑO DE SIEMPRE, 62078 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS] ENTRE CALLE GUILERMO PRIETO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE FLORENCEA RIVERO COMO REFERENCIA PERMANENTE EN EL PISO A DESNIVEL DE LA AUTOPISTA MEXICO CUAL, lon: 99.9393870, lat:18.839337(0)]	19-03-2024	18-05-2024	1020206.44	1020206.44	0	0	0	0
2024	2	MCR24020238130	Proyecto de inversión	308927.32	[F]: [Ente_recurso:2024, ramo:13, modificado:6], [prog_primaria]: [Ente_recurso:FEDERALES], [aportaciones_subsidios_y_convenios]: [Ente_recurso:SUBSIDIOS Y CONVENIOS], [ingreso_fiscal_municipio]: [Ente_recurso:308927.32], modificado:308927.32(3)]	CONSTRUCCION DE TECNOLOGIA DIGITAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA Y MORELOS - 120586	17	Moravia	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	120586	0	[meta]: [Entidad_modificada:Metros Cuadrados, meta:444(0), meta_modificada:444(0)]	[Ente]: [Ente_recurso:7, localidad:7, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, PUEBLO OCCIDENTE, CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS] ENTRE CARRETERA CUERNAVACA TEPICOTLÁN Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE SAULANA LA ESCUELA SE ENCUENTRA TOMANDO LA CARRETERA CUERNAVACA TEPICOTLÁN AL, lon: 99.248226, lat:18.99928221(0)]	03-06-2024	03-08-2024	308927.32	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INICIATIVAS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ASECUADORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2024	2	MOKR020238952	Acción	2364797.2	[F]: [ciclo_recurso:2024, ramo:11, modificado:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_fas municipal_monto:2364797.2, modificado:1294797.2	332 Servicios de drenaje, alcantarillado, regeneración y saneamiento relacionados / 13002 Servicios de drenaje, regeneración y saneamiento relacionados - 14704	17	Moravia	7	Cuernavaca	Otros Proyectos	01		Municipio de Cuernavaca	14704	0	[meta1: [unidad_medida:SEFACI], meta:122.8, meta_modificada:142] [meta2: [unidad_medida:SEFACI], meta:122.8, meta_modificada:142]	[gsm1: [bve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL 15 GASTO INDEBERTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CARRETERA MEXICO-TLAQUEPAN-99.234897, lat:18.921761]]	01-03-2024	31-12-2024	2364797.2	2364797.2	746814.6	746814.6	746814.6		
2024	2	MOKR020238938	Proyecto de inversión	17517.07	[F]: [ciclo_recurso:2024, ramo:11, modificado:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_fas municipal_monto:17517.07, modificado:17023.56	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HONDURAS - 14733	17	Moravia	18	Tenatico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01		Municipio de Tenatico	14733	0	[meta1: [unidad_medida:metros lineales, meta:122.8, meta_modificada:122.8] [meta2: [unidad_medida:metros lineales, meta:122.8, meta_modificada:122.8]]	[gsm1: [bve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE HONDURAS COLONIA SANTA MONICA, 42380 TENATICO, TENATICO MEXICO] [meta1: [unidad_medida:metros lineales, meta:122.8, meta_modificada:122.8] [meta2: [unidad_medida:metros lineales, meta:122.8, meta_modificada:122.8]]	[gsm1: [bve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE HONDURAS COLONIA SANTA MONICA, 42380 TENATICO, TENATICO MEXICO] [meta1: [unidad_medida:metros lineales, meta:122.8, meta_modificada:122.8] [meta2: [unidad_medida:metros lineales, meta:122.8, meta_modificada:122.8]]	24-09-2024	31-10-2024	10330.24	17023.56	0	0	0
2024	2	MOKR0202394173	Proyecto de inversión	607830.22	[F]: [ciclo_recurso:2024, ramo:11, modificado:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_fas municipal_monto:607830.22, modificado:607830.22	CONSTRUCCION DE OREANAL SANITARIO, COLONIA GRANDES - 171703	17	Moravia	30	Yacapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01		Municipio de Yacapata	171703	0	[meta1: [unidad_medida:metros lineales, meta:2965.0, meta_modificada:2965.0] [meta2: [unidad_medida:metros lineales, meta:2965.0, meta_modificada:2965.0]]	[gsm1: [bve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LIMONES COLONIA GRANDES EL CAMPESINO GUATEL, 8327 COLONIA GRANDES EL CAMPESINO GUATEL, YECAPATLA MEXICO] [meta1: [unidad_medida:metros lineales, meta:2965.0, meta_modificada:2965.0] [meta2: [unidad_medida:metros lineales, meta:2965.0, meta_modificada:2965.0]]	[gsm1: [bve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LIMONES COLONIA GRANDES EL CAMPESINO GUATEL, 8327 COLONIA GRANDES EL CAMPESINO GUATEL, YECAPATLA MEXICO] [meta1: [unidad_medida:metros lineales, meta:2965.0, meta_modificada:2965.0] [meta2: [unidad_medida:metros lineales, meta:2965.0, meta_modificada:2965.0]]	01-07-2024	15-08-2024	55300.5	55300.5	55300.5	55300.5	55300.5
2024	2	MOKR020236650	Proyecto de inversión	184382.08	[F]: [ciclo_recurso:2024, ramo:11, modificado:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_fas municipal_monto:184382.08, modificado:184382.08	CONSTRUCCION DE 3RD ETAPA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y RED DE AGUA EN MAKATLAN EN CALLE DE LOS REANDEL, LOCALIDAD MIRADOR, ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 6806	17	Moravia	15	Macatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01		Municipio de Macatlan	6806	0	[meta1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:1111.8, meta_modificada:1111.8] [meta2: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:1111.8, meta_modificada:1111.8]]	[gsm1: [bve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS REANDEL INTERSECCION COLONIA EL MIRADOR, SANE EL MIRADOR, MACATLAN MEXICO] [meta1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:1111.8, meta_modificada:1111.8] [meta2: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:1111.8, meta_modificada:1111.8]]	[gsm1: [bve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS REANDEL INTERSECCION COLONIA EL MIRADOR, SANE EL MIRADOR, MACATLAN MEXICO] [meta1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:1111.8, meta_modificada:1111.8] [meta2: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:1111.8, meta_modificada:1111.8]]	06-05-2024	24-06-2024	186432	186432	186432	186432	90647.64
2024	2	MOKR020238873	Proyecto de inversión	263364.68	[F]: [ciclo_recurso:2024, ramo:11, modificado:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_fas municipal_monto:263364.68, modificado:263364.68	REHABILITACION DE OREANAL SANITARIO CON TUBERIA PVD EN AVENIDA JUAN AIGAMIA 2ER ETAPA, COLONIA GABRIEL TERPEA - 74001	17	Moravia	25	Tlaquililangero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01		Municipio de Tlaquililangero	74001	0	[meta1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:497.8, meta_modificada:497.8] [meta2: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:497.8, meta_modificada:497.8]]	[gsm1: [bve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA ALDAMA COLONIA GABRIEL TERPEA, COMIS TLAQUILILANGERO] [meta1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:497.8, meta_modificada:497.8] [meta2: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:497.8, meta_modificada:497.8]]	[gsm1: [bve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA ALDAMA COLONIA GABRIEL TERPEA, COMIS TLAQUILILANGERO] [meta1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:497.8, meta_modificada:497.8] [meta2: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:497.8, meta_modificada:497.8]]	25-03-2024	30-05-2024	0	0	0	0	0
2024	2	MOKR020237750	Proyecto de inversión	3958475.27	[F]: [ciclo_recurso:2024, ramo:11, modificado:1, prog_gm:4, tipo_recurso:FEDERALES] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_estado_mun_fas municipal_monto:3958475.27, modificado:1958475.27	AMPLIACION DE LA CARRETERA MEXICO OAXACA TERCERA ETAPA COLONIA PLAN DE AYALA - 99500	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01		Municipio de Cuautla	99500	0	[meta1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0] [meta2: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0]]	[gsm1: [bve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALL CARRETERA MEXICO OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 6793 CUAUTLA, OAXACA MEXICO] [meta1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0] [meta2: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0]]	[gsm1: [bve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALL CARRETERA MEXICO OAXACA COLONIA PLAN DE AYALA, 6793 CUAUTLA, OAXACA MEXICO] [meta1: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0] [meta2: [unidad_medida:metros cuadrados, meta:1335.0, meta_modificada:1335.0]]	27-05-2024	23-10-2024	1956748.63	1956748.63	782955.45	587046.58	587046.58

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GEDAR_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	2	MOR240202390764	Proyecto de inversión	1241109.3	(FI) Inicia_recurso_2024, ramo 31, modificado61, prog_primA, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto 1241109.3, modificado 1138663.792)	PAVIMENTACION CON CONCRETO REMALCADO Y RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUANAJUATO 3RA ETAPA - 151289	17	Moravia	18	Tamayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tamayo	152389	0		(gen1: bve_municipio18, localidad44, direccion: CALLE GUANAJUATO COLONIA ETIENNA PRIMAVERA, 6319 TETIENNA [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 720.8, meta_modificada 720.8]] [meta2: bve_municipio18, localidad44, direccion: CALLE MORELOS ENTRE CALLE BENEDETO Y CALLE ESTADO DE MEXICO ENTRONQUE DE LA CALLE MEXICO PUEBLA Y SANTA URSULA SOBRE LA CALLE SANTA URSULA SE CORRE 200 M, loc: 99.23891004, lat:18.94611578])	24-09-2024	31-10-2024	744655.56	123860.78	0	0	0	
2024	2	MOR240202390837	Proyecto de inversión	916647.05	(FI) Inicia_recurso_2024, ramo 31, modificado61, prog_primA, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto 916647.05, modificado 916647.05)	RENOVACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS AVENIDAS AMARILLA - 152704	17	Moravia	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Cuernavaca	152704	0		(gen1: bve_municipio7, localidad1, direccion: CALLE AMARILLA COLUMBIA AMPLIACION TALEFITE, LINEA CUERNAVACA, CUERNAVACA, MORELOS [meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta 324.5, meta_modificada 324.5]] [meta2: bve_municipio7, localidad1, direccion: CALLE AMARILLA Y CALLE DE SABLE, CALLE GERARDO PARRA LUGAR A LA OBRA TRANSAR SOBRE LA AVENIDA PLAN DE AYALA HASTA LLEGAR AL PASEO 1er 99.20465013, lat:18.9499132])	28-05-2024	31-12-2024	916647.05	0	0	0	0	
2024	2	MOR240202390942	Proyecto de inversión	301157.14	(FI) Inicia_recurso_2024, ramo 31, modificado61, prog_primA, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto 301157.14, modificado 300991.453)	RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LA MALINCHIE Y RIO BRAVO 1RA ETAPA - 14622	17	Moravia	18	Tamayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tamayo	54522	0		(gen1: bve_municipio18, localidad1, direccion: CALLE MANUELITA COLONIA PUERTO VIEJO, 6318 TETIENNA, TAMAYO [meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta 253.27, meta_modificada 253.27]] [meta2: bve_municipio18, localidad1, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE PROGRESO PARTENDO DESDE EL COMPLEJO PLANTAS TEMEXICO DESPLAZANDOSE SOBRE LA AV. CONALEP DAS RUEDAS SOBRE L, 1er 99.20591612, lat:18.89449482])	29-04-2024	07-06-2024	180094.28	300991.63	150495.81	150495.81	150495.81	150495.81
2024	2	MOR240202390945	Proyecto de inversión	2355326.5	(FI) Inicia_recurso_2024, ramo 31, modificado61, prog_primA, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto 2355326.5, modificado 2349530.6)	RENOVACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL ALDEMAN 1RA ETAPA - 63252	17	Moravia	18	Tamayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tamayo	63252	0		(gen1: bve_municipio18, localidad1, direccion: CALLE MIGUEL ALDEMAN COLONIA LAS RUEDAS, 6318 TETIENNA, TAMAYO [meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta 294.96, meta_modificada 294.96]] [meta2: bve_municipio18, localidad1, direccion: AVENIDA GUADALUPE EMERSON ZARATE 16, TAMAYO CENTRO, 1er 99.22, lat:18.848])	29-04-2024	30-09-2024	1413315.9	2349530.6	1174360.3	1174360.3	1174360.3	1174360.3
2024	2	MOR240202391045	Proyecto de inversión	1000000	(FI) Inicia_recurso_2024, ramo 31, modificado61, prog_primA, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1000000.0, modificado 1000000.0)	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE VÍAS PÚBLICAS	17	Moravia	18	Tamayo	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Tamayo	PORTAMANUP 01/2024	0		(gen1: bve_municipio18, localidad1, direccion: CALLE GUANAJUATO COLONIA BENEDETO, 6319 TETIENNA, TAMAYO [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 28.81, meta_modificada 28.45]] [meta2: bve_municipio18, localidad1, direccion: AVENIDA EMERSON ZARATE 16, TAMAYO CENTRO, 1er 99.22, lat:18.848])	26-02-2024	26-05-2024	500000	99870.12	499305.06	499305.06	499305.06	499305.06
2024	2	MOR240202390925	Proyecto de inversión	1112777.88	(FI) Inicia_recurso_2024, ramo 31, modificado61, prog_primA, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto 1112777.88, modificado 1109325.848)	RENOVACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUANAJUATO Y PEREZON, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEREZON 2DA ETAPA - 146395	17	Moravia	18	Tamayo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tamayo	146395	0		(gen1: bve_municipio18, localidad1, direccion: CALLE GUANAJUATO COLONIA BENEDETO, 6319 TETIENNA, TAMAYO [meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 28.81, meta_modificada 28.45]] [meta2: bve_municipio18, localidad1, direccion: AVENIDA EMERSON ZARATE 16, TAMAYO CENTRO, 1er 99.22, lat:18.848])	24-09-2024	31-10-2024	667642.73	1109325.84	0	0	0	

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GEDORA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR24020239042	Proyecto de inversión	49500.32	(F) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. pprim A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal, monto 49500.32, modificado 49500.32)	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE BUCARAMBUA - 141879	17	Moravia	18	Temicco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temicco	14749	0	(meta1) [entidad_modificadaMoravia, meta 391.0, meta_modificada 391.0]	(leg1: [bvm_municipio:18, localidat:1, direccion:CALLE BUCARAMBUA COLONIA SANTA URSLIA, ES 995 COCINA SANTA URSLIA, TEMICCO MORAVIA ENTRE CALLE AGUILAS Y CALLE MAGNOLIA, CALLE AGUILAS SANTA URSLIA POR LA AVENIDA FEDERAL AVENIDA AZUCARERITO SUBSECTOR 1, km- 99.2750081, lat:18.88729984])	24-06-2024	31-10-2024	29743.19	48300.1	0	0	0
2024	2	MOR24020239036	Proyecto de inversión	22225.6	(F) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. pprim A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal, monto 22225.6, modificado 20225.6)	CONSTRUCCION DE LAVABOS Y SANEAMIENTO DEL PREESCOLAR FISCAL DE ARGENTINA, LOCALIDAD PUEBLICO - 153484	17	Moravia	30	Yacajapa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Municipio de Yacajapa	153484	0	(meta1) [entidad_modificadaMoravia, meta 45.0, meta_modificada 45.0]	(leg1: [bvm_municipio:30, localidat:30, direccion:CALLE MANANTIALES PUEBLO PADRICO, SIDER PADRICO, XICAPETLA MORELOS ENTRE CALLE AGUILAS Y CALLE MAGNOLIA, Y CALLE MARIANO SAMANIEGO DE UERCA EN CALLE MANANTIALES ESCUELA CALLE MARIANO SALAS ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO, km-08.9239954, lat:18.81772368])	01-07-2024	31-07-2024	2122.68	2122.68	2122.68	2122.68	2122.68
2024	2	MOR24020239037	Proyecto de inversión	491734.46	(F) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. pprim A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal, monto 491734.46, modificado 488114.49)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO SIA ESCUA - 153488	17	Moravia	18	Temicco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temicco	153488	0	(meta1) [entidad_modificadaMoravia, meta 248.1, meta_modificada 248.0]	(leg1: [bvm_municipio:18, localidat:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN AGUSTIN TETIAMA, ES 99 AN AGUSTIN TETIAMA, TEMICCO MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CENTRO DE SALUD DE TETIAMA RUMBO AL NORTE A 700 M, HASTA LLEGAR AL PUERTO 00, km-09.2821121, lat:18.83900001])	24-06-2024	31-10-2024	29040.68	488114.49	0	0	0
2024	2	MOR24020239088	Proyecto de inversión	245144.12	(F) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. pprim A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal, monto 245144.12, modificado 40874.41)	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA ANTONIO VALDEZ - 153704	17	Moravia	18	Temicco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temicco	153704	0	(meta1) [entidad_modificadaMoravia, meta 132.0, meta_modificada 132.0]	(leg1: [bvm_municipio:18, localidat:1, direccion:PRIVADA ANTONIO VALDEZ COLONIA SOCORRITOS, ES 99 SOCORRITOS, TEMICCO MORELOS ENTRE AVENIDA JUAN CARLOS ARQUIN Y CALLE LAUREO DE LA LA PRIVADA ANTONIO VALDEZ SE ENCONTRITA ENTRE LA CALLE JUAN CARLOS ARQUIN DE LA COLONIA EL km- 99.2021186, lat:18.85292968])	24-06-2024	31-10-2024	147086.47	240874.41	0	0	0
2024	2	MOR24020239488	Proyecto de inversión	102225.33	(F) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. pprim A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal, monto 102225.33, modificado 10225.33)	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE TOTOTAPAN, MORELOS - 173721	17	Moravia	27	Tototapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Municipio de Tototapan	173721	0	(meta1) [entidad_modificadaMoravia, meta 7.0, meta_modificada 7.0]	(leg1: [bvm_municipio:17, localidat:1, direccion:CALLE ANJO NUEVO AMPLIACION AMPLIACION SAN SEBASTIAN, ES 99 TOTOTAPAN, MORELOS ENTRE 1 CALLE CALENTADOR EN CALLE 8 DE DICIEMBRE Y CALENTADOR EN CALLE CAMINO REAL Y 5 CALENTADORES EN CALLE AMARON LOS REYES LOCALIDAD km- 98.9329806, lat:18.97952181])	06-09-2024	29-09-2024	103225.33	102225.33	103225.33	73240.4	73240.4
2024	2	MOR240202361320	Proyecto de inversión	629749	(F) Estado, recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. pprim A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal, monto 629749, modificado 627949.02)	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGARDO CARMONA - 53083	17	Moravia	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Zacatepec	53083	0	(meta1) [entidad_modificadaMoravia, meta 138.20, meta_modificada 138.30]	(leg1: [bvm_municipio:31, localidat:31, direccion:CALLE LAGARDO CARMONA COLONIA BUENA BUENAVISTA, ES 99 BUENAVISTA (KILOMETRO 1.5), ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE PLAN DE IGUALA Y CALLE EMERSON GARCIA, CALLE BENTO JARREZ LA ORCA DE UERCA DE EL KILOMETRO 1.5 DE LA CARRETERA 0, km- 99.2921188, lat:18.67020884])	08-06-2024	08-08-2024	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR24020238736	Proyecto de inversión	1223427.34	[F] Inst. recurso 2024, ramo 31, modif 6461, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal_monto 1223427.34, modif 6461 (2208213)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ERDO IRA ETAPA - 18044	17	Moravia	18	Ternuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Ternuco	3804	0	[meta1] [unidad_medida:Metricas Cuadradas, meta 260.0, meta_modificada 260.0] [meta2] [unidad_medida:Metricas Cuadradas, meta 11716.0, meta_modificada 11716.0]	[geo1] [sw_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ERDO IRA COLONIA ALTA PALMIRA, D258 TEMUCO, TEMUCO MORLOS ENTRE CALLE PAUVON Y CALLE ERDO IRA MORLOS ALLENDE INDIANOS EN LA AV. JOSE MARIA MORLOS Y PAVÓN A LA ALTURA DE LA TIENDA DE LOS ANGELES, loc: 90.23074022, lat:18.87477793]	22-04-2024	30-09-2024	734942.28	1220823.9	862247.17	136247.17	836247.17
2024	2	MOR24020238333	Proyecto de inversión	2205390.85	[F] Inst. recurso 2024, ramo 31, modif 6461, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal_monto 2205390.85, modif 6461 (22040107)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMOLOGO EN CALLE ADJENAS 2DA ETAPA - 5429	17	Moravia	18	Ternuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Ternuco	5429	0	[meta1] [unidad_medida:Metricas Cuadradas, meta 11716.0, meta_modificada 11716.0] [meta2] [unidad_medida:Metricas Cuadradas, meta 11716.0, meta_modificada 11716.0]	[geo1] [sw_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ADJENAS COLONIA MORLOS, D258 TEMUCO, TEMUCO MORLOS ENTRE CALLE ARJENAS Y PARTENIDO DE LA ESCUELA PERMANIA, loc: 90.23074022, lat:18.87477793]	10-09-2024	30-09-2024	1323234.51	2204010.7	1100005.35	100000.35	1100005.35
2024	2	MOR24020239254	Proyecto de inversión	280081.48	[F] Inst. recurso 2024, ramo 31, modif 6461, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal_monto 280081.48, modif 6461 (28008148)	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA CALLE MORLOS, LOC. HUECA - 16481	17	Moravia	30	Tzacajuta	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tzacajuta	16481	0	[meta1] [unidad_medida:Metricas Cuadradas, meta 596.0, meta_modificada 596.0] [meta2] [unidad_medida:Metricas Cuadradas, meta 596.0, meta_modificada 596.0]	[geo1] [sw_municipio:30, localidad:5, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO HUECA, D258 TEMUCO, MORLOS ENTRE CALLE HUECA, TACAPULTA Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILA Y CALLE LAS ROSAS DE CONTIUNJA POR LA, loc: 90.23074022, lat:18.87477793]	01-07-2024	31-07-2024	249777.75	249777.75	249777.75	249777.75	249777.75
2024	2	MOR24020239269	Proyecto de inversión	500000	[F] Inst. recurso 2024, ramo 31, modif 6461, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal_monto 500000.0, modif 6461 (5000000)	PERFORACION DE POZO DE AGUA MATEO EN EL CALLE FELPE NEU NUM 7 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TATACAPAN, EN EL ESTADO DE MORLOS - 16516	17	Moravia	26	Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tlayacapan	16516	0	[meta1] [unidad_medida:Metricas Cuadradas, meta 2000.0, meta_modificada 2000.0] [meta2] [unidad_medida:Metricas Cuadradas, meta 2000.0, meta_modificada 2000.0]	[geo1] [sw_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE FELPE NEU COLONIA SAN MIGUEL, D240 TAYACAPAN, TAYACAPAN MORLOS ENTRE CALLE CARRETERA OAXTEPEC Y CALLE OAXTEPEC, loc: 90.23074022, lat:18.87477793]	26-09-2024	04-11-2024	3002016.66	3002016.66	3002016.66	3002016.66	3002016.66
2024	2	MOR24020238135	Proyecto de inversión	287779.4	[F] Inst. recurso 2024, ramo 31, modif 6461, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal_monto 287779.4, modif 6461 (28777948)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADJENAS 2DA ETAPA - 5429	17	Moravia	18	Ternuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Ternuco	5429	0	[meta1] [unidad_medida:Metricas Cuadradas, meta 11716.0, meta_modificada 11716.0] [meta2] [unidad_medida:Metricas Cuadradas, meta 11716.0, meta_modificada 11716.0]	[geo1] [sw_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ADJENAS COLONIA MORLOS, D258 TEMUCO, TEMUCO MORLOS ENTRE CALLE ARJENAS Y PARTENIDO DE LA ESCUELA PERMANIA, loc: 90.23074022, lat:18.87477793]	29-04-2024	07-06-2024	179687.64	287779.49	0	0	0
2024	2	MOR240202381351	Proyecto de inversión	205451.69	[F] Inst. recurso 2024, ramo 31, modif 6461, prog. pjm A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal_monto 205451.69, modif 6461 (20545169)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMOLOGO EN LAS CALLES LA MANUCHE Y RED BRAVO 1DA ETAPA - 55124	17	Moravia	18	Ternuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Ternuco	55124	0	[meta1] [unidad_medida:Metricas Cuadradas, meta 11114.0, meta_modificada 11114.0] [meta2] [unidad_medida:Metricas Cuadradas, meta 11114.0, meta_modificada 11114.0]	[geo1] [sw_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MANUCHE COLONIA PUEBLO VERDE, D258 TEMUCO, TEMUCO MORLOS ENTRE CALLE VEINTE GUERRERO Y CALLE LA MANUCHE PARTENIDO DE LOS CONALEP PLANTEL TEMUCO DESPLAZAMIENTO SOBRE LA AV. CONALEP DAS VECES SOBRE LA CALLE MANUEL, loc: 90.23074022, lat:18.86474121]	10-06-2024	30-09-2024	201016.64	120897.21	100516.31	100516.32	100516.32

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR340202341368	Proyecto de inversión	300000	(FI: Ende_municipio2024, ramo:11, modificado:1, prog_prog:13, tipo_municipio:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0)	PROGRAMA PERMANENTE DE MANTENIMIENTO A LAS VÍAS PÚBLICAS (BACED)	17	Moravia	18	Temiaco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Temiaco	PORTAMUNOF-012024	0	[meta:1: [unidad_medida:Metricas, meta:800.0, meta_modificada:800.0]]	(gen:1: [localidad:16, direccion:AVENIDA PANAMUNDO EN LA COLONIA CENTRO, TAMPICO DE BARRIO, 9132, lat:18.8143248])	27-02-2024	31-12-2024	150000	298785.6	149930.8	149930.8	149930.8
2024	2	MOR340202347856	Proyecto de inversión	2214879.59	(FI: Ende_municipio2024, ramo:11, modificado:1, prog_prog:13, tipo_municipio:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214879.59, modificado:218886.6)	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MACATLÁN LOCALIDAD KICHICALCO DRENDO LONGARIES	17	Moravia	15	Macatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macatlán	142846	0	[meta:1: [unidad_medida:Metricas, meta:1033.6, meta_modificada:1033.6]]	(gen:1: [localidad:15, direccion:AVENIDA BUENA DE KICHICALCO COLUMA KICHICALCO DRENDO LONGARIES, ENTRE CALLE BONANAPA Y CALLE TULLUM CALLE KACATEA Y PARQUE PÚBLICO DE LOCALIDAD EN AVENIDA BUENA DE KICH, lat:18.7894923])	25-06-2024	05-08-2024	218886	0	0	0	0
2024	2	MOR340202347907	Proyecto de inversión	296747.97	(FI: Ende_municipio2024, ramo:11, modificado:1, prog_prog:13, tipo_municipio:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296747.97, modificado:236747.97)	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACION EN CALLE PORFIRIO DIAZ LOCALIDAD ACHENHIBICO-141332	17	Moravia	30	Tecapetit	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tecapetit	141332	0	[meta:1: [unidad_medida:Metricas, meta:546.0, meta_modificada:546.0]]	(gen:1: [localidad:30, localidad:2, direccion:23830A, PORFIRIO DIAZ COLONIA ACHENHIBICO, 62623 ACHENHIBICO, TECAPITLA MORELOS ENTRE V. DE LIBERTA Y EL CERRADO PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE 106 Y CALLE 108, lat:18.9479498])	01-07-2024	01-08-2024	289793.23	289793.23	289793.23	289793.23	289793.23
2024	2	MOR3402023480225	Proyecto de inversión	2384505.66	(FI: Ende_municipio2024, ramo:11, modificado:1, prog_prog:12, tipo_municipio:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384505.66, modificado:2384505.66)	Pavimentación de la calle Tepicocua ubicada en la localidad Coloma los Cuernavaca en el municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060009	0	[meta:1: [unidad_medida:Metricas, meta:1317.0, meta_modificada:1317.0]]	(gen:1: [localidad:7, localidad:102, direccion:Tepicocua, Tres de Mayo, 62326 Col. los Cuernav, Mor., lat:18.9521616, meta:1317.0, meta_modificada:1317.0])	15-05-2024	10-08-2024	546177.12	546177.12	546177.12	546177.12	546177.12
2024	2	MOR3402023479797	Proyecto de inversión	169750	(FI: Ende_municipio2024, ramo:11, modificado:1, prog_prog:13, tipo_municipio:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169750.0, modificado:41874.4)	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA CUERNAVACA DE MACATLÁN, LOCALIDAD EL BARRIO LOCALIDAD EL BARRIO 103380	17	Moravia	15	Macatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Municipio de Macatlán	103380	0	[meta:1: [unidad_medida:Metricas, meta:30.0, meta_modificada:30.0]]	(gen:1: [localidad:15, direccion:CALE HEDALGO Y CALLE ESCOBAR EN COLONIA EL BOSCO, ENTRE CALLE HEDALGO Y CALLE ESCOBAR, LA ESCUELA PRIMARIA CUERNAVACA DE MACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE HEDALGO Y CALLE ESCOBAR, lat:18.81347098])	20-05-2024	19-06-2024	149744.4	149744.4	149744.4	149744.4	0
2024	2	MOR340202347839	Proyecto de inversión	1745331.18	(FI: Ende_municipio2024, ramo:11, modificado:1, prog_prog:13, tipo_municipio:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745331.18, modificado:41268.6)	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MACATLÁN LOCALIDAD PALO GRANDE ASENTAMIENTO PALO GRANDE-103385	17	Moravia	15	Macatlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Macatlán	103385	0	[meta:1: [unidad_medida:Metricas, meta:15, meta_modificada:15]]	(gen:1: [localidad:15, direccion:AVENIDA MACATLÁN PALOM INTERIOR DE COLONIA PALO GRANDE, ENTRE CALLE CALAMINO AL PARQUE CALLE ARMANDO LEÓN BERNARDO CAL VICENTE GUERRERO EL PARQUE DE PALO GRANDE DE LOCALIDAD EN AVENIDA MACAT, lat:18.81347098])	27-05-2024	26-06-2024	1415896	1415896	1415896	424768.9	424768.9

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INICIATIVAS PRESUPUESTARIAS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	2	MOR24020240825	Proyecto de inversión	2000000	FFI: Inicia, recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. prim 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2,000,000.00, modificado 1.5997773277	Tercera etapa de operación de la obra denominada	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Asistencia Social	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	06007	0		[[meta1: [[unidad_medida:Moravia Cuadrados, meta:546.86, meta_modificada:546.86]]]]	[[meta1: [[unidad_medida:Km2, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]]]	27-05-2024	24-08-2024	1999772.12	1999772.12	1246999.99	1246999.99	1246999.99
2024	2	MOR24020233561	Proyecto de inversión	446331.78	FFI: Inicia, recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. prim 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 446331.78, modificado 446336.833	MANTENIMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO CASO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUATLA DEL MUNICIPIO DE CUATLA, DEL ESTADO DE MORELOS, C.T. 170050009 - 70818	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	70818	0		[[meta1: [[unidad_medida:Presupuesto, meta:153.0, meta_modificada:153.0]]]]	[[meta1: [[unidad_medida:Presupuesto, meta:153.0, meta_modificada:153.0]]]]	15-05-2024	24-06-2024	444096.83	444096.83	0	0	0
2024	2	MOR24020237894	Proyecto de inversión	1432120.14	FFI: Inicia, recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. prim 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1432120.14, modificado 183080.130	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOLOGADO EN CALLE VOLETAS Y LAS ROSAS EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, ESTADO DE MORELOS, C.T. 10510	17	Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tehuacan	10510	0		[[meta1: [[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0]]]]	[[meta1: [[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.0, meta_modificada:1038.0]]]]	05-08-2024	29-11-2024	978771.08	160865.15	0	0	0
2024	2	MOR24020237887	Proyecto de inversión	66845.05	FFI: Inicia, recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. prim 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 66845.05, modificado 66431.13	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE VOLETAS Y BUENAVISTA, ESTADO DE MORELOS, C.T. 10510	17	Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tehuacan	10501	0		[[meta1: [[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0]]]]	[[meta1: [[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.0, meta_modificada:122.0]]]]	27-05-2024	30-09-2024	400207.03	66431.13	0	0	0
2024	2	MOR24020236717	Proyecto de inversión	4373418.9	FFI: Inicia, recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. prim 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4373418.9, modificado 4373418.9	REHABILITACION DEL ESPACIO MULTICENTRO DE SANTIAGO DE TIZAPOTLA PRIMERA ETAPA - 14028	17	Moravia	17	Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Si identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	4408	0		[[meta1: [[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2124.0, meta_modificada:2124.0]]]]	[[meta1: [[unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2124.0, meta_modificada:2124.0]]]]	30-04-2024	30-06-2024	4373418.9	4373418.9	243605.92	243605.92	243605.92

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	EVENTOS_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	2	MOR240202401420	Proyecto de inversión	2500000	[F] [E] [M] [R] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	PROGRAMA DE MANUTENCION Y REPARACIONES DE VAS PUBLICAS	17	Moravia	18	Temicco	Programa de Inversión de Mantenimiento	Transportes y Viabilidad	Si identificar	Municipio de Temicco	PORTAMUNDF 022024	0		[meta1] [meta2] [meta3] [meta4] [meta5] [meta6] [meta7] [meta8] [meta9] [meta10]	[gen1] [gen2] [gen3] [gen4] [gen5] [gen6] [gen7] [gen8] [gen9] [gen10]	27-02-2024	24-08-2024	1200000	249519.93	1249759.96	1249759.96	1249759.96
2024	2	MOR24020237675	Proyecto de inversión	135416.92	[F] [E] [M] [R] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA - 107887	17	Moravia	18	Temicco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Temicco	107887	0		[meta1] [meta2] [meta3] [meta4] [meta5] [meta6] [meta7] [meta8] [meta9] [meta10]	[gen1] [gen2] [gen3] [gen4] [gen5] [gen6] [gen7] [gen8] [gen9] [gen10]	27-05-2024	30-09-2024	921250.15	1580511.94	762516.96	762516.96	762516.96
2024	2	MOR24020238357	Proyecto de inversión	416196.24	[F] [E] [M] [R] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YAUHTPEC MORISLOS EN LA COLONIA IGNACIO BASTIDA EN LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 2	17	Moravia	29	Yauhtpec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Yauhtpec	119626	0		[meta1] [meta2] [meta3] [meta4] [meta5] [meta6] [meta7] [meta8] [meta9] [meta10]	[gen1] [gen2] [gen3] [gen4] [gen5] [gen6] [gen7] [gen8] [gen9] [gen10]	28-02-2024	22-05-2024	416196.24	431196.24	351249.18	351249.18	351249.18
2024	2	MOR24020238915	Proyecto de inversión	1038000	[F] [E] [M] [R] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAUREL - 120007	17	Moravia	17	Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	120007	0		[meta1] [meta2] [meta3] [meta4] [meta5] [meta6] [meta7] [meta8] [meta9] [meta10]	[gen1] [gen2] [gen3] [gen4] [gen5] [gen6] [gen7] [gen8] [gen9] [gen10]	03-06-2024	03-07-2024	1038000	1038000	0	0	0
2024	2	MOR24020238434	Proyecto de inversión	858478	[F] [E] [M] [R] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALMAGS 58A ETAPA - 118855	17	Moravia	18	Temicco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Temicco	118855	0		[meta1] [meta2] [meta3] [meta4] [meta5] [meta6] [meta7] [meta8] [meta9] [meta10]	[gen1] [gen2] [gen3] [gen4] [gen5] [gen6] [gen7] [gen8] [gen9] [gen10]	01-08-2024	29-11-2024	515096.8	856467.11	0	0	0
2024	2	MOR240202380263	Proyecto de inversión	1302788.6	[F] [E] [M] [R] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]	Rehabilitación General (Segunda Etapa) en la Escuela Primaria Ignacio Patricio, Ubicada en la Localidad de Buenavista de Ahilana, en el Municipio de Cuernavaca del Pn, del Estado de Morelia, CEE - 070862479	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelia	170402/070510.20820	14		[meta1] [meta2] [meta3] [meta4] [meta5] [meta6] [meta7] [meta8] [meta9] [meta10]	[gen1] [gen2] [gen3] [gen4] [gen5] [gen6] [gen7] [gen8] [gen9] [gen10]	09-04-2024	29-04-2024	1476183.27	1476183.27	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GUBER_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSADE	ID_MUNICIPIO_RESPONSADE	MUNICIPIO_RESPONSADE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR2020234292	Proyecto de inversión	553241.48	(FI: Inicia_recurso2024, ramo31, modif6461, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS municipal_monto193241.48, modif6461549344.87)	REHABILITACION DE RED DE DRENAGE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE GERANIOS 58A ESTAD. 56300	17	Moravia	18	Ternuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Ternuco	56300	0		(legisl: [unidad_medidaMetrica, meta394.0, meta_modificada37.0]) (legisl: [sw_municipio18, localidad1, direccionCALE GERANIOS COLUMA LOMAS DEL CARRIL, ACSES TERMINO, TEMUCO MORELOS ENTRE CALLE 508 Y CALLE AJUSTINAS, CALLE EN LA AVISANTIA DE LA COLUMA LOMAS DEL CARRIL SE DESPLAZA HACIA EL SUR 100 MT AL LLEGAR A LA LÍNEA 90 2312088, lat18.8659191])	29-04-2024	07-09-2024	549344.87	549344.87	164803.46	164803.46	164803.46
2024	2	MOR20202384151	Proyecto de inversión	775000	(FI: Inicia_recurso2024, ramo31, modif6461, prog_estado_mun_FAS municipal_monto775000.0, modif6461775000.0)	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LAURA - 120725	17	Moravia	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Puente de Ixtla	120715	0		(legisl: [sw_municipio17, localidad105, direccionCALE LAURA INTERIOR DE COLUMA GOBIERNADORES, OBRA AMPLIACION INVENTO AEREA EN EL PUENTE DE IXTLA, MORELOS ENTRE CALLE 508 Y CALLE DURAZNO Y CALLE AGUASVIVAS, CARRETERA CARRETERA TETUUTLA-PUENTE DE IXTLA A 200 METROS HACIA EL SUR DE PU, lon-99.3517963, lat18.60577258])	03-06-2024	03-07-2024	775000	775000	0	0	0
2024	2	MOR20202384156	Proyecto de inversión	1177960	(FI: Inicia_recurso2024, ramo31, modif6461, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS municipal_monto1177960.0, modif64611177960.0)	SUMINISTRO DE LAMPARAS Y LUMINARIAS CON NUEVAS TECNOLOGIAS ACORDES CON EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y PROTECCION AL AMBIENTE EN ZONAS DE ATENCION URBANAS - 120729	17	Moravia	17	Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Puente de Ixtla	120729	0		(legisl: [sw_municipio17, localidad1, direccionCALE MORELOS INTERIOR DE COLUMA PUENTE DE IXTLA CENTRO, OBRA PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE AJERREZ, CALLE REFORMA A 200 METROS HACIA EL NORTE DEL PTTO DE PUENTE DE IXTLA ENTRADA 8, lon-99.324335, lat18.612107928])	01-07-2024	30-07-2024	1177960	1177960	0	0	0
2024	2	MOR20202394425	Proyecto de inversión	177064.37	(FI: Inicia_recurso2024, ramo31, modif6461, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS municipal_monto177064.37, modif6461177064.37)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA, LOCALIDAD NEPOPALCO, MUNICIPIO DE TOTOTAPAN, MORELOS - 172887	17	Moravia	27	Tototapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tototapan	172887	0		(legisl: [sw_municipio17, localidad5, direccionCALE INDEPENDENCIA PUENTE NEPOPALCO, OBRA NEPOPALCO, TOTOTAPAN MORELOS ENTRE CALLE GUERBERY Y CALLE PERUL, CALLE SANCIO ZARAGOSA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE GUERBERY Y CALLE PERUL, LOCALIDAD NEPOPALCO MUNICIPIO DE TOTOTAPAN, lon-98.043895, lat18.907568])	22-05-2024	10-06-2024	177064.37	177064.37	177064.37	0	0
2024	2	MOR20202321302	Proyecto de inversión	25030	(FI: Inicia_recurso2024, ramo31, modif6461, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), modif646150302.0)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CAMINO DE SACACORCHOS EN LA LOCALIDAD DE SACACORCHOS, MUNICIPIO DE ZACUALPAN DE AMATZINAC, MORELOS, BARRANCA AMATZINAC - 453080	17	Moravia	32	Zacualpan de Amatpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Zacualpan de Amatpan	453080	0		(legisl: [sw_municipio32, localidad6, direccionCALE PLAN DE AGUA, OBRA TACOTEPIC, 62695 ZACUALPAN DE AMATZINAC, ENTRE CALLE LOS ENRIQUES Y CALLE AGRICULTURA, ES SOBRE LA CALLE 5A PARA LA BARRANCA AMATZINAC, lon-98.977965, lat18.82280291])	30-10-2023	28-11-2023	50620	50620	50620	50620	50620
2024	2	MOR20202364440	Proyecto de inversión	1127466.44	(FI: Inicia_recurso2024, ramo31, modif6461, tipo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS municipal_monto1127466.44, modif64611124661.29)	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GERANIOS 58A ESTAD. 56300	17	Moravia	18	Ternuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Ternuco	56318	0		(legisl: [sw_municipio18, localidad1, direccionCALE GERANIOS COLUMA LOMAS DEL CARRIL, ACSES TERMINO, TEMUCO MORELOS ENTRE CALLE 508 Y CALLE AJUSTINAS, CALLE EN LA AVISANTIA DE LA COLUMA LOMAS DEL CARRIL SE DESPLAZA HACIA EL SUR 100 MT AL LLEGAR A LA LÍNEA 90 2312088, lat18.86294748])	10-06-2024	30-09-2024	67647.85	1124683.29	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	2	MCKR2022034230	Proyecto de inversión	45318.4	(F) Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad 61, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS municipal, monto 45318.4, modificado 45318.4)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONA CONDOMINIO DEL BOSQUE LOCALIDAD YECAPITLA. 11909	17	Moravia	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Yecapitla	11909	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta=1.0, meta_modificada=1.0))	(geom: (wgs84: (lat:18.87927282), lon:18.87927282))	01-06-2024	30-06-2024	20000	45318.4	45318.4	45318.4	45318.4	
2024	2	MCKR2022034450	Proyecto de inversión	54532.24	(F) Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad 61, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS municipal, monto 54532.24, modificado 54532.24)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN C/QUE VICENTE GONZALEZ EN LA COLONA RANCHO VALDEPIÑA, LOCALIDAD YECAPITLA. 17282	17	Moravia	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Yecapitla	17282	0	(meta: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta=720.0, meta_modificada=720.0))	(geom: (wgs84: (lat:18.88759151), lon:18.88759151))	01-07-2024	31-07-2024	480437.23	480437.23	480437.23	480437.23	480437.23	
2024	2	MCKR2022034641	Proyecto de inversión	259965	(F) Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad 61, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS municipal, monto 259965.0, modificado 0.0)	AMBIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA DE CAMINO REAL A LOS AMATEL, COLONIA LOS AMATEL. 17246	17	Moravia	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Yecapitla	17246	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta=513.0, meta_modificada=513.0))	(geom: (wgs84: (lat:18.88909191), lon:18.88909191))	01-07-2024	31-07-2024	0	0	0	0	0	
2024	2	MCKR2022034503	Proyecto de inversión	203204.63	(F) Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad 61, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS municipal, monto 203204.63, modificado 203204.63)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAJES OYUNO, OYUNEL, LAJES Y BUENADA SANTA URSLIA. 20177	17	Moravia	18	Temicco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Temicco	20177	0	(meta: (unidad_medida:Piezas, meta=11.0, meta_modificada=11.0))	(geom: (wgs84: (lat:18.85546699), lon:18.85546699))	15-03-2024	30-08-2024	1215008.78	203204.24	101281.62	101281.62	101281.62	101281.62
2024	2	MCKR2022034157	Proyecto de inversión	264328.14	(F) Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad 61, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS municipal, monto 264328.14, modificado 264328.14)	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PRIVADA ZAOTE. 48930	17	Moravia	18	Temicco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temicco	48930	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta=170.0, meta_modificada=168.7))	(geom: (wgs84: (lat:18.82776026), lon:18.82776026))	22-04-2024	30-09-2024	15897.18	26346.92	0	0	0	0
2024	2	MCKR2022035050	Proyecto de inversión	667428.14	(F) Estado, recurso 2024, ramo 13, modalidad 61, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estado_mun_FAS municipal, monto 667428.14, modificado 667428.14)	AMPLIACION DE OMBRE SANITARIO DE LA CALLE 10 DE MAYO COLONIA LA BIZNAGA. 130268	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Cuautla	130268	0	(meta: (unidad_medida:Metros lineales, meta=24.24, meta_modificada=20.0))	(geom: (wgs84: (lat:18.74616161), lon:18.74616161))	04-05-2024	03-06-2024	657895.97	657895.97	657895.97	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GUBER_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ASECUORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	2	MOR40202381580	Proyecto de inversión	1423276.24	(F) Estado, recursos 2024, ramo 11, modalidad A1, prog. pnv A, CONCRETO	PAVIMENTACION CON CONCRETO	17	Moravia	35	Nacoctia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Nacoctia	47386	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0], meta_modificada:700.0)] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0], meta_modificada:700.0)]	[geo1: [w: municipio:35, localid:1, direccion:CALLE 11 DE OCTUBRE COLUMBIA MUNICIPIO CENTRO, 82065 XONACOTLA CENTRO, XONACOTLA MUNICIPIO CENTRO, MORAVIOS ENTRE CALLE 11 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO, CALLE CONSTITUCION LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 11 DE OCTUBRE INICIANDO EN LA CALLE 1 DE, longitud:146381, lat:18.6972249)]	03-06-2024	03-08-2024	1423276.24	0	0	0	0	0
2024	2	MOR40202355138	Proyecto de inversión	831123.86	(F) Estado, recursos 2024, ramo 11, modalidad A1, prog. pnv A, CONCRETO	REHABILITACION DE RED DE OBRAS DE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CORA DE ORO 18A	17	Moravia	18	Ternuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Ternuco	6235	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:141.87], meta_modificada:141.87)] [meta2: [unidad_medida:Metros lineales, meta:141.87], meta_modificada:141.87)]	[geo1: [w: municipio:18, localid:1, direccion:CALLE COPA DE ORO COLUMBIA LOMA DEL CARTEL, 82831 TERNUCO, TERNUCO MUNICIPIO CENTRO, ENTRE CALLE AMARILLO Y CALLE GIRASOL, CALLE GIRASOL, URBANIZACION DE LA TIENDA DE AMARILLOS LA POMBALTA QUE ESTA EN ESQUINA DE LA CALLE CONSTITUCION, longitud:19231646, lat:18.6366678)]	29-03-2024	28-05-2024	86674.12	60745.82	0	0	0	0
2024	2	MOR4020238877	Proyecto de inversión	95447.82	(F) Estado, recursos 2024, ramo 11, modalidad A1, prog. pnv A, CONCRETO	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES QUITA Y GABRIEL TERPEA EN LA COLONIA PAZO GRANDE PUEBLA ETAPA 1152	17	Moravia	25	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tehuacan	7132	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0], meta_modificada:645.0)] [meta2: [unidad_medida:Metros lineales, meta:645.0], meta_modificada:645.0)]	[geo1: [w: municipio:25, localid:33, direccion:CALLE QUITA Y GABRIEL TERPEA PANCIERA PAZO GRANDE, 8284 TLAQUILITANDO MORAVIOS ENTRE CALLE GABRIEL TERPEA Y CALLE COLONIA NUEVO ATULLERO LA OBRA INICIARA EN CALLE QUITA, CONTINUANDO EN ENTORNO DE CAL, longitud:19231646, lat:18.6366678)]	18-03-2024	24-05-2024	0	0	0	0	0	
2024	2	MOR4020237112	Proyecto de inversión	272354.72	(F) Estado, recursos 2024, ramo 11, modalidad A1, prog. pnv A, CONCRETO	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Cuautla	8491	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3763.2], meta_modificada:3763.2)] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3763.2], meta_modificada:3763.2)]	[geo1: [w: municipio:6, localid:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA TETELCINGO, 8270 CUAUTLA, CUAUTLA MORAVIOS ENTRE CALLE CANO REAL A CALDERON Y CALLE SAN JOSE OBISPO, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO CUAUTLA A LA ALTURA DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL SENTIDO, longitud:19231646, lat:18.8711898)]	20-05-2024	03-07-2024	270701.72	270701.72	812100	0	0	0
2024	2	MOR4020239085	Proyecto de inversión	300000	(F) Estado, recursos 2024, ramo 11, modalidad A1, prog. pnv A, CONCRETO	PAVIMENTACION CON CONCRETO	17	Moravia	35	Nacoctia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Nacoctia	15141	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000], meta_modificada:10000)] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000], meta_modificada:10000)]	[geo1: [w: municipio:35, localid:1, direccion:CALLE REFORMA COLUMBIA XONACOTLA CENTRO, 82065 XONACOTLA CENTRO, MORAVIOS ENTRE CALLE ESCUERA DE REFORMA Y CALLE TERESA DE REFORMA, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES ESCUERA Y TERESA DE REFORMA, longitud:19231646, lat:18.6972249)]	03-06-2024	03-08-2024	300000	0	0	0	0	
2024	2	MOR4020239086	Proyecto de inversión	57033.18	(F) Estado, recursos 2024, ramo 11, modalidad A1, prog. pnv A, CONCRETO	CONSTRUCCION DE RED DE OBRAS DE SANITARIO EN LA PRIMERA 21 DE MARZO Y CALLE VICENTE GUERRERO	17	Moravia	18	Ternuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Ternuco	15300	0	[meta1: [unidad_medida:Metros lineales, meta:208.4], meta_modificada:208.4)] [meta2: [unidad_medida:Metros lineales, meta:208.4], meta_modificada:208.4)]	[geo1: [w: municipio:18, localid:8, direccion:PRIMERA 21 DE MARZO PUEBLO SAN AGUSTIN TERNUCA, 8286 SAN AGUSTIN TERNUCA, MUNICIPIO TERNUCA, ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA AVICENTIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO, longitud:19231646, lat:18.8285311)]	24-06-2024	11-10-2024	346211.51	57497.6	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2024	2	MCR34020239008	Proyecto de inversión	130603.68	[P]: [Ente_recursos:2024, ramo:11, modificado:6, prog_gpo:4] [TPO_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)] [prog_estado_mun_fas municipal_monto:1206603.68, modificado:1206603.68]	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 1.5 PULQUILLA CALLE DE LA AMERICANA 15372	17	Morelos	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	15372	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.55, meta_modificada:87.55]	[meta:1] [unidad_medida:Personas, meta:45, meta_modificada:305.10]	[Ente_recursos:2024, direccion:CALLE DE LAS AMERICANA, DISTRITO CUERNAVACA, CUERNAVACA, MORELOS, ENTRE AVENIDA MARIANO MATAMOROS IZAMUD, META 205.5, CALLE PIRAMIDERA, CALLE LUIS CHEVERIERA DIRECCION A LA LAJONILLA DE ABAJARROTES Y TETI GIRA A LA CERRERIA DELA SEQUERA, [lon: -99.2923589, lat:18.90846107]	26-05-2024	31-12-2024	1006603.68	0	0	0	0	
2024	2	MCR34020237223	Proyecto de inversión	291182.14	[P]: [Ente_recursos:2023, ramo:16, modificado:5, prog_gpo:14] [TPO_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)] [meta:1000000.00, modificado:250000.00] [P]: [Ente_recursos:2023, prog_estado_mun_fas municipal_monto:1209964.07, modificado:1209964.07]	REHABILITACION Y APROXIMO DE PISO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMACILIZAC, MUNICIPIO DE AMACILIZAC, MORELOS.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MCR-CEAGUA-OP PROAGUA-2J-2023-N-28	5375	0	[meta:1] [unidad_medida:Personas, meta:45, meta_modificada:100]	[meta:1] [unidad_medida:Personas, meta:45, meta_modificada:100]	[Ente_recursos:2023, direccion:AMACILIZAC, [lon: -99.1846111]	24-07-2023	20-11-2023	374175.69	374175.69	374175.69	374175.69	374175.69
2024	2	MCR34020237318	Proyecto de inversión	100280.13	[P]: [Ente_recursos:2024, ramo:11, modificado:6, prog_gpo:4] [TPO_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)] [prog_estado_mun_fas municipal_monto:14962310.2, modificado:14962310.2]	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ALGA DE MEDIDA 1.32 EE EN ESCUELA FRANCIS MUJER INDAGALO, COL. CAMPO SOTILLO EN EL MUNICIPIO DE TEMAMICO MORELOS.	17	Morelos	18	Temamico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Temamico	34419	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.55, meta_modificada:87.55]	[meta:1] [unidad_medida:Personas, meta:45, meta_modificada:305.10]	[Ente_recursos:2024, direccion:CALLE PUERTA DEL SOL COLONIA CAMPO SOTILLO, BARRIO CAMPO SOTILLO, TEMAMICO MORELOS ENTRE CALLE MARTINICA Y CALLE PUERTA DEL SOL, [lon: -99.2995746, lat:18.9125675, lat:18.9269778]	22-04-2024	30-09-2024	900168.08	14962310.2	748105.1	748105.1	748105.1	
2024	2	MCR340202385475	Proyecto de inversión	118956.01	[P]: [Ente_recursos:2024, ramo:11, modificado:6, prog_gpo:4] [TPO_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)] [prog_estado_mun_fas municipal_monto:311895.01, modificado:31730.82]	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE 18A ETAPA - 82784	17	Morelos	18	Temamico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temamico	62764	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.02, meta_modificada:231.02]	[meta:1] [unidad_medida:Personas, meta:115.51, meta_modificada:115.51]	[Ente_recursos:2024, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA LOS PRESENTES ENTRE CALLE TEMAMICO MORELOS ENTRE CALLE ULTRAFINO RAMOS Y CALLE AGUSTIN DE FURBERE, CALLE PRO QUINTE PARTENDO DE LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA-CAMPALUCO DIRECCION SUR A 20 METROS DE L, [lon: -99.2992301, lat:18.9125675]	29-04-2024	28-06-2024	191937.61	31730.82	95256.64	95256.64	95256.64	
2024	2	MCR340202380674	Proyecto de inversión	158200.00	[P]: [Ente_recursos:2024, ramo:11, modificado:6, prog_gpo:4] [TPO_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)] [prog_estado_mun_fas municipal_monto:1582000.0, modificado:1578607.78]	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN MANZANILAN LOCALIDAD COLONIA VISTA HERMOSA - 109880	17	Morelos	15	Mixtequitlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Mixtequitlan	109880	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.0, meta_modificada:928.0]	[meta:1] [unidad_medida:Personas, meta:464.0, meta_modificada:181.6]	[Ente_recursos:2024, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE COLONIA VISTA HERMOSA, 2900 COLONIA VISTA HERMOSA, MIXTEQUITLAN SANTO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA FRANCISCO VILLA EL PARQUE DE LA COLONIA VISTA DE LA HERMOSA EN LOCALIDAD ENTRE LA CALLE, [lon: -99.3057302, lat:18.75710888]	27-05-2024	30-06-2024	1578607.78	1578607.78	1578607.78	1000000	478003.93	
2024	2	MCR340202380717	Proyecto de inversión	938750.25	[P]: [Ente_recursos:2024, ramo:11, modificado:6, prog_gpo:4] [TPO_recursos:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES)] [prog_estado_mun_fas municipal_monto:938750.25, modificado:931173.71]	REHABILITACION DE RED DE SERVIDOR SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PINO ZAR ETAPA Y PRIVADA OLIVERA - 110270	17	Morelos	18	Temamico	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Temamico	110270	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.1, meta_modificada:139.1]	[meta:1] [unidad_medida:Personas, meta:69.55, meta_modificada:69.55]	[Ente_recursos:2024, direccion:CALLE PINO COLONIA ARBOLEDAS, ENTRE TEMAMICO, TEMAMICO MORELOS ENTRE PRIVADA OLIVERA Y PRIVADA PINO, DESEDE LA INTERSECCION DE LAS CALLES NICOLAS BARRIO LA PALMA Y LA CARRETERA FEDERAL MEXICO-CAMPALUCO EN LA COLONIA ARBOLED, [lon: -99.293324, lat:18.82787976]	27-05-2024	30-09-2024	863256.21	931173.71	279412.11	279412.11	279412.11	

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INICIATIVAS PRESUPUESTARIAS Y CONVENCIONES																											
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2024	2	MCR34020239671	Proyecto de inversión	402328.55	(FI) Estado_recurso2024, ramo:13, modificado:1, prog. prioritario A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal_mun_fas municipal, monto:401328.55, modificado:401328.55)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ESCOBAR MEDINA 147466	17	Moravia	31	Zapotepac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Zapotepac	147466	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:17.0], [meta_modificada:17.0]	[gen:1] [localidad:1, direccion:CAJAL PUEBLITO MENDOZA COLONIA ZACATEPEC DE HIDALGO CENTRO, 6730 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MEXICO, ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE PEDRO ALCANTARA, CALLE HIDALGO DE LINDA A 100 METROS AL NORTE DE LA LINEA DE DEPORTIVA DEL INEHR, lot:09.200064, lot:18.65815478]	20-06-2024	31-10-2024	0	0	0	0	0	0	
2024	2	MCR340202393204	Proyecto de inversión	283303.44	(FI) Estado_recurso2024, ramo:13, modificado:1, prog. prioritario A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal_mun_fas municipal, monto:283303.44, modificado:283303.44)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD NOTIFICADO MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MEXICO, 133940	17	Moravia	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Totolapan	133940	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:2897.4], [meta_modificada:2897.4]	[gen:1] [localidad:5, direccion:CAJAL PUEBLITO HIDALGO PUEBLITO NOTIFICADO, 6285 NOTIFICADO, TOTOLAPAN MEXICO, ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CARRETERA E.C. ACULXUCAN - TLAXIQUANA, MEXICANA, CALLE MIGUEL HIDALGO RIBERA AL NORT DE LA LOCALIDAD NOTIFICADO, lot:08.93388, lot:18.997304]	08-04-2024	15-06-2024	\$5051.04	283303.44	\$5051.04	\$5051.04	\$5051.04	\$5051.04	
2024	2	MCR340202393044	Proyecto de inversión	523333.96	(FI) Estado_recurso2024, ramo:13, modificado:1, prog. prioritario A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal_mun_fas municipal, monto:512333.96, modificado:512333.96)	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE E RIGIDORA CALLE LAZARO CABREÑA - 15404	17	Moravia	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Cuernavaca	15404	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0], [meta_modificada:200.0]	[gen:1] [localidad:7, direccion:CAJAL PUEBLITO SARDENA PUEBLITO TETELA DEL MONTE, 6210 CUERNAVACA, CUERNAVACA MEXICO, ENTRE CALZADA DE LOS REYES Y CALZADA SALINAS, CALLE LOS MORALES EN DIRECCION DE SUR A NORTE TOMANDO POR LA CALZADA DE LOS REYES HASTA LLEGAR A L, lot:09.2533808, lot:18.9685202]	27-05-2024	31-12-2024	307400	0	0	0	0	0	
2024	2	MCR340202393101	Proyecto de inversión	14308.97	(FI) Estado_recurso2024, ramo:13, modificado:1, prog. prioritario A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal_mun_fas municipal, monto:14308.97, modificado:14308.97)	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE 259F CALLE 24 DE FEBRERO - 15480	17	Moravia	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Cuernavaca	15480	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0], [meta_modificada:200.0]	[gen:1] [localidad:7, direccion:CAJAL PUEBLITO DE FEBRERO COLONIA LACERMINA, 6217 CUERNAVACA, CUERNAVACA MEXICO, ENTRE AVENIDA MARIANITA Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE 24 DE FEBRERO EN DIRECCION A LA COLONIA LACERMINA TRANSITA POR TODA LA AVENIDA MARIANITA, MATA, lot:09.237888, lot:18.9066691]	22-06-2024	31-12-2024	31408.97	0	0	0	0	0	
2024	2	MCR34020238932	Proyecto de inversión	163977.44	(FI) Estado_recurso2024, ramo:13, modificado:1, prog. prioritario A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal_mun_fas municipal, monto:164977.44, modificado:164977.44)	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE AGUA DE MEDIO U. J. ZE, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 2 DE ABRIL, COL ACATLAPA EN EL MUNICIPIO DE TEMAMCO MEXICO, 3008	17	Moravia	18	Temamco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Municipio de Temamco	3008	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:87.0], [meta_modificada:87.0]	[gen:1] [localidad:18, direccion:CAJAL PUEBLITO SARDENA PUEBLITO COLONIA ACATLAPA CENTRO, 6730 TEMAMCO, TEMAMCO MEXICO, ACAPULCO O PRIVADA DE CALLE ANGEL MARIANA SAUPTO PARA LLEGAR A LA ESCUELA SECUNDARIA 2 DE ABRIL PARTIENDO DESDE AYUJ, lot:09.2081768, lot:18.8473493]	23-04-2024	30-09-2024	982878.46	163977.16	\$1493.58	\$1493.58	\$1493.58	\$1493.58	
2024	2	MCR34020238931	Proyecto de inversión	262943.16	(FI) Estado_recurso2024, ramo:13, modificado:1, prog. prioritario A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal_mun_fas municipal, monto:262943.16, modificado:262943.16)	CONSTRUCCION DE ALGA EN ESTRUCTURA LOS C. ESCOBAR, TERMINACION DE BANCOS Y OBRA EXTERIOR EN EL LOCALIDAD CUERTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TEMAMCO MEXICO, 3000	17	Moravia	18	Temamco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Municipio de Temamco	3000	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros cuadrados, meta:117.0], [meta_modificada:117.0]	[gen:1] [localidad:18, direccion:CAJAL PUEBLITO SARDENA PUEBLITO MEXICO CUERTEPEC, 6730 TEMAMCO, TEMAMCO MEXICO, ENTRE CALLE NARCISO ACAPULCO O PRIVADA DE CALLE ANGEL MARIANA SAUPTO PARA LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL OTHON DE MENDOZA EN EL CENTRO DEL PUEBLITO DE CUERTEPEC, lot:09.2324897, lot:18.8686602]	23-04-2024	30-09-2024	0	0	0	0	0	0	
2024	2	MCR340202392136	Proyecto de inversión	805261.84	(FI) Estado_recurso2024, ramo:13, modificado:1, prog. prioritario A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), prog. estatal_mun_fas municipal, monto:806261.84, modificado:80641.09)	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ZAPOTE - 49042	17	Moravia	18	Temamco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Temamco	49042	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0], [meta_modificada:380.0]	[gen:1] [localidad:18, direccion:CAJAL PUEBLITO SARDENA PUEBLITO ZAPOTE COLONIA ARBOREDA, 6217 TEMAMCO, TEMAMCO MEXICO, ENTRE CALLE FRENDO Y PRIVADA SECUNDARIA 2 DE ABRIL CARRETERA FEDERAL DIRECCION EN EL SUR A LA ALTURA DE LA ESCUELA SAN ANTON, lot:09.2357005, lot:18.82352019]	22-04-2024	30-09-2024	48308.1	80641.09	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	2	MOKR40202380136	Proyecto de inversión	58000.09	(FI) Inicia_recurso_2024, ramo_31, modifidat61, prog_gmva_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_fas municipal, monto_58000.09, modificado=58013.43	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE (SANTO DOMINGO Y CALLE POTABLE EN CALLEON NARANJOS - 7030	17	Moravia	18	Ternero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Ternero	75270	0		(meta1) [unidad_medida]Metrica [meta1, meta_336.83, meta_modificado=206.83]]	(gen1) [bve_municipio]16, [localidad]1, direccion=CALEON NARANJOS COLONIA LA REVIRA, 6208, TEMISCO MORELOS ENTRE CALLE GERARDO Y CALLE JUAN ALBA EN EL POBLADO DE AGUILAR SOBRE LA CARRETERA FEDERAL, KM 85 DIRECCION SUR A MANO DERECHA TOMANDO CAL, lon=-99.2323761, lat=18.811147791	06-05-2024	31-07-2024	35404.05	58133.4	29406.7	29406.7	29406.7
2024	2	MOKR40202380008	Acción	157343.93	(FI) Inicia_recurso_2024, ramo_31, modifidat61, prog_gmva_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_fas municipal, monto_157343.93, modificado=157343.93	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 23020 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 112002	17	Moravia	18	Ternero	Otros Proyectos	Si identificar	Municipio de Ternero	110602	0		(meta1) [unidad_medida]Metrica [meta1, meta_130, meta_modificado=130]]	(gen1) [bve_municipio]16, [localidad]1, direccion=DADO QUE ES CALLEON NARANJOS, MUNICIPIO DE CALLEON NARANJOS, COLONIA LA REVIRA, 6208, TEMISCO MORELOS ENTRE CALLE GERARDO Y CALLE JUAN ALBA EN EL POBLADO DE AGUILAR SOBRE LA CARRETERA FEDERAL, KM 85 DIRECCION SUR A MANO DERECHA TOMANDO CAL, lon=-99.2323761, lat=18.811147791	16-02-2024	31-10-2024	145041.4	157343.93	66680.59	66680.59	66680.59	
2024	2	MOKR40202380889	Proyecto de inversión	267947.34	(FI) Inicia_recurso_2024, ramo_31, modifidat61, prog_gmva_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_fas municipal, monto_267947.34, modificado=26568.791	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CAZAHUATES 18A, ESTAPA - 148095	17	Moravia	18	Ternero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Ternero	148095	0		(meta1) [unidad_medida]Metrica [meta1, meta_175.0, meta_modificado=175.0]]	(gen1) [bve_municipio]16, [localidad]24, direccion=CALL CAZAHUATES COLONIA BENITO JUAREZ LA MONERA, 6208 BENITO JUAREZ LA MONERA, TEMISCO MORELOS ENTRE CALLE LYES DE REFORMA Y CALLE SAN RAMON, CALLE MEXICANA Y CALLE CAZAHUATES SE ENCRUCERAN ENTRE LAS CALLES REFORMA Y SAN RA, lon=-99.28888888, lat=18.82888888	24-09-2024	31-10-2024	180238.4	26568.79	0	0	0
2024	2	MOKR40202380924	Proyecto de inversión	88776.36	(FI) Inicia_recurso_2024, ramo_31, modifidat61, prog_gmva_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_fas municipal, monto_88776.36, modificado=88776.361	CONSTRUCCION DE ELECTRICIDAD EN LA CALLE EDUARDO ALLENDE - 141075	17	Moravia	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Zacatepec	147075	0		(meta1) [unidad_medida]Metrica [meta1, meta_72, meta_modificado=72]]	(gen1) [bve_municipio]31, [localidad]1, direccion=CALL EDUARDO ALLENDE COLONIA BENITO JUAREZ, 6208 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE CALLE VALENTE GOMEZ PARRA, CARRETERA ZAPATA ZACATEPEC LA OBLA SE LIBERA INGRESANDO AL MUNICIPIO POR EL, lon=-99.1870888, lat=18.60881818	20-09-2024	30-09-2024	0	0	0	0	0
2024	2	MOKR40202384509	Proyecto de inversión	188475.19	(FI) Inicia_recurso_2024, ramo_31, modifidat61, prog_gmva_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_fas municipal, monto_188475.19, modificado=188313.131	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRALCALCIN EN LA CALLE CHIVAMECA - 3056	17	Moravia	18	Ternero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Ternero	3556	0		(meta1) [unidad_medida]Metrica [meta1, meta_100.1, meta_modificado=100.1]]	(gen1) [bve_municipio]16, [localidad]1, direccion=CALL CHIVAMECA COLONIA MORELOS, 6208 TEMISCO MORELOS ENTRE CALLE SAN ANTONY Y CALLE JOSEFA BETIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CONSTITUCION PARTIDO DEL RABON DE NUESTRO SEÑOR DE VENCIGLIA SOBRE LA CALLE, lon=-99.2488329, lat=18.865517921	22-04-2024	30-09-2024	113005.11	188313.11	94176.66	94176.66	94176.66
2024	2	MOKR40202384888	Proyecto de inversión	2057700.83	(FI) Inicia_recurso_2024, ramo_31, modifidat61, prog_gmva_4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_fas municipal, monto_2057700.83, modificado=205409.31	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANANTONIO EN CALLE ARTICULO 121, 2DA ESTAPA - 38249	17	Moravia	18	Ternero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Ternero	38249	0		(meta1) [unidad_medida]Metrica [meta1, meta_286.3, meta_modificado=286.3]]	(gen1) [bve_municipio]16, [localidad]1, direccion=CALL ARTICULO 121 COLONIA URBANA DE GUADALUPE, 6208 TEMISCO MORELOS ENTRE CALLE SAN ANTONY Y CALLE JOSEFA BETIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CONSTITUCION PARTIDO DEL RABON DE NUESTRO SEÑOR DE VENCIGLIA SOBRE LA CALLE, lon=-99.2317191, lat=18.83032088	22-04-2024	30-09-2024	1234820.5	205409.31	1027704.64	1027704.64	1027704.64

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2024	2	MOR24020238591	Proyecto de inversión	1402075.63	IFI: Istito_recurso2024, ramo:11, modificado:1, prog_gpres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_activ_mun_FAS municipal, monto:1402075.63, modificado:1398841.511	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARCO MENENDEA. 38351	17	Moravia	18	Temuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Temuco	38591	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:881.64, meta_modificada:881.64]]	[meta2: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:523.99, meta_modificada:523.99]]	IFI:1: [cve_municipio:18, localidat:1, direccion:CALE MARCO MENENDEA COLONIA ALTA PALMIRA, 6235 TEMUCO, TEMUCO MORELOS ENTRE CALLE MARCO MENENDEA Y CALLE VICENTE GUERRA, SOBRE LA CALLE SENDO EN LA ESCUELA PRIMARIA OTTO MONTAÑO CON DIRECCION AL, lon: -70.200554, lat:18.87480212}	22-04-2024	30-09-2024	841245.38	1398841.51	419613.05	419613.05	419613.05	419613.05
2024	2	MOR24020239009	Proyecto de inversión	32026.03	IFI: Istito_recurso2024, ramo:11, modificado:1, prog_gpres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_activ_mun_FAS municipal, monto:32026.03, modificado:32026.03	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO AYALA 2DA ETAPA. 148553	17	Moravia	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Ayala	148553	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:374.0, meta_modificada:374.0]]	[meta2: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:197.03, meta_modificada:197.03]]	IFI:1: [cve_municipio:4, localidat:14, direccion:CALE FRANCISCO AYALA PUEBLO METROPOLITANO, 6274 MONTEPEC, AYALA MORELOS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZO, SOBRE AVENIDA PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA PALANCO LA CURVA CON DIRECCION HACIA CHINANABICA UNA CALLE ANTE, lon: -98.9183837, lat:18.73879411}	02-01-2024	09-03-2024	0	0	0	0	0	
2024	2	MOR24020238683	Proyecto de inversión	92881.87	IFI: Istito_recurso2024, ramo:11, modificado:1, prog_gpres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_activ_mun_FAS municipal, monto:92881.87, modificado:92881.87	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN RAMON. 3028	17	Moravia	18	Temuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Temuco	36208	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:801.24, meta_modificada:801.24]]	[meta2: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:127.63, meta_modificada:127.63]]	IFI:1: [cve_municipio:18, localidat:24, direccion:CALE SAN RAMON COLONIA BENITO JUAREZ MONTEA, 6235 TEMUCO, TEMUCO MORELOS ENTRE CALLE ROSA AZUL Y CALLE DANCA HARTENENDO DE LA CALLE REFORMA SOBRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA EN D, lon: -98.288818, lat:18.81607752}	22-04-2024	30-09-2024	16726.12	92881.87	27773.38	27773.38	27773.38	
2024	2	MOR24020238942	Proyecto de inversión	211476.77	IFI: Istito_recurso2024, ramo:11, modificado:1, prog_gpres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_activ_mun_FAS municipal, monto:211476.77, modificado:211428.411	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y PISO DE AGUA PORFIRE EN LA CALLE ACAPAMPTU 16A ETAPA. 7606	17	Moravia	18	Temuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Temuco	7606	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:936.87, meta_modificada:936.87]]	[meta2: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:232.91, meta_modificada:232.91]]	IFI:1: [cve_municipio:18, localidat:1, direccion:CALE ACAPAMPTU COLONIA RUBEN JARAMIEL, 6235 TEMUCO, TEMUCO MORELOS ENTRE AVENIDA SALVADOR ALLENDE Y CALLE MANUEL CALLE INDIANS EN LA AVENIDA PRINCIPAL EMILIANO ZAPATA DIRECCION HACIA LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN, lon: -98.2327598, lat:18.8265972}	06-05-2024	30-10-2024	126847.46	211428.41	63448.52	63448.52	63448.52	
2024	2	MOR24020239042	Proyecto de inversión	634522.84	IFI: Istito_recurso2024, ramo:11, modificado:1, prog_gpres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_activ_mun_FAS municipal, monto:634522.84, modificado:634522.84	CONSTRUCCION DE PISO PORFIRICO DE AGUA ENTUBADA DEL SERVICIO DE TOTOLAPAN, MICHOACAN. 149176	17	Moravia	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Totolapan	149176	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:308.56, meta_modificada:308.56]]	[meta2: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	IFI:1: [cve_municipio:27, localidat:1, direccion:CEBADA MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN SEBASTIAN, 6260 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN ENTRE CARRITERA TOTA, ENTRE CARRITERA TOTA Y CEBADA MIGUEL HIDALGO ENTRE BARRANCA CARRITERA IV, MICHOACAN BARRANCA BARRIO SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE, lon: -98.207774, lat:18.9902761}	10-02-2024	13-04-2024	416200	634522.84	416200	416200	416200	
2024	2	MOR24020238723	Proyecto de inversión	403734.26	IFI: Istito_recurso2024, ramo:11, modificado:1, prog_gpres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_activ_mun_FAS municipal, monto:403734.26, modificado:403734.26	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON PLAZUELA DE LA CRUZ. 50846	17	Moravia	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Zacatepec	50846	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:308.56, meta_modificada:308.56]]	[meta2: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	IFI:1: [cve_municipio:31, localidat:2, direccion:CEBADA CALLEJON PLAZUELA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 6274 COLONIA GUADALUPE VICTORIA ENTRE BOULEVARD CARDENAS Y CALLE LOS HERNANDEZ, UN COSTADO DE LA CARRERA Y PLAZA DE LA COLONIA GUADALUPE, lon: -98.2330774, lat:18.64218471}	08-09-2024	08-09-2024	0	0	0	0	0	

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBVENCIONES Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR04020236075	Proyecto de inversión	738242.34	(FI) (SIS) recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. p_mun A, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal, monto 718242.34, modificado 70981.47)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 7 NORTE, COLONIA PLAN DE AYSA - 60001	17	Moravia	6	Cuautla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Cuautla	6001	0	(meta: (unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:331.56, meta_modificada:211.56))	(meta: (unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:331.56, meta_modificada:211.56))	03-04-2024	15-09-2024	70981.47	70981.47	70981.47	0	0
2024	2	MOR04020235925	Proyecto de inversión	330628.54	(FI) (SIS) recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. p_mun A, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal, monto 320628.54, modificado 17988.03)	PAVIMENTACION CON CONCRETO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE Y PERIQUA, NEDES REDES, STA ETAPA - 4080	17	Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tehuacan	4080	0	(meta: (unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:353.1, meta_modificada:353.1))	(meta: (unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:353.1, meta_modificada:353.1))	22-04-2024	30-09-2024	32277.72	51791.01	25896.51	25896.51	25896.51
2024	2	MOR04020236694	Proyecto de inversión	1395171.18	(FI) (SIS) recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. p_mun A, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal, monto 1395171.18, modificado 1383229.93)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LIBRAMIENTO CENTRAL DE ABASTOS 6680	17	Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tehuacan	6680	0	(meta: (unidad_medida:Metrica Metros, meta:110, meta_modificada:110))	(meta: (unidad_medida:Metrica Metros, meta:110, meta_modificada:110))	02-05-2024	30-09-2024	83702.71	138129.59	0	0	0
2024	2	MOR04020239495	Proyecto de inversión	238741.06	(FI) (SIS) recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. p_mun A, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal, monto 238741.06, modificado 18741.06)	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRENO COLONIA LA OPIA, LOC. YECAPITLA - 2449	17	Moravia	30	Yecapitla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Yecapitla	16490	0	(meta: (unidad_medida:Metrica Metros, meta:145.0, meta_modificada:145.0))	(meta: (unidad_medida:Metrica Metros, meta:145.0, meta_modificada:145.0))	01-07-2024	31-07-2024	8932.64	8932.64	8932.64	8932.64	8932.64
2024	2	MOR040202348677	Proyecto de inversión	2693207.07	(FI) (SIS) recurso 2023, tipo recurso ESTATAL, prog. estatal_mun_PROGRAMA ESTATAL, monto 6309133.53, modificado 609133.53, (FI) (SIS) recurso 2023, ramo 16, modificado 609133.53, (FI) (SIS) recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 232394047, modificado 232394047)	RENOVACION CON CONCRETO DE LA AVENIDA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC CENTRO, MUNICIPIO DE COATEPEC, CON INTERVENCIÓN EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MORCEAGUA-OP-IGD/AT/2023-9-93	480	(meta: (unidad_medida:Metrica Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	(meta: (unidad_medida:Metrica Kilometros, meta:1.0, meta_modificada:1.0))	04-12-2023	28-12-2023	2693207.07	2693207.07	2693207.07	264454.14	264454.14
2024	2	MOR040202359432	Proyecto de inversión	98231.06	(FI) (SIS) recurso 2024, ramo 33, modificado 1, prog. p_mun A, tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal_mun_FAS municipal, monto 98231.06, modificado 98702.74)	PAVIMENTACION CON CONCRETO DE HERALDOS EN LA PRIVADA LIMON USA ETAPA Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE METZARALCOCHTLI - 4314	17	Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tehuacan	4314	0	(meta: (unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:348.1, meta_modificada:348.1))	(meta: (unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:348.1, meta_modificada:348.1))	22-04-2024	30-09-2024	98702.74	98702.74	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOUO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR24022363005	Proyecto de inversión	230000	[FI] [ciclo_recurso_2024, ramo_33, modalidad_6, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_230000.00, modificado_230000.00]	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN COLAJÁN DEL RÍO, SOCIEDAD TEQUILA CALLE PRINCIPAL - 3408	17	Moravia	5	Coatlán del Río	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanación	Sin identificar	Municipio de Coatlán del Río	5428	0	[meta1] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta_1403.5, meta_modificada_1403.5] [meta2] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta_1403.5, meta_modificada_1403.5]	[gpo1] [cve_municipio_5, localidad_19, direccion_CALLE PRINCIPAL COLAJAN TEQUILA, 3408] [gpo2] [cve_municipio_5, localidad_19, direccion_CALLE PRINCIPAL COLAJAN TEQUILA, 3408]	19-02-2024	18-05-2024	182008.89	182008.89	182008.89	182008.89	182008.89
2024	2	MOR24022370159	Proyecto de inversión	108071.08	[FI] [ciclo_recurso_2024, ramo_33, modalidad_6, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_108071.08, modificado_108071.08]	REHABILITACIÓN DE REDE DE SANEAMIENTO SANITARIO EN LA CALLE GUANAJUATE VICTORIA 18A ETAPA - 7037	17	Moravia	18	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tehuacan	7897	0	[meta1] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta_105.2, meta_modificada_105.2]	[gpo1] [cve_municipio_18, localidad_2, direccion_CALLE GUANAJUATE VICTORIA COLONIA BUEN JAMAILLO, 6202] [gpo2] [cve_municipio_18, localidad_2, direccion_CALLE GUANAJUATE VICTORIA COLONIA BUEN JAMAILLO, 6202]	06-05-2024	29-11-2024	651041.85	107905.41	328977.62	328977.62	328977.62
2024	2	MOR24022344531	Proyecto de inversión	68455.94	[FI] [ciclo_recurso_2024, ramo_33, modalidad_6, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_68455.94, modificado_68455.94]	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICENTE GUERRERO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUENTE DE VITA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 1704042P	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	40095	446	[meta1] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta_134.86, meta_modificada_134.86]	[gpo1] [cve_municipio_17, localidad_8, direccion_CARRILLO SAN JOSE VISTA HERMOZA, Mor., km-09.2068946, lat:18.65130204]	02-01-2024	03-03-2024	684674.08	684674.08	684674.08	684674.08	684674.08
2024	2	MOR24022400228	Proyecto de inversión	1673178.04	[FI] [ciclo_recurso_2024, ramo_16, modalidad_6, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_164476.72, modificado_164476.72]	PROYECTO INTEGRAL EJECUTIVO DE AGUA POTABLE, ASISTENTE AL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MONTAÑONES, MUNICIPIO DE YECAPITLA, MORELOS	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-SRD-PROAGUA-ZU-2024-N-1	0	[meta1] [unidad_medida_Volumen, meta_1.0, meta_modificada_1.0]	[gpo1] [cve_municipio_01, localidad_40, direccion_MONTAÑONES, YECAPITLA, km-08.865, lat:18.8833044]	16-09-2024	12-10-2024	1673178.04	1673178.04	1673178.04	1673178.04	1673178.04
2024	2	MOR24022414384	Acción	1740	[FI] [ciclo_recurso_2024, ramo_33, modalidad_6, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_1740.00, modificado_1740.00]	2024 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE TERRENTES, AGRÍCOLAS, MADERALES, LACUSTRES Y FLUVIALES - 338876	17	Moravia	27	Tototlán	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN	338876	0	[meta1] [unidad_medida_Volumen, meta_1.0, meta_modificada_1.0]	[gpo1] [cve_municipio_27, localidad_8, direccion_CARRILLO SAN JOSE VISTA HERMOZA, YECAPITLA, km-08.865, lat:18.8833044]	30-10-2018	09-11-2018	1740	1740	1740	1740	1740	1740
2024	2	MOR24022471965	Proyecto de inversión	54039.23	[FI] [ciclo_recurso_2024, ramo_33, modalidad_6, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto_54039.23, modificado_54039.23]	REINCAPACITAMIENTO Y SACRIFICIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS (EN ETAPA FACULTAD DE ARQUITECTURA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 17M040017P	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17M040017P	2022	[meta1] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta_402.00, meta_modificada_402.00]	[gpo1] [cve_municipio_7, localidad_8, direccion_Buena Vista Universidad Número 1001, Cuernavaca, Morelos, Cuernavaca, Morelos, km-20.2774478, lat:18.9629000]	23-09-2023	06-10-2023	54039.82	54039.82	54039.82	54039.82	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	2	MOR20230208240	Proyecto de inversión	37912.56	(PI) Inicia_recurso_2023, ramo_11, modificado_1, prog_prim_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37912.56, modificado:340761.97)	REHABILITACION EN EDIFICIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 8 PABLO TORRES BARRIOS	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	2023-ECONOMIA/PROGECIEN-LO-ES-OP	0	[meta: [unidad_medida:Moravia Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen1: [lugar: [municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 1 De Federico Vn, Pueblo Chiriquero, Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62223, tel:99.212184, lat:18.98866]]	24-09-2023	01-08-2024	340761.97	340761.97	304120.52	304120.52	304120.52	304120.52
2024	2	MOR20230204041	Proyecto de inversión	207405.77	(PI) Inicia_recurso_2023, ramo_11, modificado_1, prog_prim_12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207405.77, modificado:207405.77)	Pavimentación de la calle Juárez ubicada en la localidad Colón de los Carriles en el municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	06024	0	[meta: [unidad_medida:Moravia Cuadrados, meta:1130.0, meta_modificada:1130.0]]	[gen1: [lugar: [municipio:7, localidad:101, direccion:De Juárez, Trece de Marzo, 62130 Col. los Carriles, Mor., tel:99.189362, lat:18.955045], gen2: [lugar: [municipio:7, localidad:101, direccion:De Juárez, Col los Carriles, 62108 Santa Catarina, Mor., tel:99.189071, lat:18.955474]]	13-05-2024	10-08-2024	0	0	0	0	0	
2024	2	MOR240102046175	Proyecto de inversión	212212.3	(PI) Inicia_recurso_2024, ramo_11, modificado_1, prog_prim_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212212.3, modificado:121212.3)	MANTENIMIENTO DE ASES EN LA ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN MARCOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BOCOTITEC DEL MUNICIPIO DE BOCOTITEC DEL ESTADO DE MORELOS. CCT: 17060002-1789	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	1789	0	[meta: [unidad_medida:Moravia Cuadrados, meta:1960.0, meta_modificada:1960.0]]	[gen1: [lugar: [municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA MICHELSON MORELOS INTERIOR EN COLONIA XICOTITEC CENTRO, 62790 XICOTITEC MORELOS, ENTRE CALLE NELOS Y CALLE BUCARAMBUA 3, AVENIDA MICHELSON EN COLONIA CENTRO, C.P. 62790 XICOTITEC MORELOS, tel:99.21214081, lat:18.79317476]]	01-04-2024	22-04-2024	212046.17	212046.17	636127.85	636127.85	636127.85	636127.85
2024	2	MOR240102046250	Proyecto de inversión	1247398.6	(PI) Inicia_recurso_2024, ramo_11, modificado_1, prog_prim_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247398.6, modificado:1247398.6)	MANTENIMIENTO DE ASES EN LA ESCUELA SECUNDARIA PROFE. MOSES SANCHEZ GARCIA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUONIMA VICENTE ESTRADA CANGAL DEL MUNICIPIO DE ESTADO DE MORELOS. CCT: 17060001-13417	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	13417	0	[meta: [unidad_medida:Moravia Cuadrados, meta:835.0, meta_modificada:835.0]]	[gen1: [lugar: [municipio:25, localidad:171, direccion:CALLE HONDURENSES 68 INTERIOR EN CUONIMA VICENTE ESTRADA CANGAL, 62730 VALTEPEC DE CRANAGAN, XICOTITEC MORELOS ENTRE CALLE BUCARAMBUA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ANANITES CALLE APANOLITZALCO 83 VICENTE ESTRADA CANGAL, C.P. 6273, tel:99.2005094, lat:18.92020284]]	01-04-2024	22-04-2024	124008.37	124008.37	379215.31	379215.31	379215.31	379215.31
2024	2	MOR230402134607	Proyecto de inversión	1601981.04	(PI) Inicia_recurso_2023, ramo_11, modificado_1, prog_prim_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1601981.04, modificado:1601981.04)	REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION AGARRA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAUTEPEC DEL MUNICIPIO DE YAUTEPEC DEL ESTADO DE MORELOS. CCT: 170600476.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	NIS	711	[meta: [unidad_medida:Moravia Cuadrados, meta:149.24, meta_modificada:149.24]]	[gen1: [lugar: [municipio:31, localidad:1, direccion:Carretera Cuernavaca a Cuernavaca, 62790 Zatepec, Mor., tel:99.18180461, lat:18.61339481]]	29-09-2023	02-11-2023	1533644.83	1533644.83	572741.79	572741.79	572741.79	572741.79
2024	2	MOR24020239544	Proyecto de inversión	755911.68	(PI) Inicia_recurso_2024, ramo_11, modificado_1, prog_prim_7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755911.68, modificado:755911.68)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria 31 de Septiembre de 1801, ubicada en la localidad de Cuernavaca, del Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos, CCT: 170600280	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	172401/170613.20800	218	[meta: [unidad_medida:Moravia Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0]]	[gen1: [lugar: [municipio:7, localidad:1, localidad:1, direccion:Tras la Madrina 188, Avenida, 62100 Cuernavaca, Mor., tel:99.18180461, lat:18.91917273]]	09-04-2024	29-04-2024	753070.96	753070.96	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR2040205753	Proyecto de inversión	24983.56	(FI) (SISE) (recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. prev. 7, tipo_recurso FEDERACIONES, monto 24983.56, modificado 253846.07)	Construcción de Escuela De Primaria A "En La Primavera Mariano Matamoros"	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-M-RESEM-PROCCEN-AD-084-CP	456	(meta1) [unidad_medida]Moravia Cuadrante, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	(meta1) [lugar]municipio:7, localidad:1, direccion:Tulipan Cuervo, Tulamim, Cuernavaca, Mor., Mexico, lat:19.187064, lon:99.1934940)	06-12-2021	03-02-2022	253846.07	253846.07	17425.34	17425.34	17425.34
2024	2	MOR2040205725	Proyecto de inversión	52927.12	(FI) (SISE) (recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. prev. 7, tipo_recurso FEDERACIONES, monto 52927.12, modificado 50762.07)	Construcción De Escuela De Primaria La Primavera Torre Y Libertad	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-M-RESEM-PROCCEN-AD-084-CP	599	(meta1) [unidad_medida]Moravia Cuadrante, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	(meta1) [lugar]municipio:7, localidad:1, direccion:0810 Moravia 22, Arriero Berrera, 6230 Cuernavaca, Mor., Mexico, lon:99.194381, lat:19.9485803)	06-12-2021	03-02-2022	50762.07	50762.07	34818.61	34818.61	34818.61
2024	2	MOR2020204046	Proyecto de inversión	417825.95	(FI) (SISE) (recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. prev. 12, tipo_recurso FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 417825.95, modificado 417825.95)	Pavimentación Calle Alameda, ubicada en la localidad Colonia los Carrizos, Municipio de Cuernavaca Estado de Morelos.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	Secretaría de Obras Públicas	060028	0	(meta1) [unidad_medida]Kilometros cuadrados, meta 2025.0, meta_modificada 2025.0)	(meta1) [lugar]municipio:7, localidad:102, direccion:Alameda, Col los Carrizos, 6230 Santa Caterina, Mor., lon:99.189076, lat:19.909113, meta2 [unidad_medida]Kilometros cuadrados, meta 2025.0, meta_modificada 2025.0)	15-05-2024	10-08-2024	273907.58	273907.58	273907.58	273907.58	273907.58
2024	2	MOR2020204041	Proyecto de inversión	382392.86	(FI) (SISE) (recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. prev. 12, tipo_recurso FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 382392.867, modificado 382392.867)	Rehabilitación con concreto hidráulico de la Av. Reforma, ubicada en la localidad de Cuauhtémoc, municipio de Cuauhtémoc, Morelos.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	01	Secretaría de Obras Públicas	060034	0	(meta1) [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 26680.22, meta_modificada 26680.22)	(meta1) [lugar]municipio:A, localidad:1, direccion:Tulipanes 1, Centro, 6230 Cuauhtémoc, Mor., lon:98.950428, lat:18.810113, meta2 [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 26680.22, meta_modificada 26680.22)	20-05-2024	17-08-2024	1157089.74	1157089.74	1157089.74	1157089.74	1157089.74
2024	2	MOR2020204024	Proyecto de inversión	149638.61	(FI) (SISE) (recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. prev. 7, tipo_recurso FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 149638.61, modificado 148874.26)	REHABILITACION GENERAL (DIA Y TRAMPA) EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEMISCO, EN EL MUNICIPIO DE TEMISCO, DEL ESTADO DE MORELOS, C.T. 1709201544	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	172405/CIEM5420057	451	(meta1) [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1251.0, meta_modificada 1251.0)	(meta1) [lugar]municipio:16, localidad:1, direccion:Juan Flores R, Arriero, 6230 Temisco, Mor., lon:99.2346179, lat:18.8480944)	10-06-2024	13-07-2024	148874.26	148874.26	0	0	0
2024	2	MOR2020204047	Proyecto de inversión	37339.62	(FI) (SISE) (recurso 2024, ramo 33, modalidad E1, prog. prev. 4, tipo_recurso FEDERACIONES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 37339.62, modificado 37732.29)	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLEJON DEL RIO-23075	17	Moravia	18	Temisco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Temisco	23075	0	(meta1) [unidad_medida]Metros lineales, meta 277.2, meta_modificada 277.2)	(meta1) [lugar]municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL RIO COLONIA LAS ANIMAS, 6230 TEMISCO, TEMISCO MORELOS ENTRE CALLEJON DEL RIO Y CALLEJON DEL RIO, FINANCIADO POR LA COMISION FEDERAL CUERNAVACA-TAXCO A LA ACCION DEL SEI 84600 SE INTERCEPTA C/EN LA AV. POTRECIACAN, lon:99.2246084, lat:18.8390803)	15-03-2024	29-06-2024	224241.77	37732.29	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTAR_APROBADO	EVENTO_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR2402234875	Proyecto de inversión	140829.57	IFI: Inicia_recurso2024, ramo 31, modalidad 61, prog. prim 6, tipo_recurso FEDERALES (ASISTENCIAS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. unives, mod_fce municipal, monto: 140829.57, modificado: 170948.78	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO (ASISTENCIAS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2100	17	Moravia	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Zacatepec	2100	0	[meta]: [unidad_medida:Moravia Cuadrados, meta:1111.8, meta_modificada:1111.8]	[gen1]: [municipio:31, localidad:1, direccion:CALZON MORELOS C COLONIA ZACATEPEC DE HIDALGO CENTRO, 6780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC Cuadrados, meta:1111.8, meta_modificada:1111.8]	08-04-2024	08-07-2024	170948.78	170948.78	340170.78	340170.78	340170.48
2024	2	MOR2402240043	Proyecto de inversión	913026.27	IFI: Inicia_recurso2023, ramo 31, modalidad 61, prog. prim 12, tipo_recurso FEDERALES (ASISTENCIAS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 913026.27, modificado: 913026.27	Rehabilitación con concreto hidráulico de la avenida Benito Juárez, en la localidad San Nicolás Goleana, municipio de Zacatepec, en el estado de Moravia	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	00001	0	[meta]: [unidad_medida:Moravia Cuadrados, meta:5402.0, meta_modificada:5402.0]	[gen1]: [municipio:31, localidad:2, direccion:C. Benito Juárez 2, Centro, 6780 Goleana, Mor., lno: 99.02705, lat: 18.44200], [gen2]: [municipio:31, localidad:2, direccion:C. Benito Juárez, Centro, 6780 San Nicolás Goleana, Mor., lno: 99.21187, lat: 18.44386]	15-05-2024	10-08-2024	438298.04	438298.04	438298.04	438298.04	438298.04
2024	2	MOR21030301473	Proyecto de inversión	1803000	IFI: Inicia_recurso2017, ramo 31, modalidad 61, prog. prim 7, tipo_recurso FEDERACION, monto: 1803000.0, modificado: 180317.65	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE EDIFICIOS EN EL ANEXO DE SERVICIOS PAQUET	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	Proyecto 16 FAMI Potenciado	67	[meta]: [unidad_medida:Moravia Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[gen1]: [municipio:6, localidad:138, direccion:Carretera Comandó 57, Campes, Moravia, lno: 98.97020, lat: 18.827788]	02-06-2021	30-08-2021	180317.65	180317.65	181040.99	181040.99	181040.99
2024	2	MOR210303001561	Proyecto de inversión	750200	IFI: Inicia_recurso2016, ramo 31, modalidad 61, prog. prim 6, tipo_recurso FEDERACION, monto: 750200.0, modificado: 75028.75	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE LA PRIMARIA CATAJANO PERDADO	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	Proyecto 13 FAMI Potenciado	78	[meta]: [unidad_medida:Moravia Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[gen1]: [municipio:24, localidad:6, direccion:Calle Esto 61, Localidad San Pablo Hidalgo, San Pablo Hidalgo, Tlaxiapa de Zapata, Moravia, C.P. 6775, lno: 99.128179, lat: 18.462962]	18-09-2021	15-09-2021	75028.75	75028.75	75213	75213	75213
2024	2	MOR210402056276	Proyecto de inversión	254983.58	IFI: Inicia_recurso2021, ramo 31, modalidad 61, prog. prim 6, tipo_recurso FEDERACION, monto: 254983.58, modificado: 254983.63	Construcción De Kiosco De Informativa A La Prevención En Las Escuelas Cuartel De Exuperio	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-DE-REDEM-PROCCION-AD-038-0P	250	[meta]: [unidad_medida:Moravia Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[gen1]: [municipio:31, localidad:1, direccion:Barrio Juárez, Moravia, Centro, Programa, Mor., México, lno: 99.232164, lat: 18.8785479]	10-11-2021	10-01-2022	254983.63	254983.63	170357.98	170357.98	170357.98
2024	2	MOR210402056297	Proyecto de inversión	254983.58	IFI: Inicia_recurso2021, ramo 31, modalidad 61, prog. prim 7, tipo_recurso FEDERACION, monto: 254983.58, modificado: 254983.63	Construcción De Kiosco De Informativa A La Prevención En Escuelas José Vasconcelos	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-DE-REDEM-PROCCION-AD-038-0P	464	[meta]: [unidad_medida:Moravia Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]	[gen1]: [municipio:31, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos, Centro, Toluquilla, Mor., México, lno: 99.232164, lat: 18.5090890]	10-11-2021	10-01-2022	254941.16	254941.16	76212.35	76212.35	76212.35

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR210402056780	Proyecto de inversión	24985.56	[FI] Inicia_recurso 2021, rama 31, modalidad 6.1, prog_prim 7, tipo_recurso FIDEICOMISOS, monto 24985.56, modificado:23999.87)	Construcción De Escuela De Fomento A La Promoción Modular "B" En La Escuela Benemérito De Las Américas	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-INEEM-PROCCEN-AD-058-CP	158	[meta1] [unidad_medida]Metras Cuadradas, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	[gen1] [inv_municipio]15, localidad 1, direccion Corregidora 3, Centro, 82005 Maravatán, Moravia, Moravia, lat: 19.31577193, lon: 101.79053141)	06-12-2021	03-03-2022	253999.67	253999.67	228745.62	228745.62	228745.62
2024	2	MOR210402056901	Proyecto de inversión	30080.2	[FI] Inicia_recurso 2021, rama 31, modalidad 6.1, prog_prim 7, tipo_recurso FIDEICOMISOS, monto 30080.2, modificado:27984.77)	Construcción De Escuela De Fomento A La Promoción Modular "C" En La Secundaria Cuat. Mariano Escobedo	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-INEEM-PROCCEN-AD-061-CP	554	[meta1] [unidad_medida]Metras Cuadradas, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	[gen1] [inv_municipio]9, localidad 17, direccion ESCUELA MARAVATÁN, Moravia, Moravia, lat: 19.3203391, lon: 101.8238996)	06-12-2021	03-03-2022	27984.77	27984.77	188238.8	188238.8	188238.8
2024	2	MOR210402057424	Proyecto de inversión	24985.56	[FI] Inicia_recurso 2021, rama 31, modalidad 6.1, prog_prim 7, tipo_recurso FIDEICOMISOS, monto 24985.56, modificado:24437.54)	Construcción De Escuela De Fomento A La Promoción Modular "B" En La Primaria Ignacio M. Alzamora Con CCT: 12089287V	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-INEEM-PROCCEN-AD-061-CP	486	[meta1] [unidad_medida]Metras Cuadradas, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	[gen1] [inv_municipio]30, localidad 1, direccion Independencia 1, 82020 Tepic, Moravia, Moravia, lat: 18.8627760, lon: 101.8627760)	06-12-2021	03-03-2022	25437.54	25437.54	134579.92	134579.92	134579.92
2024	2	MOR210402057448	Proyecto de inversión	24985.56	[FI] Inicia_recurso 2021, rama 31, modalidad 6.1, prog_prim 7, tipo_recurso FIDEICOMISOS, monto 24985.56, modificado:25225.45)	Construcción De Escuela De Fomento A La Promoción En La Primaria Emiliano Zapata	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-INEEM-PROCCEN-AD-058-CP	455	[meta1] [unidad_medida]Metras Cuadradas, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	[gen1] [inv_municipio]4, localidad 6, direccion Independencia 1, 82000 Tepic, Moravia, Moravia, lat: 18.7905314, lon: 101.8627760)	06-12-2021	03-03-2022	25225.45	25225.45	118074.86	118074.86	118074.86
2024	2	MOR240202400179	Proyecto de inversión	6407115.19	[FI] Inicia_recurso 2024, rama 16, modalidad 6.1, prog_prim 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2563846.07, modificado:2563846.07, [F2] tipo_recurso ESTATAL, prog_secundario PROGRAMA DE ESTADISTICA, monto 3844269.12, modificado:3844269.12)	REHABILITACION DE LAS FOGAS Y ELECTRIFICACIÓN DE LOS PUEBLOS PROFUNDOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE MORAVIA	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROAGUA-20-2024-N-9	0	[meta1] [unidad_medida]Equipa metros, meta 3.0, meta_modificada 2.0)	[gen1] [inv_municipio]14, localidad 1, direccion MAESTRO MORALES, No. 95 5626, Moravia, Moravia, lat: 18.725953, lon: 101.8627760)	11-07-2024	11-07-2024	6407115.19	6407115.19	6407115.19	0	0	

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FECHAS_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR2402030008	Proyecto de inversión	124907.75		REHABILITACIÓN DE RED DE ACUEDUCTOS DEL SANFABRO DE LA CALZ AMATILÁN EN LA COLONIA ANGEL BOCANEGRA (ACUEDUCTO LOPEZ MATEOS MUNICIPIO DE TERECUÁN, MORELIA ANGELO BOCANEGRA (ACUEDUCTO LOPEZ MATEOS), MUNICIPIO DE TERECUÁN, MORELIA)	17	Morelia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MORCEAGUA-OP-PROGUAJA-20-2024-A-12	602	[meta1: [unidad_medida:Kilometros, meta1:24], meta2: [unidad_medida:Personas, meta2:25], meta3: [unidad_medida:Personas, meta3:4]]	[meta1: [unidad_medida:Personas, meta1:20], meta2: [unidad_medida:Personas, meta2:25], meta3: [unidad_medida:Personas, meta3:4]]	10-05-2024	06-09-2024	124907.75	124907.75	124907.75	0	0
2024	2	MOR2402030803	Proyecto de inversión	807000		CONSTRUCCIÓN DE BANDAS PERIMÉTRICAS Y OBRAS CONSERVATORIAS EN UNIDADES ACADÉMICAS DEL CAMPUS NOROCCIDENTAL	17	Morelia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Universidad Autónoma del Estado de Morelia		0	[meta1: [unidad_medida:Personas, meta1:1200], meta2: [unidad_medida:Personas, meta2:1200]]	[meta1: [unidad_medida:Personas, meta1:1200], meta2: [unidad_medida:Personas, meta2:1200]]	01-03-2024	31-12-2024	2685000	2685000	0	0	0
2024	2	MOR24020271668	Proyecto de inversión	214700.66		REINCAPIETAMIENTO Y BARRIDO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELIA (PALESTRA DE ARQUITECTURA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELIA. CCT: 2166000209	17	Morelia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelia	1766U0017P	2002	[meta1: [unidad_medida:Personas, meta1:500], meta2: [unidad_medida:Personas, meta2:500]]	[meta1: [unidad_medida:Personas, meta1:500], meta2: [unidad_medida:Personas, meta2:500]]	22-09-2023	06-10-2023	20594.82	20594.82	201156.64	201156.64	201156.64
2024	2	MOR240202400215	Proyecto de inversión	553451.16		Pavimentación de la calle Maya ubicada en la localidad de Colón los Cobos en el municipio de Cuernavaca, Morelia.	17	Morelia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	000018	0	[meta1: [unidad_medida:Personas, meta1:3094], meta2: [unidad_medida:Personas, meta2:3094]]	[meta1: [unidad_medida:Personas, meta1:3094], meta2: [unidad_medida:Personas, meta2:3094]]	15-05-2024	10-08-2024	2456100.2	2456100.2	2456100.2	2456100.2	2456100.2
2024	2	MOR240202400238	Proyecto de inversión	825002.09		Rehabilitación General del Jardín de Niños El Pochote, ubicado en la Localidad de Juárez, del Municipio de Juárez, del Estado de Morelia. CCT: 2206000209	17	Morelia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelia	1766U0017P	91	[meta1: [unidad_medida:Personas, meta1:415], meta2: [unidad_medida:Personas, meta2:415]]	[meta1: [unidad_medida:Personas, meta1:415], meta2: [unidad_medida:Personas, meta2:415]]	09-04-2024	29-04-2024	822968.04	822968.04	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BIENES Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR2402040030	Proyecto de inversión	543489.36	[FI: (sistema_recurso_2024, tipo_recurso_ESTATAL, prog_estado_mun_PROGRAMA PE ESTATA, monto 217742.74, modificado 217742.74), (R) (sistema_recurso_2024, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 325693.62), modificado 325693.62]	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN VARIAS LOCALIDADES BURELES SACAMÁN COCUILA EL MIRADOR, COCUILA DE LOS RIOS, COCUILA DE LOS RIOS, SEGUNDO CAMPO DE FUERTES Y CAMPESIA CALAVERA DEL MUNICIPIO DE CUACTLA MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR.CLAGUA-OP-PROGUAJA-OP-2024-A-16	517	[meta1: (unidad_medida_Kilometros, meta 6.66), (unidad_medida_Tonels, meta 115.0), (meta_modificada 115.0)]	[gen1: (lugar_municipio, 6, localidat 4), direccion (CAGAMAN COCUILA EL MIRADOR) COCUILA DE LOS RIOS, SEGUNDO CAMPO DE FUERTES Y CAMPESIA CALAVERA, lora (68.8736), lora (18.8200))]	20-06-2024	16-11-2024	543489.36	543489.36	543489.36	0	0
2024	2	MOR23020271083	Proyecto de inversión	961338.47	[FI: (sistema_recurso_2024, tipo_recurso_ESTATAL, prog_estado_mun_PROGRAMA PE ESTATA, monto 961338.47, modificado 961338.47)]	Rehabilitación General en la Escuela EP 23 Gra. Embudo Zapata, Ubicada en la Localidad de Tzucuilgón, en el Municipio de Cuautla, del Estado de Morelos, CCT 170902024.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170902024	234	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 145.0), (meta_modificada 145.0)]	[gen1: (lugar_municipio, 6, localidat 1), direccion (Carretera Embudo Cuautla Km. 06, Colonia Tzucuilgón, Cuautla, Cuautla, Morelos, CP. 62751, lora (98.83333), lora (18.8697))]	29-09-2023	02-11-2023	969716.64	969716.64	176974.2	176974.2	176974.2
2024	2	MOR23020271086	Proyecto de inversión	961338.47	[FI: (sistema_recurso_2024, tipo_recurso_ESTATAL, prog_estado_mun_PROGRAMA PE ESTATA, monto 961338.47, modificado 961338.47)]	Rehabilitación General en la Escuela Primaria Gra. Catalina Perdomo, Ubicada en la Localidad de San Pablo Hidalgo, en el Municipio de Tlaxianguán, del Estado de Morelos, CCT 170902246.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170902246	255	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 256.0), (meta_modificada 256.0)]	[gen1: (lugar_municipio, 24, localidat 6), direccion (Carretera Edo San Pablo Hidalgo, San Pablo Hidalgo, Tlaxianguán de Zapata, Morelos, CP. 62775, lora (99.04472), lora (18.96244))]	29-09-2023	02-11-2023	958211.22	958211.22	958211.22	958211.22	0
2024	2	MOR23020271090	Proyecto de inversión	961338.47	[FI: (sistema_recurso_2024, tipo_recurso_ESTATAL, prog_estado_mun_PROGRAMA PE ESTATA, monto 961338.47, modificado 961338.47)]	Rehabilitación General en el edificio de Niños Leonardi de Vinu, Ubicado en la Localidad de Huautla, en el Municipio de Tlaxianguán, del Estado de Morelos, CCT 170902092.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170902092	96	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 140.0), (meta_modificada 140.0)]	[gen1: (lugar_municipio, 24, localidat 7), direccion (Calle Oriente 9 Sur, Cal. 18 Huautla, Huautla de Tlaxianguán de Zapata, Morelos, CP. 62775, lora (99.04472), lora (18.97889))]	29-09-2023	02-11-2023	956371.98	956371.98	482154.29	482154.29	482154.29
2024	2	MOR230202130117	Proyecto de inversión	110887.03	[FI: (sistema_recurso_2024, tipo_recurso_ESTATAL, prog_estado_mun_PROGRAMA PE ESTATA, monto 110887.03, modificado 110887.03)]	Construcción de andador principal para intercomunicación y estabilización de Talud en áreas restringidas de la Escuela Preparatoria No. CCT 17UC00014, de la Localidad de Tlaxianguán, en el Municipio de Tlaxianguán, del Estado de Morelos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400141	364	[meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 1.0), (meta_modificada 1.0)]	[gen1: (lugar_municipio, 24, localidat 1), direccion (CALLE CARRETERA LA LINDERA EN NUMERO 6070 Tlaxianguán, Morelos, lora (99.1361), lora (18.9797))]	07-07-2022	03-11-2022	1105288.18	1105288.18	1059650.81	1059650.81	1059650.81

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GEDAR_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	2	MOR	Proyecto de inversión	246321.42	REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE BARRIO FERIA/ETAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y FRAJÓN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA, DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 170902125A	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400366	181	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 750.0, meta_modificada: 750.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 750.0, meta_modificada: 750.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 750.0, meta_modificada: 750.0]]	06-10-2023	13-11-2023	246245.69	246245.69	246245.69	246245.69	246245.69
2024	2	MOR	Proyecto de inversión	582707.83	Construcción de Aulas (2da Etapa) en la Escuela Telesecundaria General Simón Bolívar, Ubicada en la localidad de Tzuciguan, en el Municipio de Tzuciguan, del Estado de Morelos, CCT: 1707003684	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	172405/17066422078	448	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 45.0, meta_modificada: 45.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 45.0, meta_modificada: 45.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 45.0, meta_modificada: 45.0]]	24-06-2024	23-08-2024	582592.56	582592.56	0	0	0
2024	2	MOR	Proyecto de inversión	1131461.68	REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DEL CAMPO NOCHE PROYECTO, dentro de la zona de REGU VADO EL RODEO DE CUERNAVACA, MORELOS, A.C. LOCALIDAD DE MICHTELÁN, MUNICIPIO DE MICHTELÁN, 354898	17	Morelos	15	Miucatán		Proyecto de Inversión de Otros Proyectos	Si identificar	Municipio de Miucatán	304888	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 200.0, meta_modificada: 200.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 200.0, meta_modificada: 200.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 200.0, meta_modificada: 200.0]]	01-12-2023	20-12-2023	300000	300000	300000	300000	300000	
2024	2	MOR	Proyecto de inversión	4488698.73	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALICANTILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA, MUNICIPIO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROGUAJA-2024-4-1	0	[meta1: [unidad_medida:Kilometros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0]]	[meta1: [unidad_medida:Kilometros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0]]	[meta1: [unidad_medida:Kilometros Cuadrados, meta: 2.0, meta_modificada: 2.0]]	16-05-2024	12-10-2024	448698.73	448698.73	448698.73	0	0	
2024	2	MOR	Proyecto de inversión	300081.2	CONSTRUCCIÓN DE ALICANTILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA, MUNICIPIO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-INTSEM-PROGICR-AD-004-CP	847	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0]]	06-12-2021	03-03-2022	289270.85	289270.85	86781.26	86781.26	86781.26
2024	2	MOR	Proyecto de inversión	13847903.84	Rehabilitación con concreto asfáltico del camino de acceso al Instituto al Grande, en la localidad de Tzuciguan, en el estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad		Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	060300	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 17200.0, meta_modificada: 17200.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 17200.0, meta_modificada: 17200.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 17200.0, meta_modificada: 17200.0]]	13-05-2024	10-08-2024	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN: SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		
2024	2	MOR24020400636	Proyecto de inversión	8998130	(FI) Estado, recurso 2024, tipo, recurso ESTATAL, prog, recurso PROGRAMA INGRESOS PROPIOS ESTATALES, monto 4499000.00, modificado 4499000.00	SUSTITUCIÓN DE 4 EQUIPOS DE BOMBEO PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS PISOS: 24 ZONA MIXTA DEL 202 HP A 440 VOLTS PARA UN GASTO DE 86.15 LPS UNA COT DE 145.14, LOMA DE LA AGUA DE 200 V A 460 V PARA UN GASTO DE 35 LPS UNA COT DE 218.17, HP A 460 V PARA UN GASTO DE 56 LPS Y UNA COT DE 110.14, AMATITLÁN DE 125 HP A 460 V PARA UN GASTO DE 85 LPS Y UNA COT DE 137.14 INCLUIR EN CADA PISO, MAQUINERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA EL	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MORLEAGUA-ADQ-PRCAGUA-20-2024-N-13	0	0	0	(meta) [unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta 1.0, meta_modificada:4.00] (gen) [lve_municipio:7, localidad:1, direccion:CIERNAHUA, lve: 09-13075, lve:18-92013]	04-05-2024	31-08-2024	0	0	0	0	0	0
2024	2	MOR24020400638	Proyecto de inversión	8493018.85	(FI) Estado, recurso 2024, tipo, recurso ESTATAL, prog, recurso PROGRAMA INGRESOS PROPIOS ESTATALES, monto 4499000.00, modificado 4499000.00	CONSTRUCCIÓN DEL PRIMER MODULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CON UNA CAPACIDAD DE 45 LITROS POR SEGUNDO, EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MORLEAGUA-OP-PRCAGUA-20-2024-N-07	0	0	0	(meta) [unidad_medida:Planta de tratamiento, meta 1.0, meta_modificada:1.00] (gen) [lve_municipio:7, localidad:1, direccion:CIERNAHUA, LA UNION, MORELOS, lve: 09-13075, lve:18-92013]	26-06-2024	24-12-2024	8493018.85	8493018.85	8493018.85	0	0	
2024	2	MOR24020400129	Proyecto de inversión	432000.67	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 13, modificado 432000.67, modificado 432000.67	CONSTRUCCION VIO REHABILITACION DEL BARRIO DE MEJES, LAGO DE CHAPALA	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	Proyecto 7 FAM Potencado	120	0	0	(meta) [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.00] (gen) [lve_municipio:24, localidad:1, direccion:Carla Adelfo López Morán No. 5, Colonia Arroyo Salazar, Santa Rosa Tlaxiaco, Tlaxiaco de Zapala, Morelos, C.P. 87776, lve: 09-13076, lve:18-892962]	23-09-2021	23-09-2021	438941.12	438941.12	330701.77	330701.77	330701.77	
2024	2	MOR240204001540	Proyecto de inversión	1000000	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 13, modificado 1000000.00, modificado 1514608.52	CONSTRUCCION VIO REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLALAC	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	Proyecto 13 FAM Potencado	316	0	0	(meta) [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:1.00] (gen) [lve_municipio:20, localidad:3, direccion:Carretera Federal A Ciudad del 32 V/U, Unidad Habitacional San Carlos, Los Arroyos, Yautepan, Morelos, C.P. 87777, lve: 09-13075, lve:18-890563]	09-09-2021	09-09-2021	1514608.52	1514608.52	142918.86	142918.86	142918.86	
2024	2	MOR240204002081	Proyecto de inversión	2533822.39	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 11, modificado 2533822.39, modificado 254604.75	Rehabilitación General de la Escuela Primaria 8 de Mayo de Localidad de Juárez, del Municipio de Juárez, del Estado de Morelos, C.C. 2109066.02	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	1/2402/19835-20825	281	0	0	(meta) [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada:100.540] (gen) [lve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. Chapultepec 82, Amp Chapultepec, 62100 Atlixco, Mor., lve: 09-13075, lve:18-92013747]	09-04-2024	29-04-2024	254604.75	254604.75	0	0	0	
2024	2	MOR24020400680	Proyecto de inversión	1209124.62	(FI) Estado, recurso 2024, ramo 16, modificado 1209124.62, modificado 72594.77	REHABILITACION DE TANQUE ESTANDEO DE LA LOCALIDAD DE BUENO, COXULCO DE COCORON, MORELOS.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MORLEAGUA-OP-PRCAGUA-20-2024-N-20	0	0	0	(meta) [unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta 1.0, meta_modificada:1.00] (gen) [lve_municipio:5, localidad:1, direccion:CDUTAM DEL RIO, BENITO JUAREZ, Atlixco, Mor., lve: 09-13075, lve:18-92013]	28-09-2024	25-09-2024	0	0	0	0	0	

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES MODIFICACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR2402240086	Proyecto de inversión	308246.49	(F) Estado, recurso 2024, ramo 11, modificación 1, prog. pfm 12, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 308246.49, modificado 308246.49)	Pavimentación de la calle Estaciones ubicadas en la localidad Colonia los Corrales en el municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	Secretaría de Obras Públicas	00007	0		Ign1: Uve municipio-7, localidad 102, direccion-Tehuacan, Cd los Corrales, 62126 Santa Catarina, Mor, lon: -99.193105, lat:18.954476, meta: 1737.0, meta_modificada:1737.0	15-05-2024	10-08-2024	111300.96	111300.96	111300.96	111300.96	111300.96
2024	2	MOR2402240094	Proyecto de inversión	781190.24	(F) Estado, recurso 2024, tipo recurso ESTATAL, prog. estatal, montoPROGRAMA FIDUCIARIOS PROPIOS ESTATALES, monto 3044772.1, modificado 3044772.1, ID: (S) Estado, recurso 2024, ramo 16, modificación 1, prog. pfm 16, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 687138.14, modificado 4587138.14)	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUAC, MUNICIPIO DE ADOCHAPAN	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PRCAGUA-20-2024-N-11	0		Ign1: Uve municipio-1, localidad 10, direccion-ADUCHAPAN, TELFONO: lon: -98.772776, lat:18.562278, meta: 237.0, meta_modificada:237.0	28-06-2024	24-11-2024	0	0	0	0	0
2024	2	MOR2402240401	Proyecto de inversión	175451.95	(F) Estado, recurso 2024, ramo 11, modificación 1, prog. pfm 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 175451.95, modificado 175451.95)	MANTENIMIENTO DE ALAS EN LA ESCUELA SECCIONALES LABOR CADERNAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TALTAPAN, DEL MUNICIPIO DE TALTAPAN DE ZAPATA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 170630007 - 1940	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	1940	0		Ign1: bve_municipio-24, localidad 1, direccion-CALLE AGUILAS DE ROSA 79 INTERIOR DE COCINA PLAN DE AYALA, 6775 TALTAPAN, TALTAPAN DE ZAPATA, ENTRE CALLE EMILIANO ZARAHY Y CALLE TRES MONTEALES, CALLE SAN GILBERTO, CALLE AGUILAS DE ROSA 79 PLAN DE AYALA, C.P. 677, lon: -99.133744, lat:18.6792544)	01-04-2024	22-04-2024	175388.28	175388.28	52611.49	52611.49	52611.49
2024	2	MOR2402240404	Proyecto de inversión	1573807.12	(F) Estado, recurso 2024, ramo 11, modificación 1, prog. pfm 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1573807.12, modificado 1573807.12)	MANTENIMIENTO DE ALAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CDR VÁZQUEZ RAMÍREZ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TALTAPAN, DEL MUNICIPIO DE TALTAPAN DE ZAPATA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 170630007 - 19507	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	19507	0		Ign1: bve_municipio-24, localidad 1, direccion-CALLE MORELOS 38 INTERIOR DE BARRO EL TOPIL, ENTRE TALTAPAN, TALTAPAN DE ZAPATA, ENTRE CALLE MORELOS Y PEREGRINO ROLDAN, CALLE PAZO DE BUSTO, CALLE MORELOS NO. 38 BARRO EL TOPIL, C.P. 6775, TALTAPAN DE ZAPATA, lon: -99.133997, lat:18.682814)	01-04-2024	22-04-2024	1573808.0	1573808.0	47150.88	47150.88	47150.88
2024	2	MOR2402240402	Proyecto de inversión	2208209.47	(F) Estado, recurso 2024, ramo 11, modificación 1, prog. pfm 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2208209.47, modificado 2208209.47)	MANTENIMIENTO DE ALAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TAPACHULA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA, DEL MUNICIPIO DE ANATELCO, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 170630064 - 2002	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	2002	0		Ign1: bve_municipio-10, localidad 2, direccion-CALLE MORELOS ORIENTE INTERIOR DE COCINA AMAYUCA, 6202 Y CALLE AMAYUCA, ANATELCO MORELOS ENTRE CALLE MARIBOND MATAMOROS CARRETERA AMAYUCA ANATELCO DE AMAYUCA, C.P. 6812 AMAYUCA, lon: -99.793481, lat:18.7223218)	01-04-2024	22-04-2024	219975.18	219975.18	60992.55	60992.55	60992.55
2024	2	MOR2402240990	Proyecto de inversión	122955.68	(F) Estado, recurso 2024, ramo 11, modificación 1, prog. pfm 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 122955.68, modificado 124278.98)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria Prof. Julio Rodas García, ubicada en la localidad de Autopne, del Municipio de Autopne, del Estado de Morelos, CCT 170610005	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	01	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17402/19326-2016	217		Ign1: bve_municipio-11, localidad 1, direccion-Del Bosque Cuadrada, meta: 688.0, meta_modificada:688.0	09-04-2024	29-04-2024	122478.98	122478.98	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR240202346290	Proyecto de inversión	678331.59	tipos_recurso_FEDERALES (ARTIFICIACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 678331.59, modificado: 678331.59	MANTENIMIENTO DE ALAJA EN LA ESCUELA PREPARATORIA NÚM. 2 PROF. ANTONIO L. MORALES DEL CASTILLO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 17UB0035C - 2084	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	2084	0	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:3882.0, meta_modificada:3882.0]]	[gen1: [linea_municipio:7, km2:64.5, direccion:CALLE OTULU MONTAÑADO INTERIOR DE CUERNA ALVARO CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE VIA OTULU MONTAÑADO Y CALLE EMILIO MARRAS, PRIVADA CUAR CUAR OTULU MONTAÑADO LOS MAZ IS CUERNA, ATAVISTA C.P. 62010 CUERNAV, lon: -99.2028117, lat:18.20488795]	01-04-2024	22-04-2024	6320904.1	6320364.1	1879619.23	1879619.23	1879619.23
2024	2	MOR240202333334	Proyecto de inversión	7432780	tipos_recurso_FEDERALES (ARTIFICIACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7432780.0, modificado: 7432780.0	REHABILITACION DE BARRAS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPRO No. 1, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 17OM0035E	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400366	62	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:540.02, meta_modificada:540.02]]	[gen1: [linea_municipio:7, km2:64.5, direccion:CALLE GUADALUPE ALVARO DE CUERNAVACA, CUERNAVACA, MORELOS, lon: -99.2028117, lat:18.21212614]	21-08-2023	04-10-2023	7430458.46	7430458.46	7430458.46	7430458.46	7430458.46
2024	2	MOR240202346427	Proyecto de inversión	2870287.51	tipos_recurso_FEDERALES (ARTIFICIACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2870287.51, modificado: 2869359.54	MANTENIMIENTO DE ALAJA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ASIS VASCOQUELOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUXTLA, DEL MUNICIPIO DE AJUTLA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 17OD0031 - 24314	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	24314	0	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:3211.0, meta_modificada:3211.0]]	[gen1: [linea_municipio:12, km2:64.5, direccion:CALLE AGUSTO LOPEZ MATEOS INTERIOR DE CUERNA TEHUXTLA, ASIS VASCOQUELOS ENTRE CALLE TEHUXTLA, AJUTLA MORELOS ENTRE CALLE ESPIN, AVENIDA BENITO JUAREZ ACQUILA MATEOS LOS AMATES TEHUXTLA C.P. 62010 AJUTLA, lon: -99.2048124, lat:18.56229628]	01-04-2024	22-04-2024	2866393.54	2865393.54	859901.86	859901.86	859901.86
2024	2	MOR240202339391	Proyecto de inversión	1306683.31	tipos_recurso_FEDERALES (ARTIFICIACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1306683.31, modificado: 1306683.31	CONSTRUCCION DE BANDA PERMANENTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEHUXTLA, EN EL MUNICIPIO DE AJUTLA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 17OD0031E	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400246	229	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:201.61, meta_modificada:201.61]]	[gen1: [linea_municipio:12, km2:64.5, direccion:Carretera Cuernavaca, Centro, ASIS VASCOQUELOS ENTRE CALLE MATEOS LOS AMATES TEHUXTLA, lon: -99.2048124, lat:18.56229628]	11-09-2023	25-09-2023	1279843.74	1279843.74	1279843.74	1279843.74	1279843.74
2024	2	MOR240202399798	Proyecto de inversión	7757618.22	tipos_recurso_FEDERALES (ARTIFICIACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3878800.12, modificado: 3878800.12	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LA LOCALIDAD DE AMENECUILCO, MUNICIPIO DE ALAJA, MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR.CZAGUA-CP-PR02AGUA-20-2024-R-4	0	[meta1: [unidad_medida:Kilometros, meta:1.76, meta_modificada:1.76]]	[gen1: [linea_municipio:4, km2:64.5, direccion:AMENECUILCO, lon: -98.879187, lat:18.372212]	16-05-2024	12-10-2024	7757618.22	7757618.22	7757618.22	2662420.1	2662420.1

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENCIONES

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR24020399535	Proyecto de inversión	2108153.62	(PI) Inicia_recurso_2024, ramo 31, modificado 1, prog_prim 7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:209251.34, modificado:209251.34	Rehabilitación General en Jardín de Niños Popocatepec, ubicada en la Localidad de Cuernavaca, del Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos CCT: 17096079	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17401/018011.20795	145	[meta1: [unidad_medida:Metric Cuadrados,meta:876.0],meta_modificada:876.0]	[gen1: [lve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle de Chapultepec Dte. 270, Cuernavaca, Mor., lon:90.3027705, lat:18.92413927]]	09-04-2024	29-04-2024	2086218.34	2086251.34	0	0	0
2024	2	MOR24020399540	Proyecto de inversión	658498.24	(PI) Inicia_recurso_2024, ramo 31, modificado 1, prog_prim 7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:658498.24, modificado:658498.24	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria Teresa Nuñez, ubicada en la Localidad de Cuernavaca, del Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos CCT: 17096088	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17401/018011.20795	551	[meta1: [unidad_medida:Metric Cuadrados,meta:2451.0],meta_modificada:2451.0]	[gen1: [lve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Juan Escutón 22, Cd. Chapultepec, 62308 Cuernavaca, Mor., lon:90.3028417, lat:18.92602327]]	09-04-2024	29-04-2024	656655.29	656655.29	0	0	0
2024	2	MOR24020400006	Proyecto de inversión	105377.51	(PI) Inicia_recurso_2024, tipo_recurso_ESTATAL, prog_segunda_1, modificado:422109.0, #2 [meta1: [unidad_medida:Metric Cuadrados,meta:1811.0],meta_modificada:1811.0], tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:63181.51, modificado:63181.51	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL DIVANCO, MUNICIPIO DE TETECALA, MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROAGUA/20-2024-A-6	0	[meta1: [unidad_medida:Metric m,meta:1.0],meta_modificada:1.0], [meta2: [unidad_medida:Forma0],meta:30.0,meta_modificada:30.0]	[gen1: [lve_municipio:31, direccion:COLONIA EL DIVANCO, TETECALA, MORELOS, lon:99.397222, lat:18.75276]]	16-05-2024	12-09-2024	105377.51	105377.51	105377.51	0	0
2024	2	MOR24020400779	Proyecto de inversión	189325.47	(PI) Inicia_recurso_2024, ramo 31, modificado 1, prog_prim 7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto:187434.99, modificado:187434.99	Rehabilitación General (2da Etapa) en la Escuela Primaria Práctico, ubicada en la Localidad de Cuernavaca, del Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos CCT: 17096079	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17401/018073.20887	603	[meta1: [unidad_medida:Metric Cuadrados,meta:1881.0],meta_modificada:1881.0]	[gen1: [lve_municipio:7, localidad:1, direccion:Primeros Montes de Oro 7-13, Cd. Chapultepec, 62308 Cuernavaca, Mor., lon:90.3038771, lat:18.9240191]]	01-07-2024	29-07-2024	187634.99	187634.99	0	0	0
2024	2	MOR23042296654	Proyecto de inversión	243902.15	(PI) Inicia_recurso_2023, tipo_recurso_ESTATAL, prog_segunda_1, modificado:219902.15, #2 [meta1: [unidad_medida:Metric m,meta:1.0],meta_modificada:1.0], #3 [meta1: [unidad_medida:Metric m,meta:1.0],meta_modificada:1.0], #4 [meta1: [unidad_medida:Metric m,meta:1.0],meta_modificada:1.0]	ECUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE PISO LA AMANGUERA 1 INTERCONEXION A LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE MACATLAN, MUNICIPIO DE MACATLAN, MORELOS - 156464	17	Morelos	15	Macatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	156464	0	[meta1: [unidad_medida:Postos],meta:0,meta_modificada:1.0]	[gen1: [lve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE AMANGUERA INTERIOR DE COLONIA MACATLAN, 62600 MACATLAN, MARQUILA, MORELOS, ENTRE CALLE ARTILLEROS Y CALLE DEL PROGRESO, CALLE COPALITO, CALLE LICENCIADA PA CALLE AMANGUERA DE ESQUINA CON CALLE ARTILLEROS DELANTE DE LA CAL, lon:90.36239985, lat:18.701444]]	10-11-2023	10-12-2023	300000	300000	300000	300000	300000

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROCESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	ENFITECIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR2402239545	Proyecto de inversión	173871.72	[FI: fondo_recurso_2024, ramo: 13, modalidad: F, prog. pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (ARTIFICIALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 173871.72, modificado: 173894.36]	Rehabilitación General en la Escuela Primaria Francisco Flores Magón, ubicada en la Localidad de Cuernavaca, del Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos. CCT: 17090039	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17401/01/014.2003	477	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0]]	[gen:1 [lve: municipio:7, localidad:1, direccion:Carretera León 2, Ricardo Flores Magón, Cuernavaca, Mor., tel:99.1888989, tel:18.9279764]]	09-04-2024	29-04-2024	172894.36	172894.36	0	0	0
2024	2	MOR2402248560	Adquisición	300000	[FI: fondo_recurso_2024, ramo: 12, modalidad: F, prog. pres: 40, tipo_recurso: FEDERALES (ARTIFICIALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 300000.0, modificado: 300000.0]	Fortalecimiento para la atención de Niños, Niñas y Adolescentes Abandonados en el Estado de Morelos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema para el Censo del Integral de la Familia del Estado de Morelos		40	[meta: [unidad_medida:Obras, meta:45, meta_modificada:150]]	[gen:1 [lve: municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA QUINTAS NO. 15 COL. DANABARANCA, S.F. 62446, tel:99.131717, tel:18.943493]]	01-01-2024	31-12-2024	300000	300000	121864.84	121864.84	121864.84
2024	2	MOR2402257352	Proyecto de inversión	300821.2	[FI: fondo_recurso_2021, ramo: 11, modalidad: F, prog. pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (ARTIFICIALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 300821.2, modificado: 28789.79]	Construcción de Kiosco De Fomento A La Prevención Módulo "C" En La Primera Línea Carretera Com CCT: 17090472	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-02-INEEM-PROCCEN-AD-05-CP	209	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen:1 [lve: municipio:16, localidad:1, direccion:Morelos 20, Guadalajara, 0200 Tapachula, Mor., México, tel:98.860894, tel:18.6053172]]	06-12-2021	03-03-2022	28789.79	28789.79	86291.94	86291.94	86291.94
2024	2	MOR2402257355	Proyecto de inversión	264983.56	[FI: fondo_recurso_2021, ramo: 11, modalidad: F, prog. pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (ARTIFICIALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 264983.56, modificado: 23214.4]	Construcción de Kiosco De Fomento A La Prevención Módulo "B" En La Secundaria Plan De Agua Com CCT: 17090039	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-02-INEEM-PROCCEN-AD-05-CP	315	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen:1 [lve: municipio:16, localidad:1, direccion:Prof. Ocho Montalvo, San Francisco, 0200 Tapachula, Mor., México, tel:98.8471426, tel:18.5033946]]	06-12-2021	03-03-2022	23214.4	23214.4	87071.69	87071.69	87071.69
2024	2	MOR2402257352	Proyecto de inversión	264983.56	[FI: fondo_recurso_2021, ramo: 11, modalidad: F, prog. pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (ARTIFICIALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 264983.56, modificado: 24337.74]	Construcción de Kiosco De Fomento A La Prevención Módulo "B" En La Secundaria Toluca Com CCT: 17090039	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-02-INEEM-PROCCEN-AD-05-CP	315	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen:1 [lve: municipio:27, localidad:1, direccion:ARRIAGA Tapachula, Mor., México, tel:98.8738945, tel:18.9738945]]	06-12-2021	03-03-2022	24337.74	24337.74	146100.77	146100.77	146100.77
2024	2	MOR2402257443	Proyecto de inversión	264983.56	[FI: fondo_recurso_2021, ramo: 11, modalidad: F, prog. pres: 7, tipo_recurso: FEDERALES (ARTIFICIALES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 264983.56, modificado: 23211.89]	Construcción de Kiosco De Fomento A La Prevención Módulo "B" En La Secundaria Toluca Num. 21	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-02-INEEM-PROCCEN-AD-05-CP	495	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen:1 [lve: municipio:16, localidad:1, direccion:Rebador Cuernavaca, El Centro, 0200 Tapachula, Mor., México, tel:98.840845, tel:18.8209592]]	06-12-2021	03-03-2022	23211.89	23211.89	24927.76	24927.76	24927.76

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR21040201903	Proyecto de inversión	300863.2	[F]: Estado, recurso 2021, ramo 33, modalidad 61, prog. pres 7, tipo_recurso FEDICOMISOS, monto 300863.2, modificado 286628.881	Construcción De Escuela De Fomento A La Prevención Materna "C" En La Promera Benito Juárez / Juan Escutia	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-INIEM-PROCCION-AD-058-CP	277	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] Uwe, municipio 6, localidad 1, direccion Francisco I. Madero, CTM 4 San Pedro Apalache, Mor., México, lat: 98.949371, lon: 18.8203822	06-12-2021	03-03-2022	286628.88	286628.88	134956.8	134956.8	134956.8
2024	2	MOR24020402039	Adquisición	306169.85	[F]: Estado, recurso 2024, tipo_recurso ESTATAL, prog. especial, grupo PROGRAMAS INGRESOS PROPIOS ESTATALES, monto 306169.85, modificado 1933084.91, [F]: Estado, recurso 2024, modalidad 5, prog. pres 74, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1933084.91, modificado 1933084.911	ADQUISICION DE 21,500 KILOGRAMOS DE PROCCION DE CALICHO DE CAJON.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-ADQ-PROCCION-AD-2024-04-26	0	[meta1] [unidad_medida]Metros cúbicos y equipos, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] Uwe, municipio 7, localidad 1, direccion SERVAL LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS, lat: 99.180375, lon: 18.820161	01-07-2024	29-08-2024	0	0	0	0	0
2024	2	MOR24020238338	Proyecto de inversión	4639200	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad 61, prog. pres 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4639200.0, modificado 4639200.0	MEJORA DE ESPACIOS ACADÉMICOS DE MATERIA DE INCLUCION Y PROTECCION CIVIL PARA EL CAMPUS NORTE	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	Si identificar	Universidad Autónoma del Estado de Morelos		0	[meta1] [unidad_medida]Metros cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] Uwe, municipio 7, localidad 1, direccion AV. UNIVERSIDAD 3001 COL. CAMARSA C.P. 62209 CUERNAVACA MORELOS, MEXICO, lat: 99.23611, lon: 18.98348	01-03-2024	31-12-2024	1011250	1011250	0	0	0
2024	2	MOR210402017310	Proyecto de inversión	249663.56	[F]: Estado, recurso 2021, ramo 33, modalidad 61, prog. pres 7, tipo_recurso FEDICOMISOS, monto 249663.56, modificado 232225.451	Construcción De Escuela De Fomento A La Prevención Materna "B" En La Promera 2 De Mayo De 1812	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-INIEM-PROCCION-AD-058-CP	436	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] Uwe, municipio 6, localidad 1, direccion 2 de Mayo, Centro Cuautla, Mor., México, lat: 98.923345, lon: 18.8111038	06-11-2021	03-03-2021	232225.45	232225.45	232225.45	118895.77	118895.77
2024	2	MOR240202058203	Proyecto de inversión	129274.86	[F]: Estado, recurso 2022, ramo 33, modalidad 61, prog. pres 7, tipo_recurso FEDICOMISOS, monto 129274.86, modificado 105141.291	REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA AVENTURAS SOCIALISTA	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	2022-ECONOMIA-PROCCION-AD-058-CP	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] Uwe, municipio 6, localidad 4, direccion Calle Herosio Mendez V1, Colonia Tercera, Tercera, Emiliano Zapata, Morelos, CT: 62164, lat: 99.203545, lon: 18.8219971	24-05-2022	01-08-2022	305141.29	305141.29	304537.37	304537.37	304537.37
2024	2	MOR24020400028	Proyecto de inversión	983216.53	[F]: Estado, recurso 2024, ramo 33, modalidad 61, prog. pres 7, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 983216.53, modificado 983250.291	Construcción de Equipamiento (Segunda Etapa) y Otros complementarios (Primera Etapa en la Escuela Secundaria Juan N. Álvarez, Ubicada en la Localidad de Emiliano Zapata, del Municipio de Emiliano Zapata, del Estado de Morelos, CCT: 17063648)	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	172402/07/022-20811	88	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 2402.0, meta_modificada 2402.0	[gen1] Uwe, municipio 6, localidad 1, direccion Avenida Universidad 1 Central Desarrollo Industrial, CTM 6 Emiliano Zapata, Mor., lat: 99.1992669, lon: 18.8461512	07-05-2024	31-05-2024	983250.29	983250.29	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR20230200049	Proyecto de inversión	453688.79	[F] (Ejido, recurso 2024, ramo 33, modificafel, prog_prem 7) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 453688.79, modificado 450291.87	Rehabilitación General (Escuela Zapata) en la Escuela Secundaria No. 1 Prof. Felipe Perdomo García, Ubicada en la Localidad de Cuernavaca, en el Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos, CCT: 17045003P	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	172402/01824-20813	570	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1000.0, meta_modificado 1000.0	[gen1] [ow_municipio 7, localidad 1, direccion C, Avenida 205 Manuel, 6270 Cuernavaca, Mor., lon: 99.2893684, lat:18.9320060]	20-05-2024	03-06-2024	400291.87	450291.87	0	0	0
2024	2	MOR20230200053	Proyecto de inversión	1212026.13	[F] (Ejido, recurso 2024, ramo 33, modificafel, prog_prem 7) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 1212026.13, modificado 120888.99	Construcción de Cancha Deportiva y Otros Complementarias en la Escuela Secundaria 10 de Abril, Ubicada en la Localidad de Enramado Zapata, del Municipio de Emiliano Zapata, del Estado de Morelos, CCT: 170008018P	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	172402/01824-20813	625	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 3400.0, meta_modificado 3400.0	[gen1] [ow_municipio 8, localidad 1, direccion Av, Terminal 33, Centro, 6275 Enramado Zapata, Mor., lon: 99.1864684, lat:18.8794297]	27-05-2024	22-06-2024	120888.99	120888.99	0	0	0
2024	2	MOR20230201028	Proyecto de inversión	1335102.29	[F] (Ejido, recurso 2023, tipo_recurso ESTATAL, prog_prem 4, modificado 1001010.29, monto 1001010.29, modificado 1001010.29, 0) (Ejido, recurso 2023, ramo 33, modificafel, prog_prem 4, tipo_recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 300000.0, modificado 300000.0)	REVESTIMIENTO DEL CANAL PREEXISTENTE DEL CAMINO EL TERREZO GRANDE, UNIDAD DE REGO VAGO EL RINCON DE MACATLAN, MORELOS A.C. LOCALIDAD MACATLAN, MUNICIPIO DE MACATLAN, MOR. 394005	17	Morelos	15	Macatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Macatlan	394005	0	[meta1] [unidad_medida]Metros lineales, meta 640.0, meta_modificado 640.0	[gen1] [ow_municipio 15, localidad 5, direccion ANFILACION CAMINO TERREZO MACATLAN INTERIOR DE ERGO MACATLAN, 62000 COLONIA TITONIA, MACATLAN, MORELOS ENTRE CARRETERA CARRETERA MACATLAN PALMAN Y CAMINO AL TERREZO, SE LOCALIZA EN CAMPO EL TERREZO ENTRE LA CARRETERA MACA, lon: 99.3728237, lat:18.7762311]	01-12-2023	20-12-2023	300000	300000	300000	300000	300000
2024	2	MOR202302014039	Proyecto de inversión	200000	[F] (Ejido, recurso 2021, ramo 33, modificafel, prog_prem 7) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 200000.0, modificado 181950.18	REMANUFACTURACION DE FERRIS DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS ESCOBAR COLON (SIDA ETAPA), UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PISTONES DEL MUNICIPIO DE TEBALGOSO DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 170462038A.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	CCT: 170462046E	79	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificado 1.0	[gen1] [ow_municipio 10, localidad 3, direccion 62023 Huahuila, Mor., lon: 99.8220736, lat:18.6386208]	09-09-2022	13-09-2022	181950.18	191950.18	147603.57	147603.57	147603.57
2024	2	MOR2023020212976	Proyecto de inversión	600000	[F] (Ejido, recurso 2023, ramo 33, modificafel, prog_prem 7) (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto 600000.0, modificado 589955.7	Rehabilitación General en el Jardín de Niños Carmen Obeso, Ubicada en la Localidad de Tepexaca, en el Municipio de Emiliano Zapata, del Estado de Morelos, CCT: 17046404E	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	FAMBA500021-1P-004	118	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 349.77, meta_modificado 349.77	[gen1] [ow_municipio 8, localidad 4, direccion 62000 Tepexaca, Mor., lon: 99.2493037, lat:18.8147911]	20-06-2023	25-09-2023	589955.7	589955.7	589955.7	589955.7	589955.7

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FECHA_FUNDACION	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_ASESORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR20230233961	Proyecto de inversión	7402000		Contribución de Aulas (2 de Etapa) y OTRAS Complementarias en la Escuela Primaria Niños Hermanos, Ubicada en la localidad de Termino, en el Municipio de Termino, del Estado de Morelos. CCT: 170R02062	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	CCT: 170R02062 FA08A000001LP-004	78	[meta1] bmv_municipio16, localidat1, direccion Av. Del Trabajo No. 80, Excmo. 62586, Termino, Mor., lat=18.81755096, lon=99.3133088, lon=18.81755096	[meta1] bmv_municipio16, localidat1, direccion Av. Del Trabajo No. 80, Excmo. 62586, Termino, Mor., lat=18.81755096, lon=99.3133088, lon=18.81755096	20-06-2023	25-09-2023	7419660.87	7419660.87	7419660.87	743880.87	743880.87
2024	2	MOR20230225473	Proyecto de inversión	96138.47		REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAJALTA, EN EL MUNICIPIO DE CAJALTA, DEL ESTADO DE MORELOS. CCT: 170R02069	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170R02069	229	[meta1] bmv_municipio6, localidat1, direccion San Mateo Moroles Num. 10 0001, Cajalta, Morelos, CP: 62779, lat=18.85334441, lon=98.9727705, lon=18.85334441	[meta1] bmv_municipio6, localidat1, direccion San Mateo Moroles Num. 10 0001, Cajalta, Morelos, CP: 62779, lat=18.85334441, lon=98.9727705, lon=18.85334441	01-08-2023	29-09-2023	96047.13	96047.13	439301.91	439301.91	439301.91
2024	2	MOR20230200074	Proyecto de inversión	303021.73		REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE MIGUEL ALEMÁN, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BOCHITZEC, DEL MUNICIPIO DE CUATEPEC, DEL ESTADO DE MORELOS. CCT: 170R02062	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170R02062	441	[meta1] bmv_municipio16, localidat1, direccion Del Calabazame 4, Centro, 62790, Cuatrecasas, Mor., lat=18.79047933, lon=99.29267621, lon=18.79047933	[meta1] bmv_municipio16, localidat1, direccion Del Calabazame 4, Centro, 62790, Cuatrecasas, Mor., lat=18.79047933, lon=99.29267621, lon=18.79047933	10-09-2024	29-09-2024	303021.18	303021.18	0	0	0
2024	2	MOR20230234423	Proyecto de inversión	208838.15		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRALIZADO EN LA CALLE ANTECEDIDA PRIMERA ETAPA - 17820	17	Morelos	11	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Zacatepec	17820	0	[meta1] bmv_municipio31, localidat1, direccion CALLE ZACATEPEC COLONIA VALLE SOL, 62790 SAN NICOLAS OJALAMA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE JUJUCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE QUETZALCOATL DE UBICACION A 7 CUARTEL DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL EN DIRECCION AL NORTE SOBRE L. lat=18.64400648, lon=99.21060521, lon=18.64400648	[meta1] bmv_municipio31, localidat1, direccion CALLE ZACATEPEC COLONIA VALLE SOL, 62790 SAN NICOLAS OJALAMA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE JUJUCO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE QUETZALCOATL DE UBICACION A 7 CUARTEL DEL CUARTEL DE LA GUARDIA NACIONAL EN DIRECCION AL NORTE SOBRE L. lat=18.64400648, lon=99.21060521, lon=18.64400648	08-04-2024	08-06-2024	193306.19	193306.19	3050823	1000623	1000623
2024	2	MOR20230239852	Adquisición	1536277		FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS A TRAVÉS DE EQUIPAMIENTO DE LOS CAMPOS NOROCCIDENTE, SUR, ORIENTE Y PONIENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Si identificar	Universidad Autónoma del Estado de Morelos		0	[meta1] bmv_municipio7, localidat1, direccion UNIVERSIDAD 3005 COL. CAMAJUA C.P. 62209 CUERNAVACA, MORELOS, lat=18.28611, lon=98.9815616, lon=18.28611, lon=98.9815616	[meta1] bmv_municipio7, localidat1, direccion UNIVERSIDAD 3005 COL. CAMAJUA C.P. 62209 CUERNAVACA, MORELOS, lat=18.28611, lon=98.9815616, lon=18.28611, lon=98.9815616	03-03-2024	31-12-2024	1460282.06	1460282.06	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR202402271051	Proyecto de inversión	96138.47	(PI) Inicia, recurso 2024, ramo 33, modificado, prog. prim 7, localidad de Papantla de Zaragoza, en el Municipio de Yacataca, del Estado de Morelos, CCT: 17050585	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria Prof. Moses Sáenz Cejeda, Ubicada en la localidad de Papantla de Zaragoza, en el Municipio de Yacataca, del Estado de Morelos, CCT: 17050585	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17050585	200	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0]]	[gen1: [eve_plantilla:25, localidat:1, direccion:Calle Escuelas Zapata Num. Ext. 43 Yacataca Centro, Yacataca de Zaragoza Yacataca, Morelos, C.P. 67750, tel: 99.953386, lat:18.903865]]	29-09-2023	03-11-2023	959921.51	959921.51	358156.38	358056.38	358156.38
2024	2	MOR202402292036	Proyecto de inversión	777286.22	(PI) Inicia, recurso 2024, ramo 33, modificado, prog. prim 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 777286.22, modificado 7681569.31	Construcción de Cancha Deportiva y Obras Complementarias en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECTE), Ubicada en la localidad de San Juan Colorado, Benito Juárez del Municipio de Emiliano Zapata, del Estado de Morelos, CCT: 1717030000	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	08-29-0379-2023	644	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0]]	[gen1: [eve_plantilla:8, localidat:31, direccion:AV. UNIVERSIDAD #1, DESARROLLO INDUSTRIAL, EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, MORELOS, C.P. 67265, tel: 99.20022807, lat:18.84813131]]	01-03-2024	09-04-2024	7681569.31	7681569.31	0	0	0
2024	2	MOR202403020260	Proyecto de inversión	239482.45	(PI) Inicia, recurso 2024, ramo 33, modificado, prog. prim 7, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 239482.45, modificado 2395223.13	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria Talpochahuil, ubicada en la localidad de Santiago Tepepan, del Municipio de Tepicapa, del Estado de Morelos, CCT: 1905002000	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	172402/018332-20822	536	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0]]	[gen1: [eve_plantilla:20, localidat:7, direccion:Tepicapa(4), CD 235 Tepicapa Tepicapa, Mor., tel: 99.979599, lat:18.98931756]]	09-04-2024	29-04-2024	2395223.13	2395223.13	0	0	0
2024	2	MOR202403020276	Proyecto de inversión	2761113.55	(PI) Inicia, recurso 2024, ramo 33, modificado, prog. prim 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2761113.55, modificado 2749546.31	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria No. 5 Lic. Adolfo López Mateos, Ubicada en la localidad de Cuernavaca, del Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos, CCT: 1705002000	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	172402/018332-20821	373	[meta1: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:2299.0, meta_modificada:2299.0]]	[gen1: [eve_plantilla:7, localidat:1, direccion:Av. Universidad 40, Chamapa, 62209 Cuernavaca, Mor., tel: 99.23684715, lat:18.977476]]	09-04-2024	29-04-2024	2749546.31	2749546.31	0	0	0
2024	2	MOR202402241721	Proyecto de inversión	552405.8	(PI) Inicia, recurso 2024, ramo 33, modificado, prog. prim 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, monto 552405.8, modificado 552405.8	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE LA PRIMERA ETAPA - 13613	17	Morelos	25	Tlaquilimangas	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlaquilimangas	13613	0	[meta1: [unidad_medida:Presi, meta:4.0, meta_modificada:4.0]]	[gen1: [eve_plantilla:25, localidat:13, direccion:CALE CALLE SIN NOMBRE BANCERIAS LA MEZQUITERA EL AUTULANO, SOBRE LA MEZQUITERA DEL AUTULANO, SOBRE LA TLAQUILIMANGA MEDICINA ENTRE CARRETERA JUCITA CHAMAMECA Y LA SECCION DE LA OBRA SERA EN LA CALLE SIN NOMBRE CON DOMICILIO, tel: 99.1034702, lat:18.56224888]]	20-03-2024	17-05-2024	552405.8	552405.8	552405.8	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR2402040566	Proyecto de inversión	325888.86	[FI] [ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:1, ppro_g:prim-1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325888.86, modificado:118461.75]	REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA RUAH, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DEL ESTADO DE MORELOS, C.T. 17050488	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	17401/07803-12066	488	[meta:1 [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1013.00, meta_modificada:2013.6]]	[gen:1 [cve_municipio:6, localid:105, direccion:Carretera Cuernavaca, C.P. 62340, tel:18.8091791]]	10-06-2024	29-06-2024	318961.75	318961.75	0	0	0
2024	2	MOR24020234690	Proyecto de inversión	1004327.52	[FI] [ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:1, ppro_g:prim-4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004327.52, modificado:99880.32]	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE REPARACION DE EDUCACION FISICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN BEREN, COL. SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE TEMICMO MORELOS-2007	17	Morelos	18	Temicmo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Municipio de Temicmo	2007	0	[meta:1 [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:178.8, meta_modificada:178.8]]	[gen:1 [cve_municipio:18, localid:32, direccion:CALLE JUAN CARLOS ARAGON, COLONIA SOLEDAD, 6709 SOCOMIL, TEMICMO MORELOS, ENTRE CALLE GUERRA Y CALLE TOMAS OCHOA, CALLE RAUL ORTEGA TOMANDO LA CALLE JUAN CARLOS ARAGON EN LA COLONIA SOLEDAD LEGARAS AL JARDON DE NIÑOS 99.2052981, tel:18.8495710]]	15-03-2024	30-08-2024	622464.51	99880.32	499430.16	499430.16	499430.16
2024	2	MOR240203001082	Proyecto de inversión	80000	[FI] [ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:1, ppro_g:prim-5, tipo_recurso:FEDERADOS, monto:80000.00, modificado:45491.99]	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE EDIFICIOS EN JARDIN DE NIÑOS FLORE BLANCA	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	Proyecto 2 FAM Potenciado	80	[meta:1 [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0]]	[gen:1 [cve_municipio:1, localid:1, direccion:Calle Venustiano Carranza, Colonia Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62340, tel:18.800002]]	03-02-2021	03-04-2021	45491.99	45491.99	45491.99	45491.99	45491.99
2024	2	MOR240202271664	Proyecto de inversión	18224152.9	[FI] [ciclo_recurso:2023, ramo:4, modalidad:1, ppro_g:prim-8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18224152.9, modificado:17136427.117]]	Segunda Etapa de construcción de la obra denominada "Centro Especializado de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos".	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	06004	0	[meta:1 [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:102.28, meta_modificada:102.28]]	[gen:1 [cve_municipio:18, localid:32, direccion:Carretera Cuernavaca, C.P. 62340, tel:18.7900030]]	18-09-2023	16-12-2023	17136427.11	17136427.11	17136427.11	17136427.11	17136427.11
2024	2	MOR240203001049	Proyecto de inversión	1502000	[FI] [ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:1, ppro_g:prim-5, tipo_recurso:FEDERADOS, monto:1502000.00, modificado:129577.78]	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	Proyecto 6 FAM Potenciado	161	[meta:1 [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen:1 [cve_municipio:11, localid:6, direccion:Calle Plaza De La Constitucion 14, Colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62340, tel:18.800002, tel:18.800000]]	13-03-2021	10-07-2021	124804.31	124804.31	124804.31	124804.31	124804.31
2024	2	MOR240203001093	Proyecto de inversión	1750000	[FI] [ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:1, ppro_g:prim-7, tipo_recurso:FEDERADOS, monto:1750000.00, modificado:1679871.25]	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE EDIFICIOS EN ESCUELA PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	Proyecto 13 FAM Potenciado	464	[meta:1 [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0]]	[gen:1 [cve_municipio:7, localid:105, direccion:Calle Francisco I. Madero No. 18, Poblado Ahuacapan, Cuernavaca, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62340, tel:18.81897, tel:18.821793]]	13-03-2021	21-05-2021	1679871.25	1679871.25	1201841.37	1201841.37	1201841.37

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOKR0020020157	Proyecto de inversión	1475000	(PI: Entidad, recurso 2024, ramo 12, modalidad 6, PRG, programa 3, TPO, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1475000, modificado 15905523877)	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE EDIFICIO Y ALDOTORIO OTRO SERVICIOS SANITARIOS, INGENIERIA INFRAESTRUCTURA PARA TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIO PL, EDIFICIO DE VOT Y DATOS, AREAS ESTERIORES, ANDADORES Y EDUCACION DE LETRERO (ACULTAD DE PSICOLOGIA)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	Proyecto 26 FAM	200	[meta1: [unidad_medida:Morelos Cuatrimo, meta 2.0, meta_modificada:1.0] [meta2: [unidad_medida:Morelos Cuatrimo, meta 2.0, meta_modificada:1.0]]]	[meta1: [unidad_medida:Morelos Cuatrimo, meta 2.0, meta_modificada:1.0]]	27-04-2021	31-01-2022	1590553.23	1590553.23	1541265.06	1541265.06	1541265.06
2024	2	MOKR00200240035	Proyecto de inversión	223744.28	(PI: Entidad, recurso 2024, ramo 12, modalidad 6, PRG, programa 3, TPO, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 223744.28, modificado 223744.28)	Rehabilitación de la calle Toluqueña, ubicada en la localidad Colón los Cuernitos en el municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	00025	0	[meta1: [unidad_medida:Morelos Cuatrimo, meta 1321.5, meta_modificada:1321.5]]	[meta1: [unidad_medida:Morelos Cuatrimo, meta 1321.5, meta_modificada:1321.5]]	15-05-2024	10-08-2024	0	0	0	0	0
2024	2	MOKR00200287998	Adquisición	748200	(PI: Entidad, recurso 2024, ramo 12, modalidad 6, PRG, programa 3, TPO, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 748200.0, modificado 748200.0)	Equipamiento de cinco Unidades Básicas de Rehabilitación de Municipios del Estado de Morelos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		200	[meta1: [unidad_medida:Otra, meta 10.0, meta_modificada:10.0]]	[meta1: [unidad_medida:Otra, meta 10.0, meta_modificada:10.0]]	01-01-2024	31-12-2024	0	0	0	0	0
2024	2	MOKR00200298015	Adquisición	268217.17	(PI: Entidad, recurso 2024, ramo 12, modalidad 6, PRG, programa 3, TPO, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 268217.17, modificado 268217.17)	Adquisición de materiales e insumos para la elaboración de Ofertas para programas del CRE del Estado de Morelos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		130	[meta1: [unidad_medida:Otra, meta 5.0, meta_modificada:5.0]]	[meta1: [unidad_medida:Otra, meta 5.0, meta_modificada:5.0]]	01-01-2024	31-12-2024	0	0	0	0	0
2024	2	MOKR00200298021	Adquisición	113300	(PI: Entidad, recurso 2024, ramo 12, modalidad 6, PRG, programa 3, TPO, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 113300.0, modificado 113300.0)	Adquisición y Donación de Próximos para Programas empíricos de estadísticas inferiales del CRE del Estado de Morelos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		5	[meta1: [unidad_medida:Otra, meta 5.0, meta_modificada:5.0]]	[meta1: [unidad_medida:Otra, meta 5.0, meta_modificada:5.0]]	01-01-2024	31-12-2024	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2014	2	MOR210402002158	Proyecto de inversión	14870287	[FI] Inicia_recurso_2016, ramo 31, modalidad 61, PRG_prog 3, INCORPORACION DE REDES DE VERTICADORES DE OBRAS EXTERNAS, PLANTACIONES Y VALADAZOS DE ACCESO (VALLES DE ARTES)	CONSTRUCCION Y/O RENOVACION DE ESCUELAS DE EDUCACION TECNICA	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelia	Proyecto 27 FAM	200	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[gen1] [lugar_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenda Universidad 2001, Universidad Autonoma del Estado de Morelia, 6210 Cuernavaca, Mor., Mexico, latitud:21.03134, lon:18.9925222]	19-03-2011	23-12-2011	1483905.94	1483905.94	1407957.9	1407957.9	1407957.9
2014	2	MOR2104020026240	Proyecto de inversión	264983.56	[FI] Inicia_recurso_2016, ramo 31, modalidad 61, PRG_prog 3, CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE FOMENTO A LA PREVENCIÓN EN LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO	CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE FOMENTO A LA PREVENCIÓN EN LAS ESCUELAS MIGUEL HIDALGO	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2011-02-RESEM-PROCCEN-AD-037-CP	352	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[gen1] [lugar_municipio:11, localidad:1, direccion:del Estado de Guerrero, Zapala, Miguel Hidalgo, Zapala, Mor., Mexico, latitud:19.178322, lon:18.8704296]	10-11-2011	10-01-2012	254391.63	254391.63	146625.42	146625.42	146625.42
2014	2	MOR2104020026205	Proyecto de inversión	300883.2	[FI] Inicia_recurso_2016, ramo 31, modalidad 61, PRG_prog 3, CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE FOMENTO A LA PREVENCIÓN EN LA ESCUELA IGNACIO MANUEL ALAMARON	CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE FOMENTO A LA PREVENCIÓN EN LA ESCUELA IGNACIO MANUEL ALAMARON	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2011-02-RESEM-PROCCEN-AD-038-CP	321	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[gen1] [lugar_municipio:8, localidad:4, direccion:San Juan de los Caballeros, Perifoneo Zapala, Mor., Mexico, latitud:19.1881784, lon:18.868084]	10-11-2011	10-01-2012	289021.06	289021.06	220016.19	220016.19	220016.19
2014	2	MOR2104020026312	Proyecto de inversión	264983.56	[FI] Inicia_recurso_2016, ramo 31, modalidad 61, PRG_prog 3, CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE FOMENTO A LA PREVENCIÓN EN LA PRIMARIA EMILIANO Zapala	CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE FOMENTO A LA PREVENCIÓN EN LA PRIMARIA EMILIANO Zapala	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2011-02-RESEM-PROCCEN-AD-039-CP	236	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[gen1] [lugar_municipio:17, localidad:2, direccion:Emiliano Zapala, Tlaxiaco, Mor., Mexico, latitud:19.207208, lon:18.8909096]	10-11-2011	10-01-2012	254041.16	254041.16	178138.44	178138.44	178138.44
2014	2	MOR2104020026458	Proyecto de inversión	264983.56	[FI] Inicia_recurso_2016, ramo 31, modalidad 61, PRG_prog 3, CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE FOMENTO A LA PREVENCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	CONSTRUCCION DE ESCUELAS DE FOMENTO A LA PREVENCIÓN EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2011-02-RESEM-PROCCEN-AD-054-CP	275	[meta]: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0]	[gen1] [lugar_municipio:11, localidad:2, direccion:C. de San Mateo 120, San Andres, 6210 Cuernavaca, Mor., Mexico, latitud:19.000194, lon:18.8909096]	03-12-2011	31-01-2012	254041.96	254041.96	150642.68	150642.68	150642.68

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	MUNICIPIO_RESPONSAIBLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MCR21040205664	Proyecto de inversión	264983.56	[FI] Línea_Mecano 2024, ramo 31, modalidad A, pág. prim 7, tipo_recurso FIDEICOMISO, monto 264983.56, modificado(264983.56)	Construcción De Escuela De Fomento A La Prevención Matululo	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-SE-RESEM-PROCCEN-AD-054-CP	256	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] [linea_municipio]22, localidad 8, direccion 16 de Septiembre, Tlaximilco, Mor., Mexico, lat: 98.741264, lon: 18.9381174	02-12-2021	31-01-2022	254563.96	254565.96	141623.94	142823.94	142823.94
2024	2	MCR210402056739	Proyecto de inversión	264983.56	[FI] Línea_Mecano 2024, ramo 31, modalidad A, pág. prim 7, tipo_recurso FIDEICOMISO, monto 264983.56, modificado(233988.67)	Construcción De Escuela De Fomento A La Prevención Matululo	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-SE-RESEM-PROCCEN-AD-054-CP	375	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] [linea_municipio]14, localidad 1, direccion Hidalgo, 2024 Matamoros, Mor., Mexico, lat: 98.932374, lon: 18.7280322	06-12-2021	03-02-2022	253999.67	253999.67	219473.48	219473.48	219473.48
2024	2	MCR210402056807	Proyecto de inversión	264983.56	[FI] Línea_Mecano 2024, ramo 31, modalidad A, pág. prim 7, tipo_recurso FIDEICOMISO, monto 264983.56, modificado(233388.28)	Construcción De Escuela De Fomento A La Prevención Matululo "B" En La Secundaria No. 2 (Rta González Boscayaga)	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-SE-RESEM-PROCCEN-AD-054-CP	302	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] [linea_municipio]7, localidad 1, direccion Colono, DON. Carrión, 42100 Cuernavaca, Mor., Mexico, lat: 98.932374, lon: 18.9302086	06-12-2021	03-02-2022	253388.28	253388.28	176511.46	176511.46	176511.46
2024	2	MCR210402056824	Proyecto de inversión	264983.56	[FI] Línea_Mecano 2024, ramo 31, modalidad A, pág. prim 7, tipo_recurso FIDEICOMISO, monto 264983.56, modificado(233388.28)	Construcción De Escuela De Fomento A La Prevención Matululo "B" En La Secundaria No. 2 (Rta González Boscayaga)	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-SE-RESEM-PROCCEN-AD-054-CP	226	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] [linea_municipio]7, localidad 1, direccion Amal, Alca, Cuernavaca, Mor., Mexico, lat: 98.932374, lon: 18.9262095	06-12-2021	03-02-2022	253388.28	253388.28	176511.46	176511.46	176511.46
2024	2	MCR210402056830	Proyecto de inversión	300983.2	[FI] Línea_Mecano 2024, ramo 31, modalidad A, pág. prim 7, tipo_recurso FIDEICOMISO, monto 300983.2, modificado(289398.18)	Construcción De Escuela De Fomento A La Prevención Matululo "C" En La Primaria Miguel Hidalgo Con CCT: 170983280	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-SE-RESEM-PROCCEN-AD-054-CP	505	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] [linea_municipio]26, localidad 1, direccion Chelco-Panajachel, Benito Juárez, 62720 Tuxtla, de Zaragoza, Mor., Mexico, lon: 90.8587495, lat: 18.8393542	06-12-2021	03-02-2022	289396.19	289396.19	208606.75	208606.75	208606.75

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR2402005655	Proyecto de inversión	24983.36	(PI) Entidad, recurso 2024, ramo 31, modalidad E1, prog. prev 7, tipo recurso FEDICOMOS, monto 24983.36, modificado 24970.71	Construcción de Kiosco De Promoción A La Prevención Múltiple "K" En La Primaria Dr. Baltazar Domínguez Con CCT: 150P0895	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-06-REDEM-PROCCEN-AD-060-CP	402	[meta1: [unidad_medida:Moravia Cuadrado, meta:1.0] [meta2: [unidad_medida:Moravia Cuadrado, meta:1.0]	[gen1: [unidad_medida:26, localidad:142, direccion:Barrio Dominguez 26, Las Animas, 6273 San Juan, Mor., México, lat: 18.6232144, lon: 99.2223144, tel:18.6209471]	06-12-2021	03-03-2022	254770.71	254770.71	208306.67	208306.67	208306.67
2024	2	MOR2402005680	Proyecto de inversión	30093.2	(PI) Entidad, recurso 2024, ramo 31, modalidad E1, prog. prev 7, tipo recurso FEDICOMOS, monto 30093.2, modificado 25470.71	Construcción de Kiosco De Promoción A La Prevención Múltiple "K" En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2023-06-REDEM-PROCCEN-AD-060-CP	293	[meta1: [unidad_medida:Moravia Cuadrado, meta:1.0] [meta2: [unidad_medida:Moravia Cuadrado, meta:1.0]	[gen1: [unidad_medida:26, localidad:142, direccion:Barrio Dominguez 26, Las Animas, 6273 San Juan, Mor., México, lat: 18.6232144, lon: 99.2223144, tel:18.6209471]	06-12-2021	03-03-2022	254770.71	254770.71	218772.79	218772.79	218772.79
2024	2	MOR2402005947	Proyecto de inversión	2312251.1	(PI) Entidad, recurso 2024, ramo 31, modalidad E1, prog. prev 6, tipo recurso FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2.312251107, modificado 2.30548137877	Construcción de la Infraestructura para el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (ENIDET), ubicado en la localidad de Atlachilalpa del Municipio de Xochitlán del Estado de México, CCT: 151000000, perteneciente al Tecnológico Nacional de México (TnM Expa)	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	28-21-0842-2022	730	[meta1: [unidad_medida:Moravia Cuadrado, meta:7000.0] [meta2: [unidad_medida:7000.0]	[gen1: [unidad_medida:26, localidad:142, direccion:AV. BALANCE, ATACOLAN, MOCTEZUMA Cuadrado, meta:7000.0, MORELOS C.P 62744, MOCTEZUMA, Mor., lon: 99.22941026, lat:18.74211411]	01-03-2024	05-04-2024	2804613.57	23054613.57	0	0	0
2024	2	MOR2402006003	Proyecto de inversión	40126332.83	(PI) Entidad, recurso 2024, ramo 31, modalidad E1, prog. prev 12, tipo recurso FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 4.0126332887, modificado 4.01263328877	Reconstrucción de la pista de atletismo del estadio Cuernavaca, ubicada en la localidad de Cuernavaca del Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060306	0	[meta1: [unidad_medida:Moravia Cuadrado, meta:7940.25] [meta2: [unidad_medida:7940.25]	[gen1: [unidad_medida:7, localidad:1, direccion:Carretera 32, Lomas del Chorro, 62127 Cuernavaca, Mor., lon: 99.2471199, lat:18.3706083]	13-05-2024	10-08-2024	5267861.31	5267861.31	5267861.31	5267861.31	5267861.31
2024	2	MOR2402006006	Proyecto de inversión	288930.64	(PI) Entidad, recurso 2024, ramo 31, modalidad E1, prog. prev 7, tipo recurso FEDERALS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 288930.64, modificado 288241.85	CONSTRUCCION DE AULAS (2DA ETAPA) EN LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIATETELUCCO DAN MOCTEZUMA, EN EL MUNICIPIO DE ATLATLANCAN, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 150P0890	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	152400/01663-20077	460	[meta1: [unidad_medida:Kilómetros Cuadrado, meta:1.0] [meta2: [unidad_medida:Kilómetros Cuadrado, meta:3.0]	[gen1: [unidad_medida:2, localidad:21, direccion:Carretera, 62065 Tlatehelco, Morelos, lon: 99.88929968, lat:18.9707091]	03-06-2024	03-08-2024	288241.85	288241.85	0	0	0
2024	2	MOR24020063978	Proyecto de inversión	307047.39	(PI) Entidad, recurso 2024, ramo 31, modalidad E1, prog. prev 7, tipo recurso FEDICOMOS, monto 307047.39, modificado 307047.39	REHABILITACION GENERAL EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL No. 01, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 150P0890	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	400371	50	[meta1: [unidad_medida:Kilómetros Cuadrado, meta:2450.0] [meta2: [unidad_medida:2450.0]	[gen1: [unidad_medida:7, localidad:1, direccion:Av. Paloma 08, Paloma, 62068 Cuernavaca, Mor., lon: 99.2281066, lat:18.8782071]	06-09-2023	19-11-2023	306975.93	306977.93	306977.93	306977.93	306977.93

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	2	MOR0402024564	Proyecto de inversión	198122.13	[F] (Ente_recurso_2024, ramo_13, modificado_1, prog_grn4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto 198122.13, modificado 197922.02)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HERRALCADO EN CALLEON DEL RIO-2024	17	Moravia	18	Ternero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Ternero	21261	0	[meta1] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 1134.2, meta_modificada 1134.2]	[gen1] [lugar_municipio_18, localidad_18, direccion-CALLEON DEL RIO COLONIA LAS ANIMAS 62385 TERNERO, TERNERO MORELCO ENTRE CALLEON DEL RIO Y CALLE DEL RIO, TRANSISTANDO POR LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVACAZCO A LA ACTURA DEL KM 8400 SE INTERCEPTA CON LA AV FORTALEZAMIENTO, lon=90.2448771, lat=18.8528622]	02-05-2024	30-09-2024	118953.27	197922.09	989601.03	989601.03	989601.03	989601.03
2024	2	MOR04020245507	Proyecto de inversión	159047.64	[F] (Ente_recurso_2024, ramo_13, modificado_1, prog_grn4, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun_FAS municipal, monto 159047.64, modificado 158640.31)	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE A LAS LOMAS- 2024	17	Moravia	18	Ternero	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Ternero	29613	0	[meta1] [unidad_medida_Peque, meta 100.0, meta_modificada 100.0]	[gen1] [lugar_municipio_18, localidad_18, direccion-CALLE A LAS LOMAS COLONIA SANTA ORSULA 62395 COLONIA SANTA ORSULA TERNERO A LAS LOMAS Y CALLE A LAS LOMAS EN EL CENTRO DE LA FRONTERA PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA TONALES EN LA COLONIA SANTA ORSULA EN T, lon=90.2403709, lat=18.8497212]	15-03-2024	30-08-2024	95424.18	158640.31	79324.65	79324.65	79324.65	79324.65
2024	2	MOR040202400717	Proyecto de inversión	487889.99	[F] (Ente_recurso_2024, ramo_13, modificado_1, prog_grn7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 487889.99, modificado 487287.71)	CONSTRUCCION DE ASIXAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICHES HERUEL, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA TREINTA DEL MUNICIPIO DE TALTICAPAN DE ZARPA DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 17090069	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170401/07658-20681	486	[meta1] [unidad_medida_Area, meta 50, meta_modificada 50]	[gen1] [lugar_municipio_24, localidad_24, direccion-Camino Valle 26, Barrio Anahuac, ZARAPIC de Hidalgo, Mor., lon=90.2007794, lat=18.6859412]	01-07-2024	05-08-2024	487287.71	487287.71	0	0	0	0
2024	2	MOR04020239938	Proyecto de inversión	13947958.84	[F] (Ente_recurso_2023, ramo_13, modificado_1, prog_grn12, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 13947958.84, modificado 13947958.84)	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO DE ACCESO A VITICDO EL GRANJE EN LA LOCALIDAD DE VITICDO EL GRANJE, DEL MUNICIPIO DE TEPICUALCO, EN EL ESTADO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	00030	0	[meta1] [unidad_medida_Kilometro cuadrado, meta 17306.0, meta_modificada 17306.0]	[gen1] [lugar_municipio_18, localidad_18, direccion-José María Morelos y Pavón, 62308 TERNERO, Mor., lon=98.822479, lat=18.124041], [gen2] [lugar_municipio_18, localidad_18, direccion-Morelos Anochayan - Amayaca, 62324 Tepicualco, Mor., lon=98.822674, lat=18.170939]	11-05-2024	10-08-2024	380095.18	380095.18	380095.18	380095.18	380095.18	380095.18
2024	2	MOR040202400281	Proyecto de inversión	2674029.61	[F] (Ente_recurso_2024, ramo_13, modificado_1, prog_grn7, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 2674029.61, modificado 2664200.59)	Rehabilitación General en la Escuela Secundaria No. 11 Ricardo Flores Magón, ubicada en la localidad de Cuernavaca, del Municipio de Cuernavaca, del Estado de Morelos, CCT: 17090069	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170401/07654-20824	280	[meta1] [unidad_medida_Metros Cuadrados, meta 2320.0, meta_modificada 2320.0]	[gen1] [lugar_municipio_7, localidad_7, direccion-C, Barrio Cuadrados, meta 2320.0, meta_modificada 2320.0]	09-04-2024	29-04-2024	2664200.59	2664200.59	0	0	0	0
2024	2	MOR040202402094	Proyecto de inversión	290480.76	[F] (Ente_recurso_2024, ramo_16, modificado_5, prog_grn74, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 110170.0, modificado 110170.0), [F] (Ente_recurso_2024, ramo_16, modificado_5, prog_estatal, prog_estatal_mun_PROGRAMA INDICADORES ESTATALES, monto 179310.76, modificado 174264.46)	REHABILITACION DE LOS TANQUES EXISTENTES EN LA LOCALIDAD DE COXTLAN DEL RIO, ANANCIAGO Y TANGUES SUPERFICIALES EN LA LOCALIDAD DE COCOXTLAN Y TANGUNCO, EN LA LOCALIDAD DE COXTLAN DEL MUNICIPIO DE COXTLAN DEL MUNICIPIO DE MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROGUAJ-OP-2024-A-11	0	[meta1] [unidad_medida_Tanque, meta 4.0, meta_modificada 4.0]	[gen1] [lugar_municipio_5, localidad_5, direccion-COXTLAN DEL RIO, COXTLAN DEL MUNICIPIO DE COCOXTLAN Y TANGUNCO, lon=95.413191, lat=18.164274]	01-07-2024	28-09-2024	0	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR202402247970	Proyecto de inversión	30495.86	(PI) (01st) recurso 2024, ramo 13, modalidad F, prog. pjm 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 30495.86, modificado 30495.86	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA SANGRE DE HEROS DE TLALENANITLA LOCALIDAD CAMERO CHICAHUAICO - 151804	17	Moravia	23	Tlaxtepan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Si identificar	Municipio de Tlaxtepan	151804	0	[meta1] [unidad_medida]Moravia Cuadrada, meta 1000.0, meta_modificada 1000.0	[ipm1] [lve_municipio]13, localid 13, direccion CALLE CUAUHTEMOC BARRIO, 6232 CAMPO CHICAHUAICO, TLALENANITLA MORAVIA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE GUILLERMO FERRER, CALLE MONTEZUMA ESCUELA PRIMARIA SANGRE DE HEROS A LAS AFUERAS DEL MUNICIPIO CALLE CUAUHTEMOC CAMERO CHICAHUAICO, lve 18.000008, lat 18.000008	24-07-2023	24-09-2023	30495.86	30495.86	30495.86	30495.86	30495.86
2024	2	MOR24022039957	Proyecto de inversión	267582.68	(PI) (01st) recurso 2024, ramo 13, modalidad F, prog. pjm 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 267582.68, modificado 268420.62	Rehabilitación General (Oganda) Estadi en el Jardín de Niños Aldea Fenómenos de Améica, Ubicado en la localidad de Comenencia, del Municipio de Comenencia, del Estado de Moravia, CCT: 170906992	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	170402/170920-20809	123	[meta1] [unidad_medida]Moravia Cuadrada, meta 980.0, meta_modificada 980.0	[ipm1] [lve_municipio]7, localid 7, direccion C. Mar de Cortes, Vía Comenencia, 0218 Comenencia, Mor., lve 18.021278, lat 18.92811288	09-04-2024	29-04-2024	268420.62	268420.62	0	0	0
2024	2	MOR24022031234	Proyecto de inversión	150200	(PI) (01st) recurso 2024, ramo 13, modalidad F, prog. pjm 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 150200.0, modificado 150871.53	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN PRIMARIA ADOBE CONTAMADO	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	Proyecto 5 FAM Poncebato	149	[meta1] [unidad_medida]Moravia Cuadrada, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[ipm1] [lve_municipio]10, localid 10, direccion 5 De Mayo No. 4, Localidad Moravia, Moravia, Tlaxtepan, Moravia, C.P. 62026, lve 18.989144, lat 18.989142	13-03-2021	10-06-2021	1225107.12	1225107.12	1225107.12	1225107.12	1225107.12
2024	2	MOR240220346198	Proyecto de inversión	352884.28	(PI) (01st) recurso 2024, ramo 13, modalidad F, prog. pjm 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 352884.28, modificado 352884.28	MANUTENIMIENTO DE AGUAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA 2 DE MAYO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TRAMICO DEL MUNICIPIO DE TEMACOC, DEL ESTADO DE MORAVIA, CCT: 170900042 - 18257	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	18257	0	[meta1] [unidad_medida]Moravia Cuadrada, meta 3450.0, meta_modificada 3450.0	[ipm1] [lve_municipio]18, localid 18, direccion CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SA COLONIA ACATLAPA CENTRO, ENTRE TEMACOC, ADOXO LOPEZ MARTINEZ Y PRONTO DE ALLENDE, CALLE ANGEL MIRANDA BASURTO CALLE IGNACIO ALLENDE 36 COLONIA ACATLAPA CENTRO C.P., lve 18.2002171, lat 18.508922	01-04-2024	22-04-2024	3524926.8	3524926.8	1057478.04	1057478.04	1057478.04
2024	2	MOR240220346235	Proyecto de inversión	183400.08	(PI) (01st) recurso 2024, ramo 13, modalidad F, prog. pjm 1, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 183400.08, modificado 183400.08	MANUTENIMIENTO DE AGUAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MAYA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ALPUTECA DEL MUNICIPIO DE MOCHITLAPAC, DEL ESTADO DE MORAVIA, CCT: 170900188 - 18887	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Moravia	18887	0	[meta1] [unidad_medida]Moravia Cuadrada, meta 1700.0, meta_modificada 1700.0	[ipm1] [lve_municipio]18, localid 18, direccion CALLE ESPERANZA 1 INTERIOR SA COLONIA ALPUTECA, ENTRE ALPUTECA, MOCHITLAPAC MORAVIA, VIENTE GUERRERO Y CALLETON FEDERAL MATAMOROS, MERCADO ALPUTECA CARRETERA FEDERAL A GRUPTA NO.1 ALPUTECA ALPUTECA X, lve 18.2002169, lat 18.73750192	01-04-2024	22-04-2024	1813056.8	1813056.8	543917.04	543917.04	543917.04

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FECHA_FUNDAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECUDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR210402056290	Proyecto de Inversión	300883.2	[F] [ciclo_recurso_2024, ramo_11, modalidad_A, PRG, prin_7, tipo_recurso_FEDERATIVOS, monto_300883.2, modificado_289012.06]	Construcción De Escuelas De Primaria A La Previsión En La Escuela Mártires De Chiriquera	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-INIEM-PROGECEN-AD-058-0P	248	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.1, meta_modificada_1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.1, meta_modificada_1.0]]	10-11-2021	10-01-2022	289012.06	289012.06	187114.61	187114.61	187114.61
2024	2	MOR210402056771	Proyecto de Inversión	249983.56	[F] [ciclo_recurso_2024, ramo_11, modalidad_A, PRG, prin_5, tipo_recurso_FEDERATIVOS, monto_249983.56, modificado_15999.87]	Construcción De Escuelas De Primaria A La Previsión En La "B" De La Primaria Emiliano Zapata	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-INIEM-PROGECEN-AD-058-0P	197	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.1, meta_modificada_1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.1, meta_modificada_1.0]]	06-12-2021	03-03-2022	259999.67	259999.67	241283	241283	241283
2024	2	MOR210402056790	Proyecto de Inversión	52927.12	[F] [ciclo_recurso_2024, ramo_11, modalidad_A, PRG, prin_5, tipo_recurso_FEDERATIVOS, monto_52927.12, modificado_568776.3]	Construcción De Escuelas De Primaria A La Previsión En La Primaria Felipe San	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-INIEM-PROGECEN-AD-058-0P	450	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.1, meta_modificada_1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.1, meta_modificada_1.0]]	06-12-2021	03-03-2022	508796.5	508796.5	347616.2	347616.2	347616.2
2024	2	MOR200202046239	Proyecto de Inversión	977612.04	[F] [ciclo_recurso_2024, ramo_11, modalidad_A, PRG, prin_5, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FIAS, entidades_moravia_977612.04, modificado_977612.04]	MANTENIMIENTO DE ALUMAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BUENOS DIAS CASALES RODRIGUEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA TRINITA, DEL MUNICIPIO DE TALTAPAN DE ZAPATA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 170902001 - 18504	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	18024	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_1.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1.0, meta_modificada_1.0]]	01-04-2024	22-04-2024	976751.84	976751.84	292772.15	292772.15	292772.15
2024	2	MOR200202046295	Proyecto de Inversión	2471428.95	[F] [ciclo_recurso_2024, ramo_11, modalidad_A, PRG, prin_3, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estad_mun_FIAS, entidades_moravia_2471428.95, modificado_2471428.95]	MANTENIMIENTO DE ALUMAS EN LA ESCUELA PROFESORITA NOMA 6, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TALTAPAN EN EL MUNICIPIO DE TALTAPAN DE ZAPATA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT 170700001 - 20877	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	20877	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1730.0, meta_modificada_1730.0]]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta_1730.0, meta_modificada_1730.0]]	01-04-2024	22-04-2024	2468008.21	2468008.21	740042.46	740042.46	740042.46

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR2402040045	Proyecto de inversión	2383111.11	IFI (lista_recurso_2024_ramo_11_modificada_6, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto_2383111.11, modificado_2383111.11)	Pavimentación de la calle de los Papayes, ubicada en la localidad católica Los Papayes en el municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	06004	0	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0	[gpo1] Eje: municipio 7, localidad:17, direccion: E. de los Papayes, 6222 Col. los Papayes, Mor., localidad: 17, [meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0	13-05-2024	10-08-2024	610790.58	610790.58	610790.58	610790.58	610790.58
2024	2	MOR2402057774	Proyecto de inversión	24983.58	IFI (lista_recurso_2024_ramo_11_modificada_6, tipo_recurso_FEDERALES, monto_24983.58, modificado_24983.58)	Contribución De Kiara De Teneocan A La Prevención Modal B* En La Primera Tránsito Con CCT: 17070520	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-RESEM-PROCCEN-AD-08-CP	442	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	[gpo1] Eje: municipio 3, localidad: 2, direccion: C. Centro, 8290, Anahitlan, Mor., Mexico, localidad: 3, [meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	06-12-2021	03-02-2022	25324.4	25324.4	7594.32	7594.32	7594.32
2024	2	MOR2402057432	Proyecto de inversión	24983.58	IFI (lista_recurso_2024_ramo_11_modificada_6, tipo_recurso_FEDERALES, monto_24983.58, modificado_24983.58)	Contribución De Kiara De Teneocan A La Prevención Modal B* En La Primera Anillo Nuevo Con CCT: 17070520	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-RESEM-PROCCEN-AD-08-CP	274	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	[gpo1] Eje: municipio 30, localidad: 2, direccion: Av. Benito Juárez, 1.0229, Ahchapetla, Mor., Mexico, localidad: 30, [meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	06-12-2021	03-02-2022	25437.54	25437.54	13468.61	13468.61	13468.61
2024	2	MOR2402057435	Proyecto de inversión	30083.2	IFI (lista_recurso_2024_ramo_11_modificada_6, tipo_recurso_FEDERALES, monto_30083.2, modificado_30083.2)	Contribución De Kiara De Teneocan A La Prevención Modal C* En La Primera Ejido López	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-RESEM-PROCCEN-AD-08-CP	359	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	[gpo1] Eje: municipio 18, localidad: 1, direccion: C. 20 de Abril, 0261, Alred. CDISE Tenancingo, Mor., Mexico, localidad: 18, [meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0	06-12-2021	03-02-2022	28781.88	28781.88	22934.13	22934.13	22934.13
2024	2	MOR2402040073	Proyecto de inversión	87084.04	IFI (lista_recurso_2024_ramo_11_modificada_6, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES), monto_87084.04, modificado_86995.88)	Rehabilitación General en la Escuela Telesecundaria Miguel Alemán, ubicada en la localidad de San Juan Tlacuahuatl, del Municipio de Tepetitlan, del Estado de Morelos. CCT: 17070520	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170402/05/13-2023	13	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0	[gpo1] Eje: municipio 20, localidad: 0, direccion: Miguel Alemán, 6221 San Juan Tlacuahuatl, Mor., localidad: 20, [meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0	09-04-2024	29-04-2024	86995.88	86995.88	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR20402057515	Proyecto de inversión	24983.56	[FI] [Edu] [recurso 2021, ramo 11, modalidad E, p[ro]g. p[ri]m 5, tip_o_recurso FIDEI COMISCO, monto 24983.56, modificado 25225.41]	Construcción De Escudo De Fomento A La Promoción Modulo "B" En La Primera 18 De Agosto De 1958 Con CCT: 15090776	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-M-RESEM-PRODCEN-AD-08A-CP	430	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] [Edu] [municipio]6, localidad 1, direccion C. Palma, Colón Tapan, 8774 Cuernavaca, Moravia, tel: 38.847808, tel: 38.803860	06-12-2021	03-03-2022	25225.45	25225.45	75976.63	75976.63	75976.63
2024	2	MOR20402057600	Proyecto de inversión	938348.7	[FI] [Edu] [recurso 2021, ramo 11, modalidad E, p[ro]g. p[ri]m 7, tip_o_recurso FIDEI COMISCO, monto 938348.7, modificado 93889.31]	Instalación De Sistema Fibreroptico En La Preparatoria No. 5, Ubicada En La Localidad De Puente De Tula, Municipio De Puente De Tula Del Estado De Morelos Con CCT: 15070859	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2021-SE-RESEM-PRODCEN-AD-05A-CP	502	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] [Edu] [municipio]17, localidad 1, direccion Calle 10, Figura 710, San Mateo 106, 52805 Puente de Tula, Moravia, tel: 38.322897, tel: 38.6257576	06-12-2021	05-03-2022	93889.31	93889.31	851298.78	851298.78	851298.78
2024	2	MOR20402039808	Adquisición	288217.17	[FI] [Edu] [recurso 2024, ramo 12, modalidad E, p[ro]g. p[ri]m 30, tip_o_recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 288217.17, modificado 288217.17]	Adquisición de materiales e insumos para la elaboración de Ordenes para pacientes del CRE de Salud de Morelos	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Salud	Sin identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos		130	[meta] [unidad_medida]Ordenes, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] [Edu] [municipio]7, localidad 1, direccion CALLE LAS GUINIAS No. 15 COL. SANTABARBARA, C.P. 52406, tel: 38.221217, tel: 38.938195	03-01-2024	31-12-2024	288217.17	0	0	0	0
2024	2	MOR20302140221	Proyecto de inversión	30234.88	[FI] [Edu] [recurso 2022, ramo 11, modalidad E, p[ro]g. p[ri]m 7, tip_o_recurso FIDEI COMISCO, monto 30234.88, modificado 28742.71]	REHABILITACION EN LA ESCUELA PRIMARIA AUTO SERA LIGA ETAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE JUAREZCOLO DEL ESTADO DE MORELOS CCT: 15090809V	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos		43	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[gen1] [Edu] [municipio]10, localidad 1, direccion San Antonio la Esperanza, Moravia, tel: 38.713748, tel: 38.61230171	05-06-2022	13-08-2022	28742.75	28742.75	23756.46	23756.46	23756.46
2024	2	MOR20302271670	Proyecto de inversión	638078.54	[FI] [Edu] [recurso 2022, ramo 11, modalidad E, p[ro]g. p[ri]m 8, tip_o_recurso FIDEI COMISCO, monto 638078.54, modificado 629931.02]	RENCAMPAMIENTO Y BACHO DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS (UDA ETAPA INCLUIDAS DE ARQUITECTURAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE COBENANCA DEL MUNICIPIO DE COBENANCA DEL ESTADO DE MORELOS CCT: 170608017P	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170608017P	29022	[meta] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 1000.0, meta_modificada 1000.0	[gen1] [Edu] [municipio]7, localidad 1, direccion Avenida Universidad Morelos Cuadrada, D01, Col. Chamalpa, Cuernavaca, Morelos, México C.P. tel: 38.227478, tel: 38.9813900	22-09-2023	06-10-2023	629931.02	629931.02	634569.72	634569.72	634569.72

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR3030271681	Proyecto de inversión	96138.47	[F1] [ciclo_recurso]2024, ramo11, modificado1, prog_prcs17, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96138.47, modificado:96027.77)	Rehabilitación General en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la Localidad El Salton, en el Municipio de San Mateo del Estado de Morelos, CCT 170904817	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170904817	500	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0)	[gen1] [ciclo_recurso]2024, localidad:22, direccion:Carretera Cuernavaca a San Mateo, Et. 1 y 1.1 San Mateo, CP 52716, lon:18.5076, lat:18.676281)	20-09-2023	03-11-2023	956027.77	956027.77	874730.39	874730.39	874730.39
2024	2	MOR3030271697	Proyecto de inversión	538482.84	[F1] [ciclo_recurso]2024, ramo11, modificado1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538482.84, modificado:538480.07)	Construcción de Bando en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, ubicada en la Localidad del Páscar, en el Municipio de Ajajic, del Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	8.2023.00076410	203	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:205.0, meta_modificada:205.0)	[gen1] [ciclo_recurso]2024, localidad:61, direccion:Carretera Cuernavaca a San Mateo, CP 52716, lon:18.5076, lat:18.899230)	25-09-2023	28-11-2023	5381608.07	5381608.07	3977383.69	3977383.69	3977383.69
2024	2	MOR30302800540	Proyecto de inversión	5539166.68	[F1] [ciclo_recurso]2024, ramo11, modificado1, prog_prcs12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5539166.68, modificado:5539166.68)	Rehabilitación de la calle Emiliano Zapata, ubicada en la localidad de Santa Cruz municipio de Mazapán, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	000032	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0)	[gen1] [ciclo_recurso]2024, localidad:3, direccion:Carretera Cuernavaca a San Mateo, CP 52716, lon:18.5076, lat:18.725901)	13-05-2024	10-08-2024	1902195.47	1902195.47	1902195.47	1902195.47	1902195.47
2024	2	MOR30302800568	Proyecto de inversión	187427.47	[F1] [ciclo_recurso]2024, ramo11, modificado1, prog_prcs12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187427.47, modificado:187427.47)	Pavimentación de la calle Tlahuacán ubicada en la localidad anterior los Carrizales en el municipio de Cuernavaca, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Secretaría de Obras Públicas	000026	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0)	[gen1] [ciclo_recurso]2024, localidad:102, direccion:Tlahuacán, Cd los Carrizales, 62108 Santa Catarina, Mor., lon:99.191319, lat:18.954881, geo2 [gen2] [ciclo_recurso]2024, localidad:102, direccion:Tlahuacán, Cd los Carrizales, 62108 Programa, Mor., lon:99.192319, lat:18.954181)	13-05-2024	10-08-2024	0	0	0	0	0
2024	2	MOR30302800645	Proyecto de inversión	1361303	[F1] [ciclo_recurso]2024, ramo11, modificado1, prog_prcs12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361303.00, modificado:1360483.00)	Construcción de la infraestructura para el Instituto Tecnológico de Zauzape, ubicado en la localidad de Zauzape de Hidalgo, del Municipio de Zauzape del Estado de Morelos, CCT 17070000P	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	170121707056.20876	10885	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:2000.14, meta_modificada:2000.14)	[gen1] [ciclo_recurso]2024, localidad:31, direccion:Carretera Cuernavaca a San Mateo, CP 52716, lon:18.65128962)	17-06-2024	12-07-2024	1360483.08	1360483.08	0	0	0
2024	2	MOR30302800807	Proyecto de inversión	2382861.24	[F1] [ciclo_recurso]2024, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2382861.24, modificado:1181330.62)	CONSTRUCCIÓN DE TORREDA DE CUATRO ETAPAS DE LA RED ALICANTARILLADO SANJUAN EN LA ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE CUERNAVACA.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PRCAGUA-B-2024-N-14	0	[meta1] [unidad_medida]Kilometros, meta:0.50, meta_modificada:0.50)	[gen1] [ciclo_recurso]2024, localidad:102, direccion:CARRETERA CUERNAVACA A SAN JUAN, MOR., lon:99.19191, lat:18.954471)	28-06-2024	24-10-2024	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	2	MOR20230218230	Proyecto de inversión	245952.89	(F) Estado, recurso 2023, ramo 33, modalidad E, PFE, PFM A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 245952.89, modificado 245952.89	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION 5 DE ETAPA COLONIA CENTRO XICOCOTLA MORELOS - 36277	17	Morelos	35	Xicocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Xicocotla	36277	0		(gen1: bve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 5 DE MONTE COLONIA, XICOCOTLA CENTRO, ESTADO XICOCOTLA Cuadrante, meta 1302.0, meta_modificada:1302.0) (meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 1302.0, meta_modificada:1302.0]) (loc:1: CALLE 5 DE FEBRERO, CARRETERA ALPAPUECA ZUTUTA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PROLONGACION 5 DE M. lon:09.245877, lat:18.860881)	05-06-2023	31-12-2023	245826.13	245826.13	245826.13	245826.13	245826.13	245826.13
2024	2	MOR20230223902	Proyecto de inversión	863788.95	(F) Estado, recurso 2023, ramo 33, modalidad E, PFE, PFM A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 863788.95, modificado 863788.95	Construcción de Banda Perimetral en Escuela Preparatoria Número Uno, Cuernavaca, ubicada en la localidad de Cuernavaca del Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos, CCT:7UBW8QUC	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	E.2023.0002091	2136		(gen1: bve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuernavaca - Juárez, Torre Extral, Calle, C440 Cuernavaca, lón: lon:99.39544, lat:18.9332846)	04-09-2023	04-09-2023	830541.97	830541.97	830541.97	830541.97	830541.97	
2024	2	MOR20230225573	Proyecto de inversión	538925.25	(F) Estado, recurso 2023, ramo 33, modalidad E, PFE, PFM A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 538925.25, modificado 538925.25	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO DE SACA APADONALCO ATLACHOLADIA, COLONIA APADONALCO, XICOCOTLA, MORELOS. - 187542	17	Morelos	35	Xicocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Xicocotla	187542	0		(gen1: bve_municipio:35, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO DE SACA APADONALCO COLONIA APADONALCO, SURE COLONIA APADONALCO, XICOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO REAL A XICOCOTLA Y CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ, LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CAMINO DE SACA APADONALCO ATLA, lon:99.222271, lat:18.860272)	01-09-2023	15-10-2023	538925.25	538925.25	538925.25	538925.25	538925.25	
2024	2	MOR20230208036	Proyecto de inversión	829115.93	(F) Estado, recurso 2023, ramo 33, modalidad E, PFE, PFM A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 829115.93, modificado 829115.93	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CHUCE A UN COSTADO DEL CETA 71 EN TLANTEMALTA, MORELOS - 234301	17	Morelos	23	Tlanquemilpan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlanquemilpan	234301	0		(gen1: bve_municipio:23, localidad:7, direccion:INTERIOR SIN ABRILACION EL FEDERAL, 6234 EL FEDERAL, TLANTEMALTA, MORELOS ENTRE CAMINO COMONAL A XICOCOTLA Y CALLE MORELOS, CALLE CENTRALADO CAMINO DE SACA CORDONAL CAMPO XICOCOTLA UBICADO AL UN COSTADO DEL CETA 71 DEL TLA, lon:99.288609, lat:18.922049)	28-09-2023	28-09-2023	829115.93	829115.93	829115.93	829115.93	829115.93	
2024	2	MOR20230227224	Proyecto de inversión	482488.03	(F) Estado, recurso 2023, ramo 33, modalidad E, PFE, PFM A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 241243.02, (F) bve_estado, recurso 2023, PFE, PFM A, tipo_recurso_ESTADAL, monto 241243.02, modificado 241243.02	REPARACION FISCA, ELECTROMECANICA Y APOYO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JANITTELLO EL VALENTERO DE JANITTELLO, MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-PROAGUA-2J-2023-N-29	0		(gen1: bve_municipio:35, localidad:0, direccion:INTERIOR SIN ABRILACION EL FEDERAL, 6234 EL FEDERAL, TLANTEMALTA, MORELOS ENTRE CAMINO COMONAL A XICOCOTLA Y CALLE MORELOS, CALLE CENTRALADO CAMINO DE SACA CORDONAL CAMPO XICOCOTLA UBICADO AL UN COSTADO DEL CETA 71 DEL TLA, lon:99.288609, lat:18.922049)	24-07-2023	20-11-2023	482488.03	482488.03	482488.03	482488.03	482488.03	
2024	2	MOR20230228690	Proyecto de inversión	1238828.95	(F) Estado, recurso 2023, ramo 33, modalidad E, PFE, PFM A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1238828.95, modificado 1238828.95	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VIA CHICQUITA - 137878	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	137878	0		(gen1: bve_municipio:8, localidad:63, direccion:CALLE VIA CHICQUITA COLONIA GUADALUPE DE LAS ARENAS, OTTO COLONIA GUADALUPE DE LAS ARENAS, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA CENEA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE VIA CHICQUITA ENTRE LA CARRETERA, lon:99.388205, lat:18.84583307)	01-12-2023	31-12-2023	1238828.95	1238828.95	1238828.95	1238828.95	1238828.95	

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2014	2	MOR201402299128	Proyecto de inversión	3691379.52	(FI) (SIS) (REC) 2021, ramo 31, modalidad A, prog. p.m.A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3691379.52, modificado 3691379.52)	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALBERGADO PÚBLICO EN LA CARRETERA TEJAPA ZACATEPEC EN TRÁNSITO DE COLOMA AMATE A COL. TEPETZINGO - 346875	17	Moravia	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01	Municipio de Emiliano Zapata	346875	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas construcciones, meta_2016:2016.0, meta_modificada:2016.0]] [meta2: [unidad_medida:Metricas construcciones, meta_2016:2016.0, meta_modificada:2016.0]]	Igné1: bve_municipio-8, localidad-1, direccion-AVENIDA TEJAPA ZACATEPEC COLOMA EMILIANO ZAPATA CENTRO, C2760 VIA RECCON COLONA YEA MORELOS, EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE CALLE EL AMATE Y CARRETERA A TEPIC EN LA CARRETERA PRINCIPAL TEJAPA ZACAT, lon=-99.3935165, lat=18.81244468)	01-12-2013	31-12-2013	3691379.52	3691379.52	3691379.52	3691379.52	3691379.52
2014	2	MOR201402308770	Proyecto de inversión	1697892	(FI) (SIS) (REC) 2021, ramo 31, modalidad A, prog. p.m.A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1697892.0, modificado 1697892.0)	CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS COMBATIBO EN CARRETERA LOCALIDAD MACATLAN, MORELOS - 387011	17	Moravia	15	Macatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	01	Municipio de Macatlan	387011	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas construcciones, meta_2016:2016.0, meta_modificada:2016.0]] [meta2: [unidad_medida:Metricas construcciones, meta_2016:2016.0, meta_modificada:2016.0]]	Igné1: bve_municipio-15, localidad-1, direccion-CALLE EMILIANO ZAPATA, INTERIOR DE COLOMA MACATLAN, 6200 MACATLAN, MACATLAN MORELOS ENTRE CALLE AV. CUERNAVACA Y CALLE CALLE JUAN ALDAMA, CARRETERA LOCALIDAD LAS OBRAS SE LOCALIZA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. CAL, lon=-99.3616427, lat=18.75941050)	10-12-2013	30-12-2013	1697892	1697892	1697892	1697892	1697892
2014	2	MOR201402309842	Proyecto de inversión	126616.32	(FI) (SIS) (REC) 2021, ramo 31, modalidad A, prog. p.m.A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 126616.32, modificado 126616.32)	CONSTRUCCIÓN DE 3 TUBOS FERRE EN LOCALIDAD MACATLAN, MORELOS - 390716	17	Moravia	15	Macatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	01	Municipio de Macatlan	390716	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Construcciones, meta_2016:2016.0, meta_modificada:2016.0]] [meta2: [unidad_medida:Metricas Construcciones, meta_2016:2016.0, meta_modificada:2016.0]]	Igné1: bve_municipio-15, localidad-1, direccion-AVENIDA CUERNAVACA GRATIAS INTERIOR DE COLOMA EL NOBEL, 6200 EL NOBEL, MACATLAN MORELOS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE SONORA, CALLE MORELOS LAS OBRAS SE LOCALIZA EN CARRETERA AV. CUERNAVACA GRATIAS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE SONO, lon=-99.3534940, lat=18.77471381)	10-12-2013	30-12-2013	126616.32	126616.32	126616.32	126616.32	126616.32
2014	2	MOR201402310517	Proyecto de inversión	3800572.41	(FI) (SIS) (REC) 2021, ramo 31, modalidad A, prog. p.m.A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 3800572.41, modificado 3800572.41)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HOMOLOGO EN CALLE FRANCISCO AFALÁ - 395816	17	Moravia	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	Municipio de Ayala	395816	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Construcciones, meta_2016:2016.0, meta_modificada:2016.0]] [meta2: [unidad_medida:Metricas Construcciones, meta_2016:2016.0, meta_modificada:2016.0]]	Igné1: bve_municipio-8, localidad-1, direccion-CALLE FRANCISCO AFALÁ PUEBLO MOCTEZ, 62118 MOCTEZ, AYALA MORELOS ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FRANCISCO TORRES BURGOS, SOBRE AVENIDA PRINCIPAL, EMILIANO ZAPATA CON DIRECCION HACIA EL FORJADO DE EMILIANO ZAPATA EL DIVITE, lon=-99.3939436, lat=18.74558023)	25-07-2013	23-10-2013	3800572.41	3800572.41	3800572.41	3800572.41	3800572.41
2014	2	MOR201402312086	Proyecto de inversión	176812.12	(FI) (SIS) (REC) 2021, ramo 31, modalidad A, prog. p.m.A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 176812.12, modificado 176812.12)	RENOVACION DE PAVIMENTO HOMOLOGO EN LOCALIDAD DE JAMALTEPEC, CALLE AMARDO NEVO - 414780	17	Moravia	16	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	Municipio de Ocuituco	414780	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Construcciones, meta_2016:176812.12, meta_modificada:165816.0]] [meta2: [unidad_medida:Metricas Construcciones, meta_2016:176812.12, meta_modificada:165816.0]]	Igné1: bve_municipio-16, localidad-1, direccion-CALLE AMARDO NEVO INTERIOR DE PUEBLO JAMALTEPEC, 62010 JAMALTEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE ALFONSO CALLES NICOLÁS BRAVO, CALLE AMARDO NEVO A 100 METROS AL SUR ESTE DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE JAMALTEPEC, lon=-99.7720366, lat=18.91228071)	11-09-2013	09-10-2013	176812.12	176812.12	176812.12	176812.12	176812.12
2014	2	MOR2014023117576	Proyecto de inversión	1372887.95	(FI) (SIS) (REC) 2021, ramo 31, modalidad A, prog. p.m.A, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1372887.95, modificado 1372887.95)	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN OCUITUCO, LOCALIDAD DE OCUALTEPEC, VARIAS CALLES - 420717	17	Moravia	16	Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	01	Municipio de Ocuituco	420717	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Instalaciones, meta_2016:1372887.95, meta_modificada:556100.0]] [meta2: [unidad_medida:Metricas Instalaciones, meta_2016:1372887.95, meta_modificada:556100.0]]	Igné1: bve_municipio-16, localidad-7, direccion-INTERIOR DE PUEBLO OCUALTEPEC, 62010 OCUALTEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE DE LA ESPERANZA Y CALLE DE LAS FLORES EN LAS CALLES ESPERANZA DE SAN PABLO Y LA FLORES EN LA COMUNIDAD DE OCUALTEPEC, lon=-99.7505382, lat=18.9309646)	15-08-2013	13-10-2013	1372887.95	1372887.95	1372887.95	1372887.95	1372887.95

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES INICIATIVAS SUBSIDIOS Y CONVENCIONES

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR24020231971	Proyecto de inversión	1263282.36	(FI) fondo_recurso_2024, ramo_11, modalidad_6, tipo_recurso_FEDERALES, prog_prog_3, modificado_1263282.36, monto_1263282.36, modificado_1263282.36	Construcción de Estacionamiento y Complementación en el Tecnológico Nacional de México/Campus Zacatepec, ubicado en la Localidad de Zacatepec de Hidalgo del Municipio de Zacatepec del Estado de Morelos. CCT 17070000P	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400369	10886	[meta1: [unidad_medida:Kilometros], meta_1: 27, meta_2: 27, meta_modificada_1: 27, meta_modificada_2: 27]	[ipm1: [unidad_medida:Personas], meta_1: 10886, meta_2: 10886, meta_modificada_1: 10886, meta_modificada_2: 10886]	21-08-2023	04-10-2023	1263282.43	1263282.43	1263282.43	1263282.43	1263282.43
2024	2	MOR24020234252	Proyecto de inversión	14118188.07	(FI) fondo_recurso_2024, ramo_16, modalidad_6, tipo_recurso_FEDERALES, prog_prog_76, modificado_14118188.07, monto_14118188.07, modificado_14118188.07	RENOVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JONACATEPEC	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-OP-SEDATU-2023-9-48	1648	[meta1: [unidad_medida:Kilometros], meta_1: 4, meta_2: 4, meta_modificada_1: 4, meta_modificada_2: 4]	[ipm1: [unidad_medida:Personas], meta_1: 1648, meta_2: 1648, meta_modificada_1: 1648, meta_modificada_2: 1648]	16-11-2023	28-12-2023	14118188.07	14118188.07	14118188.07	14118188.07	14118188.07
2024	2	MOR24020234545	Proyecto de inversión	3488981.4	(FI) fondo_recurso_2024, ramo_11, modalidad_6, tipo_recurso_FEDERALES, prog_prog_3, modificado_3488981.4, monto_3488981.4, modificado_3488981.4	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CON BENITO JUAREZ TRAMO LA INDA, BOQUITA, TRAMADA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO MORELOS. - 21596	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Xoxocotla	21596	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta_1: 18600, meta_2: 18600, meta_modificada_1: 18600, meta_modificada_2: 18600]	[ipm1: [unidad_medida:Personas], meta_1: 3488981.4, meta_2: 3488981.4, meta_modificada_1: 3488981.4, meta_modificada_2: 3488981.4]	01-04-2024	30-05-2024	3488981.4	3488981.4	3488981.4	3488981.4	3488981.4
2024	2	MOR24020231585	Proyecto de inversión	754800	(FI) fondo_recurso_2024, ramo_11, modalidad_6, tipo_recurso_FEDERALES, prog_prog_3, modificado_754800, monto_754800, modificado_754800	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA A NIVEL VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS, JONACATEPEC. - 68663	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	68663	0	[meta1: [unidad_medida:Personas], meta_1: 2000, meta_2: 2000, meta_modificada_1: 2000, meta_modificada_2: 2000]	[ipm1: [unidad_medida:Personas], meta_1: 754800, meta_2: 754800, meta_modificada_1: 754800, meta_modificada_2: 754800]	03-06-2024	30-08-2024	754800	754800	754800	754800	754800
2024	2	MOR24020231563	Proyecto de inversión	377200	(FI) fondo_recurso_2024, ramo_11, modalidad_6, tipo_recurso_FEDERALES, prog_prog_3, modificado_377200, monto_377200, modificado_377200	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA A NIVEL VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS, VAUTEREC. - 68337	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	68337	0	[meta1: [unidad_medida:Personas], meta_1: 1000, meta_2: 1000, meta_modificada_1: 1000, meta_modificada_2: 1000]	[ipm1: [unidad_medida:Personas], meta_1: 377200, meta_2: 377200, meta_modificada_1: 377200, meta_modificada_2: 377200]	03-06-2024	30-08-2024	377200	377200	377200	377200	377200
2024	2	MOR24020237732	Proyecto de inversión	37938.98	(FI) fondo_recurso_2024, ramo_11, modalidad_6, tipo_recurso_FEDERALES, prog_prog_4, modificado_37938.98, monto_37938.98, modificado_37938.98	CONSTRUCCION DE OBRERA SANITARIO EN MACATLAN, CALLE LÓPEZ CÁRDENAS, COLONIA ALVARO OBRERON. - 35660	17	Morelos	15	Macatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Macatlan	35660	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados], meta_1: 200, meta_2: 200, meta_modificada_1: 200, meta_modificada_2: 200]	[ipm1: [unidad_medida:Personas], meta_1: 37938.98, meta_2: 37938.98, meta_modificada_1: 37938.98, meta_modificada_2: 37938.98]	25-04-2024	22-05-2024	37938.98	37938.98	37938.98	37938.98	37938.98

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	2	MCR230402234623	Proyecto de inversión	1475388.15	[FI: 10100, recurso 2023, tipo, recurso 057000.0, prog, anual, mun 00000000000000000000, modificado 30000.00], [FI: 10100, recurso 2023, convenio, modificado 5.00], [prog, pnc 74, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 070000.0, modificado 485101.45]	Proyecto Integral de agua potable, abastecimiento y saneamiento de la localidad de Tenango Darío Aná, municipio de Jamiltepec, Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Comisión Estatal del Agua	MCR-CEAGUA-SIDOP-PROAGUA-ZU-2023-N-6	0		[meta 1, [unidad_medida:Entidad de planeación, meta 1.0, meta_modificada 1.00]]	[geol: 1, localid: 6, direccion: CALLE TENOANGO, localidad: TENOANGO, municipio: JAMILTEPEC, estado: MORELOS, meta_modificada 1.00]	14-06-2023	10-11-2023	1475388.15	1475388.15	1475388.15	1475388.15	1475388.15
2024	2	MCR230402235450	Proyecto de inversión	670200	[FI: 10100, recurso 2023, tipo, recurso 057000.0, prog, pnc 74, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 070000.0, modificado 670200.00]	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN MANCARIAN, CALLE AMALDO NERVO, COLONIA VISTA HERMOSA - 323883	17	Morelos	15	Miacuán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Miacuán	323883	0		[meta 1, [unidad_medida:Metros lineales, meta 226.76, meta_modificada 226.76]]	[geol: 1, localid: 49, direccion: CALLE AMALDO NERVO INTERIOR 50, COLONIA VISTA HERMOSA, 42000, COLONIA VISTA HERMOSA, AMACUÁN, MORELOS, ENTRE CALLE AMALDO NERVO Y CALLE BENTO JARNEZ, GUERRERO LA CALLE AMALDO NERVO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VISTA, localidad: VISTA HERMOSA, estado: MORELOS, meta_modificada 226.76]	01-10-2023	30-10-2023	670200	670200	670200	670200	670200
2024	2	MCR230402237576	Proyecto de inversión	1000000	[FI: 10100, recurso 2023, tipo, recurso 057000.0, prog, pnc 74, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1000000.0, modificado 1000000.00]	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE HIDALGO EN CALLE EL PAREDON - 178995	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	Municipio de Ayala	178995	0		[meta 1, [unidad_medida:Metros cuadrados, meta 1271.0, meta_modificada 1271.0]]	[geol: 1, localid: 54, direccion: CALLE EL PAREDON COLONIA ESCALONAS, MORELOS, ENTRE CALLE 5700, MORELOS Y CALLE RODRIGUEZ, AYALA, MORELOS, ENTRE CALLE 5700, MORELOS Y CALLE BENTO JARNEZ Y CALLE OTOLU, MORELOS, SOBRE AVENIDA PRINCIPAL AYALA, MONTEPRE EN LA COLONIA REVAL, MORENO PALANCO LAS AL, localidad: REVAL, estado: MORELOS, meta_modificada 1271.0]	02-01-2023	02-03-2023	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
2024	2	MCR230402296439	Proyecto de inversión	238826.95	[FI: 10100, recurso 2023, tipo, recurso 057000.0, prog, pnc 74, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 238826.95, modificado 238826.95]	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION E HORNOS FORMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I. MACEDO DE CALZADA DE LOS GAVIANES MUNICIPIO DE ANCHICHUAN, MORELOS - 335409	17	Morelos	3	Anchichuan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Anchichuan	335409	0		[meta 1, [unidad_medida:Metros lineales, meta 213.8, meta_modificada 153.00]]	[geol: 1, localid: 25, direccion: CALLE FRANCISCO MACEDO COLONIA LOS GAVIANES, 29900 LOS ANCHICHUAN, MORELOS, ENTRE CALLE FRANCISCO MACEDO Y CALLE ACCESO PRINCIPAL CALLE ACCESO PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CARPUA, localidad: LOS GAVIANES, estado: MORELOS, meta_modificada 153.00]	16-08-2023	19-10-2023	238826.95	238826.95	238826.95	238826.95	238826.95
2024	2	MCR230402296583	Proyecto de inversión	820136.99	[FI: 10100, recurso 2023, tipo, recurso 057000.0, prog, pnc 74, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 820136.99, modificado 820136.99]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE QUINTANA ROO EN TRAMO DE CALLE GUANAJUATO A CALLE HIDALGO EN TRAMO DE CALLE NAVARRETT A CALLE VERACRUZ - 336093	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Emiliano Zapata	336093	0		[meta 1, [unidad_medida:Metros lineales, meta 102.0, meta_modificada 102.00]]	[geol: 1, localid: 5, direccion: CALLE QUINTANA ROO COLONIA TRES DE MARZO, EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE NAVARRETT Y CALLE HIDALGO, CALLE BLANCA CALIFORNIA LA OBRA DE OBRA EN CALLE QUINTANA ROO EN LOS TRAMOS DE ENTRE CALLES GUANAJUATO H/L, localidad: TRES DE MARZO, estado: MORELOS, meta_modificada 102.00]	01-12-2023	11-12-2023	820136.99	820136.99	820136.99	820136.99	820136.99
2024	2	MCR230402298988	Proyecto de inversión	177594.21	[FI: 10100, recurso 2023, tipo, recurso 057000.0, prog, pnc 74, tipo, recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 177594.21, modificado 177594.21]	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUENTE COLOMBIANO - 346299	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Emiliano Zapata	346299	0		[meta 1, [unidad_medida:Metros lineales, meta 45.00, meta_modificada 45.00]]	[geol: 1, localid: 57, direccion: CALLE PUENTE COLOMBIANO COLONIA MOCTEZUMA RANGEL, 27200 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, ENTRE DE VIAL, CALLE HIDALGO, CALLE BLANCA CALIFORNIA LA OBRA DE OBRA EN CALLE PUENTE COLOMBIANO CALLE COLOMBIANO CALLE PERPENDICULAR AL DE VIAL, METRO, localidad: PUENTE COLOMBIANO, estado: MORELOS, meta_modificada 45.00]	01-12-2023	11-12-2023	177594.21	177594.21	177594.21	177594.21	177594.21

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GESTIONADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECUDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR20402308240	Proyecto de inversión	199752	[FI: [entidad_recurso:2023, ramo:31, modalidad:6], pte: pte: pte: A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199752.0, modificador:199752.0]	CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTELOS DOMINERIO EN MACATLÁN LOCALIDAD LOS UNKEL, MACATLÁN, MORELOS. - 383158	17	Morelos	15	Macatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Macatlán	383116	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificador:24.0]	[leg1: [bve_municipio:15, localid:21, direccion:VENEDA CARB, FID CUERNAVACA GRUPOS INTERIOR DE COLONA LOS LAJARES, DISTR. LOS LAJARES, ENTRE CALLE CALLE DE LAS FLORES, LAS OBRAS DE LOCALIDAD EN LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA GRUPOS ENTRE, (m: 99.9309982, lat:18.7734846)]	10-12-2023	30-12-2023	199752	199752	199752	199752	199752
2024	2	MOR20402309689	Proyecto de inversión	126616.32	[FI: [entidad_recurso:2023, ramo:31, modalidad:6], pte: pte: pte: A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126616.32, modificador:126616.32]	CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FRÍOS EN MACATLÁN LOCALIDAD DERRINO LONJONES, MACATLÁN, MORELOS. - 390307	17	Morelos	15	Macatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Macatlán	390307	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificador:100.0]	[leg1: [bve_municipio:15, localid:3, direccion:CALE BONANPAK INTERIOR EN COLONA RICHTECALCO CIRENO LONGANILS, DISTR. LOS LAJARES, MACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE CALLE URMAL Y CALLE TAJAN, CARRETERA LAS RUINAS DE XICHICALCO LAS OBRAS DE LOCALIDAD ENTRE CAL, (m: 99.9830263, lat:18.7905492)]	10-12-2023	30-12-2023	126616.32	126616.32	126616.32	126616.32	126616.32
2024	2	MOR20402310317	Proyecto de inversión	42205.44	[FI: [entidad_recurso:2023, ramo:31, modalidad:6], pte: pte: pte: A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42205.44, modificador:42205.44]	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FRÍO EN MACATLÁN LOCALIDAD COLONIA ALVARO OBERGON, MACATLÁN, MORELOS. - 392874	17	Morelos	15	Macatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Macatlán	392874	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificador:35.0]	[leg1: [bve_municipio:15, localid:29, direccion:CALE LAZARO CARDENAS INTERIOR EN COLONIA ALVARO OBERGON, DISTR. LOS LAJARES, MACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE CALLE FRIOL FRANCISCO Y CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ALLENDE SE LOCALIDAD ENTRE CALLE FRIOL FRANCISCO, (m: 99.9612965, lat:18.7947971)]	10-12-2023	30-12-2023	42205.44	42205.44	42205.44	42205.44	42205.44
2024	2	MOR20402310282	Proyecto de inversión	42205.44	[FI: [entidad_recurso:2023, ramo:31, modalidad:6], pte: pte: pte: A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42205.44, modificador:42205.44]	CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FRÍO EN MACATLÁN LOCALIDAD EMBAIANO ZAPATA, MACATLÁN, MORELOS. - 393143	17	Morelos	15	Macatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Macatlán	393143	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificador:35.0]	[leg1: [bve_municipio:15, localid:29, direccion:CALE SA PRIVADA PUENTE TAPADO INTERIOR EN COLONIA EMBAIANO ZAPATA, DISTR. LOS LAJARES, MACATLÁN MORELOS ENTRE PRIVADA SA DE PUENTE TAPADO Y CALLE PUENTE TAPADO SE LOCALIDAD AL FINAL DE LA TERCERA PRIVADA DEL PUENTE TAPADO, (m: 99.9867025, lat:18.79732242)]	10-12-2023	30-12-2023	42205.44	42205.44	42205.44	42205.44	42205.44
2024	2	MOR20402310335	Proyecto de inversión	126616.32	[FI: [entidad_recurso:2023, ramo:31, modalidad:6], pte: pte: pte: A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126616.32, modificador:126616.32]	CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FRÍOS EN MACATLÁN LOCALIDAD CAMPAÑA MACATLÁN, MORELOS. - 393289	17	Morelos	15	Macatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Macatlán	393289	0	[meta:1] [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificador:100.0]	[leg1: [bve_municipio:15, localid:15, direccion:PRIVADA 2DA PRIVADA SE DE SEPTIEMBRE INTERIOR EN COLONIA LA CAMPESINA COLONIA LOS TRUJANILS, DISTR. LOS LAJARES, MACATLÁN MORELOS ENTRE Y PRIVADA 1A PRIVADA SE DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA, (m: 99.9521193, lat:18.7850071)]	10-12-2023	30-12-2023	126616.32	126616.32	126616.32	126616.32	126616.32
2024	2	MOR20402318051	Proyecto de inversión	754400	[FI: [entidad_recurso:2023, ramo:31, modalidad:6], pte: pte: pte: A, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754400.0, modificador:754400.0]	CONSTRUCCIÓN DE 3 CISTERNAS DOMICILIARIAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS, COXTLÁN DEL RÍO. - 340192	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	340192	0	[meta:1] [unidad_medida:Piezas, meta:200, meta_modificador:200]	[leg1: [bve_municipio:5, localid:2, direccion:INTERIOR EN PUERTO COXTLÁN DEL RÍO, DISTR. COXTLÁN DEL RÍO, MORELOS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ALLENDE, CALLE SI, MORELOS, PUERTO DE COXTLÁN DEL RÍO, DISTR. COXTLÁN DEL RÍO, (m: 99.4923758, lat:18.790601)]	01-12-2023	30-12-2023	754400	754400	754400	754400	754400

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	META	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR2304233242	Proyecto de inversión	188600	[F] (ciclo_recurso_2023, ramo_11, modificado), [P] (p_m_1), [T] (ciclo_recurso_2023, ramo_11, modificado), [C] (aportaciones, subsidios y convenios), monto:188600.0, modificado:188600.0)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS (ETIADO-34438)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	34438	0	[meta], [unidad_medida] (Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0)	[ipm]: [cve_municipio]:16, localidad:11, direccion:CALE 5 DE MAYO INTERIOR EN COLONIA SOCORRINAS, ESTE SOCORRINAS, TETICUAL, MORELOS ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE PROGRESO, CALLE RIO SECURA Y CALLE MAYO COLONIA SOCORRINAS C.P. 76299 LOCALIDAD LOCALIDAD SOCORRINAS MUNICIPIO DE TETICUAL, tel:36370328, tel:363488128)	01-12-2023	30-12-2023	188600	188600	188600	188600	188600
2024	2	MOR2304232820	Proyecto de inversión	829840	[F] (ciclo_recurso_2023, ramo_11, modificado), [P] (p_m_1), [T] (ciclo_recurso_2023, ramo_11, modificado), [C] (aportaciones, subsidios y convenios), monto:829840.0, modificado:829840.0)	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS (JONACATEPEC-35431)	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	35431	0	[meta], [unidad_medida] (Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0)	[ipm]: [cve_municipio]:11, localidad:2, direccion:CALE LAZARO CARDENAS INTERIOR EN PUERTO AMACULTEPEC, 62917 JONACATEPEC DE LAHARRA VALLE MORELOS ENTRE Y CALLE ESPERANZA, CALLE LAZARO CARDENAS PUERTO AMACULTEPEC C.P. 62917 LOCALIDAD AMACULTEPEC, tel:36814972, tel:3684672)	01-12-2023	30-12-2023	829840	829840	829840	829840	829840
2024	2	MOR2304233938	Proyecto de inversión	642587.03	[F] (ciclo_recurso_2023, ramo_11, modificado), [P] (p_m_1), [T] (ciclo_recurso_2023, ramo_11, modificado), [C] (aportaciones, subsidios y convenios), monto:642587.03, modificado:642587.03)	REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA ROSARIANA GARCERAN TEPETA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, DEL ESTADO DE MORELOS. CCT: 2309846	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	400249	179	[meta], [unidad_medida] (Personas, meta:130.0, meta_modificada:130.0)	[ipm]: [cve_municipio]:6, localidad:1, direccion:Del Ejecuto Libertador 60, Gabarín Reyes, CP 62000 Cuautla, Mor., tel:363439782, tel:363007778)	11-09-2023	25-09-2023	630090.14	630090.14	630090.14	630090.14	630090.14
2024	2	MOR240202348678	Proyecto de inversión	889229.85	[F] (ciclo_recurso_2023, tipo_recurso_ESTATAL, [P] (p_m_1), [T] (ciclo_recurso_2023, ramo_11, modificado), [C] (aportaciones, subsidios y convenios), monto:889229.85, modificado:889229.85)	RENOVACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOTOLAPAN, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CEAGUA-CP-362470-2023-14-17	523	[meta], [unidad_medida] (Litros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)	[ipm]: [cve_municipio]:17, localidad:1, direccion:DEL EJECUTO LIBERTADOR, SONORA, TETICUAL, MORELOS ENTRE CALLE PEDERONES Y CALLE PUENTE COLMADOS, AVENIDA LOS AMATES CALLE EL MARADO UBICADO EN LA LOCALIDAD COLONIA SONORA MUNICIPIO DE TETICUAL, tel:3642648, tel:36374578)	15-12-2023	28-12-2023	889229.85	889229.85	889229.85	889229.85	889229.85
2024	2	MOR240202313379	Proyecto de inversión	754400	[F] (ciclo_recurso_2024, ramo_11, modificado), [P] (p_m_1), [T] (ciclo_recurso_2024, ramo_16, modificado), [C] (aportaciones, subsidios y convenios), monto:754400.0, modificado:754400.0)	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA A NIVEL VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS, TETICUAL. 66571	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	66571	0	[meta], [unidad_medida] (Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)	[ipm]: [cve_municipio]:11, localidad:14, direccion:CALE EL NARANJO INTERIOR EN COLONIA SONORA, SONORA, TETICUAL, MORELOS ENTRE CALLE PEDERONES Y CALLE PUENTE COLMADOS, AVENIDA LOS AMATES CALLE EL MARADO UBICADO EN LA LOCALIDAD COLONIA SONORA MUNICIPIO DE TETICUAL, tel:3642648, tel:36374578)	03-09-2024	30-09-2024	754400	754400	754400	754400	754400
2024	2	MOR240202313388	Proyecto de inversión	754400	[F] (ciclo_recurso_2024, ramo_11, modificado), [P] (p_m_1), [T] (ciclo_recurso_2024, ramo_16, modificado), [C] (aportaciones, subsidios y convenios), monto:754400.0, modificado:754400.0)	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA A NIVEL VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS, HUEHUAPUCA. 66570	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	66570	0	[meta], [unidad_medida] (Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0)	[ipm]: [cve_municipio]:16, localidad:1, direccion:CALE CENTENARIO INTERIOR EN BARRIO SAN MIGUEL HUAYAPAN, 62910 BARRIO SAN MIGUEL HUAYAPAN, 62910 CENENO Y CALLE MORELOS ENTRE ARTECALO 113 CALLE CENTENARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD BARRIO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE, tel:36493772, tel:36366870)	03-09-2024	30-09-2024	754400	754400	754400	754400	754400

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS																									
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDORA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSAIBLE	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECUNDARIA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO

2024	2	MOR20420223380	Proyecto de inversión	394314.55	(FI: línea_recurso:2024, ramo:11, modificado:6, prog_primA: tipo_municipio:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394314.55, modificado:394314.55)	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MONICOPILA, MONICOPILA Y MUNICIPIO DE MONICOPILA, MORELOS: 60037	17	Morelos	35	Neocatecuztlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	01	Municipio de Neocatecuztlan	60037	0	metas: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:580.0, meta_modificado:600.0]	Ign1: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign2: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign3: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign4: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign5: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign6: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign7: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign8: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign9: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign10: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign11: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign12: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign13: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign14: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign15: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign16: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign17: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign18: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign19: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign20: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign21: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign22: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign23: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign24: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign25: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign26: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign27: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign28: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign29: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign30: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign31: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign32: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign33: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign34: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign35: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign36: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign37: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign38: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign39: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign40: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign41: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign42: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign43: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign44: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign45: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign46: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign47: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign48: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign49: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign50: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign51: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign52: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign53: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign54: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign55: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign56: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign57: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign58: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign59: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign60: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign61: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign62: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign63: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign64: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign65: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign66: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign67: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign68: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign69: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign70: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign71: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign72: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign73: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign74: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign75: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign76: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign77: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign78: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign79: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign80: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign81: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign82: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign83: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign84: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign85: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign86: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign87: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign88: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign89: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign90: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign91: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign92: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign93: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign94: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign95: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign96: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign97: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign98: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign99: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380 Ign100: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA ALPITECA JOULITA COLONIA MONICOPILA CENTRO 60380	05-06-2023	28-12-2023	394314.55	394314.55	394314.55	394314.55	394314.55
2024	2	MOR20420225747	Proyecto de inversión	512449.59	(FI: línea_recurso:2024, ramo:11, modificado:6, prog_primA: tipo_municipio:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512449.59, modificado:512449.59)	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO DE SALCA TRAMADO ESTE HALLIZ A CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO TRAMADO ALPITECA PUENTE DE AYLA, EN EL MUNICIPIO DE MONICOPILA, MORELOS: 19792	17	Morelos	35	Neocatecuztlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	01	Municipio de Neocatecuztlan	19792	0	metas: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:580.0, meta_modificado:600.0]	Ign1: Eje_municipio:15, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL MEXICO ACAPULCO Y CALLE MEXIC LA OBRA SE EJECUTARA EN CON CAMINO DE SALCA TRAMADO PUENTE DE AYLA DE, lon: -99.24677, lat: 18.69999)	01-09-2023	15-10-2023	512449.59	512449.59	512449.59	512449.59	512449.59
2024	2	MOR20420227037	Proyecto de inversión	109812.65	(FI: línea_recurso:2024, ramo:11, modificado:6, prog_primA: tipo_municipio:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109812.65, modificado:109812.65)	REHABILITACION DE CALLE NACIONAL CON CONCRETO REALIZADO DEL BARRIO DE SAN PEDRO TLALNEPANTLA, MORELOS: 29169	17	Morelos	23	Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	01	Municipio de Tlalnepantla	29169	0	metas: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:933.42, meta_modificado:933.42]	Ign1: Eje_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL BARRIO SAN PEDRO, 6230 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA, MORELOS ENTRE CALLE VERDUGUERO Y CAMARANO ZAPATA ARGENTINA, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE NACIONAL EN EL BARRIO DE SAN PEDRO DETRAS DE LA IGLESIA PREVICIA SANJES DE C, lon: -99.09465, lat: 19.00799)	23-10-2023	23-11-2023	109812.65	109812.65	109812.65	109812.65	109812.65
2024	2	MOR20420228983	Proyecto de inversión	118626.17	(FI: línea_recurso:2024, ramo:11, modificado:6, prog_primA: tipo_municipio:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118626.17, modificado:118626.17)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE LEANDRO VALLE TRAMADO CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE CONSOLIDARE VICTORIA: 30683	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y utilidades	01	Municipio de Emiliano Zapata	30683	0	metas: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:512.94, meta_modificado:493.72]	Ign1: Eje_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE LEANDRO VALLE PUERTO TEPEATINGO, 6230 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA, MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JOSÉ MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LEANDRO VALLE ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y LEANDRO VALLE, lon: -99.128029, lat: 18.7949954)	01-11-2023	31-12-2023	118626.17	118626.17	118626.17	118626.17	118626.17
2024	2	MOR20420229260	Proyecto de inversión	100000	(FI: línea_recurso:2024, ramo:11, modificado:6, prog_primA: tipo_municipio:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0)	CONSTRUCCION DE CAMINO DE SALCA COCHES CON CONCRETO HIDALGO A SANTA ANA, PIEDRO COCHAS, TETEQUATE DE TLALNEPANTLA, MORELOS: 32167	17	Morelos	23	Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	01	Municipio de Tlalnepantla	32167	0	metas: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:800.0, meta_modificado:800.0]	Ign1: Eje_municipio:8, localidad:2, direccion:MARIANO SAN PEDRO, 6230 CAMPO TETEQUATE, TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA, MORELOS ENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE CENICIENTO CALLE UNION ENTENDIENDO AL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA POR CALLE ENTENDIENDO CAMINO DE SALCA COCHES, lon: -99.09147, lat: 19.01163)	13-11-2023	13-12-2023	100000	100000	100000	100000	100000
2024	2	MOR20420229512	Proyecto de inversión	191377	(FI: línea_recurso:2024, ramo:11, modificado:6, prog_primA: tipo_municipio:FEDESALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191377.0, modificado:191377.0)	CONSTRUCCION DE OBRA DE AGUILLAS DE CALLE FRANCISCO MADERO EN EL MUNICIPIO DE MOCHITLÉPAC, MORELOS: 191377(2)	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Ayala	191377	0	metas: [unidad_medida:Metrica Cuadrados, meta:225.0, meta_modificado:225.0]	Ign1: Eje_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO MADERO PUEBLO MOCHITLÉPAC, 6230 MOCHITLÉPAC, AYALA MORELOS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE GUARICÉ CALLE ESTE SIERRA, SOBRE BOLUMARDO MOCHITLÉPAC PASEADO LA UNIDAD RECREATIVA DESPUES DE LA CURVA ENTENDIENDO POR CALLE 40, lon: -98.9947902, lat: 18.7323590)	02-03-2023	31-03-2023	191377	191377	191377	191377	191377

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GESTIONADO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEORREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR24022314028	Proyecto de inversión	1050000		REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 3 PROF. FROILAN PARRON CARLOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA, EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 1050000P		Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	40372	966		[meta1] [ent1] [bve_municipio:7, [unidad_medida:Moravia, Cuernavaca, Morelos, mor-008-04, meta_modificada:0888.6]]	06-10-2023	13-11-2023	1647743.43	1647743.43	1647743.43	1647743.43	1647743.43
2024	2	MOR24022314389	Proyecto de inversión	379333.12		REHABILITACION GENERAL, ZONA ETAPA 1 EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS FUENTES MANCAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, DEL ESTADO DE MORELOS, CCT: 170902118		Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Si identificar	Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Morelos	40046	200		[meta1] [ent1] [bve_municipio:8, [unidad_medida:Moravia, Cuernavaca, Morelos, mor-200-03, meta_modificada:200.0]]	02-01-2024	02-03-2024	379302.13	379302.13	379302.13	379302.13	379302.13
2024	2	MOR24022314271	Proyecto de inversión	8062567		PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA PUENTE DE VILLA TEHUXTLA, TERCERA ETAPA, 1007		Moravia	17	Puente de Villa	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Puente de Villa	1007	0		[meta1] [ent1] [bve_municipio:17, [unidad_medida:Puente de Villa, Tehuxtla, Morelos, mor-17-01-0, meta_modificada:12128.0]]	01-03-2024	15-03-2024	8062567	8062567	8062567	8062567	8062567
2024	2	MOR24022314265	Proyecto de inversión	1295385.03		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRIDADO EN CALLEON DE LA VIA EN LA COLONIA ALFREDO V. BONFIL DEL MUNICIPIO DE TLAZUQUILMANGI, 3070		Moravia	25	Tlazuiltemangi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tlazuiltemangi	3070	0		[meta1] [ent1] [bve_municipio:25, [unidad_medida:Tlazuiltemangi, Cuernavaca, Morelos, mor-25-03, meta_modificada:481.0]]	06-03-2024	03-05-2024	1295385.03	1295385.03	1295385.03	1295385.03	1295385.03
2024	2	MOR24022314281	Proyecto de inversión	1166617.6		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIBRIDADO 4 CABEZAS DE LA AVENIDA MORELOS, MUNICIPIO DE TLAZUQUILMANGI, MORELOS SEGUNDA ETAPA, 5517		Moravia	25	Tlazuiltemangi	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tlazuiltemangi	5517	0		[meta1] [ent1] [bve_municipio:25, [unidad_medida:Tlazuiltemangi, Cuernavaca, Morelos, mor-25-04, meta_modificada:479.0]]	29-03-2024	30-03-2024	1166617.6	1166617.6	1166617.6	1166617.6	1166617.6
2024	2	MOR24022314400	Proyecto de inversión	754400		IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA A NIVEL DE AVENIDA MORELOS, LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS, MICACATLAN, 16809		Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	6609	0		[meta1] [ent1] [bve_municipio:15, [unidad_medida:Avenda Morelos, Cuernavaca, Morelos, mor-200-02, meta_modificada:200.0]]	03-06-2024	30-08-2024	754400	754400	754400	754400	754400

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2014	2	MOR340202313465	Proyecto de inversión	188000	(FI) (Ciclo_recurso_2014_ramo_11_modidad61_prog_grup3) tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_activid_mun_FIAS entidades_monto 188000.0, modificado 188000.0)	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA A NIVEL VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS, CUXTUUCO. - 68783	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	68783	0	(meta1: (unidad_medida_Phasas_mets_5.0, meta_modificada 5.0))	(geol: (sw_municipio 16, localidad 5, direccion CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SIN PUEBLO AMATEPEC, CERRO MORELOS ENTRE CALLE AMATEPEC, CERRO CALLE VICENTE GUERRA Y CALLE CAMILIAN CALLE NICOLAS BRAVO UBICADO EN LA LOCALIDAD AMATEPEC MUNICIPIO DE CERRO MORELOS, lat: 18.977928, lon: 18.977928))	03-06-2014	30-08-2014	188000	188000	188000	188000	188000
2014	2	MOR340202313480	Proyecto de inversión	779560	(FI) (Ciclo_recurso_2014_ramo_11_modidad61_prog_grup3) tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_activid_mun_FIAS entidades_monto 779560.0, modificado 779560.0)	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA A NIVEL VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS, ZACUALPAN DE ANULPÁN. - 68887	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	68887	0	(meta1: (unidad_medida_Phasas_mets_20.0, meta_modificada 20.0))	(geol: (sw_municipio 12, localidad 6, direccion CALLE GUARDADO MAGAÑA INTERIOR SIN PUEBLO TACOTEPEC, CERRO TACOTEPEC, ZACUALPAN DE ANULPÁN MORELOS ENTRE CALLE ALONDONGA DE GRANADOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GOBIERNO CALLE GUARDADO MAGAÑA UBICADO EN LA LOCALIDAD TACOTEPEC, lon: 18.749535, lat: 18.869911))	03-06-2014	30-08-2014	779560	779560	779560	779560	779560
2014	2	MOR340202313504	Acción	835200	(FI) (Ciclo_recurso_2014_ramo_11_modidad61_prog_grup4) tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_activid_mun_FIAS municipal_monto 835200.0, modificado 835200.0)	325 Arrendamiento de Espacio de Transporte / 3202 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos municipales y la operación de programas públicos. - 7699	17	Morelos	17	Puente de Ixtla	Otros Proyectos	Si identificar	Municipio de Puente de Ixtla	7430	0	(meta1: (unidad_medida_Vehiculos_mets_1.0, meta_modificada 1.0))	(geol: (sw_municipio 17, localidad 1, direccion CALLE DE LOS GASTOS INDETECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABecera MUNICIPAL, lon: 18.656875))	04-03-2014	31-12-2014	835200	835200	835200	835200	835200	
2014	2	MOR340202317312	Acción	39800	(FI) (Ciclo_recurso_2014_ramo_11_modidad61_prog_grup4) tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_activid_mun_FIAS municipal_monto 39800.0, modificado 39800.0)	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 3303 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 34669	17	Morelos	25	Tehuacanmango	Otros Proyectos	Si identificar	Municipio de Tehuacanmango	34669	0	(meta1: (unidad_medida_Metros lineales_mets_280.4, meta_modificada 280.4))	(geol: (sw_municipio 25, localidad 1, direccion CARRERA DE LOS GASTOS INDETECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABecera MUNICIPAL, lon: 18.932700, lat: 18.63003))	20-03-2014	09-04-2014	39800	39800	39800	39800	39800	
2014	2	MOR340202314653	Proyecto de inversión	347096.44	(FI) (Ciclo_recurso_2014_ramo_11_modidad61_prog_grup4) tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_activid_mun_FIAS municipal_monto 347096.44, modificado 347096.44)	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA CARRITERA CUATLA ANCOXAPAN, TRAMO DE CALLE LEONARDO VALLE A CALLE JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE. - 59496	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leonardo Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Jonacatepec de Leonardo Valle	59496	0	(meta1: (unidad_medida_Metros lineales_mets_280.4, meta_modificada 280.4))	(geol: (sw_municipio 11, localidad 1, direccion CARRERA ESTATAL LIBRE C01 TRAMO CUATLA - ANCOXAPAN RIQUETTES 22 Y PUERTO JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE CENTRO, CERRO, JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE MORELOS ENTRE CALLE LEONARDO VALLE Y CALLE VER, lon: 18.80379011, lat: 18.67950690))	15-03-2014	13-03-2014	347096.44	347096.44	347096.44	347096.44	347096.44
2014	2	MOR340202314672	Proyecto de inversión	1242161.09	(FI) (Ciclo_recurso_2014_ramo_11_modidad61_prog_grup4) tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) prog_activid_mun_FIAS municipal_monto 1242161.09, modificado 1242161.09)	REHABILITACION DE CARRERA DE CALLE GÓMEZ FARÍAS BARRIO DE VERACRUZ, LOCALIDAD JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE. - 60820	17	Morelos	13	Jonacatepec de Leonardo Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Jonacatepec de Leonardo Valle	60820	0	(meta1: (unidad_medida_Metros Cuadrados_mets_1854.0, meta_modificada 1854.0))	(geol: (sw_municipio 11, localidad 1, direccion CALLE GÓMEZ FARÍAS PUERTO JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE CENTRO, CERRO LEONARDO VALLE, JONACATEPEC DE LEONARDO VALLE MORELOS ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE PLACITA COLÓN, CALLE LIBERTAD CALLE GÓMEZ FARÍAS EN LA LOCALIDAD, lon: 18.80000000, lat: 18.68400228))	20-03-2014	18-05-2014	2155316.41	2155316.41	2155316.41	2155316.41	2155316.41

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR34020239050	Proyecto de inversión	70000	(FI) Isola_recurso 2024, ramo 33, modalidad 61, prog_primA, tipo_recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_anual_mun_FIAS municipal, monto:70000.00, modificado(70000.00)	CONSTRUCCION DE CAMINO DE SACA COGONA LOCALIDAD LA BOQUILA, MUNICIPIO MORELOS 151129	17	Morelos	35	Xoxocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Si identificar	Municipio de Xoxocotla	151129	0		(gen1: bve_municipio 15, localid: 20, direccion: CALLE LA SOCRITA COLONIA LAS FIDRES LA MOCTEL, ENTRE LAS CALLES LA MOCTEL, MOCTELA CUADRANTE, META 2380.0, META_MODIFICADA: 2380.0)	03-06-2024	03-08-2024	70000	70000	70000	70000	70000
2024	2	MOR34020239100	Proyecto de inversión	352071.09	(FI) Isola_recurso 2024, ramo 33, modalidad 61, prog_primA, tipo_recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_anual_mun_FIAS municipal, monto:352071.09, modificado(352071.09)	REHABILITACION DE PLANOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA EL CHAMCO - 150205	17	Morelos	21	Tetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tetelco	160305	0		(gen1: bve_municipio 21, localid: 2, direccion: CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA EL CHAMCO, 62825 TETELCO, TETELCO, MORELOS ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ANTE CALLE ADRIANA DE LOS SERCA DE LA CARRETERA GRUPOS ESCOLAR AMARILLA ALPUTECA 588 648 ANTES DE LLEGAR AL HOSPITAL DE SAN MARCOS, META 495.5, META_MODIFICADA: 495.5)	08-04-2024	19-04-2024	352071.09	352071.09	352071.09	352071.09	352071.09
2024	2	MOR34020239437	Proyecto de inversión	104535.17	(FI) Isola_recurso 2024, ramo 33, modalidad 61, prog_primA, tipo_recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_anual_mun_FIAS municipal, monto:104535.17, modificado(104535.17)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL LLANTO, BARRIO SAN MARCOS, MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS - 172399	17	Morelos	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Totolapan	172399	0		(gen1: bve_municipio 27, localid: 2, direccion: CALLE DEL LLANTO BARRIO SAN MARCOS, 6282 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN, MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION DE 2019 Y CALLE AL LLANTO, CALLE LOS AGUILYES CALLE DEL LLANTO A UN COSTADO DEL AGUAY DEL BARRIO SAN MARCOS MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, META 933.0, META_MODIFICADA: 933.0)	02-05-2024	03-06-2024	104535.17	104535.17	104535.17	104535.17	104535.17
2024	2	MOR34020239812	Proyecto de inversión	1500000	(FI) Isola_recurso 2023, ramo 33, modalidad 61, prog_anual_mun_FIAS municipal, monto:1500000.00, modificado(1500000.00)	REHABILITACION DE CAMINO SACACOCOCOS EN CAMINO CAMPO GRANDE - 113846	17	Morelos	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Si identificar	Municipio de Ayala	113846	0		(gen1: bve_municipio 4, localid: 23, direccion: CAMINO TRAMO ANHELEVO Y EL SAUTRE BARRIO ORECHO KILOMETRO 1 + ZOO PUEBLO SAN LUAN ANHELEVO, 6274 CUADRANTE, META 6090.0, META_MODIFICADA: 6090.0)	02-01-2023	02-01-2023	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
2024	2	MOR34020234465	Proyecto de inversión	1346667.32	(FI) Isola_recurso 2023, tipo_recurso ESTATAL, prog_estatal_mun_FIAS municipal, monto:1346667.32, modificado(1346667.32); (FI) Isola_recurso 2023, ramo 16, modalidad 61, prog_primA, tipo_recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68000.00, modificado(68000.00)	Prueba de exploración para determinar la fuente de abastecimiento para la localidad de Tacotalpa, municipio de Cosamaloapán, Morelos	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	LD-74-746-91701296-N-2-2023	0		(gen1: bve_municipio 14, localid: 24, direccion: XOCOCALCO, SAN MARCOS, META 18.79742452)	14-06-2023	11-09-2023	1346667.32	1346667.32	1346667.32	1346667.32	1346667.32
2024	2	MOR34020239516	Proyecto de inversión	3449236.52	(FI) Isola_recurso 2023, ramo 33, modalidad 61, prog_primA, tipo_recurso FEDERALIS (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3449236.52, modificado(3449236.52)	CONSTRUCCION DE FOSO DE AGUA POTABLE EN VIALLE ZARATA - 131376	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Emiliano Zapata	131376	0		(gen1: bve_municipio 8, localid: 36, direccion: CALLE BELLO HORIZONTE COLONIA EL TOMATAL, 6278 CAMPO EL TOMATAL, OAXACAPAN, MORELOS ENTRE CALLE BELLA AUREY Y LA OTRA DE BELAZA EN EL CAMPO DE LA COLONIA TOMATAL, ADELANTE DEL CAMPO DE FORTIN GUAGUALINDO, META 99.17341568, META_MODIFICADA: 99.17341568)	01-12-2023	11-12-2023	3449236.52	3449236.52	3449236.52	3449236.52	3449236.52

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOPERFORMAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2024	2	MOKR2040229550	Proyecto de inversión	1355393.79	[FI: [entid_recursos2023, ramo:11, modificado:1, prog_gmva:1, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355393.79, modificado:1355393.79]	CONSTRUCCIÓN DE PAQUETES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRCUNTO CAMBIAL - 333787	17	Moravia	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Emiliano Zapata	333787	0	[meta1: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:174.0], meta_modificado:156.6]	[meta2: [unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:174.0], meta_modificado:156.6]	ENTRE CALLE FRANCISCO DE CARRERA EN LA URBANA EN CALLE CARRERA EN LA COLONIA EL CAMPE, loc=90.30043792, lat=18.85436282	01-12-2023	31-12-2023	1355393.79	1355393.79	1355393.79	1355393.79	1355393.79
2024	2	MOKR2040229620	Proyecto de inversión	651417.5	[FI: [entid_recursos2023, ramo:11, modificado:1, prog_gmva:1, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651417.5, modificado:651417.5]	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERONICA TRINIDAD BARRA CALIFORNIA SUR PRESIDENTE - 329488	17	Moravia	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Emiliano Zapata	335048	0	[unidad_medida:Metricas lineales, meta:200.0], meta_modificado:200.0]	[unidad_medida:Metricas lineales, meta:200.0], meta_modificado:200.0]	CALIFORNIA Y CALLE VERONICA EN LA CERRA DE BARRA EN CALLE VERONICA ENTRE CALLES BARRA CALIFORNIA Y PRESIDENTE EN LA COLA, loc=90.30020004, lat=18.85449954	01-12-2023	31-12-2023	651417.5	651417.5	651417.5	651417.5	651417.5
2024	2	MOKR2040230887	Proyecto de inversión	295438.08	[FI: [entid_recursos2023, ramo:11, modificado:1, prog_gmva:1, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295438.08, modificado:295438.08]	CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHOS FRÍOS EN MACATLÁN LOCALIZADOS EL MIRADOR, MACATLÁN, MORELOS - 390384	17	Moravia	15	Macatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Municipio de Macatlán	390384	0	[unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:245.0], meta_modificado:245.0]	[unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:245.0], meta_modificado:245.0]	MIRADOR, MACATLÁN LOCALIZADO ENTRE CALLE DEL DOBLE Y PRIVADA PRIMERA EN LOS CALLEJON DE LOS ESTANQUES LAS OBRAS SE LOCALIZAN ENTRE CALLE DEL, loc=90.30085541, lat=18.77125346	10-12-2023	30-12-2023	295438.08	295438.08	295438.08	295438.08	295438.08
2024	2	MOKR2040231047	Proyecto de inversión	374603.15	[FI: [entid_recursos2023, ramo:11, modificado:1, prog_gmva:1, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374603.15, modificado:374603.15]	CONSTRUCCIÓN DE PAQUETES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GONZÁLEZ - 393008	17	Moravia	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Ayala	393008	0	[unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:240.0], meta_modificado:200.0]	[unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:240.0], meta_modificado:200.0]	AGUILA, HIDALGO Y CALLE BENTON GONZÁLEZ, SOBRE AVENIDA PRINCIPAL ROSE BRITZ POR TLUJO HACIA TENCATEPANGA A ESQUINA RESUS GONZÁLEZ CON EL, loc=90.30157461, lat=18.79561103	03-07-2023	03-09-2023	374603.15	374603.15	374603.15	374603.15	374603.15
2024	2	MOKR2040231045	Proyecto de inversión	295438.08	[FI: [entid_recursos2023, ramo:11, modificado:1, prog_gmva:1, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295438.08, modificado:295438.08]	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FRÍOS EN MACATLÁN LOCALIZADOS COLONIA VISTA HERMANA, MACATLÁN, MORELOS - 393572	17	Moravia	15	Macatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Municipio de Macatlán	393572	0	[unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:245.0], meta_modificado:245.0]	[unidad_medida:Metricas Cuadrados, meta:245.0], meta_modificado:245.0]	HERMANA, HIDALGO Y CALLE BENTON ENTRE CALLE AGUILA, HIDALGO Y CALLE BENTON EN CALLE BENTON EN OBRAS SE LOCALIZAN EN CALLE REFORMA, FRENTE A LA GARRA, loc=90.30248991, lat=18.79600173	10-12-2023	30-12-2023	295438.08	295438.08	295438.08	295438.08	295438.08
2024	2	MOKR20402313248	Proyecto de inversión	1017820.22	[FI: [entid_recursos2023, tipo_recursos_ESTATAL, prog_gmva:1, monto:9073620.22, modificado:9073620.22, E2: [entid_recursos2023, ramo:11, modificado:1, prog_gmva:1, tipo_recursos_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0]	RECONSTRUCCIÓN DE CUATRO DE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AMACUAC, MUNICIPIO DE AMACUAC, MORELOS - 451411	17	Moravia	1	Amacucac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	415411	0	[unidad_medida:Metricas lineales, meta:8003.0], meta_modificado:8003.0]	[unidad_medida:Metricas lineales, meta:8003.0], meta_modificado:8003.0]	ENTRE CALLE FRANCISCO DE CARRERA EN LA URBANA EN CALLE CARRERA EN LA COLONIA EL CAMPE, loc=90.30043792, lat=18.85436282	03-12-2023	31-12-2023	1017820.22	1017820.22	1017820.22	1017820.22	1017820.22

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EXECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR20240222490	Acción	102864	[F] Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad A61, prog. prioritario 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 102864.0, modificado 102864.0	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 400110	17	Moravia	34	Coahuila	Otros Proyectos	01	01	Municipio de Coahuila	400110	0	[meta1] [unidad_medida]PROYECTOS, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[geo1] [localidad]1, direccion CALLE E1 GASTO INDIRECTO EL PROYECTO DE LINEA EN LA CARRETERA MUNICIPAL, km 18.27206, lat:18.750486	31-01-2023	28-03-2023	102864	102864	102864	102864	102864
2024	2	MOR24022313450	Proyecto de inversión	754000	[F] Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad A61, prog. prioritario 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 754000.0, modificado 754000.0	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA A NIVEL VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS, MAZATEPEC - 47871	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	01	Comisión Estatal del Agua	47871	0	[meta1] [unidad_medida]Presm, meta 20.0, meta_modificada 20.0	[geo1] [localidad]1, direccion CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE BARRIO MENONDA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE NÚMERO 1055, LOCALIDAD UBICADO EN LA LOCALIDAD CUAUHTEMOC MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, lat:18.863613	03-06-2024	30-08-2024	754000	754000	754000	754000	754000
2024	2	MOR24022313460	Proyecto de inversión	1133000	[F] Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad A61, prog. prioritario 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1133000.0, modificado 1133000.0	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA A NIVEL VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS, TEMIXCO - 68149	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	01	Comisión Estatal del Agua	68149	0	[meta1] [unidad_medida]Presm, meta 30.0, meta_modificada 30.0	[geo1] [localidad]1, direccion CALLE MICHOACAN INTERIOR DE COLONA ETERRA PRIMAVERA, 62305 ETERRA PRIMAVERA, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE GURBEMO Y CALLE VERACRUZ, CALLE COLONA CALLE MICHOACAN UBICADO EN LA LOCALIDAD ETERRA PRIMAVERA MUNICIPIO DE TEMIXCO MOR, lon: -90.280422, lat:18.846962	03-06-2024	30-08-2024	1133000	1133000	1133000	1133000	1133000
2024	2	MOR24022313463	Proyecto de inversión	1395640	[F] Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad A61, prog. prioritario 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 1395640.0, modificado 1395640.0	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA A NIVEL VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS, TOTOLAPAN - 68772	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	01	Comisión Estatal del Agua	68772	0	[meta1] [unidad_medida]Presm, meta 37.0, meta_modificada 37.0	[geo1] [localidad]1, direccion CALLE REVOLUCION DE 1910 INTERIOR DE PUERTO TOTOLAPAN, 63930 TOTOLAPAN, MORELOS ENTRE AVENIDA KUMATRO 86 Y CALLE DE LA CALADORA, CALLE DEL LANITO CALLE REVOLUCION DE 1910 UBICADO EN LA LOCALIDAD TOTOLAPAN MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, lon: -90.390211, lat:18.970211	03-06-2024	30-08-2024	1395640	1395640	1395640	1395640	1395640
2024	2	MOR24022316783	Proyecto de inversión	399188.65	[F] Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad A61, prog. prioritario 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 399188.65, modificado 399188.65	REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE EN CALLE BUCAMBARANS DE COLONA EL CHARCO - 32129	17	Moravia	21	Tehuacan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Tehuacan	32129	0	[meta1] [unidad_medida]Metros lineales, meta 190.0, meta_modificada 190.0	[geo1] [localidad]1, direccion CALLE BUGAMBARANS COLONA EL CHARCO, 6209 TETEUACA, TETEUACA MORELOS ENTRE CALLE TABACONES Y CALLE GARDIAS, CALLE JOSE MARIA MORELOS DE LINEA A UN COSTADO DEL CEBIS 131 DE LA COLONA EL CHARCO, lon: -90.388009, lat:18.73114090	05-03-2024	29-03-2024	399188.65	399188.65	399188.65	399188.65	399188.65
2024	2	MOR24022318357	Proyecto de inversión	322183.57	[F] Estado, recurso 2024, ramo 31, modalidad A61, prog. prioritario 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 322183.57, modificado 322183.57	REHABILITACION DE DRENAJE EN AVENIDA CALLE MATAMOROS LOCALIDAD AMALUTLAPICO - 59846	17	Moravia	13	Jamaictepec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Jamaictepec de Leandro Valle	59846	0	[meta1] [unidad_medida]Metros lineales, meta 95.0, meta_modificada 95.0	[geo1] [localidad]1, direccion CALLE AMALUTLAPICO, 59847 AMALUTLAPICO, JAMAICTEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE CALLEON LA CALLE Y CALLE JUAN MANSANARES CALLE EMILIANO ZABALA EN CALLE MORELOS A PARTIR DEL CALLEON LA CARRETA HASTA LA C, lon: -98.8075937, lat:18.69754688	16-03-2024	27-03-2024	322183.57	322183.57	322183.57	322183.57	322183.57

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN: SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOK20030246591	Proyecto de inversión	100001.59	[FI] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6], [PI] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6], [FON] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HOMOLOGO EN CALLE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA EL MESA 143755	17	Moravia	23	Tlaxtepan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	Municipio de Tlaxtepan	143755	0	[Ente:1: [Ente: municipio: 13, localidad: 3, direccion: PASEO EL VIGIL SAN NICOLAS DEL MONTE, 3232 LA VIGIA (SAN NICOLAS DEL MONTE), TLAXTEPAN, MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MACEDO CARRERA ADAPTIFICADO NOCHMICO LADO OESTE DEL L. (en: 98.9620813, lat:19.0084722)]	[Ente:1: [Ente: municipio: 7, localidad: 5, direccion: CALLE DE LA CRUZ COLONIA TETLA DEL MONTE, 62159 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE 8RA DE LA CRUZ, CALLE CARDENAS SUBANOS CALLE LINDERO CARDENAS NUESTA CONECTAN CON CALLE DE LA CRUZ CALLE ESCOLINA, (en: 98.2040072, lat:18.9676376)]	17-07-2023	17-08-2023	100001.59	100001.59	100001.59	100001.59	100001.59
2024	2	MOK200302251707	Proyecto de inversión	76826.53	[FI] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6], [PI] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6], [FON] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6]	REHABILITACION DE FOSOS PROXIMOS DE AGUA ENTUBADA TETLA DEL MONTE, EN CALLE DE LA CRUZ-CONVENIO, monto 76826.53, modificado 76826.53)	17	Moravia	7	Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Cuernavaca	172872	0	[Ente:1: [Ente: municipio: 7, localidad: 5, direccion: CALLE DE LA CRUZ COLONIA TETLA DEL MONTE, 62159 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE 8RA DE LA CRUZ, CALLE CARDENAS SUBANOS CALLE LINDERO CARDENAS NUESTA CONECTAN CON CALLE DE LA CRUZ CALLE ESCOLINA, (en: 98.2040072, lat:18.9676376)]	[Ente:1: [Ente: municipio: 7, localidad: 5, direccion: CALLE DE LA CRUZ COLONIA TETLA DEL MONTE, 62159 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE 8RA DE LA CRUZ, CALLE CARDENAS SUBANOS CALLE LINDERO CARDENAS NUESTA CONECTAN CON CALLE DE LA CRUZ CALLE ESCOLINA, (en: 98.2040072, lat:18.9676376)]	03-08-2023	31-12-2023	76826.53	76826.53	76826.53	76826.53	76826.53
2024	2	MOK200302082823	Proyecto de inversión	136000	[FI] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6], [PI] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6], [FON] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6]	CONSTRUCCION DE CISTERNA DOMICILIARIA DE 10M3 EN LAS CALLES REFORMA, PRIVADA 4TA BARRIO SUREZ, CAMINO REAL A AEREA, 16 DE SEPTIEMBRE, REVOLUCION AERACION VICENTE GUERRERO, JUAN Y ANTONIO, EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE MOXCOCTLA MORELOS -21876	17	Moravia	35	Xicoxtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	01	Municipio de Xicoxtla	228758	0	[Ente:1: [Ente: municipio: 15, localidad: 1, direccion: CALLE REFORMA COLONIA BENEFICIA CENTRO, 62860 MOXCOCTLA CENTRO, MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN Y ANTONIO, EN LA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE MOXCOCTLA MORELOS -21876	[Ente:1: [Ente: municipio: 8, localidad: 1, direccion: CALLE SINALOA COLONIA EL CAPILL, 6754 EMILIANO ZAVILA, EMILIANO ZAVILA MORELOS ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE CANCUN LA OBRERA DE UNICA EN CALLE SINALOA CALLE PEREZVALDES A CALLE MAXATLAN Y CANCUN, (en: 98.3549053, lat:18.8541799)]	18-09-2023	30-10-2023	217232.64	217232.64	217232.64	217232.64	217232.64
2024	2	MOK200402282078	Proyecto de inversión	1344843.13	[FI] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6], [PI] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6], [FON] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HOMOLOGO EN CALLE SINALOA ETAPA UNO- 264374	17	Moravia	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	Municipio de Emiliano Zapata	264374	0	[Ente:1: [Ente: municipio: 8, localidad: 1, direccion: CALLE SINALOA COLONIA EL CAPILL, 6754 EMILIANO ZAVILA, EMILIANO ZAVILA MORELOS ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE CANCUN LA OBRERA DE UNICA EN CALLE SINALOA CALLE PEREZVALDES A CALLE MAXATLAN Y CANCUN, (en: 98.3549053, lat:18.8541799)]	[Ente:1: [Ente: municipio: 8, localidad: 1, direccion: CALLE SINALOA COLONIA VILLA MORELOS, 6756 EMILIANO ZAVILA, EMILIANO ZAVILA MORELOS ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE CANCUN LA OBRERA DE UNICA EN CALLE SINALOA CALLE PEREZVALDES A CALLE MAXATLAN Y CANCUN, (en: 98.3549053, lat:18.8541799)]	01-12-2023	31-12-2023	1344843.13	1344843.13	1344843.13	1344843.13	1344843.13
2024	2	MOK200402299190	Proyecto de inversión	2608048.74	[FI] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6], [PI] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6], [FON] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ADAPTADO EN PRASGA VIGESIM- 347079	17	Moravia	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	Municipio de Emiliano Zapata	347079	0	[Ente:1: [Ente: municipio: 8, localidad: 1, direccion: CALLE SINALOA COLONIA VILLA MORELOS, 6756 EMILIANO ZAVILA, EMILIANO ZAVILA MORELOS ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE CANCUN LA OBRERA DE UNICA EN CALLE SINALOA CALLE PEREZVALDES A CALLE MAXATLAN Y CANCUN, (en: 98.3549053, lat:18.8541799)]	[Ente:1: [Ente: municipio: 8, localidad: 1, direccion: CALLE SINALOA COLONIA VILLA MORELOS, 6756 EMILIANO ZAVILA, EMILIANO ZAVILA MORELOS ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE CANCUN LA OBRERA DE UNICA EN CALLE SINALOA CALLE PEREZVALDES A CALLE MAXATLAN Y CANCUN, (en: 98.3549053, lat:18.8541799)]	01-12-2023	31-12-2023	2608048.74	2608048.74	2608048.74	2608048.74	2608048.74
2024	2	MOK200402303837	Proyecto de inversión	550000	[FI] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6], [PI] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6], [FON] [Ente: recurso 2024, ramo 33, modificado 6]	REHABILITACION DE CARRETA ASFALTICA ANGELETITO A CAMINO DE LA FACILIDAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUATLA- 305465	17	Moravia	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01	Municipio de Ayala	305465	0	[Ente:1: [Ente: municipio: 8, localidad: 22, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRANSACCIONADO PARQUE INDUSTRIAL SIGLOMETRO 1 Y 232 PUEBLO SAN JUAN MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA INDUSTRIAL Y EN CARRETERA PRINCIPAL DE SAN EL, (en: 98.9151021, lat:18.7395421)]	[Ente:1: [Ente: municipio: 8, localidad: 22, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE O TRANSACCIONADO PARQUE INDUSTRIAL SIGLOMETRO 1 Y 232 PUEBLO SAN JUAN MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA INDUSTRIAL Y EN CARRETERA PRINCIPAL DE SAN EL, (en: 98.9151021, lat:18.7395421)]	03-04-2023	01-07-2023	550000	550000	550000	550000	550000

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GESTADO_APROBADO	FECHA_FUNDAMENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOKR20230239079	Proyecto de inversión	646984.2		REHABILITACION DE CARRERA DE FERROCARRIL SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE TOTOTAPAN, MORELOS. 100702	17	Morelos	27	Tototapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipal de Tototapan	150702	0	[meta: [unidad_medida:Metros, meta:150, meta_modificada:150]]	[gen:1: bow_municipio:27, localidad:1, direccion:CAJON SANTA BARBARA, CARRERA DE FERROCARRIL, TOTOTAPAN, MORELOS ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE LA PURISIMA, CALLE DE LA CRUZ CALLE SANTA ROSA DE LIMAZA EL CENIZO CALLE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE T. SAN SEBASTIAN, ltr:18.98259470]]	15-03-2024	10-04-2024	646984.2	646984.2	646984.2	646984.2	646984.2
2024	2	MOKR20230234118	Proyecto de inversión	864396.07		REHABILITACION DE CARRERA DE FERROCARRIL VECAYUTLA, LOCALIDAD VECAYUTLA, MUNICIPIO DE YECAYUTLA, MORELOS. 172351	17	Morelos	30	Yecayutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipal de Yecayutla	172351	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100000, meta_modificada:100000]]	[gen:1: bow_municipio:30, localidad:111, direccion:CARRERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO YECAYUTLA-CUATUTLA ESTACION 2 + 231 COLONIA VECAYUTLA, CARRERA DE FERROCARRIL VECAYUTLA, LOCALIDAD VECAYUTLA, MORELOS ENTRE CALLE ANTONIO CARRANZO Y CALLE CUATUTLA Y CALLE ACCESO A COLONIA PALMA EL TR. SAN SEBASTIAN, ltr:18.89323192]]	10-04-2024	08-06-2024	864396.07	864396.07	864396.07	864396.07	864396.07
2024	2	MOKR20230235116	Proyecto de inversión	1006047.21		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE A UN COSTADO DE LA CARRETERA DE AGUA LOCALIDAD EL VIGIA - 8992	17	Morelos	23	Tlatteapetla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipal de Tlatteapetla	8992	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825, meta_modificada:825]]	[gen:1: bow_municipio:23, localidad:1, direccion:PROBLEO EL VIGIA SAN NICOLAS DEL MONTE, ESTADO EL VIGIA SAN NICOLAS DEL MONTE, TLANTEPECALTE MORLOS ENTRE CALLE CALLE DEL TRAMO Y CALLE VICENTE GUERRER, CALLE MATAMOROS CAMINO DE TLANTEPECALTE A UN COSTADO DE LAS CASAS DE AGUA, ltr:18.90977, ltr:18.9215847]]	17-05-2023	17-06-2023	1006047.21	1006047.21	1006047.21	1006047.21	1006047.21
2024	2	MOKR20230228095	Proyecto de inversión	1047417.48		CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN AV. NO RESECCION DE AV. TEMISCO A CALLE MORELOS - 20388	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipal de Emiliano Zapata	20388	0	[meta: [unidad_medida:Metros, meta:18235, meta_modificada:18235]]	[gen:1: bow_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA NO RESECCION COLONIA EMILIANO ZAPATA CENTRO, OTRO EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE AVENIDA TEMISCO Y CALLE NUÑEZ HERFOL, LA OBRAS SE UBICA EN AVENIDA NO RESECCION CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO FRONTE AL M. SAN SEBASTIAN, ltr:18.83899991]]	01-12-2023	11-12-2023	1047417.48	1047417.48	1047417.48	1047417.48	1047417.48
2024	2	MOKR20230228091	Proyecto de inversión	480063.72		CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. NO RESECCION TRAMO DE AV. TEMISCO A CALLE MORELOS - 20384	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipal de Emiliano Zapata	20384	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1394, meta_modificada:1394]]	[gen:1: bow_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA NO RESECCION COLONIA EMILIANO ZAPATA CENTRO, OTRO EMILIANO ZAPATA, MORELOS ENTRE AVENIDA TEMISCO Y CALLE MORELOS, LA OBRAS SE UBICA EN AVENIDA NO RESECCION FRONTE AL ESTACION MUNICIPAL, ltr:18.8480764, ltr:18.83910196]]	01-12-2023	11-12-2023	480063.72	480063.72	480063.72	480063.72	480063.72
2024	2	MOKR20230231108	Proyecto de inversión	587949.41		CONSTRUCCION DE CIRCUITOS ADMINISTRATIVOS EN MERCADO MUNICIPAL - 26486	17	Morelos	4	Apala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipal de Apala	26486	0	[meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46, meta_modificada:46]]	[gen:1: bow_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RODRIGO AYALAR PUEBLO CUADRO PUEBLO CUADRO AYALA, 6700 CUADRO AYALA, AVILA ANDREDES ENTRE CALLE CALLES SERON Y CALLE DEL BASTO, SOBRE AVENIDA PRINCIPAL BENTO BLANCO ESCUELA CON ABRA EL SERON CON DIRECCION A LA PLAZA DE TORON, ltr:18.961402, ltr:18.7869672]]	02-01-2023	02-03-2023	587949.41	587949.41	587949.41	587949.41	587949.41

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADOR	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR24020234701	Proyecto de inversión	52394.66	(FI) Inicia recurso 2024, ramo 33, modalidad F, prog. pna 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 52394.66, modificado 52394.66)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PABLO SORSA 1373	17	Moravia	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Zacatepec	1373	0	[meta1] [medida Medida Materiales, meta 88.0, meta_modificada 88.0]	[genc1] [municipio 31, localidad 1, direccion CALLE PABLO SORSA COLONIA ZACATEPEC DE HUALGO CENTRO, 6780 JUJUTPEC DE HUALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE HACIENDA VIEJA, CALLE TERESA DE LIBRERA A DOQUILABRAS DEL ESTADO DE PUEBLA, ADJUTIN CORUJCO, lsn=95.3384381, lat=18.65718181]	08-04-2024	08-09-2024	52394.66	52394.66	52394.66	52394.66	52394.66
2024	2	MOR24020234708	Proyecto de inversión	25400	(FI) Inicia recurso 2024, ramo 33, modalidad F, prog. pna 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 25400.00, modificado 25400.00)	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NO RELECCION DE ESTE A OESTE 1408	17	Moravia	31	Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Zacatepec	1828	0	[meta1] [medida Medida Materiales, meta 81.0, meta_modificada 81.0]	[genc1] [municipio 31, localidad 2, direccion CALLE NO RELECCION COLONIA LAGUNA CARONDA, AZTES SAN NICOLAS MORELOS ENTRE CALLE SARDENYEREN Y CALLE CENENO MANANALTES, CALLE TIERRA Y LIBERTAD SE UBICA EN PRENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMBER, lsn=95.2075462, lat=18.63940221]	08-04-2024	08-09-2024	25400	25400	25400	25400	25400
2024	2	MOR24020234885	Proyecto de inversión	154113.06	(FI) Inicia recurso 2024, ramo 33, modalidad F, prog. pna 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 154113.06, modificado 154113.06)	PAVIMENTACION CON CONCRETO HOMOLOGOS EN CALLE REFORMA PRIMERA ETAPA COLONIA CENTRO, XICOCOTLA MORELOS - 3401	17	Moravia	35	Xicocotla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Xicocotla	2401	0	[meta1] [medida Medida Materiales, meta 84.0, meta_modificada 84.0]	[genc1] [municipio 35, localidad 1, direccion CALLE REFORMA COLONIA XICOCOTLA CENTRO, XICOCOTLA MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRERA SE UBICAN EN LA CALLE REFORMA LA CUAL SE UBICA ENTRE LAS CALLES NIÑOS HEROES Y CAL, lsn=95.24952, lat=18.6628981]	01-04-2024	30-09-2024	154113.06	154113.06	154113.06	154113.06	154113.06
2024	2	MOR24020234721	Proyecto de inversión	183789.06	(FI) Inicia recurso 2024, ramo 33, modalidad F, prog. pna 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 183789.06, modificado 183789.06)	AMPLIACION DE RED ELECTRICIDAD EN XICOTEPPEC, LOCALIDAD REAL DEL PUENTE, CALLE DEL ARCO - 2680	17	Moravia	28	Xicoteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Xicoteppec	2680	0	[meta1] [medida Materiales, meta 12.0, meta_modificada 12.0]	[genc1] [municipio 28, localidad 1, direccion CALLE DEL ARCO PUERTO REAL DEL PUENTE, 6770 XICOTEPPEC, XICOTEPPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA BANGALERA SE ESTARA REALIZANDO EN LA CALLE DEL ARCO PARA MEJOR REFERENCIA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL lsn=95.2380, lat=18.79834]	01-04-2024	30-04-2024	183789.06	183789.06	183789.06	183789.06	183789.06
2024	2	MOR24020235452	Proyecto de inversión	71680	(FI) Inicia recurso 2024, ramo 33, modalidad F, prog. pna 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 71680.00, modificado 71680.00)	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA A NIVEL VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS, TLAXIACAPAN. - 6780	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	6780	0	[meta1] [medida Materiales, meta 25.0, meta_modificada 25.0]	[genc1] [municipio 26, localidad 1, direccion CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR EN PUERTO TEXACO LA CRANICA COLONIA TLAXIACAPAN, TLAXIACAPAN MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR EN PUERTO TEXACO LA CRANICA COLONIA TLAXIACAPAN, TLAXIACAPAN MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE FERRER, CALLE OTULO MORENO CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA LOCALIDAD MUNICIPAL DE TL, lsn=95.379501, lat=18.9402781]	03-06-2024	30-08-2024	71680	71680	71680	71680	71680
2024	2	MOR24020235475	Proyecto de inversión	94300	(FI) Inicia recurso 2024, ramo 33, modalidad F, prog. pna 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, mun. FAS municipal, monto 94300.00, modificado 94300.00)	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA A NIVEL VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS, EMILIANO ZAPATA. - 6838	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	6838	0	[meta1] [medida Materiales, meta 25.0, meta_modificada 25.0]	[genc1] [municipio 26, localidad 2, direccion CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE FERRER, CALLE OTULO MORENO CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADO EN LA LOCALIDAD MUNICIPAL DE TL, lsn=95.377044, lat=18.9377681]	03-06-2024	30-08-2024	94300	94300	94300	94300	94300

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INVERSIÓN SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GUDAR_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SUCEDORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDENADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR340202313483	Proyecto de inversión	943300	(FI) (616) (recurso 2024, ramo 31, modificado), tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, modificado, entidad, monto 943300.0, modificado 943300.0)	INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA A NIVEL VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS, IXXOTTEPEC - 186113	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	68113	0	(meta): (unidad_medida) Piezas, meta 27.0, meta_modificada 27.0)	(geol): (sw: municipio 26, localidad 270, direccion) CALLE DURAZNOS INTERSECCION EN COLONIA HOMBERTO GUTIERREZ CORONA, 6277 COLONIA HOMBERTO GUTIERREZ MORELOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PATRIOTISMO, CALLE ANTONIO CAMARONA CALLE DURAZNOS UBICADO EN LA LOCALIDAD, lon: -99.272854, lat: 18.78054)	03-06-2024	30-08-2024	943300	943300	943300	943300	943300
2024	2	MOR34020231593	Proyecto de inversión	58680.56	(FI) (616) (recurso 2024, ramo 31, modificado), tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, modificado, municipal, monto 58680.56, modificado 58680.56)	PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CALLEON 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO MORELOS, 472113	17	Morelos	35	Xicocotlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Xicocotlan	47211	0	(meta): (unidad_medida) Metros Cuadrados, meta 5400.0, meta_modificada 5400.0)	(geol): (sw: municipio 15, localidad 1, direccion) CALLEON 20 DE NOVIEMBRE COLONIA XICOCOTLAN CENTRO, 6380 XICOCOTLAN CENTRO, 6330 ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE METEOROLOGIA, CALLES DE MAYO LA OBRERA DE REALIZADA EN EL CALLEON 20 DE NOVIEMBRE INICIANDO EN LA CORDO, lon: -99.202220, lat: 18.6513034)	03-06-2024	01-08-2024	54876.56	54876.56	54876.56	54876.56	54876.56
2024	2	MOR340202316500	Proyecto de inversión	79009.21	(FI) (616) (recurso 2024, ramo 31, modificado), tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, modificado, municipal, monto 79009.21, modificado 79009.21)	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO LEANDRO VALLE, SEGUNDA ETAPA, COLONIA LEANDRO VALLE, LOCALIDAD JONACATPEC DE LEANDRO VALLE - 60512	17	Morelos	13	Jonacatpec de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Jonacatpec de Leandro Valle	60512	0	(meta): (unidad_medida) Metros Cuadrados, meta 5400.0, meta_modificada 5400.0)	(geol): (sw: municipio 11, localidad 1, direccion) CALLE MORELOS PUBLICO JONACATPEC DE LEANDRO VALLE CENTRO, 6330 LEANDRO VALLE, JONACATPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 11 DE DICIEMBRE, ESPACIO MULTIDEPORTIVO LEANDRO VALLE EN LA, lon: -99.250495, lat: 18.6750973)	18-03-2024	18-04-2024	79009.21	79009.21	79009.21	79009.21	79009.21
2024	2	MOR34020232550	Proyecto de inversión	1264791	(FI) (616) (recurso 2024, ramo 31, modificado), tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, modificado, municipal, monto 1264791.0, modificado 1264791.0)	MANUTENIMIENTO DE PISO PROPUNDO LA PRELA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TELANOC DE TELANOC, MORELOS - 124118	17	Morelos	33	Tecamoc	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tecamoc	124118	0	(meta): (unidad_medida) Piezas, meta 1.0, meta_modificada 1.0)	(geol): (sw: municipio 33, localidad 1, direccion) CALLE 30 DE SEPTIEMBRE PUBLICO HUADUJOS, 6380 HUADUJOS, TELANOC MORELOS ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE JUAN ALDAMA, CALLE HIDALGO UNA CURBOSA AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y DOS CUADRAS AL ESTE, lon: -99.2738231, lat: 18.7942131)	01-03-2024	01-03-2024	1264791	1264791	1264791	1264791	1264791
2024	2	MOR34020233501	Proyecto de inversión	494204.48	(FI) (616) (recurso 2024, ramo 31, modificado), tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, modificado, municipal, monto 494204.48, modificado 494204.48)	REHABILITACION DE EMPERADO EN CAMINO A METITLA, ENTRE CARRETERA TEOCOTLAN VAUTPPEC Y CAMINO A TETIACAC, EN EL BARRIO DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE TEOCOTLAN, MORELOS - 12293	17	Morelos	20	Tecotlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Tecotlan	12293	0	(meta): (unidad_medida) Metros Cuadrados, meta 1714.1, meta_modificada 1714.1)	(geol): (sw: municipio 20, localidad 1, direccion) CALLE CAMINO A METITLA BARRIO SANTE DOMINGO, 6330 TEOCOTLAN, TEOCOTLAN MORELOS ENTRE CALLE CAMINO A TETIACAC Y CALLE SERRA LA OBRERA ENTRE CALLE CAMINO A METITLA ENTRE CALLE CAMINO A TETIACAC, lon: -99.0837614, lat: 18.9820990)	01-04-2024	15-05-2024	494204.48	494204.48	494204.48	494204.48	494204.48
2024	2	MOR340202338235	Proyecto de inversión	361340.21	(FI) (616) (recurso 2024, ramo 31, modificado), tipo recurso FEDERAL (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, modificado, municipal, monto 361340.21, modificado 361340.21)	CONSTRUCCION DE ALICANTABILLA PLUVIAL EN CALLE PASEO CITALL, BARRIO DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TEOCOTLAN, MORELOS - 12188	17	Morelos	20	Tecotlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tecotlan	12338	0	(meta): (unidad_medida) Metros Cuadrados, meta 5074.0, meta_modificada 5074.0)	(geol): (sw: municipio 20, localidad 1, direccion) CALLE PASEO CITALL BARRIO SAN MIGUEL, 6330 TEOCOTLAN, TEOCOTLAN MORELOS ENTRE CALLE CAMINO A TETIACAC Y CALLE SERRA LA OBRERA ENTRE CALLE CAMINO A METITLA ENTRE CALLE CAMINO A TETIACAC, lon: -99.101162, lat: 18.9820990)	18-03-2024	06-04-2024	361340.21	361340.21	361340.21	361340.21	361340.21

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES INVERSIIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GEDRA_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2014	2	MOR20020213811	Proyecto de inversión	1004227.53	[P]: [entidad_recurso_2023, ramo_11, modif_6461, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=1004227.53, modificado=1004227.53]	CONSTRUCCION DE CAMINO PARA COSECHAS EN TLANEMANTLA LOCALIDAD CAMINO CUAUPECA - 2304	17	Moravia	23	Tlaxtepan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Si identificar	Municipio de Tlaxtepan	2304	0	[meta1: CUAUPECA Cuadrantes, meta=1000.0, meta_modificada=1000.0]	[entidad_recurso_2023, localid_1, direccion_CAMINO TRANS TLANEMANTLA TLANEMANTLA MANEJO EJERCICIO KILOMETRO 0 + 300, ESCRIBANA CAMINO MOQUELO ENTRE CAMINO TLANEMANTLA - CAMINO TLANEMANTLA CAMINO DE TLANEMANTLA ENTRE SEMBRADO, lat=-98.912797, lon=19.022972]	17-04-2013	17-09-2013	1004227.53	1004227.53	1004227.53	1004227.53	1004227.53
2014	2	MOR20020213144	Proyecto de inversión	82149.38	[P]: [entidad_recurso_2023, ramo_11, modif_6461, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=82149.38, modificado=82149.38]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORQUILLADO EN CALLE FELPE NERI 1714	17	Moravia	23	Tlaxtepan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Tlaxtepan	5714	0	[meta1: [entidad_recurso_2023, localid_1, direccion_CAMINO TRANS TLANEMANTLA TLANEMANTLA MANEJO EJERCICIO KILOMETRO 0 + 300, ESCRIBANA CAMINO MOQUELO ENTRE CAMINO TLANEMANTLA - CAMINO TLANEMANTLA CAMINO DE TLANEMANTLA ENTRE SEMBRADO, lat=-98.912797, lon=19.022972]	[entidad_recurso_2023, localid_1, direccion_CAMINO TRANS TLANEMANTLA TLANEMANTLA MANEJO EJERCICIO KILOMETRO 0 + 300, ESCRIBANA CAMINO MOQUELO ENTRE CAMINO TLANEMANTLA - CAMINO TLANEMANTLA CAMINO DE TLANEMANTLA ENTRE SEMBRADO, lat=-98.912797, lon=19.022972]	08-05-2013	08-06-2013	82149.38	82149.38	82149.38	82149.38	82149.38
2014	2	MOR20020215421	Proyecto de inversión	75326	[P]: [entidad_recurso_2023, ramo_11, modif_6461, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=75326.0, modificado=75326.0]	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HORQUILLADO EN CALLE GOLEMAN PRETO TLANEMANTLA MOQUELO - 9070	17	Moravia	23	Tlaxtepan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Tlaxtepan	9070	0	[meta1: [entidad_recurso_2023, localid_1, direccion_CAMINO TRANS TLANEMANTLA TLANEMANTLA MANEJO EJERCICIO KILOMETRO 0 + 300, ESCRIBANA CAMINO MOQUELO ENTRE CAMINO TLANEMANTLA - CAMINO TLANEMANTLA CAMINO DE TLANEMANTLA ENTRE SEMBRADO, lat=-98.912797, lon=19.022972]	[entidad_recurso_2023, localid_1, direccion_CAMINO TRANS TLANEMANTLA TLANEMANTLA MANEJO EJERCICIO KILOMETRO 0 + 300, ESCRIBANA CAMINO MOQUELO ENTRE CAMINO TLANEMANTLA - CAMINO TLANEMANTLA CAMINO DE TLANEMANTLA ENTRE SEMBRADO, lat=-98.912797, lon=19.022972]	11-05-2013	30-06-2013	75326	75326	75326	75326	75326
2014	2	MOR20020214625	Proyecto de inversión	666049.16	[P]: [entidad_recurso_2023, ramo_11, modif_6461, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=666049.16, modificado=666049.16]	Perforación y afloje de pozos profundos para el abastecimiento de agua potable, en la localidad de Tepetitlan, municipio de Tepetitlan, Moravia.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	MOR-CGAGUA-CP-PROGUA-GU-2013-1-A	0	[meta1: [entidad_recurso_2023, localid_1, direccion_CAMINO TRANS TLANEMANTLA TLANEMANTLA MANEJO EJERCICIO KILOMETRO 0 + 300, ESCRIBANA CAMINO MOQUELO ENTRE CAMINO TLANEMANTLA - CAMINO TLANEMANTLA CAMINO DE TLANEMANTLA ENTRE SEMBRADO, lat=-98.912797, lon=19.022972]	[entidad_recurso_2023, localid_1, direccion_CAMINO TRANS TLANEMANTLA TLANEMANTLA MANEJO EJERCICIO KILOMETRO 0 + 300, ESCRIBANA CAMINO MOQUELO ENTRE CAMINO TLANEMANTLA - CAMINO TLANEMANTLA CAMINO DE TLANEMANTLA ENTRE SEMBRADO, lat=-98.912797, lon=19.022972]	14-06-2013	10-12-2013	666049.16	666049.16	666049.16	666049.16	666049.16
2014	2	MOR20020210565	Proyecto de inversión	63011.75	[P]: [entidad_recurso_2023, ramo_11, modif_6461, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=63011.75, modificado=63011.75]	CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO HORQUILLADO LOPEZ MATEOS EN TLANEMANTLA MOQUELO - 22784	17	Moravia	23	Tlaxtepan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Tlaxtepan	22784	0	[meta1: [entidad_recurso_2023, localid_1, direccion_CAMINO TRANS TLANEMANTLA TLANEMANTLA MANEJO EJERCICIO KILOMETRO 0 + 300, ESCRIBANA CAMINO MOQUELO ENTRE CAMINO TLANEMANTLA - CAMINO TLANEMANTLA CAMINO DE TLANEMANTLA ENTRE SEMBRADO, lat=-98.912797, lon=19.022972]	[entidad_recurso_2023, localid_1, direccion_CAMINO TRANS TLANEMANTLA TLANEMANTLA MANEJO EJERCICIO KILOMETRO 0 + 300, ESCRIBANA CAMINO MOQUELO ENTRE CAMINO TLANEMANTLA - CAMINO TLANEMANTLA CAMINO DE TLANEMANTLA ENTRE SEMBRADO, lat=-98.912797, lon=19.022972]	04-09-2013	04-10-2013	63011.75	63011.75	63011.75	63011.75	63011.75
2014	2	MOR20020217850	Proyecto de inversión	400000	[P]: [entidad_recurso_2023, ramo_11, modif_6461, prog_prim_A, tipo_recurso_FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto=400000.0, modificado=400000.0]	PAVIMENTACION CON CONCRETO HORQUILLADO EN CALLE ATAMACHICTELAN FRASES FRASE LOCALIDAD EL PAJO, CODINA CENTRO MUNICIPIO DE MOQUELO - 14839	17	Moravia	35	Nevoitza	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Si identificar	Municipio de Nevoitza	14839	0	[meta1: [entidad_recurso_2023, localid_1, direccion_CAMINO TRANS TLANEMANTLA TLANEMANTLA MANEJO EJERCICIO KILOMETRO 0 + 300, ESCRIBANA CAMINO MOQUELO ENTRE CAMINO TLANEMANTLA - CAMINO TLANEMANTLA CAMINO DE TLANEMANTLA ENTRE SEMBRADO, lat=-98.912797, lon=19.022972]	[entidad_recurso_2023, localid_1, direccion_CAMINO TRANS TLANEMANTLA TLANEMANTLA MANEJO EJERCICIO KILOMETRO 0 + 300, ESCRIBANA CAMINO MOQUELO ENTRE CAMINO TLANEMANTLA - CAMINO TLANEMANTLA CAMINO DE TLANEMANTLA ENTRE SEMBRADO, lat=-98.912797, lon=19.022972]	15-10-2013	15-10-2013	400000	400000	400000	400000	400000

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PRINCIPALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR24020231799	Proyecto de inversión	547000	(FI: Entidad, recurso 2024, ramo 11, modificado 4, prog. pjm 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man. FAS municipal, monto: 547000.0, modificado: 547000.0)	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASPHALTADO DE LA CARRETERA PUENTE DE IXTLA SAN JOSE SETA VERDESA, SEGUNDA ETAPA - 3465	17	Moravia	17	Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Puerto de Ixtla	3465	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 8500.0, meta_modificada: 8742.0]]	[gen1: [loc: mor03b17, localid: 141, direccion: CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 1803 TRAMO PUENTE DE IXTLA SAN JOSE SETA VERDESA AL OESTE 1 + 400 INTERIOR O SIN BARRERA CAMPO DE PUNTA, 62363]]	15-04-2024	15-05-2024	554708.48	554708.48	554708.48	554708.48	554708.48
2024	2	MOR24020231875	Proyecto de inversión	121800	(FI: Entidad, recurso 2024, ramo 11, modificado 4, prog. pjm 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man. FAS municipal, monto: 121800.0, modificado: 121800.0)	EQUIPAMIENTO DE CARROZAS DE BOMBEO EN LA COLONIA FRANCISCO SARABIA - 48283	17	Moravia	21	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Tetecala	48283	0	[meta1: [unidad_medida:Piezas, meta: 15]]	[gen1: [loc: mor03b21, localid: 1, direccion: CALLE EMILIANO CARANZA COLONIA FRANCISCO SARABIA, CDMX TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRO AVENIDA JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA RCO SARABIA, SIN 99 ASISTENTE, lat: 18.72442399)]]	08-04-2024	13-04-2024	121800	121800	121800	121800	121800
2024	2	MOR24020234736	Proyecto de inversión	460374.22	(FI: Entidad, recurso 2024, ramo 11, modificado 4, prog. pjm 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man. FAS municipal, monto: 460374.22, modificado: 460374.22)	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SAN GABRIEL, CALLE TEPICTLAN ESCALONADO AMANULTEPEC - 39952	17	Moravia	13	Jamucapam de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Jamucapam de Leandro Valle	5992	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 194.36, meta_modificada: 194.36]]	[gen1: [loc: mor03b11, localid: 2, direccion: CALLE TEPICTLAN PUERTO AMANULTEPEC, 62377 AMANULTEPEC, JAMUCAPAM DE LEONARDO VALLE MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO CARANZA EN CALLE JAPATA, CALLE JULIAN AGUIAR EN CALLE TEPICTLAN VA, PERMANENTE DE ACCESO A LA LOCALIDAD A SERVICIOS, lat: 18.69437948)]]	10-02-2024	22-03-2024	460374.22	460374.22	460374.22	460374.22	460374.22
2024	2	MOR240202380126	Proyecto de inversión	188075.11	(FI: Entidad, recurso 2024, ramo 11, modificado 4, prog. pjm 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man. FAS municipal, monto: 188075.11, modificado: 188075.11)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN CALLE EMILIANO CARANZA, ENTRE CARRETERA TEPICTLAN VAUTPEC Y CALLE GABRIEL MANAACA, COLONIA CACAHUAPAN MUNICIPIO DE TEPICTLAN, MORELOS - 107810	17	Moravia	20	Tepicltan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepicltan	107810	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 1307.1, meta_modificada: 1307.1]]	[gen1: [loc: mor03b20, localid: 2, direccion: CALLE EMILIANO CARANZA PUERTO ODOO CACAHUAPAN, TEPICTLAN MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO CARANZA Y CARRETERA TEPICTLAN VAUTPEC, CALLE GABRIEL MANAACA LA OTRA EN URBICA LA CALLE EMILIANO CARANZA ENTRE CARRETERA TEPICTLAN VAUTPEC, lat: 18.93279127)]]	14-02-2024	14-03-2024	188075.11	188075.11	188075.11	188075.11	188075.11
2024	2	MOR240202390850	Proyecto de inversión	353311.73	(FI: Entidad, recurso 2024, ramo 11, modificado 4, prog. pjm 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. estatal, man. FAS municipal, monto: 353311.73, modificado: 353311.73)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAUSICO EN CALLE POBRIERO DIAZ, LOCALIDAD SAN SEBASTIAN CABADA MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, MORELOS - 132788	17	Moravia	27	Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Totolapan	152788	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 380.0, meta_modificada: 380.0]]	[gen1: [loc: mor03b27, localid: 1, direccion: CALLE EMILIANO CARANZA SAN SEBASTIAN, CDMX LA CABADA SAN SEBASTIAN, ENTRE CALLE POBRIERO DIAZ Y CALLE POBRIERO DIAZ LOCALIDAD SAN SEBASTIAN LA CABADA MUNICIPIO DE TOTOLAPAN MORELOS, lat: 18.993694)]]	01-03-2024	30-03-2024	353311.73	353311.73	353311.73	353311.73	353311.73
2024	2	MOR24020229957	Proyecto de inversión	1200000	(FI: Entidad, recurso 2023, ramo 11, modificado 4, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1200000.0, modificado: 1200000.0)	REHABILITACION DE CAMBIO SACACOCCHAS EN CAMINO LOS CORONEL - 118443	17	Moravia	4	Ayala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Ayala	118443	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 4870.0, meta_modificada: 4870.0]]	[gen1: [loc: mor03b18, localid: 23, direccion: CAMINO TRAMO AHUEHUETO EL SAUTITE MARDEN TOLUQUEO HUASTECO 4 970 PUERTO SAN JUAN ANULTEPEC, 62724 UNIDAD ANULTEPEC, AYALA MORELOS ENTRE V. CAMPO DE ANULTEPEC SIN DIRECCION A EL SAUTITE, SIN 96.977386, lat: 18.6938895)]]	02-01-2023	02-03-2023	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
2024	2	MOR24020235450	Proyecto de inversión	178368.64	(FI: Entidad, recurso 2023, ramo 11, modificado 4, prog. pjm 12, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 178368.64, modificado: 178368.64)	Rehabilitación y construcción de las áreas deportivas e instalación del entrenador del deporte Nueva Legueta, ubicada en la localidad Loma de Cortes, del Municipio de Comacruan, Morelos.	17	Moravia	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	060013	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta: 5980.0, meta_modificada: 5980.0]]	[gen1: [loc: mor03b19, localid: 1, direccion: C. Nueva Legueta, Loma de Cortes, 62740 de Cortes, 62740 ANULTEPEC, AYALA MORELOS ENTRE V. CAMPO DE ANULTEPEC SIN DIRECCION A EL SAUTITE, SIN 96.977386, lat: 18.6938895)]]	14-07-2023	14-07-2023	178368.64	178368.64	178368.64	178368.64	178368.64

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INICIATIVAS SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GASTO_APROBADO	FECHA_FIRMA_CENTRO_DE_COSTOS	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_LICITADORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	COORDINACIONES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECUCION	PAGADO	
2024	2	MCR23020235930	Proyecto de inversión	274972.09		(F) Estado, recurso 2023, ramo 13, modificad61, prog. 0964, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 274972.09, modificado 2742222.86		Rehabilitación del Chorroadero en la Unidad Deportiva Mariana Matamoros, ubicada en Xochimilco, Estado de Morelos.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	Secretaría de Obras Públicas	06002	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 22920, meta_modificada 22920]] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 22920, meta_modificada 22920]] [meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 22920, meta_modificada 22920]]	08-05-2023	05-08-2023	274222.86	274222.86	274222.86	274222.86	274222.86
2024	2	MCR23020235410	Proyecto de inversión	882466.61		(F) Estado, recurso 2023, ramo 13, modificad61, prog. 0964, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 882466.61, modificado 882466.61		CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTADO EN CAMINO DE SACA CERRITOS A UN COSTADO DEL PANTON MUNICIPAL.	17	Morelos	23	Tlalapanda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tlalapanda	23276	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 40210, meta_modificada 40210]] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 40210, meta_modificada 40210]] [meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 40210, meta_modificada 40210]]	17-08-2023	17-09-2023	882466.61	882466.61	882466.61	882466.61	882466.61
2024	2	MCR23020237209	Proyecto de inversión	790459.08		(F) Estado, recurso 2023, prog. 0964, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 392274.54, modificado 392274.54		MODERNIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TITULA DEL VOLCAN, MUNICIPIO DE TITULA DEL VOLCAN, MORELOS.	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Agua y saneamiento	Agua y saneamiento	Sin identificar	Comisión Estatal del Agua	MCR-CEAGUA-OP PROAGUA-2J-2023-N-26	0	[meta1: [unidad_medida:Elctricidad, meta 1.5, meta_modificada 1.5]] [meta2: [unidad_medida:Elctricidad, meta 1.5, meta_modificada 1.5]] [meta3: [unidad_medida:Elctricidad, meta 1.5, meta_modificada 1.5]]	17-07-2023	13-12-2023	790459.08	790459.08	790459.08	790459.08	790459.08
2024	2	MCR23040238131	Proyecto de inversión	110688.13		(F) Estado, recurso 2023, ramo 13, modificad61, prog. 0964, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 110688.13, modificado 110688.13		REHABILITACION DE CALLE REPUTADO CARANZA DEL BARRIO DE SAN PEDRO TLALAPANDA, MORELOS.	17	Morelos	23	Tlalapanda	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlalapanda	27376	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 925.0, meta_modificada 925.0]] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 925.0, meta_modificada 925.0]] [meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 925.0, meta_modificada 925.0]]	03-10-2023	03-11-2023	110688.13	110688.13	110688.13	110688.13	110688.13
2024	2	MCR23040239384	Proyecto de inversión	172482.89		(F) Estado, recurso 2023, ramo 13, modificad61, prog. 0964, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 172482.89, modificado 172482.89		REHABILITACION DE RED DE SERVIDOR SANITARIO EN MACACTLAN, CALLE ROMULO ALLENDE, ASIENTAMIENTO AJUANO OBERGON.	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Miacatlán	32131	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 405.0, meta_modificada 405.0]] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 405.0, meta_modificada 405.0]] [meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 405.0, meta_modificada 405.0]]	20-12-2023	20-12-2023	172482.89	172482.89	172482.89	172482.89	172482.89
2024	2	MCR23040239952	Proyecto de inversión	942475.1		(F) Estado, recurso 2023, ramo 13, modificad61, prog. 0964, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto 942475.1, modificado 942475.1		CONSTRUCCION DE TECHAMBE EN SOCAMON DE NIÑOS BAJA CALIFORNIA NOROCCIDENTAL	17	Morelos	8	Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Municipio de Emiliano Zapata	34058	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 229.24, meta_modificada 229.24]] [meta2: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 229.24, meta_modificada 229.24]] [meta3: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta 229.24, meta_modificada 229.24]]	01-12-2023	31-12-2023	942475.1	942475.1	942475.1	942475.1	942475.1

DESTINO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2024 (ESTATAL Y MUNICIPAL)

PROYECTOS DE INICIATIVAS SUBSIDIOS Y CONVENIOS

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GEDAR_APROBADO	FUENTE_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_SECTORORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2024	2	MOR34020233478	Proyecto de inversión	377200	[F]: Entidad, recurso 2024, ramo 33, modalidad A61, prog. ptes. 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial_mun_FIAS entidades, monto 377200.0, modificado 377200.0	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA A NIVEL VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS, TEPICUTLAN - 88571	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	68571	0	[meta]: [unidad_medida]Piezas, meta 12.0, meta_modificada 12.0	[legi]: [lwe_municipio]20, localidad 6, direccion[CALLE CUATRO VIENTOS 0N PUERTO SANTA CATARINA, 2327 SAN ANTONIO LA CAL, TEPICUTLAN MORELOS ENTRE CALLE 10 Y CALLE DIO DE AGUA CALAQUITE, UBICADO EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MUNICIPIO DE TEPICUTLAN MORELOS, CODIG. INM-993437, lat:18.897053]	03-06-2024	30-08-2024	377200	377200	377200	377200	377200
2024	2	MOR34020235928	Proyecto de inversión	188000	[F]: Entidad, recurso 2024, ramo 33, modalidad A61, prog. ptes. 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial_mun_FIAS entidades, monto 188000.0, modificado 188000.0	IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA A NIVEL VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE MORELOS, ATLATLANCAGAN - 87299	17	Morelos	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Comisión Estatal del Agua	87299	0	[meta]: [unidad_medida]Piezas, meta 5.0, meta_modificada 5.0	[legi]: [lwe_municipio]2, localidad 6, direccion[CALLE MEXICO INTERIOR DE COCINA LAS MARIAS, 3286 LAS MARIAS ATLATLANCAGAN MORELOS ENTRE PARRADA VENTURA Y PARRADA VENTURA Y TORRES CALLE MEXICO UBICADO EN LA LOCALIDAD LAS MARIAS MUNICIPIO DE ATLATLANCAGAN MORELOS, INM-993276, lat:18.884242]	03-06-2024	30-08-2024	188000	188000	188000	188000	188000
2024	2	MOR34020236216	Proyecto de inversión	106830.7	[F]: Entidad, recurso 2024, ramo 33, modalidad A61, prog. ptes. 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial_mun_FIAS municipal, monto 106830.7, modificado 106830.7	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUBEN JARAMILLO, LOCALIDAD DEL COMARCAL, MUNICIPIO DE AMACUAC, MORELOS - 5090	17	Morelos	1	Amacuac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Amacuac	5090	0	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 800.0, meta_modificada 800.0	[legi]: [lwe_municipio]1, localidad 6, direccion[CALLE RUBEN JARAMILLO PUERTO COMAHUILLA, 6203 COMAHUILLA, AMACUAC MORELOS ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y CALLE ATTECA, ACCESOR LA LOCALIDAD PROMINENTE DE LA CABECERA MIFAL SOBRE CALLE ATTECA AVANZADA POR LA MONTAÑA MANTA, lat: 99.30871189, lat:18.5778888]	29-04-2024	15-05-2024	106830.7	106830.7	106830.7	106830.7	106830.7
2024	2	MOR34020236522	Proyecto de inversión	150800	[F]: Entidad, recurso 2024, ramo 33, modalidad A61, prog. ptes. 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial_mun_FIAS municipal, monto 150800.0, modificado 150800.0	EQUIPAMIENTO DE CARGAS DE BOMBO POCO EL ANATE - 62544	17	Morelos	21	Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Si identificar	Municipio de Tetecala	62544	0	[meta]: [unidad_medida]Piezas, meta 1.0, meta_modificada 1.0	[legi]: [lwe_municipio]11, localidad 1, direccion[CAMINO TRAMO DE TETECALA A QUANTULI MARIANA 0203800 KILOMETRO 07 + 20 EDO TETECALA, ENTRE EL ANATE, TETECALA MORELOS ENTRE AVENIDA LAZAR Y DE URBIA E CARGANDO EN EL EDO TETECALA CONCORDIO COMAHUILLA VICA Y SENTEL, lat: 99.388827, lat:18.72412383]	29-03-2024	29-03-2024	150800	150800	150800	150800	150800
2024	2	MOR34020236740	Proyecto de inversión	56791.54	[F]: Entidad, recurso 2024, ramo 33, modalidad A61, prog. ptes. 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial_mun_FIAS municipal, monto 56791.54, modificado 56791.54	RENOVACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN MACATLAN, EN SEGUNDA FASE DE NO RESECCION, LOCALIDAD DE MACATLAN - 69837	17	Morelos	15	Macatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Si identificar	Municipio de Macatlan	69837	0	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 129.0, meta_modificada 129.34	[legi]: [lwe_municipio]15, localidad 2, direccion[PRIVADA SEGUNDA FASE DE NO RESECCION INTERIOR DE COCINA MACATLAN, CUARTO DOMINIO ENTRE CALLE CALAQUITE, MACATLAN, MORELOS ENTRE CALLE CALAQUITE Y CALLE MEXICO, CALLE NO RESECCION SUR LA SEGUNDA PRIVADA DE NO, lat: 99.308861, lat:18.74670103]	07-05-2024	31-05-2024	56219.24	56219.24	56219.24	56219.24	56219.24
2024	2	MOR34020237403	Proyecto de inversión	59849.49	[F]: Entidad, recurso 2024, ramo 33, modalidad A61, prog. ptes. 3, tipo recurso FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog. especial_mun_FIAS municipal, monto 59849.49, modificado 59849.49	CONSTRUCCION DE CUARTO DOMINIO S2194	17	Morelos	14	Mautepet	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Si identificar	Municipio de Mautepet	92384	0	[meta]: [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta 60.75, meta_modificada 60.75	[legi]: [lwe_municipio]14, localidad 1, direccion[CALLE MATE COLONA, 2370 SIERRA, 0208 MANATEPEC, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE EDUCADOR Y CALLE ARGENTINA, CALLE REPUBLICA DEL SALVADOR E, PRIMER CUARTO DOMINIO UBICADO EN CALLE MATE EN LA COLONIA JUSTO SIERRA, lat: 99.308486, lat:18.72252798]	10-05-2024	24-06-2024	59849.49	59849.49	59849.49	59849.49	59849.49

