

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106496	Proyecto de inversión	1408000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408000.0, modificado:1408000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez Colonia Jardin Juarez En El Municipio De Jutepec Morelos - 94413	11:Jutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JUTEPEC	94413	396	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:440.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR S/N COLONIA JARDÍN JUÁREZ, 62576 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JESUS AVITIA Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, lon:-99.14258213, lat:18.87874409}}	01-03-2018	31-12-2018	1406144.01	1406144.01	1406144.01	1406144.01	1406144.01
2018	3	MOR180301322289	Proyecto de inversión	315000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}}	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN MEXICO - 238636	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	238636	100	{meta1: {unidad_medida:15, meta:182.0, meta_modificada:180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE PROLONGACIÓN MEXICO PUEBLO SAN JOSE DE LOS LAURELES, 62540LOS LAURELES (SAN JOSÉ DE LOS LAURELES), TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CARR A SAN JOSE DE LOS LAURELES, CALLE CALVARIO SE LLEGA AL LUGAR DE LA OBRA EN LA CA, lon:-98.99978987, lat:18.97861115}}	13-08-2018	11-09-2018	315000	315000	315000	315000	315000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301322290	Proyecto de inversión	372195.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372195. 2, modificado:37 2195.2}}	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN AL CALLE COPALERA SEGUNDA ETAPA - 238638	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	238638	50	{meta1: {unidad_medida:21, meta:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:17, direccion:CALLE COPALERA COLONIA TEXALO, 62540COLONIA TEXALO (LA CERÁMICA), TLAYACAPAN MORELOSENTE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA TLAYACAPAN OAXTEPEC, TERRACERIA RURAL ESTA COLONIA SE ENCUENTRA EN EL SUR DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN POR LO QU, lon:-98.97506309, lat:18.9467601}}	23-07-2018	21-08-2018	372195.2	372195.2	0	0	0
2018	3	MOR180301323019	Proyecto de inversión	281969.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281969. 12, modificado:28 1969.12}}	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE NICOLAS ZAPATA - 242546	27:Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN	242546	330	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA NICOLÁS ZAPATA, 62832VILLA NICOLÁS ZAPATA, TOTOLAPAN MORELOSENTE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIRADOR, CALLE AQUILES SERDAN COLINDA CON LA CALLE EL MIRADOR Y AQUILES SERDAN A UNA CUADRA DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD, lon:- 98.91155787, lat:19.0354177}}	17-09-2018	30-10-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105759	Proyecto de inversión	341450.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 341450.8, modificado: 341450.8}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Getsemani - 134069	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHU CAN	134069	120	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 18, direccion: CAMINO TRAMO MEXICO - CUAUTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 88 + 185 COLONIA TELMINCA, 62846 TELMINCA, ATLATLAHU CAN MORELOS ENTRE CALLE GETSEMANI Y CALLE JUAREZ, CALLE CIPRESSES DESDE ELMKM 88 HACIA CUAUTLA EN LA ENTRADA DE LA COLONIA TELMINCA A DOS CUAD, lon:-98.88935551, lat:18.92340317}}	09-04-2018	09-05-2018	341450.8	341450.8	341450.8	341450.8	341450.8
2018	3	MOR18180201105676	Proyecto de inversión	2450000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2450000.0, modificado: 2450000.0}}	Rehabilitación De Drenaje Sanitario Calle Lázaro Cárdenas - 41828	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	41828	490	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 204.73}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA AZTECA, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA CONALEP Y CALLE JUAN FLORES, CALLE GONZALO SANCHEZ SE EN ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA CON LA AV. CONALEP, lon:-99.2333027, lat:18.8485619}}	04-06-2018	01-12-2018	2210720.75	2448717.5	1906026.28	1906026.28	1906026.28
2018	3	MOR18180201105671	Proyecto de inversión	1251344	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1251343.69, modificado: 1251343.69}}	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Portugal - 117461	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	117461	140	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 287.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE PORTUGAL COLONIA SANTA MÓNICA, 62590 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA SANTA URSULA Y CALLE VENEZUELA, CALLE PARAGUAY TOMANDO AVENIDA SANTA URSULA SOBRE LA COL.SANTA MONICA, lon:-99.25499543, lat:18.84027214}}	02-07-2018	01-12-2018	1129131.21	1250674.46	1248518.11	1248518.11	1248518.11

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105671	Proyecto de inversión	1251344	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1251343.69, modificado: 1251343.69}}	Construccion De Drenaje Sanitario Calle Portugal - 117461	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	117461	140	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 287.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE PORTUGAL COLONIA SANTA MÓNICA, 62590 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA SANTA URSULA Y CALLE VENEZUELA, CALLE PARAGUAY TOMANDO AVENIDA SANTA URSULA SOBRE LA COL.SANTA MONICA, lon:-99.25499543, lat:18.84027214}}	02-07-2018	01-12-2018	1129131.21	1250674.46	1248518.11	1248518.11	1248518.11
2018	3	MOR180301344720	Proyecto de inversión	495497.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 495497.7, modificado: 495497.7}}	MEJORAMIENTO DE AULAS SISTEMAS DE DRENAJE AGUA POTABLE ELECTRICIDAD Y TECHUMBRES DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA DE LOCALIDADES ACHICHIPICO - 300605	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	300605	500	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 15, direccion: PUEBLO TEXCALA, 62823 TEXCALA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE Y ZONA 1 DE YECAPIXTLA INCLUYE LAS LOCALIDADES DE LOS LIMONES ACHICHIPICO, TEZONTETELCO, LOS CAPULINES, TEXCALA, XOCHITLAN, lon:-98.80966738, lat:18.93229909}}	12-09-2018	10-11-2018	495497.7	495497.7	148649.31	148649.31	148649.31
2018	3	MOR18180201105683	Proyecto de inversión	528141.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 528141.09, modificado: 528141.09}}	Ampliacion De Red De Agua Potable En La Calle Olivos - 129364	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	129364	180	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 359.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 44, direccion: CALLE OLIVOS COLONIA ETERNA PRIMAVERA SECCIÓN LA PAROTA, 62595 ETERNA PRIMAVERA, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA SANTA URSULA Y CALLE JACARANDAS, CALLE SELVA TOMANDO AVENIDA SANTA URSULA ENCUENTRAS A LA DERECHA CALLE OLIVOS, lon:-99.26855959, lat:18.86587331}}	25-06-2018	01-12-2018	476559.66	527541.09	287905.98	287905.98	287905.98

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300954877	Proyecto de inversión	1087126	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 57, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1087125.56, modificado: 1075167.18}}	Construcción De Cruces Seguros En Espacios Públicos (Municipios De Atlatlahucan, Yauatepec Y Yecapixtla) Para Personas Con Discapacidades.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	99-ZU-0613-2017	8868	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: Atlatlahucan, Yauatepec y Yecapixtla, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	02-01-2018		1075167.18	1068485.25	380606.65	380606.65	380606.65
2018	3	MOR18180201105760	Proyecto de inversión	181745.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 181745.13, modificado: 181745.13}}	Ampliacion De Red Eléctrica En Texcalpan Al Pozo - 140270	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHU CAN	140270	40	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 20, direccion: CAMINO TRAMO CENTRO DE ATLATLAHU CAN - SAN JUAN TEXCALPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 COLONIA SAN JUAN TEXCALPAN, 62847 SAN JUAN TEXCALPAN, ATLATLAHU CAN MORELOS ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CAMINO AL POZO, CALLE LIBERTAD DESDE EL CENTRO DE SAN JU, lon: -98.93033453, lat: 18.93515565}}	03-05-2018	01-06-2018	181745.13	181745.13	181745.13	181745.13	181745.13
2018	3	MOR18180201133870	Proyecto de inversión	10890626	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.0890626267, modificado: 9946532.62}}	Construcción De Redes De Alcantarillado Sanitario, Pluvial Y Agua Potable En La Cabecera Municipal De Jojutla Para Restitución De Infraestructura Afectada Por El Sismo, Zona Norte Y Centro.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	12-ZU-0992-2016	3808	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{cve_municipio: 12, localidad: 0, direccion: EN LA LOCALIDAD DE JOJUTLA, MUNICIPIO DE JOJUTLA, ESTADO DE MORELOS, lon: -99.181044, lat: 18.616566}}	20-01-2018	01-04-2018	9946532.62	9946532.62	9946532.62	9946532.62	9946532.62

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180101072493	Proyecto de inversión	700000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 700000.0, modificado: 692300.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 10 De Enero Colonia 10 De Abril, Temixco, Morelos. /	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	PDR-01/2018, 998	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 536.96}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 0, direccion: {INICIA TRAMO EN CRUCE CON CALLE 3 DE MAYO; 18.824574; -99.240657} (TERMINA TRAMO CASI ESQUINA CALLE EMILIANO ZAPATA; 18.825369; -99.240837), lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-01-2018	01-12-2018	692300	691411.77	687239.47	687239.47	687239.47
2018	3	MOR18180101071744	Proyecto de inversión	2380752	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2380751.89, modificado: 2354563.62}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Rehabilitación De Plaza Principal De La Col. Juan Morales, Yecapixtla, Mor.) /	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	1087	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1728.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 0, direccion: Libramiento Cuautla-yecapixtla,,62820,Yecapixtla,Morelos,México, lon:-98.8634351, lat:18.8736706}}	01-01-2018	01-12-2018	1555900	1555900	1555900	1555900	1555900
2018	3	MOR18180101073074	Proyecto de inversión	962180.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 962180.75, modificado: 951596.76}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Rehabilitación De Cancha Fut7 Unidad Fidel Díaz, Municipio De Yecapixtla) /	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	1088	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1728.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 0, direccion: {18.873202; -98.863182}, lon:-98.868144, lat:18.88342}}	01-01-2018	01-12-2018	950000	950000	950000	950000	950000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105665	Proyecto de inversión	1550522	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1550522.186, modificado: 1550521.86}}	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Ignacio Manuel Altamirano - 132304	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	132304	82	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1390.82}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, lon: -99.23946129, lat: 18.82883032}}	02-07-2018	01-12-2018	1399088.59	1549901.32	1547229.07	1547229.07	1547229.07
2018	3	MOR1808201105592	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 750000.0, modificado: 750000.0}}	Pavimentación Con Concreto Estampado En Calle Miguel Hidalgo Desde Calle Diez De Mayo Hasta Av Juárez Barrio Santiago - 78180	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	78180	19138	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 747.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 1, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE ADRIAN VARELA LA OBRA SE UBICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO CERCA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -98.73004723, lat: 18.89509391}}	07-04-2018	20-04-2018	600000	750000	600000	600000	600000
2018	3	MOR180301318750	Proyecto de inversión	175318.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 175318.89, modificado: 150684.17}}	PAVIMENTACION CALLE VICENTE ARANDA - 225215	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	225215	380	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 476.68}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 13, direccion: CALLE VICENTE ARANDA PUEBLO TLATENCHI, 62907 TLATENCHI, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE MARGARITAS, LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE AZUCENAS Y CALLE MARGARITAS, lon: -99.18542518, lat: 18.59642131}}	05-06-2018	29-06-2018	150684.17	150684.17	150684.17	150684.17	150684.17

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106628	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:100000.0}}	Contrucción De Pozo Profundo De Agua Potable De La Col Mixtlalcingo -96250	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	96250	1257	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:CALLE FRESNO COLONIA MIXTLALCINGO, 62826 MIXTLALCINGO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE JACARANDAS Y , CALLE ENCINOS DENTRO DE LA COLONIA, lon:-98.90756494, lat:18.80914276}}	16-07-2018	31-12-2018	1000000	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201136723	Proyecto de inversión	1253796	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253796.0, modificado:1253796.0}}	Reencarpetamiento De Pavimento Asfáltico En Calle Hernán Cortés, Colonia Vista Hermosa, Delegación Benito Juárez, Cuernavaca, Morelos	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2502.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Hernán Cortés, Colonia Vista Hermosa, Delegación Benito Juárez, Cuernavaca, Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	1253796	1251323.45	625661.72	625661.72	625661.72
2018	3	MOR17170401048262	Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}}	Rehabilitación De Drenaje, Agua Potable En El Fraccionamiento Los Arcos, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORTAFIN 02/2017	3800	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PLUTARCO ELIAS CALLES FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS, TEMIXCO, lon:-99.227222, lat:18.854444}}	15-12-2017	01-12-2017	4000000	3994313.41	3994313.41	3994313.41	3994313.41



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301339625	Proyecto de inversión	1797072	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797072.0, modificado:1839700.81}}	SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN - 291110	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	291110	6478	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE BUENAVISTA BARRIO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRE CALLE 5 DE MAYO Y,LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD., lon:-98.67833311, lat:18.90159279}}	11-09-2018	31-12-2018	1471760.65	1839700.81	1471760.65	1471760.65	1471760.65
2018	3	MOR180301341504	Proyecto de inversión	528394	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528393.99, modificado:611769.08}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONAL - 294950	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	294950	118	{meta1: {unidad_medida:19, meta:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOSENTREY,SE DISTRIBUYERON EN VARIAS COLONIAS DE MAZATEPEC., lon:-99.36305735, lat:18.72765973}}	16-04-2018	15-05-2018	611769.08	611769.08	611769.08	525921.79	525921.79
2018	3	MOR180301342056	Proyecto de inversión	667297.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667297.16, modificado:667297.16}}	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CIENTO OCHENTA METROS CUBICOS EN ESCUELA PRIMARIA SANGRE DE HEROES - 295949	23:Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	295949	440	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO SANTIAGO, 62530TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOSENTRE CALLE LAURELES Y, CISTERNA AL INTERIOR DE LA PRIMARIA SANGRE DE HEROES EN LA CALLE CUAUHTEMOC, lon:-99.00010682, lat:19.00025391}}	01-10-2018	29-11-2018	667297.16	667297.16	667297.16	200189.15	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105663	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1000000.0, modificado: 1000000.0}}	Pavimentacion Asfaltica En La Calle Adolfo Lopez Mateos De La Colonia Pueblo Viejo - 133642	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	133642	69	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 828.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA PUEBLO VIEJO, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON, CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE REFORMA AGRARIA Y EL CORRAL DE TOROS, lon:-99.24887078, lat:18.87017213}}	02-07-2018	01-10-2018	902335	999867.4	399954.96	399954.96	399954.96
2018	3	MOR180301342287	Proyecto de inversión	32820.83	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 32820.83, modificado: 34414.85}}	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES - 296393	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	296393	60	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 10.0, meta_modificada: 11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: COLONIA, 00000MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSE MA. MORELOS Y PAVON, CALLE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE REFORMA AGRARIA Y EL CORRAL DE TOROS, lon:-99.36524555, lat:18.72888201}}	01-05-2018	30-11-2018	34414.85	34414.85	34414.85	29320.83	29320.83
2018	3	MOR18180201105686	Proyecto de inversión	1251227	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1251227.61, modificado: 1251226.61}}	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Miguel Hidalgo - 107360	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	107360	250	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 420.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 70, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO COL MIGUEL HIDALGO, 62585 COL MIGUEL HIDALGO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y, ESCUELA UBICADA A UN COSTADO DEL CONDOMINIO PUNTA DEL SOL, lon:-99.21298626, lat:18.82598979}}	02-07-2018	01-12-2018	1129025.56	1250720.63	375216.19	375216.19	375216.19

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201141184	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre Col. Francisco Villa	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO JIUTEPEC	DNPS-R23 FORTAFIN L.P.-011/2018	478	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:TAMARINDO SN ETRE CALLE COPA DE ORO Y CAMINO EJIDAL, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	19-06-2018	01-08-2018	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
2018	3	MOR18180201134213	Proyecto de inversión	3324986	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324985.64, modificado:3324985.64}}	Construcción De Cisternas Domiciliarias Y Captaciones De Agua Pluvial En Techumbres, Sanitario Ecológico Y Sistema De Tratamiento (Biodigestor). (Procaptar). Sanitarios Ecológicos Prefabricados En Zon	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	27-ZR-01010-2016	210	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:A EJECUTARSE EN LAS LOCALIDADES DE VILLA NICOLÁS ZAPATA, AHUATLÁN (ASUNCIÓN AHUATLÁN), EL FUERTE (SAN MIGUEL), MUNICIPIO DE TOTOLAPAN, ESTADO DE MORELOS, lon:-98.921439, lat:18.987223}}	05-04-2018	01-07-2018	3324985.64	3324985.64	3324985.64	3319312.64	3319312.64
2018	3	MOR18180201105596	Proyecto de inversión	409489.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409489.88, modificado:409489.88}}	Ampliación De Red Eléctrica Media Y Baja Tensión Calle Constitución Barrio San Miguel - 41696	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	41696	209	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN BARRIO SAN MIGUEL, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.72081063, lat:18.90714679}}	26-03-2018	24-05-2018	327591.9	409489.88	327591.9	327591.9	327591.9

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301337182	Proyecto de inversión	527709.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527709. 89, modificado:52 7709.89}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE GUERRERO EN EL VIGIA - 286872	23:Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	286872	35	{meta1: {unidad_medida:21, meta:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL VIGIA, 62535EL VIGIA (SAN NICOLAS DEL MONTE), TLALNEPANTLA MORELOSENTRE CARRETERA XOCHIMOLCO - OAXTEPEC Y, ESQUINA CALLE GUERRERO CON CARRETERA XOCHIMILCO OAXTEPEC, lon:-98.962062, lat:19.00863931}}	13-08-2018	11-10-2018	527709.89	527709.89	527709.89	158312.97	158312.97
2018	3	MOR18180201134217	Proyecto de inversión	3007062	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300706 1.54, modificado:30 07061.54}}	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Beneficio De La Localidad De Casahuates	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	2018	618	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA (CASAHUATES), MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS., lon:-99.060754, lat:18.886062}}	19-04-2018	01-07-2018	3007061.54	3007061.54	3007061.54	3007061.54	3007061.54
2018	3	MOR18180101071992	Proyecto de inversión	1100000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000 0.0, modificado:10 87900.0}}	Construcción De Aula Audiovisual En Escuela Secundaria Técnica, Número 4, Col. Azteca, Temixco, Morelos /	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	PDR-02/2018, 1092	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:87.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:(18.842275;-99.234688) (18.842299;-99.234685), lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-01-2018	01-12-2018	1087900	1085663.07	854726.15	854726.15	854726.15

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201136638	Proyecto de inversión	901024	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 901024.0, modificado: 901024.0}}	Construcción De Alumbrado Público En Calle Galeana, Colonia Lázaro Cárdenas Del Río, Delegación Lázaro Cárdenas Del Río, Cuernavaca Morelos	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Colonia Lázaro Cárdenas del Río, Delegación Lázaro Cárdenas del Río, Cuernavaca Morelos, lon: -99.234166, lat: 18.918611}}	01-03-2018	01-12-2018	901024	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201136652	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1500000.0, modificado: 1500000.0}}	Construcción De Aula De Medios En La Secundaria Federal Miguel Salinas No. 10, Poblado De Acapatzingo, Cuernavaca Morelos	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Poblado de Acapatzingo, Cuernavaca Morelos, lon: -99.234166, lat: 18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	1500000	0	0	0	0
2018	3	MOR17170401048230	Proyecto de inversión	2300000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 130, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2300000.0, modificado: 2300000.0}}	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria, Colonia Azteca, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORTAFIN 01/2017	1400	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 205.92}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE JUAN FLORES Y CALLE JUAN VARGAS, lon: -99.227222, lat: 18.854444}}	05-12-2017	01-12-2017	2300000	2295916.37	2295916.37	2295916.37	2295916.37

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170401048300	Proyecto de inversión	999986.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 130, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 999986.27, modificado: 999986.27}}	Techumbre En La Colonia El Estribo, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORTAFIN 03/2017	500	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 186.76}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: COLONIA EL ESTRIBO, lon: -99.227222, lat: 18.854444}}	05-12-2017	01-12-2017	999986.27	997646.26	997646.26	997646.26	997646.26
2018	3	MOR18180101072554	Proyecto de inversión	2200000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2200000.0, modificado: 2175800.0}}	Construcción De Techumbre Tipo Ineiem Cendi No. 4 En El Municipio De Jiutepec, Morelos /	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23 PDR-I.R.009-2018	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 502.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 0, direccion: CALLE CANOAS S-N, JIUTEPEC, MORELOS, lon: -99.177198, lat: 18.881974}}	01-01-2018	01-12-2018	2175800	2175800	2175800	2175800	2175800
2018	3	MOR18180101073213	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1500000.0, modificado: 1483500.0}}	Construcción De Techumbre A Base De Arcotecho En Cancha De Usos Múltiples, Col. Campanario, En El Municipio De Jiutepec, Morelos /	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23 PDR-I.R.010-2018	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 422.4}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 0, direccion: CALLE ORQUIDEA S-N COL. CAMPANARIO, lon: -99.177198, lat: 18.881974}}	21-03-2018	01-12-2018	1483500	1481693.91	1481693.91	1481693.91	1481693.91

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301385935	Proyecto de inversión	1516072	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516072.08, modificado:1516072.08}}	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE POZO Y TRES CÁRCAMOS DE REBOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA SAN JUAN TLACOTENCO, TEPOZTLÁN	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E61-2018	0	{meta1: {unidad_medida:15, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:San Juan Tlacotenco, Mor., México, lon:-99.0925803, lat:19.0177301}}	17-08-2018	14-12-2018	1516072.08	1516072.08	1516072.08	743692.33	743692.33
2018	3	MOR180301386078	Proyecto de inversión	646862.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646862.57, modificado:646862.57}}	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. REHABILITACIÓN DE POZO Y TRES CÁRCAMOS DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE JUMILTEPEC	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E65-2018	0	{meta1: {unidad_medida:15, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:Jumiltepec, Mor., México, lon:-98.7746734, lat:18.9143462}}	22-08-2018	19-11-2018	646862.57	646862.57	646862.57	388117.54	388117.54
2018	3	MOR18080201106037	Proyecto de inversión	83332.46	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83332.46, modificado:83332.46}}	Mejoramiento De Modulos Sanitarios En Jardin De Niños Xochitl - 39190	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	39190	53	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:24.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DEL AGRARISTA PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE REFORMA SOBRE CARRETERA E ZAPATA PASAR LA PRESIDENCIA SEGUIR 200 M APROXIMADAMENTE DAR VUELTA IZQUIERDA CALLE AMADOR SALAZAR Y SEGUI, lon:-98.78465339, lat:18.77686151}}	12-03-2018	31-03-2018	83332.46	83332.46	83332.46	83332.46	83332.46

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106038	Proyecto de inversión	509098.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 509098.58, modificado: 509098.58}}	Construcción De Aula Didáctica En Primaria Jose Vasconcelos Calderon - 39269	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	39269	100	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 1, direccion: CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE REAL SOBRE CARRETERA E ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC PASAR AUDITORIO MUNICIPAL DE TEMOAC Y DAR VUELA A LA DERECHA EN CALLE CORREGIDORA SEGU, lon: -98.77210978, lat: 18.76832264}}	12-03-2018	10-04-2018	509098.58	509098.58	509098.58	509098.58	509098.58
2018	3	MOR18180201106041	Proyecto de inversión	520995	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 520995.01, modificado: 520995.01}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Libertad - 43410	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	43410	80	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 485.79}}	1	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 3, direccion: CALLE LIBERTAD PUEBLO HUAZULCO, 62870 HUAZULCO, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE SAN MIGUEL LLEGAR AL CENTRO DE HUAZULCO Y GIRAR DERECHA CLL NACIONAL VUELTA IZQUIERDA CLL GUADALUPE VICTORIA GIRAR IZQUIERDA CLL CORTES G, lon: -98.77066074, lat: 18.75171034}}	28-03-2018	27-05-2018	520995.01	520995.01	520995.01	520995.01	520995.01



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105590	Proyecto de inversión	280000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 280000.0, modificado: 280000.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Hidalgo Barrio Santiago - 77651	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	77651	330	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 108.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 1, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y AVENIDA BENITO JUÁREZ, CALLE ADRIAN VARELA LA OBRA SE UBICA EN UNA CALLE DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.73004226, lat:18.89504197}}	12-03-2018	06-04-2018	224000	280000	224000	224000	224000
2018	3	MOR18180201133807	Proyecto de inversión	10367965	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.0367964667, modificado: 9723458.82}}	Construcción De Redes De Alcantarillado Sanitario, Pluvial Y Agua Potable En La Cabecera Municipal De Jojutla Para Restitución De Infraestructura Afectada Por El Sismo, Av. Constitución 57 Y Zona Sur	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	12-ZU-0991-2016	2934	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 0, direccion: LOCALIDAD DE JOJUTLA, MUNICIPIO DE JOJUTLA, ESTADO DE MORELOS, lon:-99.181044, lat:18.616566}}	20-01-2018	01-04-2018	9723458.82	9723458.82	9723458.82	9718408.82	9718408.82
2018	3	MOR18180201106018	Proyecto de inversión	788257.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 788257.7, modificado: 788257.7}}	Construcción De Drenaje Calle Guanajuato - 39201	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	39201	507	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 405.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 31, localidad: 2, direccion: CALLE GUANAJUATO COLONIA VALLE SOL, 62785 SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE CHIAPAS, CALLE SINALOA SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA AVENIDA MORELOS, lon:-99.21978376, lat:18.63878648}}	10-01-2018	14-03-2018	788257.7	788257.7	788257.7	788257.7	788257.7

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105675	Proyecto de inversión	1263910	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1263909.85, modificado: 1263909.85}}	Construcción De Drenaje Sanitario Privada Violetas - 39764	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	39764	252	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 119.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: PRIVADA VIOLETAS COLONIA MORELOS, 62588 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA VIOLETAS, CALLE JUAN BATALLA LA PRIVADA VIOLETAS ESTA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO, lon: -99.24580443, lat: 18.85969131}}	04-06-2018	01-12-2018	1140470.09	1263428.16	379028.45	379028.45	379028.45
2018	3	MOR18180201106035	Proyecto de inversión	317950	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 317950.0, modificado: 317950.0}}	Introducción De Red Eléctrica En Calle Real A Huazulco - 46550	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	46550	50	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 1, direccion: CALLE REAL A HUAZULCO PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC LLEGAR A CALLE CORREGIDORA Y DAR VUELTA DERECHA RUMBO A POPOTLAN PASAR EL ASILO Y A 50 MT APROXIMADAM, lon: -98.76978029, lat: 18.76714635}}	28-03-2018	13-05-2018	317950	317950	317950	317950	317950
2018	3	MOR18180201134035	Proyecto de inversión	3840347	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3840347.15, modificado: 4317500.0}}	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Sustitución De Línea De Conducción En Tequesquitengo , Municipio De Jojutla	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	12-ZR-1012-2016	2350	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 0, direccion: A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE TEQUESQUITENGO, MUNICIPIO DE JOJUTLA, ESTADO DE MORELOS., lon: -99.181044, lat: 18.616566}}	27-04-2018	01-09-2018	4317500	4317500	4317500	4315971	4315971

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201134045	Proyecto de inversión	2958502	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2958501.84, modificado:2958501.84}}	Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atotonilco, Municipio De Tepalcingo	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	19-ZR-1001-2016	1645	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE ATONILCO, MUNICIPIO DE TEPALCINGO, ESTADO DE MORELOS, lon:-98.844357, lat:18.594736}}	27-04-2018	01-09-2018	2958501.84	2958501.84	2958501.84	2958501.84	2958501.84
2018	3	MOR18180201105679	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Mejoramiento De Señalética Reductores De Velocidad En Colonia Campo Sotelo - 140509	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	140509	211	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:842.84}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:30, direccion:CALLE EMILIZANO ZAPATA - CUERNAVACA COLONIA CAMPO SOTELO, 62585 CAMPO SOTELO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE EMILIZANO ZAPATA - CUERNAVACA Y , SE ENCUENTRA DONDE DIVIDE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO CON COLONIA CAMPO SOTELO, lon:-99.21452531, lat:18.83628903}}	02-07-2018	01-12-2018	451167.5	499338.9	149801.67	149801.67	149801.67
2018	3	MOR18180201134242	Proyecto de inversión	1945152	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945151.94, modificado:1945151.94}}	Equipamiento De Pozo Profundo Y Construcción De La Línea De Conducción En La Localidad De Los Amates, Municipio De Yecapixtla	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	30-ZR-1009-2016	220	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES, MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, ESTADO DE MORELOS, lon:-98.868144, lat:18.88342}}	07-05-2018	01-08-2018	1945151.94	1945151.94	1945151.94	1943403.94	1943403.94

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201134053	Proyecto de inversión	3358667	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3358666.68, modificado: 0.0}}	Ampliación Y Rehabilitación Del Cárcamo De Aguas Residuales Para Inducirlas A La Ptar Acapantzingo En El Municipio De Cuernavaca.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Aguay saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	2018	5222	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 0, direccion: A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS., lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	14-05-2018	01-10-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR17170200887968	Proyecto de inversión	1733915	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1733915.32, modificado: 1714842.25}}	Construcción De Andador, Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Calle Ignacio Comonfort	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	PDR-08/2017	500	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 858.66}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: Ignacio Comonfort, 8, 62583, Temixco, Morelos, México, lon: -99.2269548, lat: 18.8615555}}	18-07-2017	01-12-2017	1714842.25	1711879.54	1711879.53	1711879.53	1711879.53
2018	3	MOR17170401048334	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 130, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3000000.0, modificado: 300000.0}}	Instalación De Luminarias Para Alumbrado Público En Diversas Calles Del Municipio De Temixco	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORTAFIN 04/2017	3500	{meta1: {unidad_medida: 20, meta: 1.0, meta_modificada: 400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 0, direccion: DIVERSAS COLONIAS EN EL MUNICIPIO DE TEMIXCO, lon: -99.224143, lat: 18.845273}}	05-01-2018	23-03-2018	3000000	2995956.13	2995956.13	2995956.13	2995956.13

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301340792	Proyecto de inversión	451608.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 451608.44, modificado: 451608.44}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO YAUTEPEC - 293490	14: Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	293490	150	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 678.0, meta_modificada: 523.14}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLE RIO YAUTEPEC COLONIA JUSTO SIERRA, 62634 MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELO ENTRE CALLE RIO CHALMA Y CALLE ARGENTINA, SOBRE LA ACVENIDA COATTETELCO ENTRANDO EN LA CALLE HAITI APROXIMADAMENTE A 300 MTS., lon: -99.35897817, lat: 18.72287136}}	16-04-2018	15-05-2018	451608.44	451608.44	451608.44	451608.44	451608.44
2018	3	MOR18180201136215	Proyecto de inversión	808390.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 808390.75, modificado: 799498.45}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Centro Recreativo De La Localidad De Tezontetelco, Yecapixtla Morelos)	30: Yecapixtla	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	30PDR2-03-2018	300	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 420.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 0, direccion: Ayuntamiento, Texcala, Morelos, México, lon: -98.8025742, lat: 18.9344138}}	01-01-2018	01-12-2018	796000	796000	238800	0	0
2018	3	MOR18180201105664	Proyecto de inversión	1899759	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1899759.39, modificado: 1899759.39}}	Ampliacion De Red De Electricacion De Varias Calles De La Colonia Morelos - 130834	18: Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	130834	270	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE CHINAMECA COL MORELOS, 62588 TEMIXCO, MORELOS ENTRE FRANCISCO VILLA Y CUAUHTEMOC, EL NORTE SE TOMA LA CALLE FRANCISCO VILLA HASTA LLEGAR AL CRUCE CON LA CALLE CHINAMECA Y DE AHÍ HASTA LA CALLE DIVISION DEL NORTE, lon: -99.24686735, lat: 18.86558666}}	02-07-2018	01-12-2018	1714217.49	1899203.11	902131.45	902131.45	902131.45

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTIUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR1818020110575	Proyecto de inversión	175381	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175380.99, modificado:175380.99}}	Construccion De Carpeta Asfaltica En Calle Lerdo De Tejada - 125185	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	125185	60	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CARRETERA MEXICO-CUAUTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 20 COLONIA ATLATLAHUCAN, 62840 ATLATLAHUCAN, ATLATLAHUCAN MORELOS ENTRE CALLE 25 DE MAYO Y CALLE LERDO DE TEJADA, AVENIDA KM 88 DESDE LA CEBECERA HACIA LA CARRETE, lon:-98.89253527, lat:18.93799558}}	18-04-2018	17-05-2018	175380.99	175380.99	175380.99	175380.99	175380.99
2018	3	MOR18180201105680	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Ampliacion De Red De Electrificacion En Varias Calles Colonia Santa Ursula - 129859	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	129859	200	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:CALLE CIRUELOS COLONIA SANTA URSULA, 00000 COLONIA SANTA URSULA, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA SANTA URSULA Y, SE LLEGA POR LA AVENIDA AEROPUERTO HACIA LA COLONIA SANTA URSULA, lon:-99.27543178, lat:18.88459318}}	02-07-2018	01-12-2018	902335	999200	499599.99	499599.99	499599.99
2018	3	MOR18180101076217	Proyecto de inversión	1150323	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150322.56, modificado:1150322.56}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Aldaco Cuentepec, Temixco, Morelos	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	FORTAFIN 01/2018	1000	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:876.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE ALLENDE Y LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN CUENTEPEC, TEMIXCO, lon:-99.326388, lat:18.860277}}	01-06-2018	01-12-2018	1150322.56	1148978.02	1047209.65	1047209.65	1047209.65

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201134233	Proyecto de inversión	4753517	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4753517.23, modificado:4901117.23}}	Construcción De La Red De Agua Potable En La Localidad De La Nopalera, Municipio De Yauhtepec	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	29-ZU-1013-2016	768	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS., lon:-99.060754, lat:18.886062}}	10-04-2018	01-07-2018	4901117.23	4901117.23	4901117.23	4753203.63	4753203.63
2018	3	MOR18180201106522	Proyecto de inversión	1876440	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876439.77, modificado:1876439.77}}	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Lugo Obregon Localidad San Juan Tlacotenco Del Municipio De Tepoztlán Morelos - 38522	20:Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	38522	120	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:598.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:CALLE CALLE PEDRO LUGO Y CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN JUAN TLACOTENCO, 62523 SAN JUAN TLACOTENCO, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES PEDRO LUGO Y ALVARO OBREGO, lon:-99.09353205, lat:19.01965879}}	23-04-2018	28-07-2018	1876439.77	1876439.77	1876439.77	1876439.77	1876439.77
2018	3	MOR18150300578533	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo San Miguel Al Tanque Elevado En Tejalpa, Municipio De Jiutepec, Morelos	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	RAMO 23CONECO/INV-3/03/15	500	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:SAN MIGUEL AL TANQUE ELEVADO EN TEJALPA, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	27-08-2015	01-11-2015	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201134069	Proyecto de inversión	1525000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525000.0, modificado:1575000.0}}	Construcción De Tanque Elevado De 100 M3 De Capacidad En La Localidad De Huazulco, Municipio De Temoac, Para Sustitución De Tanque Existente Y Ampliación De La Cobertura Del Sistema	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	33-ZR-1008-2016	707	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE HUAZULCO, MUNICIPIO DE TEMOAC, ESTADO DE MORELOS., lon:-98.778043, lat:18.772315}}	07-05-2018	01-08-2018	1575000	1575000	1575000	1380355.42	1380355.42
2018	3	MOR180301344788	Proyecto de inversión	169601.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169601.75, modificado:169601.75}}	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES EN ESCUELAS EDUCACION BÁSICA DE LAS LOCALIDADES TEZONTETELCO Y CAPULINES - 300703	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	300703	100	{meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:16, direccion:PUEBLO LOS CAPULINES, 62823TEZONTETELCO, YECAPIXTLA MORELOSENTREY.ZONA 1 TEZONTETELCO Y LOS CAPULINES, lon:-98.8203629, lat:18.91943009}}	12-09-2018	10-11-2018	169601.75	169601.75	50880.52	50880.52	50880.52
2018	3	MOR18180201105600	Proyecto de inversión	758314.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758314.75, modificado:758314.95}}	Construcción De Drenaje Pluvial Y Pavimento En Las Calles Del Paseo Y Centenario Barrio San Miguel - 69191	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	69191	247	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:115.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE DEL PASEO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN., lon:-98.68910816, lat:18.88501497}}	16-02-2018	07-03-2018	606651.8	758314.75	606651.8	606651.8	606651.8



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106008	Acción	3860	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3860.0, modificado:3860.0}}	Impresoras Samsung Para Registro Civil - 96968	31:Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	96968	0	{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	3860	3860	3860	3860	3860
2018	3	MOR18180201106008	Acción	3860	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3860.0, modificado:3860.0}}	Impresoras Samsung Para Registro Civil - 96968	31:Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	96968	0	{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	3860	3860	3860	3860	3860
2018	3	MOR18180201134060	Proyecto de inversión	1765098	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765097.69, modificado:1765097.69}}	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Hueyapan, Primera Etapa. Incluye Ptar	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	2018	658	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, MUNICIPIO DE HUEYAPAN, ESTADO DE MORELOS., lon:- 98.730066, lat:18.893525}}	25-05-2018	01-09-2018	1765097.69	1765097.69	1765097.69	1765097.69	1765097.69

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201133725	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 130, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3000000.0, modificado: 300000.0}}	Rehabilitación De Cancha De Fútbol En La Unidad Deportiva De La Comunidad De Galeana, Zacatepec, Morelos	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	MZAC-FORTAFIN /2018-001	20000	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 31, localidad: 0, direccion: CARRETERA ALPUYECA-JOJUTLA COLONIA GALEANA ARBOLEDAS A UN COSTADO DE LA VOLKSWAGEN, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	11-04-2018	01-05-2018	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000
2018	3	MOR18180201105673	Proyecto de inversión	935135.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 935135.55, modificado: 935135.55}}	Rehabilitación De Biblioteca Candelaria Juarez Jardon - 107649	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	107649	300	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 160.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE OTILIO MONTAÑO COLONIA ALTA PALMIRA, 62583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION, SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL TAXCO CUERNAVACA Y LA ALTURA DEL PUENTE DEL POLLO, lon:-99.22828093, lat:18.87185311}}	02-07-2018	01-12-2018	843804.6	934696.7	280409	280409	280409
2018	3	MOR18180101071964	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1500000.0, modificado: 1483500.0}}	Pavimentación Asfáltica Avenida Brisas De Florida, En El Municipio De Temixco, Morelos /	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	PDR-03/2018, 773	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 2800.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 0, direccion: (TERMINA BRISAS DE FLORIDA, ALTURA CON GASOLINERA; 18.844836;-99.218725) (INICIA EN BRISAS DE FLORIDA ESQUINA BRISAS COZUMEL; 18.846772;-99.220236), lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-01-2018	01-12-2018	1483500	1480989.57	981416.5	981416.5	981416.5

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106019	Proyecto de inversión	695815.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 695815.34, modificado: 695815.34}}	Construccion De Drenaje En Calle Chihuahua - 39240	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	39240	444	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 355.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 31, localidad: 2, direccion: CALLE CHIHUAHUA COLONIA VALLE SOL, 62785 SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE PUEBLA, CALLE SINALOA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA AVENIDA MORELOS, lon: -99.22002516, lat: 18.63818668}}	09-01-2018	10-03-2018	695815.34	695815.34	695815.34	695815.34	695815.34
2018	3	MOR18180201106020	Proyecto de inversión	908437.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 908437.11, modificado: 908437.11}}	Construccion De Drenaje En Calle Puebla - 39257	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	39257	610	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 488.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 31, localidad: 2, direccion: CALLE PUEBLA COLONIA VALLE SOL, 62785 SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y AVENIDA MORELOS, CALLE SINALOA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA AVENIDA MORELOS, lon: -99.21996615, lat: 18.63768345}}	12-03-2018	25-04-2018	908437.11	908437.11	908437.11	908437.11	908437.11
2018	3	MOR18180201105994	Proyecto de inversión	128212.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 128212.48, modificado: 128212.48}}	Equipamiento De Pozo De Agua Potable De La Loc De Achichipico - 88084	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	88084	561	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 2, direccion: CALLE CAMINO A ACHICHIPICO PUEBLO ACHICHIPICO, 62823 ACHICHIPICO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA A ACHICHIPICO Y , A 3.0 KM EN MARGEN IZQUIERDO DE LA CARRETERA YECAPIXTLA ACHICHIPICO, lon: -98.86093861, lat: 18.90769364}}	04-04-2018	01-04-2018	128212.48	128212.48	128212.48	128212.48	128212.48

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO												AVANCE FINANCIERO				
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201135858	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	Construcción De Techumbre A Base De Arcotecho En Cancha De Usos Múltiples, Col. Otilio Montaña, En El Municipio De Jiutepec, Morelos.	11:Jiutepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO JIUTEPEC	DNPS-R23 PDR-I.R.-021-2018	750	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:648.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:- 99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1483500	1481498.58	1320524.54	1320524.54	1320524.54
2018	3	MOR18180201134022	Proyecto de inversión	2203611	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203610.58, modificado:2203610.58}}	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Cerritos Del Municipio De Cuautla	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	06-ZU-01011-2016	850	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE CUAUTLA, MUNICIPIO DE CUAUTLA, ESTADO DE MORELOS, lon:- 98.955265, lat:18.812788}}	07-05-2018	01-09-2018	2203610.58	2203610.58	2203610.58	2197792.37	2197792.37
2018	3	MOR180301385789	Proyecto de inversión	176503.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176503.5, modificado:176503.5}}	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. REHABILITACIÓN FÍSICA DE POZO EN LA LOCALIDAD DE TLATENCHI	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996-E59-2018	6110	{meta1: {unidad_medida:15, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:Tlatenchi, Mor., México, lon:- 99.1874751, lat:18.5970404}}	01-08-2018	29-09-2018	176503.5	176503.5	176503.5	105902.1	105902.1

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO					
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180101071646	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Jiutepec, Morelos // (Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 24 De Febrero Colonia Lomas Del Texcal) /	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23 PDR-IM-I.R.-007-2018	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:870.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:{18.888206;- 99.145874} (18.8882676;- 99.145936), lon:- 99.177198, lat:18.881974}}	21-03-2018	01-12-2018	1978000	1976778.17	1522133.46	1522133.46	1522133.46
2018	3	MOR18180201132808	Proyecto de inversión	1.3E+08	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E8, modificado:1.3E8}}	Construcción Del Puente De Interconexión Municipal Entre Los Municipios De Xochitepec Y Emiliano Zapata	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Secretaria de Desarrollo Sustentable	-	343820	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Municipio de Xochitepec Morelos, lon: 99.234897, lat:18.921783}}	04-12-2018		0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201134245	Proyecto de inversión	3713182	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3713181.97, modificado:3713181.97}}	Mejoramiento En La Producción De Agua Potable, Construcción De Red De Agua Potable En El Sistema Ángel Bocanegra Del Municipio De Tepoztlán	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	20-ZR-1002-2016	1291	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE ÁNGEL BOCANEGRA, MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, ESTADO DE MORELOS., lon:- 99.101227, lat:18.986457}}	16-05-2018	01-09-2018	3713181.97	3713181.97	3713181.97	2655001.87	2655001.87

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301302569	Proyecto de inversión	3500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3500000.0, modificado: 3500000.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VARIAS CALLES DE LA SECCION MINAS PRIMERA ETAPA COLONIA LOMAS DEL CARRIL - 148500	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	148500	214	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 380.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 60, direccion: CALLE 8 DE MAYO COLONIA LOMAS DEL CARRIL, 62583 LOMAS DEL CARRIL, TEMIXCO MORELOSENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE ESMER ROSAS, DEL CENTRO DE TEMIXCO SE TOMA LA AVENIDA GUADALUPE HACIA LAS MINAS HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 DE DICIEMBRE SE DERIVA, lon: -99.23702631, lat: 18.86798674}}	02-07-2018	31-12-2018	3158172.5	3499125.48	2164629.35	2164629.35	2164629.35
2018	3	MOR180301303037	Proyecto de inversión	4067374	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4067373.63, modificado: 4067373.63}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE AGRARISMO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCUITUCO MORELOS - 150592	16:Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	150592	18000	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 388.1, meta_modificada: 388.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 16, localidad: 1, direccion: CALLE AGRARISMO PUEBLO OCUITUCO, 628500 OCUITUCO, OCUITUCO MORELOSENTRE CALLE CIRCUNVALACION, CALLE MOLOTLA ENTRANDO POR LA COLONIA 5 DE MAYO PASANDO EL PUENTE ZAPATERO, lon: -98.77599773, lat: 18.87560314}}	28-05-2018	06-08-2018	4067373.63	4067373.63	4067373.63	4067373.63	4067373.63
2018	3	MOR180301303059	Proyecto de inversión	981550.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 981550.63, modificado: 867885.28}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RAYADO EN LA CALLE DEL ENCANTO DE LA LOCALIDAD DE HUEPALCALCO EN EL MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS - 150707	16:Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	150707	1209	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0, meta_modificada: 1.110.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 16, localidad: 7, direccion: CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO COXALTEPEC, 628650 COXALTEPEC, OCUITUCO MORELOSENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LA FLORIDA, SE ESCUENTRA SOBRE INDEPENDENCIA EN ESQUINA CON ESPERANZA, lon: -98.75167951, lat: 18.93355925}}	08-03-2018	06-08-2018	867885.28	867885.28	867885.28	867885.28	867885.28

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301306341	Proyecto de inversión	242954	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 242954.04, modificado: 242954.04}}	PAVIMENTACION CALLE PRIMERO DE MAYO PRIMERA ETAPA - 169582	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	169582	80	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 220.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 8, direccion: CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO PEDRO AMARO, 62906 PEDRO AMARO, JOJUTLA MORELOSENTE CALLE IZTACCHUATL Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES IZTACCHUATL Y CALLE JAVIER MINA, lon: -99.17350832, lat: 18.58950405}}	27-07-2018	20-09-2018	111320.56	111320.56	111320.56	111320.56	111320.56
2018	3	MOR180301306567	Proyecto de inversión	280000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 280000.0, modificado: 280000.0}}	DRENAJE CALLE FRANCISCO I MADERO - 170712	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	170712	120	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 8, direccion: CALLE FRANCISCO Y MADERO PUEBLO PEDRO AMARO, 62906 PEDRO AMARO, JOJUTLA MORELOSENTE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LORENZO VAZQUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLES LAZARO CÁRDENAS Y LORENZO VAZQUEZ, lon: -99.16807148, lat: 18.60291654}}	29-05-2018	29-06-2018	280000	280000	280000	280000	280000
2018	3	MOR180301306876	Acción	44000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 44000.0, modificado: 44000.0}}	CURSO TALLER DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS NEODATA INTERMEDIO - 171962	18:Temixco		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	171962	0	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -99.224143, lat: 18.845273}}	02-07-2018	31-12-2018	39072.74	44000	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE PROYECTO				METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					
									CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO						BENEFICIARIOS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301306893	Acción	25000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0 / modificado:25 000.0}}	CURSO TALLER LICITACIONES DE OBRAS PÚBLICAS - 172018	18:Temixco		PRODIM	Sin identifi car	MUNICIPIO DE TEMIXCO	172018	0	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	02-07-2018	31-12-2018	22558.38	25000	0	0	0
2018	3	MOR180301306896	Acción	48000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0 / modificado:48 000.0}}	CURSO TALLER CONTROL DE PROCESOS Y EFICIENCIA DE AHORRO MUNICIPAL GPS GOOD PROCESS SYSTEMS - 172024	18:Temixco		PRODIM	Sin identifi car	MUNICIPIO DE TEMIXCO	172024	0	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	02-07-2018	31-12-2018	43312.08	48000	0	0	0
2018	3	MOR180301306900	Acción	293124	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293124. 04, modificado:29 3124.04}}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 172037	18:Temixco		PRODIM	Sin identifi car	MUNICIPIO DE TEMIXCO	172037	0	{meta1: {unidad_me dida:5, meta:22.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	02-07-2018	31-12-2018	264496.04	293124	293124	293124	293124



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106013	Acción	16370	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16370.0 / modificado:16 370.0}}	Un Equipo De Cómputo Armado Con Procesador Amd Disco Duro Y Monitor De Acer Para Obras - 97009	31:Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyec tos	Sin identifi car	AYUNTAMIE NTO DE ZACATEPEC MORELOS	97009	0	{meta1: {unidad_me dida:5, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	16370	16370	16370	16370	16370
2018	3	MOR18180201106521	Proyecto de inversión	1659292	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165929 2.2, modificado:16 59292.2}}	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Circunvalación Veinte Noviembre Localidad San Juan Tlacotenco Del Municipio De Tepoztlán - 38709	20:Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbani zación	Sin identifi car	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	38709	120	{meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:598.0 }	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:CALLE CIRCUNVALACION Y 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN TLACOTENCO, 62523 SAN JUAN TLACOTENCO, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE DE LAS FLORES, LA OBRA SE REALIZARA EXACTAMENTE EN LAS CALLES CIRCUNVALACION Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA CO, lon:-99.09475513, lat:19.02234669}}	23-04-2018	28-07-2018	1659292.2	1659292.2	1659292.2	1659292.2	1659292.2
2018	3	MOR00180201105654	Proyecto de inversión	734852.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734852. 22, modificado:73 4852.22}}	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Ferrocarriles - 34699	17:Pueñte de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Agua y sanea miento	Sin identifi car	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34699	135	{meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:570.0 }	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE FERROCARRILES PUEBLO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, 62670 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE PARALELA A LA HACIENDA DE SAN JOSE VISTA HERMOSA, lon:- 99.27077376, lat:18.65689995}}	12-04-2018	26-05-2018	734852.22	734852.22	734852.22	734852.22	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO							AVANCE FINANCIERO							
									CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301391475	Acción	5199164	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5199164.0, modificado:5199164.0}}	Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	0:Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS	S244	0	{meta1: {unidad_medida:21, meta:5218.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Av Teopanzolco SN, Lomas de Cortés, 62240 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.22267914, lat:18.95023028}}	01-01-2018	31-12-2018	3256162	866295	558698	558698	558698
2018	3	MOR16160100636717	Proyecto de inversión	5998727	{ff1: {ciclo_recurso: 2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5998726.92, modificado:5998726.92}}	Red Nacional De Radiocomunicación	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública	3.1-2016	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	5998726.92	5998726.92	5998726.92	5998726.92	5998726.92
2018	3	MOR16160100636813	Proyecto de inversión	12798941	{ff1: {ciclo_recurso: 2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.279894112E7, modificado:1.279894112E7}}	Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios.	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado	4.1-2016	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	12798941.12	12457923.46	12457923.46	12457923.46	12457923.46

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301302445	Proyecto de inversión	1999677	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999676.82, modificado:1999676.82}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CARRETERA EMILIANO ZAPATA - 147924	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	147924	163	{meta1: {unidad_medida:15, meta:997.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE CARRETERA EMILIANO ZAPATA PUEBLO HUAZULCO, 62870HUAZULCO, TEMOAC MORELOSENTE CALLE 17 DE MARZO Y AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS, SOBRE CARRETERA E. ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC LLEGAR A ENTRADA PRINCIPAL A HUAZULCO Y AHI ESTA LA OBRA, lon:-98.78031576, lat:18.75475216}}	25-06-2018	22-09-2018	1999676.82	1999676.82	1297409.43	1297409.43	1297409.43
2018	3	MOR11130100027208	Proyecto de inversión	74719252	{ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.471925233E7, modificado:7.471925233E7}}	Alineacion De Las Capacidades Del Estado Mexicano Contra La Delincuencia	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia, Tribunal Superior de Justicia e Instituto de Evaluación, Formación y Profesionalización	40544	1777227	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:27526.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	03-01-2011	01-12-2013	74719252.33	74719252.33	74719252.33	74719252.33	74719252.33
2018	3	MOR18180201135569	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Techumbre En Canchas De Usos Múltiples De La Unidad Deportiva De Gran Fuerza De Xochitepec	28:Xochitepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	RAMO GENERAL 23-004/18	4200	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1111.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CARRETERA FEDERAL MEXICO-ACAPULCO Y OBREGON, ALPUYECA XOCHITEPEC, C.P. 62790, lon:-99.258055, lat:18.743611}}	04-06-2018	01-08-2018	3000000	2986510.5	2984081.9	2984081.9	2984081.9

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR12180201138253	Proyecto de inversión	30161942	{ff1: {ciclo_recurso: 2012, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3.016194226E7, modificado: 2.985704057E7}}	Sistema Nacional De Información	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública	41214	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 42.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-04-2018		29857040.57	29857040.57	29857040.57	29857040.57	29857040.57
2018	3	MOR14140100301322	Proyecto de inversión	10716168	{ff1: {ciclo_recurso: 2014, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.071616756E7, modificado: 1.065148957E7}}	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado	41699	1777227	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: Varias localidades del Estado de Morelos, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-05-2014	01-12-2014	10651489.5	10651489.5	10651489.5	10651489.5	10651489.5
2018	3	MOR17170200884259	Proyecto de inversión	1030000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1030000.0, modificado: 1018670.0}}	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños ""Tepehuanes""	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23 PDR-L.R.-008/2017	365	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 284.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 1, direccion: PRIVADA DE LAS ROSAS NO. 8 UNIDAD HABITACIONAL LA ROSA C.P. 62553 JIUTEPEC, MORELOS MÉXICO, lon: -99.177198, lat: 18.881974}}	12-06-2017	01-10-2017	1018670	1018670	1018670	1018670	1018670

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106745	Proyecto de inversión	836262.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 836262.43, modificado: 835262.43}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Nogal Y Otra - 43288	29:Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	43288	224	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 29, localidad: 139, direccion: CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA PARACAS, 62733 AMPLIACIÓN PARACAS, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE PINO TOMANDO LA CARRETERA PRINCIPAL YAUTEPEC-CUERNAVACA A LA ALTURA DEL MODELO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE YAUTEPEC, ENTRANDO, lon: -99.08725919, lat: 18.87255443}}	11-05-2018	04-09-2018	835262.43	835262.43	835262.43	835262.43	835262.43
2018	3	MOR18180201106743	Proyecto de inversión	992134.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 992134.25, modificado: 992134.25}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calle León Vidal 42822	29:Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	42822	350	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 29, localidad: 137, direccion: CALLE LEÓN VIDAL INTERIOR SN COLONIA TETILLAS, 62735 AMPLIACIÓN ÁLVARO LEONEL (REVOLUCIÓN DEL SUR), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE LEÓN VIDAL Y CALLE CAPULIN, CALLE QUERETARO TOMANDO LA CARRETERA YAUTEPEC-CUERNAVACA ENTRANDO POR EL PRIMER PUENTE, A MANO, lon: -99.11083369, lat: 18.87599055}}	30-04-2018	31-07-2018	992134.25	992134.25	992134.25	992134.25	992134.25
2018	3	MOR00180201105644	Proyecto de inversión	701780.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 701780.58, modificado: 701780.58}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Morelos - 34074	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34074	90	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 218.3}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE CALLE MORELOS INTERIOR O COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA GILBERTO FIGUEROA Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO CALLE LOCALIZADA FRENTE A PREPARATORIA NO. 5 DE PUENTE DE IXTLA, lon: -99.32220029, lat: 18.6251272}}	20-02-2018	21-03-2018	701780.58	701780.58	701780.58	701780.58	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105637	Proyecto de inversión	327784.4	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327784.37, modificado:327784.37}}	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Morelos - 34156	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34156	90	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:206.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA GILBERTO FIGUEROA Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO CALLE UBICADA FRENTE A PREPARATORIA NO. 5 DE PUENTE DE IXTLA, lon:-99.32216144, lat:18.62521936}}	28-03-2018	11-05-2018	327784.37	327784.37	327784.37	327784.37	0
2018	3	MOR18180201136067	Proyecto de inversión	321169.8	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321169.83, modificado:317636.96}}	(Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Federal Benito Juárez Turno Matutino Y Gregorio Torres Quintero Turno Vespertino)	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	222345.87	0	0	0	0
2018	3	MOR17170200885272	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	Construcción De Colector Sanitario En Calle Jose Garcia	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23 PDR-I.R.-014//2017	291	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:919.49}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GARCIA COLONIA VISTA HERMOSA, ENTRE LAS CALLES DE PIEDRAS PRECIOSAS, OPALO Y JOJUTLA C.P. 62556 JIUTEPEC, MORELOS MÉXICO, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	07-06-2017	01-09-2017	1483500	1483500	1483500	1483500	1483500

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR16160100636844	Proyecto de inversión	6156572	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6156572.0, modificado:6156572.0}}	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes.	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Coordinación Estatal de Reinserción Social	5.1-2016	0	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:147.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	6156572	6154976.86	6154976.86	6154976.86	6154976.86
2018	3	MOR180301400171	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:254, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	ELABORACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS DE HUITZILAC, MORELOS.	9:Huitzilac	Programa de Estudios de Preinversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	MPHO-HUIT.PTC-PPR-I.R.-001/2018	0	{meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL S/N, MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS C.P.62510, lon:-99.267453, lat:19.029033}}	19-07-2018	30-10-2018	1500000	1500000	749999.74	749999.74	749999.74
2018	3	MOR18180201105678	Proyecto de inversión	2681502	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681502.47, modificado:2681502.47}}	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable De Varias Calles De La Col Milpillas - 107802	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	107802	600	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:25, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 00000 TRAMO ALPUYECA - GRUTAS DE CACAHUAMILPA KILÓMETRO 7 2 PUEBLO MILPILLAS, 00000 SANTA CRUZ MILPILLAS, TEMIXCO MORELOS, lon:-99.28550454, lat:18.78210998}}	02-07-2018	01-12-2018	2419613.53	2680364.46	1920187.61	1920187.61	1920187.61

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170401005830	Proyecto de inversión	1860000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1860000.07, modificado: 1860000.07}}	Construcción De Treinta Y Un Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Tres Metros En La Col Centro - 282316	25:Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	282316	0	{meta1: {unidad_medida: 19, meta: 1.0, meta_modificada: 1500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 25, localidad: 1, direccion: COLONIA TLAQUILTENANGO, 62980 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. CENTRO DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENA, lon:-99.16292918, lat:18.62969296}}	14-11-2017	13-12-2017	1860000.07	1860000.07	1860000.07	1860000.07	1860000.07
2018	3	MOR18180201105681	Proyecto de inversión	1491520	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1491520.48, modificado: 1491520.48}}	Construcción De Aula Didáctica Y Rehabilitación De Sanitarios En Jardín De Niños Vicente Guerrero Col Santa Ursula - 130288	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	130288	300	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 75.89}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 31, direccion: CALLE ORQUIDEA COL SANTA ÚRSULA, 62595 COL SANTA ÚRSULA, TEMIXCO MORELOS ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y, SE TOMA EL CAMINO A SANTA ÚRSULA Y EN EL KM 5.2 SE ENCUENTRA LA DERIVACIÓN DE LA CALLE ORQUÍDEAS, lon:-99.27368379, lat:18.88119073}}	25-06-2018	01-12-2018	1345849.43	1490465.63	1007543.08	1007543.08	1007543.08
2018	3	MOR18180201105424	Proyecto de inversión	110576.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 110576.48, modificado: 110576.48}}	Rehabilitación De Pavimento En La Av El Plan - 39688	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	39688	345	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 330.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 1, direccion: CALLE EL PLAN COLONIA EL PLAN, 62540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE EL PLAN Y CALLE HUAMUCHIL, CAMINO HUAMUCHIL A LA COLONIA EL PLAN SE PUEDE LLEGAR MEDIANTE TRANSPORTE PUBLICO PASANDO POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y HACIA LA PARTE PONIENTE, lon:-98.98947471, lat:18.95348473}}	01-03-2018	15-04-2018	110576.48	110576.48	110576.48	110576.48	110576.48



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105756	Proyecto de inversión	139006.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 139006.78, modificado: 139006.78}}	Introducción De Drenaje En Cerrada De Abasolo - 124226	2:Atlaltlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHU CAN	124226	55	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: CAMINO TRAMO CENTRO DE ATLATLAHU CAN - CALLE ABASOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 BARRIO SAN MARCOS, 62844 ATLATLAHU CAN, ATLATLAHU CAN MORELOS ENTRE CAMINO ABASOLO Y CALLE PASTEUR, CALLE PASTOR DESDE EL CENTRO DE ATLATLAHU CAN HACIA EL SUR POR CALLE, lon: -98.89740398, lat: 18.92901493}}	26-02-2018	26-04-2018	139006.78	139006.78	139006.78	139006.78	139006.78
2018	3	MOR18180201105737	Proyecto de inversión	1266460	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1266460.0, modificado: 1266460.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario Y Biodigestor En Calle Pastores Colonia Miguel Hidalgo Municipio De Xochitepec - 104294	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	104294	63	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 187.32}}	1	{geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 1, direccion: CALLE PASTORES INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE ORQUIDEA, CALLE REYES MAGOS EL PROYECTO SE UBICACIÓN A DOS CUADRAS DE LA AYUDANTIA MUNICIPAL DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO ENTRANDO PO, lon: -99.24562286, lat: 18.81529742}}	15-05-2018	31-08-2018	1029041.45	1266460	1029041.45	1029041.45	1029041.45
2018	3	MOR18180101075862	Proyecto de inversión	12168474	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.2168474E7, modificado: 1.2168474E7}}	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y LA COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	2.1-2018	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2018		10951626.6	12168474	11436874	5732974	5732974

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106012	Acción	16370	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16370.0 / modificado:16 370.0}}	Un Equipo De Cómputo Armado Con Procesador Amd Disco Duro Y Monitor De Acer Para Predial - 97054	31:Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97054	0	{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	16370	16370	16370	16370	16370
2018	3	MOR18180201106014	Acción	3860	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3860.0, modificado:38 60.0}}	Impresoras Samsung Para Obras Públicas - 96989	31:Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	96989	0	{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	3860	3860	3860	3860	3860
2018	3	MOR18180201105692	Acción	70270.96	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70270.9 6, modificado:70 270.96}}	Curso De Residencia Y Supervisión De Obra Pública - 90601	29:Yauteppec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	90601	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.060754, lat:18.886062}}	01-06-2018	31-08-2018	70270.96	70270.96	70270.96	70270.96	70270.96

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300931930	Proyecto de inversión	585931.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 585931.16, modificado: 585931.16}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Agustín Melgar - 105400	17: Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	105400	380	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 204.1}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA MORELOS, 62662 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS, lon: -99.32032674, lat: 18.62661955}}	02-05-2017	01-06-2017	585931.16	585931.16	585931.16	585931.16	585931.16
2018	3	MOR18180201105507	Proyecto de inversión	632500	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 632500.0, modificado: 632500.0}}	Electrificación Campo La Ventana Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Xochitepec - 103815	28: Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	103815	112	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 62, direccion: CALLE CAMINO A LA VENTANA INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 62790 CAMINO A LA VENTANA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE LA RIVERA Y CALLE LA VENTANA, CALLE CAMINO REAL POR EL LIBRAMIENTO AEROPUERTO TEPETZINGO HASTA LA COLONIA EL PEDREGAL POR CALLE C, lon: -99.20837996, lat: 18.7905158}}	20-07-2018	30-11-2018	600000	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201133926	Proyecto de inversión	2261611	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2261611.29, modificado: 2517111.25}}	Construcción De Alcantarillado Sanitario, Descargas Y Saneamiento En Las Colonias 28 De Agosto, 24 De Febrero, Lomas De Trujillo Del Municipio De Emiliano Zapata, Primera Etapa	0: Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	-	875	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 0, direccion: EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE MORELOS, lon: -99.183243, lat: 18.840984}}	10-04-2018	01-07-2018	2517111.25	2517111.25	2517111.25	2511714.25	2511714.25

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201134089	Proyecto de inversión	1729229	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1729228.62, modificado: 1729228.62}}	Ampliación Y Rehabilitación De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Civic, Municipio De Jiutepec, Segunda Etapa	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	11-ZU-1016-2016	1150	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 0, direccion: LOCALIDAD DE JIUTEPEC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS., lon: 99.177198, lat: 18.881974}}	10-05-2018	01-09-2018	1729228.62	1729228.62	1729228.62	1729228.62	1729228.62
2018	3	MOR18180201106524	Proyecto de inversión	2149626	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2149625.94, modificado: 2149625.94}}	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Canadá Francia En La Localidad Obrera Del Municipio De Tepoztlán Morelos - 39108	20:Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	39108	128	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1080.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 20, localidad: 10, direccion: CALLE CANADA Y FRANCIA COLONIA OBRERA, 62528 COLONIA OBRERA, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE ESTADOS UNIDOS Y CALLE AUSTRALIA, LA OBRAS SE REALIZARA EN LAS CALLES ESTADOS UNIDOS Y FRANCIA DE LA COLONIA OBRERA., lon: 99.038958, lat: 18.93326775}}	23-04-2018	28-07-2018	2149625.94	2149625.94	2149625.94	2149625.94	2149625.94
2018	3	MOR18180201143243	Proyecto de inversión	2226009	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 47, modalidad: S, prog_pres: 179, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2226008.81, modificado: 2226008.81}}	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Huitchila Municipio De Tepalcingo 57216	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Social Morelos	17-02-0006-2016	780	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 3, direccion: Calle Galeana colonia Huitchila 62923 Huitchila Tepalcingo Morelos entre calle Independencia y Calle Belisario Dominguez Calle Galeana Sin número, lon: 98.926111, lat: 18.638055}}	11-04-2018	01-07-2018	2226008.81	2226008.81	2226008.81	2226008.81	2226008.81

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105900	Proyecto de inversión	1661542	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1661542.16, modificado: 1661542.16}}	Construcción De Comedor Con Techumbre Metalica De Quince Por Veinticinco En La Tele Secundaria Amado Nervo En Localidad De San Gabriel - 116153	1:Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	116153	3005	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 8, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN GABRIEL LAS PALMAS, 62646 SAN GABRIEL LAS PALMAS, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA TAXCO ACCESO EN LA SALIDA QUE LLEVA A LA HACIENDA DE SAN GABRI, lon: -99.34529306, lat: 18.61589075}}	22-03-2018	25-05-2018	1661542.16	1661542.16	1661542.16	1661542.16	1661542.16
2018	3	MOR00180201105634	Proyecto de inversión	492802.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 492802.29, modificado: 492802.29}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tulipanes - 34747	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34747	60	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE TULIPANES COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y , CALLE PARALELA A LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PROVIDENCIA, lon: -99.31210655, lat: 18.62554644}}	06-04-2018	20-05-2018	492802.29	492802.29	0	0	0
2018	3	MOR18180201133478	Proyecto de inversión	2241577	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 5, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2241577.41, modificado: 2241577.41}}	Construccion Del Modulo De Seguridad En El Municipio De Tepoztlan Morelos (2da Etapa)	20:Tepoztlán	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	020-RAMO33-F4-TPZ-2018-002	15000	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 20, localidad: 1, direccion: CALLE DE LOS ARTESANOS, BARRIO SAN JOSE, lon: -99.099722, lat: 18.985277}}	18-04-2018	01-08-2018	2241577.41	2241577.41	2241577.41	2241577.41	2241577.41

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPONSABILABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300932717	Proyecto de inversión	637247	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637247.0, modificado:637247.0}}	Construcción De Trece Cuartos Adicionales En Jiutepec - 129128	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	129128	47	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES 9 COLONIA AMPLIACIÓN TEJALPA, 62570 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE JAZMIN, CALLE BUGAMBILIAS LAS 13 OBRAS, lon:-99.19248566, lat:18.86018953}}	01-08-2017	01-12-2017	629582.61	629582.61	629582.61	629582.61	629582.61
2018	3	MOR17170300932737	Proyecto de inversión	686266	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686266.0, modificado:686266.0}}	Construcción De Catorce Cuartos Adicionales En La Col Progreso Jiutepec - 129137	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	129137	52	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE MORELOS COLONIA CERRO DE LA CORONA, 62575 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CHIAPAS Y , LAS 14 OBRAS DE CUARTOS ADICIONALES SE CONSTRUIRAN, lon:-99.13969822, lat:18.87810795}}	01-08-2017	01-12-2017	678012.04	678012.04	678012.04	678012.04	678012.04
2018	3	MOR18180201106739	Proyecto de inversión	618048	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618048.0, modificado:618048.0}}	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Juventino Rosas Municipio De Miacatlan - 116356	15:Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	116356	511	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:768.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE JUVENTINO ROSAS INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62605 EMILIANO ZAPATA, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CARRETERA CUERNAVACA GRUTAS MORELOS NORTE Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN CALLE JUVENTINO ROSAS Y EMILIANO ZAPATA E, lon:-99.35309571, lat:18.77012027}}	11-06-2018	11-07-2018	618048	618048	618048	618048	618048

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00170401005741	Proyecto de inversión	279641.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279641.32, modificado:279641.32}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Callejon De Las Flores - 302604	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	302604	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:102.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLEJON DE LAS FLORES INTERIOR O PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE, lon:-99.2424612, lat:18.68689702}}	10-11-2017	09-12-2017	279641.32	279641.32	279641.32	279641.32	279641.32
2018	3	MOR00180201105729	Proyecto de inversión	232939.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232939.4, modificado:232939.4}}	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En Ampliación San Sebastián - 39303	27:Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	39303	92	{meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE AÑO NUEVO AMPLIACION TOTOLAPAN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE DE LA COLINA Y CALLE AÑO VIEJO, CALLE MIRADOR LOS REYES SE INSTALARAN CALENTADORES SOLARES A 23 HABITANTES DE LA COLONIA AMPLIACION SAN SEBASTIÁN, lon:-98.9248422, lat:18.98043599}}	01-06-2018	15-06-2018	232939.4	232939.4	232939.4	232939.4	232939.4
2018	3	MOR15150100485002	Proyecto de inversión	13989834	{ff1: {ciclo_recurso: 2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.398983423E7, modificado:1.39898342E7}}	Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública	42339	0	{meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2015	01-12-2015	13989834.2	13989834.2	13989834.2	13989834.2	13989834.2

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105422	Proyecto de inversión	281960	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 281960.0, modificado: 281960.0}}	Suministro Y Colocación De Bomba Sumergible Para Agua Del Pozo Profundo En El Campo Atarjea Uno - 108474	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	108474	400	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 1, direccion: EJIDO ATARJEA 1, 62540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS, A ESTA PARTE DEL EJIDO DE TLAYACAPAN DENOMINADA EJIDO LA ATARJEA 1, SE PUEDE LLEGAR POR LA CARRETERA TLAYACAPAN YAUTEPEC AL LLEGAR AL LA COLONIA RANCHO DE CARTÓN UBICADA EN LA PARTE SUR DEL MUNIC, lon:-99.00051841, lat:18.92474526}}	05-03-2018	05-05-2018	281960	281960	281960	281960	281960
2018	3	MOR17170200891317	Proyecto de inversión	995512	{ff1: {ciclo_recurso: 2014, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 995512.0, modificado: 995512.0}}	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	15-2014	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-06-2017		995512	995512	995512	995512	995512
2018	3	MOR18180201105324	Proyecto de inversión	680121	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 680121.0, modificado: 680121.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario Segunda Etapa Calle Vicente Guerrero - 51248	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	51248	170	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 199.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 5, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO IXTLILCO EL GRANDE, 62926 IXTLILCO EL GRANDE, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MERIDA, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NOROESTE DE LA AYUDANTIA., lon:-98.83115735, lat:18.52636854}}	27-03-2018	27-04-2018	680121	680121	680121	680121	680121



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170100849940	Proyecto de inversión	3199416	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199415.51, modificado:3172012.69}}	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	CENTRO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA	2.2-2017	0	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:156.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	3172012.69	3172012.69	3172012.69	3172012.69	3172012.69
2018	3	MOR17170100849944	Proyecto de inversión	8476263	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8476263.0, modificado:8476221.33}}	Red Nacional De Radiocomunicación	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3.1-2017	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	8476221.33	8476221.33	8476221.33	8476221.33	8476221.33
2018	3	MOR17170100849969	Proyecto de inversión	335500	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335500.0, modificado:335500.0}}	Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	5.2-2017	0	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:61.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	335499.34	335499.34	335499.34	335499.34	335499.34

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201133175	Proyecto de inversión	10000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 57, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.0E7, modificado: 1.0E7}}	Construcción De La Segunda Etapa Del Parque Estatal Metropolitano Los Venados	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	313630	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: Calle Campesino col. centro de jutepec, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	04-12-2018		0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201133786	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 57, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1500000.0, modificado: 1500000.0}}	Estudios De Preinversión Para La Pavimentación De La Carretera Ayala-Cocoyoc	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y validades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	176693	{meta1: {unidad_medida: 1, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: Ayala y Cocoyoc, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	05-11-2018		0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106473	Proyecto de inversión	93947.58	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 93947.58, modificado: 93947.58}}	Rehabilitacion De Sanitarios En Esc Prim Teniente General Mariano Matamoros Segunda Etapa - 92069	10:Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	92069	250	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{cve_municipio: 10, localidad: 1, direccion: CALLE APOLINAR MATAMOROS COLONIA MARIANO MATAMOROS, 62974 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS, ENTRE CALLE CRISTOBAL DIAZ Y CALLE JOSE PERDIZ, CALLE NORBERTO LOPEZ AVELAR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE APOLINAR MATAMOROS ENTRE CALLES CRISTOBAL DIAZ Y JOSE, lon: -98.78423571, lat: 18.71767918}}	19-03-2018	21-04-2018	93947.58	93947.58	93947.58	93947.58	93947.58

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170100850964	Proyecto de inversión	26615196	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.661519602E7, modificado:2.25727395E7}}	Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	42887	0	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6258.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	22572739.5	22572739.5	22572739.5	22572739.5	22572739.5
2018	3	MOR17170300931923	Proyecto de inversión	4453413	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4453412.93, modificado:4453412.93}}	Construcción De Red De Agua Potable En Avenida Gilberto Figueroa - 202681	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	202681	3100	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2603.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA GILBERTO FIGUEROA COLONIA NORTE, 62665 PUENTE DE IXTLA, MORELOS, lon:-99.32293051, lat:18.63220333}}	11-09-2017	01-12-2017	4453412.93	4453412.93	4453412.93	1336023.88	1336023.88
2018	3	MOR18180201106009	Acción	6120	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6120.0, modificado:6120.0}}	Tres Sillas Secretariales Con Antebracos Para Predial - 97204	31:Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97204	0	{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	6120	6120	6120	6120	6120

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106009	Acción	6120	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6120.0, modificado:6120.0}}	Tres Sillas Secretariales Con Antebrazos Para Predial - 97204	31:Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97204	0	{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	6120	6120	6120	6120	6120
2018	3	MOR18180201106010	Acción	19500.02	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.02, modificado:19500.02}}	Un Servidor Con Procesador Intel Disco Duro Solido Disco Duro Para Registro Civil - 97160	31:Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97160	0	{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	19500.02	19500.02	19500.02	19500.02	19500.02
2018	3	MOR18180201106520	Proyecto de inversión	790745	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790745.04, modificado:790745.04}}	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Camino Real De Ocotitlán A Tepoztlán Y Cerrada De Camino Real De Ocotitlan - 38966	20:Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	38966	55	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:110.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A REAL DE OCOTITLAN Y CERRADA DE CAMINO REAL OCOTITLAN PUEBLO SANTO DOMINGO OCOTITLÁN, 62524 SANTO DOMINGO OCOTITLÁN, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRAS SE LLEVARA A CABO EN CAMINO A REAL DE OCOTITLAN Y CERRADA DE, lon:-99.06078298, lat:19.00572417}}	23-04-2018	28-07-2018	790745.04	790745.04	790745.04	790745.04	790745.04

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO				
									CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300933054	Proyecto de inversión	250013.1	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250013.12, modificado:250013.12}}	Construcción De Treinta Y Dos Pisos Firmes En Emiliano Zapata - 127772	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	127772	118	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELLINOS COLONIA GUADALUPE DE LAS ARENAS, 62765 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE TECAMALACA Y CERRADA CERCA DE LA UTEZ Y, lon:-99.19749915, lat:18.83919353}}	01-08-2017	01-12-2017	241274.06	241274.06	241274.06	241274.06	241274.06
2018	3	MOR18180101075867	Proyecto de inversión	1529500	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529500.0, modificado:1529500.0}}	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA	2.2-2018	0	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		1376550	1517931.49	1517931.49	1517931.49	1517931.49
2018	3	MOR180301393244	Proyecto de inversión	1124753	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124752.7, modificado:1124752.7}}	CONSTRUCCION DE GRADAS TECHADAS EN BACHILLERATO JUANA INES DE ASBAJE	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	IR/MMA/RFIN2/002/2018	150	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:216.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calz. del Calvario, Mazatepec, Mor., México, lon:-99.36887026, lat:18.72830303}}	20-06-2018	14-09-2018	1123627.94	1123627.94	1123627.94	1123627.94	1123627.94

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301387445	Proyecto de inversión	9799152	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 979915.167, modificado: 979915.167}}	Pavimentación Varias Calles en la Ciudad de Cuernavaca, En los Poblados de Ocoatepec, Chapultepec, Tetela del Monte, Santa María Ahuacatlán, Buena Vista del Monte, Amatitlán, Acapantzingo, Chamilpa y Tlaltenango Primera Etapa, en el Estado de Morelos	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	SI648	1000	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1000.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Ocoatepec, 62220 Cuernavaca, Mor., México, lon: -99.2203687, lat: 18.9667177}}	13-08-2018	19-12-2018	9799151.67	0	0	0	0
2018	3	MOR14140100302205	Proyecto de inversión	21932429	{ff1: {ciclo_recurso: 2014, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2.193242948E7, modificado: 2.193068095E7}}	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado	17-2014	1777227	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 41942.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: Varias localidades del Estado de Morelos, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-05-2014	01-12-2014	21930680.95	21930680.95	21930680.95	21930680.95	21930680.95
2018	3	MOR17170300932719	Proyecto de inversión	275862	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 275862.0, modificado: 275862.0}}	Construcción De Ocho Cisternas Domiciliarias En Jiutepec - 128728	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128728	30	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 1, direccion: CALLE CONSTITUCION COLONIA VISTA HERMOSA, 62556 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE VALLADOLID Y CALLE JOSE GARCIA, LAS 8 OBRAS DE CISTERNAS DOMICI, lon: -99.18023077, lat: 18.86768607}}	01-08-2017	01-12-2017	269111.28	269111.28	269111.28	269111.28	269111.28

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105263	Proyecto de inversión	550799.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 550799.2, modificado: 550799.2}}	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Principal - 96718	21:Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	96718	450	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 355.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 21, localidad: 3, direccion: CALLE CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE 1 INTERIOR 2 S/N COLONIA CONTLALCO, 62626 CONTLALCO, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA RED DE AGUA SE CONSTRUIRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AHUN COSTADO DE LA CAN, lon: -99.44250927, lat: 18.6609647}}	11-05-2018	09-06-2018	550799.2	550799.2	550799.2	550799.2	550799.2
2018	3	MOR00180201105609	Proyecto de inversión	161997.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 161997.92, modificado: 161997.92}}	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Aldama - 38998	23:Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	38998	165	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 23, localidad: 1, direccion: CALLE ALDAMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SANTIAGO, 62530 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, DESDE LA PLANTA TRATADORA HASTA LA CALLE ZARAGOZA, lon: -98.99991726, lat: 19.00599018}}	25-04-2018	24-05-2018	161997.92	161997.92	161997.92	161997.92	161997.92
2018	3	MOR00180201105607	Proyecto de inversión	646340	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 646339.98, modificado: 646339.98}}	Construcción De Dieciocho Cisternas Domiciliarias En Tlalnepantla - 134353	23:Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	134353	81	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 1.0, meta_modificada: 18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 23, localidad: 1, direccion: BARRIO CENTRO TLALNEPANTLA, 62530 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOS, SE CONSTRUIRÁN 18 CISTERNAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE TLALNEPANTLA EN DIFERENTES BARRIOS LA MAYORÍA EN LA AGEB 91, lon: -98.99875854, lat: 19.00818126}}	11-06-2018	08-09-2018	646339.98	646339.98	646339.98	646339.98	193901.99

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00170401005745	Proyecto de inversión	864435	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 864435.02, modificado: 864435.02}}	Electrificación En Calle Vicente Guerrero - 301570	17: Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	301570	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 375.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 9, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 0 0 PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y, CALLE FRENTE AL PANTEON MUNI, lon: -99.23914284, lat: 18.67653886}}	23-10-2017	06-12-2017	864435.02	864435.02	864435.02	864435.02	0
2018	3	MOR180301305358	Proyecto de inversión	84510.21	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 84510.21, modificado: 84510.21}}	MEJORAMIENTO DE ACCESO Y PORTICO EN JARDIN DE NIÑOS AMACUZAC - 165005	1: Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	165005	109	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 1, direccion: CALLE IGNACIO RAYON COLONIA AMACUZAC, 62640 AMACUZAC, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE IGNACIO MOMONFORT SE UBICA EN EL CENTRO DE AMACUZAC EN CONTRA ESQUINA DEL CORRAL DE TOROS CENTENARIO, lon: -99.3678409, lat: 18.59795569}}	03-03-2018	27-04-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201105746	Proyecto de inversión	122100	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 122100.0, modificado: 122100.0}}	Electrificación Privada Los Pinos Campo San Rafael Localidad Atlacholoaya Municipio De Xochitepec - 104063	28: Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	104063	54	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 6, direccion: PRIVADA LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA ATLACHOLOAYA, 62790 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, POR CALLE DE LOS PINOS ENTRANDO POR LA TRANCA DE FIERRO A UN COSTADO DE LA AERO PISTA DE CHICONCUAC., lon: -99.21800272, lat: 18.77635625}}	20-07-2018	30-11-2018	109820	0	0	0	0



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPIO O RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105742	Proyecto de inversión	380000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 380000.0, modificado: 379820.8}}	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Bernabé Bravo Localidad De Atlacholoya Municipio De Xochitepec - 39863	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	39863	180	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 38.41}}	1	{geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 3, direccion: CALLE AJAMATLA INTERIOR SN PUEBLO ATLACHOLOAYA, 62790 ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE AMÉRICA CENTRAL Y CALLE DEL SALTO, EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR EL CAMINO A ATLACHOLOAYA HASTA LA ENTRADA DEL PUEBLO PASANDO EL CAMPO DEPORTIVO A , lon:-99.22458967, lat:18.74861039}}	02-04-2018	28-09-2018	341838.72	379820.8	153549	153549	153549
2018	3	MOR18180201105612	Proyecto de inversión	163158.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 163158.82, modificado: 163158.82}}	Rehabilitación De Tanque De Agua Y Acceso En La Colonia Ampliación Benito Juárez De La Localidad De Ticuman - 64320	24:Tlaltzapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	64320	700	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 30.8}}	1	{geo1: {cve_municipio: 24, localidad: 12, direccion: CALLE DE LOS DEPOSITOS PUEBLO TICUMÁN, 62773 TICUMÁN, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE FELIPE NERI Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CERRADA ORTIZ POR LA CARRETERA TLALTIZAPAN YAUTEPEC ENTRANDO POR LA CALLE FERROCARRIL HACIA LA CALLE MATAMOROS PO, lon:-99.12716301, lat:18.76362371}}	28-02-2018	14-03-2018	163158.82	163158.82	163158.82	163158.82	163158.82

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106480	Proyecto de inversión	180512.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180512.89, modificado:180512.89}}	Construcción De Barda Perimetral En Esc Prim Odilon Sedeño - 90559	0:Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS.	90559	172	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:24.33}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO MAYA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA ESCUELA SE UBICA EN LA CALLE IGNACIO MAYA EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA EN LA COL. GABRIEL TEPEP, lon:-98.80470236, lat:18.72618757}}	26-03-2018	25-04-2018	180512.89	180512.89	180512.89	180512.89	180512.89
2018	3	MOR18180101076290	Proyecto de inversión	128100	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128100.0, modificado:128100.0}}	Fortalecimiento De La Autoridad Administrativa Especializada Del Sistema De Justicia Penal Para Adolescentes.	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	5.2-2018	0	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:34.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		115290	0	0	0	0
2018	3	MOR18180101076292	Proyecto de inversión	2216000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216000.0, modificado:2216000.0}}	Acreditación (Certificación) De Establecimientos Penitenciarios	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	5.3-2018	0	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:73.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		1994400	286640.64	245936.24	245936.24	245936.24

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170200893085	Proyecto de inversión	1360000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 22, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1360000.0, modificado: 1360000.0}}	Rehabilitación De La Cancha De Futbol Soccer De Tlalmimilulpan, Localidad De Tlalmimilulpan (San Pedro)	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	-	0	{meta1: {unidad_medida: 10, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 3, direccion: -, lon: -98.743055, lat: 18.916111}}	10-07-2017	01-10-2017	1360000	1360000	1360000	1360000	1360000
2018	3	MOR18180101076358	Proyecto de inversión	29778376	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2.9778376E7, modificado: 2.9778376E7}}	Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	43313	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2018		26800538.4	28551606.64	28293606.64	24263606.99	24263606.99
2018	3	MOR00180201105733	Proyecto de inversión	354969.12	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 354969.12, modificado: 354969.12}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juarez En La Localidad De San Miguel El Fuerte - 39707	27:Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	39707	80	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 27, localidad: 4, direccion: CALLE BENITO JUAREZ EL FUERTE (SAN MIGUEL), 62835 EL FUERTE (SAN MIGUEL), TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA A 2 CALLES AL SUR DE LA AYUDANTIA MUNICIPAL, lon: -98.94942076, lat: 18.98547366}}	18-06-2018	12-07-2018	354969.12	354696.12	354696.12	354696.12	354696.12

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105981	Proyecto de inversión	124186.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124186.28, modificado:124186.28}}	Construcción de Electrificación Cerrada Toscano Col Fco I Madero - 118283	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	118283	25	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TOSCANO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 62828 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE EXTERIOR Y CARRETERA A LA CARTONERA, ENTRE LA CARRETERA A LA CARTONERA Y LA CALLE EXTERIOR ENTRADA ALA FCO I MADERO, lon:- 98.86577989, lat:18.87477413}}	15-06-2018	01-12-2018	124186.28	124186.28	124186.28	124186.28	124186.28
2018	3	MOR180301301402	Proyecto de inversión	108854.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108854.05, modificado:108854.05}}	MEJORAMIENTO DE ELECTRIFICACION CAMINO AL CAMPO BARRIO SAN MARCOS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 144892	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	144892	25	{meta1: {unidad_medida:21, meta:165.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA UNIVERSIDAD RANCHERIA YECAPIXTLA, 62820 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA LA CARTONERA Y, CERCA DEL RANCHO CERRO DE LOS ALACRANES, lon:- 98.87047087, lat:18.85441573}}	21-06-2018	31-12-2018	108854.05	108854.05	108854.05	108854.05	108854.05
2018	3	MOR180301305760	Proyecto de inversión	255962.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255962.145, modificado:255962.145}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA UNO Y TRES PRIVADA NOCHE BUENA CALLES AMATES Y POTRERITOS - 166610	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	166610	500	{meta1: {unidad_medida:21, meta:27.0, meta_modificada:27.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADAS 1 Y 3 PRIVADA NOCHE BUENA CALLE AMATES Y POTRERITOS INTERIOR DOMICILIO COLONIA TETELA DEL MONTE, 62130 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE OCUILAN Y CALLE POPOTLA, CALLE DE LOS AMATES UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA COL, lon:- 99.26705741, lat:18.96914661}}	10-05-2018	08-07-2018	2534025.36	2534025.36	1267012.68	1267012.68	1267012.68

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105622	Proyecto de inversión	1296871	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296870.73, modificado:1296870.73}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Rayado En La Calle Reina Xochitl Entre Calle Independencia Y Calle Niños Héroes En La Localidad De Jum - 39745	16:Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	39745	151	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE REINA XOCHITL BARRIO JUMILTEPEC, 62860 JUMILTEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE EMPEDRADA UBICADA CERCA DE LA IGLESIA DEL NAZARENO, lon:-98.77821956, lat:18.91240071}}	02-04-2018	31-05-2018	1296870.73	1296870.73	1296870.73	1296870.73	1296870.73
2018	3	MOR18180201105591	Proyecto de inversión	322647.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322647.76, modificado:322647.76}}	Pavimento Con Concreto Hidráulico Cerro Mirador - 78263	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	78263	82	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:528.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CERRO MIRADOR BARRIO SAN MIGUEL, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, lon:-98.72580616, lat:18.89327067}}	14-03-2018	04-04-2018	322647.76	322647.76	322647.76	322647.76	322647.76
2018	3	MOR18180201105602	Proyecto de inversión	115826.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115826.47, modificado:115826.47}}	Mejoras Diversas En Centro De Salud De La Localidad De Tlalmimilulpan - 85303	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	85303	1637	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE BUENAVISTA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLALMIMILULPAN., lon:-98.74495652, lat:18.91594875}}	30-04-2018	14-05-2018	115826.47	115826.47	115826.47	115826.47	115826.47

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105688	Acción	330600	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330600. 0, modificado:33 0600.0}}	Adquisición De Software Y Hardware - 90806	29:Yautepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	90806	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.060754, lat:18.886062}}	01-06-2018	31-08-2018	330600	330600	330600	330600	330600
2018	3	MOR00180201140612	Proyecto de inversión	2910175	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910175.0, modificado:29 10175.0}}	Asignación De Subsidios Para La Prestación De Servicios De Refugio Para Mujeres, Sus Hijas E Hijos, Que Viven Violencia Extrema Y, En Su Caso, Sus Centros De Atención Externa	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	-	17	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Cuernavaca, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-05-2018	01-12-2018	1455087.51	1407730.81	1407730.81	1407730.81	1407730.81
2018	3	MOR00180201105655	Proyecto de inversión	780287.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780287.18, modificado:78 0287.18}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Miguel Alemán - 34763	17:Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34763	75	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:720.0}} }	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN PUEBLO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, 62670 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE QUE LLEGA A LA HACIENDA DE SAN JOSE VISTA , lon:- 99.26476479, lat:18.65640897}}	03-04-2018	12-05-2018	780287.18	780287.18	780287.18	780287.18	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301306156	Proyecto de inversión	2662761	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2662761.0, modificado: 2662761.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PRIMAVERA ZENZONTLE FAISAN PRIVADA DEL AGUILA Y CALLE AHUATEPEC - 168408	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	168408	3289	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 672.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: CALLE PRIMAVERA ZENZONTLE, FAISAN, PRIVADA DEL AGUILA Y AHUATEPEC INTERIOR DOMICILIO COLONIA LOMA BONITA, 62080 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE PERICOS AUSTRALIANOS Y CALLE FLAMINGOS, CARRETERA MEXICO-ACAPULCO SE UBICA EN LA COLONIA LOMA, lon: -99.21218598, lat: 18.95800716}}	06-06-2018	04-08-2018	2622819.59	2622819.59	1311409.79	1311409.79	1311409.79
2018	3	MOR180301306177	Proyecto de inversión	420964.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 420964.23, modificado: 420964.23}}	REHABILITACION ELECTRICA DEL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE - 168727	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	168727	3000	{meta1: {unidad_medida: 21, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 86, direccion: CALLE S/N INTERIOR DOMICILIO COLONIA LA UNIÓN, 62037 LA UNIÓN, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE PIRAMIDE DEL SOL Y CALLE NARANJO, SE UBICA EN LA COLONIA UNIÓN AL SURPONIENTE DEL MUNICIPIO. COLINDANTE CON LA COLONIA LAGUNILLA DEL SALTO Y LA COLONIA , lon: -99.24858835, lat: 18.90228019}}	01-08-2018	31-10-2018	417592.87	417592.87	208796.43	208796.43	208796.43

**DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105899	Proyecto de inversión	75479.04	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75479.04, modificado:75479.04}}	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Carmen Ruiz En Amacuzac - 112194	1:Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	112194	141	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PROFESORA CARMEN RUIZ COLONIA AMACUZAC, 62640 AMACUZAC, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALTAMIRANO, EN LA ENTRADA DE AMACUAZAC POR LA VIA FEDERAL OBSERVARA UN OXO CRUZARA POR DEBAJO DE LA AUTOPISTA AVANZARA DAR VUELTA A LA, lon:-99.36959149, lat:18.60063356}}	13-03-2018	14-04-2018	75479.04	75479.04	75479.04	75479.04	75479.04
2018	3	MOR180301399971	Proyecto de inversión	2030000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030000.0, modificado:2030000.0}}	Construcción de Unidad Deportiva Los Aros de Tlalocan 1a Etapa, Hueyapan, Tetela del Volcán, Morelos	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN		6478	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:Calle Veracruz, Barrio San Andrés, lon:-98.730066, lat:18.893525}}	28-03-2018	25-07-2018	2030000	2030000	1639282.98	1639282.98	1639282.98
2018	3	MOR180301301787	Proyecto de inversión	438828	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438828.0, modificado:438828.0}}	ELECTRIFICACION EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 146115	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	146115	100	{meta1: {unidad_medida:21, meta:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:COLONIA JUSTO SIERRA, 62634CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC MORELOS ENTRE Y, SOBRE LA CALLE RIO YAUTEPEC A TOPAR CON RIO TEMBEMBE, lon:-99.37135102, lat:18.6635078}}	15-05-2018	30-07-2018	438828	438828	438828	219414	219414



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301306296	Proyecto de inversión	1758065	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1758065.0, modificado: 1758065.0}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES COLIBRI CANARIOS GOLONDRINAS COQUENAS GORRIONES GAVIOTAS GARZAS FRESNO JAZMIN EUCALIPTO HALCON Y - 169311	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	169311	1171	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 2173.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 139, direccion: CALLE COLIBRI CANARIOS, GOLONDRINAS, COQUENAS, GORRIONES, GAVIOTAS, GARZAS, FRESNO, JAZMIN, EUCALIPTO, HALCON Y PALOMA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 62324 COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, CUERNAVACA MORELOSENTRER CALLE VIADUCTO PEMEX Y CALLE TULIPANES, CALLE, lon: -99.1864713, lat: 18.9523426}}	01-08-2018	31-10-2018	1542461.47	1542461.47	771230.73	771230.73	771230.73
2018	3	MOR18180201105753	Proyecto de inversión	429955.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 429955.59, modificado: 426475.5}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Veinticuatro De Febrero Colonia Loma Bonita Municipio De Xochitepec - 39826	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	39826	98	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 184.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 30, direccion: CALLE 24 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 21 DE MARZO EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL DE , lon: -99.25853332, lat: 18.81203914}}	02-04-2018	28-09-2018	426475.5	426475.5	426475.5	426475.5	426475.5
2018	3	MOR17170401005836	Proyecto de inversión	234000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 234000.0, modificado: 234000.0}}	Ampliación De Comedor En Escuela Primaria El Pipila De La Localidad De Huixtla - 279526	25:Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	279526	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta_modificada: 1.0}}	1	{cve_municipio: 25, localidad: 11, direccion: CALLE HIDALGO RANCHERIA HUIXASTLA, 62988 HUIXASTLA, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE UBICA EN LA ESC. PRIM, lon: -99.14411359, lat: 18.4761372}}	07-09-2017	10-10-2017	234000	234000	234000	234000	234000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105423	Proyecto de inversión	405568	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405568, 0, modificado:405568.0}}	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Reforma Pala - 39709	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	39709	135	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PALA, 62540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO RURAL, CAMINO RURAL AL LUGAR DE LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE PUEDE LLEGAR POR LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y LA CALLE BENITO JUAREZ HACIA LA PARTE ORIENTE , lon:-98.97362058, lat:18.95385121}}	26-03-2018	04-05-2018	405568	405568	405568	405568	405568
2018	3	MOR180301391050	Acción	2.64E+08	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:11, modalidad:5, prog_pres:221, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.64266166E8, modificado:2.64266166E8}}	ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0:Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS		0	{meta1: {unidad_medida:21, meta:10008.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA CHINA S/N COLONIA LOMAS DE CORTES CUERNAVACA MORELOS MEXICO CP 62240, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	31-12-2018	105665157	90150045	90138544	90138544	90138544	
2018	3	MOR15150100485127	Proyecto de inversión	30869440	{ff1: {ciclo_recurso: 2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.086944E7, modificado:3.086944E7}}	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia	17-2015	0	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:3677.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2015	01-12-2015	30183713.1	30183713.1	30183713.1	30183713.1	30183713.1

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201140533	Proyecto de inversión	421245.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421245.2, modificado:421245.2}}	Estrategia Realizar Acciones Para Disminuir Los Factores De Riesgo De Violencia Y Delincuencia Contra Las Mujeres	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	4	35	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:TEMIXCO, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-06-2018	01-09-2018	421245.2	421245.2	421245.2	421245.2	421245.2
2018	3	MOR18180201140515	Proyecto de inversión	457509.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457509.6, modificado:457509.6}}	Estrategia Instrumentar Acciones Que Disminuyan Los Factores Es De Riesgo De Que Adolescentes Y Jóvenes Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	3	50	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:TEMIXCO, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-06-2018	01-09-2018	457509.6	457509.6	457509.6	457509.6	457509.6
2018	3	MOR18180201135850	Proyecto de inversión	316967.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316967.3, modificado:316967.3}}	Construcción De Techumbre En Cabaem No. 10, De Santa Rosa En El Municipio De Tlaltizapán De Zapata, Morelos	24:Tlaltizapán de Zapata	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	MTZ/01/R23/18	350	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:427.59}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:CAMINO REAL SANTA ROSA 30 MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	06-06-2018	01-09-2018	2146004.56	2146004.56	2146004.56	2146004.56	2146004.56

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE PROYECTO				METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					
									CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO						BENEFICIARIOS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301306885	Acción	31000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0 / modificado:31 000.0}}	CURSO TALLER SUPERVISION DE OBRA ACERO DE REFUERZO - 171990	18:Temixco		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	171990	0	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	02-07-2018	31-12-2018	27972.39	31000	0	0	0
2018	3	MOR180301306889	Acción	23000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0 / modificado:23 000.0}}	CURSO TALLER MARCO NORMATIVO DE OBRAS PÚBLICAS - 172005	18:Temixco		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	172005	0	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	02-07-2018	31-12-2018	20753.71	23000	0	0	0
2018	3	MOR180301306905	Acción	96825.92	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96825.9 2, modificado:96 825.92}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 172055	18:Temixco		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	172055	0	{meta1: {unidad_medida:5, meta:4.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	02-07-2018	31-12-2018	87369.41	96825.91	96825.91	96825.91	96825.91

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201133353	Proyecto de inversión	3350000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3350000.0}}	Construcción De Unidad Deportiva De Amatlan, Tepoztlan, Morelos	20:Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	020-RAMO23-FORFIN-TPZ-2018-02	1500	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:COMUNIDAD DE AMATLAN EN TEPOZTLAN, lon:-99.036388, lat:18.978888}}	04-06-2018	01-09-2018	3350000	3350000	1635323.92	1635323.92	1635323.92
2018	3	MOR18180201105593	Proyecto de inversión	55943.42	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55943.42, modificado:55943.42}}	Construcción De Canalón En Esc Prim José Nárez Álvarez - 77506	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	77506	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS BARRIO SAN MIGUEL, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE DEL RECUERDO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ NÁREZ ÁLVAREZ., lon:-98.72306315, lat:18.90573032}}	05-03-2018	24-03-2018	55943.42	55943.42	55943.42	55943.42	55943.42	
2018	3	MOR18180201106517	Proyecto de inversión	2446388	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2446388.27, modificado:2446388.27}}	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Emiliano Zapata Felipe Neri Revolución Cochichco En La Localidad Amatlan - 38891	20:Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	38891	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:536.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA FELIPE NERI REVOLUCION Y COCHICHCO PUEBLO AMATLÁN DE QUETZALCÓATL, 62525 AMATLÁN DE QUETZALCÓATL, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE HACIA LA VENTANA Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA FELIPE NE, lon:-99.03684642, lat:18.98014306}}	23-04-2018	28-07-2018	2446388.27	2446388.27	2446388.27	2446388.27	2446388.27	

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR10130100027471	Proyecto de inversión	57295818	{ff1: {ciclo_recurso: 2010, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5.729581831E7, modificado: 5.729581831E7}}	Plataforma Mexico	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia	40330	1777227	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 109.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2010	01-12-2013	57295818.31	57295818.31	57295818.31	57295818.31	57295818.31
2018	3	MOR180301332323	Proyecto de inversión	3747962	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3747962.01, modificado: 3747962.01}}	REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA AMPLIACION GUADALUPE VICTORIA TRAMO ENTRE CALLES AGUSTIN MELGAR Y BENITO JUAREZ- 276617	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	276617	469	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 780.0, meta_modificada: 758.6}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE EMILIO PORTES GIL COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOSENTR CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AGUSTIN MELGAR, COLECTOR GENERAL DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, lon: -99.31270933, lat: 18.62578363}}	10-05-2018	08-07-2018	3747962.01	3747962.01	3747962.01	3000000	3000000
2018	3	MOR180301311391	Proyecto de inversión	198581.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 198581.25, modificado: 198581.25}}	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR EN ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE BARRIO SAN FELIPE - 191624	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	191624	6478	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 2, direccion: CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTR CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN FELIPE., lon: -98.68816358, lat: 18.88159551}}	28-05-2018	28-06-2018	158865	198581.25	158865	158865	158865

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301318706	Proyecto de inversión	293106.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 293106.89, modificado: 179558.97}}	PAVIMENTACION CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 225087	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	225087	369	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 462.0, meta_modificada: 429.33}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 11, direccion: CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA GUADALUPE, 62914TEHUIXTLA, JOJUTLA MORELOSENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE MUGUEL HIDALGO Y CALLE ALVARO OBREGON, lon:-99.27164387, lat:18.54511398}}	01-08-2018	31-08-2018	179558.97	179558.97	179558.97	179558.97	179558.97
2018	3	MOR180301328435	Proyecto de inversión	566599.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 566599.7, modificado: 566599.7}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ANDADOR CUATRO SEGUNDA ETAPA COLONIA JARDÍN JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS - 267423	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	267423	203	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 225.0, meta_modificada: 225.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 9, direccion: CALLE ANDADOR 4 INTERIORES/ N COLONIA JARDÍN JUÁREZ, 62576PROGRESO, JIUTEPEC MORELOSENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE REVOLUCION, CALLE LERDO DE TEJADA LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD DE EXPRESION, lon:-99.1427672, lat:18.87855184}}	14-05-2018	12-07-2018	566599.7	566599.7	503013.77	503013.77	503013.77
2018	3	MOR180301332748	Proyecto de inversión	2732000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2732000.0, modificado: 2732000.0}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIMÓN BOLÍVAR JOSÉ MARTÍ Y FARABUNDO MARTÍ SEGUNDA ETAPA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 277579	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	277579	387	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 430.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 1, direccion: CALLE SIMON BOLIVAR JOSE MARTI FARABUNDO MARTI INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 62570JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOSENTRE CALLE CESAR SANDINO Y CALLE JOSE MARTI, CALLE RUBEN JARAMILLO LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA PAPELERÍA ADRIANA, lon:-99.15148544, lat:18.90708456}}	29-05-2018	29-12-2018	2528430.21	2528430.21	1743402.74	1743402.74	1743402.74

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106489	Proyecto de inversión	1122000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122000.0, modificado:1120259.01}}	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Villa Colonia Josefa Ortiz De Dominguez En Jiutepec Morelos - 105097	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	105097	333	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:370.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR S/N COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 62570 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA OBRA SE UBICA A UNAS CUADRAS DE LA IGLESIA MONTE SINAI, lon:-99.15250407, lat:18.90553902}}	01-03-2018	31-12-2018	1120259.01	1120259.01	824287.31	824287.31	824287.31
2018	3	MOR180301319666	Proyecto de inversión	421297.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421297.13, modificado:421297.13}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES COPA DE ORO Y LLUVIA - 227872	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	227872	174	{meta1: {unidad_medida:15, meta:289.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE COPA DE ORO COLONIA LOMA FLORIDA, 62697LOMA FLORIDA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE GLADIOLA, CALLE PARALELA A LA CARRRETERA PUENTE DE IXTLA TEHUXTLA, lon:-99.29378733, lat:18.58090444}}	16-03-2018	14-04-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR180301319704	Proyecto de inversión	1493013	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493012.58, modificado:1493012.58}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUBEN JARAMILLO PROLONGACION LUCIO CABAÑAS Y FELIPE ANGELES COL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 227972	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	227972	348	{meta1: {unidad_medida:15, meta:435.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:68, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO PROLONGACION LUCIO CABAÑAS Y FELIPE ANGELES INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 62570COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE ANDADOR 4 LA OBRA S, lon:-99.15308901, lat:18.91148931}}	20-08-2018	18-10-2018	1493012.58	1493012.58	746506.29	746506.29	746506.29



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO					METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
									CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR15150100484932	Proyecto de inversión	34307944	{ff1: {ciclo_recurso: 2015, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3.430794354E7, modificado: 3.430794354E7}}	Red Nacional De Telecomunicaciones	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública	42278	0	{meta1: {unidad_medida: 3, meta: 1.0, meta_modificada: 49.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-04-2015	01-12-2015	34307943.54	34307943.54	34307943.54	34307943.54	34307943.54
2018	3	MOR15150100485081	Proyecto de inversión	2940789	{ff1: {ciclo_recurso: 2015, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2940788.5, modificado: 2940788.5}}	Genética Forense	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Fiscalía General del Estado	16-2015	0	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 1.0, meta_modificada: 618.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-04-2015	01-12-2015	2940788.5	2940788.5	2940788.5	2940788.5	2940788.5
2018	3	MOR18180201105764	Proyecto de inversión	938745.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 938745.42, modificado: 938745.42}}	Ampliacion De La Red Electrica En Camino A Rancho Metlapa - 125275	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHU CAN	125275	190	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 68, direccion: CAMINO TRAMO LAS MINAS - LAS MINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 10 COLONIA ATLATLAHU CAN, 62840 LAS MINAS, ATLATLAHU CAN MORELOS ENTRE CALLE METAPLA Y CALLE LAS MINAS, CALLE LA MONERA LAS MINAS HACIA METLAPA EN CALLA LA MONERA CON ESQUINA CHIVATO, lon: -98.93140013, lat: 18.89218404}}	15-03-2018	13-04-2018	938745.42	938745.42	938745.42	938745.42	938745.42

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105672	Proyecto de inversión	1470840	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1470840.11, modificado: 1470840.11}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Primera Privada Guadalupe Victoria - 105005	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	105005	294	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 169.2}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: PRIVADA 1RA GUADALUPE VICTORIA COLONIA 10 DE ABRIL, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE PRIVADA 1RA GUADALUPE VICTORIA Y , TOMANDO LA PRIVADA 1RA GUADALUPE VICTORIA, lon:-99.23406419, lat:18.81747574}}	02-07-2018	01-11-2018	1327189.04	1470024.14	974137.26	974137.26	974137.26
2018	3	MOR18180201106011	Acción	27814	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 27814.0, modificado: 27814.0}}	Dos Equipos De Computo Armados Con Procesador Amd Disco Duro Solido Y Monitor De Acer - 97094	31:Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97094	0	{meta1: {unidad_medida: 5, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 31, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	27814	27814	27814	27814	27814
2018	3	MOR18180201141541	Proyecto de inversión	6001921	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 22, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 6001921.14, modificado: 6001921.14}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Chichen Itza Y Caminante Del Mayab, Colonia Granjas Mérida, Municipio De Temixco, Morelos	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	PR-01/2018	2500	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 3809.66}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLES CHICHEN ITZA Y CAMINANTE DEL MAYAB, COLONIA GRANJAS MÉRIDA, CP 62585, TEMIXCO, lon:-99.227222, lat:18.854444}}	17-07-2018	01-12-2018	4202288.72	5993424.14	4078054.64	4078054.64	4078054.64

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180101068641	Proyecto de inversión	1090187	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090187.49, modificado:1090187.49}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Jazmín Colonia Francisco Villa Municipio De Xochitepec Morelos	28:Xochitepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	RAMO GENERAL 23-003/18	300	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1008.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:5, direccion:CALLE JAZMIN ENTRE CALLE CASCALOTE Y CALLE JAZMINES, COLONIA FRANCISCO VILLA, XOCHITEPEC, MORELOS, C.P.62790, lon:-99.245, lat:18.787222}}	09-04-2018	01-06-2018	1089097.3	1089097.3	1089097.3	1089097.3	1089097.3
2018	3	MOR18180201105739	Proyecto de inversión	689121.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689121.05, modificado:689121.05}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Miguel Hidalgo Colonia Benito Juárez Municipio De Xochitepec - 39848	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	39848	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:178.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE GUERRERO EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA CARRETERA MÉXICO-ACAPULCO HASTA LOS ARCOS DE ENTRAD, lon:- 99.23774102, lat:18.79026716}}	02-04-2018	28-09-2018	620208.95	689121.05	620208.95	620208.95	620208.95	
2018	3	MOR18180201105598	Proyecto de inversión	785119.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785119.7, modificado:785119.7}}	Ampliación De Red Eléctrica Camino Temoaya Texcalamatitla - 41738	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	41738	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE TEMOAYA PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE TEXCALAMATITLA Y CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.72355668, lat:18.883216}}	17-03-2018	30-04-2018	628095.76	785119.7	628095.76	628095.76	628095.76	

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105745	Proyecto de inversión	148150	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148150.0, modificado:148150.0}}	Electrificación De Privada Cinco De Mayo Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Xochitepec - 103522	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	103522	45	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO DE LOS PINOS, 62790 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SAN ANTONIO, CAMINO LAS POZAS ENTRANDO POR CALLE SEVERO CASTRO DE CHICONCUAC HASTA CALLE 5 DE MAYO A UNA CUADRA A MANO DE, lon:-99.20229011, lat:18.77827877}}	20-07-2018	30-11-2018	133135	0	0	0	0
2018	3	MOR180301325747	Proyecto de inversión	1330594	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330593.55, modificado:1330593.55}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE OTILIO MONTAÑO TERCERA ETAPA - 253871	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	253871	690	{meta1: {unidad_medida:15, meta:550.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA MÁRTIRES DEL 10 DE ABRIL, 627855SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LORENZO VAZQUEZ, CARRETERA ALPUYECA - JOJUTLA SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA ALPUYECA JOJUTLA, lon:-99.21972106, lat:18.64802713}}	01-09-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR180301385910	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. REHABILITACIÓN FÍSICA DE POZO "PUEBLO VIEJO"	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	AO-917021996-E60-2018	340	{meta1: {unidad_medida:15, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:Xoxocotla, Mor., México, lon:-99.2460619, lat:18.6850824}}	08-08-2018	06-10-2018	250000	250000	250000	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO								AVANCE_FINANCIERO							
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106518	Proyecto de inversión	2549511	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2549511.07, modificado:2549511.07}}	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Niño Artillero Callejon Niño Artillero Doctor Atl En La Localidad Amatlan - 38933	20:Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	38933	155	{meta1: {unidad_mediada:999, meta:1.0, meta_modificada:804.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:CALLE CALLE DR. ATL CALLEJÓN NIÑO Y CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO AMATLÁN DE QUETZALCOATL, 62525 AMATLÁN DE QUETZALCOATL, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLE DR. ATL CALLEJON NIÑO PERIDO Y, lon:-99.03920465, lat:18.9754743}}	23-04-2018	28-07-2018	2549511.07	2549511.07	2549511.07	2549511.07	2549511.07
2018	3	MOR180301329746	Proyecto de inversión	374962.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374962.53, modificado:374962.53}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEOFILO GOMEZ COLONIA CAMPANARIO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC - 271660	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	271660	81	{meta1: {unidad_mediada:15, meta:110.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TEOFILO GOMEZ INTERIOR SN COLONIA EL CAMPANARIO, 62555JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOSENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE ACAPULCO BUGAMBILIAS Y 16 DE SEPTIEMBRE CERCA DE LA ESC. PRIM. LUIS DONALDO COLOSI, lon:-99.17462258, lat:18.86002912}}	04-09-2018	08-10-2018	374962.53	374962.53	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105749	Proyecto de inversión	432347.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 432347.12, modificado: 432347.12}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Piedra De Rio Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Xochitepec - 39844	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	39844	52	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 114.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 6, direccion: CALLE PIEDRA DE RIO INTERIOR SN COLONIA EL PEDREGAL, 62790 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE PIEDRA POMA Y CALLE CAMINO REAL DE TEZOYUCA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR EL LIBRAMIENTO AEROPUERTO-TEPETZINGO HASTA LA EN, lon: -99.20533491, lat: 18.79087861}}	02-04-2018	28-09-2018	432347.12	432347.12	400000	400000	400000
2018	3	MOR18180201105738	Proyecto de inversión	129041.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 129041.087, modificado: 1285055.35}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Reforma Y O Zoología Localidad De Real Del Puente - 39789	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	39789	134	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 251.86}}	1	{geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 1, direccion: CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA REAL DEL PUENTE, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE LA ATARJEA Y CALLE ZOOLOGIA, CALLE NO REELECCION EL PROYECTO SE UBICA A UNOS METROS DEL RIO APATLACO FRENTE A LA AYUDANTIA MUNICIPAL Y CANCHA DE USOS, lon: -99.22968375, lat: 18.79641205}}	01-03-2018	31-05-2018	1285055.35	1285055.35	1285055.35	1285055.35	1285055.35

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105740	Proyecto de inversión	1074778	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074777.96, modificado:1074777.96}}	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Primavera Colonia Las Palmas Municipio De Xochitepec - 128263	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	128263	54	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:526.62}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 62790 ALPUYECA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE COAHUILA ENTRANDO POR AVENIDA LAS PALMAS HASTA LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS A UN COSTADO DE LA SECUNDARIA FRENTE A LA CA, lon:-99.26284385, lat:18.74543753}}	19-03-2018	31-08-2018	995204.2	997354.14	995204.2	995204.2	995204.2
2018	3	MOR18180201105741	Proyecto de inversión	188020.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188020.78, modificado:188020.78}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Vicente Guerrero Colonia Tres De Mayo Alpuyecca Municipio De Xochitepec - 39843	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	39843	29	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:54.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA 3 DE MAYO, 62790 ALPUYECA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE SANTA FE Y CALLE PRADERA, CALLE LA PERLA EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-ACAPULCO A LA ALTURA DEL PRIMER PUENTE PEATONA, lon:-99.25065912, lat:18.74128318}}	02-04-2018	28-09-2018	186667.69	186667.69	186667.69	186667.69	186667.69

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105743	Proyecto de inversión	2534852	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2534852.04, modificado:1452578.87}}	Construcción De Red De Distribución De Depósitos De Agua Potable A Linea Existente En La Localidad De Atlacholoaya - 39755	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	39755	2972	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:517.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:AVENIDA AMERICA CENTRAL INTERIOR SN PUEBLO ATLACHOLOAYA, 62790 ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y CALLE AJAMATLA, EL PROYECTO INICIA A 80 METROS APROXIMADAMENTE DEL CRUCERO DE ATLACHOLOAYA DONDE SE UBICAN LOS DEPOSITOS Y, lon:-99.22341972, lat:18.74906757}}	02-04-2018	31-10-2018	1452578.87	1452578.87	1452578.87	1452578.87	1452578.87
2018	3	MOR180301313930	Proyecto de inversión	321202.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321202.54, modificado:321202.54}}	PAVIMENTACION EN CALLE OAXACA - 206764	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	206764	68	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:411.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA BENITO JUÁREZ, 62780ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE VIA CENTRAL Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE REFORMA A UNA CUADRA DE LA VIA CENTRAL, lon:-99.18848575, lat:18.67153522}}	03-07-2018	01-08-2018	321202.54	321202.54	321202.54	321202.54	321202.54
2018	3	MOR180301320906	Proyecto de inversión	143332.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143332.51, modificado:143332.51}}	PAVIMENTACION EN CALLE MORELOS - 232152	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	232152	374	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:468.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO TEQUESQUITENGO, 62915TEQUESQUITENGO, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MARIANO MATAMOROS Y 20 DE NOVIEMBRE, lon:-99.25906507, lat:18.60794053}}	04-09-2018	12-10-2018	107841.63	107841.63	107841.63	107841.63	107841.63



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301329942	Proyecto de inversión	622340.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 622340.38, modificado: 622340.38}}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TULIPAN COL HACIENDA DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS - 272113	11: Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	272113	468	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 520.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 1, direccion: CALLE TULIPAN INTERIOR SN COLONIA HACIENDA DE LAS FLORES, 62573JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE GERANIO Y CALLE GUAYABO, CALLE SAUCE GERANIO GUAYABO Y SAUCE CERCA DEL NACIMIENTO DE AGUA, lon:-99.15661351, lat:18.89200535}}	29-08-2018	02-10-2018	622340.38	622340.38	311170.19	311170.19	311170.19
2018	3	MOR180301330080	Proyecto de inversión	82420.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 82420.4, modificado: 82420.4}}	MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO - 272377	26: Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	272377	719	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 47, direccion: CALLE JUDEA COLONIA EL GOLAN, 62540EL GOLAN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE CESAREA DE FILIPOS Y CALLE JUDEA, CALLE RIO JORDAN EL LUGAR EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO FRENTE AL TEMPLO DE LA COMUNIDAD EN LA CALLE JUDEA, lon:-99.00851735, lat:18.94076957}}	17-09-2018	29-09-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR180301330198	Proyecto de inversión	80000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 80000.0, modificado: 80000.0}}	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA - 272670	26: Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	272670	125	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 7, direccion: CORREDOR NARCIZO MENDOZA COLONIA EL AHUEHUETE, 62540EL AHUEHUETE, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE A ESTA LOCALIDAD SE LLEGA A TRAVES DE LA CARRETERA YAUTEPEC TLAYACAPAN RUMBO A LA COLO, lon:-99.01159486, lat:18.94023834}}	17-09-2018	17-10-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105754	Proyecto de inversión	640824.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640824.93, modificado:355609.11}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo Colonia Loma Bonita Municipio De Xochitepec - 39819	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	39819	98	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:144.95}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA AVENIDA DE LAS, lon:-99.25707973, lat:18.81121652}}	02-04-2018	28-09-2018	320048.2	355609.11	354881.32	354881.32	354881.32
2018	3	MOR18180201135596	Proyecto de inversión	4853802	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4853802.05, modificado:4853802.05}}	Rehabilitación De Andadores En Unidad Morelos, Unidad Morelos, Xochitepec, Morelos	28:Xochitepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	RAMO GENERAL 23-005/18	779	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:4015.38}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:ARIOS ANDADORES DE LA UNIDAD HABITACIONAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON C.P. 62790, lon:-99.262222, lat:18.820277}}	04-06-2018	01-10-2018	4853802.05	4836825.88	2200096.38	2200096.38	2200096.38
2018	3	MOR18180201133365	Proyecto de inversión	3350000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3350000.0}}	Construcción De Unidad Deportiva De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán, Morelos	20:Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	020-RAMO23-FORFIN-TPZ-2018-001	2000	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:COMUNIDAD DE SAN JUAN TLACOTENCO, DOMICILIO CONOCIDO, TERPZTLAN, lon:-99.093888, lat:19.017222}}	18-04-2018	01-08-2018	3350000	3332672.41	3332672.41	3332672.41	3332672.41

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301313996	Proyecto de inversión	182509.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182509.05, modificado:182509.05}}	PAVIMENTACION DE CALLEJON IGNACIO ALLENDE - 207176	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	207176	120	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:193.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALEJON IGNACIO ALLENDE COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 62785SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOSENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE HIDALGO SE UBICA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA TEQUESQUITENGO- GALEANA, lon:- 99.21285461, lat:18.63124293}}	03-09-2018	02-10-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR180301321425	Proyecto de inversión	335701	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335701.0, modificado:335701.0}}	CONSTRUCCIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO - 235340	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	235340	1637	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRE CALLE AMERICA Y CALLE BUENAVISTA, LA OBRA SE UBICA CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD., lon:- 98.74536272, lat:18.91570889}}	16-07-2018	24-08-2018	268560.8	335701	268560.8	268560.8	268560.8
2018	3	MOR180301334861	Proyecto de inversión	54119.56	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54119.56, modificado:54119.56}}	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE TABASCO Y JALISCO - 282172	17:Puebla de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	282172	24	{meta1: {unidad_medida:15, meta:33.8, meta_modificada:34.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOSENTRE CALLE TABASCO Y CALLE MICHACAN, CALLE NUEVO LEON CALLE UBICADA ENTRE LA CALLE MICHACAN Y NUEVO LEON, lon:- 99.31913776, lat:18.61138472}}	06-04-2018	04-06-2018	54119.56	54119.56	54119.56	54000	54000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106478	Proyecto de inversión	197255.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 197255.68, modificado: 197255.68}}	Rehabilitación De Camino De Saca Acceso Col Los Amates Canalización De Aguas De Riego 92311	10:Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	92311	150	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 640.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 2, direccion: CALLE EL CARRIZAL COLONIA AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CAMINO CAMINO A LA GRANJA Y CALLE LA ESPERANZA, AVENIDA SAN JOSEMARIA ESCRIVA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA EN LA CALLE EL CARRIZAL EN EL ACCESO A LA COL. LOS, lon: -98.79439243, lat: 18.69653918}}	14-05-2018	01-06-2018	197255.68	197255.68	197255.68	197255.68	197255.68
2018	3	MOR12130100026996	Proyecto de inversión	29564974	{ff1: {ciclo_recurso: 2012, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2.956497367E7, modificado: 2.95410509E7}}	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia	16-2012	1777227	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 7004.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-06-2012	01-12-2012	29541050.9	29541050.9	29541050.9	29541050.9	29541050.9
2018	3	MOR13130100104663	Proyecto de inversión	80286771	{ff1: {ciclo_recurso: 2013, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 8.028677138E7, modificado: 8.02242656E7}}	Nuevo Sistema De Justicia Penal	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	41487	1777227	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-06-2013	01-12-2013	80222426.56	80222426.56	80222426.56	80222426.56	80222426.56

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106488	Proyecto de inversión	255153.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255153.6, modificado:255153.6}}	Rehabilitación De Pozo Profundo El Maguey - 39579	10:Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	39579	1500	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO AL POZO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62978 COLONIA EMILIANO ZAPATA (LA GRANJA), JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DOCTORES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA DE TENANGO ENTRE LAS CALLES, lon:-98.74423011, lat:18.6385673}}	01-03-2018	20-03-2018	255153.6	255153.6	255153.6	255153.6	255153.6
2018	3	MOR18180201106479	Proyecto de inversión	429474	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429473.97, modificado:411582.77}}	Ampliación De Red De Electrificación En La Calle Esmirna - 92040	10:Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	92040	150	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE ESMIRNA COLONIA AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA MÉXICO - OAXACA, CARRETERA MÉXICO - OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA EN LA CALLE ESMIRNA PERPENDICULAR A LA CARRETERA MÉXICO - O, lon:-98.81418665, lat:18.73288092}}	18-06-2018	31-08-2018	411582.77	411582.77	411582.77	411582.77	411582.77
2018	3	MOR14140100301863	Proyecto de inversión	32319824	{ff1: {ciclo_recurso: 2014, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.231982435E7, modificado:3.231399752E7}}	Red Nacional De Telecomunicaciones	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	41913	1777227	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:268.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Varias localidades del Estado de Morelos, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-05-2014	01-12-2014	32313997.52	32313997.52	32313997.52	32313997.52	32313997.52

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201134101	Proyecto de inversión	1418729	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1418729.89, modificado: 1632577.97}}	Ampliación De La Red De Distribución Y Construcción De Tanque Elevado De 50 M3 De Capacidad Para Las Colonias Valle Dorado Y Ampliación 10 De Mayo En El Municipio De Puente De Ixtla	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	2018	783	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 0, direccion: EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE IXTLA, MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA, ESTADO DE MORELOS, lon: -99.323701, lat: 18.616875}}	24-05-2018	01-09-2018	1632577.97	1632577.97	1632577.97	1116987.43	1116987.43
2018	3	MOR180301309569	Proyecto de inversión	823669.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 823669.53, modificado: 823669.53}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE AL HUMEDAL - 184987	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	184987	200	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 219.05}}	1	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 3, direccion: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO HUAZULCO, 62870HUAZULCO, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NACIONAL, SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO TLACOTEPEC DAR VUELTA DERECHA EN ENTRADA A AMILCINGO Y AVANZAR 900 MT APROXIMADAMENTE Y A LA DERECHA EST, lon: -98.7786953, lat: 18.74374522}}	18-07-2018	28-09-2018	230445.82	230445.82	230445.82	230445.82	230445.82
2018	3	MOR180301316124	Proyecto de inversión	1357913	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1357912.7, modificado: 1357912.7}}	CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 216010	10:Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	216010	150	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 30.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 1, direccion: CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN PEDRO JANTETELCO, 62970JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO Y CAMINO CAMINO, CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS DIFERENTES AGEB EN LAS , lon: -98.77230097, lat: 18.72284978}}	02-07-2018	04-09-2018	1357912.7	1357912.7	1357912.7	1086330.16	1086330.16

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106523	Proyecto de inversión	1206801	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120680 0.77, modificado:12 06800.77}}	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles España Portugal En La Localidad Obrera Del Municipio De Tepoztlán Morelos - 39028	20:Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	39028	117	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:242.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:CALLE ESPAÑA Y PORTUGAL COLONIA OBRERA, 62528 COLONIA OBRERA, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE SUIZA Y , LA OBRAS SE EJECUTARA EN LAS CALLES ESPAÑA Y PORTUGAL DE LA COLONIA OBRERA., lon:-99.03856639, lat:18.93467837}}	23-04-2018	28-07-2018	1206800.77	1206800.77	1206800.77	1206800.77	1206800.77
2018	3	MOR18180201106525	Proyecto de inversión	1830678	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183067 7.93, modificado:18 30677.93}}	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Calles Estados Unidos Suiza En La Localidad Obrera Del Municipio De Tepoztlán Morelos - 39074	20:Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	39074	120	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:567.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:10, direccion:CALLE CALLE ESTADOS UNIDOS Y SUIZA COLONIA OBRERA, 62528 COLONIA OBRERA, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE ESPAÑA Y CALLE S/NOMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES ESTADOS UNIDOS Y SUIZA DE LA COLONIA OBRERA., lon:-99.03973047, lat:18.93448809}}	23-04-2018	28-07-2018	1830677.93	1830677.93	1830677.93	1830677.93	1830677.93
2018	3	MOR18180201105610	Proyecto de inversión	2385702	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238570 2.25, modificado:23 85702.25}}	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Hijos De Morelos - 64529	24:Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	64529	1374	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:392.4 6}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO TEMIMILCINGO, 62778 TEMIMILCINGO, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, POR LA CARRETERA ACAMILPA PUEBLO NUEVO A TEMIMILCINGO ENTRANDO POR LA CALLE INDEPENDENCIA SE LLEGA A LA CALLE R, lon:-99.16039822, lat:18.72735306}}	10-04-2018	07-06-2018	2385702.25	2385702.25	2385702.25	2385702.25	2385702.25

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301310112	Proyecto de inversión	854267.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854267.44, modificado:854267.44}}	AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR ATENCO BARRIO SANTIAGO - 187433	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	187433	825	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO BARRIO SANTIAGO, 62800TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE CENSOS NACIONALES LA OBRA SE UBICA EN CALLE 24 DE FEBRERO BARRIO SANTIAGO., lon:-98.72977976, lat:18.89737235}}	29-05-2018	06-08-2018	683413.95	854267.44	683413.95	683413.95	683413.95
2018	3	MOR180301322038	Proyecto de inversión	1692065	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692065.25, modificado:1692065.25}}	COMEDOR ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS PEDRO INFANTE DE LA COL EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE MIACATLAN - 237499	15:Miactlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	237499	87	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO SINTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62605EMILIANO ZAPATA, MIACATLÁN MORELOSENTRE CARRETERA CUERNAVACA GRUTAS MORELOS NORTE Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRANDO COR CARRET, lon:-99.34610542, lat:18.77338899}}	17-07-2018	29-09-2018	1692065.25	1692065.25	1692065.25	1692065.25	1298437.9
2018	3	MOR180301322281	Proyecto de inversión	200733.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200733.6, modificado:200733.6}}	REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE CAMINO AL ENCINAL - 238610	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	238610	100	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL ENCINAL COLONIA EL PLAN, 62540TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOSENTRE CALLE AV EL PLAN Y CALLE TENANTIAHUAC, CERRADA ENCINAL SE PUEDE LLEGA A ESTA CALLE A TRAVÉS DE LA CALLE EMILIO CARRANZA HACIA LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDEN, lon:-98.98959583, lat:18.95248341}}	06-08-2018	21-08-2018	200733.6	200733.6	0	0	0



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105613	Proyecto de inversión	486267.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 486267.52, modificado: 486267.52}}	Introduccion De Red De Agua Potable En Calle Constitución De La Localidad De Santa Rosa Treinta - 106221	24:Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	106221	1600	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 392.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 24, localidad: 13, direccion: CALLE CONSTITUCION COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CARRETERA JOJUTLA ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO POR LA CARRETERA JOJUTLA ZAPATA SE ENTRA A LA CALLE CONSTITUCION PAS, lon: -99.18280534, lat: 18.69548847}}	15-06-2018	14-07-2018	486267.52	486267.52	486267.52	486267.52	486267.52
2018	3	MOR18180201133262	Proyecto de inversión	10816176	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 57, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 10816176E7, modificado: 10816176E7}}	Construcción De La Central De Emergencias Metropolitanas De Cuautla	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: Municipio de Ayala, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	04-12-2018		0	0	0	0	0
2018	3	MOR181301322364	Proyecto de inversión	385349.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 385349.6, modificado: 385349.6}}	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MONTE TABOR - 238998	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	238998	50	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 52, direccion: CALLE MONTE TABOR COLONIA JERICO, 62540COLONIA JERICO, TLAYACAPAN MORELOSENTRE CALLE SINAI Y CALLE MONTE GALAD, TERRACERIA SIN NOMBRE ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA NOR ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN A 5 KM. APROXIMADAMENTE Y LA CAL, lon: -98.93027077, lat: 18.95675373}}	13-08-2018	11-09-2018	385349.6	385349.6	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301322407	Proyecto de inversión	364670.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364670.2, modificado:364670.2}}	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE HIDALGO - 239253	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	239253	194	{meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA 3 DE MAYO, 62540COLONIA 3 DE MAYO, TLAYACAPAN MORELOSENTE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CARR. A SAN AGUSTÍN AMATIPAC, ESTA LOCALIDAD ESTA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN A 4 KM APROXIMADAMENTE Y UN KILÓMETRO, lon:- 98.96649888, lat:18.97689274}}	20-08-2018	15-09-2018	364670.2	364670.2	0	0	0
2018	3	MOR180301322426	Proyecto de inversión	256285.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256285.6, modificado:256285.6}}	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE EL ZAPOTITO - 239336	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	239336	43	{meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE EL ZAPOTITO COLONIA EX HACIENDA PANTITLAN, 62540EX-HACIENDA PANTITLÁN, TLAYACAPAN MORELOSENTE CALLE AV PANTITLAN Y TERRACERIA SIN NOMBRE, CARRETERA YAUTEPEC TLAYACAPAN A ESTA CALLE EL ZAPOTITO SE LLEGA POR LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA A, lon:- 98.99300752, lat:18.91611212}}	20-08-2018	03-09-2018	256285.6	256285.6	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301327344	Proyecto de inversión	888567.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 888567.77, modificado: 88567.77}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JOYAS DEL ASTILLERO - 262478	26: Tlaxacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	262478	625	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 34, direccion: CORREDOR EL CAPULIN COLONIA COL. JOYAS DEL ASTILLERO, 62540 COLONIA JOYAS DEL ASTILLERO, TLAYACAPAN MORELO ENTRE VEREDA SIN NOMBRE Y VEREDA SIN NOMBRE, VEREDA SIN NOMBRE ES UN LUGAR QUE SE ENCUENTRA UBICADO AL SURESTE DEL POBLADO DE TLAYACAPAN AL, lon: -98.95055983, lat: 18.93306225}}	01-10-2018	30-11-2018	888567.77	0	0	0	0
2018	3	MOR180301333061	Proyecto de inversión	1205865	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1205865.49, modificado: 1205865.49}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CESAR SANDINO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC - 278079	11: Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	278079	264	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 330.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 68, direccion: CALLE CESAR SANDINO INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 62576 COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, JIUTEPEC MORELO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NIÑOS ARTILLERO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA CASA DE MATERIA, lon: -99.15079451, lat: 18.90620631}}	20-08-2018	18-10-2018	1205865.49	1205865.49	563545.67	563545.67	563545.67

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301392543	Proyecto de inversión	2004708	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, tipo_recurso: MUNICIPAL, prog_estatal_mun: Financiamiento Municipal, monto:344341.27, modificado:344341.27}, ff2: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660366.43, modificado:1660366.43}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE CASAHUATES - 262747	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	262747	618	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:158, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA CASAHUATES, 62738EMILIANO ZAPATA (CASAHUATES), YAUTEPEC MORELOSENTE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE LOMA ENCANTADA CALLE BENITO JUÁREZ 62738, YAUTEPEC, MORELOS, ENTRE CALLES NICOLÁS BRAVO Y HE, lon:-98.95324985, lat:18.9244104}}	01-03-2018	31-05-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201105668	Proyecto de inversión	311331.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311331.75, modificado:311331.75}}	Construccion De Drenaje Sanitario En La Privada Bugambillas - 115969	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	115969	70	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:74.83}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA BUGAMBILLAS COLONIA LA RIVERA, 62586 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE TABACHINES Y , SOBRE CALLE TABACHINES Y ENTRONCA CON LA PRIVADA BUGAMBILLAS, lon:-99.23270404, lat:18.81454416}}	18-06-2018	01-12-2018	280925.53	311250.5	283796.57	283796.57	283796.57

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301328969	Proyecto de inversión	1075682	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1075682.36, modificado: 1279252.15}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES CINCO DE SEPTIEMBRE E INDEPENDENCIA COL LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC - 269682	11: Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	269682	252	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 315.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 72, direccion: CALLE 5 DE SEPTIEMBRE E INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 62575 COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE DIANA LAURA Y CALLE GRAN ALIANZA, CALLE SOLIDARIDAD ENTRE GRAN ALIANZA DIANA LAURA Y SOLIDARIDAD, lon: -99.13308434, lat: 18.88300135}}	13-09-2018	11-11-2018	1279252.15	1279252.15	0	0	0
2018	3	MOR180301329029	Proyecto de inversión	1879202	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1879201.68, modificado: 1879201.68}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES TAMAULIPAS Y NUEVA ITALIA COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC - 270032	11: Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	270032	432	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 540.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 1, direccion: CALLE TAMAULIPAS Y NUEVA ITALIA INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 62556 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE DOMITILLO EVANGELISTA, CALLE JOJUTLA ENTRE ZACATECAS DOMITILLO EVANGELISTA Y JOJUTLA CERCA DE LA CASA COMUNITARIA REGIO, lon: -99.1817302, lat: 18.86887651}}	05-09-2018	03-11-2018	1879201.68	1879201.68	0	0	0
2018	3	MOR180301333180	Proyecto de inversión	580000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 580000.0, modificado: 580000.0}}	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL EJIDO DE PUENTE DE IXTLA - 278270	17: Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	278270	507	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 845.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE VIA CENTRAL COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA NO REELECCION Y CAMINO RURAL ADELANTE DE LA SECUNDARIA MIGUEL ALEMAN, lon: -99.32998814, lat: 18.60913958}}	23-04-2018	01-06-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301333317	Proyecto de inversión	337798.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337798.73, modificado:337798.73}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA TABASCO - 278542	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	278542	60	{meta1: {unidad_medida:15, meta:100.0, meta_modificada:104.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOSENTRE CALLE INGENIERIA NACIONAL Y CALLE FLOR DE DALIA, CALLE PARALELA A CARRETERA PUENTE DE IXTLA TEHUIXTLA, lon:-99.31865228, lat:18.60929061}}	12-07-2018	10-08-2018	337798.73	337798.73	337798.73	300000	300000
2018	3	MOR18180201106744	Proyecto de inversión	954815.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954815.66, modificado:954815.66}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Pericón - 42365	29:Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	42365	225	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:137, direccion:CALLE PERICON INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO LEONEL, 62735 AMPLIACIÓN ÁLVARO LEONEL (REVOLUCIÓN DEL SUR), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PERICON Y CALLE JAZMIN, CALLE MARGARITA TOMANDO LA CARRETERA YAUTEPEC-CUERNAVACA EN EL PRIMER PUENTE A MANO DERECHA, LL, lon:-99.11203532, lat:18.88875094}}	02-05-2018	15-08-2018	954815.66	954815.66	954815.66	954815.66	954815.66
2018	3	MOR18180201105601	Proyecto de inversión	340556.4	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340556.42, modificado:340556.42}}	Reubicación De Línea De Media Y Baja Tensión En Calle Miguel Hidalgo - 110141	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	110141	138	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE AMERICA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MADERO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-98.74231723, lat:18.91661861}}	01-05-2018	30-05-2018	272445.14	340556.42	272445.14	272445.14	272445.14

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170401054370	Proyecto de inversión	9391880	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 9391880.0, modificado: 9391880.0}}	Sistema De Videovigilancia	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública	3.2-2017	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-12-2017		9391880	9391880	9391880	9391880	9391880
2018	3	MOR00170401005747	Proyecto de inversión	740000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 740000.0, modificado: 740000.0}}	Rehabilitación De Camino Rural A La Localidad De El Zapote - 302469	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	302469	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1260.1}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 10, direccion: CALLE CAMINO AL ZAPOTE INTERIOR O 0 PUEBLO EL ZAPOTE, 62695 EL ZAPOTE, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA EL ESTUDIANTE LA TIGRA Y, CAMINO AL ZAP, lon: -99.34511835, lat: 18.46866755}}	31-10-2017	29-11-2017	740000	740000	740000	740000	740000
2018	3	MOR18180201105677	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1000000.0, modificado: 1000000.0}}	Construcción De Red De Electrificación Varias Calles En La Colonia Benito Juárez - 133401	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	133401	200	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 24, direccion: CALLE MIRADOR COLONIA BENITO JUÁREZ, 62593 BENITO JUÁREZ (LA MONERA), TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE SAN RAMON, lon: -99.26911234, lat: 18.8156258}}	02-07-2018	01-12-2018	902335	999450	758219.04	758219.04	758219.04

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201136739	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	Rehabilitación De Camellón Central De Potrero Verde, Poblado De Amatlán, Cuernavaca, Morelos	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:690.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Camellón Central de Potrero Verde, Poblado de Amatlán, Cuernavaca, Morelos, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	03-04-2018	01-12-2018	1500000	1498462.64	749231.32	749231.32	749231.32
2018	3	MOR180301305189	Proyecto de inversión	678600	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678600.0, modificado:678000.0}}	RED ELECTRICA ALVARO OBREGON - 164125	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	164125	200	{meta1: {unidad_medida:21, meta:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO PEDRO AMARO, 62906PEDRO AMARO, JOJUTLA MORELOSENTRE CALLE LORENZO VAZQUEZ Y CALLE JUAN ESCUITA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE SUBE POR LA RAMPAS DE LA CALLE DE ALTAVISTA, lon:-99.16926238, lat:18.60193276}}	28-06-2018	25-09-2018	678000	678000	678000	678000	678000
2018	3	MOR18180201133388	Proyecto de inversión	3350000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350000.0, modificado:3350000.0}}	Construccion De Unidad Deportiva De Santo Domingo Loc. Ocotitlan, Tepoztlan, Morelos.	20:Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	-	1200	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:OCOTITLAN, TEPOZTLAN, MORELOS, lon:-99.061388, lat:19.012777}}	20-07-2018	01-09-2018	3350000	3350000	1005000	1005000	1005000



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170401005832	Proyecto de inversión	2100000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:210000.0}}	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Tres Metros En La Col Gabriel Tepepa - 282143	25:Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	282143	0	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62980 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN LA COL. GABRIEL TEPEPA EN VARIAS CALLE DE DICHA COLONIA., lon:-99.1620223, lat:18.6411764}}	13-10-2017	26-11-2017	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000
2018	3	MOR15170401005839	Proyecto de inversión	650291.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650291.07, modificado:650291.07}}	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Preparatoria De La Localidad De Valle De Vázquez Primer Etapa - 281988	25:Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	281988	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:RANCHERIA VALLE DE VÁZQUEZ (LOS HORNOS), 62986 VALLE DE VÁZQUEZ (LOS HORNOS), TLAQUILTENANGO MORELOS, PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE VALLE DE VAZQUEZ D, lon:-99.06962779, lat:18.52985883}}	16-11-2017	15-12-2017	650291.07	650291.07	650291.07	650291.07	650291.07
2018	3	MOR15150100484408	Proyecto de inversión	11504278	{ff1: {ciclo_recurso: 2015, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.15042776E7, modificado:1.150427655E7}}	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del estado y Coordinación Estatal de Reinserción Social	42064	0	{meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.278.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2015	01-12-2015	11504276.55	11504276.55	11504276.55	11504276.55	11504276.55

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO					METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
									CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS						RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR15150100484713	Proyecto de inversión	13176747	{ff1: {ciclo_recurso: 2015, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.317674726E7, modificado: 1.3124017E7}}	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Fiscalia General del Estado	42186	0	{meta1: {unidad_medida: 3, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-04-2015	01-12-2015	13124017	13124017	13124017	13124017	13124017
2018	3	MOR18180201105937	Proyecto de inversión	1733076	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1733076.42, modificado: 1733076.42}}	Mejoramiento De Extension De Linea Y Acometida Electrica Para El Bombeo Del Pozo Profundo De Agua Potable - 36237	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	36237	4846	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: CALLE ARBOLES GRANDES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO AMPLIACION AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 62507 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS, CALLE FLAMINGOS SE UBICA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO EN LA AMPLIACIÓN LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA AJONJOLINAR, lon: -99.24835194, lat: 18.84413664}}	28-05-2018	26-07-2018	1723008.19	1723008.19	861504.09	861504.09	861504.09
2018	3	MOR18180201105998	Proyecto de inversión	361031	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 361030.99, modificado: 361030.99}}	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable De La Col Xalpa I - 79343	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	79343	300	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 103, direccion: CALLE DE LA ESTACION COLONIA XALPA, 62828 XALPA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE DE LA ESTACIÓN Y , DEL TANQUE ELEVADO, lon: -98.87748145, lat: 18.89344866}}	07-05-2018	01-05-2018	361030.99	361030.99	361030.99	361030.99	361030.99

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180101072249	Proyecto de inversión	3050000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3050000.0, modificado:3016450.0}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Jiutepec, Morelos // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Insurgentes En El Municipio De Jiutepec, Morelos) /	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JUTEPEC	DNPS-R23 PDR-IM-I.R.008-2018	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6311.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:(INICIA PASEO CUAUHNAHUAC; 18.897278; -99.169265) (TERMINA CALLE CERILLERA ; 18.890553; - 99.172835), lon:- 99.177198, lat:18.881974}}	21-03-2018	01-12-2018	3016450	3014777.78	3014777.78	3014777.78	3014777.78
2018	3	MOR180301305578	Proyecto de inversión	242954	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242954.04, modificado:215177.68}}	PAVIMENTACION CALLE GONZALEZ BOCANEGRA - 165908	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	165908	80	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:208.0, meta_modificada:886.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA PUEBLO PEDRO AMARO, 62906PEDRO AMARO, JOJUTLA MORELOSENTE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES,LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A ESCALDAS DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA COL. PEDRO AMARO, lon:- 99.17085829, lat:18.59778529}}	05-07-2018	17-08-2018	215177.68	215177.68	215177.68	215177.68	215177.68
2018	3	MOR180301305751	Proyecto de inversión	302367.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302367.07, modificado:302367.07}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARIANO ABASOLO - 166570	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	166570	30	{meta1: {unidad_medida:15, meta:180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO POPOTLAN, 62870POPOTLÁN (BARRIO SANTO TOMÁS), TEMOC MORELOSENTE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE JUAN ALDAMA, SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO TLACOTEPEC DAR VUELTA DERECHA EN CALLE CORREGIDORA Y LLEGAR HASTA CENTRO DE POP, lon:- 98.76659287, lat:18.76242369}}	03-09-2018	02-10-2018	302367.07	302367.07	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301320727	Proyecto de inversión	297024.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 297024.77, modificado: 297024.77}}	RED DE AGUA POTABLE CALLE Y CALLEJONES JUAN ESCUTIA - 231433	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	231433	520	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 660.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 4, direccion: CALLE JUAN ESCUTIA AMPLIACION LÁZARO CÁRDENAS (EL MOLINO), 62906 HIGUERÓN, JOJUTLA MORELOSENTE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA CANCHA, lon: -99.17633726, lat: 18.58415005}}	30-08-2018	15-10-2018	118809.91	118809.91	118809.91	118809.91	118809.91
2018	3	MOR00180201105652	Proyecto de inversión	919385.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 919385.45, modificado: 919385.45}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Jaime Nuno Y Calle Mina - 36852	17:Puebla de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	36852	200	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 312.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 7, direccion: CALLE JAIME NUNO PUEBLO TILZAPOTLA, 62690 TILZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO MINA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PARALELA A LA BARRANCA QUE ES DIVISIÓN ENTRE LAS COLONIAS CENTRO Y SANTA ANA, lon: -99.2725454, lat: 18.4890881}}	19-02-2018	20-03-2018	919385.45	919385.45	919385.45	919385.45	0
2018	3	MOR16160100636753	Proyecto de inversión	21270477	{ff1: {ciclo_recurso: 2016, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2.127047745E7, modificado: 2.127047745E7}}	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia.	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública	3.3-2016	0	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 1.0, meta_modificada: 12586.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	21270477.45	21257561.32	21257561.32	21257561.32	21257561.32

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105646	Proyecto de inversión	329148.3	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329148.29, modificado:329148.29}}	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Callejon Benito Juarez Calle Nicolas Bravo Y Calle Miguel Hidalgo - 34591	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34591	69	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:206.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA EL ESTUDIANTE, 62697 EL ESTUDIANTE, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA MORELOS, CALLE PARALELA AL KINDER DEL ESTUDIANTE, lon:-99.29534742, lat:18.57799796}}	16-02-2018	17-03-2018	329148.29	329148.29	329148.29	329148.29	0
2018	3	MOR17170100851211	Proyecto de inversión	942500	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942500.0, modificado:942500.0}}	Seguimiento Y Evaluación	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	43040	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	942500	942500	942500	942500	942500
2018	3	MOR180301307635	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN EL JARDIN DE NIÑOS YOLANDA BENITEZ GUTIERREZ - 175156	9:Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	175156	92	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:224.0, meta_modificada:224.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE RINCONADA 200INTERIOR SN PUEBLO TRES MARÍAS, 62515TRES MARÍAS, HUITZILAC MORELOSENTR CALLE HÉROES DE NACOZARI Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE FRANCISCO I MADERO CERCA DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES TRANSPORTES UNIDOS DE HUITZILAC TUH, lon:-99.23844213, lat:19.05452808}}	28-06-2018	26-08-2018	800000	800000	673806.8	673806.8	673806.8

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105420	Proyecto de inversión	69600	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0 / modificado:69600.0}}	Estudio Geohidrologico Para La Perforación Y Aforo De Pozo Profundo En La Colonia Pala - 136955	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	136955	180	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PALA, 62540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE DE LOS REYES Y CALLE SIN NOMBRE, TERRACERIA RURAL EL LUGAR DE LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA PARTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLAYAC, lon:-98.9707683, lat:18.95172407}}	05-02-2018	19-02-2018	69600	69600	69600	69600	69600
2018	3	MOR180301306311	Proyecto de inversión	434664.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434664.18, modificado:434664.18}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE TEMOAC - 169392	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	169392	22	{meta1: {unidad_medida:19, meta:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO TEMOAC HUAZULCO Y POPOTLAN, 62870TEMOAC, TEMOAC MORELOSENTE Y, EN VARIAS CASAS DE LAS LOCALIDADES DE TEMOAC HUAZULCO Y POPOTLAN, lon:-98.77849388, lat:18.77233105}}	03-09-2018	01-12-2018	434664.18	434664.18	0	0	0
2018	3	MOR180301306408	Proyecto de inversión	1675714	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675714.36, modificado:1675714.36}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES PERICOS AUSTRALIANOS GOLONDRINAS COLIBRI Y JILGUEROS - 169874	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	169874	320	{meta1: {unidad_medida:15, meta:456.0, meta_modificada:456.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PERICOS AUSTRALIANOS GOLONDRINAS, COLIBRÍ Y JILGUEROS COLONIA LOMA BONITA, 62080CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOSENTE CALLE CAMINO ANITGUO A AHUATEPEC Y CALLE ARQUITECTOS SEDESOL, CALLE GAVILÁN SE UBICA EN LA COLONIA LOMA BONITA AL NORTE DEL, lon:-99.21295237, lat:18.95647711}}	01-08-2018	31-10-2018	1675589.84	1675589.84	1483127.44	1483127.44	1483127.44

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301320809	Proyecto de inversión	535932.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535932.15, modificado:535932.15}}	DRENAJE CIRCUITO JILGUEROS GORRION GARDENIA AVE DE PARAISO Y COLIBRI - 231657	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	231657	185	{meta1: {unidad_medida:15, meta:232.0, meta_modificada:223.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:CALLE AVE DE PARAISO AMPLIACION SANTA MARÍA, 62908TLATENCHI, JOJUTLA MORELOSENTE CALLE AVE DE PARAISO Y,LA OBRA INICIA EN LA CALLE AVE DE PARAISO DIRIGIENDOSE AL CIRCUITO JILGUERO GORRION, GARDENIA, lon:-99.19610305, lat:18.59891516}}	14-06-2018	16-07-2018	535932.15	535932.15	535932.15	535932.15	535932.15
2018	3	MOR180301320832	Proyecto de inversión	320000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}}	DRENAJE CIRCUITO BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA - 231735	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	231735	94	{meta1: {unidad_medida:15, meta:118.1, meta_modificada:113.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA NICOLÁS BRAVO, 62909NICOLÁS BRAVO, JOJUTLA MORELOSENTE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ENTRA POR LA CALLE BENITO JUAREZ CERCA DEL CANAL, lon:-99.21471782, lat:18.62114402}}	14-06-2018	16-07-2018	320000	320000	320000	320000	320000
2018	3	MOR180301320848	Proyecto de inversión	330000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}}	PAVIMENTACION CALLE MORELOS PRIMERA ETAPA - 231846	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	231846	560	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS COLONIA NICOLÁS BRAVO, 62909NICOLÁS BRAVO, JOJUTLA MORELOSENTE CALLE MORELOS Y CALLE 3 DE MAYO, PRIVADA TAMALIPAS LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL JARDIN DE NIÑOS ES UN CAMINO DE TERRACERIA, lon:-99.21281345, lat:18.62435422}}	06-08-2018	20-09-2018	172467.64	172467.64	172467.64	172467.64	172467.64

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301320869	Proyecto de inversión	369394.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369394. 12, modificado:369394.12}}	DRENAJE CALLE LAZARO CÁRDENAS - 231928	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	231928	70	{meta1: {unidad_medida:15, meta:88.0, meta_modificada:78.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:11, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO TEHUIXTLA, 62910TEHUIXTLA, JOJUTLA MORELOSENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE LAZARO CARDENAS, lon:- 99.269874, lat:18.55696167}}	14-08-2018	17-09-2018	369394.12	369394.12	369394.12	369394.12	369394.12
2018	3	MOR180301391756	Acción	6568049	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:11, modalidad:5, prog_pres:270, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6568049.0, modificado:1.4287407E7}}	Programa Nacional de Inglés	0:Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS		0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:124360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Nueva Italia 359, Lomas de Cortes, 62240 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.22353745, lat:18.95045352}}	01-01-2018	31-12-2018	14287407	3362975	3362975	3362975	3362975	
2018	3	MOR00180201105633	Proyecto de inversión	1912536	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1912535.79, modificado:1912535.79}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calles Limonaria Flor De Durazno Y Amapola - 34512	17:Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34512	300	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:555.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIMONARIA COLONIA 10 DE MAYO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE FLOR DE DURAZNO Y CALLE AMAPOLA, CALLE UBICADA SOBRE CARRETERA PUENTE DE IXTLA TEHUIXTLA A UN COSTADO DEL SALON CACTUS, lon:-99.31413488, lat:18.60435886}}	20-02-2018	05-04-2018	1912535.79	1912535.79	1912535.79	1912535.79	0



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300931940	Proyecto de inversión	523619.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 523619.34, modificado: 523619.34}}	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Localidad Los Idolos - 104643	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	104643	570	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 307.57}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 12, direccion: PUEBLO LOS DOLOS, 62693 LOS DOLOS, PUENTE DE IXTLA MORELOS , lon: -99.2866103, lat: 18.53185466}}	14-04-2017	01-05-2017	523619.34	523619.34	523619.34	523619.34	523619.34
2018	3	MOR180301393202	Proyecto de inversión	7472400	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7472400.0, modificado: 7472400.0}}	Casa de Estudiantes el Carnero Col. Santa Veracruz, Cuernavaca	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca		96	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Del Arroyo 19, Gualupita, 62280 Cuernavaca, Mor., México, lon: -99.23400879, lat: 18.92837147}}	19-09-2018	19-12-2018	7472400	0	0	0	0
2018	3	MOR18180101076255	Proyecto de inversión	17150000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.715E7, modificado: 1.715E7}}	Red Nacional De Radiocomunicación	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3.1-2018	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2018		15435000	17136270.44	17036276.12	5145880.04	5145880.04

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301385594	Proyecto de inversión	310522	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 310521.95, modificado: 310521.95}}	RECONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE HUAUTLA, MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	0: Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E58-2018	0	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 25, localidad: 9, direccion: Huautla, Mor., México, lon: 99.0247222, lat: 18.4399999}}	06-08-2018	04-10-2018	310521.95	310521.95	310521.95	309623.95	309623.95
2018	3	MOR180301326176	Proyecto de inversión	279094.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 279094.61, modificado: 279094.61}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN FELIPE NERI - 256087	23: Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	256087	58	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 260.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 23, localidad: 2, direccion: PUEBLO FELIPE NERI, 62536 FELIPE NERI (CUATEPEC), TLALNEPANTLA MORELOSENTREY, SE REALIZAN TECHOS FIRMES EN VARAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DENTRO DEL POBLADO, lon: 98.94349997, lat: 19.03979891}}	18-06-2018	15-09-2018	279094.61	279094.61	279094.61	279094.61	83728.38
2018	3	MOR180301330054	Proyecto de inversión	2729583	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2729583.04, modificado: 2729583.04}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES BENITO JUAREZ ANDADOR CINCO NIÑOS HEROES E IGNACIO LOPEZ RAYON COL JARDIN JUAREZ - 272333	11: Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	272333	720	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 720.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 9, direccion: CALLE BENITO JUAREZ ANDADOR 5 NIÑOS HEROES E IGNACIO LOPEZ RAYON INTERIOR SN COLONIA JARDIN JUAREZ, 62576 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOSENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE GALEANA, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE JUAREZ MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y, lon: 99.1394198, lat: 18.87844652}}	19-09-2018	17-11-2018	2729583.04	2729583.04	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105748	Proyecto de inversión	1518200	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518200.05, modificado:1510291.2}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida San Ramón Colonia San Francisco Chiconcuac Municipio De Xochitepec - 39857	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	39857	104	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:349.37}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:AVENIDA SAN RAMON INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 62790 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA RIVERA, CARRETERA EMILIANO ZAPATA-ZACATEPEC EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA CARRETERA EMILIANO ZAPATA-ZACATEPEC HASTA , lon:-99.19901791, lat:18.7864797}}	02-04-2018	28-09-2018	1510291.2	1510291.2	1510291.2	1510291.2	1510291.2
2018	3	MOR18180201105750	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2003675.93}}	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable Colonia Obrero Popular Municipio De Xochitepec - 128024	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	128024	5000	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE AEROPUERTO-CANARIOS INTERIOR SN UNIDAD HABITACIONAL OBRERA POPULAR, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CALLE ROSAS, CALLE GUADALUPANA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL CONOCIDA COMO , lon:-99.2671675, lat:18.81924224}}	04-06-2018	30-11-2018	1803308.34	2003675.93	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105755	Proyecto de inversión	494240	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494240. 0, modificado:49 4240.0}}	Electrificación De Circuito Tres De Mayo Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Xochitepec - 103704	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	103704	96	{meta1: {unidad_medida: 999, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 37, direccion: CALLE 3 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 62790 CAMPO EL BURRO, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CAMINO LAS POZAS, CALLE 3 DE MAYO POR CALLE SEVERO CASTRO DE CHOCONCUAC HASTA CALLE 5 DE MAYO A DOS CUADRAS A MANO DERECHA POR CAMIN, lon:-99.20259064, lat:18.77394207}}	20-07-2018	30-11-2018	444816	0	0	0	0
2018	3	MOR18180101073164	Proyecto de inversión	1219947	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121994 7.46, modificado:12 06528.04}}	Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Bugambilia Y Calle Pino) /	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1293	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 0, direccion: (AV. ALTA TENSION; 18.962753; -99.227837) (BUGAMBILIA; 18.962679; -99.227221) (BUGAMBILIA; 18.96123; -99.226919) (PINO; 18.962672; -99.227216), lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1206528.04	0	0	0	0
2018	3	MOR00170401005740	Proyecto de inversión	377492.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377492. 54, modificado:37 7492.54}}	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calles Primero D Mayo Y Calle Atlamachteloyan - 301855	17:Puentes de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	301855	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta:1.0, meta_modificada: 300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 9, direccion: CALLE PRIMERO DE MAYO Y ATLAMACHTELOYAN INTERIOR O O PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA XOXOCOTLA TEQUESQUITE, lon:-99.25395643, lat:18.6802233}}	24-10-2017	07-12-2017	377492.54	377492.54	377492.54	377492.54	377492.54

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301326358	Proyecto de inversión	396512.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 396512.68, modificado: 396512.68}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANANTIALES EN LA COLONIA CINCO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS - 256974	16:Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	256974	300	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 156.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 16, localidad: 1, direccion: CALLE MANANTIALES COLONIA 5 DE MAYO, 628540CUCUITUCO, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE DE LA LOMA Y CALLE MIGUEL NEGRETE, ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y DE LA LOMA, lon: -98.77628405, lat: 18.86517715}}	06-08-2018	04-10-2018	396512.68	396512.68	0	0	0
2018	3	MOR180301326471	Proyecto de inversión	509053	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 509053.0, modificado: 509053.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA OCUITUCOTETELA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MANANTIALES EN LOCALIDAD DE METEPEC OCUITUCO M - 257582	16:Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	257582	2581	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 16, localidad: 6, direccion: CALLE CARRETERA OCUITUCO-TETELA BARRIO METEPEC, 62855METEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE GUERRERO, SOBRE CARRETERA OCUITUCO - TETELA ENTRE CALLES GUERRERO Y MANANTIALES, lon: -98.74671088, lat: 18.87678029}}	06-08-2018	04-10-2018	509053	509053	0	0	0
2018	3	MOR18080201106474	Proyecto de inversión	106940.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 106940.4, modificado: 106940.4}}	Rehabilitación De Pozo Profundo De Agua Potable Mariano Matamoros - 51386	10:Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	51386	2000	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 1, direccion: CALLE JON GUTIERREZ COLONIA MARIANO MATAMOROS, 62974 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE JOSE CEREZO Y CALLE MARIANO ROJAS, CARRETERA MEXICO OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. MARIANO MATAMOROS DE JANTETELCO EN EL CALLEJÓN GUTIERREZ PERPEND, lon: -98.7872035, lat: 18.71648602}}	01-03-2018	24-03-2018	106940.4	106940.4	106940.4	106940.4	106940.4

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	DETALLE PROYECTO						AVANCE FINANCIERO								
									CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170100851474	Proyecto de inversión	9183447	{ff1: {ciclo_recurso: 2014, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 9183447.12, modificado: 9159963.62}}	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	INSTITUTO DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	41671	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 3158.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2012		9159963.62	9159963.62	9159963.62	9159963.62	9159963.62
2018	3	MOR18180201106737	Proyecto de inversión	110896	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 110896.0, modificado: 110896.0}}	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento Y Ampliación De Red De Agua En La Comunidad Del Paredon Municipio De Miacatlan - 84293	15:Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	84293	95	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 15, localidad: 7, direccion: CALLE CAMINO VIEJO INTERIOR SN COLONIA EL PAREDÓN, 62607 EL PAREDÓN, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CAMINO CAMINO A MIACATLAN Y CAMINO CAMINO A TLAJOTLA, CALLE SN SE LOCALIZA A LA SALIDA DEL CAMINO A TLAJOTLA HACIA EL CAMINO DE LA SUBIDA AL TANQUE, lon: -99.37225814, lat: 18.83845157}}	07-05-2018	31-05-2018	110896	110896	110896	110896	110896
2018	3	MOR18180201106742	Proyecto de inversión	34684	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 34684.0, modificado: 34684.0}}	Equipamiento De Pozo De Agua El Terrero Del Municipio De Miacatlan - 84316	15:Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	84316	4300	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 15, localidad: 30, direccion: CALLE A MIACATLAN INTERIOR SN COLONIA EL TERRERO, 62607 EL TERRERO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CAMINO CAMINO A MIACATLAN Y CAMINO AL TERRERO, CALLE TERRERO SE LOCALIZA EN EL POZO DE AGUA CONOCIDO COMO EL TERRERO QUE DA AGUA POTABLE A EL TERRERO Y A LA C, lon: -99.3707181, lat: 18.76833373}}	15-05-2018	21-05-2018	34684	34684	34684	34684	34684

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105726	Proyecto de inversión	135567.3	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135567.25, modificado:135567.25}}	Electrificación De La Colonia Ampliación Pala - 138667	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	138667	210	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:9.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA AMPLIACIÓN PALA, 62540 COLONIA PALA, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE BENITO JUAREZ ESTA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN Y SE PUEDE LLEGAR A ELL, lon:-98.96964462, lat:18.95226515}}	02-07-2018	31-08-2018	135567.25	135567.25	135567.25	135567.25	135567.25
2018	3	MOR16160100636907	Proyecto de inversión	2528021	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528021.48, modificado:2528021.48}}	Sistema Nacional De Información	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública	7.1-2016	0	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:127.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	2528021.48	2528021.46	2528021.46	2528021.46	2528021.46
2018	3	MOR16160100637259	Proyecto de inversión	23712896	{ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.371289603E7, modificado:2.371289603E7}}	Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública	8.1-2016	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:45.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	23712896.03	23712896.03	23712896.03	23712896.03	23712896.03

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO								
									CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR16160100637275	Proyecto de inversión	10552000	{ff1: {ciclo_recurso: 2016, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.055199964E7, modificado: 1.055199964E7}}	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate De Delitos De Alto Impacto	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Fiscalía General del Estado	9.1-2016	0	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 1.0, meta_modificada: 127.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	10551999.64	10551999.64	10551999.64	10551999.64	10551999.64
2018	3	MOR17170401054673	Proyecto de inversión	6475741	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 130, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 6475740.74, modificado: 6475740.74}}	Remodelación Del Parque De Tlalmimilulpan, Municipio De Tetela Del Volcán, Morelos	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	22-PSE-FPFI-01-2017	0	{meta1: {unidad_medida: 10, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 3, direccion: -, lon: -98.743055, lat: 18.916111}}	21-12-2017		6475740.74	6475740.74	6475740.74	6475740.74	6475740.74
2018	3	MOR18180101076312	Proyecto de inversión	5778816	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5778816.0, modificado: 5778816.0}}	Sistema Nacional De Información	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	7.1-2018	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2018		5200934.4	5091413.77	5091413.77	3866127.81	3866127.81



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180101076381	Proyecto de inversión	1080000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080000.0, modificado:1080000.0}}	Seguimiento Y Evaluación	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	SECRETARIA DO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	43405	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		972000	0	0	0	0
2018	3	MOR18180101072283	Proyecto de inversión	2900000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2868100.0}}	Rehabilitación De Empedrado En Calle Justo Sierra, Tlayacapan, Morelos. /	26:Tlayacapan	Sin tipo de proyecto o programa	Otros Proyectos	Sin identificar	MUN	1010	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1025.59}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:(CALLE NO REELECCION A LA CALLE VICENTE GUERRRO; 18.960552; -98.98206), lon:-98.983118, lat:18.956617}}	01-01-2018	31-12-2018	2868100	2852121.67	2852121.67	2852121.67	2852121.67
2018	3	MOR180301334973	Proyecto de inversión	997793.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997793.15, modificado:997793.15}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA PUENTE DE IXTLA TEHUIXTLA TRAMO COL GOBERNADORES - 282397	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	282397	228	{meta1: {unidad_medida:15, meta:383.5, meta_modificada:347.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PUENTE DE IXTLA TEHUIXTLA COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOSENTRE CALLE TABASCO Y CALLE FLOR DE GERANIO,TRAMO DE CARRETERA FRENTE A LA COLONIA DIEZ DE MAYO, lon:-99.31768558, lat:18.60746075}}	04-05-2018	17-06-2018	997793.15	997793.15	997793.15	900000	900000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301335142	Proyecto de inversión	857176.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 857176.17, modificado: 857176.17}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES NIÑOS HEROES IGNACIO ALDAMA Y LAZARO CARDENAS - 282725	17: Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	282725	300	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 303.0, meta_modificada: 295.7}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 8, direccion: CALLE IGNACIO ALDAMA PUEBLO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, 626705AN JOSÉ VISTA HERMOSA, PUENTE DE IXTLA MORELOSENTE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CERCA DEL CANAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA, lon: -99.26576469, lat: 18.65730881}}	10-05-2018	03-06-2018	857176.17	857176.17	857176.17	800000	800000
2018	3	MOR18180201137464	Proyecto de inversión	1800000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1800000.0, modificado: 1800000.0}}	Remodelación De Palacio Municipal De Huitzilac, Morelos.	9: Huitzilac	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	MPIO-HUIT.DOP-FFFI-I.R.-001-2018	0	{meta1: {unidad_medida: 10, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 0, direccion: CALLE PALACIO MUNICIPAL SN, COL.CENTRO., lon: -99.267453, lat: 19.029033}}	24-05-2018	01-07-2018	1800000	1800000	861981.58	861981.58	861981.58
2018	3	MOR18180201106733	Proyecto de inversión	47328	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 47328.0, modificado: 47328.0}}	Rehabilitación De Red Eléctrica En Camino Campo La Raza Coatetelco Municipio De Miacatlan - 112280	15: Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	112280	127	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 15, localidad: 4, direccion: CALLE CALLE CAMPO LA RAZA INTERIOR SN COLONIA COATETELCO, 62606 COATETELCO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE PRIVADA HIDALGO Y AVENIDA HIDALGO, CALLE JOSEFINA ANDRADE SE LOCALIZA PERPENDICULAR A LA AV HIDALGO RUMBO AL CAMINO CAMPO LA RAZA ANTES DE LLEGAR AL P, lon: -99.31925728, lat: 18.72991979}}	23-05-2018	01-06-2018	47328	47328	47328	47328	47328

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR16160100637282	Proyecto de inversión	942500	{ff1: {ciclo_recurso: 2016, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 942500.0, modificado: 942500.0}}	Seguimiento Y Evaluación	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Secretariado del Sistema Estatal de Seguridad Pública	15.1-2016	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-04-2016	01-04-2016	942500	942500	942500	942500	942500
2018	3	MOR18180201136906	Proyecto de inversión	1400000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1400000.0, modificado: 1400000.0}}	Construcción De Techumbre En Cancha La Loma Col. El Calvario, Mazatepec, Morelos	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	IR/MMA/DUOP/R23/FORFIN/001/2018	150	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 591.3}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 0, direccion: COL. EL CALVARIO, MAZATEPEC, MORELOS, lon: -99.366972, lat: 18.733184}}	11-06-2018	01-08-2018	1400000	1400000	1400000	1398600.01	1398600.01
2018	3	MOR17170200885265	Proyecto de inversión	3800000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3800000.0, modificado: 3758200.0}}	Construcción De Colector Sanitario Y Pavimentación Hidráulica Calle Insurgentes, Jiutepec Morelos	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23/PDR-I.R.-012/2017	317	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 513.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 9, direccion: CALLE INSURGENTES COLONIA PROGRESO C.P. 62574 JIUTEPEC, MORELOS, lon: -99.177198, lat: 18.881974}}	23-06-2017	01-10-2017	3758200	3758200	3758200	3758200	3758200

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR14140100301525	Proyecto de inversión	15026439	{ff1: {ciclo_recurso: 2014, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.502643882E7, modificado: 1.499429354E7}}	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Fiscalia General del Estado	41821	1777227	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: Varias localidades del Estado de Morelos, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-05-2014	01-12-2014	14994293.54	14994293.54	14994293.54	14994293.54	14994293.54
2018	3	MOR180301317888	Proyecto de inversión	93390.91	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 93390.91, modificado: 66840.75}}	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	222672	22	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 1, direccion: CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTE CALLE LAURO ORTEGA Y CALLE INSURGENTES, LA MEJORA DE VIVIENDA ES EL BARRIO SAN AGUSTÍN, lon: -98.72578184, lat: 18.88433265}}	01-08-2018	15-09-2018	66840.75	66840.75	66840.75	66840.75	66840.75
2018	3	MOR180301322236	Proyecto de inversión	688506.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 688506.21, modificado: 688506.21}}	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALLE EN MORELOS COL VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE MIACATLAN MORELOS - 238298	15:Miactalán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	238298	110	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 395.0}}	1	{cve_municipio: 15, localidad: 49, direccion: CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 62606COLONIA VISTA HERMOSA, MIACATLÁN MORELOSENTE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA ENTRANDO POR CARRETERA A COATETELCO, POR, lon: -99.35410903, lat: 18.75674259}}	27-08-2018	27-10-2018	688506.21	688506.21	688506.21	490574.75	490574.75

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301335210	Proyecto de inversión	367762.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 367762.38, modificado: 367762.38}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LAS CUENCAS - 282841	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	282841	240	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 104.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 5, direccion: CALLE LAS CUENCAS PUEBLO EL ESTUDIANTE, 62697EL ESTUDIANTE, PUENTE DE IXTLA MORELOSENTRER CALLE RAMO MILLAN Y CARRETERA EL ESTUDIANTE LA TIGRA, CALLE PERPENDICULAR A CALLE RAMOS MILLAN Y A LA CARRETERA HACIA LA TIGRA, lon: -99.30104135, lat: 18.5783835}}	22-02-2018	07-04-2018	367762.38	367762.38	367762.38	280000	280000
2018	3	MOR180301335283	Proyecto de inversión	502312.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 502312.36, modificado: 502312.36}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVNIDA GILBERTO FIGUEROA CALLE COLOMBIA Y AVENIDA MEXICO BALSAS - 282967	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	282967	264	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 245.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: AVENIDA GILBERTO FIGUEROA COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOSENTRER CALLE ALLENDE Y CALLEJON COLOMBIA, TRAMO DE AVENIDA PRINCIPAL DE PUENTE DE IXTLA FRENTE AL IMSS, lon: -99.32398609, lat: 18.62507319}}	28-03-2018	11-05-2018	502312.36	502312.36	502312.36	400000	400000
2018	3	MOR18180201105615	Proyecto de inversión	76358.46	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 76358.46, modificado: 76358.46}}	Introduccion De Red De Agua Potable En Privada Benito Juarez De La Localidad De Santa Rosa Treinta - 103783	24:Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	103783	200	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 65.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 24, localidad: 13, direccion: PRIVADA BENITO JUAREZ COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE AMADOR SALAZAR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO POR LA CARRETERA JOJUTLA ZAPATA ENTRANDO POR LA CALLE 5 DE MAYO A TRES CUAD, lon: -99.18524241, lat: 18.69967788}}	16-05-2018	14-06-2018	76358.46	76358.46	76358.46	76358.46	76358.46

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO												AVANCE FINANCIERO				
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTIUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180101072882	Proyecto de inversión	5300000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000 0.0, modificado:52 41700.0}}	Construcción De Auditorio En El Municipio De Jantetelco, Morelos /	10:Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	1166	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:{18.719294;- 98.779339}, lon:- 98.777301, lat:18.715206}}	01-01-2018	01-12-2018	5241700	5210920.17	2258455.32	2258455.32	2258455.32
2018	3	MOR18180201139896	Proyecto de inversión	1400000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000 0.0, modificado:14 00000.0}}	Construccion De Techumbre En Unidad Deportiva Cuauchichinola	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	IR/MMA/DUOP/R23/FORFIN/002/2018	250	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:591.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC, MORELOS, lon:- 99.366972, lat:18.733184}}	30-04-2018	01-07-2018	1400000	1400000	1400000	1398600.01	1398600.01
2018	3	MOR18180201139973	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000 0.0, modificado:15 00000.0}}	Construccion De Cancha De Usos Multiples, Col. El Calvario, Mazatepec, Morelos.	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	IR/MMA/DUOP/R23/FORFIN2/001/2018	200	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:448.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:COL. EL CALVARIO, MAZATEPEC, MORELOS, lon:- 99.366972, lat:18.733184}}	14-05-2018	01-08-2018	1500000	1500000	1500000	1498499.99	1498499.99

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105689	Acción	70270.96	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70270.96, modificado:70270.96}}	Curso De Adjudicación De Contratos De Obra Pública - 90733	29:Yautep ec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	90733	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.060754, lat:18.886062}}	01-06-2018	31-08-2018	70270.96	70270.96	70270.96	70270.96	70270.96
2018	3	MOR18180201140425	Proyecto de inversión	525245.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525245.2, modificado:527745.2}}	Estrategia Realizar Acciones Para Disminuir Los Factores De Riesgo De Violencia Y Delincuencia Contra Las Mujeres	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	2	35	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:CUAUTLA, lon:-98.955265, lat:18.812788}}	01-06-2018	30-09-2018	527475.2	527475.2	527475.2	527475.2	527475.2
2018	3	MOR18180201140468	Proyecto de inversión	527745.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527745.2, modificado:525245.2}}	Estrategia Realizar Acciones Para Disminuir Los Factores De Riesgo De Violencia Y Delincuencia Contra Las Mujeres	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	4	30	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:CUAUTLA, lon:-98.955265, lat:18.812788}}	01-06-2018	01-09-2018	525245.2	525245.2	525245.2	525245.2	525245.2

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105260	Proyecto de inversión	243887.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 243887.68, modificado: 243887.68}}	Pavimentacion De Calle Union - 97045	21:Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	97045	350	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 21, localidad: 1, direccion: CALLE CALLE LA UNION 1 INTERIOR 1 S/N COLONIA TETECALA, 62620 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE CALLE PRIV UNION Y CALLE CALLE UNION, CALLE CALLE SIN NOMBRE SUBIENDO POR EL CLAUSTRO DE LA UAEM HACIA EL CERRO DE LAS CRUCES PASANDO LA CALLE LAUREL, lon:-99.4033476, lat:18.73348129}}	08-03-2018	15-06-2018	243887.68	243887.68	243887.68	243887.68	243887.68
2018	3	MOR180301313869	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 250000.0, modificado: 250000.0}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REFORMA - 206338	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	206338	154	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 405.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 1, direccion: CALLE REFORMA PUEBLO XOCHICALCO, 62802 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE NOCHE TRISTE Y, CALLE GABRIEL TEPEPA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO., lon:-98.73156468, lat:18.88268812}}	27-06-2018	26-07-2018	200000	250000	200000	200000	200000
2018	3	MOR180301313894	Proyecto de inversión	199873.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 199873.46, modificado: 199873.46}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN PUENTE TEMAZCAL - 206558	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	206558	82	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 44, direccion: PASAJE TEMAZCAL PUEBLO XOCHICALCO, 62802 ZEL ESPINAL, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TETELA - TLACOTEPEC Y, LA OBRA SE UBICA EN LOS EJIDOS DE LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO., lon:-98.76772372, lat:18.84969268}}	06-08-2018	04-09-2018	159898.77	199873.46	159898.77	159898.77	159898.77



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301313902	Proyecto de inversión	1139010	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139009.53, modificado:1139009.53}}	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NIÑOS HEROES - 206609	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	206609	200	{meta1: {unidad_medida:15, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA CENTRO, 62780ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOSENTRECALLE REVOLUCION AGRARIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PRRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-99.19524492, lat:18.65545474}}	16-04-2018	24-06-2018	1139009.53	1139009.53	1139009.53	1139009.53	1139009.53
2018	3	MOR180301313913	Proyecto de inversión	490851.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490851.68, modificado:490851.68}}	CONTRA ADEMEY REHABILITACION DEL POZO NUMERO UNO TULIPANES - 206662	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	206662	15000	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA BENITO JUÁREZ, 62780ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOSENTRE Y CALLE MARIANO ESCOBEDO,SE UBUCA EN CONTRA ESQUINA DEL CAIC DE LA COLONIA EL MIRADOR CALLE MARIANO ESCOBEDO, lon:-99.18167831, lat:18.67042224}}	24-05-2018	13-07-2018	490851.68	490851.68	490851.68	490851.68	490851.68
2018	3	MOR180301313956	Proyecto de inversión	248113.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248113.59, modificado:248113.59}}	PAVIMENTACION EN CALLE AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA - 206944	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	206944	75	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 62780ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOSENTRE CAMINO AL SIFON Y CAMINO DEL CANAL, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA A UNA CUADRA DEL CANAAL, lon:-99.20685889, lat:18.66918728}}	03-07-2018	01-08-2018	248113.59	248113.59	248113.59	248113.59	248113.59

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301313963	Proyecto de inversión	242113.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242113.39, modificado:242113.39}}	PAVIMENTACION EN CALLE SIMON BOLIVAR - 207011	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	207011	100	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:348.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA TETELPA, 62780ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOSENTE CALLE DEGOLLADO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PROLONGACIÓN DEGOLLADO FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA, lon:-99.20447977, lat:18.66657503}}	27-08-2018	10-10-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR180301313982	Proyecto de inversión	250982.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250982.58, modificado:250982.58}}	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE TLAQUILTENANGO - 207113	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	207113	116	{meta1: {unidad_medida:15, meta:116.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE TLAQUILTENANGO COLONIA ALIANZA, 62785SAN NICOLAS GALEANA, ZACATEPEC MORELOSENTE CALLE YAUTEPEC Y CALLE TETECALA, CALLE AYALA A UNA CUADRA DEL PUENTE DE LA CORONA, lon:-99.21533183, lat:18.64313737}}	17-09-2018	15-11-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR180301313999	Proyecto de inversión	87186.35	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87186.35, modificado:87186.35}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLE QUERETARO CON TIERRA Y LIBERTAD - 207230	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	207230	88	{meta1: {unidad_medida:15, meta:55.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE QUERETARO COLONIA VALLE SOL, 62785SAN NICOLAS GALEANA, ZACATEPEC MORELOSENTE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y CALLE PASCUAL OROZCO, CALLE FRANCISCO VILLA ES LA CIRCULACIÓN DEL SERVICIO URBANO COLECTIVO LE LA COLONIA VALLE DEL SOL, lon:-99.21934388, lat:18.64425577}}	29-10-2018	27-11-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301322268	Proyecto de inversión	486893.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486893. 39, modificado:48 6893.39}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL AMPLIACIÓN PALA - 238471	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	238471	210	{meta1: {unidad_medida:15, meta:566.0, meta_modificada:396.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA AMPLIACIÓN PALA, 62540COLONIA PALA, TLAYACAPAN MORELOSENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES ESTA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN Y SE PUEDE LLEGA A E, lon:-98.96964194, lat:18.95246582}}	27-08-2018	25-09-2018	486893.39	486893.39	486893.39	486839.39	486839.39
2018	3	MOR180301331357	Proyecto de inversión	180000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000. 0, modificado:11 0351.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LA SAVILA - 274665	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	274665	85	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE RUMBO A LA SAVILA PUEBLO IXTLILCO EL CHICO, 62924IXTLILCO EL CHICO, TEPALCINGO MORELOSENTRE CALLE DE LA ESPERANZA ,LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA TELESECUNDARIA, lon:-98.84530396, lat:18.56271616}}	31-05-2018	31-07-2018	110351	110351	110351	110351	110351
2018	3	MOR00180201105720	Proyecto de inversión	1799895	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179989 5.39, modificado:17 99895.39}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle El Chilar - 35019	25:Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	35019	550	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:52, direccion:CALLE EL CHILAR COLONIA CELERINO MANZANARES, 62984 COLONIA MANZANAREZ, TLAQUILTENANGO MORELOS ENTRE CALLE TRANCAS CUATAS Y CALLE DEL PANTEON, CALLE ANDRES NUÑEZ LA OBRA INICIA EN LA ESQUINA DEL ACCESO PRINCIPAL DE EL PANTEON MUNICIPAL DE TLAQUILTENAN, lon:-99.15830775, lat:18.62301282}}	19-02-2018	20-03-2018	1799895.39	1799895.39	1799895.39	1799895.39	1799895.39

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTIUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105718	Proyecto de inversión	1235000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235000.0, modificado:1235000.0}}	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quilamula Municipio De Tlaquiltenango Segunda Etapa - 134714	25:Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	134714	690	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA QUILAMULA, 62986 QUILAMULA, TLAQUILTENANGO MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD DE QUILAMULA MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS A LA CUAL SE ACCESA MEDIANTE LA CARRETERA SAN JOSE DE PALA-QUILAMULA., lon:-99.02278727, lat:18.51036139}}	16-03-2018	30-03-2018	1230427.6	1230427.6	1230427.6	1230427.6	1230427.6
2018	3	MOR00180201105717	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}}	Alumbrado Publico En Andador Xicatlacotla Pueblo Viejo - 133637	25:Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	133637	80	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:ANDADOR ANDADOR XICATLACOTLA PUEBLO VIEJO RANCHERIA PUEBLO VIEJO, 62987 PUEBLO VIEJO, TLAQUILTENANGO MORELOS, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO., lon:-99.19115136, lat:18.51958635}}	08-06-2018	07-07-2018	750000	750000	750000	750000	750000
2018	3	MOR17170401052814	Proyecto de inversión	10000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}}	Const De Alberca Semi Olimpica Y Chapoteadero En Unidad Deportiva Yautep ec	29:Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	3	10000	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VIRGINIA FABREGAS, lon:99.060555, lat:18.885833}}	27-12-2017	01-06-2018	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300931928	Proyecto de inversión	303110.5	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303110.49, modificado:303110.49}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Costa Rica - 105518	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	105518	230	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:98.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COSTA RICA COLONIA NORTE, 62665 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS , lon:-99.32366445, lat:18.62851876}}	22-05-2017	01-06-2017	303110.49	303110.49	303110.49	303110.49	303110.49
2018	3	MOR17170300931939	Proyecto de inversión	947677.6	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947677.6, modificado:947677.6}}	Electrificacion En Calle Pistaches - 104670	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	104670	460	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:234.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CALLE PISTACHES PUEBLO LOS DOLOS, 62693 LOS DOLOS, PUENTE DE IXTLA MORELOS , lon:-99.28667735, lat:18.53235057}}	04-05-2017	01-06-2017	947677.6	947677.6	947677.6	947677.6	947677.6
2018	3	MOR17170200891632	Proyecto de inversión	10000000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9890000.0}}	Contruccion De Gimnasio En Centro Deportivo Yauteppec	29:Yauteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	R23-PDR-006-2017 (5615265)	10000	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VIRGINIA FABREGAS COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-99.060555, lat:18.885833}}	30-06-2017	01-12-2017	9890000	9890000	5906920	5906920	5906920

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTIUTICION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105599	Proyecto de inversión	666983.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 666983.39, modificado: 666983.39}}	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Lluvia De Oro Barrio San Miguel - 69421	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	69421	193	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 152.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 2, direccion: CALLE LLUVIA DE ORO PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE DEL PASEO Y, CALLE FLORES LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN, lon: -98.6872595, lat: 18.88873187}}	12-02-2018	28-03-2018	666983.39	666983.39	666983.39	666983.39	666983.39
2018	3	MOR00170401005749	Proyecto de inversión	365374.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 365374.31, modificado: 365374.31}}	Construccion De Agua Potable En Calles Flor De San Miguel Flor De Estrella Lino Y Jazmin - 302821	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	302821	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 272.1}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 25, direccion: CALLE FLOR DE SAN MIGUEL INTERIOR O COLONIA LOMA FLORIDA, 62697 LOMA FLORIDA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE LILA Y, CALLES PERPENDICULARES A C, lon: -99.29353514, lat: 18.58792124}}	14-11-2017	13-12-2017	365374.31	365374.31	365374.31	365374.31	365374.31
2018	3	MOR17170300931936	Proyecto de inversión	391487.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 391487.05, modificado: 391487.05}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez - 157973	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	157973	49	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 126.6}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 9, direccion: CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CALLEJÓN, lon: -99.24150855, lat: 18.68715723}}	22-08-2017	20-09-2017	391487.05	391487.05	391487.05	391487.05	391487.05

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301318577	Proyecto de inversión	205610.9	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205610.9, modificado:164319.65}}	PAVIMENTACION CALLE PRIMERO DE MAYO - 224779	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	224779	219	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:549.63, meta_modificada:545.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:118, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS (EL MOLINO), 62906LÁZARO CÁRDENAS, JOJUTLA MORELO ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CALLE MORELOS, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CARRETERA JOJUTLA EL HIGUERO ENTRE CALLE MORELOS Y CAL, lon:-99.1757075, lat:18.58266863}}	23-07-2018	30-07-2018	164319.65	164319.65	164319.65	164319.65	164319.65
2018	3	MOR180301314467	Proyecto de inversión	1652880	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652880.0, modificado:1652880.0}}	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LAGUNA DE QUIULA Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL MANANTIAL AL CÁRCAMO PARA CONEXIÓN AL SIST - 210047	9:Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	210047	6381	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO TRES MARIAS-LAGUNAS DE ZEMPOALAMARGEN DERECHOKILÓMETRO 18 + 00 INTERIOR SN PUEBLO TRES MARÍAS, 62515TRES MARÍAS, HUITZILAC MORELO ENTRE Y TOMAR LA CARRETERA A LAS LAGUNAS DE ZEMPOALA Y APROXIMADAMENTE EN EL KM 18 HAY UNA BRECHA A LA, lon:-99.28935157, lat:19.06261243}}	31-08-2018	31-12-2018	1652880	1652880	0	0	0
2018	3	MOR180301323654	Proyecto de inversión	1371795	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371795.44, modificado:1371795.44}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TEMILPA Y HERNAN CORTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCUITUCO MORELOS - 244986	16:Ocuilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	244986	150	{meta1: {unidad_medida:15, meta:444.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TEMILPA BARRIO OCUITUCO, 62850OCUITUCO, OCUITUCO MORELO ENTRE CALLE HERNAN CORTES Y, ENTRE CALLE TEMILPA Y HERNAN CORTES, lon:-98.77521509, lat:18.87236206}}	19-07-2018	19-09-2018	1371795.44	1371795.44	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105751	Proyecto de inversión	1988083	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1988083.08, modificado: 1083509.03}}	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Moctezuma Primera Sección De La Unidad Morelos Municipio De Xochitepec - 128438	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	128438	117	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 745.99}}	1	{geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 30, direccion: CALLE MOCTEZUMA INTERIOR SN COLONIA MORELOS 1RA SECCIÓN, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE XOCHICALCO Y CALLE XICOTENCATL, ANDADOR 408 EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL CRISANTEM, lon:-99.25610615, lat:18.82315138}}	02-04-2018	30-09-2018	1083509.03	1083509.03	1081024.73	1081024.73	1081024.73
2018	3	MOR00180201105606	Proyecto de inversión	752761.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 752761.1, modificado: 752761.1}}	Construcción De Techos Firmes En Los Barrios De San Felipe Y San Nicolás - 129764	23:Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	129764	104	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 701.26}}	1	{geo1: {cve_municipio: 23, localidad: 1, direccion: INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN NICOLÁS, 62530 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN 23 CASAS DE LOS BARRIOS DE SAN NICOLÁS Y SAN FELIPE, lon:-98.99731186, lat:19.01226224}}	18-06-2018	15-09-2018	752761.1	752761.1	752761.1	752761.1	752761.1
2018	3	MOR17170200885261	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2000000.0, modificado: 1978000.0}}	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples En La Unidad Habitacional La Rosa	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.-003/2017	483	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 448.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 1, direccion: UNIDAD HABITACIONAL LA ROSA C.P. 62553, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	12-06-2017	01-10-2017	1978000	1978000	1978000	1978000	1978000



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18030140003	Proyecto de inversión	1990000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990000.0, modificado:1990000.0}}	Construcción de la 2a Etapa del Mercado El Barranquillo en la calle Solidaridad, Loc. Tetela del Volcán, Morelos.	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tetela del Volcán		10199	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Solidaridad, Barrio San Bartolo, lon:-98.730066, lat:18.893525}}	18-06-2018	15-12-2018	1990000	1990000	596403	596403	596403
2018	3	MOR180301379495	Proyecto de inversión	600928.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600928.41, modificado:600928.41}}	PAVIMENTACION CIRCUITO FRANCISCO ZARCO VICENTE RIVA PALACIO CINCO DE FEBRERO DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y ANDADOR DEL KINDER - 170811	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	170811	184	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1484.1, meta_modificada:1475.11}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:125, direccion:CALLE DEL KINDER COLONIA NICOLÁS BRAVO, 62909CONSTITUCIÓN DEL 57, JOJUTLA MORELOSENTRE CALLE DEL KINDER Y,LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCIENTRA PASANDO EL TEMPLO CAVA KALEO, lon:-99.22080581, lat:18.6265994}}	04-06-2018	26-07-2018	553709.53	553709.53	553709.53	553709.53	553709.53
2018	3	MOR180301379525	Proyecto de inversión	200786	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200786.0, modificado:200786.0}}	REHABILITACION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA ESCALERA - 223896	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	223896	6478	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:60, direccion:CALLE RUMBO AL SALTO PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810EL SALTO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRE CARRETERA RUMBO A HUEYAPAN Y,LA OBRA SE REALIZA A BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DE HUEYAPAN, lon:-98.67663527, lat:18.94532644}}	19-04-2018	28-04-2018	160628.8	200786	160628.8	160628.8	160628.8

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301319194	Proyecto de inversión	186904.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186904. 64, modificado:18 6904.64}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMIGDIO CUEVAS COLONIA AMPLIACION VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS - 226170	17:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	226170	82	{meta1: {unidad_medida:15, meta:55.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EMIGDIO CUEVAS INTERIOR S/N AMPLIACION AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO, 62570JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOSENTR CALLE MARIANO MATAMOROS Y PROLONGACION INDEPENDENCIA, CALLE PEÑA LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEH, lon:-99.15722575, lat:18.90699497}}	14-08-2018	17-08-2018	186904.64	186904.64	93452.32	93452.32	93452.32
2018	3	MOR180301332193	Proyecto de inversión	1382925	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138292 4.92, modificado:13 82924.92}}	ELECTRIFICACION EN CAMPO LA PINTORA - 276313	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	276313	605	{meta1: {unidad_medida:21, meta:652.6, meta_modificada:671.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE LA PINTORA PUEBLO XOXOCOTLA, 62680XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOSENTR CARRETERA ALPUYECA XOXOCOTLA Y,CALLE UBICADA CERCA DEL CRUCERO DE ALPUYECA, PARA LA SALIDA A LA AUTOPISTA, lon:-99.25736047, lat:18.71869597}}	08-05-2018	21-06-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR180301332221	Proyecto de inversión	1022994	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102299 3.83, modificado:10 22993.83}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA - 276400	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	276400	812	{meta1: {unidad_medida:15, meta:800.0, meta_modificada:740.2 8}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO XOXOCOTLA, 62680XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOSENTR CALLE LAZARO CARDENAS Y CARRETERA ALPUYECA XOXOCOTLA, CALLE LOCALIZADA EN LA ENTRADA A LA INDIA BONITA, lon:-99.25298847, lat:18.6969753}}	31-05-2018	29-06-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180101068593	Proyecto de inversión	2338400	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338400.0, modificado:2338400.0}}	Construcción De Barda Perimetral Y Obras Complementarias En Escuela Primaria Patria Nueva Clave 17dpr0214y, Colonia Real Del Puente, Xochitepec, Morelos	28:Xochitepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	RAMO GENERAL 23-001/18	250	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:410.48}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:113, direccion:PRIVADA LA ATARGEA ENTRE CALLE DE LAS PIÑAS Y CALLE DE LA ATARGEA, REAL DEL PUENTE, XOCHITEPEC, MORELOS, C.P. 62790, lon:-99.227777, lat:18.802777}}	09-04-2018	01-07-2018	2338400	2326016.54	1575590.34	1575590.34	1575590.34
2018	3	MOR17170300931926	Proyecto de inversión	315346.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315346.46, modificado:315346.46}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejon Ecuador - 119929	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	119929	90	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:80.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEJON ECUADOR COLONIA NORTE, 62665 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS, lon:-99.3209061, lat:18.62860207}}	19-05-2017	01-06-2017	315346.46	315346.46	315346.46	315346.46	315346.46
2018	3	MOR180301319385	Proyecto de inversión	646011	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646010.98, modificado:646010.98}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LIRIO GERANIO Y BUGAMBILIAS - 226868	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	226868	297	{meta1: {unidad_medida:15, meta:495.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE LIRIO COLONIA LOMA FLORIDA, 62697LOMA FLORIDA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE GERANIO Y CALLE BUGAMBILIAS, LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DEL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA, lon:-99.29168582, lat:18.58522872}}	14-03-2018	12-04-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105638	Proyecto de inversión	325972.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 325972.32, modificado: 325972.32}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Venezuela Y Jamaica - 34527	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34527	45	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 119.8}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE VENEZUELA COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA GILBERTO FIGUEROA Y CALLE JAMAICA, CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACAZARI, lon: -99.32298053, lat: 18.62929369}}	20-02-2018	21-03-2018	325972.32	325972.32	325972.32	325972.32	0
2018	3	MOR180301401157	Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4000000.0, modificado: 4000000.0}}	INTRODUCCION DE SERVICIOS BASICOS CALLE 20 DE NOVIEMBRE	21:Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Comunicaciones	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETECALA	MTE/DOP/R23/FOR TAFIN/001/18	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 2228.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 21, localidad: 4, direccion: Tetecala, Mor., México, lon: -99.39571381, lat: 18.67909746}}	25-09-2018	21-11-2018	4000000	4000000	4000000	1139042.76	1139042.76
2018	3	MOR17170401054160	Proyecto de inversión	17598636	{ff1: {ciclo_recurso: 2014, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1759863583E7, modificado: 1759863583E7}}	Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anónima 089	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública	41974	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-12-2017		17598635.83	17598635.83	17598635.83	17598635.83	17598635.83

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105429	Proyecto de inversión	50112	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 50112.0 / modificado: 50112.0}}	Construcción De Rejilla Pluvial En La Calle Lázaro Cárdenas - 137517	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	137517	840	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 6, direccion: CALLE LÁZARO CÁRDENAS COLONIA NACATONGO, 62540 NACATONGO, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LAURO ORTEGA, CALLE PINO SUAREZ ESTA CALLE SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA ESC PRIMARIA FEDERAL Y SE PUEDE LLEGAR ME, lon:-98.98106768, lat:18.94456879}}	25-06-2018	22-07-2018	50112	50112	50112	50112	50112
2018	3	MOR17170300932053	Proyecto de inversión	98038	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 98038.0 / modificado: 98038.0}}	Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Alpuyecca Xochitepec - 130875	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	130875	7	{meta1: {unidad_medida: 19, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 2, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA ALPUYECCA, 62790 ALPUYECCA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS 2 OBRAS DE CUARTOS ADIC, lon:-99.25989943, lat:18.74223053}}	01-08-2017	01-12-2017	96858.86	96858.86	96858.86	96858.86	96858.86
2018	3	MOR00180201105653	Proyecto de inversión	826247.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 826247.32, modificado: 826247.32}}	Rehabilitación De Camino Rural En La Localidad De San Jose Vista Hermosa - 37046	17:Puentes de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	37046	700	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 8, direccion: CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, 62670 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CALLE ADELANTE DEL CAMPO DEPORTIVO Y CORRAL DE TOROS, lon:-99.27243248, lat:18.65072205}}	22-02-2018	23-03-2018	826247.32	826247.32	826247.32	826247.32	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105996	Proyecto de inversión	44080	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 44080.0, modificado: 44080.0}}	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De La Loc Los Limones - 45905	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	45905	561	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 6, direccion: CALLE CAMINO A LOS LIMONES PUEBLO LOS LIMONES, 62825 LOS LIMONES, YECAPIXTLA MORELOS, PASANDO EL POBLADO DE HUEXCA A LOS LIMONES EN LA PRIMER CURVA, lon: -98.86502966, lat: 18.79982078}}	06-04-2018	01-04-2018	44080	44080	44080	44080	44080
2018	3	MOR180301304028	Proyecto de inversión	190588	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 190588.0, modificado: 190588.0}}	ELECTRIFICACION EN AV MORELOS EN LA COMUNIDAD DE CUAUCHICHINOLA - 158517	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	158517	55	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 6.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 2, direccion: AVENIDA AVENIDA PRINCIPAL COLONIA CUAUCHICHINOLA, 62635CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC MORELOSENTRE Y, SOBRE LA CARRETERA HACIA CUAUCHICHINOLA A 30 MTS. DESPUÉS DE CRUZAR EL PUENTE., lon: 99.37671554, lat: 18.67612495}}	01-06-2018	30-11-2018	190588	190588	190588	82150	82150
2018	3	MOR180301319788	Proyecto de inversión	648042.93	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 648042.93, modificado: 648042.93}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MARGARITAS - 228148	17:Puentes de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	228148	138	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 230.0, meta_modificada: 250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE MARGARITAS COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOSENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y CALLE TULIPANES, OBRA UBICADA PERPENDICULAR AL COLECTOR SANITARIO DE LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA COLINDANDO CON LA COL., lon: -99.31138235, lat: 18.62577292}}	19-06-2018	28-07-2018	648042.93	648042.93	648042.93	600000	600000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105687	Proyecto de inversión	1290411	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1290410.87, modificado: 1290410.87}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle La Antorcha Colonia Humberto Gutiérrez Corona Alpuyec Municipio De Xochitepec - 128628	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	128628	193	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 120, direccion: CALLE LA ANTORCHA INTERIOR SN PUEBLO ALPUYECA, 62790 COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ CORONA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE AFELIO BARCAZA IBAÑEZ Y CALLE DE LOS HUERTOS, CALLE MARGARITAS EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRAN, lon: 99.25652425, lat: 18.76057181}}	04-06-2018	30-11-2018	1000000	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201105736	Acción	450200	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 450200.0, modificado: 450200.0}}	Actualización De Atlas De Riesgos Del Municipio De Xochitepec - 117875	28:Xochitepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	117875	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: 99.231463, lat: 18.781866}}	01-02-2018	30-09-2018	405180	0	0	0	0
2018	3	MOR17170300932718	Proyecto de inversión	609407	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 609406.98, modificado: 609406.98}}	Construcción De Setenta Y Ocho Pisos Firmes En Jiutepec Jiutepec - 128036	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128036	289	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 1, direccion: CALLE JOSE GARCIA COLONIA VISTA HERMOSA, 62556 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JOEL IBARRA Y , LAS 78 OBRAS DE PISOS FIRMES SE CONTRUIRAN EN VA, lon: 99.17843638, lat: 18.86902872}}	01-08-2017	01-12-2017	588105.52	588105.52	588105.52	588105.52	588105.52

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170200891469	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica No. 28 (Pública)	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.-004/2017	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:248.51}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:COL.PEDREGAL DE LAS FUENTES C.P. 62554, lon:-99.177777, lat:18.881388}}	03-07-2017	01-12-2017	1483500	1483500	1483500	1483500	1483500
2018	3	MOR18180201106030	Proyecto de inversión	101426.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101426.41, modificado:101426.41}}	Mejoramiento De Barda Perimetral Y Acceso De La Escuela Primaria Emiliano Zapata Y Tierra Y Libertad - 47541	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	47541	218	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:65.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA EMILIANO ZAPATA PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE DOS DE ABRIL Y CALLE DESTIERRO, CALLE ARTEAGA SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC PASAR LA PRESIDENCIA Y CONTINUAR RECTO POR 300 M APROXIMADAMENTE Y AHI ESTA , lon:-98.77672721, lat:18.77528559}}	12-03-2018	25-04-2018	101426.41	101426.41	101426.41	101426.41	101426.41
2018	3	MOR18180201106032	Proyecto de inversión	148407.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148407.38, modificado:148407.38}}	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Real A Huazulco - 47475	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	47475	50	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:190.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE REAL A HUAZULCO PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO TLACOTEPEC DAR VUELTA DERECHA EN CALLE CORREGIDORA RUMBO A POPOTLAN PASAR EL ASILO Y DAR VUELTA DERECHA EN CALLE R , lon:-98.76987685, lat:18.76683652}}	12-03-2018	10-04-2018	148407.38	148407.38	148407.38	148407.38	148407.38



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTIUTICION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105597	Proyecto de inversión	268742.9	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268742.87, modificado:268742.87}}	Ampliación De Red Eléctrica En Av Juárez Parte Alta Barrio Santiago - 41628	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	41628	193	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ BARRIO SANTIAGO, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE PROGRESO, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DEL BARRIO SANTIAGO, lon:-98.72492191, lat:18.90686206}}	17-03-2018	30-04-2018	214994.3	268742.87	214994.3	214994.3	214994.3
2018	3	MOR180301311387	Proyecto de inversión	231208.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231208.68, modificado:231208.68}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE CINCO DE MAYO BARRIO SAN ANDRÉS - 191608	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	191608	193	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTE CALLE BUENAVISTA Y CALLE XALAPA,LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANDRÉS, lon:-98.67757576, lat:18.89776039}}	26-02-2018	23-03-2018	184966.94	231208.68	184966.94	184966.94	184966.94
2018	3	MOR180301311387	Proyecto de inversión	231208.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231208.68, modificado:231208.68}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLE CINCO DE MAYO BARRIO SAN ANDRÉS - 191608	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	191608	193	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTE CALLE BUENAVISTA Y CALLE XALAPA,LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN ANDRÉS, lon:-98.67757576, lat:18.89776039}}	26-02-2018	23-03-2018	184966.94	231208.68	184966.94	184966.94	184966.94

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO											AVANCE_FINANCIERO					
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201135705	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}}	Rehabilitación Del Mercado Adolfo López Mateos En El Municipio De Cuernavaca, Morelos	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:945.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:MERCADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1730750	2414908.31	1207545.15	1207545.15	1207545.15
2018	3	MOR15150100484677	Proyecto de inversión	1067100	{ff1: {ciclo_recurso: 2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067100.0, modificado:1067100.0}}	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes)	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Fiscalia General del Estado	42125	0	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2015	01-12-2015	1067100	1067100	1067100	1067100	1067100
2018	3	MOR15150100484891	Proyecto de inversión	9256715	{ff1: {ciclo_recurso: 2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9256715.33, modificado:9256715.33}}	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Coordinación Estatal de Reinserción Social	42248	0	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1484.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2015	01-12-2015	9256715.33	9256715.33	9256715.33	9256715.33	9256715.33

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR15150100484970	Proyecto de inversión	7450547	{ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7450547.35, modificado:7450547.35}}	Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública	42309	0	{meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2015	01-12-2015	7450547.35	7450547.35	7450547.35	7450547.35	7450547.35
2018	3	MOR17170200883647	Proyecto de inversión	2350000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350000.0, modificado:2324150.0}}	Programa De Bacheo De La Red Carretera Municipal	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23 FORTALECE-ADMON-001/2017	1230	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:6532.27}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DE LA CALLE LIC. BENITO JUAREZ A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:99.177198, lat:18.881974}}	08-05-2017	01-12-2017	2324150	2324150	2324150	2324150	2324150
2018	3	MOR18180101069644	Proyecto de inversión	1392000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392000.0, modificado:1392000.0}}	Beneficio A 33 Grupos De Desarrollo Para Fortalecer A 9 Proyectos Productivos (Comunidad Diferente)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema DIF Morelos	9	459	{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Morelos, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	02-01-2018	01-12-2018	1392000	723967.57	723967.57	723967.57	723967.57

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105762	Proyecto de inversión	850000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}}	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero - 39962	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHU CAN	39962	200	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO TEXCALPAN - AMPLIACION GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 25 COLONIA SAN JUAN TEXCALPAN, 62847 SAN JUAN TEXCALPAN, ATLATLAHU CAN MORELOS ENTRE CALLE V. GUERRERO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALLENDE DESDE EL CENTRO HACIA EL SUR UBICAR LA CALL, lon:-98.92732456, lat:18.93427022}}	26-02-2018	27-03-2018	850000	850000	850000	850000	850000
2018	3	MOR18180201105987	Acción	4096	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096.0, modificado:4096.0}}	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 96041	30:Yecapixtla	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	96041	0	{meta1: {unidad_medida:18, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.868144, lat:18.88342}}	02-04-2018	10-04-2018	4096	4096	4096	4096	4096
2018	3	MOR18180201105988	Proyecto de inversión	85499.99	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85499.99, modificado:85499.99}}	Construcción De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas De La Col Mexquemeca - 85675	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	85675	95	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:19.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LA AYUDANTÍA COLONIA MEXQUEMECA, 62827 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMINO ANTIGUA A XOCHITLAN, TODA LA COLONIA, lon:-98.85427298, lat:18.87697925}}	15-03-2018	01-04-2018	85499.99	85499.99	85499.99	85499.99	85499.99

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105992	Proyecto de inversión	80999.99	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 80999.99, modificado: 80999.99}}	Construccion De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas De La Col Aquiles Serdan - 79494	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	79494	95	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 1, direccion: CALLE CARRANZA COLONIA AQUILES SERDÁN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE INDIO TRISTE, TODA LA COLONIA, lon:-98.86128885, lat:18.88993474}}	15-03-2018	01-04-2018	80999.99	80999.99	80999.99	80999.99	80999.99
2018	3	MOR18180201105667	Proyecto de inversión	980005	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 980005.04, modificado: 980005.04}}	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Jazmines Jazmin Y Casahuate - 116075	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	116075	200	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 395.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE JAZMINES COLONIA LA RIVERA, 62586 TEMIXCO, MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JUAN N ALVAREZ, lon:-99.22934652, lat:18.81229841}}	18-06-2018	01-12-2018	884292.85	979505.04	293851.51	293851.51	293851.51
2018	3	MOR18180201105667	Proyecto de inversión	980005	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 980005.04, modificado: 980005.04}}	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Jazmines Jazmin Y Casahuate - 116075	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	116075	200	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 395.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE JAZMINES COLONIA LA RIVERA, 62586 TEMIXCO, MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JUAN N ALVAREZ, lon:-99.22934652, lat:18.81229841}}	18-06-2018	01-12-2018	884292.85	979505.04	293851.51	293851.51	293851.51

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROYECTO	GRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
2018	3	MOR18180201105747	Proyecto de inversión	169665	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169665. 0, modificado:16 9665.0}}	Electrificación De Calle Guerrero Norte Colonia Lázaro Cárdenas Municipio De Xochitepec - 103393	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	103393	45	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE GUERRERO NORTE INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 62790 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MORELOS A DOS CUADRAS DEL SECTOR DE POLICÍA ENTRANDO POR CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA LAS TORRES DE A, lon:-99.21518644, lat:18.78393028}}	20-07-2018	30-11-2018	152698.5	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201134241	Proyecto de inversión	3528238	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352823 7.59, modificado:24 19675.99}}	Perforación De Pozo Profundo Para Incrementar La Producción De Agua Potable En La Localidad De Mixtlalcingo, Municipio De Yecapixtla. Incluye Equipamiento	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	30-ZR-1004-2016	715	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE MIXTLALCINGO, MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, ESTADO DE MORELOS., lon:- 98.868144, lat:18.88342}}	24-04-2018	01-07-2018	2419675.99	2419675.99	2419675.99	2416002.99	2416002.99
2018	3	MOR18180201133939	Proyecto de inversión	1961670	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196166 9.95, modificado:21 14497.21}}	Equipamiento De Pozo Profundo Los Linares Y Conexión Al Sistema De Agua Potable Para Mejoramiento En La Producción De Agua Potable En El Municipio De Miacatlán. Incluye Desazolve De Pozo Xochicalco	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	15-ZU-1003-2016	1264	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE MIACATLÁN Y XOCHICALCO, MUNICIPIO DE MIACATLÁN, ESTADO DE MORELOS., lon:- 99.360265, lat:18.769983}}	17-04-2018	01-07-2018	2114497.21	2114497.21	2114497.21	1958665.95	1958665.95

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201133997	Proyecto de inversión	4400398	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4400398.42, modificado: 4400398.42}}	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Las Colonias Montessori Y Cerritos Barona En El Municipio De Cuernavaca, Primera Etapa	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	07-ZU-1000-2016	1154	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 0, direccion: EN LA LOCALIDAD DE CUERNAVACA, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, ESTADO DE MORELOS, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	24-04-2018	01-08-2018	4400398.42	4400398.42	4400398.42	4389491.42	4389491.42
2018	3	MOR18180201135778	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1200000.0, modificado: 1186800.0}}	Construcción De Techumbre Tipo Ineiem Kinder De Col. Jardín Juárez, Jiutepec, Morelos.	11:Jiutepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO JUITEPEC	DNPS-R23 PDR-LR.-020-2018	150	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 0, direccion: Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1186800	1185386.81	355616.04	355616.04	355616.04
2018	3	MOR18180301341187	Proyecto de inversión	377084.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 377084.82, modificado: 446684.82}}	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE FELIPE NERI DE LA COLONIA AQUILES SERDAN - 294429	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	294429	85	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 1, direccion: CALLE FELIPE NERI COLONIA AQUILES SERDÁN, 62823YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOSENTRER CALLE NO REELECCION Y BOULEVARD REVOLUCION DEL SUR, CALLE JUAN MORALES CALLE PARALELA A LA AYUDANTÍA, lon: -98.86234533, lat: 18.88994092}}	28-05-2018	28-06-2018	446684.82	446684.82	446684.82	446684.82	446684.82

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105997	Proyecto de inversión	60320	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60320.0 / modificado:60320.0}}	Construccion De Drenaje Pluvial Calle Pedro Velez Col Juan Morales - 96042	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	96042	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE PEDRO VELEZ COLONIA JUAN MORALES, 62826 JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE IGNACIO PAVON SOBRE CALLE PAVIMENTADA, lon:-98.92016576, lat:18.80947034}}	02-04-2018	01-04-2018	60320	60320	60320	60320	60320
2018	3	MOR18180201105669	Proyecto de inversión	253732.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253732.33, modificado:253732.33}}	Construccion De Drenaje Sanitario Prolongacion Ruiz Cortinez - 117639	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	117639	65	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:61.29}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PROLONGACION RUIZ CORTINEZ COLONIA ALTA PALMIRA, 62583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE DE LOS ANGELES Y CALLE DE LA CUEVA, CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LAS CALLE NICOLAS BRAVO Y DE LOS ANGELES, lon:-99.2333378, lat:18.87265766}}	18-06-2018	01-12-2018	228951.31	253145.54	186231.98	186231.98	186231.98
2018	3	MOR18180201105684	Proyecto de inversión	564476.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564476.29, modificado:564476.29}}	Construccion De Red De Electrificacion En Calle Puebla - 117332	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	117332	150	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:44, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA ETERNA PRIMAVERA, 62595 ETERNA PRIMAVERA, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE GUERRERO, CALLE MORELOS A UN COSTADO DEL AEROPUERTO DE CUERNAVACA MORELOS, lon:-99.26090504, lat:18.84300102}}	31-07-2018	01-12-2018	509346.15	563976.29	169192.89	169192.89	169192.89



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105620	Proyecto de inversión	939478.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 939478.41, modificado: 939478.41}}	Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Del Encanto En La Localidad De Huepalcalco En El Municipio De Ocuituco Morelos - 39795	16:Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	39795	250	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 16, localidad: 4, direccion: CALLE DEL ENCANTO PUEBLO HUEPALCALCO (SAN MIGUEL), 62865 HUEPALCALCO (SAN MIGUEL), OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE PINO SUAREZ CALLE DEL ENCANTO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS SAN MIGUEL HUEPALCA, lon: -98.74880348, lat: 18.90602826}}	14-02-2018	06-04-2018	939478.41	939478.41	939478.41	939478.41	939478.41
2018	3	MOR180301385952	Proyecto de inversión	416642.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 416642.18, modificado: 416642.18}}	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y MECÁNICA DE CÁRCAMO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE BONIFACIO GARCÍA	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	10-917021996-E62-2018	0	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 24, localidad: 5, direccion: Bonifacio García, Mor., México, lon: 99.1194444, lat: 18.7188888}}	17-08-2018	14-11-2018	416642.18	416642.18	416642.18	249985.3	249985.3
2018	3	MOR15150100485056	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso: 2015, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1200000.0, modificado: 1194800.0}}	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	15-2015	0	{meta1: {unidad_medida: 3, meta: 1.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-04-2015	01-12-2015	1194800	1194800	1194800	1194800	1194800

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR16160100636683	Proyecto de inversión	5338131	{ff1: {ciclo_recurso: 2016, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5338130.58, modificado: 5338130.58}}	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Centro de Evaluación en Control de Confianza	2.2-2016	0	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 1.0, meta_modificada: 10654.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	5338130.58	5335273.65	5335273.65	5335273.65	5335273.65
2018	3	MOR17170200865737	Proyecto de inversión	762238.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 762238.59, modificado: 762238.59}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Cinco De Mayo Y Privadas Cinco De Mayo - 77911	17:Puehte de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	77911	390	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 280.99}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 9, direccion: CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS LUGAR, lon: -99.24485589, lat: 18.68386201}}	06-04-2017	01-05-2017	762238.59	762238.59	762238.59	762238.59	762238.59
2018	3	MOR180301337506	Proyecto de inversión	597015.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 597015.07, modificado: 597015.07}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DEL TRABAJO EN EL VIGIA - 287393	23:Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	287393	50	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 23, localidad: 3, direccion: CALLE DEL TRABAJO PUEBLO EL VIGIA, 62535EL VIGIA (SAN NICOLÁS DEL MONTE), TLALNEPANTLA MORELOS ENTRE CALLE MATAMOROS Y, EN LA PARTE NORTE DE CALLE DEL TRABAJO, lon: -98.95891054, lat: 19.0138192}}	13-08-2018	11-10-2018	597015.07	597015.07	597015.07	179104.52	179104.52

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180101072843	Proyecto de inversión	418249	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418249. 0, modificado:41 3648.26}}	Construcción De Pavimento Asfaltico Calle Magnolia, Cuernavaca, Morelos. /	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1095	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:{MIRADOR; 18.968322;-99.256671} (JAZMIN; 18.967045; - 99.256095), lon:- 99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	413648.26	0	0	0	0
2018	3	MOR180301305155	Proyecto de inversión	527800	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527800. 0, modificado:52 6999.99}}	RED ELÉCTRICA AMPLIACIÓN SAMANO - 163885	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	163885	80	{meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:101, direccion:CALLE AMPLIACION SAMANO COLONIA RICARDO SOTO, 62907COLONIA RICARDO SOTO, JOJUTLA MORELOSENTE CALLE AMPLIACION SAMANO Y CARRETERA JOJUTLA-EL HIGUERON, CALLE RICARDO SOTO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE TRANSITA POR LA CARRETERA JOJUTLA- EL HIG, lon:- 99.18052833, lat:18.57059957}}	25-06-2018	25-09-2018	526999.99	526999.99	526999.99	526999.99	526999.99
2018	3	MOR180301305537	Proyecto de inversión	246951.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246951. 89, modificado:24 6951.89}}	PAVIMENTACION DE CALLE LORENZO VAZQUEZ - 165717	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	165717	80	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:210.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:8, direccion:CALLE LORENZO VAZQUEZ PUEBLO PEDRO AMARO, 62906PEDRO AMARO, JOJUTLA MORELOSENTE CARRETERA JOJUTLA- HIGUERON Y CALLE MIGUEL HIDALGO,TRANSITAR POR LA CARRETERA JOJUTLA HIGUERON ENTRANDO EN LA CALLE LORENZO VAZQUEZ POR LA PRIMARIA PASAR LA CALLE 12, lon:- 99.17072686, lat:18.59569945}}	05-07-2018	24-08-2018	111320.56	111320.56	111320.56	111320.56	111320.56

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTIUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201135835	Proyecto de inversión	1600000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1600000.0, modificado: 1600000.0}}	Proyectos De Infraestructura Social En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Construccion De Techumbre En Esc. Sec. Tec. No. 7, -)	29:Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	-	500	{meta1: {unidad_medida: 10, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 29, localidad: 13, direccion: CARR YAUTEPEC-TLAYACAPAN POBLADO DE OAXTEPEC, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1107680	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201105621	Proyecto de inversión	892090.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 892090.73, modificado: 892090.73}}	Ampliación De Agua Potable Y Red De Drenaje En La Calle Reina Xochitl Entre Calle Independencia Y Calle Niños Heroes - 39766	16:Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	39766	151	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 16, localidad: 5, direccion: CALLE REINA XOCHITL BARRIO EL NARANJO, 62864 JUMILTEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE REINA XOCHITL ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HÉROES BARRIO EL NARANJO C.P. 62864 JUMILTEPEC, OCUITUCO, MORELOS, lon: -98.77850404, lat: 18.91192594}}	12-02-2018	16-04-2018	892090.73	892090.73	892090.73	892090.73	892090.73
2018	3	MOR18180101077236	Proyecto de inversión	239400	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 12, modalidad: S, prog_pres: 272, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 239400.0, modificado: 239400.0}}	Acciones Para El Fortalecimiento Del Centro De Asistencia Morelense Para La Infancia	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	-	600	{meta1: {unidad_medida: 5, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: Morelos, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	15-03-2018	01-12-2018	239400	239400	239400	239400	239400

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301306433	Proyecto de inversión	1397373	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1397372.76, modificado: 1397372.76}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LOMA BONITA SEGUNDA ETAPA Y J GUADALUPE JUAREZ - 170046	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	170046	354	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 319.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: CALLE LOMA BONITA J. GUADALUPE JUÁREZ ALBATROS COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA, 62340 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOSENTE CALLE MARGARITA OCAMPO Y CALLE ARQUITECTOS DE SEDESOL, CALLE ALBATROS SE UBICA EN LA COLONIA BOSQUES DE CUERNAVACA AL NORTE D, lon: -99.21000048, lat: 18.95469556}}	01-08-2018	31-10-2018	1396950.81	1396950.81	698475.4	698475.4	698475.4
2018	3	MOR18180201106486	Proyecto de inversión	267246.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 267246.29, modificado: 267246.29}}	Construccion De Drenaje En Calle Progreso - 39273	10:Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	39273	150	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 214.3}}	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 2, direccion: CALLE CALLE PROGRESO COLONIA AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE DEL RODEO Y CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA MEXICO-OAXACA LA CALLE PROGRESO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA CERCA DEL TIANGUIS GANADERO, ENTRE LAS CALL, lon: -98.80257177, lat: 18.72219136}}	08-01-2018	02-02-2018	267246.29	267246.29	267246.29	267246.29	267246.29
2018	3	MOR18180201141233	Proyecto de inversión	2296800	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2296800.0, modificado: 2296800.0}}	Construccion De Barda Perimetral De Claustro Universitario	29:Yauteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	-	1000	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 29, localidad: 1, direccion: CALLE BUENA VISTA COLONIA BUENA VISTA, lon: -99.060555, lat: 18.885833}}	01-06-2018	01-08-2018	2296800	2296800	1520625	1520625	1515500

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170200885716	Proyecto de inversión	2800000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2800000.0, modificado: 2769200.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Niños Héroes Colonia Lomas De Jiutepec	11: Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.010/2017	220	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 2258.43}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 1, direccion: CALLE NIÑOS HÉROES SN COLONIA LOMAS DE JIUTEPEC C.P. 62566 JIUTEPEC, MORELOS MÉXICO, lon:-99.177198, lat: 18.881974}}	26-06-2017	01-11-2017	2769200	2769200	2769200	2769200	2769200
2018	3	MOR18180201106483	Proyecto de inversión	359793.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 359793.22, modificado: 359793.22}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Del Progreso Segunda Etapa - 39343	10: Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	39343	150	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 499.33}}	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 2, direccion: CALLE PROGRESO COLONIA AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CARRETERA MÉXICO - OAXACA, CALLE DEL RODEO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO OAXACA Y LA CALLE CAMINO REAL CERC, lon:-98.80251544, lat: 18.72280357}}	26-02-2018	31-03-2018	359793.22	359793.22	359793.22	359793.22	359793.22
2018	3	MOR17170300932191	Proyecto de inversión	245095	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 245095.0, modificado: 245095.0}}	Construcción De Cinco Cuartos Adicionales En Cuautla Cuautla 128960	0: Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128960	19	{meta1: {unidad_medida: 19, meta: 1.0, meta_modificada: 0.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 1, direccion: CALLE FRANCISCO MENDOZA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE DE LA LUZ, CALLE CHIRIMOYO LAS 5 OBRA, lon:-98.95417034, lat: 18.79778225}}	01-08-2017	01-12-2017	245095	245095	245095	245095	245095

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201135633	Proyecto de inversión	1681300	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681300.0, modificado:170000.0}}	Pavimentacion Concreto Estampado En Calle Miguel Hidalgo, Col. Centro, En El Municipio De Mazatepec, Morelos.	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbaniación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	IR/MMA/DUOP/R23/PDR/002/2018	250	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:554.88}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. CENTRO MAZATEPEC, MORELOS., lon:-99.366972, lat:18.733184}}	23-04-2018	01-07-2018	1681300	1681300	1681300	1681300	1681300
2018	3	MOR18180201106004	Acción	20000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}	Un Escritorio Ejecutivo Para Tesoreria - 97337	31:Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97337	{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	20000	20000	20000	20000	20000	
2018	3	MOR18180201106004	Acción	20000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}	Un Escritorio Ejecutivo Para Tesoreria - 97337	31:Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97337	{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	20000	20000	20000	20000	20000	

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106007	Acción	6120	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6120.0, modificado:6120.0}}	Tres Sillas Secretariales Con Antebrazos Para Tesoreria - 97243	31:Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97243	0	{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	6120	6120	6120	6120	6120
2018	3	MOR18180201106007	Acción	6120	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6120.0, modificado:6120.0}}	Tres Sillas Secretariales Con Antebrazos Para Tesoreria - 97243	31:Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97243	0	{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.194279, lat:18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	6120	6120	6120	6120	6120
2018	3	MOR18180201105618	Proyecto de inversión	1693432	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693432.15, modificado:1693432.15}}	Construcción De Drenaje Pluvial Y Sanitario En La Calle Agrarismo En La Cabecera Municipal De Ocuilco Morelos - 39534	16:Ocuilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	39534	4846	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE AGRARISMO BARRIO TECAMACHALCO, 62850 OCUITUCO, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE DE LA ESTRELLA Y CALLE MOLOTLA, ENFRETE DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:- 98.77554692, lat:18.87660772}}	09-02-2018	12-03-2018	1693432.15	1693432.15	1693432.15	1693432.15	1693432.15



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105595	Proyecto de inversión	242830.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 242830.92, modificado: 242830.92}}	Acondicionamiento Y Rehabilitación De Espacio Para Taller Didáctico De Industrialización De Carnes En El Cbta No Ciento Cincuenta Y Cinco - 73744	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	73744	522	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 1, direccion: CALLE ORIENTE PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE TLALAMAYOCAN, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 155 DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.71443137, lat:18.90050859}}	07-05-2018	07-07-2018	194264.74	242830.92	194264.74	194264.74	194264.74
2018	3	MOR18180201106748	Proyecto de inversión	351480	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 351480.0, modificado: 351480.0}}	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable De La Col Yecapixteca - 39678	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	39678	1110	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 9, direccion: CALLE 3 NORTE COLONIA YECAPIXTECA, 62828 YECAPIXTECA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y, AL LADO DE LA AYUDANTIA, lon:-98.90235586, lat:18.88403975}}	16-04-2018	01-05-2018	351480	351480	351480	351480	351480
2018	3	MOR18180201135998	Proyecto de inversión	848676.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 848676.61, modificado: 839341.16}}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Centro Recreativo Yecapixteca, Yecapixtla Morelos)	30:Yecapixtla	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	30PDR2-04-2018	600	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 250.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 0, direccion: Tres Norte,,, Yecapixteca, Morelos, México, lon:-98.9026626, lat:18.8841024}}	01-01-2018	01-12-2018	796000	796000	238800	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201134078	Proyecto de inversión	2477604	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2477604.15, modificado: 2477604.15}}	Ampliación Y Rehabilitación De Las Redes De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Colonia La Rosa Del Municipio De Jiutepec, Segunda Etapa	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	11-ZU-1017-2016	833	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 0, direccion: A EJECUTARSE EN LA LOCALIDAD DE JIUTEPEC, MUNICIPIO DE JIUTEPEC, ESTADO DE MORELOS, lon: -99.177198, lat: 18.881974}}	14-05-2018	01-09-2018	2477604.15	2477604.15	2477604.15	2477604.15	2477604.15
2018	3	MOR18180201134249	Proyecto de inversión	420000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 420000.0, modificado: 553368.29}}	Coordinación E Implementación Del Componente De Atención Social Y Participación Comunitaria, En Comunidades Rurales E Indígenas Durante La Construcción De Sistemas De Agua Potable, Alcantarillado Y Sa	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	2018	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: VARIAS LOCALIDADES, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS., lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	24-05-2018	01-09-2018	553368.29	553368.29	553368.29	356463.53	356463.53
2018	3	MOR18180201105724	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 350000.0, modificado: 350000.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Michoacan - 108670	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	108670	46	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 468.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 22, direccion: CALLE MICHOCACAN UNIDAD HABITACIONAL LAZARO CARDENAS, 62540 UNIDAD HABITACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CARRETERA YAUTEPEC-TLAYACAPAN Y CALLE MICHOCACAN, CALLE SIN NOMBRE ESTA CALLE SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA UNIDAD LÁZARO CÁRDENAS, lon: -98.97214207, lat: 18.93687397}}	26-03-2018	24-04-2018	350000	350000	350000	350000	350000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105421	Proyecto de inversión	485000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 485000.0, modificado: 485000.0}}	Ampliación De Red De Agua Potable En La Calle Amixtepec Y Camino A San Agustín - 108836	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	108836	150	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 460.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 1, direccion: CALLE MIXTEPEC BARRIO BARRIO SANTA ANA, 62540 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN AGUSTIN, CARRETERA FELIPE NERI ESTA CALLE SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL BARRIO DE SANTA ANA EN EL NORTE DE LA LOCALIDAD PUDIÉNDOSE ACCESAR, lon:-98.97845975, lat:18.96288531}}	26-03-2018	04-05-2018	485000	485000	485000	485000	485000
2018	3	MOR17170401054184	Proyecto de inversión	1732646	{ff1: {ciclo_recurso: 2016, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1732645.62, modificado: 1732645.62}}	Sistema De Videovigilancia	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública	3.2-2016	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-12-2017		1732645.62	1732645.62	1732645.62	1732645.62	1732645.62
2018	3	MOR18180101072270	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.0E7, modificado: 9890000.0}}	Proyectos De Infraestructura Social En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Construccion De Ginnacio ""San Carlos"" En El Poblado De Los Arcos) /	29:Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	1478	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 29, localidad: 3, direccion: (18.890882; -99.021928), lon: -99.060754, lat: 18.886062}}	01-01-2018	01-12-2018	9890000	9849821.93	4678665	4678665	4668051

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170100849953	Proyecto de inversión	23459841	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.345984068E7, modificado:2.244551123E7}}	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS	3.3-2017	0	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:6441.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	22445511.23	22445511.23	22445511.23	22445511.23	22445511.23
2018	3	MOR18180201133305	Proyecto de inversión	25588894	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5588894E7, modificado:2.5588894E7}}	Mejoramiento De Vialidades Principales De La Zona Metropolitana De Cuautla	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	475441	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Ciudad Ayala y Cuautla, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	03-12-2018		0	0	0	0	0
2018	3	MOR17170200866312	Proyecto de inversión	610213.9	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610213.91, modificado:610213.91}}	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle De La Olla En La Comunidad De Santo Domingo Ocotitlán En El Municipio De Tepoztlán Morelos - 73828	20:Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS	73828	45	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE CALLE DE LA OLLA PUEBLO SANTO DOMINGO OCOTITLÁN, 62524 SANTO DOMINGO OCOTITLÁN, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE DE LA OLLA Y CALLE, lon:-99.06239614, lat:19.01101692}}	14-06-2017	12-08-2017	610213.91	610213.91	610213.91	610213.91	610213.91

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301391990	Proyecto de inversión	5152747	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5152747.06, modificado: 5152747.06}}	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO TLALNEPANTLA LA CAÑADA, TLALNEPANTLA	23:Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	23-OP/TLL-13/R23-03/2018	200	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 3600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 23, localidad: 11, direccion: PARAJE TLALTEPEC, lon: -98.997352, lat: 19.007927}}	03-09-2018	01-12-2018	5152747.06	5152747.06	5152747.06	1488242.47	0
2018	3	MOR18180201105604	Proyecto de inversión	322657.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 322657.45, modificado: 322657.45}}	Construcción De Muro De Mampostería En Esc Prim Dieciséis De Septiembre - 85237	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	85237	1637	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 3, direccion: CALLE HIDALGO PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE AMÉRICA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLALMIMILULPAN., lon: -98.74248462, lat: 18.91652686}}	04-05-2018	30-05-2018	322657.45	322657.45	322657.45	322657.45	322657.45

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301392610	Proyecto de inversión	1296768	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, tipo_recurso: ESTATAL, prog_estatal_mun: Financiamiento Estatal, monto: 1000000.0, modificado: 100000.0}, ff2: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 296767.96, modificado: 296767.96}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES MUNICIPIO DE YECAPIXTLA - 286773	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	286773	220	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 1, direccion: COLONIA LOS AMATES, 62824 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOSENTREY CALLE CAMINO A MEXQUEMECA, CALLE MADRONIOS 62824, YECAPIXTLA, MORELOS, ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y CAMINO A MEXQUEMECA. , lon: -98.85819881, lat: 18.86851478}}	21-06-2018	28-09-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR180301392630	Proyecto de inversión	3267411	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 326741.48, modificado: 326741.48}}	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA NOPALERA MUNICIPIO DE YAUTEPEC - 299015	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	299015	768	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 29, localidad: 11, direccion: CALLE DEL 70-76 CONSTITUCIONALISTAS COLONIA LA NOPALERA, 62737LA NOPALERA, YAUTEPEC MORELOSENTRE CALLE GUERRERO VICENTE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MORELOS CALLE DEL 70-76 CONSTITUCIONALISTAS 62737, YAUTEPEC, MORELOS, ENTRE CALLES GUERRERO V, lon: -99.05765748, lat: 18.79903146}}	15-08-2018	15-10-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301392631	Proyecto de inversión	207014.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 207014.64, modificado: 207014.64}}	RECONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE HUAUTLA MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO - 299134	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	299134	852	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 25, localidad: 9, direccion: RANCHERIA HUAUTLA, 62990HUAUTLA, TLAQUILTENANGO MORELOSENTREY, CAMINO SIN NOMBRE 62990, TLAQUILTENANGO, MORELOS, ENTRE CALLES SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE, lon: -98.99860988, lat: 18.47993082}}	15-08-2018	15-10-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR180301392633	Proyecto de inversión	2502276	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2502276.23, modificado: 2502276.23}}	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE NACATONGO MUNICIPIO DE TLAYACAPAN - 300129	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISION ESTATAL DEL AGUA	300129	460	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 1, direccion: CALLE BENITO JUÁREZ RANCHERIA NACATONGO, 62544TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOSENTRE CALLE CORRAL DE PALA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR RANCHERIA NACATONGO CP. 62544 TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE CORRA, lon: -98.96863516, lat: 18.95067987}}	01-04-2018	30-08-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00170401005742	Proyecto de inversión	150991.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 150991.56, modificado: 150991.56}}	Revestimiento D Canal General En Ejido De Xoxocotla - 302377	17:Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	302377	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 30.24}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 9, direccion: 0 0 INTERIOR 0 0 PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE ION CHALMILA Y, ENTRANDO AL CALLE ION CHALMILA, lon: -99.2403338, lat: 18.68558444}}	31-10-2017	29-11-2017	150991.56	150991.56	150991.56	150991.56	150991.56

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					
							ESTADO MUNICIPIO O RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106031	Proyecto de inversión	399620	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 399620.0, modificado: 399620.0}}	Introducción De Red Eléctrica En Calle Los Sauces - 48616	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	48616	60	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 1, direccion: CALLE LOS SAUCES PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE SANTA LUCIA Y , SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC PASAR LA SECUNDARIA 17 DE MARZO Y EN LA CLÍNICA DAR VUELTA IZQUIERDA EN CALLE Y AVANZAR APROXIMADAMENTE 230 M AHÍ ESTA LA, lon:-98.78100407, lat:18.76876642}}	28-03-2018	27-05-2018	399620	399620	399620	399620	399620
2018	3	MOR18180201106033	Proyecto de inversión	281527.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 281527.7, modificado: 281527.7}}	Construcción De Red De Drenaje En Calle Real A Huazulco - 47219	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	47219	50	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 1, direccion: CALLE REAL A HUAZULCO PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO TLACOTEPEC DAR VUELTA DERECHA EN CALLE CORREGIDORA RUMBO A POPOTLAN PASAR EL ASILO Y DAR VUELTA DERECHA EN CALLE R, lon:-98.76988222, lat:18.7668162}}	12-03-2018	10-04-2018	281527.7	281527.7	281527.7	281527.7	281527.7



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106034	Proyecto de inversión	312729.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 312729.4, modificado: 312729.4}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Santa Lucia - 43910	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	43910	48	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 363.4}}	1	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 1, direccion: CALLE SANTA LUCIA PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CALLE SANTA LUCIA, SOBRE CARRETERA E ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC PASAR LA SECUNDARIA 17 DE MARZO Y AVANZAR 300 M APROXIMADAMENTE HASTA EL CENTRO DE SALUD, lon:-98.77917481, lat:18.76792328}}	28-03-2018	27-04-2018	312729.4	312729.4	312729.4	312729.4	312729.4
2018	3	MOR18180201106036	Proyecto de inversión	530060.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 530060.74, modificado: 530060.74}}	Construcción De Aula Didáctica Para Biblioteca En Primaria Emiliano Zapata Y Tierra Y Libertad - 39093	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	39093	358	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 1, direccion: CALLE CARRETERA EMILIANO ZAPATA PUEBLO TEMOAC, 62870 TEMOAC, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE DE LAS DAMAS Y CALLE DESTIERRO, CALLE ARTEAGA SOBRE CARRETERA E ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC PASAR EL AYUNTAMIENTO Y SEGUIR DERECHO APROXIMADAMENTE 400 M Y AHÍ EST, lon:-98.77649092, lat:18.77557997}}	12-03-2018	10-04-2018	530060.74	530060.74	530060.74	530060.74	530060.74
2018	3	MOR17170200865730	Proyecto de inversión	485004	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 485004.04, modificado: 485004.04}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Brasil - 77782	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	77782	140	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 7, direccion: CALLE BRASIL PUEBLO TILZAPOTLA, 62690 TILZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS, lon:-99.28069475, lat:18.49085443}}	07-04-2017	01-05-2017	485004.04	485004.04	485004.04	485004.04	485004.04

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201103608	Proyecto de inversión	781745.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781745.54, modificado:781745.54}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calles Amistad Y Prolongación Independencia-43569	29:Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	43569	359	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:171, direccion:CALLE AMISTAD INTERIOR SN COLONIA 13 DE SEPTIEMBRE, 62732 COLONIA VICENTE ESTRADA CAJIGAL, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE AMISTAD Y CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA, CALLE LAS PILETAS TOMANDO EL PUENTE DE LAS FLORES TOMANDO LA CALLE PRINCIPAL HIMNO NAC, lon:-99.07584284, lat:18.89419296}}	11-05-2018	10-09-2018	781745.54	781745.54	781745.54	781745.54	781745.54
2018	3	MOR17170100851197	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	Registro Público Vehicular	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	7.2-2017	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
2018	3	MOR17170100851204	Proyecto de inversión	8110999	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8110998.91, modificado:8082835.86}}	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delito De Alto Impacto	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	9.1-2017	0	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:72.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	8082835.86	8082835.86	8082835.86	8082835.86	8082835.86

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106039	Proyecto de inversión	236047.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 236047.65, modificado: 236047.65}}	Construcción De Banquetas En Calle Veinte De Noviembre - 109621	33: Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	109621	180	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 332.72}}	1	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 2, direccion: CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO AMILCINGO, 62870 AMILCINGO, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, SOBRE ENTRADA PRINCIPAL A AMILCINGO LLEGAR AL PANTEÓN Y DAR VUELTA A LA DERECHA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVANZAR 690 M APROXIMADA, lon: -98.77397469, lat: 18.73808398}}	07-05-2018	06-06-2018	236047.65	236047.65	236047.65	236047.65	236047.65
2018	3	MOR17170300954664	Proyecto de inversión	1238033	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 57, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1238032.85, modificado: 124414.49}}	Construcción De Colector De Aguas Residuales De La Parte Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca (Segunda Etapa)	0: Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	24-ZU-0606-2017	1305	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	02-01-2018		1224414.49	1195003.57	547984	547984	547984
2018	3	MOR17170300954676	Proyecto de inversión	3003000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 57, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3003000.0, modificado: 2969967.0}}	Construcción Del Cruce De Alcantarillado Sanitario Santa Cruz (Rio Cuautla)	0: Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	06-ZU-0605-2017	1409	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: Rio Cuautla, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	02-01-2018		2969967	2945412.49	2945412.49	2945412.49	2945412.49

**DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106043	Proyecto de inversión	195300	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 195300.0, modificado: 195300.0}}	Introducción De Red Eléctrica En Calle Treinta De Septiembre - 39499	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	39499	30	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 198.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 3, direccion: CALLE 30 DE SEPTIEMBRE PUEBLO HUAZULCO, 62870 HUAZULCO, TEMOAC MORELOS ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE AGOSTO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SOBRE CARRETERA E ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC PASAR ENTRADA PRINCIPAL A HUAZULCO Y SEGUIR HASTA GASOL, lon: -98.77956031, lat: 18.75705916}}	28-03-2018	13-05-2018	195300	195300	195300	195300	195300
2018	3	MOR18180201106044	Proyecto de inversión	340100	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 340100.0, modificado: 340100.0}}	Introducción De Red Eléctrica En Calle Dos De Mayo - 39632	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	39632	35	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 3, direccion: CALLE 2 DE MAYO PUEBLO HUAZULCO, 62870 HUAZULCO, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE CARRETERA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LIBRAMIENTO HUAZULCO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SOBRE CARRETERA E ZAPATA SENTIDO TLACOTEPEC PASAR ENTRADA PRINCIPAL A AMILCINGO Y AVANZAR 500, lon: -98.78313838, lat: 18.75156811}}	28-03-2018	27-05-2018	340100	340100	340100	340100	340100

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR16160300781434	Proyecto de inversión	4549322	{ff1: {ciclo_recurso: 2016, ramo: 6, modalidad: S, prog_pres: 179, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3184525.25, modificado: 4549321.79}, ff2: {ciclo_recurso: 2016, tipo_recurso: MUNICIPAL, prog_estatal_mun: Programa Municipal, monto: 818877.92, modificado: 4549321.79}, ff3: {ciclo_recurso: 2016, ramo: 33,	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces Tepalcingo Segunda Etapa - 355121	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	355121	298	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 9, direccion: CALLE DELICIAS COLONIA LOS SAUCES, 62927 LOS SAUCES, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO, lon: 98.94700088, lat: 18.58441438}}	25-04-2016	31-07-2016	4549321.79	4549321.79	4549321.79	4549321.79	4549321.79
2018	3	MOR18180201105259	Proyecto de inversión	379650.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 379650.2, modificado: 379650.2}}	Rehabilitación De Red De Drenaje Las Huertas - 96802	21:Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	96802	1850	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 450.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 21, localidad: 1, direccion: CALLE CALLE SIN NOMBRE 1 INTERIOR 2 S/N COLONIA TETECALA, 62620 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CALLE NUEVA, CALLE CALL EPRIV MINA EL DRENAJE LAS HUERTAS SE ENCUENTRA ES UNA OBRA DONDE EL COLECTOR GENERAL ESTA HUBIC, lon: 99.39335594, lat: 18.7274392}}	11-05-2018	23-06-2018	379650.2	379650.2	379650.2	379650.2	379650.2

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301339393	Proyecto de inversión	783797.9	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783797.93, modificado:783797.93}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CUAUHTEMOC EN TLALNEPANTLA - 290627	23:Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	290627	360	{meta1: {unidad_medida:21, meta:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO SANTIAGO, 62530TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOSENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y,CALLE CUAUHTEMOC A PARTIR DE EXPLANADA EL CERRITO" HASTA LA PRIMARIA SANGRE DE HEROES, lon:-98.99943532, lat:19.00207245}}	10-09-2018	08-11-2018	783797.93	783797.93	783797.93	235139.38	235139.38
2018	3	MOR17170300931925	Proyecto de inversión	272512.9	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272512.93, modificado:272512.93}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Carlos Fuentes - 160513	17:Pueñte de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	160513	320	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:116.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS FUENTES COLONIA JARDINES DE LA HERRADURA, 62663 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS , lon:-99.30995881, lat:18.61147797}}	13-07-2017	01-08-2017	272512.93	272512.93	272512.93	272512.93	272512.93
2018	3	MOR17170300931924	Proyecto de inversión	491995.4	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491995.38, modificado:491995.38}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Sergio Estrada Cajigal Y San Angel - 160277	17:Pueñte de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	160277	318	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:214.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ESTRADA CAJIGAL COLONIA GOBERNADORES, 62663 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS , lon:-99.31345492, lat:18.60918526}}	30-06-2017	01-08-2017	491995.38	491995.38	491995.38	491995.38	491995.38

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTIUTICION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201136192	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2500000.0, modificado: 2472500.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 30 De Septiembre, En El Municipio De Temoac, Morelos	33:Temoac	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio		0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 2218.85}}	1	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 0, direccion: Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1730750	1730750	1671541.01	1671541.01	1671541.01
2018	3	MOR00180201105642	Proyecto de inversión	255080.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 255080.61, modificado: 255080.61}}	Construccion De Red De Agua Potable En Calle Colombia - 34726	17:Pueñte de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34726	75	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 132.7}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE COLOMBIA COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA GILBERTO FIGUEROA Y CALLEJON SALVADOR, AVENIDA MEXICO BALSAS CALLE UBICADA FRENTE A TIENDA 3B, lon: -99.32249378, lat: 18.62650868}}	26-03-2018	24-04-2018	255080.61	255080.61	255080.61	250000	250000
2018	3	MOR18180201105945	Proyecto de inversión	1350266	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1350265.85, modificado: 1350265.85}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Francisco I Madero Segunda Etapa - 33176	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	33176	600	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MINA CINCO, 62070 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA DURAZNO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO. INGRESANDO POR AVENIDA MORELOS A LA AL, lon: -99.23211401, lat: 18.89136296}}	21-05-2018	21-08-2018	1330011.86	1330011.86	665005.93	665005.93	665005.93

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180101075805	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1000000.0, modificado: 100000.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino De Saca En Texcala, Yecapixtla, Morelos	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	30FFI-01-2018	1441	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 974.69}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 15, direccion: Calle Morelos, Texcala; Yecapixtla Morelos, lon: -98.794722, lat: 18.934444}}	01-06-2018		1000000	1000000	300000	300000	300000
2018	3	MOR12130100027197	Proyecto de inversión	16347338	{ff1: {ciclo_recurso: 2012, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.634733759E7, modificado: 1.634733759E7}}	Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Procuraduría General de Justicia	41061	1777227	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-06-2012	01-12-2012	16347337.59	16347337.59	16347337.59	16347337.59	16347337.59
2018	3	MOR18180201106738	Proyecto de inversión	919474	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 919474.0, modificado: 919474.0}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Jalisco De La Col El Rodeo Municipio De Miacatlan - 116159	15:Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	116159	133	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 15, localidad: 10, direccion: CALLE JALISCO INTERIOR SN COLONIA EL RODEO, 62605 EL RODEO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE LAURELES, CARRETERA CUERNAVACA GRUTAS SE LOCALIZA EN LA CALLE JALISCO PERPENDICULAR A LA CARRETERA CUERNAVACA GRUTAS ENTRE LA CALLE LAURELES Y C, lon: -99.31927916, lat: 18.78090711}}	11-06-2018	10-07-2018	919474	919474	919474	919474	919474



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180101076374	Proyecto de inversión	11000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.1E7, modificado: 1.1E7}}	Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO	9.1-2018	0	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 1.0, meta_modificada: 27.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2018		9900000	10629942	10629942	72442	72442
2018	3	MOR18180201141174	Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4000000.0, modificado: 4000000.0}}	Construcción De Drenaje Y Pavimento Hidráulico Calle 24 De Febrero	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO JUITEPEC	DNPS-R23 FORTAFIN L.P.-001/2018	783	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 870.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 0, direccion: CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ, CALVARIO Y 21 DE MARZO, lon: -99.177198, lat: 18.881974}}	25-06-2018	01-11-2018	4000000	3703483.15	1435632.4	1435632.4	1435632.4
2018	3	MOR18180201134220	Proyecto de inversión	1957475	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1957475.21, modificado: 1957475.21}}	Perforación De Pozo Profundo Para Incrementar La Producción De Agua Potable En La Localidad De Rancho Cuachixolotera	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	29-ZR-1007-2016	417	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 29, localidad: 0, direccion: EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUACHIXOLOTERA, MUNICIPIO DE YAUTEPEC, ESTADO DE MORELOS, lon: -99.060754, lat: 18.886062}}	10-04-2018	01-07-2018	1957475.21	1957475.21	1957475.21	1957475.21	1957475.21

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201134227	Proyecto de inversión	1739657	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173965 6.5, modificado:17 19199.3}}	Perforación Del Pozo Profundo Para Incrementar La Producción De Agua Potable En La Localidad De Puente Pantitlán, Municipio De Tlayacapan	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	26-ZR-1006-2016	336	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:EN LA LOCALIDAD DE PUENTE PANTITLÁN. MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, ESTADO DE MORELOS., lon:- 98.983118, lat:18.956617}}	10-04-2018	01-07-2018	1719199.3	1719199.3	1719199.3	1719199.3	1719199.3
2018	3	MOR00170401005738	Proyecto de inversión	1462788	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146278 8.08, modificado:14 62788.08}}	Ampliación De Red Eléctrica En Carretera San Jose Vista Hermosa Xoxocotla - 301017	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	301017	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:600.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE SAN JOSE VISTA HERMOSA TEQUESQUITENGO INTERIOR 0 0 PUEBLO SAN JOSE VISTA HERMOSA, 62670 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CA, lon: 99.26082411, lat:18.66130385}}	20-10-2017	03-12-2017	1462788.08	1462788.08	1462788.08	0	0	
2018	3	MOR18180201105261	Proyecto de inversión	650000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000. 0, modificado:65 0000.0}}	Equipamiento De Pozo Profundo San Miguel - 39215	21:Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	39215	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CALLE A CUAUTLITA 1 1 INTERIOR 1 COLONIA TETECALA, 62620 TETECALA, TETECALA MORELOS ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE CALLE CAMPO LA VEGA, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO VIEJO A CUAUTLITA CONOCIDO EL CAMPO COMO LA VEGA FR, lon:- 99.3932272, lat:18.72762209}}	05-03-2018	02-04-2018	600000	600000	600000	600000	600000	

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00170401005743	Proyecto de inversión	179240.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 179240.54, modificado: 179240.54}}	Construccion Drenaje Sanitario En Callejon Privado - 302748	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	302748	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 73.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 9, direccion: CALLEJON PRIVADO INTERIOR O PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y, CALLEJON PERPENDICULAR A CALLE I, lon: -99.24124569, lat: 18.68802619}}	30-10-2017	13-11-2017	179240.54	179240.54	179240.54	179240.54	0
2018	3	MOR00180201106499	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 300000.0, modificado: 300000.0}}	Drenaje Calle Alvaro Obregon Y Morelos - 39756	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	39756	52	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 180.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 4, direccion: CALLE CALLE MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HIGUERÓN, 62906 HIGUERÓN, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ANTONIO BARONA, CARRETERA XICATLACOTLA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA PODEMOS ENTRAR POR LA CARRETERA A XICATLAOTLA ENTARN, lon: -99.18151169, lat: 18.57006549}}	03-05-2018	06-06-2018	300000	300000	300000	120000	120000
2018	3	MOR180301390199	Proyecto de inversión	9499395	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 9499395.0, modificado: 94901.65}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE EVARISTO NAVA LOC. COL. CENTRO MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA		0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 5500.0}}	2	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 1, direccion: CALLE EVARISTO NAVA, lon: -98.868144, lat: 18.88342}, geo2: {cve_municipio: 30, localidad: 1, direccion: CALLE EVARISTO NAVA, lon: -98.868144, lat: 18.88342}}	17-10-2018	31-12-2018	4697450.83	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105645	Proyecto de inversión	218119.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 218119.81, modificado: 218119.81}}	Construcción De Red De Agua Potable En Callejon Benito Juarez Y Calle Nicolas Bravo-38071	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	38071	64	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 196.2}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 5, direccion: CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO EL ESTUDIANTE, 62697 EL ESTUDIANTE, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLEJON BENITO JUAREZ, CALLE DEL KINDER DEL ESTUDIANTE, lon: -99.29544934, lat: 18.57813017}}	09-02-2018	10-03-2018	218119.81	218119.81	218119.81	200000	200000
2018	3	MOR17170200885725	Proyecto de inversión	4500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4500000.0, modificado: 4450500.0}}	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Lázaro Cárdenas	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R. 013/2017	215	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 5133.94}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 1, direccion: Calle Prolongación Lázaro Cárdenas, Colonia La Laja C.P. 62556, Jiutepec, Morelos, México, lon: -99.1829105, lat: 18.8675359}}	12-06-2017	01-11-2017	4450500	4450500	4450500	4450500	4450500
2018	3	MOR18180201136239	Proyecto de inversión	5000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5000000.0, modificado: 4945000.0}}	Proyectos De Infraestructura Urbana En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Rehabilitación De Avenida Estacion Vieja, Del Poblado De Oaxtepec)	29:Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	-	10000	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 29, localidad: 13, direccion: AVENIDA ESTACION VIEJA, DEL POBLADO DE OAXTEPEC, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	3461500	4940055	2075558	2075558	2066612

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201136463	Proyecto de inversión	1020556	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020556.0, modificado:109329.89}}	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Emiliano Zapata, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos	22:Tetela del Volcán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyec tos	Sin identifi car	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	-	0	{meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:162.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:- 99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	706530.93	1009329.89	297275.5	297275.5	297275.5
2018	3	MOR18180201105427	Proyecto de inversión	330674	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330674.0, modificado:330674.0}}	Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Ampliación Benito Juárez - 128162	26:Tlayac apan	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Urbani zación	Sin identifi car	MUNICIPIO DE TLAYACAPA N	128162	110	{meta1: {unidad_me dida:999, meta:1.0, meta_modif icada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE AMPLIACION BENITO JUAREZ PUEBLO AMP. EMILIANO ZAPATA SAN ANDRES CUAUHTEMPAN, 62540 CUAUHTEMPAN (SAN ANDRÉS CUAUHTEMPAN), TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE RURAL, CALLE VICENTE GUERRERO SE PUEDE LLEGAR A ESTA COLONIA TOMANDO LA, lon:- 98.94099431, lat:18.97143141}}	26-03-2018	24-04-2018	330674	330674	330674	330674	330674
2018	3	MOR18180201106476	Proyecto de inversión	140972.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140972.06, modificado:140972.06}}	Construcción De Drenaje Calle Morelos Oriente Carretera Amayuca Tlacotepec - 92157	10:Jantete lco	Proyecto de Inversión de Infraestruc tura Social	Agua y sanea miento	Sin identifi car	H AYUNTAMIE NTO DE JANTETELCO MORELOS	92157	175	{meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:75.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS ORIENTE COLONIA AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLEION SIN NOMBRE Y CARRETERA AMAYUCA - TLACOTEPEC, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA EN LA CALLE MORELOS ORIENTE Y CARRETERA AMAY, lon:- 98.79402061, lat:18.7228522}}	14-05-2018	08-06-2018	140972.06	140972.06	140972.06	140972.06	140972.06

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170200884037	Proyecto de inversión	1900000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1879100.0}}	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez (Publica) Col. Jardín Juárez (Progreso)	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.009/2017	500	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:484.61}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO No. 30 COL. JARDÍN JUÁREZ C. P. 62576 JIUTEPEC MORELOS MÉXICO, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	26-06-2017	01-11-2017	1879100	1879100	1879100	1879100	1879100
2018	3	MOR14140100301692	Proyecto de inversión	6453286	{ff1: {ciclo_recurso: 2014, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6453286.03, modificado:6453286.03}}	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Coordinación Estatal de Reinserción Social	41883	1777227	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Atlacholoya, municipio de Xochitepec Morelos, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-05-2014	01-12-2014	6453286.03	6453286.03	6453286.03	6453286.03	6453286.03
2018	3	MOR18180201106493	Proyecto de inversión	551000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551000.0, modificado:551000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Altamirano Colonia Jardín Juárez En El Municipio De Jiutepec Morelos - 94703	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	94703	171	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:190.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE ALTAMIRANO INTERIOR S/N COLONIA JARDÍN JUÁREZ, 62576 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VERACRUZ, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA IGLESIA DEL SEÑOR DE LA COSECHA, lon:-99.1398884, lat:18.87932171}}	01-03-2018	31-12-2018	549813.56	549813.56	274906.76	274906.76	274906.76

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201136675	Proyecto de inversión	1202788	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202788.0, modificado:1202788.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario De La Colonia Tenochtitan, Pueblo De Tlaltenango, Cuernavaca Morelos	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Colonia Tenochtitan, Pueblo de Tlaltenango, Cuernavaca Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	1202788	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201136713	Proyecto de inversión	958146	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958146.0, modificado:958146.0}}	Construcción De Pavimento Hidráulico Privada Jazmín, Colonia Federación, Delegación Antonio Barona, Cuernavaca Morelos	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Privada Jazmín, Colonia Federación, Delegación Antonio Barona, Cuernavaca Morelos, lon:-99.234166, lat:18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	958146	0	0	0	0
2018	3	MOR180301315450	Proyecto de inversión	107807.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107807.21, modificado:107807.21}}	REHABILITACION DE SOCAVÓN EN LA CALLE ZARAGOZA BARRIO SAN FELIPE - 213911	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	213911	247	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:108.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTR CALLE CORREGIDORA Y CALLE DE LAS PALOMAS,LA OBRA SE UBICA EN BARRIO SAN FELIPE DE LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN., lon:-98.69189722, lat:18.87562631}}	16-07-2018	27-07-2018	86245.77	107807.21	86245.77	86245.77	86245.77

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105744	Proyecto de inversión	693000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693000.0, modificado:693000.0}}	Electrificación De Camino A Casa Grande Localidad Chiconcuac Municipio De Xochitepec - 102902	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	102902	100	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A CASA GRANDE INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO, 62795 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA RIVERA, CALLE BUGAMBILIAS DOS CUADRAS ATRÁS DEL BALNEARIO SAN RAMÓN SOBRE CALLE INDEPENDENCIA PASANDO EL PUENTE DE, lon:-99.19521061, lat:18.78911868}}	20-07-2018	30-11-2018	623700	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201104050	Proyecto de inversión	535245.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535245.2, modificado:535245.2}}	Estrategia Instrumentar Acciones Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Adolescentes Y Jóvenes Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	3	60	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:0, direccion:CUAUTLA, lon:-98.955265, lat:18.812788}}	01-06-2018	01-09-2018	535245.2	535245.2	535245.2	535245.2	535245.2
2018	3	MOR18180201105944	Proyecto de inversión	456373.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456373.94, modificado:456373.94}}	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Tabachin - 33804	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	33804	150	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TABACHIN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVA SANTA MARÍA, 62028 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE ALCATRAZ, CALLE AMATE SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO COLINDANTE CON LA COLONIA LAGUNILLA Y LA COLONIA ALTAVISTA, lon:-99.24980381, lat:18.91236017}}	21-05-2018	21-08-2018	454092.07	454092.07	227046.04	227046.04	227046.04



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170100849962	Proyecto de inversión	4862951	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4862951.1, modificado: 4849877.9}}	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COORDINACION ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	5.1-2017	0	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 1.0, meta_modificada: 463.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	4849877.9	4849877.9	4849877.9	4849877.9	4849877.9
2018	3	MOR18180201106005	Acción	49955	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 49955.0, modificado: 49995.0}}	Diez Archiveros Metálicos De Gabetas Para Predial - 97295	31:Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97295	0	{meta1: {unidad_medida: 5, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 31, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -99.194279, lat: 18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	49955	49955	49955	49955	49955
2018	3	MOR18180201106005	Acción	49955	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 49955.0, modificado: 49995.0}}	Diez Archiveros Metálicos De Gabetas Para Predial - 97295	31:Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	97295	0	{meta1: {unidad_medida: 5, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 31, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -99.194279, lat: 18.655408}}	28-02-2018	31-07-2018	49955	49955	49955	49955	49955

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201136424	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2500000.0, modificado: 2472500.0}}	Rehabilitación Del Mercado Municipal De Amayuca En El Municipio De Jantetelco, Morelos.	10:Jantetelco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	-	5000	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 0, direccion: AV. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LOCALIDAD DE AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1730888.46	2472500	604458.76	604458.76	604458.76
2018	3	MOR14140100301476	Proyecto de inversión	7720110	{ff1: {ciclo_recurso: 2014, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7720110.19, modificado: 7720110.19}}	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes)	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Fiscalia General del Estado	41760	1777227	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: Varias localidades del Estado de Morelos, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-05-2014	01-12-2014	7720110.19	7720110.19	7720110.19	7720110.19	7720110.19
2018	3	MOR18180201136535	Proyecto de inversión	2300000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2300000.0, modificado: 2300000.0}}	Pavimentación Asfáltico En Caliente Calle Antiguo Camino A La Carpa, Paraje La Alambrada, Poblado De Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca Morelos	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 0, direccion: Paraje la Alambrada, Poblado de Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca Morelos, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-05-2018	01-12-2018	2300000	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201136543	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:100000.0}}	Construcción De Techumbre En La Ayudantia De Santa María Ahuacatitlán	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Santa María Ahuacatitlán, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-05-2018	01-12-2018	1000000	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106491	Proyecto de inversión	2002364	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002364.0, modificado:2002364.0}}	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Ignacio Allende Colonia Calera Chica - 99829	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	99829	333	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3760.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR S/N COLONIA CALERA CHICA, 62556 CALERA CHICA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE MINA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE IGNACIO ALANIS LA OBRA SE UBICA CERCA DEL PANTEÓN MUNICIPAL LA LAJA, lon:-99.18107945, lat:18.86250817}}	01-03-2018	31-12-2018	2002364	2002364	1263402	1263402	1263402
2018	3	MOR18180201136508	Proyecto de inversión	1150995	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150995.0, modificado:1138334.05}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 24 De Febrero, Colonia Loma Bonita, Xochitepec, Morelos	28:Xochitepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	PDR0012018	50	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:877.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA LOMA BONITA MUNICIPIO DE XOCHITEPEC, MORELOS C.P. 62790, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	02-07-2018	01-12-2018	796833.83	1130273.1	373273.05	373273.05	373273.05

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR14140100301913	Proyecto de inversión	20280233	{ff1: {ciclo_recurso: 2014, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.02802 3277E7, modificado:2.0 28023268E7}}	Sistema Nacional De Información	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública	41944	1777227	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta:1.0, meta_modificada: 46.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Varias localidades del Estado de Morelos, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-05-2014	01-12-2014	20280232.68	20280232.68	20280232.68	20280232.68	20280232.68
2018	3	MOR00180201105605	Proyecto de inversión	972269	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972269. 01, modificado:97 2269.01}}	Construcción De Techos Firmes En Los Barrios De San Bartolo Y San Pedro - 134114	23:Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	134114	135	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta:1.0, meta_modificada: 905.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:BARRIO SAN PEDRO, 62530 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOS, SE REALIZARÁN 30 LOSAS EN VIVIENDAS DE LOS BARRIOS DE SAN PEDRO Y SAN BARTOLO, lon:- 98.99577573, lat:19.00677416}}	25-06-2018	22-09-2018	972269.01	972269.01	972269.01	972269.01	291680.7
2018	3	MOR17170200891395	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:19 78000.0}}	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia Joya Del Agua	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23 PDR-I.R.-018/2017	370	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta:1.0, meta_modificada: 448.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO RODRÍGUEZ S/N COL. JOYA DEL AGUA C.P. 62556 JIUTEPEC, MORELOS MÉXICO, lon:- 99.1827276, lat:18.8574594}}	03-07-2017	01-12-2017	1978000	1978000	1978000	1978000	1978000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105425	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 350000.0, modificado: 350000.0}}	Rehabilitación De Pavimento En La Calle Centenario - 139041	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	139041	145	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 438.7}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 2, direccion: CALLE CENTENARIO PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATLIPAC, 62540 AMATLIPAC (SAN AGUSTÍN AMATLIPAC), TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CARRETERA A SAN AGUSTIN Y CALLE ANAHUAC, CALLE HIDALGO SE PUEDE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AMATLIPAC LLEGANDO POR LA CABECERA M, lon:-98.97098901, lat:18.98207726}}	16-07-2018	15-08-2018	350000	350000	350000	350000	350000
2018	3	MOR16160100636921	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2016, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 500000.0, modificado: 500000.0}}	Registro Público Vehicular	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública	7.2-2016	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	500000	500000	500000	500000	500000
2018	3	MOR18180201105611	Proyecto de inversión	989700	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 989700.01, modificado: 989700.01}}	Construcción De Un Comedor Escolar En El Caic El Trenecito - 67551	24:Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	67551	350	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 144.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 24, localidad: 12, direccion: CALLE FELIPE NERI PUEBLO TICUMÁN, 62773 TICUMÁN, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE NIÑOS HEROES POR CARRETERA TLALTIZAPAN A YAUTEPEC ENTRANDO POR LA CALLE NIÑOS HEROES SOBRE LA CALLE FELIPE NERI, lon:-99.12171732, lat:18.7628933}}	27-04-2018	25-07-2018	989700.01	989700.01	989700.01	989700.01	989700.01

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105614	Proyecto de inversión	115895	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115894.98, modificado:115894.98}}	Introduccion De Drenaje Sanitario En Privada Benito Juarez De La Localidad De Santa Rosa Treinta - 103488	24:Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	103488	200	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:68.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE AMADOR SALAZAR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO POR LA CARRETERA JOJUTLA-ZAPATA ENTRANDO POR LA CALLE 5 DE MAYO SE LLEGA LA, lon:-99.18525079, lat:18.69966464}}	15-05-2018	13-06-2018	115894.98	115894.98	115894.98	115894.98	115894.98
2018	3	MOR18180201105616	Proyecto de inversión	723896.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723896.54, modificado:723896.54}}	Rehabilitacion De Camino Campo El Cajoncito Entre Amador Salazar Y Santa Rosa Treinta - 68078	24:Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	68078	200	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:3109.47}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:AMPLIACION CAMPO EL CAJONCITO COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE ALLENDE POR LA CARRETERA JOJUTLA ZAPATA ENTRANDO POR LA CALLE PLAN DE AYALA SE LL, lon:-99.18090268, lat:18.70746007}}	24-04-2018	22-07-2018	433212.59	433212.59	433212.59	433212.59	433212.59

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105617	Proyecto de inversión	1994730	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994729.56, modificado:1994729.56}}	Rehabilitación De Canal Para Riego De Campo El Charco - 67379	24:Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	67379	800	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1560.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:AMPLIACION CAMPO EL CHARCO PUEBLO SAN RAFAEL ZARAGOZA, 62775 SAN RAFAEL ZARAGOZA, TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CAMINO CAMPO EL CHARCO Y CAMINO CAMPO EL CHARCO, POR LA CARRETERA TEMILPA A SAN RAFAEL POR LA CRUZ QUE TIENE COMO UNA CAPILLITA DEL , lon:-99.01983937, lat:18.63581763}}	10-04-2018	07-06-2018	1994729.56	1994729.56	1994729.56	1994729.56	1994729.56
2018	3	MOR17170300933068	Proyecto de inversión	93754.92	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93754.92, modificado:93754.92}}	Construcción De Doce Pisos Firmes En Tetecalita Emiliano Zapata - 127821	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	127821	44	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA FLORES, 62767 TETECALITA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE CASI ESQUINA CON PALMAS Y CONTINUACION PASANDO LA PRIMAR, lon:-99.17646216, lat:18.76877183}}	01-08-2017	01-12-2017	90477.77	90477.77	90477.77	90477.77	90477.77
2018	3	MOR17170300932741	Proyecto de inversión	273451.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273451.85, modificado:273451.85}}	Construcción De Treinta Y Cinco Pisos Firmes En La Col Independencia Jiutepec - 127995	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	127995	130	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:CALLEROMAN MAYA 127 COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, 62575 INDEPENDENCIA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE2 NORTE Y CALLE TANQUE, CALLE TEJALPA, lon:-99.12705937, lat:18.88123084}}	01-08-2017	01-12-2017	263893.5	263893.5	263893.5	263893.5	263893.5

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300932054	Proyecto de inversión	54690.37	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54690.37, modificado:54690.37}}	Construcción De Siete Pisos Firmes En Alpuyeca Xochitepec - 128184	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128184	26	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLESANTA FÉ COLONIA ALPUYECA, 62790 ALPUYECA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y , LAS 7 OBRAS DE PISOS FIRMES SE CONTRUIRAN EN VA, lon:-99.25288109, lat:18.73760198}}	01-08-2017	01-12-2017	52778.7	52778.7	52778.7	52778.7	52778.7
2018	3	MOR17170300932055	Proyecto de inversión	218761.5	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218761.48, modificado:218761.48}}	Construcción De Veintiocho Pisos Firmes En Atlacholoaya Xochitepec - 128202	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128202	104	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALE BERNABE BRAVO COLONIA ATLACHOLOAYA, 62790 ATLACHOLOAYA, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE MORELIA Y CALLE AMERICA CENTRAL, LAS 28 OBRAS DE PISOS FI, lon:-99.22719687, lat:18.74561323}}	01-08-2017	01-12-2017	211114.8	211114.8	211114.8	211114.8	211114.8
2018	3	MOR00170401005748	Proyecto de inversión	810000	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}}	Rehabilitación De Camino Rural A La Localidad De El Salto - 300202	17:Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	300202	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.701.07}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALE CAMINO AL SALTO INTERIOR O O PUEBLO EL SALTO, 62660 EL SALTO, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE LIBRAMIENTO TILZAPOTLA Y, L CAMINO AL SALTO IN, lon:-99.28869108, lat:18.45821227}}	06-10-2017	20-11-2017	810000	810000	810000	810000	810000



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170200891278	Proyecto de inversión	3750000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3708750.0}}	Construccion De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Calle Paseo De Los Tulipanes Y Tencua	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23 FORTALECE-I.R.17/2017	525	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:558.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS TULIPANES Y TENCUA COLONIA CENTRO JIUTEPEC MORELOS, lon:-99.177777, lat:18.881388}}	03-07-2017	01-12-2017	3708750	3708750	3708750	3708750	3708750
2018	3	MOR18180201105594	Proyecto de inversión	624701.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624701.74, modificado:624701.74}}	Rehabilitación De Talleres Para Artes Y Oficios Comunitarios Barrio San Agustín - 77597	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	77597	549	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO SAN MIGUEL, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GALEANA, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN AGUSTÍN DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.72801733, lat:18.88577238}}	13-02-2018	13-04-2018	624701.74	624701.74	624701.74	624701.74	624701.74
2018	3	MOR18180201106750	Proyecto de inversión	208800	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:208800.0}}	Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable De La Loc De Texcala - 79175	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	79175	1444	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TEXCALA, 62823 TEXCALA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ZARAGOZA, FRENTE A LA AYUDANTÍA, lon:-98.79618473, lat:18.93458974}}	03-05-2018	01-05-2018	208800	208800	208800	208800	208800

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO				METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO					
									CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO						BENEFICIARIOS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300932057	Proyecto de inversión	15625.82	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15625.82, modificado:15625.82}}	Construcción De Dos Pisos Firmes En Chiconcuac Xochitepec - 128227	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128227	7	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLEHIDALGO COLONIA CHICONCUAC, 62795 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE FICUS, LAS 2 OBRAS DE PISOS FIRMES SE CONTRUI, lon:- 99.21602854, lat:18.78344622}}	01-08-2017	01-12-2017	15079.63	15079.63	15079.63	15079.63	15079.63
2018	3	MOR17170300932061	Proyecto de inversión	78129.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78129.1, modificado:78129.1}}	Construcción De Diez Pisos Firmes En La Unidad Habitacional xochitepec xochitepec - 128241	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128241	37	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLEBUGAMB ILIAS COLONIA LOMA BONITA, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE, lon:-99.26000067, lat:18.81677156}}	01-08-2017	01-12-2017	75398.14	75398.14	75398.14	75398.14	75398.14
2018	3	MOR17170300932052	Proyecto de inversión	140632.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140632.38, modificado:140632.38}}	Construcción De Dieciocho Pisos Firmes En Xochitepec xochitepec - 128270	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128270	67	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA MORELOS 3RA SECCIÓN, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE CRISANTEMO, LAS 18 OBRAS DE PISOS FIRMES S, lon:- 99.24758285, lat:18.82122365}}	01-08-2017	01-12-2017	135716.66	135716.66	135716.66	135716.66	135716.66

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300932008	Proyecto de inversión	125006.6	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125006.56, modificado:125006.56}}	Construcción De Dieciséis Pisos Firmes En La Joya Yauatepec - 128286	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128286	59	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:24, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA AMADOR SALAZAR, 62735 LA JOYA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ESQ. NIÑOS HEROES Y , LAS 16 OBRAS DE PISOS FIRMES SE CONTRUIRAN EN V, lon:-99.12037542, lat:18.88457533}}	01-08-2017	01-12-2017	120637.03	120637.03	120637.03	120637.03	120637.03
2018	3	MOR17170300932000	Proyecto de inversión	15625.82	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15625.82, modificado:15625.82}}	Construcción De Dos Pisos Firmes En Los Arcos Yauatepec - 128303	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128303	7	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE NOCHE BUENA COLONIA LOS ARCOS, 62737 LOS ARCOS, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE U.H. SAN CARLOS Y CALLE TULIPANES, CALLE INVERNADERO LAS 2 OBRAS DE, lon:-99.02331218, lat:18.88019562}}	01-08-2017	01-12-2017	15079.63	15079.63	15079.63	15079.63	15079.63
2018	3	MOR17170300931992	Proyecto de inversión	320329.3	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320329.31, modificado:320329.31}}	Construcción De Cuarenta Y Un Piso Firme En Yauatepec - 128331	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128331	152	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SIERVO DOS COLONIA EL ROCÍO, 62733 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE JUAN DIAZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LAS 41 OBRAS DE PI, lon:-99.06529786, lat:18.89508248}}	01-08-2017	01-12-2017	309132.39	309132.39	309132.39	309132.39	309132.39

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300932200	Proyecto de inversión	546903.7	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546903.7, modificado:546903.7}}	Construcción De Setenta Pisos Firmes En Santa Maria Ahuacatitlan En Cuernavaca - 140109	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	140109	258	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, 62100 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE COQUITZINGO Y CALLE CRUZ DE PIEDRA, CALLE AMATE CON, lon:-99.2610293, lat:18.97671784}}	01-08-2017	01-12-2017	527787.01	527787.01	527787.01	527787.01	527787.01
2018	3	MOR17170300932190	Proyecto de inversión	137931	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137931.0, modificado:137931.0}}	Construcción De Cuatro Cisternas Domiciliarias En Cuautla Cuautla - 128411	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128411	15	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LAS ADELFA COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE AV. DE LAS FLORES Y CARRETERA MEX-OACALCO, LAS 4 OBRAS DE CL, lon:-98.94408596, lat:18.80950208}}	01-08-2017	01-12-2017	134555.64	134555.64	134555.64	134555.64	134555.64
2018	3	MOR17170300933069	Proyecto de inversión	34482.75	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34482.75, modificado:34482.75}}	Costrucción De Una Cisterna Domiciliaria En Tetecalita Emiliano Zapata - 128602	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128602	4	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA TETECALITA, 62768 TETECALITA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE HIMNO CAIONAL Y , UNA OBRA DE CISTERNA DOMICILIARIA EN, lon:-99.17404793, lat:18.77193342}}	01-08-2017	01-12-2017	33638.91	33638.91	33638.91	33638.91	33638.91

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300933072	Proyecto de inversión	68965.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68965.5 / modificado:68965.5}}	Construcción De Dos Cisternas Domiciliarias En La Tres De Mayo Emiliano Zapata - 128633	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128633	7	{meta1: {unidad_medi da:17, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:CALLE BELEM COLONIA 3 DE MAYO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE JESUS Y CALLE MARIA, LAS 2 OBRAS DE CISTERNAS DOMICILIARIAS SE, lon:-99.20586555, lat:18.86334845}}	01-08-2017	01-12-2017	67277.82	67277.82	67277.82	67277.82	67277.82
2018	3	MOR17170300932058	Proyecto de inversión	34482.75	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34482.75, modificado:34482.75}}	Construcción De Una Cisterna Domiciliaria En La Unidad Habitacional En Xochitepec - 128801	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128801	4	{meta1: {unidad_medi da:17, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE LIMONES COLONIA ALPUYECA, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE CHABACANO, LAS UN, lon:-99.25696709, lat:18.81048015}}	01-08-2017	01-12-2017	33638.91	33638.91	33638.91	33638.91	33638.91
2018	3	MOR17170300932204	Proyecto de inversión	34482.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34482.5, modificado:34482.5}}	Construcción De Diez Cisternas Domiciliarias En Santa María Ahuacatitlan - 140201	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	140201	37	{meta1: {unidad_medi da:17, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, 62100 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE CAMINO A LA MONTAÑA Y CALLE TURQUEZA, CALLE A, lon:-99.26150531, lat:18.97492264}}	01-08-2017	01-12-2017	336389.1	336389.1	336389.1	336389.1	336389.1

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105308	Proyecto de inversión	283654.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283654.05, modificado:283654.05}}	Mejoramiento Para La Operación De La Planta De Tratamiento En La Cabecera Municipal - 88872	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	88872	13000	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA PLANTA PUEBLO SAN FRANCISCO, 62920 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE IGUALDAD Y, CARRETERA AXOCHIAPAN AMAYUCA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE TEPALCINGO, lon:-98.83810753, lat:18.58783474}}	16-02-2018	20-12-2018	283654.05	283654.05	283654.05	283654.05	283654.05
2018	3	MOR00180201105322	Proyecto de inversión	148320.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148320.05, modificado:148320.05}}	Mejoramiento Para La Operación De La Planta De Tratamiento De Ixtlilco El Chico - 88870	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	88870	1229	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:PUEBLO IXTLILCO EL CHICO, 62924 IXTLILCO EL CHICO, TEPALCINGO MORELOS, CALLE DE LA ESPERANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR ORIENTE DE LA POBLACIÓN DE IXTLILCO EL CHICO, lon:-98.84033114, lat:18.5547676}}	16-02-2018	31-12-2018	148320.05	148320.05	148320.05	148320.05	148320.05
2018	3	MOR17170200883934	Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3956000.0}}	Rehabilitación De Alumbrado Publico	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23 PDR-ADMIN-002/2017	0	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:132.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Motolinía,,62000,Cuernavaca,Morelos, México, lon:-99.2344585, lat:18.9173355}}	08-05-2017	01-12-2017	3956000	3956000	3956000	3956000	3956000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105691	Acción	70270.96	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70270.96, modificado:70270.96}}	Curso De Integración Control Y Seguimiento De Expedientes De Obra Pública - 90659	29:Yautepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	90659	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.060754, lat:18.886062}}	01-06-2018	31-08-2018	70270.96	70270.96	70270.96	70270.96	70270.96
2018	3	MOR17170200883661	Proyecto de inversión	3500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3461500.0}}	Construcción De Colector Sanitario, Pluvial, Alumbrado Y Pavimentación De Hidráulica De Calle Conalep	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23 FORTALECE- I.R.0012017	850	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1540.75}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE DOMMITILO EVANGELISTA SN COLONIA LA HUIZACHERA C.P. 62556 JIUTEPEC MORELOS, MEXICO,,,,, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	07-06-2017	01-09-2017	3461500	3461500	3461500	3461500	3461500
2018	3	MOR00180201105732	Proyecto de inversión	597915.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597915.2, modificado:597915.2}}	Construcción De Cisternas Domiciliarias En El Barrio De San Agustín - 39690	27:Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	39690	80	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:20.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN AGUSTÍN, 00000 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE SUR Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE MARIANO MATAMOROS CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOMICILIARIAS A 20 HABITANTES DEL BARRIO DE SAN AGUSTÍN, lon:-98.91902728, lat:18.98312705}}	10-05-2018	31-05-2018	597915.2	597915.2	597915.2	597915.2	597915.2

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105636	Proyecto de inversión	249836.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249836. 89, modificado:24 9836.89}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejon Guatemala - 34739	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34739	40	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLEJON GUATEMALA COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA GILBERTO FIGUEROA Y , AVENIDA MEXICO BALSADO CALLEJÓN UBICADO FRENTE AL PARQUE DE LOS MAESTROS EN LA COLONIA NORTE, lon:- 99.32228273, lat:18.62674624}}	26-03-2018	24-04-2018	249836.89	249836.89	249836.89	240000	240000
2018	3	MOR18180201105603	Proyecto de inversión	972055	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972054. 96, modificado:97 2054.96}}	Ampliación De Red Eléctrica En Media Y Baja Tensión En Calles Soledad Madero Allende Y Niño Perdido - 85339	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	85339	247	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE MADERO PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802 TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE ALLENDE, CALLE NIÑO PERDIDO LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TLALMIMILULPAN, lon:- 98.73966721, lat:18.91677085}}	02-04-2018	05-06-2018	777643.97	972054.96	777643.97	777643.97	777643.97
2018	3	MOR18180201105560	Proyecto de inversión	310081.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310081. 17, modificado:31 0081.17}}	Construcción De Drenaje En Calle Mina Santa Cruz Vista Alegre - 41775	14: Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	41775	200	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:225.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CALLE CALLE MINA COLONIA SANTA CRUZ VISTA ALEGRE, 62636 SANTA CRUZ VISTA ALEGRE, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SOBRE LA CARRETERA ALPUYECA- GRUTAS ENTRANDO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO A 200 MTS APROXIMADAMENTE., lon:-99.38044312, lat:18.73082072}}	01-05-2018	30-06-2018	310081.17	310081.17	310081.17	310081.17	310081.17



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301341001	Proyecto de inversión	1492344	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492344.27, modificado:1492344.27}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DEL SUR - 293917	23:Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	293917	360	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:624.0, meta_modificada:540.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO FELIPE NERI, 62536FELIPE NERI (CUATEPEC), TLALNEPANTLA MORELOSENTRER CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS,TECHUMBRE REALIZADA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DEL SUR EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.94323153, lat:19.04201644}}	01-10-2018	29-11-2018	1492344.27	1492344.27	1492344.27	447703.28	0
2018	3	MOR17170200866313	Proyecto de inversión	1796576	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796575.91, modificado:1796575.91}}	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Camino Al Parque Segunda Etapa En La Comunidad De San Juan Tlacotenco En El Municipio De Tepoztlán - 73835	20:Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN MORELOS	73835	150	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:CALLE CALLE DEL PARQUE PUEBLO SAN JUAN TLACOTENCO, 62523 SAN JUAN TLACOTENCO, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA MEXICO - CUERNAVACA, , lon:-99.099288, lat:19.01728014}}	15-06-2017	12-09-2017	1796575.91	1796575.91	1796575.91	1796575.91	1796575.91
2018	3	MOR17170401044115	Proyecto de inversión	10000615	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.000061533E7, modificado:9984391.08}}	Construcción De Unidad Deportiva En San Andrés De La Cal, Tepoztlán Morelos	20:Tepoztlán	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	FORFIN-2017-001	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:SAN ANDRES DE LA CAL, lon:-99.114444, lat:18.956944}}	11-12-2017	01-03-2018	9984391.08	9984391.08	9984391.08	9984391.08	9984391.08

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170200891462	Proyecto de inversión	7100000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 7100000.0, modificado: 7021900.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Hidraulica Calle Luchadores	11: Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-L.P.-001/2017	227	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 5230.41}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 9, direccion: CALLE LUCHADORES SN COL. PROGRESO C.P. 62574 JIUTEPEC MORELOS MÉXICO, lon: -99.1563289, lat: 18.8825684}}	03-07-2017	01-12-2017	7021900	7021900	7021900	7021900	7021900
2018	3	MOR17170200883836	Proyecto de inversión	1400000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 132, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1400000.0, modificado: 1384600.0}}	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Himno Nacional	11: Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-FORTALECE-I.R.002/2017	394	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1832.7}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 68, direccion: Calle Himno Nacional SN Colonia Josefa Ortiz de Domínguez CP 62570, Jiutepec, Morelos, México, lon: -99.1542043, lat: 18.9087102}}	07-06-2017	01-09-2017	1384600	1384600	1384600	1384600	1384600
2018	3	MOR00180201141754	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2000000.0, modificado: 2000000.0}}	Rehabilitación De Parque En La Localidad De Palpan, Municipio De Miacatlan.	15: Miacatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	MMI/DD UOPMA/FFIN02/18	943	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 15, localidad: 6, direccion: CARR. MIACATLAN, PALPAN, SN. COL. PALPAN, MIACATLAN, MORELOS. C.P. 62608, lon: -99.429166, lat: 18.8675}}	21-05-2018	01-07-2018	2000000	1985506.72	1985506.72	1985506.72	1985506.72

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105939	Proyecto de inversión	538611.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538611.73, modificado:538611.73}}	Ampliacion De Red Electrica En Calles Arquitectos Sedesol Y Loma Bonita - 35633	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	35633	526	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ARQUITECTOS DE SEDESOL Y LOMA BONITA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA BONITA, 62115 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE PERICOS AUSTRALIANOS Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE J. GUADALUPE JUAREZ SE UBICA EN LA COLONIA BOSQUES DE CUERNAVA, lon:-99.21125312, lat:18.95501414}}	28-05-2018	25-08-2018	535918.67	535918.67	267959.33	267959.33	267959.33
2018	3	MOR00180201105731	Proyecto de inversión	561862.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561862.09, modificado:561862.09}}	Ampliación De Pavimento Hidráulico En Calle Belen Barrio La Purísima - 39590	27:Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	39590	128	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BELEN BARRIO LA PURISIMA, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE ALARCON NORTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO FRENTE A TEMPLO EVANGÉLICO TRAMO A PAVIMENTAR DESPUÉS DE PUENTE VEHICULAR ENTRANDO POR ALARCON NORTE., lon:-98.92184061, lat:18.99101328}}	01-05-2018	22-05-2018	561862.09	561862.09	561862.09	561862.09	561862.09
2018	3	MOR180301311273	Proyecto de inversión	145555.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145555.19, modificado:145555.19}}	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE BAJA TENSION EN CALLE ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS - 191223	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	191223	160	{meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE ARTICULO 123 PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CENTENARIO, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN JACINTO., lon:-98.69118911, lat:18.88772691}}	23-07-2018	21-08-2018	116444.15	145555.19	116444.15	116444.15	116444.15

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301311273	Proyecto de inversión	145555.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 145555.19, modificado: 145555.19}}	AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN EN CALLE ARTÍCULO CIENTO VEINTITRÉS - 191223	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	191223	160	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 2, direccion: CALLE ARTÍCULO 123 PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CENTENARIO, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN JACINTO., lon:-98.69118911, lat:18.88772691}}	23-07-2018	21-08-2018	116444.15	145555.19	116444.15	116444.15	116444.15
2018	3	MOR180301388858	Acción	6.84E+09	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 13, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 6.843487681E9, modificado: 6.843487681E9}}	FONE SERVICIOS PERSONALES	0:Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS	1013	315869	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 315869.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Av Teopanzolco SN, Lomas de Cortés, 62240 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.22251821, lat:18.95041293}}	01-01-2018	31-12-2018	4786265476	4786265476	4786265476	4786265476	4786265476	
2018	3	MOR00180201105546	Proyecto de inversión	160724.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 160724.35, modificado: 109300.47}}	Pavimentación Calle Vicente Guerrero Y Calle Miguel Hidalgo - 39818	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	39818	45	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 288.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 118, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO AMPLIACION LÁZARO CÁRDENAS (EL MOLINO), 62906 LÁZARO CÁRDENAS, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE REVOLUCION, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE DEBE TRANSITAR POR LA CARRETERA JOJUTLA- EL HIGURON A UNA CUADRA DESP, lon:-99.17572066, lat:18.5794328}}	27-04-2018	04-06-2018	109300.47	109300.47	109300.47	109300.47	109300.47

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180101078135	Proyecto de inversión	4337671	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4337671.0, modificado:4337671.0}}	Construccion De Camellon Central E Iluminacion De Carretera La Perseverancia Yautepec, Morelos	29:Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	1	10000	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CARRETERA LA PERSEVERANCIA, lon:-99.060555, lat:18.885833}}	31-03-2018	01-12-2018	4337671	4337671	3606158	3606158	3590291
2018	3	MOR17170200865735	Proyecto de inversión	687051.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687051.59, modificado:687051.59}}	Construccion De Red De Agua Potable En Calle San Juanes Y Callejón San Juanes - 78406	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	78406	340	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:607.6}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE SAN JUANES PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS, lon:-99.24429804, lat:18.67430533}}	06-04-2017	01-06-2017	687051.59	687051.59	687051.59	687051.59	687051.59
2018	3	MOR17170200891502	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9890000.0}}	Construccion De Centro Deportivo Yautepec 3ra Etapa	29:Yautepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	R23-FORTALECE-005-2017 (5215615)	10000	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VIRGINIA FABREGAS COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-99.060555, lat:18.885833}}	30-06-2017	01-12-2017	9890000	9890000	9773826.48	9773826.48	9773826.48

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170200865739	Proyecto de inversión	1140219	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1140219.01, modificado: 1140219.01}}	Electrificación En Calle Lázaro Cardenas - 76351	17: Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	76351	450	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 491.92}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 9, direccion: CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS, lon: -99.25030083, lat: 18.69511994}}	25-01-2017	01-03-2017	1140219.01	1140219.01	1140219.01	1140219.01	1140219.01
2018	3	MOR16160300782390	Proyecto de inversión	5530814	{ff1: {ciclo_recurso: 2016, tipo_recurso: MUNICIPAL, prog_estatal_mun: Programa Municipal, monto: 995546.56, modificado: 5530814.24}, ff2: {ciclo_recurso: 2016, ramo: 6, modalidad: S, prog_pres: 179, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 387156.97, modificado: 5530814.24}, ff3: {ciclo_recurso: 2016, ramo: 33,	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Ampliación Reforma Ampliación Biznaga Uno Ampliación Gabriel Cuautla - 352619	0: Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	352619	1081	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 6, localidad: 1, direccion: CALLE REVOLUCIÓN COLONIA GABRIEL TEPEPA, 62742 CUAUTLA, CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO MENDOZA Y CALLE ZACAHUATES, LA OBRA SE LLEVARÁ A CAB, lon: -98.94056579, lat: 18.78731335}}	01-07-2016	31-10-2016	5530814.24	5530814.24	5530814.24	5530814.24	5530814.24

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105321	Proyecto de inversión	3197900	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 47, modalidad: S, prog_pres: 179, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2238529.86, modificado: 3180012.59}, ff2: {ciclo_recurso: 2018, tipo_recurso: MUNICIPAL, prog_estatal_mun: Programa Municipal, monto: 575621.96, modificado: 3180012.59}, ff3: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33,	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Huitchila Municipio De Tapalcingo - 57216	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	57216	780	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 3, direccion: CALLE GALEANA COLONIA HUITCHILA, 62923 HUITCHILA, TEPALcingo MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE GALEANA SIN NÚMERO COLONIA CENTRO C.P. 62923 ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y BELISARIO DOMINGUEZ HUITCHILA, TEPALcingo MO, lon: -98.9292376, lat: 18.63927812}}	11-04-2018	09-07-2018	3180012.59	3180012.59	3180012.59	3180012.59	3180012.59
2018	3	MOR17170300932050	Proyecto de inversión	392152	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 392152.0, modificado: 392152.0}}	Construcción De Ocho Cuartos Adicionales En Xochitepec - 131034	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	131034	30	{meta1: {unidad_medida: 19, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 1, direccion: CALLE CASCALOTE 3 COLONIA VILLAS DE XOCHITEPEC, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CLAVELES, LAS 8 OBRAS DE CUAR, lon: -99.24287971, lat: 18.79387318}}	01-08-2017	01-12-2017	387435.45	387435.45	387435.45	387435.45	387435.45
2018	3	MOR17170300932009	Proyecto de inversión	147057	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 147057.0, modificado: 147057.0}}	Construcción De Tres Cuartos Adicionales En La Joya Yauatepec - 131068	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	131068	11	{meta1: {unidad_medida: 19, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 29, localidad: 24, direccion: CALLE MICHIOACAN COLONIA ÁLVARO LEONEL, 62735 LA JOYA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LAS 3 OBRAS DE CUARTOS AD, lon: -99.11552268, lat: 18.89144005}}	01-08-2017	01-12-2017	145288.29	145288.29	145288.29	145288.29	145288.29

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300931993	Proyecto de inversión	98038	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98038.0 / modificado:98038.0}}	Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Yauatepec - 131097	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	131097	7	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA CENTRO, 62730 YAUTEPEC DE ZARAGOZA, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO,, lon:-99.06778561, lat:18.89660127}}	01-08-2017	01-12-2017	96858.86	96858.86	96858.86	96858.86	96858.86
2018	3	MOR17170401006917	Proyecto de inversión	49019	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49019.0 / modificado:49019.0}}	Construcción De Un Cuarto Adicional En La Localidad De Tetecalita En Emiliano Zapata - 215654	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Social Morelos	215654	4	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:3, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL COLONIA TETECALITA, 62768 TETECALITA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE FELIPE NERI, CALLE HIMNO NACI, lon:-99.1794921, lat:18.76545799}}	01-08-2017	01-12-2017	48429.43	48429.43	48429.43	48429.43	48429.43
2018	3	MOR17170401005831	Proyecto de inversión	2100000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}}	Construcción De Treinta Y Cinco Cuartos Dormitorios De Cuatro Por Tres Metros En La Col Presidentes - 282256	25:Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	282256	0	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COLONIA LOS PRESIDENTES, 62980 TLAQUILTENANGO, TLAQUILTENANGO MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLE DE LA COL. PRESIDENTES DEL MUNICIPIO DE TLAQUI, lon:-99.15688588, lat:18.64005514}}	18-10-2017	01-12-2017	2100000	2100000	2100000	2100000	2100000



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR15150100484643	Proyecto de inversión	9555847	{ff1: {ciclo_recurso: 2015, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:11, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9555847.15, modificado:9555816.95}}	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Fiscalía General del Estado	42095	0	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:691.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2015	01-12-2015	9555816.95	9555816.95	9555816.95	9555816.95	9555816.95
2018	3	MOR17170200884281	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}}	Construcción De Techumbre Cancha De Usos Múltiples Y Colocación De Juegos Infantiles En Escuela Primaria Aurelio Merino (Publica)	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23 PDR-I.R.011/2017	350	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:558.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA S/N COL. CALERA CHICA C.P. 62556 JIUTEPEC, MORELOS MÉXICO, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	12-06-2017	01-11-2017	2967000	2967000	2967000	2967000	2967000
2018	3	MOR17170200891447	Proyecto de inversión	1300000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1285700.0}}	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Las Rosas 2da Etapa.	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23 PDR-I.R.-007/2017	135	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1355.8} }	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COL. LOS PINOS C.P. 62563, lon:-99.177777, lat:18.881388}}	03-07-2017	01-12-2017	1285700	1285700	1285700	1285700	1285700

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105658	Proyecto de inversión	1058271	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058270.94, modificado:1058270.94}}	Electrificación En Colonia Buena Vista Segunda Etapa - 34221	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34221	380	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:478.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CIRCUITO COL. BUENA VISTA COLONIA COL. BUENA VISTA, 62670 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA SAN JOSE VISTA HERMOSA TEQUESQUITENGO Y , COLONIA LOCALIZADA FRENTE A LA COLONIA AERODROMO A UN COSTADO DE CARRETERA HACIA TEQUE, lon:-99.26846018, lat:18.6493481}}	20-02-2018	20-04-2018	1058270.94	1058270.94	1058270.94	700000	700000
2018	3	MOR18180201105319	Proyecto de inversión	853939.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853939.8, modificado:853939.8}}	Ampliación De Red Electrica Calle Termas Y Calle De La Vía - 42181	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	42181	170	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:CALLE TERMAS Y DE LA VIA PUEBLO LA VÍA, 62925 ATOTONILCO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE TERMAS Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE LIC.VERDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD. , lon:-98.83326078, lat:18.6453782}}	21-02-2018	22-03-2018	853939.8	853939.8	853939.8	853939.8	853939.8
2018	3	MOR18180201105329	Proyecto de inversión	878674.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878674.19, modificado:878674.19}}	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Eufemio Zapata Veinte De Noviembre - 51245	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	51245	330	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:490.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:11, direccion:CALLE EUFEMIO ZAPATA PUEBLO ZACAPALCO, 62927 ZACAPALCO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL ANTIGUO TANQUE DEL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, lon:-98.96132203, lat:18.63646296}}	28-02-2018	30-04-2018	878674.19	878674.19	878674.19	878674.19	878674.19

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105314	Proyecto de inversión	553006.5	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553006.52, modificado:553006.52}}	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Fernandez De Lizardi Tepalcingo Morelos - 42185	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	42185	145	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:205.64}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI PUEBLO SAN FRANCISCO, 62920 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE OTILO MONTAÑO, CALLE MARIANO JIMENEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA SECUNDARIA PLAN DE AYALA, lon:-98.84588711, lat:18.59359939}}	02-03-2018	03-04-2018	553006.52	553006.52	553006.52	553006.52	553006.52
2018	3	MOR00180201105315	Proyecto de inversión	182044.1	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182044.05, modificado:182044.05}}	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Fernandez De Lizardi - 42184	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	42184	130	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:189.1}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDEZ DE LIZARDI PUEBLO SAN FRANCISCO, 62920 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE OTILO MONTAÑO, CALLE MARIANO JIMENEZ SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYALA, lon:-98.84571829, lat:18.59351959}}	15-03-2018	04-04-2018	182044.05	182044.05	182044.05	182044.05	182044.05
2018	3	MOR18180201105666	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	Construcción De Segunda Etapa Equipamiento En Pozo De Agua Potable En Colonia Alta Palmira - 116513	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	116513	540	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA ALTA PALMIRA, 62583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COLONIA ALTA PALMIRA, lon:-99.23213081, lat:18.87456877}}	02-07-2018	01-12-2018	2707005	2999234.65	1499617.33	1499617.33	1499617.33

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201133779	Proyecto de inversión	3500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:350000.0}}	Estudios De Preinversión Para La Construcción Del Puente De Interconexión Municipal Entre Los Municipios De Xochitepec Y Emiliano Zapata	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	343820	{meta1: {unidad_medida:1, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Xochitepec, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	05-11-2018		0	0	0	0	0
2018	3	MOR17170300954651	Proyecto de inversión	6006000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6006000.0, modificado:5939934.0}}	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario, Construcción De Cárcamo De Bombeo Y Línea A Presión Fira (Emiliano Zapata-Xochitepec)	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	08-ZR-0614-2017	18202	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2.5}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Emiliano Zapata- Xochitepec, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	05-12-2017		5939934	5767018.24	4109116.73	4109116.73	4109116.73
2018	3	MOR18180201106040	Proyecto de inversión	302105.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302105.12, modificado:302105.12}}	Construcción De Comedor En Escuela Primaria Emiliano Zapata Y Vicente Guerrero - 110531	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	110531	180	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:144.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO AMILCINGO, 62870 AMILCINGO, TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, SOBRE ENTRADA PRINCIPAL A AMILCINGO LLEGAR AL PANTEÓN Y DAR VUELTA A LA DERECHA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVANZAR 690 M APROXIMADA, lon:-98.77304128, lat:18.73911015}}	07-05-2018	05-06-2018	302105.12	302105.12	302105.12	302105.12	302105.12

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106042	Proyecto de inversión	500828.14	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 500828.14, modificado: 500828.14}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Diez De Mayo Y Los Limones - 43666	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	43666	50	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 337.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 3, direccion: CALLE 10 DE MAYO PUEBLO HUAZULCO, 62870 HUAZULCO, TEMOAC MORELOS ENTRE AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE 30 DE SEPTIEMBRE, SOBRE CARRETERA E ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC LLEGAR A ENTRADA PRINCIPAL A HUAZULCO Y DAR VUELTA IZQUIERDA SOBRE AV JOSE MARÍA, lon: -98.78313552, lat: 18.75538541}}	12-03-2018	10-04-2018	500828.14	500828.14	500828.14	500828.14	500828.14
2018	3	MOR00170401005739	Proyecto de inversión	404782.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 404782.3, modificado: 404782.3}}	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Catorce De Febrero Y Calle San Miguel - 302642	17:Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE PUENTE DE IXTLA	302642	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 344.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 9, direccion: CALLE CATORCE DE FEBRERO INTERIOR O PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y, CALLE PERPENDICULAR A CALLE, lon: -99.2491389, lat: 18.67164421}}	10-10-2017	24-12-2017	404782.3	404782.3	404782.3	404782.3	404782.3
2018	3	MOR17170100851188	Proyecto de inversión	2634538	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2634537.52, modificado: 4634386.82}}	Sistema Nacional De Información	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	7.1-2017	0	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 1.0, meta_modificada: 49.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	31-12-2017		4634386.82	4634386.82	4634386.82	4634386.82	4634386.82

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170100851199	Proyecto de inversión	17818894	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.781889396E7, modificado: 1.781002291E7}}	Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	42948	0	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 1.0, meta_modificada: 75.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	17810022.91	17810022.91	17810022.91	17810022.91	17810022.91
2018	3	MOR18180201105685	Proyecto de inversión	370002	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 370002.0, modificado: 370002.0}}	Ampliacion De Red De Electrificacion En Calle Ampliacion Miguel Hidalgo - 117005	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	117005	130	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 70, direccion: AMPLIACION MIGUEL HIDALGO COL MIGUEL HIDALGO, 62585 COL MIGUEL HIDALGO, SE LOCALIZA LA CALLE A UN COSTADO DE WALMART PARAÍSO PASANDO LA UVM CAMPUS CUERNAVACA, ENTRE LOS FRACC. PUNTA FLORI Y CONDOMINIO PUNTA DEL SOL, lon: -99.2132457, lat: 18.82653931}}	18-06-2018	01-12-2018	333865.75	369252	368615.36	368615.36	368615.36
2018	3	MOR18180201105670	Proyecto de inversión	603247	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 603247.04, modificado: 603247.04}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Revolucion Cubana - 117771	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	117771	90	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 248.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE REVOLUCION CUBANA COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE Y CALLE NUEVA, CALLE REVOLUCION MEXICANA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE NUEVA Y LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, lon: -99.24096863, lat: 18.83204321}}	02-07-2018	01-10-2018	544330.92	602552.78	180765.83	180765.83	180765.83

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105670	Proyecto de inversión	603247	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 603247.04, modificado: 603247.04}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Revolucion Cubana - 117771	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	117771	90	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 248.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE REVOLUCION CUBANA COLONIA RUBEN JARAMILLO, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE Y CALLE NUEVA, CALLE REVOLUCION MEXICANA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE NUEVA Y LA CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA, lon: -99.24096863, lat: 18.83204321}}	02-07-2018	01-10-2018	544330.92	602552.78	180765.83	180765.83	180765.83
2018	3	MOR180301342239	Proyecto de inversión	134815.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 134815.52, modificado: 134815.52}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE ROSAS Y CALLE MARGARITA - 296293	14: Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	296293	80	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 134.0, meta_modificada: 120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 12, direccion: CALLE ROSAS Y MARGARITA COLONIA JUSTO SIERRA, 62634 PUENTES DE FIERRO, MAZATEPEC MORELOS ENTRE Y SOBRE LA PARTE DE ATRAS DEL MODULO EN LA CALLE LIRIOS APROXIMADAMENTE A 250 MTS., lon: -99.36464518, lat: 18.73372923}}	01-05-2018	30-06-2018	134815.52	134815.52	134815.52	134815.52	134815.52
2018	3	MOR18180201105325	Proyecto de inversión	825530.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 825530.19, modificado: 825530.19}}	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Colector De Ixtlilco El Grande - 42182	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	42182	620	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 146.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 5, direccion: PUEBLO IXTLILCO EL GRANDE, 62926 IXTLILCO EL GRANDE, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE DEL BESO Y CALLE DE LA MINA, CALLE ITURBIDE LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR-ORIENTE DE LA GLORIETA DEL AMATE JUNTA A LA CALLE LA CORRI, lon: -98.83363515, lat: 18.52156648}}	22-02-2018	19-03-2018	825530.19	825530.19	825530.19	825530.19	825530.19

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105323	Proyecto de inversión	235721.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 235721.47, modificado: 235721.47}}	Rehabilitación De Red Hidráulica Calle Vicente Guerrero - 70694	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	70694	150	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 5, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO IXTLILCO EL GRANDE, 62926 IXTLILCO EL GRANDE, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE AV. MORELOS, CALLE DEL SOL LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NOROESTE DE LA AYUDANTIA DE LA COMUNIDAD DE IXT, lon: 98.83055493, lat: 18.5247536}}	15-05-2018	15-06-2018	235721.47	235721.47	235721.47	235721.47	235721.47
2018	3	MOR18180201134841	Proyecto de inversión	6941395	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 6941394.71, modificado: 6941394.71}}	Rehabilitación De La Calle Benito Juárez (Incluye Drenaje Y Agua Potable), Tlayacapan, Morelos	26:Tlayacapan	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	-	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1894.73}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 0, direccion: CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE JUSTO SIERRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TLAYACAPAN, MORELOS, lon: 98.983118, lat: 18.956617}}	14-05-2018		6941394.71	6914276.87	4591337.46	4591337.46	4591337.46
2018	3	MOR18180201106046	Proyecto de inversión	343200	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 343200.0, modificado: 343200.0}}	Introducción De Red Eléctrica En Calle Mariano Abasolo - 48030	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	48030	30	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 4, direccion: CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO POPOTLAN, 62870 POPOTLÁN (BARRIO SANTO TOMÁS), TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE MARIANO ABASOLO, SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO A TLACOTEPEC DAR VUELTA DERECHA EN CALLE CORREGIDORA Y SEGUIR HASTA CENTRO DE POPOT, lon: 98.76656068, lat: 18.76241861}}	28-03-2018	13-05-2018	343200	343200	343200	343200	343200



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO							
									CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170100851208	Proyecto de inversión	2979759	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979759.3, modificado:479362.97}}	Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS	43009	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	479362.97	479362.97	479362.97	479362.97	479362.97
2018	3	MOR17170100851219	Proyecto de inversión	19803	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19803.0, modificado:19803.0}}	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia.	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	17-2013	0	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:., lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-03-2017	01-12-2017	19803	19803	19803	19803	19803
2018	3	MOR18180201105262	Proyecto de inversión	250000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}}	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable Tecolotes - 96964	21:Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	96964	1200	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE CALLE TECOLOTES 1 INTERIOR 1 S/N COLONIA ACTOPAN, 62624 ACTOPAN, TETECALA MORELOS ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL APUYECA-GRUTAS Y CALLE CALLE TECOLOTES, CALLE CALLE SIN NOMBRE LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE TECOLOTES SE ENCUENTRA, lon:-99.4080492, lat:18.73127741}}	02-04-2018	30-04-2018	250000	250000	250000	250000	250000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301342419	Proyecto de inversión	403042.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 403042.53, modificado: 403042.53}}	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE CUAUCHICHINO LA - 296563	14: Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	296563	500	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 1003.0, meta_modificada: 586.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 2, direccion: AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA CUAUCHICHINOLA, 62635CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC MORELOS, VICENTE ARANDA Y, A UNA CUADRA ABAJO DE LA AYUDANTIA A 150 MTS APROX., lon: -99.37152274, lat: 18.66376564}}	01-05-2018	30-11-2018	403042.53	403042.53	403042.53	403042.53	403042.53
2018	3	MOR18180201141244	Proyecto de inversión	3700000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3700000.0, modificado: 3700000.0}}	Pavimentación Calle Niños Heroes	29: Yauteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	-	5000	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 29, localidad: 3, direccion: CALLE NIÑOS HEROES, lon: -99.024166, lat: 18.887222}}	01-06-2018	01-12-2018	3700000	3700000	1085829	1085829	1081149
2018	3	MOR181801391619	Acción	4056772	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 11, modalidad: S, prog_pres: 247, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 4056772.0, modificado: 4056772.0}}	Programa para el Desarrollo Profesional Docente	0: Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS		0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 6525.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Av Teopanzolco SN, Lomas de Cortés, 62240 Cuernavaca, Mor., México, lon: -99.22263622, lat: 18.95037234}}	01-01-2018	31-12-2018	4056772	70060	70060	70060	70060

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO													AVANCE FINANCIERO				
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	3	MOR18180201141920	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:200000.0}}	Construccion De Techumbre En Jardin De Niños ""Estado De Yucatan"" En La Localidad De Coatetelco, Miacatlan, Morelos.	15:Miacatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	MMI/DD UOPMA/ FFIN03/18	315	{meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE GUERRERO, SN., COL. PEDRO SAAVEDRA, COATETELCO, MIACATLAN, MORELOS. C.P. 62606, lon:- 99.325555, lat:18.729444}}	25-07-2018	01-09-2018	2000000	1899998.8	1899998.8	569999.64	569999.64	
2018	3	MOR18180201141916	Proyecto de inversión	4265538	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4265538.4, modificado:4265538.4}}	Construccion De Teatro Al Aire Libre Col. Centro, Miacatlan, Morelos.	15:Miacatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Cultura y turismo	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	MMI/DD UOPMA/ FFIN03/18	897	{meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:INSURGENTES SN. COL. CENTRO, MIACATLAN, MORELOS. C.P. 62600, lon:- 99.359444, lat:18.768611}}	30-07-2018	01-11-2018	4265538.4	4245136.23	4245136.23	2024182.37	2024182.37	
2018	3	MOR18180101072979	Proyecto de inversión	3102034	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3102034.0, modificado:3067911.63}}	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Prolongación Rancho Teneria, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	325	{meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:1950.25}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:(ENTRE CALLE VERACRUZ 0 000; 18.887321; -98.675709) (ENTRE CALLE RANCHO TENERIA 0 401; 18.89025; -98.674381), lon:-98.730066, lat:18.893525}}	01-01-2018	01-12-2018	3067911.63	3067911.63	3067911.63	3067911.63	3067911.63		

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201133435	Proyecto de inversión	477769.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477769.64, modificado:477769.64}}	Remodelacion Del Modulo De Seguridad De La Comunidad De Santa Catarina Del Municipio De Tepoztlan Morelos (2da Etapa)	20:Tepoztlán	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	020-RAMO33-F4-TPZ-2018-001	3000	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:CARRETERA FEDERAL TEPOZTLAN-CUERNAVACA KM. 8, SANTA CATARINA, lon:-99.140277, lat:18.969722}}	17-04-2018	01-05-2018	477769.64	477469.64	477469.64	477469.64	477469.64
2018	3	MOR18180201140430	Proyecto de inversión	2002364	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:15, modalidad:5, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2002364.0, modificado:2002364.0}}	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Ignacio Allende Colonia Calera Chica	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R15-HABITAT-L.P.-002/2018	333	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:3760.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE MINA Y 5 DE FEBRERO COLONIA CALERA CHICA, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	06-07-2018	01-10-2018	2002364	2002364	935886.63	935886.63	935886.63
2018	3	MOR18180201105674	Proyecto de inversión	1403715	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403715.25, modificado:1403715.25}}	Construcción De Puente Vehicular En Calle Guadalupe Victoria - 39841	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	39841	281	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:169.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COL 10 DE ABRIL, 62587 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE 10 DE ABRIL, AV GUADALUPE VICTORIA, lon:-99.23689048, lat:18.81938691}}	04-06-2018	01-12-2018	1266621.4	1402439.03	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105419	Proyecto de inversión	235000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 235000.0, modificado: 235000.0}}	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Heroes De Nacozeni - 134106	25: Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	134106	175	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 25, localidad: 81, direccion: CALLE HEROES DE NACOZENI COLONIA MIGUEL HIDALGO, 62983 MIGUEL HIDALGO, TLAQUILTENANGO MORELOS, LA OBRA SE EN CUENTRA UBICA EN LA CALLE HEROES DE NACOZENI ENTRE LA COL. GABRIEL TEPEPA Y COL. MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS, lon: -99.15782703, lat: 18.65205104}}	25-04-2018	24-05-2018	235000	235000	233146.16	233146.16	233146.16
2018	3	MOR18180101068638	Proyecto de inversión	899495.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 899495.5, modificado: 899495.5}}	Construcción De Una Aula Didáctica En Primaria Luis Donaldo Colosio Clave 17dpr0078k, Colonia Benito Juárez, Xochitepec, Morelos	28: Xochitepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	RAMO GENERAL 23-002/18	200	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 74.88}}	1	{geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 105, direccion: CALLE VIOLETAS ENTRE CALLE ALICIA Y CALLE SOLEDAD COLONIA BENITO JUAREZ, XOCHITEPEC, MORELOS C.P. 62790, lon: -99.241724, lat: 18.787365}}	09-04-2018	01-06-2018	899495.5	890508.64	888661.24	888661.24	888661.24
2018	3	MOR18180201106730	Proyecto de inversión	589069.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 589069.81, modificado: 589069.82}}	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Amargura De La Col Centro Municipio De Miacatlan - 35705	15: Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	35705	897	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 15, localidad: 1, direccion: CALLE AMARGURA INTERIOR SN COLONIA MIACATLAN, 62600 MIACATLAN, MIACATLAN MORELOS ENTRE PRIVADA AMARGURA Y CALLE DEL OBRERO, CALLE ARTILLEROS SE LOCALIZA EN CALLE AMARGURA SN PARALELO A CALLE NO REELECCION ENTRE CALLE DEL OBRERO Y ARTILLEROS, DE LA CO, lon: -99.36263891, lat: 18.76662751}}	02-04-2018	31-05-2018	589069.81	589069.81	589069.81	589069.81	589069.81

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					
							ESTADO MUNICIPAL O RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106734	Proyecto de inversión	84448	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 84448.0 / modificado: 84448.0}}	Ampliación De Red De Agua Potable En Camino La Raza Coatetelco Municipio De Miacatlan - 84377	15:Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	84377	120	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 103.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 15, localidad: 4, direccion: AMPLIACION CALLE CAMPO LA RAZA SN INTERIOR SN COLONIA COATETELCO, 62606 COATETELCO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE AVENIDA HIDALGO Y PRIVADA HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE VA AL CAMPO LA RAZA ENTRANDO POR AVENIDA HIDALGO ENTRE CALL, lon:-99.31931382, lat:18.72994001}}	16-05-2018	31-05-2018	84448	84448	84448	84448	84448
2018	3	MOR18180201136353	Proyecto de inversión	1600000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1600000.0, modificado: 1582400.0}}	Proyectos De Infraestructura Social En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Construccion De Techumbre Esc. Sec.Ignacio Manuel Altamirano En Yauatepec)	29:Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	-	1000	{meta1: {unidad_medida: 10, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{cve_municipio: 29, localidad: 1, direccion: CALLE ESTHER CASARIEGO SN BARRIO DE RANCHO NUEVO, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1107680	0	0	0	0
2018	3	MOR18180101072224	Proyecto de inversión	233902.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 233902.3, modificado: 231329.38}}	Infraestructura Y Des Mpal Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Rehabilitacion De Sanitarios En La Esc. Prim. Fed. Enrique Pestalozzi Turno Mat Y Maria W. Benavides Turno Vesp) /	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1292	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 0, direccion: {18.922728; -99.237877}, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	231329.38	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105643	Proyecto de inversión	1890015	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1890014.62, modificado: 1890014.62}}	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Avenida Gilberto Figueroa Segunda Etapa - 34539	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34539	450	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1914.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: AVENIDA GILBERTO FIGUEROA COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA CUERNAVACA TAXCO Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA PRINCIPAL AL CENTRO DE PUENTE DE IXTLA, lon: -99.3224082, lat: 18.62868117}}	09-03-2018	22-04-2018	1890014.62	1890014.62	1890014.62	800000	800000
2018	3	MOR180301391790	Acción	1024524	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 11, modalidad: S, prog_pres: 271, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1024524.0, modificado: 1024524.0}}	Programa Nacional de Convivencia Escolar	0:Gobierno de la Entidad		Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS		0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 277004.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Av Teopanzolco S/N, Recursos Hidraulicos, 62245 Cuernavaca, Mor., México, lon: -99.22259331, lat: 18.95071735}}	01-01-2018	31-12-2018	1024524	101238	33658	33658	33658
2018	3	MOR18180101076280	Proyecto de inversión	6618098	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 6618098.0, modificado: 6618098.0}}	Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSECCIÓN SOCIAL	5.1-2018	0	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 1.0, meta_modificada: 549.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2018		5956288.2	827769.1	462456.1	462456.1	462456.1

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105320	Proyecto de inversión	572402.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 572402.27, modificado: 572402.27}}	Aportación Municipal Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Huitchila - 88876	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	88876	1935	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 997.4}}	1	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 3, direccion: CALLE GALEANA PUEBLO HUITCHILA, 62923 HUITCHILA, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-98.92920995, lat:18.63726448}}	11-04-2018	09-07-2018	572402.27	572402.27	572402.27	572402.27	572402.27
2018	3	MOR00180201105656	Proyecto de inversión	156322	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 156321.99, modificado: 156321.99}}	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Miguel Aleman - 34759	17:Puebla de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34759	75	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 8, direccion: CALLE MIGUEL ALEMÁN PUEBLO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, 62670 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE QUE LLEGA A LA HACIENDA DE SAN JOSE VISTA, lon:-99.26475358, lat:18.65644509}}	23-03-2018	21-04-2018	156321.99	156321.99	156321.99	156321.99	0
2018	3	MOR15150100484474	Proyecto de inversión	18470267	{ff1: {ciclo_recurso: 2015, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.847026684E7, modificado: 1.847026684E7}}	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Centro de Evaluación y Control de Confianza	42036	0	{meta1: {unidad_medida: 3, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-04-2015	01-12-2015	18278503.82	18278503.82	18278503.82	18278503.82	18278503.82



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR15150100484749	Proyecto de inversión	33870670	{ff1: {ciclo_recurso: 2015, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3.387067021E7, modificado: 3.387067021E7}}	Nuevo Sistema De Justicia Penal	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Tribunal Superior de Justicia	42217	0	{meta1: {unidad_medida: 3, meta: 1.0, meta_modificada: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-04-2015	01-12-2015	33870670.2	33870670.2	33870670.2	33870670.2	33870670.2
2018	3	MOR18180201103607	Proyecto de inversión	347191.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 347191.58, modificado: 347191.58}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Privada Superior - 42995	29:Yautep ec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	42995	200	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 29, localidad: 168, direccion: CALLE PRIVADA SUPERIOR INTERIOR SN COLONIA JOSÉ ORTIZ (SAN MARTÍN), 62738 JOSÉ ORTIZ (SAN MARTÍN), YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE PRIVADA SUPERIOR Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HUAMUCHIL TOMANDO LA CARRETERA YAUTEPEC-TLAYACAPAN A MANO DERECHA SE ENCUENTRA L, lon: -98.98254872, lat: 18.91806355}}	03-05-2018	31-08-2018	347191.58	347191.58	347191.58	347191.58	347191.58
2018	3	MOR18180201135566	Proyecto de inversión	1328591	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1328591.47, modificado: 1328591.47}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Rio Amacuzac Primer Etapa, Mazatepec, Morelos.	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	IR/MMM A/DUOP/R23/PDR/003/2018	150	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 947.63}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 0, direccion: CALLE RIO AMACUZAC COL. JUSTO SIERRA MAZATEPEC, MORELOS, lon: -99.366972, lat: 18.733184}}	07-05-2018	01-07-2018	1328591.47	1328591.47	1328591.47	1328591.47	1328591.47

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105725	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 300000.0, modificado: 300000.0}}	Construcción De Comedor Comunitario En La Col El Golan - 109178	26:Tlaxacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	109178	719	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 21.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 47, direccion: CALLE JUDEA COLONIA EL GOLAN, 62540 EL GOLAN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE CESAREA DE FILIPOS Y CALLE JUDEA, CALLE RIO JORDAN EL LUGAR EN DONDE SE LLEVARA A CABO LA OBRAS SE ENCUENTRA LOCALIZADO FRENTE AL TEMPLO DE LA COLONIA EN LA CALLE JUDEA EN D, lon: -99.00857143, lat: 18.94069943}}	26-03-2018	31-05-2018	300000	300000	300000	300000	300000
2018	3	MOR17170100849932	Proyecto de inversión	21825574	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2.1825574E7, modificado: 2.169591E7}}	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS Y COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL.	2.1-2017	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2017	01-12-2017	21695910	21695910	21695910	21695910	21695910
2018	3	MOR18180201105931	Proyecto de inversión	2879936	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2879935.64, modificado: 2176001.43}}	Construcción De Tanque Elevado De Agua Potable - 53592	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	53592	3289	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: AVENIDA AHUATEPEC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMA BONITA, 62080 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE AGUILA Y CALLE FLAMINGOS, CALLE FAISAN SE UBICA EN LA COLONIA LOMA BONITA COLINDANTE CON LA AUTOPISTA CIUDAD DE MEXICO-CUERNAVACA KM 9, lon: -99.21123141, lat: 18.95851655}}	21-05-2018	21-08-2018	2165121.43	2165121.43	1082560.71	1082560.71	1082560.71

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201135875	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1500000.0, modificado: 1483500.0}}	Rehabilitación Del Mercado Municipal De Tetela Del Volcán, En El Municipio De Tetela Del Volcán, Morelos	22:Tetela del Volcán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	-	0	{meta1: {unidad_medida: 10, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 0, direccion: Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1038450	1483500	631257.9	631257.9	631257.9
2018	3	MOR18180101071665	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 600000.0, modificado: 593400.0}}	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Carretera A Tlacoatepec, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	328	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 512.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 2, direccion: (INICIO DE OBRA 0 000; 18.875639; -98.695674) ( FIN DE OBRA 1 083; 18.870136; -98.697262), lon: -98.730066, lat: 18.893525}}	01-01-2018	01-12-2018	593400	593400	302667.39	302667.39	302667.39
2018	3	MOR15150100485035	Proyecto de inversión	1010000	{ff1: {ciclo_recurso: 2015, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1009999.99, modificado: 1009999.99}}	Registro Público Vehicular	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública	13-2015	0	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 1.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-04-2015	01-12-2015	1009999.99	1009999.99	1009999.99	1009999.99	1009999.99

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105763	Proyecto de inversión	310985.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 310985.45, modificado: 310985.45}}	Introduccion De Drenaje En Camino Real A Cuautla - 132717	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHU CAN	132717	70	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 44, direccion: CAMINO TRAMO MEXICO - CUAUTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 92 + 200 COLONIA LOS CERRITOS, 62846 LOS CERRITOS, ATLATLAHU CAN MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE POPOCATEPETL, CALLE CERRO DEL TEPEYAC DE LA COLONIA LOS CERRITOS HACIA LA COLONIA DE, lon: -98.89987072, lat: 18.90467426}}	12-03-2018	11-05-2018	310985.45	310985.45	310985.45	310985.45	310985.45
2018	3	MOR17170300933052	Proyecto de inversión	588228	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 588228.0, modificado: 588228.0}}	Construcción De Doce Cuartos Adicionales En Emiliano Zapata - 129062	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	129062	44	{meta1: {unidad_medida: 19, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: CALLE CAPIRI COLONIA 28 DE AGOSTO, 62763 EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CIRUELO, CALLE INSURGENTES LAS 12 OBR, lon: -99.19362808, lat: 18.86190476}}	01-08-2017	01-12-2017	581153.18	581153.18	581153.18	581153.18	581153.18
2018	3	MOR17170300932725	Proyecto de inversión	49019	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 49019.0, modificado: 49019.0}}	Construcción De Un Cuarto Adicional En Calera Chica Jiutepec - 129092	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	129092	4	{meta1: {unidad_medida: 19, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 4, direccion: CALLE RIO COLORADO COLONIA CALERA CHICA, 62556 CALERA CHICA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE RIO GRIGALLVA, CALLE RIO BRAVO LAS UNICA, lon: -99.18673885, lat: 18.87004629}}	01-08-2017	01-12-2017	48429.43	48429.43	48429.43	48429.43	48429.43

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300932740	Proyecto de inversión	931361	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 931361.0, modificado: 931361.0}}	Construcción De Diecinueve Cuartos Adicionales En La Col Independencia Jiutepec - 129117	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	129117	70	{meta1: {unidad_medida: 19, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 28, direccion: CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA INDEPENDENCIA, 62575 INDEPENDENCIA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALFONSO GARZON, LAS 19 OBRAS D, lon:-99.12630969, lat:18.88364308}}	01-08-2017	01-12-2017	920159.2	920159.2	920159.2	920159.2	920159.2
2018	3	MOR17170300931948	Proyecto de inversión	245095	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 245095.0, modificado: 245095.0}}	Construcción De Cinco Cuartos Adicionales En Temixco - 130826	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	130826	19	{meta1: {unidad_medida: 19, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE GIRASOLES 3 COLONIA LOMAS DEL CARRIL, 62583 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE DEL GUAYABO Y CALLE MAGNOLIA, LAS 5 OBRAS DE CUARTOS ADICIONALE, lon:-99.23655611, lat:18.86521055}}	01-08-2017	01-12-2017	242147.16	242147.16	242147.16	242147.16	242147.16
2018	3	MOR18180201105428	Proyecto de inversión	103175.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 103175.62, modificado: 103175.62}}	Acondicionamiento Y Construcción De Sanitarios En Salón De Usos Múltiples - 137372	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	137372	840	{meta1: {unidad_medida: 19, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 6, direccion: CALLE FLORES MAGON COLONIA NACATONGO, 62540 NACATONGO, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA COLONIA NACATONGO LLEGANDO A ELLA A TRAVÉS DE LA CARR O, lon:-98.98006721, lat:18.94653633}}	25-06-2018	25-07-2018	103175.62	103175.62	103175.62	103175.62	103175.62

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201139880	Proyecto de inversión	649408.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649408. 53, modificado:65 6631.47}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Narciso Mendoza, Cuauchichinola, Mazatepec, Morelos	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Urbaniación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	IR/MMA/DUOP/R23/PDR/001/2018	100	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:717.55}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA, CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC, MORELOS, lon:-99.366972, lat:18.733184}}	30-04-2018	01-06-2018	649408.52	649408.52	649408.52	649408.52	649408.52
2018	3	MOR18180201105557	Proyecto de inversión	94000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94000.0 / modificado:94 000.0}}	Construccion De Linea De Agua Potable Calle Narciso Mendoza - 46133	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	46133	120	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:122.5 } }	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA COLONIA CUAUCHICHINOLA, 62635 CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, A DOS CUADRAS HACIA ABAJO DEL CAMPO DEPORTIVO CUAUCHICHINOLA MORELOS, lon:- 99.37573022, lat:18.66367886}}	23-04-2018	14-05-2018	94000	94000	94000	94000	94000
2018	3	MOR00180201105561	Proyecto de inversión	102554.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102554. 93, modificado:10 2554.93}}	Rehabilitacion De Agua Potable En Calle Mina Santa Cruz Vista Alegre - 41753	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	41753	150	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:194.0 } }	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:CALLE CALLE MINA COLONIA SANTA CRUZ VISTA ALEGRE, 62636 SANTA CRUZ VISTA ALEGRE, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SOBRE LA CARRETERA ALPUYECA- GRUTAS ENTRANDO POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO A 200 MTS APROXIMADAMENTE., lon:-99.38045781, lat:18.73084636}}	01-06-2018	17-08-2018	102554.93	102554.93	102554.93	102554.93	102554.93

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105898	Proyecto de inversión	876624.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 876624.74, modificado: 876624.74}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calles Altamirano Emiliano Zapata Y Carmen Ruiz - 115599	1:Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	115599	141	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 1, direccion: CALLE ALTAMIRANO COLONIA AMACUZAC, 62640 AMACUZAC, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CARMEN RUIZ, INGRESAR A LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA TAXCO EN EL ACCESO VERA UN OXXO PASARA RUMBO AL CENTRO Y EN LA P, lon: -99.36920597, lat: 18.60171982}}	05-02-2018	05-03-2018	876624.74	876624.74	876624.74	876624.74	876624.74
2018	3	MOR180301307717	Proyecto de inversión	2800000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2800000.0, modificado: 2800000.0}}	CONSTRUCCION DE SETENTA CISTERNAS DOMICILIARIAS CON CAPACIDAD DE TRECEMIL LTS UBICADA EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAC MOR - 175427	9:Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	175427	330	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 70.0, meta_modificada: 70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE VARIAS INTERIOR SN PUEBLO HUITZILAC, 62510HUITZILAC, HUITZILAC MORELOS ENTRE CALLE BARRIO SAN JUAN Y CALLE BARRIO SAN JOSE, CALLE LA CRUZ LAS CISTERNAS SE ENCUENTRAS DISTRIBUIDA EN VARIAS LOC DEL MUNICIPIO SIN EMBARGO, POR SITUACIONES DE CO, lon: -99.26745034, lat: 19.02908867}}	04-07-2018	01-10-2018	2800000	2800000	2384872.78	2384872.78	2384872.78

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301322152	Proyecto de inversión	999966.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999966.4, modificado:999966.4}}	COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA GLORIA ALMADA DE BEJARANO DE LA LOCALIDAD DE PALPAN MUNICIPIO DE MIACATLAN - 237959	15:Miactalán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	237959	162	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA PALPAN DE BARANDA, 62608PALPAN DE BARANDA, MIACATLÁN MORELOSENTE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA CARRETERA A MIACATLAN, CALLE ABASOLO CE LOCALIZA EN CALLE ABASOLA ENTRANDO POR CARRETERA A MIACATLAN POSTERIOR A , lon:-99.42926789, lat:18.86359691}}	01-08-2018	29-09-2018	999966.4	999966.4	999966.4	999966.4	856991.93
2018	3	MOR180301322219	Proyecto de inversión	796490.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796490.8, modificado:796490.8}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ELÉCTRICA EN CALLE CAMINO AL TECNOLÓGICO COL ALVARO OBREGON MUNICIPIO DE MIACATLAN - 238240	15:Miactalán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	238240	85	{meta1: {unidad_medida:21, meta:8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO AL TECNOLÓGICO INTERIOR SN COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, 62606COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, MIACATLÁN MORELOSENTE CAMINO AL CBTA TECNOLÓGICO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA ALPUYECA GRUTAS SE LOCALIZA EN CAMINO AL TECNOLÓGICO CBTA ENTRANDO , lon:-99.36458615, lat:18.75629364}}	27-08-2018	29-09-2018	796490.8	796490.8	796490.8	796490.8	238947.24



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301322230	Proyecto de inversión	1631488	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631488.0, modificado:1631488.0}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE Y REPOSICION DE PAVIMENTO EN CALLE IGNACIO ALLENDE DE LA COL ATZOMPA MUNICIPIO DE MIACATLAN - 238279	15:Miactlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	238279	226	{meta1: {unidad_medida:15, meta:150.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA ATZOMPA, 62607ATZOMPA, MIACATLAN MORELOSENTE CALLE NO REELECCION Y CALLE CUAUHEMOC, AVENIDA TOLUCA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES NO REELECCION Y CALLE CUAUHEMOC ENTRANDO POR AVENIDA TOLUCA, lon:-99.3571049, lat:18.7726641}}	27-08-2018	27-10-2018	1631488	1631488	1631488	489446.4	489446.4
2018	3	MOR180301322241	Proyecto de inversión	764880.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764880.8, modificado:764880.8}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE COL XOCHICALCO MUNICIPIO DE MIACATLAN - 238315	15:Miactlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	238315	140	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion: XOCHICALCO INTERIOR SN COLONIA XOCHICALCO (CIRENIO LONGARES), 62605XOCHICALCO (CIRENIO LONGARES), MIACATLAN MORELOSENTE CARRETERA CUERNAVACA GRUTAS Y CALLE TIKAL, SE LOCALIZA EN ENTRANDO POR LA CARRETERA ALPUYECA GRUTAS POR DONDE SE UBICA EL O, lon:-99.29707395, lat:18.77873034}}	03-09-2018	27-10-2018	764880.8	764880.8	764880.8	740273.05	740273.05
2018	3	MOR17170300931699	Proyecto de inversión	98038	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98038.0, modificado:98038.0}}	Construcción De Dos Cuartos Adicionales En Atotonilco Tepalcingo - 130856	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	130856	7	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO MAYA COLONIA ATOTONILCO, 62925 ATOTONILCO, TEPALcingo MORELOS ENTRE CALLE MIGUEL SALINAS Y CALLE ATOTONILCO, LAS 2 OBRAS DE CUARTOS ADIC, lon:-98.83084318, lat:18.65358566}}	01-08-2017	01-12-2017	96858.86	96858.86	96858.86	96858.86	96858.86

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300932056	Proyecto de inversión	49019	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49019.0 / modificado:49019.0}}	Construcción De Un Cuarto Adicional En Chiconcuac Xochitepec - 130941	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	130941	4	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO REAL DEL PUENTE COLONIA REAL DEL PUENTE, 62790 CHICONCUAC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CAMINO CAMPO DENOMINADO LA VENTANA Y , LAS UNICA OBRA, lon:-99.21280989, lat:18.78642233}}	01-08-2017	01-12-2017	48429.43	48429.43	48429.43	48429.43	48429.43
2018	3	MOR17170300932059	Proyecto de inversión	196076	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196076.0, modificado:196076.0}}	Construccion De Cuatro Cuartos Adicionales En La Unidad Habitacionañ Xochitepec - 130981	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	130981	15	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA LOMA BONITA, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE YUCATAN, LAS 4, lon:-99.26017472, lat:18.8133317}}	01-08-2017	01-12-2017	193717.73	193717.73	193717.73	193717.73	193717.73
2018	3	MOR17170300932203	Proyecto de inversión	441171	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441171.0, modificado:441171.0}}	Construcción De Nueve Cuartos Adicionales En Sta Maria Ahuacatitlan Cuernavaca - 140454	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	140454	34	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA MONTAÑA COLONIA SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, 62100 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE EMAUS, CALLE OCOTITLA LAS, lon:-99.26454157, lat:18.97581547}}	01-08-2017	01-12-2017	435864.88	435864.88	435864.88	435864.88	435864.88

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300932232	Proyecto de inversión	49019	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49019.0 / modificado:49019.0}}	Construcción De Un Cuarto Adicional En Villa Santiago Cuernavaca - 131344	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	131344	4	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:75, direccion:CALLE SANTIAGO APOSTO COLONIA VILLA SANTIAGO, 62306 VILLA SANTIAGO, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE FRESNO, LA UNICA OBRAS DE CUART, lon:-99.18582137, lat:18.9801385}}	01-08-2017	01-12-2017	48429.43	48429.43	48429.43	48429.43	48429.43
2018	3	MOR00180201105632	Proyecto de inversión	524612.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524612.73, modificado:524612.73}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Guanajuato - 38096	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	38096	105	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:184.9}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE SINALOA, CALLE TLAXCALA CALLE PARALELA A LA BARRANCA, lon:-99.32054138, lat:18.60992251}}	06-04-2018	20-05-2018	524612.73	524612.73	524612.73	524612.73	0
2018	3	MOR18180201105682	Proyecto de inversión	324710.4	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324710.4, modificado:324710.4}}	Construcción De Interconexión De Pozo De Santa Ursula A Linea De Conducción De Av Aeropuerto Col Santa Ursula - 102428	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	102428	1200	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:172.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:31, direccion:AV AEROPUERTO COL SANTA URSULA, 62595 COL SANTA URSULA, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LOS SABINOS, AV AEROPUERTO EL SITIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A UNA DISTANCIA DE 4.00 KM DEL AEROPUERTO, lon:-99.27776728, lat:18.89031102}}	02-07-2018	01-12-2018	292997.23	323928.85	323928.85	323928.85	323928.85

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106740	Proyecto de inversión	116910.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116910.6, modificado:116910.6}}	Red De Drenaje Privada Juventino Rosas Sn Col Emiliano Zapata Municipio De Miacatlan - 112335	15:Miacatlan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	112335	30	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:PRIVADA PRIVADA DE JUVENTINO ROSAS INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62605 EMILIANO ZAPATA, MIACATLÁN MORELOS ENTRE PRIVADA PRIMERA DE JUVENTINO ROSAS Y CALLE DE LOS INFANTES, CALLE JUVENTINO ROSAS SE LOCALIZA PERPENDICULAR A LA CALLE JUVENTINO RO, lon:-99.34755828, lat:18.77130997}}	04-06-2018	22-06-2018	116910.6	116910.6	116910.6	116910.6	116910.6
2018	3	MOR18180201141503	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	Pavimentación Asfáltica En Calle Adolfo Lopez Mateos De La Colonia Pueblo Viejo, Temixco Morelos	18:Temixco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	170181ME001/18-CP-23/2018	84	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1002.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Adolfo lopez Mateos, Colonia Pueblo Viejo, CP 62588 Temixco, lon:-99.227222, lat:18.854444}}	17-07-2018	01-12-2018	1000000	999867.4	399954.96	399954.96	399954.96
2018	3	MOR18180201106045	Proyecto de inversión	127972.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127972.28, modificado:127972.28}}	Ampliación De Comedor En Primaria Rufino Sanchez - 47804	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	47804	110	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:56.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO POPTLÁN, 62870 POPTLÁN (BARRIO SANTO TOMÁS), TEMOAC MORELOS ENTRE CALLE SANTOSDEGOLLADO Y , SOBRE CARRETERA E ZAPATA SENTIDO TLACOTEPEC DAR VUELTA DERECHA EN CALLE CORREGIDORA Y SEGUIR RECTO CARRETERA PASAR CENTRO DE POPOTL, lon:- 98.76288605, lat:18.76704584}}	12-03-2018	10-04-2018	127972.28	127972.28	127972.28	127972.28	127972.28

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301322453	Proyecto de inversión	434412	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434411.99, modificado:434411.99}}	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO - 239441	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	239441	100	{meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:59, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL CAPULIN, 62540COLONIA EL PARTIDOR (EL CAPULÍN), TLAYACAPAN MORELOSENTRE CALLE CARRA ITZAMATITLAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DEL CANAL ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE SUR DEL MUNICIPIO DE TLA, lon:-99.02747389, lat:18.91871814}}	23-08-2018	21-09-2018	434411.99	434411.99	0	0	0
2018	3	MOR18180201106475	Proyecto de inversión	556616	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556615.97, modificado:556615.97}}	Pavimentación De Con Adoquín En Callejón Reforma - 51326	10:Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	51326	200	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:580.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLEJON REFORMA COLONIA SAN PEDRO JANTETELCO, 62970 JANTETELCO, JANTETELCO MORELOS ENTRE AVENIDA GALEANA Y CALLE REFORMA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CALLEJÓN REFORMA SE UBICA EN LA COL. CENTRO ENTRE LA CALLE REFORMA Y AVENIDA GAL, lon:-98.78082451, lat:18.71666684}}	01-03-2018	31-03-2018	556615.97	556615.97	556615.97	556615.97	556615.97
2018	3	MOR00180201105312	Proyecto de inversión	175976.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175976.64, modificado:175976.64}}	Construcción De Banquetas En Calle Cuauhtemoc Segunda Etapa - 42187	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	42187	130	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:387.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLEJON CUAUHTEMOC BARRIO SAN MARTÍN, 62920 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE XICOTENCATL, CALLE TENOCHTITLAN SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA PRIMARIA MIGUEL LOPEZ DE NAVA, lon:-98.84168178, lat:18.59821798}}	12-03-2018	10-04-2018	175976.64	175976.64	175976.64	175976.64	175976.64

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170200865731	Proyecto de inversión	1895355	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1895355.2, modificado: 1895355.2}}	Electrificación En Carretera Tehuixtla Tilzapotla - 74737	17: Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	74737	3800	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 680.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 7, direccion: CARRETERA FEDERAL LIBRE TRAMO TEHUIXTLA - TILZPOTLA, lon: -99.28056661, lat: 18.49599043}}	24-01-2017	01-03-2017	1895355.2	1895355.2	1895355.2	1895355.2	1895355.2
2018	3	MOR18180101076268	Proyecto de inversión	26578098	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 26578098.7, modificado: 26578098.7}}	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia	0: Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	3.3-2018	0	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 1.0, meta_modificada: 6340.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2018		23920288.2	20856725.33	18888995.35	7660996.75	7660996.75
2018	3	MOR180301393248	Proyecto de inversión	881028	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 881027.95, modificado: 881027.95}}	Cancha de Usos Múltiples, Colonia Milpillas, Cuernavaca	7: Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca		100	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 100.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 123, direccion: Av. Plan de Ayala 110, Amatitlán, 62000 Cuernavaca, Mor., México, lon: -99.22988892, lat: 18.92707243}}	19-09-2018	19-12-2018	881027.95	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180101069592	Proyecto de inversión	692000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:251, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692000.0, modificado:692000.0}}	Infraestructura, Rehabilitación Y O Equipamiento De Espacios Alimentarios	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	Sistema DIF Morelos	8	1200	{meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Morelos, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-08-2018	01-12-2018	692000	692000	692000	692000	692000
2018	3	MOR180301387379	Proyecto de inversión	1019770	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019769.7, modificado:1019769.7}}	Pavimentación Calle Las Flores, Cuernavaca	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Cuernavaca	51647	100	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:400.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Av. de las Flores, Antonio Barona, 62320 Cuernavaca, Mor., México, lon:-99.1908494, lat:18.9445198}}	31-08-2018	19-12-2018	1019769.7	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106736	Proyecto de inversión	13649556	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, tipo_recurso: MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2456920.09, modificado:1.3626752E7}, ff2: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637946.72, modificado:1.3626752E7}, ff3: {ciclo_recurso: 2018, ramo:47,	Construcción Del Efluente De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco Miacatalan - 57195	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	57195	9094	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA COATETELCO, 62606 COATETELCO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CARRETERA MAZATEPEC COATETELCO Y CALLE BARRANCA DE LAS IGUANAS, AVENIDA MORELOS SIN NÚMERO COLONIA NARVARTE, COATETELCO MUNICIPAL, lon:-99.34192566, lat:18.72759989}}	31-05-2018	31-08-2018	13626752	13626752	8293564.59	5333187.41	5333187.41

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105311	Proyecto de inversión	1296351	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296350.63, modificado:1296350.63}}	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Juárez Segunda Etapa - 42189	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	42189	430	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:420.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LOS REYES, 62920 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE 10 DE ABRIL Y CALLE XICOTENCATL, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NORTE QUE DA A LA CALLE DEL SANTUARIO,,,,,, lon:-98.8445244, lat:18.60141142}}	16-04-2018	31-05-2018	1296350.63	1296350.63	1296350.63	1296350.63	1296350.63
2018	3	MOR18180201105313	Proyecto de inversión	380791.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380791.59, modificado:447776.1}}	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Rayando El Sol - 42186	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	42186	100	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:320.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RAYANDO EL SOL PUEBLO , 00000 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE DE LA ESPERANZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL RASTRO MUNICIPAL., lon:-98.84490769, lat:18.5833869}}	26-03-2018	11-05-2018	447776.1	447776.1	447776.1	447776.1	447776.1
2018	3	MOR18180201105309	Proyecto de inversión	820311.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820311.62, modificado:820311.62}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Tierra Y Libertad Y Diez De Abril - 61773	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	61773	150	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:445.9} }	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD - 10 DE ABRIL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62920 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE A LOS TEPETATES Y , CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA UBICADA A PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD,,,,,, lon:-98.85301423, lat:18.59601541}}	09-05-2018	22-05-2018	820311.62	820311.62	820311.62	820311.62	820311.62



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105316	Proyecto de inversión	228654.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 228654.43, modificado: 228654.43}}	Ampliación De Red De Agua Potable Calle Miguel Diaz Lombardo - 88879	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	88879	178	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 355.4}}	1	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 2, direccion: CALLE MIGUEL DIAZ LOMBARDO PUEBLO ATOTONILCO, 62925 ATOTONILCO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE PASCUAL OROZCO Y CALLE DEL HUERTO, CALLE OTILIO MONTAÑO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE PONIENTE DEL BALNEARIO LAS TERMAS, lon: -98.83415441, lat: 18.65397357}}	12-06-2018	12-07-2018	228654.43	228654.43	228654.43	228654.43	228654.43
2018	3	MOR18180201105310	Proyecto de inversión	241486.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 241486.19, modificado: 241486.19}}	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Cuauhtemoc Segunda Etapa - 51244	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	51244	45	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 167.6}}	1	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 1, direccion: CALLE CUAUHTEMOC BARRIO SAN MARTIN, 62920 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE MATAMOROS, CALLE TENOCHTITLAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CASA EJIDAL DEL MUNICIPIO DE TEPALCINGO,,,,, lon: -98.84145762, lat: 18.59877616}}	26-03-2018	26-04-2018	241486.19	241486.19	241486.19	241486.19	241486.19
2018	3	MOR18180201105328	Proyecto de inversión	740946.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 740946.46, modificado: 740946.46}}	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Cinco De Mayo Calle Antonio Sanchez Y Calle Sin Nombre - 51247	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	51247	155	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 440.15}}	1	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 11, direccion: CALLE ANTONIO SANCHEZ PUEBLO ZACAPALCO, 62927 ZACAPALCO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y PAVON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CENTRO DE CONVENCIONES., lon: -98.9584605, lat: 18.64132011}}	26-02-2018	26-04-2018	740946.46	740946.46	740946.46	740946.46	740946.46

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105317	Proyecto de inversión	614533.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 614533.87, modificado: 614602.34}}	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Miguel Diaz Lombardo - 88877	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	88877	158	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 355.4}}	1	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 2, direccion: CALLE MIGUEL DIAZ LOMBARDO PUEBLO ATOTONILCO, 62925 ATOTONILCO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLEJON PAZCUAL OROSCO Y CALLE DEL HUERTO, CALLE OTILIO MONTAÑO SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DEL BALNEARIO TERMAS, lon:-98.83417238, lat:18.65396331}}	06-06-2018	06-07-2018	614602.34	614602.34	614602.34	614602.34	614602.34
2018	3	MOR18180201105327	Proyecto de inversión	423429	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 423429.0, modificado: 423429.0}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cinco De Mayo Y Antonio Sanchez - 70698	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	70698	130	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 11, direccion: CALLE CALLE 5 DE MAYO Y ANTONIO SANCHEZ PUEBLO ZACAPALCO, 62927 ZACAPALCO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ANTONIO SANCHEZ, CALLE PINO SUAREZ LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ORIENTE DEL CENTRO DE CONVENCIONES., lon:-98.95572094, lat:18.6373197}}	21-05-2018	19-06-2018	423429	423429	423429	423429	423429
2018	3	MOR18180201105326	Proyecto de inversión	601392.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 601392.23, modificado: 601392.23}}	Ampliación De Electrificación En La Comunidad Del Tepehuaje Camino A Pueblo Viejo Municipio De Tepalcingo - 70706	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	70706	90	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 10, direccion: CALLE CAMINO PUEBLO VIEJO RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 62926 EL TEPEHUAJE, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA AYUDANTIA MUNICIPAL., lon:-98.98393729, lat:18.57926026}}	04-05-2018	04-06-2018	601392.23	601392.23	601392.23	601392.23	601392.23

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106482	Proyecto de inversión	408612.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408612.44, modificado:408612.44}}	Pavimentación Lateral De Av Jose Ma Morelos Segunda Etapa - 51359	10:Janteteco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	51359	200	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:410.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:AVENIDA JOSE MARIÁ MORELOS Y PAVÓN COLONIA AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO MAYA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REFORMA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LA AV. LATERAL JOSE MA. MORELOS SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA, lon:-98.80337, lat:18.72785356}}	29-01-2018	03-03-2018	408612.44	408612.44	408612.44	408612.44	408612.44
2018	3	MOR18180201105693	Proyecto de inversión	686744.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686744.74, modificado:686744.74}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Montes Kailas - 43136	29:Yauteppec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	43136	269	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:143, direccion:CALLE MONTES KAILAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL REAL, 62733 AMPLIACIÓN LOMAS DEL REAL, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE MONTES KAILAS Y CALLE MESETAS DEL TIBET, CALLE MONTES TAURO SALIENDO DEL LIBRAMIENTO CRUCERO YAUTEPEC-TICUMAN TOMANDO LA CALLE PRINC, lon:-99.06400742, lat:18.86226409}}	07-05-2018	31-08-2018	686744.74	686744.74	686744.74	686744.74	686744.74
2018	3	MOR00180201105647	Proyecto de inversión	1806877	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806877.4, modificado:1806877.4}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Callejon Benito Juarez Calle Nicolas Bravo Y Calle Miguel Hidalgo - 34569	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34569	165	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1723.77}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA EL ESTUDIANTE, 62697 EL ESTUDIANTE, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA MORELOS, CALLE PARALELA AL KINDER DEL ESTUDIANTE, lon:-99.2955153, lat:18.57819234}}	16-02-2018	16-04-2018	1806877.4	1806877.4	1806877.4	1806877.4	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301385963	Proyecto de inversión	418477.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 418477.45, modificado: 418477.45}}	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. REHABILITACION FÍSICA DE POZO	0: Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	10-917021996-E63-2018	0	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 21, localidad: 1, direccion: Azaleas, Teteocala, Mor., México, lon: -99.38487768, lat: 18.734399938}}	17-08-2018	14-11-2018	418477.45	418477.45	418477.45	251086.47	251086.47
2018	3	MOR180301344437	Proyecto de inversión	120263	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 120263.0, modificado: 120263.0}}	PAVIMENTACION CALLE CUATRO NORTE COL YECAPIXTECA - 300103	30: Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN EMPRESA PRODUCTIVA SUBS	300103	120	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 338.8, meta_modificada: 266.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 9, direccion: CALLE 4 NORTE COLONIA YECAPIXTECA, 62828 YECAPIXTECA, YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 3 NORTE, CERCA DE LA ZONA ESCOLAR, lon: -98.90346481, lat: 18.88406372}}	15-08-2018	31-08-2018	120263	120263	120263	120263	120263
2018	3	MOR00180201105608	Proyecto de inversión	365538.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 365538.8, modificado: 365538.8}}	Construccion De Techos Firmes En El Barrio De Santiago - 129274	23: Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	129274	48	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 340.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 23, localidad: 1, direccion: INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 62530 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOS, SE REALIZARAN 10 LOSAS ABARCANDO TODO EL BARRIO DE SANTIAGO, lon: -98.99889653, lat: 19.00433087}}	28-05-2018	25-08-2018	365538.8	365538.8	365538.8	365538.8	365538.8

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105719	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 750000.0, modificado: 750000.0}}	Alumbrado Publico En Avenida Peritlaqui - 133441	25: Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	133441	60	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 25, localidad: 52, direccion: CALLE PERITLAQUI COLONIA CELERINO MANZANARES, 62984 COLONIA MANZANAREZ, TLAQUILTENANGO MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO MORELOS, lon: -99.16619577, lat: 18.62463275}}	08-06-2018	07-07-2018	750000	750000	750000	750000	750000
2018	3	MOR18180101076274	Proyecto de inversión	1350000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 11, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1350000.0, modificado: 1350000.0}}	Fortalecimiento De Las Unidades Estatales De Supervisión A Medidas Cautelares Y Suspensión Condicional Del Proceso	0: Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	COORDINACION ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	4.2-2018	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: -, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-01-2018		1215000	99954.88	99954.88	99954.88	99954.88
2018	3	MOR180301344815	Proyecto de inversión	107904.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 107904.14, modificado: 107904.14}}	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION CDA LOS LIRIOS COL NOCHEBUENA - 300742	30: Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	300742	100	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 50.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 60, direccion: CALLE LOS LIRIOS COLONIA JUAN MORALES, 62826 NOCHEBUENA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE ALCATRAZES Y CALLE LOS LIRIOS, EN LA COL. NOCHEBUENA, lon: -98.92370602, lat: 18.82883836}}	28-09-2018	31-12-2018	107904.14	107904.14	107904.14	107904.14	107904.14

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301323311	Proyecto de inversión	318658.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318658.93, modificado:318658.93}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE CAMINO AL CAMPO DEPORTIVO EN LA COLONIA CINCO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS - 243762	16:Ocuilco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS.	243762	275	{meta1: {unidad_medida:21, meta:398.0, meta_modificada:364.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE AL CAMPO DEPORTIVO COLONIA 5 DE MAYO, 62854OCUITUCO, OCUITUCO MORELOS ENTRECALLE EVERARDO GONZALEZ Y, EN INTERSECCION CON CALLE EVERARDO GONZALEZ CERCA DEL SITIO DE TAXIS, lon:-98.78079352, lat:18.86637483}}	14-06-2018	13-08-2018	318658.93	318658.93	318658.93	318658.93	318658.93
2018	3	MOR18180201133470	Proyecto de inversión	2241577	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241577.41, modificado:2241577.41}}	Construccion Del Modulo De Seguridad En El Municipio De Tepoztlan, Morelos (2da Etapa)	20:Tepoztlán	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	020-RAMO33-F4-TPZ-2018-002	15000	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ARTESANOS SN, BARRIO SAN JOSE, TEPOZTLAN, lon:-99.099722, lat:18.985277}}	18-04-2018	01-08-2018	2241577.41	2241577.41	2241577.41	2241577.41	2241577.41
2018	3	MOR17170401044112	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}}	Construccion De Modulo De Seguridad Del Municipio De Tepoztlan	20:Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	F4-TPZ-2017-002	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-99.101227, lat:18.986457}}	18-12-2017	01-02-2018	2500000	2500000	2500000	2500000	2500000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105635	Proyecto de inversión	110636	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 110636.03, modificado: 110636.03}}	Construcción De Red De Agua Potable En Callejón Guatemala - 34743	17: Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34743	40	{meta: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 80.5}}	1	{geo: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLEJON GUATEMALA COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA GILBERTO FIGUEROA Y , AVENIDA MEXICO BALSAS CALLEJÓN UBICADO FRENTE AL PARQUE DE LOS MAESTROS EN LA COLONIA NORTE, lon:-99.32231829, lat:18.62673547}}	26-03-2018	24-04-2018	110636.03	110636.03	110636.03	100000	100000
2018	3	MOR17170200891359	Proyecto de inversión	2200000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2200000.0, modificado: 2175800.0}}	Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples Col. Insurgentes, Jiutepec, Morelos	11: Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23 PDR-I.R.-019/2017	490	{meta: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 549.64}}	1	{geo: {cve_municipio: 11, localidad: 1, direccion: CALLE 7 NO. 131 UNIDAD HABITACIONAL INSURGENTES C.P. 62553 JIUTEPEC MORELOS MÉXICO, lon:-99.177777, lat:18.881388}}	03-07-2017	01-12-2017	2175800	2175800	2175800	2175800	2175800
2018	3	MOR17170200891324	Proyecto de inversión	2300000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2300000.0, modificado: 2274700.0}}	Techumbre En La Escuela Primaria Juana De Asbaje En La Colonia San Francisco Texcalpan, Jiutepec, Morelos	11: Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23 PDR-I.R.-021/2017	405	{meta: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 532.18}}	1	{geo: {cve_municipio: 11, localidad: 71, direccion: CALLE TABACHIN NO. 4 COLONIA SAN FRANCISCO TEXCALPAN C.P. 62573 JIUTEPEC, MORELOS MÉXICO, lon:-99.155277, lat:18.895}}	03-07-2017	01-12-2017	2274700	2274700	2274700	2274700	2274700

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105641	Proyecto de inversión	446331.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446331.43, modificado:446331.43}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Colombia - 34732	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34732	75	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:98.63}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COLOMBIA COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA GILBERTO FIGUEROA Y CALLEJON SALVADOR, AVENIDA MEXICO BALSAS CALLE UBICADA FRENTE A TIENDA 3B, lon:-99.32248103, lat:18.62654391}}	09-04-2018	08-05-2018	446331.43	446331.43	446331.43	400000	400000
2018	3	MOR18180101076304	Proyecto de inversión	23910513	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3910513E7, modificado:2.3910513E7}}	Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	0:Gobierno de la Entidad	Otros Programas de Inversión	Seguridad	Sin identificar	FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS	43252	0	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:4654.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018		21519461.7	21554359.64	21554359.64	20163519.64	20163519.64
2018	3	MOR18180201105941	Proyecto de inversión	338637.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338637.84, modificado:338637.84}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calles Dieciocho De Marzo Treinta De Septiembre Y Calle Sin Nombre - 33106	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	33106	500	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO 30 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MINA CINCO, 62070 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y, CALLE PRIVADA AGRARISTA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO. CERCANO A LA AVENIDA , lon:-99.23092729, lat:18.89066811}}	21-05-2018	21-08-2018	336944.65	336944.65	168472.32	168472.32	168472.32



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301344870	Proyecto de inversión	548429.6	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548429.58, modificado:548429.58}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR PRIM JOSE GUADALUPE GARFIAS PEREZ LOC MIXTLALCINGO - 300827	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	300827	50	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:40, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA MIXTLALCINGO, 62826MIXTLALCINGO, YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE ENCINOS Y, CALLE ENCINOS CERCA DEL POZO DE AGUA, lon:-98.90809602, lat:18.80980007}}	13-09-2018	11-11-2018	548429.58	548429.58	164528.87	164528.87	164528.87
2018	3	MOR180301344967	Proyecto de inversión	248900	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248900.0, modificado:248900.0}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA PRIM BENITO JUAREZ LOS TEXCALA - 300985	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	300985	140	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:325.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO TEXCALA, 62823TEXCALA, YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE ZARAGOZA Y CALLE DE LOS BAÑOS, ESCUELA PRIMARIA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-98.79589761, lat:18.93427446}}	13-09-2018	11-11-2018	248900	0	0	0	0
2018	3	MOR180301314591	Proyecto de inversión	234485.4	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234485.43, modificado:234485.43}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CALLE INSURGENTES BARRIO SAN AGUSTÍN - 210504	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	210504	193	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES BARRIO SAN AGUSTÍN, 62800TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTE CALLE LAURO ORTEGA Y CALLE DE LA PRESA, CALLE LIBRAMIENTO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN AGUSTÍN DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.72574342, lat:18.8853392}}	16-07-2018	14-08-2018	187588.34	234485.43	187588.34	187588.34	187588.34

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106477	Proyecto de inversión	598055.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598055.69, modificado:615915.97}}	Ampliación De Red De Electrificación En La Calle Vicente Guerrero - 90226	10:Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS.	90226	100	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA AMAYUCA, 62972 AMAYUCA, JANTETELCO MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE LA REFORMA, AVENIDA JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN LA CALLE VICENTE GUERRERO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE AMAYUCA ENTRE LAS CALLES DE LA R, lon:-98.79996004, lat:18.72613369}}	18-06-2018	31-08-2018	0	615915.97	615915.97	0	0
2018	3	MOR18180201143231	Proyecto de inversión	2557029	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2557028.6, modificado:2557028.6}}	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco En El Municipio De Miacatlan	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Social Morelos	17-02-0014-2013	9094	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Calle matamoros colonia Coatetelco, 62606 Coatetelco Miacatlan Morelos entre calle 20 de Noviembre y calle las Iguanas, Calle Matamoros sin número, lon:-99.325555, lat:18.729444}}	31-05-2018	01-08-2018	2557028.6	2557028.6	1590469.87	966558.73	966558.73
2018	3	MOR18180201143235	Proyecto de inversión	9538726	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9538726.4, modificado:9538726.4}}	Construcción Del Efluente De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco Miacatlan	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Social Morelos	17-02-0001-2018	9094	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:Avenida Morelos, colonia Coatetelco 62606 Coatetelco Miacatlan Morelos entre carretera Mazatepec Coatetelco y calle Barranca de las Iguanas, lon:-99.325555, lat:18.729444}}	31-05-2018	01-08-2018	9538726.4	9538726.4	5806466.19	3732260.21	3732260.21

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR16160200668718	Proyecto de inversión	2965252	{ff1: {ciclo_recurso: 2016, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 132, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2965252.49, modificado: 2965252.49}}	Construcción De Empedrado En Calle Reyna Xochitl, En El Barrio De San Sebastian	20:Tepoztlán	Otros proyectos de Inversión	Urbaniación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	020-RAMO23-FORTALECE-2016-001	2000	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 20, localidad: 0, direccion: ENTRE CARRETERA FEDERAL TEPOZTLAN CUERNAVACA Y CALLE CUAUHTEMOCZIN EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN, lon: -99.101227, lat: 18.986457}}	16-05-2016	01-09-2016	2965252.49	2965252.49	2965252.49	2965252.49	2965252.49
2018	3	MOR17170200884275	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1500000.0, modificado: 1483500.0}}	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples El Eden	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.-005/2017	215	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 248.51}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 1, direccion: CALLE TABACHIN NO. 29 COLONIA EL EDÉN C.P. 62577 JIUTEPEC MORELOS, lon: -99.177198, lat: 18.881974}}	12-06-2017	01-10-2017	1483500	1483500	1483500	1483500	1483500
2018	3	MOR00180201105662	Proyecto de inversión	701874.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 701874.24, modificado: 701874.24}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes Y Callejon Emiliano Zapata - 34470	17:Puentes de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34470	66	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 208.23}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 135, direccion: CALLE NIÑOS HEROES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62660 COLONIA EMILIANO ZAPATA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA NO REELECCION Y CALLE LORENZO VAZQUEZ, AVENIDA MEXICO BALSAS CALLE UBICADA FRENTE AL OXXO DEL OXXO DE LA COLONIA EMNILIANO ZAPATA, lon: -99.32779069, lat: 18.61492099}}	05-02-2018	06-03-2018	701874.24	701874.24	701874.24	690000	690000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201137522	Proyecto de inversión	2000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2000000.0, modificado: 200000.0}}	Construcción De Techumbre Escuela Primaria Emiliano Zapata, Huitzilac, Morelos.	9:Huitzilac	Otros proyectos de Inversión	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	MPIO-HUIT.DOP-FFFFI-L.R.-003-2018	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 421.2}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 0, direccion: UBCADA EN LA LOCALIDAD DE FRACCIONAMIENTOS, EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAC, MORELOS., lon: -99.267453, lat: 19.029033}}	04-07-2018	01-09-2018	2000000	2000000	842918.38	842918.38	842918.38
2018	3	MOR18180201105426	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 100000.0, modificado: 10000.0}}	Construcción De Rodadas De Concreto En Camino De Saca En El Ejido De San Diego - 138847	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	138847	1320	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 286.6}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 3, direccion: ANDADOR CAMINO AL EJIDO SAN DIEGO EJIDO SAN DIEGO, 62540 CUAUHTEMPAN (SAN ANDRÉS CUAUHTEMPAN), TLAYACAPAN MORELOS ENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE A ESTA PARTE DEL EJIDO SE LLEGA PASANDO POR EL LA CARRETERA T, lon: -98.94131711, lat: 18.96728504}}	02-07-2018	31-07-2018	100000	30516	30516	30516	30516

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106732	Proyecto de inversión	4088026	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, tipo_recurso: ESTATAL, prog_estatal_mun: Programa Estatal, monto: 1635210.24, modificado: 0.0}, ff2: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2452815.36, modificado: 2452815.36}}	Construcción Del Efluente De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco En El Municipio De - 114143	15:Miactlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	114143	9471	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 15, localidad: 4, direccion: CALLE DE LOS LAVADEROS INTERIOR SN COLONIA COATETELCO, 62606 COATETELCO, MIACATLAN MORELOS ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE DE LAS IGUANAS, AVENIDA MORELOS SE LOCALIZA EL PROYECTO EN CALLE LOS LAVADEROS HASTA SALIR A AV. MORELOS ENTRE CALLE LAS IGUANAS Y C, lon: -99.33899842, lat: 18.72996344}}	04-06-2018	22-09-2018	2452815.36	2452815.36	2452815.36	2452815.36	2452815.36
2018	3	MOR18180201140478	Proyecto de inversión	842490.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 4, modalidad: U, prog_pres: 6, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 842490.2, modificado: 842490.4}}	Estrategia Implementar Medidas Que Disminuyan Los Factores De Riesgo De Que Niñas Y Niños Vivan Situaciones De Violencia Y Delincuencia	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	1	30	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 0, direccion: TEMIXCO, lon: -99.224143, lat: 18.845273}}	01-06-2018	01-09-2018	842490.4	842490.4	842490.4	842490.4	842490.4
2018	3	MOR18180101072126	Proyecto de inversión	2980000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 128, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2980000.0, modificado: 2947220.0}}	Construcción De Techumbre En Preescolar Nezahualcōyotl, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	327	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 2, direccion: {18.875663; -98.688026}, lon: -98.730066, lat: 18.893525}}	01-01-2018	01-12-2018	2947220	2947220	2947220	2947220	2947220

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105942	Proyecto de inversión	1400873	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1400873.0, modificado: 1400873.0}}	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle De Las Maquinas - 33814	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	33814	300	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: CALLE DE LAS MAQUINAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PATIOS DE LA ESTACIÓN, 62285 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE DE LA ESTACIÓN Y CALLE VIA DEL FERROCARRIL, CALLE VIA DEL FERROCARRIL SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO FRENTE A, lon: -99.22779494, lat: 18.93024951}}	21-05-2018	21-08-2018	1393868.63	1393868.63	696934.31	696934.31	696934.31
2018	3	MOR18180201134237	Proyecto de inversión	2635145	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2635145.55, modificado: 3753414.35}}	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nacatongo, Municipio De Tlayacapan	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	26-ZR-1014-2016	460	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 0, direccion: EN LA LOCALIDAD DE NACATONGO, MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, ESTADO DE MORELOS, lon: -98.983118, lat: 18.956617}}	12-04-2018	01-07-2018	3753414.35	3753414.35	3753414.35	3753414.35	3753414.35

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106735	Proyecto de inversión	3700489	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, tipo_recurso: MUNICIPAL, prog_estatal_mun: Programa Municipal, monto: 666088.09, modificado: 3652898.0}, ff2: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 444058.72, modificado: 3652898.0}, ff3: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 47,	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco En El Municipio De Miacatlan - 57035	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MORELOS	57035	9094	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 15, localidad: 4, direccion: CALLE MATAMOROS COLONIA COATETELCO, 62606 COATETELCO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LAS IGUANAS, CALLE MATAMOROS S/N COLONIA CENTRO C.P. 62606 COATETELCO, MIACATLAN, ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y LAS IGUANAS., lon:-99.32654812, lat:18.72817894}}	31-05-2018	31-08-2018	3652898	3652898	2272099.82	2272099.82	138079.18
2018	3	MOR180301390213	Acción	1.37E+08	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 15, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1.37236668, modificado: 1.37236668}}	FONE Gasto de Operación	0:Gobierno de la Entidad	Educación	Sin identificar	INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS	1015	368865	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 368869.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: NUEVA CHINA LOMAS DE CORTES MÉXICO, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	31-12-2018	95371817	92738009	90693946	90002574	90002574	

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105933	Proyecto de inversión	1878479	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878479.2, modificado:1878479.2}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Mina - 35754	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	35754	800	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MINA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, 62507 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 2DO. 18 DE MARZO, CALLE PASEO DE LAS ROSAS UBICADO AL SUR-PONIENTE DEL MUNICIPIO CERCANO AL RIO, lon:-99.24316806, lat:18.84490729}}	28-05-2018	25-08-2018	1330011.86	1330011.86	665005.93	665005.93	665005.93
2018	3	MOR18180101072753	Proyecto de inversión	3757422	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3757422.0, modificado:3716090.36}}	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Tzintzintitlan, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	324	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:2283.8}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:(ENTRE CALLE VERACRUZ 0 000; 18.886653; -98.678272) (ENTRE CARRETERA A PUEBLA 0 411; 18.882887; -98.675965), lon:-98.730066, lat:18.893525}}	01-01-2018	01-12-2018	3716090.36	3716090.36	3716090.36	3716090.36	3716090.36
2018	3	MOR18180201136188	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989000.0}}	Construcción De Cancha De Futbol Soccer En El Municipio De Tetela Del Volcán Del Estado De Morelos	22:Tetela del Volcán	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	-	0	{meta1: {unidad_medida:10, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	692300	989000	0	0	0



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	DETALLE PROYECTO				NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
									CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	TRANSACCIONES								RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201132822	Proyecto de inversión	29440306	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 57, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2.9440306E7, modificado: 2.9440306E7}}	Mejoramiento De Vialidades Principales De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	796094	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: Av. Universidad, calle Zaragoza y Calle Pedro Rodríguez, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	04-12-2018		0	0	0	0	0	
2018	3	MOR00180201105716	Proyecto de inversión	1220000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1220000.0, modificado: 1220000.0}}	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coaxitlan Municipio De Tlaquiltenango Segunda Etapa - 134534	25:Tlaquiltenango	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO	134534	300	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 25, localidad: 4, direccion: CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA COAXITLÁN, 62988 COAXITLÁN, TLAQUILTENANGO MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD DE COAXITLAN MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO CUYO ACCESO MAS RAPIDO ES MEDIANTE LA AUTOPISTA MEXICO-ACAPULCO 95-D A 38.9 KM, lon: -99.1830856, lat: 18.4504306}}	16-03-2018	30-03-2018	1218975.1	1218975.1	1218975.1	1218975.1	1218975.1	
2018	3	MOR18180201105940	Proyecto de inversión	409734	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 409734.04, modificado: 409734.04}}	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Ocuilan - 36284	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	36284	552	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: CALLE OCUILAN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TETELA DEL MONTE, 62130 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS, CALLE POPOTLA SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA TETELA DEL MONTE MUY CERCA A LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 7 FRANCISCO ZARCO Y A LA UNID, lon: -99.27062548, lat: 18.97185582}}	28-05-2018	26-07-2018	407685.36	407685.36	203842.68	203842.68	203842.68	

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106774	Proyecto de inversión	2916978	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2916978.21, modificado:2916978.21}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pino Paraje Madroño Primera Etapa - 33256	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	33256	130	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:119, direccion:CALLE PINO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTA MARÍA AHUACATITLÁN, 62100 SANTA MARÍA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ROBLE, CALLE COLOTEPEC SE UBICA AL NORTE DEL MUNICIPIO CERCANO A LA ESCUELA PRIMARA ADOLFO LOPEZ MATEOS AL NORTE , lon:-99.25797044, lat:18.98228886}}	21-05-2018	21-08-2018	2887808.43	2887808.43	1443904.21	1443904.21	1443904.21
2018	3	MOR00180201105901	Proyecto de inversión	1757400	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757400.0, modificado:1757400.0}}	Construccion De Techumbre Metalica De Quin Por Veintinueve Mts En Telesecundaria Constitucion De Mil Nuevecientos Diecisiete - 109542	1:Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	109542	761	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CALLE ORIENTAL COLONIA TEACALCO, 62656 TEACALCO, AMACUZAC MORELOS ENTRE CALLE OAXACA Y , CARRETERA FEDERAL CUERNAVACA-TAXCO AL PASAR EL ZOOFARI A 1 KM SE UBICA UN MODULO DE SEGURIDAD SE SALDRÁ A LA DERECHA PRIMER CUADRA DERECHA Y DOS CUADRAS HACIA AR, lon:-99.45131743, lat:18.61770493}}	20-03-2018	18-05-2018	1757400	1757400	1757400	1757400	1757400
2018	3	MOR180301390327	Proyecto de inversión	1478571	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478571.43, modificado:1478571.43}}	Fortalecimiento del Registro Civil 2018	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Asistencia Social	Sin identificar	Dirección General del Registro Civil		0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:41930.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:calle de la luz 88, 62450 Chapultepec, Cuernavaca. Morelos, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	31-08-2018	31-12-2018	0	1216084.28	658810.3	658810.3	482372.92

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105690	Acción	70270.96	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70270.96, modificado:70270.96}}	Curso De Bitácora Electrónica De Obra Pública - 90699	29:Yautepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	90699	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.060754, lat:18.886062}}	01-06-2018	31-08-2018	70270.96	70270.96	70270.96	70270.96	70270.96
2018	3	MOR18180101071837	Proyecto de inversión	224980.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224980.41, modificado:224980.41}}	Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Construcción De Drenaje Sanitario En La Escuela Profr. Estanislao Rojas Zuñiga) /	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1291	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:{18.904005; -99.222084}, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	222505.63	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106731	Proyecto de inversión	1095869	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:438347.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657521.64, modificado:657521.84}}	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Coatepec En El Municipio De Miacatlan - 112997	15:Miacatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	112997	263	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:4, direccion:CALLE ZAMORA INTERIOR SN COLONIA COATEPELCO, 62606 COATEPELCO, MIACATLÁN MORELOS ENTRE CALLE DE LAS IGUANAS Y PRIVADA MORELOS, AVENIDA MORELOS SE LOCALIZA EN LAS CALLES MORELOS ZAMORA Y DE LOS LAVADEROS, PERPENDICULAR A LA AVENIDA MORELOS, lon:-99.33892255, lat:18.72679356}}	01-06-2018	28-09-2018	657521.84	657521.84	657521.84	657521.84	657521.84

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201133293	Proyecto de inversión	1.9E+08	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9E8, modificado:1.9E8}}	Pavimentación De La Carretera Ayala - Cocoyoc	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	-	176693	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:tramo de Ayala y Yauatepec, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	04-12-2018		0	0	0	0	0
2018	3	MOR16160200687899	Proyecto de inversión	4000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1000000.0, modificado:4000000.0}, ff2: {ciclo_recurso: 2016, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1000000.0, modificado:4000000.0}, ff3: {ciclo_recurso: 2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES	Mejoramiento De La Unidad Medica Básica De Rehabilitación - 129106	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	129106	5800	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LA CALERA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE GRAL. GUILLERMO GALVAN GALVAN Y CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA, NINGUNO NINGUNO LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE KAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS , lon:-99.24248599, lat:18.78788636}}	01-08-2016	31-12-2016	4000000	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105619	Proyecto de inversión	1269630	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269629.8, modificado:1269629.8}}	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Camino A Puxtla En La Localidad De Huejotengo En El Municipio De Ocuituco Morelos - 39769	16:Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	39769	250	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A PUXTLA BARRIO HUEJOTENGO (SAN MARCOS), 62865 HUEJOTENGO (SAN MARCOS), OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE LOS PLANES Y , ENTRANDO POR LA CARRETERA OCUITUCO-HUEJOTENGO A MANO DERECHA SE ENCUENTRA CALLE LOS PLANES Y LA CONTINUACION CAMBIA A CAM, lon:-98.74793211, lat:18.8937059}}	05-03-2018	07-05-2018	1269629.8	1269629.8	1269629.8	1269629.8	1269629.8
2018	3	MOR16160100636473	Proyecto de inversión	23215150	{ff1: {ciclo_recurso: 2016, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3215149567, modificado:2.3215149567}}	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Comisión Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Coordinación Estatal de Reinserción Social	2.1-2016	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:264.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	23215149.56	22497173.36	22497173.36	21961173.7	21961173.7
2018	3	MOR00180201105631	Proyecto de inversión	505681.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505681.32, modificado:505681.32}}	Construcción De Red De Agua Potable En Calles Nicolas Bravo Vicente Guerrero Y Circuito Del Mercado Municipal - 38040	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	38040	320	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:120.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PRINCIPAL DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-99.32341671, lat:18.61736522}}	12-04-2018	10-07-2018	505681.32	505681.32	505681.32	380000	380000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO											AVANCE FINANCIERO					
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201136686	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 2500000.0, modificado: 2500000.0}}	Construcción De Muro De Contención En Calle Lidio Mancilla, Colonia Lázaro Cárdenas, Poblado De Chipitlan, Cuernavaca Morelos	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Colonia Lázaro Cárdenas, Poblado de Chipitlan, Cuernavaca Morelos, lon: -99.234166, lat: 18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	2500000	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201136695	Proyecto de inversión	1253160	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1253160.0, modificado: 1253160.0}}	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Ocuilan Del Poblado De Tetela Del Monte, Cuernavaca, Morelos	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Calle Ocuilan del Poblado de Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, lon: -99.234166, lat: 18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	1253160	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201105758	Proyecto de inversión	289048.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 289048.8, modificado: 289048.8}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Niño Perdido - 39981	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHU CAN	39981	65	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: CAMINO TRAMO ATLATLAHU CAN - BARRIO SANTA ANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 10 BARRIO SANTA ANA, 62844 ATLATLAHU CAN, ATLATLAHU CAN MORELOS ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE ABASOLO, CALLE MORELOS DESDE LA CABECERA HACIA EL SUR AL ENCONTRAR CON CALLE NIÑO, lon: -98.89733141, lat: 18.92620635}}	14-02-2018	28-02-2018	289048.8	289048.8	289048.8	289048.8	289048.8

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201136764	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1000000.0, modificado: 1000000.0}}	Rehabilitación De La Ayudantía Municipal Del Poblado De Chapultepec, Cuernavaca Morelos	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 1, direccion: Ayudantía Municipal del Poblado de Chapultepec, Cuernavaca Morelos, lon: -99.234166, lat: 18.918611}}	03-04-2018	01-12-2018	1000000	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106494	Proyecto de inversión	580000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 580000.0, modificado: 580000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Gran Alianza Colonia Luis Donaldo Colosio En El Municipio De Jiutepec Morelos - 94959	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	94959	180	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 200.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 9, direccion: CALLE GRAN ALIANZA INTERIOR S/N COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 62575 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 5 DE SEPTIEMBRE, CALLE DIANA LAURA RIOJAS LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA AYUDANTIA DE LA COLONIA, lon: -99.1329017, lat: 18.88248039}}	01-03-2018	31-12-2018	578631.86	578631.86	578631.86	578631.86	578631.86
2018	3	MOR18180201136530	Proyecto de inversión	1209142	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1209142.0, modificado: 1209142.0}}	Techado De Cancha De Usos Múltiples, Colonia Primero De Mayo	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	-	0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 7, localidad: 0, direccion: Colonia Primero de Mayo, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-05-2018	01-12-2018	1209142	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300933071	Proyecto de inversión	85942.01	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 85942.01, modificado: 85942.01}}	Construcción De Once Pisos Firmes En La Col Tres De Mayo Emiliano Zapata - 127926	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	127926	41	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 5, direccion: CALLE PLAN DE JALAPA COLONIA 3 DE MAYO, 62763 TRES DE MAYO, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, LAS 11 OBRAS S, lon: -99.20165985, lat: 18.86103364}}	01-08-2017	01-12-2017	82937.96	82937.96	82937.96	82937.96	82937.96
2018	3	MOR17170300932738	Proyecto de inversión	125006.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 125006.56, modificado: 125006.56}}	Construcción De Dieciseis Pisos Firmes En Progreso Jiutepec - 128075	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128075	59	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 9, direccion: CALLE TAMAULIPAS COLONIA VALLE DE LAS FUENTES, 62550 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CERRO DE LA CORONA, LAS 16 OBRAS DE PISOS, lon: -99.14015466, lat: 18.8787548}}	01-08-2017	01-12-2017	120637.03	120637.03	120637.03	120637.03	120637.03
2018	3	MOR17170300931949	Proyecto de inversión	468774.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 468774.6, modificado: 468774.6}}	Construcción De Sesenta Pisos Firmes En Temixcotemixco - 128149	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128149	222	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: CALLE DURAZNO COLONIA SANTA MÓNICA, 62590 TEMIXCO, TEMIXCO MORELOS ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ESQ. CHIFLON, CALLE TULIPANES LAS 60 OBRAS DE PISOS FIR, lon: -99.23414248, lat: 18.8441462}}	01-08-2017	01-12-2017	452388.86	452388.86	452388.86	452388.86	452388.86



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300932007	Proyecto de inversión	7812.91	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7812.91 / modificado:78 12.91}}	Construcción De Un Piso Firme En Oaxtepec Yautepec - 128321	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128321	4	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:13, direccion:CALLEDEL AGUA COLONIA SANTA ROSA, 62738 OAXTEPEC, YAUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE POTREROS Y CALLE LAURELES, LA UNICA OBRA DE PISOS FIRMES SE CONT, lon:- 98.97582726, lat:18.92200693}}	01-08-2017	01-12-2017	7539.81	7539.81	7539.81	7539.81	7539.81
2018	3	MOR17170300932233	Proyecto de inversión	39064.55	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39064.5 5, modificado:39 064.55}}	Construcción De Cinco Pisos Firmes En Villa Santiago Cuernavaca - 128340	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128340	19	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:75, direccion:CALLE SANTIAGO APOSTO COLONIA VILLA SANTIAGO, 62306 VILLA SANTIAGO, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE PARAJE VILLA SANTIAGO Y , LAS 5 OBRAS DE PISOS FIRM, lon:-99.18518837, lat:18.97981891}}	01-08-2017	01-12-2017	37699.07	37699.07	37699.07	37699.07	37699.07
2018	3	MOR17170300932199	Proyecto de inversión	39064.55	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39064.5 5, modificado:39 064.55}}	Construcción De Cinco Pisos Firmes En Milpillás Cuernavaca - 139979	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	139979	19	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PENSAMIENTO COLONIA MILPILLAS, 62387 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE NARCISO Y CALLE MARISO, CALLE AZARES SON CINCO PISOS FIRMES EN C, lon:- 99.18505006, lat:18.9432212}}	01-08-2017	01-12-2017	37699.07	37699.07	37699.07	37699.07	37699.07

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105661	Proyecto de inversión	1207990	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1207990.19, modificado: 1207990.19}}	Construccion De Red De Agua Potable En Calles Lorenzo Vazquez Pedro Saavedra Niños Heroes Callejon Emiliano Zapata Y Avenida Mexico Balsas - 34202	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34202	315	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 473.33}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 135, direccion: CALLE NIÑOS HEROES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62662 COLONIA EMILIANO ZAPATA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA NO REELECCION Y CALLE LORENZO VAZQUEZ, AVENIDA MEXICO BALSAS CALLES UBICADAS FRENTE AL OXXO DE LA COLONIA ANTES DE LLEGAR AL DIF MUNICIPAL, lon: -99.32765528, lat: 18.61484375}}	05-02-2018	16-03-2018	1207990.19	1207990.19	1207990.19	1207990.19	0
2018	3	MOR180301392603	Proyecto de inversión	1613117	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1613117.33, modificado: 1613117.33}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIXTLALCINGO MUNICIPIO DE YECAPIXTLA INCLUYE - 272229	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	272229	715	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 40, direccion: CALLE PLAYA AZUL PUEBLO MIXTLALCINGO, 62826 MIXTLALCINGO, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE MIRA MAR Y CALLE VILLA DEL MAR, CALLE PLAYA OLMOS CALLE PLAYA AZUL 62826 YECAPIXTLA, MORELOS, ENTRE CALLES MIRA MAR Y VILLA DEL MAR, lon: -98.90308804, lat: 18.80998175}}	16-04-2018	15-10-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301392604	Proyecto de inversión	1304983	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, tipo_recurso: MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1033023.82, modificado:1033023.82}, ff2: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271959.66, modificado:271959.66}}	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CUACHIXOLTE RA LAS MINAS - 272397	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	272397	417	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:CALLE CAMINO PUEBLO , 00000LAS MINAS, ATLATLAHUCAN MORELOSENTRE CALLE CASCADA Y CALLE CAMINO REAL A ATLATLAHUCAN, CALLE PAROTA CAMINO SIN NOMBRE 62840 ATLATLAHUCAN, MORELOS, ENTRE CALLES CASCADA Y CAMINO REAL A ATLATLAHUCAN , lon:-98.94111817, lat:18.90360629}}	16-04-2018	15-10-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR180301392606	Proyecto de inversión	1159771	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, tipo_recurso: MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:895287.31, modificado:895287.31}, ff2: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264483.68, modificado:264483.68}}	PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUENTE PANTITLÁN MUNICIPIO DE TLAYACAPAN - 276406	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	276406	336	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA PUENTE PANTITLÁN, 62545COLONIA PUENTE PANTITLÁN, TLAYACAPAN MORELOSENTREY, CARRETERA T.C. SAN GREGORIO - OAXTEPEC - JOJUTLA CALLE BENITO JUÁREZ 62545 TLAYACAPAN, MORELOS, lon:-98.98911114, lat:18.91787756}}	12-06-2018	12-09-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301392607	Proyecto de inversión	2475455	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, tipo_recurso: MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:1891440.0, modificado:1891440.0}, ff2: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584014.65, modificado:584014.65}}	MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA ÁNGEL BOCANEGRA DEL MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN - 279715	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	279715	1291	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:2, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO ÁNGEL BOCANEGRA (ADOLFO LÓPEZ MATEOS), 62528COLONIA ÁNGEL BOCANEGRA (ADOLFO LÓPEZ MATEOS), TEPOZTLÁN MORELOSENTE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE QUETZALCÓATL, CALLE AMATLÁN CALLE NARCISO MENDOZA INTERIOR PUEBLO Á, lon:-99.03671553, lat:18.93630928}}	16-04-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106492	Proyecto de inversión	480000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:478456.78}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Veintiuno De Marzo Colonia Luis Donaldo Colosio - 123416	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	123416	135	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR S/N COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 62575 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE FELIPE NERI Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE ORQUIDEAS LA OBRA SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA AYUDANTIA DE LA COLONIA, lon:-99.13370415, lat:18.88192711}}	01-03-2018	31-12-2018	478456.78	478456.78	0	0	0
2018	3	MOR18180201106747	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:72000.0}}	Construccion De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas En La Col Yecapixteca - 88598	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	88598	25	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE 5 PONIENTE COLONIA YECAPIXTECA, 62828 YECAPIXTECA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 4 PONIENTE, TODA LA COLONIA, lon:-98.90430851, lat:18.88269976}}	02-04-2018	01-05-2018	72000	72000	72000	72000	72000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPONSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106807	Proyecto de inversión	327360	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327360, modificado:327360.0}}	Rehabilitacion De Camino Av Ferrocarril Col Girasoles - 66529	30.Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	66529	173	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:94, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA GIRASOLES (CAMPO EL GUAJE), 62827 COLONIA GIRASOLES (CAMPO EL GUAJE), YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE AZALEAS Y CALLE JACARANDAS, TRAMO DE CALLE AZALEAS HASTA AZALEAS, lon:-98.92645475, lat:18.8521693}}	16-04-2018	02-05-2018	327360	327360	327360	327360	327360
2018	3	MOR180301319453	Proyecto de inversión	494503.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494503.67, modificado:494503.67}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO E INSURGENTES COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC - 227092	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	227092	116	{meta1: {unidad_medida:15, meta:145.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:68, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO E INSURGENTES INTERIOR S/N COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 62570COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, JIUTEPEC MORELOSENTE CALLE NIÑOD HEROES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA BA, lon:-99.15417141, lat:18.91084861}}	13-08-2018	16-09-2018	494503.67	464503.67	247251.84	247251.84	247251.84
2018	3	MOR180301319701	Proyecto de inversión	333325.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333325.3, modificado:333325.3}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TULIA - 227967	17:Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	227967	132	{meta1: {unidad_medida:15, meta:220.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:CALLE TULIA COLONIA LOMA FLORIDA, 62697LOMA FLORIDA, PUENTE DE IXTLA MORELOSENTE CALLE ROSA DE CASTILLA Y CALLE BUGAMBILIA,CALLE UBICADA CERCA DE LOS QUE FUE EL TANQUE ELEVADO DE LA COLONIA, lon:-99.29312546, lat:18.58341631}}	15-03-2018	14-04-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301328917	Proyecto de inversión	511738.4	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511738.44, modificado:51738.44}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON Y FRANCISCO JAVIER MINA COL JARDIN JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE JIUTEPEC - 269433	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC MORELOS	269433	120	{meta1: {unidad_medida:15, meta:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON Y FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA JARDIN JUÁREZ, 62576PROGRESO, JIUTEPEC MORELOSENTE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 3 DE MAYO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE VENUSTIANO CARRANZA Y 3 DE MAYO, lon:-99.1391889, lat:18.87576325}}	12-09-2018	16-10-2018	511738.44	511738.44	0	0	0
2018	3	MOR17170401005879	Proyecto de inversión	391987.2	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391987.2, modificado:391987.2}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Cerrada Del Pastor - 206952	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHU CAN	206952	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ATLATLAHU CAN - CALLE DEL PASTOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 220 COLONIA GUADALUPANA, 62844 ATLATLAHU CAN, ATLATLAHU CAN MORELOS ENTRE CA, lon: 98.89695709, lat:18.92339811}}	15-06-2017	31-12-2017	391987.2	391987.2	391987.2	391987.2	391987.2
2018	3	MOR18180201105752	Proyecto de inversión	608690	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608690.02, modificado:60464.26}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ficus Colonia Las Flores Municipio De Xochitepec - 39838	28:Xochitepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	39838	107	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:199.03}}	1	{geo1: {cve_municipio:28, localidad:30, direccion:CALLE FICUS INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 62790 UNIDAD HABITACIONAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MAGNOLIAS, CALLE LIMONEROS EL PROYECTO SE UBICA ENTRANDO POR CALLE EMILIANO ZAPATA QUE ES LA CALL, lon:-99.25495905, lat:18.8159026}}	02-04-2018	28-09-2018	600464.26	600464.26	600464.26	600464.26	600464.26

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPONSABILIDAD	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIAL	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300932193	Proyecto de inversión	34482.75	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34482.75, modificado:34482.75}}	Construcción De Una Cisterna Domiciliaria En Peña Flores Cautla - 128468	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128468	4	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:6, localidad:32, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA TETELCINGO, 62757 PEÑA FLORES (PALO VERDE), CUAUTLA MORELOS ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE L, lon:-98.97971263, lat:18.87625232}}	01-08-2017	01-12-2017	33638.91	33638.91	33638.91	33638.91	33638.91
2018	3	MOR17170300933053	Proyecto de inversión	310344.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310344.8, modificado:310344.8}}	Construcción De Nueve Cisternas Domiciliarias En Emiliano Zapata - 128583	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128583	52	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA EL CALVARIO, 62764 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE FLORES, CALLE BUGAMBILIA LAS 9 OBR, lon:-99.19733285, lat:18.83910468}}	01-08-2017	01-12-2017	302750.19	302750.19	302750.19	302750.19	302750.19
2018	3	MOR17170300932742	Proyecto de inversión	103448.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103448.3, modificado:103448.25}}	Construcción De Tres Cisternas Domiciliarias En La Col Independencia De Jiutepec - 128691	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128691	7	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCA NEGRA COLONIA INDEPENDENCIA, 62575 INDEPENDENCIA, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE LEON BEJARANO Y CALLE DIV NORTE, LAS 3 OB, lon:-99.1258859, lat:18.88473688}}	01-08-2017	01-12-2017	100916.73	100916.73	100916.73	100916.73	100916.73

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300932735	Proyecto de inversión	206896.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 206896.5, modificado: 206896.5}}	Construcción De Seis Cisternas Domiciliarias En La Col Progreso Jiutepec - 128761	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128761	22	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad: 9, direccion: CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA JARDÍN JUÁREZ, 62576 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ELIAS CALLES, CALLE JESÚS AVITIA, lon:-99.14271349, lat:18.87668384}}	01-08-2017	01-12-2017	201833.46	201833.46	201833.46	201833.46	201833.46
2018	3	MOR17170300931907	Proyecto de inversión	310344.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 310344.75, modificado: 310344.75}}	Construccion De Nueve Cisternas Domiciliarias En Tlalnepantla - 128787	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128787	33	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 23, localidad: 1, direccion: CALLE HIDALGO BARRIO SAN NICOLÁS, 62530 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOS ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ALLENDE, LAS 9 OBRAS DE CISTERNAS DOMICILIARIA, lon:-98.99757963, lat:19.00918632}}	01-08-2017	01-12-2017	302750.19	302750.19	302750.19	302750.19	302750.19
2018	3	MOR17170300932051	Proyecto de inversión	137931	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 3, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 137931.0, modificado: 137931.0}}	Construccion De Cuatro Cisternas Domiciliarias En Xochitepec - 128895	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	128895	15	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 28, localidad: 1, direccion: CALLE MANGOS COLONIA MIGUEL HIDALGO, 62790 XOCHITEPEC, XOCHITEPEC MORELOS ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CALLE DE LAS FLORES, LAS 4 OBRAS DE CISTERNAS DOMI, lon:-99.2454505, lat:18.82033761}}	01-08-2017	01-12-2017	134555.64	134555.64	134555.64	134555.64	134555.64



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105318	Proyecto de inversión	195747.6	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195747.6, modificado:195747.6}}	Mejoramiento Para La Operación De La Planta De Tratamiento Atotonilco - 88874	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	88874	3175	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:PUEBLO ATOTONILCO, 62925 ATOTONILCO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE TERRACERIA CAMINO Y TERRACERIA CAMINO, CALLE LA VIA SE ENCUENTRA UBICADO LOCALIZADA AL SUR PONIENTE DE LA POBLACIÓN DE ATOTONILCO, lon:-98.84054695, lat:18.64706167}}	16-02-2018	20-12-2018	195747.6	195747.6	195747.6	195747.6	195747.6
2018	3	MOR18180201136170	Proyecto de inversión	2130000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130000.0, modificado:2106570.0}}	Construcción De Cancha De Fut 7 Con Pasto Sintético Col. Centro, Jantetelco, Morelos	10:Jantetelco	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	-	5000	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:CALLE SAN JUAN, COL. CENTRO JANTETELCO MORELOS, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	1474460.54	2106570	0	0	0
2018	3	MOR18180101072425	Proyecto de inversión	559236	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559236.0, modificado:553084.4}}	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Calle Gardenia Rancho Cortes, Cuernavaca, Morelos. /	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	1093	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:(CLAVEL; 18.96936; -99.253302) (XALA; 18.971791; -99.256046), lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	553084.4	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180101072990	Proyecto de inversión	1466957	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466957.0, modificado:1450820.47}}	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Cumbres, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	329	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:{CALLE CUMBRES 0 000; 18.891702;-98.693106} (CUMBRES 0 206; 18.891792;-98.696062), lon:-98.730066, lat:18.893525}}	01-01-2018	01-12-2018	1450820.47	1450820.47	1450820.47	1450820.47	1450820.47
2018	3	MOR17170200884011	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1483500.0}}	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico, En Calle Melchor Ocampo,, En El Municipio De Jiutepec, En El Estado Demorelos	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.006/2017	187	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1621.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:68, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ C.P. 62570 JIUTEPEC, MORELOS MÉXICO, lon:-99.177198, lat:18.881974}}	26-06-2017	01-10-2017	1483500	1483500	1483500	1483500	1483500
2018	3	MOR18180201136055	Proyecto de inversión	10000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9890000.0}}	Proyectos De Infraestructura Urbana En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Pavimentacion Camino Viejo A Yauatepec)	29:Yauatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	-	10000	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:29, localidad:141, direccion:CAMINO VIEJO A YAUTEPEC, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-01-2018	01-12-2018	6923000	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170200891383	Proyecto de inversión	2500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}}	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Jose María Morelos	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	DNPS-R23-PDR-I.R.-020/2017	490	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta:1.0, meta_modificada: 2752.32}}	1	{geo1: {cve_municipio: 11, localidad:4, direccion: CALLE JOSE MARÍA MORELOS COLONIA CALERA CHICA C.P. 62556 JIUTEPEC, MORELOS MÉXICO, lon:-99.181944, lat:18.858333}}	03-07-2017	01-12-2017	2472500	2472500	2472500	2472500	2472500
2018	3	MOR00180201105734	Proyecto de inversión	63470.29	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63470.29, modificado:63470.29}}	Mejoramiento Del Acceso En Centro De Salud Ubicado En La Localidad De Neopualco - 112648	27:Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	112648	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta:1.0, meta_modificada: 144.49}}	1	{geo1: {cve_municipio: 27, localidad:5, direccion: CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO NEPOUALCO, 62835 NEPOUALCO, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE DEL ATRIO, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA JUSTAMENTE ATRÁS DE LA AYUDANTIA MUNICIPAL, lon:-98.94369009, lat:18.99984274}}	21-05-2018	04-06-2018	63470.29	63470.29	63470.29	63470.29	63470.29	
2018	3	MOR17170401044111	Proyecto de inversión	2322377	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322377.36, modificado:2322377.36}}	Remodelacion Del Modulo De Seguridad De La Comunidad De Santa Catarina Del Municipio De Tepoztlan	20:Tepoztlán	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	F4-TPZ-2017-001	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 20, localidad:6, direccion: SANTA CATARINA, lon:-99.140277, lat:18.969722}}	02-10-2017	01-12-2017	2322377.36	2322377.36	2322377.36	2322377.36	2322377.36

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170200902018	Proyecto de inversión	3000000	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}}	Construcción De Unidad Deportiva En San Andres De La Cal, Tepoztlan Morelos 1era. Etapa - 4709103	20:Tepoztlán	Otros proyectos de Inversión	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	4709103	0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:18.952082; -99.118352, lon:-99.101227, lat:18.986457}}	01-01-2017	01-12-2017	2967000	2967000	2967000	2967000	2967000
2018	3	MOR18180201106519	Proyecto de inversión	3487683	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3487683.14, modificado:3487683.14}}	Construcción De La Linea De Conducción Al Tanque Poniente En El Poblado De Santa Catarina En El Municipio De Tepoztlan Morelos - 39202	20:Tepoztlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN MORELOS	39202	335	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:CALLE JORNALEROS Y ZONA PONIENTE DE LA LOCALIDAD PUEBLO SANTA CATARINA, 62527 SANTA CATARINA, TEPOZTLÁN MORELOS ENTRE CARRETERA TEPOZTLAN-CUERNAVACA Y TERRACERIA S/NOMBRE, CALLE S/NOMBRE LA OBRA SE LLEVARA A CABO A TRAVÉS DE LA CALLE JORNALEROS PERO , lon:-99.13855602, lat:18.97321866}}	30-04-2018	30-08-2018	3487683.14	0	0	0	0
2018	3	MOR16160100636889	Proyecto de inversión	18010282	{ff1: {ciclo_recurso: 2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.80102816E7, modificado:1.80102816E7}}	Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Seguridad	Sin identificar	Fiscalia General del Estado	6.1-2016	0	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:147.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-99.234897, lat:18.921783}}	01-04-2016	01-12-2016	18010281.6	18010281.59	18010281.59	18010281.59	18010281.59

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170401005613	Proyecto de inversión	3501036	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, tipo_recurso: ESTATAL, prog_estatal_mun: Programa Estatal, monto: 700207.15, modificado: 3501035.73}, ff2: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 16, modalidad: S, prog_pres: 74, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1750517.86, modificado: 3501035.73}, ff3: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 33,	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal - 299837	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	299837	0	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 1, direccion: CALLE TETELA DEL VOLCÁN PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE SAN AGUSTÍN Y CALLE SAN BARTOLO, CALL, lon: -98.72835517, lat: 18.89437758}}	08-05-2017	31-12-2017	3501035.73	3501035.73	3501035.73	3501035.73	3501035.73
2018	3	MOR18180201105761	Proyecto de inversión	508449.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 508449.27, modificado: 508449.27}}	Construcción De Aula En La Esc Primaria Vicente Arenales - 124469	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHU CAN	124469	135	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 20, direccion: CAMINO TRAMO CENTRO DE ATLATLAHU CAN - SAN JUAN TEXCALPAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 100 COLONIA SAN JUAN TEXCALPAN, 62847 SAN JUAN TEXCALPAN, ATLATLAHU CAN MORELOS ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE UNION, CALLE CORREGIDORA DESDE ATLATLAHU CAN HACIA S, lon: -98.92562433, lat: 18.94025313}}	15-02-2018	15-05-2018	508449.27	508449.27	508449.27	508449.27	508449.27

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR17170300954856	Proyecto de inversión	380786.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2017, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 57, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 380786.44, modificado: 376597.79}}	Proyecto Ejecutivo Del Colector De La Comunidad De Anenecuilco Del Histórico Municipio De Ayala	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Agua y saneamiento	Sin identificar	Secretaría de Desarrollo Sustentable	04-ZU-0590-2017	0	{meta1: {unidad_medida: 1, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 0, localidad: 0, direccion: Municipio de Ayala, lon: -99.234897, lat: 18.921783}}	01-11-2017		376597.79	376597.79	376597.79	376597.79	376597.79
2018	3	MOR00180201105660	Proyecto de inversión	1505594	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1505593.83, modificado: 1505593.83}}	Electrificación En Campo La Pintora - 56506	17:Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	56506	605	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 9, direccion: CALLE REAL GIRASOLES PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA ALPUYECA XOXOCOTLA Y, CALLE PERPENDICULAR A CARRETERA ALPUYECA XOXOCOTLA ANTES DEL CRUCERO DE ALPUYECA, lon: -99.25809003, lat: 18.71870613}}	08-05-2018	21-06-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201105558	Proyecto de inversión	40500	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 40500.0, modificado: 40500.0}}	Construcción De Cinco Fosas Septicas - 39771	14: Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	39771	25	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 2, direccion: COLONIA CUAUCHICHINOLA, 62635 CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC MORELOS, SERAN UBICADOS EN CUAUCHICHINOLA, lon: -99.37614865, lat: 18.66479697}}	16-04-2018	01-05-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106746	Proyecto de inversión	270206.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270206.62, modificado:270206.62}}	Construccion De Comedor Escolar En Jn Yecapixteca En La Col Yecapixteca - 88149	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	88149	60	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE DE L COLONIA YECAPIXTECA, 62828 YECAPIXTECA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE UNO ORIENTE Y CALLE DOS ORIENTE, ENTRE LA PRIMARIA Y LA SECUNDARIA, lon:-98.9011173, lat:18.88236131}}	23-04-2018	01-05-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201105552	Proyecto de inversión	162563.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162563.73, modificado:230400.0}}	Construccion De Trece Losas En Vivienda - 39748	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	39748	54	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOS, ESTA OBRA SE REPARTIERON EN EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO, lon:-99.36468765, lat:18.72851623}}	16-04-2018	01-05-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201105723	Proyecto de inversión	115977.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895287.31, modificado:895287.31}, ff2: {ciclo_recurso: 2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:264483.68, modificado:0.0}}	Perforación De Pozo Profundo Para Incrementar La Producción De Agua Potable En La Localidad De Puente Pantitlan Municipio De Tlayacapan - 39594	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	39594	531	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:20, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA PUENTE PANTITLAN, 62540 COLONIA PUENTE PANTITLÁN, TLAYACAPAN MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE EL PREDIO EN EL QUE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO DE PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO SE EN, lon:-98.98895169, lat:18.91798292}}	16-04-2018	30-06-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106006	Proyecto de inversión	321202.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321202.54, modificado:321202.54}}	Pavimentacion En Calle Oaxaca 95942	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	95942	68	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA BENITO JUÁREZ, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CALLE DE LA VIA, lon:- 99.18845357, lat:18.67141325}}	18-06-2018	01-07-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106788	Proyecto de inversión	2684000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684000.0, modificado:2684000.0}}	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Cuarta Privada De Zaragoza - 37451	8:Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	37451	127	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 4TA PRIVADA DE ZARAGOZA COLONIA MODESTO RANGEL, 62766 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE DEL FERROCARRIL Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DEL FERROCARRIL Y CALLE ZARAGOZA COLONIA MODESTO RANGEL., lon:- 99.18207792, lat:18.83179099}}	14-05-2018	26-10-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201105639	Proyecto de inversión	941675	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941675.01, modificado:941675.01}}	Construccion De Drenaje Pluvial En Avenida Gilberto Figueroa Calle Colombia Y Avenida Mexico Balsas - 34716	17:Puentes de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34716	264	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO BALSAS COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA GILBERTO FIGUEROA Y AVENIDA MEXICO BALSAS, CIRCUITO UBICADO DESDE LA AVENIDA GILBERTO FIGUEROA POR LA CALLE COLOMBIA HASTA LLEGAR A LA A, lon:- 99.32330168, lat:18.62632794}}	28-03-2018	11-05-2018	0	0	0	0	0



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105648	Proyecto de inversión	1199097	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1199096.7, modificado: 1199096.7}}	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Las Cuencas - 36955	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	36955	240	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 5, direccion: CALLE LAS CUENCAS PUEBLO EL ESTUDIANTE, 62697 EL ESTUDIANTE, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE RAMOS MILLAN Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PARALELA A LA CALLE GUADALUPE VICTORIA PASANDO EL PUENTE PEATONAL DEL ESTUDIANTE, lon:-99.30182259, lat:18.58105903}}	22-02-2018	07-04-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106754	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 600000.0, modificado: 600000.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pluvial En Calle Camino A La Estación Y Pico De Orizaba De La Col Xalpa I - 132167	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	132167	300	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 57, direccion: CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA XALPA, 62828 VALLE XALPA (EL CRUCERO DEL LIBRAMIENTO), YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE DE LA ESTACIÓN Y CARRETERA YECAPIXTLA, EN CALLE PICO DE ORIZABA Y SOBRE COSTADO LATERAL DE LA CARRETERA A YECAPIXTLA, lon:-98.87651619, lat:18.88914038}}	08-06-2018	01-08-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106017	Proyecto de inversión	250982.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 250982.58, modificado: 250982.58}}	Rehabilitación De Drenaje En Calle Tlaquiltenango - 96735	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	96735	116	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 31, localidad: 2, direccion: CALLE TLAQUILTENANGO COLONIA ALIANZA, 62785 SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE PUENTE DE IXTLA Y CALLE YAUTEPEC, CALLE AYALA A UNA CUADRA DEL PASO A DESNIVEL DE LA CORONA, lon:-99.21535394, lat:18.64320742}}	17-09-2018	01-11-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTIUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105999	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:291822.02}}	Ampliación De Red De Agua Potable Calles Bugambilia Tulipanes Cañada Y Jazmin Col Xalpa I - 76641	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	76641	300	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:103, direccion:CALLE BUGAMBILIA COLONIA XALPA, 62828 XALPA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE CAÑADA, CALLE JAZMIN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA XALPA I, lon:- 98.87888244, lat:18.89085352}}	20-05-2018	01-06-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201105728	Proyecto de inversión	896872.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896872.8, modificado:896872.8}}	Construcción De Cisternas Domiciliarias En El Barrio De San Marcos - 111129	27:Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	111129	120	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN DE 1910 BARRIO SAN MARCOS, 62832 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE JAGUEY Y CALLE OBREGON, CALLE HERMENEGILDO GALEANA SE REALIZARA EN 30 VIVIENDAS LOCALIZADAS EN EL BARRIO DE SAN MARCOS, lon:- 98.91568262, lat:18.98454607}}	02-07-2018	30-08-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106727	Proyecto de inversión	42684	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42684.0, modificado:46005.96}}	Construcción De Drenaje Calle Rio Grande - 39727	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPE	39727	35	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE RIO GRANDE COLONIA JUSTO SIERRA, 62634 AMPLIACIÓN JUSTO SIERRA [SUBESTACIÓN ELÉCTRICA], MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE RIO YAUTEPEC Y CALLE RIO APATLACO, lon:- 99.36060896, lat:18.71821244}}	16-04-2018	01-05-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105934	Proyecto de inversión	2559621	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559621.45, modificado:2534025.36}}	Ampliacion De Red Electrica En Privada Uno Y Tres Privada Noche Buena Calle Amates Y Potreritos - 36343	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	36343	500	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADAS 1 Y 3 PRIVADA NOCHE BUENA, CALLE AMATES Y POTRERITOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA TETELA DEL MONTE, 62130 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE OCUILAN Y CALLE POPOTLA, CALLE DE LOS AMATES UBICADO AL NORTE DEL MUNICIPIO E, lon:-99.26786495, lat:18.96872965}}	28-05-2018	26-07-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201105936	Proyecto de inversión	2170282	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2170282.0, modificado:2170282.0}}	Ampliacion De Drenaje Sanitario En Calle Chabacano Y Dieciocho De Marzo - 35886	7:Cuernavaca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	35886	304	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO Y 18 DE MARZO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA MINA CINCO, 62070 CUERNAVACA, CUERNAVACA MORELOS ENTRE CALLE 30 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIVADA AGRARISTA, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO CERCANO A LA AVENIDA MO, lon:-99.23099652, lat:18.89100827}}	28-05-2018	25-08-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201105650	Proyecto de inversión	408438.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408438.42, modificado:408438.42}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Mina - 38107	17:Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	38107	80	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO MINA PUEBLO TILZAPOTLA, 62690 TILZAPOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE ABASOLO Y , CALLE PIO QUINTO CALLE UBICADA ENTRE LA CALLE ABASOLO Y PIO QUINTO DE TILZAPOTLA, lon:-99.27265526, lat:18.48598632}}	28-03-2018	11-05-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105653	Proyecto de inversión	322774.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322774.49, modificado:32774.49}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Ignacio Aldama - 79283	17:Puento de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	79283	80	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE IGNACIO ALDAMA PUEBLO SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, 62670 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA INICIARA DONDE ESTA EL CANAL DE LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID EN SAN JOSE VISTA HERMO, lon:-99.26659392, lat:18.65654452}}	10-05-2018	03-06-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201105554	Proyecto de inversión	451608.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451608.43, modificado:451608.44}}	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Rio Yauatepec - 39729	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	39729	150	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO YAUTEPEC COLONIA JUSTO SIERRA, 62634 MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE RIO CHALMA Y CALLE ARGENTINA, SOBRE LA ACVENIDA COATTETELCO ENTRANDO EN LA CALLE HAITI APROXIMADAMENTE A 300 MTS., lon:-99.35901036, lat:18.72296281}}	16-04-2018	15-05-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201105550	Proyecto de inversión	52500	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52500.0, modificado:52500.0}}	Construcción De Cuatro Baño En Viviendas - 39768	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	39768	24	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOS, ESTA OBRA SE REPARTIERON EN EN DOS COLONIAS DEL MUNICIPIO, lon:-99.36475203, lat:18.72880073}}	16-04-2018	01-05-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105624	Proyecto de inversión	54119.56	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 54119.56, modificado: 54119.56}}	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable En Calle Tabasco Y Jalisco - 79460	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	79460	100	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: CALLE JALISCO COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE NAYARIT, TRAMO ENTRE LA CALLE SINALOA Y NAYARIT, lon: -99.3211433, lat: 18.61189471}}	10-05-2018	24-05-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201106497	Proyecto de inversión	297024.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 297024.77, modificado: 297024.77}}	Drenaje Calle Pedro Amaro - 39109	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	39109	44	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 4, direccion: CALLE CALLE GENERAL PEDRO AMARO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HIGUERÓN, 62906 HIGUERÓN, JOJUTLA MORELOS ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CALLE PINO SUAREZ EL DRENAJE PEDRO AMARO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES HIDA, lon: -99.17515376, lat: 18.5789348}}	27-04-2018	29-05-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201105629	Proyecto de inversión	3886096	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 3886096.34, modificado: 3886096.34}}	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De Concreto En Acceso Norte A La Cabecera Municipal - 56281	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	56281	450	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: AVENIDA GILBERTO FIGUEROA COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA CUERNAVACA TAXCO Y CALLE ZARAGOZA, BANQUETAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO AL MUNICIPIO, lon: -99.32163908, lat: 18.62498595}}	17-04-2018	31-05-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106726	Proyecto de inversión	90901.34	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90901.34, modificado:90901.34}}	Construcción De Drenaje Calle Rio Amacuzac Y Privada Rio Amacuzac - 39732	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPE	39732	110	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:CALLE CALLE RIO AMACUZAC Y PRIVADA RIO AMACUZAC COLONIA JUSTO SIERRA, 62634 COLONIA JUSTO SIERRA, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE RIO CHALMA Y CARRETERA MAZATEPEC-PUENTE DE OXTLA., SOBRE LA CARRTERE MAZATEPEC PUENTE DE IXTLA A 200 MTS., lon:-99.36257502, lat:18.71902535}}	16-04-2018	01-05-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201105727	Proyecto de inversión	638051.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638051.4, modificado:638051.4}}	Suministro Y Colocación De Calentadores Solares En El Barrio De San Marcos - 111258	27:Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	111258	252	{meta1: {unidad_medida:3, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON BARRIO SAN MARCOS, 62832 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y CALLEJON TEJEROS, CALLE JAGÜEY SE BENEFICIARAN A 63 VIVIENDAS LOCALIZADAS EN EL BARRIO DE SAN MARCOS, lon:-98.91532533, lat:18.98537081}}	02-07-2018	31-07-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201105640	Proyecto de inversión	488881.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488881.43, modificado:488881.43}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre - 34750	17:Puerto de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	34750	68	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE EMILIO PORTES GIL Y , CALLE UBICADA ANTES DE LLEGAR AL ASILO DEL MUNICIPIO, lon:-99.31329954, lat:18.62277521}}	11-04-2018	25-05-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106003	Proyecto de inversión	1139010	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139009.53, modificado:1139009.53}}	Rehabilitacion Y Sustitucion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Niños Heroes - 95860	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	95860	130	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA CENTRO, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE REVOLUCION AGRARIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE UBICA EN LA CALLE POSTERIOR DEL AYUNTAMIENTO, lon:- 99.19525565, lat:18.65543441}}	16-04-2018	01-06-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201105559	Proyecto de inversión	368257.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368257.63, modificado:368257.63}}	Linea De Alimentacion general De Agua Potable En La Localidad De Cuauichichinola - 39721	14: Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	39721	200	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:COLONIA CUAUICHICHINOLA, 62635 CUAUICHICHINOLA, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE AMADO NERVO, A 50 MTS APROXIMANDAMENTE DE LA PRIMARIA., lon:- 99.38062665, lat:18.66789208}}	16-04-2018	01-05-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201106500	Proyecto de inversión	452400	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452400.0, modificado:452400.0}}	Electrificacion Calle Guillermo Prieto - 39804	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	39804	59	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE CALLE GUILLERMO PRIETO PUEBLO HIGUERÓN, 62906 HIGUERÓN, JOJUTLA MORELOS ENTRE CARRETERA JOJUTLA-HIGUERON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LEANDRO ARCOS LA ENTRADA AL LUGAR DE LA OBRA SERA POR CARRETERA JOJUTLA HIGUERON YA QUE LA ENTRADA A LA CALLE D, lon:-99.17961626, lat:18.57338286}}	21-05-2018	29-06-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTIUTICION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR001 8020110 5947	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000, 0, modificado:80 0000.0}}	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Yolanda Benitez Gutierrez A Ejecutarse En La Localidad De Tres Marias Municipio De Huit Mor - 39907	9:Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC	39907	92	{meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE ALLENDE ESQ. HÉROES DE NACOZARI. PUEBLO TRES MARIAS, 62515 TRES MARIAS, HUITZILAC MORELOS ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARY Y AVENIDA FERROCARRIL, RUMBO A LA ESTACIÓN DE CAMIONES LAS TUHS., lon:-99.23840524, lat:19.05454378}}	19-04-2018	31-05-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR001 8020110 5735	Proyecto de inversión	228198.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228198. 53, modificado:22 8198.53}}	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación Zaragoza En La Localidad De Villa Nicolas Zapata - 39486	27:Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	39486	100	{meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA NICOLÁS ZAPATA, 62832 VILLA NICOLÁS ZAPATA, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE SAUCOS Y CALLE AGUSTIN ITURBIDE, CALLE ALDAMA FRENTE A PREESCOLAR CONAFE GUADALUPE VICTORIA"", lon:-98.90930481, lat:19.03508301}}	07-05-2018	21-05-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR001 8020110 5628	Proyecto de inversión	580000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000. 0, modificado:58 0000.0}}	Rehabilitación De Camino Rural En El Ejido De Puente De Ixtila - 60148	17:Puente de Ixtila	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	60148	760	{meta1: {unidad_me dida:8218, meta:1.0, meta_modif icada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE S/N COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE AVENIDA NO REELECCION Y, CAMINO PASANDO LA SECUNDARIA MIGUEL ALEMAN, lon:- 99.32993441, lat:18.6086717}}	23-04-2018	01-06-2018	0	0	0	0	0



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105989	Proyecto de inversión	691500	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691500.0, modificado:691500.0}}	Construccion De Cuartos Dormitorios En Viviendas Afectadas Por Sismo En La Cabecera Municipal Yecapixtla - 88326	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	88326	150	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BOULEVARD LAS PALMAS COLONIA YECAPIXTLA, 62820 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE INDIO TRISTE Y CALLE SANTO TOMAS, COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.86882203, lat:18.88420235}}	01-04-2018	01-05-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201105991	Proyecto de inversión	85499.99	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85499.99, modificado:85499.99}}	Construccion De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas De La Col Zahuatlán - 78465	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	78465	95	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ZAHUATLÁN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE PASO HERNANDEZ Y CALLE PAZ MARTINEZ VARGAS, TODA LA LOCALIDAD, lon:-98.8491139, lat:18.87959859}}	15-03-2018	01-04-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201105659	Proyecto de inversión	1022994	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022993.83, modificado:1022993.83}}	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Juan Escutia - 69888	17:Puentes de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	69888	600	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO XOXOCOTLA, 62680 XOXOCOTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE LOCALIZADA EN LA COLONIA LA PINTORA PASANDO LA GRANJA, lon:-99.25442292, lat:18.70312445}}	27-04-2018	11-06-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105553	Proyecto de inversión	612560.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612560.8, modificado:602280.0}}	Construccion De Veinte Cuartos Adicional - 39738	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPE	39738	120	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOS, SE DISTRIBUYERON EN VARIAS COLONIAS DE MAZATEPEC.POR EJEMPLO SANTA CRUZ JUSTO SIERRA, LA MELENA, EL FLORIDO, LINDA VISTA, PUESTA DEL SOL, CUAUCHICHINOLA., lon:- 99.36522409, lat:18.72876009}}	16-04-2018	01-05-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106782	Proyecto de inversión	688022	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688022.0, modificado:542020.0}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Corregidora - 37924	8:Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	37924	75	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA CENTRO, 62760 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MORELOS Y NIÑOS HEROES COLONIA CENTRO, lon:- 99.18158041, lat:18.83676689}}	12-04-2018	29-06-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106002	Acción	9540	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9540.0, modificado:9540.0}}	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 100757	31:Zacatepec	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	100757	0	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 99.194279, lat:18.655408}}	01-01-2018	31-10-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO								AVANCE FINANCIERO							
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105630	Proyecto de inversión	2367578	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2367578.06, modificado:2367578.06}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Nicolas Bravo Vicente Guerrero Y Circuito Del Mercado Municipal - 38013	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	38013	520	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAREZ, CALLE GALEANA CALLES PRINCIPALES DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-99.32268539, lat:18.61887032}}	12-04-2018	10-07-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106490	Proyecto de inversión	1785000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785000.0, modificado:1785000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Simón Bolívar Jose Martí Y Farabundo Martí Segunda Etapa En Colonia Josefa Ortiz De Domínguez - 95297	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	95297	387	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR JOSE MARTI FARABUNDO MARTI INTERIOR S/N COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 62570 JIUTEPEC, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE CESAR SANDINO Y CALLE JOSE MARTI, CALLE RUBEN JARAMILLO LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA PAPELERIA ADRIANA, lon:-99.15157261, lat:18.90709979}}	01-03-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201105625	Proyecto de inversión	3747962	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3747962.01, modificado:3747962.01}}	Rehabilitación De Colector Sanitario En La Ampliación Guadalupe Victoria Tramo Entre Calles Agustín Melgar Y Benito Juárez - 69914	17:Puente de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	69914	640	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE AGUSTÍN MELGAR Y CALLE BENITO JUAREZ, COLECTOR LOCALIZADO A UN COSTADO DE LA BARRANCA SALADA, lon:-99.31260082, lat:18.62584541}}	02-05-2018	02-07-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105556	Proyecto de inversión	369460	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 369460.0, modificado: 369460.0}}	Suministro De Energia Electrica En Baja Tencion Para Pozo De Agua Potable - 46140	14: Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	46140	900	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 2, direccion: COLONIA CUAUCHICHINOLA, 62635 CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , UNA CUADRA ARRIBA DE LA CAPILLA LA GUADALUPANA, lon:-99.38084788, lat:18.6659913}}	23-04-2018	01-05-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106781	Proyecto de inversión	242498	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 242498.0, modificado: 242498.0}}	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Tres De Mayo Y Primero De Mayo - 39730	8: Emiliano Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	39730	118	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 8, localidad: 1, direccion: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS TRAMO TRES DE MAYO Y PRIMERO DE MAYO COLONIA 28 DE AGOSTO, 62763 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE TRES DE MAYO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARA ENTRE LA CALLE TRES DE MAYO Y PRIMERO DE MAYO, lon:-99.19921268, lat:18.86713736}}	01-10-2018	30-11-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106021	Proyecto de inversión	800254.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 800254.54, modificado: 800254.54}}	Electrificacion En Calle Gonzalo Pastrana - 96039	31: Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	96039	625	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 31, localidad: 5, direccion: CALLE GONZALO PASTRANA COLONIA CHIVERÍAS (SAN ANTONIO CHIVERÍAS), 62785 SAN ANTONIO CHIVERÍAS, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ANENECUILCO, CALLE ALTAMIRANO SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-99.22228225, lat:18.65393102}}	23-07-2018	20-09-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106015	Proyecto de inversión	248113.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248113.59, modificado:248113.59}}	Pavimentación En Calle Ampliación Emiliano Zapata - 96000	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	96000	75	{meta: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACIÓN EMILIANO ZAPATA COLONIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CAMINO DEL CANAL Y CALLE CALVARIO, CALLE BENITO JUAREZ A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-99.2068736, lat:18.66919175}}	16-07-2018	01-08-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201105626	Proyecto de inversión	997793.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997793.15, modificado:997793.15}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Carretera Puente De Ixtla Tehuixtla Tramo Col Gobernadores - 69977	17:Pue de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	69977	114	{meta: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA PUENTE DE IXTLA TEHUIXTLA Y , TRAMO DE CARRETERA PUENTE DE IXTLA TEHUIXTLA FRENTE A MODULO DE LA COLONIA 10 DE MAYO, lon:-99.31785917, lat:18.60757371}}	21-05-2018	04-07-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106495	Proyecto de inversión	630000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}}	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Andador Cuatro Segunda Etapa Colonia Jardín Juárez En El Municipio De Jiutepec Morelos - 94575	11:Jiutepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	94575	203	{meta: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo: {cve_municipio:11, localidad:9, direccion:CALLE ANDADOR 4 INTERIOR S/N COLONIA JARDÍN JUÁREZ, 62576 PROGRESO, JIUTEPEC MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE REVOLUCION, CALLE LERDO DE TEJADA LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, lon:-99.14223612, lat:18.87932844}}	01-03-2018	31-12-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201106729	Proyecto de inversión	101250	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101250.0, modificado:101250.0}}	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Asuncion De Maria - 52149	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	52149	150	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:CALLE ASUNCION DE MARIA COLONIA EL CALVARIO, 62636 COLONIA EL CALVARIO, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE NICOLAS BRAVO, BAJANDO DEL PANTEON MUNICIPAL SOBRE LA CALLE NICOLAS BRAVO A 150 MTS APROXIMADAMENTE., lon:-99.36750491, lat:18.72903081}}	15-05-2018	30-07-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201105623	Proyecto de inversión	1090856	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090856.32, modificado:1090856.32}}	Construccion De Biblioteca Pública Primera Etapa En La Localidad De Ocoxaltepec En El Municipio De Ocuiltepec Morelos - 39833	16:Ocuiltepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	39833	1209	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO COXALTEPEC, 62865 COXALTEPEC, OCUITUCO MORELOS ENTRE CALLE LA FLORIDA Y CALLE ESPERANZA, CERCA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.75165236, lat:18.9335745}}	08-03-2018	06-08-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201105730	Proyecto de inversión	418540.6	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418540.64, modificado:418540.64}}	Construcción De Cisternas Domiciliarias En Colonia Santa Barbara - 39402	27:Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPAN	39402	56	{meta1: {unidad_medida:17, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA TOTOLAPAN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOS ENTRE CALLE SANTA TERESA Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE ASUNCION SE BENEFICIARAN A 14 VIVIENDAS UBICADAS EN LA COLONIA SANTA BARBARA, lon:-98.92108583, lat:18.97798264}}	23-04-2018	14-05-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106000	Proyecto de inversión	490851.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 490851.68, modificado: 490851.68}}	Contra Ademe Y Rehabilitacion Del Pozo Numero Uno Tulipanes - 96187	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	96187	15000	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 31, localidad: 1, direccion: CALLE BUGAMBILIAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE TULIPANES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A DOS CUADRAS DE LA BOMBA, lon:-99.18164076, lat:18.67309033}}	03-09-2018	01-10-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201105549	Proyecto de inversión	62400	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 62400.0, modificado: 48000.0}}	Construccion De Doce Muros Firmes - 52272	14: Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	52272	60	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: 00000 MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOS, SE REPARTIRAN DENTRO DEL MUNICIPIO., lon:-99.36515972, lat:18.72831301}}	01-05-2018	01-11-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201105551	Proyecto de inversión	20800	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 20800.0, modificado: 33900.0}}	Construccion De Cuatro Pisos Firmes En Vivienda - 39779	14: Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	39779	24	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: COLONIA, 00000 MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOS, SE REPARTIERON ESTOS PISOS DE VIVIENDA EN LA COL. EL FLORIDO Y CUAUCHICHINOLA, lon:-99.3648164, lat:18.72871944}}	16-04-2018	01-05-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105555	Proyecto de inversión	387800.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 387800.47, modificado: 387800.47}}	Construccion De Linea De Agua Potable En La Avenida Emiliano Zapata De La Comunidad De Cuauichichinola - 110064	14: Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	110064	500	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 2, direccion: AVENIDA EMILIANO ZAPATA COLONIA CUAUCHICHINOLA, 62635 CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE VICENTE ARANDA Y , A UNA CUADRA ABAJO DE LA AYUDANTIA A 150 MTS APROX., lon: -99.37238901, lat: 18.66415386}}	01-05-2018	30-11-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106016	Proyecto de inversión	182509.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 182509.05, modificado: 182509.05}}	Pavimentacion De Callejon Ignacio Allende - 96781	31: Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	96781	84	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 31, localidad: 2, direccion: CALLEJON IGNACIO ALLENDE COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 62785 SAN NICOLÁS GALEANA, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HIDALGO SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA GALEANA TEQUEXQUITENGO, lon: -99.21284876, lat: 18.63122144}}	15-10-2018	01-11-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106728	Proyecto de inversión	104702.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 104702.66, modificado: 70935.96}}	Construccion De Drenaje Calle Rio Sabino - 41808	14: Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	41808	120	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 20, direccion: CALLE RIO SABINO COLONIA JUSTO SIERRA, 62634 AMPLIACIÓN JUSTO SIERRA [SUBESTACIÓN ELÉCTRICA], MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE RIO AMACUZAC Y CALLE RIO AYALA, lon: -99.36039772, lat: 18.7196903}}	30-04-2018	01-06-2018	0	0	0	0	0



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201105990	Proyecto de inversión	85499.99	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85499.99, modificado:85499.99}}	Construccion De Terraplenes Mejoramiento De Viviendas De La Col Los Reyes - 78404	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	78404	95	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LA AYUDANTÍA COLONIA LOS REYES, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE PASO HERNANDEZ, TODA LA COLONIA, lon:-98.85417129, lat:18.88228638}}	15-03-2018	01-04-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201106498	Proyecto de inversión	452400	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452400.0, modificado:452400.0}}	Red Eléctrica Calle Ampliación Samano - 39783	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	39783	40	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE CALLE AMPLIACION SAMANO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HIGUERÓN, 62906 HIGUERÓN, JOJUTLA MORELOS, CARRETERA XICATLACOTLA LA ENTRADA PRINCIAL PARA LA OBRA SERA POR LA CARRETERA A XICATLACOTLA YA QUE POR ESTA CALLE SE ENCUENTRA LA ENTRADA PRI, lon:-99.18047157, lat:18.56998412}}	09-05-2018	29-06-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106001	Proyecto de inversión	242113.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242113.39, modificado:242113.39}}	Pavimentacion En Calle Simon Bolivar - 96151	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	96151	73	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA TETELPA, 62780 ZACATEPEC DE HIDALGO, ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE MATAMOROS A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-99.20447172, lat:18.66660553}}	27-08-2018	01-10-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR00180201105547	Proyecto de inversión	1479294	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1479294.36, modificado: 1479294.36}}	Programa Municipal De Mejoramiento A La Vivienda Muro Techo Y Piso Firme Segunda Etapa - 40185	13:JONACATEPEC de Leandro Valle	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	40185	689	{meta1: {unidad_medida: 19, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 13, localidad: 1, direccion: PUEBLO JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE MORELOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE, lon: -98.80045985, lat: 18.69356288}}	02-01-2018	02-03-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106022	Proyecto de inversión	530339	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 530339.0, modificado: 530339.0}}	Electrificación En Calle Mariano Matamoros - 96102	31:Zacatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE ZACATEPEC MORELOS	96102	500	{meta1: {unidad_medida: 999, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 31, localidad: 17, direccion: CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA BUENA VISTA, 62785 BUENAVISTA (KILÓMETRO 1.5), ZACATEPEC MORELOS ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE BENITO JUAREZ A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA, lon: -99.22901, lat: 18.62332095}}	23-07-2018	20-09-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR18180201106725	Proyecto de inversión	134777.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 134777.6, modificado: 133655.5}}	Construcción De Drenaje En Calle Rosas Y Calle Margarita - 52207	14: Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	52207	120	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 19, direccion: CALLE ROSAS Y CALLE MARGARITA COLONIA JUSTO SIERRA, 62634 COLONIA JUSTO SIERRA, MAZATEPEC MORELOS, SOBRE LA PARTE DE ATRAS DEL MODULO EN LA CALLE LIRIOS APROXIMADAMENTE A 250 MTS., lon: -99.36460735, lat: 18.73374012}}	01-05-2018	01-06-2018	0	0	0	0	0

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201106755	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 600000.0, modificado: 600000.0}}	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pluvial En Calle Camino A La Estacion Y Pico De Orizaba De La Col Xalpa - 100351	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	100351	300	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 57, direccion: CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA XALPA, 62828 VALLE XALPA (EL CRUCERO DEL LIBRAMIENTO), YECAPIXTLA MORELOS ENTRE CARRETERA A YECAPIXTLA Y CAMINO DE LA ESTACIÓN, DESDE EL PUENTE HACIA ENTRADA A LA ESTACIÓN, lon: -98.87643036, lat: 18.88902872}}	15-06-2018	15-08-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR00180201105627	Proyecto de inversión	337798.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 337798.73, modificado: 337798.73}}	Construcción De Drenaje Sanitario En Avenida Tabasco - 60171	17:Pueñte de Ixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	60171	92	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 17, localidad: 1, direccion: AVENIDA TABASCO COLONIA PUENTE DE IXTLA CENTRO, 62660 PUENTE DE IXTLA, PUENTE DE IXTLA MORELOS ENTRE CALLE INGENIERIA NACIONAL Y CALLE MORELOS, CALLE FLOR DE JAZMIN LA OBRA INICIARA FRENTE AL KINDER DE LA COLONIA LOMA LINDA., lon: -99.31865028, lat: 18.60925948}}	14-05-2018	07-06-2018	0	0	0	0	0
2018	3	MOR180301335966	Proyecto de inversión	434833.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 434833.3, modificado: 434833.3}}	CONSTRUCCION DE APLANADOS EN VIVIENDAS DE TLALNEPANTLA - 284439	23:Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	284439	135	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 2300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 23, localidad: 1, direccion: BARRIO CENTRO TLALNEPANTLA, 62530 TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA MORELOS ENTRE Y APLANADOS EN 30 VIVIENDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN TODOS LOS BARRIOS, lon: -98.99881476, lat: 19.00785077}}	11-06-2018	08-09-2018	434833.3	434833.3	434833.3	434833.3	434833.3

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTIUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301336082	Proyecto de inversión	333335.6	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333335.57, modificado:333335.57}}	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL PEDREGAL - 284717	23:Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	284717	50	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:310.53}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:7, direccion:COLONIA PEDREGAL, 62534EL PEDREGAL, TLALNEPANTLA MORELOSENTREY,TECHOS FIRMES EN 12 VIVIENDAS DE LA COLONIA EL PEDREGAL, lon:-98.98429025, lat:19.00605799}}	09-07-2018	06-10-2018	333335.57	333335.57	333335.57	333335.57	333335.57
2018	3	MOR180301313656	Proyecto de inversión	33410.06	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33410.06, modificado:33410.06}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SISMO EN LA LOC DE XOCHITLAN - 205116	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	205116	10	{meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE SUFRAGIO EFECTIVO PUEBLO XOCHITLÁN, 62823XOCHITLÁN, YECAPIXTLA MORELOSENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE MATAMOROS, CALLE GALEANA TODO EL AGEB SELECCIONADO, lon:-98.81740961, lat:18.8829704}}	14-05-2018	29-06-2018	33410.06	33410.06	33410.06	33410.06	33410.06
2018	3	MOR180301319441	Proyecto de inversión	209997.4	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209997.4, modificado:209997.4}}	ELECTRIFICACION DE LA CALLE NUEVA AMPLIACIÓN - 227064	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	227064	75	{meta1: {unidad_medida:21, meta:3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA AMPLIACIÓN COLONIA TEPALCINGO, 62920TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOSENTRE , CALLE AMAYUCA TEPALCINGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL TEMPLO RELIGIOSO., lon:-98.83685633, lat:18.59595599}}	09-08-2018	07-09-2018	209997.4	209997.4	209997.4	209997.4	209997.4

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18030132223	Proyecto de inversión	138193.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 138193.27, modificado: 138193.27}}	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE 238256	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	238256	33	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 222.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 44, direccion: CARRETERA FEDERAL LIBRE 115 TRAMO ATLATLAHUCAN-LOS CERRITOS KILÓMETRO 85 + 26 COLONIA LOS CERRITOS, 62846LOS CERRITOS, ATLATLAHUCAN MORELOSENTE CARRETERA MEXICO-CUAUTLA Y CALLE CERRO DEL TEPEYAC, CALLE POPOCATEPETL DESDE EL KM 85 DE LA CARRETER, lon:-98.89960629, lat:18.90533263}}	20-07-2018	08-08-2018	138193.27	138193.27	138193.27	138193.27	138193.27
2018	3	MOR180301322288	Proyecto de inversión	200000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 200000.0, modificado: 200000.0}}	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 238632	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	238632	994	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 26, localidad: 8, direccion: CERRADA CDA. VICENTE GUERRERO COLONIA VIVIANAS, 62540LAS VIVIANAS, TLAYACAPAN MORELOSENTE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE CONSTITUCION A ESTA CALLE SE PUEDE LLEGAR POR LA CARRETERA YAUTEPEC TLAYACAPAN EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS, lon:-99.0220929, lat:18.93477454}}	20-08-2018	18-09-2018	200000	200000	200000	200000	200000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301335923	Proyecto de inversión	77061.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77061.12, modificado:77061.12}}	PAVIMENTACION DE CALLE AZALEAS - 284366	21:Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	284366	200	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:307.16}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE AZALEAS 2 2 INTERIOR 2 2 COLONIA TETECALA, 62620TETECALA, TETECALA MORELOSENTRE CALLE VERGELES Y CALLE JAZMINES, CALLE DALIAS SABIENDO POR LA CALLE TABACHINES A TRES CUADRAS HASTA EL FONDO SE ENCUENTRA EL TRAMO A PAVIMENTAR LA CALLE SELLA, lon:-99.38533366, lat:18.73505563}}	14-07-2018	11-08-2018	77061.12	77061.12	77061.12	77061.12	77061.12
2018	3	MOR180301344532	Proyecto de inversión	120345.9	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120345.88, modificado:120345.88}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE GARDENIAS SEGUNDA ETAPA COL CHICHICASTLES - 300334	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	300334	35	{meta1: {unidad_medida:15, meta:68.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:23, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA CHICHICASTLES, 62828LOS CHICHICASTLES, YECAPIXTLA MORELOSENTREY, LUGAR COMO CHICHICASTLES CALLE GARDENIAS, DE YECAPIXTLA A CUAUTLA SOBRE BOULEVARD A LA IZQUIERDA PASANDO EL ARCO, lon:-98.90323603, lat:18.89349005}}	05-09-2018	17-09-2018	120345.88	120345.88	120345.88	120345.88	120345.88
2018	3	MOR180301344689	Proyecto de inversión	262071	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262071.01, modificado:262071.01}}	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO CALLE DEL TRABAJO LOC PAZULCO - 300567	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	300567	65	{meta1: {unidad_medida:15, meta:136.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:CALLE DEL TRABAJO PUEBLO PAZULCO, 62828PAZULCO, YECAPIXTLA MORELOSENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE NARCISO MENDOZA, CERCA DEL LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-98.90933348, lat:18.88129612}}	14-09-2018	30-09-2018	262071.01	262071.01	262071.01	262071.01	262071.01

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301343856	Proyecto de inversión	70132.63	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70132.63, modificado:80132.99}}	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOC DE XOCHITLAN - 298991	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	298991	600	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:62.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:18, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO XOCHITLÁN, 62823XOCHITLÁN, YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y CALLE 5 DE MAYO, EN EL CENTRO ATRÁS DE LA AYUDANTÍA, lon:-98.81792746, lat:18.88272694}}	21-05-2018	21-07-2018	80132.99	80132.99	80132.99	80132.99	80132.99
2018	3	MOR180301344191	Proyecto de inversión	637900	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637899.96, modificado:637899.96}}	PAVIMENTACION CALLE NUEVO MILENIO Y LAURELES DE LA COL JUAN MORALES - 299562	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	299562	125	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1156.6, meta_modificada:1156.62}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE NUEVO MILENIO COLONIA JUAN MORALES, 62826JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE TULIPANES Y CALLE LA UNION, CERCA DEL PUENTE, lon:-98.92387329, lat:18.82596958}}	06-06-2018	06-08-2018	637899.96	637899.96	637899.96	637899.96	637899.96
2018	3	MOR180301344306	Proyecto de inversión	109800	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109800.0, modificado:109800.0}}	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 299773	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	299773	60	{meta1: {unidad_medida:21, meta:12.0, meta_modificada:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS PALMAS COLONIA YECAPIXTLA, 62820YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE CARRANZA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ZONA DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YECAPIXTLA, lon:-98.86867641, lat:18.88378763}}	02-07-2018	31-07-2018	109800	109800	109800	109800	109800

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSNSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301342742	Proyecto de inversión	921422.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921422.49, modificado:921422.49}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS BARRIO SAN MIGUEL - 297124	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	297124	550	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1090.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS BARRIO SAN MIGUEL, 62800TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE PASO DEL ÁGUILA, CALLE CONSTITUCIÓN LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.72507787, lat:18.90019952}}	26-02-2018	27-03-2018	921422.49	921422.49	921422.49	921422.49	921422.49
2018	3	MOR180301336909	Proyecto de inversión	67280	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67280.0, modificado:67280.0}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO - 286293	21:Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	286293	850	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO LA VEGA 2 2 INTERIOR 2 2 COLONIA TETECALA, 62620TETECALA, TETECALA MORELOSENTE CALLE CAMPO LA VEGA Y CALLE CAMINO VIEJO A CUAUTLITA, CALLE CAMINO A LA HACIENDA DE LA LUZ CAMINO VIEJO A CUAUTLITA EN EL CAMPO DENOMINADO LA VEGA AHUN C, lon:-99.38385308, lat:18.73151979}}	05-03-2018	04-06-2018	67280	67280	67280	67280	67280
2018	3	MOR180301340728	Proyecto de inversión	46005.96	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46005.96, modificado:46005.96}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE RIO GRANDE - 293320	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	293320	100	{meta1: {unidad_medida:15, meta:67.0, meta_modificada:69.4}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRANDE COLONIA JUSTO SIERRA, 62634MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOSENTE CALLE RIO YAUTEPEC Y CALLE RIO APATLACO, APROXIMADAMENTE A 350 MTS SOBRE LA AVENIDA COATTELCO ENTRANDO POR LA CALLE HAITI., lon:99.35747614, lat:18.72133904}}	16-04-2018	15-05-2018	46005.96	46005.96	46005.96	46005.96	46005.96



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301342124	Proyecto de inversión	72502.76	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72502.76, modificado:73182.75}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE RIO SABINO - 296050	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	296050	120	{meta1: {unidad_medida:15, meta:114.0, meta_modificada:118.3}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE RIO SABINO COLONIA JUSTO SIERRA, 62634AMPLIACIÓN JUSTO SIERRA [SUBESTACIÓN ELÉCTRICA], MAZATEPEC MORELOSENTRE CALLE RIO AYALA Y CALLE RIO AMACUZAC, SOBRE LA CARRETERA MAZATEPEC-PUENTE DE IXTLA SOBRE LA CALLE RIO AMACUZAC APROXIMANDAMENTE A , lon:-99.36035073, lat:18.71800741}}	30-04-2018	30-06-2018	73182.75	73182.75	73182.75	73182.75	73182.75
2018	3	MOR180301336945	Proyecto de inversión	20000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JACARANDAS - 286419	21:Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	286419	50	{meta1: {unidad_medida:15, meta:51.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:14, direccion:CALLE JACARANDAS 1 1 INTERIOR 1 1 COLONIA SONORA, 62624COLONIA SONORA, TETECALA MORELOSENTRE CALLE DIEGO RODRIGUEZ Y CALLE LA CIMA, CALLE CIRCUITO SUBIENDO POR LA CALLE PRINCIPAL LLEGANDO A LA AYUDANTIA MUNICIPAL A MANO DERECHA COMO A 100 MTRS E, lon:-99.41377843, lat:18.73607881}}	04-04-2018	08-06-2018	20000	20000	20000	20000	20000
2018	3	MOR180301343984	Proyecto de inversión	456292.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456292.49, modificado:456292.49}}	PAVIMENTACION CARRANZA RANCHO VALPEDEÑA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 299236	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	299236	85	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:891.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CARRANZA COLONIA YECAPIXTLA, 62820YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOSENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICTORIANO HUERTA, CALLE FCO I MADERO CALLE CONOCIDA COMO RANCHO VALPEDEÑA, lon:-98.85964941, lat:18.88695367}}	08-07-2018	08-08-2018	456292.49	456292.49	456292.49	456292.49	456292.49

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301344602	Proyecto de inversión	81406.89	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 81406.89, modificado: 110638.89}}	PAVIMENTACION CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOC HUEXCA - 300439	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	300439	30	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 198.13}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 5, direccion: CALLE GUERRERO PUEBLO HUEXCA, 62825HUEXCA, YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE 5 MAYO Y CALLE PARAISO, CERCA DE LA BARRANCA, lon: -98.86863162, lat: 18.8030733}}	16-07-2018	23-08-2018	110638.89	110638.89	110638.89	110638.89	110638.89
2018	3	MOR180301301784	Proyecto de inversión	205363.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 205363.88, modificado: 205363.88}}	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO AMACUZAC - 146112	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	146112	120	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 600.0, meta_modificada: 600.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLE RIO AMACUZAC COLONIA JUSTO SIERRA, 62634MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOSENTE CALLE ECUADOR Y, SEGUNDA CALLE ENTRONDO POR LA CARRETERA MAZATEPEC-PUENTE DE IXTLA, lon: -99.36140648, lat: 18.72081371}}	15-05-2018	30-07-2018	205363.88	205363.88	205363.88	205363.88	205363.88
2018	3	MOR180301302105	Proyecto de inversión	250554.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 250554.52, modificado: 250554.52}}	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA TREINTA - 147015	24:Tlaltzapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	147015	200	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 360.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 24, localidad: 13, direccion: CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOSENTE CALLE AMADOR SALAZAR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO POR LA CARRETERA JOJUTLA ZAPATA ENTRANDO POR LA CALLE 5 DE MAYO A., lon: -99.18527192, lat: 18.69961944}}	15-05-2018	24-07-2018	250554.52	250554.52	250554.52	250554.52	250554.52

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE PROYECTO															AVANCE FINANCIERO								
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301302127	Proyecto de inversión	95861.41	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95861.41, modificado:95861.41}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA PARALELA A CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SANTIAGO - 147068	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	147068	193	{meta1: {unidad_medida:15, meta:66.95}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SANTIAGO, 62800TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE LIBERTAD, CALLE JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN BARRANCA PARALELA A CALLE INDEPENDENCIA., lon:-98.73216531, lat:18.89446745}}	23-04-2018	22-05-2018	95861.41	95861.41	95861.41	95861.41	95861.41
2018	3	MOR180301305410	Proyecto de inversión	706822.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706822.57, modificado:706822.57}}	PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOCIO EN LA COLONIA ORIENTAL - 165212	1:Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	165212	254	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:700.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:26, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOCIO COLONIA ORIENTAL, 62653COLONIA ORIENTAL, AMACUZAC MORELOSENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE TULIPANES, TOMAR LA AUTOPISTA CUERNAVACA - IGUALA PASANDO EL KM 13 INGRESAR A LA SALIDA DEL LADO IZQUIERDO AVANZAR HASTA UNA DESVI, lon:-99.37555356, lat:18.57716212}}	04-04-2018	04-06-2018	706822.57	706822.57	706822.57	706822.57	706822.57
2018	3	MOR180301305497	Proyecto de inversión	112759	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112758.98, modificado:112758.98}}	INTRODUCCION DE RED ELÉCTRICA EN CALLEJÓN VINH FLORES - 165529	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	165529	20	{meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLEJON VINH FLORES PUEBLO AMILCINGO, 62870AMILCINGO, TEMOAC MORELOSENTRE CALLE VINH FLORES Y, CALLE VINH FLORES ENTRA A AMILCINGO HASTA LLEGAR AL PANTEÓN VUELTA IZQUIERDA DESPUÉS VUELTA DERECHA EN CLL ZARAGOZA HASTA J.N. CIERVO DE LA NACIÓN VU, lon:-98.76902065, lat:18.73932606}}	04-07-2018	03-08-2018	112758.98	112758.98	112758.98	112758.98	112758.98

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301305503	Proyecto de inversión	350000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 350000.0, modificado: 350000.0}}	RED DE AGUA POTABLE LAS PEÑITAS - 165557	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	165557	75	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 348.0, meta_modificada: 378.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 101, direccion: COLONIA RICARDO SOTO, 62907COLONIA RICARDO SOTO, JOJUTLA MORELOSENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL DEPOSITO DE AGUA DE LA COLONIA RICARDO SOTO, lon: -99.18946545, lat: 18.56839262}}	04-07-2018	17-08-2018	350000	350000	350000	350000	350000
2018	3	MOR180301306100	Proyecto de inversión	528566.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 528566.19, modificado: 528566.19}}	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN COLONIA LOS LIMONES DE HUAJINTLAN - 167970	1:Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	167970	24	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 21, direccion: CALLE COLONIA LOS LIMONES, 62655LOS LIMONES, AMACUZAC MORELOSENTRE CARRETERA CUERNAVACA-TAXCO Y, EN LA CARRETERA CUERNAVACA-TAXCO PASANDO LA GASOLINERA DE AMACUZAC A 17.5 KM SE ENCUENTRA UNA PARADA DE RUTA LLAMADA LIMONES 3 SALIR A LA DERECHA A, lon: -99.40602714, lat: 18.60576535}}	27-06-2018	27-09-2018	528566.19	528566.19	528566.19	528566.19	528566.19
2018	3	MOR180301306618	Proyecto de inversión	555508.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 555508.69, modificado: 555508.69}}	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YECAPIXTLA - 170953	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	170953	5000	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0, meta_modificada: 280.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 1, direccion: CALLE NO REELECCIÓN COLONIA YECAPIXTLA, 62820YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOSENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE CARRANZA TODA EL ÁREA CENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -98.86580656, lat: 18.88261366}}	08-05-2018	08-06-2018	555508.69	555508.69	555508.69	555508.69	555508.69

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301306879	Acción	51000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 51000.0 / modificado: 51000.0}}	CURSO TALLER COMUNICACION ASERTIVA Y LIDERAZGO EFECTIVO EN EQUIPOS DE TRABAJO - 171975	18: Temixco		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	171975	0	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -99.224143, lat: 18.845273}}	02-07-2018	31-12-2018	46019.09	51000	51000	51000	51000
2018	3	MOR180301302532	Proyecto de inversión	45031.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 45031.2 / modificado: 45031.2}}	REHABILITACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 148308	33: Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	148308	280	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 1, direccion: CALLE CORREGIDORA COLONIA LOS MANGOS, 628707TEMOAC, TEMOAC MORELOSENTREY, SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO TLACOTEPEC DAR VUELTA DERECHA ENTRADA A POPOTLAN AVANZAR HASTA BAJADA DE BARRANCA Y A 90 M POCO ANTES DEL PUENTE DE LADO IZQUIERDO HAY UNA VEREDA, lon: -98.76866423, lat: 18.76823055}}	11-06-2018	22-06-2018	45031.2	45031.2	45031.2	45031.2	45031.2
2018	3	MOR180301303023	Proyecto de inversión	867885.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 867885.28, modificado: 867885.28}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RAYADO EN LA CALLE DEL ENCANTO DE LA LOCALIDAD DE HUEPALCALCO EN EL MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS - 150533	16: Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	150533	250	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 1109.5, meta_modificada: 1109.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 16, localidad: 4, direccion: CALLE DEL ENCANTO PUEBLO HUEPALCALCO (SAN MIGUEL), 62865HUEPALCALCO (SAN MIGUEL), OCUITUCO MORELOSENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PINO SUAREZ, ENTRANDO POR CARRETERA HUEJOTENGO-HUEPALCALCO CALLE A MANO DERECHA, lon: -98.75014629, lat: 18.90657013}}	30-04-2018	29-06-2018	867885.28	867885.28	867885.28	867885.28	867885.28

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301303717	Proyecto de inversión	1142538	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1142538.36, modificado: 1142538.36}}	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CONSTITUCIÓN CONVENIO DE LA CALLE INTEGRAL HABITAT - 157002	24: Tlaltzapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	157002	1600	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 298.0, meta_modificada: 298.2}}	1	{geo1: {cve_municipio: 24, localidad: 13, direccion: CALLE CONSTITUCION COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS, ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRANDO POR LA CARRETERA JOJUTLA ZAPATA POR LA CALLE CONSTITUCION ENTRE, lon: -99.18279589, lat: 18.69548654}}	15-06-2018	13-09-2018	1142538.36	1142538.36	1142538.36	1142538.36	1142538.36
2018	3	MOR180301303908	Proyecto de inversión	1950000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1950000.0, modificado: 1950000.0}}	CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO - 157815	12: Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE JOJUTLA	157815	280	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 625.0, meta_modificada: 625.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 36, direccion: CALLE COLONIA LOS PILARES, 62909 LOS PILARES, JOJUTLA MORELOS, ENTRE CARRETERA CARRETERA JOJUTLA-GALEANA Y CALLE CUAUHEMOC, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE ENTRA POR LA CARRETERA JOJUTLA-GALEANA ENFRENTA DEL CBTIS 136 SIGUIENDO EN LA CALLE QUE, lon: -99.20640411, lat: 18.62418536}}	22-05-2018	03-07-2018	1950000	1950000	1950000	1950000	1950000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301304146	Proyecto de inversión	527800	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 527800.0, modificado: 564952.25}}	ELECTRIFICACION CALLE GUILLERMO PRIETO - 158869	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbанизación	Sin identificar	MUNICIPIO DE JOJUTLA	158869	136	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 7.0, meta_modificada: 8.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 118, direccion: CALLE GUILLERMO PRIETO AMPLIACION LÁZARO CÁRDENAS (EL MOLINO), 62906LÁZARO CÁRDENAS, JOJUTLA MORELOSENTERE CARRETERA JOJUTLA-HIGUERON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RICARDO SOTO SEGUIR POR LA CARRETERA JOJUTLA-HIGUERON SE PASA POR LA CALLE RICARDO, lon:-99.18108776, lat:18.57357601}}	21-06-2018	21-08-2018	564952.25	564952.25	564952.25	564952.25	564952.25
2018	3	MOR180301304887	Proyecto de inversión	249850.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 249850.53, modificado: 249850.53}}	DRENAJE CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 162767	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	162767	80	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 90.0, meta_modificada: 90.4}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 8, direccion: CALLE LÁZARO CÁRDENAS PUEBLO PEDRO AMARO, 62906PEDRO AMARO, JOJUTLA MORELOSENTERE CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CALLE 12 DE OCTUBRE, LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES 12 DE OCTUBRE MIGUEL HIDALGO, lon:-99.17080733, lat:18.59528253}}	28-05-2018	28-06-2018	249850.53	249850.53	249850.53	249850.53	249850.53
2018	3	MOR180301388841	Proyecto de inversión	1320000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1320000.0, modificado: 1320000.0}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FERNÁNDEZ DE LIZARDI, BARRIO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS.	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbанизación	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO		0	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 840.0}}	2	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 1, direccion: Fernández de Lizardi 16, Palo Revuelto, 62920 Tepalcingo, Mor., México, lon:-98.84686947, lat:18.59410751}, geo2: {cve_municipio: 19, localidad: 1, direccion: Fernández de Lizardi 5, Palo Revuelto, 62920 Tepalcingo, Mor., México, lon:-98.84581804, lat:18.59362957}}	16-04-2018	16-06-2018	1320000	1320000	1320000	1320000	1320000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301305475	Proyecto de inversión	168878.2	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168878.22, modificado:168878.22}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE REAL A HUAZULCO ENTRE CALLES CORREGIDORA Y CINCO DE MAYO - 165459	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	165459	50	{meta1: {unidad_medida:15, meta:150.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE REAL A HUAZULCO COLONIA LOS MANGOS, 62870TEMOAC, TEMOAC MORELOSENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE 5 DE MAYO, SOBRE CRT E ZAPATA DAR VUELTA DERECHA EN CALLE CORREGIDORA Y SEGUIR DERECHO HASTA PASA EL ASILO EN LA SIGUIENTE ESQUINA A LA DERECHA A, lon:-98.76944702, lat:18.76830054}}	04-07-2018	03-08-2018	168878.22	168878.22	168878.22	168878.22	168878.22
2018	3	MOR180301305510	Proyecto de inversión	81478.42	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81478.42, modificado:81478.42}}	INTRODUCCIÓN DE RE ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LOS SANCHEZ - 165588	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	165588	20	{meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LOS SANCHEZ PUEBLO TEMOAC, 62870TEMOAC, TEMOAC MORELOSENTRE CALLE AMADOR SALAZAR Y, CALLE DEL ESTRIBO SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO TLACOTEPEC PASAR LA PRESIDENCIA Y SEGUIR 200 M HASTA CALLE AMADOR SALAZAR Y DAR VUELTA IZQUIERDA AVANZAR, lon:-98.77838775, lat:18.77453027}}	04-07-2018	03-08-2018	81478.42	81478.42	81478.42	81478.42	81478.42



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301305738	Proyecto de inversión	554530.5	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554530.48, modificado:554530.48}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE BARRANCA HONDA EN LA COLONIA LOS LIMONES - 166504	1:Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	166504	578	{meta1: {unidad_medida:21, meta:281.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:CALLE BARRANCA HONDA COLONIA HUAJINTLÁN, 62656HUAJINTLÁN, AMACUZAC MORELOSENTREY, TOMAR LA CARRETERA FEDERAL CUERNAVACATAXCO LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJINTLAN ANTES DEL PRIMER TOPE ESTA UNA ESQUINA DAR VUELTA A LA IZQUIERDA Y AHÍ UBICARA LA , lon:-99.39768093, lat:18.60460066}}	09-07-2018	25-08-2018	554530.48	554530.48	554530.48	554530.48	554530.48
2018	3	MOR180301305834	Proyecto de inversión	96839.22	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96839.22, modificado:96839.22}}	REHABILITACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUALES EN POPOTLAN - 166901	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	166901	869	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CALLE JUAN ALDAMA PUEBLO POPOTLAN, 62870POPOTLÁN (BARRIO SANTO TOMÁS), TEMOAC MORELOSENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y, SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO TLACOTEPEC DAR VUELTA DERECHA CALLE CORREGIDORA Y LLEGAR AL CENTRO DE POPOTLAN DAR VUELTA EN CALLE JUAN, lon:-98.76729359, lat:18.759884}}	03-09-2018	02-10-2018	96839.22	96839.22	96839.22	96839.22	96839.22

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301305844	Proyecto de inversión	151454.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 151454.08, modificado: 151454.08}}	MEJORAMIENTO DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO LOCALIDAD DE AMACUZAC - 166944	1:Amacuzac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	166944	178	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 1, direccion: CALLE HEROES DEL 47 COLONIA PROGRESO, 62643 AMACUZAC, AMACUZAC MORELO ENTRE CALLE PABLO GALENA Y CARRETERA FEDERAL TAXCO, EN LA COLONIA EL PROGRESO SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL ENFRENTA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA EL PROGRESO, lon: -99.37103288, lat: 18.60320828}}	25-06-2018	25-08-2018	151454.08	151454.08	151454.08	151454.08	151454.08
2018	3	MOR180301305926	Acción	46400	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 46400.0, modificado: 46400.0}}	CURSO DE ENTREGA RECEPCIÓN - 167443	33:Temoac		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	167443	0	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -98.778043, lat: 18.772315}}	01-06-2018	30-11-2018	46400	46400	46400	46400	46400
2018	3	MOR180301306283	Proyecto de inversión	932100	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 932100.0, modificado: 932100.0}}	CONVENIO CEAGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CIEN METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD - 169185	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	169185	1283	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 33, localidad: 3, direccion: PRIVADA 30 DE SEPTIEMBRE PUEBLO HUAZULCO, 62870 HUAZULCO, TEMOAC MORELO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE 30 DE SEPTIEMBRE, SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO TLACOTEPEC DAR VUELTA DERECHA EN CALLE JOSE MARÍA MORELOS HASTA SECUNDARIA 30 DE SEPTIEMBRE, lon: -98.77749367, lat: 18.75507306}}	01-04-2018	31-07-2018	932100	932100	932100	932100	932100

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301301790	Proyecto de inversión	141692	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 141692.0, modificado: 141692.0}}	DRENAJE JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO SANTA CRUZ VISTA ALEGRE - 146119	14: Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	146119	100	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 185.0, meta_modificada: 189.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 3, direccion: COLONIA SANTA CRUZ VISTA ALEGRE, 62636 SANTA CRUZ VISTA ALEGRE, MAZATEPEC MORELOS ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y, SOBRE LA CARRETERA ALPUYECA-GRUTAS EN EL CAMPO DEPORTIVO SANTA CRUZ VISTA ALEGRE, lon: -99.38291165, lat: 18.73050228}}	25-06-2018	07-07-2018	141692	141692	141692	141692	141692
2018	3	MOR180301306887	Acción	53000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 53000.0, modificado: 53000.0}}	FINANZAS MUNICIPALES Y RECURSOS PUBLICOS - 171998	18: Temixco		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMIXCO	171998	0	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 18, localidad: 1, direccion: DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -99.224143, lat: 18.845273}}	02-07-2018	31-12-2018	47823.76	53000	53000	53000	53000
2018	3	MOR180301317849	Proyecto de inversión	363724.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 363724.24, modificado: 363724.24}}	LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS POR SISMO DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL - 222418	22: Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	222418	10199	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 1, direccion: CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917 PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOS ENTRE CALLE DEL TUNEL Y CALLE DEL ZARCO, CALLE DEL VENADO LA LIMPIEZA DE CALLES SE LLEVÓ A CABO EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -98.7230458, lat: 18.90139166}}	01-01-2018	31-03-2018	363724.24	363724.24	363724.24	363724.24	363724.24

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO							AVANCE_FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301317854	Proyecto de inversión	19502.15	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 19502.15, modificado: 19502.15}}	CONSTRUCCIÓN DE REJILLA Y REHABILITACIÓN EN CAMINO PARAJE LAS CANOAS - 222434	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	222434	27	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 1, direccion: CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800 TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LA OBRA SE UBICA EN EL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon: -98.71925084, lat: 18.91319043}}	23-02-2018	28-02-2018	19502.15	19502.15	19502.15	19502.15	19502.15
2018	3	MOR180301336281	Proyecto de inversión	68929.52	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 68929.52, modificado: 68929.52}}	PAVIEMNTACION DE CALLE NARDOS - 285210	21:Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	285210	350	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 275.38, meta_modificada: 275.38}}	1	{geo1: {cve_municipio: 21, localidad: 24, direccion: CALLE NARDOS 1 2 INTERIOR 1 2 COLONIA EL CHARCO, 62624 COLONIA EL CHARCO, TETECALA MORELOSENTE CALLE JASMINEZ Y CALLE FLOR DE LOTO, CALLE DALIAS SE ENCUENTRA SUBIENDO POR LA CALLE TABACHINES Y ENTRANDO POR LA CALLE FLOR DE LOTO HASTA EL FONDO DE, lon: -99.38383459, lat: 18.73385786}}	14-07-2018	04-08-2018	68929.52	68929.52	68929.52	68929.52	68929.52
2018	3	MOR180301322930	Proyecto de inversión	508227.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 508227.92, modificado: 508227.92}}	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN EL BARRIO LA PURISIMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN - 242155	27:Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN	242155	70	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 17.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 27, localidad: 1, direccion: CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO TOTOLAPAN, 62830 TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOSENTE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALARCON DEL NORTE, CALLE BELEM DEBIDO A QUE LA CONSTRUCCION DE LAS CISTERNAS FUE EN DIFERENTES MUNICIPIOS SOLO PODEMOS REFERENCIARLOS E, lon: -98.92186626, lat: 18.98916922}}	06-07-2018	04-08-2018	508227.92	508227.92	508227.92	508227.92	508227.92

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301322941	Proyecto de inversión	926768.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 926768.56, modificado: 926768.56}}	CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN EL BARRIO SAN MARCOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN 242197	27:Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN	242197	150	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 31.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 27, localidad: 1, direccion: CALLE REVOLUCION 1910 BARRIO TOTOLAPAN, 62830TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOSENTE CALLE REVOLUCION 1910 Y CALLE ITURBIDE, CALLE TIJEROS DEBIDO A QUE LA CONSTRUCCIÓN FUE EN DIFERENTES MUNICIPIOS SOLO SE HACE DESCRIPCIÓN QUE FUERON DISTRIBUIDAS EN EL, lon: -98.91390429, lat: 18.98408614}}	12-07-2018	20-08-2018	926768.56	926768.56	926768.56	926768.56	926768.56
2018	3	MOR180301311879	Proyecto de inversión	406000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 406000.0, modificado: 406000.0}}	EQUIPAMIENTO DE POZO NUMERO DOS DE DE AGUA POTABLE DE LA LOC DE ACHICHIPICO - 193328	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	193328	1145	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 2, direccion: CAMINO TRAMO entrada a la estación- ACHICHIPICO MARGEN DERECHOKILOMETRO 2 + 600 PUEBLO ACHICHIPICO, 62823ACHICHIPICO, YECAPIXTLA MORELOSENTE CARRETERA CAUTLA-YECAPIXTLA Y,PARAJECOMO POZO 2, lon: -98.8797999, lat: 18.90795373}}	17-01-2018	31-01-2018	406000	406000	406000	406000	406000
2018	3	MOR180301318623	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 500000.0, modificado: 500000.0}}	ELECTRIFICACION CALLE DIEZ DE ABRIL - 224900	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	224900	200	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 5.0, meta_modificada: 5.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 2, direccion: CALLE 10 DE ABRIL RANCHERIA CHISCO, 62917CHISCO, JOJUTLA MORELOSENTE AVENIDA CHISCO Y CALLE PLAN DE AYALA, ENTRE CALLE AV. CHISCO Y CALLE PLAN DE AYALA, lon: -99.23486699, lat: 18.54899325}}	30-05-2018	15-08-2018	500000	500000	500000	500000	500000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301313716	Proyecto de inversión	59909.22	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59909.22, modificado:59909.22}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SISMO EN LA COL MEXQUEMECA - 205446	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	205446	10	{meta1: {unidad_medida:19, meta:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LA AYUDANTIA COLONIA MEXQUEMECA, 62827YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA YECAPIXTLA-OCUITUCO, TODA LA COLONIA, lon:-98.8544717, lat:18.87650785}}	14-05-2018	30-07-2018	59909.22	59909.22	59909.22	59909.22	59909.22
2018	3	MOR180301314033	Proyecto de inversión	46909.11	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46909.11, modificado:46909.11}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SISMO EN LA LOC DE ACHICHIPICO - 207517	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	207517	5	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:CALLE VICENT PUEBLO ACHICHIPICO, 62823ACHICHIPICO, YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE ZAPATA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, TODA LA POBLACION, lon:-98.82665126, lat:18.94978644}}	12-06-2018	12-07-2018	46909.11	46909.11	46909.11	46909.11	46909.11
2018	3	MOR180301335399	Proyecto de inversión	349765.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349765.45, modificado:349765.45}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ARMONIA - 283200	21:Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	283200	400	{meta1: {unidad_medida:15, meta:450.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ARMONIA 2 2 INTERIOR 2 2 COLONIA TETECALA, 62620TETECALA, TETECALA MORELOSENTE CALLE TABACHINES Y CALLE JASMINES, CALLE DALIAS SUBIENDO POR LA CALLE TABACHINES PASANDA LA CALLE JAZMINES Y DALIAS A MANO DERECHA, lon:-99.38645853, lat:18.739009}}	02-07-2018	04-08-2018	349765.45	349765.45	349765.45	349765.45	349765.45

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301322083	Proyecto de inversión	525045.1	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525045.08, modificado:525045.08}}	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SEGUNDA ETAPA - 237765	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	237765	138	{meta1: {unidad_medida:21, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO ATLATLAHUCAN-SAN MIGUEL TLALTETELCO MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 2 + 1 COLONIA TLALTETELCO (SAN MIGUEL TLALTETELCO), 62845TLALTETELCO (SAN MIGUEL TLALTETELCO), ATLATLAHUCAN MORELOSENTE CALLE FELIPE NERI Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, C, lon:-98.88720782, lat:18.95600283}}	09-04-2018	23-05-2018	525045.08	525045.08	525045.08	525045.08	525045.08
2018	3	MOR180301322133	Proyecto de inversión	1033024	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033023.82, modificado:1033023.82}}	PERFORACION PROFUNDO PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD RANCHO CUACHIZOLTE RA - 237911	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	237911	7941	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO ATLATLAHUCAN-ZACANCO MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 500 COLONIA ATLATLAHUCAN, 62840RANCHO ZACANCO (LA CUEVA), ATLATLAHUCAN MORELOSENTE CAMINO CAMINO VIEJO A ATLATLAHUCAN Y CAMINO CAMINO AL POZO, CALLE CAMINO VIEJO A ATLATLAHUCAN DES, lon:-98.94356478, lat:18.90150729}}	16-02-2018	29-06-2018	1033023.82	1033023.82	1033023.82	1033023.82	1033023.82

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301322205	Proyecto de inversión	960000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 960000.0, modificado: 960000.0}}	PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 238189	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	238189	44	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 880.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 21, direccion: CAMINO TRAMO CENTRO SAN MIGUEL TLALTETLCO-CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 0 + 950 COLONIA TLALTETELCO (SAN MIGUEL TLALTETELCO), 62845 TLALTETELCO (SAN MIGUEL TLALTETELCO), ATLATLAHUCAN MORELOSENTE CALLE PROGRESO Y CALLE FRAN, lon: -98.88741922, lat: 18.9552267}}	07-05-2018	25-07-2018	960000	960000	960000	960000	960000
2018	3	MOR180301322214	Proyecto de inversión	60784	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 60784.0, modificado: 60784.0}}	DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CAMPO LA RAZA DE LA COL BENITO JUAREZ DE COATETELCO - 238211	15:Miactlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	238211	51	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 15, localidad: 57, direccion: CALLE CAMINO CAMPO LA RAZA INTERIOR SN COLONIA COATETELCO, 62606 COLONIA BENITO JUÁREZ, MIACATLÁN MORELOSENTE CAMINO FELIPE ANGELES Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS SE LOCALIZA EN CALLE CAMINO CAMPO LA RAZA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y FELIPE A, lon: -99.31934558, lat: 18.72998838}}	06-08-2018	31-08-2018	60784	60784	60784	60784	60784



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301322218	Proyecto de inversión	183109.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183109. 16, modificado:18 3109.16}}	AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE TRES DE MAYO COL SANTA CRUZ - 238239	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHU CAN	238239	66	{meta1: {unidad_mediada:15, meta:120.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:2, localidad:71, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 115 TRAMO KILOMETRO 88-COLONIA SANTA CRUZKILOMETRO 1 + 12 COLONIA RANCHO SANTA CRUZ, 62845COLONIA RANCHO SANTA CRUZ, ATLATLAHU CAN MORELOSENTE CARRETERA MEXICO-CUAUTLA Y CALLE LA PEDRERA, CALLE 3 DE MAYO DESDE LA PARADA , lon:-98.88365441, lat:18.93270292}}	11-06-2018	10-07-2018	183109.16	183109.16	183109.16	183109.16	183109.16
2018	3	MOR180301304689	Proyecto de inversión	370000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000. 0, modificado:37 0000.0}}	DRENAJE Y PAVIMENTACION CALLE BENITO JUAREZ - 161736	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	161736	120	{meta1: {unidad_mediada:15, meta:104.0, meta_modificada:241.8 5}}	1	{geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO HIGUERÓN, 62906HIGUERÓN, JOJUTLA MORELOSENTE CALLE GABRIEL TEPEPA Y CALLE REVOLUCION, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA UNA CALLE ADELANTE DEL CENTRO DE SALUD EL HIGUERÓN, lon:-99.18102931, lat:18.57407476}}	25-05-2018	28-06-2018	370000	370000	370000	370000	370000
2018	3	MOR180301311901	Proyecto de inversión	292500	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292499. 99, modificado:29 2499.99}}	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COL LOS REYES - 193418	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	193418	175	{meta1: {unidad_mediada:21, meta:35.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LA AYUDANTIA COLONIA LOS REYES, 62823YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOSENTE AVENIDA NACIONAL Y,TODA LA COLONIA, lon: 98.85429056, lat:18.88214156}}	15-03-2018	05-08-2018	291499.99	292499.99	292499.99	292499.99	292499.99

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301311923	Proyecto de inversión	199100	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199099.99, modificado:199099.99}}	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA COL ZAHUATLAN - 193506	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivien da	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	193506	155	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:31.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA NACIONAL COLONIA ZAHUATLÁN, 62823YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOSENTRE CALLE PASO HERNANDEZ Y CALLE PAZ MARTINEZ VARGAS, TODA LA COLONIA, lon:-98.84864719, lat:18.87946155}}	16-04-2018	01-08-2018	199099.99	199099.99	199099.99	199099.99	199099.99
2018	3	MOR180301305544	Proyecto de inversión	73277	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73277.0, modificado:73277.0}}	INTRODUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE CINCO DE MAYO - 165755	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	165755	38	{meta1: {unidad_me dida:15, meta:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO TEMOAC, 62870TEMOAC, TEMOAC MORELOSENTRE CALLE 5 DE MAYO Y, CALLE 5 DE MAYO SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO TLACOTEPEC DAR VUELTA DERECHA EN CALLE CORREGIDORA Y AVANZAR 650 M APROX DAR VUELTA DERECHA EN CALLE 5 DE MAYO Y AVANZA, lon:-98.77322089, lat:18.76732025}}	04-07-2018	03-08-2018	73277	73277	73277	73277	73277
2018	3	MOR180301306289	Proyecto de inversión	311685.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311685.2, modificado:311685.2}}	CONVENIO CEAGUA PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TEMOAC - 169248	33:Temoac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	169248	5799	{meta1: {unidad_me dida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE S/N PUEBLO TEMOAC, 62870TEMOAC, TEMOAC MORELOSENTRE CALLE SANTA LUCIA Y, SOBRE CRT E ZAPATA SENTIDO TLACOTEPEC DAR VUELTA EN CALLE SANTA LUCIA Y AVANZAR 470 M APROX DAR VUELTA IZQUIERDA AVANZAR 280 M APROX Y A LA IZQUIERDA ESTA LA PLANTA TR, lon:-98.78411946, lat:18.76700394}}	01-02-2018	31-12-2018	311685.2	311685.2	311685.2	311685.2	311685.2

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301320782	Proyecto de inversión	550000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 550000.0, modificado: 550000.0}}	ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL - 231586	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	231586	320	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 4.0, meta_modificada: 4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 9, direccion: CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RÍO SECO, 62917 RÍO SECO, JOJUTLA MORELOENTRE AVENIDA VICENTE ESPINOZA Y, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AV. VICENTE ESPINOZA, lon: -99.24413125, lat: 18.56803807}}	30-05-2018	15-08-2018	550000	550000	550000	550000	550000
2018	3	MOR180301320920	Proyecto de inversión	81200	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 81200.0, modificado: 81200.0}}	TRANSFORMADOR EN CALLE LAZARO CARDENAS ESQUINA CON BENITO JUAREZ - 232216	12:Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbaniación	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	232216	200	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 8, direccion: CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO PEDRO AMARO, 62906 PEDRO AMARO, JOJUTLA MORELOENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ESQUINA CON BENITO JUAREZ, lon: -99.17097899, lat: 18.6021107}}	04-09-2018	28-09-2018	81200	81200	81200	81200	81200
2018	3	MOR180301326213	Proyecto de inversión	394985.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 394985.54, modificado: 394985.54}}	CONSTRUCCION DE ONCE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN FELIPE NERI - 256374	23:Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	256374	50	{meta1: {unidad_medida: 17, meta: 11.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 23, localidad: 2, direccion: PUEBLO FELIPE NERI, 62536 FELIPE NERI (CUATEPEC), TLALNEPANTLA MORELOENTREY, CONSTRUCCION DE 11 CISTERNAS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon: -98.94326608, lat: 19.03982772}}	25-06-2018	22-09-2018	394985.54	394985.54	394985.54	394985.54	394985.54

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301321402	Proyecto de inversión	217323.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 217323.57, modificado: 217323.57}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA DE LA PAZ - 235237	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	235237	138	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 88.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 1, direccion: CERRADA DE LA PAZ BARRIO SAN JERÓNIMO, 62800TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRCALLE DE LA PAZ Y, CALLE DEL ENCUENTRO LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA., lon: -98.72057274, lat: 18.88910185}}	30-07-2018	18-08-2018	217323.57	217323.57	217323.57	217323.57	217323.57
2018	3	MOR180301387374	Acción	450000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 8, modalidad: 5, prog_pres: 259, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 450000.0, modificado: 450000.0}}	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO CON CONCRETO CAMPO RODEO COMUNIDAD DE COAHUIXTLA	1:Amacuzac		Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	1	1046	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 620.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 1, localidad: 4, direccion: Vicente Guerrero, Morelos, México, lon: -99.36593056, lat: 18.57425684}}	09-05-2018	09-07-2018	450000	450000	450000	450000	450000
2018	3	MOR180301313269	Proyecto de inversión	691500	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 691500.0, modificado: 691500.0}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SISMO EN LA CABECERA MUNICIPAL YECAPIXTLA - 202194	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	202194	150	{meta1: {unidad_medida: 19, meta: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 1, direccion: BOULEVARD LAS PALMAS COLONIA YECAPIXTLA, 62820YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOSENTRCALLE INDIO TRISTE Y CALLE SANTO TOMAS, COLONIA CENTRO ZONA AGEB, lon: -98.86822925, lat: 18.88355743}}	02-04-2018	01-08-2018	691500	691500	691500	691500	691500

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301317768	Proyecto de inversión	1407950	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407950.23, modificado:1407950.23}}	LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS POR SISMO DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE EN HUEYAPAN - 221887	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	221887	6478	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE ARIZATLÁN PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE REFORMA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA REHABILITACIÓN SE LLEVÓ A CABO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD., lon:-98.69473498, lat:18.88300976}}	01-01-2018	31-05-2018	1407950.23	1407950.23	1407950.23	1407950.23	1407950.23
2018	3	MOR180301313708	Proyecto de inversión	30620.07	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30620.07, modificado:30620.07}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SISMO EN LA COLFCO I MADERO - 205387	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	205387	5	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EXTERIOR COLONIA FRANCISCO I MADERO, 62828YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOSENTRE CALLE EXTERIOR Y CALLE EXTERIOR 1, TODA LA COLONIA, lon:-98.86653628, lat:18.87467768}}	14-05-2018	30-07-2018	30620.07	30620.07	30620.07	30620.07	30620.07
2018	3	MOR180301317906	Proyecto de inversión	260000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN COLOR BLANCO EN LA ESC PRIM CARLOS A CARRILLO BARRIO SAN MIGUEL - 222708	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	222708	6478	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:420.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE DEL PASEO, CALLE DEL PASEO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-98.6902147, lat:18.88464093}}	20-02-2018	15-03-2018	260000	260000	260000	260000	260000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301335281	Proyecto de inversión	260121.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260121.68, modificado:260121.68}}	PAVIMENTACION DE CALLE JACARAMDASG GIGFHRWHR - 282964	21:Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	282964	250	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:429.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:14, direccion:CALLE JACARANDAS 1 1 INTERIOR 1 1 COLONIA SONORA, 62624COLONIA SONORA, TETECALA MORELOSENTRE CALLE LA CIMA Y CALLE DIEGO RODRIGUEZ, CALLE PRINCIPAL SUBIENDO POR LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA AYUDANTIA MUNICIPAL DE SONORA A MANO DERECHA A 100 MET, lon:-99.41525729, lat:18.73675806}}	21-05-2018	21-07-2018	260121.68	260121.68	260121.68	260121.68	260121.68
2018	3	MOR180301322910	Proyecto de inversión	668434.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668434.8, modificado:668434.8}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN BARRIO SAN AGUSTÍN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TOTOLAPAN - 242082	27:Totolapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TOTOLAPAN	242082	350	{meta1: {unidad_medida:3, meta:60.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON BARRIO TOTOLAPAN, 62830TOTOLAPAN, TOTOLAPAN MORELOSENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE RAMIREZ, CALLE FRANCISCO J MINA DEBIDO A QUE SE COLOCARON EN DIFERENTES DOMICILIOS NO SE UBICAN CONCRETA MENTE SOLO SE INSTALARON DURANTE, lon:-98.91822099, lat:18.98455385}}	20-07-2018	18-08-2018	668434.8	668434.8	668434.8	668434.8	668434.8
2018	3	MOR180301318343	Proyecto de inversión	19729.86	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19729.86, modificado:19729.86}}	MEJORA DE VIVIENDA EN TLALMIMILULPAN - 224065	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	224065	8	{meta1: {unidad_medida:19, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE REPUBLICA PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRE CALLE ALDAMA Y, CALLE DE LAS FLORES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REÚBLICA S/N, lon:-98.74029091, lat:18.924311671}}	28-05-2018	28-06-2018	19729.86	19729.86	19729.86	19729.86	19729.86

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301318346	Proyecto de inversión	5220	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 5220.0, modificado: 5220.0}}	SUMINISTRO DE AGUA CON PIPAS DE DIEZ MIL LITROS PARA ESCUELAS Y VIVIENDAS - 224075	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	224075	137	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 3, direccion: CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTE CALLE AMÉRICA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN TODA LA LOCALIDAD., lon: -98.74250105, lat: 18.91654757}}	14-02-2018	20-02-2018	5220	5220	5220	5220	5220
2018	3	MOR180301318363	Proyecto de inversión	82509.82	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 82509.82, modificado: 82509.82}}	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN PARAJE TLACOCHICALCO PRIMERA ETAPA BARRIO SAN BARTOLO - 224130	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	224130	88	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 1, direccion: CALLE MORELOS BARRIO SAN BARTOLO, 62800TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LA OBRA SE UBICA EN CALLE MORELOS BARRIO SAN BARTOLO., lon: -98.73323342, lat: 18.89144131}}	25-07-2018	15-08-2018	82509.82	82509.82	82509.82	82509.82	82509.82
2018	3	MOR180301318372	Proyecto de inversión	212860	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 212860.01, modificado: 212860.01}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SACATEGASHTITLAN MONTECILLO - 224159	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	224159	176	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 45, direccion: CALLE TEGASHTITLAN PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810EL MONTECILLO, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTE CALLE 27 DE ABRIL Y CALLE DEL SUR, LA OBRA SE UBICA CERCA DEL BARRIO SAN FELIPE, lon: -98.68226295, lat: 18.86965507}}	25-05-2018	25-06-2018	212860.01	212860.01	212860.01	212860.01	212860.01

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301322267	Proyecto de inversión	69600	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0 / modificado:69600.0}}	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION Y AFORO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA JOYAS DEL ASTILLERO - 238454	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	238454	62	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:34, direccion:COLONIA JOYAS DEL ASTILLERO, 62540COLONIA JOYAS DEL ASTILLERO, TLAYACAPAN MORELOSENTRE TERRACERIA SIN NOMBRE Y TERRACERIA SIN NOMBRE, TERRACERIA SIN NOMBRE AL LUGAR EN EL CUAL SE REALIZARA EL ESTUDIO SE PUEDE LLEGAR POR LA CARRETERA OAXTEPEC XOC, lon:-98.95045254, lat:18.93324492}}	27-08-2018	31-08-2018	69600	69600	69600	69600	69600
2018	3	MOR180301322271	Proyecto de inversión	110978.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad: prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110978.9, modificado:110978.9}}	INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TLATOANI - 238495	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	238495	55	{meta1: {unidad_medida:15, meta:35.0, meta_modificada:38.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE TLATOANI COLONIA EL PLAN, 62540TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOSENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE EL PLAN, CALLE GUADALUPE VICTORIA SE LLEGA A ESTE SITIO A TRAVÉS DE LA AV EL PLAN ENTRANDO POR LA CALLE EMILIO CARRANZA HACIA EL CENTRO DE LA., lon:-98.98877446, lat:18.95375898}}	18-06-2018	07-07-2018	110978.9	110978.9	110978.9	110978.9	110978.9



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301323131	Proyecto de inversión	610589.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 610589.9, modificado: 610589.9}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL Y BOCATORMENTA EN CALLE HIDALGO FRENTE BARRA ESC PRIM DIECISEIS DE SEPT CON DESAGUE A CANAL PLUVIAL- 243021	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	243021	1637	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 3, direccion: CALLE HIDALGO PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTE ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AMERICA, CALLE MADERO LA OBRA SE UBICA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD , lon:- 98.74246886, lat:18.9163598}}	26-03-2018	09-05-2018	610589.9	610589.9	610589.9	610589.9	610589.9
2018	3	MOR180301331340	Proyecto de inversión	31051.0	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 31051.0, modificado: 33732.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PASAÜENTE DEL CAMINO LA PEQUEÑA PROPIEDAD - 274640	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y validades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	274640	300	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 2, direccion: CALLE CAMINO A LA PLANTA PUEBLO ATOTONILCO, 62925ATOTONILCO, TEPALCINGO MORELOSENTE, SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, lon:- 98.84008793, lat:18.64877567}}	31-07-2018	03-09-2018	33732	33732	33732	33732	33732
2018	3	MOR180301314080	Proyecto de inversión	25913.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 25913.7, modificado: 25913.7}}	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VIVIENDAS AFECTADAS POR EL SISMO COL JUAN MORALES - 208026	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	208026	5	{meta1: {unidad_medida: 19, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 8, direccion: CALLE DIAZ ORDAZ COLONIA JUAN MORALES, 62826JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOSENTE AVENIDA HUECA Y CALLE PEDRO VELEZ, CARRETERA LIBRAMIENTO CUAUTLA TODO EL AGEB INDICADO, lon:- 98.92323081, lat:18.81043849}}	12-06-2018	12-07-2018	25913.7	25913.7	25913.7	25913.7	25913.7

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301314673	Proyecto de inversión	109680	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109680. 0, modificado:109680.0}}	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA LOC DE PAZULCO - 210873	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	210873	75	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:10, direccion:CALLE MANANTIALES PUEBLO PAZULCO, 62828PAZULCO, YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE ANTIGUA MEXICO- CUAUTLA Y CALLE 10 DE MAYO, CARRETERA ANTIGUA A YECAPIXTLA TODA LA POBLACION, lon:-98.90997334, lat:18.87718611}}	01-05-2018	30-07-2018	109680	109680	109680	109680	109680
2018	3	MOR180301314699	Proyecto de inversión	485055.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485055. 86, modificado:485055.86}}	CONSTRUCCION DE PASO PLUVIAL CALLE ALVARO OBREGON DE LA LOC DE HUEXCA - 211146	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	211146	50	{meta1: {unidad_medida:21, meta:70.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:CERRADA ALVARO OBREGON PUEBLO HUEXCA, 62825HUEXCA, YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE MIGUEL ALDAMA Y CALLE ÁLVARO OBREGON, CERCA DE BARRANQUILLA, lon:- 98.86865114, lat:18.80546579}}	21-05-2018	31-07-2018	485055.86	485055.86	485055.86	485055.86	485055.86
2018	3	MOR180301319332	Proyecto de inversión	59446.12	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59446.12, modificado:67306.0}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BAJADA DEL PANTEON COL BUENOS AIRES DE LA LOCALIDAD DE TEPALCINGO MORELOS - 226692	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	226692	110	{meta1: {unidad_medida:15, meta:48.0, meta_modificada:48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DEL PANTEON COLONIA BUENOS AIRES, 62920TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOSENTE CALLE IGUALDAD Y CALLE IGUALDAD, CALLE DE LA ESPERANZA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL PANTEÓN, lon:- 98.84581252, lat:18.58967164}}	26-02-2018	16-04-2018	67306	67306	67306	67306	67306

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301319345	Proyecto de inversión	83520	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83520.0 / modificado:83520.0}}	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLEJÓN LAS CUMBRES DEL SOL - 226734	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	226734	90	{meta1: {unidad_medida:21, meta:2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CERRADA CUMBRE DEL SOL BARRIO SAN FRANCISCO, 62920TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOSENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE OTILIO MONTAÑO SE ENCUENTRA UBICADA A DOS CUADRAS DE LA SECUNDARIA, lon:-98.84666772, lat:18.5920769}}	20-06-2018	19-07-2018	83520	83520	83520	83520	83520
2018	3	MOR180301319373	Proyecto de inversión	348945.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348945.4, modificado:348945.4}}	MEJORA DE RED ELECTRICA EN CALLE MARIA MORELOS Y CALLE MIRADOR - 226817	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	226817	320	{meta1: {unidad_medida:21, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO IXTLILCO EL GRANDE, 62926IXTLILCO EL GRANDE, TEPALCINGO MORELOSENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE EL MIRADOR, CALLE LAS JOYAS ESTA UBICADA EN LE ENTRADA PRINCIPAL DE PUEBLO, lon:-98.82577192, lat:18.52449561}}	11-07-2018	09-08-2018	348945.4	348945.4	348945.4	348945.4	348945.4
2018	3	MOR180301319396	Proyecto de inversión	680577	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680577.0, modificado:680577.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE MARIANO MATAMOROS - 226930	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	226930	170	{meta1: {unidad_medida:15, meta:181.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO IXTLILCO EL GRANDE, 62926IXTLILCO EL GRANDE, TEPALCINGO MORELOSENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE EL MIRADOR, AVENIDA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR DEL TELE BACHILLERATO, lon:-98.82650567, lat:18.52526366}}	05-06-2018	05-07-2018	680577	680577	680577	680577	680577

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301303028	Proyecto de inversión	1050000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CAMINO A ECATZINGO DE LA LOCALIDAD DE HUECAHUASCO EN EL MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS - 150547	16:Ocultuco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	150547	3570	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:1760.7, meta_modificada:1760.7}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A ECATZINGO PUEBLO HUECAHUASCO, 62867HUECAHUASCO, OCUITUCO MORELOSENTRE CALLE ECUADOR Y CALLE 14 DE FEBRERO, CAMINO A ECATZINGO, lon:-98.77779553, lat:18.93707376}}	19-03-2018	17-05-2018	1050000	1050000	1050000	1050000	1050000
2018	3	MOR180301319418	Proyecto de inversión	1269199	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269198.64, modificado:1269198.64}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SON NOMBRE Y CARRETERA AXOCHIAPAN AMAYUCA - 226973	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	226973	350	{meta1: {unidad_medida:15, meta:455.27}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE AXOCHIAPAN - AMAYUCA PUERTO TEPALCINGO, 62920TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOSENTRE Y CALLE AXOCHIAPAN-AMAYUCA, CALLE AXOCHIAPAN AMAYUCA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL CEDIF, lon:-98.83820832, lat:18.59855608}}	05-06-2018	26-07-2018	1269198.64	1269198.64	1269198.64	1269198.64	1269198.64
2018	3	MOR180301315751	Proyecto de inversión	31668	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31668.0, modificado:31668.0}}	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MARIANO MATAMOROS - 214974	10:Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	214974	4000	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLEJON GUTIERREZ COLONIA MARIANO MATAMOROS, 62974JANTETELCO, JANTETELCO MORELOSENTRE CALLE JOSE CEREZO , CARRETERA MEXICO - OAXACA SE UBICA EN EL CALLEJÓN GUTIERREZ EN LA COL. MARINO MATAMOROS CERCA DEL VADO, lon:-98.78722726, lat:18.71653274}}	09-07-2018	18-07-2018	31668	31668	31668	31668	31668

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301315802	Proyecto de inversión	49300	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49300.0 / modificado:49300.0}}	MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EL MAGUEY - 215253	10:Jantetelco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS.	215253	1500	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO AL POZO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 62978COLONIA EMILIANO ZAPATA (LA GRANJA), JANTETELCO MORELOSENTE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE DOCTORES LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HID, lon:-98.74421938, lat:18.63861813}}	11-06-2018	22-06-2018	49300	49300	49300	49300	49300
2018	3	MOR180301340449	Proyecto de inversión	270206.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270206.62, modificado:270206.62}}	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JN YECAPIXTECA EN LA COL YECAPIXTECA - 292702	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	292702	60	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:225.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE 2 ORIENTE COLONIA YECAPIXTECA, 62828YECAPIXTECA, YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE 5 PONIENTE, CALLE 1 ORIENTE ENTRE LA PRIMARIA Y LA SECUNDARIA, lon:-98.90108829, lat:18.88239551}}	23-04-2018	11-06-2018	270206.62	270206.62	270206.62	270206.62	270206.62
2018	3	MOR180301340602	Proyecto de inversión	631000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631000.0, modificado:665434.18}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CALLE CAMINO A LA ESTACION Y PICO DE ORIZABA DE LA COL XALPA I - 293018	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	293018	300	{meta1: {unidad_medida:15, meta:375.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:57, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA COLONIA XALPA, 62828VALLE XALPA (EL CRUCERO DEL LIBRAMIENTO), YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE DE LA ESTACION Y CARRETERA YECAPIXTLA, EN CALLE PICO DE ORIZABA Y SOBRE COSTADO LATERAL DE LA CARRETERA A YECAPIXTLA, lon:-98.87715843, lat:18.88925063}}	08-06-2018	08-08-2018	665434.18	665434.18	665434.18	665434.18	665434.18

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301341121	Proyecto de inversión	91183.34	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 91183.34, modificado: 91183.34}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE RIO AMACUZAC - 294260	14: Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	294260	110	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 142.0, meta_modificada: 144.6}}	1	{geo1: {cve_municipio: 14, localidad: 1, direccion: CALLE RIO AMACUZAC Y PRIVADA RIO AMACUZAC COLONIA JUSTO SIERRA, 62634 MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOSENTE CALLE RIO CHALMA Y, SOBRE LA CARRTERE MAZATEPEC PUENTE DE IXTLA A 200 MTS., lon: -99.36147616, lat: 18.72062949}}	16-04-2018	15-05-2018	91183.34	91183.34	91183.34	91183.34	91183.34
2018	3	MOR180301341310	Proyecto de inversión	111873.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 111873.26, modificado: 111873.26}}	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE CUAUHTEMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YECAPIXTLA - 294599	30: Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	294599	85	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 30.0, meta_modificada: 40.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 1, direccion: CALLE CUAUHTEMOC COLONIA YECAPIXTLA, 62820 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE NO REELECCION Y CALLE SAN ANDRES, SOBRE CALLE CUAUHTEMOC PRIMER CALLEJON A LA IZQUIERDA, lon: -98.86925406, lat: 18.88104104}}	01-05-2018	31-05-2018	111873.26	111873.26	111873.26	111873.26	111873.26
2018	3	MOR180301305521	Proyecto de inversión	1127920	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1127920.44, modificado: 1267092.09}}	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA CHISCO CALLE AZUCENAS - 165655	12: Jojutla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	165655	200	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 493.87, meta_modificada: 499.3}}	1	{geo1: {cve_municipio: 12, localidad: 13, direccion: AVENIDA CHISCO PUEBLO TLATENCHI, 62907 TLATENCHI, JOJUTLA MORELOSENTE AVENIDA CHISCO Y, CALLE AZUCENAS LA OBRA SE UBICA AL TERMINAR LA AVENIDA CHISCO SIGUIENDO POR EL CANAL DE RIEGO HASTA LLEGAR A LA CALLE AZUCENAS, lon: -99.19041553, lat: 18.59547539}}	19-06-2018	20-08-2018	1267092.09	1267092.09	1267092.09	1267092.09	1267092.09

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301305930	Acción	46400	{ff1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46400.0 / modificado:46400.0]}	CURSO FONDOS FEDERALES - 167478	33:Temoac		PRODIM	Sin identificar	MUNICIPIO DE TEMOAC	167478	0	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.778043, lat:18.772315}}	01-06-2018	30-11-2018	46400	46400	46400	46400	46400
2018	3	MOR180301337638	Proyecto de inversión	374372.4	{ff1: [ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374372.37, modificado:374672.37]}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLES LAZARO CARDENAS FCO I MADERO DIAZ ORDAZ BENITO JUAREZ GPE VICTORIA Y MARIANO SALAS EN LA COL JUAN - 287591	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	287591	250	{meta1: {unidad_medida:15, meta:2500.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA JUAN MORALES, 62826JUAN MORALES, YECAPIXTLA MORELOSENTRECALLE FCO. I MADERO Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE BENITO JUAREZ CALLES GUADALUPE VICTORIA MARIANO SALAS CENTRO COLONIA JUAN MORALES, lon:-98.92309902, lat:18.81276935}}	09-04-2018	03-09-2018	374672.37	374672.37	374672.37	374672.37	374672.37
2018	3	MOR180301386023	Proyecto de inversión	599997.4	{ff1: [ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599997.36, modificado:59997.36]}	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. REHABILITACION FÍSICA DE POZO "AEROPUERTO"	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	IO-917021996-E64-2018	2500	{meta1: {unidad_medida:15, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:San José Vista Hermosa, Mor., México, lon:-99.2669381, lat:18.6534402}}	17-08-2018	14-11-2018	599997.36	599997.36	599997.36	599997.36	599997.36

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPIO O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301391803	Proyecto de inversión	2432016	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2432015.67, modificado:2432015.67}}	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE SACALAXALCO	23:Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	23-OP/TLL-04/R23-01/2018	315	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:2235.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Tlalnepantla, Mor., México, lon:-99.01552677, lat:19.00037091}}	02-04-2018	30-06-2018	2432015.67	2432015.67	2432015.67	2432015.67	2432015.67
2018	3	MOR180301342536	Proyecto de inversión	285969.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285969.88, modificado:285969.88}}	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE TEXTILE DE LA COL ZAHUATLAN - 296763	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	296763	70	{meta1: {unidad_medida:15, meta:133.0, meta_modificada:666.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TEXTILE COLONIA ZAHUATLÁN, 62823YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOSENTE AVENIDA NACIONAL Y CALLE TEXTILE, CALLE JUVENTINO ROSAS SOBRE AVENIDA NACIONAL PASANDO LA AYUDANTIA SEGUNDA CALLE AL FONDO, lon:-98.84603711, lat:18.88059571}}	16-05-2018	16-06-2018	285969.88	285969.88	285969.88	285969.88	285969.88
2018	3	MOR180301342611	Proyecto de inversión	123418.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123418.15, modificado:123418.15}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV ADOLFO LÓPEZ AVELAR - 296877	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	296877	10199	{meta1: {unidad_medida:15, meta:76.44}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LÓPEZ AVELAR PUEBLO TETELA DEL VOLCÁN, 62800TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE LOS TEMPLOS, CALLE SOLIDARIDAD LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD., lon:-98.7293993, lat:18.8923178}}	15-02-2018	01-03-2018	123418.15	123418.15	123418.15	123418.15	123418.15



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301393367	Acción	450000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:259, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000. 0, modificado:450000.0}}	CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO CON CONCRETO CAMPO RODEO COMUNIDAD DE COAHUIXTLA	1:Amacuzac		Otros Proyectos	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC	21	1046	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:931.5} }	1	{geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:Vicente Guerrero, Morelos, México, lon:-99.36447144, lat:18.57246692}}	09-05-2018	09-07-2018	450000	450000	450000	450000	450000
2018	3	MOR180301342872	Proyecto de inversión	42920	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42920.0 / modificado:42920.0}}	REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE COL LOMA BONITA - 297397	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	297397	250	{meta1: {unidad_medida:15, meta:12.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:CALLE LIBRAMIENTO CUAUTLA - IZUCAR DE MATAMOROS COLONIA LOMA BONITA, 62826LOMA BONITA, YECAPIXTLA MORELOSENTE CARRETERA LIBRAMIENTO CUAUTLA, IZUCAR DE MATAMOROS Y CALLE TEMECATES, AL LADO DEL TECNOLÓGICO, lon:-98.92180296, lat:18.82762674}}	01-05-2018	15-05-2018	42920	42920	42920	42920	42920
2018	3	MOR180301343493	Proyecto de inversión	265627.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265627.14, modificado:265627.14}}	REHABILITACION DE LINEA AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO CALLE CUATRO NORTE COL YECAPIXTLA - 298501	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	298501	120	{meta1: {unidad_medida:15, meta:275.0} }	1	{geo1: {cve_municipio:30, localidad:9, direccion:CALLE 4 NORTE COLONIA YECAPIXTLA, 62828YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 3 NORTE, CERCA DE LA ZONA DE ESCUELAS, lon:-98.90271379, lat:18.88465757}}	01-08-2018	23-08-2018	265627.14	265627.14	265627.14	265627.14	265627.14

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPIO O RESPOSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEO REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301340243	Proyecto de inversión	323151.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 323151.19, modificado: 323806.29}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES BUGAMBILIA TULIPANES CAÑADA Y JAZMIN COL XALPA I - 292325	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	292325	300	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 750.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 57, direccion: CALLE BUGAMBILIA COLONIA XALPA, 62828VALLE XALPA (EL CRUCERO DEL LIBRAMIENTO), YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE TULIPANES Y CALLE CAÑADA, CALLE JAZMIN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA XALPA I, lon:-98.87899407, lat:18.89089154}}	21-05-2018	16-07-2018	323806.29	323806.29	323806.29	323806.29	323806.29
2018	3	MOR180301315453	Proyecto de inversión	190615.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 190615.42, modificado: 190615.42}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS MUROS DE MAMPOSTERÍA DE CONCRETO HIDRÁULICO Y BACHEO EN CARRETERA TETELA ALPANOCA - 213930	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	213930	93	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 2.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 19, direccion: CALLE A ALPANOCA PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810PALUCA, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LA ESPADA, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA LOCALIDAD DE ALPANOCA., lon:-98.71404153, lat:18.87312893}}	16-07-2018	06-08-2018	190615.42	190615.42	190615.42	190615.42	190615.42
2018	3	MOR180301391958	Proyecto de inversión	750000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 750000.0, modificado: 750000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES EN FELIPE NERI MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MORELOS	23:Tlalnepantla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	23-OP/FN-01/R23-02/2018	1800	{meta1: {unidad_medida: 16, meta: 10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 23, localidad: 2, direccion: MORELOS, lon:-98.997352, lat:19.007927}}	11-06-2018	08-09-2018	750000	750000	750000	750000	750000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301310125	Proyecto de inversión	908505.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908505.24, modificado:908505.24}}	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE RECÁMARAS ADICIONALES EN CABECERA MUNICIPAL DE TETELA DEL VOLCÁN MORELOS - 187486	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	187486	82	{meta1: {unidad_medida:19, meta:15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LA ESCALERA BARRIO SANTIAGO, 62800TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE DE LAS FLORES,LA CONSTRUCCIÓN DE 15 RECÁMARAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.7289958, lat:18.90105226}}	15-02-2018	15-04-2018	908505.24	908505.24	908505.24	908505.24	908505.24
2018	3	MOR180301341677	Proyecto de inversión	145401.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145401.55, modificado:157401.85}}	CONSTRUCCION DE LOSA EN VIVIENDA - 295326	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	295326	60	{meta1: {unidad_medida:21, meta:10.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOSENTREY,ESTA OBRA SE REPARTIERON EN EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO., lon:-99.36498806, lat:18.72876009}}	16-04-2018	15-05-2018	157401.85	157401.85	157401.85	157401.85	157401.85
2018	3	MOR180301388830	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN HUITCHILA, TEPALCINGO, MORELOS.	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO		0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:450.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:Independencia, Huitchila, Mor., México, lon:-98.92621994, lat:18.63900702}}	06-08-2018	04-10-2018	900000	900000	900000	900000	900000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO						
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301388833	Proyecto de inversión	2184606	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184605.53, modificado:2184605.53}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DÍAZ LOMBARDO, LOCALIDAD DE ATOTONILCO MUNICIPIO DE TEPALCINGO, MORELOS.	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO		0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:2226.0}}	2	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:Calle Díaz Lombardo, Atotonilco, Mor., México, lon:-98.8354969, lat:18.65474344}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:Calle Díaz Lombardo 34, Atotonilco, Mor., México, lon:-98.83399487, lat:18.65409287}}	27-06-2018	25-08-2018	2184605.53	2184605.53	2184605.53	2184605.53	2184605.53
2018	3	MOR180301342095	Proyecto de inversión	22481.91	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22481.91, modificado:22481.91}}	CONSTRUCCION DE PISOS FIRME EN VIVIENDA - 295994	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	295994	40	{meta1: {unidad_medida:21, meta:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000MAZATEPEC, MAZATEPEC MORELOSENTREY,SE REPARTIERON ESTOS PISOS DE VIVIENDA EN LA COL. EL FLORIDO Y CUAUCHICHINOLA, lon:-99.36524555, lat:18.72863816}}	16-04-2018	15-05-2018	22481.91	22481.91	22481.91	22481.91	22481.91
2018	3	MOR180301342184	Proyecto de inversión	369460	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369460.0, modificado:369460.0}}	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA POZO DE AGUA POTABLE - 296202	14:Mazatepec	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	296202	250	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0, meta_modificada:7.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:COLONIA CUAUCHICHINOLA, 62635CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC MORELOSENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y,UNA CUADRA ARRIBA DE LA CAPILLA LA GUADALUPANA, lon:-99.38064403, lat:18.66618802}}	23-04-2018	31-05-2018	369460	369460	369460	369460	369460

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO							
							ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	
2018	3	MOR180301401008	Proyecto de inversión	1200000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 1200000.0, modificado: 1200000.0}}	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JUMILTEPEC, MUNICIPIO DE OCUITUCO, MORELOS	16:Ocuituco	Otros Programas de Inversión	Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	IO-5-E1-2018	81701697	3859	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 322.37}}	1	{geo1: {cve_municipio: 16, localidad: 5, direccion: Los Alacranes - Ocuituco 103, Ocuituco, Mor., México, lon: -98.77601624, lat: 18.87615855}}	11-07-2018	08-10-2018	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
2018	3	MOR180301342924	Proyecto de inversión	499630.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 499630.6, modificado: 499630.6}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN REPÚBLICA - 297476	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN		297476	1637	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 506.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 3, direccion: CALLEJON REPUBLICA PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRE CALLE SOLEDAD Y CALLE REPUBLICA, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA CERCA DEL PARQUE DE TLALMIMILULPAN., lon: -98.73896745, lat: 18.9229092}}	04-06-2018	08-07-2018	499630.6	499630.6	499630.6	499630.6	499630.6
2018	3	MOR180301314633	Proyecto de inversión	544741.5	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 544741.53, modificado: 544741.53}}	REHABILITACION DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR Y CENTRO DE HIDROMASAJE E HIDROTERAPIA DEL DIF UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUITZILAC MORELOS - 210705	9:Huitzilac	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	MUNICIPIO DE HUITZILAC		210705	4568	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 9, localidad: 1, direccion: CALLE CAMINO VIEJO A COAJOMULCO INTERIOR SN PUEBLO HUITZILAC, 62510HUITZILAC, HUITZILAC MORELOSENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO HUITZILAC -TRES MARIAS Y CALLE ITURBIDE, CALLE A LOS COLUMPIOS POR LIBRAMIENTO HUITZILAC -TRES MARÍAS PASANDO LA PRESIDEN, lon: -99.25562575, lat: 19.03233783}}	10-05-2018	08-06-2018	544741.53	544741.53	544741.53	544741.53	544741.53

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301314755	Proyecto de inversión	754000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 754000.0, modificado: 754000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO AULAS PROVISIONALES DE MADERA EN UNIDAD DEPORTIVA ESCUELAS TIERRA Y LIBERTAD Y FORTUNATO OROZCO CRUZ - 211305	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	211305	10197	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 18.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 1, direccion: AVENIDA LÓPEZ AVELAR BARRIO SAN BARTOLO, 62800TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE DE LOS TEMPLOS, CALLE MORELOS LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS PROVISIONALES SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DEL CENTRO DE TETELA DEL V, lon:-98.73038982, lat:18.89166678}}	19-04-2018	19-05-2018	754000	754000	754000	754000	754000
2018	3	MOR180301343182	Proyecto de inversión	68610.02	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 68610.02, modificado: 68802.12}}	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL JN JOSE MA MORELOS LOC XOCHITLAN - 297876	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	297876	100	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 10.0, meta_modificada: 15.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 18, direccion: CALLE REFORMA PUEBLO XOCHITLÁN, 62823XOCHITLÁN, YECAPIXTLA MORELOSENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LOS MARTINEZ, CALLE MATAMOROS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HACIA TEXCALA, lon:-98.81350906, lat:18.88677732}}	01-06-2018	22-06-2018	68802.11	68802.12	68802.12	68802.12	68802.12
2018	3	MOR180301343254	Proyecto de inversión	181863.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 181863.35, modificado: 181863.35}}	REHABILITACIÓN POR SOCAVONES DE AV MORELOS CALLE ALLENDE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE REFORMA - 298001	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	298001	10199	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 102.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 1, direccion: CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN PUEBLO XOCHICALCO, 62802TETELA DEL VOLCÁN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUÁREZ, LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD., lon:-98.73416106, lat:18.88950975}}	07-05-2018	26-05-2018	181863.35	181863.35	181863.35	181863.35	181863.35

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301343753	Proyecto de inversión	187106.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 187106.16, modificado: 187106.16}}	PAVIMENTACION CALLE M MATAMOROS COL ZAHUATLAN - 298834	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	298834	50	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 474.81}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 1, direccion: CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA ZAHUATLAN, 62823 YECAPIXTLA, YECAPIXTLA MORELOENTRE CALLE ACTEOPAN Y AVENIDA NACIONAL, DOS CUADRA DESPUES DE LA AYUDANTIA MUNICIPAL A LA IZQUIERDA, lon: -98.84143444, lat: 18.88052972}}	28-05-2018	28-06-2018	187106.16	187106.16	187106.16	187106.16	187106.16
2018	3	MOR180301322154	Proyecto de inversión	241148.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: 1, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 241148.64, modificado: 241148.64}}	INTRODUCCION DE DRENAJE EN CALLE INSURGENTES - 237963	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHU CAN	237963	57	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 156.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 21, direccion: CAMINO TRAMO ATATLAHU CAN-SAN MIGUEL TLALTETELCO MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 879 COLONIA TLALTETELCO (SAN MIGUEL TLALTETELCO), 62845 TLALTETELCO (SAN MIGUEL TLALTETELCO), ATLATLAHU CAN MORELOENTRE CALLE UNION Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IN, lon: -98.88703142, lat: 18.95456286}}	04-04-2018	18-05-2018	241148.64	241148.64	241148.64	241148.64	241148.64

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO						
							ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301322169	Proyecto de inversión	349987.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 349987.44, modificado: 349987.44}}	CONSTRUCCION DE COMEDORES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DE ATLATLAHUCAN - 238017	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	238017	480	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 80.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 1, direccion: CAMINO TRAMO KM 88 DE LA CARRETERA FEDERAL AMEXICO-CUAUTLA-SECUNDARIA ATLATLAHUCAN MARGEN DERECHOKILOMETRO 1 + 350 BARRIO LOS REYES, 62840 ATLATLAHUCAN, ATLATLAHUCAN MORELOSENTE AVENIDA KILOMETRO 88 Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE 3 DE MAYO DESDE EL, lon: -98.89055937, lat: 18.93556347}}	14-05-2018	30-06-2018	349987.44	349987.44	349987.44	349987.44	349987.44
2018	3	MOR180301322197	Proyecto de inversión	119373.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 119373.38, modificado: 119373.38}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS - 238148	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	238148	69	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 143.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 21, direccion: CAMINO TRAMO ATLATLAHUCAN-SAN MIGUEL TLALTETELCO MARGEN DERECHOKILOMETRO 1 + 300 COLONIA TLALTETELCO (SAN MIGUEL TLALTETELCO), 62845 TLALTETELCO (SAN MIGUEL TLALTETELCO), ATLATLAHUCAN MORELOSENTE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE UNION, CALLE F, lon: -98.88741765, lat: 18.9551869}}	19-03-2018	21-05-2018	119373.38	119373.38	119373.38	119373.38	119373.38



DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE FINANCIERO				
																			RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301322208	Proyecto de inversión	235401.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235401.12, modificado:235401.12}}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL EL MIRADOR TRAMO LA PRESA MUNICIPIO DE MIACATLAN - 238193	15:Miactlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE MIACATLAN	238193	161	{meta1: {unidad_medida:15, meta:300.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:CALLEJON LA PRESA INTERIOR SN COLONIA EL MIRADOR, 62605EL MIRADOR, MIACATLAN MORELOSENTRE CAMINO A LA MESA RICA Y CALLEJON DEL AGUANTE, CARRETERA ALPUYECA GRUTAS ENTRANDO POR CARRETERA ALPUYECA GRUTAS SOBRE CALLEJON DEL AGUANTE ANTES DE LLEGAR A, lon:-99.34664335, lat:18.77666239}}	01-08-2018	31-08-2018	235401.12	235401.12	235401.12	235401.12	235401.12
2018	3	MOR180301322284	Proyecto de inversión	299854.7	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299854.71, modificado:299854.71}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS - 238619	26:Tlayacapan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	238619	50	{meta1: {unidad_medida:15, meta:70.0, meta_modificada:72.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SANTA ANA, 62540TLAYACAPAN, TLAYACAPAN MORELOSENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MATAMOROS, CALLE VICENTE GUERRERO A ESTA CALLE SE PUEDE LLEGAR ENTRANDO POR LA CALLE EMILIO CARRANZA PARA DIRIGIRSE HACIA LA CALLE JUSTO SIER, lon:-98.98390455, lat:18.95928809}}	18-06-2018	07-07-2018	299854.71	299854.71	299854.71	299854.71	299854.71
2018	3	MOR180301388843	Proyecto de inversión	2331796	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2331796.33, modificado:2331796.33}}	PAVIMENTACION DON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GALEANA LOCALIDAD DE HUITCHILA MUNICIPIO DE TEPALCINGO MORELOS.	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO		0	{meta1: {unidad_medida:8218, meta:2376.0}}	2	{geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:Galeana 1, Huitchila, Mor., México, lon:-98.92124176, lat:18.63221592}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:Galeana, Morelos, México, lon:-98.92096281, lat:18.63016227}}	30-04-2018	28-06-2018	2331796.33	2331796.33	2331796.33	2331796.33	2331796.33

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301343943	Proyecto de inversión	343528.6	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 343528.58, modificado: 343528.58}}	MEJORAMIENTO DE AULAS ESC PRIM REBSAMEN DE LA LOC DE XOCHITLAN - 299165	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	299165	300	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 390.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 18, direccion: CALLE 5 DE MAYO PUEBLO XOCHITLÁN, 62823XOCHITLÁN, YECAPIXTLA MORELO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DE LAS CRUCES, ATRÁS DE LA AYUDANTÍA MUNICIPAL, lon: -98.81792773, lat: 18.88375442}}	25-06-2018	27-07-2018	343528.58	343528.58	343528.58	343528.58	343528.58
2018	3	MOR180301322984	Proyecto de inversión	232091.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 232091.1, modificado: 232091.1}}	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA EN JARDÍN DE NIÑOS RÍO MEZQUITAL - 242417	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	242417	1637	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 47.5}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 3, direccion: CALLE MORELOS PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BUENAVISTA, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD., lon: -98.74435714, lat: 18.91629383}}	16-07-2018	14-08-2018	232091.1	232091.1	232091.1	232091.1	232091.1
2018	3	MOR180301386006	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 23, modalidad: U, prog_pres: 135, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 600000.0, modificado: 600000.0}}	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, ATLATLAHUCAN, MORELOS	2:Atlatlahucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE ATLATLAHUCAN	001	352	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 618.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 2, localidad: 69, direccion: Morelos, México, lon: -98.93445969, lat: 18.90108961}}	25-06-2018	23-08-2018	600000	600000	600000	600000	600000

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	DETALLE_PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301344665	Proyecto de inversión	145302.3	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 145302.26, modificado: 174534.26}}	PAVIMENTACION CERRADA VICENTE GUERRERO LOC HUEXCA - 300536	30:Yecapixtla	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	300536	30	{meta1: {unidad_medida: 8218, meta: 338.8}}	1	{geo1: {cve_municipio: 30, localidad: 5, direccion: CERRADA VICENTE GUERRERO PUEBLO HUEXCA, 62825HUEXCA, YECAPIXTLA MORELOSENTE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PARAÍSO, CERCA DE LA BARRANQUILLA, lon: -98.86896958, lat: 18.80239283}}	06-08-2018	31-08-2018	174534.26	174534.26	174534.26	174534.26	174534.26
2018	3	MOR180301315329	Proyecto de inversión	98028.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 98028.8, modificado: 98028.8}}	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO CON BARANDAL EN CALLE EL CALVARIO BARRIO SAN MIGUEL - 213386	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	213386	82	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 48.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 22, localidad: 2, direccion: CALLE EL CALVARIO PUEBLO HUEYAPAN (SAN ANDRÉS HUEYAPAN), 62810HUEYAPAN, TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTE CALLE DEL PASEO Y CALLE MATAMOROS, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN., lon: -98.68927994, lat: 18.88689174}}	23-07-2018	03-08-2018	98028.8	98028.8	98028.8	98028.8	98028.8
2018	3	MOR180301323496	Proyecto de inversión	282237.1	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 282237.11, modificado: 282237.11}}	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CINCO DE MAYO OCUITUCO MORELOS - 244535	16:Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	244535	1615	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 16, localidad: 1, direccion: CALLE EVERARDO GONZALEZ COLONIA 5 DE MAYO, 62854OCUITUCO, OCUITUCO MORELOSENTE CALLE CUAPAXTITLA Y, SOBRE CARRETERA RUMBO A SAN MIGUEL, lon: -98.77377753, lat: 18.86953226}}	20-07-2018	31-08-2018	282237.11	282237.11	282237.11	282237.11	282237.11

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR18180201140496	Proyecto de inversión	384980.8	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384980.8, modificado:384980.8}}	Estrategia Realizar Acciones Para Disminuir Los Factores De Riesgo De Violencia Y Delincuencia Contra Las Mujeres	0:Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	2	35	{meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:TEMIXCO, lon:-99.224143, lat:18.845273}}	01-06-2018	01-09-2018	384980.8	384980.8	384980.8	384980.8	384980.8
2018	3	MOR180301323644	Proyecto de inversión	648069.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648069.86, modificado:648069.86}}	AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA AL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE METEPEC OCUITUCO MORELOS - 244964	16:Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	244964	250	{meta1: {unidad_medida:21, meta:257.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO AL CAMPO DEPORTIVO BARRIO METEPEC, 62855METEPEC, OCUITUCO MORELOSENTE CARRETERA OCUITUCO-TETELA Y CALLE CAMINO AL CAMPO DEPORTIVO RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE METEPEC, lon:-98.73921804, lat:18.88341648}}	30-07-2018	12-09-2018	648069.86	648069.86	648069.86	648069.86	648069.86
2018	3	MOR180301323647	Proyecto de inversión	165468.4	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:F EDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165468.42, modificado:165468.42}}	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CERRITO COLORADO EN LA COLONIA CINCO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS - 244978	16:Ocuituco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO MORELOS	244978	280	{meta1: {unidad_medida:15, meta:50.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CERRITO COLORADO COLONIA 5 DE MAYO, 62854OCUITUCO, OCUITUCO MORELOSENTE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y,CALLE PERPENDICULAR A IGNACIO ZARAGOZA CERCA DEL PANTEON, lon:-98.77796085, lat:18.86105298}}	16-07-2018	12-10-2018	165468.42	165468.42	165468.42	165468.42	165468.42

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPAL O RESPOSNSABLE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO								
								TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301335487	Proyecto de inversión	217445.8	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217445.75, modificado:217445.75}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 283387	21:Tetecala	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE TETECALA DE LA REFORMA	283387	1850	{meta1: {unidad_medida:15, meta:1750.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 2 2 INTERIOR 2 2 COLONIA TETECALA, 62620TETECALA, TETECALA MORELOSENTE CALLE ZAPATA Y CALLE ABASOLO, CALLE LAZARO CARDENAS SE DESOLVARA EN VARIAS CALLE DE TETECALA ASI COMO EL LUGARES PROBLEMATICOS CALLE ZAPATA, CALLE CARR, lon:-99.39562333, lat:18.72987377}}	21-05-2018	14-07-2018	217445.75	217445.75	217445.75	217445.75	217445.75
2018	3	MOR180301318317	Proyecto de inversión	26912	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26912.0, modificado:26912.0}}	LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS POR SISMO DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE EN TLALMIMILULPAN - 223957	22:Tetela del Volcán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	223957	1637	{meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), 62802TLALMIMILULPAN (SAN PEDRO), TETELA DEL VOLCÁN MORELOSENTE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE SOLEDAD, LA OBRA SE UBICA EN TODA LA LOCALIDAD, lon:-98.73867086, lat:18.92067832}}	01-01-2018	31-01-2018	26912	26912	26912	26912	26912
2018	3	MOR180301392668	Proyecto de inversión	508542.9	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508542.89, modificado:508542.89}}	INTRODUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CONVENCIONAL FOTOVOLTAICA DE LA CALLE CONSTITUCIÓN CONVENIO DE LA CALLE INTEGRAL HABITAT - 146945	24:Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	146945	1600	{meta1: {unidad_medida:21, meta:16.0, meta_modificada:16.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:24, localidad:13, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOSENTE CALLE FERROCARRIL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO POR LA CARRETERA JOJUTLA ZAPATA ENTRANDO POR LA CALLE FERROCARRIL SE LLEG, lon:-99.18278516, lat:18.69554752}}	20-03-2018	31-12-2018	508542.89	508542.89	508542.89	508542.89	508542.89

DESTINO DEL GASTO 3ER. REPORTE TRIMESTRAL 2018 (MUNICIPAL Y ESTATAL)  
 FEDERALES ( APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)

DETALLE PROYECTO																AVANCE FINANCIERO							
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPOSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
2018	3	MOR180301392669	Proyecto de inversión	348923.2	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 348923.17, modificado: 348923.17}}	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE CONSTITUCION CONVENIO DE LA CALLE INTEGRAL HABITAT - 147031	24:Tlaltizapán de Zapata	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	147031	1600	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 18.0, meta_modificada: 54.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 24, localidad: 13, direccion: CALLE CONSTITUCION COLONIA SANTA ROSA TREINTA, 62772 SANTA ROSA TREINTA, TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO POR LA CARRETERA JOJUTLA ZAPATA ENTRANDO POR LA CALLE CONSTITUCION ENTE L, lon: -99.18279589, lat: 18.69551703}}	01-03-2018	29-09-2018	348923.17	348923.17	348923.17	348923.17	348923.17
2018	3	MOR180301319425	Proyecto de inversión	909979.9	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 909979.91, modificado: 909979.91}}	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE IGUALDAD - 227010	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	227010	510	{meta1: {unidad_medida: 15, meta: 390.0, meta_modificada: 390.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 1, direccion: CALLE IGUALDAD BARRIO SAN FRANCISCO, 62920 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE CALLE TENERIA, CALLE IGUALDAD LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE POSTERIOR DE DONDE SE LOCALIZA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, lon: -98.83851502, lat: 18.5887024}}	16-07-2018	13-09-2018	909979.91	909979.91	909979.91	909979.91	909979.91
2018	3	MOR180301319455	Proyecto de inversión	167040	{ff1: {ciclo_recurso: 2018, ramo: 33, modalidad: I, prog_pres: 4, tipo_recurso: FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto: 167040.0, modificado: 167040.0}}	INSTALACION DE TRES LAMPARAS TIPO LED SOLARES - 227099	19:Tepalcingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE TEPALCINGO	227099	50	{meta1: {unidad_medida: 21, meta: 3.0, meta_modificada: 3.0}}	1	{geo1: {cve_municipio: 19, localidad: 1, direccion: CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPALCINGO, 62920 TEPALCINGO, TEPALCINGO MORELOS ENTRE Y SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PITZOTLAN, lon: -98.8933071, lat: 18.58682872}}	20-08-2018	20-09-2018	167040	167040	167040	167040	167040