

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: **Morelos**

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1416010640222	Rehabilitación Integral Del Parque Galeana Sur De La Colonia Hermenegildo Galeana En Polígono 3	06-ZR-0395-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,230,369	\$1,230,369	\$1,230,369	\$1,230,369	\$1,216,672	\$1,216,672	\$1,216,672	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR15150300573004	Instalación De Casetas Seguras, Polígono 1	06-ZU-0359-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$784,689	\$784,689	\$784,689	98.09	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00
MOR15150300578533	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo San Miguel Al Tanque Elevado En Tejalpa, Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO 23CONECO/ INV-3/03/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00
MOR16160200688718	Construcción De Empedrado En Calle Reyna Xochitl, En El Barrio De San Sebastian	020-RAMOC23-FORTALEC E-2016-001	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	\$2,965,252	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR16160200671650	Electrificación Componentes Electromecánicos Y Automatización Del Pozo Lomas De La Selva	S1602	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$3,996,000	\$2,986,961	\$2,986,961	74.75	\$0	Metros	0	0.00	74.00
MOR16160200677431	Construcción De 3 Aulas Tipo Regional En La Primaria Yoloxochitl De La Col. Gabriel Tepepa, Cuautla	06-ZU-0325-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,238,470	\$1,238,470	\$1,238,470	\$1,238,470	\$1,238,470	\$1,238,470	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00
MOR16160200677926	Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Yoloxochitl De Col. Gabriel Tepepa, Cuautla	06-ZU-0310-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$492,914	\$492,914	\$492,914	\$492,914	\$492,914	\$492,914	100.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	100.00
MOR16160200677954	Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Abraham Rivens Sandoval De Col. 19 De Febrero, Cuautla	06-ZU-0324-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	\$800,000	\$792,696	\$792,696	\$792,696	\$792,696	\$792,696	\$792,696	100.00	\$0	Metros lineales	217	0.00	100.00
MOR16160300732427	Rehabilitación De Baños Y Oficinas En El Mercado Municipal De La Col. Alta Vista Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	S1604	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$450,000	\$439,938	\$439,938	\$439,938	\$439,938	\$439,938	\$439,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300732431	Electrificación En Calle Miguel Hidalgo Col. Ajojotinar Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	S1605	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$800,000	\$784,292	\$784,292	\$784,292	\$711,199	\$711,199	\$711,199	90.68	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR16160300732435	Rehabilitación De Firme En Explanada Principal En Escuela Secundaria Técnica No. 1 Gral. Lázaro Cárdenas Del Río, Col. Palmira, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	S1606	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2016	\$220,000	\$219,713	\$219,713	\$219,713	\$219,713	\$219,713	\$219,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300732438	Rehabilitación De Baños Y Rehabilitación Eléctrica En 8 Aulas, Escuela Secundaria Federal No. 2 Francisco González Bocanegra, Col. Altavista, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	S1607	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$440,096	\$440,096	\$440,096	\$440,096	\$440,096	\$440,096	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300732442	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Preparatoria Por Cooperación Alcántara Quintana Roo, Col. Chamilpa, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	S1608	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$986,890	\$986,890	\$986,890	\$907,194	\$907,194	\$907,194	91.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300732446	Construcción Y Rehabilitación Parque Vicente Guerrero	S1609	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR16160300735816	Construcción De Ciclovía Teapanzocol - 1747	2275252	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,859,741	\$4,859,741	\$4,859,741	\$4,859,741	\$4,859,741	\$4,859,741	100.00	\$0	8218		0.00	100.00
MOR16160400813815	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Venustiano Carranza No. 35 Colonia Casahuatán Municipio De Amacuzac	01-ZR-0534-2016	Morelos	Amacuzac	Casahuatán	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813829	Construcción De Unidad Básicas De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Calle Tulipanes Col Coahuixta Municipio De Amacuzac	01-ZR-0474-2016	Morelos	Amacuzac	Coahuixta	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	\$63,173	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813835	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Amatola Sn De Col. Tehuixtlera Municipio De Atlaltlahucan	02-ZR-0454-2016	Morelos	Atlaltlahucan	Atlaltlahucan	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	\$63,122	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813839	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Real Sn Col. Aneneucilco Municipio De Ciudad Ayala	04-ZU-0561-2016	Morelos	Ayala	Aneneucilco	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813842	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Mariano Matamoros No 4 Col. El Salitre, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZU-0566-2016	Morelos	Ayala	El Salitre	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813844	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Morelos No. 25 Col. El Salitre, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZU-0580-2016	Morelos	Ayala	El Salitre	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	\$63,180	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00
MOR16160400813848	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Al Campo Sn Col. Tecomalco, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZR-0536-2016	Morelos	Ayala	Tecomalco	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: **Morelos**

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR161604-00813851	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad Calvario 264 Col. Centro, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZU-0483-2016	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	\$63,116	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	
MOR161604-00813857	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Los Amates Colonia Anenuecillo, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZU-0610-2016	Morelos	Ayala	Anenuecillo	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	
MOR161604-00813858	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (Ubv) En La Localidad De Gral. Emiliano Zapata Sn Col. Tenestepango, Municipio De Ciudad Ayala	04-ZR-0626-2016	Morelos	Ayala	Tenestepango	Urbano	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda		15-Desarollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	\$63,600	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	\$63,187	100.00	\$0	Vivienda	1	0.00	100.00	
MOR161604-00817100	Rescate, Mantenimiento Y Restauración Integral Del Conjunto Catedral, Cuernavaca	SI500	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		48-Cultura	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$24,450,555	\$24,450,555	\$24,450,555	\$24,450,555	\$24,450,555	\$24,450,555	\$24,450,555	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR161604-00817782	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Col. Los Reyes Del Municipio De Axochiapan Morelos	03-ZU-0216-2016	Morelos	Axochiapan	Colonia los Tres Reyes	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$1,989,700	\$1,989,700	\$1,989,700	\$1,989,700	\$1,989,700	\$1,989,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR161701-00834409	Construcción De Segundo Nivel En El Instituto De Ciencias De La Educación Edificio 28-29, En El Campus Chamilpa, Cuernavaca Morelos	SI612	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$2,994,506	\$2,994,506	\$2,994,506	\$2,994,506	\$2,994,506	\$2,994,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171701-00838592	Auditorio De Usos Múltiples En La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos	SI601	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171701-00852251	Construcción De 2 Aulas Y Equipamiento En El Centro De Atención Múltiple (Cam) No. 12 De Col. Gabriel Tepepa, Cuautla Cct 17dm0012k	06-ZU-0181-2017	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,194,826	\$1,194,826	\$1,194,826	\$1,194,826	\$1,194,826	\$1,194,826	\$1,194,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171701-00852270	Construcción De Techumbre En La Primaria Benito Juárez De Cuautla, Cuautla Cct 17dpr0610y	06-ZU-0190-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	\$1,227,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171701-00852284	Construcción De Techumbre En La Primaria Miguel Hidalgo De Cuautla, Cuautla Cct17dpr0448o	06-ZU-0194-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,227,191	\$1,224,210	\$1,224,210	\$1,224,210	\$1,224,210	\$1,224,210	\$1,224,210	100.00	\$0	Metros Cuadrados	381	0.00	100.00	
MOR171701-00852287	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Santiago De Col. Año De Juárez, Cuautla - Cct 17djr0176v	06-ZU-0192-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$769,005	\$766,074	\$766,074	\$766,074	\$766,074	\$766,074	\$766,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171701-00852293	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Héroes De Chapultepec De Col. El Hospital, Cuautla Cct - 17djr0123q	06-ZR-0191-2017	Morelos	Cuautla	Ex-Hacienda el Hospital	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,196,175	\$1,196,175	\$1,196,175	\$1,196,175	\$1,196,175	\$1,196,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171701-00852301	Construcción De Techumbre En La Primaria 2 De Mayo De Cuautla, Cuautla - Cct 17dpr0562e	06-ZU-0193-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,600,000	\$1,596,840	\$1,596,840	\$1,596,840	\$1,596,840	\$1,596,840	\$1,596,840	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171701-00852306	Construcción De Techumbre En La Secundaria No. 40 De Cuautla, Cuautla - Cct 17dst0048b	06-ZU-0264-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,227,191	\$1,225,311	\$1,225,311	\$1,225,311	\$1,225,311	\$1,225,311	\$1,225,311	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171701-00852315	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Mottzi De Cuautla, Cuautla - Cct 17djr0003d	11-ZU-0195-2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$758,003	\$756,397	\$756,397	\$755,745	\$703,740	\$703,740	\$703,740	93.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171701-00852321	Infraestructura Preparatoria Cuautla Segunda Etapa, Cuautla, Cuautla	06-ZU-0975-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$6,826,230	\$6,826,230	\$6,826,230	\$6,826,230	\$6,826,230	\$6,826,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	
MOR171701-00852323	Construcción De Sanitarios En El Cbtis 76 - Cct 17dct003e	06-ZU-0182-2017	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,994,884	\$1,994,884	\$1,994,884	\$1,994,884	\$1,994,884	\$1,994,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171702-00879066	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Piscal Orozco	MEZ-FORTALEC E-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,682,514	\$2,653,006	\$2,653,006	\$2,653,006	\$2,653,006	\$2,653,006	\$2,653,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR171702-00879090	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Emiliano Zapata 2da Etapa Colonia Gerardo Perez	MEZ-PR-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$928,622	\$928,622	\$928,622	\$928,622	\$928,622	\$928,622	\$928,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	
MOR171702-00879110	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Puerto Vallarta Colonia Loma Sur	MEZ-PR-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Loma Bonita	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR171702-00879219	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Guerrero Col. Tres De Mayo	MEZ-FORFIN02-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,167,031	\$1,167,031	\$1,167,031	\$1,167,031	\$1,167,031	\$1,167,031	\$1,167,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MOR171702-00879237	Construcción De Techumbre En Col. 28 De Agosto Municipio De Emiliano Zapata	MEZ-FORFIN02-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,191,188	\$1,191,188	\$1,191,188	\$1,191,188	\$1,191,188	\$1,191,188	\$1,191,188	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: **Morelos**

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR171702-00879261	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Magnolias Y Nardo De Tezoyuca	MEZ-FORFIN-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,006	\$5,000,006	\$5,000,006	\$5,000,006	\$5,000,006	\$5,000,006	\$5,000,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR171702-00879314	Construccion De Camino Milnor Boulevard Bugambillas Emiliano Zapata	MEZ-FORFIN-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR171702-00879356	Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Benito Juárez, Tezoyuca Emiliano Zapata	MEZ-PDR-003-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,449,450	\$5,389,506	\$5,389,506	\$5,389,506	\$5,389,506	\$5,389,506	\$5,389,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR171702-00879366	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Capulín	MEZ-PDR-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Campo el Capulín (La Presa)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,127,237	\$3,092,838	\$3,092,838	\$3,092,838	\$3,092,838	\$3,092,838	\$3,092,838	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR171702-00883647	Programa De Bacheo De La Red Carretera Municipal	DNPS-R23-FORTALEC E-ADMIN-001/2017	Morelos	Jiutepec		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,350,000	\$2,324,150	\$2,324,150	\$2,324,150	\$2,324,150	\$2,324,150	\$2,324,150	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,230	0.00	100.00
MOR171702-00883661	Construcción De Colector Sanitario, Pluvial, Alumbrado Y Pavimentación De Hidráulica De Calle Conalep	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.0012017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00
MOR171702-00883836	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Himno Nacional	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.002/2017	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	\$1,384,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	394	0.00	100.00
MOR171702-00883934	Rehabilitación De Alumbrado Público	DNPS-R23-PDR-ADMIN-002/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	\$3,956,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR171702-00884011	Construcción De Pavimento En Concreto Hidráulico, En Calle Melchor Ocampo, En El Municipio De Jiutepec, En El Estado Demorelos	DNPS-R23-PDR-I.R.006/2017	Morelos	Jiutepec	Colonia Josefa Ortiz de Domínguez	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	187	0.00	100.00
MOR171702-00884037	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez (Pública) Col. Jardín Juárez (Progreso)	DNPS-R23-PDR-I.R.009/2017	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR171702-00884259	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños "Tepehuanes"	DNPS-R23-PDR-I.R.-008/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,030,000	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	\$1,018,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	365	0.00	100.00
MOR171702-00884275	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples El Eden	DNPS-R23-PDR-I.R.-005/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00
MOR171702-00884281	Construcción De Techumbre Cancha De Usos Múltiples Y Colocación De Juegos Infantiles En Escuela Primaria Aurelio Merino (Pública)	DNPS-R23-PDR-I.R.011/2017	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR171702-00885261	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples En La Unidad Habitacional La Rosa	DNPS-R23-PDR-I.R.-003/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	483	0.00	100.00
MOR171702-00885265	Construcción De Colector Sanitario Y Pavimentación Hidráulica Calle Insurgentes, Jiutepec Morelos	DNPS-R23-PDR-I.R.-012/2017	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,800,000	\$3,758,200	\$3,758,200	\$3,758,200	\$3,758,200	\$3,758,200	\$3,758,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	317	0.00	100.00
MOR171702-00885272	Construcción De Colector Sanitario En Calle Jose Garcia	DNPS-R23-PDR-I.R.-014/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	291	0.00	100.00
MOR171702-00885716	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Niños Héroes Colonia Lomas De Jiutepec	DNPS-R23-PDR-I.R.010/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,800,000	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	\$2,769,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00
MOR171702-00885725	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Lazaro Cárdenas	DNPS-R23-PDR-I.R.013/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,450,500	\$4,450,500	\$4,450,500	\$4,450,500	\$4,450,500	\$4,450,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00
MOR171702-00887968	Construcción De Andador, Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable De La Calle Ignacio Comonfort	PDR-08/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,733,915	\$1,714,842	\$1,714,842	\$1,711,880	\$1,711,880	\$1,711,880	\$1,711,880	99.83	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR171702-00889118	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Prolongacion Las Cumbres	MEZ-PDR02-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tepetzingo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR171702-0089541	Construccion De La Unidad Deportiva Vp Tezoyuca, Emiliano Zapata Morelos	MEZ-PDR-005-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Deporte	En Ejecución	2017	\$8,400,000	\$8,307,600	\$8,307,600	\$8,307,600	\$8,307,600	\$8,307,600	\$8,307,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR171702-00895668	Rehabilitación De Calles Del Primer Cuadro Tezoyuca Centro Emiliano Zapata, Morelos	MEZ-PDR-004-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,250,000	\$6,181,250	\$6,181,250	\$6,181,250	\$6,181,250	\$6,181,250	\$6,181,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: **Morelos**

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio -Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR171702-00891278	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Calle Paseo De Los Tulipanes Y Tencua	DNPS-R23-FORTALEC E-I.R.17/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,750,000	\$3,708,750	\$3,708,750	\$3,708,750	\$3,708,750	\$3,708,750	\$3,708,750	100.00	\$0	Metros Cuadrados	525	0.00	100.00	
MOR171702-00891324	Techumbre En La Escuela Primaria Juana De Asuaje En La Colonia San Francisco Texcalpan, Jiutepec, Morelos	DNPS-R23-PDR-I.R.-021/2017	Morelos	Jiutepec	San Francisco Texcalpan	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	405	0.00	100.00	
MOR171702-00891359	Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples Col. Insurgentes, Jiutepec, Morelos	DNPS-R23-PDR-I.R.-019/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,200,000	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	490	0.00	100.00	
MOR171702-00891383	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Jose Maria Morelos	DNPS-R23-PDR-I.R.-020/2017	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	\$2,472,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	490	0.00	100.00	
MOR171702-00891395	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia Joya Del Agua	DNPS-R23-PDR-I.R.-018/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$1,978,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	370	0.00	100.00	
MOR171702-00891447	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Las Rosas 2da Etapa.	DNPS-R23-PDR-I.R.-007/2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	\$1,285,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	
MOR171702-00891462	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Hidráulica Calle Luchadores	DNPS-R23-PDR-L.P.-001/2017	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$7,100,000	\$7,021,900	\$7,021,900	\$7,021,900	\$7,021,900	\$7,021,900	\$7,021,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	227	0.00	100.00	
MOR171702-00891469	Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica No. 28 (Pública)	DNPS-R23-PDR-I.R.-004 /2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171702-00891502	Construcción De Centro Deportivo Yautepc 3ra Etapa	R23-FORTALEC E-005-2017 (5215615)	Morelos	Yautepc	Yautepc de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$3,031,047	\$3,031,047	\$3,031,047	\$3,031,047	30.65	\$0	Lote	10,000	0.00	31.00
MOR171702-00891632	Construcción De Gimnasio En Centro Deportivo Yautepc	R23-PDR-006-2017 (5615265)	Morelos	Yautepc	Yautepc de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$3,071,206	\$3,071,206	\$3,071,206	\$3,071,206	31.05	\$0	Lote	10,000	0.00	31.00
MOR171702-00893009	Mejora Y Aumento De La Competitividad Del Centro De Congresos Y Convenciones Morelos	28-ZU-0120-2017	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,667,680	\$2,667,680	\$2,667,680	\$2,667,680	97.01	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR171702-00893017	Remodelación De Las Playas Xoxocotla, San José Vista Hermosa, Larga, Linda Y Malecón De Tequesquitengo	12-ZR-0121-2017	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,989,660	\$3,989,660	\$3,989,660	\$3,989,660	\$3,989,660	\$3,989,660	\$3,989,660	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR171702-00893032	Remodelación De Las Playas Xoxocotla, San José Vista Hermosa, Larga, Linda Y Malecón De Tequesquitengo Morelos	12-ZR-0121-2017 (Estatal)	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,984,491	\$5,984,491	\$5,984,491	\$5,984,491	99.74	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR171702-00893034	Mejoramiento Y Aumento De La Competitividad Del Centro De Congresos Y Convenciones Morelos	28-ZU-0120-2017 (Estatal)	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,750,000	\$2,667,680	\$2,667,680	\$2,667,680	\$2,667,680	\$2,667,680	\$2,667,680	\$2,667,680	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR171702-00893085	Rehabilitación De La Cancha De Fútbol Soccer De Tlaimilulpan, Localidad De Tlaimilulpan (San Pedro)	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaimilulpan (San Pedro)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	\$1,360,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00
MOR171702-00895229	Construcción De 3 Aulas Regionales Para Usos Múltiples En El Municipio De Tepoztlán	20-ZU-0263-2017	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,247,886	\$1,247,886	\$1,246,811	\$1,246,811	\$1,246,811	\$1,246,811	\$1,246,811	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171702-00896637	Rehabilitación Del Boulevard Lic. Benito Juárez, Col. Centro Cuernavaca - 5735991	5735991 - S1628	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,641,290	\$2,612,236	\$2,612,236	\$2,612,236	\$2,612,236	\$2,612,236	\$2,612,236	\$2,612,236	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00
MOR171702-00897451	Rehabilitación De Camellón Av. Ruiz Cortinez Del Poblado De Acapatzingo, Cuernavaca, Morelos. - 5592781	5592781 - S1621	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00
MOR171702-00898259	Pavimento Asfáltico En Calle Francisco I. Madero, Colonia Miraval, Cuernavaca, Morelos - 5112555	5112555 - S1619	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,641,355	\$3,601,300	\$3,601,300	\$3,601,300	\$3,601,300	\$3,601,300	\$3,601,300	\$3,601,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00
MOR171702-00898260	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Los Pinos, Colonia Satélite, Cuernavaca, Morelos - 5112085	5112085 - S1622	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,702,301	\$2,672,576	\$2,672,576	\$2,672,576	\$2,672,576	\$2,672,576	\$2,672,576	\$2,672,576	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00
MOR171702-00898261	Construcción De Banquetas Calle Laurel En El Municipio De Cuernavaca, Morelos - 5111887	5111887 - S1626	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,794,155	\$1,774,419	\$1,774,419	\$1,774,419	\$1,774,419	\$1,774,419	\$1,774,419	\$1,774,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00
MOR171702-00898262	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Callejón De Los Amates, Tetela Del Monte, Cuernavaca, Morelos. - 5592871	5592871 - S1614	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: **Morelos**

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR171702-00899099	Pavimento Asfáltico En Calle Calle Otilio Montaño, Colonia Alta Vista, Cuernavaca, Morelos - 5112407	5112407 - S1616	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,849,368	\$3,807,025	\$3,807,025	\$3,807,025	\$3,807,025	\$3,807,025	\$3,807,025	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR171702-00899090	Ampliación De Ayudantía Municipal En Tlatenango, Cuernavaca Morelos. - 5593515	5593515 - S1618	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	\$989,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR171702-00899091	Andador Jacarandas No.1 Colonia Lomas De Ahuatlan, Cuernavaca, Morelos. - 5593360	5593360 - S1617	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	\$692,300	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR171702-00899092	Rehabilitación De Unidad Deportiva Uaem Chamitip, Cuernavaca, Morelos. - 5592536	5592536 - S1611	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,361,376	\$1,346,401	\$1,346,401	\$1,346,401	\$1,346,401	\$1,346,401	\$1,346,401	\$1,346,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR171702-00899898	Rehabilitación De La Unidad Deportiva Tetela, Colonia Tetela Del Monte, Cuernavaca, Morelos - 5112019	5112019 - S1623	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2017	\$9,762,142	\$9,654,758	\$9,654,758	\$9,654,758	\$9,654,758	\$9,654,758	\$9,654,758	\$9,654,758	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR171702-00899899	Drenaje Sanitario Calle Sauce, Colonia Lomas De Ahuatlan, Cuernavaca, Morelos. - 5593069	5593069 - S1613	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	\$2,274,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR171702-00900746	Pavimento Asfáltico En Calle Av. Reforma Sur-Norte, Cuernavaca, Morelos - 5112621	5112621 - S1625	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,131,172	\$2,107,729	\$2,107,729	\$2,107,729	\$2,107,729	\$2,107,729	\$2,107,729	\$2,107,729	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR171702-00900747	Pavimento Asfáltico En Calle Calle Rio Balsas, Colonia Mojonera, Cuernavaca, Morelos - 5112341	5112341 - S1615	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,849,842	\$2,818,494	\$2,818,494	\$2,818,494	\$2,818,494	\$2,818,494	\$2,818,494	\$2,818,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR171702-00901557	Pavimento De Concreto Asfáltico En Calle Bvd. Juan Pablo II, Col. Vista Hermosa, Cuernavaca, Morelos - 5112151	5112151 - S1620	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,141,535	\$5,084,978	\$5,084,978	\$5,084,978	\$5,084,978	\$5,084,978	\$5,084,978	\$5,084,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR171702-00901558	Infraestructura Pública Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Rehabilitación Del Parque El Farolito Col Amatlán Cuernavaca Morelos) - 5738999	5738999 - S1630	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR171702-00902018	Construcción De Unidad Deportiva En San Andres De La Cal, Tepoztlán Morelos 1era. Etapa - 4709103	4709103	Morelos	Tepoztlán	San Andrés de la Cal	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR171702-00902317	Rehabilitación De La Unidad Deportiva, Colonia Zodiaco En El Municipio De Cuernavaca, Morelos - 5111953	5111953 - S1624	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,389,364	\$4,341,081	\$4,341,081	\$4,341,081	\$4,341,081	\$4,341,081	\$4,341,081	\$4,341,081	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00
MOR171702-00903010	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En El Colegio De Bachilleres Emsad 09 De Michapa, Coatlán Del Rio	05-ZR-0282-2017	Morelos	Coatlán del Rio	Michapa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$477,628	\$467,495	\$467,495	\$467,495	\$467,495	\$467,495	\$467,495	\$467,495	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171702-00903017	Construcción De Techumbre En El Cbta No. 8 De Xoxocotla, Puente De Ixta	17-ZU-0463-2017	Morelos	Puente de Ixta	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,060,200	\$1,051,960	\$1,051,960	\$1,034,130	\$877,879	\$877,879	\$877,879	\$877,879	83.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00
MOR171702-00903037	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Cbtis No. 232 De Tetecala	21-ZR-0287-2017	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$536,190	\$533,027	\$533,027	\$533,027	\$533,027	\$533,027	\$533,027	\$533,027	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171702-00903040	Construcción De Techumbre En La Universidad Pedagógica Nacional De San Nicolás Galeana, Zacatepec	31-ZR-0326-2017	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$930,938	\$926,618	\$926,618	\$926,618	\$926,618	\$926,618	\$926,618	\$926,618	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00
MOR171703-00954651	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario, Construcción De Cárcamo De Bombeo Y Línea A Presión Fira (Emiliano Zapata-Xochitpec)	08-ZR-0614-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$6,006,000	\$5,939,934	\$5,939,934	\$5,767,018	\$4,109,117	\$4,109,117	\$316,480	\$316,480	69.18	\$0	Metros lineales	18,202	0.00	90.00
MOR171703-00954664	Construcción De Colector De Aguas Residuales De La Parte Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca (Segunda Etapa)	24-ZU-0606-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,238,033	\$1,224,414	\$1,224,414	\$1,195,004	\$547,984	\$547,984	\$547,984	\$547,984	44.75	\$0	Metros lineales	1,305	0.00	80.00
MOR171703-00954676	Construcción Del Cruce De Alcantarillado Sanitario Santa Cruz (Rio Cuautla)	06-ZU-0605-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,003,000	\$2,969,967	\$2,969,967	\$2,969,967	\$2,825,662	\$2,825,662	\$1,346,691	\$1,346,691	95.14	\$0	Metros lineales	1,409	0.00	98.00
MOR171703-00954856	Proyecto Ejecutivo Del Colector De La Comunidad De Aneneculco Del Histórico Municipio De Ayala	04-ZU-0590-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$380,786	\$376,598	\$376,598	\$376,598	\$303,708	\$303,708	\$200,630	\$200,630	80.65	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	95.00
MOR171703-00954877	Construcción De Cruces Seguros En Espacios Públicos (Municipios De Atlahuchucan, Yautepac Y Yecapitla) Para Personas Con Discapacidades.	99-ZU-0613-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,087,126	\$1,075,167	\$1,075,167	\$1,068,485	\$320,546	\$320,546	\$320,546	\$320,546	29.81	\$0	Metros Cuadrados	8,868	0.00	40.00
MOR171703-00956236	Construcción De Ciclo Vía Teapanzoco, Segunda Etapa	07-ZU-0465-2017 (Estatal)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,561,293	\$2,453,816	\$2,453,816	\$2,453,816	\$736,145	\$736,145	\$736,145	\$736,145	30.00	\$0	Otros	0	0.00	2.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: **Morelos**

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR171703-00956243	Construcción De Ciclovía Teapanzocolo, Segunda Etapa	07-ZU-0465-2017	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2017	\$7,438,707	\$7,438,707	\$7,438,707	\$7,438,707	\$2,137,970	\$2,137,970	\$2,137,970	28.74	\$0	Otros	0	0.00	2.00	
MOR171703-00958844	Rehabilitación De Cancha De Fútbol De Tiltzapotla-5765263 - 6093	17-ZR-0487-2017	Morelos		Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,287,912	\$1,265,797	\$1,265,797	\$1,265,797	\$1,244,521	\$1,244,521	\$1,244,521	98.32	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR171703-00960063	Pavimento Asfáltico En Callejón En Av. Nacional, Santa María Ahuacatlán En El Municipio De Cuernavaca, Morelos - 5112217 - 2379	2379-SI636	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,744,519	\$3,703,329	\$3,703,329	\$3,703,329	\$3,703,329	\$3,703,329	\$3,703,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	
MOR171703-00964402	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Juan Pineda Aranda De Col. Emiliano Zapata, Puente De Ixtla	17-ZU-0299-2017	Morelos		Colonia Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$527,054	\$515,620	\$515,620	\$515,620	\$515,620	\$515,620	\$515,620	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171703-00964412	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Cuauhtémoc T.Matutino Y Miahuaxchitl T.Vesperino De La Comunidad De Xoxocotla	17-ZU-0390-2017	Morelos		Xoxocotla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$961,411	\$959,483	\$959,483	\$959,483	\$959,483	\$959,483	\$959,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171703-00964422	Construcción De Cancha Y Techumbre En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas De Xoxocotla, Puente De Ixtla	17-ZU-0402-2017	Morelos		Xoxocotla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,418,366	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	\$1,389,620	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	
MOR171703-00964444	Construcción De Techumbre Tipo Inieim Primaria Cuauhtémoc De El Salto, Puente De Ixtla	17-ZU-0461-2017	Morelos		Puente de Ixtla	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,637,475	\$1,634,373	\$1,634,373	\$1,606,672	\$1,283,276	\$1,283,276	\$1,283,276	78.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	
MOR171703-00964940	Remodelación Del Tecnológico De Zacatepec	31-ZU-0489-2017	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,978,000	\$1,941,356	\$1,941,356	\$1,941,356	\$1,941,356	\$1,941,356	\$1,941,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171703-00965056	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Tihuitl En La Comunidad De Rancho Nuevo, Amacuzac	01-ZR-0280-2017	Morelos		Rancho Nuevo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$996,246	\$975,278	\$975,278	\$975,278	\$975,278	\$975,278	\$975,278	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171703-00965067	Construcción De Techumbre Metálica En Jardín De Niños Vicente Suárez En La Localidad De Coahuixtla, Amacuzac	01-ZR-0462-2017	Morelos		Coahuixtla	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$690,025	\$687,068	\$687,068	\$687,068	\$687,068	\$687,068	\$687,068	100.00	\$0	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	
MOR171703-00965126	Construcción De Baños En El Jardín De Niños Amacuzac Centro, Amacuzac	01-ZU-0270-2017	Morelos		Amacuzac	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$814,936	\$797,760	\$797,760	\$797,760	\$797,760	\$797,760	\$797,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171703-00965153	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Josefina Garcilazo De La Colonia Centro, Coatlán Del Río	05-ZR-0327-2017	Morelos		Coatlán del Río	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$790,530	\$773,377	\$773,377	\$773,377	\$773,377	\$773,377	\$773,377	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171703-00965181	Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Primaria Niños Héroes De La Comunidad De Tilancingo, Coatlán Del Río	05-ZR-0281-2017	Morelos		Tilancingo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$564,056	\$550,561	\$550,561	\$550,561	\$550,561	\$550,561	\$550,561	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171703-00965200	Construcción De Techumbre Metálica En Jardín De Niños Río Pláncico De La Comunidad De Apancingo, Coatlán Del Río	05-ZR-0284-2017	Morelos		Apancingo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$573,895	\$561,440	\$561,440	\$561,440	\$561,440	\$561,440	\$561,440	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171703-00965579	Construcción De Compuaula En La Escuela Primaria José María Morelos Y Pavón De La Comunidad De Actopan, Tlaxcala	21-ZR-0298-2017	Morelos		Actopan	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$977,349	\$974,423	\$974,423	\$974,423	\$974,423	\$974,423	\$974,423	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	
MOR171703-00965640	Impermeabilización Y Rehabilitación De Pisos Del Jardín De Niños Gral. Emiliano Zapata De Zacatepec	31-ZU-0288-2017	Morelos		Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$417,376	\$410,053	\$410,053	\$410,053	\$410,053	\$410,053	\$410,053	\$410,053	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171703-00966154	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Jiutepec	11-ZU-0186-2017	Morelos		Jiutepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$801,375	\$799,851	\$799,851	\$799,162	\$764,303	\$764,303	\$764,303	95.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR171703-00968614	Construcción De Techumbre, Rehabilitación De Explanada Del Barrio De San Francisco Y Suministro E Instalación De Aparatos De Gimnasio Fijas	-	Morelos		Jantetelco	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,900,000	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	\$1,879,100	100.00	\$0	Otros	1,000	0.00	100.00
MOR171703-00968623	Infraestructura Pública Para El Auditorio Cultural Estatal Teapanzocolo, En Cuernavaca, Morelos	07-ZU-0212-2017 (9868-2016)	Morelos		Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000,000	\$59,302,594	\$59,302,594	\$59,302,594	\$59,302,594	\$59,302,594	\$59,302,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	
MOR171703-00968627	Construcción Del Velatorio Municipal En La Unidad Habitacional Piedra Blanca	06-ZU-0340-2017	Morelos		Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$700,000	\$698,342	\$698,342	\$698,342	\$209,322	\$209,322	\$209,322	29.97	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	
MOR171703-00968630	Construcción De La Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales Del Hospital De La Mujer, Municipio De Yauatepec, Morelos	29-ZU-0331-2017	Morelos		Yauatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Salud	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,887,894	\$9,887,894	\$9,887,894	99.98	\$0	Metros Cuadrados	988,905	0.00	100.00	
MOR171703-00968634	Electrificación Varias Calles Yecapixtla	30-ZR-0265-2017	Morelos		Yecapixtla	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,200,000	\$5,189,862	\$5,189,862	\$5,189,862	\$5,189,862	\$5,189,862	\$5,189,862	100.00	\$0	Metros	6,750	0.00	100.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: **Morelos**

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR171703 00971068	Rehabilitación, Remodelación Y Ampliación De La Glorieta De Bellas Artes, Colonia San Luis Amatlán, Cuernavaca, Morelos	SI631	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171703 00971070	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, En Calle Camino Al Pantéon, En La Localidad Buena Vista Del Monte, Municipio De Cuernavaca Morelos	SI627	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$707,472	\$707,472	\$707,472	\$707,472	\$707,472	\$707,472	\$707,472	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171704 01044115	Construcción De Unidad Deportiva En San Andres De La Cal, Tepoztlán Morelos	FORFIN-2017-001	Morelos	Tepoztlán	San Andrés de la Cal	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2017	\$9,984,391	\$9,984,391	\$9,984,391	\$9,984,391	\$9,984,391	\$9,984,391	\$9,984,391	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00
MOR171704 01044323	Rehabilitación De Unidad Deportiva Manuel Alarcon	10/R23/20/17	Morelos	Janietelco	Colonia Manuel Alarcón	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE JANIATELCO MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$505,561	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	300	0.00	100.00
MOR171704 01044494	Rehabilitación De Unidad Deportiva Mariano Matamoros	10/R23/19/17	Morelos	Janietelco	Colonia Mariano Matamoros (Puente Colmar)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANIATELCO MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$505,561	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Otros	400	0.00	100.00
MOR171704 01044522	Pavimentación Con Concreto Hidraulica Calle Del Progreso (Primera Etapa)	10/R23/23/17	Morelos	Janietelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANIATELCO, MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$505,561	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR171704 01044527	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle San Juan, Janietelco, Morelos	10/R23FOR TAFIN01/17	Morelos	Janietelco	Janietelco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANIATELCO MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,335,000	\$3,335,000	\$3,335,000	\$3,335,000	\$3,335,000	\$3,335,000	\$3,335,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR171704 01044544	Construcción De Techumbre En El Parque De Santa Ana, En La Comunidad De Tenango, Perteneciente Al Municipio De Janietelco, Morelos	10/R23FOR TAFIN02/17	Morelos	Janietelco	Tenango (Santa Ana)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANIATELCO MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR171704 01044593	Remodelación Del Parque Publico Amayuca, Perteneciente Al Municipio De Janietelco, Morelos.	10/R23FOR TAFIN04/17	Morelos	Janietelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANIATELCO MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Otros	500	0.00	100.00
MOR171704 01044876	Pavimentación Lateral De Avenida Jose Maria Morelos (Amayuca)	10CP/R23/18-A/17	Morelos	Janietelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANIATELCO MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR171704 01048230	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria , Colonia Azteca, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN0 1/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,295,916	\$2,295,916	\$2,295,916	\$2,295,916	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00
MOR171704 01048262	Rehabilitación De Drenaje , Agua Potable En El Fraccionamiento Los Arcos, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN0 2/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,994,313	\$3,994,313	\$3,994,313	\$3,994,313	99.86	\$0	Metros lineales	3,800	0.00	100.00
MOR171704 01048300	Techumbre En La Colonia El Estribo, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN0 3/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2017	\$999,986	\$999,986	\$999,986	\$997,646	\$997,646	\$997,646	\$997,646	99.77	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR171704 01048334	Instalación De Luminarias Para Alumbrado Publico En Diversas Calles Del Municipio De Temixco	FORTAFIN0 4/2017	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,995,956	\$2,995,956	\$2,995,956	\$2,995,956	99.87	\$0	Luminaria	3,500	0.00	100.00
MOR171704 01051122	Rehabilitación De Mirador En El Ex-Convento De Nuestra Señora De La Natividad	20-ZU-0617-2017	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Publicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$2,673,417	\$2,671,677	\$2,671,677	\$2,671,677	\$2,671,677	\$2,671,677	\$2,671,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171704 01051715	Construcción De Techumbre Tipo Inieim Primaria Escudo Nacional - Los Ídolos, Puente De Ixtla	17-ZU-0492-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Los Ídolos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,620,780	\$1,617,166	\$1,617,166	\$1,589,756	\$1,589,756	\$1,589,756	\$1,589,756	98.31	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	100.00
MOR171704 01051897	Introducción D Servicios Basicos De Infraestructura Basica En Calle Dalias	DOP-R23-1722-03-2017	Morelos	Tetecala	Colonia el Charco	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
MOR171704 01051898	Construcción De Andador Peatonal Actopan-Tetecala	DOP-R23-1722-04-2017	Morelos	Tetecala	Actopan	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	100.00	\$0	Metros lineales	2,150	0.00	100.00
MOR171704 01052814	Const De Alberca Semi Olimpica Y Chapoteadero En Unidad Deportiva Yautepec	003	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Lote	10,000	0.00	100.00
MOR171704 01053410	Rehabilitación De La Pirámide Principal De La Zona Arqueológica De Teopanzolco	07-ZU-0618-2017	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Publicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$3,030,000	\$3,028,260	\$3,028,260	\$3,028,260	\$3,028,260	\$3,028,260	\$3,028,260	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171704 01053688	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico Calle Francisco Villa Colonia 28 De Agosto	MEZ-FORFIN03-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR171704 01053689	Construcción De Pavimento En Calle Circuito Bugambillas De La Colonia Loma Sur Emiliano Zapata	MEZ-FORFIN03-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: **Morelos**

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR171704-01053692	Pavimentación De Calle En Emiliano Zapata Morelos	MEZ-FORFIN03-003-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,464,228	\$1,464,228	\$1,464,228	\$1,464,228	\$1,464,228	\$1,464,228	\$1,464,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR171704-01053794	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles En El Poblado De Chamilpa	SI639	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,999,271	\$8,999,271	\$8,999,271	\$8,999,271	\$8,999,271	\$8,999,271	\$8,999,271	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR171704-01053801	Rehabilitación De Techumbre E Instalaciones De La Unidad Deportiva Gloria Almada De Bejarano, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca	SI637	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,892,986	\$2,892,986	\$2,892,986	\$2,892,986	\$2,892,986	\$2,892,986	\$2,892,986	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR171704-01054673	Remodelación Del Parque De Tlatimilulpan, Municipio De Tetela Del Volcán, Morelos	22-PSE-FFPI-01-2017	Morelos	Tetela del Volcán	Tlatimilulpan (San Pedro)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Deporte	En Ejecución	2017	\$6,475,741	\$6,475,741	\$6,475,741	\$6,475,741	\$6,475,741	\$6,475,741	\$6,475,741	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00
MOR171801-01077842	Construcción De Techumbre Metálica En La Escuela Secundaria Graf. Juan Escutia De Zacatepec	31-ZU-0309-2017	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	\$1,366,640	\$1,366,840	\$1,366,840	\$1,343,477	\$1,343,477	\$1,343,477	\$1,343,477	98.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00
MOR181801-01068593	Construcción De Barda Perimetral Y Obras Complementarias En Escuela Primaria Patina Nueva Clave 174p0214y, Colonia Real Del Puente, Xochitepec, Morelos	RAMO GENERAL 23-001/18	Morelos	Xochitepec	Real del Puente (El Galillo)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,338,400	\$2,338,400	\$2,338,400	\$2,326,017	\$1,163,008	\$1,163,008	\$1,163,008	49.74	\$0	Metros lineales	500	0.00	50.00
MOR181801-01068638	Construcción De Una Aula Didáctica En Primaria Luis Donaldo Colosio Clave 174p0078k, Colonia Benito Juárez, Xochitepec, Morelos	RAMO GENERAL 23-002/18	Morelos	Xochitepec	Benito Juárez (La Calera)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$899,496	\$899,496	\$899,496	\$890,509	\$674,253	\$674,253	\$674,253	74.96	\$0	Metros Cuadrados	193	0.00	74.00
MOR181801-01068641	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Jazmin Colonia Francisco Villa Municipio De Xochitepec Morelos	RAMO GENERAL 23-003/18	Morelos	Xochitepec	Francisco Villa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,090,187	\$1,090,187	\$1,090,187	\$1,082,127	\$1,077,463	\$1,077,463	\$1,077,463	98.83	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	98.00
MOR181801-01069592	Infraestructura, Rehabilitación Y O Equipamiento De Espacios Alimentarios	8	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$692,000	\$692,000	\$692,000	\$100,834	\$100,834	\$100,834	\$100,834	14.57	\$0	Equipamiento	1,200	0.00	0.00
MOR181801-01069644	Beneficio A 33 Grupos De Desarrollo Para Fortalecer A 9 Proyectos Productivos (Comunidad Diferente)	9	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,392,000	\$1,392,000	\$1,392,000	\$102,515	\$102,515	\$87,870	\$87,870	6.31	\$0	Mobiliario y equipo	459	0.00	0.00
MOR181801-01071646	Infraestructura Municipal En El Municipio De Jiutepec, Morelos // (Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 24 De Febrero Colonia Lomas Del Texcal) /	DNPS-R23-PDR-MM.H.R.-007-2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$1,978,000	\$1,978,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00
MOR181801-01071665	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Carretera A Tacotepec, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	328	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Urbanización	En Ejecución	2018	\$600,000	\$593,400	\$593,400	\$593,400	\$174,723	\$174,723	\$174,723	29.44	\$0	Metros Cuadrados		0.00	70.00
MOR181801-01071744	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapitla, Morelos // (Rehabilitación De Plaza Principal De La Col. Juan Morales, Yecapitla, Mor.) /	1087	Morelos	Yecapitla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPITLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,380,752	\$2,354,564	\$2,354,564	\$2,353,000	\$705,900	\$705,900	\$705,900	29.98	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00
MOR181801-01071837	Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Construcción De Drenaje Sanitario En La Escuela Prof. Estanislao Rojas Zurriaga) /	1291	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$224,980	\$222,506	\$222,506	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00
MOR181801-01071964	Pavimentación Asfáltica Avenida Brisas De Florida, En El Municipio De Temixco, Morelos /	PDR-03/2018, 773	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,480,990	\$740,495	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00
MOR181801-01071992	Construcción De Aula Audivisual En Escuela Secundaria Técnica, Número 4, Col. Azteca, Temixco, Morelos /	PDR-02/2018, 1092	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,087,900	\$1,087,900	\$1,085,663	\$325,699	\$325,699	\$325,699	29.94	\$0	Metros Cuadrados		0.00	5.00
MOR181801-01072000	Pavimentación Calle Guanguajuto, Colonia Tres De Mayo, En El Municipio De Emiliano Zapata, Morelos, /	1105	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,500,000	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$1,038,450	\$1,038,450	\$1,038,450	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00
MOR181801-01072126	Construcción De Techumbre En Preescolar Nezahualcóyotl, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	327	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	En Ejecución	2018	\$2,980,000	\$2,947,220	\$2,947,220	\$2,947,220	\$1,463,710	\$1,463,710	\$1,463,710	49.66	\$0	Metros Cuadrados		0.00	90.00
MOR181801-01072224	Infraestructura Y Des Mpal Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Prim. Fed. Enrique Pestalozzi Turno Mat Y Maria W. Benavides Turno Vesp) /	1292	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2018	\$233,902	\$231,329	\$231,329	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00
MOR181801-01072249	Infraestructura Municipal En El Municipio De Jiutepec, Morelos // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Insurgentes En El Municipio De Jiutepec, Morelos) /	DNPS-R23-PDR-IM-I.R.008-2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,050,000	\$3,016,450	\$3,016,450	\$3,014,778	\$3,001,783	\$3,001,783	\$3,001,783	99.51	\$0	Metros Cuadrados		0.00	90.00
MOR181801-01072270	Proyectos De Infraestructura Social En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Construcción De Gimnasio "San Carlos" En El Poblado De Los Arcos) /	1478	Morelos	Yauatepec	Los Arcos	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$9,890,000	\$4,945,000	\$9,890,000	\$2,954,947	\$2,954,947	\$2,954,947	29.88	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR18180101072283	Rehabilitación De Empedrado En Calle Justo Sierra, Tlayacapan, Morelos. /	1010	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,900,000	\$2,868,100	\$2,868,100	\$2,852,122	\$855,637	\$855,637	\$855,637	29.83	\$0	Metros Cuadrados		0.00	35.00	
MOR18180101072425	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Calle Gardenia Rancho Cortes, Cuernavaca, Morelos. /	1093	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$559,236	\$553,084	\$553,084	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	
MOR18180101072493	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 10 De Enero Colonia 10 De Abril, Temixco, Morelos. /	PDR-01/2018, 998	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$700,000	\$692,300	\$692,300	\$691,412	\$345,706	\$345,706	\$345,706	49.94	\$0	Metros Cuadrados		0.00	5.00	
MOR18180101072554	Construcción De Techumbre Tipo Inleim Cendi No. 4 En El Municipio De Jiutepec, Morelos /	DNPS-R23-PDR-I.R.009-2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$2,200,000	\$2,175,800	\$2,175,800	\$2,175,800	\$794,722	\$794,722	\$794,722	36.53	\$0	Metros Cuadrados		0.00	90.00	
MOR18180101072753	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Tzinztiniltlan, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	324	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Urbano Hueyapan)		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,757,422	\$3,716,090	\$3,716,090	\$3,716,090	\$2,628,359	\$2,628,359	\$2,628,359	70.73	\$0	Metros Cuadrados		0.00	80.00	
MOR18180101072843	Construcción De Pavimento Asfáltico Calle Magnolia, Cuernavaca, Morelos. /	1095	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$418,249	\$413,648	\$413,648	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	
MOR18180101072846	Pavimentación Calle 5 De Mayo, Poblado De Teccalita, En El Municipio De Emiliano Zapata, Morelos /	1102	Morelos	Emiliano Zapata	Teccalita Rural		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,700,000	\$2,670,300	\$2,670,300	\$2,670,300	\$801,090	\$801,090	\$801,090	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	
MOR18180101072847	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Emiliano Zapata, Morelos // (Re Encapetado Con Pavimento Asfáltico En La Calle Paseo De Las Fuentes, En El Municipio De Emiliano Zapata) /	1106	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$890,100	\$890,100	\$890,100	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	
MOR18180101072882	Construcción De Auditorio En El Municipio De Jantetelco, Morelos /	1166	Morelos	Jantetelco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$5,300,000	\$5,300,000	\$5,241,700	\$5,210,920	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	5.00	
MOR18180101072974	Infraestructura Municipal En El Municipio De Atlatahucan, Morelos // (Construcion De Drenaje En Calle Adolfo Lopez Mateos) /	399	Morelos	Atlatahucan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$175,381	\$173,452	\$173,452	\$173,452	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	80.00	
MOR18180101072979	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Prolongación Rancho Tenería, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	325	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Urbano Hueyapan)		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,102,034	\$3,067,912	\$3,067,912	\$3,067,912	\$2,140,965	\$2,140,965	\$2,140,965	69.79	\$0	Metros Cuadrados		0.00	70.00	
MOR18180101072990	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Cumbres, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	329	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Urbano Hueyapan)		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,466,957	\$1,450,820	\$1,450,820	\$1,450,820	\$427,307	\$427,307	\$427,307	29.45	\$0	Metros Cuadrados		0.00	60.00	
MOR18180101073074	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Rehabilitación De Cancha Fut7 Unidad Fidel Diaz, Municipio De Yecapixtla) /	1088	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$862,181	\$951,597	\$951,597	\$950,000	\$749,000	\$749,000	\$749,000	78.71	\$0	Metros Cuadrados		0.00	80.00	
MOR18180101073164	Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Pavimento De Concreto Hidraulico Calle Bugambilia Y Calle Pino) /	1293	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,219,947	\$1,206,528	\$1,206,528	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	
MOR18180101073213	Construcción De Techumbre A Base De Arcocheo En Cancha De Usos Múltiples, Cal. Campanario, En El Municipio De Jiutepec, Morelos /	DNPS-R23-PDR-I.R.010-2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,483,500	\$1,483,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	
MOR18180101075805	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino De Saca En Texcala, Yecapixtla, Morelos	30FFI-01-2018	Morelos	Yecapixtla	Texcala Rural		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,441	0.00	0.00	
MOR18180101076217	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Aldaco Cuentepec, Temixco, Morelos	FORTAFIN01/2018	Morelos	Temixco	Cuentepec Urbano		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,150,323	\$1,150,323	\$1,150,323	\$1,148,978	\$574,489	\$574,489	\$574,489	49.94	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	5.00	
MOR18180101077236	Acciones Para El Fortalecimiento Del Centro De Asistencia Morelense Para La Infancia	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad		12-Salud	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$239,400	\$239,400	\$239,400	\$239,394	\$239,394	\$239,394	\$239,394	100.00	\$0	Equipamiento	600	0.00	100.00	
MOR18180101077942	Pavimentación Calle Baja California Colonia Tres De Mayo.	MEZ-FORFIN-001-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo Urbano		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	30.00	
MOR18180101077946	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle 2da Privada Francisco Villa, Colonia Centro	MEZ-FORFIN-002-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata Urbano		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,006,034	\$1,006,034	\$1,006,034	\$1,006,034	\$1,006,034	\$979,765	\$979,765	\$979,765	97.39	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	60.00
MOR18180101077949	Pavimentación De Concreto Hidraulico Calle Circuito Arq. Gerardo Perez 1ra Etapa Colonia Gerardo Perez	MEZ-FORFIN-003-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata Urbano		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,119,651	\$1,119,651	\$1,119,651	\$1,119,651	\$1,119,651	\$335,895	\$335,895	\$335,895	30.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	30.00
MOR18180101078135	Construcción De Camellón Central E Iluminación De Carretera La Perseverancia Yautepec, Morelos	1	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza Urbano		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,337,671	\$4,337,671	\$4,337,671	\$4,337,671	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	29.97	\$0	Lote	10,000	0.00	30.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: **Morelos**

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR181802-01132808	Construcción Del Puente De Interconexión Municipal Entre Los Municipios De Xochitepec Y Emiliano Zapata	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Urbanización	En Ejecución	2018	\$130,000,000	\$130,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	343,820	0.00	0.00	
MOR181802-01132822	Mejoramiento De Vialidades Principales De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$29,440,306	\$29,440,306	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	796,094	0.00	0.00	
MOR181802-01133175	Construcción De La Segunda Etapa Del Parque Estatal Metropolitano Los Venados	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Urbanización	En Ejecución	2018	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	313,630	0.00	0.00	
MOR181802-01133262	Construcción De La Central De Emergencias Metropolitanas De Cuautla	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Salud	En Ejecución	2018	\$10,816,176	\$10,816,176	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR181802-01133293	Pavimentación De La Carretera Ayala - Cocoyoc	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$190,000,000	\$190,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	176,693	0.00	0.00	
MOR181802-01133305	Mejoramiento De Vialidades Principales De La Zona Metropolitana De Cuautla	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$25,588,894	\$25,588,894	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	475,441	0.00	0.00	
MOR181802-01133353	Construcción De Unidad Deportiva De Amatlán, Tepoztlán, Morelos	020-RAMO23-FORFIN-TPZ-2018-02	Morelos	Tepoztlán	Amatlán de Quetzalcóatl Rural		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN	Deporte	En Ejecución	2018	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,350,000	\$1,005,000	\$1,005,000	\$1,005,000	\$1,005,000	30.00	\$0	Otros	1,500	0.00	30.00
MOR181802-01133365	Construcción De Unidad Deportiva De San Juan Tlacotenco, Tepoztlán, Morelos	020-RAMO23-FORFIN-TPZ-2018-001	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco Rural		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN	Deporte	En Ejecución	2018	\$3,350,000	\$3,332,672	\$3,332,672	\$3,332,672	\$3,332,672	\$3,332,672	\$3,332,672	\$3,332,672	100.00	\$0	Otros	2,000	0.00	100.00
MOR181802-01133388	Construcción De Unidad Deportiva De Santo Domingo Loc. Ocotitlán, Tepoztlán, Morelos.	-	Morelos	Tepoztlán	Santo Domingo Ocotitlán Rural		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN	Deporte	En Ejecución	2018	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,200	0.00	0.00
MOR181802-01133725	Rehabilitación De Cancha De Fútbol En La Unidad Deportiva De La Comunidad De Galeana, Zacatepec, Morelos	MZAC-FORTAFIN/2-018-001	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	Deporte	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	45.00	\$0	Otros	20,000	0.00	45.00	
MOR181802-01133779	Estudios De Preinversión Para La Construcción Del Puente De Interconexión Municipal Entre Los Municipios De Xochitepec Y Emiliano Zapata	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	343,820	0.00	0.00	
MOR181802-01133786	Estudios De Preinversión Para La Pavimentación De La Carretera Ayala-Cocoyoc	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	176,693	0.00	0.00	
MOR181802-01133807	Construcción De Redes De Alcantarillado Sanitario, Pluvial Y Agua Potable En La Cabecera Municipal De Joutla Para Restitución De Infraestructura Afectada Por El Sismo, Av. Constitución 57 Y Zona Sur	12-ZU-0991-2016	Morelos	Joutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$10,367,965	\$10,367,965	\$10,367,965	\$10,367,965	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,934	0.00	0.00
MOR181802-01133870	Construcción De Redes De Alcantarillado Sanitario, Pluvial Y Agua Potable En La Cabecera Municipal De Joutla Para Restitución De Infraestructura Afectada Por El Sismo, Zona Norte Y Centro.	12-ZU-0992-2016	Morelos	Joutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$10,890,626	\$10,890,626	\$10,890,626	\$10,890,626	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,808	0.00	0.00
MOR181802-01133926	Construcción De Alcantarillado Sanitario, Descargas Y Saneamiento En Las Colonias 28 De Agosto, 24 De Febrero, Lomas De Tzujillo Del Municipio De Emiliano Zapata, Primera Etapa	-	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,261,611	\$2,261,611	\$2,261,611	\$2,261,611	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	875	0.00	0.00
MOR181802-01133939	Equipamiento De Pozo Profundo Los Linares Y Conexión Al Sistema De Agua Potable Para Mejoramiento En La Producción De Agua Potable En El Municipio De Macatlán. Incluye Desazolve De Pozo Xochicalco	15-ZU-1003-2016	Morelos	Macatlán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,961,670	\$1,961,670	\$1,961,670	\$1,961,670	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,264	0.00	0.00
MOR181802-01133997	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Las Colonias Montessori Y Cerritos Barona En El Municipio De Cuernavaca, Primera Etapa	07-ZU-1000-2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,400,398	\$4,400,398	\$4,400,398	\$4,400,398	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,154	0.00	0.00
MOR181802-01134022	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Cerritos Del Municipio De Cuautla	06-ZU-01011-2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,203,611	\$2,203,611	\$2,203,611	\$2,203,611	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	0.00
MOR181802-01134035	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Sustitución De Líneas De Conducción En Tequesquitengo, Municipio De Joutla	12-ZR-1012-2016	Morelos	Joutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,840,347	\$3,840,347	\$3,840,347	\$3,840,347	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,350	0.00	0.00
MOR181802-01134045	Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Localidad De Atonilco, Municipio De Tepalcingo	19-ZR-1001-2016	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,958,502	\$2,958,502	\$2,958,502	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,645	0.00	0.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: **Morelos**

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR18180201134053	Ampliación Y Rehabilitación Del Cárcamo De Aguas Residuales Para Industrias A La Par Acapantzingo En El Municipio De Cuernavaca.	2018	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,358,667	\$3,358,667	\$3,358,667	\$3,358,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,222	0.00	0.00	
MOR18180201134060	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Hueyapan, Primera Etapa. Incluye Par	2018	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,765,098	\$1,765,098	\$1,765,098	\$1,765,098	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	658	0.00	0.00	
MOR18180201134069	Construcción De Tanque Elevado De 100 M3 De Capacidad En La Localidad De Huauzco, Municipio De Temoac, Para Sustitución De Tanque Existente Y Ampliación De La Cobertura Del Sistema	33-ZR-1008-2016	Morelos	Temoac	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,525,000	\$1,525,000	\$1,525,000	\$1,525,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	707	0.00	0.00	
MOR18180201134078	Ampliación Y Rehabilitación De Las Redes De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Colonia La Rosa Del Municipio De Jiutepec, Segunda Etapa	11-ZU-1017-2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,477,604	\$2,477,604	\$2,477,604	\$2,477,604	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	833	0.00	0.00	
MOR18180201134089	Ampliación Y Rehabilitación De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Cívac, Municipio De Jiutepec, Segunda Etapa	11-ZU-1016-2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,729,229	\$1,729,229	\$1,729,229	\$1,729,229	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,150	0.00	0.00	
MOR18180201134101	Ampliación De La Red De Distribución Y Construcción De Tanque Elevado De 50 M3 De Capacidad Para Las Colonias Valle Dorado Y Ampliación 10 De Mayo En El Municipio De Puente De Ixtla	2018	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,418,729	\$1,418,729	\$1,418,729	\$1,418,729	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	783	0.00	0.00	
MOR18180201134213	Construcción De Sistemas Domiciliarias Y Captaciones De Agua Pluvial En Techumbres, Sanitario Ecológico Y Sistema De Tratamiento (Biogestor), (Procaptar), Sanitarios Ecológicos Prefabricados (En Zon	27-ZR-01010-2016	Morelos	Tototlan	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,324,986	\$3,324,986	\$3,324,986	\$3,324,986	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	210	0.00	0.00	
MOR18180201134217	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Beneficio De La Localidad De Casahuate	2018	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,007,062	\$3,007,062	\$3,007,062	\$3,007,062	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	618	0.00	0.00	
MOR18180201134220	Perforación De Pozo Profundo Para Incrementar La Producción De Agua Potable En La Localidad De Rancho Cuchixtola	29-ZR-1007-2016	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,957,475	\$1,957,475	\$1,957,475	\$1,957,475	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	417	0.00	0.00	
MOR18180201134227	Perforación Del Pozo Profundo Para Incrementar La Producción De Agua Potable En La Localidad De Puente Pantitlán, Municipio De Tlayacapan	26-ZR-1006-2016	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,739,657	\$1,795,335	\$1,795,335	\$1,795,335	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	336	0.00	0.00	
MOR18180201134233	Construcción De La Red De Agua Potable En La Localidad De La Noplera, Municipio De Yauatepec	29-ZU-1013-2016	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,753,517	\$4,753,517	\$4,753,517	\$4,753,517	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	768	0.00	0.00	
MOR18180201134237	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nacatongo, Municipio De Tlayacapan	26-ZR-1014-2016	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,635,145	\$2,635,145	\$2,635,145	\$2,635,145	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	460	0.00	0.00	
MOR18180201134241	Perforación De Pozo Profundo Para Incrementar La Producción De Agua Potable En La Localidad De Mixtlalcingo, Municipio De Yecapixtla. Incluye Equipamiento	30-ZR-1004-2016	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,528,238	\$3,528,238	\$3,528,238	\$3,528,238	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	715	0.00	0.00	
MOR18180201134242	Equipamiento De Pozo Profundo Y Construcción De La Línea De Conducción En La Localidad De Los Amates, Municipio De Yecapixtla	30-ZR-1009-2016	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,945,152	\$1,945,152	\$1,945,152	\$1,945,152	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	220	0.00	0.00	
MOR18180201134245	Mejoramiento En La Producción De Agua Potable, Construcción De Red De Agua Potable En El Sistema Ángel Bocanegra Del Municipio De Tepoztlán	20-ZR-1002-2016	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,713,182	\$3,713,182	\$3,713,182	\$3,713,182	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,291	0.00	0.00	
MOR18180201134249	Coordinación E Implementación Del Componente De Atención Social Y Participación Comunitaria, En Comunidades Rurales E Indígenas Durante La Construcción De Sistemas De Agua Potable, Alcantarillado Y Sa	2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	
MOR18180201134841	Rehabilitación De La Calle Benito Juárez (Incluye Drenaje Y Agua Potable), Tlayacapan, Morelos	-	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$6,941,395	\$6,941,395	\$6,941,395	\$6,914,277	\$2,074,283	\$2,074,283	\$2,074,283	29.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	28.00	
MOR18180201135566	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Rio Amacuzac Primer Etapa, Mazatepec, Morelos.	IRMMMAAD LIOP/R23/P DR/003/2018	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,328,591	\$1,343,369	\$1,328,591	\$1,328,591	\$1,328,591	\$1,244,482	\$1,244,482	\$1,244,482	92.64	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR18180201135569	Techumbre En Canchas De Usos Múltiples De La Unidad Deportiva La Gran Fuerza De Xochitepec	RAMO GENERAL 23-004/18	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,986,511	\$424,637	\$424,637	\$424,637	14.15	\$0	Metros Cuadrados	4,200	0.00	14.00	
MOR18180201135596	Rehabilitación De Andadores En Unidad Morelos, Unidad Morelos, Xochitepec, Morelos	RAMO GENERAL 23-005/18	Morelos	Xochitepec	Unidad Habitacional José María Morelos y Pavón	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$4,853,802	\$4,853,802	\$4,853,802	\$4,836,826	\$1,934,730	\$1,934,730	\$1,934,730	39.86	\$0	Metros Cuadrados	779	0.00	20.00	

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: **Morelos**

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR18180201135633	Pavimentación Concreto Estampado En Calle Miguel Hidalgo, Col. Centro, En El Municipio De Mazatepec, Morelos.	IR/MMA/DU OP/R23/PDR/002/2018	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,681,300	\$1,700,000	\$1,681,300	\$1,681,300	\$1,681,300	\$1,559,075	\$1,559,075	91.71	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR18180201135705	Rehabilitación Del Mercado Adolfo López Mateos En El Municipio De Cuernavaca, Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,472,000	\$989,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR18180201135778	Construcción De Techumbre Tipo Inieim Kinder De Col. Jardín Juárez, Jiutepec, Morelos.	DNPS-R23-PDR-LR-020-2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,186,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00
MOR18180201135821	Construcción De Aula En Escuela Jardín De Niños "Coconell" En La Localidad De Zacualpan, Municipio De Zacualpan De Amilpas, Morelos	001	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$670,685	\$670,685	\$265,323	\$670,685	\$670,685	\$195,561	\$195,561	29.16	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	50.00
MOR18180201135835	Proyectos De Infraestructura Social En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Construcción De Techumbre En Esc. Sec. Tec. No. 7,)	-	Morelos	Yauatepec	Oaxtepec Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	500	0.00	0.00
MOR18180201135850	Construcción De Techumbre En Cobame No. 10, De Santa Rosa En El Municipio De Tlaltizapán De Zapata, Morelos	MTZ/01/R23/18	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,169,673	\$3,134,807	\$1,253,923	\$3,134,807	\$3,134,807	\$940,442	\$940,442	30.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	30.00
MOR18180201135858	Construcción De Techumbre A Base De Arcoteco En Cancha De Usos Múltiples, Col. Otilio Montano, En El Municipio De Jiutepec, Morelos.	DNPS-R23-PDR-LR-021-2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,483,500	\$593,400	\$1,481,499	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	0.00
MOR18180201135875	Rehabilitación Del Mercado Municipal De Tetela Del Volcán, En El Municipio De Tetela Del Volcán, Morelos	-	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,483,500	\$593,400	\$1,483,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
MOR18180201135998	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Centro Recreativo Yecapixteca, Yecapixtla Morelos)	30PDR2-04-2018	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$848,677	\$839,341	\$335,736	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00
MOR18180201136055	Proyectos De Infraestructura Urbana En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Pavimentación Camino Viejo A Yauatepec)	-	Morelos	Yauatepec	La Laguna Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$10,000,000	\$9,890,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00
MOR18180201136067	(Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Federal Benito Juárez Turno Matutino Y Gregorio Torres Quintero Turno Vespertino)	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2018	\$321,170	\$317,637	\$127,055	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR18180201136170	Construcción De Cancha De Fútbol Con Pasto Sintético Col. Centro, Jantetelco, Morelos	-	Morelos	Jantetelco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,130,000	\$2,130,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00
MOR18180201136188	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer En El Municipio De Tetela Del Volcán Del Estado De Morelos	-	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$989,000	\$0	\$989,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
MOR18180201136192	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 30 De Septiembre, En El Municipio De Temoac, Morelos	-	Morelos	Temoac	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,472,500	\$989,000	\$989,000	\$741,750	\$741,750	\$741,750	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00
MOR18180201136215	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Centro Recreativo De La Localidad De Tezonitelco, Yecapixtla Morelos)	30PDR2-03-2018	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$808,391	\$799,498	\$799,498	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00
MOR18180201136239	Proyectos De Infraestructura Urbana En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Rehabilitación De Avenida Estación Vieja, Del Poblado De Oaxtepec)	-	Morelos	Yauatepec	Oaxtepec Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$4,945,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00
MOR18180201136353	Proyectos De Infraestructura Social En El Municipio De Yauatepec, Morelos // (Construcción De Techumbre Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano En Yauatepec)	-	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,600,000	\$1,582,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	0.00
MOR18180201136424	Rehabilitación Del Mercado Municipal De Amayuca En El Municipio De Jantetelco, Morelos.	-	Morelos	Jantetelco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00
MOR18180201136455	Pavimentación Con Piedra Ahogada Y Red De Agua Potable En La Calle San Andrés, Localidad De Zacualpan, En El Municipio De Zacualpan De Amilpas, Morelos.	002	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,837,528	\$1,837,528	\$726,926	\$1,837,528	\$1,837,528	\$535,795	\$535,795	29.16	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	50.00
MOR18180201136483	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Emiliano Zapata, Localidad Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos	-	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,020,556	\$1,009,330	\$0	\$1,009,330	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR18180201136508	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 24 De Febrero, Colonia Loma Bonita, Xochitepec, Morelos	PDR0012018	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,150,995	\$1,138,334	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00
MOR18180201136530	Techado De Cancha De Usos Múltiples, Colonia Primero De Mayo	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,209,142	\$1,209,142	\$1,209,142	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2018

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR181802 01136535	Pavimentación Asfáltico En Caliente Calle Antigua Camino A La Carpa, Paraje La Alambrada, Poblado De Santa Maria Ahuacatlán, Cuernavaca Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR181802 01136543	Construcción De Techumbre En La Ayudantía De Santa Maria Ahuacatlán	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR181802 01136638	Construcción De Alumbrado Público En Calle Galeana, Colonia Lázaro Cárdenas Del Río, Delegación Lázaro Cárdenas Del Río, Cuernavaca Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$901,024	\$901,024	\$901,024	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	
MOR181802 01136652	Construcción De Aula De Medios En La Secundaria Federal Miguel Salinas No. 10, Poblado De Acatzingo, Cuernavaca Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR181802 01136675	Construcción De Drenaje Sanitario De La Colonia Tanchitlan, Pueblo De Tlatenango, Cuernavaca Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,202,788	\$1,202,788	\$1,202,788	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR181802 01136686	Construcción De Muro De Contención En Calle Lido Mancilla, Colonia Lázaro Cárdenas, Poblado De Chiptlan, Cuernavaca Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR181802 01136695	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Ocuilan Del Poblado De Tetela Del Monte, Cuernavaca, Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,253,160	\$1,253,160	\$1,253,160	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR181802 01136713	Construcción De Pavimento Hidráulico Privada Jazmin, Colonia Federación, Delegación Antonio Barona, Cuernavaca Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$958,146	\$958,146	\$958,146	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR181802 01136723	Reencarpamiento De Pavimento Asfáltico En Calle Hernán Cortés, Colonia Vista Hermosa, Delegación Benito Juárez, Cuernavaca, Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,253,796	\$1,253,796	\$1,253,796	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR181802 01136739	Rehabilitación De Camellón Central De Potrero Verde, Poblado De Amatlán, Cuernavaca, Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR181802 01136764	Rehabilitación De La Ayudantía Municipal Del Poblado De Chapultepec, Cuernavaca Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR181802 01136906	Construcción De Techumbre En Cancha La Loma Col. El Calvario, Mazatepec, Morelos	IR/MMA/DU OP/R23/FO RFIN/001/20 18	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$280,000	\$280,000	20.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	20.00	
MOR181802 01137464	Remodelación De Palacio Municipal De Huitzilac, Morelos.	MPIO- HUIT.DOP- FFFH.R.- 001-2018	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$539,967	\$539,967	\$539,967	30.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	
MOR181802 01137522	Construcción De Techumbre Escuela Primaria Emiliano Zapata, Huitzilac, Morelos.	MPIO- HUIT.DOP- FFFH.R.- 003-2018	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUITZILAC	Educación	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR181802 01138813	Ampliación Y Adaptación De Infraestructura Incluyente En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Del Estado De Morelos	08-ZU-0099- 2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$8,885,094	\$8,885,094	\$8,885,094	\$8,885,094	\$2,665,521	\$2,665,521	\$2,665,521	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR181802 01139880	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Narciso Mendoza, Cuauhchichinola, Mazatepec, Morelos	IR/MMA/DU OP/R23/PD R001/2018	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$649,409	\$656,631	\$649,409	\$649,409	\$649,409	\$649,409	\$649,409	\$649,409	98.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR181802 01139896	Construcción De Techumbre En Unidad Deportiva Cuauhchichinola	IR/MMA/DU OP/R23/FO RFIN/002/20 18	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	60.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	60.00	
MOR181802 01139973	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Col. El Calvario, Mazatepec, Morelos.	IR/MMA/DU OP/R23/FO RFIN2/001/2 018	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$300,000	\$300,000	20.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	20.00	
MOR181802 01140430	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Ignacio Allende Colonia Calera Chica	DNPS-R15- HABITAT- LP- 002/2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,002,364	\$2,002,364	\$2,002,364	\$1,871,684	\$935,842	\$935,842	\$935,842	46.74	\$0	Metros Cuadrados	333	0.00	0.00	
MOR181802 01140612	Asignación De Subsidios Para La Prestación De Servicios De Refugio Para Mujeres, Sus Hijas E Hijos, Que Viven Violencia Extrema Y, En Su Caso, Sus Centros De Atención Externa	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres		4-Gobernación	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$2,910,175	\$2,910,175	\$1,455,088	\$500	\$500	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	17	0.00	0.00	
MOR181802 01141174	Construcción De Drenaje Y Pavimento Hidráulico Calle 24 De Febrero	DNPS-R23- FORTAFIN- LP.- 001/2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,703,483	\$1,011,045	\$1,011,045	\$1,011,045	25.28	\$0	Metros Cuadrados	783	0.00	0.00	
MOR181802 01141184	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre Col. Francisco Villa	DNPS-R23- FORTAFIN- LP.- 011/2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,663	\$1,498,663	\$449,599	\$449,599	29.97	\$0	Metros Cuadrados	478	0.00	0.00	

Entidad: Morelos

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR18180201141233	Construcción De Barda Perimetral De Claustro Universitario	-	Morelos	Yauatepec	Yauatepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	\$2,296,800	\$2,296,800	\$2,296,800	\$2,296,800	\$688,351	\$688,351	\$688,351	29.97	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	30.00
MOR18180201141244	Pavimentación Calle Niños Heroes	-	Morelos	Yauatepec	Los Arcos	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00
MOR18180201141503	Pavimentación Asfáltica En Calle Adolfo Lopez Mateos De La Colonia Pueblo Viejo, Temixco Morelos	170181ME001/18-CP-23/2018	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	0.00
MOR18180201141541	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Chichen Itza Y Caminante Del Mayab, Colonia Granjas Mérida, Municipio De Temixco, Morelos	PR-01/2018	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	\$6,001,921	\$6,001,921	\$2,400,768	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00
MOR18180201141916	Construcción De Teatro Al Aire Libre Col. Centro, Miacatlán, Morelos.	MMI/DCUOP MA/FFIN03/18	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$4,265,538	\$4,265,538	\$4,265,538	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	897	0.00	0.00
MOR18180201141920	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños "Estado De Yucatán" En La Localidad De Coatetelco, Miacatlán, Morelos.	MMI/DCUOP MA/FFIN03/18	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	315	0.00	0.00
MOR18180201142288	Cancha De Usos Múltiples De La Colonia Morelos, Localidad De Tetecalita, Municipio De Emiliano Zapata	MEZ-FORFIN02-001-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalita	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$715,039	\$715,039	\$715,039	\$715,039	\$214,512	\$214,512	\$214,512	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00
MOR18180201142295	Techumbre Primaria Luis Donaldo Colosio, Ubicada En La Colonia San Jose Las Cumbres	MEZ-FORFIN02-002-2018	Morelos	Emiliano Zapata	San José de las Cumbres	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,172,864	\$1,172,864	\$1,172,864	\$1,172,864	\$351,859	\$351,859	\$31,859	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	30.00
MOR18180201142300	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle La Cienega Ubicada En La Colonia Guadalupe De Las Arenas	MEZ-FORFIN02-003-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia Guadalupe de las Arenas	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$810,000	\$810,000	\$810,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	30.00
MOR18180201142302	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Martires De Chinameca, Ubicada En La Colonia Modesto Rangel	MEZ-FORFIN02-004-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia Modesto Rangel	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	30.00
MOR18180201142346	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Juárez, Colonia Modesto Rangel	MEZ-PR-001-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia Modesto Rangel	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,600,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	20.00
MOR18180201143231	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco En El Municipio De Miacatlán	17-02-0014-2013	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	Secretaría de Desarrollo Social Morelos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,557,029	\$2,557,029	\$2,557,029	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9,094	0.00	0.00
MOR18180201143235	Construcción Del Efluente De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Coatetelco Miacatlán	17-02-0001-2018	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	Secretaría de Desarrollo Social Morelos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$9,538,726	\$9,538,726	\$9,538,726	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	9,094	0.00	0.00
MOR18180201143243	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Huichila Municipio De Tepalcingo 57216	17-02-0006-2016	Morelos	Tepalcingo	Huichila	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		47-Entidades no Sectorizadas	Secretaría de Desarrollo Social Morelos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,226,009	\$2,226,009	\$2,226,009	\$2,226,009	\$1,371,349	\$667,803	\$667,803	30.00	\$0	Otros	780	0.00	30.00