

Información General del Proyecto																								Avance Financiero							Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
MOR09130 10009598 6	Construcción De 2da Etapa Del Laboratorio De Computo Mas Obra Exterior	04-ZU-353-2009	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEIM	Educación	En Ejecución	2009	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$788,556	\$788,556	\$788,556	\$788,556	71.69	\$0	Metros Cuadrados	541	100.00	100.00							
MOR10130 10010043 1	Suministro Y Colocación De Transformador De 300 Kva Del Cctis No 99, Paraiso Yauteppec	29-ZU-644-2010	Morelos	Yauteppec	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEIM	Educación	En Ejecución	2010	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$394,089	\$394,089	\$394,089	\$394,089	98.52	\$0	Metros Cuadrados	1,174	100.00	100.00							
MOR12130 10005780 5	Sum.Y Coloc. De Protecc. De Herreria P/Ventanas Y Ptas. En 3 Salones Del Edif. P.A. Unidad Textil Para El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos (Cecyte) No. 2 De Col.Aquiles Serdán, Yecapixtla	30-ZR-0828-2012	Morelos	Yecapixtla	Colonia Aquiles Serdán	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$41,170	\$41,170	\$41,170	\$40,018	\$40,018	\$40,018	\$40,018	97.20	\$0	Metros Cuadrados	473	100.00	100.00							
MOR12130 10005780 7	Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 129 De Axochiapan, Axochiapan	03-ZU-0824-2012	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$903,687	\$903,687	\$903,687	\$903,687	\$903,687	\$903,687	100.00	\$0	Metros Cuadrados	494	100.00	100.00							
MOR12130 10005780 8	Proyecto De Sistema De Captación De Agua De Lluvia Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 129 De Axochiapan, Axochiapan	03-ZU-0823-2012	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS.- INEIEIM	Educación	En Ejecución	2012	\$2,500,000	\$1,878,643	\$1,878,643	\$1,868,643	\$1,868,643	\$1,868,643	\$1,868,643	99.47	\$0	Metros Cuadrados	494	100.00	100.00							
MOR12130 10009925 6	Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 71 De Tlalnepantla, Tlalnepantla	23-ZR-0825-2012	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,276,900	\$1,276,900	\$1,276,900	\$1,276,900	98.98	\$0	Metros Cuadrados	525	0.00	100.00							
MOR13130 40026202 5	Programa Integral De Capacitación Y Competitividad Turística	99-ZU-0347-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	100.00	100.00							
MOR14140 40044862 1	Construcción De Museo Comunitario En Temixco	16-ZR-00423-2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,481,985	\$3,481,985	\$3,481,985	99.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00							
MOR14140 40044998 9	Remodelación Del Centro Cultural Temixco	CONACULTA 1/14/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$558,956	\$167,687	\$167,687	\$167,687	29.94	\$0	Metros Cuadrados	709	0.00	30.00							