

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR10130100100419	Construcción De Taller De Enfermería, Mas Obra Exterior, Mas Muro De Contención Para El Cbtis No. 232 De Tetecala	21-ZU-651-2010	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2010	\$576,925	\$576,925	\$576,925	\$563,954	\$563,954	\$563,954	\$563,954	97.75	\$0	Metros Cuadrados	593	100.00	100.00
MOR12130100057807	Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 129 De Axochiapan, Axochiapan	03-ZU-0824-2012	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$903,687	\$903,687	\$903,687	\$903,687	\$903,687	\$903,687	100.00	\$0	Metros Cuadrados	494	100.00	100.00
MOR12130100057808	Proyecto De Sistema De Captación De Agua De Lluvia Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 129 De Axochiapan, Axochiapan	03-ZU-0823-2012	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2012	\$2,500,000	\$1,878,643	\$1,878,643	\$1,868,643	\$1,868,643	\$1,868,643	\$1,868,643	99.47	\$0	Metros Cuadrados	494	100.00	100.00
MOR12130100099256	Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico	23-ZR-0825-2012	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,276,900	\$1,276,900	\$1,276,900	\$1,276,900	98.98	\$0	Metros Cuadrados	525	0.00	100.00
MOR14140300400457	Fortalecimiento A La Transversalidad De La Perspectiva De Género	CE-PFTPG-M11-043-2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Convenios	S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE XOCHITEPE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	63,382	0.00	0.00
MOR14140400446026	Construcción De 1 Bodega	16-ZR-000695-2014	Morelos	Ocuituco	Tlacuatzingo	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$58,633	\$58,633	\$58,633	\$58,633	\$58,633	\$58,633	\$58,633	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140400449314	Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Ceycte No. 2	30-ZR-0687-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2014	\$477,000	\$417,000	\$310,452	\$310,452	\$310,452	\$310,452	\$310,452	74.45	\$0	Metros Cuadrados	473	0.00	74.45
MOR14140400449427	Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Y Un Laboratorio De Idiomas Para El Ceycte No. 3	08-ZU-0688-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2014	\$926,000	\$926,000	\$926,000	\$905,843	\$905,843	\$905,843	\$905,843	97.82	\$20,157	Metros Cuadrados	431	0.00	97.82
MOR14140400450946	Mobiliario Y Equipo Para Una Compuaula Para El Ceycte No. 1	04-ZR-0686-2012	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	E060 Fondo de Apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (Federales y Descentralizados) equipamiento e infraestructura: talleres y		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEM	Educación	En Ejecución	2014	\$477,000	\$477,000	\$477,000	\$358,012	\$358,012	\$358,012	\$358,012	75.05	\$118,988	Metros Cuadrados	426	0.00	75.05
MOR14140400451013	Ejecucion Del Programa Estatal De Educación, Capacitación Y Cultura Ambiental	99-ZU-0649-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2014	\$2,910,000	\$2,910,000	\$2,910,000	\$2,910,000	\$2,910,000	\$2,830,803	\$2,830,803	97.28	\$79,197	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00