

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR09130 10009594	Construcción 2da Etapa de Aula Audiovisual Mas Obra Exterior Para El Colesam No. 12	26-ZU-373-2009	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO INEIEI	Educación	En Ejecución	2009	\$979,350	\$979,350	\$979,350	\$896,174	\$896,174	\$896,174	\$896,174	91.51	\$0	Aula	280	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR09130 10009599	Construcción De Edificio P.B. 2 Aulas Didácticas Servicios Sanitarios Y Módulo De Escalera P.A. 3 Aulas Didácticas Para El Sead De Cuernavaca	07-ZU-599-2009	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2009	\$2,023,010	\$2,023,010	\$2,023,010	\$2,018,639	\$2,018,639	\$2,018,639	\$2,018,639	99.78	\$0	Plantel	460	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO CONCLUIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130 100100420	Etapa II De Consolidación Del Scali Como Una Alternativa Tecnológica Para Comunidades Rurales Si Suministro De Agua Del Cota 71, Tlalnepantla	23-ZU-757-2010	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS - INEIEI (DGOE)	Educación	En Ejecución	2010	\$3,300,000	\$3,241,513	\$3,241,512	\$3,226,152	\$3,210,727	\$3,210,727	\$3,210,727	99.05	\$0	Etapa	458	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR10130 100100431	Suministro Y Colocación De Transformador De 300 Kva Del Cota No 98, Paraiso Yauatepec	29-ZU-644-2010	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2010	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$394,089	\$394,089	\$394,089	\$394,089	98.52	\$0	Transformador	1,174	100.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130 100093202	Construcción De Cubículos De Tutorías Para La Escuela De Técnico Laboratoristas De La Uaem, Cuernavaca	07-ZU-1054-2011	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2011	\$97,059	\$97,059	\$97,059	\$95,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plantel	502	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR11130 100093205	Construcción De Cubículos De Tutorías Para La Preparatoria No 1, Cuernavaca, Cuernavaca	07-ZU-1055-2011	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2011	\$97,059	\$97,059	\$97,059	\$95,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Plantel	1	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130 100057711	Rehabilitación General Para La Adaptación De Espacio Para El Taller De Seguridad E Higiene Para El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica	07-ZU-664-2012	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2012	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$148,346	\$148,346	\$148,346	\$148,346	98.90	\$0	Plantel	707	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130 100057805	De Herrero P.Ventanas Y Ptas. En 3 Salones Del Edif. P.A. Unidad Textil Para El Centro De Estudios Científicos Y Tecnológicos	30-ZR-0828-2012	Morelos	Yecapitla	Colonia Aquiles Serdán	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2012	\$41,170	\$41,170	\$41,170	\$40,018	\$40,018	\$40,018	\$40,018	97.20	\$0	Plantel	473	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PROYECTO CONCLUIDO
MOR12130 100057807	Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 129 De Aoxochiapan, Aoxochiapan	03-ZU-0824-2012	Morelos	Aoxochiapan	Aoxochiapan	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$903,687	\$903,687	\$903,687	\$840,429	\$840,429	\$840,429	93.00	\$0	Plantel	494	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130 100057808	Proyecto De Sistema De Captación De Agua De Lluvia Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 129 De Aoxochiapan, Aoxochiapan	03-ZU-0823-2012	Morelos	Aoxochiapan	Aoxochiapan	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2012	\$2,500,000	\$1,878,643	\$1,878,643	\$1,868,643	\$1,868,643	\$1,868,643	\$1,868,643	99.47	\$0	Plantel	494	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130 100057811	Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 190 De Ocutuco, Ocutuco	16-ZR-0826-2012	Morelos	Ocutuco	Ocutuco	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,266,629	\$1,161,219	\$1,161,219	\$1,161,219	91.57	\$0	Plantel	323	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR12130 100092256	Construcción De Planta Tratadora De Agua Pluvial Para El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (Cbta) No. 71 De Tlalnepantla, Tlalnepantla	23-ZR-0825-2012	Morelos	Tlalnepantla	Tlalnepantla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEI	Educación	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,276,900	\$1,077,138	\$1,077,138	\$1,077,138	83.50	\$0	Plantel	525	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA CONCLUIDA - EN PROCESO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 300227476	Rehabilitación De Camino Cochahuilla - Rancho Nuevo	01-ZR-00712-2013	Morelos	Amacuzac	Cobertura municipal	n.a.	Convenios	K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$6,020,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$266,578	\$266,578	\$266,578	96.94	\$0	Kilómetro	17,021	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3er. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 400231673	Rehabilitación Del Camino La Espada, Municipio De Tetela Del Volcan	22-ZR-00668-2013	Morelos	Tetela del Volcan	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Convenios	K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,770,670	\$1,770,670	\$1,770,670	\$1,770,670	\$1,770,670	\$1,770,670	100.00	\$0	Kilómetro	19,138	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 400231677	Rehabilitación Del Camino El Char, Municipio De Tetela Del Volcan	22-ZR-00669-2013	Morelos	Tetela del Volcan	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Convenios	K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,900,000	\$1,836,542	\$1,836,542	\$1,836,542	\$1,836,542	\$1,836,542	\$1,836,542	100.00	\$0	Kilómetro	19,138	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 400232390	Rehabilitación Del F.C. (Ramal A Michapa) Apancingo - Contalco Del Km. 0.00 Al 5.00	05-ZR-00713-2013	Morelos	Cuatlan del Rio	Apancingo	Rural	Convenios	K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,580,000	\$2,556,346	\$2,556,346	\$2,556,346	\$2,556,346	\$2,556,346	\$2,556,346	100.00	\$0	Kilómetro	9,471	100.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA AL 100% EN EL 3er. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR13130 400232397	Rehabilitación De La Carretera Puente De Ixta (Centro)-Jojitla (Tehuaxta)	99-ZR-00731-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras		9-Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$6,700,000	\$6,700,000	\$6,700,000	\$6,700,000	\$6,632,184	\$6,632,184	\$6,632,184	98.99	\$0	Kilómetro	61,585	100.00	100.00	Financiera: OBRA REPORTADA AL 3er. TRIMESTRE 2014 / Física: OBRA REPORTADA AL 3er. TRIMESTRE 2014 / Registro: OBRA REPORTADA AL 3er. TRIMESTRE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.