

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1313030 0227531	Rehabilitación Del Camino Tecajec - Temoac	33-ZR-00743-2013	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$21,000,000	\$20,998,601	\$20,828,309	\$20,828,309	\$20,828,309	\$20,828,309	\$20,828,309	99.19	\$0	Kilómetro	46,809	100.00	100.00
MOR1313040 0229729	Rehabilitación Del Camino Ramal A Jicarero	12-ZU-00714-2013	Morelos	Jojutla	Jicarero	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$1,967,447	\$1,967,447	\$1,967,447	\$1,967,447	\$1,967,447	\$1,967,447	100.00	\$0	Kilómetro	55,115	100.00	100.00
MOR1313040 0229775	Construcción De Acceso Al Rastro Tif, Municipio De Miacatlan	15-ZR-00594-2013	Morelos	Miacatlán	Atzompa	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,455,332	\$4,453,298	\$4,317,801	\$4,317,801	\$4,317,801	\$4,317,801	\$4,317,801	96.96	\$135,497	Kilómetro	16,858	0.00	100.00
MOR1313040 0230515	Rehabilitación Del Camino Tepoztlán- Amatlan- Sto Domingo	20-ZR-00598-2013	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$7,078,572	\$7,077,952	\$6,921,269	\$6,921,269	\$6,921,269	\$6,921,269	\$6,921,269	97.79	\$156,683	Kilómetro	41,629	100.00	100.00
MOR1313040 0231632	Construcción De Boulevard Tetela Del Volcan	22-ZR-00600-2013	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$25,471,393	\$25,401,889	\$21,323,245	\$21,323,245	\$21,323,245	\$21,323,245	\$21,323,245	83.94	\$0	Kilómetro	19,138	100.00	100.00
MOR1313040 0236808	Construcción De Campo De Futbol Soccer Con Pasto Sintetico Del Deportivo Aztecas	CONADE001/2013	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S205 Deporte	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60,000	100.00	100.00
MOR1313040 0252609	Programa Estatal De Educación, Capacitación Y Comunicación Ambiental En Condiciones De Cambio Climático	99-ZR-0595-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,940,000	\$1,940,000	\$1,940,000	\$1,937,862	\$1,937,862	\$1,937,862	\$1,937,862	99.89	\$2,138	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
MOR1313040 0273758	Radio Chinelo	121100004752	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas	11-Educación Pública	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$893,088	\$893,088	\$893,088	\$893,088	\$893,088	\$871,942	\$871,942	97.63	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	97.63
MOR1314010 0306868	Diagnostico Sobre Competitividad Y Sustentabilidad De Tlayacapan Pueblo Magico	26-ZU-0911-2013	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	16,543	100.00	100.00
MOR1314010 0307051	Diagnostico Sobre Competitividad Y Sustentabilidad De Tepoztlán Pueblo Magico	20-ZU-0912-2013	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41,629	100.00	100.00
MOR1314010 0307169	Diagnostico Sobre Competitividad Y Sustentabilidad Del Destino Cuernavaca	07-ZU-0913-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	365,168	100.00	100.00
MOR1414010 0301151	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, actualmente, COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,184,768	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	1.00
MOR1414010 0301230	Fortalecimiento De Capacidades De Evaluación Y Control De Condianza	02-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las	4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, actualmente, COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,094,941	\$2,094,941	\$2,094,941	\$2,089,400	\$2,089,400	\$2,089,400	\$2,089,400	99.74	\$5,541	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	99.00
MOR1414010 0301283	Fortalecimiento De Capacidades De Evaluación Y Control De Confianza	02-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las	4-Gobernación	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00
MOR1414010 0301344	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las	4-Gobernación	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$42,647,592	\$42,647,592	\$42,647,592	\$38,921,790	\$38,921,790	\$38,921,790	\$38,921,790	91.26	\$3,725,801	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140100301398	Red Nacional De Telecomunicaciones	10-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las	4-Gobernación	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,069,500	\$1,069,500	\$1,069,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$1,069,500	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR14140100316597	Construcción De Cancha De Basquetbol De Usos Múltiples En El Pueblo Cuentepec, Municipio De Temixco, Morelos	FOPEDEP004/2014	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$799,200	\$798,401	\$781,656	\$781,656	\$781,656	97.71	\$1,090	Metros Cuadrados	340	0.00	100.00
MOR14140100316634	Construcción De Espacio Cultural Y De Convivencia Familiar De La Colonia Rubén Jaramillo, Barrio Número 6 Del Municipio De Temixco Morelos	CULTURA002/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,000	\$499,000	\$498,550	\$498,550	\$498,550	99.71	\$450	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR14140100317539	Pavimentación De Calle Los Reyes En La Col. Miguel Hidalgo Del Municipio De Temixco, Morelos	FOPEDEP005/2014	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$699,300	\$698,601	\$684,663	\$684,663	\$684,663	97.81	\$240	Metros Cuadrados	345	0.00	100.00
MOR14140100317943	Construcción De Una Biblioteca En El Pueblo De Alta Palmira En El Municipio De Temixco	CULTURA001/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,995,122	\$1,995,122	\$1,995,122	99.76	\$880	Metros Cuadrados	1,800	0.00	100.00
MOR14140100318137	Construcción Y Equipamiento De Casa De Cultura Y El Arte En Jiutepec	CULTURA-JN-02-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,988,506	\$4,988,506	\$4,988,506	\$2,494,253	\$2,494,253	\$2,494,253	50.00	\$0	Metros Cuadrados	196,953	0.00	55.00
MOR14140100318307	Rehab De Unidades Deportivas Y Espacios Púb.:10 Abril, Acatlipa, Alta Palmira, Aztecas, Eterna Prim, La Mina, Lomas Del Carril, La Nopalera, Pueblo V, Rubén J, Temixco Centro Y Tetlama	FOPEDEP006/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$599,400	\$598,801	\$586,466	\$586,466	\$586,466	97.74	\$594	Lote	310	0.00	100.00
MOR14140100318497	Construcción De Techumbre Del Jardín De Niños Alfonso Caso, Con Clave 17dccc0001u, Zona Escolar 1, De Poblado Cuentepec, Municipio De Temixco.	FOPEDEP003/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$670,000	\$670,000	\$669,330	\$668,661	\$654,871	\$654,871	\$654,871	97.74	\$679	Metros Cuadrados	284	0.00	100.00
MOR14140100318523	Construcción De Casa De Cultura Galería De Arte Y Auditorio Jiutepec	CULTURA-JN-01-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,989,550	\$3,989,550	\$3,989,550	\$2,818,303	\$2,818,303	\$2,818,303	70.64	\$0	Metros Cuadrados	196,953	0.00	65.00
MOR14140100318887	Construcción De Techumbre Del Jardín De Niños Beethoven, En La Colonia Alta Palmira Del Municipio De Temixco, Morelos, Con Clave. 17djn0263q	FOPEDEP008/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$399,600	\$399,200	\$390,957	\$390,957	\$390,957	97.74	\$416	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1414010318888	Ampliación De Red Eléctrica A Base Postes De Concreto A Cada 50 Metros, A Base Cable De Cobre Y Un Transformador De 10 Kva En La Calle Raul Ortiz Y Francisco Leyva Col Solidaridad	FOPEDEP009/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$299,700	\$299,400	\$292,652	\$292,652	\$292,652	97.55	\$877	Piezas	210	0.00	100.00
MOR1414020344536	Pavimentacion De La Calle Gomez Farias, Colonia Lomas Del Carril Municipio De Temixco, Morelos	FOPEDEP001/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,087,627	\$2,087,627	\$2,085,539	\$2,083,453	\$2,041,337	\$2,041,337	\$2,041,337	97.78	\$1,264	Metros Cuadrados	569	0.00	100.00
MOR1414020344580	Pavimentacion De La Calle De La Bomba Col. Morelos Municipio De Temixco, Morelos	FOPEDEP002/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$912,373	\$912,373	\$911,461	\$910,550	\$892,292	\$892,292	\$892,292	97.80	\$404	Metros Cuadrados	306	0.00	100.00
MOR1414020347839	Modernizacion Y Ampliacion De Camino E.C (Xochicalco - Cuentepec Km 9 500 Cuentepec Con Una Longitud 0.685km Tramo Del Km 0 000 Al Km 0 685 Municipio De Temixco	17018/PROII /01/2014	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,260,600	\$3,260,600	\$3,260,600	\$3,256,136	\$3,256,136	\$3,256,136	\$3,256,136	99.86	\$0	Kilómetro	3,371	100.00	100.00
MOR1414020347934	Construccion De Cancha De Usos Multiples Colonia Ayuntamiento 2000 Municipio De Temixco	IDEPORIVA001/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$499,000	\$497,934	\$497,934	\$497,934	99.59	\$1,066	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00
MOR1414030368539	Construcción De La Casa De La Cultura (Segunda Etapa)	MMI-DDUYO-AM023-2014-003	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,997,950	\$1,997,950	\$1,997,950	\$1,997,950	\$1,997,950	\$1,997,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR1414030368959	Adquisición De Vehículos Adaptados Para Personas Con Discapacidad	99-ZU-0326-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad	23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2014	\$8,983,917	\$9,060,399	\$8,983,917	\$9,037,564	\$9,037,564	\$1,733,684	\$1,733,684	19.13	\$12,069	Metros Cuadrados	125,977	0.00	0.00
MOR1414030376228	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 16 De Septiembre	RAMO23CE-MPI-001-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,213,773	\$1,213,773	\$1,213,773	\$1,213,773	\$1,213,773	\$1,213,773	\$1,213,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,789	0.00	100.00
MOR1414030376233	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Mariano Matamoros	RAMO23CE-MPI-002-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,789	0.00	100.00
MOR1414030376241	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Nicolas Bravo	RAMO23CE-MPI-003-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,389,167	\$2,389,167	\$2,389,167	\$2,389,167	\$2,389,167	\$2,389,167	\$2,389,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,789	0.00	100.00
MOR1414030376245	Ayudantía Municipal En La Localidad De El Cocco	RAMO23CE-MPI-005-2014	Morelos	Puente de Ixtla	El Cocco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,723,948	\$1,723,948	\$1,723,948	\$1,723,948	\$1,723,948	\$1,723,948	\$1,723,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	621	0.00	100.00
MOR1414030376248	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Rio Maya	RAMO23CE-MPI-004-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR1414030376282	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 12 De Octubre	RAMO23CE-MPI-001-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR1414030376285	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mina	RAMO23CE-MPI-002-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1414030 0376295	Construcción De Techumbre En Secundaria Técnica En La Localidad De El Estudiante	RAMO23CE-D-MPI-003-2014	Morelos	Puente de Ixtla	El Estudiante	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,553	0.00	100.00	
MOR1414030 0377287	Rehabilitación Con Empedrado De Diversas Calles De La Comunidad De Cuentepec, Municipio De Temixco, Morelos	FOPEDEP007/2014	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,996,002	\$1,956,788	\$1,956,788	\$1,956,788	\$1,956,788	97.84	\$77	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00
MOR1414030 0378457	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De San Agustín Tetlama, Municipio De Temixco	17018/PROII/02/2014	Morelos	Temixco	San Agustín Tetlama	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$698,802	\$698,802	\$698,802	\$698,802	\$698,802	99.83	\$0	Piezas	700	0.00	100.00
MOR1414030 0379475	Construcción De Techumbre Metalica En Escuela Primaria Heroes De Nacozari, Colonia Centro	RAMO23CE-D-MPI-004-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,923,728	\$1,923,728	\$1,923,728	\$1,923,728	\$1,923,728	\$768,722	\$768,722	\$768,722	39.96	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	90.00
MOR1414030 0379484	Rehabilitación De Parque Del Poblado De Ahuehuetzingo	RAMO23CE-D-MPI-006-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Ahuehuetzingo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,065,351	\$4,065,351	\$4,065,351	\$4,065,351	\$4,065,351	\$3,573,931	\$3,573,931	\$3,573,931	87.91	\$0	Metros Cuadrados	1,338	0.00	80.00
MOR1414030 0379490	Construcción De Techumbre Metalica En Escuela Primaria Emiliano Zapata Poblado De Tilzapotla	RAMO23CE-D-MPI-007-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,538,817	\$1,538,817	\$1,538,817	\$1,538,817	\$1,538,817	\$614,911	\$614,911	\$614,911	39.96	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	90.00
MOR1414030 0383393	Proyecto Reprogram- Arte Poligonos 1, 2, 3 y 4	07-UZ-0379-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,001	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	855	0.00	100.00
MOR1414030 0384500	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Tlanesi De Santa Ursula	18-23CE-01/2014	Morelos	Temixco	Colonia Santa Ursula	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,398,600	\$1,398,405	\$1,398,405	\$1,398,405	\$1,398,405	\$1,398,405	99.89	\$195	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00
MOR1414030 0384590	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Paseo De Las Aves, Col. Las Animas	18-23CE-02/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$699,300	\$698,177	\$698,177	\$698,177	\$698,177	\$698,177	99.74	\$1,123	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00
MOR1414030 0384634	Rehabilitación De Baños De La Escuela Primaria Guadalupe Victoria	18-23CE-03/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$525,000	\$525,000	\$524,475	\$523,645	\$523,645	\$523,645	\$523,645	\$523,645	99.74	\$830	Piezas	525	0.00	100.00
MOR1414030 0384773	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Libertad De La Colonia Pueblo Viejo, Temixco	18-23CE-05/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$498,765	\$498,765	\$498,765	\$498,765	\$498,765	99.75	\$735	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR1414030 0384808	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Roque Gonzalez	18-23CE-06/2014	Morelos	Temixco	Solidaridad	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$996,977	\$996,977	\$996,977	\$996,977	\$996,977	99.70	\$2,023	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR1414030 0384852	Construcción De Gradax Móviles, Desayunadores, En Primaria Benito Juárez De Pueblo Viejo	18-23CE-07/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$631,432	\$631,432	\$630,801	\$629,522	\$629,522	\$629,522	\$629,522	\$629,522	99.70	\$1,248	Metros lineales	630	0.00	100.00
MOR1414030 0384899	Electrificación En Calle Los Reyes	18-23CE-08/2014	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$527,773	\$527,773	\$527,245	\$525,743	\$525,743	\$525,743	\$525,743	\$525,743	99.62	\$1,502	Piezas	530	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300384921	Construcción De Desayunadores En Telesecundaria De Pueblo Viejo, Temixco	18-23CE-09/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$244,668	\$244,668	\$244,423	\$243,046	\$243,046	\$243,046	\$243,046	99.34	\$1,377	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00
MOR14140300384969	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Jose Marti Col Pueblo Viejo, Sección San Dimas, Temixco	18-23CE-10/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,000	\$420,000	\$419,580	\$418,808	\$418,808	\$418,808	\$418,808	99.72	\$772	Metros lineales	420	0.00	100.00
MOR14140300384987	Formación De Coros Juveniles Y De Niños Para La Prevención De La Violencia	07-2R-0491-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$578,312	\$578,312	\$578,312	82.62	\$121,688	Metros Cuadrados	420	0.00	100.00
MOR14140300385039	Construcción De Ayudantía Y Construcción De Usos Múltiples Col. El Estribo	18-23CE-11/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$997,583	\$997,583	\$997,583	\$997,583	99.76	\$1,416	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR14140300385071	Biodigestor En La Escuela Primaria Bilingüe Tlanessi, En La Colonia Santa Ursula, Municipio De Temixco	18-23CE-13/2014	Morelos	Temixco	Colonia Santa Ursula	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Salud	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$599,400	\$598,546	\$179,564	\$179,564	\$179,564	29.93	\$0	Piezas	600	0.00	100.00
MOR14140300385156	Remodelación De Cancha Y Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica No. 21. En La Colonia Rubén Jaramillo En La Localidad De Temixco, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-14/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,492,238	\$2,492,238	\$2,489,746	\$2,488,688	\$1,791,799	\$1,791,799	\$1,791,799	71.90	\$0	Metros Cuadrados	2,490	0.00	80.00
MOR14140300385210	Remodelación De Explanada Para Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria México 2010, En Temixco, Morelos	18-23CE-15/2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,822,636	\$2,822,636	\$2,819,813	\$2,818,659	\$2,036,728	\$2,036,728	\$2,036,728	72.16	\$0	Metros Cuadrados	2,825	0.00	70.00
MOR14140300385237	Construcción De Puente Vehicular En Calle Niños Héroes De La Colonia Aeropuerto, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-16/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,302,601	\$2,302,601	\$2,300,299	\$2,299,157	\$2,073,762	\$2,073,762	\$2,073,762	90.06	\$0	Metros Cuadrados	2,305	0.00	90.00
MOR14140300385289	Construcción De Puente Peatonal De 2.00 M De Ancho, En La Calle Francisco I. Madero, Col. Azteca, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-17/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,110,434	\$1,110,434	\$1,109,324	\$1,108,750	\$332,625	\$332,625	\$332,625	29.95	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	65.00
MOR14140300385373	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Cerrada De San Antonio, Colonia Alta Palmira En La Localidad De Temixco, En El Municipio De Temixco Del Estado De Morelos	18-23CE-18/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$410,256	\$410,256	\$409,846	\$409,144	\$409,144	\$409,144	\$409,144	99.73	\$702	Metros Cuadrados	410	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1414030 0385393	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Calzada De Guadalupe (2ra. Etapa), En La Colonia Lomas Del Carril El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-19/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,907,160	\$4,907,160	\$4,902,253	\$4,848,961	\$3,631,277	\$3,631,277	\$3,631,277	74.00	\$0	Metros Cuadrados	4,905	0.00	80.00
MOR1414030 0385407	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Francisco Villa, En La Colonia Lomas Del Carril, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-20/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,250,409	\$1,250,409	\$1,249,159	\$1,248,126	\$1,248,126	\$1,248,126	\$1,248,126	99.82	\$1,033	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00
MOR1414030 0385423	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Belém. Col. Anteca En La Localidad De Temixco, Del Municipio De Temixco, Morelos.	18-23CE-21/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,031	\$1,000,031	\$999,031	\$998,047	\$744,198	\$744,198	\$744,198	74.42	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR1414030 0385449	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alvaro Obregón, En La Colonia Anteca, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-22/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,051,446	\$1,051,446	\$1,050,394	\$1,049,466	\$1,049,466	\$1,049,466	\$1,049,466	99.81	\$928	Metros Cuadrados	1,050	0.00	100.00
MOR1414030 0385465	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Animas, Col. De Temixco, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-24/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,170,418	\$8,170,418	\$8,162,247	\$8,100,818	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,170	0.00	0.00
MOR1414030	El Andariego Planetario Cine Móvil 3d	06-2R-0344-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$453,334	\$453,334	\$453,334	\$453,334	\$453,334	\$453,334	\$453,334	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,300	0.00	100.00
MOR1414030 0385716	Jornadas Culturales Para El Desarrollo Social, La Prevención De La Violencia Y La Delincuencia. Polígonos 1, 2, 3 Y 4	06-2R-0489-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,162	0.00	100.00
MOR1414030 0385824	Talleres Artísticos, Culturales Y Artesanales Con Identidad	06-2R-0490-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$627,922	\$627,922	\$627,922	\$627,922	\$627,922	\$627,922	\$627,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00
MOR1414030 0385929	Proyecto De Intervención Cultural Mitote	07-2U-0378-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	319	0.00	100.00
MOR1414030 0386107	Formación De Orquestas Juveniles Para La Prevención De La Violencia	07-2R-0492-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	485	0.00	100.00
MOR1414030 0386228	Cultura De Acá, Polígonos 1,2 Y 3	11-2U-0346-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$178,620	\$178,620	\$178,620	\$178,620	\$175,001	\$175,001	\$175,001	97.97	\$3,619	Metros Cuadrados	2,400	0.00	100.00
MOR1414030 0386389	Proyecto Cine Debate En Movimiento	11-2R-0345-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,250	0.00	100.00
MOR1414030 0386513	Orquesta Escolar	11-2R-0495-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1414030 0386537	Cultura En Movimiento, Foro Móvil	11-ZU-0347-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$575,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,900	0.00	100.00
MOR1414030 0386607	Equipamiento De La Casa De Cultura, Artes Y Oficinas	11-2R-0493-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00
MOR1414030 0386719	Conciertos	18-ZU-0351-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	570	0.00	100.00
MOR1414030 0386893	Letras Rodantes, Lectura Literaria	18-ZU-0354-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	585	0.00	100.00
MOR1414030 0386962	Cine Comunitario	18-ZU-0349-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,450	0.00	100.00
MOR1414030 0387044	Clinicas De Danza Poliponesa	18-ZU-0350-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR1414030 0387050	Exposiciones De Material Desarrollado En Talleres	18-ZU-0353-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR1414030 0387070	Taller De Rima Y Baile De Hip Hop	18-ZU-0384-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$197,719	\$197,719	\$197,719	98.86	\$2,281	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR1414030 0387087	Taller De Video	18-ZU-0431-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR1414030 0387094	Taller Semanal De Cartonería	18-ZR-0496-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$195,543	\$195,543	\$195,543	97.77	\$4,457	Metros Cuadrados	530	0.00	100.00
MOR1414030 0387341	Proyecto Ejecutivo Del Puente De Interconexión Municipal Entre Los Municipios De Xochitepec, Temixco Y Emiliano Zapata	28-ZU-0530-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,482,676	\$1,482,676	\$1,482,676	\$740,598	\$740,598	\$740,598	49.95	\$0	Estudio de preinversión	343,820	0.00	20.00
MOR1414030 0387390	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva Norte	06-ZU-0529-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,340,932	\$3,262,983	\$3,262,983	\$3,262,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$77,949	Metros Cuadrados	434,147	0.00	0.00
MOR1414030 0387411	Taller Semanal De Titeres De Teatro Guiñol	18-ZU-0385-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR1414030 0387441	Plan De Manejo De Las Areas Naturales Protegidas De La Zona Metropolitana De Cuernavaca (Parque Chapultepec Y Las Estacas)	99-ZU-0521-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$805,623	\$791,433	\$791,433	\$791,433	\$395,321	\$395,321	\$395,321	49.95	\$0	Estudio de preinversión	414,049	0.00	25.00
MOR1414030 0387499	Talleres De Danza Urbana, Polígono 1	18-ZU-0386-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR1414030 0388173	Construcción Del Subcolector De Drenaje Para Evitar La Contaminación Del Manantial Pílancon	5202 001 002 28001 C	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,000	\$292,769	\$292,769	\$292,769	\$292,769	\$292,769	\$146,384	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00
MOR1414030 0388250	Construcción De Cubierta En Plaza Cívica De La Escuela Secundaria No. 23	5202 001 002 28002 C	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,869,853	\$3,090,105	\$3,090,105	\$3,090,105	\$3,090,105	\$2,038,660	\$2,038,660	65.97	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1414030 0388329	Taller De Fotografía	18-ZU-0383-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,000	\$249,000	\$249,000	99.60	\$1,000	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR1414030 0388337	Construcción De Una Planta De Valoración De Residuos Sólidos Urbanos (Fvrsu) Y Una Planta De Producción De Abono Organico (FpaO) Para Servicio De La Región Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	99-ZU-0546-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$33,700,000	\$33,557,574	\$33,557,574	\$33,557,574	\$10,057,215	\$10,057,215	\$10,057,215	29.97	\$142,426	Maquinaria y equipo	542,456	0.00	30.00
MOR1414030 0388354	Remodelación De Cancha Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Federal Atlamiltzli	5202 001 002 28003 C	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,666,144	\$2,324,964	\$2,324,964	\$2,324,964	\$2,324,964	\$2,324,964	\$1,162,482	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,750	0.00	100.00
MOR1414030 0388569	Pavimentación Asfáltica En Av. Emiliano Zapata	5202 001 002 28007 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,090,196	\$3,022,336	\$3,022,336	\$3,022,336	\$3,022,336	\$3,022,336	\$3,022,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0388635	Pavimentación Asfáltica En Av. Domingo Díez	5202 001 002 28008 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,194,770	\$3,124,613	\$3,124,613	\$3,124,613	\$3,124,613	\$3,124,613	\$3,124,613	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0388681	Pavimentación Asfáltica En Av. Plan De Ayala	5202 001 002 28009 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,579,501	\$2,847,215	\$2,847,215	\$2,847,215	\$2,847,215	\$2,510,104	\$2,510,104	88.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0388757	Pavimentación Asfáltica En Av. Vicente Guerrero	5202 001 002 28010 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,698,289	\$2,639,035	\$2,639,035	\$2,639,035	\$2,639,035	\$2,639,035	\$2,639,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0388803	Pavimentación Asfáltica En Av. Poder Legislativo	5202 001 002 28011 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,385,293	\$1,354,872	\$1,354,872	\$1,354,872	\$1,354,872	\$1,354,872	\$1,354,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0388845	Drenaje Y Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Privada Ficus Y Limones, Col. Lomas Del Texcal	RAMO23CONEC O INV-3 34 14	Morelos	Jiutepec	Lomas del Texcal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,484,874	\$1,484,874	\$1,484,874	\$1,484,874	\$1,484,874	\$1,484,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR1414030 0388848	Pavimentación Asfáltica En Av. Alvaro Obregon	5202 001 002 28012 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,104,974	\$3,036,789	\$3,036,789	\$3,036,789	\$3,036,789	\$3,036,789	\$3,036,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0388886	Pavimentación Asfáltica En Av. Morelos	5202 001 002 28013 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,809,173	\$2,747,484	\$2,747,484	\$2,747,484	\$2,747,484	\$2,747,484	\$2,747,484	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0388928	Pavimentación Asfáltica En Av. Cuahutemoc	5202 001 002 28014 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,337,803	\$3,264,505	\$3,264,505	\$3,264,505	\$3,264,505	\$3,264,505	\$3,264,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0389167	Ampliación De Red Eléctrica En La Calle Obradores, En La Colonia Pinos Jiutepec, Del Municipio Jiutepec Morelos	RAMO23CONEC O INV 3 54 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$320,000	\$318,949	\$318,949	\$318,949	\$318,949	\$159,474	\$159,474	50.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00
MOR1414030 0389487	Sistematización De Experiencias Y Buenas Prácticas En Materia De Prevención Social De La Violencia En El Municipio De Temixco, Polígono 1	18-ZU-487-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Hacienda	Seguridad	En Ejecución	2014	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$118,687	\$118,687	\$118,687	\$118,687	98.91	\$1,313	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300389550	Centro De Artes Y Oficios, Poligonos 1, 2 Y 3	11-2R-0488-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,121,380	\$1,121,380	\$1,121,380	\$1,121,380	\$1,121,380	\$1,121,380	\$1,121,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,680	0.00	100.00
MOR14140300389639	Favimentación De Asfalto De La Calle Tehuixtles Esq. Emilio Rivalpalacio Col. La Unión	5202 001 002 28026 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$900,000	\$854,603	\$854,603	\$854,603	\$854,603	\$854,603	\$854,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR14140300389773	Techumbre De La Escuela Primaria Tlamastecalli	5202 001 002 28015 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$409,192	\$579,705	\$579,705	\$579,705	\$579,705	\$579,705	\$393,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR14140300389776	Talleres De Tornameismo	18-ZU-0387-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR14140300389812	Techumbre De La Escuela Primaria Carmen Serdan	5202 001 002 28016 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,482,243	\$1,482,243	\$1,482,243	\$1,482,243	\$1,133,524	\$1,133,524	76.47	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR14140300389868	Techumbre De La Escuela Primaria 5 De Mayo	5202 001 002 28017 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,567,156	\$1,489,755	\$1,489,755	\$1,489,755	\$1,489,755	\$1,489,746	\$935,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00
MOR14140300390068	Techumbre De La Escuela Secundaria No 8 Pablo Torres Burgos	5202 001 002 28018 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,467,060	\$1,467,060	\$1,467,060	\$1,467,060	\$1,467,060	\$1,467,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,610	0.00	100.00
MOR14140300390106	Favimentación De La Calle Acacia, En La Colonia San Francisco Texcalpan, Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO23CONECO INV 3 56 14	Morelos	Jiutepec	San Francisco Texcalpan Rural		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$632,014	\$630,186	\$630,186	\$630,186	\$630,186	\$630,186	\$630,186	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR14140300390215	Techumbre En Plaza Cívica De Escuela Conalep Plantel Cuernavaca	5202 001 002 28019 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,175,970	\$1,220,414	\$1,220,414	\$1,220,414	\$1,220,414	\$625,307	\$625,307	51.24	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00
MOR14140300390311	Techumbre De La Primaria Otilio Montaño	5202 001 002 28020 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,304,105	\$1,232,741	\$1,232,741	\$1,232,741	\$1,232,741	\$1,232,741	\$1,232,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR14140300390372	Techumbre De La Escuela Secundaria No. 13	5202 001 002 28021 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,362,477	\$1,038,954	\$1,038,954	\$1,038,954	\$1,038,954	\$474,477	\$474,477	45.67	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	100.00
MOR14140300390466	Techumbre De Espacio Publico Deportivo	5202 001 002 28022 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,284,566	\$1,219,281	\$1,219,281	\$1,219,281	\$1,219,281	\$1,219,281	\$1,219,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR14140300390520	Agrupación Infantil Musical, Poligono 1	18-ZU-0348-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR14140300390555	Escuela Secundaria Técnica No 1	5202 001 002 28023 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,353,937	\$1,483,170	\$1,483,170	\$1,483,170	\$1,483,170	\$1,271,506	\$1,271,506	85.73	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00
MOR14140300390601	Danza Aérea	18-ZU-0352-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,952	\$349,952	\$349,952	99.99	\$58	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR14140300390625	Techumbre Para La Escuela Primaria Gral. Narciso Mendoza	5202 001 002 28024 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,544,524	\$1,679,356	\$1,679,356	\$1,679,356	\$1,679,356	\$1,679,356	\$1,679,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00
MOR14140300390662	Taller De Arte Urbano, Poligono 1	18-ZU0382-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$360,521	\$360,521	\$360,521	\$360,521	\$360,521	\$360,521	\$360,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	440	0.00	100.00
MOR14140300390673	Rehabilitación De Escuela Primaria 20 De Noviembre	5202 001 002 28025 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$499,662	\$526,790	\$526,790	\$526,790	\$526,790	\$466,790	\$466,790	88.61	\$0	Metros Cuadrados	845	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300390724	Taller De Animación, Poligono 1	18-ZU-0380-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	496	0.00	100.00
MOR14140300390782	Techado En Cancha De La Unidad Deportiva Lazaro Cardenas	5202 001 002 28028 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$949,521	\$949,521	\$949,521	\$949,521	\$845,618	\$477,930	89.06	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00
MOR14140300390850	El Arte Para Todo Morelos, Poligonos 1, 2, 3 Y 4	07-ZU-0659-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,624	0.00	100.00
MOR14140300390855	Techumbre, Rampa, Construcción De Escalones, Impermeabilización Y Gimnasio Al Aire Libre En Parque Denver	5202 001 002 28029 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,137,479	\$4,137,479	\$4,137,479	\$4,137,479	\$4,137,479	\$3,153,498	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00
MOR14140300390882	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Azucena, En La Colonia El Campanario En El Municipio De Jiutepec Morelos.	RAMO23CONECO INV 3 58 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$722,276	\$720,828	\$720,828	\$720,828	\$720,828	\$720,828	\$720,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR14140300390926	El Set Viaja A Cuernavaca	07-ZU-0646-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARÍA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,034	\$599,034	\$599,034	99.84	\$966	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR14140300390928	Construcción De Salón, Patinaje, Actividades Fisicas Y Recreativas En La Unidad Deportiva Los Camellos (Conocida Como Las Granjas)	5202 001 002 28030 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$600,000	\$644,429	\$644,429	\$644,429	\$644,429	\$644,429	\$591,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00
MOR14140300390988	Cancha De Usos Múltiples Con Tableros En Unidad Deportiva Los Camellos (Conocida Como Las Granjas)	5202 001 002 28031 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$500,000	\$474,560	\$474,560	\$474,560	\$474,560	\$474,560	\$474,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR14140300391049	Techumbre Para 1 Plaza Civica En El Cebtis No. 166	RAMO23CONECO INV 3 63 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$997,488	\$997,488	\$997,488	\$997,488	\$997,488	\$997,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR14140300391097	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Equipamiento Y Alumbrado En La Unidad Deportiva Lomas De Cortes	5202 001 002 28032 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$500,000	\$474,776	\$474,776	\$474,776	\$474,776	\$465,171	\$465,171	97.98	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00
MOR14140300391131	Techumbre De La Escuela Primaria Tiempo Completo Rosario Castellanos Colonia Cuauhtemoc Cardenas, Del Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO23CONECO INV 3 64 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$998,564	\$998,564	\$998,564	\$836,673	\$836,673	\$836,673	83.79	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR14140300391190	Construcción De Gradas En La Unidad Deportiva Los Camellos (Conocida Como Las Granjas)	5202 001 002 28033 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca Urbano		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$400,000	\$390,834	\$390,834	\$390,834	\$390,834	\$195,417	\$195,417	50.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1414030 0391761	Construcción De Sistemas Alternativos De Tratamiento De Aguas Residuales - Biodigestores - Para La Col. Cerro De La Corona, Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO23CONECO INV 3 68 14	Morelos	Jiutepec	Cerro de la Corona	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$944,403	\$944,403	\$944,403	\$944,403	\$944,403	\$944,403	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00
MOR1414030 0391819	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Huitchila	19-2R-005/2014	Morelos	Tepalcitongo	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$902,417	\$846,768	\$846,768	\$846,768	\$846,768	\$846,768	\$846,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,935	0.00	100.00
MOR1414030 0391849	Puente Peatonal De Progreso Colonia Progreso Municipio De Jiutepec, Morelos	RAM23CONECO INV 3 10 14	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,289,683	\$945,958	\$945,958	\$945,958	\$472,979	\$472,979	\$472,979	50.00	\$0	Piezas	10,000	0.00	60.00
MOR1414030 0392028	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Colectores Tepetzingo	08-2R-008/2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$766,014	\$751,116	\$751,116	\$751,116	\$751,116	\$751,116	\$539,650	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,650	0.00	100.00
MOR1414030 0392091	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo Para Agua Potable	03-2U-008/2014	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$544,056	\$1,506,973	\$1,506,973	\$1,506,973	\$1,506,973	\$1,506,973	\$1,506,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,330	0.00	100.00
MOR1414030 0392214	Proyecto Integral De Agua Potable, Drenaje Y Saneamiento Para La Localidad De Oaxtepec	29-2U-012/2014	Morelos	Yautepc	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,066,000	\$2,049,933	\$2,049,933	\$2,049,933	\$2,049,933	\$2,049,933	\$2,049,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,939	0.00	100.00
MOR1414030 0392249	Construcción De Colectores En Jojutla Para Hacer Llegar Agua Residual A La Ptar Regional Jojutla	12-2U-017-2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,447,257	\$8,834,776	\$8,834,776	\$8,834,776	\$8,834,776	\$8,834,776	\$8,350,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	100.00
MOR1414030 0392254	Construcción De Colectores Y Subcolectores (3.8 Km), Municipio De Jojutla ("Compromiso Prioritario")	12-2R-002/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,593,855	\$8,868,959	\$8,868,959	\$8,868,959	\$8,868,959	\$8,868,959	\$8,868,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,548	0.00	100.00
MOR1414030 0392262	Equipamiento Y Construcción De La Línea De Conducción Para Pozo De Agua Potable Tetlama	18-2R-015/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,720,317	\$1,874,544	\$1,874,544	\$1,874,544	\$1,874,544	\$1,874,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,153	0.00	100.00	
MOR1414030 0392332	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Apancingo	30-2R-017/2014	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,152,067	\$1,284,768	\$1,284,768	\$1,284,768	\$1,284,768	\$1,284,768	\$1,284,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00
MOR1414030 0392343	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Adecuaciones Al Sistema De Agua Potable San Juan Tlacotenco	20-2R-009/2014	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$839,628	\$765,773	\$765,773	\$765,773	\$765,773	\$765,773	\$623,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,890	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1414030 0392355	Construcción De Colectores Col. Progreso, Jiutepec (Primera Etapa)	11-2U-016/2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,633,310	\$4,678,074	\$4,678,074	\$4,678,074	\$4,678,074	\$4,678,074	\$3,637,691	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,525	0.00	100.00
MOR1414030 0392357	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Atlacholaya, Línea De Conducción (1.33 Km), Red (32.8 Km) Tanque (150m3), Tanque Elevado (40m3)	28-2R-001/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,476,764	\$15,004,479	\$15,004,479	\$15,004,479	\$15,004,479	\$15,004,479	\$14,933,183	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,113	0.00	100.00
MOR1414030 0392395	Equipamiento Electromecánico De Pozo Amilcingo, Línea De Conducción E Interconexión A Red Existente	33-2U-018/2014	Morelos	Temoac	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$167,879	\$20,863	\$20,863	\$20,863	\$20,863	\$20,863	\$13,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,847	0.00	100.00
MOR1414030 0392406	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales Zacapalco	19-2R-004/2014	Morelos	Tepalcitongo	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$663,184	\$640,012	\$640,012	\$640,012	\$640,012	\$640,012	\$473,624	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,457	0.00	100.00
MOR1414030 0392420	Construcción De La Segunda Etapa De La Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Itzamtitlan	29-2R-019/2014	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,435,171	\$1,701,667	\$1,701,667	\$1,701,667	\$1,701,667	\$1,701,667	\$1,701,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,070	0.00	100.00
MOR1414030 0392425	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Sistema De Agua Potable Quilamula	CEA/DGA/033 A/2014	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$557,129	\$765,773	\$765,773	\$765,773	\$765,773	\$623,514	\$623,514	81.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0392459	Proyecto Ejecutivo Para Alcantarillado Sanitario Y Alternativas De Sistemas De Saneamiento Colonia Ángel Baganegra	20-2R-006/2014	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$843,798	\$809,101	\$809,101	\$809,101	\$809,101	\$809,101	\$606,751	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,235	0.00	100.00
MOR1414030 0394419	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Sistema De Agua Potable Ajuchitlán	CEA/DGA/033 A/2014	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$497,817	\$468,373	\$468,373	\$468,373	\$468,373	\$468,373	\$468,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0394427	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Sistema De Agua Potable Huixtastla	CEA/DGA/040 A/2014	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$489,514	\$471,201	\$471,201	\$471,201	\$471,201	\$471,201	\$454,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0394444	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales San Pedro	22-2R-033/2014	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$803,590	\$709,636	\$709,636	\$709,636	\$709,636	\$709,636	\$615,819	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0394464	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	16-2U-035/2014	Morelos	Ocuiltepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,270,154	\$1,513,928	\$1,513,928	\$1,513,928	\$1,513,928	\$1,513,928	\$1,307,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,859	0.00	100.00
MOR1414030 0394509	Construcción De Red De Atarjeas Galeana Sur Y El Empleado Tercera Etapa	99-zr-036-14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,024,660	\$1,797,273	\$1,797,273	\$1,797,273	\$1,797,273	\$1,797,273	\$1,797,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0394522	Rehabilitación Del Pozo Para Complementar Abasto De Agua Potable En Huazulco	33-2U-020/2014	Morelos	Temoac	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$32,997	\$7,843	\$7,843	\$7,843	\$7,843	\$7,843	\$7,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,847	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300394552	Actualización Del Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Y Saneamiento De La Localidad De Alpuyeca	28-ZU-0543-2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,670,323	\$1,669,139	\$1,669,139	\$1,669,139	\$1,669,139	\$1,669,139	\$1,669,139	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300394588	Construcción De Equipamiento De Pozo "La Joya 2" Y Línea De Conducción (4.97km)	CEA/DGA/034 A/2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,768,763	\$5,521,204	\$5,521,204	\$5,521,204	\$5,521,204	\$5,521,204	\$4,975,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300394595	Rehabilitación Del Colector De Ocuituco	16-ZU-030/2014	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$803,656	\$697,590	\$697,590	\$697,590	\$697,590	\$697,590	\$697,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,423	0.00	100.00
MOR14140300394609	Construcción De Equipamiento De Pozo "Begonia", Línea De Conducción (2.4 Km) Y Tanque (50m3)	11-ZU-045/2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,208,713	\$3,504,699	\$3,504,699	\$3,504,699	\$3,504,699	\$3,504,699	\$3,504,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300394661	Actualización Del Proyecto Ejecutivo De La Línea De Conducción Ahuatenco-Miacatlán	15-ZU-033/2014	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,719,700	\$1,304,377	\$1,304,377	\$1,304,377	\$1,304,377	\$1,304,377	\$1,304,377	100.00	\$886,927	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300394687	Proyecto Ejecutivo De Sustitución De Líneas De Conducción Y Estudio De Protección Ambiental Del Manantial Chihuahuita	CEA/DGA/035 A/2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$750,237	\$750,236	\$750,236	\$750,236	\$750,236	\$750,236	\$641,079	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300394706	Construcción De La Línea De Conducción Y Tanque Elevado.	30-ZU-019/2014	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,175,399	\$2,699,864	\$2,699,864	\$2,699,864	\$2,699,864	\$2,699,864	\$2,699,864	100.00	\$0	Kilómetro	4,500	0.00	100.00
MOR14140300394708	Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable De San Pedro Apatlaco	04-ZU-029/2014	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,411,004	\$1,411,004	\$1,411,004	\$1,411,004	\$1,411,004	\$1,411,004	\$1,410,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300394716	Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De Energía En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico De Ptar Regional Jojutla	12-ZU-055/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$178,906	\$1,917,754	\$1,917,754	\$1,917,754	\$1,917,754	\$1,917,754	\$1,917,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300394736	Equipamiento Pozo Los "Infantes Y Xochicalco" Línea De Conducción Miacatlán	15-ZU-051/2014	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,518,345	\$5,518,344	\$5,518,344	\$5,518,344	\$5,518,344	\$5,518,344	\$5,084,725	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300394916	Estudio De Fuentes De Abastecimiento Y Proyecto Ejecutivo De Sistema Agua Potable Para Cabeceza Municipales Tepalcingo Y Axochiapan	99-ZU-028/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,283,854	\$2,217,959	\$2,217,959	\$2,217,959	\$2,217,959	\$2,217,959	\$1,002,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29,561	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1414030 0396539	Construcción De La Tercera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Zacapalco.	CEA/DGA/033 A/2014	Morelos	Tepalc ngo	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,303,788	\$4,825,975	\$4,825,975	\$4,825,975	\$4,825,975	\$4,825,975	\$4,825,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0396872	Pavimentacion Calle Pirul, Localidad San Francisco Texcalpan	RAMO23CONEC O2- INV -3- 3-14	Morelos	Jiutepe c	San Francisco Texcalpan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$506,174	\$505,162	\$505,162	\$505,162	\$505,162	\$505,162	\$505,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR1414030 0396924	Pavimentacion Calle San Jose Col. Paraje San Lucas, Municipio De Jiutepec	RAMO23CONEC O2- AD -04 - 14	Morelos	Jiutepe c	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$930,898	\$926,000	\$926,000	\$926,000	\$926,000	\$926,000	\$926,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR1414030 0396962	Pavimentacion Calle Ermita, Localidad Atenatitlan	RAMO23CONEC OAD INV 3 05 14	Morelos	Jiutepe c	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$259,707	\$233,500	\$233,500	\$233,500	\$185,020	\$185,020	\$185,020	79.24	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR1414030 0397064	Construcción De Cisterna De Almacenamiento Comunitaria (Monte Rubí)	09-2R- 034/2014	Morelos	Huitzil ac	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$265,011	\$276,979	\$276,979	\$276,979	\$276,979	\$276,979	\$276,979	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	100.00
MOR1414030 0397094	Arco Techo Metalico Y Construcción De Cancha De Futbol Rapido En La Unidad Deportiva Tejalpa	RAMO23CONEC OAD INV 3 06 14	Morelos	Jiutepe c	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,688,877	\$2,683,115	\$2,683,115	\$2,683,115	\$2,683,115	\$1,341,558	\$1,341,558	50.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR1414030 0397131	Rehabilitación De Campo De Futbol Rapido Del Kinder, Gradas, Baños Y Muro Perimetral	RAMO23CONEC OAD INV 3 07 14	Morelos	Jiutepe c	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,010,297	\$3,001,272	\$3,001,272	\$3,001,272	\$2,316,943	\$1,500,636	\$1,500,636	50.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	80.00
MOR1414030 0397170	Pavimentacion De La Calle Benito Juarez Y Rio Colorado Primera Etapa De La Colonia La Laja	RAMO23CONEC O2-INV-3-4- 14	Morelos	Jiutepe c	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,100,020	\$2,093,720	\$2,093,720	\$2,093,720	\$2,093,720	\$1,046,860	\$1,046,860	50.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR1414030 0397885	Corredor Deportivo Civac	RAMO23CONEC OAD INV 3 09 14	Morelos	Jiutepe c	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$10,086,303	\$10,066,130	\$10,066,130	\$10,066,130	\$5,033,065	\$5,033,065	\$5,033,065	50.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	5.00
MOR1414030 0398293	Construcción De La Primera Etapa De Alcantarillado Sanitario El Salitre	04-2R- 026/2014	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,339,413	\$2,086,839	\$2,086,839	\$2,086,839	\$2,086,839	\$2,086,839	\$2,086,839	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,104	0.00	100.00
MOR1414030 0398523	Construcción Y Adecuación Del Pozo La Nopalera, Línea De Conducción Y Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento	CEA/DGA/056 /2014	Morelos	Yautepe	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,060,709	\$5,059,958	\$5,059,958	\$5,059,958	\$5,059,958	\$5,059,958	\$4,912,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0398589	Construcción De La Primera Etapa De Modernización Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Palo Blanco Y ANA-SALSA	04-2R- 029/2014	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,326,000	\$1,208,414	\$1,208,414	\$1,208,414	\$1,208,414	\$1,208,414	\$909,291	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00
MOR1414030 0398628	Primer Etapa Para La Construcción De La Olla De Almacenamiento De Agua Pluvial El Vigia	23-2R- 032/2014	Morelos	Tlaltiz apán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión estatal del agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,971,231	\$3,713,320	\$3,713,320	\$3,713,320	\$3,713,320	\$3,713,320	\$3,713,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	832	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300398630	Pavimentación De Concreto Hidraulico, Drenaje Sanitario Y Alumbrado Publico En La Calle De Las Rosas, Colonia Nueva Santa Maria Santamaria	170071ME001	Morelos	Cuernavaca	Colonia Nueva Santa Maria	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,600	\$480,600	\$480,600	\$425,873	\$425,873	\$425,873	\$425,873	88.61	\$54,727	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300398644	Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable Valle Verde Y El Florido	14-ZR-031/2014	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,483,340	\$1,483,340	\$1,483,340	\$1,483,340	\$1,483,340	\$1,483,340	\$1,483,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300398841	Ampliación De Alumbrado Publico En Calle De Las Americas, Col. Lagunilla	170071ME002	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$815,529	\$815,529	\$815,529	\$815,529	97.09	\$24,471	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300398845	Rehabilitación Del Pozo Galeana (Barda Perimetral, Caseta, Equipo De Bombeo, Tren De Descarga, Panel De	31-ZU-056/2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,615,209	\$2,438,479	\$2,438,479	\$2,438,479	\$2,438,479	\$2,438,479	\$2,119,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300398976	Ampliación De Alumbrado Publico En Calle 20 De Noviembre, Col. Benito Juárez	170071ME003	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$269,945	\$269,945	\$269,945	\$269,945	97.81	\$6,055	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300399042	Adoquinamiento De La Escuela Primaria Vicente Guerrero	1	Morelos	Axochiapan	Telixtác	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Educación	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00
MOR14140300399169	Ampliación De Alumbrado Publico En La Calle 18 De Marzo, Col. Benito Juárez	170071ME004	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$271,738	\$271,738	\$271,738	\$264,908	\$264,908	\$264,908	\$264,908	97.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300399316	Ampliación De Alumbrado Publico En La Calle Division Del Norte, Col. Benito Juárez	170071ME005	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$390,393	\$390,393	\$390,393	\$390,393	97.11	\$11,607	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300399541	Suministro Y Colocación De Biodigestores Para El Tratamiento De Descargas Sanitarias Domiciliarias De Las Colonias Independencia, Lopez Fortillo, Luis Donald Colosio Y Ampliación Chapultepec Del Muni	RAMO23CONEC02-INV-3-1-14	Morelos	Jiutepec	Independencia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,999,565	\$1,999,565	\$1,999,565	\$999,783	\$999,783	\$999,783	50.00	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	100.00
MOR14140300399659	Casa De Cultura Venus Municipio De Jiutepec	11-ZU-0105-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,994,320	\$1,994,320	\$1,994,320	\$997,160	\$997,160	\$997,160	50.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	65.00
MOR14140300399660	Ampliación De Alumbrado Publico En Calle Emiliano Zapata, Col. Benito Juárez	170071ME006	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$618,000	\$618,000	\$618,000	\$599,999	\$599,999	\$599,999	\$599,999	97.09	\$18,001	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300399861	Ampliación De Alumbrado Publico En La Colonia Ocottepec, Calle José María Morelos Y Sus Privadas	170073ME003	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$682,532	\$682,532	\$682,532	\$674,963	\$674,963	\$674,963	\$674,963	98.89	\$7,569	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300400175	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Guatemala, Col. Lagunilla	170071ME007	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$256,800	\$256,800	\$256,800	\$254,987	\$254,987	\$254,987	\$254,987	99.29	\$1,813	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300402899	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Cuauhtemoc, Ira. Y 2da. Priv. De Cuauhtemoc, Col. Ocoatepec	170073ME004	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$554,400	\$646,800	\$646,800	\$645,429	\$645,429	\$645,429	\$645,429	99.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300402901	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Hermenegildo Galeana, Col. Ocoatepec	170073ME005	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$403,200	\$470,400	\$470,400	\$456,812	\$456,812	\$456,812	\$456,812	97.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300402905	Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario Ocoatepec	170073ME007	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,242,450	\$2,278,017	\$2,278,017	\$2,278,017	\$2,278,017	\$2,278,017	\$2,278,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300402907	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Del Arrastradero, Col. Ocoatepec	170073ME008	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$220,740	\$257,530	\$257,530	\$253,475	\$253,475	\$253,475	\$253,475	98.43	\$4,055	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300402914	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De Ocoatepec	170073ME006	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$399,980	\$364,413	\$364,413	\$364,413	\$364,413	\$364,413	\$364,413	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00
MOR14140400413095	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Altamirano	MTE-DFDUOP-R23-04-14	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$898,200	\$898,200	30.00	\$0	Metros Cuadrados	3,250	0.00	80.00
MOR14140400413103	Rehabilitacion Unidad Deportiva Sonora	MTE-DFDUOP-R23-05-14	Morelos	Tetecala	Colonia Sonora	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,505,101	\$2,500,090	\$2,500,090	\$2,500,090	\$2,500,090	\$750,027	\$750,027	30.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	80.00
MOR14140400413172	Colocacion De Piso De Adequin Natural Y Banqueta En La Calle Lerdo De Tejada De Chalcatzingo	C-2-2014	Morelos	Jantetelco	Chalcatzingo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,747,946	\$4,747,996	\$4,747,996	\$4,747,996	\$4,747,996	\$607,239	\$607,239	12.79	\$0	Metros Cuadrados	2,324	0.00	15.00
MOR14140400414590	Pavimentacion De Calle Hidalgo, Amargura Y Artilleros	MMI-DDUYOP-RAMQ23-2014-005	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,097,464	\$6,097,464	\$6,097,464	\$6,097,019	\$3,931,467	\$3,931,467	\$3,931,467	64.48	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	60.00
MOR14140400417600	Estudio De La Situación Actual De Los Organismos Operadores Municipales De La Zona Metropolitana De Cuautla, Para Su Fortalecimiento	99-2U-0757-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,387,900	\$1,387,900	\$1,387,900	\$1,387,900	\$1,118,674	\$1,118,674	\$1,118,674	80.60	\$0	Estudio de preinversión	434,147	0.00	100.00
MOR14140400417643	Construcción De Gradas Móviles En Escuela Secundaria 2 De Abril	18-23CE-04/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$129,870	\$129,865	\$125,527	\$125,527	\$125,527	96.56	\$4,342	Metros lineales	130	0.00	100.00
MOR14140400417652	Primera Etapa De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Colector Marginal En Las Colonias Trinchera Y Juan Morales	99-2U-0761-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,900,000	\$5,900,000	\$5,900,000	\$5,900,000	\$3,442,415	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	12,756	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400417691	Equipamiento Del Pozo, Tanque Elevado Y Línea De Conducción Reforma-Apatlaco, Dando Beneficio A Los Municipios De Cuautla Y Ayala	99-ZU-0762-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$3,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,840	0.00	93.00
MOR14140400417731	Construcción De La 2a. Etapa De Saneamiento De La Parte Norte De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	07-ZU-0759-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,599,453	\$3,599,453	\$292,468	71.99	\$0	Metros lineales	4,568	0.00	85.00
MOR14140400417765	Interconexiones En El Sistema De Colectores De Aguas Residuales De La Porción Centro De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	07-ZU-0770-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50,000	0.00	80.00
MOR14140400417840	Estudio Para La Optimización De Pozos Profundos En La Zona Metropolitana De Cuernavaca, Incluye Estudio Geohidrológico Y Geofísico En 30 Fuentes De Abastecimiento	99-ZU-763-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$248,712	\$248,712	\$0	62.18	\$0	Estudio de preinversión	924,964	0.00	100.00
MOR14140400417892	Proyecto Ejecutivo Del Colector Fira Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Captar Todas Las Aguas Residuales Generadas En La Zona Limitrofe Jiutepec -Emiliano Zapata -Xochitepec	99-ZU-0758-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	63,382	0.00	75.00
MOR14140400417934	Proyecto Ejecutivo De Colectores De Saneamiento De Aguas De La Parte Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	99-ZU-0756-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	10,000	0.00	70.00
MOR14140400418230	Entubamiento Del Canal De Riego El "Limón" De Los Ejidos De Palmira Y Acatlipa	18-23CE-12/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$299,700	\$297,998	\$297,998	\$297,998	\$297,998	99.33	\$1,702	Metros lineales	300	0.00	100.00
MOR14140400421250	Remodelación De Canchas Deportivas Y Salón De Usos Múltiples	MMI/DDUyOP/RAMO23/2014/006	Morelos	Miacatlán	El Rodeo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,950,431	\$3,950,431	\$3,950,431	\$3,945,994	\$3,815,037	\$3,815,037	\$3,815,037	96.57	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	90.00
MOR14140400421257	Remodelación De Parque Cultural Y Deportivo Atzompa, Municipio De Miacatlan	MMI/DDUyOP/RAMO23/2014/007	Morelos	Miacatlán	Colonia Atzompa	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,491,581	\$3,491,581	\$3,491,581	\$3,484,389	\$1,048,808	\$1,048,808	\$1,046,808	30.04	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	40.00
MOR14140400421268	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En Esc. Prim. Rafael Ramirez	MMI/DDUyOP/RAMO23/2014/008	Morelos	Miacatlán	Xochicalco (Cirenio Longares)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$2,358,155	\$2,358,155	\$2,358,155	\$2,348,995	\$2,358	\$2,358	\$2,358	0.10	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	60.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1414040421272	Pavimentacion De Calle 6 De Enero (Entre Av. Coatetelco Y 20 De Noviembre)	MMI/DDUyOP/RAMQ23/2014/009	Morelos	Miacatlán	La Campesina (Colonia los Tulipanes)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,290,379	\$2,290,379	\$2,290,379	\$2,283,449	\$2,290	\$2,290	\$2,290	0.10	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	20.00	
MOR1414040421341	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre, Localidad Lomas Del Carril, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-23/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$761,062	\$761,062	\$760,301	\$759,747	\$227,924	\$227,924	\$227,924	29.95	\$0	Metros Cuadrados	760	0.00	85.00	
MOR1414040425147	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Jazmines, Col. Acatlipa Centro	18-23CE-25/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,855	\$300,855	\$300,554	\$300,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	
MOR1414040425282	Construccion De Andador No. 4 De La Col. Lomas De Acatlipa, Temixco	18-23CE-26/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$465,000	\$465,000	\$464,535	\$464,246	\$139,274	\$139,274	\$139,274	29.95	\$0	Metros Cuadrados	465	0.00	95.00	
MOR1414040425493	Construccion De Andador Tabachines Col. Lomas De Acatlipa, Temixco	18-23CE-27/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$589,000	\$589,000	\$588,411	\$588,247	\$176,474	\$176,474	\$176,474	29.96	\$0	Metros Cuadrados	589	0.00	60.00	
MOR1414040425546	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle El Mirador De La Col. Azteca, Temixco	18-23CE-28/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,912,086	\$1,911,655	\$573,499	\$573,499	\$573,499	29.96	\$0	Metros Cuadrados	1,914	0.00	100.00	
MOR1414040425697	Empedrado De Avenida Mexico En San Juan Tlcotenco	020-RAMO23-CE-INV-2014-Morelos 001	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,938,349	\$2,938,349	\$2,938,349	\$2,938,349	\$2,938,349	\$2,938,349	\$2,938,349	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	
MOR1414040425732	Construccion De Empedrado En Calle Insurgentes	020-RAMO23-CE-INV-2014-Morelos 002	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,569,591	\$2,562,742	\$2,562,742	\$2,562,742	\$2,562,742	\$2,562,742	\$2,562,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	
MOR1414040425764	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. De Las Lomas, Col. Santa Ursula	18-23CE-29/2014	Morelos	Temixco	Santa Ursula	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,861,548	\$3,861,548	\$3,857,686	\$3,857,550	\$3,154,411	\$3,154,411	\$3,154,411	81.69	\$0	Metros Cuadrados	3,861	0.00	85.00	
MOR1414040425821	Construccion De Techumbre Y Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria Quetzalcoatl, De La Comunidad De Cuentepec, Municipio De Temixco	18-23CE-30/2014	Morelos	Temixco	Cuentepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,800	\$1,198,247	\$786,540	\$786,540	\$786,540	65.55	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	70.00	
MOR1414040425863	Construccion De Techumbre De La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio, Colonia Acatlipa Centro, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-31/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$799,200	\$798,657	\$239,597	\$239,597	\$239,597	29.95	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	93.00	
MOR1414040425932	Proyecto Ejecutivo Eco Turístico Del Ejido De Alta Palmira, Municipio De Temixco Morelos	18-23CE-32/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$998,859	\$299,658	\$299,658	\$299,658	29.97	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	55.00	
MOR1414040426008	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Ampliación Miguel Hidalgo	RAMQ23CE2014-001	Morelos	Puente de Ixtla	Ampliación Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,777,500	\$4,777,500	\$4,777,500	\$4,777,500	\$4,777,500	\$3,770,451	\$3,770,451	\$3,770,451	78.92	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	95.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1414040 0426026	Construccion De Barda De Contencion Del Relleno Sanitario Temporal, Ubicado En El Campo San Felipe Ejido De Palmira, Municipio De Temixco Morelos	18-23CE-33/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$299,700	\$298,965	\$89,690	\$89,690	\$89,690	\$89,690	29.90	\$0	Metros cúbicos	300	0.00	95.00
MOR1414040 0426038	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Vicente Guerrero, Localidad Xoxocotla	RAMO23CE2001-002	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,381,054	\$5,381,054	\$5,381,054	\$5,381,054	\$5,381,054	\$4,246,482	\$4,246,482	\$4,246,482	78.92	\$0	Metros Cuadrados	10,250	0.00	95.00
MOR1414040 0426469	Construccion De Techumbre Xochicatlakatl De La Comunidad De Tetlama, Municipio De Temixco	18-23CE-35/2014	Morelos	Temixco	San Agustín Tetlama	Rural	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$799,200	\$798,945	\$239,683	\$239,683	\$239,683	\$239,683	29.96	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00
MOR1414040 0426520	Construccion De Segunda Etapa De Muro De Contencion Y Parque En La Av. Emiliano Zapata	18-23CE-36/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$686,013	\$686,013	\$685,327	\$684,980	\$684,980	\$684,980	\$684,980	\$684,980	99.85	\$347	Metros Cuadrados	686	0.00	100.00
MOR1414040 0426607	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pino Suarez, Col. Pueblo Viejo	18-23CE-37/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$725,400	\$725,400	\$724,675	\$724,191	\$724,191	\$724,191	\$724,191	\$724,191	99.83	\$484	Metros Cuadrados	725	0.00	100.00
MOR1414040 0426660	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo, Col. Pueblo Viejo	18-23CE-38/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$320,730	\$320,730	\$320,409	\$320,059	\$320,059	\$320,059	\$320,059	\$320,059	99.79	\$351	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00
MOR1414040 0426684	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas, Col. Pueblo Viejo	18-23CE-39/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,240	\$480,240	\$479,760	\$479,551	\$479,551	\$479,551	\$479,551	\$479,551	99.86	\$209	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00
MOR1414040 0426713	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Verano, Col. Pueblo Viejo	18-23CE-40/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$434,844	\$434,844	\$434,409	\$434,065	\$434,065	\$434,065	\$434,065	\$434,065	99.82	\$345	Metros Cuadrados	434	0.00	100.00
MOR1414040 0426765	Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Venustiano Carranza, Col. Ruben Jaramillo	18-23CE-41/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$168,000	\$168,000	\$167,832	\$167,549	\$167,549	\$167,549	\$167,549	\$167,549	99.73	\$283	Metros lineales	168	0.00	100.00
MOR1414040 0426864	Construccion De Drenaje Sanitario De La Cerrada Aquiles Serdan, Col. Ruben Jaramillo	18-23CE-42/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$126,000	\$126,000	\$125,874	\$125,655	\$125,655	\$125,655	\$125,655	\$125,655	99.73	\$219	Metros lineales	126	0.00	100.00
MOR1414040 0426910	Construccion De Pavimento De La Calle Agustín De Sturbide, Col. Azteca	18-23CE-43/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$747,600	\$747,600	\$746,852	\$746,835	\$746,835	\$746,835	\$746,835	\$746,835	99.90	\$17	Metros Cuadrados	747	0.00	100.00
MOR1414040 0426968	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata	18-23CE-44/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$680,400	\$680,400	\$679,720	\$679,466	\$579,734	\$579,734	\$579,734	\$579,734	85.20	\$0	Metros Cuadrados	680	0.00	90.00
MOR1414040 0427018	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cerrada Jose Maria Morelos Y Pavon, Col. Pueblo Viejo	18-23CE-45/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$99,510	\$99,510	\$99,410	\$99,046	\$99,046	\$99,046	\$99,046	\$99,046	99.53	\$365	Metros Cuadrados	99	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1414040427046	Alumbrado Publico En Calle 21 De Marzo, Guadalupe Margarita Maza De Juarez, La Paz De La Colonia Benito Juarez Temixco Morelos	18-23CE-46/2014	Morelos	Temixco	Benito Juárez (La Monera)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$991,873	\$991,873	\$990,881	\$989,552	\$629,377	\$629,377	\$629,377	63.45	\$0	Piezas	991	0.00	100.00
MOR1414040427061	Favimentacion Con Concreto Hidraulico Priv. De Las Flores Col. Casa Blanca	18-23CE-47/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$563,987	\$563,987	\$563,423	\$562,986	\$536,781	\$536,781	\$536,781	95.18	\$0	Metros Cuadrados	563	0.00	95.00
MOR1414040427093	Favimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Josefa Ortiz, Francisco Leyva Y Miguel Aleman	18-23CE-48/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,527,194	\$5,527,194	\$5,521,667	\$5,492,194	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,527	0.00	0.00
MOR1414040427830	Terminacion De Puente Vehicular Tecomalco En Ayala	4-FI-0001-2014	Morelos	Ayala	Tecomalco	Rural	Subsidios	R134 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$925,726	\$2,274,274	\$2,233,802	\$2,233,802	\$2,233,802	\$2,233,802	\$2,233,802	98.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414040427927	Construcción Del Libramiento Libertadores De Cuautla 2da. Etapa	06-FI-00002-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	R134 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2013	\$17,000,000	\$17,000,000	\$16,487,828	\$16,487,828	\$16,487,828	\$16,487,828	\$16,487,828	96.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414040428738	Instalacion Del Sistema Fotovoltaico Solar En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio, En La Colonia Acatlipa, Del Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-34/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$499,246	\$149,774	\$149,774	\$149,774	29.95	\$0	Piezas	500	0.00	95.00
MOR1414040434972	Limon Partido, Poligonos 1, 2, 3 Y 4.	07-ZU-0697-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaria de Cultura	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,607,293	\$1,607,293	\$1,607,293	\$1,607,293	\$1,607,293	\$1,607,293	\$1,607,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,185	0.00	100.00
MOR1414040435633	Taller De Arte Circense	18-ZU0381-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	SECRETARIA DE CULTURA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR1414040436876	Favimentación 3a. Privada Col. La Nopalera Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO23CONEC O2AD0214	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$603,221	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$299,000	\$299,000	\$299,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414040437407	Plaza Miguel Hidalgo	17018EMF001/2014	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,078,466	\$1,078,466	\$1,078,466	\$1,078,466	99.86	\$1,534	Metros Cuadrados	8,059	0.00	100.00
MOR1414040437699	Techumbre Del Cetus No. 43, De La Comunidad De Real Del Puente, Municipio De Xochitepec, Morelos	28/PR/006/214	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,500	\$998,500	\$998,500	\$998,500	99.85	\$0	Metros Cuadrados	7	0.00	99.00
MOR1414040438075	Favimentacion Asfaltica En Campo Amicingo	020-RAMO23-CE-INV-2014-003	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,380,289	\$1,380,289	\$1,380,289	\$1,380,289	\$1,380,289	\$1,380,289	\$1,380,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR1414040438261	Construccion De Oficinas Para Tirolesas En Santo Domingo Ocotitlan	020-RAMO23-LE-MOR-14-001	Morelos	Tepoztlán	Santo Domingo Ocotitlán	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1414040438817	Rehabilitación De Construcción Y Ayudantía Y Espacios Públicos, En La Colonia Lomas De Jiutepec, Del Municipio De Jiutepec Morelos	RAMO23CONEC 03-INV 3-6-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$498,439	\$498,439	\$498,439	\$249,220	\$249,220	\$249,220	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	40.00
MOR1414040439139	Techumbre De La Escuela Primaria Juan N. Alvarez De La Localidad Independencia	RAMO23CONEC 03-INV 3-1-14	Morelos	Jiutepec	Independencia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$2,045,921	\$2,032,875	\$2,032,875	\$2,032,875	\$1,016,438	\$1,016,438	\$1,016,438	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414040439387	Techumbre Escuela Primaria General Julio Rodas Garcia De La Localidad El Pochotal, Del Municipio De Jiutepec	RAMO23CONEC 03-INV 3-2-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$2,254,079	\$2,244,671	\$2,244,671	\$2,244,671	\$2,244,671	\$1,741,437	\$1,741,437	77.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414040439642	Techumbre De La Escuela Primaria Vicente Rivapalacio Guerrero, Colonia Lomas De Jiutepec Del Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO23CONEC 03-INV 3-4-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,198,235	\$1,198,235	\$1,198,235	\$599,118	\$599,118	\$599,118	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
MOR1414040439905	Construcción De Techumbre Metalica Del Jardín De Niños Orquidea Con Clave 17djn0407w De La Colonia Lomas De Jiutepec, Del Municipio De Jiutepec Morelos	RAMO23CONEC 03-INV 3-05-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$398,091	\$398,091	\$398,091	\$199,046	\$199,046	\$199,046	50.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR1414040441611	Techumbre Del Campo Deportivo De La Comunidad De Real Del Fuente, Municipio De Xochitepec, Morelos	28/PR/007/214	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	0.00	0.00
MOR1414040441657	Pavimentación En La Calle Codorniz	5202 001 002 28034 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,450,000	\$1,376,852	\$1,376,852	\$1,376,852	\$1,376,852	\$688,426	\$688,426	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,275	0.00	100.00
MOR1414040441727	Drenaje Sanitario En La Calle Codorniz	5202 001 002 28035 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$750,000	\$712,165	\$712,165	\$712,165	\$712,165	\$356,082	\$356,082	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,275	0.00	100.00
MOR1414040441805	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Belem	5202 001 002 28037 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$759,642	\$759,642	\$759,642	\$759,642	\$379,821	\$379,821	50.00	\$0	Metros Cuadrados	340	0.00	100.00
MOR1414040441818	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Pradera Con Obra Complementarias	28/PR/008/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,667,426	\$11,667,426	\$11,667,426	\$11,193,917	\$11,193,917	\$11,193,917	\$11,193,917	95.94	\$0	Metros Cuadrados	8,330	0.00	95.00
MOR1414040441856	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Magnolias	5202 001 002 28038 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$945,000	\$913,428	\$913,428	\$913,428	\$913,428	\$456,714	\$456,714	50.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR1414040441914	Pavimentación De Concreto Hidraulico En Calle Jerusalem	5202 001 002 28039 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$664,351	\$664,351	\$664,351	\$664,351	\$332,176	\$332,176	50.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR1414040441983	Construcción De Cancha De Voleibol Y Equipamiento Con Juegos Inflables De La Unidad Deportiva	5202 001 002 28036 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$350,000	\$341,926	\$341,926	\$341,926	\$341,926	\$170,963	\$170,963	50.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1414040442029	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Priv. Clavel, Colonia Lázaro Cárdenas Cuernavaca	5202 001 002 28040 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$182,050	\$174,939	\$174,939	\$174,939	\$174,939	\$87,470	\$87,470	50.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00
MOR1414040442348	Perforacion De Pozo De Agua Potable En Colonia Las Lomas De Tzompantle	5202 001 002 28041 I	Morelos	Cuernavaca	Loma del Tzompantle	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,900,000	\$4,614,119	\$4,614,119	\$4,614,119	\$4,614,119	\$2,307,059	\$2,307,059	50.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00
MOR1414040442437	Rehabilitacion De Pavimentacion En Calle Laurel En La Colonia Lagunilla	5202 001 002 28042 I	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,153,730	\$3,091,822	\$3,091,822	\$3,091,822	\$3,091,822	\$1,545,911	\$1,545,911	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414040442586	Rehabilitacion De Pavimentacion En Calle De Las Flores	5202 001 002 28045 I	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,021,544	\$1,919,628	\$1,919,628	\$1,919,628	\$1,919,628	\$959,814	\$959,814	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414040442622	Rehabilitación De Pavimentación En Avenida Lomas De Ahuatlan	5202 001 002 28046 I	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatlan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,056,400	\$5,003,099	\$5,003,099	\$5,003,099	\$5,003,099	\$2,501,550	\$2,501,550	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414040445505	Primer Etapa Para La Construcción De La Olla De Almacenamiento De Agua Pluvial El Vigia	23-2R-032/2014	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,350,830	\$4,050,464	\$4,050,464	\$4,050,464	\$4,050,464	\$4,050,464	\$3,713,320	100.00	\$0	Metros Cuadrados	832	0.00	100.00
MOR1414040445546	Proyecto Ejecutivo Del Tanque Elevado En El Pozo La Tlazala En El Municipio De Xochitepec	28-2U-050/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$283,165	\$234,175	\$234,175	\$234,175	\$234,175	\$234,175	\$234,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,150	0.00	100.00
MOR1414040445593	Proyecto Ejecutivo De Rehabilitación Del 2do Modulo Y Adecuación Del Sistema De Lodos De La Ptar Gachupina	11-2U-034/2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$765,841	\$757,016	\$757,016	\$757,016	\$757,016	\$757,016	\$701,195	100.00	\$0	Metros Cuadrados	162,427	0.00	100.00
MOR1414040445601	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación De 3 Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales En Cuentepec	18-2R-035/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,360,000	\$1,332,410	\$1,332,410	\$1,332,410	\$1,332,410	\$1,332,410	\$972,155	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,371	0.00	100.00
MOR1414040450276	Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad Cuernavaca	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	Educación	En Ejecución	2014	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,482,619	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	9.00
MOR1414040450391	Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad Puente De Ixtla	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior	11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	Educación	En Ejecución	2014	\$1,497,659	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,482,619	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.09
MOR1414040452674	Construcción De Banquetas Sobre Boulevard Libertadores De La Colonia Morelos, Pertenece Al Municipio De Cuautla, Morelos	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,889,255	\$1,889,255	\$1,889,255	\$1,851,931	\$1,851,931	\$925,966	\$925,966	49.01	\$0	Metros Cuadrados	1,320	0.00	95.00
MOR1414040452769	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2 Oriente De La Colonia Plan De Ayala, Pertenece Al Municipio De Cuautla, Morelos	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,812,617	\$2,812,617	\$2,812,617	\$2,760,162	\$2,760,162	\$1,380,656	\$1,380,656	49.09	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	80.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR1414040452814	Favimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria De La Colonia - Iztaccihuatl, Perteneciente Al Municipio De Cuautla	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,776,933	\$3,776,933	\$3,776,933	\$3,701,535	\$3,701,535	\$3,597,327	\$3,597,327	95.24	\$0	Metros Cuadrados	425	0.00	100.00	
MOR1414040452895	Favimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Eiznaga De La Colonia Hermenegildo Galeana Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos.	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,216,965	\$3,216,965	\$3,216,965	\$3,157,708	\$3,157,708	\$2,929,566	\$2,929,566	91.07	\$0	Metros Cuadrados	625	0.00	100.00	
MOR1414040452950	Favimentación Con Concreto Hidráulico De La Colonia Cuautlixco Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,581,420	\$1,581,420	\$1,581,420	\$1,549,545	\$1,549,545	\$1,174,773	\$1,174,773	74.29	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	85.00	
MOR1414040452991	Rehabilitación De Techumbre Metálica De La Calle Alvaro Obregón, Colonia Calderón, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Educación	En Ejecución	2014	\$1,409,058	\$1,409,058	\$1,409,058	\$1,383,355	\$1,383,355	\$1,371,776	\$1,371,776	97.35	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	
MOR1414040453036	Favimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, Privada 1, 2 Y 3 De La Colonia 10 De Abril, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,728,808	\$3,728,808	\$3,728,808	\$3,654,967	\$3,654,967	\$1,827,484	\$1,827,484	49.01	\$0	Metros Cuadrados	340	0.00	75.00	
MOR1414040453085	Favimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nuevo Morelos De La Colonia Cuauhtémoc, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos.	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,423,453	\$1,423,453	\$1,423,453	\$1,392,503	\$1,392,503	\$696,252	\$696,252	48.91	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	
MOR1414040453134	Favimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Puente De Ixtla Y De La Calle Sifón, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos.	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,498,304	\$1,498,304	\$1,498,304	\$1,469,069	\$1,469,069	\$1,459,284	\$1,459,284	97.40	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00	
MOR1414040454091	Plan Maestro Del Polígono 17018101 Del Municipio De Temixco	18-2U-000671-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$191,684	\$191,684	\$190,730	\$190,730	\$190,730	\$190,730	\$190,730	99.50	\$954	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR1414040454609	Construcción De Calle Ignacio Allende	18-2U-000728-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$603,585	\$603,585	\$598,610	\$598,610	\$598,610	\$598,610	\$598,610	\$598,610	99.18	\$4,975	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414040455377	Equipamiento, Instalación Y Mantenimiento A Red Eléctrica Del Alumbrado Público En El Municipio De Cuautla	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$45,000,000	\$45,000,000	\$45,000,000	\$44,407,521	\$44,407,521	\$36,673,839	\$36,673,839	81.50	\$0	Metros Cuadrados	150,000	0.00	90.00	

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1414040455391	Rehabilitación De La Antigua Estación Del Ferrocarril En Cuernavaca	07-ZU-00532-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turistico Sustentable	21-Turismo	Secretaria de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,384,053	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,798,107	\$4,768,107	\$4,768,107	95.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414040458128	Construccion De Cancha Deportiva	1	Morelos	Axochiapan	Axochiapan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,167,949	\$3,167,449	\$3,167,449	\$3,167,449	\$3,167,449	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00
MOR1414040459461	Rehabilitación Del Antigo Acceso Al Centro Historico De Cuernavaca la Etapa	07-ZU-00705-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turistico Sustentable	21-Turismo	Secretaria de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,959,276	\$1,959,276	\$1,959,276	97.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414040459471	Pavimentación De Las Calles En Zacatepec Y Cuernavaca, Morelos Pavimentación 500 Mts Y 1 Poste De Alumbrado Público Calle Alarcón. Col. Ahuatepec	07-ZR-00712-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$560,000	\$560,000	\$278,712	\$278,712	\$278,712	\$278,712	\$278,712	49.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1415010469260	Construccion De La Comandancia De Seguridad Publica Municipal	24PR01 SUBSEMUN/14	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades	4-Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,493,000	\$3,493,000	\$3,493,000	\$3,493,000	\$3,493,000	\$3,493,000	\$3,493,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48,881	0.00	100.00
MOR1415010471479	Capacitación En Salud Mental Comunitaria Poligonos 1, 2, 3 Y 4	06-ZU-0358-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Servicios de Salud de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	10	0.00	100.00
MOR1415010471685	Capacitacion En Salud Mental Comunitaria Cobertura Estatal	99-ZU-0359-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Servicios de Salud de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$431,671	\$431,671	\$431,671	\$431,671	\$431,671	\$431,671	\$431,671	100.00	\$0	Estudio de preinversión	30	0.00	100.00
MOR1415010471700	Violencia, Prevencion De Enfermedades De Transmision Sexual Y Embarazos No Planificados Poligonos 1 Y 2	06-ZU-0362-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Servicios de Salud de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$290,739	\$290,739	\$290,739	\$290,739	\$290,739	\$290,739	\$290,739	100.00	\$0	Estudio de preinversión	1,200	0.00	100.00
MOR1415010471706	Prevencion Integral De Adicciones Y Violencia En Escuelas Secundarias En Cuautla Poligonos 1, 2, 3 Y 4	06-ZU-0356-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Servicios de Salud de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	\$605,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	840	0.00	100.00
MOR1415010471712	Prevencion Integral De Adicciones Y Violencia En Escuelas Secundarias Poligonos 1, 2, 3 Y 4	99-ZU-0357-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Servicios de Salud de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,315,000	\$1,315,000	\$1,315,000	\$1,315,000	\$1,315,000	\$1,315,000	\$1,315,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	4,800	0.00	100.00
MOR1415010471719	Salud Emocional Y Crianza Con Cariño Con Padres De Familia Poligono 2	06-ZU-0703-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Servicios de Salud de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	500	0.00	100.00
MOR1415010471730	Sensibilización Y Concientización A Los Vendedores De Alcohol Para No Venta A Menores En Cuautla Poligono 1	06-ZU-0360-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Servicios de Salud de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	90	0.00	100.00
MOR1415010471742	Sensibilización Y Concientización A Los Vendedores De Alcohol Para No Venta A Menores En Temixco Poligono 1	18-ZU-0361-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Servicios de Salud de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	90	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1415010 0471752	Salud En Tu Escuela, Platicando Sobre Nuestros Derechos, Una Charla Sobre La Prevencion Del Embarazo En La Adolescencia Poligonos 1, 2, 3 Y 4	07-2U-0407-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Servicios de Salud de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,940	\$999,940	\$999,940	\$999,940	99.99	\$60	Estudio de preinversión	3,080	0.00	100.00
MOR1415010 0471765	Difundir El No Consumo De Alcohol Y Drogas Entre Adolescentes En Temixco, Poligono 1	18-2U-0355-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Servicios de Salud de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	12,000	0.00	100.00
MOR1415010 0479882	Construcción De Techumbre En Telesecundaria En La Localidad De La Tigra	RAMO23CE-D-MPI-005-2014	Morelos	Puente de Ixtla	La Tigra	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,599,798	\$1,599,798	\$1,599,798	\$1,599,798	\$1,599,798	\$1,599,798	\$479,460	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	90.00
MOR1415010 0479958	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Agustín Melgar	RAMO23CE-D-MPI-008-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Morelos	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,962,866	\$1,962,866	\$1,962,866	\$1,962,866	\$1,962,866	\$1,962,866	\$588,271	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	90.00
MOR1415010 0486344	Construcción De Calle Emiliano Zapata	24-2R-0734-2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$352,144	\$352,144	\$351,037	\$351,037	\$351,037	\$351,037	\$351,037	99.69	\$1,107	Metros Cuadrados	212	0.00	100.00
MOR1415010 0486432	Construcción De Calle Lazaro Cardenas	30-2R-0940-2014	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$185,714	\$185,714	\$184,357	\$184,357	\$184,357	\$184,357	\$184,357	99.27	\$1,357	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR1415010 0486588	Construcción De Calle Diaz Ordaz	30-2U-0793-2014	Morelos	Yecapixtla	Juan Morales	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$499,243	\$499,243	\$498,300	\$498,300	\$498,300	\$498,300	\$498,300	99.81	\$943	Metros Cuadrados	284	0.00	100.00
MOR1415010 0488172	Construcción De Calle Valerio Trujano	18-2U-0732-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,047,630	\$1,571,445	\$1,568,498	\$1,568,498	\$1,568,498	\$1,568,498	\$1,568,498	99.81	\$2,947	Metros Cuadrados	3,467	0.00	100.00
MOR1415010 0488234	Construcción De Calle Chapultepec	18-2U-0792-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat	20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$387,387	\$387,387	\$383,636	\$383,636	\$383,636	\$383,636	\$383,636	99.03	\$3,751	Metros Cuadrados	208	0.00	100.00
MOR1415010 0489384	Construcción Calle Constitución	30-2U-0629-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,124,589	\$1,124,589	\$1,122,639	\$1,122,639	\$1,122,639	\$1,122,639	\$1,122,639	99.83	\$1,950	Metros Cuadrados	425	0.00	100.00
MOR1415010 0490120	Estudio Para La Realización Del Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Un Centro De Reinserción Social De Mediana Seguridad Y Estudio Análisis Costo Beneficio (Eficiencia)	30-2U-504-2014	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana	4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas	Seguridad	En Ejecución	2014	\$36,575,960	\$36,575,960	\$25,283,372	\$25,283,372	\$25,283,372	\$25,283,372	\$25,283,372	69.13	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00
MOR1415010 0492504	Construcción De Calle Jazmin Y Bugambillas	18-2U-0733-2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$598,011	\$598,011	\$596,134	\$596,134	\$596,134	\$596,134	\$596,134	99.69	\$1,877	Metros Cuadrados	264	0.00	100.00
MOR1415010 0493062	Mejoramiento De Tepoztlán Pueblo Mágico	20-2U-0446-2014	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico	21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,835,130	\$3,835,130	\$3,835,130	95.88	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR1415010 0493241	Construcción Del Parque Aéreo La Correa, En El Municipio De Tlalnepantla, Morelos	23-2R-0425-2014	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,947,560	\$2,947,560	\$2,947,560	98.25	\$0	Piezas	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515010 0461923	Rehabilitación De La Bodega De La Escuela Primaria" Benito Juárez Garcia" Clave:17pr0286r Zona Escolar 029, Calle Ignacio Maya # 80 Col Chipiltan Cuernavaca.	SI656	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$293,412	\$146,706	\$293,412	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR1515010 0461967	Techumbre Esc. Primaria Estanislao Rojas, En Calle Narciso Mendoza Del Poblado De Acapatzingo Del. Lázaro Cárdenas	SI659	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR1515010 0462020	Construcción De Empedrado En Calle La Parota De La Colonia Eterna Primavera Del Municipio De Temixco.	FOPADEMUN01 /2015	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$199,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	
MOR1515010 0462106	Pavimentación De La Calle Camino Al Panteón, Entre La Calle De La Barranca Y Avenida Cuernavaca Del Poblado De Buena Vista	SI652	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR1515010 0462176	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata Ia. Etapa, De La Comunidad De Telixtac Del Municipio De Axochiapan Del Estado De Morelos	-	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO AXOCHIAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR1515010 0462370	Rehabilitación De La Capilla De San Nicolás Tolentino En La Ex Hacienda De Pantitlán	26.ZU.0098. 2015	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$1,748,250	\$3,496,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	162	0.00	0.00
MOR1515010 0462547	Construcción De Techumbre Metálica De La Facultad De Ciencias Agropecuarias De La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos.	SI651	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR1515010 0463147	Construcción De Techumbre En Mercado Narciso Mendoza	SI650	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,956,080	\$978,040	\$1,956,080	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR1515010 0463185	Construcción De Techumbre En Esc. Primaria. Niños Heroes , Ubicada En Juan Carlos Jarquín Vega , Clave: 17dpr0993u.	FOPADEMUN03 /2015	Morelos	Temixco	Solidaridad	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$349,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	0.00	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515010 0463188	Techumbre Kinder Himno Nacional, En Vías De Ferrocarril, México Balsas (Entre Calle Mina Y Calle Matamoros), Poblado Chamilpa "Clave 17djn0059g"	SI661	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR1515010 0463444	Remodelación De Mercado Adolfo López Mateos	SI657	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,780,000	\$1,740,911	\$870,456	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR1515010 0463834	Construcción De Techumbre En La Preparatoria #2 Antonio Mora Del Castillo, Ubicada En Av. Otolio Montaño S/N, Col. Altavista	SI649	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR1515010 0464346	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Lic. Adolfo López Mateos, Ubicado En Miguel Hidalgo Esquina Agustín De Iturbide S/N, "Clave 17djn0442b"	SI646	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatepec	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR1515010 0464351	Rehabilitación (Techumbre, Impermeabilización) De Cancha De Usos Múltiples Secundaria #7 Calle Laurel, Esq. Calle De La Cruz Del Poblado Tetela Del Monte	SI653	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR1515010 0464451	Construcción De Techumbre En La Preparatoria #1 Bernabé L. De Elias, Ubicada En El Blvd. Counahuac Km. 1.5, Col. Vicente Estrada Cajigal, C.P. 62460	SI648	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR1515010 0464869	Habilitación Cultural Y Recreativa El Plan	26.ZU.0097.2015	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,212,000	\$2,209,788	\$1,104,894	\$2,209,788	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,989	0.00	0.00
MOR1515010 0464907	Construcción De Techumbre En El Colegio De Bachilleres Plantel 02 En El Municipio De Jiutepec. Clave: 17tecb0002p	FOPADEMUN-002-15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	0.00	
MOR1515010 0464926	Construcción De La Delegación Del Poblado De Acatlipa.	FOPADEMUN02/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$249,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40,000	0.00	0.00
MOR1515010 0465158	Pavimentación Del Circuito Orquídeas Magnolias	FOPADEM-TLAQUI-2015-01	Morelos	Tlaquiltenango	Alfredo V. Bonfil (Chacampalco)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,997,000	\$1,498,500	\$2,997,000	\$599,400	\$599,400	\$0	20.00	\$0	Metros Cuadrados	2,068	0.00	20.00
MOR1515010 0465241	Remodelación De Mercado Altavista	SI658	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,730,000	\$1,692,009	\$846,005	\$1,692,009	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515010 0465411	Pavimentación De La Calle Av. Central Lázaro Cárdenas, Col. Centro, En El Municipio De Zacatepec, En Morelos	-	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zacatepec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00
MOR1515010 0465544	Pavimentación Con Empedrado De La Calle Igancio Allende En Comunidad Indígena En Cuentepec, Morelos.	FOPADEMUN04 /2015	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00
MOR1515010 0465563	Techumbre De La Esc. Primaria Aurelio C. Merino, Ubicada En Calle Echeverría Esq. Costa Rica Col Ampliación Lagunilla.	SI660	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR1515010 0465639	Construcción De Techumbre Metalica De La Esc. Primaria Quetzalcoatl, Clave: 17dpr1034u, Zona Escolar 020 Col. Villa Santiagp.	FOPADEMUN-003-15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$349,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00
MOR1515010 0465671	Rehabilitación De La Infraestructura Hidráulica Del Manatíal "La India"	SI655	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,934,120	\$1,467,060	\$2,934,120	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR1515010 0465803	Construcción De Techumbre En La Esc. Primaria Carmen Serdán, Ubicada En La Calle Tabachín #102, Col. Delicias, Delegación Antonia Barona "Clave 17dpr0379g"	SI647	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR1515010 0465821	Rehabilitación De Infraestructura En El Jardín De Niños Resurgimiento, Ubicado En Av. Morelos Esquina Abasco Dentro Del Parque Revolución (Benito Juárez)	SI654	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR1515010 0466004	Pavimentación Y Construcción De Banquetas Y Guarniciones Con Concreto Hidráulico De La Calle José María Morelos, Col. Centro, En El Municipio De Zacatepec, Morelos	-	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zacatepec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,815,237	\$3,815,237	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00
MOR1515010 0466087	Ampliación Y Rehabilitación De La Casa De La Cultura En La Colonia Ixcatepec	-	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$749,250	\$749,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515010466203	Rehabilitación De Pavimento En Camino De Acceso Vehicular Al Centro De Tepoztlan	-	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR1515010466337	Construcción De La Oficina Municipal De La Colonia Maravillas De Axexentla.	FOPADEMUN-001-15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$199,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00
MOR1515010466481	Construcción De Techumbre El Jardín De Niños Estrellitas , Col Universo. Clave : 17djn0129k.	SI645	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$586,824	\$293,412	\$586,824	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR1515010470803	Ampliacion De La Unidad Deportiva En La Colonia Ixcatepec	20-ZU-0088-2015	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,400,000	\$3,396,600	\$1,698,300	\$1,698,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00
MOR1515010479953	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Froylan Barroquin	FOPADEMUN05/2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,300,000	\$2,300,000	\$1,148,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,700	0.00	0.00
MOR1515010480010	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Camino Al Fanteon De Pueblo Viejo Ia Etapa	FOPADEMUN06/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,600,000	\$3,600,000	\$1,798,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,600	0.00	0.00
MOR1515010480051	Rehabilitacion De Luminarias De Varias Calles Del Municipio De Temixco	FOPADEMUN07/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$549,450	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,100	0.00	0.00
MOR1515010480095	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De Col. Pueblo Viejo	FOPADEMUN08/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	0.00
MOR1515010480187	Unidad Deportiva Lomas De Guadalupe	IDEPORTIVA01/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00
MOR1515010480243	Rehabilitacion De Unidad Deportiva Campo Arceas 2da Etapa	IDEPORTIVA02/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,498,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00
MOR1515010480280	Rehabilitacion Y Mantenimiento De 13 Espacios Publicos Del Municipio De Temixco Morelos 2da Etapa	IDEPORTIVA03/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$349,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	108,126	0.00	0.00
MOR1515010480313	Construccion De Techumbre Metalica Y Velaria Del Espacio Publico Y Area De Juegos Infantiles De Solidaridad, Col. Centro Temixco	IDEPORTIVA04/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$249,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00
MOR1515010487019	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Metepec, Municipio De Ocuiltepec	16/MTF/FIII-CDI-003/2015	Morelos	Ocuiltepec	Metepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE OCUILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,587,298	\$3,587,298	\$3,587,298	\$3,587,298	\$633,053	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,581	0.00	10.00
MOR1515010487076	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ocoaxaltepec	16/OCX/FIII-CDI-002/2015	Morelos	Ocuiltepec	Ocoaxaltepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena	6-Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE OCUILTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,886,071	\$7,886,071	\$7,885,071	\$7,886,071	\$1,391,660	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,338	0.00	20.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515010 0489073	Construccion De Unidad Deportiva En La Col. San Agustin	26-ZU-0091-2015	Morelos	Tlayacapan	Amatlipac (San Agustin Amatlipac)	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,300,000	\$2,297,000	\$1,148,500	\$2,297,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	641	0.00	0.00
MOR1515010 0490616	Construccion Del Centro Deportivo Formativo Satelite	SI664	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,956,080	\$978,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR1515010 0490887	Construccion De Alberca Semiolimpica Papagayos	SI665	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,934,120	\$1,467,060	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR1515010 0491092	Barda Perimetral Esc. Sec. Gabriela Mistral En La Comunidad Tenextepango	04 PR 0001 15	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,797,507	\$1,797,507	\$1,797,507	\$1,797,507	\$538,174	\$538,174	\$538,174	29.94	\$0	Metros lineales	600	0.00	10.00
MOR1515010 0491111	Unidad Deportiva Col. Lagunilla	SI666	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,400,000	\$3,325,336	\$1,662,668	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	
MOR1515010 0491186	Unidad Deportiva Ciudad Chapultepec	SI667	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,260,000	\$2,210,370	\$1,105,185	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR1515010 0491247	Unidad Deportiva Tetela Del Monte	SI668	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,956,080	\$978,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR1515010 0491305	Construccion De Cancha De Futbol Rapido En La Unidad Deportiva De La Colonia Lazaro Cardenas Del Rio Cuernavaca Morlos	SI669	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$650,000	\$635,726	\$317,863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR1515010 0491388	Remodelacion De La Unidad Deportiva Tetela, Const. Barda, Colocacion De Adoquin, Remodelacion Juegos, Gimnacio Con Mesas De Herreria	SI671	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,265,000	\$1,237,221	\$618,610	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR1515010 0491440	Remodelacion Unidad Deportiva Satelite, Const. Barda, Gimnacio Y Mesas De Herreria Y Techumbre Metalica	SI671	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,151,688	\$1,075,844	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	
MOR1515010 0491487	Remodelacion Parque El Zodiaco 2	SI672	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,383,375	\$1,352,996	\$676,498	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR1515010 0491559	Remodelacion Parque Chamilpa	SI673	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,850,000	\$1,809,374	\$904,687	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	
MOR1515010 0491634	Unidad Deportiva Chapultepec 1 Construccion De Cancha De Usos Múltiples Y Tchumbre Matalica	SI674	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,730,000	\$1,692,009	\$846,005	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	
MOR1515010 0491680	Unidad Deportiva Chapultepec 2, Zona De Juegos Infantiles, Gimnacio Al Aire Libre Y Modulo De Zumba	SI675	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,173,648	\$586,824	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515010 0491901	Rehabilitación Del Espacio Público De La Col. Lázaro Cárdeno, Municipio De Xochitepec	28-zu-0092-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	municipio de xochitepec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro cuadrado	8	0.00	0.00
MOR1515010 0492607	Construcción Y Rehabilitación De Camino De Saca En La Comunidad De San Juan Ahuehuevo 1a. Etapa Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 0002 15	Morelos	Ayala	San Juan Ahuehuevo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$479,040	\$479,040	\$479,040	29.94	\$0	Metros Cuadrados	470	0.00	20.00
MOR1515010 0492988	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De 1.5 Km. Ancho Promedio De 6 Mts. Con 5 Cm. De Espesor Compactado En La Calle Arboledas 2a. Etapa, En La Comunidad De Apatlaco Del Municipio De Ayala Del Estado D	04 PR 0003 15	Morelos	Ayala	San Pedro Apatlaco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00
MOR1515010 0493027	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Laureles 1a. Etapa, En La Comunidad De Moyotepec Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 0004 15	Morelos	Ayala	Moyotepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00
MOR1515010 0493070	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Otilio Montaño 1a. Etapa, De La Comunidad De Abelardo Rodríguez Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 0005 15	Morelos	Ayala	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	0.00
MOR1515010 0493102	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal 1a. Etapa, De La Comunidad De Mariano Matamoros Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 0006 15	Morelos	Ayala	Unidad Habitacion al Mariano Matamoros	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	509	0.00	0.00
MOR1515010 0493138	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rodrigo Avelar 1a. Etapa, De La Comunidad De Emiliano Zapata Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 0007 15	Morelos	Ayala	Colonia General Emiliano Zapata (El Chivatero)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	580	0.00	0.00
MOR1515010 0493144	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	02-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad	4-Gobernación	Coordinación Estatal de Reinserción Social, Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$9,095,400	\$9,095,400	\$9,095,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	0.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515010493171	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ruben Jaramillo 1a. Etapa, De La Comunidad De Loma Bonita Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 0008 15	Morelos	Ayala	Loma Bonita	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	0.00
MOR1515010493217	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad	4-Gobernación	Coordinación Estatal de Reinserción Social, Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia	Seguridad	En Ejecución	2015	\$55,442,684	\$55,442,684	\$15,216,372	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Caldas solares	0	0.00	0.00
MOR1515010493220	Pavimentación De Calle Circunvalación Norte De La Comunidad De Tenextepango	04 PR 0009 15	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00
MOR1515010493235	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad	4-Gobernación	Coordinación Estatal de Reinserción Social y Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,264,865	\$2,264,865	\$620,865	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Caldas solares	0	0.00	0.00	
MOR1515010493251	Pavimentación De La Calle Corregidora	04 PR 0010 15	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00
MOR1515010493258	Red Nacional De Telecomunicaciones	10-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad	4-Gobernación	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,946,100	\$1,946,100	\$1,946,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	
MOR1515010493280	Pavimentación De La Calle Eufemio Zapata En La Localidad De Tenextepango	04 PR 0011 15	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,689,169	\$1,689,169	\$1,689,169	\$1,689,169	\$505,737	\$505,737	\$505,737	29.94	\$0	Metros Cuadrados	695	0.00	10.00
MOR1515010493296	Sistema Nacional De Información	11-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad	4-Gobernación	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,034,803	\$1,034,803	\$1,034,803	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	
MOR1515010493315	Pavimentación De La Calle Gil Muñoz	04 PR 0012 15	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00
MOR1515010493346	Pavimentación De La Calle Lazaro Cardenas	04 PR 0013 15	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00
MOR1515010493371	Pavimentación Del Circuito Corregidora-Nicolas Galindo En La Localidad De Ayala	04 PR 0014 15	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,014,488	\$5,014,488	\$5,014,488	\$5,014,488	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	20.00
MOR1515010493396	Pavimentación Y Drenaje De La Calle Emigdio Marmolejo	04 PR 0015 15	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	0.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515010 0493421	Construcción De Cancha De Futbol Rapido De La Unidad Deportiva En La Unidad Habitacional El Faraje Del Texcal Municipio De Jiutepec Mor.	DEPORTE-001-15	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$850,000	\$849,150	\$224,575	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00
MOR1515010 0493424	Pavimentación Y Drenaje En Cerrada Y Callejón Valdepeña De La Comunidad De Apatlaco	04 PR 0016 15	Morelos	Ayala	San Pedro Apatlaco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$758,836	\$758,836	\$758,836	\$758,836	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MOR1515010 0493467	Techumbre De Espacio Deportivo Del Jardín De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla Zona 047 Sector 06 Col. Atlacmulco Jiutepec Clave:17djn0599b	DEPORTE-002-15	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$249,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00
MOR1515010 0493498	Rehabilitación Y Construcción De Unidad Deportiva Comunidad El Vergel Prim	04 PR 0001 15	Morelos	Ayala	El Vergel	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$598,800	\$598,800	\$598,800	29.94	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00
MOR1515010 0493519	Rehabilitación Y Construcción Unidad Deportiva Y Muro De Contención Comunidad Huacatlaco Primera Etapa	04 PR 0002 15	Morelos	Ayala	Huacatlaco (Los Anonos)	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,400	\$299,400	\$299,400	29.94	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	0.00
MOR1515010 0493553	Rehabilitación Y Construcción De Unidad Deportiva En La Comunidad De San Pedro Apatlaco Primera Etapa	04 PR 0003 15	Morelos	Ayala	San Pedro Apatlaco	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$598,800	\$598,800	\$598,800	29.94	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00
MOR1515010 0493565	Equipamiento Y Rehabilitación De La Unidad Deportiva De La Unidad Deportiva De La Colonia Progreso De Municipio De Jiutepec	DEPORTE-003-15	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$800,000	\$799,200	\$399,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00
MOR1515010 0493570	Rehabilitación Y Construcción De Barda Perimetral En La Unidad Deportiva De La Comunidad De San Vicente De Juárez Primera Etapa	04 PR 0004 15	Morelos	Ayala	San Vicente de Juárez (Las Piedras)	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$149,700	\$149,700	\$149,700	29.94	\$0	Metros lineales	1,152	0.00	20.00
MOR1515010 0493594	Rehabilitación Y Construcción De Gradas En La Comunidad De Palo Blanco	04 PR 0005 15	Morelos	Ayala	Palo Blanco	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$224,550	\$224,550	\$224,550	29.94	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00
MOR1515010 0493612	Rehabilitación Y Construcción De Campo Deportivo En La Unidad Deportiva De La Comunidad De Tlayecac Primera Etapa	04 PR 0006 15	Morelos	Ayala	Tlayecac	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$224,550	\$224,550	\$224,550	29.94	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	10.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515010 0493636	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De La Unidad Deportiva Tenextepango	04 PR 0007 15	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,047,900	\$1,047,900	\$1,047,900	29.94	\$0	Metros Cuadrados	1,900	0.00	30.00
MOR1515010 0493655	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	04 PR 0008 15	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$2,095,800	\$2,095,800	\$2,095,800	29.94	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	30.00
MOR1515010 0493732	Techumbre De Espacio Deportivo Del Jardin De Niños Emiliano Zapata Col. Lazaro Cardenas Del Municipio De Zacatepec	-	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zacatepec	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MOR1515010 0493833	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Areas Deportivas De La Colonia Lazaro Cardenas La Via Municipio De Zacatepec Morelos	-	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva	23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zacatepec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$249,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	0.00