

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR13130400230416	Construcción De 2,720 M2 De Firms Firmes	16-ZR-00562-2013	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$272,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	100.00
MOR13130400230433	Construcción De Bodegas De Almacen	16-ZR-00571-2013	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	\$203,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00
MOR13130400252738	Protección Y Manejo Sustentable De Las Reservas Naturales Protegidas Del Estado De Morelos	99-ZU-0314-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,941,400	\$4,941,400	\$4,941,400	\$4,701,953	\$4,701,953	\$4,701,953	\$4,701,953	95.15	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
MOR13130400252961	Foro Expo Verde Green Solutions 2013	28-ZU-0422-2013	Morelos	Xochitepec	Alpuyeca	Urbano	Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,999,883	\$1,999,883	\$1,999,883	\$1,999,883	\$1,999,883	\$1,999,883	\$1,999,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
MOR13130400255083	Proyecto Integral Para La Conservación Y Restauración Ecológica De Sitios Prioritarios	99-ZR-0538-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,300,142	\$4,300,142	\$4,300,142	\$3,790,108	\$3,790,108	\$3,790,108	\$3,790,108	88.14	\$71,407	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
MOR13130400273758	Radio Chinelo	121100004752	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$893,088	\$893,088	\$893,088	\$893,088	\$893,088	\$893,088	\$893,088	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00
MOR13140100303011	Museo	CUAU-SDUOSPYP-OP-CONACULTA 0113	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	100.00	\$0	Lote	100	0.00	100.00
MOR13140400437502	Proyecto Integral Para La Conservación Y Restauración Ecológica De Sitios Prioritarios.	99-ZR-0740-2013	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,575,200	\$1,038,316	\$1,038,316	\$1,038,316	\$1,038,316	\$1,038,316	\$1,038,316	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR13140400439897	Rehabilitación Del Cercado Del Vivero De Huajintlán En El Municipio De Amacuzac	-	Morelos	Amacuzac	Cobertura municipal		Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$114,027	\$114,027	\$114,027	\$114,023	\$114,023	\$114,023	\$114,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR13140400440312	Estación De Transferencia Y Planta De Separación En El Municipio De Tlaltizapan	-	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$4,763,709	\$4,763,709	\$1,414,850	\$1,414,850	\$1,414,850	\$1,414,850	\$1,414,850	29.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00
MOR14140100301151	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4- Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, actualmente COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,184,768	\$15,184,768	\$15,184,768	\$14,446,221	\$14,446,221	\$14,446,221	\$14,446,221	95.14	\$738,546	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140100301230	Fortalecimiento De Capacidades De Evaluación Y Control De Condianza	02-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4- Gobernación	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, actualmente, COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,094,941	\$2,094,941	\$2,094,941	\$2,089,400	\$2,089,400	\$2,089,400	\$2,089,400	99.74	\$5,541	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	99.00	
MOR14140100301283	Fortalecimiento De Capacidades De Evaluación Y Control De Confianza	02-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4- Gobernación	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00	
MOR14140100301344	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4- Gobernación	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$42,647,592	\$42,647,592	\$42,647,592	\$38,901,535	\$38,901,535	\$38,901,535	\$38,901,535	91.22	\$3,725,801	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR14140100301398	Red Nacional De Telecomunicaciones	10-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4- Gobernación	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,069,500	\$1,069,500	\$1,069,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$1,069,500	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR14140100316347	Empedrado De Calle Matamoros	20-FOP-2014-02	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,492,402	\$1,492,402	\$1,492,402	\$1,492,402	\$1,492,402	\$1,492,402	100.00	\$6,098	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00	
MOR14140100316796	Empedrado De Av. Galeana Entre Calle Del Águila Y Estanislao Rojas (Incluye Drenaje Y Agua Potable)	20-FOP-2014-01	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140100317139	Pavimentación De Calles En Cuautla, I.I.- Pavimentación De Av. Gabriel Tepepa Col. Emiliano Zapata	CUAU-SDUOSPYPA-FOPEDEP-01-14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	99.90	\$0	Metros Cuadrados	368	100.00	100.00	
MOR14140100318137	Equipamiento De Casa De Cultura Y El Arte En Jiutepec	CULTURA-JN-02-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,988,506	\$4,988,506	\$4,988,506	\$3,018,931	\$3,018,931	\$3,018,931	60.52	\$0	Metros Cuadrados	196,953	0.00	100.00	
MOR14140100318523	Construcción De Casa De Cultura Galeria De Arte Y Auditorio Jiutepec	CULTURA-JN-01-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,989,550	\$3,989,550	\$3,989,550	\$2,818,303	\$2,818,303	\$2,818,303	70.64	\$0	Metros Cuadrados	196,953	0.00	90.00	
MOR14140300368539	Construcción De La Casa De La Cultura (Segunda Etapa)	MMI-DDUYO-AM023-2014-003	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,999,950	\$1,999,950	\$1,999,950	\$1,999,950	\$1,999,950	\$1,999,950	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	
MOR14140300368959	Adquisición De Vehículos Adaptados Para Personas Con Discapacidad	99-ZU-0326-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS	Salud	En Ejecución	2014	\$8,983,917	\$9,060,399	\$9,060,399	\$9,046,548	\$9,046,548	\$9,046,548	\$9,046,548	99.85	\$1,782	Metros Cuadrados	125,977	0.00	100.00	
MOR14140300375361	Construcción De Techumbre En Explanada De Cbta No. 190	16/C5M/F23-003/2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,680,931	\$1,680,931	\$1,680,931	\$1,680,931	\$1,680,931	\$1,680,931	\$1,680,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR14140300375384	Construcción De Techumbre Metalica En Explanada De Primaria Netzahualcoyotl E 20 X 30 Mts	16/HJT/F23-002/2014	Morelos	Ocuituco	Metepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,770,358	\$1,770,358	\$1,770,358	\$1,770,358	\$1,770,358	\$1,770,358	\$1,770,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR14140300375411	Construcción De Techumbre Metálica 20 X 30 En Escuela Tele Secundaria Octavio Paz	16/MTP/F23-001/2014	Morelos	Ocuituco	Metepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,680,931	\$1,680,931	\$1,680,931	\$1,680,931	\$1,680,931	\$1,680,931	\$1,680,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR14140300375464	Ampliación De Sistema De Agua Potable En La Localidad De Huepalcalco (San Miguel), Municipio De Ocuituco	16/SMH/FI-II-CDI-021/2014	Morelos	Ocuituco	Huepalcalco (San Miguel)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$909,696	\$909,696	\$909,696	\$909,696	\$909,696	\$909,696	\$909,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR14140300375549	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Huecahuaxco, Municipio De Ocuituco	16/HCH/FI-II-CDI-022/2014	Morelos	Ocuituco	Huecahuasco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR14140300376228	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 16 De Septiembre	RAMO23CE-MPI-001-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,213,773	\$1,213,773	\$1,213,773	\$1,213,773	\$1,213,773	\$1,213,773	\$1,213,773	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,789	0.00	100.00	
MOR14140300376233	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Mariano Matamoros	RAMO23CE-MPI-002-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,789	0.00	100.00	
MOR14140300376241	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Nicolas Bravo	RAMO23CE-MPI-003-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,389,167	\$2,389,167	\$2,389,167	\$2,389,167	\$2,389,167	\$2,389,167	\$2,389,167	\$2,389,167	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,789	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300376245	Ayudantía Municipal En La Localidad De El Coco	RAMO23CE-MPI-005-2014	Morelos	Puente de Ixtla	El Coco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,723,948	\$1,723,948	\$1,723,948	\$1,723,948	\$1,723,948	\$1,723,948	\$1,723,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	621	0.00	100.00
MOR14140300376248	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Río Maya	RAMO23CE-MPI-004-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	\$1,534,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR14140300376282	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 12 De Octubre	RAMO23CE-D-MPI-001-Morelos-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR14140300376285	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mina	RAMO23CE-D-MPI-002-Morelos-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	100.00
MOR14140300376295	Construcción De Techumbre En Secundaria Técnica En La Localidad De El Estudiante	RAMO23CE-D-MPI-003-Morelos-2014	Morelos	Puente de Ixtla	El Estudiante	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,553	0.00	100.00
MOR14140300378156	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De La Colonia Vicente Guerrero En Aula De Computo	170111ME006	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$216,562	\$216,562	\$216,562	\$216,562	\$216,562	\$216,562	\$216,562	100.00	\$0	Lote	75	0.00	100.00
MOR14140300379475	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Heroes De Nacozari, Colonia Centro	RAMO23CE-D-MPI-004-Morelos-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,923,728	\$1,923,728	\$1,923,728	\$1,923,728	\$1,923,728	\$1,923,728	\$1,923,728	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR14140300379484	Rehabilitación De Parque Del Poblado De Ahuehuetzingo	RAMO23CE-D-MPI-006-Morelos-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Ahuehuetzingo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,065,351	\$4,065,351	\$4,065,351	\$4,065,351	\$4,065,351	\$4,065,351	\$4,065,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,338	0.00	100.00
MOR14140300379490	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Emiliano Zapata Poblado De Tilzapotla	RAMO23CE-D-MPI-007-Morelos-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,538,817	\$1,538,817	\$1,538,817	\$1,538,817	\$1,538,817	\$1,538,817	\$1,538,817	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR14140300382995	Empedrado De Calle Ignacio Allende, Barrio San José	020-RAMO23-PSYE-2014-003	Morelos	Tezotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00
MOR14140300383045	Empedrado De Calle Camino A Mextitla, Barrio De Santo Domingo	020-RAMO23-PSYE-2014-006	Morelos	Tezotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00
MOR14140300383095	Construcción De Empedrado Calle Matamoros, Barrio De La Santísima	020-RAMO23-PSYE-2014-004	Morelos	Tezotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,750,000	\$5,750,000	\$5,750,000	\$5,750,000	\$5,750,000	\$5,750,000	\$5,750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00
MOR14140300383232	Construcción De Drenaje Sanitario Calle Matamoros, Barrio De La Santísima	020-RAMO23-PSYE-2014-001	Morelos	Tezotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,235,637	\$1,235,637	\$1,235,637	\$1,235,637	98.85	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00
MOR14140300383250	Construcción De Agua Potable Calle Matamoros, Barrio La Santísima	020-RAMO23-PSYE-2014-002	Morelos	Tezotlán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00383821	Construccion De Red De Agua Potable, De Calle Paraiso, Col. San Martin Caballero	020- RAMO23-CE- Morelos 2014-002	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$461,455	\$461,455	\$461,455	\$453,993	\$453,993	\$453,993	\$453,993	98.38	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00
MOR141403 00383845	Construccion De Empedrado De Calle Paraiso Y Calle Amate, Col. San Martin Caballero	020- RAMO23-CE- Morelos 2014-001	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,988,786	\$1,988,786	\$1,988,786	\$1,972,896	\$1,972,896	\$1,972,896	\$1,972,896	99.20	\$0	Metros Cuadrados	110	0.00	100.00
MOR141403 00383973	Construccion De Drenaje, Agua Potable Y Empedrado Con Piedra De Texcal De Calle Nico Artillero Ira Etapa, Barrio De San Jose Y San Miguel	020- RAMO23- PSYE-2014- Morelos 005	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00
MOR141403 00385071	Biodigestor En La Escuela Primaria Planesa, En La Colonia Santa Ursula, Municipio De Temixco	18-23CE- 13/2014	Morelos	Temixco	Colonia Santa Ursula	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Salud	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$559,400	\$598,546	\$179,564	\$179,564	\$179,564	29.93	\$0	Piezas	600	0.00	100.00
MOR141403 00385156	Remodelación De Cancha Y Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica No. 21. En La Colonia Rubén Jaramillo En La Localidad De Temixco, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE- 14/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,492,238	\$2,492,238	\$2,489,746	\$2,488,688	\$1,791,799	\$1,791,799	\$1,791,799	71.90	\$0	Metros Cuadrados	2,490	0.00	100.00
MOR141403 00385210	Remodelación De Explanada Para Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria México 2010, En Temixco, Morelos	18-23CE- 15/2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,822,636	\$2,822,636	\$2,819,813	\$2,818,659	\$2,036,728	\$2,036,728	\$2,036,728	72.16	\$0	Metros Cuadrados	2,825	0.00	100.00
MOR141403 00385237	Construcción De Puente Vehicular En Calle Niños Héroes De La Colonia Aeropuerto, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE- 16/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,302,601	\$2,302,601	\$2,300,299	\$2,299,157	\$2,073,762	\$2,073,762	\$2,073,762	90.06	\$0	Metros Cuadrados	2,305	0.00	100.00
MOR141403 00385289	Construcción De Puente Peatonal De 2.00 M De Ancho, En La Calle Francisco I. Madero, Col. Azteca, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE- 17/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,110,434	\$1,110,434	\$1,109,324	\$1,108,750	\$895,248	\$895,248	\$895,248	80.62	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300385393	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Calzada De Guadalupe (Zra. Etapa), En La Colonia Lomas Del Carril El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-19/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,907,160	\$4,907,160	\$4,902,253	\$4,848,961	\$3,631,277	\$3,631,277	\$3,631,277	74.00	\$0	Metros Cuadrados	4,905	0.00	100.00
MOR14140300385423	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Belém. Col. Azteca En La Localidad De Temixco, Del Municipio De Temixco, Morelos.	18-23CE-21/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,031	\$1,000,031	\$999,031	\$998,047	\$744,198	\$744,198	\$744,198	74.42	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR14140300385465	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Animas ,Col. De Temixco, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-24/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,170,418	\$8,170,418	\$8,162,247	\$8,100,818	\$4,050,409	\$4,050,409	\$4,050,409	49.57	\$0	Metros Cuadrados	8,170	0.00	0.00
MOR14140300387213	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples De La Comunidad De Huilotepec	020-RAMO23-CE-PSYE-2014-009	Morelos	Tepoztlán	Colonia Huilotepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,914,509	\$5,914,509	\$5,914,509	\$5,914,509	\$5,914,509	\$5,914,509	\$5,914,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,028	0.00	100.00
MOR14140300387218	Rehabilitación De Espacios Deportivos De La Colonia Obrera	020-RAMO23-CE-PSYE-2014-010	Morelos	Tepoztlán	Colonia Obrera	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$4,464,434	\$4,464,434	\$4,464,434	\$4,427,535	\$4,427,535	\$4,427,535	\$4,427,535	99.17	\$0	Metros Cuadrados	1,028	0.00	100.00
MOR14140300387229	Rehabilitación De Espacios Deportivos Del Barrio De San Jose	020-RAMO23-CE-PSYE-2014-011	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,843,612	\$3,843,612	\$3,843,612	\$3,805,517	\$3,805,517	\$3,805,517	\$3,805,517	99.01	\$0	Metros Cuadrados	1,028	0.00	100.00
MOR14140300387244	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples De La Comunidad De Santiago Tepetlapa	020-RAMO23-CE-PSYE-2014-012	Morelos	Tepoztlán	Santiago Tepetlapa	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,722,593	\$5,722,593	\$5,722,593	\$5,664,830	\$5,664,830	\$5,664,830	\$5,664,830	98.99	\$0	Metros Cuadrados	1,028	0.00	100.00
MOR14140300388173	Construcción Del Subcolector De Drenaje Para Evitar La Contaminación Del C Manantial Pilancon	5202 001 002 28001	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,000	\$292,769	\$292,769	\$292,769	\$292,769	\$292,769	\$292,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	100.00
MOR14140300388250	Construcción De Cubierta En Plaza Cívica De La Escuela Secundaria No. 23	5202 001 002 28002	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,869,853	\$3,090,105	\$3,090,105	\$3,090,105	\$3,090,105	\$3,090,105	\$3,090,105	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00
MOR14140300388354	Remodelación De Cancha Y Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Federal Atlamiliztli	5202 001 002 28003	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$2,666,144	\$2,324,964	\$2,324,964	\$2,324,964	\$2,324,964	\$2,324,964	\$2,324,964	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,750	0.00	100.00
MOR14140300388569	Pavimentación Asfáltica En Av. Emiliano Zapata	5202 001 002 28007	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,090,196	\$3,022,336	\$3,022,336	\$3,022,336	\$3,022,336	\$3,022,336	\$3,022,336	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300388635	Pavimentación Asfáltica En Av. Domingo Diez	5202 001 002 28008	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,194,770	\$3,124,613	\$3,124,613	\$3,124,613	\$3,124,613	\$3,124,613	\$3,124,613	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300388681	Pavimentación Asfáltica En Av. Plan De Ayala	5202 001 002 28009	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,579,501	\$2,847,215	\$2,847,215	\$2,847,215	\$2,847,215	\$2,847,215	\$2,847,215	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300388757	Pavimentación Asfáltica En Av. Vicente Guerrero	5202 001 002 28010	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,698,289	\$2,639,035	\$2,639,035	\$2,639,035	\$2,639,035	\$2,639,035	\$2,639,035	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300388803	Pavimentación Asfáltica En Av. Poder Legislativo D	5202 001 002 28011	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,385,293	\$1,354,872	\$1,354,872	\$1,354,872	\$1,354,872	\$1,354,872	\$1,354,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300388845	Drenaje Y Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Privada Ficus Y Limones, Col. Lomas Del Texcal	RAMO23CON ECO INV-3 34 14	Morelos	Jiutepec	Lomas del Texcal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,484,874	\$1,484,874	\$1,484,874	\$1,484,874	\$1,484,874	\$1,484,874	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR14140300388848	Pavimentación Asfáltica En Av. Alvaro Obregon	5202 001 002 28012	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,104,974	\$3,036,789	\$3,036,789	\$3,036,789	\$3,036,789	\$3,036,789	\$3,036,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300388886	Pavimentación Asfáltica En Av. Morelos	5202 001 002 28013	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,809,173	\$2,747,484	\$2,747,484	\$2,747,484	\$2,747,484	\$2,747,484	\$2,747,484	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300388928	Pavimentación Asfáltica En Av. Cuahutemoc	5202 001 002 28014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,337,803	\$3,264,505	\$3,264,505	\$3,264,505	\$3,264,505	\$3,264,505	\$3,264,505	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300389167	Ampliación De Red Electrica En La Calle Obradores, En La Colonia Pinos Jiutepec, Del Municipio Jiutepec Morelos	RAMO23CON ECO INV 3 54 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$320,000	\$318,949	\$318,949	\$318,949	\$318,949	\$318,949	\$318,949	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00
MOR14140300389639	Pavimentación De Asfalto De La Calle Tehuixtles Esq. Emilio Rivapalacio Col. La Union	5202 001 002 28026	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$900,000	\$854,603	\$854,603	\$854,603	\$854,603	\$854,603	\$854,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR14140300389773	Techumbre De La Escuela Primaria Tlamastecalli	5202 001 002 28015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$409,192	\$579,705	\$579,705	\$579,705	\$579,705	\$579,705	\$579,705	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR14140300389812	Techumbre De La Escuela Primaria Carmen Serdan	5202 001 002 28016	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,482,243	\$1,482,243	\$1,482,243	\$1,482,243	\$1,482,243	\$1,482,243	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR14140300389868	Techumbre De La Escuela Primaria 5 De Mayo	5202 001 002 28017	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,567,156	\$1,489,755	\$1,489,755	\$1,489,755	\$1,489,755	\$1,489,755	\$1,489,755	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	0.00	100.00
MOR14140300390068	Techumbre De La Escuela Secundaria No 8 Pablo Torres Burgos	5202 001 002 28018	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,467,060	\$1,467,060	\$1,467,060	\$1,467,060	\$1,467,060	\$1,467,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,610	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300390106	Pavimentación De La Calle Acacia, En La Colonia San Francisco Texcalpan, Municipio De Jiutepec, Morelos, Jiutepec, Morelos	RAMO23CON ECO INV 3 56 14	Morelos	Jiutepec	San Francisco Texcalpan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$632,014	\$630,186	\$630,186	\$630,186	\$630,186	\$630,186	\$630,186	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR14140300390215	Techumbre En Plaza Civica De Escuela Conalep Plantel Cuernavaca	5202 001 002 28019 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,175,970	\$1,220,414	\$1,220,414	\$1,220,414	\$1,220,414	\$1,220,414	\$1,220,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00
MOR14140300390311	Techumbre De La Primaria Otilio Montaño	5202 001 002 28020 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,304,105	\$1,232,741	\$1,232,741	\$1,232,741	\$1,232,741	\$1,232,741	\$1,232,741	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR14140300390372	Techumbre De La Escuela Secundaria No. 13	5202 001 002 28021 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,362,477	\$1,038,954	\$1,038,954	\$1,038,954	\$1,038,954	\$1,038,954	\$1,038,954	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,300	0.00	100.00
MOR14140300390466	Techumbre De Espacio Publico Deportivo	5202 001 002 28022 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,284,566	\$1,219,281	\$1,219,281	\$1,219,281	\$1,219,281	\$1,219,281	\$1,219,281	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR14140300390555	Escuela Secundaria Técnica No 1	5202 001 002 28023 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,353,937	\$1,483,170	\$1,483,170	\$1,483,170	\$1,483,170	\$1,483,170	\$1,483,170	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00
MOR14140300390625	Techumbre Para La Escuela Primaria Gral. Narciso Mendoza	5202 001 002 28024 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$1,544,524	\$1,679,356	\$1,679,356	\$1,679,356	\$1,679,356	\$1,679,356	\$1,679,356	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00
MOR14140300390673	Rehabilitación De Escuela Primaria 20 De Noviembre	5202 001 002 28025 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2014	\$499,662	\$526,790	\$526,790	\$526,790	\$526,790	\$526,790	\$526,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	845	0.00	100.00
MOR14140300390782	Techado En Cancha De La Unidad Deportiva Lazaro Cardenas	5202 001 002 28028 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$949,521	\$949,521	\$949,521	\$949,521	\$949,521	\$949,521	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00
MOR14140300390855	Techumbre, Rampa, Construcción De Escalones, Impermeabilización Y Gimnasio Al Aire Libre En Parque Denver	5202 001 002 28029 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,137,479	\$4,137,479	\$4,137,479	\$4,137,479	\$4,137,479	\$4,137,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00
MOR14140300390882	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Azucena, En La Colonia El Campanario En El Municipio De Jiutepec Morelos.	RAMO23CON ECO INV 3 58 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$722,276	\$720,828	\$720,828	\$720,828	\$720,828	\$720,828	\$720,828	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR14140300390928	Construcción De Salón, Patinaje, Actividades Físicas Y Recreativas En La Unidad Deportiva Los Camellos (Conocida Como Las Granjas)	5202 001 002 28030 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$600,000	\$644,429	\$644,429	\$644,429	\$644,429	\$644,429	\$644,429	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300390988	Cancha De Usos Múltiples Con Tableros En Unidad Deportiva Los Camellos (Conocida Como Las Granjas)	5202 001 002 28031 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$500,000	\$474,560	\$474,560	\$474,560	\$474,560	\$474,560	\$474,560	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR14140300391049	Techumbre Para 1 Plaza Civica En El Cebtis No. 166	RAMO23CON ECO INV 3 63 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$997,488	\$997,488	\$997,488	\$997,488	\$997,488	\$997,488	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MOR14140300391097	Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples, Equipamiento Y Alumbrado En La Unidad Deportiva Lomas De Cortes	5202 001 002 28032 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$500,000	\$474,776	\$474,776	\$474,776	\$474,776	\$474,776	\$474,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00
MOR14140300391131	Techumbre De La Escuela Primaria Tiempo Completo Rosario Castellanos Colonia Cuahtemoc Cardenas, Del Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO23CON ECO INV 3 64 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$998,564	\$998,564	\$998,564	\$998,564	\$998,564	\$998,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR14140300391190	Construcción De Gradas En La Unidad Deportiva Los Camellos (Conocida Como Las Granjas)	5202 001 002 28033 D	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$400,000	\$390,834	\$390,834	\$390,834	\$390,834	\$390,834	\$390,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00
MOR14140300391761	Construcción De Sistemas Alternativos De Tratamiento De Aguas Residuales - Biodigestores - Para La Col. Cerro De La Corona, Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO23CON ECO INV 3 68 14	Morelos	Jiutepec	Cerro de la Corona	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$944,403	\$944,403	\$944,403	\$944,403	\$944,403	\$944,403	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00
MOR14140300391849	Puente Peatonal De Progreso Colonia Progreso Municipio De Jiutepec, Morelos	RAM23CONE CO INV 3 10 14	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,289,683	\$1,171,721	\$1,171,721	\$1,171,721	\$1,171,721	\$1,171,721	\$1,171,721	100.00	\$0	Piezas	10,000	0.00	100.00
MOR14140300394464	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	16-ZU-035/2014	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,270,154	\$1,513,928	\$1,513,928	\$1,513,928	\$1,513,928	\$1,513,928	\$1,307,026	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,859	0.00	100.00
MOR14140300394595	Rehabilitación Del Colector De Ocuituco	16-ZU-030/2014	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$803,656	\$697,590	\$697,590	\$697,590	\$697,590	\$697,590	\$697,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,423	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141403 00394685	Estudio De Alternativas De Aprovechamiento De Aguas A Través De La Construcción De Galerías Filtrantes En Barranca De Méndez.	16-ZU-042/2014	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$984,366	\$984,366	\$984,366	\$984,366	\$984,366	\$984,366	\$984,366	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00
MOR141403 00396212	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica De La Calle Camino Al Panteon En La Localidad De San Jose De Los Laureles	26DOPR33F30214	Morelos	Tlayacapan	Los Laureles (San José de los Laureles)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00
MOR141403 00396707	Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica De Las Calles Cesarea E Filipos Y Rio Jordan En La Localidad El Golan	26DOPR33F30214	Morelos	Tlayacapan	El Golán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	\$112,500	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00
MOR141403 00396872	Pavimentacion Calle Firul, Localidad San Francisco Texcalpan	RAMO23CON ECO2- INV -3- 3 -14	Morelos	Jiutepec	San Francisco Texcalpan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$506,174	\$505,162	\$505,162	\$505,162	\$505,162	\$505,162	\$505,162	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR141403 00396924	Pavimentacion Calle San Jose Col. Paraje San Lucas, Municipio De Jiutepec	RAMO23CON ECO2- AD -04 -14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$930,898	\$926,000	\$926,000	\$926,000	\$926,000	\$926,000	\$926,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00
MOR141403 00396962	Pavimentacion Calle Ermita, Localidad Atenatitlan	RAMO23CON ECOAD INV 3 05 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$259,707	\$233,500	\$233,500	\$233,500	\$233,500	\$233,500	\$233,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MOR141403 00397094	Arco Techo Metalico Y Construccion De Cancha De Futbol Rapido En La Unidad Deportiva Tejalpa	RAMO23CON ECOAD INV 3 06 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,688,877	\$2,683,115	\$2,683,115	\$2,683,115	\$2,683,115	\$2,683,115	\$2,683,115	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR141403 00397131	Rehabilitacion De Campe De Futbol Rapido Del Kinder, Gradas, Baños Y Muro Perimetral	RAMO23CON ECOAD INV 3 07 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,010,297	\$3,001,272	\$3,001,272	\$3,001,272	\$3,001,272	\$3,001,272	\$3,001,272	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR141403 00397170	Pavimentacion De La Calle Benito Juarez Y Rio Colorado Primera Etapa De La Colonia La Laja	RAMO23CON ECO2-INV-3-4-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,100,020	\$2,093,720	\$2,093,720	\$2,093,720	\$2,093,720	\$1,046,860	\$1,046,860	50.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR141403 00397885	Corredor Deportivo Civac	RAMO23CON ECOAD INV 3 09 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$10,086,303	\$10,066,130	\$10,066,130	\$10,066,130	\$5,033,065	\$5,033,065	\$5,033,065	50.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	35.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300398367	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Carretera Atlatlahuacan-Tlayacapan) Km 10 056 Colonia Jerico	17.02.002 1.2014	Morelos	Tlayacapan	Colonia Jerico	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,245,685	\$7,245,685	\$7,245,685	\$7,243,209	\$7,243,209	\$7,243,209	\$7,243,209	99.97	\$2,476	Kilómetro	133	0.00	100.00
MOR14140300398451	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Y Colector Principal En La Localidad De Colonia 3 De Mayo Y Amatlipac (San Agustín Amatlipac)	17.02.002 2.2014	Morelos	Tlayacapan	Colonia 3 de Mayo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,907,646	\$3,907,646	\$3,907,646	\$3,875,899	\$3,875,899	\$3,875,899	\$3,875,899	99.19	\$31,747	Metros Cuadrados	835	0.00	100.00
MOR14140300398630	Pavimentación De Concreto Hidraulico, Drenaje Sanitario Y Alumbrado Publico En La Calle De Las Rosas, Colonia Nueva Santamaria	170071ME01	Morelos	Cuernavaca	Colonia Nueva Santa Maria	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$480,600	\$480,600	\$480,600	\$480,600	\$480,600	\$480,600	\$480,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300398841	Ampliación De Alumbrado Publico En Calle De Las Americas, Col. Lagunilla	170071ME02	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300398976	Ampliación De Alumbrado Publico En Calle 20 De Noviembre, Col. Benito Juárez	170071ME03	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	\$276,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300399169	Ampliación De Alumbrado Publico En La Calle 18 De Marzo, Col. Benito Juárez	170071ME04	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$271,738	\$271,738	\$271,738	\$271,738	\$271,738	\$271,738	\$271,738	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300399316	Ampliación De Alumbrado Publico En Calle Division Del Norte, Col. Benito Juárez	170071ME05	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	\$402,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300399541	Suministro Y Colocación De Biodigestores Para El Tratamiento De Descargas Sanitarias Domiciliarias De Las Colonias Independencia, Lopez Portillo, Luis Donaldo Colosio Y Ampliación Chapultepec Del Muni	RAMO23CON ECO2-INV-3-1-14	Morelos	Jiutepec	Independencia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,999,565	\$1,999,565	\$1,999,565	\$999,783	\$999,783	\$999,783	50.00	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140300399659	Casa De Cultura Venus Municipio De Jiutepec	11-ZU-0105-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,994,320	\$1,994,320	\$1,994,320	\$997,160	\$997,160	\$997,160	50.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00
MOR14140300399660	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Emiliano Zapata, Col. Benito Juarez	170071ME06	Morelos	Cuernavaca	Colonia Benito Juárez	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$618,000	\$618,000	\$618,000	\$618,000	\$618,000	\$618,000	\$618,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300399861	Ampliación De Alumbrado Publico En La Colonia Ocoatepec, Calle José María Morelos Y Sus Privadas	170073ME03	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$682,532	\$682,532	\$682,532	\$682,532	\$682,532	\$682,532	\$682,532	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300400175	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Guatemala, Col. Lagunilla	170071ME07	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$256,800	\$256,800	\$256,800	\$256,800	\$256,800	\$256,800	\$256,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300402899	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Cuauhtemoc, 1ra. Y 2da. Priv. De Cuauhtemoc, Col. Ocoatepec	170073ME04	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$554,400	\$646,800	\$646,800	\$646,800	\$646,800	\$646,800	\$646,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300402901	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Hermenegildo Galeana, Col. Ocoatepec	170073ME05	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$403,200	\$470,400	\$470,400	\$470,400	\$470,400	\$470,400	\$470,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300402905	Centruccion De Centro De Desarrollo Comunitario Ocoatepec	170073ME07	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,242,450	\$2,278,017	\$2,278,017	\$2,278,017	\$2,278,017	\$2,278,017	\$2,278,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300402907	Ampliacion De Alumbrado Publico En Calle Del Arrastradero, Col. Ocoatepec	170073ME08	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$220,740	\$257,530	\$257,530	\$257,530	\$257,530	\$257,530	\$257,530	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140300402914	Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario De Ocoatepec	170073ME06	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$399,980	\$364,413	\$364,413	\$364,413	\$364,413	\$364,413	\$364,413	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00
MOR14140400413095	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Altamirano	MTE-DPDUOP-R23-04-14	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	\$2,994,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,250	0.00	100.00
MOR14140400413103	Rehabilitacion Unidad Deportiva Sonora	MTE-DPDUOP-R23-05-14	Morelos	Tetecala	Colonia Sonora	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,505,101	\$2,500,090	\$2,500,090	\$2,500,090	\$2,500,090	\$2,500,090	\$2,500,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00
MOR14140400413172	Colocacion De Piso De Adoquin Natural Y Banqueta En La Calle Lerdo De Tejada De Chalcatzingo	C-2-2014	Morelos	Jantetelco	Chalcatzingo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,747,946	\$4,747,996	\$4,747,996	\$4,747,996	\$4,747,996	\$607,239	\$607,239	12.79	\$0	Metros Cuadrados	2,324	0.00	15.00
MOR14140400414220	Construccion De Parque San Jose	01CE-D	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEMOAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,975,752	\$4,975,752	\$4,975,752	\$4,975,752	\$4,975,752	\$4,975,752	\$4,975,752	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,200	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400414590	Pavimentación De Calle Hidalgo, Amarqura Y Artilleros	MMI-DDUYOP- RAMO23- 2014-005	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,097,464	\$6,097,464	\$6,097,464	\$6,097,464	\$6,097,464	\$6,097,464	\$6,097,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR14140400418512	Construccion De Techumbre De 11.50 X 30.00 M En Escuela Primaria Federal Tlamachtikale	02-PR-R23-001	Morelos	Atlatlahuacan	Las Minas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Educación	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Piezas	150	0.00	100.00
MOR14140400418532	Construccion De Techumbre De 14.00 X 12.00 M. En Jardin De Niños Huehuetzca	02-PR-R23-004	Morelos	Atlatlahuacan	San Juan Texcalpan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00
MOR14140400418565	Contruccion De Techumbre De 14.00 X 12.00 M En Jardin De Niños Las Abejitas	02-PR-R23-003	Morelos	Atlatlahuacan	Colonia San Francisco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Piezas	50	0.00	100.00
MOR14140400418602	Casa De Salud En San Juan Texcalpan	02-PR-R23-001	Morelos	Atlatlahuacan	San Juan Texcalpan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Salud	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Piezas	1,200	0.00	100.00
MOR14140400418660	Pavimentacion Con Piedra Brasa En Calle Galeana Y Calvario	02-PR-R23-006	Morelos	Atlatlahuacan	Atlatlahuacan Urbano	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,178,779	\$3,178,779	\$3,178,779	\$3,178,779	\$3,178,779	\$3,178,779	\$3,178,779	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR14140400418725	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Union, Comunidad De San Juan Texcalpan	02-PR-R23-005	Morelos	Atlatlahuacan	San Juan Texcalpan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR14140400419082	Rehabilitacion De La Fuente De La Plaza Amador Salazar Ubicada En El Centro Historico	02-PR-RP-008	Morelos	Atlatlahuacan	Atlatlahuacan Urbano	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$790,072	\$790,072	\$790,072	\$790,072	\$790,072	\$790,072	\$790,072	100.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00
MOR14140400419222	Rehabilitacion De Albergue Comunitario Atlatlahuacan	02-PR-PAJA-001	Morelos	Atlatlahuacan	Atlatlahuacan Urbano	Urbano	Subsidios	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas		20- Desarrollo Social	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Piezas	250	0.00	100.00
MOR14140400421250	Remodelacion De Canchas Deportivas Y Salón De Usos Múltiples	MMI/DDUYO E/RAMO23/ 2014/006	Morelos	Miacatlán	El Rodeo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,950,431	\$3,950,431	\$3,950,431	\$3,945,994	\$3,815,037	\$3,815,037	\$3,815,037	96.57	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	97.00
MOR14140400421257	Remodelacion De Pasque Cultural Y Deportivo Atzompá, Municipio De Miacatlan	MMI/DDUYO E/RAMO23/ 2014/007	Morelos	Miacatlán	Colonia Atzompá	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,491,581	\$3,491,581	\$3,491,581	\$3,484,389	\$2,372,038	\$2,372,038	\$2,372,038	67.94	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	68.00
MOR14140400421268	Construcción De Techumbre En Plaza Civica En Esc. Prim. Rafael Ramirez	MMI/DDUYO E/RAMO23/ 2014/008	Morelos	Miacatlán	Xochicalco (Cirano Longares)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$2,358,155	\$2,358,155	\$2,358,155	\$2,351,353	\$1,229,088	\$1,229,088	\$1,229,088	52.12	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	70.00
MOR14140400421272	Pavimentacion De Calle 6 De Enero (Entre Av. Coatetelco Y 20 De Noviembre)	MMI/DDUYO E/RAMO23/ 2014/009	Morelos	Miacatlán	La Campesina (Colonia los Tulipanes)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,290,379	\$2,290,379	\$2,290,379	\$2,285,739	\$2,285,739	\$2,285,739	\$2,285,739	99.80	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400421341	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre, Localidad Lomas Del Carril, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-23/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$761,062	\$761,062	\$760,301	\$759,747	\$227,924	\$227,924	\$227,924	29.95	\$0	Metros Cuadrados	760	0.00	100.00
MOR14140400425147	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Jazmines, Col. Acatlipa Centro	18-23CE-25/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$300,855	\$300,855	\$300,554	\$300,250	\$300,250	\$300,250	\$300,250	99.80	\$304	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR14140400425282	Construccion De Andador No. 4 De La Col. Lomas De Acatlipa, Temixco	18-23CE-26/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$465,000	\$465,000	\$464,535	\$464,246	\$464,246	\$464,246	\$464,246	99.84	\$289	Metros Cuadrados	465	0.00	100.00
MOR14140400425493	Construccion De Andador Tabachines Col. Lomas De Acatlipa, Temixco	18-23CE-27/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$589,000	\$589,000	\$588,411	\$588,247	\$588,247	\$588,247	\$588,247	99.87	\$161	Metros Cuadrados	589	0.00	100.00
MOR14140400425546	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle El Mirador De La Col. Azteca, Temixco	18-23CE-28/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,912,086	\$1,911,665	\$1,568,246	\$1,568,246	\$1,568,246	81.94	\$343,840	Metros Cuadrados	1,914	0.00	100.00
MOR14140400425697	Empedrado De Avenida Mexico En San Juan Tlctenco	020-RAMO23-CE-INV-2014-001	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,938,349	\$2,946,250	\$2,946,250	\$2,938,349	\$2,938,349	\$2,938,349	\$2,938,349	99.73	\$7,900	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR14140400425732	Construccion De Empedrado En Calle Insurgentes	020-RAMO23-CE-INV-2014-002	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotenco	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,569,591	\$2,569,591	\$2,569,591	\$2,562,742	\$2,562,742	\$2,562,742	\$2,562,742	99.73	\$6,849	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR14140400425764	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. De Las Lomas, Col. Santa Ursula	18-23CE-29/2014	Morelos	Temixco	Colonia Santa Ursula	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,861,548	\$3,861,548	\$3,857,686	\$3,857,550	\$3,857,550	\$3,857,550	\$3,857,550	99.90	\$136	Metros Cuadrados	3,861	0.00	100.00
MOR14140400425821	Construccion De Techumbre Y Barda Perimetral En La Escuela Telessecundaria Quetzalcoatl, De La Comunidad De Cuentepec, Municipio De Temixco	18-23CE-30/2014	Morelos	Temixco	Cuentepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,198,800	\$1,198,247	\$1,198,247	\$1,198,247	\$1,198,247	99.85	\$553	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR14140400425863	Construccion De Techumbre De La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio, Colonia Acatlipa Centro, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-31/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$799,200	\$798,657	\$798,657	\$798,657	\$798,657	99.83	\$543	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00
MOR14140400425867	Proyecto Cultural Saberes Y Cultura	CNCA-DGA-CCO0RD-01415-14	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	250	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400425932	Proyecto Ejecutivo Eco Turístico Del Ejido De Alta Palmira , Municipio De Temixco Morelos	18-23CE-32/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$998,859	\$998,859	\$998,859	\$998,859	99.89	\$141	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR14140400426008	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Ampliación Miguel Hidalgo	RAMO23CE2014-001	Morelos	Puente de Ixtla	Ampliación Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,777,500	\$4,777,500	\$4,777,500	\$4,777,500	\$4,777,500	\$4,777,500	\$4,777,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	0.00	100.00
MOR14140400426026	Construccion De Barda De Contencion Del Relleno Sanitario Temporal, Ubicado En El Campo San Felipe Ejido De Palmira, Municipio De Temixco Morelos	18-23CE-33/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$299,700	\$298,966	\$298,965	\$298,965	\$298,965	99.66	\$735	Metros cúbicos	300	0.00	100.00
MOR14140400426038	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Vicente Guerrero, Localidad Xoxocotla	RAMO23CE2001-002	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE FUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,381,054	\$5,381,054	\$5,381,054	\$5,381,054	\$5,381,054	\$5,381,054	\$5,381,054	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,250	0.00	100.00
MOR14140400426469	Construccion De Techumbre Kochicatlakatl De La Comunidad De Tetlama, Municipio De Temixco	18-23CE-35/2014	Morelos	Temixco	San Agustin Tetlama	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$799,200	\$798,945	\$798,945	\$798,945	\$798,945	99.87	\$255	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00
MOR14140400426968	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata	18-23CE-44/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$680,400	\$680,400	\$679,720	\$679,466	\$679,466	\$679,466	\$679,466	99.86	\$254	Metros Cuadrados	680	0.00	100.00
MOR14140400427046	Alumbrado Publico En Calle 21 De Marzo, Guadalupe Margarita Maza De Juarez, La Paz De La Colonia Benito Juarez Temixco Morelos	18-23CE-46/2014	Morelos	Temixco	Benito Juárez (La Monera)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$991,873	\$991,873	\$990,881	\$989,552	\$989,552	\$989,552	\$989,552	99.77	\$1,329	Piezas	991	0.00	100.00
MOR14140400427061	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Priv. De Las Flores Col. Casa Blanca	18-23CE-47/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$563,987	\$563,987	\$563,423	\$562,986	\$562,986	\$562,986	\$562,986	99.82	\$437	Metros Cuadrados	563	0.00	100.00
MOR14140400427093	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Josefa Ortiz Francisco Leyva Y Miguel Aleman	18-23CE-48/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,527,194	\$5,527,194	\$5,521,667	\$5,492,194	\$1,647,658	\$1,647,658	\$1,647,658	29.81	\$0	Metros Cuadrados	5,527	0.00	70.00
MOR14140400428738	Instalacion Del Sistema Fotovoltaico Solar En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio, En La Colonia Acatlipa, Del Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-34/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$499,246	\$499,246	\$499,246	\$499,246	99.85	\$254	Piezas	500	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400432560	Construccion De Gimnasio Municipal	01-A	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMOAC	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,955,116	\$1,955,116	\$1,955,116	\$1,955,116	\$1,955,116	\$1,955,116	\$1,955,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00
MOR14140400432748	Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Corregidora	01-CA	Morelos	Temoac	Popotlán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR14140400436876	Pavimentacion 3a. Privada Col. La Nopalera Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO23CON ECO2AD0214	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$603,221	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$598,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140400437699	Techumbre Del Cetus No. 43, De La Comunidad De Real Del Puente, Municipio De Xochitepec, Morelos	28/PR/006/214	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$998,500	\$998,500	\$998,500	\$998,500	99.85	\$0	Metros Cuadrados	7	0.00	100.00
MOR14140400438075	Pavimentacion Asfaltica En Campo Amilcingo	020-RAMO23-CE-INV-2014-003	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,380,289	\$1,380,289	\$1,380,289	\$1,380,289	\$1,380,289	\$1,380,289	\$1,380,289	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR14140400438261	Construccion De Oficinas Para Tirolesas En Santo Domingo Ocotitlan	020-RAMO23-LE-MOR-14-001	Morelos	Tepoztlán	Santo Domingo Ocotitlán	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR14140400438766	Fomentar La Cultura En La Ciudadania	S-N	Morelos	Atlatlahucan	Atlatlahucan	Urbano	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR14140400438817	Rehabilitacion De Ayudantia Y Construccion De Espacios Publicos, En La Colonia Lomas De Jiutepec, Del Municipio De Jiutepec Morelos	RAMO23CON ECO3-INV 3-6-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$500,000	\$498,439	\$498,439	\$498,439	\$249,220	\$249,220	\$249,220	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00
MOR14140400439079	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Localidad De El Astillero, Municipio De Atlatlahucan	02-ZR-0300-2014	Morelos	Atlatlahucan	El Astillero Rural	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$357,000	\$357,000	\$357,000	\$357,000	\$357,000	\$357,000	\$357,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	500	0.00	100.00
MOR14140400439139	Techumbre De La Escuela Primaria Juan N. Alvarez De La Localidad Independencia	RAMO23CON ECO3-INV 3-1-14	Morelos	Jiutepec	Independencia	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$2,045,921	\$2,032,875	\$2,032,875	\$2,032,875	\$2,032,875	\$2,032,875	\$2,032,875	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR14140400439240	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Localidad De El Astillero, Municipio De Atlatlahucan	02-ZR-0301-2014	Morelos	Atlatlahucan	El Astillero Rural	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Hacienda y Crédito Público	AYUNTAMIENTO DE ATLATLAHUACAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	\$364,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	500	0.00	100.00



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR14140400439387	Techumbre Escuela Primaria General Julio Rodas Garcia De La Localidad El Pochotal, Del Municipio De Jiutepec	RAMO23CON ECO3-INV 3-2-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$2,254,079	\$2,244,671	\$2,244,671	\$2,244,671	\$2,244,671	\$2,244,671	\$2,244,671	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	
MOR14140400439642	Techumbre De La Escuela Primaria Vicente Rivapalacio Guerrero, Colonia Lomas De Jiutepec Del Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO23CON ECO3-INV 3-4-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,198,235	\$1,198,235	\$1,198,235	\$599,118	\$599,118	\$599,118	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	
MOR14140400439905	Construccion De Techumbre Metalica Del Jardin De Niños Orquidea Con Clave 17djn0407w De La Colonia Lomas De Jiutepec, Del Municipio De Jiutepec Morelos	RAMO23CON ECO3-INV 3-05-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$400,000	\$398,091	\$398,091	\$398,091	\$398,091	\$398,091	\$398,091	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	
MOR14140400441611	Techumbre Del Campo Deportivo De La Comunidad De Real Del Puente, Municipio De Xochitepec, Morelos	28/PR/007/214	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7	0.00	0.00	
MOR14140400441657	Favimentacion En La Calle Codorniz	5202 001 002 28034 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,450,000	\$1,376,852	\$1,376,852	\$1,376,852	\$1,376,852	\$1,376,852	\$1,376,852	100.00	\$41,306	Metros Cuadrados	1,275	0.00	100.00	
MOR14140400441727	Drenaje Sanitario En La Calle Codorniz	5202 001 002 28035 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$750,000	\$712,165	\$712,165	\$712,165	\$712,165	\$712,165	\$712,165	100.00	\$21,365	Metros Cuadrados	1,275	0.00	100.00	
MOR14140400441805	Favimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Belem	5202 001 002 28037 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$800,000	\$759,642	\$759,642	\$759,642	\$759,642	\$759,642	\$759,642	100.00	\$22,790	Metros Cuadrados	340	0.00	100.00	
MOR14140400441818	Favimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Pradera Con Obra Complementarias	28/PR/008/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Urbanización	En Ejecución	2014	\$11,667,426	\$11,667,426	\$11,667,426	\$11,193,917	\$11,193,917	\$11,193,917	\$11,193,917	\$11,193,917	95.94	\$0	Metros Cuadrados	8,330	0.00	100.00	
MOR14140400441856	Favimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Magnolias	5202 001 002 28038 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$945,000	\$913,428	\$913,428	\$913,428	\$913,428	\$913,428	\$913,428	100.00	\$10,819	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00	
MOR14140400441914	Favimentacion De Concreto Hidraulico En Calle Jerusalem	5202 001 002 28039 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$664,351	\$664,351	\$664,351	\$664,351	\$664,351	\$664,351	100.00	\$20,277	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	
MOR14140400441983	Construccion De Cancha De Voleibol Y Equipamiento Con Juegos Inflables De La Unidad Deportiva	5202 001 002 28036 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2014	\$350,000	\$341,926	\$341,926	\$341,926	\$341,926	\$341,926	\$341,838	\$341,289	99.97	\$1,025	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141404 00442029	Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Priv. Clavel, Colonia Lazaro Cardenas Cuernavac	5202 001 002 28040 M	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$182,050	\$174,939	\$174,939	\$174,939	\$174,939	\$174,939	\$174,939	100.00	\$3,113	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00
MOR141404 00442348	Perforacion De Pozo De Agua Potable En Colonia Las Lomas I De Tzompantle	5202 001 002 28041 I	Morelos	Cuernavaca	Loma del Tzompantle	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,900,000	\$4,804,749	\$4,804,749	\$4,804,749	\$4,804,749	\$4,804,749	\$2,974,487	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00
MOR141404 00442437	Rehabilitacion De Pavimentacion En Calle Laurel En La Colonia Lagunilla	5202 001 002 28042 I	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,153,730	\$3,342,849	\$3,342,849	\$3,342,849	\$3,342,849	\$3,342,849	\$3,072,105	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR141404 00442497	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Cerrada Felipe Berriozabal	16/OCT/F2 3- 006/2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,067	0.00	100.00
MOR141404 00442586	Rehabilitacion De Pavimentacion En Calle De Las Flores	5202 001 002 28045 I	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,021,544	\$1,569,628	\$1,569,628	\$1,569,628	\$1,569,628	\$1,513,628	\$1,337,823	96.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR141404 00442605	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cerrito Colorado (Col. 5 De Mayo)	16/C5M/F2 3- 004/2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR141404 00442622	Rehabilitacion De Pavimentacion En Avenida Lomas De Ahuatlan	5202 001 002 28046 I	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatlan	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,056,400	\$7,050,590	\$7,050,590	\$7,050,590	\$7,050,590	\$7,050,590	\$4,806,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR141404 00442704	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Encino (Calle Del Isste)	16/OCT/F2 3- 005/2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE OCUITUCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	\$620,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,852	0.00	100.00
MOR141404 00445534	Mejoramiento De La Eficiencia En La Planta De Tratamiento De Ocuituco	16-ZU- 054/2014	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$658,910	\$658,910	\$658,910	\$658,910	\$658,910	\$658,910	\$658,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR141404 00445922	Construcción De 480.00 M2 De Piso Firme	16-ZR- 000687- 2014	Morelos	Ocuituco	Jumiltepec	Urbano	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$55,506	\$55,506	\$55,506	\$55,506	\$55,506	\$55,506	\$55,506	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR141404 00448226	Construcción De 4 Cisternas Domiciliarias En La Col. Jumiltepec, Ocuituco	16-ZR- 000783- 2014	Morelos	Ocuituco	Jumiltepec	Urbano	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$63,823	\$63,823	\$63,823	\$63,823	\$63,823	\$63,823	\$63,823	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR141404 00448353	Construcción De Pisos Firme En 50 Viviendas	16-ZU- 000603- 2014	Morelos	Ocuituco	Metepec	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20- Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,500	\$185,500	\$185,500	\$185,500	\$185,500	\$185,500	\$185,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR141404 00449989	Remodelacion Del Centro Cultural Temixco	CONACULTA 01/14/201 5	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$558,956	\$357,291	\$357,291	\$357,291	63.80	\$0	Metros Cuadrados	709	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR14140400450049	Construcción Del Albergue Del Adulto Mayor Y El Migrante Cuautlense	CUAU-SDUOSPYPA-OP-3X1-M-01/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	Municipio de Cuautla	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$430,434	\$1,697,926	\$1,697,926	\$1,697,926	\$1,697,926	\$1,697,926	\$1,697,926	100.00	\$0	Metros Cuadrados	144	0.00	100.00
MOR14140400450276	Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Unidad Cuernavaca		Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	Educación	En Ejecución	2014	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,482,619	\$272,600	\$272,600	\$272,600	18.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	9.00
MOR14140400450391	Instituto De Capacitacion Para El Trabajo Unidad Fuente De Ixtla		Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEEM	Educación	En Ejecución	2014	\$1,497,659	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,482,619	\$272,600	\$272,600	\$272,600	18.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	9.00
MOR14140400452674	Construcción De Banquetas Sobre Boulevard Libertadores De La Colonia Morelos, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-09/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,889,255	\$1,889,255	\$1,889,255	\$1,851,931	\$1,851,931	\$1,851,931	\$925,966	98.02	\$0	Metros Cuadrados	1,320	0.00	100.00
MOR14140400452769	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2 Oriente De La Colonia Plan De Ayala, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-02/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,812,617	\$2,812,617	\$2,812,617	\$2,760,162	\$2,760,162	\$2,760,162	\$2,384,295	98.13	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00
MOR14140400452814	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria De La Colonia Iztaccihuatl, Perteneciente Al Municipio De Cuautla	CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-01/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,776,933	\$3,776,933	\$3,776,933	\$3,701,535	\$3,701,535	\$3,701,535	\$3,597,327	98.00	\$0	Metros Cuadrados	425	0.00	100.00
MOR14140400452895	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Biznaga De La Colonia Hermenegildo Galeana, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos.	CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-04/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,216,965	\$3,216,965	\$3,216,965	\$3,157,708	\$3,157,708	\$3,157,708	\$2,929,566	98.16	\$0	Metros Cuadrados	625	0.00	100.00
MOR14140400452950	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Colonia Cuautlixco Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-08/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,581,420	\$1,581,420	\$1,581,420	\$1,549,545	\$1,549,545	\$1,549,545	\$1,348,514	97.98	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141404 00452991	Rehabilitación De Techumbre Metálica De La Calle Alvaro Obregón, Colonia Calderón, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-03/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Educación	En Ejecución	2014	\$1,409,058	\$1,410,180	\$1,410,180	\$1,410,180	\$1,410,180	\$1,410,180	\$1,375,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00
MOR141404 00453036	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, Privada 1, 2 Y 3 De La Colonia 10 De Abril, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-06/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,728,808	\$3,728,808	\$3,728,808	\$3,654,967	\$3,654,967	\$3,654,967	\$2,827,484	98.02	\$0	Metros Cuadrados	340	0.00	100.00
MOR141404 00453085	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nuevo Morelos De La Colonia Cuahtémoc, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos.	CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-07/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,423,453	\$1,423,453	\$1,423,453	\$1,392,503	\$1,392,503	\$1,392,503	\$1,384,100	97.83	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00
MOR141404 00453134	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Puente De Ixtla Y De La Calle Sifón, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos.	CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-05/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,498,304	\$1,498,304	\$1,498,304	\$1,469,069	\$1,469,069	\$1,469,069	\$1,460,204	98.05	\$0	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00
MOR141404 00455377	Equipamiento, Instalación Y Mantenimiento A Red Eléctrica Del Alumbrado Público En El Municipio De Cuautla	CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-10/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$45,000,000	\$45,000,000	\$45,000,000	\$44,407,521	\$44,407,521	\$44,407,521	\$39,373,839	98.68	\$0	Luminaria	150,000	0.00	100.00
MOR141404 00457575	Rehabilitación De Espacios Educativos En Cuernavaca Morelos Dirección Barda Perimetral Rehabilitación De 2014 Baños Y Juegos Infantiles En El Jardín De Niños Selma	07-ZU-00743-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$292,978	\$292,978	\$292,978	\$292,978	97.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR141404 00457678	Rehabilitación De Espacios Educativos En Cuernavaca Morelos Rehabilitación En La Primaria Rafael Ramirez Col. Las Aguilas Cuernavaca	07-ZU-0751-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios		U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$123,094	\$123,094	\$123,094	\$119,425	\$119,425	\$119,425	\$119,425	97.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR141501 00479882	Construcción De Techumbre En Telesecundaria En La Localidad De La Tigra	RAMO23CE-D-MPI-005-2014	Morelos	Puente de Ixtla	La Tigra	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,599,798	\$1,599,798	\$1,599,798	\$1,599,798	\$1,599,798	\$1,599,798	\$1,599,798	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR141501 00479958	Pavimentación Concreto Hidráulico De La Calle Agustín Melgar	RAMO23CE-D-MPI-008-2014	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Morelos	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,962,866	\$1,962,866	\$1,962,866	\$1,962,866	\$1,962,866	\$1,962,866	\$1,962,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00
MOR141502 00528355	Proyecto De Mejoramiento Y Sectorización Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal Del Municipio De Tlaltizapán De Zapata	-	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,308,345	\$1,301,549	\$1,301,549	\$1,301,549	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
MOR151501 00461918	Pavimentación Del Circuito, Colonia Bonifacio García	DOP/PAV.D ES.MUN./0 02/2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Bonifacio García (Colonia Alejandra)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$1,748,250	\$3,496,500	\$2,385,217	\$2,385,217	\$2,385,217	68.22	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR151501 00461923	Rehabilitación De La Bodega De La Escuela Primaria " Benito Juárez García" Clave:17pr0286r Zona Escolar 029, Calle Ignacio Maya # 80 Col Chiptlan Cuernavaca.	SI656	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$293,412	\$146,706	\$293,412	\$146,116	\$146,116	\$146,116	49.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR151501 00461967	Techumbre Esc. Primaria Estanislao Rojas, En Calle Narciso Mendoza Del Poblado De Acapatzingo Del. Lázaro Cárdenas	SI659	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$486,458	\$486,458	\$486,458	49.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	12.00
MOR151501 00462020	Construcción De Empedrado En Calle La Parota De La Colonia Eterna Primavera Del Municipio De Temixco.	FOPADEMUN 01/2015	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$199,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00
MOR151501 00462032	Pavimentación De La Calle Abasolo En La Colonia Ampliación Mariano Escobedo	32-MZA-ZAC-002-FOPADEM-2015	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	\$725,000	48.33	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	50.00
MOR151501 00462106	Pavimentación De La Calle Camino Al Fanteón, Entre La Calle De La Barranca Y Avenida Cuernavaca Del Poblado De Buena Vista	SI652	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$486,387	\$486,387	\$486,387	49.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00
MOR151501 00462150	Pavimentación Del Circuito Temilpa Viejo	DOP/PAV.D ES.MUN./0 01/2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Temilpa Viejo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TALTIZAPAN DE ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$1,748,250	\$3,496,500	\$1,047,399	\$1,047,399	\$1,047,399	29.96	\$0	Metros Cuadrados	963	0.00	100.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR151501 00462261	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabecera Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Jonacatepec Del Estado De Morelos	-	Morelos	Jonacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,123	0.00	0.00
MOR151501 00462370	Rehabilitación De La Capilla De San Nicolás Tolentino En La Ex Hacienda De Pantitlán	26.ZU.009 7.2015-02	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$1,748,250	\$3,496,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	162	0.00	0.00
MOR151501 00462406	Construcción Y Rehabilitación De Teatro Para Actividades Culturales, En La Ciudad De Ayala la. Etapa, Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 002 15	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,798,200	\$1,798,200	\$1,798,200	\$899,100	\$899,100	\$899,100	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00
MOR151501 00462422	Construcción Y Rehabilitación De Biblioteca Y Área De Teatro La. Etapa, De La Comunidad De Apatlaco, Del Municipio De Ayala	04 PR 004 15	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$749,250	\$749,250	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00
MOR151501 00462547	Construcción De Techumbre Metálica De La Facultad De Ciencias Agropecuarias De La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos.	SI651	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$486,077	\$486,077	\$486,077	49.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR151501 00463036	Fiesta Cultural Ayala 2015	04 PR 005 15	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,100,000	\$3,096,900	\$1,548,450	\$1,548,450	\$1,548,450	\$1,548,450	\$1,548,450	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR151501 00463147	Construcción De Techumbre En Mercado Narciso Mendoza	SI650	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,956,080	\$978,040	\$1,956,080	\$973,232	\$973,232	\$973,232	49.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00
MOR151501 00463185	Construcción De Techumbre En Esc Primaria. Niños Heroes , Ubicada En Juan Carlos Jarquin Vega , Clave: 17dpr0933u.	FOPADEMUN 03/2015	Morelos	Temixco	Solidaridad Rural		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$349,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	0.00
MOR151501 00463188	Techumbre Kinder Himno Nacional, En Vías De Ferrocarril, México Balsas (Entre Calle Mina Y Calle Matamoros) Poblado Chamilpa "Clave 17djn0059f"	SI661	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$485,283	\$485,283	\$485,283	49.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	12.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150100463444	Remodelación De Mercado Adolfo López Mateos	SI657	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,780,000	\$1,740,911	\$870,456	\$1,740,911	\$866,124	\$866,124	\$866,124	49.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00
MOR15150100463834	Construcción De Techumbre En La Preparatoria #2 Antonio Mora Del Castillo, Ubicada En Av. Otollio Montaño S/N, Col. Altavista	SI649	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$486,316	\$486,316	\$486,316	49.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00
MOR15150100464063	Pavimentación De Calle Morelos Barrio De San Juan En Cabecera Municipal	32-MZA-ZAC-001-FOFADEM-2015	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,550,000	\$2,550,000	\$1,210,000	\$2,550,000	\$1,210,000	\$1,210,000	\$1,210,000	47.45	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	50.00
MOR15150100464238	Pavimentación Calle Madero, En Jonacatepec, En El Estado De Morelos	-	Morelos	Jonacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	310	0.00	0.00
MOR15150100464284	Construcción Y Rehabilitación De La Biblioteca De La Comunidad De Anesuclilco la. Etapa, Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 003 15	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,198,800	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$599,400	\$599,400	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00
MOR15150100464346	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Lic. Adolfo López Mateos, Ubicado En Miguel Hidalgo Esquina Agustín De Iturbide S/N, "Clave 17djm0442b"	SI646	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatepec	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$486,587	\$486,587	\$486,587	49.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00
MOR15150100464351	Rehabilitación (Techumbre, Impermeabilización) De Cancha De Usos Múltiples Secundaria #7 Calle Laurel, Esq. Calle De La Cruz Del Poblado Tetela Del Monte	SI653	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$486,368	\$486,368	\$486,368	49.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00
MOR15150100464451	Construcción De Techumbre En La Preparatoria #1 Bernabé L. De Elías, Ubicada En El Elvd. Counahuac Km. 1.5, Col. Vicente Estrada Cajigal, C.P. 62460	SI648	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$486,368	\$486,368	\$486,368	49.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	4.00
MOR15150100464789	Calle Camino A Santa Clara, En El Municipio De Jonacatepec, Morelos, En El Municipio De Jonacatepec, Morelos	-	Morelos	Jonacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR151501 00464869	Habilitación Cultural Y Recreativa El Plan	26.ZU.009 7.2015-01	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,212,000	\$2,209,788	\$1,104,894	\$2,209,788	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	7,989	0.00	0.00
MOR151501 00464907	Construcción De Techumbre En El Colegio De Bachilleres Plantal 02 En El Municipio De Jiutepec. Clave: 17ecb0002p	FOPADEMUN- 002-15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,198,800	\$598,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	0.00	
MOR151501 00464926	Construcción De La Delegación Del Poblado De Acatlipa.	FOPADEMUN 02/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$249,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	0.00	
MOR151501 00465158	Pavimentación Del Circuito Orquídeas Magnolias	FOPADEM- TLAQUI- 2015-01	Morelos	Tlaquiltenango	Alfredo V. Bonfil (Chacampalco)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,997,000	\$1,498,500	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$1,492,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,068	0.00	100.00
MOR151501 00465241	Remodelación De Mercado Altavista	SI658	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,730,000	\$1,692,009	\$846,005	\$1,692,009	\$841,605	\$841,605	\$841,605	49.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00
MOR151501 00465544	Pavimentación Con Empedrado De La Calle Igancio Allende En Comunidad Indígena En Cuentepec, Morelos.	FOPADEMUN 04/2015	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	
MOR151501 00465563	Techumbre De La Esc. Primaria Aurelio C. Mézino, Ubicada En Calle Echeverría Esq. Costa Rica Col Ampliación Lagunilla.	SI660	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$485,315	\$485,315	\$485,315	49.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00
MOR151501 00465639	Construcción De Techumbre Metalica De La Esc. Primaria Quetzalcoatl, Clave: 17dpr1034u, Zona Escolar 020 Col. Villa Santiago.	FOPADEMUN- 003-15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000	\$699,300	\$349,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	
MOR151501 00465671	Rehabilitación De La Infraestructura Hidráulica Del Manantial "La India"	SI655	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,934,120	\$1,467,060	\$2,934,120	\$1,458,793	\$1,458,793	\$1,458,793	49.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00
MOR151501 00465803	Construcción De Techumbre En La Esc. Primaria Carmen Serdán, Ubicada En La Calle Tabachin #102, Col. Delicias, Delegación Antonia Barona "Clave 17dpr0379g"	SI647	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$487,041	\$487,041	\$487,041	49.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	8.00



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150100465821	Rehabilitación De Infraestructura En El Jardín De Niños Resurgimiento, Ubicado En Av. Morelos Esquina Abasolo Dentro Del Parque Revolución (Benito Juárez)	SI654	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$978,040	\$489,020	\$978,040	\$486,363	\$486,363	\$486,363	49.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00
MOR15150100465924	Calle Prolongación Madero, En El Municipio De Jonacatepec, Morelos, En El Municipio De Jonacatepec, Morelos	-	Morelos	Jonacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00
MOR15150100466087	Ampliación Y Rehabilitación De La Casa De La Cultura En La Colonia Ixcatepec	020-RAMO23-CUL/2015-002	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$749,250	\$749,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00
MOR15150100466115	Construcción De Auditorio Al Aire Libre En El Municipio De Tlaltizapán De Zapata Morelos	DOP/FON-CUL/001/2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$6,993,000	\$3,496,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41,087	0.00	0.00
MOR15150100466120	Construcción Y Rehabilitación De Teatro Para Actividades Culturales De La Comunidad De Tenextepango la. Etapa, Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 00115	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,497,500	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	\$1,248,750	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00
MOR15150100466203	Rehabilitación De Pavimento En Camino De Acceso Vehicular Al Centro De Tepoztlán	020-RAMO23-FOPADEM-2015-001	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41,629	0.00	0.00
MOR15150100466337	Construcción De La Oficina Municipal De La Colonia Maravillas De Axexentla.	FOPADEMUN-001-15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$399,600	\$199,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00
MOR15150100466481	Construcción De Techumbre El Jardín De Niños Estrellitas , Col Universo. Clave : 17djn0129k.	SI645	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$586,824	\$293,412	\$583,824	\$291,951	\$291,951	\$0	49.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00
MOR15150100470803	Ampliación De La Unidad Deportiva En La Colonia Ixcatepec	20-ZU-0088-2015	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,400,000	\$3,396,600	\$1,698,300	\$1,698,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00
MOR15150100479953	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Froylan Parroquin	FOPADEMUN 05/2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,300,000	\$2,300,000	\$1,148,850	\$2,295,396	\$688,619	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,700	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR15150100480010	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Camino Al Panteon De Pueblo Viejo 1a Etapa	FOPADEMUN 06/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,600,000	\$3,600,000	\$1,798,200	\$3,596,400	\$1,077,498	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,600	0.00	35.00	
MOR15150100480051	Rehabilitacion De Luminarias De Varias Calles Del Municipio De Temixco	FOPADEMUN 07/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$549,450	\$1,097,096	\$329,129	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,100	0.00	60.00	
MOR15150100480095	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable De Col. Pueblo Viejo	FOPADEMUN 08/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,498,500	\$2,992,568	\$897,770	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	5,000	0.00	0.00	
MOR15150100480187	Unidad Deportiva Lomas De Guadalupe	IDEPORTIV A01/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	\$997,457	\$299,237	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	
MOR15150100480243	Rehabilitacion De Unidad Deportiva Campo Aztecas 2da Etapa	IDEPORTIV A02/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,498,500	\$2,993,867	\$898,160	\$898,160	\$898,160	29.94	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	40.00	
MOR15150100480280	Rehabilitacion Y Mantenimiento De 13 Espacios Publicos Del Municipio De Temixco Morelos 2da Etapa	IDEPORTIV A03/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$349,650	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	108,126	0.00	0.00	
MOR15150100480313	Construccion De Techumbre Metalica Y Velaria Del Espacio Publico Y Area De Juegos Infantiles De Solidaridad, Col. Centro Temixco	IDEPORTIV A04/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$249,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	
MOR15150100489073	Construccion De Unidad Deportiva En La Col. San Agustin	26-ZU-0091-2015	Morelos	Tlayacapan	Amatlipac (San Agustin Amatlipac)	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,300,000	\$2,297,000	\$1,148,500	\$2,297,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	641	0.00	0.00	
MOR15150100490616	Construccion Del Centro Deportivo Formativo Satelite	SI664	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,946,348	\$973,174	\$973,174	\$973,174	\$973,174	\$973,174	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	
MOR15150100490887	Construccion De Alberca Semiclimpica Papagayos	SI665	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,934,120	\$1,467,060	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR15150100491092	Barda Perimetral Esc. Sec. Gabriela Mistral En La Comunidad Tenextepango	04 PR 0001 15	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,797,507	\$1,795,709	\$897,855	\$897,855	\$897,855	\$897,855	\$897,855	50.00	\$0	Metros lineales	600	0.00	50.00	
MOR15150100491111	Unidad Deportiva Col. Lagunilla	SI666	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,400,000	\$3,307,328	\$1,653,664	\$1,653,664	\$1,653,664	\$1,653,664	\$1,653,664	50.00	\$0	Piezas	0	0.00	20.00	
MOR15150100491186	Unidad Deportiva Ciudad Chapultepec	SI667	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,260,000	\$2,199,366	\$1,099,683	\$1,099,683	\$1,099,683	\$1,099,683	\$1,099,683	\$1,099,683	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR151501 00491247	Unidad Deportiva Tetela Del Monte	SI668	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,946,326	\$973,163	\$973,163	\$973,163	\$973,163	\$973,163	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	13.00
MOR151501 00491305	Construccion De Cancha De Futbol Rapido En La Unidad Deportiva De La Colonia Lazaro Cardenas Del Rio Cuernavaca Morlos	SI669	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$650,000	\$632,776	\$316,388	\$316,688	\$316,388	\$316,388	\$316,388	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	12.00
MOR151501 00491388	Remodelacion De La Unidad Deportiva Tetela, Const. Barda, Colocacion De Adoquin, Remodelacion Juegos, Gimnacio Con Mesas De Herreria	SI671	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,265,000	\$1,230,960	\$615,480	\$615,480	\$615,480	\$615,480	\$615,480	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00
MOR151501 00491440	Remodelacion Unidad Deportiva Satelite, Const. Barda, Gimnacio Y Mesas De Herreria Y Tchumbre Metalica	SI671	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,140,983	\$1,070,492	\$1,070,492	\$1,070,492	\$1,070,492	\$1,070,492	50.00	\$0	Piezas	0	0.00	10.00
MOR151501 00491487	Remodelacion Parque El Zodiaco 2	SI672	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,383,375	\$1,346,265	\$673,132	\$673,132	\$673,132	\$673,132	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	3.00
MOR151501 00491559	Remodelacion Parque Chamilpa	SI673	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,850,000	\$1,800,338	\$900,169	\$900,169	\$900,169	\$900,169	\$900,169	50.00	\$0	Piezas	0	0.00	28.00
MOR151501 00491634	Unidad Deportiva Chapultepec 1 Construccion De Cancha De Usos Múltiples Y Tchumbre Metalica	SI674	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,730,000	\$1,683,884	\$841,942	\$841,942	\$841,942	\$841,942	\$841,942	50.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	47.00
MOR151501 00491680	Unidad Deportiva Chapultepec 2, Zona De Juegos Infantiles, Gimnacio Al Aire Libre Y Modulo De Zumba	SI675	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,167,809	\$583,904	\$583,904	\$583,904	\$583,904	\$583,904	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	15.00
MOR151501 00491901	Rehabilitación Del Espacio Público De La Col. Lázaro Cárdeno Municipio De Xochitepec	28-zu-0092-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	municipio de xochitepec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro cuadrado	8	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR151501 00492607	Construcción Y Rehabilitación De Camino De Saca En La Comunidad De San Juan Ahuehuevo 1a. Etapa Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 0002 15	Morelos	Ayala	San Juan Ahuehuevo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,598,400	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	\$799,200	50.00	\$0	Metros Cuadrados	470	0.00	50.00
MOR151501 00492988	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De 1.5 Km. Ancho Promedio De 6 Mts. Con 5 Cm. De Espesor Compactado En La Calle Arboledas 2a. Etapa, En La Comunidad De Apatlaco Del Municipio De Ayala Del Estado D	04 PR 0003 15	Morelos	Ayala	San Pedro Apatlaco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	50.00
MOR151501 00493027	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Laureles 1a. Etapa, En La Comunidad De Moyotepec Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 0004 15	Morelos	Ayala	Moyotepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	50.00
MOR151501 00493070	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Otilio Montaña 1a. Etapa, De La Comunidad De Abelardo Rodríguez Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 0005 15	Morelos	Ayala	Abelardo L. Rodríguez	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	50.00
MOR151501 00493102	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal 1a. Etapa, De La Comunidad De Mariano Matamoros Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 0006 15	Morelos	Ayala	Unidad Habitacional Mariano Matamoros	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,398,600	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$699,300	50.00	\$0	Metros Cuadrados	509	0.00	50.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR151501 00493138	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rodrigo Avlar 1a. Etapa, De La Comunidad De Emiliano Zapata Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 0007 15	Morelos	Ayala	Colonia General Emiliano Zapata (El Chivatero)	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,000	\$799,200	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	\$399,600	50.00	\$0	Metros Cuadrados	580	0.00	50.00
MOR151501 00493144	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	02-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4- Gobernación	Coordinación Estatal de Reinserción Social, Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$9,095,400	\$9,095,400	\$9,095,400	\$9,095,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	0.00
MOR151501 00493171	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ruben Jaramillo 1a. Etapa, De La Comunidad De Loma Bonita Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 0008 15	Morelos	Ayala	Loma Bonita	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$699,300	\$349,650	\$349,650	\$349,650	\$349,650	\$349,650	50.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	50.00
MOR151501 00493217	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4- Gobernación	Coordinación Estatal de Reinserción Social, Comisión Estatal de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia	Seguridad	En Ejecución	2015	\$55,442,684	\$55,442,684	\$15,216,372	\$6,410,322	\$290,379	\$200,000	\$200,000	0.36	\$0	Celdas solares	0	0.00	0.00
MOR151501 00493220	Pavimentación De Calle Circunvalación Norte De La Comunidad De Tenextepano	04 PR 0009 15	Morelos	Ayala	Tenextepano	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	50.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	50.00
MOR151501 00493235	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4- Gobernación	Coordinación Estatal de Reinserción Social y Comisión Estatal de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,264,865	\$2,264,865	\$620,865	\$620,865	\$186,260	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	23.00
MOR151501 00493251	Pavimentación De La Calle Corregidora	04 PR 0010 15	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	50.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	50.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150100493258	Red Nacional De Telecomunicaciones	10-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,946,100	\$1,946,100	\$1,946,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
MOR15150100493280	Pavimentación De La Calle Eufemio Zapata En La Localidad De Tenextepango	04 PR 0011 15	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,689,169	\$1,687,480	\$843,740	\$843,740	\$843,740	\$843,740	\$843,740	50.00	\$0	Metros Cuadrados	695	0.00	50.00
MOR15150100493296	Sistema Nacional De Información	11-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,034,803	\$1,034,803	\$1,034,803	\$35,078	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
MOR15150100493315	Pavimentación De La Calle Gil Muñoz	04 PR 0012 15	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	50.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	50.00
MOR15150100493346	Pavimentación De La Calle Lazaro Cardenas	04 PR 0013 15	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	50.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	50.00
MOR15150100493371	Pavimentación Del Circuito Corregidora-Nicolas Galindo En La Localidad De Ayala	04 PR 0014 15	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,014,488	\$5,009,474	\$2,504,737	\$2,504,737	\$2,504,737	\$2,504,737	\$2,504,737	50.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	50.00
MOR15150100493396	Pavimentación Y Drenaje De La Calle Emigdio Marmolejo	04 PR 0015 15	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$2,997,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	50.00
MOR15150100493421	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido De La Unidad Deportiva En La Unidad Habitacional El Paraje Del Texcal Municipio De Jiutepec Mor.	DEPORTE-001-15	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$850,000	\$849,150	\$424,575	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00
MOR15150100493424	Pavimentación Y Drenaje En Cerrada Y Callejón Valdepeña De La Comunidad De Apatlaco	04 PR 0016 15	Morelos	Ayala	San Pedro Apatlaco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$758,836	\$758,077	\$379,039	\$379,039	\$379,039	\$379,039	\$379,039	50.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	50.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR151501 00493467	Techumbre De Espacio Deportivo Del Jardín De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla Zona 047 Sector 06 Col. Atlacomulco Jiutepec Clave:l7djn0599b	DEPORTE-002-15	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$249,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	
MOR151501 00493498	Rehabilitación Y Construcción De Unidad Deportiva Comunidad El Vergel Prim	04 PR 0001 15	Morelos	Ayala	El Vergel	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	50.00	
MOR151501 00493519	Rehabilitación Y Construcción Unidad Deportiva Y Muro De Contención Comunidad Huacatlaco Primera Etapa	04 PR 0002 15	Morelos	Ayala	Huacatlaco (Los Anonos)	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	50.00	
MOR151501 00493553	Rehabilitación Y Construcción De Unidad Deportiva En La Comunidad De San Pedro Apatlaco Primera Etapa	04 PR 0003 15	Morelos	Ayala	San Pedro Apatlaco	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	\$999,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	50.00	
MOR151501 00493565	Equipamiento Y Rehabilitación De La Unidad Deportiva De La Unidad Deportiva De La Colonia Progreso De Municipio De Jiutepec	DEPORTE-003-15	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$800,000	\$799,200	\$399,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	
MOR151501 00493570	Rehabilitación Y Construcción De Barda Perimetral En La Unidad Deportiva De La Comunidad De San Vicente De Juárez Primera Etapa	04 PR 0004 15	Morelos	Ayala	San Vicente de Juárez (Las Piedras)	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	\$249,750	50.00	\$0	Metros lineales	1,152	0.00	20.00	
MOR151501 00493594	Rehabilitación Y Construcción De Gradas En La Comunidad De Palo Blanco	04 PR 0005 15	Morelos	Ayala	Palo Blanco	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,250	\$374,625	\$374,625	\$374,625	\$374,625	\$374,625	50.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	50.00	
MOR151501 00493612	Rehabilitación Y Construcción De Campo Deportivo En La Unidad Deportiva De La Comunidad De Tlayecac Primera Etapa	04 PR 0006 15	Morelos	Ayala	Tlayecac	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$750,000	\$749,250	\$374,625	\$374,625	\$374,625	\$374,625	\$374,625	50.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	50.00	
MOR151501 00493636	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De La Unidad Deportiva Tenextepango	04 PR 0007 15	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	\$1,748,250	50.00	\$0	Metros Cuadrados	1,900	0.00	50.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150100493655	Construcción De Cancha De Usos Múltiples	04 PR 0008 15	Morelos	Ayala	Anenecuilco	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Deporte	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$6,993,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	50.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	50.00
MOR15150100493732	Techumbre De Espacio Deportivo Del Jardin De Niños Emiliano Zapata Col. Lazaro Cardenas Del Municipio De Zacatepec	-	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zacatepec	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$250,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	35.00
MOR15150100493833	Rehabilitacion Y Mantenimiento De Areas Deportivas De La Colonia Lazaro Cardenas La Via Municipio De Zacatepec Morelos	-	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Zacatepec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$259,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	0.00
MOR15150200499760	Modificación Y Ampliación De Las Canchas De La Unidad Deportiva Ticuman	DOP/INFR-DEP/001/2 015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Ticumán	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$1,748,250	\$3,496,500	\$1,047,208	\$1,047,208	\$1,047,208	29.95	\$0	Metros Cuadrados	3,614	0.00	90.00
MOR15150200499825	Remodelación De La Unidad Deportiva De La Col. Cuauhtemoc	DOP/INFR-DEP/002/2 015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$1,748,250	\$3,496,500	\$1,047,900	\$1,047,900	\$1,047,900	29.97	\$0	Metros Cuadrados	3,082	0.00	70.00
MOR15150200499874	Construcción Y Rehabilitación De Ayudantía Municipal la. Etapa En La Comunidad De Temilpa Viejo Del Municipio De Tlaltizapan De Zapata	DOP/CONTI NG-ECO/001/2 015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Temilpa Viejo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	963	0.00	30.00
MOR15150200500363	Rehabilitación Del Campo De Fútbol De Pueblo Nuevo	DOP/CONTI NG-ECO/002/2 015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Pueblo Nuevo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$794,313	\$794,313	\$794,313	31.77	\$0	Metros Cuadrados	1,018	0.00	30.00
MOR15150200500366	Rehabilitación De Unidad Deportiva Huatecalco	DOP/CONTI NG-ECO/003/2 015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Huatecalco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$898,187	\$898,187	\$898,187	29.94	\$0	Metros Cuadrados	2,876	0.00	30.00
MOR15150200500369	Rehabilitación De Unidad Deportiva Palo Prieto	DOP/CONTI NG-ECO/004/2 015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Colonia Palo Prieto (Chipitongo)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$899,077	\$899,077	\$899,077	29.97	\$0	Metros Cuadrados	1,012	0.00	90.00
MOR15150200500372	Construcción De La Comandancia De Seguridad Publica Municipal Tlaltizapan	DOP/SUBSE MUN-001/2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4- Gobernación	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41,087	0.00	5.00
MOR15150200500383	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Colonia Palo Prieto (Chipitongo) Municipio De Tlaltizapan.	24-ZR-0276-2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Colonia Palo Prieto (Chipitongo)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$16,575,448	\$16,575,448	\$16,575,448	\$16,575,448	\$4,972,634	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,012	0.00	5.00



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200501425	Pavimentación Calle Jacarandas	CONTIECO-TLAQUI-2015-02	Morelos	Tlaquiltenango	Alfredo V. Bonfil (Chacampalco)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,367,713	\$2,497,098	\$2,367,713	\$2,367,713	\$2,367,713	94.80	\$0	Metros Cuadrados	2,068	0.00	94.80
MOR15150200501442	Pavimentación Calle Madre Selva	CONTIECO-TLAQUI-2015-01	Morelos	Tlaquiltenango	Alfredo V. Bonfil (Chacampalco)	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$242,492	\$1,997,389	\$242,492	\$242,492	\$242,492	12.14	\$0	Metros Cuadrados	2,068	0.00	12.14
MOR15150200504318	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Tulipanes	DOP/CONTI NG-ECO-001/2015	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,342,512	\$1,342,512	\$1,342,512	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00
MOR15150200504330	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Orquideas	DOP/CONTI NG-ECO-002/2015	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,092,820	\$1,092,820	\$1,092,820	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	580	0.00	0.00
MOR15150200504338	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Cedro	DOP/CONTI NG-ECO-003/2015	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$769,306	\$769,306	\$769,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	0.00
MOR15150200504358	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle 18 De Marzo	DOP/CONTI NG-ECO-004/2015	Morelos	Jojutla	Jojutla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$795,362	\$795,362	\$795,362	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00
MOR15150200507920	Construcción Y Rehabilitación De Modulo De Baños En La Escuela Secundaria Técnica No. 12 Ira. Etapa En La Comunidad De Zacualpan De Mailpas Del Municipio De Zacualpan De Amilpas	32-MZA-001-FIII-2015	Morelos	Zacualpan	Colonia Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$390,000	\$800,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	30.00
MOR15150200507964	Construcción Y Rehabilitación De Sala De Usos Múltiples En Jardín De Niños Coconetl Ira Etapa En La Comunidad De Zacualpan De Amilpas Del Municipio De Zacualpan De Amilpas.	32-MZA-002-FIII-2015	Morelos	Zacualpan	Colonia Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$390,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	26.00
MOR15150200510170	Construcción De Techumbre En Esc. Prim. Carmen Serdan Turno Vespertino Clave 17drp1047y	FOPEDEM-2015-001	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	\$998,944	\$487,784	\$487,784	\$487,784	48.78	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	48.00
MOR15150200510926	Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples En Esc. Prim. Emiliano Zapata, Col. Tierra Blanca	020-RAMO23-CE-2015-006	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$660,000	\$660,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00
MOR15150200510991	Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Tepochcalli, Santiago Tepetlapa	020-RAMO23-CE-2015-005	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,614,000	\$1,614,000	\$968,400	\$968,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	475	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200511003	Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples En Esc. Prim. Gregorio Torres Quintero, Amatlan De Quetzalcoatl	020-RAMO23-CE-2015-004	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,614,000	\$1,614,000	\$968,400	\$968,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	0.00
MOR15150200511012	Rehabilitación Del Rastro Municipal De Tepoztlán, Barrio San Pedro	020-RAMO23-CE-2015-007	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Salud	En Ejecución	2015	\$2,156,000	\$2,156,000	\$1,293,600	\$1,293,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	41,629	0.00	0.00
MOR15150200511571	Rehabilitación De Plaza Cívica Del Poblado De Palpan	RAMO23-2015-001	Morelos	Miacatlán	Palpan de Baranda	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,050,000	\$1,997,983	\$669,167	\$669,167	\$669,167	33.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.00
MOR15150200512666	Rehabilitación De La Calle Caminito Mexicano En La Colonia Alta Palmira, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-01/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$249,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	0.00	
MOR15150200513045	2da Etapa A La Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Para Riego Agrícola Del Canal Limón Del Ejido De Palmira, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-02/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$149,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	0.00	
MOR15150200513084	Línea De Conducción De Agua Potable En La Colonia Rubén Jaramillo	18-23CE-03/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$149,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	
MOR15150200513112	Construcción De Un Canal De Riego Para Reusar Agua Tratada De La PT. De La Comunidad De Cuatepec, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-04/2015	Morelos	Temixco	Cuatepec	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$249,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	0.00	
MOR15150200513153	Rehabilitación De La Planta Tratadora De Aguas Residuales De La Comunidad De Cuatepec, Municipio De Temixco	18-23CE-05/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$299,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	450	0.00	0.00	
MOR15150200513191	Rehabilitación De Ayuntamiento Municipal Del Poblado De Pueblo Viejo, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-06/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$99,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	0.00	
MOR15150200513918	Red De Drenaje Sanitario En Brisas De Cuautla	CUAU-SDUOSPYPA-NAL-PSCE-01/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$4,800,000	\$7,830,002	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	40.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200513930	Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Puxtla Y El Mirador Del Municipio De Cuautla	CUAU-SDUOSPYPA-NAL-PSCE-02/15	Morelos	Cuautla	Puxtla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$8,000,000	\$4,800,000	\$7,794,157	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00
MOR15150200513945	Techumbre Del Jardin De Niños Nicolás Bravo En La Colonia El Polvorin Del Municipio De Cuautla	CUAU-SDUOSPYPA-RG23-PSCE-01/15	Morelos	Cuautla	El Polvorin	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$487,172	\$146,151	\$146,151	\$146,151	29.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00
MOR15150200516001	Pavimentacion De Calle Mina	DOP-R23-1705-01-15	Morelos	Coatlán del Rio	Coatlán del Rio	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,017,585	\$4,017,585	\$4,017,585	\$4,017,585	\$3,876,511	\$3,876,511	\$3,876,511	96.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR15150200516039	Ampliacion A Cuatro Carriles La Recta	DOP-R23-1705-02-15	Morelos	Coatlán del Rio	Coatlán del Rio	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,000,544	\$5,000,544	\$5,000,544	\$5,000,544	\$4,586,790	\$4,586,790	\$4,586,790	91.73	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	100.00
MOR15150200516899	Equipamiento Terrestre	SUB-001-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4- Gobernación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,202,875	\$5,202,875	\$5,202,875	\$3,866,278	\$3,866,278	\$1,336,597	\$1,336,597	25.69	\$0	Vehiculos	154,000	0.00	4.00
MOR15150200523906	Lineas De Conduccion De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas Del Poblado De Acatlipa, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-07/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$149,850	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	0.00
MOR15150200523940	2da Etapa De La Construccion Del Proyecto Del Parque Eco Turistico Del Ejido De Alta Palmira, Municipio De Temixco	18-23CE-08/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$449,550	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	450	0.00	0.00
MOR15150200523976	Pavimentacion De Privada 5 De Mayo, Colonia 10 De Abril	18-23CE-09/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,280,000	\$1,280,000	\$639,360	\$1,277,314	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00
MOR15150200524006	Pavimentacion De Calle Alvaro Obregon, Colonia Morelos	18-23CE-10/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,095,635	\$1,095,635	\$547,270	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00
MOR15150200524044	Construccion De Puente Vehicular En Calle Netzahualcoyotl Colonia Azteca	18-23CE-11/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,300,000	\$2,300,000	\$1,148,850	\$2,296,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,100	0.00	0.00
MOR15150200524480	Construcción De La Primera Etapa De Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Huautla.		Morelos	Tlaquiltena ngo	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$331,775	\$305,181	\$305,181	\$305,181	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200524520	Coordinación E Implementación Del Componente De Programación De Acciones De Atención Social Y Participación Comunitaria, En Comunidades Rurales E Indígenas Durante La Construcción De Sistemas De Agua	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,340,449	\$1,295,437	\$1,295,437	\$1,295,437	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
MOR15150200525872	Rehabilitación Del Gimnasio Municipal De La Comunidad De Amayuca	MJA/OP/001/FFCE-LR/2015	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,000,000	\$6,000,000	\$2,970,000	\$2,970,000	\$2,970,000	49.50	\$0	Kilómetro cuadrado	2,000	0.00	49.00
MOR15150200526285	Sustitución De Red Electrica En Escuela Secundaria Técnica Numero 4 De La Azteca	18-23CE-12/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$749,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	0.00	
MOR15150200526292	Segunda Etapa En Desayunadores De La Telesecundaria Cuauhnahuac Colonia Pueblo Viejo	18-23CE-13/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$149,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	
MOR15150200526308	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo, Colonia Estribo	18-23CE-14/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$486,369	\$486,369	\$242,942	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	
MOR15150200526324	Ampliación De Red Electrica En La Calle Miguel Hidalgo, Colonia Miguel Hidalgo	18-23CE-15/2015	Morelos	Temixco	Colonia Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,661,020	\$1,661,020	\$829,679	\$1,658,170	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	0.00
MOR15150200526334	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Paseo De La Aves 2da. Etapa, Colonia Animas	18-23CE-16/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$749,250	\$1,497,358	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00
MOR15150200526345	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Miguel Aleman, Colonia Las Rosas Acatlipa	18-23CE-17/2015	Morelos	Temixco	Colonia las Rosas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$765,452	\$765,452	\$382,344	\$764,350	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	0.00
MOR15150200526371	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Alcanfor Colonia Las Rosas Acatlipa	18-23CE-18/2015	Morelos	Temixco	Colonia las Rosas	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$992,933	\$992,933	\$495,970	\$990,895	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	0.00
MOR15150200526381	Repavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Emiliano Zapata Tramo Jose Trinidad Ruiz A Felipe Vaquero Col. Plan De Ayala	31-ZU-0181-2015	Morelos	Zacatepec	Colonia Plan de Ayala	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	35.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200526401	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Guadalupe Victoria Colonia Benito Juarez	18-23CE-19/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$749,250	\$1,496,559	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	0.00
MOR15150200526417	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Alcatraz Colonia La Rivera, Acatlipa	18-23CE-20/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,034,499	\$1,034,499	\$516,732	\$1,032,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	0.00
MOR15150200526450	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Juan Carlos Jarquin Vega En Colonia Solidaridad	18-23CE-21/2015	Morelos	Temixco	Solidaridad	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,169,794	\$1,169,794	\$584,312	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	
MOR15150200526483	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cuauhtemoc Colonia Azteca	18-23CE-22/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$712,600	\$712,600	\$355,944	\$710,535	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00
MOR15150200527087	Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$6,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	732,200	0.00	0.00
MOR15150200527419	Empastado Sintetico De Cancha Y Construccion De Baños Y Vestidores En Campo Deportivo De Santa Maria Ahucatitlan	SI688 PI	Morelos	Cuernavaca	Santa Maria	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$12,332,046	\$12,061,235	\$7,236,741	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR15150200527490	Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples En Unidad Deportiva Satelite	SI689 PI	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,414,612	\$2,361,587	\$1,416,952	\$2,340,723	\$2,340,723	\$1,170,362	\$0	49.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR15150200527576	Construccion De Techumbre Y Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples En Unidad Deportiva Tetela	SI690 PI	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,220,121	\$2,171,367	\$1,302,820	\$2,160,564	\$2,160,564	\$1,080,282	\$0	49.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR15150200527631	Techumbre En Cancha De Basquetbol Y Construccion De Salon De Actividades Fisicas Y Recreativas En Unidad Deportiva Mercado Antonio Barona	SI691 PI	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,663,319	\$2,604,832	\$1,562,899	\$2,591,885	\$2,591,885	\$1,295,943	\$0	49.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR15150200527691	Construccion De Techumbre De La Esc. Primaria Prof. Rafael Ramirez Calve 17dpr0814f	SI692 PI	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$250,000	\$244,510	\$146,706	\$238,031	\$238,031	\$119,016	\$0	48.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR15150200527758	Proyecto Del Rescate Y Reconstrucción Del Manantial El Piloncon 2da. Etapa	SI693 PI	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$350,000	\$342,314	\$205,388	\$337,196	\$337,196	\$168,598	\$0	49.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR15150200527794	Construcción De Techumbre Tipo Inieim En La Secundaria 18	SI694 PI	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,730,990	\$1,692,977	\$1,015,786	\$1,684,890	\$1,684,890	\$842,445	\$0	49.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR15150200527812	Construcción De Techumbre Tipo Inieim En El Cctis 44	SI695 PI	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,765,523	\$1,718,752	\$1,031,251	\$1,718,740	\$1,718,740	\$859,370	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR15150200527839	Construcción De Techumbre Tipo Inieim En La Preparatoria 01	SI696 PI	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,788,704	\$1,749,424	\$1,049,655	\$1,740,306	\$1,740,306	\$870,153	\$0	49.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	
MOR15150200527865	Construcción De Techumbre Tipo Inieim En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Morelos Plantal 1	SI697 PI	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$896,670	\$876,979	\$526,187	\$872,714	\$872,714	\$436,357	\$0	49.76	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	
MOR15150200528247	2a. Etapa Del Parque Ecoturístico Hueyapan, Tetela Del Volcan	22-ZR-0194-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	DGOP-Secretaria de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	362,300	0.00	0.00
MOR15150200528262	Estudio De Fuentes De Abastecimiento Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para Joncatepec	-	Morelos	Joncatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,296,319	\$1,396,895	\$1,396,895	\$1,396,895	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00	
MOR15150200528294	Conformación Y Rehabilitación De Bordos Marginales En Corrientes Superficiales De Las Cuencas De Los Rios Apatlaco Y Chalma-Tembembe	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,996,545	\$1,960,833	\$1,960,833	\$1,960,833	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	
MOR15150200528333	Ampl. De Alumbrado Publico Instalaciones Subterranas En La Calle Mariano Matamoros	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$990,300	\$990,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
MOR15150200528338	Conformación Y Rehabilitación De Bordos Marginales En Corrientes Superficiales De Los Rios Cuautla Y Yautepac.	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,959,903	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	
MOR15150200528378	Remodelación Del Teatro Narciso Mendoza En Cuautla	06-ZU-0193-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	DGOP-Secretaria de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$566,761	\$566,761	\$566,761	\$566,761	\$566,761	\$566,761	28.34	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	28.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200528673	Ampliacion De Alumbrado Publico En Al Calle Zaragoza	170071ME03-15	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$919,500	\$919,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	100	0.00	0.00
MOR15150200528675	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable La Tigra.	-	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$774,804	\$601,868	\$601,868	\$601,868	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
MOR15150200528698	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta Potabilizadora Puente Pantitlán.	-	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$697,102	\$621,089	\$621,089	\$621,089	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
MOR15150200528754	Proyecto Ejecutivo De Filtros Para Remoción De Arsenico Para La Localidad De Ixtlilco El Grande	-	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$955,438	\$872,653	\$872,653	\$872,653	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
MOR15150200528830	Ampliacion De Alumbrado Publico En La Calle Luis Echeverria	170071ME04-15	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$990,300	\$990,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	110	0.00	0.00
MOR15150200528846	Construcción De Red De Atarjeas Galeana Sur Y El Empleado Cuarta Etapa	-	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,022,409	\$3,684,019	\$3,684,019	\$3,684,019	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR15150200528929	Reposición De Pozo Para Agua Potable	-	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,450,864	\$1,031,859	\$1,031,859	\$1,031,859	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
MOR15150200528960	Ampliacion De Alumbrado Publico En La Calle Genovevo De La O	170071ME05-15	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$332,700	\$332,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	110	0.00	0.00
MOR15150200529035	Rehabilitación Del Blvd. De Acceso Al Centro Turistico De Oaxtepec. 1a. Etapa.	29-ZU-0202-2015	Morelos	Yautepec	Oaxtepec	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turistico Sustentable		21-Turismo	DGOP-Secretaria de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200529059	Equipamiento De Infraestructura Para El Centro De Atención Y Protección Al Turista (Capta) En Cuernavaca	07-ZU-0211-2015	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	DGOP-Secretaria de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350,000	0.00	0.00
MOR15150200529122	Ampliacion De Centro De Desarrollo Comunitario Lagunilla	170071ME07-15	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00
MOR15150200529127	Construcción De Línea Eléctrica Subterránea En Plaza Central De Totolapan	27-ZU-0212-2015	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	DGOP-Secretaria de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	7,896	0.00	0.00
MOR15150200529235	Jra. Etapa Del Museo De Arte Sacro En El Exconvento De La Asuncion En Cuernavaca	07-ZU-0213-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	DGOP-Secretaria de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR15150200529301	Ampliacion De Taller De Psicología Jurídica, Trabajo Social, Baños Hombres Y Mujeres Salon Espejo Y Duela, Espacio De Convivencia Del Cdc Ocotepc.	170072ME06-15	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$710,500	\$710,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,200	0.00	0.00
MOR15150200529327	Techumbre Del Espacio Publico De La Colonia Ampliacion San Isidro De Jiutepec, Morelos	RAMO23CON ECOINV-3-01-15	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00
MOR15150200529420	Suministro Y Colocacion De Faráderos De Transporte Publico En Al Calle Miguel Hidalgo	170072ME04-15	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$960,305	\$960,305	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,000	0.00	0.00
MOR15150200529486	Rehabilitacion Del Drenaje Sanitario De La Colonia Tlahuapan Municipio De Jiutepec	RAMO23CON ECOINV-03-02-15	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$980,083	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	200	0.00	0.00
MOR15150200529514	Equipamiento De La Aula De Taller De Psicología, Asistencia Jurídica Y Trabajo Social Del Centro De Desarrollo Comunitario De Ocotepc.	170072ME06-15	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$79,195	\$79,195	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,000	0.00	0.00
MOR15150200529672	Construccion De Línea De Conduccion De Agua Potable Del Pozo San Miguel A Tanque Elevado En Tejalpa Municipio De Jiutepec	RAMO23CON ECOINV-3-03-15	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200529832	Construccion Del Drenaje Pruvial En El Poblado De Tejalpa Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO23CON ECOINV-3-04-15	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00
MOR15150200529891	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable 12 De Diciembre.	-	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	comisión estatal del agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$542,918	\$464,258	\$464,258	\$464,258	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
MOR15150200529919	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable El Zapote.	-	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	comisión estatal del agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$630,904	\$514,280	\$514,280	\$514,280	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
MOR15150200529923	Impermeabilización De Edificio Y Aulas En La Escuela Secundaria N 3 Eulalia Guzman Con Clave 17des0017q Turno Matutino, Ubicado En La Calle 24 Norte, Colonia Civac, Jiutepec, Morelos	RAMO23CON ECOINV-3-05-15	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	500	0.00	0.00
MOR15150200529932	Construcción De Tanque Elevado Contlalco	-	Morelos	Tetecala	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,066,995	\$1,723,682	\$1,723,682	\$1,723,682	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00
MOR15150200529940	Construccion De Planta Tratadora De Aguas Residuales En La Localidad De Coatetelco, Municipio De Miacatlan	PROI12015-001	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,233,660	\$11,233,660	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	9,094	0.00	0.00
MOR15150200529946	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable El Salto.	-	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$498,916	\$15,235,568	\$15,235,568	\$15,235,568	\$15,235,568	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	58.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200529977	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Biznaga	-	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$556,989	\$447,059	\$447,059	\$447,059	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
MOR15150200529978	Construcción De La Primera Etapa De Las Acciones Complementarias Para El Abastecimiento De Agua Potable Mediante Captación De Agua De Lluvia En La Comunidad De Villa Nicolás Zapata	-	Morelos	Totolapan	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,182,911	\$1,137,729	\$1,137,729	\$1,137,729	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00
MOR15150200530016	Construcción De Techado En La Cancha De Usos Múltiples En La Primaria Federal Emilio Riva Palacio Morales Con Clave 17dpr0416u, Turno Matutino, Ubicada En La Calle 10 Este , En La Colonia Civac, Jiutepec	RAMO23CON ECOINV-3-06-15	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$499,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	500	0.00	0.00
MOR15150200530028	Construcción De La Primera Etapa De Red De Distribución De Agua Potable Para Tejalpa Mpio. De Jiutepec	-	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,834,917	\$6,971,383	\$6,971,383	\$6,971,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00
MOR15150200530029	Análisis De La Situación Actual De Los Sistemas De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento En Comunidades De Hasta 999 Habitantes	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,624,823	\$2,499,313	\$2,499,313	\$2,499,313	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
MOR15150200530063	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Coatepec, Municipio De Miacatlan 3era Etapa	PROII2015-002	Morelos	Miacatlán	Coatepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,907,867	\$1,907,867	\$0	\$1,907,867	\$572,360	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	9,094	0.00	30.00
MOR15150200530072	Proyecto Ejecutivo De Filtros Para La Remoción De Arsénico Quebrantadero	-	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$770,066	\$739,409	\$739,409	\$739,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200530136	Construcción De La Segunda Etapa De Alcantarillado - Sanitario El Salitre	-	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,109,227	\$1,903,961	\$1,903,961	\$1,903,961	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00
MOR15150200530190	Reposición De Pozo Para Agua Potable	-	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,396,319	\$1,253,328	\$1,253,328	\$1,253,328	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00
MOR15150200530208	Construcción De La Primera Etapa De Alcantarillado En Alpuyeca	-	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$581,108	\$581,108	\$581,108	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR15150200530239	Construcción De Tanque De 600 M3 Y Línea De Conducción (1.0 Km)	-	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,750,138	\$6,297,825	\$6,297,825	\$6,297,825	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
MOR15150200530285	Construcción De Primera Etapa De Colectores A Ptar Yautepec	-	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,947,657	\$7,519,834	\$7,519,834	\$7,519,834	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
MOR15150200530347	Construcción De La Primera Etapa Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Oaxtepec	-	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,105,466	\$9,599,268	\$9,599,268	\$9,599,268	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
MOR15150200530372	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Y Saneamiento De La Zona Limitrofe Del Parque Estatal El Texcal	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,436,491	\$2,436,417	\$2,436,417	\$2,436,417	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
MOR15150200530429	Primer Etapa De La Modernización Y Adecuaciones Al Sistema De Agua Potable San Juan Tlacotenco	-	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,183,649	\$1,986,872	\$1,986,872	\$1,986,872	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200530462	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Y Construcción De La Primer Etapa Del Sistema De Agua Potable Xalpa Dos	-	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,877,424	\$1,658,586	\$1,658,586	\$1,658,586	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00
MOR15150200530529	Proyecto Ejecutivo Para La Ampliación Y Adecuación Del Sistema De Colectores Para El Saneamiento De Barrancas En La Zona Centro De Cuernavaca	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,517,119	\$2,517,119	\$2,517,119	\$2,517,119	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	0.00
MOR15150200530574	Rehabilitación De Cancha Unidad Morelos 1ra Sección	28-ZU-01-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Xochitepec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$97,500	\$75,325	\$75,325	\$75,325	75.51	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	50.00
MOR15150200530578	Sustitución De Línea De Conducción Y Construcción De Obras De Protección Ambiental Del Manantial Chihuahuita	-	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,165,896	\$7,353,925	\$7,353,925	\$7,353,925	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00
MOR15150200530613	Rehabilitación De Cancha Unidad Morelos 2ra Sección	28-ZU-02-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Xochitepec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$99,760	\$99,760	\$99,760	\$97,500	\$75,325	\$75,325	\$75,325	75.51	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	50.00
MOR15150200530634	Rehabilitación De Cancha Ramos Menes	28-ZU-03-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Xochitepec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$309,720	\$309,720	\$309,720	\$305,958	\$251,720	\$251,720	\$251,720	81.27	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	50.00
MOR15150200530660	Rehabilitación De Cancha Ayudantía Lazaro Cardenas	28-ZU-04-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Xochitepec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$490,760	\$490,760	\$490,720	\$486,910	\$414,120	\$414,120	\$414,120	84.38	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	80.00
MOR15150200530710	Techumbre De La Escuela Primaria Federal Cuauhtemoc, Con Clave 17dpr210b, Zona Escolar 25 Sector 11, De Chiconcuac,	28-ZU-05-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Xochitepec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00
MOR15150200530804	Ampliación De Alumbrado Publico En La Calle Revolucion	170071ME06-15	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,110,900	\$1,110,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	110	0.00	0.00
MOR15150200531573	Techumbre Del Jardín De Niños Prof. Manuel N. Ponce En La Unidad Habitacional Jose María Morelos Con Clave 17djn0213i,	28-ZU-06-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Xochitepec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$589,000	\$588,991	\$588,991	\$588,991	98.17	\$0	Metros Cuadrados	8	0.00	100.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200531593	Proyecto De Construcción De Infraestructura Básica Para La Universidad Campesina Del Sur Del Municipio De Xochitepec.	8-ZU-07-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Subsidios		R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Xochitepec	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR15150200532082	Rehabilitación Del Antiguo Acceso Al Centro Histórico De Cuernavaca, 2da Etapa	07-ZU-0201-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	DGOP-Secretaria de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$587,357	\$587,357	\$587,357	\$587,357	\$587,357	29.37	\$0	Metros Cuadrados	362,300	0.00	0.00
MOR15150200533001	Rehabilitación De Espacio Seguro (Bomberos) (Parque Bomberos), Poligono 1	06-ZU-0257-2015	Morelos	Cuatla	Cobertura municipal	Subsidios		U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	DGOP-Secretaria de Obras Públicas	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,499,226	\$1,499,226	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	0.00	
MOR15150200533408	Pavimentación En La Calle Niños Héroes Del Poblado De San Carlos	029-R23-001-15	Morelos	Yautepec	Los Arcos	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MOR15150200533437	Construcción De Drenaje En Calle Niños Héroes Del Poblado De San Carlos	029-R23-002-15	Morelos	Yautepec	Los Arcos	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	0.00
MOR15150200534412	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre 1a. Etapa En La Colonia Lomas Del Texcal Del Municipio De Jiutepec	RAMO23CON ECOINV-3-07-15	Morelos	Jiutepec	Lomas del Texcal	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	
MOR15150200534961	Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana	29-SUBSEMUN-001-15	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,249,500	\$2,249,500	\$2,249,500	\$2,249,500	\$537,495	\$537,495	\$537,495	23.89	\$0	Lote	97,827	0.00	23.00
MOR15150200535022	Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control Y Confianza	29-SUBSEMUN-002-15	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,159,400	\$1,159,400	\$1,159,400	\$1,159,400	\$1,159,400	\$1,159,400	\$1,159,400	100.00	\$0	Lote	97,827	0.00	100.00
MOR15150200535068	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	29-SUBSEMUN-003-15	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$7,838,479	\$7,838,479	\$7,838,479	\$7,838,479	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	15.18	\$0	Lote	97,827	0.00	15.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR151502 00535565	Favimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 2a Sur la Etapa En La Colonia Lomas De Chapultepec Del Municipio De Jiutepec	RAMO23CON ECOINV-3- 08-15	Morelos	Jiutepec	Lomas de Chapultepec	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$750,000	\$1,471,689	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00
MOR151502 00535704	Construcción De Drenaje Y Favimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Ficus 2a Etapa Colonia Lomas Del Texcal Del Municipio De Jiutepec, Mor	RAMO23CON ECOINV-3- 09-15	Morelos	Jiutepec	Lomas del Texcal	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	
MOR151502 00535854	Adecuacion De Imagen Del Centro De Desarrollo Comunitario Lagunilla	170071ME0 08-15	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$84,000	\$84,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	0.00	
MOR151502 00535868	Construcción Y Equipamiento De Gimnasios (Unidad Deportiva El Kinder) Poligono 2	11-ZU- 0258-2015	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	DGOP-Secretaria de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2015	\$1,647,200	\$1,647,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	
MOR151502 00535946	Geranios Edificación De Módulo De Arte Urbano (Cancha De Usos Múltiples)	11-ZU- 0274-2015	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	DGOP-Secretaria de Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	0.00	
MOR151502 00536017	Parque Lineal Chapultepec, 2da Etapa	99-ZU- 0259-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	DGOP-Secretaria de Obras Públicas	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	
MOR151502 00536100	Construcción De Techumbre Tipo Ineiem En La Secundaria Técnica 46, En La Colonia Calera Chica, Municipio De Jiutepec, Mor	RAMO23CON ECOINV-3- 11-15	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,783,547	\$1,783,547	\$891,774	\$1,743,809	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00
MOR151502 00536194	Construcción De Techumbre Tipo Ineiem En La Secundaria Técnica 22 En La Colonia Tejalpa, Municipio De Jiutepec, Mirelos.	RAMO23CON ECOINV-3- 12-15	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,844,987	\$1,844,987	\$922,494	\$1,803,746	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00
MOR151502 00536446	Construccion De Techumbre Tipo Ineiem En El Cetais 12 En La Colonia Civac, Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO23CON ECOINV-3- 10-15	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,788,704	\$1,788,704	\$894,352	\$1,748,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR15150200537119	Construcción Y Rehabilitación De Camino De Saca Tehuixtliega la Etapa En La Comunidad De Xochicalco Del Municipio De Tetela Del Volcán	22-CEI-01-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$240,000	\$400,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	60.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	60.00
MOR15150200537173	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños John Dewey Tetela Del Volcán	22-CEI-002-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Tetela del Volcán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,020,000	\$1,700,000	\$1,020,000	\$1,020,000	\$1,020,000	60.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	60.00
MOR15150200537228	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tehuehue, Localidad De Hueyapan, Tetela Del Volcán, Morelos (2da Etapa)	22-CEI-03-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$900,000	\$1,500,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	60.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	60.00
MOR15150200538006	Prevención Integral De Adicciones Y Violencia En Escuelas Secundarias (Polígono 1)	07-ZU-0234-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4- Gobernación	SERVICIOS DE SALUD DE MORELOS	Seguridad	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	600	0.00	0.00
MOR15150200538232	Construcción De La Segunda Etapa De Las Acciones Complementarias Para El Abastecimiento De Agua Para Uso Y Consumo Humano En La Comunidad Rural De Coajomulco.		Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,483,701	\$3,011,228	\$3,011,228	\$3,011,228	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00
MOR15150200538492	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Atlacholaya, Municipio De Xochitepec, 2da Etapa 2	28-ZR-0265-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	Municipio de Xochitepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,118,959	\$3,118,959	\$3,118,959	\$3,118,959	\$935,688	\$935,688	\$935,688	30.00	\$0	Metros Cuadrados	4,131	0.00	40.00
MOR15150200538582	Construcción De Techumbre En La Plaza Civica De La Escuela Primaria Leovigilda Flores De Alarcón	26-ZU-0177-2015	Morelos	Tlayacapan	Colonia Puente Pantitlán	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,400,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	531	0.00	0.00
MOR15150200539881	Equipamiento E Infraestructura	28-01-SUBSEMUN-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4- Gobernación	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR151502 00539902	Pick-Up Doble Cabina	28-02-SUBSEMUN-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4- Gobernación	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,200,970	\$2,200,970	\$2,200,970	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	0.00	0.00
MOR151502 00539941	Comandancia De Seguridad Publica	28-03-SUBSEMUN-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4- Gobernación	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MOR151502 00539961	Armas Cortas	28-04-SUBSEMUN-2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4- Gobernación	MUNICIPIO DE XOCHITEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00
MOR151502 00540394	Pavimentación De Empedrado Calle Justo Sierra (Incluye Drenaje Y Agua Potable)	26-ZU-0177-2015-01	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,000,000	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16,543	0.00	0.00