

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Fisico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MORI313030 0190536	Proyecto De Rehabilitar Las Canchas De Usos Múltiples (Antonio Barona Polígonos 2) Cuernavaca	07-ZU-00288-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$1,999,782	\$1,999,782	\$1,999,782	\$1,999,782	\$1,999,782	\$1,999,782	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	
MORI313030 0190601	Movilidad Segura Para Mujeres Jefas De Familia Trabajadoras Y Jóvenes Estudiantes; Rehabilitación De Mobiliario Urbano En Las Paradas De Camión	07-ZU-00291-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2013	\$3,400,000	\$3,298,764	\$3,298,764	\$3,298,764	\$3,298,764	\$3,298,764	\$3,298,764	100.00	\$0	Lote	3,000	100.00	100.00	
MORI313030 0228063	Construcción De 5,696 M2 De Piso Firme	07-ZR-00559-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$598,472	\$566,449	\$566,449	\$566,449	\$566,449	\$566,449	\$566,449	100.00	\$0	Metros Cuadrados	178	100.00	100.00	
MORI313030 0228066	Electrificación De En Calle Cerezo Y San Jose	07-ZR-00580-2013	Morelos	Cuernavaca	Colonia Milpillás	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2013	\$501,086	\$500,134	\$500,134	\$500,134	\$500,134	\$500,134	\$500,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	100.00	
MORI313040 0229374	Pavimentación De Concreto En Calle Alta Tension	07-ZU-00606-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2013	\$1,292,041	\$1,291,466	\$1,291,466	\$1,291,466	\$1,291,466	\$1,291,466	\$1,291,466	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,645	100.00	100.00	
MORI313040 0229775	Construcción De Acceso Al Rastro Tif. Municipio De Miacatlan	15-ZR-00594-2013	Morelos	Miacatlán	Atzompa	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,455,332	\$4,317,801	\$4,317,801	\$4,317,801	\$4,317,801	\$4,317,801	\$4,317,801	100.00	\$0	Kilómetro	16,858	0.00	100.00	
MORI313040 0229897	Construcción De 28 Cisternas Domiciliarias	16-ZR-00656-2013	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$420,303	\$418,359	\$418,359	\$418,359	\$418,359	\$418,359	\$418,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	
MORI313040 0230416	Construcción De 2,720 M2 De Pisos Firmes	16-ZR-00562-2013	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$272,000	\$269,123	\$269,123	\$269,123	\$269,123	\$269,123	\$269,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	100.00	
MORI313040 0230433	Construcción De 4 Bodegas De Almacen	16-ZR-00571-2013	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$203,000	\$201,308	\$201,308	\$201,308	\$201,308	\$201,308	\$201,308	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	
MORI313040 0230515	Rehabilitación Del Camino Tepoztlan-Amatlan- Sto Domingo	20-ZR-00598-2013	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2013	\$7,078,572	\$6,921,666	\$6,915,704	\$6,915,704	\$6,915,704	\$6,915,704	\$6,915,704	99.91	\$0	Kilómetro	41,629	0.00	100.00	
MORI313040 0231719	Cancha De Usos Múltiples San Rafael Zaragoza	24-PR-00625-2013	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	San Rafael Zaragoza	Rural	Subsidios	S175 Rescate de espacios publicos		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Educación	En Ejecución	2013	\$716,512	\$716,512	\$714,830	\$714,830	\$714,830	\$714,830	\$714,830	99.77	\$0	Metros Cuadrados	730	0.00	100.00	
MORI313040 0278018	Reconstrucción Del Tramo Carretero Mexico Cuernavaca Km.47 A Fierro Del Toro, Municipio De Huitzilac	09-ZR-000220-2013	Morelos	Huitzilac	Fierro del Toro	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGCYP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2013	\$7,966,096	\$7,375,897	\$7,375,897	\$7,375,897	\$7,375,897	\$7,375,897	\$7,375,897	100.00	\$0	Kilómetro	78,886	0.00	100.00	
MORI314010 0301681	Mejoramiento De Imagen Urbana Rehabilitación Del Callejon Del La Bolsa Del Diablo, Cuernavaca	07-ZR-00825-2013	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$740,382	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Callejón	365,168	100.00	100.00	
MORI314010 0309539	Mejoramiento Rehabilitación O Creación De Sitios De Interes Turístico De Naturaleza Ciclovía Verde Huitzilac	09-ZR-00855-2013	Morelos	Huitzilac	Huitzilac	Urbano	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	PROYECTO	50,000	100.00	100.00	
MORI314010 0309650	Mejoramiento De La Imagen Urbana, Construcción De La Glorieta De La Proa (Obra Civil Y Pavimentos) De La Carretera Tehuixtla A Jojutla	12-ZR-00822-2013	Morelos	Jojutla	Tequesquite	Urbano	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55,000	100.00	100.00	
MORI314010 0309708	Mejoramiento De La Imagen Urbana ( Pavimentos Ecologicos Y Asfálticos Para Los Accesos Y Estacionamientos De La Arena Teques )	12-ZR-00824-2013	Morelos	Jojutla	Tequesquite	Urbano	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	55,000	100.00	100.00	
MORI314010 0309805	Mejoramiento De Imagen Urbana Trabajos De Albañilería, Herrería Y Pintura Para El Mejoramiento De La Imagen Urbana En La Carretera Estatal Tehuixtla, Jojutla	12-ZR-00826-2013	Morelos	Jojutla	Tehuixtla	Urbano	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$350,000	\$153,121	\$153,121	\$153,121	\$153,121	\$153,121	\$153,121	100.00	\$0	Imagen Urbana	600	100.00	100.00	
MORI314010 0310092	Mejoramiento Rehabilitación O Creación De Sitios De Interes Turístico De Naturaleza Parque Eco Turístico Hueyapan, Tetela Del Volcan	22-ZR-000852-2013	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$750,000	\$375,000	\$222,880	\$222,880	\$222,880	\$222,880	\$222,880	\$222,880	59.43	\$0	Metros Cuadrados	55,000	0.00	50.00
MORI314010 0310140	Mejoramiento De La Imagen Urbana Equipamiento Turístico Apoyo A Sistemas Y Materiales De Información Tlayacapan, Pueblo Magico	26-ZR-00820-2013	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000,000	0.00	100.00	
MORI314010 0310313	Mejoramiento De Imagen Urbana Rehabilitación De La Glorita Calles Matamoros Y No Reelección	30-ZR-00854-2013	Morelos	Yecapixtla	Yecapixtla	Urbano	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,000,000	\$991,819	\$991,819	\$991,819	\$991,819	\$991,819	\$991,819	99.18	\$0	Metros Cuadrados	120,000	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																									Avance Financiero								Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado									
MOR1314010310454	Mejoramiento De Imagen Urbana, Rehabilitación Del Centro Historico De Zacualpan De Amilpas Programa Públicos con Encanto	32-ZR-00819-2013	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,500,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	100.00	\$0	Imagen Urbana	100,000	100.00	100.00									
MOR1314010311193	Mejoramiento De Imagen Urbana Terracerías, Obra Civil Y Jardinería Para La Rehabilitación De La Arena Tequesquite	12-ZR-00827-2013	Morelos	Jojutla	Tequesquite	Urbano	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,550,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	\$775,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,000	0.00	100.00									
MOR1414010301151	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, actualmente COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$15,184,768	\$15,184,768	\$15,184,768	\$14,446,221	\$14,446,221	\$14,446,221	\$14,446,221	95.14	#####	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00									
MOR1414010301230	Fortalecimiento De Capacidades De Evaluación Y Control De Condianza	02-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, actualmente, COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,094,941	\$2,094,941	\$2,094,941	\$2,089,400	\$2,089,400	\$2,089,400	\$2,089,400	99.74	\$5,541	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	99.00									
MOR1414010301283	Fortalecimiento De Capacidades De Evaluación Y Control De Confianza	02-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	\$3,025,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,777,227	0.00	100.00									
MOR1414010301344	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$42,647,592	\$42,647,592	\$42,647,592	\$38,901,535	\$38,901,535	\$38,901,535	\$38,901,535	91.22	#####	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00									
MOR1414010301398	Red Nacional De Telecomunicaciones	10-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial		4-Gobernación	COORDINACIÓN ESTATAL DE REINSERCIÓN SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,069,500	\$1,069,500	\$1,069,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	#####	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00									
MOR1414010316796	Empedrado De Av. Galeana Entre Calle Del Águila Y Estanislao Rojas (Incluye Drenaje Y Agua Potable)	20-FOP-2014-01	Morelos	Tepoztlán	Tepoztlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,000,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	\$6,993,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	100.00									
MOR1414010318137	Construcción Y Equipamiento De Casa De Cultura Y El Arte En Jiutepec	CULTURA-JN-02-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$4,988,506	\$4,988,506	\$4,988,506	\$3,018,931	\$3,018,931	\$3,018,931	60.52	\$0	Metros Cuadrados	196,953	0.00	100.00									
MOR1414010318523	Construcción De Casa De Cultura Galeria De Arte Y Auditorio Jiutepec	CULTURA-JN-01-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,989,550	\$3,989,550	\$3,989,550	\$2,818,303	\$2,818,303	\$2,818,303	70.64	\$0	Metros Cuadrados	196,953	0.00	100.00									
MOR1414030385156	Remodelación De Cancha Y Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Técnica No. 21. En La Colonia Ruben Jaramillo En La Localidad De Temixco, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-14/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,492,238	\$2,492,238	\$2,489,746	\$2,488,688	\$2,488,688	\$1,791,799	\$1,791,799	71.90	\$0	Metros Cuadrados	2,490	0.00	100.00									
MOR1414030385210	Remodelación De Explanada Para Cancha De Usos Múltiples Y Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria México 2010, En Temixco, Morelos	18-23CE-15/2014	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2014	\$2,822,636	\$2,822,636	\$2,819,813	\$2,818,659	\$2,818,659	\$2,036,727	\$2,036,727	72.16	\$0	Metros Cuadrados	2,825	0.00	100.00									
MOR1414030385237	Construcción De Puente Vehicular En Calle Niños Heroes De La Colonia Aeropuerto, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-16/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,302,601	\$2,302,601	\$2,300,299	\$2,299,157	\$2,299,157	\$2,073,762	\$2,073,762	90.06	\$0	Metros Cuadrados	2,305	0.00	100.00									
MOR1414030385289	Construcción De Puente Peatonal De 2.00 M De Ancho, En La Calle Francisco I. Madero, Col. Azteca, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-17/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,110,434	\$1,110,434	\$1,109,324	\$1,108,750	\$1,108,750	\$895,248	\$895,248	80.62	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	100.00									
MOR1414030385393	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Calzada De Guadalupe (2ra. Etapa), En La Colonia Lomas Del Carril El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-19/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,907,160	\$4,907,160	\$4,902,253	\$4,848,961	\$4,848,961	\$4,848,961	\$4,848,961	98.81	#####	Metros Cuadrados	4,905	0.00	100.00									
MOR1414030385423	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Belém, Col. Azteca En La Localidad De Temixco, Del Municipio De Temixco, Morelos.	18-23CE-21/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,031	\$1,000,031	\$999,031	\$998,047	\$998,047	\$744,199	\$744,199	74.42	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00									
MOR1414030385465	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Animas ,Col. De Temixco, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-24/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,170,418	\$8,170,418	\$8,162,247	\$8,100,818	\$4,050,409	\$4,050,409	\$4,050,409	49.57	\$0	Metros Cuadrados	8,170	0.00	0.00									

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																												Avance Financiero								Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado												
MORI414030 0387390	Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva Norte	06-ZU-0529-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,340,932	\$3,322,694	\$3,322,694	\$3,322,694	\$3,322,694	\$3,322,694	\$3,322,694	100.00	\$0	Metros Cuadrados	434,147	0.00	100.00												
MORI414030 0388337	Construcción De Una Planta De Valoración De Residuos Sólidos Urbanos (Pvrsu) Y Una Planta De Producción De Abono Organico (Ppao) Para Servicio De La Región Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	99-ZU-0546-2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$33,700,000	\$39,557,574	\$39,557,574	\$39,557,574	\$39,557,574	\$39,557,574	\$39,557,574	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	542,456	0.00	100.00												
MORI414030 0391334	Conexiones De Descargas Sanitarias Al Colector Chapultepec (Parque Chapultepec)	07-ZU-002/2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,145,990	\$1,480,836	\$1,480,836	\$1,480,836	\$1,480,836	\$1,480,836	\$1,480,836	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,000	0.00	100.00												
MORI414030 0391878	Construcción De La 2da Etapa Del Sistema De Agua Potable En Jojutla (1,189 Tomas)	12-ZU-001/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,095,016	\$2,069,966	\$2,069,966	\$2,069,966	\$2,069,966	\$2,069,966	\$2,069,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,945	0.00	100.00												
MORI414030 0392021	Construcción De Alcantarillado Guadalupe De Las Arenas	08-ZR-014/2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$927,576	\$984,826	\$984,826	\$984,826	\$984,826	\$984,826	\$984,826	100.00	\$0	Metros Cuadrados	148	0.00	100.00												
MORI414030 0392028	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Colectores Tepetzingo	08-ZR-008/2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$766,014	\$751,116	\$751,116	\$751,116	\$751,116	\$751,116	\$751,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,650	0.00	100.00												
MORI414030 0392088	Construcción De La Línea De Conducción (1.58Km) Del Pozo Los Mangos A Tanque Superficial Para Agua Potable	12-ZU-003/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$894,000	\$891,543	\$891,543	\$891,543	\$891,543	\$891,543	\$891,543	100.00	\$0	Kilómetro	5,551	0.00	100.00												
MORI414030 0392091	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo Para Agua Potable	03-ZU-008/2014	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$544,056	\$519,967	\$519,967	\$519,967	\$519,967	\$519,967	\$519,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,330	0.00	100.00												
MORI414030 0392096	Construcción De Equipamiento De Pozo (Cerrito Garcia), Línea De Conducción (800 M), Tanque (50 M3) Y Red De Distribución (10,215 M) (Sin Hambre)	07-ZU-006/2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$8,475,726	\$8,048,742	\$8,048,742	\$8,048,742	\$8,048,742	\$8,048,742	\$8,048,742	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,900	0.00	100.00												
MORI414030 0392097	Coordinación E Implementación Del Componente De Atención Social Y Participación Comunitaria, En Comunidades Rurales E Indígenas Durante La Construcción De Sistemas De Agua Potable, Alcantarillado Y S	99-ZR-013/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,563,326	\$1,730,542	\$1,730,542	\$1,730,542	\$1,730,542	\$1,730,542	\$1,730,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados	13,227	0.00	100.00												
MORI414030 0392168	Proyecto Ejecutivo Para El Equipamiento De La Eficiencia Electromecánica De 50 Fuentes De Abastecimiento	99-ZU-011/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,494,464	\$2,348,757	\$2,348,757	\$2,348,757	\$2,348,757	\$2,348,757	\$2,348,757	100.00	\$0	Metros Cuadrados	72,393	0.00	100.00												
MORI414030 0392214	Proyecto Integral De Agua Potable, Drenaje Y Saneamiento Para La Localidad De Oaxtepec	29-ZU-012/2014	Morelos	Yauhtepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,066,000	\$2,049,933	\$2,049,933	\$2,049,933	\$2,049,933	\$2,049,933	\$2,049,933	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,939	0.00	100.00												
MORI414030 0392247	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Tanque Elevado Contlalco	21-ZR-0226-2014	Morelos	Tetecala	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,154	\$289,720	\$289,720	\$289,720	\$289,720	\$289,720	\$289,720	100.00	\$1	Metros Cuadrados	316	0.00	100.00												
MORI414030 0392249	Construcción De Colectores En Jojutla Para Hacer Llegar Agua Residual A La Ptar Regional Jojutla	12-ZU-017-2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,447,257	\$8,834,776	\$8,834,776	\$8,834,776	\$8,834,776	\$8,834,776	\$8,834,776	100.00	\$0	Metros Cuadrados	35,000	0.00	100.00												
MORI414030 0392254	Construcción De Colectores Y Subcolectores (3.8 Km), Municipio De Jojutla ("Compromiso Prioritario")	12-ZR-002/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$9,593,855	\$8,868,959	\$8,868,959	\$8,868,959	\$8,868,959	\$8,868,959	\$8,868,959	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,548	0.00	100.00												
MORI414030 0392262	Equipamiento Y Construcción De La Línea De Conducción Para Pozo De Agua Potable Tetlama	18-ZR-015/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,720,317	\$1,874,544	\$1,874,544	\$1,874,544	\$1,874,544	\$1,874,544	\$1,874,544	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,153	0.00	100.00												
MORI414030 0392290	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Coatlán Del Río	05-ZR-016/2014	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,173,920	\$1,173,912	\$1,173,912	\$1,173,912	\$1,173,912	\$1,173,912	\$1,173,912	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,850	0.00	100.00												
MORI414030 0392307	Construcción De Filtros Para La Remoción De Arsénico En 2 (Dos) Fuentes De Abastecimiento	08-ZU-005/2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$10,094,558	\$4,875,380	\$4,875,380	\$4,875,380	\$4,875,380	\$4,875,380	\$4,875,380	100.00	\$0	Metros Cuadrados	49,193	0.00	100.00												

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Clave del Proyecto		Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		
									Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida
MORI414030 0392315	Construcción De La 2a. Etapa De Saneamiento De La Parte Norte De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	07-ZU-014-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,896,434	\$3,191,695	\$3,191,695	\$3,191,695	\$3,191,695	\$3,191,695	\$3,191,695	100.00	\$0	Kilómetro	4,568	0.00	100.00
MORI414030 0392327	Proyecto Ejecutivo Para El Equipamiento Y Construcción Del Sistema De Agua Potable Kaipa Uno	30-ZR-020/2014	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$625,323	\$625,323	\$625,323	\$625,323	\$625,323	\$625,323	\$625,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI414030 0392332	Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Apancingo	30-ZR-017/2014	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,152,067	\$2,152,040	\$2,152,040	\$2,152,040	\$2,152,040	\$2,152,040	\$2,152,040	100.00	\$0	Metros Cuadrados	480	0.00	100.00
MORI414030 0392343	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Y Adecuaciones Al Sistema de Agua Potable San Juan Tlacotenco	20-ZR-009/2014	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$839,628	\$765,790	\$765,790	\$765,790	\$765,790	\$765,790	\$765,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,890	0.00	100.00
MORI414030 0392355	Construcción De Colectores Col. Progreso, Jiutepec (Primera Etapa)	11-ZU-016/2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,633,310	\$4,678,074	\$4,678,074	\$4,678,074	\$4,678,074	\$4,678,074	\$4,678,074	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,525	0.00	100.00
MORI414030 0392357	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Atlacholoya, Línea De Conducción (1.33 Km), Red (32.8 Km) Tanque (150m3), Tanque Elevado (40m3)	28-ZR-001/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$14,476,764	\$15,003,605	\$15,003,605	\$15,003,605	\$15,003,605	\$15,003,605	\$15,003,605	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,113	0.00	100.00
MORI414030 0392362	Perforación Y Aforo De Pozo Profundo Para Agua Potable Achichipico	30-ZR-018/2014	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,279,488	\$1,756,509	\$1,756,509	\$1,756,509	\$1,756,509	\$1,756,509	\$1,756,509	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,288	0.00	100.00
MORI414030 0392371	Estudios Geohidrológicos Para Localidades Con Índice De Marginación Alta En El Estado De Morelos	99-ZR-010/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$510,000	\$443,523	\$443,523	\$443,523	\$443,523	\$443,523	\$443,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,985	0.00	100.00
MORI414030 0392395	Equipamiento Electromecánico De Pozo Amilcingo, Línea De Conducción E Interconexión A Red Existente	33-ZU-018/2014	Morelos	Temoac	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$167,879	\$20,863	\$20,863	\$20,863	\$20,863	\$20,863	\$20,863	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,847	0.00	100.00
MORI414030 0392398	Construcción Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Para La Localidad Tlatenchí (Col. Bonanza), Jojutla, Mor. (Primera Etapa)	12-ZU-023/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,109,600	\$1,052,769	\$1,052,769	\$1,052,769	\$1,052,769	\$1,052,769	\$1,052,769	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI414030 0392401	Proyecto Ejecutivo Para El Equipamiento Y Construcción Del Sistema De Agua Potable Los Amates	30-ZR-007/2014	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$482,696	\$429,369	\$429,369	\$429,369	\$429,369	\$429,369	\$429,369	100.00	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00
MORI414030 0392406	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales Zacapalco	19-ZR-004/2014	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$663,184	\$640,012	\$640,012	\$640,012	\$640,012	\$640,012	\$640,012	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,457	0.00	100.00
MORI414030 0392420	Construcción De La Segunda Etapa De La Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Itzamtitlan	29-ZR-019/2014	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,435,171	\$1,701,606	\$1,701,606	\$1,701,606	\$1,701,606	\$1,701,606	\$1,701,606	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,070	0.00	100.00
MORI414030 0392425	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Sistema De Agua Potable Quilamula	CEA/DGA/033A/2014	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$557,129	\$549,144	\$549,144	\$549,144	\$549,144	\$549,144	\$549,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI414030 0392430	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Tanque Elevado Y Modernización Del Sistema De Agua Potable	03-ZR-012-2014	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	comisión estatal del agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$921,792	\$877,789	\$877,789	\$877,789	\$877,789	\$877,789	\$877,789	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,273	0.00	100.00
MORI414030 0392433	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable Benito Juárez	05-ZR-023/2014	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,973,013	\$1,824,351	\$1,824,351	\$1,824,351	\$1,824,351	\$1,824,351	\$1,824,351	100.00	\$0	Metros Cuadrados	319	0.00	100.00
MORI414030 0392459	Proyecto Ejecutivo Para Alcantarillado Sanitario Y Alternativas De Sistemas De Saneamiento Colonia Angel Bocanegra	20-ZR-006/2014	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$843,798	\$809,101	\$809,101	\$809,101	\$809,101	\$809,101	\$809,101	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,235	0.00	100.00

Información General del Proyecto																										Avance Financiero								Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado										
MOR14140300394284	Estudio Para La Optimización De Pozos Profundos En La Zona Metropolitana De Cuernavaca, Incluye Estudio Geohidrológico Y Geofísico En 30 Fuentes De Abastecimiento	99-ZU-015/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,583,540	\$1,583,540	\$1,583,540	\$1,583,540	\$1,583,540	\$1,583,540	100.00	\$0	Metros Cuadrados	32,000	0.00	100.00										
MOR14140300394419	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Sistema De Agua Potable Ajuchitlán	CEA/DGA/033A/2014	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$497,817	\$468,396	\$468,396	\$468,396	\$468,396	\$468,396	\$468,396	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00										
MOR14140300394427	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Sistema De Agua Potable Huixtla	CEA/DGA/040A/2014	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$489,514	\$471,216	\$471,216	\$471,216	\$471,216	\$471,216	\$471,216	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00										
MOR14140300394436	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta Potabilizadora Huautla	25-ZR-030/2014	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$677,382	\$664,989	\$664,989	\$664,989	\$664,989	\$664,989	\$664,989	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00										
MOR14140300394440	Estudio De La Situación Actual De Los Organismos Operadores Municipales De La Zona Metropolitana De Cuautla, Para Su Fortalecimiento	99-ZU-025/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$765,720	\$886,358	\$886,358	\$886,358	\$886,358	\$886,358	\$886,358	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,840	0.00	100.00										
MOR14140300394444	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales San Pedro	22-ZR-033/2014	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$803,590	\$709,595	\$709,595	\$709,595	\$709,595	\$709,595	\$709,595	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00										
MOR14140300394464	Proyecto Ejecutivo De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento	16-ZU-035/2014	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,270,154	\$1,513,928	\$1,513,928	\$1,513,928	\$1,513,928	\$1,513,928	\$1,513,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,859	0.00	100.00										
MOR14140300394466	Primera Etapa De La Construcción Del Sistema De Alcantarillado Y Colector Marginal En Las Colonias Trinchera Y Juan Morales	99-ZU-043/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,949,503	\$3,128,263	\$3,128,263	\$3,128,263	\$3,128,263	\$3,128,263	\$3,128,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00										
MOR14140300394483	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Colectores De Las Colonias Peña Flores, Vicente Guerrero, Polvorin Y Narciso Mendoza (Segunda Etapa)	05-ZU-026/2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal de la Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$289,149	\$288,834	\$288,834	\$288,834	\$288,834	\$288,834	\$288,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,280	0.00	100.00										
MOR14140300394500	Construcción De Cajas Y Obra De Desvío Para Cambio De Dirección De Colector Que Alimenta A La Pcar De Acapantzingo (Calle Pedro De Alvarado, Fracc. San Jose)	CEA/DGA/037A/2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$296,238	\$475,715	\$475,715	\$475,715	\$475,715	\$475,715	\$475,715	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00										
MOR14140300394509	Construcción De Red De Atarjeas Galeana Sur Y El Empleado Tercera Etapa	99-zr-036-14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,024,660	\$1,797,273	\$1,797,273	\$1,797,273	\$1,797,273	\$1,797,273	\$1,797,273	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00										
MOR14140300394522	Rehabilitación Del Pozo Para Complementar Abasto De Agua Potable En Huauclilla	33-ZU-020/2014	Morelos	Temoac	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$32,997	\$7,843	\$7,843	\$7,843	\$7,843	\$7,843	\$7,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,847	0.00	100.00										
MOR14140300394525	Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De Energia En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico De Ptar Zacatepec.	31-ZU-036/2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,916,256	\$1,917,754	\$1,917,754	\$1,917,754	\$1,917,754	\$1,917,754	\$1,917,754	100.00	\$0	Metros Cuadrados	21,500	0.00	100.00										
MOR14140300394532	Interconexiones En El Sistema De Colectores De Aguas Residuales De La Porción Centro De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	07-ZU-022-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,916,320	\$1,327,883	\$1,327,883	\$1,327,883	\$1,327,883	\$1,327,883	\$1,327,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00										
MOR14140300394546	Proyecto Ejecutivo Del Colector "Fira" Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Xochitepec, Para Captar Todas Las Aguas Residuales Generadas En La Zona Limitrofe Cuernavaca-Jiutepec-E. Zapata-Xochite	99-ZU-024/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,600,000	\$1,657,023	\$1,657,023	\$1,657,023	\$1,657,023	\$1,657,023	\$1,657,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20,900	0.00	100.00										
MOR14140300394548	Equipamiento Del Pozo, Tanque Elevado Y Línea De Conducción "Reforma-Aptilaco" Dando Beneficios A Los Municipios De Cuautla Y Ayala	99-ZU-039/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,769,381	\$3,269,812	\$3,269,812	\$3,269,812	\$3,269,812	\$3,269,812	\$3,269,812	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,840	0.00	100.00										
MOR14140300394551	Construcción De Colectores Y Alcantarillado Sanitario Palo Grande Primera Etapa	25-zr-037-2014	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$11,335,623	\$1,012,297	\$1,012,297	\$1,012,297	\$1,012,297	\$1,012,297	\$1,012,297	100.00	\$1	Metros Cuadrados	508	0.00	100.00										

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MORI414030 0394573	Perforación De Pozo Para Agua Potable Colonia 12 De Diciembre	CEA/DGA/03 3A/2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,192,398	\$1,088,224	\$1,088,224	\$1,088,224	\$1,088,224	\$1,088,224	\$1,088,224	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MORI414030 0394588	Construcción De Equipamiento De Pozo "La Joya 2" Y Línea De Conducción (4.97km)	CEA/DGA/03 4A/2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,768,763	\$5,521,204	\$5,521,204	\$5,521,204	\$5,521,204	\$5,521,204	\$5,521,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MORI414030 0394595	Rehabilitación Del Colector De Ocuituco	16-ZU- 030/2014	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$803,656	\$697,590	\$697,590	\$697,590	\$697,590	\$697,590	\$697,590	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,423	0.00	100.00								
MORI414030 0394604	Proyecto Ejecutivo De Colectores De Saneamiento De Aguas De La Parte Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	CEA/DGA/03 4A/2014	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,577,807	\$1,242,642	\$1,242,642	\$1,242,642	\$1,242,642	\$1,242,642	\$1,242,642	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MORI414030 0394609	Construcción De Equipamiento De Pozo "Begonia", Línea De Conducción (2.4 Km) Y Tanque (50m3)	11-ZU- 045/2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,208,713	\$3,504,699	\$3,504,699	\$3,504,699	\$3,504,699	\$3,504,699	\$3,504,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MORI414030 0394625	Rehabilitaciones Electromecánicas De Pozos Gasolinera, Los Pinos Y San Mateo	17-ZU- 044/2014	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$330,047	\$311,752	\$311,752	\$311,752	\$311,752	\$311,752	\$311,752	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19,500	0.00	100.00								
MORI414030 0394654	Diagnostico De La Situación Actual De Los Organismos Operadores Municipales En Cuanto A Su Eficiencia Comercial (13 Organismos Operadores: Tepalcingo, Tecocala, Tlaquiltenango, Ocuituco, Tlayacapan,	99-ZU- 046/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,716,104	\$1,423,928	\$1,423,928	\$1,423,928	\$1,423,928	\$1,423,928	\$1,423,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	87,000	0.00	100.00								
MORI414030 0394661	Actualización Del Proyecto Ejecutivo De La Línea De Conducción Ahuatenco-Miacatlán	15-ZU- 033/2014	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,719,700	\$1,304,377	\$1,304,377	\$1,304,377	\$1,304,377	\$1,304,377	\$1,304,377	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MORI414030 0394685	Estudio De Alternativas De Aprovechamiento De Aguas A Través De La Construcción De Galerías Filtrantes En Barranca De Méndez.	16-ZU- 042/2014	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$984,366	\$984,366	\$984,366	\$984,366	\$984,366	\$984,366	\$984,366	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00								
MORI414030 0394687	Proyecto Ejecutivo De Sustitución De Líneas De Conducción Y Estudio De Protección Ambiental Del Manantial Chihuahuita	08-ZU- 058/2014	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$750,237	\$750,236	\$750,236	\$750,236	\$750,236	\$750,236	\$750,236	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MORI414030 0394706	Construcción De La Línea De Conducción Y Tanque Elevado.	30-ZU- 019/2014	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,175,399	\$2,699,864	\$2,699,864	\$2,699,864	\$2,699,864	\$2,699,864	\$2,699,864	100.00	\$0	Kilómetro	4,500	0.00	100.00								
MORI414030 0394708	Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable De San Pedro Apatlaco	04-ZU- 029/2014	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,411,004	\$1,410,990	\$1,410,990	\$1,410,990	\$1,410,990	\$1,410,990	\$1,410,990	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MORI414030 0394716	Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De Energía En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico De Par Regional Jojutla	12-ZU- 055/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$178,906	\$1,695,630	\$1,695,630	\$1,695,630	\$1,695,630	\$1,695,630	\$1,695,630	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MORI414030 0394736	Equipamiento Pozo Los "Infantes Y Xochicalco" Línea De Conducción Miacatlan	15-ZU- 051/2014	Morelos	Miacatlán	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,518,345	\$5,518,344	\$5,518,344	\$5,518,344	\$5,518,344	\$5,518,344	\$5,518,344	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MORI414030 0394916	Estudio De Fuentes De Abastecimiento Y Proyecto Ejecutivo De Sistema Agua Potable Para Cabeceza Municipales Tepalcingo Y Acochilapan	99-ZU- 028/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,283,854	\$2,218,039	\$2,218,039	\$2,218,039	\$2,218,039	\$2,218,039	\$2,218,039	100.00	\$0	Metros Cuadrados	29,561	0.00	100.00								
MORI414030 0396396	Proyecto Ejecutivo De Red De Alcantarillado Sanitario Huajintlán Y Análisis De Alternativas De Saneamiento	01-ZR- 003/2014	Morelos	Amacuzac	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$799,655	\$773,223	\$773,223	\$773,223	\$773,223	\$773,223	\$773,223	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,792	0.00	100.00								
MORI414030 0396988	Construcción De La 2da. Etapa Colector Arrastradero	07-ZU- 040/2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$332,264	\$554,263	\$554,263	\$554,263	\$554,263	\$554,263	\$554,263	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00								
MORI414030 0397064	Construcción De Cisterna De Almacenamiento Comunitaria (Monte Rubí)	09-ZR- 034/2014	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$265,011	\$276,971	\$276,971	\$276,971	\$276,971	\$276,971	\$276,971	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41	0.00	100.00								
MORI414030 0397885	Corredor Deportivo Civac	RAMO23CONE COAD INV 3 09 14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2014	\$10,086,303	\$10,066,130	\$10,066,130	\$10,066,130	\$5,033,065	\$5,033,065	\$5,033,065	50.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	35.00								

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1414030 0398293	Construcción De La Primera Etapa De Alcantarillado Sanitario El Salitre	04-ZR-026/2014	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,339,413	\$2,086,933	\$2,086,933	\$2,086,933	\$2,086,933	\$2,086,933	\$2,086,933	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,104	0.00	100.00
MOR1414030 0398337	Construcción De La Primera Etapa De Las Acciones Complementarias Para El Abastecimiento De Agua Para Uso Y Consumo Humano En La Comunidad Rural De Coajomulco	CEA/DGA/04/0A/2014	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$6,292,561	\$6,702,803	\$6,702,803	\$6,702,803	\$6,702,803	\$6,702,803	\$6,702,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0398523	Construcción Y Adecuación Del Pozo La Nopalera, Línea De Conducción Y Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento	CEA/DGA/05/6/2014	Morelos	Yutepec	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,060,709	\$4,912,249	\$4,912,249	\$4,912,249	\$4,912,249	\$4,912,249	\$4,912,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0398559	Analisis De La Situación Actual De Los Servicios De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento En Comunidades De 1,000 A 2,500 Habitantes En El Estado De Morelos	99-ZR-044/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,695,231	\$1,652,787	\$1,652,787	\$1,652,787	\$1,652,787	\$1,652,787	\$1,652,787	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0398589	Construcción De La Primera Etapa De Modernización Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Palo Blanco Y Agua Salada	04-ZR-029/2014	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,326,000	\$1,208,490	\$1,208,490	\$1,208,490	\$1,208,490	\$1,208,490	\$1,208,490	100.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00
MOR1414030 0398644	Construcción De Línea De Conducción Y Equipamiento De Pozo De Agua Potable Valle Verde Y El Florido	14-ZR-031/2014	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,483,340	\$1,483,340	\$1,483,340	\$1,483,340	\$1,483,340	\$1,483,340	\$1,483,340	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0398781	Perforación (300m) Y Aforo De Pozo Para Agua Potable, Col. Ahuatepec	07-ZU-041/2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$31,127	\$28,957	\$28,957	\$28,957	\$28,957	\$28,957	\$28,957	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,040	0.00	100.00
MOR1414030 0398845	Rehabilitación Del Pozo Galeana (Barda Perimetral, Caseta, Equipo De Bombeo, Tren De Descarga, Panel De Control Y Fuerza Eléctrica).	31-ZU-056/2014	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,615,209	\$2,438,359	\$2,438,359	\$2,438,359	\$2,438,359	\$2,438,359	\$2,438,359	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1414030 0399659	Casa De Cultura Venus Municipio De Jiutepec	11-ZU-0105-2014	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,994,320	\$1,994,320	\$1,994,320	\$1,519,297	\$1,519,297	\$1,519,297	76.18	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00
MOR1414040 0413095	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Altamirano	MTE-DDUYOP-R23-04-14	Morelos	Tetecala	Tetecala	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	100.00	\$3,000	Metros Cuadrados	3,250	0.00	100.00
MOR1414040 0413103	Rehabilitación Unidad Deportiva Sonora	MTE-DDUYOP-R23-05-14	Morelos	Tetecala	Colonia Sonora	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,505,101	\$2,502,595	\$2,502,595	\$2,502,595	\$2,502,595	\$2,502,595	\$2,502,595	100.00	\$2,505	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00
MOR1414040 0413172	Colocación De Piso De Adoquín Natural Y Banqueta En La Calle Lerdo De Tejada De Chalcatzingo	C-2-2014	Morelos	Jantetelco	Chalcatzingo	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,747,946	\$4,747,946	\$4,747,946	\$4,747,946	\$4,747,946	\$4,747,946	\$4,747,946	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,324	0.00	100.00
MOR1414040 0414220	Construcción De Parque San Jose	01CE-D	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TEMOAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,975,752	\$4,975,752	\$4,975,752	\$4,975,752	\$4,975,752	\$4,975,752	\$4,975,752	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,200	0.00	100.00
MOR1414040 0414590	Pavimentación De Calle Hidalgo, Amargura Y Artilleros	MMI-DDUYOP-RAM023-2014-005	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,097,464	\$6,097,464	\$6,097,464	\$6,097,464	\$6,097,464	\$6,097,464	\$6,097,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MOR1414040 0417461	Construcción De 1 920 M2 De Piso Firme	05-ZR-00688-2014	Morelos	Coatlán del Río	Chavarría	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Vivienda	En Ejecución	2014	\$222,024	\$222,024	\$221,585	\$221,585	\$221,585	\$221,585	\$221,585	99.80	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MOR1414040 0421250	Remodelación De Canchas Deportivas Y Salón De Usos Múltiples	MMI/DDUYOP/RAM023/2014/006	Morelos	Miacatlán	El Rodeo	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,950,431	\$3,949,945	\$3,949,945	\$3,949,945	\$3,949,945	\$3,949,945	\$3,949,945	100.00	\$486	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00
MOR1414040 0421257	Remodelación De Parque Cultural Y Deportivo Atzompa, Municipio De Miacatlan	MMI/DDUYOP/RAM023/2014/007	Morelos	Miacatlán	Colonia Atzompa	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Deporte	En Ejecución	2014	\$3,491,581	\$3,487,881	\$3,487,881	\$3,487,881	\$3,487,881	\$3,487,881	\$3,487,881	100.00	\$3,700	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00
MOR1414040 0421268	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica En Esc. Prim. Rafael Ramirez	MMI/DDUYOP/RAM023/2014/008	Morelos	Miacatlán	Xochicalco (Cirenio Longares)	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Educación	En Ejecución	2014	\$2,358,155	\$2,351,353	\$2,351,353	\$2,351,353	\$2,351,353	\$2,351,353	\$2,351,353	100.00	\$6,803	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MOR1414040 0421272	Pavimentación De Calle 6 De Enero (Entre Av. Coatetelco Y 20 De Noviembre)	MMI/DDUYOP/RAM023/2014/009	Morelos	Miacatlán	La Campesina (Colonia Los Tulipanes)	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,290,379	\$2,285,739	\$2,285,739	\$2,285,739	\$2,285,739	\$2,285,739	\$2,285,739	100.00	\$4,640	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Quarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR1414040421341	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre, Localidad Lomas Del Carril, En El Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-23/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$761,062	\$761,062	\$760,301	\$759,747	\$759,747	\$227,924	\$227,924	29.95	\$0	Metros Cuadrados	760	0.00	100.00								
MOR1414040427093	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Joséfa Ortiz, Francisco Leyva Y Miguel Aleman	18-23CE-48/2014	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,527,194	\$5,527,194	\$5,521,667	\$5,492,194	\$5,492,194	\$4,478,610	\$4,478,610	81.03	\$0	Metros Cuadrados	5,527	0.00	100.00								
MOR1414040427830	Terminación De Puente Vehicular Tecomalco En Ayala	4-PI-0001-2014	Morelos	Ayala	Tecomalco	Rural	Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGCP)	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$925,726	\$2,274,274	\$2,233,802	\$2,233,802	\$2,233,802	\$2,233,802	\$2,233,802	98.22	#####	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MOR1414040432560	Construcción De Gimnasio Municipal	01-A	Morelos	Temoac	Temoac	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMOAC	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,955,116	\$1,955,116	\$1,955,116	\$1,955,116	\$1,955,116	\$1,955,116	\$1,955,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00								
MOR1414040432748	Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle Corregidora	01-CA	Morelos	Temoac	Popotlán (Barrio Santo Tomás)	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMOAC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00								
MOR1414040439642	Techumbre De La Escuela Primaria Vicente Rivapalacio Guerrero, Colonia Lomas De Jiutepec Del Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO23CONE 03-INV 3-4-14	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,198,235	\$1,198,235	\$1,198,235	\$913,589	\$913,589	\$913,589	76.24	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00								
MOR1414040445374	Rehabilitación Del Colector Central En La Sección Transversal Del Río Cuautla Bajo El Puente Carlos Pacheco	06-ZU-057/2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,491,028	\$2,023,972	\$2,023,972	\$2,023,972	\$2,023,972	\$2,023,972	\$2,023,972	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,900	0.00	100.00								
MOR1414040445427	Construcción De Colectores Para El Saneamiento De La Zona Metropolitana Cuernavaca-Jiutepec, Primera Etapa)	99-ZU-049/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,577,807	\$3,511,104	\$3,511,104	\$3,511,104	\$3,511,104	\$3,511,104	\$3,511,104	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,858	0.00	100.00								
MOR1414040445462	Sustitución De La Red De Distribución De Agua Potable En El Sector Que Comprende La Zona La Perseverancia, Centro De Jojutla (3ra Etapa)	12-ZU-032/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	comision estatal del agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,717,272	\$2,657,145	\$2,657,145	\$2,657,145	\$2,657,145	\$2,657,145	\$2,657,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,212	0.00	100.00								
MOR1414040445466	Planta Potabilizadora De Nanofiltración Para Remoción De Arsenico Y Dureza Del Pozo Villas C, En Xochitepec, Mor.	28-ZU-053/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$7,916,256	\$7,684,844	\$7,684,844	\$7,684,844	\$7,684,844	\$7,684,844	\$7,684,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,226	0.00	100.00								
MOR1414040445533	Proyecto Ejecutivo De Saneamiento De La Barranca Chalchihapan, Cuernavaca	07-ZU-048/2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,977,545	\$1,953,591	\$1,953,591	\$1,953,591	\$1,953,591	\$1,953,591	\$1,953,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,840	0.00	100.00								
MOR1414040445534	Mejoramiento De La Eficiencia En La Planta De Tratamiento De Ocuituco	16-ZU-054/2014	Morelos	Ocuituco	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comisión Estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$658,910	\$657,617	\$657,617	\$657,617	\$657,617	\$657,617	\$657,617	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00								
MOR1414040445546	Proyecto Ejecutivo Del Tanque Elevado En El Pozo La Tlazala En El Municipio De Xochitepec	28-ZU-050/2014	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$283,165	\$234,175	\$234,175	\$234,175	\$234,175	\$234,175	\$234,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,150	0.00	100.00								
MOR1414040445586	Construcción De Obra Adicional En El Pretratamiento De La Ptar "El Centenario" Segunda Etapa	03-ZR-024/2014	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	comisión estatal del agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,632,000	\$1,506,973	\$1,506,973	\$1,506,973	\$1,506,973	\$1,506,973	\$1,506,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	17,508	0.00	100.00								
MOR1414040445593	Proyecto Ejecutivo De Rehabilitación Del 2do Modulo Y Adecuación Del Sistema De Lodos De La Ptar Gachupina	11-ZU-034/2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$765,841	\$757,016	\$757,016	\$757,016	\$757,016	\$757,016	\$757,016	100.00	\$0	Metros Cuadrados	162,427	0.00	100.00								
MOR1414040445601	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación De 3 Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales En Cuentepec	18-ZR-035/2014	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,360,000	\$1,332,410	\$1,332,410	\$1,332,410	\$1,332,410	\$1,332,410	\$1,332,410	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,371	0.00	100.00								
MOR1414040445611	Proyecto, Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Tequesquitengo (Incluye Emisor)	12-ZR-042/2014	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	comisión estatal del agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$4,997,586	\$4,980,866	\$4,980,866	\$4,980,866	\$4,980,866	\$4,980,866	\$4,980,866	\$4,980,866	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,548	0.00	100.00							
MOR1414040448353	Construcción De Piso Firme En 50 Viviendas	16-ZU-000603-2014	Morelos	Ocuituco	Metepec	Rural	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	Secretaría de Obras Públicas	Vivienda	En Ejecución	2014	\$185,500	\$182,898	\$182,898	\$182,898	\$182,898	\$182,898	\$182,898	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MOR1414040448621	Construcción De Museo Comunitario En Temixco	16-ZR-00423-2014	Morelos	Ocuituco	Ocuituco	Urbano	Subsidios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,481,985	\$3,481,985	\$3,481,985	\$3,481,985	\$3,481,985	\$3,481,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MOR1414040450276	Instituto De Capacitación Para El Trabajo Unidad Cuernavaca	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIM	Educación	En Ejecución	2014	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,482,619	\$751,998	\$751,998	\$751,998	50.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.72								



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Quarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MORI4140400450391	Instituto de Capacitación Para el Trabajo Unidad Puente De Ixtla	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS INEIEH	Educación	En Ejecución	2014	\$1,497,659	\$1,482,619	\$1,482,619	\$1,482,619	\$751,998	\$751,998	\$751,998	50.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.72	
MORI4140400450662	Inventario Y Diagnostico De Los Sistemas Independientes De Agua Potable Existentes En El Estado De Morelos	99-ZU-047/2014	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	Comision estatal del Agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,085,238	\$1,073,160	\$1,073,160	\$1,073,160	\$1,073,160	\$1,073,160	\$1,073,160	100.00	\$0	Metros Cuadrados	110,500	0.00	100.00	
MORI4140400452769	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2 Oriente De La Colonia Plan De Ayala, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-02/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,812,617	\$2,760,162	\$2,760,162	\$2,760,162	\$2,760,162	\$2,760,162	\$2,584,295	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	
MORI4140400452814	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guadalupe Victoria De La Colonia Itzacchuatl, Perteneciente Al Municipio De Cuautla	CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-01/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,776,933	\$3,701,535	\$3,701,535	\$3,701,535	\$3,701,535	\$3,701,535	\$3,597,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	425	0.00	100.00	
MORI4140400452895	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Biznaga De La Colonia Hermenegildo Galeana Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos.	CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-04/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,216,965	\$3,157,708	\$3,157,708	\$3,157,708	\$3,157,708	\$3,157,708	\$2,929,566	100.00	\$0	Metros Cuadrados	625	0.00	100.00	
MORI4140400452950	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Colonia Cuautlixco Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-08/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,581,420	\$1,549,545	\$1,549,545	\$1,549,545	\$1,549,545	\$1,549,545	\$1,348,514	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	
MORI4140400452991	Rehabilitación De Techumbre Metálica De La Calle Alvaro Obregón, Colonia Calderón, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-03/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Educación	En Ejecución	2014	\$1,409,058	\$1,410,180	\$1,410,180	\$1,410,180	\$1,410,180	\$1,410,180	\$1,375,007	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	
MORI4140400453036	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata, Privada 1, 2 Y 3 De La Colonia 10 De Abril, Perteneciente Al Municipio De Cuautla, Morelos	CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-06/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,728,808	\$3,654,967	\$3,654,967	\$3,654,967	\$3,654,967	\$3,654,967	\$2,827,484	100.00	\$0	Metros Cuadrados	340	0.00	100.00	
MORI4140400454563	Instalación De Casetas Seguras En Polígono 1 Y 2	06-ZR-00502-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,988,593	\$1,988,593	\$1,988,593	\$1,988,593	\$1,988,593	\$1,988,593	99.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI4140400454629	Iluminación De Espacios Inseguros En Polígono 1, 2, 3 Y 4	06-ZU-00424-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	F012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Seguridad	En Ejecución	2014	\$210,000	\$210,000	\$205,510	\$205,510	\$205,510	\$205,510	\$205,510	\$205,510	97.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.86
MORI4140400454684	Rehabilitación Integral De Canchas Deportivas De La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos Y Pavon De La Colonia Gabriel Tepepa En Polígono 2	06-ZU-00505-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Seguridad	En Ejecución	2014	\$2,192,868	\$2,192,868	\$2,181,339	\$2,181,339	\$2,181,339	\$2,181,339	\$2,181,339	\$2,181,339	99.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.47
MORI4140400454721	Rehabilitación De La Plaza Y Fuerte De Galeana E Imagen Urbana De Cuautla, Morelos	06-ZU-00838-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$24,504,014	\$29,959,504	\$22,959,867	\$22,959,867	\$22,959,867	\$22,959,867	\$22,959,867	\$22,959,867	76.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00
MORI4140400454804	Electrificación De Calles Camino A La Loma Col. Peña Flores, Cuautla	06-ZU-00879-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$706,389	\$706,389	\$699,390	\$699,390	\$699,390	\$699,390	\$699,390	\$699,390	99.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI4140400454909	Electrificación De Calles Prolongación Alvaro Obregon La Ceiba Y Tabasco Col. Itzacchuatl, Ampliación Sur-Oriente, Cuautla	06-ZR-00887-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,424,934	\$1,424,934	\$1,412,860	\$1,412,860	\$1,412,860	\$1,412,860	\$1,412,860	\$1,412,860	99.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI4140400455091	2da Etapa Del Museo De Arte Sacro En El Ex Convento De La Asunción En Cuernavaca	07-ZU-00426-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$8,000,000	\$7,418,059	\$7,418,059	\$7,418,059	\$7,418,059	\$7,418,059	\$7,418,059	\$7,418,059	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI4140400455377	Equipamiento, Instalación Y Mantenimiento A Red Eléctrica Del Alumbrado Público En El Municipio De Cuautla	CUAU-SDUOSPYPA-OP-RG23-CE-10/14	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Municipio de Cuautla	Urbanización	En Ejecución	2014	\$45,000,000	\$44,407,521	\$44,407,521	\$44,407,521	\$44,407,521	\$44,407,521	\$40,373,839	100.00	\$0	Luminaria	150,000	0.00	100.00	
MORI4140400455391	Rehabilitación De La Antigua Estación Del Ferrocarril En Cuernavaca	07-ZU-00532-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,384,053	\$4,768,107	\$4,768,107	\$4,768,107	\$4,768,107	\$4,768,107	\$4,768,107	\$4,768,107	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI4140400457385	Ampliación Eléctrica En Cuernavaca Morelos Ampliación De Red Eléctrica En Calle Tulipanes, Jardines Del Eden, Cuernavaca	07-ZU-00708-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$325,000	\$325,000	\$300,500	\$300,500	\$300,500	\$300,500	\$300,500	\$300,500	92.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI4140400457575	Rehabilitación De Dirección Barda Perimetral Y Rehabilitación De Baños Y Juegos Infantiles En El Jardín De Niños Selma Lagerloff De Col. Antonio Barona, Cuernavaca	07-ZU-00743-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$292,978	\$292,978	\$292,978	\$292,978	\$292,978	97.66	\$0	Metros Cuadrados	245	0.00	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI414040 0457678	Rehabilitación, Electricidad, Plomería Y Pintura En La Primaria Rafael Ramírez De Col. Las Águilas, Cuernavaca	07-ZU-0751-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$123,094	\$123,094	\$123,094	\$119,425	\$119,425	\$119,425	\$119,425	97.02	\$0	Metros Cuadrados	401	0.00	100.00
MORI414040 0457803	Rehabilitación De Plaza General Emiliano Zapata (Plaza De Armas) Morelos	07-ZU-01047-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de obras publicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$49,000,000	\$49,000,000	\$24,404,858	\$24,404,858	\$24,404,858	\$24,404,858	\$24,404,858	49.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00
MORI414040 0457921	Centro Cultural Juan Soriano	07-ZU-01011-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$200,000,000	\$200,000,000	\$106,169,967	\$106,169,967	\$106,169,967	\$106,169,967	\$106,169,967	53.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	6.00
MORI414040 0458814	Electrificación De Calle 13 De Septiembre	06-ZR-00875-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,125,074	\$1,125,074	\$1,116,916	\$1,116,916	\$1,116,916	\$1,116,916	\$1,116,916	99.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI414040 0458935	Electrificación De Calles 1 De Junio Av. Santa María Y Fresnales Col. Gabriel Tepepa Ampliación Vista Hermosa, Cuautla	06-ZR-00885-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$571,947	\$571,947	\$566,818	\$566,818	\$566,818	\$566,818	\$566,818	99.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI414040 0459037	Electrificación De Calles Camino A La Loma Col. Peña Flores, Cuautla	06-ZR-00879-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$706,389	\$706,389	\$699,390	\$699,390	\$699,390	\$699,390	\$699,390	99.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI414040 0459048	Electrificación De Calles Miguel Hidalgo Col. Año De Juárez, Cuautla	06-ZU-00877-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$344,772	\$344,772	\$341,268	\$341,268	\$341,268	\$341,268	\$341,268	98.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI414040 0459080	Electrificación De Calles Vicente Guerrero la Y 2da Cerrada De Vicente Guerrero Col. Gabriel Tepepa Ampliación Tepetates, Cuautla	06-ZU-00906-2014	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	R134 Reasignaciones Presupuestarias Ajuste del Gasto Público Gasto de Inversión.		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$436,355	\$436,355	\$430,646	\$430,646	\$430,646	\$430,646	\$430,646	98.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI414040 0459197	Centro Comunitario De Las Juventudes De Jiutepec	11-ZU-00645-2014	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,985,255	\$1,985,255	\$1,985,255	\$1,985,255	\$1,985,255	99.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI414040 0459461	Rehabilitación Del Antiguo Acceso Al Centro Histórico De Cuernavaca la Etapa	07-ZU-00705-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,623,226	\$1,623,226	\$1,623,226	\$1,623,226	\$1,623,226	81.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00
MORI414040 0459467	Auditorio Cultural Estatal	07-ZU-01051-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$100,000,000	\$100,000,000	\$52,266,441	\$52,266,441	\$52,266,441	\$52,266,441	\$52,266,441	52.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00
MORI414040 0459471	Pavimentación De Las Calles En Zacatepec Y Cuernavaca, Morelos Pavimentación 500 Mts Y 1 Poste De Alumbrado Público Calle Alarcón. Col. Ahuatepec	07-ZR-00712-2014	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2014	\$560,000	\$560,000	\$557,904	\$557,904	\$557,904	\$557,904	\$557,904	99.63	\$2,096	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI415010 0493062	Mejoramiento De Tepoztlán Pueblo Mágico	20-ZU-0446-2014	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$3,835,130	\$3,835,130	\$3,835,130	\$3,835,130	\$3,835,130	\$3,835,130	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MORI415010 0493241	Construcción Del Parque Aéreo La Corres, En El Municipio De Tlalnepantla, Morelos	23-ZR-0425-2014	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$2,947,560	\$2,947,560	\$2,947,560	\$2,947,560	\$2,947,560	\$2,947,560	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MORI415020 0528355	Proyecto De Mejoramiento Y Sectorización Del Sistema De Agua Potable En La Cabecera Municipal Del Municipio De Tlaltizapán De Zapata	24-ZU-014/2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,301,549	\$1,301,549	\$1,301,549	\$1,301,549	\$1,301,549	\$865,342	\$865,342	66.49	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	60.00
MORI415040 0597769	Rehabilitación De Baños Existentes En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla De Col. Carolina, Cuernavaca	07-ZU-0750-2014	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$145,773	\$145,773	\$145,773	\$145,773	97.18	\$0	Metros Cuadrados	443	0.00	100.00
MORI515010 0461923	Rehabilitación De La Bodega De La Escuela Primaria "Benito Juárez García" Clave:17pr0286r Zona Escolar 029, Calle Ignacio Maya # 80 Col Chipitlan Cuernavaca.	SI656	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$292,232	\$292,232	\$292,232	\$292,232	\$292,232	\$292,232	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI515010 0461967	Techumbre Esc. Primaria Estanislao Rojas, En Calle Narciso Mendoza Del Poblado De Acapatzingo Del. Lázaro Cárdenas	SI659	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$972,915	\$972,915	\$972,915	\$972,915	\$972,915	\$972,915	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI515010 0462020	Construcción De Empedrado En Calle La Farola De La Colonia Eterna Primavera Del Municipio De Temixco.	FOPADEMUNO 1/2015	Morelos	Temixco	Eterna Primavera	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$399,600	\$398,250	\$398,250	\$119,475	\$119,475	29.87	\$950	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515010462032	Pavimentación De La Calle Abasolo En La Colonia Ampliación Mariano Escobedo	32-MZA-ZAC-002-FOPADEM-2015	Morelos	Zacualpan	Tlacotepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILFAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00
MOR1515010462106	Pavimentación De La Calle Camino Al Panteón, Entre La Calle De La Barranca Y Avenida Cuernavaca Del Poblado De Buena Vista	SI652	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$972,773	\$972,773	\$972,773	\$972,773	\$972,773	\$972,773	100.00	#####	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010462176	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata 1a. Etapa, De La Comunidad De Telixtac Del Municipio De Axochiapan Del Estado De Morelos	-	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO AXOCHIAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010462261	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Varias Calles De La Cabeza Municipal, Primera Etapa "Cal" Del Municipio De Jonacatepec Del Estado De Morelos	-	Morelos	Jonacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,123	0.00	0.00
MOR1515010462370	Rehabilitación De La Capilla De San Nicolás Tolentino En La Ex Hacienda De Pantitlán	26.ZU.0097.2015-02	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	100.00	\$1,717	Metros Cuadrados	162	0.00	100.00
MOR1515010462547	Construcción De Techumbre Metálicas De La Facultad De Ciencias Agropecuarias De La Universidad Autónoma Del Estado De Morelos.	SI651	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$972,154	\$972,154	\$972,154	\$972,154	\$972,154	\$972,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010463147	Construcción De Techumbre En Mercado Narciso Mendoza	SI650	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,946,463	\$1,946,463	\$1,946,463	\$1,946,463	\$1,946,463	\$1,946,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010463185	Construcción De Techumbre En Esc. Primaria. Niños Heroes , Ubicada En Juan Carlos Jarquin Vega , clave: 17dpr0993u.	FOPADEMUN03/2015	Morelos	Temixco	Solidaridad Rural		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$699,300	\$697,651	\$697,651	\$0	\$0	0.00	\$950	Metros Cuadrados	700	0.00	55.00
MOR1515010463188	Techumbre Kinder Himno Nacional, En Vías De Ferrocarril, México Balasas (Entre Calle Mina Y Calle Matamoros) Poblado Chamilpa "clave 17djn0059f"	SI661	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$970,567	\$970,567	\$970,567	\$678,041	\$678,041	\$678,041	69.86	#####	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010463444	Remodelación De Mercado Adolfo López Mateos	SI657	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,780,000	\$1,732,249	\$1,732,249	\$1,732,249	\$1,732,249	\$1,732,249	\$1,732,249	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010463834	Construcción De Techumbre En La Preparatoria #2 Antonio Mora Del Castillo, Ubicada En Av. Otolio Montaño S/N , Col. Altvista	SI649	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$972,632	\$972,632	\$972,632	\$972,632	\$972,632	\$972,632	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010464063	Pavimentación De Calle Morelos Barrio De San Juan En Cabeza Municipal	32-MZA-ZAC-001-FOPADEM-2015	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILFAS.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	\$2,550,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00
MOR1515010464238	Pavimentación Calle Madero, En Jonacatepec, En El Estado De Morelos	-	Morelos	Jonacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	310	0.00	0.00
MOR1515010464346	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Lic. Adolfo López Mateos, Ubicado En Miguel Hidalgo Esquina Agustín De Iturbide S/N, "Clave 17djn0442b"	SI646	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatepec	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$973,175	\$973,175	\$973,175	\$929,180	\$929,180	\$929,180	95.48	#####	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010464351	Rehabilitación (Techumbre, Impermeabilización) De Cancha De Usos Múltiples Secundaria #7 Calle Laurel, Esq. Calle De La Cruz Del Poblado Tetela Del Monte	SI653	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$972,736	\$972,736	\$972,736	\$972,736	\$972,736	\$972,736	100.00	\$7,004	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010464451	Construcción De Techumbre En La Preparatoria #1 Bernabé L. De Elías, Ubicada En El Blvd. Conahuac Km. 1.5, Col. Vicente Estrada Cajigal, C.P. 62460	SI648	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$972,736	\$972,736	\$972,736	\$972,736	\$972,736	\$972,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010464478	Pavimentación De Calles De La Colonia Los Reyes	MYE-OP-RYS-01-F23-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE YECAPIXTLA (DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																									Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
MORI1510100464789	Calle Camino A Santa Clara, En El Municipio De Jonacatepec, Morelos, En El Municipio De Jonacatepec, Morelos		Morelos	Jonacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00							
MORI1510100464869	Habilitación Cultural Y Recreativa El Plan	26.ZU.0097.2015-01	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,212,000	\$2,209,788	\$2,209,788	\$2,209,788	\$2,209,788	\$2,209,788	\$2,209,788	100.00	\$0	Metros Cuadrados	7,989	0.00	100.00							
MORI1510100464907	Construcción De Techumbre En El Colegio De Bachilleres Plantel 02 En El Municipio De Jiutepec. Clave: 17ecb0002p	FOPADEMUN-002-15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,198,800	\$1,198,800	\$1,173,867	\$1,173,867	\$1,173,867	\$1,173,867	97.92	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00							
MORI1510100464926	Construcción De La Delegación Del Poblado De Acatlipa.	FOPADEMUN02/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$498,650	\$498,650	\$149,595	\$149,595	29.92	\$350	Metros Cuadrados	4,000	0.00	80.00							
MORI1510100465241	Remodelación De Mercado Altavista	SI658	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,730,000	\$1,683,209	\$1,683,209	\$1,683,209	\$1,683,209	\$1,683,209	\$1,683,209	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00							
MORI1510100465544	Pavimentación Con Empedrado De La Calle Igancio Allende En Comunidad Indígena En Cuentepec, Morelos.	FOPADEMUN04/2015	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$997,438	\$997,438	\$0	\$0	0.00	\$563	Metros Cuadrados	1,000	0.00	50.00							
MORI1510100465563	Techumbre De La Esc. Primaria Aurelio C. Merino, Ubicada En Calle Echeverría Ssq. Costra Rica Col Ampliación Lagunilla.	SI660	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$970,631	\$970,631	\$970,631	\$867,835	\$867,835	\$867,835	89.41	#####	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00							
MORI1510100465639	Construcción De Techumbre Metalica De La Esc. Primaria Quetzalcoatl, Clave: 17dpr1034u, Zona Escolar 020 Col. Villa Santiago.	FOPADEMUN-003-15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000	\$699,300	\$699,300	\$684,530	\$684,530	\$684,530	\$684,530	97.89	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00							
MORI1510100465671	Rehabilitación De La Infraestructura Hidráulica Del Manatíal "La India"	SI655	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,026,612	\$3,026,612	\$3,026,612	\$3,026,612	\$3,026,612	\$3,026,612	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00							
MORI1510100465803	Construcción De Techumbre En La Esc. Primaria Carmen Serdán, Ubicada En La Calle Tabachín #102, Col. Delicias, Delegación Antonia Barona "Clave 17dpr0379g"	SI647	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$972,154	\$972,154	\$972,154	\$972,154	\$972,154	\$972,154	100.00	\$100	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00							
MORI1510100465921	Rehabilitación De Infraestructura En El Jardín De Niños Resurgimiento, Ubicado En Av. Morelos Esquina Abasolo Dentro Del Parque Revolución (Benito Juárez)	SI654	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$972,727	\$972,727	\$972,727	\$867,418	\$867,418	\$867,418	89.17	#####	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00							
MORI1510100465924	Calle Prolongación Madero, En El Municipio De Jonacatepec, Morelos, En El Municipio De Jonacatepec, Morelos		Morelos	Jonacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JONACATEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00							
MORI1510100466087	Ampliación Y Rehabilitación De La Casa De La Cultura En La Colonia Ixcatepec	020-RAM023-CULT-2015-002	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00							
MORI1510100466203	Rehabilitación De Pavimento En Camino De Acceso Vehicular Al Centro De Tepoztlán	020-RAM023-FOPADEM-2015-001	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	41,629	0.00	100.00							
MORI1510100466337	Construcción De La Oficina Municipal De La Colonia Maravillas De Axexentla.	FOPADEMUN-001-15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$399,600	\$399,600	\$392,102	\$392,102	\$392,102	\$392,102	98.12	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00							
MORI1510100466481	Construcción De Techumbre El Jardín De Niños Estrellitas , Col Universo. Clave : 17djp0129k.	SI645	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$600,000	\$583,903	\$583,903	\$583,903	\$583,903	\$583,903	\$583,903	100.00	#####	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00							
MORI1510100470803	Ampliación De La Unidad Deportiva En La Colonia Ixcatepec	20-ZU-0088-2015	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,400,000	\$3,396,600	\$3,396,600	\$3,396,600	\$3,396,600	\$3,396,600	\$3,396,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00							
MORI1510100479953	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Froylan Parroquin	FOPADEMUN05/2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,297,700	\$2,295,386	\$2,166,105	\$2,110,297	\$2,110,297	91.75	\$6	Metros Cuadrados	2,700	0.00	100.00							
MORI1510100480010	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Camino Al Pantón De Pueblo Viejo la Etapa	FOPADEMUN06/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,596,400	\$3,591,660	\$3,591,660	\$2,605,163	\$2,605,163	72.37	\$1,143	Metros Cuadrados	3,600	0.00	100.00							

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515010 0480051	Rehabilitación De Luminarias De Varias Calles Del Municipio De Temixco	FOPADEMUNO 7/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,900	\$1,097,096	\$1,097,096	\$1,097,096	\$1,097,096	99.74	\$705	Piezas	1,100	0.00	100.00
MOR1515010 0480095	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable De Col. Pueblo Viejo	FOPADEMUNO 8/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,121,858	\$3,121,858	\$3,121,858	\$3,121,858	\$897,770	\$897,770	28.76	\$1,435	Metros lineales	5,000	0.00	100.00
MOR1515010 0480187	Unidad Deportiva Lomas De Guadalupe	IDEPORATIVA 01/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$997,457	\$997,457	\$299,237	\$299,237	29.92	\$544	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00
MOR1515010 0480243	Rehabilitación De Unidad Deportiva Campo Artecas 2da Etapa	IDEPORATIVA 02/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,000	\$2,993,867	\$2,993,867	\$1,904,600	\$1,904,600	63.49	\$136	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00
MOR1515010 0480280	Rehabilitación Y Mantenimiento De 13 Espacios Publicos Del Municipio De Temixco Morelos 2da Etapa	IDEPORATIVA 03/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$699,300	\$698,440	\$698,440	\$0	\$0	0.00	\$161	Piezas	108,126	0.00	100.00
MOR1515010 0480313	Construcción De Techumbre Metalica Y Velaria Del Espacio Publico Y Area De Juegos Infantiles De Solidaridad, Col. Centro Temixco	IDEPORATIVA 04/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$498,248	\$498,248	\$0	\$0	0.00	\$753	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00
MOR1515010 0489073	Construcción De Unidad Deportiva En La Col. San Agustin	26-ZU-0091-2015	Morelos	Tlayacapan	Amatlipac (San Agustin Amatlipac)	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,300,000	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	\$2,297,700	100.00	\$2,025	Metros Cuadrados	641	0.00	100.00
MOR1515010 0490616	Construcción Del Centro Deportivo Formativo Satelite	SI664	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,946,348	\$1,946,348	\$1,946,348	\$1,946,348	\$1,946,348	\$1,946,348	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010 0490887	Construcción De Alberca Semiolimpica Papagayos	SI665	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,275,370	\$3,275,370	\$3,275,370	\$3,275,370	\$3,275,370	\$3,275,370	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010 0491111	Unidad Deportiva Col. Lagunilla	SI666	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,400,000	\$3,307,328	\$3,307,328	\$3,307,328	\$3,307,328	\$3,307,328	\$3,307,328	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR1515010 0491186	Unidad Deportiva Ciudad Chapultepec	SI667	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,260,000	\$2,148,781	\$2,148,781	\$2,148,781	\$2,148,781	\$2,148,781	\$2,148,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010 0491247	Unidad Deportiva Tetela Del Monte	SI668	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,852,677	\$1,852,677	\$1,852,677	\$1,852,677	\$1,852,677	\$1,852,677	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010 0491305	Construcción De Cancha De Futbol Rapido En La Unidad Deportiva De La Colonia Lazaro Cardenas Del Rio Cuernavaca Morlos	SI669	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$650,000	\$632,776	\$632,776	\$632,776	\$632,776	\$501,107	\$501,107	79.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010 0491388	Remodelación De La Unidad Deportiva Tetela, Const. Barda, Colocación De Adoquin, Remodelación Juegos, Gimnasio Con Mesas De Herreria	SI671	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,265,000	\$1,230,960	\$1,230,960	\$1,230,960	\$1,230,960	\$1,230,960	\$1,230,960	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010 0491440	Remodelación Unidad Deportiva Satelite, Const. Barda, Gimnasio Y Mesas De Herreria Y Techumbre Metalica	SI671	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,140,983	\$2,140,983	\$2,140,983	\$2,140,983	\$2,140,983	\$2,140,983	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR1515010 0491487	Remodelación Parque El Zodiaco 2	SI672	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,383,375	\$1,343,658	\$1,343,658	\$1,343,658	\$1,343,658	\$1,343,658	\$1,343,658	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MOR1515010 0491559	Remodelación Parque Chamilpa	SI673	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,850,000	\$1,800,338	\$1,800,338	\$1,800,338	\$1,800,338	\$1,800,338	\$1,800,338	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00
MOR1515010 0491634	Unidad Deportiva Chapultepec 1 Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Techumbre Metalica	SI674	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,730,000	\$1,683,884	\$1,683,884	\$1,683,884	\$1,683,884	\$1,683,884	\$1,683,884	100.00	\$0	Metros cubicos	0	0.00	100.00
MOR1515010 0491680	Unidad Deportiva Chapultepec 2, Zona De Juegos Infantiles, Gimnasio Al Aire Libre Y Modulo De Zumba	SI675	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,164,589	\$1,164,589	\$1,164,589	\$1,164,589	\$1,164,589	\$1,164,589	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00
MOR1515010 0492607	Construcción Y Rehabilitación De Camino De Saca En La Comunidad De San Juan Anuehueyo 1a. Etapa Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 0002 15	Morelos	Ayala	San Juan Anuehueyo	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,598,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	470	0.00	100.00

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR1515010 0492988	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De 1.5 Km. Ancho Promedio De 6 Mts. Con 5 Cm. De Espesor Compactado En La Calle Arboledas 2a. Etapa, En La Comunidad De Apatlaco Del Municipio De Ayala Del Estado D	04 PR 0003 15	Morelos	Ayala	San Pedro Apatlaco	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Transporte a y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00							
MOR1515010 0493070	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Otilio Montano 1a. Etapa, De La Comunidad De Abelardo Rodriguez Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 0005 15	Morelos	Ayala	Abelardo L. Rodriguez	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	430	0.00	100.00							
MOR1515010 0493102	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal 1a. Etapa, De La Comunidad De Mariano Matamoros Del Municipio De Ayala Del Estado De Morelos	04 PR 0006 15	Morelos	Ayala	Unidad Habitaciona l Mariano Matamoros	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	509	0.00	100.00							
MOR1515010 0493144	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	02-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando policial		4-Gobernación	Coordinación Estatal de Reinserción Social, Comisión Estatal de Seguridad Publica y Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$9,095,400	\$9,095,400	\$5,524,200	\$5,524,200	\$5,524,200	\$3,701,400	\$3,701,400	40.70	\$0	Celdas solares	0	0.00	61.00								
MOR1515010 0493217	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	03-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando policial		4-Gobernación	Coordinación Estatal de Reinserción Social, Comisión Estatal de Seguridad Publica y Fiscalía General de Justicia	Seguridad	En Ejecución	2015	\$55,442,684	\$55,442,684	\$45,936,484	\$45,456,194	\$45,456,194	\$29,830,605	\$29,830,605	53.80	\$0	Celdas solares	0	0.00	82.00								
MOR1515010 0493220	Pavimentacion De Calle Circunvalación Norte De La Comunidad De Tenextepango	04 PR 0009 15	Morelos	Ayala	Tenextepango	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00							
MOR1515010 0493235	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando policial		4-Gobernación	Coordinación Estatal de Reinserción Social y Comisión Estatal de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,264,865	\$2,264,865	\$2,202,779	\$2,202,778	\$2,202,778	\$558,778	\$558,778	24.67	\$0	Celdas solares	0	0.00	92.00								
MOR1515010 0493251	Pavimentacion De La Calle Corregidora	04 PR 0010 15	Morelos	Ayala	Ciudad Ayala	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AYALA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	\$3,496,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00							
MOR1515010 0493258	Red Nacional De Telecomunicaciones	10-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando policial		4-Gobernación	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,946,100	\$1,946,100	\$1,150,801	\$1,150,801	\$1,150,801	\$1,150,801	\$1,150,801	\$1,150,801	59.13	\$0	Piezas	0	0.00	90.00							
MOR1515010 0493296	Sistema Nacional De Información	11-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad publica en materia de mando policial		4-Gobernación	Fiscalía General del Estado	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,034,803	\$1,034,803	\$1,012,818	\$1,012,815	\$1,012,815	\$1,012,815	\$1,012,815	\$1,012,815	97.88	\$0	Piezas	0	0.00	81.00							
MOR1515010 0493421	Construccion De Cancha De Futbol Rapido De La Unidad Deportiva En La Unidad Habitacional El Paraje Del Texcal Municipio De Jiutepec Mor.	DEPORTE-001-15	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$850,000	\$849,150	\$849,150	\$833,015	\$833,015	\$833,015	\$833,015	\$833,015	98.10	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00							
MOR1515010 0493467	Techumbre De Espacio Deportivo Del Jardin De Niños Miguel Hidalgo Y Costilla Zona 047 Sector 06 Col. Atlacomulco Jiutepec Clave:17djp0599b	DEPORTE-002-15	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$488,397	\$488,397	\$488,397	\$488,397	\$488,397	97.78	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00							
MOR1515010 0493565	Equipamiento Y Rehabilitación De La Unidad Deportiva De La Unidad Deportiva De La Colonia Progreso De Municipio De Jiutepec	DEPORTE-003-15	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2015	\$800,000	\$799,200	\$799,200	\$782,131	\$782,131	\$782,131	\$782,131	\$782,131	97.86	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00							
MOR1515020 0507920	Construccion Y Rehabilitación De Modulo De Baños En La Escuela Secundaria Tecnica No. 12 1ra. Etapa En La Comunidad De Zacualpan De Amilpas Del Municipio De Amilpas	32-MZA-001-FIII-2015	Morelos	Zacualpan	Colonia Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00							
MOR1515020 0507964	Construccion Y Rehabilitación De Sala De Usos Múltiples En Jardin De Niños Coooncl 1ra Etapa En La Comunidad De Zacualpan De Amilpas Del Municipio De Zacualpan De Amilpas.	32-MZA-002-FIII-2015	Morelos	Zacualpan	Colonia Guadalupe Victoria	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE ZACUALPAN DE AMILPAS	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00							
MOR1515020 0510170	Construccion De Techumbre En Esc. Prim. Carmen Serdan Turno Vespertino Clave 17drp1047y	FOPEDEM-2015-001	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,000	\$998,944	\$998,944	\$998,944	\$998,944	\$998,944	99.89	\$56	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00							

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Quarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																								Avance Financiero							Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado							
MORI5150200510926	Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples En Esc. Prim. Emiliano Zapata, Col. Tierra Blanca	020-RAM023-CE-2015-006	Morelos	Tepeztlán	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,087,147	\$1,087,147	\$1,087,147	\$1,087,147	98.83	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00							
MORI5150200510991	Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples En La Esc. Sec. Telpochoalli, Santiago Tepeitlapa	020-RAM023-CE-2015-005	Morelos	Tepeztlán	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,614,000	\$1,614,000	\$1,614,000	\$1,601,945	\$1,601,945	\$1,601,945	\$1,601,945	99.25	\$0	Metros Cuadrados	475	0.00	100.00							
MORI5150200511003	Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples En Esc. Prim. Gregorio Torres Quintero, Amatlan De Quetzalcoatl	020-RAM023-CE-2015-004	Morelos	Tepeztlán	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,614,000	\$1,614,000	\$1,614,000	\$1,602,165	\$1,602,165	\$1,602,165	\$1,602,165	99.27	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00							
MORI5150200511012	Rehabilitación Del Rastro Municipal De Tepeztlan, Barrio San Pedro	020-RAM023-CE-2015-007	Morelos	Tepeztlán	Cobertura municipal	Subsidios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Salud	En Ejecución	2015	\$2,156,000	\$2,156,000	\$2,156,000	\$2,142,719	\$2,142,719	\$2,142,719	\$2,142,719	99.38	\$0	Metros Cuadrados	41,629	0.00	100.00							
MORI5150200511571	Rehabilitacion De Plaza Civica Del Poblado De Palpan	RAM023-2015-001	Morelos	Miacatlán	Palpan de Baranda	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,983	\$1,999,983	\$1,999,983	\$1,999,983	100.00	\$17	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00							
MORI5150200512666	Rehabilitacion De La Calle Caminito Mexicano En La Colonia Alta Palmira, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-01/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$499,457	\$499,457	\$149,837	\$149,837	29.97	\$43	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00							
MORI5150200513045	2da Etapa A La Rehabilitacion De La Línea De Conduccion De Agua Para Riego Agrícola Del Canal Limon Del Ejido De Palmira, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-02/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	99.90	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00							
MORI5150200513084	Línea De Conduccion De Agua Potable En La Colonia Ruben Jaramillo	18-23CE-03/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$299,700	\$298,456	\$298,456	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00							
MORI5150200513112	Construccion De Un Canal De Riego Para Reusar Agua Tratada De La Pt. De La Comunidad De Cuentepec, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-04/2015	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	99.90	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00							
MORI5150200513153	Rehabilitacion De La Planta Tratadora De Aguas Residuales De La Comunidad De Cuentepec, Municipio De Temixco	18-23CE-05/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$599,400	\$598,250	\$598,250	\$0	\$0	0.00	\$1,150	Piezas	450	0.00	100.00							
MORI5150200513191	Rehabilitacion De Ayudantia Municipal Del Poblado De Pueblo Viejo, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-06/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$199,800	\$198,865	\$198,865	\$0	\$0	0.00	\$935	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00							
MORI5150200513918	Red De Drenaje Sanitario En Brisas De Cuautla	CUAU-SDUOSPYPANAL-PSCE-01/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$7,928,759	\$7,928,759	\$7,928,759	\$7,928,759	\$7,928,759	\$7,880,913	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00							
MORI5150200513930	Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Puxtla Y El Mirador Del Municipio De Cuautla	CUAU-SDUOSPYPANAL-PSCE-02/15	Morelos	Cuautla	Puxtla	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$7,794,157	\$7,794,157	\$7,794,157	\$7,794,157	\$7,794,157	\$5,285,975	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00							
MORI5150200513945	Techumbre Del Jardin De Niños Nicolás Bravo En La Colonia El Polvorin Del Municipio De Cuautla	CUAU-SDUOSPYPANAL-PSCE-01/15	Morelos	Cuautla	El Polvorin Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$487,172	\$487,172	\$487,172	\$484,584	\$484,584	\$481,666	99.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00							
MORI5150200516899	Equipamiento Terrestre	SUB-001-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios		U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,202,875	\$5,202,875	\$5,202,875	\$5,202,794	\$5,202,794	\$5,202,794	\$5,202,794	100.00	\$81	Vehículos	154,000	0.00	100.00							
MORI5150200523906	Línea De Conduccion De Agua Potable En La Calle Lazaro Cardenas Del Poblado De Acatlipa, Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-07/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$299,700	\$298,495	\$237,852	\$89,549	\$89,549	29.85	\$0	Metros lineales	450	0.00	70.00							
MORI5150200523940	2da Etapa De La Construccion Del Proyecto Del Parque Eco Turístico Del Ejido De Alta Palmira, Municipio De Temixco	18-23CE-08/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$900,000	\$900,000	\$899,100	\$897,594	\$897,594	\$0	\$0	0.00	\$1,506	Piezas	450	0.00	100.00							
MORI5150200523976	Pavimentacion De Privada 5 De Mayo, Colonia 10 De Abril	18-23CE-09/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,278,720	\$1,277,314	\$1,277,314	\$472,925	\$472,924	36.95	\$1,406	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00							
MORI5150200524006	Pavimentacion De Calle Alvaro Obregon, Colonia Morelos	18-23CE-10/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,095,635	\$1,095,635	\$1,094,539	\$1,093,031	\$1,093,031	\$1,093,031	\$1,093,031	99.76	\$1,508	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00							
MORI5150200524044	Construccion De Puente Vehicular En Calle Tetrahualcoyotl Colonia Asteca	18-23CE-11/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,297,700	\$2,296,850	\$2,296,850	\$0	\$0	0.00	\$850	Metros Cuadrados	2,100	0.00	100.00							





**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																								Avance Financiero								Avance Fisico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MORI1515020527812	Construccion De Techumbre Tipo Inieim En El Cetis 44	SI695 PI	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,765,523	\$1,726,752	\$1,726,752	\$1,718,740	\$1,718,740	\$1,718,730	\$1,693,699	99.54	\$4,950	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00								
MORI1515020527839	Construccion De Techumbre Tipo Inieim En La Preparatoria 01	SI696 PI	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,788,704	\$1,749,424	\$1,749,424	\$1,740,306	\$1,740,306	\$1,740,306	\$1,740,306	\$1,740,306	99.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00							
MORI1515020527865	Construccion De Techumbre Tipo Inieim En El Colegio De Bachilleres Del Estado De Morelos Plantal 1	SI697 PI	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2015	\$896,670	\$876,979	\$876,979	\$872,714	\$872,714	\$872,714	\$871,976	99.51	\$738	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00								
MORI1515020528247	2a. Etapa Del Parque Ecoturístico Hueyapan, Tetela Del Volcan	22-ZR-0194-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	Secretaria de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,983,380	\$1,983,380	\$1,983,380	\$1,983,380	\$1,983,380	49.58	\$0	Metros Cuadrados	362,300	0.00	50.00								
MORI1515020528262	Estudio De Fuentes De Abastecimiento Y Proyecto Ejecutivo De Agua Potable Para Jonacatepec	13-ZU-012/2015	Morelos	Jonacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,117,516	\$1,117,516	\$1,117,516	\$1,117,516	\$1,117,516	\$667,549	\$667,549	59.74	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00								
MORI1515020528333	Ampl. De Alumbrado Publico Instalaciones Subterranas En La Calle Mariano Matamoros	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$990,300	\$983,445	\$983,445	\$983,445	\$983,445	\$983,445	\$983,445	100.00	\$6,855	Piezas	0	0.00	100.00								
MORI1515020528378	Remodelación Del Teatro Narciso Mendoza En Cuautla	06-ZU-0193-2015	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	Secretaria de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,531,633	\$1,531,633	\$1,531,632	\$1,531,632	\$1,531,632	\$1,531,632	76.58	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	72.96							
MORI1515020528675	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable La Tigra.	17-ZR-015/2015	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$601,868	\$601,868	\$601,868	\$601,868	\$601,868	\$551,255	\$551,255	91.59	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00								
MORI1515020528698	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Planta Potabilizadora Puente Pantitlán.	26-ZR-016/2015	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$621,089	\$621,089	\$621,089	\$621,089	\$621,089	\$170,389	\$170,389	27.43	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	30.00								
MORI1515020528754	Proyecto Ejecutivo De Filtros Para Remocion De Arsenico Para La Localidad De Ixtliico El Grande	19-ZR-007/2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$872,653	\$872,653	\$872,653	\$872,653	\$872,653	\$444,627	\$444,627	50.95	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00								
MORI1515020528846	Construccion De Red De Atarjeas Galeana Sur Y El Empleo Cuarta Etapa	06-ZR-009/2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,974,019	\$3,974,019	\$3,974,019	\$3,974,019	\$3,974,019	\$3,974,019	\$3,974,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MORI1515020528929	Reposición De Pozo Para Agua Potable	03-ZR-010/2015	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,031,859	\$1,031,859	\$1,031,859	\$1,031,859	\$1,031,859	\$1,031,859	\$1,031,859	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00								
MORI1515020528960	Ampliación De Alumbrado Publico En La Calle Genovevo De La O	170071ME005-15	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$332,700	\$329,329	\$329,329	\$329,329	\$329,329	\$329,329	\$329,329	\$329,329	100.00	\$3,371	Piezas	110	0.00	100.00							
MORI1515020529035	Rehabilitación Del Blvd. De Acceso Al Centro Turístico De Oaxtepec. Ia. Etapa.	29-ZU-0202-2015	Morelos	Yautepec	Oaxtepec	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	Secretaria de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$589,533	\$589,533	\$589,533	\$589,533	\$589,533	\$589,533	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.00							
MORI1515020529122	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Lagunilla	170071ME007-15	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$900,000	\$893,748	\$893,748	\$893,748	\$893,748	\$893,748	\$893,748	\$893,748	100.00	\$6,252	Metros Cuadrados	1,200	0.00	100.00							
MORI1515020529127	Construcción De Línea Eléctrica Subterránea En Plaza Central De Totolapan	27-ZU-0212-2015	Morelos	Totolapan	Totolapan	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	Secretaria de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$407,157	\$407,157	\$407,157	\$407,157	\$407,157	\$407,157	20.36	\$0	Metros lineales	7,896	0.00	20.00							
MORI1515020529891	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable 12 De Diciembre.	06-ZR-017/2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	comisión estatal del agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$464,258	\$464,258	\$464,258	\$464,258	\$464,258	\$464,258	\$464,258	\$464,258	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00							
MORI1515020529919	Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación Y Modernización Del Sistema De Agua Potable El Zapote.	17-ZR-018/2015	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	comisión estatal del agua	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$514,280	\$514,280	\$514,280	\$514,280	\$514,280	\$331,878	\$331,878	64.53	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00								
MORI1515020529932	Construcción De Tanque Elevado Contlalco	21-ZR-012/2015	Morelos	Tetecala	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,968,518	\$1,968,518	\$1,968,518	\$1,968,518	\$1,968,518	\$1,769,941	\$1,769,941	89.91	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00								





Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI1515030 0551679	Construcción De Andador Y Drenaje Sanitario Y Rehabilitación De Red De Agua Potable En Calle Melchor Ocampo De Lomas Del Carril	18-23CE-23/2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,061,161	\$1,061,161	\$1,060,100	\$1,059,786	\$1,059,786	\$0	\$0	0.00	\$313	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00
MORI1515030 0551715	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Girasoles, Colonia Lomas Del Carril	18-23CE-24/2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,073,383	\$2,073,383	\$2,073,383	\$2,071,106	\$2,071,106	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,488	0.00	60.00
MORI1515030 0551724	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Ignacio Zaragoza En Colonia Azteca	18-23CE-25/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$567,153	\$567,153	\$566,586	\$566,525	\$566,525	\$283,263	\$283,263	49.94	\$60	Metros Cuadrados	567	0.00	100.00
MORI1515030 0551760	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Secundaria Técnica #26, Col. Alta Palmira, Perteneciente Al Municipio De Temxco, Morelos	18-23CE-26/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,944,000	\$1,944,000	\$1,942,056	\$1,941,251	\$776,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	80.00
MORI1515030 0551769	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Gral. Valerio Trujano, Col. Lomas De Guadalupe, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-27/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,294,704	\$1,293,876	\$1,030,785	\$517,551	\$517,551	39.93	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	50.00
MORI1515030 0551784	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Rafael Ramirez, Col. Centro, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-28/2015	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,944,000	\$1,944,000	\$1,942,056	\$1,941,651	\$776,660	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	50.00
MORI1515030 0551806	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria José L. Bolaños Cacho, Granjas Mérida, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-29/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,814,400	\$1,814,400	\$1,812,586	\$1,811,689	\$1,423,609	\$724,675	\$724,675	39.94	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	50.00
MORI1515030 0551816	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Federal Nicolás Bravo, Col. Rubén Darriamillo, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-30/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,123,200	\$1,123,200	\$1,122,077	\$1,121,565	\$898,913	\$448,626	\$448,626	39.94	\$0	Metros Cuadrados	900	0.00	60.00
MORI1515030 0551832	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Telesecundaria Gral. Emiliano Zapata, Col. Sta. Ursula, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-31/2015	Morelos	Temixco	Colonia Santa Ursula	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,620,000	\$1,620,000	\$1,618,380	\$1,617,690	\$1,283,254	\$647,076	\$647,076	39.94	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	50.00
MORI1515030 0551847	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Primaria Urbana Federal Plan De Iguala, Col. Aeropuerto, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	18-23CE-32/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2015	\$1,944,000	\$1,944,000	\$1,942,056	\$1,941,688	\$776,675	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00	50.00
MORI1515030 0552465	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido De La Esc. Secundaria 10 De Abril Clave 17des0011w	FID-002-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI1515030 0552561	Construcción De La Cancha De Usos Múltiples En La Col. El Pedregal	-	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,298,700	\$1,298,700	\$1,298,700	\$1,298,700	\$1,298,700	\$1,298,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI1515030 0552563	Construcción De Alcantarillado Y Saneamiento Para La Recuperación Ambiental De La Zona Alta De La Barranca De Amanalco Y Aledaños. (Barranca De Chalchihupapan)	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	32,000	0.00	0.00
MORI1515030 0552590	Construcción De Alcantarillado Y Saneamiento Para La Recuperación Ambiental De Las Zonas Media Y Baja De La Barranca De Amanalco (Con Beneficio A Los Municipios De Cuernavaca, Temixco Y Xochitpec)	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,985,000	\$14,985,000	\$14,985,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	32,000	0.00	0.00
MORI1515030 0552616	Construcción De La Tercera Etapa De Saneamiento (Planta De Tratamiento De Aguas Residuales) D La Parte Norte De La Zona Metropolitana D Cuernavaca (Proyecto Ejecutivo, Construcción Y Puesta En Marcha)	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,631,120	\$5,625,489	\$5,625,489	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	6,500	0.00	0.00
MORI1515030 0552678	Primera Etapa De La Construcción De Colectores De Saneamiento De Aguas De La Parte Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,583,440	\$3,579,857	\$3,579,857	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	10,000	0.00	98.00
MORI1515030 0552708	Sustitución De Línea De Conducción Y Construcción De Obras De Protección Ambiental Del Manantial Chihuahuita	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,100,614	\$2,098,513	\$2,098,513	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	11,690	0.00	56.00
MORI1515030 0552737	Construcción De La Línea De Conducción Ciudad Salud	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,496,500	\$3,496,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	1,500	0.00	15.00
MORI1515030 0552794	Construcción De La Primera Etapa De La Ampliación De La Carretera Yecapixtla - La Cartonera.	30-ZU-0897-2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transporte y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,850,712	\$10,839,861	\$10,839,861	\$9,967,209	\$0	\$0	\$0	0.00	#####	Kilómetro lineal	222,016	0.00	0.00



**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																										Avance Financiero							Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado									
MOR1515030 0567640	Construcción De Tanque Elevado Y Primera Etapa Del Sistema De Agua Potable Quebrantadero	03-ZR-024-2015	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,875,115	\$4,875,115	\$4,875,115	\$4,875,115	\$4,875,115	\$3,108,744	\$3,108,744	63.77	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00									
MOR1515030 0567692	Modernización Del Sistema De Agua Potable Ajuchitlan	25-ZR-026/2015	Morelos	Tlaquiltenango	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,270,161	\$1,270,161	\$1,270,161	\$1,270,161	\$1,270,161	\$1,231,800	\$1,231,800	96.98	\$0	Metros	0	0.00	100.00									
MOR1515030 0567700	Remodelación De La Plaza Cívica De Zacualpan De Amilpas 2a Etapa	53X117000702	Morelos	Zacualpan	Zacualpan de Amilpas	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,428,552	\$1,428,552	\$1,428,552	\$1,428,552	\$1,428,552	\$1,428,552	\$1,428,552	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,492	0.00	100.00									
MOR1515030 0567721	Construcción Del Sistema De Agua Potable Benito Juárez Primera Etapa.	05-ZR-027-2015	Morelos	Coatlán del Rio	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,424,211	\$4,424,211	\$4,424,211	\$4,424,211	\$4,424,211	\$2,288,377	\$2,288,377	51.72	\$0	Metros	0	0.00	100.00									
MOR1515030 0567818	Proyecto Ejecutivo De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Tehuixtlera	29-ZR-029/2015	Morelos	Yauatepec	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$660,572	\$660,572	\$660,572	\$660,572	\$660,572	\$344,406	\$344,406	52.14	\$0	Metros	0	0.00	100.00									
MOR1515030 0567866	Construcción De La Primer Etapa De Alcantarillado Sanitario Y Colectores Tepetzingo	08-ZR-025/2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,029,862	\$2,029,862	\$2,029,862	\$2,029,862	\$2,029,862	\$1,273,043	\$1,273,043	62.72	\$0	Metros	0	0.00	100.00									
MOR1515030 0567928	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad, Colonia General Emiliano Zapata (El Chivatero) Municipio De Ayala, 1ra Etapa	04-ZR-0312-2015	Morelos	Ayala	Colonia General Emiliano Zapata (El Chivatero)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,108,183	\$5,108,183	\$5,108,183	\$5,108,183	\$5,108,183	\$5,108,183	\$5,108,183	100.00	\$0	Metros lineales	494	0.00	100.00									
MOR1515030 0567941	Rehabilitación Y Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Las Juntas (Incluye Operación Transitoria)	24-ZU-057/2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,369,837	\$10,369,837	\$10,369,837	\$10,369,837	\$10,369,837	\$6,557,309	\$6,557,309	63.23	\$0	Metros	0	0.00	100.00									
MOR1515030 0567983	Construcción Del Primer Módulo De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Amacuzac (Incluye Operación Transitoria)	01-ZU-058-2015	Morelos	Amacuzac	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$11,040,563	\$11,040,563	\$11,040,563	\$11,040,563	\$11,040,563	\$10,761,756	\$10,761,756	97.47	\$0	Metros	0	0.00	100.00									
MOR1515030 0568205	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Jaloxtoc, Municipio De Ayala	04-ZR-0277-2015	Morelos	Ayala	Jaloxtoc	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,944,246	\$6,525,722	\$6,525,722	\$6,525,722	\$6,525,722	\$6,525,722	\$6,525,722	100.00	\$0	Metros lineales	106	0.00	100.00									
MOR1515030 0568299	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En Las Localidades De Ampliación Reforma, Ampliación Biznaga Uno, Ampliación Gabriel Tepepa, Ampliación Galeana Sur, Campo Nuevo Los Tapetes, Cusutla 1ra Etapa	06-ZR-0254-2015	Morelos	Cusutla	Cobertura municipal		Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,083,653	\$7,083,653	\$7,083,653	\$7,083,653	\$7,083,653	\$7,083,653	\$7,083,653	100.00	\$0	Metros lineales	1,079	0.00	100.00									
MOR1515030 0568350	Construcción De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Coatetelco Municipio De Miacatlan 3ra Etapa	15-ZR-0243-2015	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,162,249	\$2,052,692	\$2,052,692	\$2,052,692	\$2,052,692	\$2,052,692	\$2,052,692	100.00	\$0	Metros lineales	9,094	0.00	100.00									
MOR1515030 0568582	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Ocoaxtepec, Municipio De Ocutituco	16-ZR-0245-2015	Morelos	Ocutituco	Ocoaxtepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,878,272	\$7,743,439	\$7,743,439	\$7,743,439	\$7,743,439	\$7,743,439	\$7,743,439	100.00	\$0	Metros lineales	1,338	0.00	100.00									
MOR1515030 0568735	Modernización Y Ampliación Del Camino Coatetelco-E.C. (Alpuyea-Grutas) Km 11+000 Con Una Longitud Total De 4.1 Km. Tramo Del Km 0+000 Al Km 4+100, Subtramo Del Km 1+400 Al Km 2+350 Km.	15-ZR-0451-2015	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,666,432	\$4,569,726	\$4,569,726	\$4,569,726	\$4,569,726	\$4,569,726	\$4,569,726	100.00	\$0	Metros lineales	9,094	0.00	100.00									
MOR1515030 0568819	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Metepec, Municipio De Ocutituco	16-ZR-0246-2015	Morelos	Ocutituco	Metepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,585,334	\$3,495,789	\$3,495,789	\$3,495,789	\$3,495,789	\$3,495,789	\$3,495,789	100.00	\$0	Metros lineales	2,581	0.00	100.00									
MOR1515030 0568880	Construcción De Planta De Tratamiento Colector Y Emisor En La Localidad De Itzillico El Grande, Municipio De Tepalcingo 2da Etapa De 2	19-ZR-0304-2015	Morelos	Tepalcingo	Itzillico el Grande	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,761,402	\$9,606,602	\$9,606,602	\$9,606,602	\$9,606,602	\$9,606,602	\$9,606,602	100.00	\$0	Metros lineales	3,274	0.00	100.00									
MOR1515030 0568934	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Los Sauces Municipio De Tepalcingo	19-ZR-0439-2015	Morelos	Tepalcingo	Los Sauces	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,578,284	\$1,073,485	\$1,073,485	\$1,073,485	\$1,073,485	\$1,073,485	\$1,073,485	100.00	\$0	Metros lineales	298	0.00	100.00									
MOR1515030 0568993	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitarios De La Localidad De Los Sauces Municipio De Tepalcingo 1ra Etapa	19-ZR-0313-2015	Morelos	Tepalcingo	Los Sauces	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,705,812	\$4,656,237	\$4,656,237	\$4,656,237	\$4,656,237	\$4,656,237	\$4,656,237	100.00	\$0	Metros lineales	298	0.00	100.00									



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública															Cuarto Trimestre		2015	
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	------	--

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MORI515030 0569045	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Colonia Palo Prieto (Chipitongo), Municipio De Tlaltizapan	24-ZR-0276-2015	Morelos	Tlaltizapan de Zapata	Colonia Palo Prieto (Chipitongo)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$15,654,590	\$15,379,722	\$15,379,722	\$15,379,722	\$15,379,722	\$15,379,722	\$15,379,722	\$15,379,722	100.00	\$0	Metros lineales	1,012	0.00	100.00
MORI515030 0569378	Modernización Y Ampliación Del Camino Coaxitlán-E.C. (Autopista Cuernavaca-Acapulco) Km 149+500 Con Una Longitud Total De 3.40Km Tramo Del Km 0+000 Al Km3+400 Subtramo Del Km 2+126 Al Km 3+400	25-ZR-0241-2015	Morelos	Tlaquiltenango	Coaxitlán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$6,640,765	\$6,467,872	\$6,467,872	\$6,467,872	\$6,467,872	\$6,467,872	\$6,467,872	\$6,467,872	100.00	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	100.00
MORI515030 0569432	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Quillamula, Municipio De Tlaquiltenango, 1ra Etapa	25-ZR-0240-2015	Morelos	Tlaquiltenango	Quillamula	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,172,922	\$6,991,973	\$6,991,973	\$6,991,973	\$6,991,973	\$6,991,973	\$6,991,973	\$6,991,973	100.00	\$0	Metros lineales	703	0.00	100.00
MORI515030 0569482	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Coaxitlán, Municipio De Tlaquiltenango	25-ZR-0239-2015	Morelos	Tlaquiltenango	Coaxitlán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,712,306	\$5,624,026	\$5,624,026	\$5,624,026	\$5,624,026	\$5,624,026	\$5,624,026	\$5,624,026	100.00	\$0	Metros lineales	450	0.00	100.00
MORI515030 0569576	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Golán, Municipio De Tlayacapan	26-ZR-0440-2015	Morelos	Tlayacapan	El Golán	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,752,084	\$7,604,229	\$7,604,229	\$7,604,229	\$7,604,229	\$7,604,229	\$7,604,229	\$7,604,229	100.00	\$0	Metros lineales	719	0.00	100.00
MORI515030 0569612	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Amatlipac (San Agustín Amatlipac) Municipio De Tlayacapan	26-ZR-0393-2015	Morelos	Tlayacapan	Amatlipac (San Agustín Amatlipac)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,161,547	\$1,086,088	\$1,086,088	\$1,086,088	\$1,086,088	\$1,086,088	\$1,086,088	\$1,086,088	100.00	\$0	Metros lineales	641	0.00	100.00
MORI515030 0569704	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Atlacholoyá Municipio De Xochitepec 2da Etapa De 2	28-ZR-0265-2015	Morelos	Xochitepec	Atlacholoyá	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,534,821	\$2,768,059	\$2,768,059	\$2,768,059	\$2,768,059	\$2,768,059	\$2,768,059	\$2,768,059	100.00	\$0	Metros lineales	4,131	0.00	100.00
MORI515030 0570192	Pavimentación Integral De La Calle Camino Viejo	029-HABITAT-001-2015	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,453,681	\$1,453,681	\$1,453,681	\$1,453,681	\$1,453,681	\$1,453,681	\$1,453,681	\$1,453,681	100.00	\$0	Metros Cuadrados	70	0.00	100.00
MORI515030 0570758	Construcción Del Sistema De Agua Potable (3ra Etapa De 3) En La Localidad De Loma Bonita Municipio De Ayala	04-ZR-0311-2015	Morelos	Ayala	Loma Bonita	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,398,291	\$1,398,291	\$1,398,291	\$1,398,291	\$1,398,291	\$1,398,291	\$1,398,291	\$1,398,291	100.00	\$0	Metros lineales	496	0.00	100.00
MORI515030 0570792	Asfaltado De Calle Principal	MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-001	Morelos	Miacatlán	El Mirador	Rural	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,465,953	\$2,465,953	\$2,465,953	\$2,465,953	\$2,465,953	\$2,465,953	\$2,465,953	\$2,465,953	100.00	\$0	Metros cúbicos	500	0.00	100.00
MORI515030 0570805	Pavimentación De Calle Sin Nombre (Telesecundaria)	MMI-DDUYOP-R23PSE-015-002	Morelos	Miacatlán	Palpan de Baranda	Rural	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,568,052	\$2,568,052	\$2,568,052	\$2,568,052	\$2,568,052	\$2,568,052	\$2,568,052	\$2,568,052	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
MORI515030 0570818	Pavimentación De Calle Guerrero	MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-003	Morelos	Miacatlán	Colonia Vista Hermosa	Rural	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,156,979	\$2,156,970	\$2,156,970	\$2,156,970	\$2,156,970	\$2,156,970	\$2,156,970	\$2,156,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00
MORI515030 0570831	Pavimentación De Calle Benito Juárez	MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-004	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,509,000	\$1,509,000	\$1,509,000	\$1,509,000	\$1,509,000	\$1,509,000	\$1,509,000	\$1,509,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
MORI515030 0570848	Pavimentación De Calle Miguel Hidalgo	MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-005	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,208,600	\$2,208,600	\$2,208,600	\$2,208,600	\$2,208,600	\$2,208,600	\$2,208,600	\$2,208,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00
MORI515030 0570859	Pavimentación De Calle Sin Nombre (Arekas)	MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-006	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$651,795	\$651,795	\$651,795	\$651,795	\$651,795	\$651,795	\$651,795	\$651,795	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MORI515030 0570883	H. Ayuntamiento De Coatlán Del Río	DOP-R23-1705-03-15	Morelos	Coatlán del Río	Tilancingo	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	\$1,788,704	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00
MORI515030 0570908	Pavimentación De Calle Guanabano	MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-007	Morelos	Miacatlán	La Campesina (Colonia Los Tulipanes)	Rural	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$858,663	\$858,663	\$858,663	\$858,663	\$858,663	\$858,663	\$858,663	\$858,663	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00
MORI515030 0570923	Pavimentación De Calle Las Iguanas	MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-008	Morelos	Miacatlán	Coatetelco	Urbano	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,625,386	\$1,625,387	\$1,625,387	\$1,625,387	\$1,625,387	\$1,625,387	\$1,625,387	\$1,625,387	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00
MORI515030 0570941	Pavimentación De Calle Plan De Ayala	MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-009	Morelos	Miacatlán	Colonia Alvaro Obregón	Rural	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,500,050	\$2,500,050	\$2,500,050	\$2,500,050	\$2,500,050	\$2,500,050	\$2,500,050	\$2,500,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,100	0.00	100.00
MORI515030 0570959	Pavimentación De Calle Ricardo Flores Magon	MMI-DDUYOP-RAMO23PSE-2015-010	Morelos	Miacatlán	Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,673,691	\$2,673,692	\$2,673,692	\$2,673,692	\$2,673,692	\$2,673,692	\$2,673,692	\$2,673,692	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																											Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado									
MORI515030 0570984	Construcción De Techumbre Metalica De 25 X 12 M En Jardín De Niños Eva Samano De Lopez Mateos	MMI-DDUVOPRAMO 23PSE-2015-011	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,051,484	\$1,051,485	\$1,051,485	\$1,051,485	\$1,051,485	\$1,051,485	\$1,051,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00									
MORI515030 0571840	Ampliación De Alumbrado Público, Instalaciones Subterráneas En La Calle 28 De Febrero, Colonia Lagunilla	170071ME00 2-15	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$990,300	\$984,066	\$984,066	\$984,066	\$984,066	\$984,066	\$984,066	100.00	\$6,234	Luminaria	112	0.00	100.00									
MORI515030 0572133	Equipamiento Del Centro De Desarrollo Comunitario En Al Col. Lagunilla	170071ME00 9-15	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$162,000	\$161,968	\$161,968	\$161,968	\$161,968	\$161,968	\$161,968	100.00	\$32	Lote	1,200	0.00	100.00									
MORI515030 0573004	Instalación De Casetas Seguras, Poligono 1	06-ZU-0359-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaria de Obras Publicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$784,689	\$784,689	\$784,689	\$784,689	\$784,689	98.09	\$0	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00									
MORI515030 0573827	Programa Municipal De Ordenamiento Territorial De Cuernavaca, Morelos	201517PTRO 02-15	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S254 Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en zonas de riesgo		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Estudio de preinversión	98,100	0.00	100.00									
MORI515030 0573988	Construcción De La Calle Bugambillas 1	170061ME00 1	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,107,880	\$1,661,821	\$1,661,821	\$1,659,760	\$1,659,760	\$1,659,760	\$1,659,760	99.88	\$2,061	Metros Cuadrados	330	0.00	100.00									
MORI515030 0574041	Reedecación De La Calle Himno Nacional	170061ME00 2	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,003,063	\$1,504,595	\$1,504,595	\$1,503,289	\$1,503,289	\$1,503,289	\$1,503,289	99.91	\$1,306	Metros Cuadrados	320	0.00	100.00									
MORI515030 0574098	Contrucción De La Calle Morelos Y 4 Cerradas Contiguas	170062ME00 2	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$703,738	\$1,642,055	\$1,642,055	\$1,642,055	\$1,642,055	\$1,642,055	\$1,642,055	100.00	\$0	Metros Cuadrados	492	0.00	100.00									
MORI515030 0575572	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Plutarco Elias Calles Col. San Jose Vista Hermosa	MPI-CONTINGENC IAS04-001/2015	Morelos	Puente de Ixtla	San José Vista Hermosa	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,599,810	\$1,599,810	\$1,599,810	\$1,599,810	\$1,599,810	\$1,599,810	\$1,599,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00									
MORI515030 0575592	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle Niños Heroes, Poblado De Xoxocotla	MPI-CONTINGENC IAS04-002/2015	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,480,400	\$2,480,400	\$2,480,400	\$2,480,400	\$2,480,400	\$2,480,400	\$2,480,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	100.00									
MORI515030 0575602	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En Calle 5 De Mayo En El Poblado De Xoxocotla	MPI-CONTINGENC IAS04-003/2015	Morelos	Puente de Ixtla	Xoxocotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$992,200	\$992,200	\$992,200	\$992,200	\$992,200	\$992,200	\$992,200	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00									
MORI515030 0575610	Construcción De Techumbre En Esc. Secundaria Tecnica No 11 Poblado De Tilzapotla	MPI-CONTINGENC IAS04-004/2015	Morelos	Puente de Ixtla	Tilzapotla	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,944,000	\$1,944,000	\$1,944,000	\$1,944,000	\$1,944,000	\$1,944,000	\$1,944,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00									
MORI515030 0575619	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Miguel Aleman	MPI-CONTINGENC IAS04-005/2015	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTLA	Educación	En Ejecución	2015	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	\$1,560,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	100.00									
MORI515030 0576909	Reedecación De La Calle Independencia	170062ME00 3	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$355,318	\$829,074	\$829,074	\$828,494	\$828,494	\$828,494	\$828,494	99.93	\$580	Metros Cuadrados	140	0.00	100.00									
MORI515030 0577462	Equipamiento Para La Secretaria De Seguridad Ciudadana Del Municipio De Cuernavaca	SC004	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$5,944,545	\$5,347,420	\$5,347,420	\$5,347,420	\$5,347,420	\$5,347,420	\$5,347,420	100.00	\$0	Vehiculos	0	0.00	100.00									
MORI515030 0578226	Rehabilitación Del Centro Comunitario, Poligono 1	18-ZU-0360-2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaria de Obras Publicas (DGOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$296,650	\$296,650	\$296,650	\$296,650	\$296,650	98.88	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00									
MORI515030 0578255	Centro Comunitario De Las Juventudes, 2da. Etapa, Poligono 3	11-ZU-0361-2015	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaria de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,992,301	\$1,992,301	\$1,992,301	\$1,992,301	\$1,992,301	99.62	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00									
MORI515030 0578464	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario De La Colonia Flahuspan Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO 23 CONECO/INV- Morelos 3/02/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$980,083	\$980,083	\$980,083	\$980,083	98.11	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00									
MORI515030 0578470	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De La Col. Pro-Hogar Del Municipio De Emiliano Zapata	FID-001-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00									
MORI515030 0578533	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pozo San Miguel Al Tanque Elevado En Tejalpa, Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO 23CONECO/1 INV-3/03/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$979,129	\$431,331	\$431,331	\$431,331	43.18	#####	Metros lineales	500	0.00	100.00									

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MORI515030 0578569	Construcción De Drenaje Pluvial En El Poblado De Tejalpa Municipio De Jiutepec, Morelos	RAMO 23 CONECO/INV- 3/04/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,466,928	\$1,466,928	\$1,466,928	\$1,466,928	97.89	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	
MORI515030 0578594	Construcción De Casa De Cultura Emiliano Zapata	CE2015001	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,774,000	\$2,774,000	\$2,774,000	\$2,774,000	\$2,774,000	\$2,774,000	\$2,391,878	100.00	\$0	Metros	1,000	0.00	80.00	
MORI515030 0578647	Impermeabilización De Edificios Y Aulas En La Escuela Secundaria No. 3 Eulalia Guzman Con Clave 17des0017q Turno Matutino, Ubicado En La Calle 24 Norte En La Colonia Civac, En El Municipio De Jiutepec	RAMO 23 CONECO/INV- 3/05/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$484,767	\$484,767	\$484,767	\$484,767	97.05	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	100.00	
MORI515030 0578648	Geranios Edificio De Modulo De Arte Urbano (Cancha De Usos Múltiples)	18-ZU-0274- 2015	Morelos	Temixco	Lomas del Carril	Rural	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Publicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$497,086	\$497,086	\$497,086	\$497,086	\$497,086	99.42	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	
MORI515030 0578706	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Primaria Federal Emiliano Riva Palacio Morales Con Clave 17dpr0416u, Turno Matutino En La Calle 10 Este, En La Colonia Civac, Municipio De J	RAMO 23CONECO/I NV-3/06/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$999,000	\$999,000	\$979,175	\$979,175	\$979,175	\$979,175	98.02	\$0	Metros Cuadrados	960	0.00	100.00	
MORI515030 0578713	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido Y Equipamiento De 3 Areas Del Centro De Desarrollo Comunitario Rio Escondido	18-ZR-0445- 2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$944,010	\$944,010	\$937,691	\$937,691	\$937,691	\$937,691	\$937,691	99.33	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MORI515030 0578755	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre La Etapa En La Colonia Lomas Del Texcal Del Municipio De Jiutepec	RAMO 23CONECO/I NV-3/07/15	Morelos	Jiutepec	Lomas del Texcal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,467,452	\$1,467,452	\$1,467,452	\$1,467,452	97.93	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	
MORI515030 0578779	Construcción De Techumbre En Escuela Preparatoria Por Cooperación Valentín Gomez Farías En La Localidad De Emiliano Zapata Del Municipio De Emiliano Zapata	PR2015001	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,686,902	\$1,686,902	\$1,686,902	\$1,686,902	\$1,686,902	\$1,686,902	\$1,686,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	
MORI515030 0578794	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 2a. Sur 1a. Etapa En La Colonia Lomas De Chapultepec Del Municipio De Jiutepec	RAMO 23CONECO/I NV-3/08/15	Morelos	Jiutepec	Lomas de Chapultepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,471,689	\$1,471,689	\$1,471,689	\$1,471,689	98.21	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	
MORI515030 0578825	Construcción De Drenaje Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ficus 2a Etapa En La Colonia Lomas Del Texcal Del Municipio De Jiutepec	RAMO 23 CONECO/INV- 3/09/15	Morelos	Jiutepec	Lomas del Texcal	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,466,590	\$1,466,590	\$1,466,590	\$1,466,590	97.87	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	
MORI515030 0578830	Adecuación De Imagen Institucional Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedif, Habitación Del Centro De Desarrollo Comunitario Cedif Y Equipamiento De 5 Areas Del Centro De Desarrollo Comunitario	18-ZR-0444- 2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Publicas (DGOP)	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$535,452	\$535,452	\$526,896	\$526,896	\$526,896	\$526,896	\$526,896	98.40	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	
MORI515030 0578849	Construcción De Techumbre Tipo Inieim En El Cetus 12 En La Colonia Civac, Municipio De Jiutepec Estado De Morelos	RAMO 23 CONECO/INV- 3/10/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,788,704	\$1,786,915	\$1,786,915	\$1,748,553	\$1,748,553	\$528,188	\$528,188	29.56	\$0	Metros Cuadrados	1,750	0.00	40.00	
MORI515030 0578935	Construcción De Techumbre Tipo Inieim En La Secundaria Técnica 46 En La Colonia Calera Chica, Municipio De Jiutepec Estado De Morelos	RAMO 23 CONECO/INV- 3/11/15	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,783,547	\$1,781,764	\$1,781,764	\$1,743,809	\$1,743,809	\$1,311,263	\$1,311,263	73.59	\$0	Metros Cuadrados	843	0.00	73.00	
MORI515030 0578978	Construcción De Techumbre Tipo Inieim En La Secundaria Técnica 22 En La Colonia Tejalpa, Municipio De Jiutepec Estado De Morelos	RAMO 23 CONECO/INV- 3/12/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$1,844,987	\$1,843,142	\$1,843,142	\$1,803,746	\$1,803,746	\$1,803,746	\$1,803,746	97.86	\$0	Metros Cuadrados	1,700	0.00	100.00	
MORI515030 0579303	Modernización De La Carretera Agua Hedionda - Cruceño Unila	06-ZU-0390- 2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGCP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$9,181,909	\$9,181,909	\$9,181,909	\$9,181,909	\$9,181,909	45.91	\$0	Metros Cuadrados	175,007	0.00	46.00	
MORI515030 0579353	Reconstrucción De Calles En Zacatepec, Emiliano Zapata - Lienzo Charro - Cruceño 4 Caminos Tlaquiltenango	31-ZU-0392- 2015	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$22,000,000	\$22,000,000	\$13,338,300	\$13,338,300	\$13,338,300	\$13,338,300	\$13,338,300	60.63	\$0	Metros Cuadrados	25,063	0.00	61.00	
MORI515030 0579456	Modernización Del Circuito Del Lago De Tequesquitengo De 0 000 Al 2 000	12-ZU-0391- 2015	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$21,000,000	\$21,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	55,115	0.00	0.00	
MORI515030 0579517	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Ruiz Cortines	30-ZU-0430- 2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Publicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,097,300	\$1,097,300	\$1,088,589	\$1,088,589	\$1,088,589	\$1,088,589	\$1,088,589	99.21	\$0	Metros Cuadrados	136	0.00	100.00	
MORI515030 0579650	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Miguel Hidalgo	18-ZU-0431- 2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$889,219	\$889,219	\$881,749	\$881,749	\$881,749	\$881,749	\$881,749	\$881,749	99.16	\$7,470	Metros Cuadrados	219	0.00	100.00

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR15150300579701	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico Cuauhtemoc	18-ZU-0421-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$298,423	\$298,423	\$294,727	\$294,727	\$294,727	\$294,727	\$294,727	98.76	\$3,696	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	
MOR15150300580186	Análisis De La Situación Actual De Los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento En Comunidades De Hasta 999 Habitantes	99-ZR-021/2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,499,313	\$2,499,313	\$2,499,313	\$2,499,313	\$2,499,313	\$2,499,313	\$2,499,313	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	
MOR15150300580194	Equipamiento De Infraestructura Para El Centro De Atención Y Protección Al Turista (Capta) En Cuernavaca	07-ZU-0211-2015	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	Secretaria de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,879	\$1,999,879	\$1,999,879	\$1,999,879	\$1,999,879	\$1,999,879	99.99	\$0	Metros Cuadrados	350,000	0.00	100.00
MOR15150300580265	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Francisco Villa	18-ZU-0418-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$335,465	\$335,465	\$331,280	\$331,280	\$331,280	\$331,280	\$331,280	98.75	\$4,185	Metros Cuadrados	88	0.00	100.00	
MOR15150300580422	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Francisco I. Madero	30-ZU-0422-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obras Publicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$209,332	\$423,069	\$418,663	\$418,663	\$418,663	\$418,663	\$418,663	\$418,663	98.96	\$0	Metros Cuadrados	112	0.00	100.00
MOR15150300580498	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Netzahualcoyotl	18-ZU-0423-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,577,917	\$1,775,922	\$1,761,740	\$1,761,740	\$1,761,740	\$1,761,740	\$1,761,740	\$1,761,740	99.20	#####	Metros Cuadrados	58	0.00	100.00
MOR15150300580574	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Camino Real	30-ZU-0420-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obras Publicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,155,495	\$1,155,495	\$1,147,348	\$1,147,348	\$1,147,348	\$1,147,348	\$1,147,348	\$1,147,348	99.29	\$0	Metros Cuadrados	154	0.00	100.00
MOR15150300580641	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Juan N. Alvarez	18-ZU-0419-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,192,733	\$1,192,733	\$1,182,986	\$1,182,986	\$1,182,986	\$1,182,986	\$1,182,986	\$1,182,986	99.18	\$9,747	Metros Cuadrados	44	0.00	100.00
MOR15150300580719	Construcción De Calle Con Pavimento Hidráulico Los Compadres	18-ZU-0425-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$537,538	\$537,538	\$533,590	\$533,590	\$533,590	\$533,590	\$533,590	\$533,590	99.27	\$3,948	Metros Cuadrados	68	0.00	100.00
MOR15150300580777	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Pedro María Anaya	30-ZU-0424-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obras Publicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$467,620	\$467,620	\$462,665	\$462,665	\$462,665	\$462,665	\$462,665	\$462,665	98.94	\$0	Metros Cuadrados	142	0.00	100.00
MOR15150300580909	Reconstrucción Del Circuito Del Centro De Zacatepec (Entre Calles Escudrón 201, José María Morelos Y Lázaro Cárdenas)	31-ZU-0353-2015	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$17,000,000	\$17,000,000	\$8,419,928	\$8,419,928	\$8,419,928	\$8,419,928	\$8,419,928	\$8,419,928	49.53	\$0	Metros lineales	35,063	0.00	50.00
MOR15150300580981	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Ignacio Zaragoza	18-ZU-0432-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,449,358	\$1,449,358	\$1,434,897	\$1,434,897	\$1,434,897	\$1,434,897	\$1,434,897	\$1,434,897	99.00	#####	Metros Cuadrados	180	0.00	100.00
MOR15150300581034	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Tractor Verde	18-ZU-0436-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	Secretaria de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$407,539	\$407,539	\$403,971	\$403,971	\$403,971	\$403,971	\$403,971	\$403,971	99.12	\$3,568	Metros Cuadrados	109	0.00	100.00
MOR15150300581076	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Castillo Pembo	30-ZU-0428-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obras Publicas (DGOP)	Urbanización	En Ejecución	2015	\$759,772	\$759,772	\$755,362	\$755,362	\$755,362	\$755,362	\$755,362	\$755,362	99.42	\$0	Metros Cuadrados	85	0.00	100.00
MOR15150300581104	Construcción De Calle Con Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Cerrada Ignacio Zaragoza Y la. De Ignacio Zaragoza	30-ZU-0457-2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obras Publicas (DGOP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,289,362	\$1,289,362	\$1,278,089	\$1,278,089	\$1,278,089	\$1,278,089	\$1,278,089	\$1,278,089	99.13	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR15150300581195	Construcción De Puente Peatonal Valerio Trujano	18-ZU-0458-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	Secretaria de Obras Públicas	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$444,151	\$444,151	\$441,450	\$441,450	\$441,450	\$441,450	\$441,450	\$441,450	99.39	\$2,701	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00
MOR15150300581221	Construcción De Calle Con Pavimento Hidráulico Pino Suarez	18-ZU-0426-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obra Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$496,387	\$496,387	\$492,725	\$492,725	\$492,725	\$492,725	\$492,725	\$492,725	99.26	\$3,662	Metros Cuadrados	33	0.00	100.00
MOR15150300581256	Construcción De Calle Con Pavimento Hidráulico Telésforo Ojeda	18-ZU-0433-2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Obras Públicas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$524,902	\$524,902	\$520,987	\$520,987	\$520,987	\$520,987	\$520,987	\$520,987	99.25	\$3,915	Metros Cuadrados	67	0.00	100.00
MOR15150300581266	Construcción De Acceso A Oaxtepec	29-ZU-0348-2015	Morelos	Yautepec	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Obras Públicas (DGOP)	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$20,000,000	\$20,000,000	\$7,193,699	\$7,193,699	\$7,193,699	\$7,193,699	\$7,193,699	\$7,193,699	35.97	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	29.00
MOR15150300581294	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata la. Etapa, De La Comunidad De Telixtác Del Municipio De Acochiapan Del Estado De Morelos	FOPADEM 15-1	Morelos	Acochiapan	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ACOCHIAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	\$499,500	99.90	\$0	Metros	650	0.00	100.00

Información General del Proyecto																											Avance Financiero								Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado											
MOR15150300581308	Construcción Y Rehabilitación De Techumbre En La Escuela Telesecundaria Juan Escutia 1a. Etapa En La Comunidad De Marcelino Rodríguez Del Municipio De Axochiapan	CE2015-1	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal	Subsidios		R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Educación	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	90.00	\$0	Metros	450	0.00	100.00											
MOR15150300581322	Proyecto Integral Para El Mejoramiento De La Operación Y Modernización De La Zona De Riego De Las Presas Carros-Cajehuacon Segunda Etapa	CE2015-2	Morelos	Axochiapan	Cobertura municipal	Subsidios		R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE AXOCHIAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	90.00	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00											
MOR15150400588010	Construcción De La Segunda Etapa De Colector Pluvial Zacatepec	31-ZU-039/2015	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$7,851,360	\$7,851,360	\$7,851,360	\$7,851,360	\$7,851,360	\$2,925,689	\$2,925,689	37.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00											
MOR15150400588014	Construcción De La Tercera Etapa De Saneamiento (Planta De Tratamiento De Aguas Residuales) De La Parte Norte De La Zona Metropolitana De Cuernavaca (Proyecto Ejecutivo, Construcción Y Puesta En March	09-ZU-035/2015	Morelos	Huitzilac	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,284,792	\$8,284,792	\$8,284,792	\$8,284,792	\$8,284,792	\$4,228,352	\$4,228,352	51.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00											
MOR15150400588019	Sustitución De Línea De Conducción De Agua Potable Manantial Xantamalco En Tetela Del Volcan	22-ZR-054/2015	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,752,982	\$4,752,982	\$4,752,982	\$4,752,982	\$4,752,982	\$2,926,793	\$2,926,793	61.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00											
MOR15150400588026	Segunda Etapa Para La Construcción De La Olla De Almacenamiento De Agua Pluvial El Vigia	23-ZR-030/2015	Morelos	Tlalnepantla	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,654,329	\$4,654,329	\$4,654,329	\$4,654,329	\$3,588,999	\$3,588,999	77.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00												
MOR15150400588275	Reposición De Pozo Francisco Villa (Alcanfor)	28-ZR-035/2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,374,046	\$1,374,046	\$1,374,046	\$1,374,046	\$1,374,046	\$1,374,046	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00												
MOR15150400588290	Red De Colectores En La Colonia Cuautlilco	06-ZR-036/2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,203,966	\$1,203,966	\$1,203,966	\$1,203,966	\$1,203,966	\$943,145	\$943,145	78.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00											
MOR15150400588315	Construcción De Colectores En La Barranca Las Ánimas Para Descargar En La Planta De Tratamiento Existente (1ra Etapa)	30-ZU-052/2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,379,391	\$9,379,391	\$9,379,391	\$9,379,391	\$9,379,391	\$3,553,009	\$3,553,009	37.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00											
MOR15150400588333	Primera Etapa Para La Construcción De La Red De Agua Potable De Paraíso Las Flores	20-ZR-031/2015	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$785,933	\$785,933	\$785,933	\$785,933	\$785,933	\$785,933	\$785,933	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00											
MOR15150400588340	Ingeniería Básica Para La Rehabilitación Eléctrica, Mecánica Y Civil De Las Plantas De Tratamiento Gabriel Tepepa, Norponiente, Tlilapoltla, Ayuntamiento 2000 Y Macatlan.	99-ZU-059/2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,372,539	\$2,372,539	\$2,372,539	\$2,372,539	\$2,372,539	\$2,191,123	\$2,191,123	92.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00											
MOR15150400588343	Construcción De La Línea De Conducción De Agua Tratada De La Planta De Aguas Residuales De Tequesquitengo	19-ZU-045/2015	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$217,144	\$217,144	\$217,144	\$217,144	\$217,144	\$217,144	\$217,144	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00											
MOR15150400588345	Tercera Etapa Del Sistema De Agua Potable, Línea Tangué Y Red Valle Verde Y El Florido	14-ZR-032/2015	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,553,232	\$1,553,232	\$1,553,232	\$1,553,232	\$1,553,232	\$1,553,232	\$1,553,232	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00											
MOR15150400588356	Proyecto Ejecutivo De La Factibilidad Para La Logística De Disposición De Lodos De Las Plantas De Tratamiento De La Cuenca Del Río Apatlaco.	99-ZU-060/2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,237,190	\$1,237,190	\$1,237,190	\$1,237,190	\$1,237,190	\$860,806	\$860,806	69.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00											
MOR15150400588381	Rehabilitación Del Pozo	19-ZU-041/2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$411,414	\$411,414	\$411,414	\$411,414	\$411,414	\$411,414	\$411,414	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00											
MOR15150400588401	Sustitución De Colectores De La Cabeecera Municipal De Amacuzac	01-ZU-042/2015	Morelos	Amacuzac	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$169,479	\$169,479	\$169,479	\$169,479	\$169,479	\$136,851	\$136,851	80.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00											
MOR15150400588439	Adecuación Del Proyecto Ejecutivo Para La Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Yautepéc.	29-ZU-061/2015	Morelos	Yautepéc	Cobertura municipal	Subsidios		S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$883,215	\$883,215	\$883,215	\$883,215	\$883,215	\$647,323	\$647,323	73.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00											
MOR15150400588474	Primera Etapa De La Construcción De Colectores De Saneamiento De Aguas De La Parte Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca.	24-ZU-051/2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Cobertura municipal	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,469,547	\$5,469,547	\$5,469,547	\$5,469,547	\$5,469,547	\$4,979,910	\$4,979,910	91.05	\$0	Metros	0	0.00	100.00											

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2015

Información General del Proyecto																								Avance Financiero								Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MOR1515040588477	Primera Etapa De La Sustitución De La Red De Agua Potable.	05-ZR-041/2015	Morelos	Coatlán del Río	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,824,163	\$2,824,163	\$2,824,163	\$2,824,163	\$2,824,163	\$2,424,163	\$2,424,163	85.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MOR1515040588493	Adquisición De Materiales Y Herramienta Menor Para La Primera Etapa De Infraestructura Comunitaria Para El Almacenamiento De Agua De Lluvia Y Saneamiento A Través De La Transferencia De Tecnologías A	99-ZR-043/2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,773,427	\$2,773,427	\$2,773,427	\$2,773,427	\$2,773,427	\$2,773,427	\$2,773,427	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MOR1515040588502	Equipamiento Y Línea De Conducción Pozo Atiopa	20-ZR-042/2015	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,069,495	\$1,069,495	\$1,069,495	\$1,069,495	\$1,069,495	\$894,160	\$894,160	83.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MOR1515040588527	Proyecto, Construcción, Puesta En Marcha Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De Atotonilco (Incluye Emisor)	19-ZR-049/2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,891,962	\$5,891,962	\$5,891,962	\$5,891,962	\$5,891,962	\$5,891,962	\$5,891,962	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MOR1515040588552	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable De La Localidad De Tetlama.	18-ZR-034/2015	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$521,195	\$521,195	\$521,195	\$521,195	\$521,195	\$456,887	\$456,887	87.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MOR1515040588559	Construcción De La Primer Etapa Para Las Adecuaciones Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales San Pedro.	22-ZR-037/2015	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,185,767	\$2,185,767	\$2,185,767	\$2,185,767	\$2,185,767	\$1,690,871	\$1,690,871	77.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MOR1515040588575	Rehabilitación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales San Pedro Apatlaco (Incluye Operación Transitoria)	04-ZR-048/2015	Morelos	Ayala	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,417,630	\$2,417,630	\$2,417,630	\$2,417,630	\$2,417,630	\$2,291,167	\$2,291,167	94.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MOR1515040588587	Capacitación, Asesoría, Supervisión Y Seguimiento Para La Primera Etapa De Infraestructura Comunitaria Para El Almacenamiento De Agua De Lluvia Y Saneamiento A Travez De La Transferencia De Tecnologías	99-ZR-033/2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,193,178	\$1,193,178	\$1,193,178	\$1,193,178	\$1,193,178	\$443,798	\$443,798	37.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MOR1515040588594	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable Y Construcción De Línea De Conducción.	20-ZR-039/2015	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,484,499	\$1,484,499	\$1,484,499	\$1,484,499	\$1,484,499	\$508,435	\$508,435	34.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MOR1515040588596	Reposición De Pozo Para Agua Potable Lázaro Cárdenas	28-ZR-044/2015	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,208,827	\$1,208,827	\$1,208,827	\$1,208,827	\$1,208,827	\$1,208,827	\$1,208,827	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MOR1515040588609	Ingeniería Básica Para La Rehabilitación Eléctrica, Mecánica Y Civil De Las Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales La Regional, El Encanto Y Sacaterra	99-ZU-063/2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,415,200	\$1,415,200	\$1,415,200	\$1,415,200	\$1,415,200	\$990,635	\$990,635	70.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MOR1515040588625	Ingeniería Básica Para La Rehabilitación Eléctrica, Mecánica Y Civil De Las Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales 19 De Febrero I Y II, El Hospital, Cuautla Y Calderón.	06-ZU-064/2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,368,174	\$2,368,174	\$2,368,174	\$2,368,174	\$2,368,174	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00								
MOR1515040588636	Proyecto Ejecutive De Captación Y Conducción De Aguas Residuales A Bombeo Y Sistemas De Tratamiento Elevados, Para El Lago De Tequesquitengo, Morelos	99-ZU-047/2015	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$857,967	\$857,967	\$857,967	\$857,967	\$857,967	\$857,967	\$857,967	\$857,967	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00							
MOR1515040588644	Programa Cultura Del Agua	99-ZU-003/2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U010 Programa de Cultura del Agua		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,000	\$499,000	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MOR1515040588666	Gerencia Operativa Del Consejo De Cuenca Del Río Balsas	99-ZU-004/2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U015 Programa para incentivar el desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$636,187	\$636,187	90.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00								
MOR1515040588680	Adquisición E Instalación De Bebederos	99-ZR-050/2015	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$592,283	\$592,283	\$592,283	\$592,283	\$592,283	\$592,283	\$592,283	\$592,283	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00							
MOR1515040588701	Primer Etapa De Las Acciones De Mejora Para Uso Eficiente De La Energía En Motores, Bombas Y Equipo Eléctrico En Tres Pozos De Agua Potable De Cuautla	06-ZU-054/2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,670,541	\$1,670,541	\$1,670,541	\$1,670,541	\$1,670,541	\$1,670,541	\$1,670,541	\$1,670,541	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00							

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI1510400588705	Construcción De La Segunda Etapa De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Obrera	20-ZR-053/2015	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,438,601	\$2,438,601	\$2,438,601	\$2,438,601	\$2,438,601	\$2,438,601	\$2,438,601	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI1510400588908	Construcción De 4 Salones De Usos Múltiples Y Núcleo Sanitario En La Casa De Jubilados Y Pensionados Delegación Tv-4 Tlaquiltenango	TLAQUI-R23-2015-01	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,991,317	\$1,985,450	\$1,985,450	\$1,985,450	\$597,395	\$597,395	\$597,395	30.09	\$0	Equipamiento	150	0.00	60.00
MORI1510400589376	Proyecto Ejecutivo De Mejoramiento Y Modernización De La Red De Agua Potable	19-ZU-046/2015	Morelos	Tepalcingo	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,790,847	\$1,790,847	\$1,790,847	\$1,790,847	\$1,790,847	\$1,366,629	\$1,366,629	76.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00
MORI1510400589697	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	08-ZR-040-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,698,749	\$1,698,749	\$1,698,749	\$1,698,749	\$1,698,749	\$805,812	\$805,812	47.44	\$0	Metros	0	0.00	100.00
MORI1510400590125	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Nogales	TLAQUI-PAIP-2015-01	Morelos	Tlaquiltenango	Miguel Hidalgo	Rural	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$450,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	300	0.00	0.00
MORI1510400590153	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable En La Colonia 3 De Mayo	TLAQUI-PAIP-2015-02	Morelos	Tlaquiltenango	Colonia 3 de Mayo (El Tepiclolol)	Rural	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,150,834	\$6,143,958	\$1,845,251	\$6,143,958	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	0.00
MORI1510400590176	Rehabilitación De Parque Central	TLAQUI-PAIP-2015-03	Morelos	Tlaquiltenango	Tlaquiltenango	Urbano	Subsidios	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,494,954	\$750,000	\$2,494,954	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,500	0.00	0.00
MORI1510400597826	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Alpuyeuca Del Municipio De Xochitepec	28-ZR-0610-2015	Morelos	Xochitepec	Alpuyeuca	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	100.00	\$0	Metros lineales	11	0.00	100.00
MORI1510400597860	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Atlacholoya Del Municipio De Xochitepec	28-ZR-0616-2015	Morelos	Xochitepec	Atlacholoya	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$651,000	\$651,000	\$651,000	\$651,000	\$651,000	\$651,000	\$651,000	100.00	\$0	Metros lineales	31	0.00	100.00
MORI1510400597879	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ixtlilco El Grande Del Municipio De Tepalcingo	19-ZR-0617-2015	Morelos	Tepalcingo	Ixtlilco el Grande	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$903,000	\$903,000	\$903,000	\$903,000	\$903,000	\$903,000	\$903,000	100.00	\$0	Metros lineales	43	0.00	100.00
MORI1510400597907	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Tierra Larga Del Municipio De Cuautla	06-ZR-0618-2015	Morelos	Cuautla	Tierra Larga (Campo Nuevo)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00
MORI1510400597932	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ampliación Galeana Sur Del Municipio De Cuautla	06-ZR-0619-2015	Morelos	Cuautla	Ampliación Galeana Sur	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	\$336,000	100.00	\$0	Metros lineales	16	0.00	100.00
MORI1510400597959	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Ampliación Reforma Del Municipio De Cuautla	06-ZR-0620-2015	Morelos	Cuautla	Ampliación Reforma	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	\$294,000	100.00	\$0	Metros lineales	14	0.00	100.00
MORI1510400597986	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Hueyapan San Andrés Hueyapan Del Municipio De Tetela Del Volcán	22-ZR-0621-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	100.00	\$0	Metros lineales	15	0.00	100.00
MORI1510400598026	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Colonia 12 De Diciembre Del Municipio De Cuautla	06-ZR-0622-2015	Morelos	Cuautla	Colonia 12 de Diciembre	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	\$126,000	100.00	\$0	Metros lineales	6	0.00	100.00
MORI1510400598065	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Colonia La Pintora Del Municipio De Xochitepec	28-ZR-0623-2015	Morelos	Xochitepec	Colonia la Pintora	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	100.00	\$0	Metros lineales	33	0.00	100.00
MORI1510400598095	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Yecapixtla Del Municipio De Yecapixtla	30-ZR-0624-2015	Morelos	Yecapixtla	Yecapixteca	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	100.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	100.00
MORI1510400599231	Proyecto 1.- Mejora De Vialidades En El Municipio De Cuernavaca	S1701	Morelos	Cuernavaca	Lomas de Ahuatepec	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$730,299	\$730,299	\$730,299	\$729,867	\$729,867	\$729,867	\$729,867	99.94	\$432	Metros cúbicos	0	0.00	100.00
MORI1510400599322	Proyecto 2.- Mejoramiento De Vialidades En El Municipio De Cuernavaca	S1702	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$292,138	\$292,138	\$292,138	\$291,955	\$291,955	\$291,955	\$291,955	99.94	\$183	Metros cúbicos	0	0.00	100.00
MORI1510400599351	Proyecto 3.- Mejoramiento De Vialidades En El Municipio De Cuernavaca	S1703	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,161,180	\$3,161,180	\$3,161,180	\$3,159,281	\$3,159,281	\$3,159,281	\$3,159,281	99.94	\$1,898	Metros cúbicos	0	0.00	100.00
MORI1510400599372	Proyecto 4.- Mejoramiento De Vialidades En El Municipio De Cuernavaca	S1704	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,533,606	\$1,533,606	\$1,533,606	\$1,532,444	\$1,532,444	\$1,532,444	\$1,532,444	99.92	\$1,162	Metros cúbicos	0	0.00	100.00



Información General del Proyecto																										Avance Financiero						Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado								
MORI151040 0599390	Proyecto 5.- Mejoramiento De Vialidades En El Municipio De Cuernavaca	S1705	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$10,091,231	\$10,091,231	\$10,091,231	\$10,085,792	\$10,085,792	\$10,085,792	\$10,085,792	99.95	\$5,439	Metros cúbicos	0	0.00	100.00								
MORI151040 0599414	Proyecto 6.- Mejoramiento De Vialidades En El Municipio De Cuernavaca	S1706	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,752,346	\$3,752,346	\$3,752,346	\$3,748,313	\$3,748,313	\$3,748,313	\$3,748,313	99.89	\$5,439	Metros cúbicos	0	0.00	100.00								
MORI151040 0602828	Construcción De Techumbre Para Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Sec. Tec. 42,Jardín Juárez, En La Localidad De Progreso, Jiutepec Morelos	RAMO23CONE CO/INV-3/13/15	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2015	\$2,634,350	\$2,634,350	\$2,634,350	\$2,585,307	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	35.00								
MORI151040 0602937	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Río Usumacinta,Col.Villa Santiago En La Localidad De La Calera Chica En El Municipio De Jiutepec, Morelos.	RAMO23CONE CO/INV-3/14/15	Morelos	Jiutepec	Calera Chica	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,232,272	\$1,232,272	\$1,232,272	\$1,206,058	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	40.00								
MORI151040 0603042	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Miguel Hidalgo, Col.. San Jose, En La Localidad Progreso De Jiutepec Morelos	RAMO23CONE CO/INV-3/15/15	Morelos	Jiutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$998,097	\$998,097	\$998,097	\$977,314	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	40.00								
MORI151040 0606647	Construcción Del Colegio De Bachilleres Emsad 05 Primera Etapa.	53X1170017 19	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00								
MORI151040 0609647	Mejoramiento Y Ampliación De La Comandancia De Seguridad Publica	29-SUBSEMUN-004-15	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4-Gobernación	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	Lote	97,827	0.00	100.00								
MORI151040 0610989	Estudio Hidrológico En Yautepec	039-HABITAT-002-2015	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$166,963	\$166,963	\$166,963	\$166,963	\$166,963	\$166,963	\$166,963	100.00	\$0	Estudio de preinversión	327	0.00	100.00								
MORI151040 0611086	Suministro Y Colocación De Paneles Solares En C.D.C. En La Colonia Huizachera	029-HABITAT-003-2015	Morelos	Yautepec	Yautepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$392,485	\$392,485	\$392,485	\$392,485	\$392,485	\$392,485	\$392,485	100.00	\$0	Lote	150	0.00	100.00								
MORI151040 0611820	Construcción De Unidad Deportiva En Campos 4 Y 5 2ª Etapa , Barrio San José.	CE4-01	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,899,619	\$9,899,619	\$3,959,848	\$3,959,848	39.60	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	40.00								
MORI151040 0611837	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, Sala Audiovisual Y Cafetería En La Escuela Preparatoria Por Cooperación Quetzalcoatl, Perteneciente Al Municipio De Tepoztlán	CE4-2	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Educación	En Ejecución	2015	\$3,181,690	\$3,181,690	\$3,181,690	\$3,094,942	\$3,094,942	\$1,237,977	\$1,237,977	38.91	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	40.00								
MORI151040 0611843	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Quetzalcoatl, Del Poblado De Amatán, Perteneciente Al Municipio De Tepoztlán Morelos.	CE4-3	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$587,476	\$587,476	\$234,991	\$234,991	39.17	\$0	Luminaria	500	0.00	40.00								
MORI151040 0611859	Ampliación De Red Eléctrica Del Camino Viejo A Tetela, Col. Casahuaxtla, Perteneciente Al Municipio De Tepoztlán Morelos.	CE4-4	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$784,060	\$784,060	\$313,624	\$313,624	39.20	\$0	Luminaria	500	0.00	40.00								
MORI151040 0611874	Pavimentación De La Calle Cuautla, Col. Santa Catarina Perteneciente Al Municipio De Tepoztlán Morelos.	CE4-5	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,675,275	\$2,675,275	\$1,070,110	\$1,070,110	39.63	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	40.00								
MORI151040 0611883	Ampliación De Red Eléctrica Del Camino Real Hueytaltemo, Perteneciente Al Municipio De Tepoztlán Morelos.	CE4-6	Morelos	Tepoztlán	Cobertura municipal		Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$587,282	\$587,282	\$234,913	\$234,913	39.15	\$0	Luminaria	500	0.00	40.00								
MORI151040 0612454	Pavimentación Av. Zapata Col. Gerardo Perez	MEZ-CE-001-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00								
MORI151040 0612482	Pavimentación En Calle Cancun Col. Loma Sur	MEZ-CE-002-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00								
MORI151040 0612592	Pavimentación Con Piedra Cortada En Calle Benito Juárez, Col. Centro, Tlayacapan Morelos	26-DOP-RG23/CE-2015-03	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,282,000	\$2,282,000	\$2,282,000	\$2,236,406	\$670,237	\$670,237	\$670,237	29.37	#####	Metros Cuadrados	640	0.00	30.00								
MORI151040 0612612	Pavimentación Con Piedra Cortada En Calle Emiliano Zapata, Barrio El Rosario, Tlayacapan Morelos.	26-DOP-RG23/CE-2015-04	Morelos	Tlayacapan	Tlayacapan	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,038,500	\$2,038,500	\$2,038,500	\$1,997,771	\$598,720	\$598,720	\$598,720	29.37	#####	Metros Cuadrados	640	0.00	30.00								
MORI151040 0612613	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Avenida Central De Colonia Tehuixtlera	029-R23-002-15	Morelos	Yautepec	Cocoyoc	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,940,181	\$1,940,181	\$1,940,181	\$1,940,181	\$1,940,181	\$1,940,181	\$1,940,181	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00								

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública																Cuarto Trimestre		2015									
Información General del Proyecto																Avance Financiero						Avance Fisico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MORI515040-0612629	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Tabachines Colonia Tehuixtlera	029-R23-003-15	Morelos	Yautepec	Cocoyoc	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,655,969	\$2,655,969	\$2,655,969	\$2,655,969	\$2,655,969	\$2,655,969	\$2,655,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00
MORI515040-0612644	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Pino De Colonia Tehuixtlera	029-R23-004-15	Morelos	Yautepec	Cocoyoc	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00
MORI515040-0613184	Pavimentacion Calle Clavellinos Col. Guadalupe De Las Arenas	MEZ-CE-003-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia Guadalupe de las Arenas	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00
MORI515040-0613300	Construcción De Sarda Perimetral Y Módulo De Baños, En La Escuela Secundaria Lázaro Cárdenas, Pertenciente Al Municipio De Tlaltizapan, Morelos	DOP/CONTIG-ECO-INV/005/2015	Morelos	Tlaltizapán de Zapata	Tlaltizapán	Urbano	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TLALTIZAPAN DE ZAPATA	Educación	En Ejecución	2015	\$2,442,250	\$2,442,250	\$2,442,250	\$2,442,250	\$2,442,250	\$2,442,250	\$2,442,250	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	70.00
MORI515040-0613507	Pavimentacion Calle Veracruz Colonia El Capiri	MEZ-CE-004-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350	0.00	0.00
MORI515040-0614348	Pavimentacion Calle Marte Col. Ampliacion Pro-Hogar	MEZ-CE-005-2015	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00
MORI515040-0615737	2da Etapa Remodelacion Del Teatro Narciso Mendoza En Cuautla	06-ZU-1068-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turistico Sustentable		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MORI515040-0615765	3ra Etapa Del Parque Eco-Turistico Hueyapan, Tetela Del Volcán	22-ZR-0691-2015	Morelos	Tetela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turistico Sustentable		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MORI515040-0615795	2da. Etapa Equipamiento De Infraestructura Para El Centro De Atención Y Protección Al Turista (Capta)	07-ZU-0781-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turistico Sustentable		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00
MORI515040-0615811	3ra Etapa Rehabilitación Del Antiguo Acceso Al Centro Historico De Cuernavaca	07-ZU-1090-2015	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turistico Sustentable		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,663,961	\$1,663,961	\$1,663,961	\$1,663,961	\$1,663,961	47.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00
MORI515040-0616208	Pavimentacion Hidraulica Calle Insurgentes Y Zapata	DOP-R23-1705-0315	Morelos	Coatlán del Río	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE COATLAN DEL RIO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,022,853	\$8,022,853	\$8,022,853	\$8,022,853	\$2,406,856	\$2,406,856	\$2,406,856	30.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	0.00
MORI515040-0617791	Rehabilitación Integral De La Unidad Deportiva Jose Maria Morelos Y Pavón (Polígono 2)	06-ZU-0379-2015	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito		4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (DGOP)	Deporte	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,970,655	\$2,970,655	\$2,970,655	\$2,970,655	\$2,970,655	99.02	\$0	Metros Cuadrados	14,178	0.00	100.00
MORI515040-0618074	Rehabilitación Y Ampliacion Del Sistema De Riego En 6 Pozos De Agua Para Usos Agrícolas En El Ejido De Tetelcingo, Municipio De Cuautla, Morelos	APORTACIÓN CEA CONAGUA	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	CEAGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$600,000	\$589,055	\$589,055	\$589,055	\$589,055	\$589,055	\$589,055	100.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00
MORI515040-0621296	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av. Ciprés, De La Col. El Polvorín	CUAU-SDUOSYPYA-OP-RG23-FSCE-05/15	Morelos	Cuautla	El Polvorin	Rural	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,658,507	\$1,658,507	\$1,658,507	\$1,623,170	\$649,268	\$649,268	\$649,268	39.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00
MORI515040-0621303	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Av. Gabriel Tepepa, De La Col. Emiliano Zapata	CUAU-SDUOSYPYA-OP-RG23-FSCE-07/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,100,776	\$2,100,776	\$2,100,776	\$2,056,378	\$822,551	\$822,551	\$822,551	39.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00
MORI515040-0621310	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Del Centinela, De La Col. Centro	CUAU-SDUOSYPYA-OP-RG23-FSCE-03/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,676,358	\$3,676,358	\$3,676,358	\$3,598,132	\$2,198,652	\$2,198,652	\$2,191,014	59.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	61.00
MORI515040-0621315	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle De Los Atrévidos De Asturias, De La Col. Centro	CUAU-SDUOSYPYA-OP-RG23-FSCE-09/15	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,611,121	\$1,611,121	\$1,611,121	\$1,572,621	\$629,048	\$629,048	\$629,048	39.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00
MORI515040-0621321	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Angostura, De La Col. Eusebio Jáuregui	CUAU-SDUOSYPYA-OP-RG23-FSCE-11/15	Morelos	Cuautla	Eusebio Jáuregui (La Angostura)	Rural	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,468,964	\$1,468,964	\$1,468,964	\$1,432,385	\$572,954	\$572,954	\$572,954	39.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00
MORI515040-0621328	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Luis Donaldo Colosio, De La Col. Paraíso	CUAU-SDUOSYPYA-OP-RG23-FSCE-12/15	Morelos	Cuautla	Colonia el Paraíso	Rural	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,796,716	\$1,796,716	\$1,796,716	\$1,682,659	\$673,064	\$673,064	\$673,064	37.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00
MORI515040-0621331	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón Del Ejido, De La Col. Plan De Ayala	CUAU-SDUOSYPYA-OP-RG23-FSCE-04/15	Morelos	Cuautla	Plan de Ayala	Rural	Subsidios	U17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,410,997	\$3,410,997	\$3,410,997	\$3,340,518	\$1,336,207	\$1,336,207	\$1,336,207	39.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR1515040 0621333	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Abrigo, De La Col. Centro	CUAU-SDUOSFYPA-OP-RG23-FSCB-10/15	Morelos	Cuautla	CoBERTura municipal	n.a.	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,004,425	\$2,004,425	\$2,004,425	\$1,955,707	\$782,283	\$782,283	\$782,283	39.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00
MOR1515040 0621339	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuahtémoc, De La Col. Iztaccihuatl	CUAU-SDUOSFYPA-OP-RG23-FSCB-08/15	Morelos	Cuautla	CoBERTura municipal	n.a.	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,367,100	\$1,367,100	\$1,367,100	\$1,337,219	\$534,887	\$534,887	\$534,887	39.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00
MOR1515040 0621343	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emperador Moctezuma, De La Col. Casasano	CUAU-SDUOSFYPA-OP-RG23-FSCB-06/15	Morelos	Cuautla	Casasano	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,355,611	\$1,355,611	\$1,355,611	\$1,319,336	\$1,302,751	\$1,302,751	\$1,294,957	96.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00
MOR1515040 0621346	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 2 De Mayo, De La Col. 19 De Febrero	CUAU-SDUOSFYPA-OP-RG23-FSCB-13/15	Morelos	Cuautla	19 de Febrero de 1812	Rural	Subsidios	U117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUAUTLA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,529,145	\$1,529,145	\$1,529,145	\$1,490,995	\$596,398	\$596,398	\$596,398	39.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00