

Total: 296

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR00180201141754	Rehabilitación De Parque En La Localidad De Paizpan, Municipio De Miacatlan.	SMI/DOODPMA/FFI N02/18	Morelos	Miacatlan	Paizpan de Baranda	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	2,000,000.00								0.00		Metros Cuadrados	943	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR00180201141911	Rehabilitación de Unidad Deportiva Loc. Xochicalco, Miacatlan, Morelos.	SMI/DOODPMA/FFI N01/18	Morelos	Miacatlan	Xochicalco (Cienro y Logares)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Deporte	En Ejecución	2018	3,500,000.00								0.00		Metros Cuadrados	1,361	0.00	Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160200640222	Rehabilitación Integral Del Parque Gabriela Sur de La Colonia Herreruelo Gabriela En Poligono 3	06-28-0395-2014	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (SOOP)	Deporte	En Ejecución	2014	1,230,368.75	1,230,368.75	1,230,368.75	1,230,368.75	1,216,672.12	1,216,672.12	1,216,672.12	98.89	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR15160300573904	Instalación de Casetas Seguras, Poligono 3	06-20-0359-2015	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U006 Programa Nacional de Prevención del Delito	4-Gobernación	Secretaría de Obras Públicas (SOOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	784,688.66	784,688.66	784,688.66	98.09	00	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR15160300578533	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Del Pto San Miguel Al Tanque Elevado En Tezajapa, Municipio De Jiutepec, Morelos	23COMEDU/INV-3/03/15	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	R117 Contingencias Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	00	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160200668718	Construcción De Empedrado En Calle Reyna Xochitl, En El Barrio De San Sebastián	020-RAM023-FORTALECE-2016-001	Morelos	Tepostlan	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOTLAN	Urbanización	En Ejecución	2016	2,965,252.49	2,965,252.49	2,965,252.49	2,965,252.49	2,965,252.49	2,965,252.49	2,965,252.49	100.00	00	Metros Cuadrados	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: / Registro: OBRA TERMINADA	
MOR16160200671650	Electrificación Componentes Comerciales Y Automatización Del Pozo Lomas De La Salina	SI602	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	4,000,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00	2,986,960.72	2,986,960.72	74.75	00	Metros	0	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160200677431	Construcción De 3 Aulas Tipo Bilingüe En La Primaria Volokochitl de La Col. Gabriel Tepepa, Cuautla	06-20-0325-2016	Morelos	Cuautla	Cuautla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	1,230,000.00	1,238,469.71	1,238,469.71	1,238,469.71	1,238,469.70	1,238,469.70	1,238,469.70	100.00	00	Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160200677926	Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Volokochitl de Col. Gabriel Tepepa, Cuautla	06-20-0310-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	500,000.00	492,913.65	492,913.65	492,913.65	492,913.65	492,913.65	492,913.65	492,913.65	100.00	00	Metros lineales	220	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR16160200677954	Construcción De Barda Perimetral En La Primaria Abraham Rivera Sandoval de Col. 19 De Febrero, Cuautla	06-20-0324-2016	Morelos	Cuautla	Ampliación Gabriel Tepepa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2016	800,000.00	792,696.27	792,696.27	792,696.27	792,696.27	792,696.27	792,696.27	100.00	00	Metros lineales	217	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR16160300732427	Rehabilitación de Baños y Oficinas En El Mercado Municipal de La Col. Alta Vista Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	SI604	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	450,000.00	439,938.00	439,938.00	439,938.00	439,938.00	439,938.00	439,938.00	439,938.00	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR16160300732431	Electrificación En Calle Miguel Hidalgo Col. Ajonjolinar Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	SI605	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2016	800,000.00	784,292.00	784,292.00	784,292.00	711,199.00	711,199.00	711,199.00	90.68	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Por problemas con la comunidad ajenos al proyecto no se ha podido concluir / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300732435	Rehabilitación De Firme En Esplanada Principal En Escuela Secundaria Técnica No. 1 Gral. Lázaro Cárdenas Del Río, Col. Palma, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	SI606	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2016	220,000.00	219,713.00	219,713.00	219,713.00	219,713.00	219,713.00	219,713.00	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300732438	Rehabilitación de Baños Y Rehabilitación Eléctrica En 8 Aulas, Escuela Secundaria Federal No. 2 Francisco González Rosagregora, Col. Alcañal, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	SI607	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2016	450,000.00	440,096.00	440,096.00	440,096.00	440,096.00	440,096.00	440,096.00	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR16160300732442	Construcción De Techumbre Metálica En Escuela Preparatoria Por Cooperación Andrés Quintana Roo, Chamitpa, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca, Morelos	SI608	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2016	1,000,000.00	986,889.50	986,889.50	986,889.50	907,194.31	907,194.31	907,194.31	91.92	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300732446	Construcción Y Rehabilitación Parque Vicente Guerrero	SI609	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2016	5,000,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	4,995,000.00	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160300735816	Construcción De Ciclovía Repanatico - 1747	2275252	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2016	5,000,000.00	4,859,741.38	4,859,741.38	4,859,741.38	4,859,741.38	4,859,741.38	4,859,741.38	100.00	00	Metros Cuadrados	8218	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR16160400813815	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (UBV) En La Localidad De Venustiano Carranza No. 35 Colonia Casabastlan Municipio De Amacuzac	01-28-0534-2016	Morelos	Amacuzac	Casabastlan	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (SOOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	63,600.00	63,173.03	63,173.03	63,173.03	63,173.03	63,173.03	63,173.03	100.00	00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR16160400813829	Construcción De Unidad Básica De Vivienda (UBV) En La Localidad De Calle Tulipanes Col. Casabastlan Municipio De Amacuzac	01-28-0474-2016	Morelos	Amacuzac	Coahuixtla	Rural	Subsidios	S274 Programa de Apoyo a la Vivienda	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaría de Obras Públicas (SOOP)	Vivienda	En Ejecución	2016	63,600.00	63,173.03	63,173.03	63,173.03	63,173.03	63,173.03	63,173.03	63,173.03	100.00	00	Vivienda	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 296

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Información General del Proyecto								Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones					
				Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
MOR17190201141754	Rehabilitación De Parque En La Localidad De Paipam, Municipio De Miaquatlan.	MM/DOOPMA/FFI/02/18	Morelos	Miaquatlan	Paipam de Baranda	Rural	Subsidios	U130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	2,000,000.00							0.00			Metros Cuadrados	943	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170200885716	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Niños Héroes Colonia Lomas De Jutepec	DMP3-R23-PDR-I.R.03/2017	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	2,800,000.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	2,769,200.00	100.00	0.00		Metros Cuadrados	220	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR17170200885725	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Lázaro Cárdenas	DMP3-R23-PDR-I.R. 013/2017	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	4,500,000.00	4,450,500.00	4,450,500.00	4,450,500.00	4,450,500.00	4,450,500.00	4,450,500.00	100.00	0.00		Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170200887968	Construcción De Andador, Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Papeo Potable De La Calle Ignacio Comonfort	PDR-08/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	1,733,915.32	1,714,842.25	1,714,842.25	1,711,879.54	1,711,879.53	1,711,879.53	1,711,879.53	99.83	0.00		Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170200889118	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Prologacion Las Cubetas	MS2-PR02-001-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tepetzingo	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00	0.00		Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170200889541	Construcción De La Unidad Deportiva Vp Tezoyuca, Emiliano Zapata Morelos	MS2-PDR-005-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Deporte	En Ejecución	2017	8,400,000.00	8,307,600.00	8,307,600.00	8,307,600.00	8,307,600.00	8,307,600.00	8,307,600.00	100.00	0.00		Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR17170200889568	Rehabilitación De Calles Del Primer Cuadro Tezoyuca Centro Emiliano Zapata, Morelos	MS2-PDR-004-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tezoyuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	6,250,000.00	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	6,181,250.00	100.00	0.00		Metros Cuadrados	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170200891278	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre En Calle Paseo De Los Tulipanes Y Tenca	DMP3-R23-PORTALBCE-I.R.17/2017	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	3,750,000.00	3,708,750.00	3,708,750.00	3,708,750.00	3,708,750.00	3,708,750.00	3,708,750.00	100.00	0.00		Metros Cuadrados	525	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170200891324	Techembre En La Escuela Primaria Casa De Añabe En La Colonia San Francisco Teacalpan, Jutepec, Morelos	DMP3-R23-PDR-I.R.-021/2017	Morelos	Jutepec	San Francisco Teacalpan	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	2,300,000.00	2,274,700.00	2,274,700.00	2,274,700.00	2,274,700.00	2,274,700.00	2,274,700.00	100.00	0.00		Metros Cuadrados	405	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170200891359	Techembre Para Cancha De Usos Múltiples Col. Insurgentes, Jutepec, Morelos	DMP3-R23-PDR-I.R.-019/2017	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	2,200,000.00	2,175,800.00	2,175,800.00	2,175,800.00	2,175,800.00	2,175,800.00	2,175,800.00	100.00	0.00		Metros Cuadrados	490	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170200891383	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico En Calle Jose María Morelos	DMP3-R23-PDR-I.R.-020/2017	Morelos	Jutepec	Calera Chica	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	2,472,500.00	100.00	0.00		Metros Cuadrados	490	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR17170200891395	Construcción De Techembre Para Cancha De Usos Múltiples Y Gimnasio Al Aire Libre En La Colonia Juya Del Agua	DMP3-R23-PDR-I.R.-018/2017	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	100.00	0.00		Metros Cuadrados	370	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR17170200891447	Construcción De Pavimentación Hidráulica En Calle Las Rosas 2da Etapa	DMP3-R23-PDR-I.R.-007/2017	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	1,300,000.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	1,285,700.00	100.00	0.00		Metros Cuadrados	135	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170200891462	Construcción De Drenaje Sanitario Y Pavimentación De Hidráulico Callebuchaberes	DMP3-R23-PDR-L.P.-001/2017	Morelos	Jutepec	Progreso	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	7,100,000.00	7,021,900.00	7,021,900.00	7,021,900.00	7,021,900.00	7,021,900.00	7,021,900.00	100.00	0.00		Metros Cuadrados	227	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100 % / Física: OBRA TERMINADA AL 100 % / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170200891469	Construcción De Techembre En Escuela Secundaria Técnica No. 28 (Pdolica)	DMP3-R23-PDR-I.R.- 004 /2017	Morelos	Jutepec	Jutepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JUTEPEC	Educación	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	100.00	0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100% / Física: OBRA TERMINADA 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR17170200891502	Construcción De Centro Deportivo Yautepéc 3ra Etapa Morelos	R23-PORTALBCE-009-2017 (9215615)	Morelos	Yautepéc	Yautepéc de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	10,000,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00	3,031,047.00	3,031,047.00	3,031,047.00	30.65	0.00		Lote	10,000	0.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170200891632	Construcción De Gimnasio En Centro Deportivo Yautepéc	R23-PDR-056-2017 (9415245)	Morelos	Yautepéc	Yautepéc de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2017	10,000,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00	3,071,206.00	3,071,206.00	3,071,206.00	31.05	0.00		Lote	10,000	0.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170200893009	Mejora Y Aumento De La Competitividad Del Centro De Congresos Y Convenciones Morelos	28-2U-0120-2017	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Subsidios		8248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,667,680.00	2,667,680.00	2,667,680.00	97.01	0.00		Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR17170200893017	Remodelación De Las Playas Moxocotla, Larga, Linda Y Miacolón De Tepequiltengo Morelos	12-2R-0121-2017	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios		8248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	4,000,000.00	3,989,660.00	3,989,660.00	3,989,660.00	3,989,660.00	3,989,660.00	3,989,660.00	100.00	0.00		Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR17170200893032	Remodelación De Las Playas Moxocotla, San José Vista Hermosa, Larga, Linda Y Miacolón De Tepequiltengo Morelos	12-2R-0121-2017 (Estatal)	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal	Subsidios		8248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,984,491.00	5,984,491.00	5,984,491.00	99.74	0.00		Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR17170200893034	Mejoramiento Y Aumento De La Competitividad Del Centro De Congresos Y Convenciones Morelos	28-2U-0120-2017 (Estatal)	Morelos	Xochitepec	Cobertura municipal	Subsidios		8248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DOOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	2,750,000.00	2,667,680.00	2,667,680.00	2,667,680.00	2,667,680.00	2,667,680.00	2,667,680.00	100.00	0.00		Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR17170200893085	Rehabilitación De La Cancha De Fútbol Soccer De Tlaximilulpan, Localidad De Tlaximilulpan (San Pedro)	-	Morelos	Tetela del Volcán	Tlaximilulpan (San Pedro)	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Deporte	En Ejecución	2017	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	100.00	0.00		Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017. / Física: / Registro:	
MOR17170200895229	Construcción De 3 Aulas Regionales Para Usos Múltiples En El Municipio De Tepostlán	20-2U-0263-2017	Morelos	Tepostlán	Tepostlán	Urbano	Subsidios	U130 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DOGE)	Educación	En Ejecución	2017	1,250,000.00	1,247,886.31	1,247,886.31	1,246,811.47	1,246,811.47	1,246,811.47	1,246,811.47	99.91	0.00		Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 296

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR00180201141754	Rehabilitación de Parque En La Localidad de Paipán, Municipio De Miacatlán.	061/DDOOPMA/FFI N02/18	Morelos	Miacatlán	Paipán de Baranda	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	2,000,000.00							0.00		Metros Cuadrados	943	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300954651	Ampliación Del Alcantarillado Sanitario, Construcción De Cárcamo De Bombeo Y Línea A Presión Fija (Emiliano Zapata-Montetepéc)	08-2R-0614-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	6,006,000.00	5,939,934.00	5,939,934.00	5,767,018.24	4,109,116.73	4,109,116.73	316,479.99	69.18	00	Metros lineales	18,202	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SE solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300954664	Construcción De Colector De Aguas Residuales De La Parte Sur De La Zona Metropolitana De Cuernavaca (Segunda Etapa)	24-2U-0606-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	1,238,032.85	1,224,414.49	1,224,414.49	1,195,003.57	547,984.00	547,984.00	547,984.00	44.75	00	Metros lineales	1,305	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300954676	Construcción Del Cruce De Alcantarillado Sanitario Santa Cruz (Río Chucula)	06-2U-0605-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	3,003,000.00	2,969,967.00	2,969,967.00	2,969,967.00	2,825,661.77	2,825,661.77	1,346,691.08	95.14	00	Metros lineales	1,409	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300954856	Proyecto Ejecutivo Del Colector de La Comunidad de Anahuacillo Del Histórico Municipio de Ayala	04-2U-0590-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	380,786.44	376,597.79	376,597.79	376,597.79	303,708.49	303,708.49	200,629.98	80.65	00	Estudio de preinversión	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SE solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300954877	Construcción De Cruces Seguros En Espacios Públicos (Municipios de Arriahhuacan, Xatepec Y Xicapotlan) Para Personas Con Discapacidades.	99-2U-0613-2017	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,087,125.56	1,075,167.18	1,075,167.18	1,068,485.25	320,545.57	320,545.57	320,545.57	29.81	00	Metros Cuadrados	8,868	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300956236	Construcción De Ciclo Via Tepapanotico, Segunda Etapa	07-2U-0465-2017 (Estatal)	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGO)	Deporte	En Ejecución	2017	2,561,293.00	2,453,816.47	2,453,816.47	2,453,816.47	736,144.94	736,144.94	736,144.94	30.00	00	Otros	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170300956243	Construcción De Ciclovía Tepapanotico, Segunda Etapa	07-2U-0465-2017	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (DGO)	Deporte	En Ejecución	2017	7,438,707.00	7,438,707.00	7,438,707.00	7,438,707.00	2,137,969.59	2,137,969.59	2,137,969.59	28.74	00	Otros	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170300956844	Rehabilitación de Cancha de Fútbol De Tlaxapetla - 5765263	17-2R-0487-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (DGO)	Deporte	En Ejecución	2017	1,287,911.78	1,265,797.00	1,265,797.00	1,265,797.00	1,244,521.00	1,244,521.00	1,244,521.00	98.32	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170300960063	Pavimento Asfáltico En Callejón En Av. Nacional, Santa María Abasco, Ixtla En El 2379 -21636	17-2R-0487-2017	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	3,744,519.00	3,703,329.29	3,703,329.29	3,703,329.29	3,703,329.29	3,703,329.29	3,703,329.29	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300964402	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Juan Rina Aranda De Col. Emiliano Zapata, Puente De Ixtla	17-2U-0299-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	527,053.70	515,620.00	515,620.00	515,620.00	515,620.00	515,620.00	515,620.00	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR17170300964412	Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Cuauhtémoc T. Martínez Y Mihuachótlitl T. Vespertino De La Comunidad De Xicoxtitla	17-2U-0390-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Xicoxtitla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	961,411.05	959,482.59	959,482.59	959,482.59	959,482.59	959,482.59	959,482.59	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR17170300964422	Construcción De Cancha Y Techumbre En La Escuela Primaria Lisardo Cárdenas De Xicoxtitla, Puente De Ixtla	17-2U-0402-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Xicoxtitla	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	1,418,365.95	1,389,619.80	1,389,619.80	1,389,619.80	1,389,619.80	1,389,619.80	1,389,619.80	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR17170300964444	Construcción De Techumbre Tipo Trámil Sobre Cuauhtémoc De El Balto, Puente De Ixtla	17-2U-0461-2017	Morelos	Puente de Ixtla	El Balto	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	1,637,474.74	1,636,372.92	1,636,372.92	1,606,671.68	1,283,276.11	1,283,276.11	1,283,276.11	78.52	00	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR17170300964940	Remodelación Del Tecnológico De Zacatepec	31-2U-0489-2017	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	1,978,000.00	1,941,355.61	1,941,355.61	1,941,355.61	1,941,355.61	1,941,355.61	1,941,355.61	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300965056	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Tihuitl En La Comunidad De Rancho Nuevo, Amacuzac	01-2R-0280-2017	Morelos	Amacuzac	Rancho Nuevo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	996,246.00	975,277.93	975,277.93	975,277.93	975,277.93	975,277.93	975,277.93	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170300965067	Construcción De Techumbre Metálica En Jardín De Niños Vicente Suárez En La Localidad De Coahuixtla, Amacuzac	01-2R-0462-2017	Morelos	Amacuzac	Coahuixtla	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	690,024.59	687,068.00	687,068.00	687,068.00	687,068.00	687,068.00	687,068.00	100.00	00	Metros Cuadrados	47	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR17170300965126	Construcción De Baños En El Jardín De Niños Amacuzac Centro, Amacuzac	01-2U-0270-2017	Morelos	Amacuzac	Amacuzac	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	814,936.00	797,759.80	797,759.80	797,759.80	797,759.80	797,759.80	797,759.80	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA
MOR17170300965153	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños Josefina Garcilazo De La Colonia Centro, Coatlán Del Río	05-2R-0327-2017	Morelos	Coatlán del Río	Coatlán del Río	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	790,530.06	773,376.64	773,376.64	773,376.64	773,376.64	773,376.64	773,376.64	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA

Total: 296

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
MOR019A020141754	Rehabilitación De Parque En La Localidad De Palpan, Municipio De Miaquatlan.	9M1/0009PMA/FFI N02/18	Morelos	Miaquatlan	Palpan de Baranda	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIAQUATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	2,000,000.00							0.00		Metros Cuadrados	943	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170300965181	Construcción De Aula De Usos Múltiples En La Primaria Niños Héroes De La Comunidad De Tlanancingo, Coatlán Del Río	05-2R-0281-2017	Morelos	Coatlán del Río	Tlanancingo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	564,055.75	550,561.39	550,561.39	550,561.39	550,561.39	550,561.39	550,561.39	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170300965200	Construcción De Techumbre Metálica En Jardín De Niños Río Panuco De La Comunidad De Apantejico, Coatlán Del Río	05-2R-0284-2017	Morelos	Coatlán del Río	Apantejico	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	573,895.03	561,439.98	561,439.98	561,439.98	561,439.97	561,439.97	561,439.97	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170300965579	Construcción De Compañía En La Escuela Primaria Jose Maria Gonzalez Y Parón De La Comunidad De Actopan, Tetecala	21-2R-0298-2017	Morelos	Tetecala	Actopan	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	977,348.62	974,422.79	974,422.79	974,422.79	974,422.79	974,422.79	974,422.79	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170300965640	Impermeabilización Y Rehabilitación De Pisos Del Jardín De Niños Gral. Emiliano Zapata De Zacatepec	31-2U-0288-2017	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	417,376.26	410,052.83	410,052.83	410,052.83	410,052.83	410,052.83	410,052.83	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170300966154	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples En Jiutepec	11-2U-0186-2017	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA EDUCATIVA (DGOE)	Educación	En Ejecución	2017	801,375.02	799,851.04	799,851.04	799,162.11	764,302.94	764,302.94	764,302.94	95.56	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO FINANCIERO
MOR17170300966614	Construcción De Techumbre, Rehabilitación De Esplanada Del Barrio De San Francisco Y Substituto E Instalación De Aparatos De Gimnasio Fijos	-	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AVANCEMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,900,000.00	1,879,100.00	1,879,100.00	1,879,100.00	1,879,100.00	1,879,100.00	1,879,100.00	100.00	00	Otros	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170300966623	Infraestructura Pública Para El Auditorio Cultural Estatal Tepapanolco, En Cuernavaca, Morelos	07-2U-0212-2017 (9848-2016)	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOE)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	60,000,000.00	59,302,593.87	59,302,593.87	59,302,593.87	59,302,593.87	59,302,593.87	59,302,593.87	100.00	00	Metros Cuadrados	7,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170300966827	Construcción Del Velatorio Municipal En La Unidad Habitacional Piedra Blanca	06-2U-0340-2017	Morelos	Cuautla	Cuernavaca municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOE)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	700,000.00	698,342.00	698,342.00	698,342.00	209,322.24	209,322.24	209,322.24	29.97	00	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: (CANCELACION DE ECONOMIA DGOE/0019/2018 1,673,707) / Física: / Registro:
MOR17170300966830	Construcción De La Unidad De Cuidados Intensivos Hematol0g Del Hospital De La Mujer, Municipio De Yautepec, Morelos	28-2U-0331-2017	Morelos	Yautepec	Cuernavaca municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOE)	Salud	En Ejecución	2017	9,890,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00	9,887,894.16	9,887,894.16	9,887,894.16	99.98	00	Metros Cuadrados	988,905	0.00	100.00	Financiera: (SE REINTEGRA SALDO INDIRECTOS NO EJERCIDOS DGOE/0264/2018 82,105.84) / Física: / Registro:
MOR17170300966834	Electrificación Varias Calles Yecapixtla	30-2R-0265-2017	Morelos	Yecapixtla	Cuernavaca municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (DGOE)	Urbanización	En Ejecución	2017	5,200,000.00	5,189,862.28	5,189,862.28	5,189,862.28	5,189,862.28	5,189,862.28	5,189,862.28	100.00	00	Metros	6,750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170300971068	Rehabilitación, Remodelación Y Ampliación De La Iglesia De Bellas Artes, Colonia San Luis Miaquatlan, Cuernavaca, Morelos	SI631	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: Incluye pago de retenciones l al millar pagadas a la SEAF y reintegros a la tesoro / Física: / Registro:
MOR17170300971070	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, En Calle Camino Al Paredón, En La Localidad Buena Vista Del Monte, Municipio De Cuernavaca Morelos	SI627	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	707,471.80	707,471.80	707,471.80	707,471.80	707,471.80	707,471.80	707,471.80	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE IMPORTE INCLUYE PAGO DEL 1 al millar pagado a la SEAF y reintegros a la TESORO / Física: / Registro:
MOR17170401044115	Construcción De Unidad Deportiva En San Andrés De Cal, Tepoztlán Morelos	FORFIN-2017-001	Morelos	Tepoztlán	San Andrés de la Cal	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN	Deporte	En Ejecución	2017	9,984,391.08	9,984,391.08	9,984,391.08	9,984,391.08	9,984,391.08	9,984,391.08	9,984,391.08	100.00	00	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNIDAD DEPORTIVA / Registro: OBRA TERMINADA
MOR17170401044323	Rehabilitación De Unidad Deportiva Manuel Alarcon	10/823/20/17	Morelos	Jantetelco	Colonia Manuel Alarcon	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AVANCEMIENTO DE JANTETELCO MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	505,561.17	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	00	Otros	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA / Registro: 01 OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401044494	Rehabilitación De Unidad Deportiva Mariano Matamoros (Piedra Colorado)	10/823/19/17	Morelos	Jantetelco	Colonia Mariano Matamoros (Piedra Colorado)	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	505,561.17	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	00	Otros	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401044522	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Del Progreso (Primera Etapa)	10/823/23/17	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO, MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	505,561.17	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: 1 OBRA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401044527	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle San Juan, Jantetelco, Morelos	10/823/PORTAFIN/ 01/17	Morelos	Jantetelco	Jantetelco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	3,335,000.00	3,335,000.00	3,335,000.00	3,335,000.00	3,335,000.00	3,335,000.00	3,335,000.00	100.00	00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401044544	Construcción De Techumbre En El Parque De Santa Ana, En La Comunidad De Tenango, Pertenece Al Municipio De Jantetelco, Morelos	10/823/PORTAFIN/ 02/17	Morelos	Jantetelco	Tenango (Santa Ana)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Deporte	En Ejecución	2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00	00	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401044593	Remodelación Del Parque Público Amayuca, Perteneciente Al Municipio De Jantetelco, Morelos.	10/823/PORTAFIN/ 04/17	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	00	Otros	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
MOR17170401044876	Pavimentación Lateral De Avenida Jose Maria Morelos (Única)	10C/823/18-A/17	Morelos	Jantetelco	Amayuca	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETELCO MORELOS	Urbanización	En Ejecución	2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	00	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Total: 296

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR00180201141754	Rehabilitación de Parque En La Localidad De Paipán, Municipio De Miacatlán.	861/DOOPMA/FFI N02/18	Morelos	Miacatlán	Paipán de Baranda	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	2,000,000.00							0.00	\$0	Metros Cuadrados	943	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170401048230	Construcción De Aulas En La Escuela Primaria Guadalupe Victoria - Colonia Antea, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN01/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2017	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,295,916.37	2,295,916.37	2,295,916.37	2,295,916.37	99.82	\$0	Metros Cuadrados	1,400	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401048262	Rehabilitación De Drenaje , Agua Potable En El Fraccionamiento Los Arcos, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN02/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,994,313.41	3,994,313.41	3,994,313.41	3,994,313.41	99.86	\$0	Metros lineales	3,800	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401048300	Techumbre En La Colonia El Estirido, Perteneciente Al Municipio De Temixco, Morelos	FORTAFIN03/2017	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2017	999,986.27	999,986.27	999,986.27	997,646.26	997,646.26	997,646.26	997,646.26	99.77	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401048334	Instalación de luminarias Para Alumbrado Publico En Diversas Calles Del Municipio De Temixco	FORTAFIN04/2017	Morelos	Temixco		n.a.	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2017	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,995,956.13	2,995,956.13	2,995,956.13	2,995,956.13	99.87	\$0	Luminaria	3,500	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR17170401051122	Rehabilitación De Mirador En El Ex-Convento De Nuestra Señora De La Natividad	20-2U-0617-2017	Morelos	Tepeotlán		Cobertura municipal	Subsidios	218 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (COOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	2,673,417.00	2,673,417.00	2,673,417.00	2,673,417.00	2,673,417.00	2,673,417.00	2,673,417.00	2,673,417.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170401051715	Construcción De Techumbre Tipo Inedem Primaria Escuela Nacional - Los Idolos, Puente de Ixtla	17-2U-0492-2017	Morelos	Puente de Ixtla	Los Idolos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (COCE)	Educación	En Ejecución	2017	1,620,780.09	1,617,165.96	1,617,165.96	1,589,756.37	1,589,756.37	1,589,756.37	1,589,756.37	98.31	\$0	Metros Cuadrados	37	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONCLUIDA	
MOR17170401051897	Introducción D Servicios Básicos De Infraestructura Calle Calle Charco	DOP-813-1722-03 2017	Morelos	Tetecala	Colonia el Charco	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbanización	En Ejecución	2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA DESDE ANTES DEL PRIMER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170401051898	Construcción De Andador Peatonal Actopan-Tetecala	DOP-R23-1722-04 2017	Morelos	Tetecala	Actopan	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE TETECALA	Urbanización	En Ejecución	2017	3,461,500.00	3,461,500.00	3,461,500.00	3,461,500.00	3,461,500.00	3,461,500.00	3,461,500.00	100.00	\$0	Metros lineales	2,150	0.00	100.00	Financiera: / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA DESDE ANTES DEL PRIMER TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR17170401052814	Const De Alberca Semi Olímpica Y Chapoteado En Unidad Deportiva Yauhtepec	003	Morelos	Yauhtepec	Yauhtepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	\$0	Lote	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR17170401053410	Rehabilitación De La Pirámide Principal De La Zona Arqueológica De Teapanolco	07-2U-0618-2017	Morelos	Cuernavaca		Cobertura municipal	Subsidios	218 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	Secretaría de Obras Públicas (COOP)	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	3,030,000.00	3,028,260.01	3,028,260.01	3,028,260.01	3,028,260.01	3,028,260.01	3,028,260.01	3,028,260.01	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401053688	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Calle Francisco Villa Colonia 28 de Agosto	MES-PORFIN03-091-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401053689	Construcción De Pavimento En Calle Circuitos Regulares De La Colonia Loma Sur Emiliano Zapata	MES-PORFIN03-002-2017	Morelos	Emiliano Zapata		Cobertura municipal	n.a.	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR17170401053692	Pavimentación De Calle En Emiliano Zapata Morelos	MES-PORFIN03-093-2017	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2017	1,464,228.10	1,464,228.10	1,464,228.10	1,464,228.10	1,464,228.10	1,464,228.10	1,464,228.10	1,464,228.10	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401053794	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles En El Poblado De Chamitipe	SI639	Morelos	Cuernavaca		Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2017	8,999,270.51	8,999,270.51	8,999,270.51	8,999,270.51	8,999,270.51	8,999,270.51	8,999,270.51	8,999,270.51	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: El importe total incluye el pago de retenciones del 1 al millar y reintegros a la tesorería / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401053801	Rehabilitación De Techumbre E Instalaciones De La Unidad Deportiva Gloria Alameda De Betarjano, Perteneciente Al Municipio De Cuernavaca	SI637	Morelos	Cuernavaca		Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Deporte	En Ejecución	2017	2,892,986.27	2,892,986.27	2,892,986.27	2,892,986.27	2,892,986.27	2,892,986.27	2,892,986.27	2,892,986.27	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: El total incluye retenciones del 1 al millar pagadas a la SHAF y reintegros a la tesorería / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17170401054673	Construcción De Parque De Flamimilipán, Municipio De Tetela Del Volcán, Morelos	22-P8R-FFFFI-01-2017	Morelos	Tetela del Volcán	Flamimilipán (San Pedro)	Rural	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Deporte	En Ejecución	2017	6,475,740.74	6,475,740.74	6,475,740.74	6,475,740.74	6,475,740.74	6,475,740.74	6,475,740.74	6,475,740.74	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017. / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR17180101077842	Construcción De Techumbre Metálica En La Escuela Secundaria Cal. Juan Securia De Zacatepec	31-2U-0309-2017	Morelos	Zacatepec	Zacatepec de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas - Dirección General de Obra Educativa (COCE)	Educación	En Ejecución	2017	1,366,640.02	1,366,640.02	1,366,640.02	1,343,476.63	1,343,476.63	1,343,476.63	1,343,476.63	1,343,476.63	98.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
MOR18180101068593	Construcción De Barda Perimetral Y Obras Complementarias En Escuela Primaria Patria Nueva Clave 1790170, Colonia Real Del Puente, Xochitpec, Morelos	RAMO GENERAL 23 001/18	Morelos	Xochitpec	Real del Puente (El Gallo)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,338,400.00	2,338,400.00	2,338,400.00	2,326,016.54	1,163,008.27	1,163,008.27	1,163,008.27	1,163,008.27	49.74	\$0	Metros lineales	500	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: envío para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180101068638	Construcción De Aula Didáctica En Primaria Luis Donaldo Colosio Clave 1790170, Colonia Benito Juárez, Xochitpec, Morelos	RAMO GENERAL 23 002/18	Morelos	Xochitpec	Benito Juárez (La Cáscara)	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	899,495.50	899,495.50	899,495.50	890,508.64	674,252.96	674,252.96	674,252.96	74.96	\$0	Metros Cuadrados	193	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVÍO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180101068641	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Jamin Colonia Francisco Villa Municipio De Xochitpec Morelos	RAMO GENERAL 23 003/18	Morelos	Xochitpec	Francisco Villa	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,090,187.49	1,090,187.49	1,090,187.49	1,082,127.08	1,077,462.72	1,077,462.72	1,077,462.72	1,077,462.72	98.83	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: envío para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180101068992	Infraestructura, Rehabilitación Y O Equipamiento De Espacios Alimenticios	8	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Balud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2018	692,000.00	692,000.00	692,000.00	100,834.28	100,834.28	100,834.28	100,834.28	100,834.28	14.57	\$0	Equipamiento	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: Aún no se realiza la entrega debido a que se está en el proceso de adquisición / Registro: Para su validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 296

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones						
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado				
MOR1818010141754	Rehabilitación De Parque En La Localidad De Paipán, Municipio De Miaquatlan.	SMI/DDOOPMA/FFI N02/18	Morelos	Miaquatlan	Paipán de Baranda	Rural	Subsidios	U13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIAQUATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	2,000,000.00											0.00		Metros Cuadrados	943	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180101069644	Beneficio A 33 Grupos De Desarrollo Para Fortalecer A 9 Proyectos Productivos (Comunidad Diferente)		Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"	12-Salud	Sistema DIF Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2018	1,392,000.00	1,392,000.00	1,392,000.00	102,515.00	102,515.00	87,870.00	87,870.00	6.31	0					Mobiliario y equipo	459	0.00	0.00	Financiera: / Física: No se reportan acciones debido a que está en proceso de licitaciones / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180101071646	Infraestructura Municipal En El Municipio De Jiutepec, Morelos / (Construcción De Drenaje Sanitario En Calle 24 De Febrero Colonia Lomas Del Texcal) /	DPS-823-PDR-IM I.R.-007-2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,000,000.00	1,978,000.00	1,978,000.00	-	-	-	-	-	0.00	0				Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION	
MOR18180101071665	Construcción De Cuarniciones Y Bancapas En La Carretera A Tlancoyote, Localidad Huayapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	328	Morelos	Tetela del Volcán	Huayapan (San Andrés Huayapan)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Urbanización	En Ejecución	2018	600,000.00	593,400.00	593,400.00	593,400.00	174,722.67	174,722.67	174,722.67	29.44	0					Metros Cuadrados		0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180101071744	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos / (Rehabilitación De Plaza Principal De La Col. Juan Morales, Yecapixtla, Mor.) /	1087	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,380,751.89	2,354,563.62	2,354,563.62	2,353,000.00	705,900.00	705,900.00	705,900.00	29.98	0					Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR18180101071837	Infraestructura Y Desarrollo Municipal Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // Construcción De Drenaje Sanitario En La Escuela Prof. Estanislao Rojas Duligal) /	1291	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	224,980.41	222,505.63	222,505.63	-	-	-	-	-	0.00	0				Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180101071964	Pavimentación Asfáltica Avenida Brisas De Florida, En El Municipio De Temixco, Morelos /	PDR-03/2018, 773	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,480,989.57	740,494.79	-	-	-	0.00	0				Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR18180101071992	Construcción De Aula Adicional En Escuela Secundaria Técnica, Numero 4, Col. Asteca, Temixco, Morelos	PDR-02/2018, 1092	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Educación	En Ejecución	2018	1,100,000.00	1,087,900.00	1,087,900.00	1,085,663.07	325,698.92	325,698.92	325,698.92	29.94	0				Metros Cuadrados		0.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION		
MOR18180101072000	Pavimentación Calle Cuauhtémoc, Colonia Tres de Mayo, En El Municipio De Emiliano Zapata, Morelos. /	1105	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	3,500,000.00	3,461,500.00	3,461,500.00	3,461,500.00	1,038,450.00	1,038,450.00	1,038,450.00	30.00	0					Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180101072126	Construcción De Techumbre En Preescolar Noabahalcoyotli, Localidad Huayapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	327	Morelos	Tetela del Volcán	Huayapan (San Andrés Huayapan)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Educación	En Ejecución	2018	2,980,000.00	2,947,220.00	2,947,220.00	2,947,220.00	1,463,709.56	1,463,709.56	1,463,709.56	49.66	0					Metros Cuadrados		0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180101072224	Infraestructura Y Des Mpal Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Rehabilitación De Sanitarios En La Esc. Prim. Pab. Enrique Petalozco Turno Mat. Y María W. Benavides Turno Vesp) /	1292	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2018	233,902.30	231,329.38	231,329.38	-	-	-	-	-	0.00	0				Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
MOR18180101072249	Infraestructura Municipal En El Municipio De Jiutepec, Morelos / (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Insurgentes En El Municipio De Jiutepec, Morelos) /	DPS-823-PDR-IM I.R.008-2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	3,050,000.00	3,016,450.00	3,016,450.00	3,014,777.78	3,001,783.05	3,001,783.05	3,001,783.05	99.51	0					Metros Cuadrados		0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180101072270	Proyectos De Infraestructura Social En El Municipio De Yautepac, Morelos // (Construcción De Gimnasio "San Carlos" En El Poblado De Los Arcos) /	1478	Morelos	Yautepac	Los Arcos	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2017	10,000,000.00	9,890,000.00	4,945,000.00	9,890,000.00	2,954,946.58	2,954,946.58	2,954,946.58	29.88	0					Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180101072283	Rehabilitación De Expedado En Calle Cuauhtémoc, Tlayacapan, Morelos. /	1010	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MDM	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,900,000.00	2,868,100.00	2,868,100.00	2,852,121.67	855,636.50	855,636.50	855,636.50	29.83	0					Metros Cuadrados		0.00	35.00	Financiera: SE PAGO EL ANFICIPIO DE 30%. / Física: SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS. SE LLEVA EN AVANCE DEL 35% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180101072425	Pavimentación Con Concreto Asfáltico Calle García Márquez Cortes, Cuernavaca, Morelos. /	1093	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	559,236.00	553,084.40	553,084.40	-	-	-	-	-	0.00	0					Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180101072493	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 10 De Enero Colonia 10 De Abril, Temixco, Morelos. /	PDR-01/2018, 998	Morelos	Temixco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	700,000.00	692,300.00	692,300.00	691,411.77	345,705.89	345,705.89	345,705.89	49.94	0					Metros Cuadrados		0.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR18180101072554	Construcción De Techumbre Tipo Inclin Canal No. 4 En El Municipio De Jiutepec, Morelos I.R.009-2018	DPS-823-PDR-IM I.R.009-2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	2,200,000.00	2,175,800.00	2,175,800.00	2,175,800.00	794,721.82	794,721.82	794,721.82	36.53	0					Metros Cuadrados		0.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR18180101072753	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Tlacotalpan, Localidad Huayapan, Tetela Del Volcán, Morelos /	324	Morelos	Tetela del Volcán	Huayapan (San Andrés Huayapan)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	3,757,422.00	3,716,090.36	3,716,090.36	3,716,090.36	2,628,358.67	2,628,358.67	2,628,358.67	70.73	0					Metros Cuadrados		0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180101072843	Construcción De Pavimento Asfáltico Calle Magnolia, Cuernavaca, Morelos /	1095	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	418,249.00	413,648.26	413,648.26	-	-	-	-	-	0.00	0					Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR18180101072846	Pavimentación Calle 5 De Mayo, Poblado De Tetecalcita, En El Municipio De Emiliano Zapata, Morelos /	1102	Morelos	Emiliano Zapata	Tetecalcita	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	2,700,000.00	2,670,300.00	2,670,300.00	2,670,300.00	801,090.00	801,090.00	801,090.00	30.00	0					Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 296

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR18180201141754	Rehabilitación De Parque En La Localidad De Paipán, Municipio De Miacatlán.	961/DDOOPMA/FFI N02/18	Morelos	Miacatlán	Paipán de Baranda	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	2,000,000.00							0.00		Metros Cuadrados	943	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180101072847	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Emiliano Zapata, Morelos // (Re Encapado Con Pavimento Asfáltico En La Calle Paseo De Las Fuentes, En El Municipio De Emiliano Zapata)	1106	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	3,000,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	2,967,000.00	896,100.00	896,100.00	896,100.00	30.00	00	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180101072882	Construcción De Auditorio En El Municipio De Janetelco, Morelos /	1166	Morelos	Janetelco	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANETELCO MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	5,300,000.00	5,300,000.00	5,241,700.00	5,210,920.17	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados		0.00	5.00	Financiera: / Física: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO / Registro: LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180101072979	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Prolongación Bancho Teneira, Localidad Hueyapan, Tetsela Del Volcán, Morelos /	325	Morelos	Tetsela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETSELA DEL VOLCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	3,102,034.00	3,067,911.63	3,067,911.63	3,067,911.63	2,140,965.42	2,140,965.42	2,140,965.42	69.79	00	Metros Cuadrados		0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180101072990	Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Calle Cuernavaca, Localidad Hueyapan, Tetsela Del Volcán, Morelos /	329	Morelos	Tetsela del Volcán	Hueyapan (San Andrés Hueyapan)	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETSELA DEL VOLCAN	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,466,957.00	1,450,820.47	1,450,820.47	1,450,820.47	427,306.65	427,306.65	427,306.65	29.45	00	Metros Cuadrados		0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR18180101073074	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Rehabilitación De Cancha Por Unidad Fidei Días, Municipio De Yecapixtla /	1088	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	962,180.75	951,596.76	951,596.76	950,000.00	749,000.00	749,000.00	749,000.00	78.71	00	Metros Cuadrados		0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR18180101073164	Infraestructura Municipal Para El Municipio De Cuernavaca, Morelos // (Pavimento De Camarón Hidráulico Calle Bugambilia Y Calle Pino) /	1293	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	1,219,947.46	1,206,528.04	1,206,528.04	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .		
MOR18180101073213	Construcción De Techumbre A Base De Arcos En Cancha De Fútbol, En El Municipio De Jiutepec, Morelos /	D09S-R23-PDR-T.R.010-2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,483,500.00	1,483,500.00	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION		
MOR18180101075805	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino De Saca De Tezcala, Yecapixtla, Morelos	30FFI-01-2018	Morelos	Yecapixtla	Tezcala	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Urbanización	En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	1,441	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .		
MOR18180101076217	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Rehabilitación De Agua Potable En La Calle Adolfo Cuentepec, Temixco, Morelos	FORTAFIN01/2018	Morelos	Temixco	Cuentepec	Urbano	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,150,322.56	1,150,322.56	1,150,322.56	1,148,978.02	574,489.01	574,489.01	574,489.01	49.94	00	Metros Cuadrados	1,000	0.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR18180101077236	Acciones Para El Fortalecimiento Del Centro De Asistencia Morelense Para La Infancia	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	2772 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad	12-Salud	Sistema para el desarrollo integral de la familia del Estado de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2018	239,400.00	239,400.00	239,400.00	239,394.48	239,394.48	239,394.48	239,394.48	100.00	00	Equipamiento	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion	
MOR18180101077942	Pavimentación Calle Baja California Colonia Tres De Mayo.	ME2-PORFIN-001-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Tres de Mayo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	30.00	00	Metros Cuadrados	250	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180101077946	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle 2da Privada Francisco Villa, Colonia Centro	ME2-PORFIN-002-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	1,006,034.34	1,006,034.34	1,006,034.34	1,006,034.34	979,765.21	979,765.21	979,765.21	97.39	00	Metros Cuadrados	80	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180101077949	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Circuito Arqu. Gerardo Perez Ira Etaga Colonia Gerardo Perez	ME2-PORFIN-003-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	1,119,651.04	1,119,651.04	1,119,651.04	1,119,651.04	1,119,651.04	335,895.31	335,895.31	335,895.31	30.00	00	Metros Cuadrados	160	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180101078135	Construcción De Camellón Central E Iluminación De Carretera La Perseverancia Yautepac, Morelos	1	Morelos	Yautepac	Yautepac de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTEPAC	Urbanización	En Ejecución	2018	4,337,671.00	4,337,671.00	4,337,671.00	4,337,671.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	29.97	00	Lote	10,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR18180201132808	Construcción Del Puente De Interconexión Municipal Entre Los Municipios De Xochitlapec Y Emiliano Zapata	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Urbanización	En Ejecución	2018	130,000,000.00	130,000,000.00	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	343,820	0.00	0.00	Financiera: En proceso de validación por parte de la Unidad de Políticas y Control Presupuestario / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR18180201132822	Mejoramiento De Vialidades Principales De La Zona Metropolitana De Cuernavaca	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	29,440,306.00	29,440,306.00	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	786,094	0.00	0.00	Financiera: En proceso de validación por parte de la Unidad de Políticas y Control Presupuestario / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR18180201133175	Construcción De La Segunda Etapa Del Parque Estatal Metropolitano Los Venados	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Urbanización	En Ejecución	2018	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	-	-	0.00	00	Otros	313,630	0.00	0.00	Financiera: En proceso de validación por parte de la Unidad de Políticas y Control Presupuestario / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR18180201133262	Construcción De La Central De Emergencias Metropolitanas De Cuautla	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Salud	En Ejecución	2018	10,816,176.00	10,816,176.00	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: En proceso de validación por parte de la Unidad de Políticas y Control Presupuestario / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR18180201133293	Pavimentación De La Carretera Ayala - Cocoyoc	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	190,000,000.00	190,000,000.00	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	176,693	0.00	0.00	Financiera: En proceso de validación por parte de la Unidad de Políticas y Control Presupuestario / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR18180201133305	Mejoramiento De Vialidades Principales De La Zona Metropolitana De Cuautla	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	0057 Fondo Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	25,988,894.00	25,988,894.00	-	-	-	-	0.00	00	Metros Cuadrados	475,441	0.00	0.00	Financiera: En proceso de validación por parte de la Unidad de Políticas y Control Presupuestario / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR18180201133353	Construcción De Unidad Deportiva De Amatlan, Tepoztlán, Morelos	020-RAM023-PORFIN-TPE-2018 02	Morelos	Tepoztlán	Amatlan de Quetzalcoatl	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2018	3,350,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	1,005,000.00	30.00	00	Otros	1,500	0.00	30.00	Financiera: / Física: META: UNIDAD DEPORTIVA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR18180201133365	Construcción De Unidad Deportiva De San Juan Tlacotepec, Tepoztlán, Morelos	020-RAM023-PORFIN-TPE-2018 001	Morelos	Tepoztlán	San Juan Tlacotepec	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEOZTLAN	Deporte	En Ejecución	2018	3,350,000.00	3,332,672.41	3,332,672.41	3,332,672.41	3,332,672.41	3,332,672.41	3,332,672.41	100.00	00	Otros	2,000	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: META: UNIDAD DEPORTIVA / Registro: OBRA TERMINADA	

Total: 296

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
MOR18180201141754	Rehabilitación De Parque En La Localidad De Paizpan, Municipio De Miacatlan.	SEM/DOOPMA/FFI N02/18	Morelos	Miacatlan	Paizpan de Baranda	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	2,000,000.00							0.00		Metros Cuadrados	943	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180201133388	Construcción De Unidad Deportiva De Santo Domingo Loco, Tepetitlan, Tepetitlan, Morelos.	-	Morelos	Tepetitlan	Santo Domingo Ocotitlan	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEPETITLAN	Deporte	En Ejecución	2018	3,350,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	1,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: POR INICIAR / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR18180201133725	Rehabilitación De Cancha de Futbol En La Unidad Deportiva De La Comunidad De Galeana, Zacatepec, Morelos.	MAC-FORSEFIN/2018-001	Morelos	Zacatepec	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fondo Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACATEPEC	Deporte	En Ejecución	2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	45.00	\$0	Otros	20,000	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION	
MOR18180201133779	Estudios De Preinversión Para La Construcción Del Puente De Interconexión Municipal Entre Los Municipios De Xochitepec y Emiliano Zapata	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U037 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Estudio de preinversión	343,820	0.00	0.00	Financiera: Se encuentra en proceso de validación por parte de la UCP de la Secretaría de Hacienda / Física: / Registro: Se solicita Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180201133786	Estudios De Preinversión Para La Pavimentación De La Carretera Ayala-Cocoyoc	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Desarrollo Sustentable	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	-	0.00	\$0	Estudio de preinversión	176,693	0.00	0.00	Financiera: Se encuentra en proceso de validación por parte de la UCP de la Secretaría de Hacienda / Física: / Registro: Se solicita Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR18180201133807	Construcción De Redes De Alcantarillado Sanitario, Pluvial y Agua Potable En La Cabecera Municipal De Jojutla De Amador, Av. Constitución 57 y Zona Sur	12-20-0991-2016	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	10,367,964.66	10,367,964.66	10,367,964.66	10,367,964.66	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	2,934	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR18180201133870	Construcción De Redes De Alcantarillado Sanitario, Pluvial y Agua Potable En La Cabecera Municipal De Jojutla Para Restauración De Infraestructura Afectada Por El Sismo, Zona Norte y Centro.	12-20-0992-2016	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	10,890,626.26	10,890,626.26	10,890,626.26	10,890,626.26	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	3,808	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR18180201133926	Construcción De Alcantarillado Sanitario, Descargas y Saneamiento En Las Colonias 28 De Agosto, 24 De Febrero, Lomas De Trujillo Del Municipio De Emiliano Zapata, Primera Etapa	-	Morelos	Emiliano Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,261,611.29	2,261,611.29	2,261,611.29	2,261,611.29	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	875	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201133939	Equipamiento De Pozo Profundo Los Linaras Y Conexión Al Sistema De Agua Potable Para Mejoramiento En La Producción De Agua Potable En El Municipio De Miacatlan. Incluye Desazolve De Pozo Xochitlanco	15-20-1003-2016	Morelos	Miacatlan	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,961,669.95	1,961,669.95	1,961,669.95	1,961,669.95	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	1,264	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201133997	Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable En Las Colonias Montessori Y Carlos Barona En El Municipio De Cuernavaca, Primera Etapa	07-20-1000-2016	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,400,398.42	4,400,398.42	4,400,398.42	4,400,398.42	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	1,154	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR18180201134022	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Colonia Ceritos Del Municipio De Cuautla	06-20-01011-2016	Morelos	Cuautla	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,203,610.58	2,203,610.58	2,203,610.58	2,203,610.58	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR18180201134035	Ampliación De La Red De Agua Potable Y Sustitución De Línea De Conducción En La Delegación De Teaguequitengo, Municipio De Jojutla	12-2R-1012-2016	Morelos	Jojutla	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,840,347.15	3,840,347.15	3,840,347.15	3,840,347.15	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	2,350	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR18180201134045	Equipamiento De Pozo Profundo Y Conexión Al Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tepalcatingo, Municipio De Tepalcatingo	19-2R-1001-2016	Morelos	Tepalcatingo	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,958,501.84	2,958,501.84	2,958,501.84	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	1,645	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación	
MOR18180201134053	Ampliación Y Rehabilitación Del Cárcano De Aguas Residuales Para Industrias A La Ptae Acapantzingo En El Municipio De Cuernavaca.	2018	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,358,666.68	3,358,666.68	3,358,666.68	3,358,666.68	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	5,222	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201134060	Construcción De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento En La Localidad De Hueyapan, Primera Etapa. Incluye Ptae	2018	Morelos	Tetela del Volcan	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,765,097.69	1,765,097.69	1,765,097.69	1,765,097.69	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	658	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201134069	Construcción De Tanque Elevado De 100 Ml De Capacidad En La Localidad De Huszulco, Municipio De Temacac. Para Sustitución De Tanque Existente Y Ampliación De La Cobertura Del Sistema	33-2R-1008-2016	Morelos	Temacac	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,525,000.00	1,525,000.00	1,525,000.00	1,525,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	707	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201134078	Ampliación Y Rehabilitación De Las Redes De Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Colonia La Base Del Municipio De Jiutepec, Segunda Etapa	11-20-1017-2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,477,604.15	2,477,604.15	2,477,604.15	2,477,604.15	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	833	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR18180201134089	Ampliación Y Rehabilitación De Las Redes De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario En Civer, Municipio De Jiutepec, Segunda Etapa	11-20-1016-2016	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,729,228.62	1,729,228.62	1,729,228.62	1,729,228.62	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	1,150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 296

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR18180201141754	Rehabilitación De Parque En La Localidad De Paizpan, Municipio De Miacatlan.	SMI/DDOOPMA/FFI N02/18	Morelos	Miacatlan	Paizpan de Baranda	Rural	Subsidios	U13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	2,000,000.00							0.00		Metros Cuadrados	943	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201134101	Ampliación De La Red De Distribución Y Construcción De Tanque Elevado De 50 M3 De Capacidad Para Las Colonias Valle Dorado Y Ampliación 10 De Mayo En El Municipio De Puente De Ixtla	2018	Morelos	Puente de Ixtla	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,418,728.93	1,418,728.93	1,418,728.93	1,418,728.93	-	-	-	0.00	0	Metros lineales	783	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201134213	Construcción De Cisternas Domiciliarias Y Captaciones De Agua Fluvial En Techumbres, Sanitario Ecológico Y Sistema De Tratamiento (Biogestor). (Procaptar). Sanitarios Ecológicos Fortificados En Son	27-28-01010-2016	Morelos	Tototlan	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,324,985.64	3,324,985.64	3,324,985.64	3,324,985.64	-	-	-	0.00	0	Metros lineales	210	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201134217	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Beneficio De La Localidad De Cahabuen	2018	Morelos	Yautepac	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,007,061.54	3,007,061.54	3,007,061.54	3,007,061.54	-	-	-	0.00	0	Metros lineales	618	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201134220	Perforación De Pozo Profundo Para Incrementar La Producción De Agua Potable En La Localidad De Rancho Chuchichicera	29-28-1007-2016	Morelos	Yautepac	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,957,475.21	1,957,475.21	1,957,475.21	1,957,475.21	-	-	-	0.00	0	Metros lineales	417	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR18180201134227	Perforación Del Pozo Profundo Para Incrementar La Producción De Agua Potable En La Localidad De Puente Pantitlán, Municipio De Tlayacapan	26-28-1006-2016	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,739,656.50	1,795,335.28	1,795,335.28	1,795,335.28	-	-	-	0.00	0	Metros lineales	336	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR18180201134233	Construcción De La Red De Agua Potable En La Localidad De La Nogalera, Municipio De Yautepac	29-20-1013-2016	Morelos	Yautepac	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	4,753,517.23	4,753,517.23	4,753,517.23	4,753,517.23	-	-	-	0.00	0	Metros lineales	768	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR18180201134237	Construcción De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Nacatongo, Municipio De Tlayacapan	26-28-1014-2016	Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,635,144.55	2,635,144.55	2,635,144.55	2,635,144.55	-	-	-	0.00	0	Metros lineales	460	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR18180201134241	Perforación De Pozo Profundo Para Incrementar La Producción De Agua Potable En La Localidad De Mixtalingo, Municipio De Yecapixtla. Incluye Equipamiento	30-28-1004-2016	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,528,237.59	3,528,237.59	3,528,237.59	3,528,237.59	-	-	-	0.00	0	Metros lineales	715	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201134242	Equipamiento De Pozo Profundo Y Construcción De La Línea De Conductión En La Localidad De Los Amates, Municipio De Yecapixtla	30-28-1009-2016	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	1,945,151.94	1,945,151.94	1,945,151.94	1,945,151.94	-	-	-	0.00	0	Metros lineales	220	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR18180201134245	Mejoramiento En La Producción De Agua Potable, Construcción De Red De Agua Potable En El Sistema Agua Bocatanga Del Municipio De Tepostitán	20-28-1002-2016	Morelos	Tepostitán	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	3,713,181.97	3,713,181.97	3,713,181.97	3,713,181.97	-	-	-	0.00	0	Metros lineales	1,291	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación
MOR18180201134249	Coordinación E Implementación Del Componente de Atención Social Y Participación Comunitaria, En Comunidades Rurales E Indígenas Durante La Construcción De Sistemas De Agua Potable, Alcantarillado Y S	2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	8074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento			16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	-	-	-	0.00	0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201134841	Rehabilitación De La Calle Benito Juárez (Incluye Drenaje Y Agua Potable), Tlayacapan, Morelos		Morelos	Tlayacapan	Cobertura municipal	Subsidios	U13 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAYACAPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	6,941,394.71	6,941,394.71	6,941,394.71	6,941,394.71	2,074,283.06	2,074,283.06	2,074,283.06	29.88	0	Metros Cuadrados	0	0.00	28.00	Financiera: PAGADO EL 30% DE ANTICIPO / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201135566	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Río Amacuzac Primer Etapa, Mazatepec, Morelos	IR/MMA/DDO9/R2 3/PR/003/2018	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	1,328,591.47	1,943,368.53	1,328,591.47	1,328,591.47	1,328,591.47	1,244,481.90	1,244,481.90	92.64	0	Metros Cuadrados	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR18180201135569	Rehabilitación De Canchales De Usos Múltiples De La Unidad Deportiva La Gran Fuerza de Xochitpec	RAMO GENERAL 23 004/18	Morelos	Xochitpec	Alpuycas	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,966,510.50	424,637.24	424,637.24	424,637.24	14.15	0	Metros Cuadrados	4,200	0.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION
MOR18180201135596	Rehabilitación De Andadores En Unidad Morelos, Unidad Morelos, Xochitpec, Morelos	RAMO GENERAL 23 005/18	Morelos	Xochitpec	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	4,853,802.05	4,853,802.05	4,853,802.05	4,836,825.88	1,934,730.35	1,934,730.35	1,934,730.35	39.86	0	Metros Cuadrados	779	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: ENVIO PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201135633	Pavimentación Concreto Estampado En Calle Miguel Hidalgo, Col. Centro, En El Municipio De Mazatepec, Morelos.	IR/MMA/DDO9/R23 /PR/002/2018	Morelos	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	1,681,300.00	1,700,000.00	1,681,300.00	1,681,300.00	1,681,300.00	1,559,075.24	1,559,075.24	91.71	0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR18180201135705	Rehabilitación Del Mercado Adolfo López Mateos En El Municipio De Cuernavaca, Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,500,000.00	2,472,000.00	985,000.00	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201135778	Construcción De Techumbre Tipo Insiem Kindez De Col. Jardín Juárez, Jiutepec, Morelos.	DWPS-R23-PR-118-003-0018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,186,800.00	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION / Física: OBRAS EN PROCESO DE LICITACION / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
MOR18180201135821	Construcción De Aula En Escuela Jardín De Niños "Cocconi" En La Localidad De Sacaulpan, Municipio De Sacaulpan De Amilpas, Morelos	001	Morelos	Sacaulpan	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE SACAULPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	670,685.00	670,685.00	265,322.98	670,685.00	670,685.00	195,561.34	195,561.34	29.16	0	Metros Cuadrados	120	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: se envia para Validar

Total: 296

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Avance Financiero													Avance Físico				Observaciones								
								Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convenio Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado							
MOR180201141754	Rehabilitación De Parque En La Localidad De Paipán, Municipio De Miacatlán.	06M/0000PM/FFI N02/18	Morelos	Miacatlán	Paipán de Baranda	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	2,000,000.00																					Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR180201135833	Proyectos De Infraestructura Social En El Municipio De Yautepec, Morelos // (Construcción De Techumbre En Esc. Sec. Teta. No. 7.)	-	Morelos	Yautepec	Oaxtepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUPEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	1,600,000.00	1,600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0										Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR180201135850	Construcción De Techumbre En Cobam No. 10, De Santa Rosa En El Municipio De Tlaxiitapan De Zapata, Morelos	MTZ/01/823/18	Morelos	Tlaxiitapan de Zapata	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TLAIXIITAPAN DE ZAPATA MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	3,169,673.00	3,134,806.60	1,253,922.65	3,134,806.60	3,134,806.60	3,134,806.60	940,441.99	940,441.99	30.00	0	Metros Cuadrados	350	0.00	30.00							Financiera: / Física: M2 / Registro: SE SOLICITA BU VALIDACION	
MOR180201135858	Construcción De Techumbre A Base De Acero En Cancha De Usos Múltiples, Col. Otillio Montaño, En El Municipio De Jiutepec, Morelos.	08P0-R23-006-I.R.-021-2018	Morelos	Jiutepec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,483,500.00	593,400.00	1,481,498.58						0.00	0	Metros Cuadrados	750	0.00	0.00						Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACION	
MOR180201135875	Rehabilitación Del Mercado Municipal De Tetela Del Volcán, En El Municipio De Tetela Del Volcán, Morelos	-	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,483,500.00	593,400.00	1,483,500.00						0.00	0	Lote	0	0.00	0.00						Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR180201135998	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla, Morelos // (Centro Recreativo Yecapixtla, Yecapixtla Morelos)	30P0R2-04-2018	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	848,676.61	839,341.16	335,736.46	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	600	0.00	0.00						Financiera: 0 / Física: / Registro: .	
MOR180201136055	Proyectos De Infraestructura Urbana En El Municipio De Yautepec, Morelos // (Pavimentacion Camino Viejo A Yautepac)	-	Morelos	Yautepec	La Laguna	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUPEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	10,000,000.00	9,890,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00						Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR180201136067	(Rehabilitación De Sanitarios En La Escuela Primaria Federal Benito Juárez Matutino Y Gregorio Torres Quintero Turno Vespertino)	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2018	321,169.83	317,636.96	127,054.78	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00						Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR180201136170	Construcción De Cancha De Fut 7 Con Pazo Sintético Col. Centro Jantetalco, Morelos	-	Morelos	Jantetalco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETALCO MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,130,000.00	2,130,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00						Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR180201136188	Construcción De Cancha De Fútbol Soccer En El Municipio De Tetela Del Volcán Del Estado De Morelos	-	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,000,000.00	989,000.00	-	989,000.00						0.00	0	Lote	0	0.00	0.00						Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR180201136192	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 30 De Septiembre, En El Municipio De Temocac, Morelos	-	Morelos	Temocac	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,500,000.00	2,472,500.00	989,000.00	989,000.00	741,750.00	741,750.00	741,750.00	741,750.00	30.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00						Financiera: LA OBRA SE INICIO EN ESTE TRIMESTRE Y SOLO SE HA ORDONADO EL ANTICIPO / Física: LA OBRA SE INICIO EN ESTE TRIMESTRE Y CONTINUA EN EJECUCION SIN PROBLEMAS / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR180201136215	Infraestructura Municipal En El Municipio De Yecapixtla Morelos // (Centro Recreativo De Teñestecoy, Yecapixtla Morelos)	30P0R2-03-2018	Morelos	Yecapixtla	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YECAPIXTLA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	808,390.75	799,498.45	799,498.45	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	300	0.00	0.00						Financiera: / Física: / Registro: .		
MOR180201136239	Proyectos De Infraestructura Urbana En El Municipio De Yautepec, Morelos // (Rehabilitación De Avenida Estación Vieja, Del Poblado De Oaxtepec)	-	Morelos	Yautepec	Oaxtepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUPEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	5,000,000.00	4,945,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00						Financiera: / Física: / Registro: .		
MOR180201136353	Proyectos De Infraestructura Social En El Municipio De Yautepec, Morelos // (Construcción De Techumbre Esc. Sec. Ignacio Manuel Altamirano En Yautepac)	-	Morelos	Yautepec	Yautepac de Saragosa	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUPEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	1,600,000.00	1,582,400.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Lote	1,000	0.00	0.00						Financiera: / Física: / Registro: .		
MOR180201136424	Rehabilitación Del Mercado Municipal De Amayusa En El Municipio De Jantetalco, Morelos.	-	Morelos	Jantetalco	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JANTETALCO MORELOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00						Financiera: / Física: OBRA POR INICIAR / Registro: OBRA POR INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR180201136455	Pavimentación Con Piedra Ahogada Y Red De Agua Potable En La Calle San Andrés, Localidad De Zacualpan, En El Municipio De Zacualpan De Amilpas, Morelos.	002	Morelos	Zacualpan	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZACUALPAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,837,528.00	1,837,528.00	726,926.08	1,837,528.00	1,837,528.00	535,794.65	535,794.65	29.16	0	Metros Cuadrados	350	0.00	50.00								Financiera: / Física: / Registro: se envia para validar	
MOR180201136463	Construcción De Techumbre Jardín De Niños Emiliano Zapata, Localidad Huapam, Tetela Del Volcán, Morelos	-	Morelos	Tetela del Volcán	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCAN	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,020,556.00	1,009,329.89	-	1,009,329.89						0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00						Financiera: / Física: / Registro: .	
MOR180201136508	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 24 De Febrero, Colonia Loma Montaña, Xochitpec, Morelos	P0R0012018	Morelos	Xochitpec	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE XOCHITPEC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,150,995.00	1,138,334.05	-	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00						Financiera: / Física: / Registro: envío para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
MOR180201136530	Techado De Cancha De Usos Múltiples, Colonia Primero De Mayo	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,209,142.00	1,209,142.00	1,209,142.00	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00						Financiera: / Física: / Registro: .		
MOR180201136535	Pavimentación Asfáltico En Calle Calle Antigua Camino A La Carpa, Paraje La Alambrada, Poblado De Santa María Ahuacatlán, Cuernavaca Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00						Financiera: / Física: / Registro: .		
MOR180201136543	Construcción De Techumbre En La Ayudantía De Santa María Ahuacatlán	-	Morelos	Cuernavaca	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	0.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00						Financiera: / Física: / Registro: .		

Total: 296

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
MOR0180201141754	Rehabilitación De Parque En La Localidad De Paipán, Municipio De Miaquatlan.	MMI/DOOPMA/FFI N02/18	Morelos	Miaquatlan	Paipán de Baranda	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	2,000,000.00							0.00		Metros Cuadrados	943	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: El PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR180201136638	Construcción De Alumbrado Publico En Calle Galeana, Colonia Lazaro Cardenas Del Rio, Delegación Lazaro Cardenas Del Rio, Cuernavaca Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	901,024.00	901,024.00	901,024.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR180201136652	Construcción De Aula De Medios En La Secundaria Federal Miguel Salinas No. 19, Poblado - De Acapatingo, Cuernavaca Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Educación	En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR180201136675	Construcción De Drenaje Sanitario De La Colonia Tenochtitlan, Pueblo De Tlalmanango, Cuernavaca Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	1,202,788.00	1,202,788.00	1,202,788.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR180201136686	Construcción De Muro De Contención En Calle Lidio Mendilla, Colonia Lazaro Cardenas, Poblado De Chiptlan, Cuernavaca Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR180201136695	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Oculian Del Poblado De Votela Del Monte, Cuernavaca, Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	1,253,160.00	1,253,160.00	1,253,160.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR180201136713	Construcción De Pavimento Hidráulico Privada Jamin, Colonia Federación, Delegación - Antonio Barona, Cuernavaca Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	958,146.00	958,146.00	958,146.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR180201136723	Reasfaltamiento De Pavimento Asfáltico En Calle Hernán Cortés, Colonia La Hermosa, - Delegación Benito Juárez, Cuernavaca, Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	1,253,796.00	1,253,796.00	1,253,796.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR180201136739	Rehabilitación De Camellón Central De Pórrero Verde, Poblado De Amatlán, Cuernavaca, Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR180201136764	Rehabilitación De La Ayudantía Municipal Del Poblado De Chapultepec, Cuernavaca Morelos	-	Morelos	Cuernavaca	Cuernavaca	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Urbanización	En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR180201136906	Rehabilitación De Techumbre En Cancha La Loma Col. El Calvario, Mazatepec, Morelos	IR/MMA/DOOP/823 /FORFIN/001/201 6	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Deporte	En Ejecución	2018	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	280,000.00	280,000.00	20.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR180201137464	Remodelación De Palacio Municipal De Huixtliac, Morelos.	MP10-HUIT-DOP-FFFI-I.R.-001-2018	Morelos	Huixtliac	Huixtliac	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTLIAC	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	539,966.69	539,966.69	539,966.69	30.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: PROCESO EN PROCESO DE EJECUCION SOLO SE LE A OTORGADO EL 30 % DE ANTICIPO. / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: Solicita Validación. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR180201137522	Construcción De Techumbre Escuela Primaria Emiliano Zapata, Huixtliac, Morelos.	MP10-HUIT-DOP-FFFI-I.R.-003-2018	Morelos	Huixtliac	Huixtliac	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTLIAC	Educación	En Ejecución	2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Física: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: Solicita Validación. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR180201138813	Ampliación Y Adaptación De Infraestructura Incluyente En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Del Estado De Morelos	08-20-0099-2018	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		0075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Obras Públicas (COOP)	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	8,885,093.91	8,885,093.91	8,885,093.91	8,885,093.91	2,665,520.58	2,665,520.58	2,665,520.58	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR180201138880	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Calle Narciso Mendoza, Cuauhchihólin, Mazatepec, Morelos	IR/MMA/DOOP/823 /FOR/001/2018	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	649,408.53	656,631.47	649,408.53	649,408.53	649,408.53	649,408.53	649,408.53	98.90	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
MOR180201138966	Construcción De Techumbre En Unidad Deportiva Cuauhchihólin	IR/MMA/DOOP/823 /FORFIN/002/201 8	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Deporte	En Ejecución	2018	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	60.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR180201139973	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Col. El Calvario, Mazatepec, Morelos.	IR/MMA/DOOP/823 /FORFIN/001/201 8	Morelos	Mazatepec	Mazatepec	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE MAZATEPEC	Deporte	En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	300,000.00	300,000.00	20.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
MOR180201140430	Construcción De Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle Ignacio Aliende Colonia Calera Chica	DMS-R15-085101-I.P.-002/2018	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	2,002,364.00	2,002,364.00	2,002,364.00	1,971,683.86	935,841.93	935,841.93	935,841.93	46.74	\$0	Metros Cuadrados	333	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR180201140612	Asignación De Subsidios Para La Prestación De Servicios De Rescate Para Mujeres, Sus Hijas E Hijos, Que Viven Violencia Extrema Y, En Su Caso, Sus Centros De Atención Externa	-	Morelos	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios		ED18 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres		4-Gobernación	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos	Asistencia Social	En Ejecución	2018	2,910,175.00	2,910,175.00	1,455,087.50	500.00	500.00	-	-	0.00	\$0	Otros	17	0.00	0.00	Financiera: / Física: El recurso no ha sido radicado en cuentas DIF Morelos / Registro: Se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR180201141174	Construcción De Drenaje Y Pavimento Hidráulico Calle 24 De Febrero	DMS-R23-FORFIN-I.P.-001/2018	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,703,483.15	1,011,044.95	1,011,044.95	1,011,044.95	25.28	\$0	Metros Cuadrados	783	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR180201141184	Construcción De Parque Recreativo Y Gimnasio Al Aire Libre Col. Francisco Villa	DMS-R23-FORFIN-I.P.-011/2018	Morelos	Jiutepec	Jiutepec	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE JIUTEPEC	Deporte	En Ejecución	2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,498,663.22	1,498,663.22	449,598.97	449,598.97	29.97	\$0	Metros Cuadrados	478	0.00	0.00	Financiera: MINISTRADO 100% ANTICIPO 30% EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO SE OTORGÓ EL 30% DE ANTICIPO / Registro: SE SOLICITA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR180201141233	Construcción De Barda Perimetral De Claustro Universitario	-	Morelos	Yauztepec de Zaragoza	Yauztepec de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTZTEPEC	Educación	En Ejecución	2018	2,296,800.00	2,296,800.00	2,296,800.00	2,296,800.00	688,350.96	688,350.96	688,350.96	29.97	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: .
MOR180201141244	Pavimentación Calle Niños Heroes	-	Morelos	Yauztepec	Los Arcos	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE YAUTZTEPEC	Urbanización	En Ejecución	2018	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: .

Total: 296

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
MOR18180201141754	Rehabilitación De Parque En La Localidad De Palpan, Municipio De Miacatlán.	MGI/DDOOPMA/FFI N02/18	Morelos	Miacatlán	Palpan de Baranda	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Asistencia Social	En Ejecución	2018	2,000,000.00							0.00		Metros Cuadrados	943	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201141503	Pavimentación Asfáltica En Calle Adolfo Lopez Mateos De La Colonia Pueblo Viejo, Temixco Morelos	17018ME001/18-CP-23/2018	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura Urbana	13-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	84	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PLANEACION / Fisica: OBRA EN PLANEACION / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR18180201141541	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Chibolo Tiza Y Cantarero Del Mayab, Colonia Granjas Merida, Municipio De Temixco, Morelos	PR-01/2018	Morelos	Temixco	Temixco	Urbano	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TEMIXCO	Urbanización	En Ejecución	2018	6,001,921.14	6,001,921.14	2,400,768.46	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PLANEACION / Fisica: OBRA EN PLANEACION / Registro: SOLICITO VALIDACION
MOR18180201141916	Construcción De Teatro Al Aire Libre Col. Centro, Miacatlán, Morelos.	MGI/DDOOPMA/FFI N03/18	Morelos	Miacatlán	Miacatlán	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	4,265,538.40	4,265,538.40	4,265,538.40	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	897	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACION / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN SU ETAPA DE ADJUDICACION / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201141920	Construcción De Techumbre En Jardín De Niños "Estado De Yucatán" En La Localidad De Coatepeco, Miacatlán, Morelos.	MGI/DDOOPMA/FFI N03/18	Morelos	Miacatlán	Coatepeco	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MIACATLAN	Educación	En Ejecución	2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	315	0.00	0.00	Financiera: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACION / Fisica: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACION / Registro: EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ADJUDICACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201142288	Cancha De Usos Múltiples De La Colonia Morelos, Localidad De Teteacalita, Municipio De Emiliano Zapata	ME2-PORFIN02-001-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Teteacalita	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	715,039.25	715,039.25	715,039.25	715,039.25	214,511.78	214,511.78	214,511.78	30.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR18180201142295	Techumbre Primaria Luis Donaldo Colosio, Unidos En La Colonia San José Las Cumbres	ME2-PORFIN02-002-2018	Morelos	Emiliano Zapata	San José de las Cumbres	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2018	1,172,864.00	1,172,864.00	1,172,864.00	1,172,864.00	351,859.20	351,859.20	31,859.20	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR18180201142300	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle La Ciénega, Ubicada En La Colonia Guadalupe De Las Armas	ME2-PORFIN02-003-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia Guadalupe de las Armas	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	30.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR18180201142302	Construcción De Techumbre En Escuela Primaria Matrices De Chinameca, Ubicada En La Colonia Modesto Rangél	ME2-PORFIN02-004-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia Modesto Rangél	Rural	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Educación	En Ejecución	2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	30.00	\$0	Metros Cuadrados	300	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR18180201142346	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Juárez, Colonia Modesto Rangél	ME2-PR-001-2018	Morelos	Emiliano Zapata	Colonia Modesto Rangél	Rural	Subsidios	0022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	Urbanización	En Ejecución	2018	4,000,000.00	4,000,000.00	1,600,000.00	4,000,000.00	-	-	-	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
MOR18180201143231	Construcción De La Red De Abastecimiento Sanitario Cuarta Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Coatepeco En El Municipio De Miacatlan	17-02-0014-2013	Morelos	Miacatlán	Coatepeco	Urbano	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura In digna	47-Entidades no Sectorizadas	Secretaría de Desarrollo Social Morelos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,557,028.60	2,557,028.60	2,557,028.60	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	9,094	0.00	0.00	Financiera: Recurso Federa autorizado (CDI) / Fisica: No se tiene avance físico / Registro: Se solicita la validación para el periodo 02-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201143233	Construcción Del Efluente De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Coatepeco Miacatlan	17-02-0001-2018	Morelos	Miacatlán	Coatepeco	Urbano	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura In digna	47-Entidades no Sectorizadas	Secretaría de Desarrollo Social Morelos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	9,538,726.40	9,538,726.40	9,538,726.40	-	-	-	-	0.00	\$0	Otros	9,094	0.00	0.00	Financiera: Se reporta el recurso federal autorizado (CDI) / Fisica: No se tiene avance físico / Registro: Se solicita la validación para el periodo 02-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MOR18180201143243	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Para Beneficiar A La Localidad De Huitchilia Municipio De Tepalcingo 57216	17-02-0006-2016	Morelos	Tepalcingo	Huitchilia	Rural	Subsidios	8179 Programa de Infraestructura In digna	47-Entidades no Sectorizadas	Secretaría de Desarrollo Social Morelos	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	2,226,008.81	2,226,008.81	2,226,008.81	2,226,008.81	1,371,348.70	667,802.64	667,802.64	30.00	\$0	Otros	780	0.00	30.00	Financiera: Se reporta el pago del anticipo de la obra con recurso Federal (CDI) / Fisica: Se reporta el avance de la obra / Registro: Se solicita la validación para el periodo 02-2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR